



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.



Radicado N° **E-2020-12933**

Fecha: 24-01-2020 - 16:12

Folios: 140 Anexos:

Radicador: LAURA ESPERANZA GAMBOA - 5310

Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN  
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

opción CONSULTA TRÁMITE **LSWS7**  
con el código de verificación:

Bucaramanga, 24 de enero de 2020

**Señores:**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL  
Av. El Dorado No. 66 - 63  
Bogotá D.C.

**Oficio No. (014/2019) INT-SED-098**

**REF:** contrato No. 014-2019 Grupo 2, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO."

**Asunto:** Entrega de informe mensual N°08 correspondiente al mes de diciembre y anexos.

Como cumplimiento a nuestros compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en el asunto, hacemos entrega del informe mensual N°08 de interventoría correspondiente al mes de diciembre y anexos.

Cordialmente,

HENCY SOTO GALVAN  
Representante Legal Dacax S.A.S.  
91.264.294 de Bucaramanga.

# INFORME MENSUAL

N°08

# DICIEMBRE



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.



ALCALDÍA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

CONTRATO 883201 DE 2019

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”**

INFORME MENSUAL No. 8

DICIEMBRE

**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**DACAX S.A.S.**GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.**INTRODUCCIÓN:**

La Secretaría de Educación Distrital por medio del concurso DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019, adjudicó el contrato de interventoría para **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO** a cargo de la SED, a la firma DACAX I S.A.S

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos por medio del contrato SED 883201, se realiza la presentación del informe mensual, correspondiente al periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019 en donde relacionan las acciones mensuales realizadas por esta interventoría, como revisiones, análisis, acompañamientos y verificaciones para iniciales al contratista de obra, a fin de dar a la SED para gestionar la aprobación de actividades y actas de costos para el contratista.

Por lo anterior, por medio del presente documento se hace entrega el resumen de las gestiones técnica administrativas, jurídica financiera y ambiental y las verificaciones realizadas a la documentación, visitas y comités realizados para cada uno de los colegios que serán intervenidos de acuerdo con la verificación de las condiciones del sitio, conclusiones y recomendaciones, las cuales se desarrollaron en el marco contractual que tuvo inicio para la interventoría el 9 de mayo de 2019 y para el contratista de obra el 28 de mayo de 2019.





**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

## 1. OBRA

### 1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

#### 1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

#### 1.1.2 FICHA TECNICA DE LA OBRA

| DATOS DEL CONTRATO DE OBRA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                         | Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. |
| CONTRATO DE OBRA No:            | 881434 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR INICIAL:                  | \$ 862.070.407                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRATANTE:                    | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INTERVENTORIA:                  | DACAX S.A.S Gerencia, construcción e interventoría de proyectos civiles y eléctricos                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIT:                            | 804.010.094-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA:                    | PROYECTOS DE INGENIERÍA JG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NIT:                            | 900.281.661-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:             | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE INICIO:                | 28 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:   | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACTA DE INICIO:                 | 28 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTAS DE SUSPENSIÓN:            | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:            | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE REINICIO:              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ACTAS DE PRORROGA:              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OTRO SÍ No.1:                   | 19/07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTRO SÍ No.2:                   | 22/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTRO SÍ No.3:                   | 24/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:       | 8 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:     | 27 DE ENERO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:       | \$ 1.291.564.766                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTAS DE MODIFICACIÓN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACTA DE MODIFICACIÓN No 1:      | ADICIÓN \$307.977.143 - PRÓRROGA 1 MES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ACTA DE MODIFICACIÓN No 2:      | ADICIÓN \$103.744.611 - PRÓRROGA 1 MES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ASPECTOS FINANCIEROS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CRP:                            | 2596 DEL 28 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR ANTICIPO:                 | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR FACTURADO:                | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### 1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

### 1.1.4 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos en 10 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:

Dentro de estos grupos encontramos que la supervisión por parte de la interventoría es sobre el grupo 2, el cual se determina de la siguiente manera:

**Grupo 2: USAQUÉN Y SUBA.**

| GRUPO        | SEDES     | LOCALIDADES                                    |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|
| 1            | 2         | BOSA - KENNEDY                                 |
| <b>2</b>     | <b>14</b> | <b>USAQUÉN - SUBA</b>                          |
| 3            | 8         | ENGATIVÁ                                       |
| 4            | 7         | CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO         |
| 5            | 10        | BOSA - KENNEDY                                 |
| 6            | 13        | BOSA -FONTIBÓN – PUENTE ARANDA                 |
| 7            | 9         | RAFAEL URIBE URIBE-LOS MÁRTIRES-ANTONIO NARIÑO |
| 8            | 9         | SANTAFE-SAN CRISTÓBAL-CANDELARIA               |
| 9            | 8         | CIUDAD BOLÍVAR                                 |
| 10           | 10        | USME - TUNJUELITO                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>90</b> |                                                |




**DACAX S.A.S.**

 GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Las IED intervenidas en este grupo 2. Son:

| #  | COLEGIO                      | SEDE  |
|----|------------------------------|-------|
| 1  | COLEGIO JULIO FLOREZ         | B     |
| 2  | COLEGIO JULIO FLOREZ         | A     |
| 3  | COLEGIO GUSTAVO MORALES      | A     |
| 4  | COLEGIO GUSTAVO MORALES      | B     |
| 5  | COLEGIO GERARDO MOLINA       | ÚNICA |
| 6  | COLEGIO LA GAITANA           | B     |
| 7  | COLEGIO FREDERICK NEUMANN    | A     |
| 8  | COLEGIO FREDERICK NEUMANN    | B     |
| 9  | COLEGIO NUEVO HORIZONTE      | C     |
| 10 | COLEGIO CRISTOBAL COLÓN      | A     |
| 11 | COLEGIO USAQUÉN              | ÚNICA |
| 12 | COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ   | ÚNICA |
| 13 | COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA | A     |
| 14 | RAMÓN DE ZUBIRÍA             | A     |

### 1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED A INTERVENIR

| LOCALIZACION FRENTE DE OBRA |                              |       |           |                     |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------------------|
| #                           | COLEGIO                      | SEDE  | LOCALIDAD | DIRECCION           |
| 1                           | COLEGIO JULIO FLOREZ         | B     | SUBA      | Cra 68b #94-12      |
| 2                           | COLEGIO JULIO FLOREZ         | A     | SUBA      | Calle 102a#70-40    |
| 3                           | COLEGIO GUSTAVO MORALES      | A     | SUBA      | Calle 129 #55-55    |
| 4                           | COLEGIO GUSTAVO MORALES      | A     | SUBA      | Calle 128c#55b-01   |
| 5                           | COLEGIO GERARDO MOLINA       | UNICA | SUBA      | Cra 143 #142a-62    |
| 6                           | COLEGIO LA GAITANA           | B     | SUBA      | Calle 132d#123b-65  |
| 7                           | COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN   | A     | USAQUEN   | Calle 171b#6b-19    |
| 8                           | COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN   | B     | USAQUEN   | Cra 7#181a-96       |
| 9                           | COLEGIO NUEVO HORIZONTE      | C     | USAQUEN   | Calle 190#04-2      |
| 10                          | COLEGIO CRISTOBAL COLON      | A     | USAQUEN   | Calle 165#8a-03     |
| 11                          | COLEGIO USAQUEN              | UNICA | USAQUEN   | Calle 127 #9        |
| 12                          | COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ   | UNICA | USAQUEN   | Calle 131b#94f-31   |
| 13                          | COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA | A     | SUBA      | Calle #114-43       |
| 14                          | RAMÓN DE ZUBIRIA             | A     | SUBA      | Dg. 129b Bis #93c57 |
| 15                          | COLEGIO ALFONSO JARAMILLO    | UNICA | SUBA      | Cra 58 #167         |
| 16                          | COLEGIO PRADO VERANIEGO      | UNICA | SUBA      | Cra. 46 #65         |
| 17                          | COLEGIO VILLA ELISA SEDE A   | A     | SUBA      | Calle 132c #92a-71  |
| 18                          | COLEGIO VILLA ELISA SEDE D   | D     | SUBA      | Cra 98 #128         |


**DACAX S.A.S.**

 GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### 1.1.6 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

### 1.1.7 TRABAJOS A REALIZAR

| #  | COLEGIO                      | SEDE  | LOCALIDAD | OBRA PROYECTADA                                                                                                           |
|----|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | COLEGIO JULIO FLOREZ         | B     | SUBA      | Reparacion de cancha deportiva                                                                                            |
| 2  | COLEGIO JULIO FLOREZ         | A     | SUBA      | Cambio de cubierta de asbesto cemento a tipo sandwich en salon multiple y biblioteca                                      |
| 3  | COLEGIO GUSTAVO MORALES      | A     | SUBA      | Cambio de cubierta de asbesto cemento a tipo sandwich en biblioteca                                                       |
| 4  | COLEGIO GUSTAVO MORALES      | A     | SUBA      | Reparacion de cancha deportiva y parque infantil                                                                          |
| 5  | COLEGIO GERARDO MOLINA       | UNICA | SUBA      | Impermeabilizacion, reparacion de piso, reparacion de carcamos y tuberia hidraulica, reparacion de medias cañas y pintura |
| 6  | COLEGIO LA GAITANA           | B     | SUBA      | Adecuacion de tienda escolar y cuarto de refrigerios                                                                      |
| 7  | COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN   | A     | USAQUEN   | Repotenciaci3n de cocina                                                                                                  |
| 8  | COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN   | B     | USAQUEN   | Cambio de cubierta de asbesto cemento a tipo sandwich en salones                                                          |
| 9  | COLEGIO NUEVO HORIZONTE      | C     | USAQUEN   | Adecuacion de baños infantiles                                                                                            |
| 10 | COLEGIO CRISTOBAL COLON      | A     | USAQUEN   | Reparacion de baterias sanitarias y cocina                                                                                |
| 11 | COLEGIO USAQUEN              | UNICA | USAQUEN   | Urbanismo y adecuacion de espacios de transici3n y estancia                                                               |
| 12 | COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ   | UNICA | USAQUEN   | Adecuacion de cerramiento exterior                                                                                        |
| 13 | COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA | A     | SUBA      | Mantenimiento de redes y reparaciones en cocina                                                                           |
| 14 | RAM3N DE ZUBIRIA             | A     | SUBA      | Impermeabilizacion, reparacion de piso, reparacion de carcamos y tuberia hidraulica, reparacion de medias cañas y pintura |
| 15 | COLEGIO ALFONSO JARAMILLO    | UNICA | SUBA      | Resanes, pintura y cambio de tejas dañadas en 13 salones                                                                  |
| 16 | COLEGIO PRADO VERANIEGO      | UNICA | SUBA      | Adecuacion de zona infantil, instalaci3n de escalera de gato y reparacion de cubierta                                     |
| 17 | COLEGIO VILLA ELISA SEDE A   | A     | SUBA      | Cambio de cubierta de asbesto cemento a tipo sandwich                                                                     |
| 18 | COLEGIO VILLA ELISA SEDE D   | D     | SUBA      | Adecuacion de baños infantiles y cambio de cielo rasos en salones                                                         |

## 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES

Para las cinco semanas que se relacionan en el presente informe, se tenían previstas actividades en los colegios, Friedrich Naumman sede B, Julio Fl3rez sede A y B, , Colegio Nuevo Horizonte sede c, Colegio Alfonso Jaramillo, Villa Elisa sede A y D, Gustavo Morales sede B, Prado veraniego, General Santander, Ramon de Zubiria y Republica dominicana, los cuales se muestran detalladamente en el siguiente registro fotogr3fico.






**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

## 2.1 INFORME DE AVANCE DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

### **JULIO FLOREZ SEDE B:**

- Instalación de tapete didáctico(reposición)
- Instalación de lámparas para zona de tarima
- Instalación de red eléctrica y tubería EMT
- Refuerzo de pintura de perfilería y canal
- Limpieza de muros
- Instalación de pirla en aluminio para tapete didáctico
- Conexión e instalación de reflector exterior
- Reposición y arreglo de zonas afectadas durante la ejecución de la obra






## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A



INSTALACIÓN DE PIRLA/ DE ALUMINIO PARA TAPETE DIDACTICO



INSTALACIÓN DE PIRLA/ DE ALUMINIO PARA TAPETE DIDACTICO



CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR



CAÑAL PERIMETRAL



MARQUILLADO EN TABLERO ELECTRICO



REPOSICIÓN DE LISTÓN DE MADERA PARA TARIMA



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**NUEVO HORIZONTE SEDE C:**

- Instalación de cubierta tipo UPVC
- Estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de red para iluminación en EMT e instalación de lámparas
- Instalación de puertas metálicas para baños
- Construcción de tapa en concreto para caja de inspección
- Instalación de vidrios para ventaría
- Conexión de aparatos sanitarios
- Fundición de mesón en granito
- Limpieza de áreas y desmonte de cerramientos







## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C



INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT ELECTRICA



INGRESO A BAÑO




FINALIZA ENCHAPE DE MUROS



ESTUCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS



## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C




APLICACIÓN DE PINTURA DE MURO EXTERIOR



INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANERIA



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA BAÑOS



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA BAÑOS



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA BAÑOS



LIMPIEZA DE ZONA DE JUEGOS






## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29. COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C



CONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS



INSTALACIÓN DE REGADERA PARA DUCHA



DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE








**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**FRIEDRICH NAUMANN SEDE B:**

- Montaje de perfilera de soporte para instalación de cubierta
- Montaje de cubierta UPVC
- Instalación de red eléctrica EMT e iluminación (lámparas existentes)
- Encorizada de remates de muros en superboard
- Aplicación de pintura de muros en superboard
- Refuerzo de pintura para estructura
- Limpieza de área de trabajo





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH Y DESMONTE DE  
CUBIERTA CANALETA 90 EXISTENTE





## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B



ENCOROZADO EN SUPERBOARD PARA REMATE ENTRE CUBIERTA Y MURO EXISTENTE



ENCOROZADO EN SUPERBOARD PARA REMATE ENTRE CUBIERTA Y MURO EXISTENTE



REFUERZO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA Y PINTURA DE SUPERBOARD AL INTERIOR DEL AREA

### **COLEGIO ALFONSO JARAMILLO:**

- Excavación e instalación de acometida hidrosanitaria
- Construcción de cajas de inspección (6) en concreto
- Conexión de tubería a tanque elevado
- Instalación de cerramiento en lona verde perimetral exterior al colegio
- Instalación de cerramiento con malla

**NOTA:** La instalación del cerramiento finalizó el día 26/12/19 y fue evidenciado por la interventoría sin observaciones, en el día 28/12/19 se evidencia cerramiento violentado por entes externos al colegio por lo que se envió una carta informando de dicho inconveniente, el contratista no se hará cargo de daños del cerramiento por terceros a la fecha de hoy.





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 26-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



DEMARCACIÓN PARA ACOMETIDA



INICIO DE EXCAVACIÓN PARA ACOMETIDA



EXCAVACIÓN DE ACOMETIDA



EXCAVACIÓN DE ACOMETIDA



INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO PARA CONEXIÓN DE  
TANQUES



CERRAMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE INTERVENCIÓN



## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



RELLENO DE ZANJA DE ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO



FUNDICION DE CAJA DE PASO Y RELLENO DE ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO Y RELLENO DE ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO Y RELLENO DE ACOMETIDA



CONEXIÓN DE TUBERIA A TANQUE ELEVADO PARA BAÑOS






## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



INGRESO DE MATERIAL DE CERRAMIENTO



CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR



CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO



LIMPIEZA DE ÁREA EXTERIOR DEL CERRAMIENTO





## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 30-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**COLEGIO PRADO VERANIEGO:**

- Demolición de jardinera
- Traslado de plántulas para resembrar en nueva jardinera
- Construcción de jardinera en zona de cancha
- Fundición de placa y nivelación de piso
- Reposición de pañete de muros
- Construcción de dos escalones faltantes
- Aplicación de pintura en muros y escalones

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 26- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



ÁREA DE INTERVENCIÓN



INGRESO DE MATERIAL DE OBRA



RETIRO DE SIEMBRA Y DEMOLICIÓN DE JARDINERA



PLANTULAS PARA RESEMBRAR



EXCAVACIÓN DE ÁREA DE JARDINERA PARA CONSTRUCCIÓN POSTERIOR DE PLACA



MATERIAL PARA JARDINERA NUEVA





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27- COLEGIO PRADO VERANIEGO



CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA NUEVA



CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA NUEVA



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO



LIMPIEZA DE ZANJA PARA PLACA NUEVA



RELLENO DE ZANJA PARA PLACA NUEVA





## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28-COLEGIO PRADO VERANIEGO



FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO



FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO



SIEMBRA DE PLANTULAS EN JARDINERA NUEVA



RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE



REPOSICIÓN DE PAÑETE EN MUROS



ECO PUNTO





## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29. COLEGIO PRADO VERANIEGO



PAÑETE DE MUROS LISO



PAÑETE DE MUROS LISO



CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

### **COLEGIO GENERAL SANTANDER:**

- Desmonte de adoquín existente en salones
- Relleno, compactación y nivelación de piso en salones
- Instalación de enchape blanco para piso
- Excavación para instalación de postes en zona de cancha
- Armado de pedestales para fundición de postes
- Instalación de platinas para montaje de postes
- Instalación de postes para proceder al montaje de la malla para cancha



## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 26. COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



ZONA DE ACOPIO



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



INGRESO DE MATERIAL






## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27. COLEGIO GENERAL SANTANDER



RELLENO, COMPACTACIÓN Y ALISTADO DE PISO



RELLENO, COMPACTACIÓN Y ALISTADO DE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



EXCAVACIÓN PARA PEDESTALES(ZONA DE CANCHA)



## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO GENERAL SANTANDER



EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE MALLA



ARMADO DE PEDESTALES PARA FUNDICIÓN DE POSTES



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29. COLEGIO GENERAL SANTANDER



FINALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALON 1



INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS PERIMETRALES EN SALON 2



FINALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALON 3



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES



MONTAJE DE POSTER PARA MALLA



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 30. COLEGIO GENERAL SANTANDER



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES EN ZONA DE BAÑOS



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES EN ZONA DE BAÑOS

**COLEGIO VILLA ELISA SEDE D:**

- Armado de estructura para montaje de cielo raso en superboard para salones
- Armado de estructura para montaje de cielo raso en superboard para baños
- Instalación de salidas eléctricas en baños primer piso
- Instalación de laminas de superboard para cielo raso en salones 2do piso y baños
- Empastado de juntas de láminas de superboard
- Aplicación de pintura color blanco para cielo raso






## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 26- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN BAÑO



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN BAÑO



ACTIVIDADES ELECTRICAS EN BAÑOS



## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27. COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN  
SUPERBOARD



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN SUPERBOARD



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA





## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



MONTAJE FINAL DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD EN BAÑOS



MONTAJE FINAL DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD EN BAÑOS



INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN LOS 3 SALONES



INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN LOS 3 SALONES



FINALIZAN ACTIVIDADES ELECTRICAS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS



EMPASTADO DE JUNTAS LAMINAS DE SUPERBOARD



## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



### **COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA:**

- Reposición de enchapes fisurados de muro
- Dilatación y resane en fisuras de muro superficiales





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27- COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO




DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO




DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.


### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO

### **COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRIA:**

**NOTA:** Las siguientes actividades son posteriores a la entrega y habilitación de la cocina al colegio, por requerimientos de compensar:

- Demolición de remate superior de muro para posterior instalación de medias cañas en pvc





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.


### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27- COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRIA




RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA  
EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN  
PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA  
EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN  
PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA  
EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN  
PVC ENTRE PLACA Y MURO



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**COLEGIO VILLA ELISA SEDE A:**

- Ingreso de perfilera de soporte para montaje de cubierta tipo upvc
- Aplicación de pintura en sitio de perfilera
- Desmonte de cubierta tipo canaleta 90 existente

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO VILLA ELISA SEDE A



INGRESO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA



PINTURA EN SITIO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA



INGRESO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA






## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29. COLEGIO VILLA ELISA SEDE A



FINALIZA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESTRUCTURA DE  
REFUERZO PARA CUBIERTA NUEVA UPVC



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN  
ZONA DE ESCALERAS



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO  
EN ZONA DE ESCALERAS



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN  
ZONA DE CORREDOR



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO  
EN ZONA DE CORREDOR



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN  
ZONA DE CORREDOR




**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A:**

- Sellamiento de fisuras con slurring
- Ingreso de pavimento asfaltico
- Ingreso de maquinaria (vibro compactador de 4TON y minicargador de 2,5TON)
- Extendida de pavimento asfaltico en zona central de la cancha
- Apiques de 0,40cm de profundidad para verificación del estado del suelo (3)







## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS





## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29: COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



INGRESO DE MATERIAL



ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREA DE INGRESO DE MAQUINARIA



EVIDENCIA DE LEVANTAMIENTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE



EVIDENCIA DE LEVANTAMIENTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE



EXTENDIDA DE PAVIMENTO EN ZONA 4



EXTENDIDA DE PAVIMENTO EN ZONA 4





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 30. COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



APIQUE A 0.40 CM REVISIÓN DEL SUELO



APIQUE A 0.40 CM REVISIÓN DEL SUELO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

NOTA: Durante el proceso de compactación del suelo, se presentaron hundimientos del pavimento existente y la base de este, debido a saturación de agua, la maquinaria utilizada para dicha actividad sobrepasó el peso requerido para la ejecución de este mejoramiento.

Por otra parte, la interventoría hace aclaración de que el contratista no presentó con anterioridad la programación, el diseño de las mezclas del pavimento y el tipo de maquinaria a utilizar, por lo tanto estos procedimientos no tuvieron el aval de la interventoría.

**COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES SEDE B:**







## ***DACAX S.A.S.***

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29- COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE B



INGRESO DE MAQUINARIA PARA COMPACTACIÓN DE SUELO



COMPACTACIÓN DE SUELO



COMPACTACIÓN DE SUELO



ACABADO FINAL PARA CANCHA



ACABADO FINAL PARA CANCHA




**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

47

## 2.2 CURVA DE AVANCE



## 2.3 % PROGRAMADO VS % EJECUTADO

### SEMANA 26

| TIEMPO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--------|------------|-----------|
| 26     | 78%        | 75,20%    |

Se registra un avance en la semana de 2,57%, representando así un ejecutado acumulado de 75,20% sobre un programado del 78% del 100% total del contrato, las actividades se realizan bajo los lineamientos de calidad indicados por esta interventoría y aplicados por el contratista, las revisiones periódicas a las actividades y frentes en ejecución, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

### SEMANA 27

| TIEMPO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--------|------------|-----------|
| 27     | 81%        | 77,77%    |

Se registra un avance en la semana de 2,57%, representando así un ejecutado acumulado de 77,77% sobre un programado del 81% del 100% total del contrato se solicita dar prioridad a la entrega de cocinas y en general las obras que van finalizando su ejecución para realizar la evaluación económica, técnica y de calidad, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.





## **DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### **SEMANA 28**

| TIEMPO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--------|------------|-----------|
| 28     | 84%        | 80,34%    |

Se registra un avance en la semana de 2,57%, representando así un ejecutado acumulado de 80,34% sobre un programado del 84% del 100% total del contrato se solicita dar prioridad a la entrega de cocinas y en general las obras que van finalizando su ejecución para realizar la evaluación económica, técnica y de calidad, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

### **SEMANA 29**

| TIEMPO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--------|------------|-----------|
| 29     | 87%        | 82,91%    |

Se registra un avance en la semana de 2,57%, representando así un ejecutado acumulado de 82,91% sobre un programado del 84% del 100% total del contrato se solicita dar prioridad a la entrega de cocinas y en general las obras que van finalizando su ejecución para realizar la evaluación económica, técnica y de calidad, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

### **SEMANA 30**

| TIEMPO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--------|------------|-----------|
| 30     | 90%        | 85,50%    |

Se registra un avance en la semana de 2,59%, representando así un ejecutado acumulado de 85,50% sobre un programado del 90% del 100% total del contrato se solicita dar prioridad a la entrega de cocinas y en general las obras que van finalizando su ejecución para realizar la evaluación económica, técnica y de calidad, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.



## 2.4 ACTIVIDADES RETRASADAS SEGÚN PROGRAMACION

- 2.4.1 **COLEGIO USAQUÉN:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES
- 2.4.2 **COLEGIO LA GAITANA SEDE B:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES.
- 2.4.3 **COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES.
- 2.4.4 **COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES.
- 2.4.5 **COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN:** En este colegio está pendiente la instalación de los reguladores para los equipos nuevos que harán entrega al colegio en el mes de octubre.
- 2.4.6 **COLEGIO GERARDO MOLINA:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES
- 2.4.7 **COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA:** Pendiente suministro e instalación de rejillas plásticas para cárcamos.
- 2.4.8 **COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A:** Pendiente fundición
- 2.4.9 **COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B:** Pendiente reposición de vidrios, instalación de lámparas para salón isla, instalación de perfil de refuerzo para cubierta, pendiente montaje de tablero y soporte de televisor.
- 2.4.10 **COLEGIO CRISTOBAL COLON:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES
- 2.4.11 **NUEVO HORIZONTE:** Pendiente montaje de tanque elevado, pulida de mesón e instalación de lavamanos, pendiente instalación de orinales y divisiones, instalación de cubierta en acrílico para ingreso al baño, instalación de sifón para área externa y retiro de sobrantes.
- 2.4.12 **ALFONSO JARAMILLO:** Pendiente fundición de tapas en concreto para cajas de inspección (6) y refuerzo de puntos de soldadura para cerramiento.
- 2.4.13 **VILLA ELISA SEDE D:** Pendiente pulida e instalación de aparatos sanitarios, aplicación de pintura de muro exterior, instalación de lámparas en salones y baños, refuerzo de boquilla para muros de baños.
- 2.4.14 **COLEGIO GENERAL SANTANDER:** Pendiente fundición de pedestales, montaje de malla para cancha y corte de puertas existentes para salones.
- 2.4.15 **COLEGIO PRADO VERANIEGO:** Pendiente aplicación de pintura para muros, gradería y retiro de sobrantes.
- 2.4.16 **COLEGIO VILLA ELISA SEDE A:** Pendiente montaje de cubierta de salón de sistemas y corredor.
- 2.4.17 **COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA:** Pendiente instalación de enchape de muros, emboquillado de muros, pintura de dilataciones de fisuras en muros, suministro e instalación de (2) puertas para baños e instalación de medias cañas en pvc.
- 2.4.18 **COLEGIO GUSTAVO MORALES:** NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES





**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

## **2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

### **2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES**

Los materiales utilizados cumplen con los estándares de calidad, el contratista debe realizar entrega de certificados de calidad y fichas técnicas.

En cuanto al material de concreto asfáltico utilizado para los colegios Gustavo Morales Morales sede B y Julio Flórez sede A, no se presentó el diseño de mezclas correspondiente a la interventoría, por lo tanto, se le solicita por medio de comunicados al contratista el procedimiento constructivo, certificados de materiales y maquinaria.

### **2.5.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

Los trabajos realizados a la fecha presentan deficiencias en cuanto a los acabados finales en cada frente de obra, los cuales deben ser subsanados en el menor tiempo posible antes de la terminación del contrato.

Cabe recalcar que, durante la ejecución de los trabajos, la interventoría realiza los acompañamientos necesarios para la verificación de las obras, se reitera que los trabajos deben tener funcionalidad y estética a la hora de su entrega, la interventoría no recibirá trabajos con pendientes tipo A y tipo B, estos deben subsanarse previamente a la entrega a la interventoría/supervisión/colegio.

## **3. REGISTRO DE PERSONAL**

### **PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Javier García Cabezas – Cel: 3003470647
- Coordinador de proyectos: Ing. Germán Villalba Clavijo – Cel: 3183796224
- Residente de obra: Arq. Cesar Montaña Muñoz – Cel: 3123381484
- SISOMA: Ing. Lady Uribe Barón – Cel: 3133135707
- Correos electrónicos: [Javier.garcia@prodein.com.co](mailto:Javier.garcia@prodein.com.co) [german.villalba@prodein.com.co](mailto:german.villalba@prodein.com.co)



## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### REGISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EN OBRA

|                            | Nombres                          | Cedula           | Cargo                    | ARL                              | Examen de Ingreso                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrativo obra</b> |                                  |                  |                          |                                  |                                                                                                                          |
| 1                          | Javier Garcia Cabezas            | CC 79 597 425    | GERENTE                  |                                  | 21/02/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR                                                            |
| 2                          | Cesar Augusto Montaña            | CC 80 052 914    | RESIDENTE DE OBRA        | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>30/5/2019 | 29/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS<br>USO DE LENTES |
| 3                          | German Fernando Villaiba Clavijo | CC 1 018 428 711 | COORDINADOR DE PROYECTOS |                                  | 21/02/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                                        |
| 4                          | Leidy Yolima Corredor Diaz       | C 1 030 628 877  | AUXILIAR DE INGENIERIA   |                                  | 30/5/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                                         |
| 5                          | Karen Andrea Esquerro Bernal     | CC 1 016 012 140 | COORDINADOR DE SST       |                                  | 6/5/2019<br>Promoviendo salud ocupacional S.A.S<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS                                         |

|                            | Nombres                       | Cedula           | Cargo            | ARL                               | Examen de Ingreso                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrativo obra</b> |                               |                  |                  |                                   |                                                                                                         |
| <b>Operativo obra</b>      |                               |                  |                  |                                   |                                                                                                         |
| 1                          | Mauricio Ojalora Vargas       | CC 79 810 915    | OFICIAL DE OBRA  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>31/5/2019  | 31/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                       |
| 2                          | Carlos David Briceño          | CC 1 023 003 587 | AYUDANTE DE OBRA | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>29/5/2019  | 31/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                       |
| 3                          | Ricardo Alfredo Ruiz Buitrago | CC 1 033 805 610 |                  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>31/05/2019 | 31/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                       |
| 4                          | Fernando Navarrete Cruz       | CC 80 877 986    | OFICIAL DE OBRA  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>30/5/2019  | 31/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                       |
| 5                          | Julian Andres Tovar Ramirez   | CC 80 879 106    | AYUDANTE DE OBRA | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>31/5/2019  | 31/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO SIN RESTRICCIONES                                       |
| 6                          | Hector Julio Carrillo Mahecha | CC 1 013 668 768 | AYUDANTE DE OBRA | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>30/5/2019  | 29/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS |
| 7                          | Javier Carrillo Mahecha       | CC 3 132 914     | OFICIAL DE OBRA  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>31/5/2019  | 29/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS |
| 8                          | Alexander Rincon Payares      | CC 1 235 249 448 | OFICIAL DE OBRA  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>29/5/2019  | 29/05/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS |

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.  
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil.3173636588  
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.  
Bucaramanga-Colombia.





## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

|                            | Nombres                       | Cedula        | Cargo                    | ARL                               | Examen de Ingreso                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrativo obra</b> |                               |               |                          |                                   |                                                                                                                                                                   |
| <b>OTRO PERSONAL</b>       |                               |               |                          |                                   |                                                                                                                                                                   |
| 9                          | HERVINOIVER ACOSTA GUERRERO   | 1 024 463 413 | OFICIAL DE CONSTRUCCION  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>24/04/2019 | 17/04/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS                                                                      |
| 10                         | JOSE JEFERSON ACOSTA VELASCO  | 1 013 594 943 | OFICIAL DE CONSTRUCCION  | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>4/04/2019  | 04/04/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS                                                                      |
| 11                         | JORGE ALCIDES SUAREZ MONROY   | 79 666 584    | MANTENIMIENTO DE PINTURA | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>12/04/2019 | 12/04/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS                                                                      |
| 12                         | JOSE LUIS NETO BOLAÑOS        | 1 000 005 257 | OFICIAL DE DRYWALL       | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>14/04/2019 | 15/04/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>USO DE LENTES PERMANENTES                                                             |
| 13                         | ORLANDO HIDALGO RIANO BOGOTA  | 1 023 886 155 | OFICIAL DE DRYWALL       | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>14/04/2019 | 15/04/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS                                                           |
| 14                         | RENETH MORALES NOVA           | 12 603 306    | AYUDANTE AVANZADO        | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>20/02/2019 | 21/02/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR                                                                                                     |
| 15                         | FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA | 7610973       | OFICIAL DE PINTURA       | BOLIVAR<br>RIESGO V<br>14/04/2019 | 15/04/2019<br>centro medico divino niño<br>APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS<br>USO DE LENTES PERMANENTES<br>EVITAR POSTURAS PROLONGADAS<br>DOBLE PROTECCION AUDITIVA |

### 3.1. CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA

#### SEMANA 26

| <b>4. PERSONAL EN LA OBRA</b> |          |                      |          |
|-------------------------------|----------|----------------------|----------|
| PERSONAL                      | CANTIDAD | PERSONAL             | CANTIDAD |
| TOPÓGRAFO                     | 0        | PINTORES             | 4        |
| MAESTRO                       | 3        | OFICIALES            | 6        |
| ELECTRICISTA                  | 1        | AYUDANTES            | 5        |
| AYU. DE ELECTRICIDAD          | 2        | ALMACENISTA          | 0        |
| INSTALADORES DE PISO          | 4        | OP. CILINDRO         | 0        |
| SISOMA                        | 1        | OP. RETRO EXCAVADORA | 0        |
| HIDRÁULICOS                   | 2        | INGENIERO RESIDENTE  | 2        |


**DACAX S.A.S.**

 GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
 DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**SEMANA 27**

| 4. PERSONAL EN LA OBRA |          |                      |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| PERSONAL               | CANTIDAD | PERSONAL             | CANTIDAD |
| TOPÓGRAFO              | 0        | PINTORES             | 4        |
| MAESTRO                | 3        | OFICIALES            | 6        |
| ELECTRICISTA           | 1        | AYUDANTES            | 5        |
| AYU. DE ELECTRICIDAD   | 2        | ALMACENISTA          | 0        |
| INSTALADORES DE PISO   | 4        | OP. CILINDRO         | 0        |
| SISOMA                 | 1        | OP. RETRO EXCAVADORA | 0        |
| HIDRÁULICOS            | 4        | INGENIERO RESIDENTE  | 2        |

**SEMANA 28**

| 4. PERSONAL EN LA OBRA |          |                      |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| PERSONAL               | CANTIDAD | PERSONAL             | CANTIDAD |
| TOPÓGRAFO              | 0        | PINTORES             | 3        |
| MAESTRO                | 3        | OFICIALES            | 6        |
| ELECTRICISTA           | 1        | AYUDANTES            | 4        |
| AYU. DE ELECTRICIDAD   | 3        | ALMACENISTA          | 0        |
| INSTALADORES DE PISO   | 3        | OP. CILINDRO         | 0        |
| SISOMA                 | 1        | OP. RETRO EXCAVADORA | 0        |
| HIDRÁULICOS            | 3        | INGENIERO RESIDENTE  | 2        |

**SEMANA 29**

| 4. PERSONAL EN LA OBRA |          |                      |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| PERSONAL               | CANTIDAD | PERSONAL             | CANTIDAD |
| TOPÓGRAFO              | 0        | PINTORES             | 2        |
| MAESTRO                | 3        | OFICIALES            | 6        |
| ELECTRICISTA           | 1        | AYUDANTES            | 6        |
| AYU. DE ELECTRICIDAD   | 3        | ALMACENISTA          | 0        |
| INSTALADORES DE PISO   | 4        | OP. CILINDRO         | 0        |
| SISOMA                 | 1        | OP. RETRO EXCAVADORA | 0        |
| HIDRÁULICOS            | 3        | INGENIERO RESIDENTE  | 2        |




**DACAX S.A.S.**

 GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
 DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

**SEMANA 30**

| <b>4. PERSONAL EN LA OBRA</b> |                 |                      |                 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>PERSONAL</b>               | <b>CANTIDAD</b> | <b>PERSONAL</b>      | <b>CANTIDAD</b> |
| TOPÓGRAFO                     | 0               | PINTORES             | 2               |
| MAESTRO                       | 3               | OFICIALES            | 6               |
| ELECTRICISTA                  | 1               | AYUDANTES            | 6               |
| AYU. DE ELECTRICIDAD          | 3               | ALMACENISTA          | 0               |
| INSTALADORES DE PISO          | 4               | OP. CILINDRO         | 0               |
| SISOMA                        | 1               | OP. RETRO EXCAVADORA | 0               |
| HIDRÁULICOS                   | 3               | INGENIERO RESIDENTE  | 2               |

**3.2. CANTIDAD DE MAQUINARIA EN OBRA:** Según las inspecciones y visitas realizadas a cada uno de los frentes de obra, la presente interventoría evidenció que, en el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre se requirió la utilización de vibro compactadores, minicargadores y equipos de soldadura para actividades de mayor complejidad.


**DACAX S.A.S.**

 GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
 DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

#### 4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

##### Generalidades

La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada a las adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo de cada sede a intervenir, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría.

Visitas de postventa de acuerdo con la Ley 80 y apoyo en gestiones del siniestro de los amparos previstos en la garantía única especialmente el de calidad servicio realizado.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

##### **Aspectos y procesos metodológicos de interventoría establecidos por la sed.**

| ASPECTO / PROCESO                                                                                                            | TÉCNICO | ADMINISTRATIVO | JURÍDICO | FINANCIERO | AMBIENTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|------------|-----------|
| Control de los procesos constructivos y operativos de la obra                                                                | X       | X              | X        |            | X         |
| Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto | X       | X              | X        |            | X         |
| Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista                                                   | X       | X              | X        | X          | X         |
| Control de la ejecución presupuestal                                                                                         | X       |                | X        | X          | X         |
| Control de la programación y cronograma de ejecución                                                                         | X       | X              | X        | X          | X         |
| Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato                                                               | X       | X              | X        | X          | X         |

El plazo para la ejecución del contrato para cada uno de los grupos involucrados en el presente contrato de interventoría es de 7 meses para ser desarrollados en las localidades de Usaquén y Suba.





## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

| DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO" |
| CONTRATO DE OBRA No:                | 883201 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR INICIAL:                      | \$ 138.152.217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATANTE:                        | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INTERVENTORIA:                      | DACAX S.A.S Gerencia, construcción e interventoría de proyectos civiles y eléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIT:                                | 804.010.094-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                 | 7 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE INICIO:                    | 9 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:       | 8 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA:                        | PROYECTOS DE INGENIERÍA JG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NIT:                                | 900.281.661-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACTA DE INICIO:                     | 9 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTAS DE SUSPENSIÓN:                | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:                | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE REINICIO:                  | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ACTAS DE PRORROGA:                  | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTRO SÍ No.1:                       | 19/07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OTRO SÍ No.2:                       | 28/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:           | 9 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:         | 8 DE FEBRERO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:           | \$ 189.425.033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTAS DE MODIFICACIÓN               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACTA DE MODIFICACIÓN No 1:          | ADICIÓN \$41.557.775 - PRÓRROGA UN MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACTA DE MODIFICACIÓN No 2:          | ADICIÓN \$9.715.041 - PRÓRROGA UN MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASPECTOS FINANCIEROS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CRP:                                | 2611 DE 29 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR ANTICIPO:                     | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR FACTURADO:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:     | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |




**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

#### 4.1 RELACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

Para el desarrollo del contrato de interventoría, la empresa DACAX cuenta con el siguiente personal, en cumplimiento a las estipulaciones contractuales:



#### DIRECTORIO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Coordinador de interventoría: Ingeniero – Cel: 3173636588
- Director de Interventoría: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Residente de obra: Arq. Gildardo Arguello – Cel: 3134689608
- Inspector de obra: Arq. Silvia Juliana Larios – Cel: 3138342496
- Asesor estructural: Ing. Dalton Moreno
- Asesor de Redes Eléctricas Voz y Datos . Ing. Carlos Moreno – Cel: 3124473102
- Asesor Hidrosanitario Ing. Alvaro Castro
- Asesor SISOMA: Syndy Johana Huertas Bejarano
- Asesor de costos y presupuestos: Ing Hency Soto





## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### 5. GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Se realiza por parte de esta interventoría, la revisión de cada uno de los ítems que conforman los presupuestos de cada colegio, con el fin de dar las recomendaciones, observaciones y aval a los mismos llevando el control detallado en el avance de las actividades y presupuestos.

Cabe recalcar que los presupuestos son estimados con un porcentaje alto de certidumbre, a los cuales se les irá realizando el seguimiento y control permanente en obra a fin de garantizar a la SED el cubrimiento de actividades con el presupuesto inicialmente asignado, en caso de requerirse el ajuste durante la ejecución del contrato, se analizará e informará a la SED según corresponda dentro del marco contractual.

El avance financiero es el que se muestra a continuación.

#### SEMANA 26

| 3. RESUMEN FINANCIERO                   |                        |                            |                                    |                     |                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 26 | VR. TOTAL DEL CONTRATO | VR. SEMANA No.26 EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 26 | VR. TOTAL EJECUTADO | % TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR |
|                                         | \$ 1.273.792.161       | \$ 32.736.459              | 2,57%                              | \$ 957.891.705,07   | 75,20%            | \$ 315.900.456   |

#### SEMANA 27

| 3. RESUMEN FINANCIERO                   |                        |                            |                                    |                     |                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 27 | VR. TOTAL DEL CONTRATO | VR. SEMANA No.27 EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 27 | VR. TOTAL EJECUTADO | % TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR |
|                                         | \$ 1.273.792.161       | \$ 32.736.459              | 2,57%                              | \$ 990.628.163,61   | 77,77%            | \$ 283.163.997   |

#### SEMANA 28

| 3. RESUMEN FINANCIERO                   |                        |                            |                                    |                     |                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 28 | VR. TOTAL DEL CONTRATO | VR. SEMANA No.28 EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 28 | VR. TOTAL EJECUTADO | % TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR |
|                                         | \$ 1.273.792.161       | \$ 32.736.459              | 2,57%                              | \$ 1.023.364.622,15 | 80,34%            | \$ 250.427.539   |



## DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

### SEMANA 29

| 3. RESUMEN FINANCIERO                   |                        |                            |                                    |                     |                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 29 | VR. TOTAL DEL CONTRATO | VR. SEMANA No.29 EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 29 | VR. TOTAL EJECUTADO | % TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR |
|                                         | \$ 1.273.792.161       | \$ 32.736.459              | 2,57%                              | \$ 1.056.101.080,69 | 82,91%            | \$ 217.691.080   |

### SEMANA 30

| 3. RESUMEN FINANCIERO                   |                        |                            |                                    |                     |                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 29 | VR. TOTAL DEL CONTRATO | VR. SEMANA No.29 EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 29 | VR. TOTAL EJECUTADO | % TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR |
|                                         | \$ 1.273.792.161       | \$ 32.991.217              | 2,59%                              | \$ 1.089.092.297,66 | 85,50%            | \$ 184.699.863   |

#### • GESTION SOCIAL

Para el desarrollo de la gestión social de la interventoría, se realiza el permanente acompañamiento al contratista de obra en todas las actividades concernientes al desarrollo contractual, es así como se participa en recorridos a los colegios y se interactúa con los rectores de cada uno de ellos, con el fin de aportar en la socialización de las labores de obra relacionadas en cada uno de ellos.

Se realiza seguimiento a las comunicaciones que se generan respecto a las obras a realizarse y el cumplimiento de las programaciones ya anunciadas a los rectores, que, en caso de no poderse cumplir con dichas programaciones, se solicita gestión de nueva comunicación, la cual debe ser desarrollada por el contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría y supervisión de la SED.

Se ha realizado también el acompañamiento en cada uno de los colegios con el fin de socializar con personal presente en las inmediaciones de la obra, con el fin de que estén enterados de la seguridad y el respeto por los elementos y cerramientos realizados.

A la fecha no se han generado inconvenientes en este aspecto, se han cumplido con las observaciones dadas por la interventoría en el sitio o por medio de las comunicaciones vía email.





## **6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. Se realizan mesas de trabajo y comités de seguimiento semanalmente junto con el contratista y apoyo a la supervisión de la SED para aclarar los alcances y definir los lineamientos para ejecución de obras en cada uno de los colegios a cargo del grupo 2, se exponen los avances de la semana y se priorizan diversas eventualidades en la obra, para dar un mejor manejo durante y después de la intervención.
2. Los valores presentados como costos unitarios del contratista y aprobados por la SED mediante la adjudicación del contrato fueron la base para la elaboración presupuestal de cada colegio tomando como base los informes de necesidades evaluadas por el gestor asignado y las visitas realizadas de manera conjunta entre contratista e interventoría previas a la ejecución de cada frente de obra.
3. Se cuenta con el permanente apoyo de la SED para el desarrollo de todas las actividades, como lo son visitas de obras, comités, reuniones con la dirección de cada uno de los colegios, se realiza un trabajo en conjunto con todos los entes y se mantiene una comunicación conjunta diariamente para mantener una misma sintonía.
4. Se realizan actividades de acompañamiento de parte de la interventoría a las diferentes actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto del contrato, en donde se han requerido realizar ajustes por parte del contratista, por lo anterior se recomienda realizar los ajustes necesarios para estabilizar los procedimientos como son de logística, entrega de información para aval, entrada de personal, requerimientos de acabados y calidad de la obra final.
5. La interventoría ha realizado las correspondientes recomendaciones al contratista en cada una de las visitas realizadas a los colegios, manteniendo un registro en bitácoras para su seguimiento y en cada uno de los comités realizados, correspondencia enviada y en los seguimientos ambientales y sociales, también la interventoría hace envío de oficios semanales con recomendaciones, observaciones y solicitudes al contratista con respecto a su avance semanal.
6. Como cumplimiento a las obligaciones contractuales, la interventoría ha realizado las solicitudes de cumplimiento de normatividad de seguridad y de índole ambiental, las cuales se solicita dar cumplimiento en el menor tiempo posible.
7. Se realiza por parte de la interventoría la revisión previa de las actividades terminadas de obra, para verificar su calidad y proceder a una entrega final al cliente (SED-COLEGIO)



**DACAX S.A.S.**

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

8. Debido a la afectación de la movilidad por paros en la ciudad, se evidencia un atraso en las actividades de obra, presentadas en los informes semanales del mes de diciembre.

## **ANEXOS**

### **“LA INFORMACIÓN DE ESTE INFORME MENSUAL ESTA INCLUIDA EN CD”**

Anexo 1. Actas de comité y visitas de obra

Anexo 2. Aportes parafiscales DACAX SAS

Anexo 3. Informes semanales **26,27,28, 26 Y 30**

Anexo 4. Informe mensual **No. 7** del contratista

- Informe técnico- contratista
- Informe social – contratista
- Informa ambiental – contratista
- Informe SST- contratista



# INFORME SEMANAL 26

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SECTOR EDUCATIVO - GRUPO II</small> | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                         | PI - IN - F 18                     |                                                          |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | VERSIÓN 01                         |                                                          |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | Pág. 1 De 4                        |                                                          |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                       | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                  | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                  | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b>                   | 30-nov-19                   |                         | <b>AL</b>                          | 6-dic-19                                                 |
| <b>1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | <b>CONTRATO DE OBRA</b> |                                    |                                                          |
| Contrato No .                                                                                                                                       | 883201 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | Contrato No .           | CO1.PCCNTR.881434                  |                                                          |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                 | 9 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             | Fecha de Iniciación     | 28 DE MAYO DE 2019                 |                                                          |
| Fecha de Terminación                                                                                                                                | 9 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Fecha de Terminación    | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019            |                                                          |
| Plazo Inicial                                                                                                                                       | 7 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Plazo Inicial           | 6 MESES                            |                                                          |
| Valor inicial F1                                                                                                                                    | \$ 155.511.777,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             | Valor inicial F1        | \$ 862.070.407,00                  |                                                          |
| Adiciones                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Adiciones               | \$ 411.721.754,00                  |                                                          |
| Prorroga                                                                                                                                            | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Prorroga                | 2 MESES                            |                                                          |
| Suspensión                                                                                                                                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Suspensión              | N.A.                               |                                                          |
| <b>2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>EJECUCION SEMANAL POR FRENTES:</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | <b>ACTIVIDADES</b>                 |                                                          |
| No.                                                                                                                                                 | FRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE | PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE | AVANCE (+) O ATRASO (-) | ACTIVIDADES                        | DESCRIPCIÓN                                              |
| 1                                                                                                                                                   | COLEGIO USAQUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 2                                                                                                                                                   | COLEGIO LA GAITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 3                                                                                                                                                   | COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 4                                                                                                                                                   | VIRGINIA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 5                                                                                                                                                   | FRIEDERICH NAUMANN SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00%                      | 90,00%                      | -10,00%                 | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | PENDIENTE INSTALACION DE REGULADORES PARA EQUIPOS NUEVOS |
| 6                                                                                                                                                   | GERARDO MOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%                      | 98,00%                      | -2,00%                  | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |



|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>SERVICIO DE PROYECTO Y OBRAS DE<br/>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</div> |                          | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                | PI - IN - F 18                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                                                | VERSIÓN 01                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                                                | Pág. 1 De 4                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| OBJETO                                                                                                                                                                      |                          | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |         |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                 |                          | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                 |                          | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                 |                          | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                   |                          | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL     | 30-nov-19 |                                                                                | AL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6-dic-19 |
| 7                                                                                                                                                                           | RAMON DE ZUBIRIA         | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,00%  | -10,00%   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                             | 1 PENDIENTE ACTIVIDADES POSTERIORES SEGÚN REQUERIMIENTOS DE COOMPENSAR                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 8                                                                                                                                                                           | JULIO FLOREZ A           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,00%  | -4,00%    | 1. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS<br>2. TAPETE<br>3. REPOSICIONES DE DAÑOS             | 1. INSTALACIÓN DE TAPETE DIDACTICO PARA BIBLIOTECA<br>2. REPOSICIÓN DE LISTÓN DE MADERA DE LA TARIMA<br>3. REPOSICIÓN DE TAPA DE SANITARIO<br>4. INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA TARIMA(INCLUYE RED EN EMT)                                                                               |          |
| 9                                                                                                                                                                           | FRIEDRICH NAUMANN SEDE B | 78,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75,00%  | -3,00%    | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 10                                                                                                                                                                          | CRISTOBAL COLÓN          | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 0,00%     | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 11                                                                                                                                                                          | NUEVO HORIZONTE          | 90,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88,00%  | -2,00%    | 1. ENCHAPE<br>2. CAJA DE INSPECCIÓN<br>3. CUBIERTA<br>4. ESTUCCO<br>5. PINTURA | 1. FINALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS<br>2. APLICACIÓN DE ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES<br>3. INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC<br>4. FUNDICIÓN DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN                                                                                               |          |
| 12                                                                                                                                                                          | ALFONSO JARAMILLO        | 78,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78,00%  | 0,00%     | 1. EXCAVACION<br>2. LIMPIEZA<br>3. RED DE SUMINISTRO                           | 1. TRAZADO DE ACOMETIDA PARA SUMINISTRO DE TANQUES<br>2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE TANQUES<br>3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RED DE SUMINISTRO<br>4. LIMPIEZA DE ÁREA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COLEGIO<br>5. CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR |          |

**DACAX S.A.S.**  
OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

## INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

### OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

### INTERVENTOR

DACAX SAS

### CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

### CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

### SEMANA N°

26

### DEL

30-nov-19

### AL

6-dic-19

13

VILLA ELISA SEDE D

78,00%

78,00%

0,00%

1.SUPERBOARD  
2.ENCHAPE  
3.ASEO Y LIMPIEZA

1. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPER BOARD(BAÑOS Y SALONES)  
2. FINALIZA INSTALACIÓN Y EMBOQUILLADO DE ENCHAPES DE MURO EN BAÑOS  
3. ASEO Y LIMPIEZA DE ÁREAS

14

PRADO VERANIEGO SEDE B

12,00%

12,00%

0,00%

1.DEMOLICIÓN  
2.EXCAVACIÓN

1. INGRESO DE MATERIAL  
2. DEMOLICIÓN DE JARINERA EXISTENTE  
3. DESEMBRADO DE PLANTULAS EXISTENTES  
4. EXCAVACIÓN DE ÁREA DE JARDINERA

15

GENERAL SANTANDER

12,00%


12,00%

0,00%


1.DESMONTES  
2.REPLANTEO

1. DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES  
2. NIVELACIÓN DE PISO



|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SEMPRE EN MOVIMIENTO</small><br><small>DE PROYECTOS Y OBRAS</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                            | PI - IN - F 18           |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----|----|-------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            | VERSIÓN 01               |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            | Pág. 1 De 4              |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b>                        | 30-nov-19                                 |                            | <b>AL</b>                | 6-dic-19                |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>3. RESUMEN FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>VR. TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VR. SEMANA No.26 EJECUTADO</b> | <b>PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 26</b> | <b>VR. TOTAL EJECUTADO</b> | <b>% TOTAL EJECUTADO</b> | <b>VR. POR EJECUTAR</b> |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.273.792.161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 32.736.459                     | 2,57%                                     | \$ 957.891.705,07          | 75,20%                   | \$ 315.900.456          |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>4. PERSONAL EN LA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>PERSONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PERSONAL</b>                   | <b>CANTIDAD</b>                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| TOPÓGRAFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PINTORES                          | 0                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| MAESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFICIALES                         | 7                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AYUDANTES                         | 8                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| AYU. DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALMACENISTA                       | 0                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| INSTALADORES DE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OP. CILINDRO                      | 0                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| SISOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OP. RETRO EXCAVADORA              | 0                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| HIDRÁULICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INGENIERO RESIDENTE               | 2                                         |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
|  <table border="1"> <caption>AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO</caption> <thead> <tr> <th>Semana</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S1</td><td>7%</td><td>5,87%</td></tr> <tr><td>S2</td><td>13%</td><td>11,74%</td></tr> <tr><td>S3</td><td>23%</td><td>17,61%</td></tr> <tr><td>S4</td><td>38%</td><td>23,50%</td></tr> <tr><td>S5</td><td>40%</td><td>27,51%</td></tr> <tr><td>S6</td><td>42%</td><td>31,52%</td></tr> <tr><td>S7</td><td>44%</td><td>35,53%</td></tr> <tr><td>S8</td><td>46%</td><td>39,54%</td></tr> <tr><td>S9</td><td>48%</td><td>43,55%</td></tr> <tr><td>S10</td><td>50%</td><td>47,56%</td></tr> <tr><td>S11</td><td>52%</td><td>51,57%</td></tr> <tr><td>S12</td><td>54%</td><td>55,58%</td></tr> <tr><td>S13</td><td>56%</td><td>59,59%</td></tr> <tr><td>S14</td><td>58%</td><td>63,60%</td></tr> <tr><td>S15</td><td>60%</td><td>67,61%</td></tr> <tr><td>S16</td><td>62%</td><td>71,62%</td></tr> <tr><td>S17</td><td>64%</td><td>75,63%</td></tr> <tr><td>S18</td><td>66%</td><td>79,64%</td></tr> <tr><td>S19</td><td>68%</td><td>83,65%</td></tr> <tr><td>S20</td><td>70%</td><td>87,66%</td></tr> <tr><td>S21</td><td>72%</td><td>91,67%</td></tr> <tr><td>S22</td><td>74%</td><td>95,68%</td></tr> <tr><td>S23</td><td>76%</td><td>99,69%</td></tr> <tr><td>S24</td><td>78%</td><td>100,70%</td></tr> <tr><td>S25</td><td>80%</td><td>100,71%</td></tr> <tr><td>S26</td><td>82%</td><td>100,72%</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           | Semana                     | Programado (%)           | Ejecutado (%)           | S1 | 7% | 5,87% | S2 | 13% | 11,74% | S3 | 23% | 17,61% | S4 | 38% | 23,50% | S5 | 40% | 27,51% | S6 | 42% | 31,52% | S7 | 44% | 35,53% | S8 | 46% | 39,54% | S9 | 48% | 43,55% | S10 | 50% | 47,56% | S11 | 52% | 51,57% | S12 | 54% | 55,58% | S13 | 56% | 59,59% | S14 | 58% | 63,60% | S15 | 60% | 67,61% | S16 | 62% | 71,62% | S17 | 64% | 75,63% | S18 | 66% | 79,64% | S19 | 68% | 83,65% | S20 | 70% | 87,66% | S21 | 72% | 91,67% | S22 | 74% | 95,68% | S23 | 76% | 99,69% | S24 | 78% | 100,70% | S25 | 80% | 100,71% | S26 | 82% | 100,72% |
| Semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ejecutado (%)                     |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,87%                             |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,74%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,61%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,50%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,51%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,52%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,53%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,54%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,55%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,56%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51,57%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55,58%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59,59%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,60%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67,61%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71,62%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,63%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79,64%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83,65%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87,66%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91,67%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,68%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,69%                            |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,70%                           |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,71%                           |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| S26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,72%                           |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <p>SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE 2,57%, REPRESENTANDO ASI UN EJECUTADO ACUMULADO DE 75,20 % DE LAS FASES 1,2, 3, 4 y 5 SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>ACTIVIDADES POR COLEGIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>COLEGIO USAQUEN:</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>COLEGIO LA GAITANA SEDE B</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |
| <b>COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |    |    |       |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |    |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |     |         |


|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO</small>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b> |           | PI - IN - F 18 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           | VERSIÓN 01     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           | Pág. 1 De 4    |          |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |                                |           |                |          |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                  | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                |          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                |          |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                |          |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b>                     | 30-nov-19 | <b>AL</b>      | 6-dic-19 |
| <b>COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>GERARDO MOLINA</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>RAMON DE ZUBIRIA</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>JULIO FLOREZ SEDE A</b><br>-INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA ZONA DE TARIMA<br>-REPOSICIÓN DE TAPA SANITARIA<br>-INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>FRIEDRICH NAUMANN SEDE B</b><br>-EL COLEGIO HACE RETIRO DE MOBILIARIO DEL SALÓN ISLA PARA PROXIMA INTERVENCIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>CRISTOBAL COLÓN</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>NUEVO HORIZONTE:</b><br>1. INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH<br>2. INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA Y PUNTOS ELECTRICOS<br>3. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS<br>4. ESTUCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES<br>5. FUNDICION DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>ALFONSO JARAMILLO:</b><br>1. DEMARCACIÓN DE ACOMETIDA EN EL SITIO<br>2. EXCAVACIÓN PARA ACOMETIDA HIDRAULICA PARA TANQUES<br>3. INSTALACIÓN DE TUBERIA DE SUMINISTRO<br>4. INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN LONA EN ZONA DE CANCHA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>VILLA ELISA SEDE D:</b><br>-INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD (4 SALONES)<br>-INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN BAÑOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>PRADO VERANIEGO:</b><br>-DEMOLICIÓN DE JARDINERA EXISTENTE<br>-EXCAVACIÓN DE ZONA DE JARDINERA EXISTENTE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |
| <b>GENERAL SANTANDER:</b><br>-DESMONTE DE ADOQUIN EN LOS 3 SALONES A INTERVENIR                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                |          |

  
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

  
**Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA**



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A



INSTALACIÓN DE TAPETE LUDICO EN BIBLIOTECA



INSTALACIÓN DE TAPETE LUDICO EN BIBLIOTECA



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA DE TARIMA



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA DE TARIMA



REPOSICIÓN DE TAPA DE SANITARIO



INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Y SALIDAS ELECTRICAS



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



DEMARCACIÓN PARA ACOMETIDA



INICIO DE EXCAVACIÓN PARA ACOMETIDA



EXCAVACIÓN DE ACOMETIDA



EXCAVACIÓN DE ACOMETIDA



INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO PARA CONEXIÓN DE TANQUES



CERRAMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE INTERVENCIÓN



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26- COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C



FINALIZA INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y PLACA DE SOPORTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO




FINALIZA INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y PLACA DE SOPORTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO




ESTUCO DE MURO SUPERIOR



INSTALACIÓN DE LUMINARIOS Y RED ELECTRICA EN EMT



FUNDICIÓN DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN



PUERTAS METALICAS PARA BAÑO



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN BAÑO



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN  
SUPERBOARD EN BAÑO



ACTIVIDADES ELECTRICAS EN BAÑOS



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26- COLEGIO PRADO VERANIEGO



ÁREA DE INTERVENCIÓN



INGRESO DE MATERIAL DE OBRA



RETIRO DE SIEMBRA, Y DEMOLICIÓN DE JARDINERA



PLANTULAS PARA RESEMBRAR



EXCAVACIÓN DE ÁREA DE JARDINERA PARA CONSTRUCCIÓN POSTERIOR DE PLACA



MATERIAL PARA JARDINERA NUEVA



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 26- COLEGIO GENERAL SANTANDER



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



ZONA DE ACOPIO



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES



INGRESO DE MATERIAL



# INFORME SEMANAL 27


|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>GRUPO EDUCACION Y SERVICIOS<br/>INTEGRADOS S.A.S. - 2012</small> | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                         | PI - IN - F 18                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | VERSIÓN 01                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | Pág. 1 De 4                        |                                                          |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                    | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                               | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                               | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b>                   | 7-dic-19                    |                         | <b>AL</b>                          | 13-dic-19                                                |
| <b>1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | <b>CONTRATO DE OBRA</b> |                                    |                                                          |
| Contrato No .                                                                                                                                                                    | 883201 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | Contrato No .           | CO1.PCCNTR.881434                  |                                                          |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                              | 9 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             | Fecha de Iniciación     | 28 DE MAYO DE 2019                 |                                                          |
| Fecha de Terminación                                                                                                                                                             | 9 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Fecha de Terminación    | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019            |                                                          |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                                    | 7 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Plazo Inicial           | 6 MESES                            |                                                          |
| Valor inicial F1                                                                                                                                                                 | \$ 155.511.777,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             | Valor inicial F1        | \$ 862.070.407,00                  |                                                          |
| Adiciones                                                                                                                                                                        | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Adiciones               | \$ 411.721.754,00                  |                                                          |
| Prorroga                                                                                                                                                                         | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Prorroga                | 2 MESES                            |                                                          |
| Suspensión                                                                                                                                                                       | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Suspensión              | N.A.                               |                                                          |
| <b>2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | <b>ACTIVIDADES</b>                 |                                                          |
| No.                                                                                                                                                                              | FRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE | PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE | AVANCE (+) O ATRASO (-) | ACTIVIDADES                        | DESCRIPCIÓN                                              |
| 1                                                                                                                                                                                | COLEGIO USAQUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 2                                                                                                                                                                                | COLEGIO LA GAITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                | COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 4                                                                                                                                                                                | VIRGINIA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 5                                                                                                                                                                                | FRIEDERICH NAUMANN SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00%                      | 90,00%                      | -10,00%                 | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | PENDIENTE INSTALACION DE REGULADORES PARA EQUIPOS NUEVOS |
| 6                                                                                                                                                                                | GERARDO MOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%                      | 98,00%                      | -2,00%                  | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |




|                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>GRUPO EDUCACIONAL Y TECNICO<br/>BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA</div> |                           | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                                                                                  | PI - IN - F 18                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | VERSIÓN 01                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | Pág. 1 De 4                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| OBJETO                                                                                                                                                               |                           | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |         |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                          |                           | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                          |                           | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| SEMANA N°                                                                                                                                                            |                           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL     | 7-dic-19 |                                                                                  | AL                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13-dic-19 |
| 7                                                                                                                                                                    | RAMON DE ZUBIRIA          | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91,00%  | -9,00%   | 1 MEDIA CAÑA EN PVC                                                              | 1 RELLENO Y NIVELACIÓN DE ZONA PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO                                                                                                                                                                                    |           |
| 8                                                                                                                                                                    | JULIO FLOREZ A            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,00%  | -2,00%   | 1. REFLECTOR<br>2. RED ELECTRICA<br>3 LISTON EN MADERA<br>4. CANAL               | 1. INSTALACIÓN DE PIRLAN METALICO PERIMETRAL PARA TAPETE DIDACTICO EN AREA DE BIBLIOTECA<br>2. ADECUACIÓN ELECTRICA PARA REFLECTOR EXTERIOR<br>3. INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR<br>4. REPOSICIÓN DE LISTON DE MADERA PARA TARIMA<br>5. ABERTURA DE BAJANTE EN LA CANAL |           |
| 9                                                                                                                                                                    | FRIEDRICH NAUMANN SEDE B  | 85,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,00%  | -9,00%   | 1. PERFILERIA METALICA<br>2. MONTAJE<br>3. CUBIERTA                              | 1. INGRESO DE MATERIAL PARA CUBIERTA<br>2. MONTAJE DE PERFILERIA PARA CUBIERTA                                                                                                                                                                                             |           |
| 10                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL COLÓN           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 0,00%    | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 11                                                                                                                                                                   | NUEVO H+D20+A36:D+A36:D42 | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,00%  | -12,00%  | 1. ESTUCO<br>2. PINTURA<br>3. ELECTRICO<br>4. LAMPARAS<br>5. MONTAJES<br>6. ASEO | 1. ESTUCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES<br>2. INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Y RED ELECTRICA<br>3. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (2) TUBULARES<br>4. INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS<br>5. ASEO Y LIMPIEZA DE ÁREAS                                                               |           |
| 12                                                                                                                                                                   | ALFONSO JARAMILLO         | 80,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,00%  | 0,00%    | 1. ACOMETIDA HIDRAULICA<br>2. CAJAS DE INSPECCIÓN                                | 1. CONEXIÓN DE ACOMETIDA HIDRAULICA A TANQUES DE SUMINISTRO<br>2. RELLENO DE ZANJA DE ACOMETIDA<br>3. LIMPIEZA DE AREA DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE<br>4. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE ACOMETIDA HIDRAULICA                                            |           |

|                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA<br/>ADMINISTRATIVA Y TECNICA</div> |                      | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                                                              | PI - IN - F 18                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                              | VERSIÓN 01                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                              | Pág. 1 De 4                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| OBJETO                                                                                                                                                                          |                      | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |        |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                     |                      | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                     |                      | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                     |                      | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                       |                      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL    | 7-dic-19 |                                                              | AL                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13-dic-19 |
| 13                                                                                                                                                                              | VILLA ELISA SEDE D   | 80,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,00% | 0,00%    | 1. CIELO RASO<br>2. RED ELECTRICA                            | 1 FINALIZA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES SEGUNDO PISO<br>2. INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN SALONES<br>3. INSTALACIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN<br>4. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO PARA SUPERBOARD EN BAÑOS PRIMER PISO |           |
| 14                                                                                                                                                                              | PRADO VERANIEGO      | 35,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,00% | 0,00%    | 1. JARDINERA<br>2. RELLENO<br>3. NIVELACIÓN<br>4. DEMOLICION | 1. CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN ZONA DE CANCHA<br>2. EXCAVACIÓN DE ZONA DE JARDINERA EXISTENTE<br>3. RELLENO CON RECEBO EN ZONA DE JARDINERA EXISTENTE<br>4. NIVELACIÓN DE PISO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA                                                          |           |
| 15                                                                                                                                                                              | GENERAL SANTANDER    | 40,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00% | 0,00%    | 1. ENCHAPES<br>2. RELLENO<br>3. NIVELACIÓN<br>4. DEMOLICION  | 1. NIVELACIÓN DE PISO<br>2. RELLENO CON RECEBO B600<br>3. INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO<br>4. DEMOLICION DE PLACA PARA INSTALACION DE PEDESTALES EN ZONA DE CANCHAS                                                                                              |           |
| 16                                                                                                                                                                              | REPUBLICA DOMINICANA | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00%  | -3,00%   | 1. DESMONTES                                                 | 1. DESMONTE DE TABLETAS FISURADAS DE MURO Y REPOSICIÓN DE TABLETAS DEL MISMO FORMATO                                                                                                                                                                                |           |
| 17                                                                                                                                                                              | JULIO FLOREZ SEDE B  | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00%  | -2,00%   | 1. SELLAMIENTOS                                              | 1. INICIAN ACTIVIDADES DE SELLAMIENTO DE FISURAS EN LA TOTALIDAD DE LA CANCHA                                                                                                                                                                                       |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>OFICINA DE CONTROL Y MONITOREO<br/>DE PROYECTOS DE OBRAS</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            | PI - IN - F 18           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            | VERSIÓN 01               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            | Pág. 1 De 4              |                         |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DEL</b>                        | 7-dic-19                                  |                            | <b>AL</b>                | 13-dic-19               |
| <b>3. RESUMEN FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VR. TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VR. SEMANA No.25 EJECUTADO</b> | <b>PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 25</b> | <b>VR. TOTAL EJECUTADO</b> | <b>% TOTAL EJECUTADO</b> | <b>VR. POR EJECUTAR</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1.273.792.161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 32.736.459                     | 2,57%                                     | \$ 990.628.163,61          | 77,77%                   | \$ 283.163.997          |
| <b>4. PERSONAL EN LA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>PERSONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PERSONAL</b>                   | <b>CANTIDAD</b>                           |                            |                          |                         |
| TOPÓGRAFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PINTORES                          | 0                                         |                            |                          |                         |
| MAESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OFICIALES                         | 7                                         |                            |                          |                         |
| ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AYUDANTES                         | 8                                         |                            |                          |                         |
| AYU. DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALMACENISTA                       | 0                                         |                            |                          |                         |
| INSTALADORES DE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OP. CILINDRO                      | 0                                         |                            |                          |                         |
| SISOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OP. RETRO EXCAVADORA              | 0                                         |                            |                          |                         |
| HIDRÁULICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGENIERO RESIDENTE               | 2                                         |                            |                          |                         |
| <b>5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
|  <p style="text-align: center;">AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <p>SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE <b>2,57%</b>, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE <b>77,77%</b> DE LAS FASES <b>1,2 y 4</b> SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>ACTIVIDADES POR COLEGIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>COLEGIO USAQUEN:</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>COLEGIO LA GAITANA SEDE B</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |
| <b>GERARDO MOLINA</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                            |                          |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SECTOR DE EDUCACIÓN Y DEPORTES</small>                                                                                                            | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | PI - IN - F 18 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | VERSIÓN 01     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Pág. 1 De 4    |           |           |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |            |                |           |           |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |           |           |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |           |           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |           |           |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b> | 7-dic-19       | <b>AL</b> | 13-dic-19 |
| <b>RAMON DE ZUBIRIA</b><br>1.ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN PVC PARA MUROS SUPERIORES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>JULIO FLOREZ SEDE A</b><br>1.INSTALACIÓN DE PIRLAN METALICO PARA TAPETE DIDACTICO<br>2.REPOSICIÓN DE LISTON DE MADERA DE TARIMA<br>3.ADECUACIÓN ELECTRICA PARA REFLECTOR<br>4.INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR<br>5.APERTURA DE BAJANTE DE CANAL              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>FRIEDRICH NAUMANN SEDE B</b><br>1.INGRESO DE PERFILERIA PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH<br>2.INSTALACIÓN DE PERFILERIA PARA SOPORTE DE CUBIERTA NUEVA TIPO SANDWICH<br>3.INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>CRISTOBAL COLÓN</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>NUEVO HORIZONTE:</b><br>1.ESTUCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES<br>2.INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA Y TUBERIA EMT<br>3.INSTALACIÓN DE LUMINARIAS<br>4.MONTAJE DE PUERTAS METALICAS PARA BATERIAS SANITARIAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>ALFONSO JARAMILLO:</b><br>1.FINALIZA CONEXIÓN DE ACOMETIDA HIDRAULICA PARA TANQUES DE SUMINISTRO<br>2.RELLENO DE ZANJA DE ACOMETIDA<br>3.CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN<br>4.ASEO Y LIMPIEZA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>VILLA ELISA SEDE D:</b><br>1.FINALIZA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES SEGUNDO PISO<br>2.INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA PARA SALONES<br>3.INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD PARA BAÑOS PRIMER PISO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>PRADO VERANIEGO:</b><br>1.CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN ZONA DE CANCHA<br>2.FINALIZA EXCAVACIÓN DEL ÁREA DE DEMOLICIÓN DE JARDINERA EXISTENTE<br>3.RELLENO CON RECEBO DEL ÁREA DE DEMOLICIÓN DE JARDINERA EXISTENTE Y NIVELACIÓN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>GENERAL SANTANDER:</b><br>1.RELLENO CON RECEBO B600 Y NIVELACIÓN DE PISO(SALONES)<br>2.CONSTRUCCIÓN DE PLACA NUEVA<br>3.INSTALACIÓN DE ENCHAPES PARA PISO<br>4.DEMOLICIÓN DE PLACA PARA CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES PARA INSTALACIÓN DE MALLA EN ZONA DE CANCHA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>JULIO FLOREZ SEDE B:</b><br>1.INICIAN ACTIVIDADES DE SELLAMIENTO DE FISURAS EN LA TOTALIDAD DE LA CANCHA CON EMULSIÓN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
| <b>REPÚBLICA DOMINICANA:</b><br>1.DESMONTE DE TABLETAS DE MURO FISURADAS<br>2.REPOSICIÓN DE TABLETAS DAÑADAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |

  
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**


  
**Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA**



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A



INSTALACIÓN DE PIRLAN DE ALUMINIO PARA TAPETE DIDACTICO



INSTALACIÓN DE PIRLAN DE ALUMINIO PARA TAPETE DIDACTICO



CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR



CANAL PERIMETRAL



MARQUILLADO EN TABLERO ELECTRICO



REPOSICIÓN DE LISTÓN DE MADERA PARA TARIMA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B



INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (PERFILERÍA)



INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (PERFILERÍA)



INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (PERFILERÍA)



INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (TEJA TIPO SANDWICH)



INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (TEJA TIPO SANDWICH)



ANCLAJE DE PERFILES PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



RELLENO DE ZANJA DE ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO



FUNDICION DE CAJA DE PASO Y RELLENO DE ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO Y RELLENO DE ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO Y RELLENO DE ACOMETIDA



CONEXIÓN DE TUBERIA A TANQUE ELEVADO PARA BAÑOS

## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C



INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT ELECTRICA



INGRESO A BAÑO




FINALIZA ENCHAPE DE MUROS



ESTUCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS



INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS




ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN SUPERBOARD



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN SUPERBOARD



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES Y RED ELECTRICA



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27-COLEGIO PRADO VERANIEGO



CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA NUEVA



CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA NUEVA



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO



LIMPIEZA DE ZANJA PARA PLACA NUEVA



RELLENO DE ZANJA PARA PLACA NUEVA



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO GENERAL SANTANDER



RELLENO,COMPACTACIÓN Y ALISTADO DE PISO



RELLENO,COMPACTACIÓN Y ALISTADO DE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



EXCAVACIÓN PARA PEDESTALES(ZONA DE CANCHA)

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO




DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 27- COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRIA



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC ENTRE PLACA Y MURO



# INFORME SEMANAL

## 28

|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANEJO DE PROYECTOS EDUCATIVOS</small> | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                         | PI - IN - F 18                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | VERSIÓN 01                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | Pág. 1 De 4                        |                                                          |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                     | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b>                   | 14-dic-19                   |                         | <b>AL</b>                          | 20-dic-19                                                |
| <b>1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | <b>CONTRATO DE OBRA</b> |                                    |                                                          |
| Contrato No .                                                                                                                                                                     | 883201 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | Contrato No .           | CO1.PCCNTR.881434                  |                                                          |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                               | 9 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             | Fecha de Iniciación     | 28 DE MAYO DE 2019                 |                                                          |
| Fecha de Terminación                                                                                                                                                              | 9 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Fecha de Terminación    | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019            |                                                          |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                                     | 7 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Plazo Inicial           | 6 MESES                            |                                                          |
| Valor inicial F1                                                                                                                                                                  | \$ 155.511.777,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             | Valor inicial F1        | \$ 862.070.407,00                  |                                                          |
| Adiciones                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Adiciones               | \$ 411.721.754,00                  |                                                          |
| Prorroga                                                                                                                                                                          | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Prorroga                | 2 MESES                            |                                                          |
| Suspensión                                                                                                                                                                        | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Suspensión              | N.A.                               |                                                          |
| <b>2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         |                                    |                                                          |
| <b>EJECUCION SEMANAL POR FRENTES:</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                         | <b>ACTIVIDADES</b>                 |                                                          |
| No.                                                                                                                                                                               | FRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE | PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE | AVANCE (+) O ATRASO (-) | ACTIVIDADES                        | DESCRIPCIÓN                                              |
| 1                                                                                                                                                                                 | COLEGIO USAQUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 2                                                                                                                                                                                 | COLEGIO LA GAITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                 | COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 4                                                                                                                                                                                 | VIRGINIA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 5                                                                                                                                                                                 | FRIEDERICH NAUMANN SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00%                      | 90,00%                      | -10,00%                 | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | PENDIENTE INSTALACION DE REGULADORES PARA EQUIPOS NUEVOS |
| 6                                                                                                                                                                                 | GERARDO MOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%                      | 100,00%                     | 0,00%                   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>AV. 100 N° 100-100, C. 100-100, B. 100-100, C. 100-100, D. 100-100, E. 100-100, F. 100-100, G. 100-100, H. 100-100, I. 100-100, J. 100-100, K. 100-100, L. 100-100, M. 100-100, N. 100-100, O. 100-100, P. 100-100, Q. 100-100, R. 100-100, S. 100-100, T. 100-100, U. 100-100, V. 100-100, W. 100-100, X. 100-100, Y. 100-100, Z. 100-100</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b> |           |         |                                    | PI - IN - F 18                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |         |                                    | <b>VERSIÓN 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |         |                                    | Pág. 1 De 4                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |                                |           |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DEL</b>                     | 14-dic-19 |         | <b>AL</b>                          | 20-dic-19                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RAMON DE ZUBIRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%                        | 93,00%    | -7,00%  | 1 MEDIAS CAÑAS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JULIO FLOREZ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                        | 100,00%   | 0,00%   | 1. BAJANTE                         | 1. INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRIEDRICH NAUMANN SEDE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,00%                         | 88,00%    | -7,00%  | 1. CUBIERTA<br>2. DESMONTE         | 1. INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH<br>2. DESMONTE DE CUBIERTA TIPO CANALETA 90                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRISTOBAL COLÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                        | 100,00%   | 0,00%   | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NUEVO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                        | 89,00%    | -11,00% | 1. PINTURA<br>2. MONTAJES          | 1. APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA AZUL PARA MURO EXTERIOR DEL BAÑO<br>2. INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS<br>3. FINALIZA APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES<br>4. INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANERIA<br>5. ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALFONSO JARAMILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,00%                         | 84,00%    | -1,00%  | 1. MONTAJE                         | 1. DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE<br>2. INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>SECTOR EDUCATIVO - GRUPO II<br/>GRAN AVENIDA 2100 - BOGOTÁ</div> |                        | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           | PI - IN - F 18                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | VERSIÓN 01                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | Pág. 1 De 4                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO                                                                                                                                                                   |                        | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |        |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                              |                        | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                              |                        | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                              |                        | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                |                        | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL    | 14-dic-19 | AL                                                   | 20-dic-19                                                                                                                                                                                                 |
| 13                                                                                                                                                                       | VILLA ELISA SEDE D     | 85,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82,00% | -3,00%    | 1.CIELO RASO<br>2.ILUMINACIÓN<br>3.EMPASTADO         | 1.FINALIZA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD<br>2.INSTALACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN<br>3.EMPASTADO DE JUNTAS DE LAMINAS DE SUPERBOARD                                                  |
| 14                                                                                                                                                                       | PRADO VERANIEGO        | 55,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52,00% | -3,00%    | 1.DEMOLICIÓN<br>2.FUNDICION<br>3.SIEMBRA<br>4.PAÑETE | 1.DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE DE MUROS<br>2.APLICACIÓN DE PAÑETE Y NIVELACION DE MUROS<br>3.FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO<br>4.SIEMBRA DE PLANTULAS EN JARDINERA                             |
| 15                                                                                                                                                                       | GENERAL SANTANDER      | 60,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,00% | -5,00%    | 1.ENCHAPE<br>2.EXCAVACIÓN                            | 1.INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALONES<br>2.EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTES PARA MALLA CONTRAGOLPE EN ZONA DE CANCHA<br>3.ARMADO DE PEDESTAL PARA INSTALACIÓN DE POSTES<br>4.MONTAJE DE POSTES |
| 16                                                                                                                                                                       | REPUBLICA DOMINICANA   | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,00% | -8,00%    | 1.DEMOLICIÓN<br>2.ENCHAPES                           | 1.DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO<br>2.INSTALACIÓN DE ENCHAPES                                                                                                                                   |
| 17                                                                                                                                                                       | JULIO FLOREZ SEDE B    | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00%  | -10,00%   | 1.SELLAMIENTO DE FISURAS                             | 1.SELLAMIENTO DE FIRUSAS EN LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE LA CANCHA                                                                                                                                            |
| 18                                                                                                                                                                       | GUSTAVO MORALES SEDE B | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00%  | -8,00%    | 1.SELLAMIENTO DE FISURAS                             | 1.APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS EN LA TOTALIDAD DE LA CANCHA                                                                                                                         |





|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</small>                        | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           | PI - IN - F 18 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           | VERSIÓN 01     |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           | Pág. 1 De 4    |  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                        | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |            |           |           |                |  |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                   | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |                |  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                   | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |                |  |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |                |  |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b> | 14-dic-19 | <b>AL</b> | 20-dic-19      |  |
| <b>COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>GERARDO MOLINA</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>RAMON DE ZUBIRIA</b><br>1.INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN PVC PARA CIELO RASO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>JULIO FLOREZ SEDE A</b><br>1.INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CUBIERTA NUEVA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>FRIEDRICH NAUMANN SEDE B</b><br>1. MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH<br>2. DESMONTE DE CUBIERTA TIPO CANALETA 90 EXISTENTE                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>CRISTOBAL COLÓN</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>NUEVO HORIZONTE:</b><br>1.APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA PARA MURO EXTERIOR DE BAÑO<br>2.INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANERIA<br>3.INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS<br>4.ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>ALFONSO JARAMILLO:</b><br>1.INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CANCHA<br>2.ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>VILLA ELISA SEDE D:</b><br>1.FINALIZA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES<br>2.EMPASTADO DE JUNTAS DEL SUPERBOARD<br>3.INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA Y SALIDAS PARA ILUMINACIÓN                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>PRADO VERANIEGO:</b><br>1.SIEMBRA DE PLANTULAS<br>2.DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE<br>3.PAÑETE DE MUROS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |
| <b>GENERAL SANTANDER:</b><br>1.INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALONES<br>2.EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PEDESTALES EN ÁREA DE CANCHA PARA MONTAJE DE MALLA CONTRAIMPACTO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |                |  |



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SEDE: C.A. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN<br/>DE PROFESORES Y MAESTROS</small> | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | PI - IN - F 18 |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | VERSIÓN 01     |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Pág. 1 De 4    |           |           |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                            | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |            |                |           |           |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                       | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |           |           |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                       | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |           |           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                       | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |           |           |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                         | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b> | 14-dic-19      | <b>AL</b> | 20-dic-19 |

**JULIO FLOREZ SEDE B:**

1. SELLAMIENTO DE FISURAS EN EL ÁREA TOTAL DE LA CANCHA

**GUSTAVO MORALES SEDE B:**

1. APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS

**REPUBLICA DOMINICANA:**

1. REPOSICIÓN DE ENCHAPES DAÑADOS DE MURO  
2. DILATACIÓN DE FISURAS EN MUROS

**VILLA ELISA SEDE A:**

1. APLICACIÓN DE PINTURA EN SITIO PARA PERFILERIA DE SOPORTE ADICIONAL PARA MONTAJE DE CUBIERTA

  
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

  
 Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA


## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH




MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH Y DESMONTE DE CUBIERTA CANALETA 90 EXISTENTE



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



INGRESO DE MATERIAL DE CERRAMIENTO



CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR



CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C




APLICACIÓN DE PINTURA DE MURO EXTERIOR



INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANERÍA



INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA BAÑOS



INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA BAÑOS



INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA BAÑOS



LIMPIEZA DE ZONA DE JUEGOS



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D




MONTAJE FINAL DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD EN BAÑOS



MONTAJE FINAL DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD EN BAÑOS




INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN LOS 3 SALONES



INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN LOS 3 SALONES



FINALIZAN ACTIVIDADES ELECTRICAS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS



EMPASTADO DE JUNTAS LAMINAS DE SUPERBOARD



## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28-COLEGIO PRADO VERANIEGO



FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO



FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO



SIEMBRA DE PLANTULAS EN JARDINERA NUEVA



RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE



REPOSICIÓN DE PAÑETE EN MUROS



ECO PUNTO



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO GENERAL SANTANDER



EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE MALLA



ARMADO DE PEDESTALES PARA FUNDICIÓN DE POSTES



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B




SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



SELLAMIENTO DE FISURAS



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE B



ÁREA DE INTERVENCIÓN/MEJORAMIENTO DE PISO



AGRIETAMIENTO EN LA TOTALIDAD DEL ÁREA



APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS



APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS



APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS



APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 28- COLEGIO VILLA ELISA SEDE A



INGRESO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA



PINTURA EN SITIO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA



INGRESO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA

# INFORME SEMANAL 29




|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA<br/>SERVICIOS Y EQUIPOS</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b> |                             | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 1 De 4 |                                    |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                             | ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |                                |                             |                                             |                                    |                                                          |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                        | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |                                             |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                        | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                                             |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                        | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                             |                                             |                                    |                                                          |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                          | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DEL</b>                     | 21-dic-19                   | <b>AL</b>                                   | 27-dic-19                          |                                                          |
| <b>1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                             |                                             |                                    |                                                          |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | <b>CONTRATO DE OBRA</b>     |                                             |                                    |                                                          |
| Contrato No .                                                                                                                                                             | 883201 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Contrato No .               | CO1.PCCNTR.881434                           |                                    |                                                          |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                       | 9 DE MAYO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Fecha de Iniciación         | 28 DE MAYO DE 2019                          |                                    |                                                          |
| Fecha de Terminación                                                                                                                                                      | 9 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Fecha de Terminación        | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019                     |                                    |                                                          |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                             | 7 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Plazo Inicial               | 6 MESES                                     |                                    |                                                          |
| Valor inicial F1                                                                                                                                                          | \$ 189.425.033,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Valor inicial F1            | \$ 1.170.047.550,00                         |                                    |                                                          |
| Adiciones No. 2                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Adiciones No. 2             | \$ 103.744.611,00                           |                                    |                                                          |
| Prorroga                                                                                                                                                                  | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Prorroga                    | 2 MESES                                     |                                    |                                                          |
| Suspensión                                                                                                                                                                | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Suspensión                  | N.A.                                        |                                    |                                                          |
| <b>2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                             |                                             |                                    |                                                          |
| <b>EJECUCION SEMANAL POR FRENTES:</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                             |                                             | <b>ACTIVIDADES</b>                 |                                                          |
| No.                                                                                                                                                                       | FRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE   | PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE | AVANCE (+) O ATRASO (-)                     | ACTIVIDADES                        | DESCRIPCIÓN                                              |
| 1                                                                                                                                                                         | COLEGIO USAQUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                        | 100,00%                     | 0,00%                                       | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 2                                                                                                                                                                         | COLEGIO LA GAITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%                        | 100,00%                     | 0,00%                                       | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 3                                                                                                                                                                         | COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                        | 100,00%                     | 0,00%                                       | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 4                                                                                                                                                                         | VIRGINIA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%                        | 100,00%                     | 0,00%                                       | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |
| 5                                                                                                                                                                         | FRIEDERICH NAUMANN SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%                        | 90,00%                      | -10,00%                                     | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | PENDIENTE INSTALACION DE REGULADORES PARA EQUIPOS NUEVOS |
| 6                                                                                                                                                                         | GERARDO MOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                        | 100,00%                     | 0,00%                                       | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                          |

|                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>SERVICIO DE CONSULTORIA E INGENIERIA<br/>DE PROYECTOS DE OBRAS - NIT 9000</div> |                          | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |                                       | PI - IN - F 18                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | VERSIÓN 01  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Pág. 1 De 4 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| OBJETO                                                                                                                                                                                  |                          | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |         |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                             |                          | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                             |                          | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                             |                          | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                               |                          | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL     | 21-dic-19   |                                       | AL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27-dic-19 |
| 7                                                                                                                                                                                       | RAMON DE ZUBIRIA         | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93,00%  | -7,00%      | 1 MEDIAS CAÑAS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 8                                                                                                                                                                                       | JULIO FLOREZ A           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 0,00%       | 1 BAJANTE                             | 1. INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 9                                                                                                                                                                                       | FRIEDRICH NAUMANN SEDE B | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92,00%  | -8,00%      | 1 CUBIERTA<br>2 DESMONTE              | 1. INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH<br>2. DESMONTE DE CUBIERTA TIPO CANALETA 90                                                                                                                                                                                 |           |
| 10                                                                                                                                                                                      | CRISTOBAL COLÓN          | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 0,00%       | NO SE REALIZAN<br>ACTIVIDADES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 11                                                                                                                                                                                      | NUEVO HORIZONTE          | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92,00%  | -8,00%      | 1 PINTURA<br>2. MONTAJES              | 1. APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA AZUL PARA MURO EXTERIOR DEL BAÑO<br>2. INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS<br>3. FINALIZA APLICACIÓN DE ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS SUPERIORES<br>4. INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANERIA<br>5. ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA |           |
| 12                                                                                                                                                                                      | ALFONSO JARAMILLO        | 95,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,00%  | -3,00%      | 1. MONTAJE                            | 1. DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE<br>2. INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO                                                                                                                                                                                          |           |



13

|                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>Sede: Calle 127 No. 12-15, Barrio La Estrella<br/>Bogotá, D.C. - Colombia</div> |                        | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                                                     | PI - IN - F 18                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                     | VERSIÓN 01                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                     | Pág. 1 De 4                                                                                                                                                                                               |           |
| OBJETO                                                                                                                                                                                  |                        | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |        |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |           |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                             |                        | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                             |                        | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |           |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                             |                        | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |           |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                               |                        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL    | 21-dic-19 |                                                     | AL                                                                                                                                                                                                        | 27-dic-19 |
| 13                                                                                                                                                                                      | VILLA ELISA SEDE D     | 90,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,00% | 0,00%     | 1 CIELO RASO<br>2 ILUMINACIÓN<br>3 EMPASTADO        | 1 FINALIZA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD<br>2 INSTALACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN<br>3 EMPASTADO DE JUNTAS DE LAMINAS DE SUPERBOARD                                                  |           |
| 14                                                                                                                                                                                      | PRADO VERANIEGO        | 70,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00% | 0,00%     | 1 DEMOLCIÓN<br>2 FUNDICIÓN<br>3 SIEMBRA<br>4 PAÑETE | 1 DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE DE MUROS<br>2 APLICACIÓN DE PAÑETE Y NIVELACION DE MUROS<br>3 FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO<br>4 SIEMBRA DE PLANTULAS EN JARDINERA                             |           |
| 15                                                                                                                                                                                      | GENERAL SANTANDER      | 75,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00% | -5,00%    | 1 ENCHAPE<br>2 EXCAVACIÓN                           | 1 INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALONES<br>2 EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTES PARA MALLA CONTRAGOLPE EN ZONA DE CANCHA<br>3 ARMADO DE PEDESTAL PARA INSTALACIÓN DE POSTES<br>4 MONTAJE DE POSTES |           |
| 16                                                                                                                                                                                      | REPUBLICA DOMINICANA   | 40,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,00% | -5,00%    | 1 DEMOLICION<br>2 ENCHAPES                          | 1 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO<br>2 INSTALACIÓN DE ENCHAPES                                                                                                                                   |           |
| 17                                                                                                                                                                                      | JULIO FLOREZ SEDE B    | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00%  | -8,00%    | 1 SELLAMIENTO DE FISURAS                            | 1 SELLAMIENTO DE FIRURAS EN LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE LA CANCHA                                                                                                                                            |           |
| 18                                                                                                                                                                                      | GUSTAVO MORALES SEDE B | 90,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85,00% | -5,00%    | 1 SELLAMIENTO DE FISURAS                            | 1 APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS EN LA TOTALIDAD DE LA CANCHA                                                                                                                         |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>SEDE LA GAITANA SEDE B</small><br><small>DEPARTAMENTO DE LA GAITANA</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                            | PI - IN - F 18           |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            | VERSIÓN 01               |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            | Pág. 1 De 4              |                                                                                                  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b>                        | 21-dic-19                                 |                            | <b>AL</b>                | 27-dic-19                                                                                        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VILLA ELISA SEDE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,00%                            | 35,00%                                    | -5,00%                     | 1.PINTURA                | 1.APLICACIÓN DE PINTURA EN SITIO DE PERFILERIA DE SOPORTE ADICIONAL PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA |
| <b>3. RESUMEN FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VR. TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VR. SEMANA No.29 EJECUTADO</b> | <b>PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 29</b> | <b>VR. TOTAL EJECUTADO</b> | <b>% TOTAL EJECUTADO</b> | <b>VR. POR EJECUTAR</b>                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.273.792.161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 32.736.459                     | 2,57%                                     | \$ 1.056.101.080,69        | 82,91%                   | \$ 217.691.080                                                                                   |
| <b>4. PERSONAL EN LA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>PERSONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PERSONAL</b>                   | <b>CANTIDAD</b>                           |                            |                          |                                                                                                  |
| TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PINTORES                          | 0                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| MAESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFICIALES                         | 7                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AYUDANTES                         | 8                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| AYU. DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALMACENISTA                       | 0                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| INSTALADORES DE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OP. CILINDRO                      | 0                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| SISOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OP. RETRO EXCAVADORA              | 0                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| HIDRAULICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INGENIERO RESIDENTE               | 2                                         |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <p>SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE 2,57%, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE 82,91 % DE LAS FASES 1,2, 3,4 y 5 SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>ACTIVIDADES POR COLEGIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>COLEGIO USAQUEN:</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |
| <b>COLEGIO LA GAITANA SEDE B</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                           |                            |                          |                                                                                                  |





**DACAX S.A.S.**  
SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS  
CALLE 100 N° 100-100, BOGOTÁ

## INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                        | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |            |           |           |           |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                   | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |           |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                   | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |           |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                                                     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b> | 21-dic-19 | <b>AL</b> | 27-dic-19 |
| <b>COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>GERARDO MOLINA</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>RAMON DE ZUBIRIA</b><br>1.INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN PVC PARA CIELO RASO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>JULIO FLOREZ SEDE A</b><br>1.INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CUBIERTA NUEVA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>FRIEDRICH NAUMANN SEDE B</b><br>1. MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH<br>2. DESMONTE DE CUBIERTA TIPO CANALETA 90 EXISTENTE                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>CRISTOBAL COLÓN</b><br>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>NUEVO HORIZONTE:</b><br>1.APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA PARA MURO EXTERIOR DE BAÑO<br>2.INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANERÍA<br>3.INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA SANITARIOS<br>4.ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>ALFONSO JARAMILLO:</b><br>1.INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CANCHA<br>2.ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>VILLA ELISA SEDE D:</b><br>1.FINALIZA MONTAJE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES<br>2.EMPASTADO DE JUNTAS DEL SUPERBOARD<br>3.INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA Y SALIDAS PARA ILUMINACIÓN                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>PRADO VERANIEGO:</b><br>1.SIEMBRA DE PLANTULAS<br>2.DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE<br>3.PAÑETE DE MUROS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |
| <b>GENERAL SANTANDER:</b><br>1.INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALONES<br>2.EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PEDESTALES EN ÁREA DE CANCHA PARA MONTAJE DE MALLA CONTRAIMPACTO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |


|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |  |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|----------------|-----------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>GRUPO EDUCACIONAL Y EMPRESAS<br/>DE PROYECTOS EDUCATIVOS</small> | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |  | PI - IN - F 18 |           |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |  | VERSIÓN 01     |           |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |  | Pág. 1 De 4    |           |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                    | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |            |           |  |                |           |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                               | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |  |                |           |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                               | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |  |                |           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |  |                |           |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b> | 21-dic-19 |  | <b>AL</b>      | 27-dic-19 |

JULIO FLOREZ SEDE B:  
1. SELLAMIENTO DE FISURAS EN EL ÁREA TOTAL DE LA CANCHA

GUSTAVO MORALES SEDE B:  
1. APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS

REPUBLICA DOMINICANA:  
1.

VILLA ELISA SEDE A:  
1. APLICACIÓN DE PINTURA EN SITIO PARA PERFILERIA DE SOPORTE ADICIONAL PARA MONTAJE DE CUBIERTA

  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

  
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA




ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B



ENCOROZADO EN SUPERBOARD PARA REMATE ENTRE CUBIERTA Y MURO EXISTENTE



ENCOROZADO EN SUPERBOARD PARA REMATE ENTRE CUBIERTA Y MURO EXISTENTE



REFUERZO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA Y PINTURA DE SUPERBOARD AL INTERIOR DEL ÁREA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO



INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO




LIMPIEZA DE ÁREA EXTERIOR DEL CERRAMIENTO



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C



CONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS



INSTALACIÓN DE REGADERA PARA DUCHA



ACABADO FINAL PARA MUROS



DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE



REMATES DE MURO Y CUBIERTA PARA ARREGLAR



FUNDICIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS


ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO VILLA ELISA SEDE D



PINTURA DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE SALONES  
SEGUNDO PISO, ACABADO FINAL



PINTURA DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE SALONES  
SEGUNDO PISO, ACABADO FINAL



INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN BAÑOS  
PRIMER PISO




INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN BAÑOS PRIMER  
PISO



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29-COLEGIO PRADO VERANIEGO



PAÑETE DE MUROS LISO



PAÑETE DE MUROS LISO



CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO GENERAL SANTANDER



FINALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALON 1



INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS PERIMETRALES EN SALON 2



FINALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALON 3



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES



MONTAJE DE POSTER PARA MALLA



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



INGRESO DE MATERIAL



ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREA DE INGRESO DE MAQUINARIA



EVIDENCIA DE LEVANTAMIENTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE



EVIDENCIA DE LEVANTAMIENTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE



EXTENDIDA DE PAVIMENTO EN ZONA 4



EXTENDIDA DE PAVIMENTO EN ZONA 4



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE B



INGRESO DE MAQUINARIA PARA COMPACTACIÓN DE SUELO



COMPACTACIÓN DE SUELO



COMPACTACIÓN DE SUELO




ACABADO FINAL PARA CANCHA




ACABADO FINAL PARA CANCHA



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 29- COLEGIO VILLA ELISA SEDE A



FINALIZA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA NUEVA UPVC



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN ZONA DE ESCALERAS



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN ZONA DE ESCALERAS



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN ZONA DE CORREDOR



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN ZONA DE CORREDOR



DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO EN ZONA DE CORREDOR

127

# INFORME SEMANAL 30





|                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                    |                                                                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <div>DACAX S.A.S.<br/>GRUPO EDUCACIONAL Y EMPRESARIAL<br/>DE PROYECTOS EDUCATIVOS</div> |                          | INFORME GRÁFICO SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                    | PI - IN - F 18                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                    | VERSIÓN 01                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                    | Pág. 1 De 4                                                                                                                                                    |          |
| OBJETO                                                                                                                                                                    |                          | *ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |         |           |                                    |                                                                                                                                                                |          |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                               |                          | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                                    |                                                                                                                                                                |          |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                               |                          | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                                    |                                                                                                                                                                |          |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                               |                          | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                    |                                                                                                                                                                |          |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                 |                          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL     | 28-dic-19 |                                    | AL                                                                                                                                                             | 3-ene-20 |
| 7                                                                                                                                                                         | RAMON DE ZUBIRIA         | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93,00%  | -7,00%    | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | 1 PENDIENTE INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN PVC<br>2 PENDIENTE INSTALACIÓN DE REJILLAS PLASTICAS PARA CARCAMOS                                                  |          |
| 8                                                                                                                                                                         | JULIO FLOREZ A           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 0,00%     | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                                                                                                                                |          |
| 9                                                                                                                                                                         | FRIEDRICH NAUMANN SEDE B | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,00%  | -5,00%    | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | 1 PENDIENTE INSTALACIÓN DE PERFIL DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE BUCIERTA TIPO SANDWICH                                                                        |          |
| 10                                                                                                                                                                        | CRISTOBAL COLÓN          | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 0,00%     |                                    |                                                                                                                                                                |          |
| 11                                                                                                                                                                        | NUEVO HORIZONTE          | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93,00%  | -7,00%    | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | 1 PENDIENTE MONTAJE DE TANQUE ELEVADO<br>2 PENDIENTE INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS<br>3 PENDIENTE INSTALACIÓN DE PERFILERIA FALTANTE EN PUERTAS METALICAS |          |
| 12                                                                                                                                                                        | ALFONSO JARAMILLO        | 98,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,00%  | -1,00%    | 1.MONTAJE                          | 1 FINALIZA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL A LA CANCHA, SE PRESENTAN SECCIONES VIOLENTADAS POR TERCEROS                                                  |          |





**DACAX S.A.S.**  
SOCIETAT D'ENGINYERIA I CONSTRUCCIO D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO      | ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II* |         |           |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENTOR | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEMANA N°   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL     | 28-dic-19 |        | AL                                 | 3-ene-20                                                                                                                                                                                                                             |
| 13          | VILLA ELISA SEDE D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96,00%  | 95,00%    | -3,00% | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | 1 PENDIENTE PINTURA EXTERIOR DE MURO<br>2 PENDIENTE ARREGLO DE JUNTAS DE CIELO RASO EN SALON<br>3 PENDIENTE ARREGLO DE BOQUILLAS EN MURO<br>4 PENDIENTE PULIDA DE MESÓN EN GRANITO<br>5 PENDIENTE INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS |
| 14          | PRADO VERANIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,00%  | 95,00%    | -3,00% | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | 1.PENDIENTE PINTURA DE MUROS Y GRADERIA                                                                                                                                                                                              |
| 15          | GENERAL SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82,00%  | 80,00%    | -2,00% | 1.PLATINAS                         | 1. INSTALACIÓN DE (2) PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES EN ZONA EXTERIOR A BAÑOS                                                                                                                                                       |
| 16          | REPUBLICA DOMINICANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55,00%  | 50,00%    | -5,00% | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA | 1 PENDIENTE FINALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE ENCHAPES DE MURO Y EMBOQUILLADO<br>2 PENDIENTE SUMINISTRO DE (2) PUERTAS PARA BAÑOS<br>3. PENDIENTE INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN PVC                                                     |
| 17          | JULIO FLOREZ SEDE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,00%  | 8,00%     | -9,00% | 1 APIQUES                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18          | GUSTAVO MORALES SEDE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 100,00%   | 0,00%  | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                      |







|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |  |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|----------------|----------|
|  <b>DACAX S.A.S.</b><br><small>IMP. Y COMERCIO DE INTERIOR<br/>DE PRODUCTOS QUÍM. Y ALIMENTOS</small> | <b>INFORME GRÁFICO SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |  | PI - IN - F 18 |          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |  | VERSIÓN 01     |          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |  | Pág. 1 De 4    |          |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                          | "ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II" |            |           |  |                |          |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                     | DACAX SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |  |                |          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                     | PRODEIN JG SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |  |                |          |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                     | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |  |                |          |
| <b>SEMANA N°</b>                                                                                                                                                                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEL</b> | 28-dic-19 |  | <b>AL</b>      | 3-ene-20 |

VILLA ELISA SEDE A:  
1. PENDIENTE DESMONTE DE CUBIERTA

  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

  
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 30-COLEGIO ALFONSO JARAMILLO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO



EVIDENCIA DE CERRAMIENTO VIOLENTADO

## ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 30- COLEGIO GENERAL SANTANDER



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES EN ZONA DE BAÑOS



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES EN ZONA DE BAÑOS



ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 30- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



APIQUE A 0,40 CM REVISIÓN DEL SUELO



APIQUE A 0,40 CM REVISIÓN DEL SUELO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO

# ACTAS DE REUNIÓN



CODIGO:  
F-GER001-05

FECHA:  
2019

Pag. 1 de 2

LUGAR: Recurso de obras -  
CIUDAD: Bogotá D.C.

|              |      |
|--------------|------|
| Hora Inicio: | 8:30 |
| Hora Fin:    | 4:30 |

Fecha: 2/07/2020

## ASISTENTES

[illegible]

### OBJETO DE LA REUNION

Recorrido de obra (Inventoria DACAX, Secretaría de educación y PRODEIN).

- Colegio Julio Flores B: la interventoría realiza levantamiento de las áreas que se alcanzaron a pavimentar, se realiza un consenso para comunicar que no se tiene más presupuesto del que está y se debe dar solución con el presupuesto existente. Se propone hacer un comité el día de mañana 8 de enero en compañía de representante legal de OACAJAS en el sitio (colegio Julio Flores B) para definir en conjunto la solución.

- Colegio Villa Elvira sede D=

Actividades pendientes a realizar, se debe pulir dmeores de Granito, conexión de Aparatos Sanitarios, instalación de espejos, pintura de Muro exterior, arreglar embaquillado, pintura de columnas exteriores, Limpieza de Muros en Salones de Segundo piso, hacer reparación de dilatación en cielo raso en Superbarrio, retiro de Sobrantes y Aseo de las Áreas intervenidas.

- Ramón de Zubiria:

El contratista comunica que las medidas como iniciales a instalar se debieron cambiar en cuanto a especificaciones por el ángulo existente de los bordes, las repillas de los catarmos llegan entre el 14-15 de enero, estas actividades se deben finalizar antes del 20 de enero.

Repubblica Dominicana:

Finaliza instalación de enchufes, pendiente instalación de Medidor campo y Arreglo de puerta, estas actividades deben ser entregadas antes del 20 de enero.





OBJETO DE LA REUNION

- Gustavo Morales = finalizan actividades de obra, estas han sido revisadas por interventoría, pendiente entrega final al colegio (Rector)
- Prado Veraniero = pendiente Aplicación de pintura de pisos de muros con colores evidenciados en el sitio, se debe hacer retiro de escombros y Material Sobrante, se deben pintar los Grados con colores (Naranja, Verde y Rojo). Moro (Rojo, Verde Manzana, ~~azul~~, Naranja).
- General Santander =  
Pendiente construcción de pedestales en zona de baños e instalación de Malla tipo cancha. y Retiro de Sobrantes, También se deben cortar las puertas de ingreso a los salones.





## MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

 CÓDIGO:  
F-GER001-05

 FECHA:  
2019

Pag. 1 de 2

 LUGAR: Colegio Julio Flores sede B.  
 CIUDAD: Bogotá DC  
 Fecha: 08/01/2020  
 Hora inicio: 10:00 am  
 Hora Fin:

| ASISTENTES                  |                                                   |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| NOMBRE                      | CARGO                                             | FIRMA |
| Henry Sotz G                | Repte legal<br>Dacax e. Inter<br>Incargado de Int |       |
| Carl Hijo Camano            | Apoy. Operación SED                               |       |
| Gildardo Arquello           | Presid. Interventoria                             |       |
| Germán Villalba Clavijo     | Coord. Proyectos                                  |       |
| <del>Santhago Sanchez</del> | <del>Proceder</del> Presidente                    |       |
| CEGAR MONIAJA               | RESIDENTE PRODEU                                  |       |
| Silvia Juliana Larios M.    | Inspectora de obra                                |       |
| /                           | /                                                 | /     |

## OBJETO DE LA REUNION

Comité de obra para definición de propuesta para arreglo de cancha, en convenio con interventoria, SED y Prodeu JGAS.

Se Socializa la problemática evidenciada en el Área al momento de la intervención la interventoria hace recomendación de propuesta de intervención y tipos de equipos para utilizar según el estado del suelo:

Equipo = minicompaactor "Pequeño vibratorio rodillo Compactor manual" autopropulsado (1-2 cilindros) Máximo: 1 tonelada. (realizar prueba previa).

Procedimiento a realizar recomendado por interventoria:

1. Identificación de fallos y demarcaciones de pinturas existentes (localizados con medidas en plano de la cancha).

2. Numeración y Certificación de Áreas, con base en el presupuesto y programación por Áreas sectorizadas, para ser socializada y recomendada por la interventoria.

Anexa a esta acta y posterior enviada a la secretaría de la Secretaría de Educación para proceder a la intervención.

recomendaciones de construcción:

- Demarcación de Área de Fallos y líneas de pintura (10 cm de lado y lado)

- Remoción y Retiro Manual de los fallos y líneas de pintura.

- Construcción de filtro dren en espina de pescado en zona sur oriental de la cancha siendo esta la más crítica.

- Reparación de fallos con material BOCO.

- La construcción se hará por etapas y con los equipos de compactación recomendados.





## OBJETO DE LA REUNIÓN

- Imprimación con ~~slurmo~~ emulsión asfáltico en la totalidad del Área
- Aplicación de asfalto en la totalidad del Área.
- Socializar con rector los puntos base para Juegos (Volleyball, Tenis y basketball)
- Calcular ML de demarcación de pintura en la totalidad de la cancha.
- Aplicación de slurmo en la totalidad de la cancha para unificar el Acabado Final.

- Mantenimiento de las 4 calas de inspección (esta actividad se debe realizar al inicio o paralelo de las Actividades).

- Se debe tener un control de bombeo para identificación de pendientes para evitar emposamientos.

Todo lo anterior debe ser enviado en horas de la tarde del 8 de enero para ser revisado por interventoría. (Programación, Procedimiento, Equipos, Materiales, personal de obra).

Prodein evaluará esto para proceder a dar Fecha de Inicio de Actividades. No se puede dar inicio posterior a esta semana.

NOTA: Mejoramiento de recebo base con cemento al 5%.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## ACTA DE REUNIÓN

| Código     | Fecha                                                      | 15-01-2019 | Inicio | 5:00 p.m. | Fin                 | 6:00 p.m.                                                                                     | Lugar | Secretaría de Educación |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| proyecto   | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos |            |        |           | Asunto              | Mejoramiento cancha Wilio Flórez                                                              |       |                         |
| Asistentes | Carol Nieto - Apoyo Supervisión SED                        |            |        |           | Asistentes Externos | Arq. Cesar Montaña - Rodén<br>Ing. Germán Vilella - Rodén<br>Arq. Gilberto Arguello - Deicax. |       |                         |

Se realiza reunión en la SED con el contratista de obra, interventoría y apoyo a la supervisión SED para evaluación de nueva propuesta presentada por el contratista de acuerdo al avance en obra evidenciado el 14 y 15 de enero 2020. El día 14 se excavó la zona sur de la cancha evidenciando que todo el material se encuentra saturado, por tal motivo el contratista propone extraer toda la cancha hasta encontrar suelo firme, aproximadamente 30 - 35 cm. Se realizará secado y tratamiento al recibir ya selección para ser reutilizado en los fallos, posteriormente se suministrará material B100 en capas de 15 a 20 cm las cuales se compactarán con vibrador compactador de 3 toneladas. Finalmente se hará la imprimación e asfalto y se aplicará capa de rodadura compacta en 4 cm. Se impermeabilizarán las cañuelas laterales con pintura gris basalto para tático pasado para evitar filtraciones en las grietas existentes evidenciadas. Lo anterior se realizará de acuerdo al presupuesto disponible para esta actividad según el balance general del contrato. Esta propuesta es avalada por la interventoría

C. F.

Apoyo Supervisión SED

CESAR MONTAÑA  
COORDINADOR PRODEIN JG.

CESAR MONTAÑA  
PRESIDENTE PRODEIN.

Gilberto Arguello  
Desta Interventoría

CERTIFICACIÓN  
PARAFISCALES  
*DICIEMBRE*





***DACAX S.A.S.***

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.  
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

## **CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES PERSONAS JURIDICAS**

Los suscritos HENCY SOTO GALVAN identificado con cedula de ciudadanía No. 91.264.294 expedida en Bucaramanga, Santander, obrando en nombre y representación legal de DACAX S.A.S. identificada con el NIT 804010094-1 y PAOLA ANDREA OSORIO identificada con cedula de ciudadanía No. 63.510.148 expedida en Bucaramanga, obrando en calidad de contadora publica, con tarjeta profesional No. 156108 – T, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y articulo 17 de la ley 1150 de 2007, **DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, como representante legal y contadora publica de la empresa DACAX S.A.S. que esta ha cumplido con los pagos por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario y que en la actualidad se encuentra a paz y salvo respecto a estos rubros.

Dada en Bucaramanga, a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

---

Paola Andrea Osorio  
Contadora Pública TP. 156108-T  
CC. 63.510.148 de Bucaramanga

Carrera 24 # 51 - 48 Oficina 1004.  
Tele fax (7)6946495-Tele móvil 3118022160.  
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.  
Bucaramanga-Colombia.

---

Hency Soto Galván  
Representante Legal DACAX S.A.S.  
CC. 91.264.294 de Bucaramanga