

|  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA</b> |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                |  | PÁGINA  |                     |

|                                                   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3705 de 2023                                      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.193.083-3. |
| <b>Contrato de Obra No.</b> .....                 | <b>Contratista:</b> DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.193.083-3.                                                         |
| <b>Contrato de Interventoría No.</b> 5066 de 2023 | <b>Interventoría:</b> CONSTRUMAJ SAS                                                                                      |

**Objeto Contrato de Obra:**  
 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>INFORME MENSUAL No.</b> ..... 1 | <b>MES O PERIODO:</b> ..... 22 al 31 de enero de 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| No.      | CONTENIDO                                                                                                              | FORMATO              | PÁGINA     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|          | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                      | MEPI-MN1-IN-15-FR-1  | 1          |
|          | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-2  | 2          |
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                    |                      | 6          |
| <b>2</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                        |                      | 7          |
| 2.1      | Localización                                                                                                           |                      | 7/8        |
| 2.2      | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                          |                      | 8/9        |
| 2.3      | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                  |                      | 9          |
| 2.4      | Características técnicas del proyecto                                                                                  |                      | 10         |
| <b>3</b> | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                    |                      | 11         |
| 3.1      | Información general del contrato                                                                                       |                      | 11/12      |
| 3.2      | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                    |                      | 12         |
| 3.3      | Seguimiento Items no previstos                                                                                         |                      | 12         |
| 3.4      | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                     |                      | 12/13/14   |
| <b>4</b> | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                     |                      | 14         |
| 4.1      | Informe Semanal                                                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-3  | 14 - 18/22 |
| 4.2      | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                   | MEPI-MN1-IN-15-FR-4  | 14         |
| 4.3      | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-6  | 14         |
| 4.4      | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                     | MEPI-MN1-IN-15-FR-8  | 14         |
| 4.5      | Estado General del Tiempo                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 15 - 23/25 |
| 4.6      | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 15         |
| 4.7      | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                       | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 15 - 26/28 |
| 4.8      | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 | 15         |
| 4.9      | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                   |                      | 15         |
|          | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                              | MEPI-MN-IN-2-FR-1    | 15         |
|          | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                         | MEPI-MN-IN-2-FR-2    | 15         |
|          | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                  | MEPI-MN-IN-6-FR-1    | 15         |
|          | • Actas de Comité de Obra                                                                                              | MEPI-MN-IN-6-FR-2    | 15/16      |
|          | • Actas de Reunión                                                                                                     | MEPI-MN-IN-14-FR-1   | 16         |
|          | • Informes especialistas y profesionales                                                                               | MEPI-MN-IN-14-FR-2   | 16         |
|          | • Informe matriz de riesgos                                                                                            |                      | N/A        |
| <b>5</b> | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                                                  |                      | 17         |
| <b>6</b> | <b>Anexos</b>                                                                                                          |                      | 17         |
| 6.1      | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo |                      | 29         |
| 6.2      | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                   |                      | N/A        |
| 6.3      | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad                   |                      | N/A        |
| 6.4      | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                           |                      | 30         |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
 Copias: Interventor, Dirección Territorial



| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

## CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

### INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1



**Versión 3**



**Tomo 1**

**PERIODO: DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

**CONSTRUMAJ SAS**

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por:                                                                                                                                       | Revisado por:                                                                                                                                            | Aprobado por:                                                                                                                                             |
| <br><b>Residente de Interventoría</b><br><b>Julio César Córdoba</b> | <br><b>Director de Interventoría</b><br><b>Juan Diego Jiménez Serna</b> | <br><b>Director de Interventoría</b><br><b>Juan Diego Jiménez Serna</b> |

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

### CONVENIO SOLIDARIO No. 3705 DE 2023

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARAJOS – BRICEÑO, ANTIOQUIA.**

**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 21 de diciembre de 2023 al 30 de Abril de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Los Naranjos en el municipio de Briceño, Antioquia del convenio solidario No. 3705 del 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-434-2023 ,cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5432851

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés OssaGestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |            |
|                            | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA LOS NARANJOS -BRICEÑO, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3705 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda los Naranjos - BRICEÑO, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 280 metros de placa huella y limpieza de 2 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

| IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA LOS NARANJOS, BRICEÑO. |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEREDA LOS NARANJOS</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INICIA: N 7°7'29.251" O 75°34'20.175"</li> <li>• FINAL: N 7° 7' 37.394" O 75° 34' 23.556"</li> </ul> |

Tabla 3. Identificación de coordenadas.

### 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los Naranjos es una vereda del municipio de Briceño, Antioquia, Colombia, tiene una altitud de 1.988 metros sobre el nivel del mar. La vereda los Naranjos está situada a 2 kilómetros al suroccidente de Briceño. Esta cerca de la localidad Alejandría y Cusuti. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio N 7°7'29.251" O 75°34'20.175") al K0+280 (Coordenadas final N 7° 7' 37.394" O 75° 34' 23.556").

| INFORME DE INTERVENTORIA 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |            |
|                            | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

Figura 1. Zona de localización de la vereda Los Naranjos



Fuente: Google mapa

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Briceño es un municipio de Colombia, ubicado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Ituango, por el este con los municipios de Valdivia y Yarumal, por el sur con el municipio de Yarumal y por el oeste con los municipios de Toledo e Ituango. El Municipio de Briceño tiene un total de 8.504 Habitantes. De los cuales 4.454 habitantes son hombres lo que equivale al 52,4% del total de la población y 4.050 habitantes son mujeres lo que equivale al 47,6% del total de la población. El municipio de Briceño, tiene una población Urbana de 3.326 habitantes lo que equivale al 37,9% del total de la población y un a población Rural de 5.278 habitantes lo que equivale al 62,1% del total de la población.

Briceño es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería doble propósito, el cultivo de café, la panela y el cacao en menor escala. También la minería artesanal ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional. Es un municipio que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

### 2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

#### INVENTARIO VIAL

| VEREDA       | TRAMO VIAL POR INTERVENIR                                                                                        | LONGITUD PLACA HUELLA(M) | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Los Naranjos | Coordenadas de inicio N 7°7'29.251"<br>O 75°34'20.175"<br>Coordenadas final N 7° 7' 37.394" O<br>75° 34' 23.556" | 280,00                   | 2                               |

Tabla 4. Inventario Vial.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |            |
|                                                                                     | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

## 2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huellas, y limpieza de alcantarillas.



Tramo por intervenir:

| Dimensiones (m) |     |      | Obra por ejecutar |
|-----------------|-----|------|-------------------|
| L               | a   | H    |                   |
| 280             | 5,0 | 0,15 | PLACA HUELLA      |
|                 |     |      | 2 ALCANTARILLAS   |



Tabla 5. Tramo por intervenir.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de placa huella



| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



Fuente: Presupuesto oficial.

### 3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

#### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.

| Concepto                       | Fecha / Valor                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN    | SPSC-CD-CS-434-2023                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NÚMERO ID DEL SECOP            | CO1.PCCNTR.5432851                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NÚMERO DEL CONTRATO            | 3705 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 05 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                    | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETO                         | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO     | \$ 199.315.195                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA      | Briceño vereda los Naranjos Finca la Virgen vereda los Naranjos.                                                                                                                                                                                                       |
| NÚMERO DE TELÉFONO             | 3113412807                                                                                                                                                                                                                                                             |

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |            |
|                                                                                     | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>                        | eldermunozareiza@gmail.com     |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                           | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023       |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                             | HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO</b> | 31 DICIEMBRE DEL 2023          |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>                            | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024   |

Tabla 6. información general del contrato

### 3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 22 al 31 enero de 2024:

A la fecha del presente informe la JAC aún no ha generado ninguna actividad. Para la fecha de corte del presente informe no se evidencia porcentaje programado y ejecutado por parte de la JAC, porque aún no se ha iniciado a ejecutar obra física. Además, aún no han entregado programación de obra.

#### OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha de reporte no se ha realizado otras actividades diferentes a las reportadas en el aparte anterior.

### 3.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

### 3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

#### AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 22 al 31 de enero de 2024, se han llevado a cabo las siguientes actividades administrativas, con el fin de darle celeridad al inicio de las actividades físicas:

- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-153 del 22 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal clave evaluable V2.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-156 del 23 de enero de 2024 se solicitó prórroga 1 Cto. Interventoría.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 del 26 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal interventoría.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

#### AVANCE FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO \$ 0.00

VALOR EJECUTADO \$ 0.00

#### AVANCE FÍSICO DEL MES DE ENERO DE 2024:

PROGRAMADO 0.00 %

EJECUTADO 0.00 %

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con el inicio de las actividades de obra, debido a que manifiesta estar en gestión para conseguir los profesionales para compartir sus hojas de vida, para ser revisadas y aprobadas por esta interventoría y así poder realizar la programación de obra.

#### AVANCE PREDIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

#### AVANCE AMBIENTAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

#### AVANCE SOCIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante el periodo del presente informe se realiza la revisión de los documentos técnicos del convenio solidario, determinando los requisitos mínimos a cumplir para la ejecución de las obras, igualmente se han revisado los diseños e inventarios generados por la entidad contratante, los cuales se detallan en el informe de especialista.
- A la fecha de este reporte la interventoría ha estado en constante comunicación con la JAC con la intención de apoyarlos en lo necesario para que ellos puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto. La interventoría ha estado en constante comunicación con la territorial Antioquia del INVIAS, para saber cuáles son los pasos para seguir, una vez se realice el cambio de firmas para los respectivos desembolsos del convenio solidario.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

### 4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

| SEMANA   | DESDE      | HASTA      |
|----------|------------|------------|
| Semana 1 | 22/01/2024 | 28/01/2024 |
| Semana 2 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

### 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

### 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se ha vinculado personal por parte de la Junta de Acción Comunal – JAC, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

### 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

La información financiera y presupuestal del convenio solidario a la fecha de corte del presente informe, es del 0%, debido a que no se han realizado desembolsos. Por lo anterior, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES |

#### 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes semanales del estado del tiempo, mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

#### 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se han realizado ensayos de laboratorio, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

#### 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

A continuación, se describe el estado actual de las garantías del convenio solidarios, de acuerdo con la actualización del acta de inicio. A la fecha la JAC no ha entregado las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prórroga No. 01, como interventoría hemos reiterado la solicitud a la JAC para la entrega de estas, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

Por lo anterior, anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

#### 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe no se presenta seguimiento al plan de calidad, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

#### 4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe no se han aprobado desembolsos, por lo cual, no se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Inicialmente se solicitó a la Junta de Acción comunal, realizar la entrega del programa de obra; sin embargo, a la fecha no han presentado dicho programa, igualmente no se han iniciado actividades físicas del contrato, por lo cual no se realiza seguimiento durante el mes de enero.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

| INFORME DE INTERVENTORIA 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |            |
|                            | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

Inicialmente se solicitó la documentación a la JAC; sin embargo, para el corte del 31 de enero de 2024, no han radicado documentación previa al inicio de obra, por lo cual, el programa de inversiones de los desembolsos aún no ha sido remitida por la JAC para revisión y/o aprobación por la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

No se han realizado comités de obra a la fecha.

- **Actas de Reunión**

No se han realizado reuniones a la fecha.

- **Informes especialistas y profesionales**

Se anexa informe del especialista en vías.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de enero la interventoría tuvo el primer acercamiento con la JAC de la vereda Los Naranjos, para dar a conocer la gestión de la documentación preliminar que deben entregar antes del inicio de la obra física.
- Se recomienda al presidente o representante legal de la JAC conseguir los profesionales técnicos exigidos por el INVIAS cuanto antes, para su respectiva aprobación y posterior contratación, y así se pueda avanzar con el trámite de la etapa de revisión de estudios y diseños.
- Se recomienda a la Junta de Acción Comunal los Naranjos, Briceño – Antioquia, entregar la documentación preliminar al inicio de actividades en obra de forma completa, para poder finalizar la etapa de revisión de estudios y diseños y poder iniciar el trámite de desembolsos, pues a la fecha el avance físico es del 0%.

## 6. ANEXOS

- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
- Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

## FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3









| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

## FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br><br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO |   | CÓDIGO                           |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |   | VERSIÓN                          |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |   | PÁGINA                           |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |   | FECHA                            | 31/01/2024<br>(Día / Mes / Año) |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| CONVENIO No: 3705-2023      JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.193.083-3.<br>MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: ENERO DE 2024      PROYECTO: CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS -LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS<br>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023      INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS. |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| Clase de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÍAS DEL MES                                                                                                                            |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                       | 2 | 3                                | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |     |
| Seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24    | 240 |
| Lluvias moderadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0   |
| Lluvias intensas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0   |
| Total horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                       | 0 | 0                                | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24    |     |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| NOTA:<br>Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| OBSERVACIONES:<br>Durante el periodo de tiempo reporta en este informe, el clima estuvo bajo fuertes soles y noches estrelladas.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |
| <div><div></div><div>Firma<br/>Nombre: Julio Córdoba<br/>Residente de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br/>Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div>                                                                        |                                                                                                                                         |   |                                  |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |     |



Radicado N°. 20249050040374 - PIN: 3028  
Fecha: 2024-05-20 16:58 Anexos: 0  
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S  
Consulte su trámite en:  
<https://www.ideam.gov.co>

Bogotá, 20 de mayo de 2024

Señores  
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales  
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Bogota 20 me mayo del 2024.

Por medio de la presente se solicita, Registro pluviométrico correspondiente a la Estación más cercana a la "Vereda los Naranjos" en el municipio de Briceño en el departamento de Antioquia. De los siguientes meses:

- Enero.
- Febrero
- Marzo
- Abril

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: [Interventoriacmaj@gmail.com](mailto:Interventoriacmaj@gmail.com)

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS  
Documento: 901563205  
Cra 58 #90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..  
COLOMBIA  
Tel. 6013225888  
[Interventoriacmaj@gmail.com](mailto:Interventoriacmaj@gmail.com)

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                     |
|                                                                                   | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO</b> |  | CÓDIGO  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  | VERSIÓN |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  | PÁGINA  |  |  |  |

|       |  |  |       |       |      |
|-------|--|--|-------|-------|------|
| FECHA |  |  | 31    | 01    | 2024 |
| (Día) |  |  | (Mes) | (Año) |      |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES      **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No.** 3705 de 2023      **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.193.083-3.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**FECHA DE INICIO:** 12 de Diciembre de 2023  
**PLAZO INICIAL:** 10 Días  
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30 de abril de 2024  
(Incluye prórrogas y suspensiones)  
**VALOR INICIAL:** \$ 199.315.195,00  
**VALOR ACUMULADO:** \$ 199.315.195,00  
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5066 de 2023      **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

**CONDICIONES INICIALES**

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |    |      |       |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----|------|-------|----|------|
|                                                                   |          |                      | Desde    |    |      | Hasta |    |      |
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 39.863.039,00     | 5        | 10 | 2023 | 31    | 10 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5%       | \$ 9.965.759,75      | 5        | 10 | 2023 | 31    | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 59.794.558,50     | 31       | 12 | 2023 | 31    | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100291133  
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 16/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |    |      |       |    |      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----|------|-------|----|------|
|                                              |             |                      | Desde    |    |      | Hasta |    |      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV   | \$ 232.000.000,00    | 5        | 10 | 2023 | 31    | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB- 100071494      **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 16/12/2023

## **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 39.863.039,00     |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5%       | \$ 9.965.759,75      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 59.794.558,50     |

| VIGENCIA |    |      |  |       |   |      |
|----------|----|------|--|-------|---|------|
| Desde    |    |      |  | Hasta |   |      |
| 31       | 12 | 2023 |  | 1     | 3 | 2025 |
| 31       | 12 | 2023 |  | 30    | 1 | 2027 |
| 30       | 4  | 2024 |  | 30    | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100291133

**Certificado de modificación o anexo No.:** ..... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b> | MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
|-------------------------------------------|-------------------------|

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 1/04/2024

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV   | \$ 260.000.000,00    |

| VIGENCIA |    |      |  |       |   |      |
|----------|----|------|--|-------|---|------|
| Desde    |    |      |  | Hasta |   |      |
| 5        | 10 | 2023 |  | 30    | 4 | 2024 |

|                                 |                      |                          |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.</b> | <b>NB- 100071494</b> | <b>OTRAS PÓLIZAS No.</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|

**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b> | MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
|-------------------------------------------|-------------------------|

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/04/2024

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Juan Diego Jimenez Serna  
Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

## RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

No se generaron comunicados para el periodo del presente  
informe

| INFORME DE INTERVENTORIA 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <b>CONTRATO 5066 – 2023.</b><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Periodo: 22 al 31 de enero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 3                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>CONSTRUMAJ S.A.S</b><br><small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small> |

## COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

No aplica ya que no se han iniciado actividades en obra