

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO: CONTRATACION	 CORPORACIÓN NASA KIWE
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	

INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO
BÁSICO

CONTRATO DE OBRA No. 158-2023
CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO: ENERO - FEBRERO DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO

Fecha: 20 de febrero de 2024 (Contrato de obra 158-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Laureles, Páez: Se visita la obra, se encuentra al personal utilizando elementos básicos de seguridad, desarrollando actividades de ajustes, instalación de accesorios como válvulas, codos, adaptadores de limpieza y demás donde se requieren según diseño, se realiza recorrido general a lo largo de la conducción y se puede evidenciar la instalación de válvulas ventosas, purga y reguladoras depresión así como también los collarines para conexión a domiciliarias; se han realizado la mayoría de conexiones domiciliarias en las localidades de Chilpel, Peñas blancas y laureles, quedando pendiente el sector del Mesón, de acuerdo a lo observado se han realizado las instalaciones de las llaves de registro de corte en las derivaciones y las llaves de paso de ½” en el punto de acometida a la domiciliaria quedando pendiente la instalación de la caja prefabricada en dicho punto. Para el tema de las estructuras se inicia con una inspección en la bocatoma donde se ha realizado aplicación de mortero de nivelación en el fondo de las cajas de derivación, según diseños, se ha realizado fundición adicional de concreto ciclópeo para el lado de la aleta derecha donde se podría producir una afectación a futuro por posible socavación en base de la estructura con el fin de protegerla. Para el desarenador se sugieren algunos ajustes en las pendientes de los morteros aplicados los cuales no cumplen los desniveles requeridos de diseño, por tanto, no se aprueba actividad de momento, así como también se recomienda prolongar la tubería de desfogue de la caja de salida para garantizar su adecuado funcionamiento. Se ha realizado fundición completa de los componentes y cajas que conforman el filtro grueso dinámico para las cuales se verifican espesores de muros, alineamientos, secciones y dimensiones, que cumplen los diseños, así como también las respectivas conexiones entre cajas, por tanto, se aprueban actividades, en esta estructura se han estado instalando los respectivos accesorios y tuberías requeridas, pero aún no se someten a prueba, también hace falta la instalación de la piedra filtro de acuerdo a los diámetros requeridos en diseño. Para el tanque de almacenamiento se recomienda realizar los respectivos rellenos en material de excavación a su alrededor para evitar riesgos de posibles desmoronamientos de material sobre el camino de servidumbre que puedan afectar a la población. Se han construido las cámaras de quiebre requeridas de acuerdo a las dimensiones de los diseños junto con sus conexiones hidráulicas quedando pendiente la instalación de los flotadores según se requiere y como propone el

Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8373075 Telefax 8235177
 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
 Sede La Plata Calle 4ª # 5-37 [Tel:8370346](tel:8370346)
 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co

CODIGO: F46-P01-CT-320
VERSION: 1
FECHA DE ACTUALIZACION
19 DE AGOSTO DE 2022



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

PROCESO: CONTRATACION

PRESENTACION DE INFORMES DE
CONTRATISTAS
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES O DE APOYO A LA
GESTION



diseño, aunque es posible que se someta a un ajuste por la funcionalidad que Se recomienda al contratista recoger todos los materiales sobrantes producto de construcción y demás basuras las cuales se evidencia se han dejado de evacuar, es una acción necesaria dentro de los requerimientos de la obra.



Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8373075 Telefax 8235177
Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
Correo electrónico; info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co


CODIGO: F46-P01-CT-320
VERSION: 1
FECHA DE ACTUALIZACION
19 DE AGOSTO DE 2022

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO: CONTRATACION	
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	

PROYECTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Contrato de obra No. 158 de 2023: Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laureles y sectores aledaños, resguardo de Togoima, municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	95%	Se aprueba prórroga por 2 meses (07-02-2024) 88%			
	EJECUTADO (%)	80%	83%			

El avance en el mes de enero de 2024 es del 80% vs el 95% proyectado evidenciando un bajo rendimiento en este mes para lo cual el contratista manifiesta la disminución del personal de trabajo y de los días laborados debido a las festividades de año nuevo. Para el mes de febrero diciembre de 2023 es del 70% vs el 72% proyectado en el cronograma ajustado a la prórroga aprobada por dos meses el día 28 de noviembre de 2023 argumentando las diferentes situaciones expuestas en la solicitud referentes al proceso de ejecución de la obra según las condiciones de terreno, la ubicación y diseño de los pasos elevados y la dificultad en el acceso a los diferentes sitios por parte del diseñador considerando las alteraciones de orden público en la zona presentada en los últimos días, para lo cual según se evidencia en el cronograma de obra ajustado se presenta un avance del 83% vs el 88% programado mostrando un leve retraso en la ejecución de las actividades para lo cual el contratista manifiesta tomar las medidas necesarias para contrarrestar esta situación y cumplir los tiempos establecidos.


Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
 Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe


Ing. DIEGO FELIPE GUERRERO GONZÁLEZ
 Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico

Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8373075 Telefax 8235177
 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
 Sede La Plata Calle 4ª # 5-37 [Tel:8370346](tel:8370346)
 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co

CODIGO: F46-P01-CT-320
VERSION: 1
FECHA DE ACTUALIZACION
19 DE AGOSTO DE 2022