

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 12

ING MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS No 2 Cto 4221 de 2023
Periodo:	Del 01 de enero al 31 del mes de enero 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 01028 del 22 de noviembre del 2023.

Respetada directora

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONVENIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RISARALDA MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA

1. CONVENIOS COMUNITARIOS A CARGO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	AVANCE FÍSICO
3922-23	\$201.695.207	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO GUATICA	29/11/2023	21/02/2024	SUSPENDIDO	0%
3642-2023	\$200.387.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL QUINCHIA	29/11/2023	21/02/2024	SUSPENDIDO	0%
3685-23	\$199.117.422	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA QUINCHIA	5/12/2023	30/04/2024	PRORROGADO	0%
3801-23	\$199.923.710	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA QUINCHIA	30/11/2023	30/04/2024	PRORROGADO	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 12

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	CDP	RP	DESEMBOLSO	AVANCE FÍSICO
3922-23	\$201.695.207	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO . GUATICA	151023	1187623	\$200.695.207	0%
3642-2023	\$200.387.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL QUINCHIA	151023	1170023	\$199.387.894	0%
3685-23	\$199.117.422	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.QUINCHIA	151023	1173223	\$198.117.422	0%
3801-23	\$199.923.710	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA QUINCHIA	151023	1192523	\$198.923.710	0%

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	Acta	Valor	ESTADO	AVANCE FÍSICO
3922-23	\$201.695.207	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO . GUATICA	Ninguna	0	SUSPENDIDO	0%
3642-2023	\$200.387.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL QUINCHIA	Ninguna	0	SUSPENDIDO	0%
3685-23	\$199.117.422	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.QUINCHIA	Ninguna	0	PRORROGADO	0%
3801-23	\$199.923.710	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVAQUINCHIA	Ninguna	0	PRORROGADO	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 12

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha febrero de 2024, para el periodo del 01 enero al 31 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	VALOR AVANCE	ESTADO	AVANCE FISICO
3922-23	\$201.695.207	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO . GUATICA	0%	\$0	SUSPENDIDO	0%
3642-2023	\$200.387.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL QUINCHIA	0%	\$0	SUSPENDIDO	0%
3685-23	\$199.117.422	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.QUINCHIA	0%	\$0	PRORROGADO	0%
3801-23	\$199.923.710	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVAQUINCHIA	0%	\$0	PRORROGADO	0%

1.4.2. DESEMBOLSOS OTORGADOS

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	CDP	RP	DESEMBOLSO	AVANCE FISICO
3922-23	\$201.695.207	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO . GUATICA	151023	1187623	\$200.695.207	0%
3642-2023	\$200.387.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL QUINCHIA	151023	1170023	\$199.387.894	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR					CÓDIGO	MEPI-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	4	DE	12

3685-23	\$199.117.422	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.QUINCHIA	151023	1173223	\$198.117.422	0%
3801-23	\$199.923.710	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVAQUINCHIA	151023	1192523	\$198.923.710	0%

1.4.3. AVANCE FÍSICO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Meta física programada 0%

Meta física ejecutada 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	ACTA DE SUSPENSIÓN	HASTA	ESTADO
3642-2023	\$200.387.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL QUINCHIA	Ampliación 1 Suspensión 1	15/02/2024	SUSPENDIDO
3922-23	\$201.695.207	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO . GUATICA	Ampliación 1 Suspensión 1	21/02/2024	SUSPENDIDO

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 12

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A Para este periodo				
...					...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4221-2023		
CONTRATISTA:	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	NIT:	79.244.696
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VRIS-024676
VALOR INICIAL:	\$ 82.558.991,60		
VALOR ADICIONES:	\$ 33.420.000		
ADICIÓN 1:	\$ 33.420.000		
ADICIÓN N:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 115.978.991,60		
ANTICIPO	No aplica		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 12

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	4 meses
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1284923	2023	10	2402-0600-14-0-0-2402041-02	115.978.991,60	\$19.001.072	\$96.977.919,60
TOTAL				\$115.978.991,60	\$19.001.072	\$96.977.919,60

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3 revisada	\$10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$10.000.000

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha Enero de 2024, para el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2024 reporta un avance del 16.4 % referido al contrato de interventoría :

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 16.4 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	12

Total inversión ejecutada: \$ 16.4 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
No se tramitaron en Enero de 2024

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE ADICION	VALOR	
N/A				..

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE PRORROGA	TIEMPO	HASTA
N/A				

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.255.899,16
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.511.798,32
Calidad del servicio	30%	\$ 24.767.697,48

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	11	2023	30/06/2024		
Día	Mes	Año			
2	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101055772

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/11/2023

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.597.899,16
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23.195.798,32
Calidad del servicio	30%	\$ 34.793.697,48

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	11	2023	30/06/2024		
Día	Mes	Año			
2	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101055772

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/01/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.597.899,16
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	\$ 23.195.798,32
Calidad del servicio	30%	\$ 34.793.697,48

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	11	2023	30/10/2024		
Día	Mes	Año			
2	11	2023	30	4	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101055772

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/01/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 12

Aprobación adición 1 4221-23

Al contestar cite este radicado: 2024S-VRIS-000868
Fecha: 2024-01-10 17:25:35

Señor (a):
JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
INTERVENTOR

CONDominio CAMPIÑAS DE COMBIA CASA 58
3053022929
quinchiaguaticainviasccpt@gmail.com
PEREIRA RISARALDA

Asunto: Aprobación Póliza Adición 01 Contrato 4221 de 2023

Cordial saludo,

Me permito comunicarle que en la fecha este Despacho APRUEBA la **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 Nro. 30-44-101055772 Anexo 1 del 29 de diciembre de 2023**, proferida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., documento mediante el cual se actualizan las garantías exigidas por la entidad según Adición Nro. 01 al Contrato N° 4221 de 2023, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

En concordancia con lo anterior se le recuerda al contratista que deberá actualizar las pólizas cuando fuere necesario y de conformidad con lo estipulado en el Contrato N° 4221 de 2023.

Muy atentamente,

María Celeny Ocampo Arias
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Aprobacion Prorroga 1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 12

Señor (a):
JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
INTERVENTOR

CONDOMINIO CAMPIÑAS DE COMBIA CASA 58
3053022929
quinchiaguaticainviasccpt@gmail.com
PEREIRA RISARALDA

Asunto: Aprobación Póliza Prórroga 01 CTO 4221-2023

Cordial saludo,

Me permito comunicarle que en la fecha este Despacho APRUEBA la **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 Nro. 30-44-101055772 Anexo 2 del 29 de diciembre de 2023**, proferida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., documento mediante el cual se actualizan las garantías exigidas por la entidad según Prórroga Nro. 01 al Contrato N° 4221 de 2023, cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.**

En concordancia con lo anterior se le recuerda al contratista que deberá actualizar las pólizas cuando fuere necesario y de conformidad con lo estipulado en el Contrato N° 4221 de 2023.

Muy atentamente,

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A Para este periodo				

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 12

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- El 31 de enero de 2024, se tenía solo ejecución dos convenios en el Municipio de Quinchía 3685-2023 y 3801-2023, se realizaron reuniones y se programaron las visitas para validar los diseños de las placas huellas de acuerdo a cartilla. Siguen suspendidos convenios 3642-2023 Chuscal y 3922-23 Ospirma
- Se realiza visita a los sectores de los proyectos, con el fin de identificar las obras a desarrollar y las posibles problemáticas que se llegasen a presentar en el transcurso del proyecto.
- La Interventoría en el mes de enero de 2024 realizó seguimiento a los siguientes convenios

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO
3685-23	\$199.117.422	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA QUINCHIA	5/12/2023	30/04/2024	PRORROGADO
3801-23	\$199.923.710	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA QUINCHIA	30/11/2023	30/04/2024	PRORROGADO

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan aspectos jurídicos a comentar

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

SIN NOVEDADES

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para este periodo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No aplica para este periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Acompañamientos a las juntas de los proyectos que están en ejecución.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

-Seguimiento por parte de la Interventoría de los manuales que aplican para los convenios solidarios

- Visitas Técnicas y acompañamiento a las juntas en el proceso de planeacion

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Matricula profesional No. 17202-28979 CLD
Profesional Especializado 2028-grado 20
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4221-2023