

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.3502 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

Contrato de Interventoría No.5066 de 2023

Interventoría: CONSTRUMAJ SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No.7

MES O PERIODO:01 AL 20 DE AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13/14
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		14
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	14 - 25/31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	14 - 32/33
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	14 - 34/37
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	15 - 38/40
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	15 - 41/46
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	15 - 47/53
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		15
	• Seguimiento a la inversión de los desembolsos		15 - 54/ 126
	• Seguimiento Programa de Obra		15 - 127/128
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	16
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	16
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	16
	• Informes especialistas y profesionales		16
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	Conclusiones y recomendaciones		17
6	Anexos		18
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		19/20
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		21/22
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		23/24
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28/65

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7



Versión 2

Tomo 7



PERIODO: DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
 Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Residente de Interventoría Julio César Córdoba	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONVENIO SOLIDARIO No. 3502 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 20 de agosto de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda El Astillero del municipio de Valdivia, Antioquia del convenio solidario No. 3502 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-300-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5401102.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA ASTILLERO-VALDIVIA, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3502 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Astillero - Valdivia, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 440 metros de camino comunitario y 4 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA	
VEREDA ASTILLERO	<ul style="list-style-type: none"> • INICIA: N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" • FINAL: N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"

Tabla 3. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

Astillero es una vereda del municipio de Valdivia, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.572 Metros sobre el nivel del mar. La vereda Astillero está situada a 3 kilómetros al suroeste de Valdivia. Esta cerca de la localidad Mellizas y Santana. El tramo para mejorar se localiza desde el K0(Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6") a.



Figura 1. Zona de localización de la vereda Astillero.

Fuente: Google mapa

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Valdivia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión norte del departamento de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Taraza, por el este con los municipios de Taraza, Anorí y Yarumal, por el sur con los municipios de Yarumal y Briceño, y por el oeste con los municipios de Briceño e Ituango. Su cabecera dista 153 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 545 kilómetros cuadrados. El Municipio de Valdivia tiene un total de 13,801 Habitantes. De los cuales 7,240 habitantes son hombres lo que equivale al 49,6% del total de la población y 7,356 habitantes son mujeres lo que equivale al 50.4% del total de la población. El municipio de Valdivia tiene una población Urbana de 3,637 habitantes lo que equivale al 26,35% del total de la población y un a población Rural de 10,164 habitantes lo que equivale al 73,64% del total de la población.

Valdivia es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería multi propósito, la pesca, el cultivo de yuca, el plátano, maíz, madera y el cacao en menor escala. También la minería artesanal de piedra ornamental ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional. Es un municipio, que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la Junta de Acción Comunal para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD CAMINOS COMUNITARIO(M)	CÁRCAMOS (UND)
Astillero	Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" Coordenadas final N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"	337,00	4

Tabla 4. Inventario y coordenadas del tramo a intervenir.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico.

	INFORME DE INTERVENTORIA 7	
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizará mejoramiento, por medio de la construcción de caminos comunitarios, y alcantarilla.


Tramo por intervenir:

Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	a	H	
337,00	2,0	0,10	CAMINOS COMUNITARIOS
			4 CÁRCAMOS CON REJILLAS

Tabla 5. Inventario Vial.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de camino ancestral.



Fuente: Presupuesto oficial

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-300-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5401102
NÚMERO DEL CONTRATO	3502 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 199.101.158
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería ferbland.
NÚMERO DE TELÉFONO	3015277810
CORREO ELECTRÓNICO	VEREDAASTILLEROS@GMAIL.COM
FECHA DE INICIO	12 DICIEMBRE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024
SUSPENSIÓN No. 1	26 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 1	17 DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	20 DE AGOSTO DE 2024

Tabla 5. Información del convenio.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **COMPONENTE TÉCNICO:**

El convenio se completa con las siguientes actividades finales:

- Finalización de los bordillos del Camino Ancestral (1-5).
- Construcción de la obra para el manejo del nacimiento de agua (14-20).

Estas acciones marcan el cierre exitoso del Convenio.

- **COMPONENTE SOCIAL**

Se procedió a tramitar el PAGA, asegurando el cumplimiento de los ítems presupuestarios inicialmente previstos, a pesar de las modificaciones realizadas para optimizar la viabilidad del proyecto.

- **COMPONENTE AMBIENTAL:**

Dentro del componente ambiental para el mes de agosto, el principal objetivo fue asegurar que la construcción del camino ancestral concluyera de manera sostenible y responsable, protegiendo el medio ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades locales.

Se Tuvo en cuenta:

- **Impactos Ambientales y Medidas de Manejo**

- Suelo: erosión y compactación (control de erosión y compactación)
- Agua: contaminación y alteración del flujo natural (sistema de drenaje y prevención de contaminación)
- Flora y fauna: pérdida de vegetación y desplazamiento de fauna (capacitación y preservación de hábitats)
- Calidad del aire y ruido: emisiones de polvo y gases, ruido elevado (medidas para reducir emisiones y ruido)
- Social: interrupción de actividades locales y conflictos sociales (reuniones informativas y manejo de expectativas)

- **Seguimiento y Control**

- Sistema de monitoreo continuo
- Auditorías ambientales periódicas
- Informes de progreso y resultados

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

- Acciones correctivas para mitigar desviaciones o impactos no previstos

SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

No se realizó ninguna adición de ítems no previstos.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Durante este periodo la interventoría continua con el acompañamiento y la supervisión en la ejecución de las actividades.

Ejecutando el PAGA, el convenio quedaría ejecutado 100% físico y financieramente.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	\$ 199.101.158,00
VALOR EJECUTADO	\$ 199.101.158,00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:

PROGRAMADO	100,00%
EJECUTADO	100.00%

AVANCE PREDIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Fuentes de material: Jurisdicción del municipio de Valdivia.
- Permiso minero: Numero G5945005
- Licencia ambiental: Numero G5945005
- Aprovechamiento forestal: N/A
- Concesión de aguas: N/A

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Empleos generados: 22
- Empleos directos: 11
- Empleos indirectos: 11
- Socializaciones de inicio: 13/03/2024
- Capacitaciones: 1
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante este período, la interventoría mantuvo su función de supervisión y acompañamiento del proceso del PAGA, asegurando su correcta ejecución tras la aprobación por parte de INVIAS, y garantizando la conclusión satisfactoria del contrato.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 24	01/08/2024	07/08/2024
Semana 25	08/08/2024	14/08/2024
Semana 26	15/08/2024	20/08/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe se concluyó con la ejecución de las actividades el 20 de agosto en obra, por lo cual no se vio necesaria la presencia de maquinaria, no anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

El personal operativo que pertenecía a el proyecto se le genero la novedad de retiro el día 20 de Julio, por ende, para el presente informe se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 y planilla correspondiente

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 no aplica para el desarrollo de los convenios del programa "Caminos comunitarios de la paz total".

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes del estado del tiempo hasta la fecha de terminación del convenio, es decir, hasta el 20 de agosto de 2024, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe se concluyeron las obras, por lo que se anexan los resultados de los fallos de los cilindros de concreto. Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 con la relación de las garantías actualizadas a la fecha de finalización del convenio, es decir, des acuerdo con el acta de prórroga No. 03 cuya fecha de terminación es el 20 de agosto de 2024.

4.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe ya se aprobó el ultimo desembolsos, por lo cual, se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

La junta de acción comunal entregó el programa de obra al inicio de las actividades, el cual fue objeto de seguimiento por parte de la interventoría durante su ejecución. Dado que la obra ha finalizado, no se incluye programación adicional

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Al inicio de las actividades, la Junta de Acción Comunal entregó el Programa de Inversión de Desembolsos, el cual fue revisado y aprobado por la Interventoría.

Durante la ejecución del programa, la Interventoría realizó un seguimiento detallado, verificando la documentación correspondiente a cada desembolso, incluyendo:

- Comprobantes de pago
- Certificaciones bancarias
- Demás documentos de soporte

Estos documentos se anexaban a cada desembolso, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos

- **Actas de Comité de Obra**

Para este reporte no se realizaron comités de obra, por lo cual no se anexa formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- **Actas de Reunión**

Para este reporte no se realizaron comités de obra, por lo cual no se anexa ningún acta.

- **Informes especialistas y profesionales**

No se requiere para el periodo del presente informe.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ **Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras:** La ejecución del proyecto concluyó con éxito, alcanzando la meta física y financiera programada. Se completaron todas las actividades previstas, y se cumplió con los objetivos establecidos en el cronograma y presupuesto. Esto demuestra la eficiencia y eficacia en la gestión del proyecto.
- ✓ **Gestión Eficiente del PAGA:** El PAGA se gestionó de manera eficiente, culminando dentro del presupuesto establecido. Se tramitó y finalizó satisfactoriamente, garantizando la culminación financiera del proyecto. La gestión del PAGA fue transparente y responsable, asegurando la asignación óptima de recursos.
- ✓ **Cumplimiento de Estándares Sociales, Financieros y Ambientales:** La evaluación integral del proyecto demostró que se cumplió con los estándares sociales, financieros y ambientales establecidos. Se validó que la obra se ejecutó de acuerdo con las especificaciones y metas establecidas, asegurando la calidad y eficacia del proyecto. Los impactos sociales, financieros y ambientales fueron minimizados y gestionados de manera responsable.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

• **ANEXOS.**

- 6.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- 6.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras
- 6.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas
- 6.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente.
- 6.5. Otros anexos:
 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 - Informe Semanal.
 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.
 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – Estado General del Tiempo.
 - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Resumen Ensayos de Laboratorio.
 - Informe de inversión de los desembolsos.
 - Seguimiento Programa de Obra.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		

ENVIADA

NumOficioSalid	Destinatario	Fecha env	Observaciones
364	OAC VALDIVIA	08-ago-24	Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Valdivia
371	OAC VALDIVIA	16-ago-24	C.MAJ-CI-5066-23-371 (Solicitud Actualizacion de garantias - Astillero Valdivia)

RECIBIDA

Numero oficio recibido	Remite	FechaRecibida	Asuto
Nomina del 1 al 15 de Junio	OAC VALDIVIA	02-ago-24	Cuadro de nómina
Planilla seguridad social y cuenta de cobro contadora	OAC VALDIVIA	05-ago-24	Documentos JAC Astillero
Memoria de levantamiento	OAC VALDIVIA	08-ago-24	Corte de Concreto P.H_Valdiavia_Astilleros
Liquidaciones de prestaciones sociales	OAC VALDIVIA	13-ago-24	Planillas y liquidaciones
Cuenta de cobro JAC	OAC VALDIVIA	13-ago-24	Cuenta de cobro astillero
Seguridad social y nomina de Junio	OAC VALDIVIA	13-ago-24	Documentos pendientes
Documentos desembolso	OAC VALDIVIA	15-ago-24	Documentos para nuevo desembolso
Cuenta de cobro	OAC VALDIVIA	17-ago-24	Cuenta de cobro pagos pendientes
Relacion de pagos PAGA	OAC VALDIVIA	17-ago-24	Solicitud aprobación pagos PAGA

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div>				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		20	8	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.		CONVENIO N°	3502-2023		FICHA PREDIAL ID:			
INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ S.A		CONTRATO N°	5066-2023					
NOMBRE DEL PROYECTO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"								
									
Bordillos					Bordillos				
									
Bordillos					Bordillos				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

 <div>CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div>	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		Versión 1	
	REGISTRO FOTOGRAFICO		Res: Coord. Ambiental	
			F-CCPT-AMB-001	
			FECHA	20/08/2024

TEMA DEL REGISTRO: Control de paso escorrentias, cargue de material y manejo de residuos solidos en el area	
FECHA:	UBICACIÓN:

Fotografía 1		Fotografía 2	
			
Descripción: Construccion de cuneta de drenaje para el pase de agua de escorrentias		Descripción: Construccion de cuneta de drenaje para el pase de agua de escorrentias	
Fotografía 3		Fotografía 4	
			
Descripción: Utilizacion de maquina para el cargue y transporte de material		Descripción: Utilizacion de maquina para el cargue y transporte de material	
Fotografía 5		Fotografía 6	
			
Descripción: Almacenamiento de agua en canecas		Descripción: Limpieza de residuos solidos y orden del area de trabajo	

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3- INFORME SEMANAL

FECHA

7/08/2024

(Día / Mes / Año)

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS-CONSTRUCCION DE CARCAMOS
-----------	---

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

SEMANA No.: 24 del 1/08/2024 al 7/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría.

MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336.95 ML. DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND. DE CARCAMO EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, conforme a la referencia la coordenada actual N°15°14'.3" - O° 25°23' 6" - N° 15°19' 3" O° 25°26'36"9" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en el campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

INTERVENTOR: CONSTRUMA1 SAS

CONVENIO No.	3502-2023	VALOR INICIAL:	\$	199.101.158,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$	199.101.158,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024			

INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	\$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$ 99.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
		VALOR AMORTIZADO:	\$ -
		SAI DO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 160.917.435			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 38.183.723			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 188.780.410	\$ 89.969.895		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 188.780.410	\$ 57.066.262		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 32.903.633		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199.101.158,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	195.596.919,00
		98,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	192.132.551,13
		98,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(3.464.367,87)
		-0,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	3.504.239,00
		1,76%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	198.101.158,00
		100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	160.917.434,78
		81,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(37.183.723,22)
		-18,77%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
Observaciones:		

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	49.530.080,41	92,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	49.169.334,45	91,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	2.063.753,35	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	2.244.126,33	4,18%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		<div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div> <div>X</div> <div></div> </div>	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO:	JULIO 2024		
VALOR FACTURA:	\$	67.151.700,00	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	100,00%	Avance o Atraso Físico %	-1,77%
Meta Física Ejecutada %	98,23%		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00
Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
Subbase granular clase C	M3	91,00
Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	M3	11,20

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1.00	1.00	100.00%
Ejec	1.00	1.00	100.00%
Prog	70.75	70.75	100.00%
Ejec	70.75	70.75	100.00%
Prog	91.00	91.00	100.00%
Ejec	91.00	91.00	100.00%
Prog	60.70	60.70	100.00%
Ejec	60.70	60.70	100.00%
Prog	11.20	11.20	100.00%
Ejec	11.20	11.20	100.00%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	
Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1
Taladro	1	1
Rana	1	

FECHA

14/08/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS-CONSTRUCCION DE CARCAMOS
-----------	---

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

SEMANA No.: 25 del 8/08/2024 al 14/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de
Contratos de Interventoría.

MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336.95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubi/inter la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas sealadas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N° 11°54.3´ - 0° 75'26.37" - N° 11°59.7´ - 0° 75'26.36"9" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en el campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

INTERVENTOR: CONSTRUMA1 SAS

CONVENIO No.	3502-2023	VALOR INICIAL:	\$	199.101.158,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$	199.101.158,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024			

INTEGRANTES:				
CONTRATO No:	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	\$	188.780.410,0
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	\$	99.969.895,0
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	\$	278.750.305,0
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	\$	-
		VALOR AMORTIZADO:	\$	-
		SAI DO POR AMORTIZAR:	\$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 197.663.440			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.437.718			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 188.780.410	\$ 89.969.895		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 188.780.410	\$ 68.286.894		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 21.683.001		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199.101.158,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	195.596.919,00 98,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	195.596.919,00 98,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	3.504.239,00 1,76%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	199.101.158,00 100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	197.663.440,00 99,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(1.437.718,00) -0,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	35.746.005,00 17,95%
Observaciones:		

INTERVENTORIA							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	51.593.833,76	96,15%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	51.413.460,78	95,82%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	2.063.753,35	3,85%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	2.244.126,33	4,18%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		<table><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		SI	NO		X
SI	NO						
	X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:							
PERIODO FACTURADO:	JULIO DE 2024						
VALOR FACTURA:	\$	67.151.700,00					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	100,00%	Avance o Atraso Físico %	
Meta Física Ejecutada %	100,00%		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00
Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
Subbase granular clase C	M3	91,00
Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1,00	1,00	100,00%
Ejec	1,00	1,00	100,00%
Prog	70,75	70,75	100,00%
Ejec	70,75	70,75	100,00%
Prog	91,00	91,00	100,00%
Ejec	91,00	91,00	100,00%
Prog	60,70	60,70	100,00%
Ejec	60,70	60,70	100,00%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	
Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PAGINA

FECHA

20/08/2024

(Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

CAMINOS COMUNITARIOS-CONSTRUCCION DE CARCAMOS

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

SEMANA No.:

26

del

15/08/2024

al

20/08/2024

Último Informe Semanal SI

☒

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

MAURICIO HOYOS SIERRA

Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría.

MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 336,95 ML DE CAMINOS ANCESTRAL - CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE CARCAMO EN CONCRETO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA ASTILLERO, DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Carilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" - N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Astillero del municipio de Valdivia Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

INTERVENTOR:

CONSTRUMAJ SAS.

CONVENIO No.

3502-2023

VALOR INICIAL:

\$

199.101.158,00

FECHA DE INICIO:

12 de diciembre de 2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de diciembre de 2023

VALOR ACUMULADO:

\$

199.101.158,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

20 de agosto de 2024

INTEGRANTES:

CONTRATO No.

5066 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

188.780.410,00

FECHA DE INICIO:

30 de diciembre de 2023

VALOR ADICIONES:

\$

101.113.324,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 de diciembre de 2023

VALOR ACUMULADO:

\$

289.893.734,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

05 de septiembre de 2024

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.101.158			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 197.663.440			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.437.718			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 188.780.410	\$ 101.113.324		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 188.780.410	\$ 68.286.894		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 32.826.430		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

199.101.158,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

195.596.919,00

98,24%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

195.596.919,00

98,24%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

3.504.239,00

1,76%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

199.101.158,00

100,00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

197.663.440,00

98,28%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

(1.437.718,00)

-0,72%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

35.746.005,00

17,95%

Observaciones: EL SALDO PENDIENTE ES POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA CONTADORA, A LA ESPERA DE INFORMES FINALES PARA SU APROBACION.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

51.593.833,76

96,15%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

51.413.460,78

95,82%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

2.063.753,35

3,85%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

2.244.126,33

4,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

JULIO DE 2024

VALOR FACTURA:

\$

67.151.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

100,00%

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora CATERPILA	1	
Motosierra STHIL 382	1	
Guadaña STHIL 280	1	
Aspersor manual	1	1
Circular INCO	1	1
Pulidora 4"	1	1
Planta eléctrica	1	1
Cizalla grande	1	1

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1,00
* Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	M3	70,75
Subbase granular clase C	M3	91,00
Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	M3	60,70

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	1,00	1,00	100,00%
Ejec	1,00	1,00	100,00%
Prog	70,75	70,75	100,00%
Ejec	70,75	70,75	100,00%
Prog	91,00	91,00	100,00%
Ejec	91,00	91,00	100,00%
Prog	60,70	60,70	100,00%
Ejec	60,70	60,70	100,00%

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	2
			PÁGINA	

			FECHA	20/08/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA				
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2024	PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			
CONTRATO No. 3502-2023	CONTRATISTA: JAC ASTILLERO			
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5066-2023	INTERVENTORÍA: CONSTRUMAJ S.A.S.			

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Vibro para Concreto	DEWALT	3 HP	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Concretadora 1 Bulto	MASTER	1 B CEMENTO	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Pulidora	DEWALT	11,000 R/M	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Radial	DEWALT	5800 R/M	Vereda Astillero	A	X	X	X	X																											
Cizalla Manual de 90 Cm	N/A	N/A	Vereda Astillero	A	X	X	X	X																											
Motocarguero (Vehículo)	AUTECO CERONTE 200	500 K	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Caneca Plástica de 50 Litros	N/A	50 L	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Planta Eléctrica	Honda EP 5500 CX	110/240v	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Aspersor manual	RoyalCondor	8L	Vereda Astillero	I	I	I	I	I																											
Taladro demoledor	Fujita SDS	48J	Vereda Astillero	I	I	I	I	I																											
Taladro roto-percutor	Einhell TC-ID 800 W 650E	15mm en roca/cemento	Vereda Astillero	I	I	I	I	I																											
Minicarguero	CAT Gecolsa 236D3	N/A	Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Rana			Vereda Astillero	A	A	A	A	A																											
Volqueta	Pica DDT 912		Vereda Astillero	I	I	I	I	I																											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				14																															
TOTAL ACTIVO				10																															
TOTAL EN REPARACIÓN				0																															
TOTAL INACTIVO				4																															

RESUMEN PERIODO / MES			No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			14	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			10	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			4	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Para este mes se tuvo en obra todo el equipo adscrito al contratista; hubo daño en el minicargador CAT (cambio de llanta), pero fue reparado y puesto

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

- El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
- Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
- Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
- En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
- Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma 

Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Firma 

Nombre: Julio Córdoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6 – PERSONAL CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

20/08/2024
(Jue 7 Mes 7 Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3502 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.


4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma



Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No.25202 - 097497 CND.

Firma



Nombre: JULIO CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC VEREDA EL ASTILLERO		
Documento	NI900296088	Dirección	VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3117645833
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VALDIVIA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GALEANO DIDIAN ANDRES	Identificación	CC 1045078079
Total Afiliados	7	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLW	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARF	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002065163	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 1007285195	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 1045076532	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 1045080335	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 15295958	LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA	01	00	X																0	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 15329751	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 386.667	\$ 61.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 386.667	\$ 15.500	6,960	\$ 386.667	\$ 27.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 386.667	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.900	
CC 98673646	JOSE MIGUEL MEJIA	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 325.000	\$ 52.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 325.000	\$ 13.000	6,960	\$ 325.000	\$ 22.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 325.000	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.700	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.795.002	\$ 1.795.002	\$ 1.795.002	\$ 1.795.002	\$ 287.400	\$ 72.000	\$ 125.200	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.600	\$ 0	\$ 556.600

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTA LUCIA GIL TORRES				
Documento	CC32561870			Dirección	CR 19 #17 - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	8538074
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YARUMAL			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32561870	MARTA LUCIA GIL TORRES	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 0	\$ 377.300

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

	FECHA	20/08/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales	DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia
---	----------------------------------

CONVENIO No: 3502-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE CONTRATISTA: VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.
MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: AGOSTO DEL 2024	PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023	INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																												Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Seco	0	18	18	8	8	18	0	24	24	18	18	16	18	0	24		24	24	6	0											266
Lluvias moderadas		6	6			6				6	6	8	6			24			18												86
Lluvias intensas				16	16																										32
Total horas	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0											

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
 Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
 Nombre: Julio Cesar Cordoba
 Residente de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Radicado N°. 20249050107534 - PIN: 2989
Fecha: 2024-10-01 11:38 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S 7
Consulte su trámite en:
<https://www.ideam.gov.co>

Bogotá, 01 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados señores del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM):

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a la vereda Astillero, ubicada en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia, para los meses de agosto y septiembre del presente año.

La información solicitada es de vital importancia para llevar un control enlazada con nuestras labores. Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional que se requiera para procesar esta solicitud.

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: interventoria@construryj.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS 7
Documento: 901563205
CR 58 90 53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
interventoria@construryj.com

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	
							VERSIÓN	
							PÁGINA	

FECHA							31/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA					



CONVENIO No.: 3502 de 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS-CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023	INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	14/06/2024	Ensayo de densidad	I.N.V. E - 164	Vereda Astillero, Valdivia	4		99,6	SI	
2	7/06/2024	Ensayo de compactación	I.N.V. E - 142	Vereda Astillero, Valdivia	3		7,2	SI	
3	11/06/2024	Ensayo de CBR		Vereda Astillero, Valdivia	3		0,9955	SI	
4	15/06/2024	Diseño de mezcla. Resistencia 210		Vereda Astillero, Valdivia	1		CANTIDADES EN CANECAS (DE 5 GALONES) POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG = 21 Mpa = 2,45 CANECAS DE ARENA, 4,17 CANECAS DE GRUESO Y 27,5 LITROS DE AGUA		
5	15/06/2024	Diseño de mezcla. Resistencia MR38		Vereda Astillero, Valdivia	2		CANTIDADES EN CANECAS (DE 5 GALONES) POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG = MR 38 = 2,2 CANECAS DE ARENA, 3 CANECAS DE GRUESO Y 23 LITROS DE AGUA		
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	10/07/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	39,4	SI	Fallo a los 28 días
2	10/07/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	39,7	SI	Fallo a los 28 días
3	23/07/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	38,9	SI	Fallo a los 28 días
4	23/07/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	38,2	SI	Fallo a los 28 días
5	12/08/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	39,2	SI	Fallo a los 28 días
6	12/08/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	38,1	SI	Fallo a los 28 días
7	23/08/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	39,0	SI	Fallo a los 28 días
8	23/08/2024	Resistencia a flexión de vigas de concreto	I.N.V. E - 414	Vereda Astillero, Valdivia	1	38 Kg/cm2	38,6	SI	Fallo a los 28 días

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
- Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
- Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
- Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
- Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
- El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma:  Nombre: Juan Diego Jimenez Serna Residente de Obra Matrícula Profesional No.: No.25202 - 097497 CND.	Firma:  Nombre: JULIO CORDOBA Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CLIENTE: CONSTRUMAJ S.A.S

DIRECCIÓN: CRA. 58 # 90-53 **TEL:** 322 58 88 **NIT:** 901.563.205-7

OBRA: CONTRATO 5066-2023

LOCALIZACIÓN OBRA: VALDIVIA EL ASTILLERO – CONVENIO 3502-23

CEMENTO: **K ANILLO:** 9.35


PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES:

FECHA DEL INFORME: 12 DE JULIO DE 2024 **MR:** MR 38.0

[illegible]

ENSAYADO POR: FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.



CLIENTE: CONSTRUMAJ S.A.S

DIRECCIÓN: CRA. 58 # 90-53 TEL: 322 58 88 NIT: 901.563.205-7

OBRA: CONTRATO 5066-2023

LOCALIZACIÓN OBRA: VALDIVIA EL ASTILLERO – CONVENIO 3502-23

CEMENTO: _____ K ANILLO: 9.35

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: _____

FECHA DEL INFORME: 13 DE AGOSTO DE 2024 MR: MR 38.0

MUES No.	FECHA DE VACIADO	FECHA DE FALLO	DIAS DE CURADO	TIPO MUESTRA	ESPESOR e (cm)	ANCHO a (cm)	L (cm)	LUZ (cm) entre apoyo	D ²	CARGA (KN)	MR	K. ANILLO
1	15-07-24	12-08-24	28	K 0+201 al	15	15	52	42		104.9	39.2	9.35
2	15-07-24	12-08-24	28	Km 0+300	15	15	52	42		102.1	38.1	9.35

ENSAYADO POR: 
FABIO JARAMILLO CARDONA
Laboratorista de Materiales



REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

FECHA	20 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)
-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3502 de 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 12 de Diciembre de 2023
 PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/08/2024
 (Incluye prórrogas y suspensiones)
 VALOR INICIAL: \$ 199.101.158,00
 VALOR ACUMULADO: \$ 199.101.158,00
 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

CONDICIONES INICIALES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	22	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 232.000.000,00	22	9	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/10/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	22	9	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	12	2023	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 1
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/04/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	22	9	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1
 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	22	9	2023	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	12	2023	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 2
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	22	9	2023	30	6	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	22	9	2023	22	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	22	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	12	2023	22	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	22	9	2023	22	7	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **AMPLIACION DE LA SUSPENSION 1** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	22	9	2023	5	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	5	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	12	2023	5	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
			22	9	2023	5	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	Desde			Hasta		
			22	9	2023	20	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	20	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	12	2023	20	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893
Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/08/2024


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
			22	9	2023	20	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma: _____
 Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.06 17:16:51 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 11 N. 68-24 PISO 12 Y 13 BOGOTÁ
TELÉFONO: 8000 111 935 O 327 4712 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1117-P-05-PPSUS2000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72055717	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 22/09/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 20/08/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A	
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO						No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO						TELÉFONO	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409						TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409						TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 20/06/2025	39.820.231,60	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 20/08/2027	9.955.057,90	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/08/2024	24:00 Horas Del 20/08/2029	59.730.347,40	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO		DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024		


PRIMA BRUTA	\$	30.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	30.000,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	\$	35.700,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 4712 / 33.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: 
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Andrés Galeano

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestra planeta cuidando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOLIA No



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.06 17:15:56 -05:00

NIT 861037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: oJrKS/8Dj4e8H8kXd1Ta==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 4B - 24 PISOS 12 Y 13 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851270 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-DB01

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72055739	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	22/09/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	20/08/2024	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	N/A	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A	N/A	
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO					No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO					TELÉFONO	3042723813
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO					No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO					TELÉFONO	3042723813
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN						TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	21.369,86
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO		DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024		

PRIMA BRUTA	\$	21.369,86
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	21.369,86
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	4.060,27
TOTAL A PAGAR	\$	25.430,13

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: 
ANGELA MUÑOZ VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52 646 070

Andrés Guevara

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HQJA No

AL SEGURO A LA COMPANÍA CO. COMPANIA DE LA PAZ TOTAL. PÓLIZA - 001

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

INFORME DE INVERSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS.

Bogotá D.C. 01 de octubre de 2024.

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

Atn: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Calle 51 No. 79-51

Medellín, Antioquia

REFERENCIA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

ASUNTO:

INFORME FINANCIERO No.5 DE DESEMBOLSOS - CONVENIO 3502 DEL 2023.

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado, nos permitimos presentar el informe No. 5 de los desembolsos aprobados por parte de la interventoría para el convenio citado en el asunto. Este incluirá un desglose detallado del desembolso efectuado en el mes de agosto de 2024, conforme a lo estipulado en el plan de inversiones aprobado.

Desembolso No. 5 de fecha 14 de agosto del 2024

Materiales	
Materiales	\$ 8.180.814,00
Gravilla o mixto	\$ 3.903.509,00
JAC - RETEFUENTE	\$ 2.311.328,00
Subtotal	\$ 14.395.651,00
Gastos Administrativos	
Marta Lucia Gil Torres (Contadora)	\$ 2.800.000,00
Hernan de Jesus mejía Suárez (Residente)	\$ 3.500.000,00
JAC El Astillero (Viáticos)	\$ 454.780,00
JAC El Astillero - pólizas	\$ 61.130,00
Javier Dario Monsalve Restrepo (Maestro)	\$ 1.359.000,00
Seguridad social Maestro de obra	\$ 838.200,00
Subtotal	\$ 9.013.110,00
Obras de compensación Ambiental y/o complementarias (Paga)	
Ferretería	\$ 2.392.200,00
Material de Playa	\$ 553.050,00
Combustible	\$ 48.900,00
Mano de obra	\$ 165.089,00
Alquiler	\$ 345.000,00
Subtotal	\$ 3.504.239,00

Mano de Obra	
Eison Manuel Orrego Osorio	\$ 837.176,39
Fabian de Jesus Mora Villa	\$ 837.176,39
Luis Alberto Sepulveda	\$ 782.468,06
Luis Enrique Mejia Mejia	\$ 901.002,78
Jose Miguel Mejia	\$ 1.338.104,17
Omar de Jesus Betancourt	\$ 901.002,78
Jefferson Daniel Mejia Villa	\$ 183.074,67
Planilla de seguridad social - julio	\$ 2.616.300,00
Planilla de seguridad social - Agosto	\$ 436.700,00
Subtotal	\$ 8.833.005,22
TOTAL	\$ 35.746.005,22

El total desembolsado en el mes de agosto de 2024 para el convenio 3502 de 2023, es de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS **(\$35.746.005,22)** M/CTE


Con el fin de respaldar los pagos mencionados previamente, se adjuntan los siguientes documentos que sirven como verificación del desembolso efectuado, asegurando la transparencia y precisión en los registros financieros:

- Plan de inversión desembolso convenio.
- Informe inversión buen manejo desembolso
- Acta de comité operativo.
- Soportes Contables desembolso No. 05.

Agradecemos de antemano su atención quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.



GIOVANNI LUCHINI LUCHINI

Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Ingeniero de apoyo.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - director de interventoría.

PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	1 de 1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA		10/07/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ANTIOQUIA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)	
---	--

DATOS GENERALES	
-----------------	--

CONVENIO No.	3502 DE 2023 (Indicar número y año)	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
--------------	--	--------------	---

OBJETO DEL CONVENIO:	
----------------------	--

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5066 DE 2023 (Indicar número y año)	INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S. Interventorías y Obras Civiles
-------------------------------	--	--------------	--

JUSTIFICACIÓN:	
----------------	--

El convenio 3502 de 2023 fue suspendido el 26 de abril de 2024 hasta el 30 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive, el inicio de actividades en obra se dio para el 01 de junio de 2024, el proyecto estaba proyectado para ua ejecucion de 02 meses; sin embargo, dado a inconvenientes a la hora de realizar los primeros desembolsos a traves de cheques, fue necesario realizar cambio en la modalidad, lo cual llevo a que se retrasara la ejecucion de las obras en aproximadamente 25 dias, esto generó la necesidad de prorrogar el contrato incrementando costos de mano de obra.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO	
--	--

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	\$ 48.030.800		\$ 14.395.651	\$ 62.426.451,00	31,5%
2	MANO DE OBRA	\$ 11.895.300	\$ 12.907.933	\$ 8.833.005	\$ 33.636.238,22	17,0%
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES	\$ 43.016.000		\$ 9.622.876	\$ 52.638.876,00	26,6%
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos, PAGA)	\$ 18.848.850	\$ 15.395.461	\$ 11.651.052,78	\$ 45.895.363,78	23,2%
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			\$ 3.504.239,00	\$ 3.504.239,00	1,8%
TOTAL		\$ 121.790.950,00	\$ 28.303.394,00	\$ 48.006.824,00	\$ 198.101.168,00	100%

NOTAS:	
--------	--

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica). Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:	Firma:
Nombre: DIDIAN ANDRÉS GALEANO PALACIO	Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal	Representante Legal o su Apoderado
Contratista	Interventor
	Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 de 2
					FECHA	30/07/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 5 MES: AGOSTO DE 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐						
CONVENIO No. 3502-2023 (Indicar número y año)						
DESEMBOLSO OTORGADO: 18,04% %						
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ 35.746.005,00 (M/CTE)						
OBJETO DEL CONVENIO:						
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"						
CONTRATISTA: VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, TRANSFERENCIA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA ELECTRONICA	FEFC2166	30-ago-24	FERROAGRO EL CAMPESINO	\$ 10.573.014,00	1 Y 5	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAMINO ANCESTRAL Y PARA EL PAGA
FACTURA ELECTRONICA	FE1102	2-oct-24	MATERIALES Y SERVICIOS LA GRANJA	\$ 4.456.559,00	1 Y 5	MATERIALES DE PLAYA PARA CAMINO ANCESTRAL Y PARA EL PAGA
CUENTA DE COBRO	5	16-ago-24	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS	\$ 2.827.238,00	1 Y 3	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE APLICADAS A LAS COMPRAS, PAGO DE POLIZAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTES AL DIGNATARIO
CUENTA DE COBRO		31-jul-24	MARTA LUCIA GIL TORRES,	\$ 2.800.000,00	3	HONORARIOS CONTADORA DEL MES DE JULIO DE 2024
CUENTA DE COBRO		30-jul-24	HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ	\$ 3.500.000,00	3	HONORARIOS RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2024
CUENTA DE COBRO	4	24-jul-24	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS	\$ 3.891.200,00	2 Y 3	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL JULIO Y AGOSTO DE 2024, INCLUYE MAESTRO DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	\$ 1.359.000,00	3	NOMINA Y LIQUIDACION MAESTRO DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	JOSE MIGUEL MEJIA	\$ 1.338.104,00	2	NOMINA Y LIQUIDACION OFICIAL DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	\$ 901.003,00	2	NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	\$ 901.003,00	2	NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	\$ 837.176,00	2	NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	\$ 837.176,00	2	NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA
NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2024 + LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	\$ 782.468,00	2	NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA
LIQUIDACION LABORAL	N/A	5-ago-24	YEFERSON DANIEL MEJÍA VILLA	\$ 183.075,00	2	LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA
FACTURA ELECTRONICA	ESM-4871	2-oct-24	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA	\$ 48.900,00	5	PAGA
CUENTA DE COBRO	1		JOSE MIGUEL MEJIA	\$ 165.089,00	5	PAGA
CUENTA DE COBRO	3	15-ago-24	HERNANDO ALBEIRO ARANGO OCHOA	\$ 345.000,00	5	PAGA
				\$ 35.746.005,00		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

2 de 2

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	\$ 62.426.451,00	\$ 48.030.800,00	\$ 14.395.651,00	\$ 62.426.451,00	\$ -
2	MANO DE OBRA	\$ 33.636.238,00	\$ 24.803.233,00	\$ 8.833.005,00	\$ 33.636.238,00	\$ -
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTES	\$ 52.638.876,00	\$ 52.638.876,00		\$ 52.638.876,00	\$ -
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos, PAGA)	\$ 45.895.354,00	\$ 32.377.811,00	\$ 9.013.110,00	\$ 41.390.921,00	\$ 4.504.433,00
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 3.504.239,00		\$ 3.504.239,00	\$ 3.504.239,00	\$ -
TOTALES		\$ 198.101.158,00	\$ 157.850.720,00	\$ 35.746.005,00	\$ 193.596.725,00	\$ 4.504.433,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (08) :
(Indicar el mes)

\$ 756.243,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ 756.243,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
			DICIEMBRE 2023 - AGOSTO 2024	31/08/2024	\$ 756.243

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)


OBSERVACIONES:

SE ENVIA INFORMACIÓN A LA JAC PARA E PAGO DE LOS RENDIMIENTOS, EN PROCESO DE PAGO


NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: 

Nombre: DIDIAN ANDRES GALEANO PALACIO
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 

Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma: 

Nombre: ~~HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ~~
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-425337 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

14/08/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 3502
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar y aprobar el desembolso No. 5

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación

3. Informe de desembolso solicitado: Contadora

5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra

4. Dudas e inquietudes: Participantes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presidente de la junta Didián Andres Galeano efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros por su participación.

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la profesional social Daniela; Se dio paso a la intervención de la profesional social de interventoría quien da la bienvenida, los motivos de la reunión. se da la intervención del ingeniero Julio Córdoba con los respectivos balances.

Debidamente se le da paso al ingeniero residente de obra para su intervención, quien proyecta a través de una tabla excel los pagos a desembolsar mediante el presente comité.

La interventoría menciona que de la solicitud recibida previamente al comité operativo, aprueba realizar los siguientes pagos:

materiales (incluye materiales del PAGA) por valor de \$10.573.014
Materiales de playa (incluye materiales del PAGA) por valor de \$4.456.559
Pago a la JAC por concepto de Rete fuente, pólizas y viáticos por valor de \$2.827.238
Honorarios de contadora por valor de \$2.800.000
Honorarios de residente por valor de \$3.500.000
Planillas de seguridad social de julio y agosto de 2024 por valor de \$3.891.200
Nomina y liquidaciones laborales por valor de \$7.139.005
Gasolina para actividades PAGA por valor de \$48.900
Mano de obra de oficial para las actividades del PAGA por valor de \$165.089
Alquiler de maquinaria para actividades del PAGA por valor de \$345.000

Para un total de \$35.746.005, donde los participantes del comité también aprobaron realizar dicho desembolso.

El Ingeniero Julio Córdoba agradece a los miembros del comité por la atención y el compromiso que tiene con la obra

Así se da por terminado el comité operativo número 5

Dudas e Inquietudes:
se dio paso a resolver las dudas e inquietudes.

SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 5

FERROAGRO EL CAMPESINO

Wilson de J. Hernandez Ruiz

Nit: 71691865-6

PBX: 8308402

E-mail: ferroacampesino@hotmail.com

Ciudad: Valdivia

Dirección: CR TRONCAL PUERTO
VALDIVIA

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:

5a90fb609cfcdc71855ccc574c4fc9cc529c6b34988231bef937b06cbdb4a366c6121dc1ded8a41f9d905de2f21
5e3c9

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764051202441 DE 30/06/2023 0:00:00

Hasta 30/12/2024 0:00:00

FEFC 1263 HASTA FEFC 5000

Vigencia: 18 Meses



66

RESPONSABLE DE IVA

VENDIDO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS	Factura Electrónica de Venta N°: FEFC2166
NIT: 900296088	Fecha y hora de Generación: 30-08-2024 10:49:04
TELEFONO: 3194341968	Fecha y hora de Validacion: 2024-08-30 10:52:11
DIRECCION: VDA ASTILLEROS	Fecha Vencimiento: 30-08-2024
CIUDAD: VALDIVIA	Forma de Pago: CONTADO
VENDEDOR: VENDEDOR DIRECTO	Medio de Pago: EFECTIVO

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	050152	GRASA GUADAÑA POWERX 400 GR		1.00	10,084.03	19%	10,084.03
2	110318	ESCOBA CARRETERA	UND	1.00	8,067.23	19%	8,067.23
3	071334	LIMA NICHOL S/CABO		1.00	6,722.69	19%	6,722.69
4	080142	TCA HEX GAL 1/2		2.00	252.10	19%	504.20
5	074628	DISCO CTE METAL 7 X 1/16 DEWALT	DEWALT	4.00	7,394.96	19%	29,579.84
6	072578	CEMENTO ARGOS X 50 KL		180.00	30,084.03	19%	5,415,125.40
7	073228	MALLA ELECTROSOL D 84 X 6 MT TARA 18.81	D 84-4mm	34.00	98,319.33	19%	3,342,857.22
8	076814	GARRAFA 20 y 14 LT		4.00	7,563.03	19%	30,252.12
9	071119	BOTAS LLANERA # 43		1.00	40,588.24	19%	40,588.24
10	071115	BOTAS LLANERA # 39		2.00	39,495.80	19%	78,991.60
11	071114	BOTAS LLANERA # 38		2.00	37,815.13	19%	75,630.26
12	071116	BOTAS LLANERA # 40		1.00	39,495.80	19%	39,495.80
13	071117	BOTAS LLANERA # 41		1.00	39,495.80	19%	39,495.80
14	071884	ACRONAL X BOTELLA		2.00	7,563.03	19%	15,126.06
15	130458	UNION SANITARIA 3"		1.00	3,613.45	19%	3,613.45
16	050152	GRASA GUADAÑA POWERX 400 GR		1.00	10,084.03	19%	10,084.03
17	075353	POLIESTER MATIZADO # 6 BEIGE	PERLON	15.00	756.30	19%	11,344.50
18	070305	PLASTICO X 6/MT	X1.17	20.00	8,403.36	19%	168,067.20
19	072743	SIMBRA MARCADOR DE LINEA CON CINTA		1.00	14,033.61	19%	14,033.61
20	071424	LIMATON 5/32 NICHOLSON	HOPEX	1.00	7,983.19	19%	7,983.19
21	071002	BROCA MURO 3/8 X 6" ROTO MARTILLO	INCOLMA	1.00	8,403.36	19%	8,403.36
22	072752	CODAL ALUMINIO 3"X11/2" X 6MTS	20.6 MT	1.00	105,042.02	19%	105,042.02
23	070998	BROCA MURO 3/8 X 5" INCOLMA	IRWIN	1.00	7,142.86	19%	7,142.86
24	073630	VARILLA CORRU 1/2"X 6 TRA 5.96	TRA 5.96	2.00	26,470.59	19%	52,941.18

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
19%	9,521,175.89	1,809,023.42	11,330,199.31
Totales	9,521,175.89	1,809,023.42	11,330,199.31

Subtotal	9,521,175.89	Rete Fuente	238,029.41
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	1,809,023.43	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	11,092,169.91

SON: ONCE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

FERROAGRO EL CAMPESINO
Wilson de J. Hernandez Ruiz
Nit: 71691865-6

PBX: 8308402
E-mail: ferroacampesino@hotmail.com
Ciudad: Valdivia

Dirección: CR TRONCAL PUERTO
VALDIVIA

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
5a90fb609cfdc71855ccc574c4fc9cc529c6b34988231bef937b06cbdb4a366c6121dc1ded8a41f9d905de2f21
5e3c9

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
18764051202441 DE 30/06/2023 0:00:00
Hasta 30/12/2024 0:00:00
FEFC 1263 HASTA FEFC 5000
Vigencia: 18 Meses



RESPONSABLE DE IVA

VENDIDO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS NIT: 900296088 TELEFONO: 3194341968 DIRECCION: VDA ASTILLEROS CIUDAD: VALDIVIA VENDEDOR: VENDEDOR DIRECTO	Factura Electrónica de Venta N°: FEFC2166 Fecha y hora de Generación: 30-08-2024 10:49:04 Fecha y hora de Validacion: 2024-08-30 10:52:11 Fecha Vencimiento: 30-08-2024 Forma de Pago: CONTADO Medio de Pago: EFECTIVO
---	---

Observaciones

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a FERROAGRO EL CAMPESINO para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda la información referida a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza. La información suministrada en este documento se considera confidencial y sólo se utilizará para documentar el historial crediticio del cliente, socio o accionista a quienes se hace extensiva esta autorización. Exonero(amos) de toda responsabilidad a FERROAGRO EL CAMPESINO y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro. Clausula aceleratoria: El no pago el plazo otorgado, podrá FERROAGRO EL CAMPESINO hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada.

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula:

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 8.187.914,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Ferreteria
******3395**
Monto a acreditar \$
8.180.814,00

Monto \$
8.180.814,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción
Ferreteria
Wilson

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
****1197
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 2.399.300,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Ferreteria
****3395
Monto a acreditar \$
2.392.200,00

Monto \$
2.392.200,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:
Número --
de
factura:
Descripción: Paga ferreteria
Wilson

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



**MATERIALES Y SERVICIOS LA
GRANJA S.A.S.**
NIT 901.056.889-1
Sector La Piscina
Tel: (57) 3122882455 - Ext. 0
Briceña - Colombia
myslaa@granja@gmail.com



Factura de venta
No. FE 1102

Señores	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO		
NIT	900.296.088-2	Teléfono	(604) 3015277810 - Ext. 000
Dirección	VDA ASTILLERO	Ciudad	Valdivia - Colombia

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

****1197

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar \$ 3.910.609,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Material Granular

****4445

Monto a acreditar \$
3.903.509,00

Monto \$
3.903.509,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción materiales
granja

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 560.150,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Material Granular
******4445**
Monto a acreditar \$
553.050,00

Monto \$
553.050,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:
Número --
de
factura:
Descripción
Paga
materiales
granja

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA EL ASTILLERO

Correo: veredaastilleros@gmail.com

Nit: 900.296.088-2

CUENTA DE COBRO No. 05

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASTILLEROS

NIT: 900296088-2

DEBE A:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLEROS

NIT: 900296088-2

LA SUMA DE: \$ 2.827.238

**VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L**

(\$61.130) Pago de pólizas de cumplimiento para prórroga, dentro del convenio 3502 de 2023, "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de accióncomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

(\$454.780) Pago de viáticos presidente de la JAC vereda el astillero, combustible para sus desplazamientos, dentro del convenio 3502 de 2023, "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de accióncomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

(\$2.311.328) Pago de Retención en la fuente, a la Dian, por los pagos efectuados a los proveedores de bienes y servicios, dentro del convenio 3502 de 2023, "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de accióncomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

Dado en Puerto Valdivia, el 16 de Agosto del 2024

Atentamente

Cesar Ochoa

Cesar Humberto Ochoa Misas

CC:15.296.393

Tesorero JAC Astillero

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72055717	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 22/09/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 20/08/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO					No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN	VER EL ASTILLERO					TELÉFONO	3042723813
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409					TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409					TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 20/06/2025	39.820.231,60	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 20/08/2027	9.955.057,90	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/08/2024	24:00 Horas Del 20/08/2029	59.730.347,40	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.505.636,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 30.000,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 30.000,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 5.700,00
TOTAL A PAGAR	\$ 35.700,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100284893	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72055717	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	20/08/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.coCorreo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100284893** y endoso, 5 cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **06/08/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **06** días del mes **AGOSTO** del año **2024**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

72055717

Fecha de Facturación

06/08/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

NB-100284893

Periodo Facturado

22/09/2023

20/08/2029

Fecha Límite de Pago

05/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

30.000,00

IVA

5.700,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

35.700,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

VER EL ASTILLERO

900296088

Intermediario

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/09/2024** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

72055717

Fecha de Facturación

06/08/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

NB-100284893

Periodo Facturado

22/09/2023

20/08/2029

Fecha Límite de Pago

05/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

30.000,00

IVA

5.700,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

35.700,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

VER EL ASTILLERO

900296088

Intermediario

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

Cheque


Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000072055717(3900)00000035700(96)20240905

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072055717(3900)00000035700(96)20240905

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

No. PÓLIZA	NB-100069480		No. ANEXO	5		No. CERTIFICADO	72055739		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO						FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024		SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del		22/09/2023		24:00 Horas Del	20/08/2024		N/A		N/A	
TOMADOR		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO							No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN		VER EL ASTILLERO							TELÉFONO	3042723813
ASEGURADO		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO							No. DOC. IDENTIDAD	900.296.088-2
DIRECCIÓN		VER EL ASTILLERO							TELÉFONO	3042723813
BENEFICIARIO		TERCEROS, AFECTADOS							No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		.							TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 20/08/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023) DEL (22/09/2023) CUYO OBJETO ES (AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	21.369,86
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 21.369,86
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 21.369,86
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 4.060,27
TOTAL A PAGAR	\$ 25.430,13

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100069480	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72055739	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	22/09/2023	24:00 Horas Del	20/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA (JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO) CON NIT (900.296.088-2.)

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL (22/09/2023) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (3502-2023), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

72055739

Fecha de Facturación

06/08/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.

NB-100069480

Periodo Facturado

22/09/2023

20/08/2024

Fecha Límite de Pago

05/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

21.369,86

IVA

4.060,27

VALOR TOTAL A PAGAR \$

25.430,13

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

VER EL ASTILLERO

900296088

Intermediario

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

72055739

Fecha de Facturación

06/08/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.

NB-100069480

Periodo Facturado

22/09/2023

20/08/2024

Fecha Límite de Pago

05/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

21.369,86

IVA

4.060,27

VALOR TOTAL A PAGAR \$

25.430,13

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

VER EL ASTILLERO

900296088

Intermediario

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

Cheque


Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000072055739(3900)000000025430(96)20240905

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072055739(3900)000000025430(96)20240905

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

Recibo No: 020000099737
[Original]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 12:03:35
Fecha:02/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 0.92
Venta Total: 15000
Placa:.
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
Recibo No: 020000099792
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 11:42:40
Fecha:03/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 2.95
Venta Total: 48085
Placa:.
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 0200000990048
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 09:23:17
Fecha:08/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 2.83
Venta Total: 46129
Placa:.
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 013741327452
[Copy]
Manguera No:01
Producto:Diesel

Hora: 14:15:31
Fecha:09/07/2024
Precio: 9760
Cantidad Galones: 7.19
Venta Total: 70174
Placa:.
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090514
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 18:36:53
Fecha:16/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 1.54
Venta Total: 25102
Placa:0
Kilometraje:*****

Novo
EXACTA *Astilleros*
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

16-07-24

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 013741327497
[Copy]
Manguera No:01
Producto:Diesel

Hora: 13:22:10
Fecha:23/07/2024
Precio: 9760
Cantidad Galones: 7.32
Venta Total: 71443
Placa:ASTILLERO
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090689
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 12:17:53
Fecha:19/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 3.07
Venta Total: 50041
Placa:,
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000090947
[Copy]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 13:17:59
Fecha:23/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 3.33
Venta Total: 54768
Placa:ASTILLERO
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 013741327510
[Original]
Manguera No:01
Producto:Diesel

Hora: 16:31:23
Fecha:26/07/2024
Precio: 9760
Cantidad Galones: 5.12
Venta Total: 50900
Placa:6
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Andrés Felipe Lopez
Astillero

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO
CALIDAD Y CANTIDAD

Recibo No: 020000091366
[Original]
Manguera No:02
Producto:CORRIENTE

Hora: 09:35:34
Fecha:30/07/2024
Precio: 16300
Cantidad Galones: 0.61
Venta Total: 10000
Placa:,
Kilometraje:*****

EXACTA
PUERTO VALDIVIA
ANTIOQUIA

Astillero

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

49085

1. Año2024

2. Concepto61

3. Período7

4. Número de formulario4910834943292

5. Número de Identificación Tributaria900296088

6. DV2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialJUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO

12. Cód. Dirección seccional11

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito

AñoMesDía

27. Cuota No1

28. De1

29. No. de formulario3510602298477

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

32. Fecha para el pago de este recibo

USO OFICIAL

33. Cód. Título

Pagos

Valor pago sanción

34

0

Valor pago intereses de mora

35

0

Valor pago impuesto

36

2,311,000

(415)7707212489984(8020)057687000009002960886100(3900)00000002311000(96)20240826

37. Tipo de Documento

38. Número de Identificación Tributaria (NIT)

39. DV

Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido

41. Segundo apellido

42. Primer nombre

43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección

46. Teléfono

47. Cód. Dpto.

48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor


Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$2,311,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20244042435431

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350		86							
1. Año 2024		3. Período 7		4. Número de formulario 3510602298477											
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000351060229847 7											
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres					
	900296088		2												
11. Razón social JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO										12. Cód. Dirección seccional 1 1					
Si es una corrección indique: 25. Cód.										26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal		28. Tarifa	
Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales									
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta							
Rentas de trabajo						77 0		93 0							
Rentas de pensiones						78 0		94 0							
Honorarios		29	0	42	0	79 0		95 0							
Comisiones		30	0	43	0	80 0		96 0							
Servicios		31	0	44	0	81 0		97 0							
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82 0		98 0							
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	46	0	83 0		99 0							
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84 0		100 0							
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85 0		101 0							
Compras		36	11,004,000	49	275,000	86 81,449,000		102 2,036,000							
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87 0		103 0							
Contratos de construcción		38	0	51	0	88 0		104 0							
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89 0		105 0							
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90 0		106 0							
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91 0		107 0							
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92 0		108 0							
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109 0		111 0							
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110 0		112 0							
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0										
	Ventas	60	0	69	0	113 0		121 0							
	Honorarios	61	0	70	0	114 0		122 0							
	Comisiones	62	0	71	0	115 0		123 0							
	Servicios	63	0	72	0	116 0		124 0							
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117 0		125 0							
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118 0		126 0							
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119 0		127 0							
	Otros conceptos	67	0	76	0	120 0		128 0							
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129 0						
Total retenciones renta y complementario								130 2,311,000							
Retenciones practicadas por otros impuestos															
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas							131		0					
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados							132		0					
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							133		0					
	Total retenciones IVA							134		0					
Retenciones impuesto timbre nacional								135		0					
Total	Total retenciones							136		2,311,000					
	Sanciones							137		0					
	Total retenciones más sanciones							138		2,311,000					
139. No. Identificación signatario		140. DV													
981. Cód. Representación		997. Espacio de sello		980. Pago total \$ 0											
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)													
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2024-08-17 / 07:28:19 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo											
Firma Contador o Revisor Fiscal		202		91900167002755											
994. Con salvedades		Fecha Acuse de Recibo													
983. No. Tarjeta profesional		Firmado													
20243872802928															

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 2.834.338,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
JAC Astillero
******4152**
Monto a acreditar \$
2.827.238,00

Monto \$
2.827.238,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción: JAC astillero

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

Valdivia, Julio 31 de 2024

JAC VEREDA EL ASTILLERO

Nit. 900.296.088

Debe a **MARTA LUCIA GIL TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía numero 32.561.870 de Yarumal, la suma de Dos millones ochocientos mil pesos m/l (\$2.800.000.00) por concepto de Asesoría contable, Financiera y tributaria, correspondiente al periodo Julio de 2024 , organización y procesamiento de información contable, elaboración de informes contables.

En cumplimiento al articulo 383 ET, manifiesto que no soy sujeto de retención en la fuente por rentas laborales.



MARTA LUCIA GIL TORRES

C.C 32.561.870 de Yarumal

Contadora Pública Titulada U. de M

Cuenta ahorros Bancolombia número 5033-6027605.

Cuenta ahorros CFA número 024-0102211-9

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTA LUCIA GIL TORRES				
Documento	CC32561870			Dirección	CR 19 #17 - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	8538074
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YARUMAL			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	USI	IGE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32561870	MARTA LUCIA GIL TORRES	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 0	\$ 377.300

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 2.807.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Contadora
******7605**
Monto a acreditar \$
2.800.000,00

Monto \$
2.800.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción
Contadora

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
Nit. 900.296.088-2

DEBE A:

HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
CC: 8.407.228

Dirección:

Calle 71 # 60 – 14 Apto 201- Bello (Ant)

Celular:


3117729159 --- 3117821767--- 2725379

LA SUMA DE: Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/L (\$ 3.500.000,00)

Por concepto de:

(3.500.000,00) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 COMO INGENIERO CIVIL, RESIDENTE DE OBRA PARA EL **CONVENIO SOLIDARIO 3502 DEL 2023** FIRMADO ENTRE **INVIAS** Y LA **J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO**; PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

Ciudad y fecha: Bello, Antioquia – 30 de julio de 2024




HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ

Ing. Civil; Residente de Obras

C.C. 8.407.228 Bello (Ant)

*Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA,
Número 311-524688-25*

Certificación Bancaria



Viernes, 21 de enero de 2022

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **HERNAN DE JESUS MEJIA SUAREZ** identificado(a) con cc. **8407228** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	311-524688-25	2009/08/24	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad autorizada

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

Dorlan Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	JULIO	2024

Nombre del contratante: Didian Andrés Galeano Palacio
Nombre del Contratista: Hernán de Jesús Mejía Suárez
Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No 02 - 2024
Periodo de Labores: 15 de junio al 15 de julio de 2024
Informe No. 03
OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a realizar la prestación de servicios profesionales como ingeniero civil, residente de obra para el Convenio Solidario 3502 del 2023 entre INVIAS y la J.A.C. Vereda el Astillero del municipio de Valdivia.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

- Se continúan realizando las visitas pertinentes al sitio de obra, al menos una vez a la semana; dando así orientaciones claras al maestro y al personal que colabora con la obra, además para verificar que las actividades se estén realizando acorde a las especificaciones técnicas dadas, que se cumpla en lo posible con el cronograma de actividades, además para regular y controlar el buen uso de los implementos de dotación personal y pasar revista al buen manejo de los materiales entregados.
- Después de la visita a mediados de julio por parte de la interventoría se presenta cambio del inspector de la obra.
- Para el 18 de julio se realiza la visita semanal, se plantean actividades para ejecutar con el PAGA y se miden los trayectos fundidos para un total de 261ml, sin bordillo ni cuneta; se miden 84ml faltantes por fundir, para un total aproximado de 346ml; al terminar este trayecto se iniciará la adecuación para entrega y para medición final.
- Se han presentado varios cierres de vía entre Puerto Valdivia – y la Guamera, debido a las fuertes lluvias que han azotado la zona en horas de la noche, aun así, el avance es bueno y provechoso en estos 45 días se cuenta con un avance de aproximadamente 70% en obra civil, en contraste al 68% en tiempo y un 73% en ejecución presupuestal

- La vía del muro de presa a la Guamera ha estado suspendida y cerrada desde finales del mes de junio, por los derrumbes que se presentan después de las noches de lluvias.
- Ingresan los uniformes y la valla, implementos necesarios para visibilizar las organizaciones que están a portando a este proyecto tan necesario para las comunidades, tanto de la vereda el Astillero como de las veredas vecinas.
- Se ha asistido a las diferentes reuniones programadas por el personal de la interventoría, INVIAS y la comunidad, tanto de manera presencial como virtual.
- Apoyo a la J.A.C. VEREDA ASTILLERO en las listas de chequeo, solicitud de materiales, entrega de informes, balances y en la atención y respuesta de inquietudes de la comunidad beneficiada, INVIAS y la Interventoría.
- Se realizaron los informes solicitados para realizar los desembolsos, se llenaron las fichas e información solicitadas en el Convenio Solidario 3502 del 2023 entre INVIAS y la J.A.C. Vereda el Astillero del municipio de Valdivia, cuyo objeto es: “Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Vereda El Astillero, Municipio De Valdivia Del Departamento De Antioquia, Para El Mejoramiento Y Mantenimiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total”.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







Reviso: Didian Andrés Galeano Palacio

Andres galeano

Fecha: 15 de julio de 2024

HERNÁN DE JESÚS MEJÍA SUÁREZ
C.C 8.407.228 expedida en Bello
Contratista Residente de Obra

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

****1197

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar \$ 3.507.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Residente

****8825

Monto a acreditar \$
3.500.000,00

Monto \$
3.500.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción
Residente
ingeniero

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA EL ASTILLERO

Correo: veredaastilleros@gmail.com

Nit: 900.296.088-2

CUENTA DE COBRO No. 04

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
ASTILLEROS NIT: 900296088-2**

DEBE A:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
ASTILLEROS NIT: 900296088-2

LA SUMA DE: \$ 3.891.200

**VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
PESOS M/L**

(\$3.334.600) Pago de planilla asistida de seguridad y salud en el trabajo para el mes de julio de 2024, dentro del convenio 3502 de 2023, "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de accióncomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

(\$556.600) Pago de planilla asistida de seguridad y salud en el trabajo para el mes de Agosto de 2024, dentro del convenio 3502 de 2023, "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de accióncomunal vereda el astillero, municipio de Valdivia del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

Dado en Puerto Valdivia, el 24 de julio del 2024

Atentamente

Cesar Ochoa

**Cesar Humberto Ochoa
MisasCC:15.296.393
Tesorero JAC Astillero**

PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC VEREDA EL ASTILLERO		
Documento	NI900296088	Dirección	VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3117645833
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VALDIVIA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GALEANO DIDIAN ANDRES	Identificación	CC 1045078079
Total Afiliados	7	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	VST	SLN	IGE	UMA	VAC	AVP	VPT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002065163	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 1007285195	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 1045076532	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 1045080335	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 15295958	LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA	01	00	X																0	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	\$ 216.667	\$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200	
CC 15329751	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 386.667	\$ 61.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 386.667	\$ 15.500	6,960	\$ 386.667	\$ 27.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 386.667	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.900	
CC 98673646	JOSE MIGUEL MEJIA	01	00	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 325.000	\$ 52.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 325.000	\$ 13.000	6,960	\$ 325.000	\$ 22.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 325.000	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.700	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.795.002	\$ 1.795.002	\$ 1.795.002	\$ 1.795.002	\$ 287.400	\$ 72.000	\$ 125.200	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.600	\$ 0	\$ 556.600

PAGADO 25/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC VEREDA EL ASTILLERO				
Documento	NI900296088			Dirección	VTE 1 #1 - 1 VEREDA EL ASTILLERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3117645833
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VALDIVIA			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GALEANO DIDIAN ANDRES			Identificación	CC 1045078079
Total Afiliados	7			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARC	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002065163	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1007285195	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1045076532	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1045080335	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 15295958	LUIS ALBERTO SEPULVEDA CORREA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 15329751	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.320.000	\$ 371.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 2.320.000	\$ 92.800	6,960	\$ 2.320.000	\$ 161.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.320.000	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 718.300
CC 98673646	JOSE MIGUEL MEJIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.950.000	\$ 312.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.950.000	\$ 78.000	6,960	\$ 1.950.000	\$ 135.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.950.000	\$ 78.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 603.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 10.770.000	\$ 10.770.000	\$ 10.770.000	\$ 10.770.000	\$ 1.723.200	\$ 430.800	\$ 749.800	\$ 430.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.334.600	\$ 7.600	\$ 3.342.200



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
****1197
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 3.341.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
JAC Astillero
****4152
Monto a acreditar \$
3.334.600,00

Monto \$
3.334.600,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:
Número --
de
factura:
DescripciónSeguridad
social

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 563.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
JAC Astillero
******4152**
Monto a acreditar \$
556.600,00

Monto \$
556.600,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número --
de
factura:

DescripciónSeguridad
social retiro

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



LOGO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

NOMINA

Fecha de corte Agosto 05 de 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CUENTA DE DEPOSITO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	TOTAL A PAGAR	CARGO
						BASICO	AUXI TRANS			SALUD	PENSION				
1	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO	15.329.751		2.320.000	5	\$ 386.667	\$ 27.000	-	413.667	15.500	15.500	31.000	382.667	\$ 382.667	MAESTRO DE OBA
2	JOSE MIGUEL MEJIA	98673646		\$ 1.950.000	5	\$ 325.000	\$ 27.000	\$ -	\$ 352.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 26.000	\$ 326.000	\$ 326.000	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	1.002.065.163		\$ 1.300.000	5	\$ 216.667	\$ 27.000		\$ 243.667	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 17.400	\$ 226.267	\$ 226.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ	1.007.285.195		\$ 1.300.000	5	\$ 216.667	\$ 27.000	\$ -	\$ 243.667	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 17.400	\$ 226.267	\$ 226.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	FABIAN DE JESUS MORA VILLA	1.045.076.532		\$ 1.300.000	5	\$ 216.667	\$ 27.000	\$ -	\$ 243.667	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 17.400	\$ 226.267	\$ 226.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO	1.045.080.335		\$ 1.300.000	5	\$ 216.667	\$ 27.000	\$ -	\$ 243.667	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 17.400	\$ 226.267	\$ 226.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	15.295.958		\$ 1.300.000	5	\$ 216.667	\$ 27.000	\$ -	\$ 243.667	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 17.400	\$ 226.267	\$ 226.267	COLABORADOR EN CONSTRUCCION

\$ 1.840.000

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO: Javier Dario Monsalve Restrepo
CEDULA: 15329751
SALARIO MENSUAL: \$ 2,320,000.00
FECHA DE INICIO: Junio 05 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION: Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS: 60

Prima de servicios	60	\$ 386,667
Intereses a las cesantías	60	\$ 9,667
Cesantías	60	\$ 386,667
Vacaciones	60	\$ 193,333
TOTAL		\$ 976,333
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		\$ 976,333

Andres Galeano
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C 1045078
Representante Legal

Javier Monsalve
Javier Dario Monsalve Restrepo
C.C 15329751
Empleado



J.A.C.
ASTILLEROS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	JAVIER DARIO MONSALVE RESTREPO
CC:	98673646
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024
CARGO:	MAESTRO DE OBA
DIAS LABORADOS:	12

SALARIO QUINCENAL	386.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	413.667

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD	15.500
APORTES A PENSIÓN	15.500
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	31.000
OTROS PAGOS	
NETO A PAGAR	382.667

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 5de junio

FIRMA DEL EMPLEADO

Javier Monsalve

CC 15389781



HUELLA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 1.366.100,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
******6084**
Monto a acreditar \$
1.359.000,00

Monto \$
1.359.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:
Número --
de
factura:
Descripción: Javier maestro

Autorizaciones de los usuarios


Errores en autorizaciones

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO: José Miguel Mejía
CEDULA: 98673646
SALARIO PROMEDIO MENSUAL: \$ 2,220,000.00
FECHA DE INICIO: Junio 01 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION: Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS: 65

Prima de servicios	65	\$ 400,833
Intereses a las cesantías	65	\$ 10,021
Cesantías	65	\$ 400,833
Vacaciones	65	\$ 200,417
TOTAL		\$ 1,012,104
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		\$ 1,012,104

Andres
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C. Galeano
Representante Legal


José Miguel Mejía
C.C. 98673646.
Empleado

 <p>J.A.C. ASTILLEROS</p>		<p>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO MUNICIPIO DE VALDIVIA NIT. 900.296.088-2</p>	
COLILLA DE PAGO			
NOMBRE EMPLEADO:	JOSE MIGUEL MEJIA		
CC:	98.673.646		
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024		
CARGO:	OFICIAL DE CONSTRUCCION		
DIAS LABORADOS:	15		
DEVENGADOS			
SALARIO QUINCENAL	325.000		
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000		
BONIFICACION	0		
RECARGO DOMINICAL	0		
HORAS EXTRAS	0		
TOTAL DEVENGADO	352.000		
DEDUCCIONES			
APORTES A SALUD	13.000		
APORTES A PENSIÓN	13.000		
OTRAS DEDUCCIONES	0		
TOTAL DEDUCCIONES	26.000		
OTROS PAGOS	-		
NETO A PAGAR	326.000		
CONSIGNADO N° DE CUENTA	20 al 15		
FIRMA DEL EMPLEADO			
CC 98 673 646			
	HUELLA		

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

****1197

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar \$ 1.338.104,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

****9449

Monto a acreditar \$
1.338.104,00

Monto \$
1.338.104,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción Jose Miguel
Mejia

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO:	Luis Enrique Mejia Mejia
CEDULA:	1002065163
SALARIO PROMEDIO MENSUAL:	\$ 1,480,000.00
FECHA DE INICIO:	Junio 01 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS:	65

Prima de servicios	65	\$ 267,222
Intereses a las cesantías	65	\$ 6,681
Cesantías	65	\$ 267,222
Vacaciones	65	\$ 133,611
TOTAL		\$ 674,736
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		\$ 674,736

Andres Galeano
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C. 1045078079
Representante Legal

Luis
Luis Enrique Mejia Mejia
C.C. 1002065163
Empleado



J.A.C.
ASTILLEROS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA NIT. 900.296.088-2

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA
CC:	1.002.065.163
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024
CARGO:	0
DIAS LABORADOS:	15

DEVENGADOS

SALARIO QUINCENAL	216.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	243.667

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD	8.700
APORTES A PENSIÓN	8.700
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	17.400
OTROS PAGOS	-

NETO A PAGAR 226.267

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Luis

CC 1002065163



HUELLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

****1197

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar \$ 901.003,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

****9694

Monto a acreditar \$
901.003,00

Monto \$
901.003,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción Luis Enrique
Mejia

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO:	Omar de Jesus Betancur
CEDULA:	1007285195
SALARIO PROMEDIO MENSUAL:	\$ 1,480,000.00
FECHA DE INICIO:	Junio 01 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS:	65

Prima de servicios	65	\$ 267,222
Intereses a las cesantías	65	\$ 6,681
Cesantías	65	\$ 267,222
Vacaciones	65	\$ 133,611
TOTAL		<u>\$ 674,736</u>
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		<u><u>\$ 674,736</u></u>

Andrés Galeano
DIDIAN ANDRÉS GALEANO
C.C 1045040 079
Representante Legal

Omar Betancur
Omar de Jesus Betancur
C.C 1007285195
Empleado



J.A.C.
ASTILLEROS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	OMAR DE JESUS BETANCUR LOPEZ
CC:	1.007.285.195
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	15

DEVENGADOS

SALARIO QUINCENAL	216.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	243.667

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD	8.700
APORTES A PENSIÓN	8.700
OTRAS DEDUCCIONES	17.400
TOTAL DEDUCCIONES	-
OTROS PAGOS	226.267
NETO A PAGAR	

CONSIGNADO N° DE CUENTA 20 al 15

FIRMA DEL EMPLEADO

Omar Betancur

CC 1007285195



HUELLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
******1197**
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 901.003,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Cuenta de ahorros
******9465**
Monto a acreditar \$
901.003,00

Monto \$
901.003,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:
Número --
de
factura:
Descripción
Omar
colaborador

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO:	Fabian de Jesús Mora Villa
CEDULA:	1045076532
SALARIO PROMEDIO MENSUAL:	\$ 1,340,000.00
FECHA DE INICIO:	Junio 01 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS:	65

Prima de servicios	65	\$ 241,944
Intereses a las cesantías	65	\$ 6,049
Cesantías	65	\$ 241,944
Vacaciones	65	\$ 120,972
TOTAL		\$ 610,910
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		\$ 610,910

Andres Galeano
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C 1045098074
Representante Legal

Fabian Mora
Fabian de Jesús Mora Villa
C.C 1045076532
Empleado



**J.A.C.
ASTILLEROS**

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA **NIT. 900.296.088-2**

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	FABIAN DE JESUS MORA VILLA
CC:	1.045.076.532
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	15

DEVENGADOS

SALARIO QUINCENAL	216.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	243.667

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD	8.700
APORTES A PENSIÓN	8.700
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	17.400

OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	226.267

CONSIGNADO N° DE CUENTA

el 28 de mayo

FIRMA DEL EMPLEADO

Fabian Mora

CC 1045 076 532



HUELLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
****1197
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 837.176,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Cuenta de ahorros
****9473
Monto a acreditar \$
837.176,00

Monto \$
837.176,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:
Número --
de
factura:
Descripción Fabian Mora

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

**JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.****Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO:	Einson Manuel Orrego Osorio
CEDULA:	1045080335
SALARIO PROMEDIO MENSUAL:	\$ 1,340,000.00
FECHA DE INICIO:	Mayo 28 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS:	65

Prima de servicios	65	\$ 241,944
Intereses a las cesantías	65	\$ 6,049
Cesantías	65	\$ 241,944
Vacaciones	65	\$ 120,972
TOTAL		\$ 610,910
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		\$ 610,910

Andres Galeano
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C 1045078079
Representante Legal

Einson Orrego Osorio
Einson Manuel Orrego Osorio
C.C 104508335
Empleado



**J.A.C.
ASTILLEROS**

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA**

NIT. 900.296.088-2

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	EINSON MANUEL ORREGO OSORIO
CC:	1.045.080.335
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	15

SALARIO QUINCENAL	216.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	243.667

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD	8.700
APORTES A PENSIÓN	8.700
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	17.400
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	226.267

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 28 e amyó

FIRMA DEL EMPLEADO

Einson Orrego

CC 1045080335



HUELLA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

****1197

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar \$ 837.176,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

****9430

Monto a acreditar \$
837.176,00

**Monto \$
837.176,00**

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción
Trinson Orrego

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO:	Luis Alberto Sepulveda
CEDULA:	15295958
SALARIO PROMEDIO MENSUAL:	\$ 1,300,000.00
FECHA DE INICIO:	Junio 04 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	Agosto 05 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS:	61

Prima de servicios	61	\$ 220,278
Intereses a las cesantías	61	\$ 5,507
Cesantías	61	\$ 220,278
Vacaciones	61	\$ 110,139
TOTAL		\$ 556,201
Menos cesantías consignadas al fondo		\$ -
TOTAL A PAGAR		\$ 556,201

Andrés Galeano
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C 1045078079
Representante Legal


Luis Alberto Sepulveda
C.C 15 245 458
Empleado



**J.A.C.
ASTILLEROS**

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 900.296.088-2

COLILLA DE PAGO

NOMBRE EMPLEADO:	LUIS ALBERTO SEPULVEDA
CC:	15.295.958
PERIODO PAGADO:	Del 1 al 5/08/2024
CARGO:	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
DIAS LABORADOS:	12

DEVENGADOS

SALARIO QUINCENAL	216.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.000
BONIFICACION	0
RECARGO DOMINICAL	0
HORAS EXTRAS	0
TOTAL DEVENGADO	243.667

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD	8.700
APORTES A PENSIÓN	8.700
OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	17.400
OTROS PAGOS	-
NETO A PAGAR	226.267

CONSIGNADO N° DE CUENTA el 4 de junio

FIRMA DEL EMPLEADO

[Firma manuscrita]

CC 15 295 958



HUELLA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO : GIOVANNI LU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Convenio 3502

****1197

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO

Monto a debitar \$ 782.468,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

****9457

Monto a acreditar \$
782.468,00

Monto \$
782.468,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción Luis Alberto
sepulveda

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

JAC VEREDA EL ASTILLERO
NIT.**Liquidación de Prestaciones Sociales**

NOMBRE EMPLEADO:	Yeferson Daniel Mejía Villa
CEDULA:	1044150170
SALARIO PROMEDIO MENSUAL:	\$ 1,300,000.00
FECHA DE INICIO:	Junio 01 de 2024
FECHA DE LIQUIDACION:	Junio 30 de 2024
TOTAL DIAS LABORADOS:	30

Prima de servicios	30	\$ 108,333
Intereses a las cesantías	30	\$ 2,708
Cesantías	30	\$ 108,333
Vacaciones	30	\$ 54,167
TOTAL		\$ 273,542
Menos dos días salario x no presentarse a laborar		\$ 90,467
TOTAL A PAGAR		\$ 183,075

Andres galeano
DIDIAN ANDRES GALEANO
C.C
Representante Legal

Yeferson Daniel M.
Yeferson Daniel Mejía Villa
C.C
Empleado

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
Convenio 3502
****1197
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL ASTILLERO
Monto a debitar \$ 183.075,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Cuenta de ahorros
****9481
Monto a acreditar \$
183.075,00

Monto \$
183.075,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:
Número --
de
factura:
Descripción person
retirado

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

INFORME DE INTERVENTORIA 7		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 01 al 20 de agosto de 2024.	Versión: 2
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

SEGUIMIENTO PROGRAMACION DE OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE OBRA																																																	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																	
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3502 DE 2023 ENTRE INVIAS Y LA J.A.C. VEREDA EL ASTILLERO								Mes #7 - Julio																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 5066 DE 2023 ENTRE INVIAS Y CONSTRUMAJ S.A.S. Interventoría y Obras Civiles								SEMANA25					SEMANA26					SEMANA27					SEMANA28					SEMANA29					SEMANA30																
No	ITEM - INVIAS	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ETAPA DE REVISIÓN							%																																										
Proceso de contratación, envío de información, estudios de diseño, balance presupuestal, informes de avances, compra y actualización de pólizas y seguros, adquisición de EPP y compra de elementos de protección ambiental.																																																	
2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO																																																	
I. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COMUNITARIO																																																	
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	1	\$ 298.963,0	\$ 298.963,0		0,21																																									
2	600.2. P	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	62,26378	\$ 18.933,0	\$ 1.178.840,0		0,81	168.406					168.406					168.406																														
3	320.3 P	Subbase granular clase C	m3	72,7	\$ 94.355,0	\$ 6.859.609,0		4,71	979.944					979.944					979.944																														
4	500.1.1. P	Concreto Hidráulico MR - 3,8 Mpa - Mezcla in situ	m3	72,7	\$ 900.744,0	\$ 65.484.089,0		44,99	8.185.511					8.185.511					8.185.511					8.185.511					4.092.756																				
5	630.4 PH	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	10,8	\$ 758.138,0	\$ 8.187.890,0		5,63	1.169.699					1.169.699					1.169.699					1.169.699																									
6	630.4 PH	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLOS	m3	24,2	\$ 758.138,0	\$ 18.346.940,0		12,61	2.620.991					2.620.991					2.620.991					2.620.991																									
7	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	5214	\$ 7.382,0	\$ 38.489.748,0	26,44	5.498.535					5.498.535					5.498.535					5.498.535																										
2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO																																																	
II. CONTROL DE AGUAS CON CÁRCAMO DE 2*0,60*0,60m; e=0,10m																																																	
8	630.4 PH	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CÁRCAMO	m3	4,3	\$ 758.138,0	\$ 3.259.993,0	2,24						1.086.664										1.086.664																										
9	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	323	\$ 7.382,0	\$ 2.384.386,0	1,64						794.795										794.795																										
3. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO																																																	
I. CONTROL DE AGUAS CON CÁRCAMO DE 2*0,60*0,60m; e=0,10m																																																	
10	211.1 P	Remoción de derrumbes	m3	85	\$ 12.480,0	\$ 1.060.800,0	0,73																																										
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)					Global	1	\$ 4.366.538,0	\$ 4.366.538,0																																									
4. ETAPA DE LIQUIDACIÓN																																																	
Envío de informe final, liquidaciones, paz y salvos y cierre financiero.																																																	
SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA						\$ 145.551.258	100,0	18.623.086					20.504.546					18.623.086					19.356.196					4.092.756					-																
GASTOS ADMINISTRATIVOS						\$ 49.183.362	33,79	1.639.445					1.639.445					1.639.445					1.639.445					1.639.445					1.639.445																
PAGA						\$ 4.366.538	3,00	873.308					-					-					-					-					-																
VALOR TOTAL DE OBRA						\$ 199.101.158		21.135.839					22.143.991					20.262.532					20.995.642					5.732.201					1.639.445																
AVANCE SEMANAL								10,6%					11,1%					10,2%					10,5%					2,9%					0,8%																
AVANCE ACUMULADO EN %								0,64					0,76					0,86					0,96					0,99					1,00																
INVERSIÓN ACUMULADA								128.327.347					150.471.338					170.733.870					191.729.512					197.461.713					199.101.158																