

	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	CÓDIGO: FE-GO-F-0006
		FECHA: 20/08/2021
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 4

1. DATOS GENERALES

PROCESO: Convenio CN-2024-0341 entre Alcaldía de Calarcá y FNC

FECHA DE REUNIÓN: 07 de octubre de 2024.

LUGAR DE REUNIÓN: Calarcá

NOMBRE DE QUIEN ELABORA EL ACTA: Neider David Reyes Zurute.

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:


*Realizar visitas de inspección a las obras que abarca el convenio en las veredas Elba Roja, Travesías y La Paloma (Las Palmas).

3. ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
Jorge A. Percy Beltrán	Alcalde DS / FNC	[Firma]
José G. Montoya	Presidente comite	[Firma]
César A. Dossan	Coordinador Seccional	[Firma]
César A. MARTÍNEZ	Infraestructura Calarcá	[Firma]
[Firma]	Infraestructura Calarcá	[Firma]
Neider David Reyes	Ing. Residente / FNC.	Neider Reyes

4. TEMAS TRATADOS/ORDEN DEL DÍA

*se hizo un recorrido para ver el estado actual y avance de ejecución del convenio, visitando las veredas de Elba Roja, Travesías y La Paloma (Las Palmas).

	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	CÓDIGO: FE-GO-F-0006
		FECHA: 20/08/2021
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 4

5. COMENTARIOS RELEVANTES

* durante la inspección de obra, se pudo observar un avance aproximado del 90% del alcance del convenio, donde se corroboró que las siguientes obras están terminadas:

Elba Roja

- Construcción de 500 metros Lineales de cintas huella.
- Construcción de 1 obra transversal tipo Inviás de 36" Travesías.

- Construcción de 200 metros Lineales de cintas huella.

La Paloma (Las Palmas).

- Construcción de 400 metros Lineales de cintas huella.

Actualmente, se está ejecutando la construcción de 1 obra transversal tipo Inviás de 36" en la vereda La Paloma (Las Palmas), por la temporada de lluvias se han tenido algunos derrumbes los cuales han dificultado que se pueda fundir el encofe de dicha obra.

En esta visita, se tuvo el acompañamiento del alcalde de Calarcá el doctor. Juan Sebastian Ramos y el presidente del comité departamental de cafeteros del Quindío el señor Elias Mejia.

6. COMPROMISOS

ACCIÓN/TAREA	RESPONSABLE	FECHA
2º desembolso.	Alcaldía Calarcá	15/10/2024.
Informe avance.	Comité Quindío	15/10/2024.