



Código validación comunicación: c8e6d

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)

Edwin Palma Egea

Agente Especial

Air-e

edwin.palma@air-e.com

Carrera 57 No 99A-68 Torres del Atlántico

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Respuesta a su comunicación 1-2024-045209 : “Solicitud de desembolso de recursos pendientes y ampliación del plazo contractual - Contrato PRONE GGC-613-20”

En atención a la comunicación del asunto, recibida mediante radicado 1-2024-045209 de fecha 10 de octubre del 2024, y en la cual Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de *desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE*, la Dirección de Energía Eléctrica, en su calidad de Supervisor del contrato PRONE GGC 613-20 se permite indicarle lo siguiente:

- Frente a la solicitud de desembolsos y la propuesta de que los mismos sean desembolsados directamente a la cuenta del Encargo Fiduciario; definiendo una forma de pago por parte del Encargo al Contratista Derivado una vez se cumplan las condiciones, previo aval de la interventoría, es preciso indicar que los recursos solicitados actualmente corresponden a saldos y/o recursos expirados, y que los desembolsos se ordenan una vez se cumplan los hitos conforme fue establecido en la CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del contrato GGC 613 2020.


De igual manera, y acorde con lo indicado en su comunicación, a la fecha la obra presenta un avance del 61.7%, sin embargo, el hito de pago establecido en el contrato para los recursos solicitados, esto es, quinto y el sexto desembolsos, se establecido en la cláusula Cuarta lo siguiente:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



“e) Quinto desembolso, equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$143.752.344.50), con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del ochenta por ciento

(80%) de las obras.

f) Sexto desembolso, equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$143.752.344.50) con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la interventoría, el avance del cien por ciento (100%) de las obras. “

Conforme a lo anterior no se ha cumplido el hito de pago expirado, por lo que se indica que no es posible acceder a la petición acorde a lo manifestado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público *“(…) es una obligación de las unidades ejecutoras que no se mantengan saldos ociosos en fiducia, los recursos que se solicitan deben tener resoluciones listas para pagos y girarse de inmediato a los beneficiarios finales, para dinamizar la economía y que las comunidades reciban los bienes y servicios que amparan las apropiaciones(…)”* Fuente: correo enviado por el enlace del MHCP al enlace del MME de la SAF el 4/9/2024.

- Ahora bien, frente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución, y teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Supervisión (mediante radicados: 2-2024-031030 del 10-09-2024, correos electrónicos de fechas Mié 25/09/2024, Jue 15/08/2024, Sáb 15/06/2024, Vie 04/10/2024) frente al avance del contrato, se tiene que desde el mes de junio del presente año hasta la fecha no se tiene registro de avance en la construcción de la infraestructura; el avance indicado por la Interventoría Técnica en los informes mensuales de los últimos tres (3) meses evidencia que el porcentaje de obra se ha mantenido en un 61.7%, por lo cual en la petición elevada no se da una justificación que soporte una prórroga del plazo de ejecución del contrato.

Finalmente, se reitera lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos Mié 25/09/2024, Jue 15/08/2024, Sáb 15/06/2024, Vie 04/10/2024, Radicado No.: 2-2024-031030 del 10-09-2024, allegando en un plazo no mayor a tres (3) días calendarios del recibo de la presente la entrega de informe detallado y actualizado del estado de la obra, el cual deberá contar con el aval y concepto de la interventoría.



Cordialmente,



Nelson Mauricio Rey Peña
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Air-e - (juan.arias@air-e.com) - BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

Elaboró: Miguel Adrián Fajardo Guerrero

Revisó: Ana María Cairasco Agudelo, Marcela Patricia Araujo Colina, Andrea Carolina Velandia Rodríguez, Neila Luz

Baleta Mizar, Edna Yuliette González García

Aprobó: Nelson Mauricio Rey Peña