

|                                                                                               |                                                                                                               |                                             |                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br>Interior | <br>CORPORACIÓN<br>NASA KIWE | PROCESO CONTRATACION                        | <br>CORPORACIÓN<br>NASA KIWE | CÓDIGO F09-P01-CT-320 |
|                                                                                               |                                                                                                               | Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría |                                                                                                                 | VERSIÓN 2             |
| ACTA DE <u>VISITA</u> No. <u>          </u>                                                   |                                                                                                               |                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN<br>FEBRERO 11 DE 2016                                                                    |                       |

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| LUGAR:        | San Miguel Arcángel                                         |
| FECHA:        | Diciembre 05 de 2024                                        |
| CONTRATO No.: | 070 - 2024                                                  |
| OBJETO:       | Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario San Miguel |
| CONTRATISTA:  | Jair López Rojas                                            |
| INTERVENTOR:  |                                                             |

| PARTICIPANTES           |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| NOMBRE                  | CARGO             | FIRMA              |
| Patricio Ordóñez - U    | Reid. de Obra     | <i>[Signature]</i> |
| Jhon Jairo Poir Ros     | Maestría          | <i>[Signature]</i> |
| Pedro Nel Caros         | Inspector         | <i>[Signature]</i> |
| Fernando Isaac Carón R. | Apoyo Superv. CNK | <i>[Signature]</i> |
|                         |                   |                    |
|                         |                   |                    |

| TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se visita la obra, se encuentran al personal utilizando los elementos básicos de seguridad industrial desarrollando actividad de figurado y armado de aceros para losa de cimentación de lechos de secados, para lo cual se verifican dimensiones de despiece, diámetros, separación y traslapes, los cuales cumplen parcialmente con lo planteado en los diseños estructurales y criterios de aceptación, por tanto se aprueba actividad; se verifica acopio de materiales en bodega los cuales se encuentran almacenados de manera correcta, el cemento se encuentra con fecha vigente, se evidencia que falta material, se recomienda realizar aprovisionamiento de material contando con el buen clima que se tiene hoy. Se han fundido las cámaras de inspección #13, #14, #15, #16 y #12, para las cuales se verifica espesor de muros, diámetros y profundidad, los cuales cumplen lo requerido, por tanto se aprueban dichas estructuras. Se han fundido soldados para lechos de secado los cuales cumplen espesores de diseño. Para las cámaras fundidas en algunas cámaras de inspección se recomienda mejorar el acabado, ya que se observan algunas imperfecciones en algunos puntos fundidos. Para los brocales se recomienda realizar de manera urgente las tapas para poder dejarlas instaladas y evitar posibles accidentes, las cuales ya se encuentran figuradas cumpliendo con la medida requerida. Para las cámaras pendientes de fundición de brocales se recomienda deben realizarse lo antes posible considerando que se aproximan festividades y pueden ser puntos de posibles accidentes, de la misma manera debe rellenarse la zona pendiente de conexión del ramal alternos entre cámaras #4 y #5, el cual apesar de estar señalizado, continúa representando un riesgo para los moradores de la zona. Para el sector de los lechos de secado, se recomienda cubrir y almacenar de manera adecuada el acero que en el momento se encuentran acarreando para evitar que se contamine con los agentes externos, adicionalmente se recuerda se deben realizar la prueba de impermeabilidad de muros para tanque séptico y la prueba de estanqueidad de colectores para algún tramo comprendido entre cámaras #13 y #12. Por último se han vinculado algunos trabajadores debidamente aptados, se espera que con las personas que se vayan vinculando se puedan mejorar los rendimientos.</p> |
| INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPROMISOS ADQUIRIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |