



|                                                                                                                               |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|-------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|------|----------------|
|  <div>GOBERNACIÓN DE<br/><b>Boyacá</b></div> |       | FORMATO   |     |             | VERSIÓN: 0                                 |        |                                     |       |      |                |
|                                                                                                                               |       |           |     |             | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046                      |        |                                     |       |      |                |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                                                              |       |           |     |             | martes, 07 de mayo de 2024                 |        |                                     |       |      |                |
| PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA                                                                                             |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| No PÓLIZA                                                                                                                     | 68859 | ANEXO No. | 5   | ASEGURADORA | Berkley international seguros Colombia S.A |        | FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN | de    | mm   | a              |
|                                                                                                                               |       |           |     |             |                                            |        |                                     | 19    | 7    | 2023           |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                                                                                                        |       |           |     | VIG. DESDE  |                                            |        | VIG. HASTA                          |       |      | SUMA ASEGURADA |
|                                                                                                                               |       |           |     | dd          | mm                                         | aaaa   | dd                                  | mm    | aaaa |                |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                     |       |           |     | 16          | 8                                          | 2023   | 29                                  | 10    | 2024 | 732.569.086,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                                                                                 |       |           |     | 16          | 8                                          | 2023   | 29                                  | 10    | 2024 | 732.569.086,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES                                                           |       |           |     | 16          | 8                                          | 2023   | 29                                  | 6     | 2027 | 549.426.814,35 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                                                                                        |       |           |     | 28          | 6                                          | 2024   | 28                                  | 6     | 2029 | 732.569.086,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                                                                          |       |           |     | 16          | 8                                          | 2023   | 29                                  | 10    | 2024 | 366.284.543,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS                                                       |       |           |     | 16          | 8                                          | 2023   | 29                                  | 10    | 2024 | 732.569.086,00 |
|                                                                                                                               |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| No PÓLIZA                                                                                                                     | 20154 | ANEXO No. | 5-6 | ASEGURADORA | Berkley international seguros Colombia S.A |        | FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN | de    | mm   | a              |
|                                                                                                                               |       |           |     |             |                                            |        |                                     | 19    | 7    | 2023           |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                                                                                                        |       |           |     | VIG. DESDE  |                                            |        | VIG. HASTA                          |       |      | SUMA ASEGURADA |
|                                                                                                                               |       |           |     | dd          | mm                                         | aaaa   | dd                                  | mm    | aaaa |                |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES                                                                                                 |       |           |     | 23          | 4                                          | 2024   | 29                                  | 6     | 2025 | 232.000.000,00 |
| ESTADO DEL TIEMPO                                                                                                             |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| BUENO                                                                                                                         | X     | REGULAR   |     | MALO        |                                            | PÉSIMO |                                     |       |      |                |
| Descripción: Se presentan buenas condiciones metereológicas, la mayor parte del tiempo ha estado soleado.                     |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)                                                              |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                   |       |           |     |             |                                            |        |                                     | FECHA |      |                |
|                                                                                                                               |       |           |     |             |                                            |        |                                     | dd    | mm   | aaaa           |
| Actas de inicio de obra/interventoría.                                                                                        |       |           |     |             |                                            |        |                                     | 16    | 8    | 2023           |
| Acta de suspensión                                                                                                            |       |           |     |             |                                            |        |                                     | 29    | 12   | 2023           |
| Acta de reinicio                                                                                                              |       |           |     |             |                                            |        |                                     | 10    | 1    | 2024           |
|                                                                                                                               |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA                                                                                 |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                   |       |           |     |             |                                            |        | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)             |       |      |                |
| PRELIMINARES                                                                                                                  |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM                                                                         |       |           |     |             |                                            |        | Se conforma área de tanques         |       |      |                |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                         |       |           |     |             |                                            |        |                                     |       |      |                |
| CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO                                                                                              |       |           |     |             |                                            |        | Se ejecuta área de tanques          |       |      |                |

|                                                                                                                               |         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  <div>GOBERNACIÓN DE<br/><b>Boyacá</b></div> | FORMATO | VERSIÓN: 0                 |
|                                                                                                                               |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                                                              |         | martes, 07 de mayo de 2024 |

|                                                                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESTRUCTURA EN CONCRETO                                                                                                   |                                           |
| PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI                                                                                   | Se ejecuta en el bloque 2                 |
| VIGUETAS DE CONFINAMIENTO                                                                                                | se ejecute en los bloques 1 y 2           |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO                                                                                              | se ejecute en los bloques 1 y 2           |
| ACERO DE REFUERZO Y MALLAS                                                                                               |                                           |
| SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa                                                                  | se ejecuta en los bloques 1 y 2 y tanques |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA) | se ejecuta en los bloques 1 y 2 y tanques |
| MAPOSTERÍA                                                                                                               |                                           |
| MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS                                                                                        | Se ejecuta en los bloques 1,2,3           |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CULATA                                                                             | Se ejecuta en los bloques 1 y 2           |

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                      |                     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                 | LOCALIZACIÓN        |
| Solicitudes de entrega de información y documentación                                       | PROYECTO EN GENERAL |
| Solicitud de entrega de ajustes de diseños                                                  | PROYECTO EN GENERAL |
| Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados                  | PROYECTO EN GENERAL |
| Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto. | PROYECTO EN GENERAL |
| Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.  | PROYECTO EN GENERAL |
| Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra                                      | PROYECTO EN GENERAL |
| Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.          | PROYECTO EN GENERAL |
| Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra                                    | PROYECTO EN GENERAL |
| Participación en comités de obra                                                            | PROYECTO EN GENERAL |
| Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista                         | PROYECTO EN GENERAL |
| Solicitud de cumplimiento de programación y requerimiento por atrasos evidenciados en obra  | PROYECTO EN GENERAL |
| Solicitud de aseo, orden y despeje de circulaciones frecuentemente                          | PROYECTO EN GENERAL |

|                                      |                     |               |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA |                     |               |                 |
| DESCRIPCIÓN                          | ACTIVIDAD EJECUTADA | % UTILIZACIÓN | OBSERVACIONES   |
| MEZCLADORA                           | CONCRETOS           | 100%          | En buen estado. |
| HERRAMIENTA MENOR                    | ACTIVIDADES DIARIAS | 100%          | En buen estado. |

|                                           |                       |               |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA |                       |               |
| DESCRIPCIÓN                               | SUMINISTRADO POR      | OBSERVACIONES |
| Gravas                                    | TRITURADOS LA PALMERA |               |
| Material granular seleccionado            | TRITURADOS LA PALMERA |               |
| Aceros 60000 psi                          | ALMACEN G Y J         |               |
| Lona de cerramiento                       | ALMACEN G Y J         |               |
| Tabla, puntilla                           | ALMACEN G Y J         |               |
| Cemento Holcim                            | ALMACEN G Y J         |               |

|                                                   |                             |               |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA |                             |               |               |
| DESCRIPCIÓN                                       | ACTIVIDAD EJECUTADA         | % UTILIZACIÓN | OBSERVACIONES |
| Computadores                                      | Elaboración de informes     | 100%          | INTERVENTORÍA |
| Elementos de oficina                              | Elaboración de informes     | 100%          | INTERVENTORÍA |
| Cinta métrica, decámetro                          | Verificación de dimensiones | 100%          | INTERVENTORÍA |

|                                                                                                         |         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 0                 |
|                                                                                                         |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                                        |         | martes, 07 de mayo de 2024 |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA          |       |    |      |                   |
|--------------------------------------------------|-------|----|------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN                                      | FECHA |    |      | VALOR             |
| ANTICIPO                                         | 5     | 10 | 2023 | \$ 732.569.085,80 |
|                                                  |       |    |      |                   |
|                                                  |       |    |      |                   |
|                                                  |       |    |      |                   |
| TOTAL PAGOS AUTORIZADOS                          |       |    |      | \$ 732.569.085,80 |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA |       |    |      |                   |
| DESCRIPCIÓN                                      | FECHA |    |      | VALOR             |
| ANTICIPO                                         | 29    | 4  | 2024 | \$ 39.625.629,00  |
|                                                  |       |    |      |                   |
|                                                  |       |    |      |                   |
|                                                  |       |    |      |                   |
|                                                  |       |    |      |                   |
| TOTAL PAGOS AUTORIZADOS                          |       |    |      | \$ 39.625.629,00  |

| CORRESPONDENCIA PRESENTADA |                       |                                                  |                     |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| FECHA RADICADO             | INTERESADO            | ASUNTO                                           | RESPUESTA O TRÁMITE |
| 03/04/2024                 | CEROM                 | SOLICITUD DE SOPORTES ACTA MAYORES Y MENORES     | SI                  |
| 03/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | INFORME OBRA #8 CONTRATISTA                      | SI                  |
| 03/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | INFORME SST #8 CONTRATISTA                       | SI                  |
| 08/04/2024                 | SUPERVISOR            | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA     | SI                  |
| 08/04/2024                 | CEROM                 | SOLICITUD DE SOPORTES ACTA MAYORES Y MENORES     | SI                  |
| 08/04/2024                 | CEROM -ESE-SUPERVISOR | INVITACIÓN A COMITÉ 11                           | SI                  |
| 08/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA       | SI                  |
| 09/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | INFORME #8 INTERVENTORÍA                         | SI                  |
| 10/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | AVAL AJUSTE AL DISEÑO ELÉCTRICO                  | SI                  |
| 10/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | CUENTA DE COBRO ANTICIPO INTERVENTORÍA           | SI                  |
| 10/04/2024                 | CEROM                 | OBSERVACIONES A CANTIDADES BALANCE GENERAL       | SI                  |
| 12/04/2024                 | ING. FELIPE PEREZ     | AJUSTES AL DISEÑO RCI                            | SI                  |
| 12/04/2024                 | ESE-SUPERVISOR        | CORRECCIÓN INFORME #8 INTERVENTORÍA              | SI                  |
| 13/04/2024                 | CEROM                 | OBSERVACIONES CONCEPTO TÉCNICO UBICACIÓN TANQUES | SI                  |



|                                                                                   |                       |                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |                       | FORMATO                                               | VERSIÓN: 0                 |
|                                                                                   |                       |                                                       | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                  |                       |                                                       | martes, 07 de mayo de 2024 |
| 16/04/2024                                                                        | PLANEACIÓN MUNICIPAL  | SOLICITUD DE INTERNVENCIÓN DE PREDIO VECINO           | SI                         |
| 16/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | OF-034 SOLICITUD INFORMACIÓN A LA ESE                 | SI                         |
| 16/04/2024                                                                        | CEROM -ESE-SUPERVISOR | INVITACIÓN A COMITÉ 12                                | SI                         |
| 17/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | OF-035 RESPUESTA A OFICIO DE PRÓRROGA                 | SI                         |
| 17/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | OF- 036 CONCEPTO INTERVENTORÍA A UBICACIÓN DE TANQUES | SI                         |
| 18/04/2024                                                                        | ING. BRAYAN LOPEZ     | AJUSTES A DISEÑOS ELÉCTRICOS                          | SI                         |
| 19/04/2024                                                                        | CEROM -ESE-SUPERVISOR | ACTA DE COMITÉ 011                                    | SI                         |
| 20/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | OF-037 CONCEPTO ACTA DE MAYORES Y MENORES             | SI                         |
| 23/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | OF-038 OBSERVACIONES A AJUSTE AL DISEÑO ELÉCTRICO     | SI                         |
| 26/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | CONTRATO PRÓRROGA 02 INTERVENTORÍA                    | SI                         |
| 29/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | SOLICITUD PAGO DEL ANTICIPO INTERVENTORÍA             | SI                         |
| 30/04/2024                                                                        | ESE-SUPERVISOR        | OF-039 CONCETPO PÓLIZAS PRÓRROGA 02 CONTRATISTA       | SI                         |

|                                                                                                                               |                                |                       |         |         |         |                            |      |       |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------------|------|-------|----|------|
|  <div>GOBERNACIÓN DE<br/><b>Boyacá</b></div> | FORMATO                        | VERSIÓN: 0            |         |         |         |                            |      |       |    |      |
|                                                                                                                               |                                | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046 |         |         |         |                            |      |       |    |      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                                                              |                                |                       |         |         |         | martes, 07 de mayo de 2024 |      |       |    |      |
| VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL                                                                                      |                                |                       |         |         |         |                            |      |       |    |      |
| NOBRES Y APELLIDOS                                                                                                            | No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | SALUD                 | PENSIÓN | RIESGOS | PERIODO |                            |      |       |    |      |
|                                                                                                                               |                                |                       |         |         | DESDE   |                            |      | HASTA |    |      |
|                                                                                                                               |                                |                       |         |         | de      | mm                         | aaaa | dd    | mm | aaaa |
| APONTE PEREZ GABRIEL EDUARDO                                                                                                  | 1049372823                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| AYALA FUENTES ARMANDO                                                                                                         | 4060579                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| BARRERA TARAZONA CESAR ALFONSO                                                                                                | 1056994211                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| BERRIO CACERES CARLOS ARTURO                                                                                                  | 5440859                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| BERRIO MURILLO JOSE MIGUEL                                                                                                    | 1002698905                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| BOTIA MORALES JOSE MIGUEL                                                                                                     | 4239368                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO                                                                                                  | 1002698905                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| BLANCO ROMERO JOSE EUSTACIO                                                                                                   | 1002698732                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| CACERES HERNANDEZ NELLY FABIOLA                                                                                               | 1056994728                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| CARDOZA JARABA LUIS GABRIEL                                                                                                   | 1049662376                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| CARRERO QUINTERO FERNEY HUMBERTO                                                                                              | 1002698876                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| CHIA NIÑO HUGO HUMBERTO                                                                                                       | 4240208                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| CHIA NIÑO MIRIAM YANETH                                                                                                       | 52237492                       | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| COBAYAN JIMENEZ MARIA ELVA                                                                                                    | 1049373418                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ                                                                                             | 1100476                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN                                                                                                    | 1090399182                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| ESCOBAR MOLINA JAVIER REINEIRO                                                                                                | 1093796160                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| GALVIS NIÑO LUIS EBERTO                                                                                                       | 4240055                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| KEVIN DAVID GALVIS QUIÑONES                                                                                                   | 1056994877                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| HILDEBRANDO JAIME LIMAS                                                                                                       | 11443434                       | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO                                                                                                  | 1056994947                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| MEDINA DUARTE JULIO                                                                                                           | 4252219                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| MESA CARLOS ALBERTO                                                                                                           | 4060131                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| MORENO OCHOA LUIS JOSE                                                                                                        | 4280128                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| PACHEO PACHECO WILSON                                                                                                         | 6776403                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO                                                                                                 | 1056930246                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO                                                                                                   | 1049647963                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| RUIZ GALVIS OSCAR DAVIR                                                                                                       | 1053604068                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| SANDOVAL FLECHAS JESUS DAVID                                                                                                  | 1052837240                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| SIPAMOCHA NOPE RAFAEL                                                                                                         | 1100502                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ                                                                                           | 1055186223                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| SOLER CUERVO HENRY ARTURO                                                                                                     | 80875734                       | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| TUMAY GIRON YOLMAN                                                                                                            | 1006636660                     | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| EFRAIN VELOZA SANCHEZ                                                                                                         | 6767855                        | X                     | X       | X       | 1       | 4                          | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
|                                                                                                                               |                                |                       |         |         |         |                            |      | SI    | X  | NO   |

|                                                                                   |         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 0                 |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                  |         | martes, 07 de mayo de 2024 |

| PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA                          |                            |                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                     | CARGO                      | DOC. IDENTIFICACIÓN |                                                   |
| WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ                                       | DIRECTOR DE OBRA           | 1.057.690.579       |                                                   |
| ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS                                          | RESIDENTE DE OBRA          | 1.049.613.808       |                                                   |
| JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO                                             | RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA | 1.049.647.963       |                                                   |
| ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN                                            | ASESOR ELECTRICISTA        | 1.118.538.787       |                                                   |
| GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES                                         | ASESOR SISO                | 7.173.399           |                                                   |
| JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ                                         | ASESOR EN ESTRUCTURAS      | 1.049.641.270       |                                                   |
| JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ                                       | MAESTRO DE OBRA            | 1.100.476           |                                                   |
| Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato? |                            |                     | <div><div>SI</div><div>X</div><div>NO</div></div> |

\* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

| PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                            |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS                                     | CARGO                      | DOC. IDENTIFICACIÓN |
| JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ                           | DIRECTOR DE INTERVENTORIA  | 7.172.271           |
| EDWARD JONATHAN PARDO PARADA                            | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 7.180.551           |
| ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ                         | INSPECTOR DE INTERVENTORÍA | 1.054.254.612       |

\* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

| RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS  |       |    |      |             |
|--------------------------------------------------------|-------|----|------|-------------|
| POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                      |       |    |      |             |
| DESCRIPCIÓN                                            | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN |
|                                                        | dd    | mm | aaaa |             |
| Placa de concreto unidad vacunación bloque 01          | 1     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas aerea administrativa bloque 01              | 1     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Vigas cinta culata deposito bloque 02                  | 2     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas culata odontologia bloque 01                | 4     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas culata odontologia bloque 01                | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas toma de muestras cuello uterino bloque 01   | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas farmacia bloque 01                          | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Vigas cinta vacunación bloque 01                       | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
|                                                        |       |    |      |             |
| POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA                          |       |    |      |             |
| DESCRIPCIÓN                                            | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN |
|                                                        | dd    | mm | aaaa |             |
| Placa de concreto ( unidad vacunación) bloque 01       | 1     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas (área administrativa) bloque 01             | 1     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Vigas cinta culata (deposito) bloque 02                | 2     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas culata (odontología) bloque 01              | 4     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas culata ( odontología) bloque 01             | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas (toma de muestras cuello uterino) bloque 01 | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Columnetas (farmacia) bloque 01                        | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |
| Vigas cinta (vacunación) bloque 01                     | 5     | 3  | 2024 | Cumple.     |

| RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES |                       |                          |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN                                   | FUENTE                | DISTANCIA A LA OBRA (Km) | OBSERVACIÓN |
| Arenas                                        | TRITURADOS LA PALMERA | 60 KM                    |             |
| Gravas                                        | TRITURADOS LA PALMERA | 60 KM                    |             |

|                                                                                                         |         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 0                 |
|                                                                                                         |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                                        |         | martes, 07 de mayo de 2024 |

|                                     |                       |       |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|--|
| Material <span>es</span> granulares | TRITURADOS LA PALMERA | 60 KM |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|--|


| RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS  |       |    |      |                       |  |  |
|-----------------------------------------|-------|----|------|-----------------------|--|--|
| DESCRIPCIÓN                             | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN           |  |  |
|                                         | dd    | mm | aaaa |                       |  |  |
| Acta 11. Definición de diseños          | 11    | 4  | 2024 | Definición de diseños |  |  |
| Acta 12. Acta de seguimiento de obra    | 23    | 4  | 2024 | Seguimiento de obra.  |  |  |
| Acta 13. Revisión de presupuesto y APUS | 27    | 4  | 2024 | Revisión presupuesto. |  |  |

| RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA |         |    |      |       |    |      |                         |
|---------------------------------------|---------|----|------|-------|----|------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN                           | PERIODO |    |      |       |    |      | OBSERVACIÓN             |
|                                       | DESDE   |    |      | HASTA |    |      |                         |
|                                       | dd      | mm | aaaa | dd    | mm | aaaa |                         |
| Informe 1                             | 16      | 8  | 2023 | 31    | 8  | 2023 | Entregado a supervisor. |
| Informe 2                             | 1       | 9  | 2023 | 30    | 9  | 2023 | Entregado a supervisor. |
| Informe 3                             | 1       | 10 | 2023 | 31    | 10 | 2023 | Entregado a supervisor. |
| Informe 4                             | 1       | 11 | 2023 | 30    | 11 | 2023 | Entregado a supervisor. |
| Informe 5                             | 1       | 12 | 2023 | 30    | 12 | 2023 | Entregado a supervisor. |
| Informe 6                             | 10      | 1  | 2024 | 31    | 1  | 2024 | Entregado a supervisor. |
| Informe 7                             | 1       | 2  | 2024 | 29    | 2  | 2024 | Entregado a supervisor. |
| Informe 8                             | 1       | 3  | 2024 | 31    | 3  | 2024 | Entregado a supervisor. |
| Informe 9                             | 1       | 4  | 2024 | 30    | 4  | 2024 | Presente informe.       |

| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se evidencian diferencias entre los planos presentados y las actividades presupuestales, las cuales han sido referidas a la entidad a través del supervisor de la entidad.                                                                                                                                                              |
| Se realizó comité con contratista y entidad y se definió que el contratista presentará los ajustes a los diseños y que a su vez la interventoría dará aval a los mismos                                                                                                                                                                 |
| Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.                                                                                                                               |
| Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a las muestras de los concretos tomados en obra del mes de enero                                                                                                                                                                                           |
| Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.                                                                                                                                                                     |
| La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.                                                                                                                                                                                                                         |
| La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.                                                                                                       |
| La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.                                                     |
| Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.            |
| Se solicitó el aumento de los rendimientos de obra y un plan de choque, debido a los atrasos presentados en la ejecución de la obra, con el fin de mitigar estos retrasos y dar cumplimiento a las actividades contractuales.                                                                                                           |
| De acuerdo a los comités dados en el periodo, se definió que el contratista realizará los ajustes a los diseños, para lo cual se llegan a compromisos de entrega a lo que la interventoría se comprometió a hacer la pronta revisión y dar aval en dado caso con cumplir con lo exigido normativamente, y las necesidades del proyecto. |
| Se definió la prórroga por 2 meses debido al atraso en la entrega de los ajustes a los diseños.                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FORMATO      | VERSIÓN: 0                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | CÓDIGO: A-AD-GC-F-046      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | martes, 07 de mayo de 2024 |
| CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |
| <b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VERIFICACIÓN | FOLIOS No.                 |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI           | 32-37                      |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI           | 53                         |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO           |                            |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                            |
| Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                | SI           | 89                         |
| <b>Seguimiento Financiero del Contrato de Obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI           | 169                        |
| Amortización del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |
| Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                            |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |
| <b>Seguimiento Técnico del Contrato de Obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |
| Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.                                                                                                                                                                                                                                |              |                            |
| Memorias y planos de diseño aprobados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                            |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI           | 76-88                      |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI           | 174                        |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas                                                                                                                                                                                                                                                | SI           | 23-24                      |
| <b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría                                                                                                                                                                                                                             | SI           | 22-37                      |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)                                                                                                                                                                            | SI           | 26                         |
| Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                            |
| Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| <b>Generales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                            |
| Registro fotográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI           | 33-35                      |
| Soportes de Correspondencia enviada y recibida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI           | 122-170                    |
| <small>* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.<br/>Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)<br/>Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados</small> |              |                            |

FIRMA:



Interventor / RL Interventoría

NOMBRE:

ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL  
MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ”



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA  
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 9

ABRIL DE 2024

## INDICE

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| INFORME MENSUAL 9 MES ABRIL GOBERNACIÓN DE BOYACÁ .....                   | 1   |
| INDICE INFORME INTERVENTORÍA #9 ABRIL.....                                | 10  |
| INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA #9 ABRIL ESE. CENTRO DE SALUD LA UVITA..... | 13  |
| FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 9.....          | 19  |
| FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 9.....                   | 20  |
| FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 9.....                           | 21  |
| FORMATO CONTROL DE ENSAYOS DE CILINDROS MES 9 .....                       | 23  |
| FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 9.....                         | 25  |
| FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 9 .....                       | 26  |
| FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 9 .....                            | 27  |
| FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 9 .....                                    | 29  |
| FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 9.....                                    | 30  |
| FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 9 .....                          | 31  |
| FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 9 .....                           | 32  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO MES 9 .....                                          | 33  |
| ANEXOS .....                                                              | 36  |
| PAGOS PARAFISCALES CONTRATISTA.....                                       | 37  |
| PAGOS PARAFISCALES INTERVENTORIA.....                                     | 49  |
| PÓLIZAS.....                                                              | 53  |
| ACTAS DE COMITÉ.....                                                      | 76  |
| BITACORA DE OBRA .....                                                    | 89  |
| CORRESPONDENCIA ENVIADA .....                                             | 122 |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA .....                                            | 146 |
| INFORME DE MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATISTA.....                       | 169 |
| PROGRAMACIÓN.....(LINK DE ACCESO) .....                                   | 174 |
| VALLA INFORMATIVA-.....                                                   | 175 |





|                                                                                                                                                         |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|------|-------|----|------|
| <br>Libertad y Orden                                                   | <b>UNIÓN TEMPORAL INTER<br/>UVITA</b> |          |                    |        | <br><b>ESE CENTRO DE SALUD<br/>LA UVITA</b> |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA                                                                                                               |                                       |          |                    |        | martes, 07 de mayo de 2024                                                                                                     |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| INFORME DE INTERVENTORÍA No:                                                                                                                            |                                       | 9        |                    | FECHA: |                                                                                                                                | 7                                                            | de       | MAYO   | de                  | 2024 |       |    |      |
| PERIODO:                                                                                                                                                |                                       | 8 DEL    | 1                  | de     | ABRIL                                                                                                                          | de                                                           | 2024     | AL     | 30                  | de   | ABRIL | de | 2024 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:                                                                                                                           |                                       | 2023-047 |                    | DE     | 2023                                                                                                                           | CDP                                                          | 2023-071 |        |                     |      |       |    |      |
| CONTRATO DE OBRA N°:                                                                                                                                    |                                       | 2023-045 |                    | DE     | 2023                                                                                                                           | CDP                                                          | 2023-37  |        |                     |      |       |    |      |
| OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :                                                                                                                      |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ” |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA:                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ                                                                        |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| LOCALIZACIÓN:                                                                                                                                           |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.                                                                                                                         |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:                                                                                                                         |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | REPRESENTANTE LEGAL:                                         |          |        |                     |      |       |    |      |
| CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO                             |          |        |                     |      |       |    |      |
| NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:                                                                                                                            |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | C.C. REP. LEGAL - OBRA:                                      |          |        |                     |      |       |    |      |
| NIT: 820.003.010 - 2                                                                                                                                    |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | 74.363.121 de Sutatenza                                      |          |        |                     |      |       |    |      |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR:                                                                                                                                 |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | REPRESENTANTE LEGAL:                                         |          |        |                     |      |       |    |      |
| UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                              |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| NIT DEL INTERVENTOR:                                                                                                                                    |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:                               |          |        |                     |      |       |    |      |
| 901.738.692 - 3                                                                                                                                         |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | 1.054.254.612                                                |          |        |                     |      |       |    |      |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR:                                                                                                                                  |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | DEPENDENCIA                                                  |          |        |                     |      |       |    |      |
| ANDREA CATALINA PINZON BOTIA                                                                                                                            |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA |          |        |                     |      |       |    |      |
| GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS                                                                                                                     |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044     |          |        |                     |      |       |    |      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                               |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| INICIO                                                                                                                                                  |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| No.                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                           |          |                    |        |                                                                                                                                | FECHA                                                        |          |        | PLAZO               |      |       |    |      |
| 1                                                                                                                                                       | ACTA DE INICIO                        |          |                    |        |                                                                                                                                | 16/08/2023                                                   |          |        | CINCO (05) MESES    |      |       |    |      |
| REINICIOS Y SUSPENSIONES                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| No.                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                           |          |                    |        |                                                                                                                                | FECHA                                                        |          |        | PLAZO               |      |       |    |      |
| 1                                                                                                                                                       | ACTA DE SUSPENSIÓN 01                 |          |                    |        |                                                                                                                                | 29/12/2023                                                   |          |        | 12 DÍAS             |      |       |    |      |
| 2                                                                                                                                                       | ACTA DE REINICIO 01                   |          |                    |        |                                                                                                                                | 10/01/2024                                                   |          |        | NA                  |      |       |    |      |
| ADICIONALES Y PRORROGAS                                                                                                                                 |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| No.                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                           |          |                    |        |                                                                                                                                | VALOR                                                        |          |        | PLAZO               |      |       |    |      |
| 1                                                                                                                                                       | CONTRATO PRÓRRGA 01                   |          |                    |        |                                                                                                                                | N/A                                                          |          |        | 3 MESES             |      |       |    |      |
| 2                                                                                                                                                       | CONTRATO PRÓRRGA 02                   |          |                    |        |                                                                                                                                | N/A                                                          |          |        | 2 MESES             |      |       |    |      |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL                                                                                                                         |                                       |          |                    |        | N/A                                                                                                                            |                                                              |          | N/A    |                     |      |       |    |      |
| VALOR INICIAL:                                                                                                                                          | \$ 198.128.146,00                     |          | VALOR ADICIONALES: | N/A    |                                                                                                                                | VALOR TOTAL:                                                 |          |        | \$ 198.128.146,00   |      |       |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO                                                                                                               |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | 16                                                           | de       | AGOSTO | de                  | 2023 |       |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA                                                                                                                         |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | 27                                                           | de       | ABRIL  | de                  | 2024 |       |    |      |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                        |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| INICIO                                                                                                                                                  |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| No.                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                           |          |                    |        |                                                                                                                                | FECHA                                                        |          |        | PLAZO               |      |       |    |      |
| 1                                                                                                                                                       | ACTA DE INICIO                        |          |                    |        |                                                                                                                                | 16/08/2023                                                   |          |        | CINCO (05) MESES    |      |       |    |      |
| REINICIOS Y SUSPENSIONES                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| No.                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                           |          |                    |        |                                                                                                                                | FECHA                                                        |          |        | PLAZO               |      |       |    |      |
| 1                                                                                                                                                       | ACTA DE SUSPENSIÓN 01                 |          |                    |        |                                                                                                                                | 29/12/2023                                                   |          |        | 12 DÍAS             |      |       |    |      |
| 2                                                                                                                                                       | ACTA DE REINICIO 01                   |          |                    |        |                                                                                                                                | 10/01/2024                                                   |          |        | NA                  |      |       |    |      |
| ADICIONALES Y PRORROGAS                                                                                                                                 |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                |                                                              |          |        |                     |      |       |    |      |
| No.                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                           |          |                    |        |                                                                                                                                | VALOR                                                        |          |        | PLAZO               |      |       |    |      |
| 1                                                                                                                                                       | CONTRATO PRÓRROGA 01                  |          |                    |        |                                                                                                                                | N/A                                                          |          |        | 3 MESES             |      |       |    |      |
| 2                                                                                                                                                       | CONTRATO PRÓRROGA 02                  |          |                    |        |                                                                                                                                | N/A                                                          |          |        | 2 MESES             |      |       |    |      |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL                                                                                                                         |                                       |          |                    |        | N/A                                                                                                                            |                                                              |          | N/A    |                     |      |       |    |      |
| VALOR INICIAL:                                                                                                                                          | \$ 3.662.845.429,00                   |          | VALOR ADICIONALES: | N/A    |                                                                                                                                | VALOR TOTAL:                                                 |          |        | \$ 3.662.845.429,00 |      |       |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO                                                                                                               |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | 16                                                           | de       | AGOSTO | de                  | 2023 |       |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA                                                                                                                         |                                       |          |                    |        |                                                                                                                                | 27                                                           | de       | JUNIO  | de                  | 2024 |       |    |      |


## INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA

**martes, 07 de mayo de 2024**

## AVANCE DE EJECUCIÓN

|                          |     |                       |       |                           |        |
|--------------------------|-----|-----------------------|-------|---------------------------|--------|
| % DE TIEMPO TRANSCURRIDO | 80% | % DE AVANCE EJECUTADO | 34,8% | % DE AVANCE DE PROGRAMADO | 45,00% |
|--------------------------|-----|-----------------------|-------|---------------------------|--------|

 % DE TIEMPO TRANSCURRIDO     
  % DE AVANCE EJECUTADO  
 % DE AVANCE DE PROGRAMADO



## ESTADO DEL TIEMPO

|       |   |         |  |      |  |        |
|-------|---|---------|--|------|--|--------|
| BUENO | X | REGULAR |  | MALO |  | PÉSIMO |
|-------|---|---------|--|------|--|--------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona. |
|---------------------------------------------------------|

**PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA**

[illegible]

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                                              | VIG. DESDE |    |      | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----|------|------------|----|------|----------------|
|                                                                     | dd         | mm | aaaa | dd         | mm | aaaa |                |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 16         | 8  | 2023 | 29         | 10 | 2024 | 732.569.086,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 16         | 8  | 2023 | 29         | 10 | 2024 | 732.569.086,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16         | 8  | 2023 | 29         | 6  | 2027 | 549.426.814,35 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28         | 6  | 2024 | 28         | 6  | 2029 | 732.569.086,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 16         | 8  | 2023 | 29         | 10 | 2024 | 366.284.543,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS           | 16         | 8  | 2023 | 29         | 10 | 2024 | 732.569.086,00 |

|                               |       |           |     |             |                                            |      |            |                                  |      |                |      |
|-------------------------------|-------|-----------|-----|-------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|------|----------------|------|
| No PÓLIZA                     | 20154 | ANEXO No. | 5-6 | ASEGURADORA | Berkley international seguros Colombia S.A |      |            | FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATAC | de   | mm             | a    |
|                               |       |           |     |             |                                            |      |            |                                  | 19   | 7              | 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS        |       |           |     | VIG. DESDE  |                                            |      | VIG. HASTA |                                  |      | SUMA ASEGURADA |      |
|                               |       |           |     | dd          | mm                                         | aaaa | dd         | mm                               | aaaa |                |      |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |       |           |     | 23          | 4                                          | 2024 | 29         | 6                                | 2025 | 232.000.000    |      |

## RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

| DESCRIPCIÓN         | FECHA |    |      |
|---------------------|-------|----|------|
|                     | dd    | mm | aaaa |
| Actas de inicio     | 16    | 8  | 2023 |
| Actas de Suspensión | 30    | 12 | 2023 |
| Actas de Reinicio   | 10    | 1  | 2024 |

## BALANCE DE PAGO

| CONCEPTO                   |  | DEBE                | HABER               |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Valor del Contrato         |  | \$ 3.662.845.429,00 | \$ 3.662.845.429,00 |
| Valor Adición del Contrato |  | N/A                 |                     |
| Anticipo                   |  | \$ 732.569.085,80   | \$ 2.930.276.343,20 |
| Valor acta parcial No. 1   |  |                     |                     |
| Valor total actas pagadas  |  |                     |                     |
| Saldo por ejecutar         |  | \$ 2.930.276.343,20 | \$ 2.930.276.343,20 |


**ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN                                                    |    |          |          |               |          | LOCALIZACIÓN |               |
|----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------|----------|--------------|---------------|
| FASE DE OBRA                                                   |    |          |          |               |          |              |               |
| COMPONENTE                                                     | DD | INICIO   | FINAL    | VALOR         | AVANCE   | NOTA         | OBSERVACIONES |
| LOCALIZA+A119:G130CION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA         | 0  | 16/08/23 | 16/08/23 | \$ 11.299.860 | 100%     |              |               |
| DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM )<br>DISTANCIA DE 1 A 5 KM       | 11 | 16/08/23 | 27/08/23 | \$ 18.839.340 | 100%     |              |               |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA   | 11 | 16/08/23 | 27/08/23 | \$ -          | #¡DIV/0! |              |               |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC | 13 | 21/08/23 | 03/09/23 | \$ 6.214.887  | 100%     |              |               |
| MOVIMEINTO DE TIERRAS                                          | 0  |          |          |               |          |              |               |
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)           | 13 | 04/09/23 | 17/09/23 | \$ 8.462.179  | 83%      |              |               |
| EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO           | 6  | 28/08/23 | 03/09/23 | \$ 8.366.263  | 95%      |              |               |

|                                                                                                                          |                               |          |          |    |             |                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Libertad y Orden                    | UNIÓN TEMPORAL INTER<br>UVITA |          |          |    |             | <br>ESE CENTRO DE SALUD<br>LA UVITA |  |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA                                                                                |                               |          |          |    |             | martes, 07 de mayo de 2024                                                                                             |  |
| CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO                                                                                         | 6                             | 04/09/23 | 10/09/23 | \$ | 2.609.100   | 100%                                                                                                                   |  |
| MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.           | 163                           | 18/09/23 | 28/02/24 | \$ | 19.844.596  | 46%                                                                                                                    |  |
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).         | 6                             | 18/09/23 | 24/09/23 | \$ | 5.421.160   | 45%                                                                                                                    |  |
| SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)                                                                        | 6                             | 18/09/23 | 24/09/23 | \$ | 7.834.180   | 83%                                                                                                                    |  |
| CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA                                                                                    | 6                             | 18/09/23 | 24/09/23 | \$ | 16.008.961  | 91%                                                                                                                    |  |
| CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR                                                                    | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 29.756.526  | 94%                                                                                                                    |  |
| PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS                                                                              | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 12.207.450  | 35%                                                                                                                    |  |
| COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA                                                        | 89                            | 02/10/23 | 30/12/23 | \$ | 33.630.870  | 82%                                                                                                                    |  |
| VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)                                                                                           | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 52.580.038  | 107%                                                                                                                   |  |
| CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21MPa- (3000PSI)                                                 | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 12.952.846  | 114%                                                                                                                   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa( 3000PSI)RELACIÓN60C/40P                                            | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 22.795.750  | 127%                                                                                                                   |  |
| PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI                                                                                   | 28                            | 01/12/23 | 29/12/23 | \$ | 63.309.764  | 56%                                                                                                                    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21MPa (3000PSI) PARA PLACA DE TANQUE E=10CM                               | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 8.116.752   | 90%                                                                                                                    |  |
| CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS                                                       | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 10.969.039  | 53%                                                                                                                    |  |
| MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15MD=0MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)                                         | 28                            | 01/12/23 | 29/12/23 | \$ | 20.142.084  | 56%                                                                                                                    |  |
| SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa                                                                  | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 170.507.570 | 90%                                                                                                                    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA) | 103                           | 18/09/23 | 30/12/23 | \$ | 33.910.859  | 57%                                                                                                                    |  |
| MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS                                                                                        | 181                           | 01/12/23 | 30/05/24 | \$ | 44.310.987  | 56%                                                                                                                    |  |
| FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE                                                                                           | 30                            | 30/04/24 | 30/05/24 | \$ | 1.137.153   | 9%                                                                                                                     |  |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)                                                                      | 28                            | 01/12/23 | 29/12/23 | \$ | 9.300.505   | 8%                                                                                                                     |  |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)                                                                   | 28                            | 01/12/23 | 29/12/23 | \$ | 1.539.627   | 10%                                                                                                                    |  |
| CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO                                                                              | 28                            | 01/12/23 | 29/12/23 | \$ | 6.171.310   | 70%                                                                                                                    |  |
| CERRAMEINTO EN VARA ROLLIZA Y LONA                                                                                       |                               |          |          | \$ | 7.850.950   | 78%                                                                                                                    |  |
| SOBRECIMIENTO ESPESOR 20 CMS                                                                                             |                               |          |          | \$ | 72.655.351  | 90%                                                                                                                    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLASTICO IMPERMEABILIZANTE ASILAMEINTO ESTRUCTURA                                               |                               |          |          | \$ | 3.754.628   | 58%                                                                                                                    |  |
| COLUMNA CONFINAMIENTO 0,12X0,25                                                                                          |                               |          |          | \$ | 91.997.001  | 58%                                                                                                                    |  |
| VIGA CINTA CONFINAMIENTO, SOPORTE DE CORREAS 0,12X0,20                                                                   |                               |          |          | \$ | 22.572.660  | 100%                                                                                                                   |  |
| COLUMNETA CONFINAMIENTO 0,12X',20 SEGÚN ESPECIFICACIONES                                                                 |                               |          |          | \$ | 39.658.019  | 72%                                                                                                                    |  |
| VIGA CITNA CONFINAMIENTO INCLUYE REFUERZO 0,12X0,15                                                                      |                               |          |          | \$ | 31.717.679  | 95%                                                                                                                    |  |

|                                                                                                       |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Libertad y Orden | UNIÓN TEMPORAL INTER<br>UVITA |                               |       |               |             |  | ESE CENTRO DE SALUD<br>LA UVITA |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA                                                             |                               |                               |       |               |             | martes, 07 de mayo de 2024                                                          |                                 |
| MURO CULATA EN BLOQUE E:12 CMS                                                                        |                               |                               |       | \$            | 42.451.297  | 99%                                                                                 |                                 |
| PAÑETE CULATA IMPERMEABILIZADO                                                                        |                               |                               |       | \$            | 24.044.833  | 41%                                                                                 |                                 |
| ACCESORIO PARA ANCLAJE DE CUBIERTA                                                                    |                               |                               |       | \$            | 10.957.504  | 97%                                                                                 |                                 |
| VALOR COSTO DIRECTO TOTAL OBRA                                                                        |                               |                               |       | \$            | 985.899.578 |                                                                                     |                                 |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           |                               |                               |       |               |             | PROCESO                                                                             |                                 |
| Seguimiento a los procesos constructivos                                                              |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| Verificación de procedimientos                                                                        |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| Toma de muestra de materiales (concretos)                                                             |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| Seguimiento procesos administrativas atención de comites,                                             |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| Seguimiento a las actividades de programadas y avance financiero                                      |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| Solicitud y aval a ajustes al diseño de RED CONTRA INCENDIO                                           |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| Solicitud y aval a ajustes al diseño de ELÉCTRICO                                                     |                               |                               |       |               |             | Campo - oficina - documentación                                                     |                                 |
| EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA                                                                  |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           |                               | ACTIVIDAD EJECUTADA           |       | % UTILIZACIÓN |             | OBSERVACIONES                                                                       |                                 |
| RETROEXCAVADORA                                                                                       |                               | EXCAVACIÓN                    |       | 10%           |             |                                                                                     |                                 |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                     |                               | EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS |       | 90%           |             |                                                                                     |                                 |
| MEZCLADORA                                                                                            |                               | ELABORACIÓN CONCRETO          |       | 80,00%        |             |                                                                                     |                                 |
| VIBRADOR DE CONCRETO                                                                                  |                               | ELABORACIÓN CONCRETO          |       | 60,00%        |             |                                                                                     |                                 |
| PLUMA                                                                                                 |                               | ELABORACIÓN CONCRETO          |       | 0,00%         |             |                                                                                     |                                 |
| MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA                                                             |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           |                               | SUMINISTRADO POR              |       | OBSERVACIONES |             |                                                                                     |                                 |
| Gravas                                                                                                |                               | TRITURADOS LA PALMERA         |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| Material granular seleccionado                                                                        |                               | TRITURADOS LA PALMERA         |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| Aceros 60000 psi                                                                                      |                               | ALMACEN G Y J                 |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| Cemento                                                                                               |                               | HOLCIM                        |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| Tubería hidrosanitaria                                                                                |                               | Proveedor local               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| tubería eléctrica                                                                                     |                               | Proveedor local               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                     |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           |                               | ACTIVIDAD EJECUTADA           |       | % UTILIZACIÓN |             | OBSERVACIONES                                                                       |                                 |
| Elementos de medición y verificación                                                                  |                               | Medición                      |       | 100%          |             |                                                                                     |                                 |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA                                                               |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           |                               |                               | FECHA |               |             | VALOR                                                                               |                                 |
| N/A                                                                                                   |                               |                               |       |               |             | \$ 0,00                                                                             |                                 |
| TOTAL PAGOS AUTORIZADOS                                                                               |                               |                               |       |               |             | \$ 0                                                                                |                                 |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                      |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           |                               |                               | FECHA |               |             | VALOR                                                                               |                                 |
| ANTICIPO                                                                                              |                               |                               | 29    | 4             | 2024        | \$ 39.625.625,00                                                                    |                                 |
| TOTAL PAGOS AUTORIZADOS                                                                               |                               |                               |       |               |             | \$ 39.625.625                                                                       |                                 |
| PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA                                                        |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ                                                                     |                               | DIRECTOR                      |       |               |             | 1057690579                                                                          |                                 |
| JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO                                                                           |                               | RESIDENTE                     |       |               |             | 1.049.647.963                                                                       |                                 |
| JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ                                                                     |                               | MAESTRO                       |       |               |             | 100.476                                                                             |                                 |
| GYOVANY PEREZ                                                                                         |                               | ASESOR SISO                   |       |               |             | 7.173.399                                                                           |                                 |
| ALEXANDER RODRIGUEZ                                                                                   |                               | ASESOR ELECTRICISTA           |       |               |             | 1.118.538.787                                                                       |                                 |
| ALEJANDRO HERNANDEZ                                                                                   |                               | ASESORDE ESTRUCTURAS          |       |               |             | 1.049.641.270                                                                       |                                 |
| PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                               |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
|                                                                                                       |                               |                               |       |               |             |                                                                                     |                                 |
| JAIME HUMBERTO PIZON                                                                                  |                               | DIRECTOR                      |       |               |             | 7.172.271                                                                           |                                 |
| EDWARD JONATHAN PARDO PARADA                                                                          |                               | RESIDENTE                     |       |               |             | 7.180.551                                                                           |                                 |
| ANDRES DAVID MENDIVIESO                                                                               |                               | INSPECTOR                     |       |               |             | 1.054.254.612                                                                       |                                 |

|                                                                                                       |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------|------------------|
| <br>Libertad y Orden | UNIÓN TEMPORAL INTER<br>UVITA | <br>ESE CENTRO DE SALUD<br>LA UVITA |                          |                      |                     |      |                  |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA                                                             |                               | martes, 07 de mayo de 2024                                                                                             |                          |                      |                     |      |                  |
| RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS<br>POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA            |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           | FECHA                         |                                                                                                                        |                          | LOCALIZACIÓN         | Cumple/No<br>Cumple |      |                  |
|                                                                                                       | dd                            | mm                                                                                                                     | aaaa                     |                      |                     |      |                  |
| Placa de concreto ( unidad vacunación) bloque 01                                                      | 1                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Columnetas (área administrativa) bloque 01                                                            | 1                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Vigas cinta culata (deposito) bloque 02                                                               | 2                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Columnetas culata (odontología) bloque 01                                                             | 4                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Columnetas culata ( odontología) bloque 01                                                            | 5                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Columnetas (toma de muestras cuello uterino) bloque 01                                                | 5                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Columnetas (farmacia) bloque 01                                                                       | 5                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
| Vigas cinta (vacunación) bloque 01                                                                    | 5                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | Cumple.              |                     |      |                  |
|                                                                                                       |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES                                                         |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           | FUENTE                        |                                                                                                                        | DISTANCIA A LA OBRA (Km) | OBSERVACIÓN          |                     |      |                  |
| CEMENTO                                                                                               | HOLCIM                        |                                                                                                                        | 148 KM                   | NOBSA                |                     |      |                  |
| Arenas                                                                                                | TRITURADOS LA PALMERA         |                                                                                                                        | 60 KM                    | CAPITANEJO           |                     |      |                  |
| Gravas                                                                                                | TRITURADOS LA PALMERA         |                                                                                                                        | 60 KM                    |                      |                     |      |                  |
| ACERO                                                                                                 | G YJ                          |                                                                                                                        | 132                      | DUITAMA              |                     |      |                  |
|                                                                                                       |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS                                                                        |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           | FECHA                         |                                                                                                                        |                          | OBSERVACIÓN          |                     |      |                  |
|                                                                                                       | dd                            | mm                                                                                                                     | aaaa                     |                      |                     |      |                  |
| Acta de Comité de Obra No 11                                                                          | 11                            |                                                                                                                        | 2024                     | Seguimiento de obra. |                     |      |                  |
| Acta de Comité de Obra No 12                                                                          | 23                            |                                                                                                                        | 2024                     | Seguimiento de obra. |                     |      |                  |
| Acta de Comité de Obra No 13                                                                          | 27                            |                                                                                                                        | 2024                     | Seguimiento de obra. |                     |      |                  |
|                                                                                                       |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA                                                                 |                               |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      |                  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                           | PERIODO                       |                                                                                                                        |                          |                      |                     |      | OBSERVACIÓN      |
|                                                                                                       | DESDE                         |                                                                                                                        |                          | HASTA                |                     |      |                  |
|                                                                                                       | dd                            | mm                                                                                                                     | aaaa                     | dd                   | mm                  | aaaa |                  |
| INFORME 01                                                                                            | 16                            | 8                                                                                                                      | 2023                     | 31                   | 8                   | 2023 |                  |
| INFORME02                                                                                             | 1                             | 9                                                                                                                      | 2023                     | 30                   | 9                   | 2023 |                  |
| INFORME03                                                                                             | 1                             | 10                                                                                                                     | 2023                     | 31                   | 10                  | 2023 |                  |
| INFORME04                                                                                             | 1                             | 11                                                                                                                     | 2023                     | 30                   | 11                  | 2023 |                  |
| INFORME05                                                                                             | 1                             | 12                                                                                                                     | 2023                     | 30                   | 12                  | 2023 |                  |
| INFORME06                                                                                             | 10                            | 1                                                                                                                      | 2024                     | 31                   | 1                   | 2024 |                  |
| INFORME07                                                                                             | 1                             | 2                                                                                                                      | 2024                     | 29                   | 2                   | 2024 |                  |
| INFORME08                                                                                             | 1                             | 3                                                                                                                      | 2024                     | 31                   | 3                   | 2024 |                  |
| INFORME09                                                                                             | 1                             | 4                                                                                                                      | 2024                     | 30                   | 4                   | 2024 | Presente informe |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Libertad y Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UNIÓN TEMPORAL INTER<br/>UVITA</b>                                                                                                                                                           | <br><b>ESE CENTRO DE SALUD<br/>LA UVITA</b> |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | <b>martes, 07 de mayo de 2024</b>                                                                                              |
| <b>OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <p>la interventoría denota la preocupación, dado que ha pesar de los diferentes oficios, comités y solicitudes, aun no se ha dado respuesta efectiva a las diferentes observaciones de los diseños entregados por la entidad contratante, y que los mismos podrian generar mayores cantidades contratadas, necesidad de ejecución de actividades no previstas, generación de estudios de mercado, y varian en los plazos y valores previstos inicialmente. Pero sin las respuestas de los ajustes e inquietudes de diseño, aun no se vislumbra una posibilidad real de balance y plazo de obra e interventoría.</p> <p>La interventoría deja la claridad, como ya lo ha realizado en comités previos, en informes y en oficios, que sin las respuestas de los ajustes de diseño, NO se podría cumplir con la obra, en el plazo actualmente previsto: esto generara sobre costos en la obra, hasta que no se tengan respuestas de las diferentes observaciones planteadas.</p> <p>La interventoría recomienda nuevamente a la entidad: a) requerir a los diseñadores para que resuelvan las inconsistencias, no solo en diseños, sino en cantidades y no previstos; b); emita concepto en los plazos actuales del proyecto; c) genere los plazos y valores de la interventoría según la propuesta presentada.</p> <p>Se generó comité oon contratista y entidad contratante en el que se definió que los ajustes a los diseños los haría el contratista de obra y que a su vez la interventoría dará aval a los mismos.</p> <p>Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a traves de los oficios y correos entre las partes.</p> <p>Se ha requerido al contratista para el inicio de actividades que se pueden ejecutar simultaneamente a las que se ejecutaron durante el mes, para lo cual se necesita ingreso de materiales, personal y recursos para tales fines</p> <p>Se ha solicitado responer observaciones al ajuste a los diseños Eléctricos ya que faltan detalles mostrados por el especialista eléctrico de la interventoría.</p> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <div>FIRMA: </div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>NOMBRE: ARQ. EDWARD JONATHAN PARDO PARADA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>FIRMA: </div> <div>Director Interventoría</div> <div>NOMBRE: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</div> |                                                                                                                                |
| <div>FIRMA: _____</div> <div>Supervisor de la entidad contratante</div> <div>NOMBRE: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>FIRMA: _____</div> <div>Supervisor delegado de la entidad contratante</div> <div>NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS</div>                                                         |                                                                                                                                |



|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>UNIÓN TEMPORAL INTER<br/>UVITA</b> | <b>DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN<br/>INTERVENTORÍA</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|


**INFORMACIÓN GENERAL**

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>            | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |
| <b>NIT.:</b>                   | 826.002.202-7                                                                                                                                            |
| <b>PROYECTO:</b>               | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |
| <b>CONTRATISTA</b>             | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |
| <b>NIT.:</b>                   | 820.003.010 - 2                                                                                                                                          |
| <b>REP. LEGAL</b>              | JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO                                                                                                                         |
| <b>C.C.</b>                    | 74.363.121 de Sutatenza                                                                                                                                  |
| <b>INTERVENTOR</b>             | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |
| <b>NIT.:</b>                   | 901.738.692 - 3                                                                                                                                          |
| <b>REP. LEGAL:</b>             | ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ                                                                                                                          |
| <b>C.C.</b>                    | 1.054.254.612 de Socotá – Boyacá                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR</b>              | GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO                                                                                                                                 |
| <b>DEPENDENCIA</b>             |                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO CONTRACTUAL:</b>      | DIEZ (10) MESES                                                                                                                                          |
| <b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b>   | 1/8/2023                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>        | 16/8/2023                                                                                                                                                |
| <b>FECHA PROYECTADA FINAL:</b> | 15/1/2024                                                                                                                                                |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</b>  | 29/12/2023                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE REINICIO 1:</b>    | 10/01/2023                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>   | 27/07/2024                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE LIQUIDACIÓN:</b>   | No aplica                                                                                                                                                |

| No. | DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN                              | ESTADO (seleccionar con X) |           |           | OBSERVACIONES / ESTADO |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|     |                                                      | CUMPLE                     | NO CUMPLE | NO APLICA |                        |
| 1   | Contrato de: <u>Obra</u>                             | X                          |           |           |                        |
| 2   | Polizas de contrato                                  | X                          |           |           |                        |
| 3   | Aprobación de polizas del contrato                   | X                          |           |           |                        |
| 4   | Acta de Inicio                                       | X                          |           |           |                        |
| 5   | Verificación de obligaciones contractuales (listado) |                            |           | X         |                        |
| 6   | Copia de la propuesta del contratista                |                            |           | X         |                        |
| 7   | Programación de Obra                                 | X                          |           |           |                        |
| 8   | Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos      | X                          |           |           |                        |
| 9   | Copia de equipos propuestos                          | X                          |           |           |                        |
| 10  | Acta de suspensión (es)                              | X                          |           |           |                        |
| 11  | Acta de Reinicio (s)                                 | x                          |           |           |                        |
| 12  | Ajuste de programación                               | x                          |           |           |                        |
| 13  | Afiliaciones del personal propuesto                  | X                          |           |           |                        |
| 14  | Afiliaciones del personal operativo                  | X                          |           |           |                        |
| 15  | Diseños y planos de la entidad                       | X                          |           |           |                        |
| 16  | Especificaciones y memorias                          | X                          |           |           |                        |

observaciones adicionales:

|                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR ENTIDAD<br>DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN | <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ. JONATHAN PARDO | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA</b>                                |                                                                                                                                                          | <b>CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES</b>                                                                                               |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                              | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROYECTO:</b>                                                 | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>PERIODO</b>                                                   | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               | <b>HASTA EL</b>                                                                                                                           | martes, 30 de abril de 2024 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                              | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>INTERVENTOR</b>                                               | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>No.</b>                                                       | <b>DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN</b>                                                                                                                           | <b>ESTADO</b>                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                          | <b>OBSERVACIONES / VALORACIÓN</b>                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                                                                          | <b>CUMPLE</b>                                                                                                                             | <b>NO CUMPLE</b>            | <b>NO APLICA</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b>                                                         | <b>ESTUDIO DE SUELOS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 1,1                                                              | Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte              | X                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                          | Revisar las recomendaciones:<br>Instalar drenes y subdrenes<br>Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares                                                                                    |
| <b>2</b>                                                         | <b>TOPOGRAFIA</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 2,1                                                              | Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464                                         | X                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                          | Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1);<br>El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS    |
| 3                                                                | ARQUITECTURA                                                                                                                                             | X                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                          | No hay claridad en la diferencia de niveles entre las estructuras. Los cortes presentados no se puede apreciar la diferencia de nivel entre las estructuras presentadas.                |
| 4                                                                | ESTRUCTURAL                                                                                                                                              | X                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                          | Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados |
| 5                                                                | HIDROSANITARIO                                                                                                                                           | X                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                          | ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA<br>MP. 13202-289968 BLV                                                                                                                                      |
| 6                                                                | RED CONTRA INCENDIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | X                           |                                                                                                                                                          | Se presentan ajustes por parte del contratista, los cuales son revisados por interventoría y se hicieron observaciones al respecto                                                      |
| 7                                                                | DISEÑOS ELÉCTRICOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | X                           |                                                                                                                                                          | Se presentan ajustes por parte del contratista, los cuales son revisados por interventoría y se hicieron observaciones al respecto                                                      |
| observaciones adicionales: Se hacen observaciones a los diseños. |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| SUPERVISOR ENTIDAD<br>DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN                |                                                                                                                                                          | <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ. JONATHAN PARDO |                             | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ |                                                                                                                                                                                         |





|                                                                           |              |                                                                                                                                                          |                              |         |                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                |              |                                                                                                                                                          | CONTROL DE PLANOS DETALLADOS |         |                             |                                                            |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                       |              |                                                                                                                                                          |                              |         |                             |                                                            |
| NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE |              |                                                                                                                                                          |                              |         |                             |                                                            |
| CONTRATANTE:                                                              |              | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |                              |         |                             |                                                            |
| PROYECTO:                                                                 |              | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ” |                              |         |                             |                                                            |
| PERIODO                                                                   |              | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               |                              | HASTA   | martes, 30 de abril de 2024 |                                                            |
| INTERVENTOR                                                               |              | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |                              |         |                             |                                                            |
| No.                                                                       | Num Interno  | CONTENIDO                                                                                                                                                | MODIFICACIONES               |         |                             | OBSERVACIONES / VALORACIÓN                                 |
|                                                                           |              |                                                                                                                                                          | INICIAL                      | MODIF 1 | MODIF 2                     |                                                            |
| 1                                                                         |              | ARQUITECTURA (25-08-2022)                                                                                                                                |                              |         |                             | Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529 |
|                                                                           | 01 DE 08     | PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS                                                                                                                            | X                            |         |                             | Esc 1:2000 y acercamiento ESC: 1:500                       |
|                                                                           | 2 DE 08      | PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO                                                                                                                   | X                            |         |                             | Esc 1:100                                                  |
|                                                                           | 3 DE 08      | PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS                                                                                                                       | X                            |         |                             | Esc 1:100                                                  |
|                                                                           | 4 DE 08      | FACHADAS 1 A 5                                                                                                                                           | X                            |         |                             | Esc 1:75                                                   |
|                                                                           | 5 DE 08      | FACHADAS 6-8                                                                                                                                             | X                            |         |                             | Esc 1:75                                                   |
|                                                                           | 6 DE 08      | CORTE A-A' , B-B' y E-E'                                                                                                                                 | X                            |         |                             | Esc 1:75                                                   |
|                                                                           | 7 DE 08      | PLANTA DE ESPECIFICACIONES                                                                                                                               | X                            |         |                             | Esc 1:100                                                  |
|                                                                           | 8 DE 08      | PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES                                                                                                                           |                              |         |                             |                                                            |
| 2                                                                         |              | ESTRUCTURA (29-07-2022)                                                                                                                                  |                              |         |                             | Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND          |
|                                                                           | 01 DE 08     | PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES                                                                                                                   | X                            |         |                             | Esc: 1:75                                                  |
|                                                                           | 2 DE 08      | PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES                                                                                                                      | X                            |         |                             | Esc: 1:25 Esc 1:50                                         |
|                                                                           | 3 DE 08      | DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES                                                                                                               | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | 4 DE 08      | DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES                                                                                                               | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | 5 DE 08      | DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1                                                                                                                    | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | 6 DE 08      | DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2                                                                                                                    | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | 7 DE 08      | DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4                                                                                                                | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | ENE - 01     | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES                                                                                                                               | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | FEB - 22 -24 | MEMORIA DE CALCULO                                                                                                                                       | X                            |         |                             | DOCUMENTO                                                  |
| 3                                                                         |              | HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)                                                                                                                             |                              |         |                             | ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV             |
|                                                                           | HYS-01       | PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA                                                                                                                         | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | HYS-02       | PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS                                                                                                                     | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | HYS-03       | PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS                                                                                                                              | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | HYS-04       | PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE                                                                                                                      | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | HYS-05       | DETALLES HIDROSANITARIOS                                                                                                                                 | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           |              | MEMORIAS DISEÑO HIDROSANITARIO                                                                                                                           | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | DOC 01       | INFORME TÉCNICO HIDRO SANITARIO                                                                                                                          | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | DOC 02       | MEMORIA CALCULO AGUA POTABLE                                                                                                                             | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | DOC 03       | MEMORIA CALCULO DESAGUES                                                                                                                                 | X                            |         |                             |                                                            |
| 4                                                                         |              | RED PCI                                                                                                                                                  |                              |         |                             | Se presentan observaciones al diseño                       |
|                                                                           | PCI-01       | RED PCI PLANTA GENERAL                                                                                                                                   | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | PCI-02       | DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI                                                                                                                             | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | PCI-03       | DETALLES PCI                                                                                                                                             | X                            |         |                             |                                                            |
| 5                                                                         |              | ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)                                                                                                                              |                              |         |                             | DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182                 |
|                                                                           | E-01         | RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'                                                                                   | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | E-02         | DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL                                                                                                                                | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | E-03         | ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN                                                                                                                               | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | E-04         | ILUMINACIÓN                                                                                                                                              | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | E-05         | TOMACORRIENTES                                                                                                                                           | X                            |         |                             |                                                            |
|                                                                           | E-06         | CUADROS DE CARGA                                                                                                                                         | X                            |         |                             |                                                            |

|                                                   |        |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                        |                                            |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                   | E-07   | ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO                                                                                                      | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | E-08   | FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO                                                                                                    | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   |        | MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO                                                                                                               |   |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | DOC 01 | Declaración RETIE DISEÑO                                                                                                                | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | DOC 02 | MEMORIA CALCULO RETIE                                                                                                                   | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | DOC 03 | ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN                                                                                                            | X |                                                                                                                                                        | 10 DOCUMENTOS                              |
| 6                                                 |        | <b>PROYECTO VOZ Y DATOS- DETECCIÓN Y CCTV</b>                                                                                           |   |                                                                                                                                                        | DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182 |
|                                                   | VYD 01 | RED CCTV                                                                                                                                | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | VYD 02 | RED DE DETECCIÓN                                                                                                                        | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | VYD 03 | RED DE VOZ Y DATOS                                                                                                                      | X |                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                   | VYD 04 | MEMORIA ESPECIFICACIONES                                                                                                                | X |                                                                                                                                                        | DOCUMENTO                                  |
|                                                   |        |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                        |                                            |
| SUPERVISOR ENTIDAD<br>DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN |        | <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ. JONATHAN PARDO |   | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ |                                            |

| UNIÓN TEMPORAL INTER<br>UVITA |                                                        |                                                                                                                                                          |      | CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA<br>CONCRETOS |             |           |                             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|
|                               |                                                        |                                                                                                                                                          |      |                                                 |             |           |                             |             |
| INFORMACIÓN GENERAL           |                                                        |                                                                                                                                                          |      |                                                 |             |           |                             |             |
| CONTRATANTE:                  |                                                        | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |      |                                                 |             |           |                             |             |
| PROYECTO:                     |                                                        | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ” |      |                                                 |             |           |                             |             |
| FECHA INICIAL                 |                                                        | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               |      |                                                 | HASTA EL    |           | martes, 30 de abril de 2024 |             |
| CONTRATISTA:                  |                                                        | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |      |                                                 |             |           |                             |             |
| INTERVENTOR                   |                                                        | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |      |                                                 |             |           |                             |             |
| No.                           | ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN                                | PROCEDENCIA                                                                                                                                              | Tipo | RESISTENCIA ESPERADA                            | N° CILINDRO | FECHA     | EDAD                        | RESISTENCIA |
| 1                             | COLUMNETAS CULATA (EJES 3-7) BLOQUE 02                 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6138        | 4/3/2024  | 14                          | 2727        |
| 2                             | COLUMNETAS CULATA (EJES 3-7) BLOQUE 02                 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6139        | 18/3/2024 | 28                          | 3159        |
| 3                             | PLACA BASE UNIDAD VACUNACIÓN BLOQUE 01                 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 2500 PSI                                        | 6176        | 1/3/2024  | 7                           | 2095        |
| 4                             | PLACA BASE UNIDAD VACUNACIÓN BLOQUE 01                 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 2500 PSI                                        | 6177        | 1/3/2024  | 14                          | 2390        |
| 5                             | PLACA BASE UNIDAD VACUNACIÓN BLOQUE 01                 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 2500 PSI                                        | 6178        | 1/3/2024  | 28                          | 2800        |
| 6                             | COLUMNETAS AREA ADMINISTRATIVA BLOQUE 01               | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6179        | 1/3/2024  | 7                           | 2301        |
| 7                             | COLUMNETAS AREA ADMINISTRATIVA BLOQUE 01               | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6180        | 1/3/2024  | 14                          | 2754        |
| 8                             | COLUMNETAS AREA ADMINISTRATIVA BLOQUE 01               | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6181        | 1/3/2024  | 28                          | 3081        |
| 9                             | VIGA CINTA CULATA DEPOSITO BLOQUE 02                   | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6182        | 2/3/2024  | 7                           | 2388        |
| 10                            | VIGA CINTA CULATA DEPOSITO BLOQUE 02                   | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6183        | 2/3/2024  | 14                          | 2907        |
| 11                            | VIGA CINTA CULATA DEPOSITO BLOQUE 02                   | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6184        | 2/3/2024  | 28                          | 3231        |
| 12                            | COLUMNETAS CULATA ODONTOLOGIA BLOQUE 01                | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6185        | 4/3/2024  | 7                           | 2259        |
| 13                            | COLUMNETAS CULATA ODONTOLOGIA BLOQUE 01                | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6186        | 4/3/2024  | 14                          | 2895        |
| 14                            | COLUMNETAS CULATA ODONTOLOGIA BLOQUE 01                | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6187        | 4/3/2024  | 28                          | 3102        |
| 15                            | COLUMNETAS CULATA ODONTOLOGIA BLOQUE 01                | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6188        | 5/3/2024  | 7                           | 2265        |
| 16                            | COLUMNETAS CULATA ODONTOLOGIA BLOQUE 01                | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6189        | 5/3/2024  | 14                          | 2901        |
| 17                            | COLUMNETAS CULATA ODONTOLOGIA BLOQUE 01                | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6190        | 5/3/2024  | 28                          | 3102        |
| 18                            | COLUMNETAS (TOMA DE MUESTRAS CUELLO UTERINO) BLOQUE 01 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6191        | 5/3/2024  | 7                           | 2493        |
| 19                            | COLUMNETAS (TOMA DE MUESTRAS CUELLO UTERINO) BLOQUE 01 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6192        | 5/3/2024  | 14                          | 2865        |
| 20                            | COLUMNETAS (TOMA DE MUESTRAS CUELLO UTERINO) BLOQUE 01 | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6193        | 5/3/2024  | 28                          | 3123        |
| 21                            | COLUMNETAS (FARMACIA) BLOQUE 01                        | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6194        | 5/3/2024  | 7                           | 2352        |
| 22                            | COLUMNETAS (FARMACIA) BLOQUE 01                        | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6195        | 5/3/2024  | 14                          | 2799        |
| 23                            | COLUMNETAS (FARMACIA) BLOQUE 01                        | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6196        | 5/3/2024  | 28                          | 3162        |
| 24                            | VIGA CINTA (VACUNACIÓN) BLOQUE 01                      | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6197        | 5/3/2024  | 7                           | 2298        |
| 25                            | VIGA CINTA (VACUNACIÓN) BLOQUE 01                      | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | 5    | 3000 PSI                                        | 6198        | 5/3/2024  | 14                          | 2709        |

|                                                   |                                   |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                        |      |          |    |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|------|
| 26                                                | VIGA CINTA (VACUNACIÓN) BLOQUE 01 | ESE LA UVITA                                                                                                                            | 5 | 3000 PSI                                                                                                                                               | 6199 | 5/3/2024 | 28 | 3189 |
| SUPERVISOR ENTIDAD<br>DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN |                                   | <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ. JONATHAN PARDO |   | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ |      |          |    |      |

|                                                   |                  |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UNIÓN TEMPORAL INTER<br>UVITA                     |                  | CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
|                                                   |                  | INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
| CONTRATANTE                                       |                  | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
| PROYECTO:                                         |                  | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
| PERIODO DEL INFORME                               |                  | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               |                             | HASTA EL                                                                                                                                                 | martes, 30 de abril de 2024 |                                                                                   |
| CONTRATISTA:                                      |                  | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
| INTERVENTOR                                       |                  | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
|                                                   |                  |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
| Labor a Realizar                                  | Equipo Utilizado |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
|                                                   | Precisión        | Equipo                                                                                                                                                   | Certificado Calibración No. | Certificado Vigente hasta                                                                                                                                | No. Serie / ID              | OBSERVACION                                                                       |
| COMPACTACIÓN                                      | N/A              | RANA                                                                                                                                                     | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Se utiliza en actividad de compactación                                           |
| MEDICIONES                                        | N/A              | Cinta metrica                                                                                                                                            | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Medición dimensiones                                                              |
| PLOMOS                                            | N/A              | Plomada centro y punto                                                                                                                                   | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Verificación de muros                                                             |
| VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS                          | N/A              | Escuadra metálica                                                                                                                                        | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Intersecciones de muros                                                           |
| VERIFICACIÓN DE NIVELES                           | N/A              | Nivel de precisión                                                                                                                                       | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Se utiliza para niveles de piso, sobre cimientto y losa de contrapiso             |
| CONCRETOS                                         | N/A              | MEZCLADORA                                                                                                                                               | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal |
| CONCRETOS                                         | N/A              | VIBRADOR DE CONCRETO                                                                                                                                     | N/A                         | N/A                                                                                                                                                      |                             | Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal |
| OBS:                                              |                  |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                   |
| SUPERVISOR ENTIDAD<br>DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN |                  | <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ.JONATHAN PARDO                 |                             | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ |                             |                                                                                   |

|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>UNIÓN TEMPORAL INTER<br/>UVITA</div>                      |  | <div>CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</div>                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                          |
| INFORMACIÓN GENERAL                                            |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| CONTRATANTE:                                                   |  | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                          |
| PROYECTO:                                                      |  | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |                                         |                                                                                                                                                          |
| PERIODO                                                        |  | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               | HASTA EL<br>martes, 30 de abril de 2024 |                                                                                                                                                          |
| CONTRATISTA:                                                   |  | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                          |
| INTERVENTOR                                                    |  | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| DESCRIPCIÓN                                                    |  | ESTADO                                                                                                                                                   |                                         | OBSERVACIONES                                                                                                                                            |
|                                                                |  | Bueno                                                                                                                                                    | Deficiente                              |                                                                                                                                                          |
| MAQUINARIA - EQUIPO                                            |  | X                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Estado del equipo                                            |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Cumple condiciones de la maquina                                                                                                                         |
| - Regularidad del mantenimiento                                |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad                                                                                           |
| - Vibraciones /Ruidos                                          |  | X                                                                                                                                                        |                                         | No presenta                                                                                                                                              |
| - Protecciones / Guardas / Frenos                              |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Cumple condiciones de la maquina                                                                                                                         |
| - Idoneidad operarios                                          |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Cumple condiciones de la maquina                                                                                                                         |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| DOTACIÓN CAMPAMENTO                                            |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Dotación completa                                            |  | x                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Buen estado                                                  |  | x                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Fácil acceso y operación                                     |  | x                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| DOTACIÓN DEL PERSONAL                                          |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Dotación completa                                            |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP                                                  |
| - Buen estado                                                  |  | X                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Uso según zona de trabajo                                    |  | X                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN                         |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Uso permanente                                               |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas                                                |
| - Uso según zona de trabajo                                    |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas               |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| VIGILANCIA                                                     |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Personal suficiente                                          |  |                                                                                                                                                          | N/A                                     |                                                                                                                                                          |
| - Diurna                                                       |  |                                                                                                                                                          | N/A                                     |                                                                                                                                                          |
| - Nocturna                                                     |  | X                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| EMERGENCIAS                                                    |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Convenio centro de asistencia                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| - Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Se solicito entrega de planillas de afiliaciones, exámenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago                     |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| CHARLAS DE SEGURIDAD                                           |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| Charla de seguridad                                            |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Una vez por semana                                                                                                                                       |
| ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA                                   |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| Aseo                                                           |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Se hace aseo cada dos días                                                                                                                               |
| Circulaciones                                                  |  | X                                                                                                                                                        |                                         | Se mantienen circulaciones despejadas y aseadas                                                                                                          |
|                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                          |
| SUPERVISOR ENTIDAD<br>DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN              |  | <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ. JONATHAN PARDO                |                                         | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ |





|                               |           |                |                                                                                                                                                          |                       |           |                                                                     |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| UNIÓN TEMPORAL<br>INTER UVITA |           |                | CONTROL DE CORRESPONDENCIA                                                                                                                               |                       |           |                                                                     |
| INFORMACIÓN GENERAL           |           |                |                                                                                                                                                          |                       |           |                                                                     |
| CONTRATANTE:                  |           |                | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |                       |           |                                                                     |
| PROYECTO:                     |           |                | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ” |                       |           |                                                                     |
| PERIODO                       |           |                | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               |                       | HASTA EL  | martes, 30 de abril de 2024                                         |
| CONTRATISTA                   |           |                | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |                       |           |                                                                     |
| INTERVENTOR                   |           |                | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |                       |           |                                                                     |
|                               |           |                |                                                                                                                                                          |                       |           |                                                                     |
| No.                           | FECHA     | MEDIO DE ENVÍO | ESTADO                                                                                                                                                   |                       |           | ASUNTO                                                              |
|                               |           |                | ENVIO                                                                                                                                                    | RECIBIO               | RESPUESTA |                                                                     |
| 1                             | 1/4/2024  | E-MAIL         | CEROM                                                                                                                                                    | INTERVENTORÍA         | SI        | INFORMES SST Y OBRA #8                                              |
| 2                             | 2/4/2024  | E-MAIL         | CEROM                                                                                                                                                    | INTERVENTORÍA         | SI        | RESULTADOS CILINDROS CONCRETO MES MARZO                             |
| 3                             | 3/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | CEROM                 | SI        | SOLICITUD SOPORTES ACTAS MAYORES Y MENORES                          |
| 4                             | 3/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | INFORME SST #8 MARZO                                                |
| 5                             | 3/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | INFORME DE OBRA 08 MES DE MARZO                                     |
| 6                             | 8/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES                                |
| 7                             | 8/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | CEROM                 | SI        | SOLICITUD DE SOPORTE DE ACTAS                                       |
| 8                             | 8/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | CEROM-ESE-SUPERVISIÓN | SI        | INVITACION A COMITÉ 011                                             |
| 9                             | 8/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA                    |
| 10                            | 9/4/2024  | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | INFORME INTERVENTORÍA #8                                            |
| 11                            | 9/4/2024  | E-MAIL         | SUPERVISIÓN                                                                                                                                              | INTERVENTORÍA         | SI        | SOLICITUD DE ACTAS DE VECINDAD                                      |
| 12                            | 9/4/2024  | E-MAIL         | CEROM                                                                                                                                                    | INTERVENTORÍA         | SI        | BALANCE GENERAL Y MODIFICIACIÓN 02                                  |
| 13                            | 10/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | OF-033-INT AVAL A AJUSTES DISEÑO ELECTRICO                          |
| 14                            | 10/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | CUENTA COBRO ANTICIPO INTERVENTORÍA                                 |
| 15                            | 10/4/2024 | E-MAIL         | SUPERVISIÓN                                                                                                                                              | INTERVENTORÍA         | SI        | OBSERVACIÓN A OF-033-INT                                            |
| 16                            | 10/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | CEROM                 | SI        | OBSERVACIONES A BALANCE GENERAL Y CANTIDADES                        |
| 17                            | 10/4/2024 | E-MAIL         | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | INTERVENTORÍA         | SI        | RESPUESTA A SOLICITUD DE PRÓRROGA                                   |
| 18                            | 12/4/2024 | E-MAIL         | CEROM                                                                                                                                                    | INTERVENTORÍA         | SI        | SOLICITUD A INTERVENCIÓN DE PREDIO                                  |
| 19                            | 12/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ING. FELIPE PEREZ     | SI        | AJUSTES A DISEÑOS RED CONTRA INCENDIOS                              |
| 20                            | 12/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | CORRECCIÓN A INFORME DE INTERVENTORÍA #8                            |
| 21                            | 13/4/2024 | E-MAIL         | CEROM                                                                                                                                                    | INTERVENTORÍA         | SI        | AJUSTE A BALANCE GENERAL Y MODIFICACIÓN 02                          |
| 22                            | 13/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | CEROM                 | SI        | OBSERVACIONES A CONCEPTO TECNICO DE UBICACIÓN DE TANQUES DE RESERVA |
| 23                            | 15/4/2024 | E-MAIL         | ESE LA UVITA                                                                                                                                             | INTERVENTORÍA         | SI        | DERECHO DE PETICIÓN DE "CORPOCAÑITAS"                               |
| 24                            | 16/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | PLANEACIÓN MUNICIPAL  | SI        | SOLICITUD A INTERVENCIÓN DE PREDIO                                  |
| 25                            | 16/4/2024 | E-MAIL         | CEROM                                                                                                                                                    | INTERVENTORÍA         | SI        | CONCEPTO TÉCNICO UBICACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO                |
| 26                            | 16/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | ESE-SUPERVISIÓN       | SI        | OF-034-INT SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ESE                           |
| 27                            | 16/4/2024 | E-MAIL         | INTERVENTORÍA                                                                                                                                            | CEROM-ESE-SUPERVISIÓN | SI        | INVITACION A COMITÉ 012                                             |





|    |           |        |                  |                                 |    |                                                             |
|----|-----------|--------|------------------|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 28 | 17/4/2024 | E-MAIL | SUPERVISIÓN      | INTERVENTORÍA                   | SI | RESPUESTA A CONCEPTO TÉCNICA UBICACIÓN TÉCNICAS             |
| 29 | 17/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | ESE-SUPERVISIÓN                 | SI | OF-035-INT RESPUESTA A OF RESPUESTA A SOLICITUD DE PRÓRROGA |
| 30 | 17/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | ESE-SUPERVISIÓN                 | SI | OF-036-INT CONCEPTO INTERVENTORÍA A UBICACIÓN DE TANQUES    |
| 31 | 18/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | INTERVENTORIA                   | SI | AJUSTES A DISEÑOS ELÉCTRICOS                                |
| 32 | 18/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | ING. BRAYAN LOPEZ               | SI | AJUSTES A DISEÑOS ELÉCTRICOS                                |
| 33 | 18/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | CORPOCAÑITAS/ESE/ INTERVENTORÍA | SI | RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN                             |
| 34 | 19/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | CEROM-ESE-SUPERVISIÓN           | SI | ACTA DE COMITÉ 011                                          |
| 35 | 19/4/2024 | E-MAIL | ESE LA UVITA     | INTERVENTORÍA                   | SI | RESPUESTA A OF-034-INT SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ESE       |
| 36 | 19/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | INTERVENTORÍA                   | SI | PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA                                |
| 37 | 19/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | INTERVENTORÍA                   | SI | DOCUMENTACIÓN BALANCE MODIFICACION 02                       |
| 38 | 20/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | ESE-SUPERVISIÓN                 | SI | OF-037-INT CONCEPTO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANITDADES    |
| 39 | 22/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | INTERVENTORÍA                   | SI | DOCUMEENTACIÓN ACTA COBRO 01                                |
| 40 | 22/4/2024 | E-MAIL | ING BRAYAN LOPEZ | INTERVENTORÍA                   | SI | OBSERVACIONES A AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO                 |
| 41 | 23/4/2024 | E-MAIL | ESE LA UVITA     | INTERVENTORIA                   | SI | CONTRATO PRÓRROGA 02                                        |
| 42 | 23/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | CEROM-ESE-SUPERVISIÓN           | SI | OF-038-INT OBSERVACIONES AL DISEÑO ELÉCTRICO                |
| 43 | 25/4/2024 | E-MAIL | SUPERVISIÓN      | INTERVENTORÍA                   | SI | CONCEPTO PRÓRROGA 02                                        |
| 44 | 26/4/2024 | E-MAIL | ESE LA UVITA     | INTERVENTORÍA                   | SI | CONTRATO PRÓRROGA 02 CORREGIDA                              |
| 45 | 26/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | INTERVENTORÍA                   | SI | CONTRATO PRÓRROGA 02 FIRMADA                                |
| 46 | 26/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | ESE-SUPERVISIÓN                 | SI | CONTRATO PRÓRROGA 02 FIRMADA                                |
| 47 | 29/4/2024 | E-MAIL | INTERVENTORÍA    | ESE-SUPERVISIÓN                 | SI | SOLICITUD DE PAGO DEL ANTICIPO                              |
| 48 | 29/4/2024 | E-MAIL | CEROM            | INTERVENTORÍA                   | SI | PÓLIZAS CONTRATISTA PRÓRROGA 02                             |
| 49 | 29/4/2024 | E-MAIL | ESE LA UVITA     | INTERVENTORÍA                   | SI | TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO                                 |
| 50 | 29/4/2024 | E-MAIL | ESE LA UVITA     | INTERVENTORÍA                   | SI | SOLICITUD DE CARGUE DE POLIZAS A SECOP                      |

observaciones adicionales:

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>ARQ. JONATHAN PARDO | <br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ | FIRMA NOMBRE DEL REVISOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |            |                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIÓN<br>TEMPORAL<br>INTER UVITA                                                    |            | CONTROL DE COMITES                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                 |            |                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| CONTRATANTE:                                                                        |            | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| PROYECTO:                                                                           |            | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| PERIODO                                                                             |            | lunes, 01 de abril de 2024                                                                                                                               |                                       | HASTA EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | martes, 30 de abril de 2024                                                                                                                         |
| CONTRATISTA                                                                         |            | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| INTERVENTOR                                                                         |            | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| No.                                                                                 | FECHA      | REFERENCIA<br>(INTERNO, TECNICO,<br>ADMINISTRATIVO)                                                                                                      | OBJETO DEL<br>COMITÉ                  | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPROMISOS                                                                                                                                         |
| 11                                                                                  | 11/4/2024  | TÉCNICO                                                                                                                                                  | Seguimiento a<br>proyecto             | 1. Lectura del acta anterior<br>2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación<br>presentada por el contratista.<br>3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y<br>cumplimiento de los mismos.<br>4. Estado de avance de la obra.<br>5. Verificación proceso técnico.<br>6. Solicitudes de contratista de obra.<br>7. Presentación de diseños aprobados.<br>8. Solicitudes de la entidad.<br>9.Recomendaciones y sugerencias de interventoría.<br>10. Otros y varios | 1. Programación y flujo de caja<br>2. Entrega de ajustes al diseño<br>ELÉCTRICO<br>3. Acta de mayores y menores<br>4. Responder derecho de petición |
| 12                                                                                  | 23/11/2024 | TÉCNICO                                                                                                                                                  | Seguimiento a<br>proyecto             | 1. Lectura del acta anterior<br>2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación<br>presentada por el contratista.<br>3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y<br>cumplimiento de los mismos.<br>4. Estado de avance de la obra.<br>5. Verificación proceso técnico.<br>6. Solicitudes de contratista de obra.<br>7. Presentación de diseños aprobados.<br>8. Solicitudes de la entidad.<br>9.Recomendaciones y sugerencias de interventoría.<br>10. Otros y varios | 1. Presupuesto del ajuste al diseño<br>eléctrico.<br>2. Revisión de programación                                                                    |
| 13                                                                                  | 27/4/2024  | PRESUPUESTO                                                                                                                                              | DEFINICIÓN DE<br>PRECIOS<br>UNITARIOS | 1.Revisión de precios unitarios.<br>2. Revisón de rendimientos en actividades de mampostería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Ajuste de balance y acta de mayores y<br>menores cantidades<br>2. Entrega de Acta de mayores y menores<br>cantidades                             |
|                                                                                     |            |                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |            |                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| observaciones adicionales:                                                          |            |                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|  |            |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO                                      |            | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ                                                                                          |                                       | FIRMA NOMBRE DEL REVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----------|----|----|----|----|-------------|---------------|---------------|----------|--|
| UNIÓN<br>TEMPORAL<br>INTER UVITA | CONTROL DE PERSONAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    | INFORME # 9 |               |               |          |  |
|                                  | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| INFORMACIÓN GENERAL              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL     |                                                                                                                                                          | 1/4/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |   |    |    |    | Y EL |    | 30/4/2024 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PLAZO: |    | 10 MESES |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| CONTRATISTA:                     |                                                                                                                                                          | CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             | CONTRATO No.  |               | 2023-045 |  |
| INTERVENTOR:                     |                                                                                                                                                          | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             | CONTRATO No.  |               | 2023-047 |  |
| SUPERVISOR:                      |                                                                                                                                                          | GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             | CONTRATO No.  |               | N/A      |  |
| PERSONAL DEL CONTRATISTA         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| FECHA                            | MES                                                                                                                                                      | ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             | OBSERVACIONES |               |          |  |
| CARGO                            | DIA                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10 | 11   | 12 | 13        | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     | 24 | 25       | 26 | 27 | 28 | 29 | 30          |               |               |          |  |
| DIRECTOR DE OBRA                 |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | D | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         | D  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 1           |               |               |          |  |
| RESIDENTE DE OBRA                |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  |    | 1  | 1           |               |               |          |  |
| INSPECTOR DE OBRA                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| PROFESIONAL HSQE                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| PROFESIONAL SOCIAL               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| ALMACENISTA                      |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  |    | 1  | 1           |               |               |          |  |
| MAESTRO                          |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  |    | 1  | 1           |               |               |          |  |
| OFICIAL                          |                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |   | 6  | 6  | 7  | 7    | 7  | 7         |    | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6      | 6  | 6        | 6  | 6  | 7  |    | 9           | 9             |               |          |  |
| AYUDANTE                         |                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |   | 12 | 12 | 12 | 12   | 12 | 13        |    | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 10 | 11     | 12 | 12       | 12 | 12 |    | 12 | 12          |               |               |          |  |
| CELADOR                          |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  |    | 1  | 1           |               |               |          |  |
| PERSONAL CONTRATISTA             | 0                                                                                                                                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 24 | 24   | 24 | 25        | 0  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 21 | 22     | 23 | 23       | 23 | 24 | 0  | 26 | 26          | 0             | TOTAL PERIODO | 621      |  |
| PROCEDENCIA / CONDICIÓN          | MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    | SUMATORIA   | PORCENTAJE    | CUMPLE S/N    |          |  |
| MANO OBRA NO CALIFICADA          | 0                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12   | 12 | 13        | 0  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 10 | 11     | 12 | 12       | 12 | 12 | 0  | 12 | 12          | 316           | 50,89%        |          |  |
| De la región                     |                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12   | 12 | 13        | 0  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 10 | 11     | 12 | 12       | 12 | 12 | 0  | 12 | 12          | 316           | 50,89%        |          |  |
| De fuera de la región            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             | 0             | 0,00%         |          |  |
| MANO OBRA CALIFICADA             | 0                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |    | 6  | 6  | 6  | 0 | 6  | 6  | 7  | 7    | 7  | 7         | 0  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6      | 6  | 6        | 6  | 6  | 7  | 0  | 9           | 9             | 164           | 26,41%   |  |
| De la región                     |                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   | 2  | 2  | 3  | 3    | 3  | 3         |    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 2  | 2      | 2  | 2        | 2  | 2  | 3  |    | 5           | 5             | 63            | 10,14%   |  |
| De fuera de la región            |                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |   | 4  | 4  | 4  | 4    | 4  | 4         |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4      | 4  | 4        | 4  | 4  |    | 4  | 4           | 107           | 17,23%        |          |  |
| PROFESIONALES - TÉCNICOS         | 0                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0 | 2  | 2  | 2  | 2    | 2  | 2         | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2        | 2  | 2  | 0  | 2  | 2           | 54            | 8,70%         |          |  |
| De la región                     |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  |    | 1  | 1           | 27            | 4,35%         |          |  |
| De fuera de la región            |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   | 1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1         |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1        | 1  | 1  |    | 1  | 1           | 27            | 4,35%         |          |  |
| POBLACIÓN VULNERABLE             | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0    | 0  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0             | 0             | 0,00%    |  |
| En proceso de reinserción social |                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  |    | 0  | 0  | 0  |   | 0  | 0  |    | 0    | 0  | 0         | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      |    |          | 0  | 0  | 0  | 0  |             | 0             | 0,00%         |          |  |
| En condición de desplazamiento   |                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  |    | 0  | 0  | 0  |   | 0  | 0  |    | 0    | 0  | 0         | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      |    |          | 0  | 0  | 0  | 0  |             | 0             | 0,00%         |          |  |
| PROVEEDORES                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| Local                            | FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| Nacional                         | Todos                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| Internacional                    | Ninguno                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
| COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: |                                                                                                                                                          | Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad. |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |
|                                  |                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div></div> <div><div></div><div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |    |   |    |    |    |      |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |          |    |    |    |    |             |               |               |          |  |

| UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                          |                     |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   | ESTADO DEL TIEMPO |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|----|---|--------|-----------|----|---|-------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| PROYECTO:                                                                           |                     | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| CONTRATANTE:                                                                        |                     | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                             |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| CONTRATISTA:                                                                        |                     | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                 |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| INTERVENTOR:                                                                        |                     | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                               |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| PERIODO 1                                                                           |                     | DEL:                                                                                                                                                     | 1/4/2024 |    |   |    |   | HASTA: | 30/4/2024 |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|                                                                                     | DIA                 | 1                                                                                                                                                        |          | 2  |   | 3  |   | 4      |           | 5  |   | 6                 |   | 7  |                                                                                       | 8  |   | 9  |   | 10 |   | 11 |   | 12 |   | 13 |   | 14 |   | 15 |   | 16 |   |
| #                                                                                   | DIA                 | L                                                                                                                                                        |          | M  |   | M  |   | J      |           | V  |   | S                 |   | D  |                                                                                       | L  |   | M  |   | M  |   | J  |   | V  |   | S  |   | D  |   | L  |   | M  |   |
|                                                                                     | JORNADA             | M                                                                                                                                                        | T        | M  | T | M  | T | M      | T         | M  | T | M                 | T | M  | T                                                                                     | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T |    |   |
| 1                                                                                   | SECO (SE)           |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 2                                                                                   | SOLEADO (SL)        |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   | X  |   | X  | X | X  |   |    |   |    |   | X  | X | X  | X | X  | X |
| 3                                                                                   | LLOVIZNA (LL)       |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 4                                                                                   | LLUVIA FUERTE (LLF) |                                                                                                                                                          | X        |    | X |    |   |        | X         |    | X |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 5                                                                                   | NUBLADO (NB)        | X                                                                                                                                                        |          | X  |   | X  | X | X      |           | X  |   | X                 | X | X  | X                                                                                     |    | X |    |   |    |   | X  | X | X  | X | X  |   |    |   |    |   |    |   |
| 6                                                                                   | GRANIZO (GZ)        |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 7                                                                                   | OTRO                |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|                                                                                     | DIA                 | 17                                                                                                                                                       |          | 18 |   | 19 |   | 20     |           | 21 |   | 22                |   | 23 |                                                                                       | 24 |   | 25 |   | 26 |   | 27 |   | 28 |   | 29 |   | 30 |   |    |   |    |   |
|                                                                                     | DIA                 | M                                                                                                                                                        |          | J  |   | V  |   | S      |           | D  |   | L                 |   | M  |                                                                                       | M  |   | J  |   | V  |   | S  |   | D  |   | L  |   | M  |   |    |   |    |   |
|                                                                                     | JORNADA             | M                                                                                                                                                        | T        | M  | T | M  | T | M      | T         | M  | T | M                 | T | M  | T                                                                                     | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T | M  | T |
| 1                                                                                   | SECO (SE)           |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 2                                                                                   | SOLEADO (SL)        |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 3                                                                                   | LLOVIZNA (LL)       |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    | X |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 4                                                                                   | LLUVIA FUERTE (LLF) |                                                                                                                                                          |          |    | X |    | X |        | X         |    |   | X                 | X |    | X                                                                                     |    |   |    | X |    | X |    | X |    |   |    |   | X  |   |    |   |    |   |
| 5                                                                                   | NUBLADO (NB)        | X                                                                                                                                                        | X        | X  |   | X  |   | X      |           | X  |   |                   |   | X  |                                                                                       | X  | X | X  | X |    | X |    | X | X  | X | X  | X | X  |   |    |   |    |   |
| 6                                                                                   | GRANIZO (GZ)        |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 7                                                                                   | OTRO                |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| Observaciones: _____                                                                |                     |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |                                                                                       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|  |                     |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA                                                          |                     |                                                                                                                                                          |          |    |   |    |   |        |           |    |   |                   |   |    | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                             |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |





|                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                            | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                  | INFORME 9                            |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ |                                                                                       |                                      |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                   |                                                                                       |                                      |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                          | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                          |                                      |
| PROYECTO:                                                                                                                                             | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.     |                                      |
| PERIODO                                                                                                                                               | lunes, 01 de abril de 2024                                                            | HASTA EL martes, 30 de abril de 2024 |
| INTERVENTOR                                                                                                                                           | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                            |                                      |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                |                                                                                       |                                      |
| PAÑETE EN CULATA IMPERMEABILIZADO                                                                                                                     | PAÑETE EN CULATA IMPERMEABILIZADO                                                     |                                      |
|                                                                     |    |                                      |
| ACTIVIDADES ELÉCTRICAS                                                                                                                                | ACTIVIDADES ELÉCTRICAS                                                                |                                      |
|                                                                    |  |                                      |
| ACTIVIDADES ELÉCTRICAS                                                                                                                                | ACTIVIDADES ELÉCTRICAS                                                                |                                      |
|                                                                    |  |                                      |
| VIGUETAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO                                                                                                                | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO                                                           |                                      |
|                                                                   |  |                                      |
| SUMINISTRO Y FIGURACIÓN DE ACERO DE 60000 PSI                                                                                                         | SUMINISTRO Y FIGURACIÓN DE ACERO DE 60000 PSI                                         |                                      |



|                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                            | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                  | INFORME 9                            |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ |                                                                                       |                                      |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                   |                                                                                       |                                      |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                          | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                          |                                      |
| PROYECTO:                                                                                                                                             | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.     |                                      |
| PERIODO                                                                                                                                               | lunes, 01 de abril de 2024                                                            | HASTA EL martes, 30 de abril de 2024 |
| INTERVENTOR                                                                                                                                           | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                            |                                      |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                |                                                                                       |                                      |
|                                                                     |    |                                      |
| ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA                                                                                                                       | ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA                                                       |                                      |
|                                                                   |  |                                      |
| ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA                                                                                                                       | ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA                                                       |                                      |
|                                                                   |  |                                      |
| EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                                            | EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES SANITARIAS                                            |                                      |
|                                                                    |  |                                      |
| CAJAS DE INSPECCIÓN PARA REDES SANITARIAS                                                                                                             | TUBERÍA 4" SANITARIA                                                                  |                                      |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                                                                                                                                             | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              | INFORME 9                            |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ                                                  |                                                                                   |                                      |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                      |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                           | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                      |                                      |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA. |                                      |
| PERIODO                                                                                                                                                                                                | lunes, 01 de abril de 2024                                                        | HASTA EL martes, 30 de abril de 2024 |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                            | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA                                                        |                                      |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                      |
| <div><div></div><div></div></div> |                                                                                   |                                      |
| <div><div><div>JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ</div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div></div><div><div>EDWARD JONATHAN PARDO PARADA</div><div>RESIDENTE A. DE INTERVENTORIA</div></div></div>           |                                                                                   |                                      |



# ANEXOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 29731987  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2024-05-03

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                        |                    |                           |                   |                         |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | CEROM DE COLOMBIA SAS  | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                  | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 820003010              | D.V.               | 2                         | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 20 10 36 OFC 210 | DEPARTAMENTO       | BOYACA                    | MUNICIPIO         | TUNJA                   |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 4290                   | CORREO ELECTRÓNICO | CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM | TELÉFONO          | 7401245                 |
| FAX                          | 7401245                | SUCURSAL           | 17                        | NOMBRE SUCURSAL   | ESELAUVITA              |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                | ARL                | ARL SURA                  | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |            |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|------------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 74363121 | PRIMER APELLIDO | MONTENEGRO | SEGUNDO APELLIDO | SALCEDO |
| PRIMER NOMBRE          | JULIO    | SEGUNDO NOMBRE  | ROBERTO    |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2024                  | Mes: 04 | Año: 2024                | Mes: 05 | Sucursal              |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 34                         |         | \$29.853.021             |         | 29731987              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |               |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-1049372823               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | APONTE PEREZ GABRIEL EDUARDO        | \$1.300.000    |
| CC-4060579                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | AYALA FUENTES ARMANDO               | \$1.300.000    |
| CC-1056994211               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | BARRERA TARAZONA CESAR ALFONSO      | \$1.300.000    |
| CC-5440859                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | BERRIO CACERES CARLOS ARTURO        | \$1.300.000    |
| CC-1056994964               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | BERRIO MURILLO JUAN ESTEBAN         | \$1.300.000    |
| CC-4239368                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | BOTIA MORALES JOSE MIGUEL           | \$1.300.000    |
| CC-1002698905               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO        | \$1.300.000    |
| CC-4061382                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | BURGOS MALDONADO VICENTE            | \$1.300.000    |
| CC-1056994728               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CACERES HERNANDEZ NELLY FABIOLA     | \$1.300.000    |
| CC-1049662376               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CARDOZA JARABA LUIS GABRIEL         | \$1.300.000    |
| CC-1002698876               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CARRERO QUINTERO FERNEY HUMBERTO    | \$1.300.000    |
| CC-4240208                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CHIA NIÑO HUGO HUMBERTO             | \$1.300.000    |
| CC-52237492                 | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CHIA NIÑO MYRIAM YANETH             | \$1.300.000    |
| CC-1049373418               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | COBAYAN JIMENEZ MARIA ELVA          | \$1.300.000    |
| CC-1090399182               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN          | \$1.300.000    |
| CC-1100476                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO   | \$1.300.000    |
| CC-1093796160               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | ESCOBAR MOLINA JAVIER REINERIO      | \$1.300.000    |
| CC-4240055                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | GALVIS NIÑO LUIS EBERTO             | \$1.300.000    |
| CC-1056994877               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | GALVIS QUIÑONES KEVIN DAVID         | \$1.300.000    |
| CC-11443434                 | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | JAIME LIMAS HILDEBRANDO             | \$1.300.000    |
| CC-1056994947               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO        | \$1.300.000    |
| CC-4252219                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | MEDINA DUARTE JULIO                 | \$1.300.000    |
| CC-4060131                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | MESA CARLOS ALBERTO                 | \$1.300.000    |
| CC-4280128                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | MORENO OCHOA LUIS JOSE              | \$1.300.000    |
| CC-6776403                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | PACHECO PACHECO WILSON              | \$1.300.000    |
| CC-1056930246               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO       | \$1.300.000    |
| CC-1049647963               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | ROMERO QUINTERO JEYSON JOSE         | \$1.859.682    |
| CC-1053604068               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | RUIZ GALVIS OSCAR DAVID             | \$1.300.000    |
| CC-1052837240               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | SANDOVAL FLECHAS JESUS DAVID        | \$1.300.000    |
| CC-1100502                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | SIPAMOCHA NOPE RAFAEL               | \$1.300.000    |
| CC-1055186223               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | SOCONGOCHA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO | \$1.300.000    |
| CC-80875734                 | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | SOLER CUERVO HENRY ARTURO           | \$1.300.000    |
| CC-1006636660               | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | TUMAY GIRON YOLMAN                  | \$1.300.000    |
| CC-6767855                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | VELOZA SANCHEZ EFRAIN               | \$1.300.000    |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>P | V<br>C<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 1049372823 | X           | 2024-04-15   | X           | 2024-04-16   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4060579    | X           | 2024-04-17   | X           | 2024-04-18   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1056994211 | X           | 2024-04-22   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 5440859    |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1056994964 | X           | 2024-04-17   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4239368    |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1002698905 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4061382    |             |              | X           | 2024-04-01   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1056994728 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1049662376 | X           | 2024-04-22   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1002698876 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4240208    | X           | 2024-04-15   | X           | 2024-04-16   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 52237492   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1049373418 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1090399182 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1100476    |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1093796160 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4240055    |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1056994877 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 11443434   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1056994947 | X           | 2024-04-30   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4252219    |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4060131    | X           | 2024-04-17   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 4280128    | X           | 2024-04-29   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 6776403    | X           | 2024-04-11   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1056930246 | X           | 2024-04-29   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1049647963 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1053604068 | X           | 2024-04-04   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1052837240 |             |              | X           | 2024-04-01   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1100502    |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1055186223 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 80875734   | X           | 2024-04-29   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1006636660 | X           | 2024-04-03   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |



| NOVEDADES      |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>P | V<br>C<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 6767855   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                   |             |           |           |                 |                  |           |           |                           |            |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Dias<br>Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol<br>Afil | Cot Vol<br>Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo<br>Subsistenci<br>a | Vlr no ret |
| CC - 1049372823              | PROTECCION   | 2                 | \$86.667    | 0.1600000 | \$13.900  | \$0             | \$0              | \$13.900  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4060579                 | COLPENSIONES | 2                 | \$86.667    | 0.1600000 | \$13.900  | \$0             | \$0              | \$13.900  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1056994211              | PORVENIR     | 9                 | \$390.000   | 0.1600000 | \$62.400  | \$0             | \$0              | \$62.400  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 5440859                 | PROTECCION   | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1056994964              | PORVENIR     | 14                | \$606.667   | 0.1600000 | \$97.100  | \$0             | \$0              | \$97.100  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4239368                 | PROTECCION   | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1002698905              | COLPENSIONES | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4061382                 | COLPENSIONES | 1                 | \$43.334    | 0.1600000 | \$7.000   | \$0             | \$0              | \$7.000   | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1056994728              | PORVENIR     | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1049662376              | COLPENSIONES | 9                 | \$390.000   | 0.1600000 | \$62.400  | \$0             | \$0              | \$62.400  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1002698876              | PORVENIR     | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4240208                 | PROTECCION   | 2                 | \$86.667    | 0.1600000 | \$13.900  | \$0             | \$0              | \$13.900  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 52237492                | PORVENIR     | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1049373418              | COLPENSIONES | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1090399182              | PROTECCION   | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1100476                 | PORVENIR     | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1093796160              | PORVENIR     | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4240055                 | COLPENSIONES | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1056994877              | PORVENIR     | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 11443434                | COLPENSIONES | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1056994947              | PORVENIR     | 1                 | \$43.334    | 0.1600000 | \$7.000   | \$0             | \$0              | \$7.000   | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4252219                 | COLPENSIONES | 30                | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0             | \$0              | \$208.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4060131                 | COLFONDOS    | 14                | \$606.667   | 0.1600000 | \$97.100  | \$0             | \$0              | \$97.100  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 4280128                 | COLPENSIONES | 2                 | \$86.667    | 0.1600000 | \$13.900  | \$0             | \$0              | \$13.900  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 6776403                 | COLFONDOS    | 20                | \$866.667   | 0.1600000 | \$138.700 | \$0             | \$0              | \$138.700 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1056930246              | PORVENIR     | 2                 | \$86.667    | 0.1600000 | \$13.900  | \$0             | \$0              | \$13.900  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1049647963              | PORVENIR     | 30                | \$1.859.682 | 0.1600000 | \$297.600 | \$0             | \$0              | \$297.600 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1053604068              | PROTECCION   | 27                | \$1.170.000 | 0.1600000 | \$187.200 | \$0             | \$0              | \$187.200 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1052837240              | PORVENIR     | 1                 | \$43.334    | 0.1600000 | \$7.000   | \$0             | \$0              | \$7.000   | \$0       | \$0                       | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |            |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP        | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1100502                 | PORVENIR   | 30             | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0          | \$0           | \$208.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1055186223              | PORVENIR   | 30             | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0          | \$0           | \$208.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 80875734                | PROTECCION | 2              | \$86.667    | 0.1600000 | \$13.900  | \$0          | \$0           | \$13.900  | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1006636660              | COLFONDOS  | 28             | \$1.213.334 | 0.1600000 | \$194.200 | \$0          | \$0           | \$194.200 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 6767855                 | PORVENIR   | 30             | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0          | \$0           | \$208.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |          |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |           |           |          |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT    | Tarifa    | Cot Obl  |
| CC - 1049372823          | EPS CAJACOPI      | 2        | \$86.667    | 0.0400000 | \$3.500  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 2                                        | \$86.667    | 820003010 | 0.0696000 | \$6.100  |
| CC - 4060579             | NUEVA E.P.S. S.A. | 2        | \$86.667    | 0.0400000 | \$3.500  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 2                                        | \$86.667    | 820003010 | 0.0696000 | \$6.100  |
| CC - 1056994211          | SANITAS           | 9        | \$390.000   | 0.0400000 | \$15.600 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 9                                        | \$390.000   | 820003010 | 0.0696000 | \$27.200 |
| CC - 5440859             | SANITAS           | 30       | \$1.300.000 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.300.000 | 820003010 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1056994964          | SANITAS           | 14       | \$606.667   | 0.0400000 | \$24.300 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 14                                       | \$606.667   | 820003010 | 0.0696000 | \$42.300 |
| CC - 4239368             | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.300.000 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.300.000 | 820003010 | 0.0696000 | \$90.500 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                          |                     |                 |           |          |          |               |          |                |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                 |                           |           |          |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS                      | Di<br>as<br>Co<br>t | IBC salud       | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut<br>EG | Valor EG | Núm Aut<br>Lic | Valor Lic | Di<br>as<br>Co<br>t                      | IBC<br>Riesgos  | Có<br>d<br>CT             | Tarifa    | Cot Obl  |
| CC - 1002698905          | SANITAS                  | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 4061382             | EPS CAJACOPI             | 1                   | \$43.334        | 0.0400000 | \$1.800  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 1                                        | \$43.334        | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$3.100  |
| CC - 1056994728          | COMPENSAR-EPS            | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1049662376          | SANITAS                  | 9                   | \$390.000       | 0.0400000 | \$15.600 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 9                                        | \$390.000       | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$27.200 |
| CC - 1002698876          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. MOV | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 4240208             | SANITAS                  | 2                   | \$86.667        | 0.0400000 | \$3.500  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 2                                        | \$86.667        | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$6.100  |
| CC - 52237492            | SANITAS                  | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1049373418          | EPS CAJACOPI             | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                          |                     |                 |           |          |          |               |          |                |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                 |                           |           |          |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS                      | Di<br>as<br>Co<br>t | IBC salud       | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut<br>EG | Valor EG | Núm Aut<br>Lic | Valor Lic | Di<br>as<br>Co<br>t                      | IBC<br>Riesgos  | Có<br>d<br>CT             | Tarifa    | Cot Obl  |
| CC - 1090399182          | SANITAS                  | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1100476             | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1093796160          | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 4240055             | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1056994877          | SANITAS                  | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 11443434            | NUEVA E.P.S.<br>S.A. MOV | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 1056994947          | SANITAS                  | 1                   | \$43.334        | 0.0400000 | \$1.800  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 1                                        | \$43.334        | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$3.100  |
| CC - 4252219             | SANITAS                  | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |



| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                          |                     |             |           |          |          |               |          |                |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                |               |           |           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS                      | Di<br>as<br>Co<br>t | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut<br>EG | Valor EG | Núm Aut<br>Lic | Valor Lic | Di<br>as<br>Co<br>t                      | IBC<br>Riesgos | Có<br>d<br>CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 4060131             | EPS CAJACOPI             | 14                  | \$606.667   | 0.0400000 | \$24.300 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 14                                       | \$606.667      | 820003010     | 0.0696000 | \$42.300  |
| CC - 4280128             | SANITAS                  | 2                   | \$86.667    | 0.0400000 | \$3.500  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 2                                        | \$86.667       | 820003010     | 0.0696000 | \$6.100   |
| CC - 6776403             | NUEVA E.P.S.<br>S.A. MOV | 20                  | \$866.667   | 0.0400000 | \$34.700 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 20                                       | \$866.667      | 820003010     | 0.0696000 | \$60.400  |
| CC - 1056930246          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. MOV | 2                   | \$86.667    | 0.0400000 | \$3.500  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 2                                        | \$86.667       | 820003010     | 0.0696000 | \$6.100   |
| CC - 1049647963          | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 30                  | \$1.859.682 | 0.0400000 | \$74.400 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.859.682    | 820003010     | 0.0696000 | \$129.500 |
| CC - 1053604068          | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 27                  | \$1.170.000 | 0.0400000 | \$46.800 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 27                                       | \$1.170.000    | 820003010     | 0.0696000 | \$81.500  |
| CC - 1052837240          | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 1                   | \$43.334    | 0.0400000 | \$1.800  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 1                                        | \$43.334       | 820003010     | 0.0696000 | \$3.100   |
| CC - 1100502             | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 30                  | \$1.300.000 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.000    | 820003010     | 0.0696000 | \$90.500  |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                          |                     |                 |           |          |          |               |          |                |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                 |                           |           |          |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS                      | Di<br>as<br>Co<br>t | IBC salud       | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut<br>EG | Valor EG | Núm Aut<br>Lic | Valor Lic | Di<br>as<br>Co<br>t                      | IBC<br>Riesgos  | Có<br>d<br>CT             | Tarifa    | Cot Obl  |
| CC - 1055186223          | NUEVA E.P.S.<br>S.A.     | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |
| CC - 80875734            | EPS CAJACOPI             | 2                   | \$86.667        | 0.0400000 | \$3.500  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 2                                        | \$86.667        | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$6.100  |
| CC - 1006636660          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. MOV | 28                  | \$1.213.33<br>4 | 0.0400000 | \$48.600 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 28                                       | \$1.213.33<br>4 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$84.500 |
| CC - 6767855             | SANITAS                  | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 82<br>00<br>03<br>01<br>0 | 0.0696000 | \$90.500 |

| APORTES PARAFISCALES |          |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF      | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-1049372823        | COMFABOY | 2                 | \$86.667        | 0.0400000     | \$3.500       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4060579           | COMFABOY | 2                 | \$86.667        | 0.0400000     | \$3.500       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1056994211        | COMFABOY | 9                 | \$390.000       | 0.0400000     | \$15.600      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-5440859           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1056994964        | COMFABOY | 14                | \$606.667       | 0.0400000     | \$24.300      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4239368           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1002698905        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4061382           | COMFABOY | 1                 | \$43.334        | 0.0400000     | \$1.800       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1056994728        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1049662376        | COMFABOY | 9                 | \$390.000       | 0.0400000     | \$15.600      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| APORTES PARAFISCALES |          |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF      | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-1002698876        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4240208           | COMFABOY | 2                 | \$86.667        | 0.0400000     | \$3.500       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-52237492          | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1049373418        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1090399182        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1100476           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1093796160        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4240055           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1056994877        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-11443434          | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1056994947        | COMFABOY | 1                 | \$43.334        | 0.0400000     | \$1.800       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4252219           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4060131           | COMFABOY | 14                | \$606.667       | 0.0400000     | \$24.300      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-4280128           | COMFABOY | 2                 | \$86.667        | 0.0400000     | \$3.500       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-6776403           | COMFABOY | 20                | \$866.667       | 0.0400000     | \$34.700      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1056930246        | COMFABOY | 2                 | \$86.667        | 0.0400000     | \$3.500       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1049647963        | COMFABOY | 30                | \$1.859.68<br>2 | 0.0400000     | \$74.400      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1053604068        | COMFABOY | 27                | \$1.170.00<br>0 | 0.0400000     | \$46.800      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1052837240        | COMFABOY | 1                 | \$43.334        | 0.0400000     | \$1.800       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1100502           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1055186223        | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-80875734          | COMFABOY | 2                 | \$86.667        | 0.0400000     | \$3.500       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1006636660        | COMFABOY | 28                | \$1.213.33<br>4 | 0.0400000     | \$48.600      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-6767855           | COMFABOY | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04                      |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
| ADMINISTRADO RA                                        | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PROTECCION                                             | 7        | \$852.900         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$852.900   |
| COLFONDOS                                              | 3        | \$430.000         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$430.000   |
| COLPENSIONES                                           | 9        | \$1.137.200       | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$1.137.200 |
| PORVENIR                                               | 15       | \$2.357.000       | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$2.357.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| COMPENSAR-<br>EPS                                    | 1           | \$52.00<br>0               | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$52.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$52.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$52.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$52.00<br>0   |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 10          | \$438.5<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$438.5<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$438.5<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$438.5<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$438.5<br>00  |
| SANITAS                                              | 13          | \$428.3<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$428.3<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$428.3<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$428.3<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$428.3<br>00  |
| EPS<br>CAJACOPI                                      | 5           | \$85.10<br>0               | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$85.10<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$85.10<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$85.10<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$85.10<br>0   |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A. MOV                          | 5           | \$190.8<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$190.8<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$190.8<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$190.8<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$190.8<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                   |                             |                    |                                     |                             |           |                  |                      |                                  |                                |                                  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| ADMINISTRA DORA                                                      | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES | VLR INCAPACIDA DES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES | TOTAL PAGAR |  |
| ARL SURA                                                             | 34       | \$2.079.300       | 0                           | \$0                | \$0                                 | \$2.079.300                 | 0         | \$0              | \$2.079.300          | 0                                | \$0                            | \$0                              | \$2.079.300 |  |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFABOY                   | 34          | \$1.194.700       | 0         | \$0            | \$1.194.700   |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                   | 5               | \$1.194.700 |
| PENSIONES               | 4               | \$4.777.100 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$2.079.300 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 1               | \$1.194.700 |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$9.245.800 |



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 29701819  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2024-05-03

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                            |                    |                                     |                   |                         |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | UNION TEMPORAL INTER UVITA | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                            | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 901738692                  | D.V.               | 3                                   | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 4 7 26 BRR CAROLINA    | DEPARTAMENTO       | BOYACA                              | MUNICIPIO         | LA UVITA                |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                       | CORREO ELECTRÓNICO | OFICINAINGENIERO SINTER@HOTMAIL.COM | TELÉFONO          | 3114655831              |
| FAX                          | 0                          | SUCURSAL           | 0                                   | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                    | ARL                | ARL SURA                            | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |            |                 |            |                  |         |
|------------------------|------------|-----------------|------------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1054254612 | PRIMER APELLIDO | MENDIVELSO | SEGUNDO APELLIDO | ALVAREZ |
| PRIMER NOMBRE          | ANDRES     | SEGUNDO NOMBRE  | DAVID      |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2024                  | Mes: 04 | Año: 2024                | Mes: 05 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 1                          |         | \$1.638.000              |         | 29701819              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |               |                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|---------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salario Básico |
| CC-7180551                  | 01               | No           | No         | No             | 15   | 403 | 5429001       | Fijo            | PARDO PARADA EDWARD JONATHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$1.638.000    |

| NOVEDADES      |     |           |     |           |     |     |     |      |     |               |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |                  |               |     |                  |               |
|----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|------|-----|---------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TDA | TDP | TASP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 7180551   |     |           |     |           |     |     |     |      |     |               |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |                  | 0             |     |                  |               |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |          |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP      | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 7180551                 | PORVENIR | 30             | \$1.638.000 | 0.1600000 | \$262.100 | \$0          | \$0           | \$262.100 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |          |                     |             |           |          |          |               |          |                |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                |               |           |           |
|--------------------------|----------|---------------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS      | Di<br>as<br>Co<br>t | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut<br>EG | Valor EG | Núm Aut<br>Lic | Valor Lic | Di<br>as<br>Co<br>t                      | IBC<br>Riesgos | Có<br>d<br>CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 7180551             | EPS SURA | 30                  | \$1.638.000 | 0.0400000 | \$65.600 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.638.000    | 1             | 0.0696000 | \$114.100 |

| APORTES PARAFISCALES |          |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF      | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-7180551           | COMFABOY | 30                | \$1.638.00<br>0 | 0.0400000     | \$65.600      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR                                               | 1        | \$262.100            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$262.100   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |             |            |                     |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT.<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT.<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| EPS SURA                                             | 1           | \$65.60<br>0               | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$65.60<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$65.60<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$65.60<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$65.60<br>0   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUID<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| ARL SURA                                                             | 1        | \$114.100            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$114.100                         | 0         | \$0                 | \$114.100                  | 0                                         | \$0                                     | \$0                                       | \$114.100      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFABOY                   | 1           | \$65.600          | 0         | \$0            | \$65.600      |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR           |                 |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR     |
| SALUD                   | 1               | \$65.600  |
| PENSIONES               | 1               | \$262.100 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$114.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 1               | \$65.600  |
| SENA                    | 1               | \$0       |
| ICBF                    | 1               | \$0       |
| ESAP                    | 1               | \$0       |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0       |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$507.400 |





Tunja, 29 de Abril de 2024

Señores  
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA  
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA  
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 2.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito radicar pólizas correspondientes a la Prorroga No.2 del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ).

**Poliza Cumplimiento No. 68859 ANEXO 5**  
**Póliza REC 20154 ANEXO 5-6**

Atentamente,

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO  
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS  
C.C. 74.363.121  
Celular 3134963719



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | POLIZA / ENDOSO    |  |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 68859 / 5          |  |
| CL 4 4 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  |
| TUNJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |  |
| BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 28/06/2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |
| NIT: 8200030102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Teléf. 3134963719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NUMERO DE FACTURA  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 05 - 0068859 / 005 |  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |  |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |
| CALLE 7 N. 7-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CALLE 7 N. 7-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
| LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |  |
| BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |
| NIT: 8260022027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Teléf. 3204485829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NIT: 8260022027    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Teléf. 3204485829  |  |
| MODIFICACION CON VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CODIGO DE VERIFICACION :<br>050006885900052B0G202404261750548<br><br>Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento. |  |                    |  |
| PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GASTOS DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IVA                |  |
| COP 785.755,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | COP 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | COP 151.193,00     |  |
| PRIMA TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | VENCIMIENTO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |  |
| COP 946.948,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 26/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
| INTERMEDIARIOS :<br>OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
| CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA<br>Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.<br>La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.<br>Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.<br>Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.<br>No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.<br>No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN<br>PRESIDENTE<br>Firma Autorizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | EL TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES                                                       | 68859 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 05 - 0068859 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CARATULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.                                                                                                                                              |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.                                                                                                                                                                           |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.                                                                                                                                                              |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.                                                                                                                                                                                  |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.                                                                                                                                                                                      |  |  |
| GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA". |  |  |
| NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 732.569.086,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Prima de la Cobertura : COP 149.249,55                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 732.569.086,00</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Prima de la Cobertura : COP 149.249,55                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitan,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES                                                       | 68859 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 05 - 0068859 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARATULA                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/06/2027<br>Prima de la Cobertura : COP 114.132,01                                                                                                          |  |
| <b>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 732.569.086,00</b><br>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2024, hasta las 0 hs del 28/06/2029                                                                              |  |
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO ----- COP 366.284.543,00</b><br>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024<br>Prima de la Cobertura : COP 74.624,78                                                   |  |
| <b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00</b><br>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024<br>Prima de la Cobertura : COP 149.249,56 |  |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitan,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | POLIZA / ENDOSO                      |  |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 68859 / 5                            |  |
| CL 4 4 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                      |  |
| TUNJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                      |  |
| BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                      |  |
| NIT: 8200030102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Teléf. 3134963719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NUMERO DE FACTURA 05 - 0068859 / 005 |  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |  |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                      |  |
| CALLE 7 N. 7-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CALLE 7 N. 7-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |  |
| LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | LA UVITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                      |  |
| BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                      |  |
| NIT: 8260022027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Teléf. 3204485829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NIT: 8260022027                      |  |
| Teléf. 3204485829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Teléf. 3204485829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                      |  |
| MODIFICACION CON VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CODIGO DE VERIFICACION :<br>050006885900052BOG202404261750548<br><br>Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento. |  |                                      |  |
| PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GASTOS DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IVA                                  |  |
| COP 785.755,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | COP 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | COP 151.193,00                       |  |
| PRIMA TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | VENCIMIENTO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                      |  |
| COP 946.948,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 26/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                      |  |
| INTERMEDIARIOS :<br>OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |  |
| CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA<br>Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.<br>La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.<br>Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.<br>Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.<br>No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.<br>No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |  |
| <div><br/>MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN<br/>PRESIDENTE<br/>Firma Autorizada</div> <div><br/>EL TOMADOR</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |  |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A** NIT 900.814.916-1

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES                                                       | 68859 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 05 - 0068859 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CARATULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.                                                                                                                                              |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.                                                                                                                                                                           |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.                                                                                                                                                              |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.                                                                                                                                                                                  |  |  |
| POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.                                                                                                                                                                                      |  |  |
| GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA". |  |  |
| NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 732.569.086,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Prima de la Cobertura : COP 149.249,55                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 732.569.086,00</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Prima de la Cobertura : COP 149.249,55                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitán,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES                                                       | 68859 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 05 - 0068859 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARATULA                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/06/2027<br>Prima de la Cobertura : COP 114.132,01                                                                                                          |  |
| <b>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 732.569.086,00</b><br>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2024, hasta las 0 hs del 28/06/2029                                                                              |  |
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO ----- COP 366.284.543,00</b><br>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024<br>Prima de la Cobertura : COP 74.624,78                                                   |  |
| <b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00</b><br>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024<br>Prima de la Cobertura : COP 149.249,56 |  |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | POLIZA / ENDOSO   |  |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 20154 / 5         |  |
| CL 4 4 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |  |
| TUNJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |  |
| BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |  |
| NIT: 8200030102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Teléf. 3134963719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NUMERO DE FACTURA |  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 06 - 0020154 / 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |  |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                   |  |
| CL 4 4 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | TERCEROS AFECTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |  |
| TUNJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |
| BOYACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |
| NIT: 8200030102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Teléf. 3134963719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |
| PRORROGA DE VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | CODIGO DE VERIFICACION :<br>060002015400057B0G202404261751022<br><br>Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento. |  |                   |  |
| PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GASTOS DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IVA               |  |
| COP 82.630,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | COP 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | COP 15.700,00     |  |
| PRIMA TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VENCIMIENTO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |  |
| COP 98.330,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 26/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |  |
| INTERMEDIARIOS :<br>OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |
| CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA<br>Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.<br>La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.<br>Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.<br>Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.<br>No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.<br>No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                   |  |
| MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN<br>PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | EL TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |  |
| Firma Autorizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |  |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A

NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitán,

oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:  
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:  
DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:  
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:  
DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO “LIMITE POR EVENTO” Y “LIMITE POR VIGENCIA” PARA LOS AMPAROS ADICIONALES

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

**Bogotá**  
Calle 75 No. 5 - 88  
Edificio Difransa,  
Piso 3  
PBX 601 3572727

**Medellín**  
Calle 7 Sur No. 42 - 70  
Edificio Fórum,  
oficina 2501  
PBX 604 3222707

**Barranquilla**  
Carrera 51 B No. 80 - 58  
Smart Office Center,  
oficina 410  
PBX 605 3187620

**Bucaramanga**  
Carrera 29 No. 45 - 45  
Edificio Metropolitano,  
oficina 1314  
PBX 607 6898099

**Cali**  
Calle 36 Norte No. 6A - 65  
Ed. World Trade Center Pacific Mall,  
oficina 1813  
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | CARATULA |
| OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.                                        |  |          |
| =====                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |
| RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |
| =====                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |
| AMPARO BASICO----- COP 232.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |
| Predios Labores y Operaciones(PL0), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:                                                                                                                                                                                              |  |          |
| 1. Incendio y/o explosión                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |
| 2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.                                                                                                                                                                                                                  |  |          |
| 3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.                                                                                                                                                                                   |  |          |
| 4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado. |  |          |
| 5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.                                                                                                                                                                             |  |          |
| 6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.                                                                                                                                                                                             |  |          |
| 7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.                                                                                                          |  |          |
| 8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales                                                                                                                                                                                                                              |  |          |
| 9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".                                                                                                                                             |  |          |
| 10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los                                                                                                                                                                                    |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | CONTINUA |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | CARATULA |
| predios relacionados por el asegurado.                                                                                                                                                                                                          |          |
| 11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"                                                                                                   |          |
| 12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.                                                                                                                   |          |
| 13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.                                                                                             |          |
| 14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura. |          |
| 15. Gastos de defensa.                                                                                                                                                                                                                          |          |
| COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :                                                                                                                                                                                                            |          |
| =====                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA                                                                                                                                                               |          |
| =====                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:                                                                                                                                                                                                          |          |
| =====                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 232.000.000,00                                                                                                                                                                                                 |          |
| • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 232.000.000,00                                                                                                                                                                                               |          |
| ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:                                                                                                                                                                                                              |          |
| EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR                        |          |
| CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                        |          |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)



|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 005 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | CARATULA |
| OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.                                                                                                                                                                                                                              |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00</li></ul>                                                                                                  |          |
| ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00</li></ul>                                                                                                  |          |
| ** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:                                                                                                                                                                                        |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00</li></ul> |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00</li></ul>                                                                                                  |          |
| DEDUCIBLES APLICABLES :                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:                                                                                                                                                                                                                    |          |
| EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 23.200.000,00                                                                                              |          |
| ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.                                                                                                                                                                        |          |
| ** RC PATRONAL:                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00                                                                                                                                                                         |          |
| ** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00                                                                                                                                                                         |          |
| CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                             |          |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 5          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | Teléf. 3134963719                                                                                  | NUMERO DE FACTURA  |
|                          |                                                                                                    | 06 - 0020154 / 005 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARATULA |
| <p>%LEY Y JURISDICCIÓN:</p> <p>COLOMBIANA</p> <p>%MODALIDAD DE COBERTURA:</p> <p>OCURRENCIA</p> <p><b>TERRITORIALIDAD:</b></p> <p>Colombia</p> <p><b>PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:</b></p> <p>30 días contados a partir de la emisión de la póliza</p> <p><b>PRIMA MINIMA POR ENDOSO:</b></p> <p>Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)</p> |          |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

**Bogotá**

Calle 75 No. 5 - 88  
Edificio Difransa,  
Piso 3  
PBX 601 3572727

**Medellín**

Calle 7 Sur No. 42 - 70  
Edificio Fórum,  
oficina 2501  
PBX 604 3222707

**Barranquilla**

Carrera 51 B No. 80 - 58  
Smart Office Center,  
oficina 410  
PBX 605 3187620

**Bucaramanga**

Carrera 29 No. 45 - 45  
Edificio Metropolitano,  
oficina 1314  
PBX 607 6898099

**Cali**

Calle 36 Norte No. 6A - 65  
Ed. World Trade Center Pacific Mall,  
oficina 1813  
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 02082021-1347-P-06-RCGQUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |  |                                                                                                    |  |                    |  |
|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| TOMADOR                  |  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                |  | POLIZA / ENDOSO    |  |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S |  | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       |  | 20154 / 6          |  |
| CL 4 4 36                |  | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |  |                    |  |
| TUNJA                    |  | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |  |                    |  |
| BOYACA                   |  | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |  |                    |  |
| NIT: 8200030102          |  | Teléf. 3134963719                                                                                  |  | NUMERO DE FACTURA  |  |
|                          |  |                                                                                                    |  | 06 - 0020154 / 006 |  |

CARATULA

## RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV AÑO 2024,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

**VIGENCIA GLOBAL:**

DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

**VIGENCIA GLOBAL:**

DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :

02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I v 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

**Berkley International Seguros Colombia S.A**    NIT 900.814.916-1

**Bogotá**

Calle 75 No. 5 - 88  
Edificio Difransa,  
Piso 3  
PBX 601 3572727

## Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70  
Edificio Fórum,  
oficina 2501  
PBX 604 3222707

## Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58  
Smart Office Center,  
oficina 410  
PBX 605 3187620

**Bucaramanga**

Carrera 29 No. 45 - 45  
Edificio Metropolitan,  
oficina 1314  
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65  
Ed. World Trade Center Pacific Mall,  
oficina 1813  
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 6          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 006 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARATULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES. |
| =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AMPARO BASICO----- COP 260.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Incendio y/o explosión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.                                                                           |
| 5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.                                                                                                                                                                                    |
| 8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)



|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 6          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 006 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARATULA                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.                                                                                             |
| 11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"                                                                                                   |
| 12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.                                                                                                                   |
| 13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.                                                                                             |
| 14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura. |
| 15. Gastos de defensa.                                                                                                                                                                                                                          |
| COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :                                                                                                                                                                                                            |
| =====                                                                                                                                                                                                                                           |
| LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA                                                                                                                                                               |
| =====                                                                                                                                                                                                                                           |
| LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:                                                                                                                                                                                                          |
| =====                                                                                                                                                                                                                                           |
| • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00                                                                                                                                                                                                 |
| • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00                                                                                                                                                                                               |
| ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:                                                                                                                                                                                                              |
| EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA                                                                                                                                      |
| CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                        |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitán,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 6          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | Teléf. 3134963719                                                                                  | NUMERO DE FACTURA  |
|                          |                                                                                                    | 06 - 0020154 / 006 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARATULA |
| <p>CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00</li></ul> <p>** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00</li></ul> <p>** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00</li><li>LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00</li></ul> <p>DEDUCIBLES APLICABLES :</p> <p>** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:</p> <p>EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 26.000.000,00</p> <p>** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:</p> <p>10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.</p> <p>** RC PATRONAL:</p> <p>10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00</p> <p>** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:</p> <p>10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00</p> |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTINUA |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1**

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Calle 75 No. 5 - 88<br>Edificio Difransa,<br>Piso 3<br>PBX 601 3572727 | <b>Medellín</b><br>Calle 7 Sur No. 42 - 70<br>Edificio Fórum,<br>oficina 2501<br>PBX 604 3222707 | <b>Barranquilla</b><br>Carrera 51 B No. 80 - 58<br>Smart Office Center,<br>oficina 410<br>PBX 605 3187620 | <b>Bucaramanga</b><br>Carrera 29 No. 45 - 45<br>Edificio Metropolitano,<br>oficina 1314<br>PBX 607 6898099 | <b>Cali</b><br>Calle 36 Norte No. 6A - 65<br>Ed. World Trade Center Pacific Mall,<br>oficina 1813<br>PBX 601 3572727 Ext 4477/78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[servicioalcliente@berkley.com.co](mailto:servicioalcliente@berkley.com.co) [www.berkley.com.co](http://www.berkley.com.co)

|                          |                                                                                                    |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR                  | POLIZA DE SEGURO DE                                                                                | POLIZA / ENDOSO    |
| CEROM DE COLOMBIA. S.A.S | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO                                                       | 20154 / 6          |
| CL 4 4 36                | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA                                                                |                    |
| TUNJA                    | BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.                                                                          |                    |
| BOYACA                   | VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025. |                    |
| NIT: 8200030102          | NUMERO DE FACTURA                                                                                  | 06 - 0020154 / 006 |
| Teléf. 3134963719        |                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARATULA |
| <p>%LEY Y JURISDICCIÓN:<br/>COLOMBIANA</p> <p>%MODALIDAD DE COBERTURA:<br/>OCURRENCIA</p> <p><b>TERRITORIALIDAD:</b><br/>Colombia</p> <p><b>PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:</b><br/>30 días contados a partir de la emisión de la póliza</p> <p><b>PRIMA MINIMA POR ENDOSO:</b><br/>Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)</p> |          |

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :  
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

**Berkley International Seguros Colombia S.A**

NIT 900.814.916-1

**Bogotá**

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601 3572727

**Medellín**

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

**Barranquilla**

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

**Bucaramanga**

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitano,

oficina 1314

PBX 607 6898099

**Cali**

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co

www.berkley.com.co





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                      |  |  |                               |  |  |             |                               |  |                              |             |                   |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY   |  |  |             | COD.SUC<br>21                 |  | NO.PÓLIZA<br>21-40-101216081 |             | ANEXO<br>5        |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |                              | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |  |
| 03 05 2024                           |  |  | 16 08 2023                    |  |  | 00:00       | 27 06 2024                    |  |                              | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTER UVITA | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.738.692-3                  |
| DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA    | CIUDAD: CASTILLA NVA, META<br>TELÉFONO: 3208029608 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA                | IDENTIFICACIÓN NIT: 826.002.202-7            |
| DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18                                                  | CIUDAD: LA UVITA, BOYACA<br>TELÉFONO 7895077 |
| BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA | ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA            |

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

## AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.02 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 23-04-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA

- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

|                                       |                                       |                          |                                     |                                                 |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ ****339,780.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****3,000.00 | IVA<br>\$ *****65,128.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****407,909.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****260,000,000.00 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                         |                                       |                          | DISTRIBUCION COASEGURO              |                                                 |                         |
| NOMBRE                                | CLAVE                                 | % DE PART.               | NOMBRE COMPAÑIA                     | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |
| HR ASESORES INTEGRALES LTDA           | 194664                                | 100.00                   |                                     |                                                 |                         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF194664A

1





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                      |  |  |                               |  |  |                             |                               |  |  |             |                   |               |  |  |                              |  |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|--|------------------------------|--|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                               |  |  |             |                   | COD.SUC<br>21 |  |  | NO.PÓLIZA<br>21-40-101216081 |  |  | ANEXO<br>5 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |  |                              |  |  |            |  |
| 03 05 2024                           |  |  | 16 08 2023                    |  |  | 00:00                       | 27 06 2024                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |  |                              |  |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                     |  |  |  |  |  |                            |  |                                   |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTER UVITA |  |  |  |  |  |                            |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.738.692-3 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA    |  |  |  |  |  | CIUDAD: CASTILLA NVA, META |  |                                   | TELÉFONO: 3208029608 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                               |  |  |  |  |  |                          |  |                                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA |  |  |  |  |  |                          |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 826.002.202-7 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18                                   |  |  |  |  |  | CIUDAD: LA UVITA, BOYACA |  |                                   | TELÉFONO: 7895077 |  |  |

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |
| GASTOS MEDICOS                 | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 16/08/2023     | 27/06/2024     | \$260,000,000.00 | \$260,000,000.00   |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF194664A





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                      |  |  |                               |  |  |                             |                               |  |  |               |                                      |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                               |  |  | COD.SUC<br>21 |                                      | NO.PÓLIZA<br>21-40-101216081 |  | ANEXO<br>5 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA |                              |  |            |  |
| 03 05 2024                           |  |  | 16 08 2023                    |  |  | 00:00                       | 27 06 2024                    |  |  | 23:59         |                                      |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTER UVITA | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.738.692-3                  |
| DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA    | CIUDAD: CASTILLA NVA, META<br>TELÉFONO: 3208029608 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASEGURADO:<br>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA | IDENTIFICACIÓN NIT: 826.002.202-7            |
| DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18                                      | CIUDAD: LA UVITA, BOYACA<br>TELÉFONO 7895077 |
| BENEFICIARIO:                                                    | ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA            |



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                        |                                       |                          |                                     |                                                 |                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****339,780.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****3,000.00 | IVA<br>\$ *****65,128.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****407,909.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****260,000,000.00 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                       |                          | DISTRIBUCION COASEGURO              |                                                 |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                 | % DE PART.               | NOMBRE COMPAÑIA                     | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |
| HR ASESORES INTEGRALES LTDA            | 194664                                | 100.00                   |                                     |                                                 |                         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

## FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



(415) 7709998021167 (8020) 11005135389289 (3900) 000000407909 (96) 20240815

REFERENCIA PAGO:

1100513538928-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                      |  |  |                               |  |  |                             |                               |  |  |               |                                      |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                               |  |  | COD.SUC<br>21 |                                      | NO.PÓLIZA<br>21-40-101216081 |  | ANEXO<br>5 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA |                              |  |            |  |
| 03 05 2024                           |  |  | 16 08 2023                    |  |  | 00:00                       | 27 06 2024                    |  |  | 23:59         |                                      |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                     |  |  |  |  |  |                            |  |                                   |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTER UVITA |  |  |  |  |  |                            |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.738.692-3 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA    |  |  |  |  |  | CIUDAD: CASTILLA NVA, META |  |                                   |  | TELÉFONO: 3208029608 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                              |  |                                                    |  |         |                |                  |                    |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| ASEGURADO:                                                                   |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA |  |         | IDENTIFICACIÓN |                  | NIT: 826.002.202-7 |                   |  |
| DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18                                                  |  |                                                    |  | CIUDAD: |                | LA UVITA, BOYACA |                    | TELÉFONO: 7895077 |  |
| BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA |  |                                                    |  |         |                |                  |                    |                   |  |

**TEXTO ACLARATORIO**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
ARM CONSULTING SAS  
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA

|                |               |
|----------------|---------------|
| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| 822007239-7    | 8.00          |
| 1057410858-1   | 92.00         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF194664A



|                                    |                                                                                                                                                         |                                     |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA</b>  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047 |                        |
|                                    |                                                                                                                                                         | ACTA DE COMITÉ                      |                        |
| FECHA PRESENTE ACTA                | 11 ABRIL 2024                                                                                                                                           | COMITÉ N° :                         | 11                     |
| HORA DE INICIO:                    | 9:30 AM                                                                                                                                                 | TERMINACIÓN:                        | 11 AM.                 |
| LUGAR DE REUNIÓN:                  | VIETNAL                                                                                                                                                 | OBJETO:                             | SEGUIMIENTO A PROYECTO |
| CONTRATO #                         | 2023-045                                                                                                                                                |                                     |                        |
| OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ                                                                        |                                     |                        |
| CONTRATANTE:                       | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7                                                                                                        |                                     |                        |
| CONTRATISTA DE OBRA:               | CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2<br>R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza                                              |                                     |                        |
| INTERVENTORÍA:                     | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3<br>R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ                                                                |                                     |                        |
| SUPERVISIÓN:                       | ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E.<br>GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044                                          |                                     |                        |

#### 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

Se hace lectura del acta anterior sin observaciones

#### 2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

| COMPROMISOS                | RESPONSABLE | CUMPLE (S/N/P) | OBSERVACIONES                               |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------|
| AJUSTE AL DISEÑO ELÉCTRICO | CEROM       | NO             | SE PRESENTA EXCUSA POR CALAMIDAD DEL DUEÑO  |
| AJUSTE AL DISEÑO RCI       | CEROM       | SI             |                                             |
| Balace Mayores y Menores   | CEROM       | SI             | Interventora hace observaciones al respecto |
|                            |             |                |                                             |
|                            |             |                |                                             |
|                            |             |                |                                             |

#### 3. AGENDA DEL DÍA

- |                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ① Lectura Acta Anterior            | ⑦ Informe sobre ajustes al diseño               |
| ② Verificación Ejecución Proyecto. | ⑧ Solicitudes Entidad.                          |
| ③ Verificación Compromisos.        | ⑨ Recomendaciones y/o sugerencias Interventoria |
| ④ Estado de Avance de Obra         | ⑩ Otros y Varios.                               |
| ⑤ Verificación Proceso Técnico     | ⑪ Compromisos próximo Comité                    |
| ⑥ Solicitudes del Contratista      |                                                 |

#### 4. DESARROLLO DE LA AGENDA

- ① Se hace lectura del acta anterior a lo que la dra. Magda Cordoba hace la observación que hacen falta firmas de los participantes, a lo que Interventoria se



|                                  |                                                                                                                                                               |                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UNIÓN<br>TEMPORAL<br>INTER UVITA | INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ" | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047<br><br>ACTA DE COMITÉ |
| FECHA PRESENTE ACTA              | 11 Abril 2024                                                                                                                                                 | COMITÉ N°: 11                                                |

compromete a recogerlas.

- ② **VERIFICACIÓN Ejecución Proyecto:** Interventoría presenta avance de obra según programación presentada, a la cual se observa un atraso aproximado del 20%, debido a que hay actividades pendientes de inicio. Supervisor Interviene solicitando que se analice la ruta crítica y las actividades que se puedan ejecutar y que no dependan de otras actividades para que se hagan y así disminuir los atrasos.
- ③ **VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS:** ① AJUSTE AL DISEÑO eléctrico; no se cumplió; ② AJUSTE AL DISEÑO P.C.I: se cumplió y se revisó y avaló por Interventoría; ③ Balance de Mayores y Menores cantidades: se cumplió sin embargo interventoría y supervisión informan de las observaciones hechas en cuanto a memorias de cantidades y A.P.U.
- ④ **ESTADO Avance de Obra:** Ins Jeyson de Cerón informa que se está ejecutando mampostería, columnetas, vigas de cubierta, pañetes de colatas, actividades eléctricas como ubicación de tomas e Interruptores, amarras de acero de tanques de almacenamiento, de igual forma el ingreso de material de cubierta y muro de contención. Informa que el avance es de 30,33%.
- ⑤ **VERIFICACIÓN Proceso Técnico:** Interventoría informa que el proceso constructivo se ha llevado a cabo a los diseños aprobados y a la normatividad vigente, y que el contratista a seguido las recomendaciones hechas por Interventoría en obra.
- ⑥ **Solicitudes del contratista:** Ins. Julio Roberto indica



FECHA PRESENTE ACTA

11 ABRIL 2024

COMITÉ N°:

11

nuevamente que es totalmente necesaria la prórroga solicitada ya que el tiempo restante no es suficiente y que la demora en la definición de los diseños no ha permitido el inicio de diferentes actividades.

Supervisión responde solicitando la presentación de un cronograma que se ajuste a los dos meses de prórroga. Jendra Flgda interviene acerca del comunicado en el que no se aprueba la prórroga por parte de la entidad, sustentando que no existe un soporte técnico para admitir la prórroga a lo que el R.L de la interventoría responde citando los siguientes puntos:

Punto (6) "a la fecha el avance de obra corresponde a la realidad contractual": la obra se está ejecutando como se estipula contractualmente. (7) "No se puede hablar de que no se cuenta con cierre financiero": R.L. contesta que la obra debido a la definición final de los diseños no cuenta con un valor exacto, teniendo en cuenta que los ajustes a los diseños eléctricos no se tienen a la fecha por tanto la incidencia en el costo final no se tiene. (8) "Cualquier cambio a las cantidades de obra, así como las modificaciones del mismo deben atender al presupuesto actual." Por tanto se está tramitando por parte del contratista el acta de mayores y menores cantidades sin modificar el presupuesto actual. (10) "Mediante correo electrónico...., hace recomendaciones a esta gerencia, olvidando el ROL QUE LE CORRESPONDE, siendo la vigilancia del contrato y que es quien DEBE ADELANTE LAS ACCIONES NECESARIAS Y PERTINENTES" R.L. RESPONDE QUE LA INTERVENTORIA



FECHA PRESENTE ACTA

11 ABRIL 2024

COMITÉ N°:

1)

ha cumplido con su rol y ha informado, puesto en conocimiento el estado del contrato y los diferentes avals o rechazos en la presentación de la información y que oportunamente se solicitó suspensión que fue rechazada y prórroga teniendo en cuenta que no estaba la totalidad de los diseños.

⑦ Importe Ajustes al Diseño. Contratista informa que no se logró la entrega del ajuste del diseño eléctrico debido a una calamidad doméstica del diseñador por lo que se compromete a hacer la entrega de los mismos el día martes 16 de Abril a lo que interventoría se compromete a revisarlos y dar concepto dentro de los 5 días hábiles siguientes.

⑧ Solicitudes de la Entidad. ① Dar respuesta y seguir con programación la solicitud de prórroga. ② Revisar la Ruta crítica y ejecutar actividades que no dependan de los diseños. ③ La entrega de los ajustes a los diseños eléctricos y la posterior revisión de la interventoría.

⑨ Solicitudes de Interventoría. Se recomienda al contratista el ingreso de personal, insumos y todo lo necesario para disminuir los atrasos y mejorar rendimientos; se recuerda que contractualmente solo quedan 17 días para dar por terminado el proyecto pero que definitivamente es necesaria la prórroga dado que aun no se han definido los diseños eléctricos. Recomienda a la ESE Revisar el término del convenio con la gubernación y que se debe dejar un tiempo prudencial para la liquidación.



|                     |          |            |    |
|---------------------|----------|------------|----|
| FECHA PRESENTE ACTA | 11 ABRIL | COMITÉ N°: | 11 |
|---------------------|----------|------------|----|

⑩ Otros y Varios: Se toca el tema por parte de planación, de un derecho de petición que presentó COPEOCAMITAS vecino por el costado occidental, a lo que se solicita dar respuesta al derecho de petición adjuntando un concepto técnico para el manejo de aguas en la medianía a lo que interventoría solicita entregar concepto, presupuesto e incidencia financiera en el proyecto.

⑪ De igual manera se informa que ya se encuentra el material para muro de contención pero aun no se cuenta con el permiso para la intervención en los predios vecinos en el costado sur a lo que el ing. Ferney informa que ya se comunicó con el propietario y de manera verbal dio permiso, sin embargo la dra. Magda afirma que se debe hacer por escrito, por lo tanto el ing. Ferney se compromete a tramitar el permiso y el contratista a hacer la solicitud por escrito a la alcaldía.

⑫ Compromisos: ① Citar a comité presencial para el 23 de Abril de 2024. a la 10 AM.

② Tener permiso de los vecinos costado sur

③ Responder derecho de petición a COPEOCAMITAS

④ Entregar Ajustes al diseño Eléctrico

⑤ Entregar de Programación para programación.







|                                      |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA</b>    |                         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ" |            | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047<br><b>ACTA DE COMITÉ</b> |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                  |                         | 11 ABRIL 2024                                                                                                                                                 |            | COMITÉ N°: 11                                                   |  |
| COMPROMISOS PACTADOS                 |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
| Compromiso                           |                         | Fecha máx. Cumplimiento                                                                                                                                       |            | Responsable                                                     |  |
| AJUSTES A DIBUÑO ELÉCTRICO           |                         | 16 ABRIL                                                                                                                                                      |            | CERON.                                                          |  |
| PROSEGUACIÓN.                        |                         | INMEDIATO                                                                                                                                                     |            | CERON.                                                          |  |
| ACTA MAYORES Y MENORES CORRECCION    |                         | 19 ABRIL                                                                                                                                                      |            | CERON.                                                          |  |
| RESPONDER DERECHO DE PETICIÓN        |                         | INMEDIATO                                                                                                                                                     |            | CERON.                                                          |  |
|                                      |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
| FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:        |                         | 23 ABRIL 2024                                                                                                                                                 |            | LUGAR: ODEA - ESE LA UVITA.                                     |  |
| ANEXOS                               |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
| DESCRIPCIÓN                          |                         | TIPO ANEXO                                                                                                                                                    |            | QUIEN ENTREGA                                                   |  |
|                                      |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
|                                      |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
| PARTICIPANTES (En constancia Firman) |                         |                                                                                                                                                               |            |                                                                 |  |
| NOMBRE                               | CARGO                   | ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                               | TELÉFONO   | FIRMA                                                           |  |
| ROBERTO MONTENEGRO                   | CONTRATISTA             | CERON DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                         | 312496371  |                                                                 |  |
| GILBERTO BERRIO                      | ALCALDE                 | LA UVITA                                                                                                                                                      | 3123645411 |                                                                 |  |
| CATHUNA PINZÓN                       | GERENTE                 | ESE CENTRO SALUD LA UVITA                                                                                                                                     | 3104485829 |                                                                 |  |
| GUSTAVO SARNIENTO                    | SUPERVISOR              | ESE CENTRO SALUD LA UVITA                                                                                                                                     | 3192695095 |                                                                 |  |
| MAGDA GORDON                         | OF. JURÍDICA            | ESE CENTRO SALUD                                                                                                                                              |            |                                                                 |  |
| John Feeney Medina                   | SEC. PLANEACIÓN         | LA UVITA                                                                                                                                                      | 3208857688 |                                                                 |  |
| Jaime Pinzón                         | DIRECTOR INTERVENTIVA   | UT INTER UVITA                                                                                                                                                | 3143000483 |                                                                 |  |
| Jeyson Romero                        | RESIDENTE DE ODEA       | CERON DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                         | 3504525729 |                                                                 |  |
| Jonathan Pardo                       | RESIDENTE INTERVENTORIA | UT INTER UVITA                                                                                                                                                | 3174359034 |                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <div>UNIÓN<br/>TEMPORAL<br/>INTER UVITA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ” |                                                                                                                | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                | ACTA DE COMITÉ                         |                                 |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | 23/04/2024                                                                                                     | COMITÉ N° :                            | 12                              |
| HORA DE INICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                | TERMINACIÓN:                           |                                 |
| LUGAR DE REUNIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | ALCALDÍA LA UVITA                                                                                              | OBJETO:                                | SEGUIMIENTO TÉCNICO A CONTRATOS |
| CONTRATO #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | 2023-045                                                                                                       |                                        |                                 |
| OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ                               |                                        |                                 |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7                                                               |                                        |                                 |
| CONTRATISTA DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2<br>R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza     |                                        |                                 |
| INTERVENTORÍA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3<br>R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ                       |                                        |                                 |
| SUPERVISIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E.<br>GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044 |                                        |                                 |
| 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| Se hace la lectura del acta anterior a lo cual el supervisor hace las siguientes observaciones: "A qué se refiere cuando dice un atraso aproximado del 20%. por cuanto en la reunion se informó que el avance de obracorresponde a un33%"; y "Aclarar a qué se refiere cuando dice que el avance de obra corresponde a la realidad contractual, puesto que es claro que hay un atraso en la ejecución, es decir no se está ejecutando como se estipula contractualmente. Posiblemente se refiere a que la calidad de la ejecución de la obra corresponde con lo esperado contractualmente, que es lo que la interventoría ha constatado durante el desarrollo de la obra y que no es objeto de duda." |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| 2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                                                                                                    | CUMPLE (S/N/P)                         | OBSERVACIONES                   |
| Ajustes al diseño eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | CEROM                                                                                                          | SI                                     |                                 |
| Programación y flujo de caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | CEROM                                                                                                          | SI                                     | En revisión por supervisión     |
| Acta de mayores y menores cantidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | CEROM                                                                                                          | SI                                     |                                 |
| Respuesta a derecho de petición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | CEROM                                                                                                          | SI                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| 3. AGENDA DEL DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | 7. SOLICITUDES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                                                       |                                        |                                 |
| 2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | 8. RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA                                                            |                                        |                                 |
| 3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 9. OTROS Y VARIOS                                                                                              |                                        |                                 |
| 4. ESTADO AVANCE DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 10. COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ                                                                                 |                                        |                                 |
| 5. VERIFICACIÓN DE PROCESO TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| 6. SOLICITUDES CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| 4. DESARROLLO DE LA AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se da lectura al acta anterior a lo que el supervisor hace las siguientes observaciones: "A qué se refiere cuando dice un atraso aproximado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| del 20%. por cuanto en la reunion se informó que el avance de obracorresponde a un33%; interventoría aclara y dando respuesta a esta observación, se tiene que para la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| del comité 011, se tenía un avance programado del 54% y el avance que se dio era del 33% tal como lo indica el arquitecto Gustavo, por tal razón se presentaba para esa fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |
| un atraso apróximado del 20%. 1.2. A la segunda observación: "Aclarar a qué se refiere cuando dice que el avance de obra corresponde a la realidad contractual, puesto que es claro que hay un atraso en la ejecución, es decir no se está ejecutando como se estipula contractualmente. Posiblemente se refiere a que la calidad de la ejecución de la obra corresponde con lo esperado contractualmente, que es lo que la interventoría ha constatado durante el desarrollo de la obra y que no es objeto de duda."                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                        |                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----|
| <div><div>UNIÓN</div><div>TEMPORAL</div><div>INTER UVITA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ” |            | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |            | ACTA DE COMITÉ                      |    |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | 23/04/2024 | COMITÉ N° :                         | 12 |
| Tal y como lo manifiesta el supervisor, al afirmar que el avance de la obra corresponde a la realidad contractual, se refiere a que la obra se está ejecutando, de acuerdo a lo contratado, siguiendo los diseños y especificaciones técnicas a las que contractualmente está obligado el contratista a ejecutar de acuerdo a calidad y proceso constructivo. |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| 2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Contratista informa que se ha ejecutado el 33,31% a la fecha, que el porcentaje programado es de 94,50%; el ing Julio                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| Roberto interviene y reitera la solicitud de prórroga dado al atraso de la obra por falta de definición de los diseños, se informa que se está ejecutando el tanque de RED CONTRA                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| INCENDIOS, estructura de cubierta, pero que son actividades que aun no se han registrado en el avance pero que suman en el porcentaje, de igual manera ductería de puntos del                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| sistema eléctrico, pero que se paga por el total de puntos, entonces no se puede ingresar en el avance de obra pero se está ejecutando. Ing Jaime de interventoría solicita según la                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| prórroga se debe aprobar la repogramación enviada por el contratista, lo cual disminuirá el atraso; el arq. Gustavo Sarmiento supervisor del contrato, se compromete a revisar y                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| aprobar la programación el jueves 25 de abril, se aclara que la reprogramación se ajusta a las actividades contractuales y que está sujeta a la aprobación de las actividades no                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| previstas. 3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS: 3,1 Ajuste a diseños eléctricos: Si se cumplió. 3,2 Entrega de programación y flujo de caja: Si se cumplió                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| 3,3 Acta de mayores y menores cantidades: Si, se cumplió, se acalara que se hicieron observaciones por parte de interventoría. 3,4. Respuesta a derecho de petición: Si se envió.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| 4. ESTADO DE AVANCE DE OBRA: Luego de informar que el avance es del 33,31%, el ingeniero Julio Roberto informa que ha tenido inconvenientes con el personal debido a que                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| hay rotación de personal, que los oficiales de la zona no se acoplan a la obra y han renunciado luego de una semana de trabajo, lo que le ha implicado sobre costos en la mano de                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| obra ya que ha tenido que traer personal de afuera de la zona y por tanto más cosotos por la manutención, el supervisor acota que los costos no se pueden comparar ya que los                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| precios ofertados son 38% más baratos que los precios enviados en los nuevos APUS, a lo que el contratista informa que los precios ofertados son los precios de gobernación del                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| año 2021, que eran los vigentes para la epoca de la oferta y que ahora que la gobernación ha actualizado los listados al año 2023, se están utilizando ya que son oficiales, para los n                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| nuevos precios que se están ofertando en los ítems no previstos. Por lo tanto, el ing Julio Roberto dice que solo se están ajustando los precios de lo APUS nuevos de ítems no                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| previstos, pero que si se debe remitir a los precios ofertados, en ese caso solicita que sea ajustado todo el contrato a precios actuales; a lo que la DRA MAGDA señala que le deja                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| la potestad a la gerente y al supervisor de dichas aprobaciones; el ingeniero FERNEY de planeación sugiere que los precios se deben apegar a los precios de la gobernación                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| actuales, ya que en su experiencia y legalmente es lo debido. Regresando al tema del personal en obra, el ingeniero Julio Roberto informa que va a tomar medidas, trayendo gente                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| de otros municipios, sin embargo interventoría recuerda que uno de los compromisos contractuales es la utilización de personal no calificado de la región.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| 5. VERFICIACIÓN DEL ESTADO TÉCNICO: Interventoría informa que el proceso técnico se ha llevado a cabo según los diseños aprobados, sin embargo se informa que se                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| encontraron inconvenientes con la puerta del compresor para odontología y el acceso a los cuartos frios de vacunación a lo que se acuerda dar solución en la visita de obra;                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| entonces en la visita de obra se acordó: dejar la puerta de compresor tal cual el diseño ya que el muro de contención permite el espacio de circulación; en cuanto al acceso a                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| cuarto frio de vacunación se acuerda cambiar el acceso y crear escalas en el lado izquierdo de la zona de vacunación, en la parte de atrás de la ubicación de la camilla ya que por                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| frente no se puede modificar le mesón. Se toca el tema del derecho de petición por el proceso técnico para la fabricación del tanque, a lo cual interventoría informa que luego de                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| hacer solicitud a la ESE, se verificó que hubo socialización a la comunidad y se tramitó la licencia de construcción del proyecto por lo tanto hubo citación a terceros, entonces                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| los vecinos conocían lo que se iba a ejecutar en el lote del proyecto, a lo que el ing JULIO ROBERTO contestó que no debía haber problemas de humedad ya que el lote era más                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| alto que el nivel de fundación del predio de CORPOCAÑITAS, y eso ya hubiese generado problemas de húmedad y que en el seguimeinto que se hizo, antes de la construcción del                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |
| tanque, no se ha presentado ningún inconveniente. 6. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA: EL ingeniero Julio Roberto solicita dar trámite al acta de mayores y menores e ítems                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |            |                                     |    |



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| <div>UNIÓN<br/>TEMPORAL<br/>INTER UVITA</div>                                                                                                                                            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ” |             | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047 |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |             | ACTA DE COMITÉ                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                      | 23/04/2024                                                                                                                                                    | COMITÉ N° : | 12                                     |  |
| no previstos, solicita que las activiades y cantidades del muro de contención queden en el acta de modificación para poder ejecutar la actividad ya que es prioridad. De igual forma     |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| consutla a la ESE, si el proyecto ya tiene disponibilidad de servicios públicos ya que el trámite es demorado y es bueno adelantarlo; a lo que la dra Catalina se compromete a hacer     |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| averiguaciones pertinentes, de igual forma el ing Ferney se pone a disposición para colaborar con los trámites necesarios.                                                               |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| 7. SOLICITUDES DE LA ENTIDAD: EL supervisor ARQ GUSTAVO, solicita apoyo técnico a interventoría para definir el balance y las actas pendientes como la de mayores y                      |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| menores cantidades e ítems no previstos, a lo que interventoría sugiere hacer una reunión presencial en conjunto con el contratista para definir los precios que están pendientes de     |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| aprobación y así darle celeridad al tema, por tal motivo se sugiere hacer la reunión el sábado 27 de abril en las instalaciones de CEROM, a lo que las partes definen estar de           |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| acuerdo y se comprometen a realizar la reunión el día sábado 27 de abril en horas de la mañana en las instalaciones de CEROM.                                                            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| 8. RECOMENDACIONES DE INTERVENORIA: El director de interventoría informa que las solicitudes del acta modificatoria se ha hecho desde el principio del proyecto, siempre                 |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| se ha hecho salvedad de la necesidad de trámitar dicha acta, sin embargo, la entidad en su momento solicitó dar avance al proyecto y que en el momento de reunir varios cambios          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| se hiciera el acta modificatoria para no hacer varias actas con modificaciones, por tal razón el acta modificatoria se está tramitando en este momento en el que se deben hacer          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| diferentes ajustes como RED CONTRA INCENDIOS, ELÉCTRICIDAD, y otros que se han detectado durante la ejecución del proyecto. También se refiere a que luego de los ajustes                |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| y de, que el contratista pase el balance definitivo se debe hacer una segunda acta modificatoria, recuerda que los estudios tenían falencias y que los cambios iniciales y ajustes       |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| deben estar comprendidos en el acta modificatoria 01, para avalar tal acta se deben definir los precios de los ítems no previstos y las actividades para poder avalar el acta            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| modificatoria 01. 8,2 Interventoría informa en cuanto a la prórroga que no es posible continuar acompañando el proyecto sin remuneración, ya que la primera prórroga se ha               |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| ejecutado sin adición de recurso y que ya se completaría el tiempo ofertado, el cual fue de 8 meses, y que otros dos meses se salen del presupuesto de la interventoría, a lo que se     |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| recuerda que en la solicitud de prórroga se indicaba que es necesario adicionar en recursos para poder continuar con la interventoría, a lo que la doctora Catalina informa que la       |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| ESE no cuenta con recursos para adicionar al contrato de interventoría, de esta forma el director de interventoría sugiere mantener al residente con disponibilidad del 100% y al        |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| director al 25% para que la adición no sea costosa y se pueda continuar con el acompañamiento al proceso. Sin embargo la ESE pide definir ya que sin interventoría se debe               |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| suspender los contratos ya que es inviable continuar sin interventoría; el ING JULIO ROBERTO, interviene solicitando a interventoría definir el costo de los dos meses y así definir si  |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| el contratista se puede hacer cargo del costo que se debe asumir; a lo que el director de interventoría pide un día para definir el costo y determinar que se va a definir.              |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| 8,3 Interventoría solicita la entrega de la información técnica al contratista como responder las observaciones hechas al diseño de RCI y al diseño eléctrico, de la misma forma         |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| solicita entregar los cambios al presupuesto de los ajustes a los diseños eléctricos. Para cerrar la intervención de interventoría, se confirma la asistencia del arq Jonathan Pardo en  |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| la reunión del día sábado 27 de abril para definición de precios. 9. OTROS Y VARIOS: Arquitecto Gustavo interviene informando que no ha revisado los informes del mes de marzo           |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| a lo que se compromete a revisar los más pronto posible y enviar observaciones o en caso contrario envíar a gobernación. Intervniene el ing Guillermo Berrio, alcalde del municipio      |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| consultando y solicitando el valor final del proyecto para poder solicitar los recursos a lo que interviene el contratista informando los cambios que va a tener el presupuesto y que se |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| necesitan aproximadamente 1600 millones más para poder finalizar el proyecto sin pendientes lo que sugiere un 40% más del valor inicial, de igual forma el contratista recuerda          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| que el diseñador había informado que los recursos destinados inicialmente no alcanzaban para dar terminación al proyecto ya que la administración anterior recortó el alcance            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| del proyecto. 9,2 El alcalde solicita colaboración con el tema del vecino "CORPOCAÑITAS" a lo que se le informó que ya se había contestado el derecho de petición, que el                |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>UNIÓN<br/>TEMPORAL<br/>INTER UVITA</div>                                                                                                                                 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ” |                          |            | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047                                                |  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            | ACTA DE COMITÉ                                                                        |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 23/04/2024               |            | COMITÉ N° : 12                                                                        |  |
| contratista generó concepto técnico para el manejo de las aguas en la medianía, aprovechando el tema, el residente de interventoría informa que el hermano del representante  |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| legal de CORPOCAÑITAS, se acercó a la obra y en tono amenazante y ofensivo, solicitó no continuar con los trabajos del tanque hasta tanto no se diera respuesta al derecho de |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| petición, a lo que se citó al RL de CORPOCAÑITAS a la visita de obra para definir las actividades a realizar.                                                                 |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| Compromiso                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | Fecha máx.. Cumplimiento |            | Responsable                                                                           |  |
| BALANCE ELÉCTRICO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | 26 DE ABRIL              |            | CEROM                                                                                 |  |
| REVISIÓN PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | 25 DE ABRIL              |            | ARQ GUSTAVO- SUPERVISOR ESE                                                           |  |
| DEFINICIÓN DE PAGO PRÓRROGA INTERVENTORÍA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 24/04/2024               |            | ING JULIO ROBERTO-CEROM                                                               |  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | 27/04/2024 00:00         |            | LUGAR OFICINA PRINCIPAL CEROM                                                         |  |
| ANEXOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | TIPO ANEXO               |            | QUIEN ENTREGA                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| PARTICIPANTES (En constancia Firman)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                       |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                        | CARGO                                                                                                                                                         | ENTIDAD/EMPRESA          | TELÉFONO   | FIRMA                                                                                 |  |
| JULIO ROBERTO MONTENEGRO                                                                                                                                                      | RL CONTRATISTA                                                                                                                                                | CEROM DE COLOMBIA SAS    | 3134963719 |  |  |
| GUILLERMO BERRIO                                                                                                                                                              | ALCALDE MUNICIPAL                                                                                                                                             | MUNICIPIO LA UVITA       | 3123645411 |                                                                                       |  |
| CATALINA PINZÓN                                                                                                                                                               | GERENTE ESE                                                                                                                                                   | ESE CENTRO DE SALUD      | 3204485829 |  |  |
| GUSTAVO SARMIETNO                                                                                                                                                             | SUPEVISOR ESE                                                                                                                                                 | ESE CENTRO DE SALUD      | 3192695095 |                                                                                       |  |
| JOHN FERNEY MEDINA                                                                                                                                                            | SECRETARIO DE PLANEACIÓN                                                                                                                                      | MUNICIPIO LA UVITA       | 3208857688 |                                                                                       |  |
| JAIME PINZON                                                                                                                                                                  | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                        | UT INTER UVITA           | 3143600483 |  |  |
| JONATHAN PARDO                                                                                                                                                                | RESIDENTE INTERVENTORÍA                                                                                                                                       | UT INTER UVITA           | 3174359034 |  |  |
| JEYSON ROMERO                                                                                                                                                                 | RESDIENTE DE OBRA                                                                                                                                             | CEROM DE COLOMBIA SAS    | 3504525729 |  |  |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--|
| <div>UNIÓN<br/>TEMPORAL<br/>INTER UVITA</div>                                                                                                                                              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ” |                | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047         |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                | ACTA DE COMITÉ                                 |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                        | 27/04/2024                                                                                                                                                    | COMITÉ N° :    | 13                                             |  |
| HORA DE INICIO:                                                                                                                                                                            | 09:00 a.m.                                                                                                                                                    | TERMINACIÓN:   | 12:30 p.m.                                     |  |
| LUGAR DE REUNIÓN:                                                                                                                                                                          | ALCALDÍA LA UVITA                                                                                                                                             | OBJETO:        | REVISIÓN DE BALANCE, APUS E ITEMS NO PREVISTOS |  |
| CONTRATO #                                                                                                                                                                                 | 2023-045                                                                                                                                                      |                |                                                |  |
| OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ                                                                              |                |                                                |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                               | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7                                                                                                              |                |                                                |  |
| CONTRATISTA DE OBRA:                                                                                                                                                                       | CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2<br>R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza                                                    |                |                                                |  |
| INTERVENTORÍA:                                                                                                                                                                             | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3<br>R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ                                                                      |                |                                                |  |
| SUPERVISIÓN:                                                                                                                                                                               | ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E.<br>GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044                                                |                |                                                |  |
| 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| NO APLICA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| 2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| COMPROMISOS                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE                                                                                                                                                   | CUMPLE (S/N/P) | OBSERVACIONES                                  |  |
| Acta de mayores y menores cantidades                                                                                                                                                       | CEROM                                                                                                                                                         | SI             |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| 3. AGENDA DEL DÍA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| 1. REVISIÓN DE BALANCE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| 2. REVISIÓN DE APUS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| 3. REVISIÓN DE RENDIMIENTOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| 4. DESARROLLO DE LA AGENDA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| En las oficinas del contratista CEROM DE COLOMBIA S.A.S, se reunen por parte de la supervisión de la ESE, el arquitecto GUSTAVO SARMIENTO, por parte de CEROM, el ing.                     |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| ANDRÉS CEPEDA, y por parte de la interventoría el ARQ. JONATHAN PARDO, para hace la revisión de los diferentes Análisis de Precios Unitarios y se tiene que:                               |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| Para dar celeridad a la reunión se revisan que Items, corresponden a precios del listado de precios de la gobernación a lo que se le solicita a la interventoría verificar que los precios |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| tomados del listado de la gobernación sean los mismos, y supervisión solicita verificar el cálculo de las cantidades de obra, por lo tanto se determina para la presente reunión,          |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |
| enfocarse en los precios generados por el contratista. Por lo tanto se inicia con el Capítulo de items no previstos, capítulo de "VARIOS", por el ítem NP6, se hace la revisión de         |                                                                                                                                                               |                |                                                |  |



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| <div>UNIÓN<br/>TEMPORAL<br/>INTER UVITA</div>                                                                                                                                              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ” |             | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047 |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |             | ACTA DE COMITÉ                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                        | 27/04/2024                                                                                                                                                    | COMITÉ N° : | 13                                     |  |
| precios de insumos los cuales corresponden a las cotizaciones presentadas y se revisan los rendimientos presentados, a lo que no se hace ninguna observación por parte de las              |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| partes. Se continua con el capítlo de "MAMPOSTERÍA" a lo que el supervisor pide hacer especial revisión ya que ha indicado que los precios están muy altos, por lo tanto se inicia         |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| por el ítem NP 8, el cual se refiere a las columnetas de confinamiento de mampostería, el cual se revisa detenidamente, y se corrigen los rendimientos de los equipos utilizados, ya       |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| que se observa que el vibrador de concreto se tiene por 10 minutos por metro lineal, y es bastante para vibrar un elemento tan pequeño, por lo tanto se baja el rendiimiento, de igual     |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| forma se corrige y se empareja el rendiimiento de la utilizacion del andmio junto con el tiempo de ejecución de mano de obra de la actividad, lo cual mejora el precio, dados los          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| anteriores cambios, se le solicita al ingeniero Andrés se igualen en el ítem NP 10 que son las columnetas en culata, luego de hacer estás mejoras a los ítems de columnetas, se            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| continúa con los ítems de viga cintas NP9 Y NP11, en el cual se hacen de igual forma observaciones al rendiimiento de los equipos, vibrador, andamio, ajustes en el rendiimiento           |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| de los insumos, pero se define bajar el rendiimiento de la mano de obra ya que por la experiencia registrada en bitácora, el rendimiento de las vigas cintas es mucho mayor que el         |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| de las columnetas, lo que genera un cambio considerable en los precios de las viga cintas. Luego se procede a revisar los NP 12 Y 13 que se refieren a mampostería y pañetes en            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| culatas, los cuales se revisan verificando que los precios de los insumos, el rendimiento de los equipos y andamios corresponden a los precios del listado de la gobernación, sin          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| embargo se hace ajuste al rendimiento en altura es diferente a los muros y pañetes en alturas menores a 3 mts. Se continua con el capítulo de "Tanque de almacenamiento" y en              |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| cuanto a los rendimientos interventoría se pronuncia que va a pasar los cambios presupuestales para revisión del especialista hidráulico y en cuanto a los precios de los insumos          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| se le solicita a CEROM entregar las cotizaciones (3) del mercado actual para poder dar aprobación a las actividades planteadas ya que en el momento de la presente reunión, no             |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| se tienen los soportes necesarios para poder dar algún concepto al respecto. De igual forma ocurre con el capítulo de "RED CONTRA INCENDIOS" ya que no se cuentan con los                  |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| soportes como cotizaciones y demás para poder hacer los análisis correspondientes. Se hizo la presentación del Capítulo de "MURO DE CERRAMIENTO", sin embargo se detecta                   |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| que hay dos actividades como Columentas de 25x25 y viga cinta, entonces son dos ítems que ya existen a lo que se solicita pasar por mayores cantidades en los ítems ya existentes.         |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista hacer los ajustes solicitados tanto por supervisión como por interventoría, y se solicita presentar nuevametne el balance corregido |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| junto con los soportes como cotizaciones del mercado actual. Llegando así al final de la reunión y dejando el compromiso al contratista de entregar lo más pronto posible los              |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| ajustes solicitados para poder dar trámite al acta modificatoria y demás actas solicitadas por el contratista.                                                                             |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| Por ultimo, el ing Andres por parte del contratista hace la consulta acerca de la ubicación del guardaescoba en pvc ya que existe el ítem pero en diseños no es clara la ubicación         |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| del mismo, por tal razón el arq Gustavo por parte de la supervisión, hace una revision de la normatividad e indica las zonas en las que es necesario la implementación de guarda_          |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| escoba en media caña, sin embargo, se observa que el ítem no cumple con las especificaciones para el tipo de proyecto (de salud), por lo tanto se hace concenso y se define que            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| se debe presentar la solictud de inclusión de un ítem de guardaescoba en media caña pulido, por lo tanto se insta al contratista a hacer la solicitud de inclusión del ítem, con su        |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| respectivo Análisis de precios unitarios y los soportes del mismo, ya sea que exista en el listdo de los precios de la gobernación de boyacá o en su defecto, el análisis de mercado       |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
| correspondiente.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |             |                                        |  |

|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>UNIÓN<br/>TEMPORAL<br/>INTER UVITA</div> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA<br>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,<br>BOYACÁ” |                          |                   | UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA<br>2023-047                                                |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   | ACTA DE COMITÉ                                                                        |
| FECHA PRESENTE ACTA                           | 27/04/2024                                                                                                                                                    |                          | COMITÉ N° :       | 13                                                                                    |
| COMPROMISOS PACTADOS                          |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
| Compromiso                                    |                                                                                                                                                               | Fecha máx.. Cumplimiento | Responsable       |                                                                                       |
| BALANCE DE MAUORES Y MENORES CANTIDADES       |                                                                                                                                                               | INMEDIATO                | CEROM DE COLOMBIA |                                                                                       |
| SOPORTES DE PRECIOS UNITARIOS                 |                                                                                                                                                               | INMEDIATO                | CEROM DE COLOMBIA |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
| FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:                 |                                                                                                                                                               |                          | LUGAR             |                                                                                       |
| ANEXOS                                        |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
| DESCRIPCIÓN                                   |                                                                                                                                                               | TIPO ANEXO               | QUIEN ENTREGA     |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
| PARTICIPANTES (En constancia Firman)          |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
| NOMBRE                                        | CARGO                                                                                                                                                         | ENTIDAD/EMPRESA          | TELÉFONO          | FIRMA                                                                                 |
| ANDRES CEPEDA                                 | ING. ADMINISTRATIVO                                                                                                                                           | CEROM DE COLOMBIA SAS    | 3125488447        |  |
| GUSTAVO SARMIENTO                             | SUPEVISOR ESE                                                                                                                                                 | ESE CENTRO DE SALUD      | 3192695095        |                                                                                       |
| JONATHAN PARDO                                | RESIDENTE INTERVENTORÍA                                                                                                                                       | UT INTER UVITA           | 3174359034        |  |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                               |                          |                   |                                                                                       |

Fecha: 30 de marzo de 2024

Actividades: Sin actividades - Día compensatorio por horas extras realizadas del 18 al 22 de marzo.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 31 de marzo de 2024

Actividades: Sin actividades - día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lluvias - 3 - 5 pm)

Fecha: 01 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de bloque #5 para área parqueadero ambulancia y sala de espera del bloque 02

- Se instala perfil para muros del bloque 02

- Instalación de arco de refuerzo para columnetas del área de entrevista "vacunación" y el área de apoyo a la salud mental.

- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para concreto columnetas del bloque 02.

- Continúan actividades de paneles para cubierta bloque 02

Personal en obra: 1 Residente obra a.

Equipo: Herramienta menor

1 Residente Intermedia

Mezcladora

1 Maestro

Vibrador eléctrico

5 Oficiales

8 Auxiliares

1 Almacenista

1 Celador

1 Electricista

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 1:15 - 2:45 pm)




Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del área de vacunación y apoyo a la salud mental (#176)

Interventoría solicita actualizar y entregar los resultados de concreto del mes de febrero ya que a la fecha no se han presentado. Viendo que ingresó el personal para actividades de electricidad se recomienda el ingreso de los insumos necesarios para tal fin y así ejecutar de una manera eficiente las actividades sin generar pérdidas de tiempo para el personal en obra. Se solicita el ingreso de personal para la actividad de cubierta ya que el material ya está en obra y están en mora de comenzar las actividades.

Firmas:

  
Residente Obra a.

  
Residente Interventoría.

Fecha: 02 de abril de 2024

Actividades: - Instalación del bloque #15 para área de apoyo a la salud mental y esterilización del bloque 01.

- Se instala gratil para muros del bloque 02.

- Continúan actividades de concreto para muro cubierta a área de depósito del bloque 02.

- Se instala mejoramiento de piso con material de aterraje compactado para el área de fangos.

- Se instala acero de refuerzo para viga de soporte de correas del bloque 01 (letras L y M entre eje 17-7 y columnetas del área de esterilización del bloque 02).

- Inician actividades para instalación de tubería eléctrica en el bloque 01.

- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para viga de soporte de correas y columnetas del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente Obra a.  
1 Residente Interventoría  
1 Maestro



5 Oficiales  
 1 Auxiliar  
 1 Electricista  
 1 Almacanista  
 1 Celador.


Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - Vibrador eléctrico - Placa Vibratoria


Estado del tiempo: Manana (Nublado) - Turb (Nublado). Lluvias 3:35-5:00 pm

Observaciones: - Se toma muestra de concreto para viga de soporte de  
 correas "Eje L-M entre 17 y 21" del bloque 01 (#117)  
 y columna del área de esterilización del bloque 02 (#118).

- Debido a los fuertes vientos que se presentaron  
 en horas de la tarde la valla informativa se  
 cayó junto con la estructura que la soportaba.  
 Interventoría solicita el ingreso de personal  
 para ejecutar la estructura de cubierta ya que  
 el material se encuentra en obra y la  
 actividad no se ha iniciado. Se solicita nuevamente  
 mantener aseada la obra, despejadas las  
 circulaciones, recoger las bolsas de cemento y  
 demás desperdicios que generan las diferentes  
 actividades.

Firmas:

  
 Residente Obra.

  
 Residente Interventoría.

Fecha: 03 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de bloque #5 para muros cubierta del área  
 administrativa del bloque 01 y muros del área de  
 esterilización y baño 8 del bloque 02.

- Se instala gratin para muro del bloque 01 y 02
- Continúan actividades de pañete para muro cubierta  
 del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de atornillado



comportado para área de tanques.

- Se instala acero de refuerzo para viga de soporte de correas del bloque a (eje N-0 entre 11-1a), y columnetas del salón múltiple área de baños.
- Se realizan cortes en muros para instalación de tubería eléctrica.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para vigas de soporte de correas y columnetas.
- Se instalan platinas en las vigas de soporte de correa para bloque a.
- Ingreso de material (12 m<sup>3</sup> otomado - 12 m<sup>3</sup> arena)

Personal en obra: 1 Residente de obra.

1 Residente interventora

1 Maestro

5 Oficiales

1 Electricista

11 Auxiliares

1 Almacenera

1 Cebador

Equipo: Herramienta menor

Mezcladora

Vibrador eléctrico


Placa vibratoria.


Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado) - Lluvia. Horas 11:30 - 12:30 pm.

Observaciones: Se tomo muestras de concreto para viga de soporte de correas del bloque a (#119) y columnetas del salón múltiple (#120).

Interventoría solicita aseo y orden de la obra, despejar circulaciones. Se reitera la solicitud de inicio de inicio de la instalación de la estructura de cubierta ya que las lluvias pueden retrasar las actividades.

Firmas:

  
Residente Obra

  
Residente Interventoría



Fecha: 04 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de bloque #15 para muro salón múltiple bloque 03.

- Se instala gratul para muros del bloque 03.
- Se pone a muros exteriores cubierta del bloque 02, área estacionación.
- Se instala mejoramiento de piso con material de afumado compactado para el área de tanques.
- Instalación de acero de refuerzo para viga de amarre de muro de cubierta de la zona administrativa - bloque 01 y columnetas del salón múltiple - bloque 03.
- Se realizan cortes en muros del bloque 01 para instalación de tubería eléctrica.
- Se instala tubería eléctrica y cajas para red eléctrica del bloque 01.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para vigas de amarre y codos.

Personal en obra: 1 Residente obra a.

Equipos: Herramienta manon

1 Residente interventoria

Mezcladora

1 Maestro

Vibrador eléctrico

5 Oficiales

Placa Vibratoria

1 Electricista

12 Auxiliares

1 Almacenera

1 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado) - Lluvias 2:50 - 3:30 pm


Observaciones: Se toman muestras de concreto para viga de amarre muro cubierto de la zona administrativo del bloque 01 (#121) y columnetas del salón múltiple (#122).


Interventoría ve con preocupación que a la fecha no se ha iniciado las actividades de cubierta, no ha ingresado el personal para dicha actividad. Se solicita mantener aseada y en completo orden la obra, se recomienda tener especial cuidado en la



instalación de los puntos eléctricos, cctv, eci, vcd. y demás redes que componen el proyecto, para que al ubicarlos en obra, no se crucen o se interpongan unos con otros, verificar que las redes que dependan una de la otra, coincidan en los diferentes diseños para no tener reprocesos por reubicación, esto debido a que se han encontrado puntos que no coinciden, la idea es hacer los cambios y lo ajustes necesarios antes de ejecutarlos.

Firmas:

  
Residente Obra.

  
Residente Interventoría.

Fecha: 05 de abril de 2024.

Actividades: - Instalación de bloque #5 para muros para área de depósito general del bloque 02.

- Se instala gratil para muros del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para el área de tangues.
- Instalación de acero de refuerzo para viga de amarre de muro cubierto de la zona administrativa - bloque 01 y columnetas del área de apoyo a la salud mental bloque 02.
- Se realizan cortes en muros del bloque 01 para instalación de tubería eléctrica.
- Se instala tubería eléctrica y cajas para red eléctrica al bloque 01.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para vigas de amarre y columnetas.
- Se panea muro exterior del la zona de depósito bloques.

Personal en obra:

- 1 Residente obra
- 1 Almacenista
- 1 Residente Interventoría
- 1 Celador
- 1 Maestro
- 5 Oficiales
- 1 Electricista
- 12 Auxiliares




Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - Vibrador eléctrico - Placa vibratoria


Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado) - Lluvias 2:30 - 3:50 pm

Observaciones: - Se toma muestra de concreto para vigas de amarre del bloque 01 leje 0 - entre 15-18 (#12) y columnetas del área de salud mental. (#124).

Interventoría recomienda revisar niveles para placa base de tanque, de igual manera se solicita el cambio de material de afirmado con exceso de humedad ya que eso reduce la compactación. Se recomienda verificar el replanteo del tanque ya que se sugiere debe quedar alejado de la estructura vecina, teniendo en cuenta también que a futuro es posible la construcción del cerramiento intermedio.

Firmas:

  
Residente obra.

  
Residente Interventoría

Fecha: 06 de abril de 2024

- Actividades:
- Instalación de bloque #5 para muros del área de esterilización del bloque 01.
  - Se instala gruta para muro del bloque 02.
  - Se instala mecimiento de pvc con material de afirmado compactado para área del bloque de tanques.
  - Se instala panel impermeabilizado para muro exterior del área de depósito del bloque 01.
  - Instalación de acero de refuerzo para columnetas del área de baño 6 y gabinete de aseo 3 del bloque 02.
  - Se realizan cortes en muro para instalación de red eléctrica del bloque 01.
  - Se instala tubería pvc y cajas metálicas para red eléctrica del bloque 01.



Personal en obra:


- 1 Residente Obra a
- 1 Residente Interventoría
- 1 Maestro
- 5 Oficiales
- 12 Auxiliares
- 1 Electrico
- 1 Almacenera
- 1 Cebador


Equipo: Herramienta menor  
Mazo vibratorio.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado).

Observaciones: Interventoría recomienda revisar la ubicación de los puntos eléctricos que cumplan con los diseños, ubicación y alturas correspondientes. Nuevamente se sugiere hacer la revisión de los cruces de redes para saber y definir que altura libre se debe dejar para el ciclo paso y de igual forma dejar ventanillas en la mampostería para evitar romper luego de ejecutada la actividad. Se solicita mantener la obra aseada, recoger sobrantes de mortero y lodo que se han acumulado por las lluvias.

Firmas:

  
Residente Obra a.

  
Residente Interventoría.

Fecha: 07 de abril de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 08 de abril de 2024

Actividades: Instalación de bloque #15 para muros del área de depósito del bloque 02.  
- Se instala grotel para muros del bloque 02.



- Se instala rellentamiento de piso con material de aluminado compactado para el área de tanques.
- Se instala pared impermeabilizada para muros cubiertos del área de odontología y vacunación del bloque 01.
- Se realizan corte en muro para instalación de red eléctrica del bloque 02.
- Se instala tubería PVC y cajas metálicas para red eléctrica del bloque 01.
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del área de depósito del bloque 02 y acero de refuerzo para tanque RC1.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del área de depósito.
- Aplicación de anticorrosivo para perfiles de la cubierta.

Personal en obra: 1 Residente Obra.

1 Residente Interventoría

1 Maestro

5 Obreros

1 Electricista

12 Auxiliares

1 Almacenista

1 Celador.

Equipo: - Herramienta menor

- Mezcladora

- Vibrador eléctrico

- Placa Vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)


Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del área de depósito del bloque 02 (#125).


Interventoría recomienda al personal que va a ejecutar la estructura de cubiertas, hacer nuevamente replanteo para verificar la ubicación de los elementos. Se solicita contar con los implementos de seguridad como arnés y línea de vida y demás necesarios para trabajos en alturas. Se solicita hacer seguimiento a los



cortes en placa de piso hechos por el electricista y plomero, hacer los ajustes necesarios y proceder a hacer las reparaciones inmediatamente.

Firmas:

  
Residente obra

  
Residente Interventoría

Fecha: 09 de abril de 2024

- Actividades:
- Se instala panel impermeabilizado para muros cubierta del área de odontología y vacunación y del área administrativa del bloque 01.
  - Se realizan cortes en muro para instalación de red eléctrica del bloque 02.
  - Instalación de tubera pvc y cajas metálicas para red eléctrica del bloque 01.
  - Instalación de acero de refuerzo para columnetas del área de esterilización y fango RC1.
  - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del área de esterilización y baño 7.
  - Aplicación de anticorrosivo para perfiles de la cubierta.
  - Instalación de perfil para soporte de teja en el área de depósito.

Personal en obra: 1 Residente obra

1 Residente Interventoría

1 Maestro

5 Oficiales

1 Electricista

12 Auxiliares

1 Almacenera

1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

Mezcladora

Vibrador eléctrico


Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)


Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del área a



depósito (126) y Bano 6 (#127).  
 Interventoría solicita que se instale nuevamente la valla informativa y aprovechar para utilizar materiales más resistentes. Se solicita la utilización de E.P.P. para el personal que está ejecutando la actividad de estructura de cubierta. Se recomienda el estricto control de la actividad de pañetes para evitar reprocesos. Se solicita el continuo aseo de la obra, la recolección de escombros y sobrantes.

Firmas:

  
 Residente Obra a.

  
 Residente Interventoría.

Fecha: 10 de abril de 2024

- Actividades:-
- Se instala panel impermeabilizado para muros abierta del área de odontología -vacunación y del área administrativa del bloque 01.
  - Se realizan cortes en muro para instalación eléctrica del bloque 02.
  - Instalación de tubería de pvc y cajas metálicas para red eléctrica del bloque 02.
  - Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 02 y tanque RCI.
  - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del bloque 02.
  - Instalación de perfiles para soporte de teja en el área de depósito.

Personal en obra:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1 Residente obra a.       | 1 Almacenera |
| 1 Residente interventoría | 1 Celador    |
| 1 Maestro                 |              |
| 5 Oficiales               |              |
| 1 Electricista            |              |
| 1 Ornamentador            |              |




Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)


Observaciones: Se toma muestra de concreto de columnetas del bloque 02 (convoluto no mediano general) (#120).  
 - Se realiza seguimiento o acta de vecindad del predio colindante correspondiente a "Cooprocantitas" en el cual se evidencia que la estructura no presenta daños ni averías, tanto interna como externamente.  
 - Se realiza visita a obra por parte de secretaria de planeación del municipio y el señor Jacinto Carón, representante legal de Cooprocantitas, para evaluar la situación con el predio colindante y así determinar que para a seguir con respecto al tema, se propone complementar plástico negro para impermeabilizar el muro colindante y además la construcción de un muro divisorio en concreto ciclopeo para contener el mejoramiento de piso y además reparar las edificaciones.

Interventoría, debido a la solicitud de Cooprocantitas, se solicita dar respuesta de manera urgente, es importante resaltar el manejo que se le va a dar a las aguas lluvias para no afectar al vecino. Sin embargo se debe aclarar que la obra tiene una licencia de construcción aprobada, que en su momento debió ser estudiada verificando las diferentes afectaciones que pudiere tener su ejecución y de igual forma se dió aprobación para el inicio y ejecución de la misma.

De igual forma se solicita junto con la solución propuesta, la incidencia en el presupuesto ya que son actividades no contempladas en el diseño aprobado. Se solicita mantener aseada y organizada la obra, recoger sobrantes de madera y acopiar para no tener desorden.

Firmas:

  
Ricardo Obra a

  
Gerilante Interventoría



Fecha: 11 de abril de 2024

Actividades: Instalación de panel impermeabilizado para muros cubierta del bloque 01, área administrativa y vacunación.

- Se realizan cortes en muro para instalación eléctrica del bloque 02.

- Instalación de tubera pvc y cajas metálicas para red eléctrica del bloque 02.

- Instalación de acero de refuerzo para tanque RCI y columnetas del bloque 02.

- Instalación de perfiles para soporte de cubierta en el área de residuos.

- Ingreso de material (tubera RCI).

Personal en obra: 1 Residente obra a

1 Residente intersección

1 Maestro

5 Oficiales

12 Auxiliares

1 Electricista

1 Uinamentador

1 Almacenista

1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

- Compresor

- Equipo soldador.

Estado del tiempo: Amanece (Soleado) - Tarde (Nublado)


Observaciones: Alrededor de las 2:00 pm se presentan en la obra representantes de la Secretaría de planeación del municipio, y representantes del predio colindante copropietarios para realizar una inspección a las actividades que se están adelantando perimetralmente entre los predios teniendo en cuenta las observaciones que se hicieron en el día de ayer y la propuesta que se hizo para dar cumplimiento al tema. El representante legal de Copropietarios expresa la inquietud sobre la opción que se tomó para contener el mejoramiento de piso para el tanque RCI y el residente de obra a.




le indicará que se le ira a dar respuesta formalmente mediante oficio en el cual se presentará un concepto técnico respaldando las actividades que se están desarrollando en la obra.

Interventoría aclara al contratista que toda actividad que se proponga debe ser autorizada por la entidad contratante y que la solicitud debe estar soportada técnica y presupuestalmente para poder dar aval y así elevar a la entidad contratante para aprobación. Se recomienda dar inicio a las obras exteriores, iniciar por despejar el área, sacar las rocas, y demás sobrantes para poder dar inicio a redes exteriores.

Firma:

  
Residente Obra a.

  
Residente Interventoría.

Fecha: 12 de abril de 2024

Actividades: Instalación de panele impermeabilizado para muros cubierta del bloque 01

- Se realizan cortes en muro para instalación eléctrica del bloque 02.
- Instalación de tubeno pvc y capas metálicas para red eléctrica del bloque 02.
- Instalación de acero de refuerzo para tener PCI y columnetas del bloque 02.
- Instalación de perfiles para soporte de cubierta en el área de esterilización del bloque 02.
- Ingreso de material (bloque - Pintura)

Personal en obra:

1 Residente obra a.

1 Almacenera

1 Residente interventoría

1 Celador

1 Maestro

5 Oficiales

12 Auxiliares

1 Electricista


1 Ornamentador




Equipo: Herramienta menor - Compresor - equipo soldador

Observaciones: Alrededor de las 3:00 pm. la señora Judith Castro radica un derecho de petición en representación de Logrocanita por el tema de la obra perimetral. Intendencia solicita dar trámite al derecho de petición lo mas pronto posible para evitar inconvenientes por desacato. Dada la sequía que se presenta a nivel nacional, se recomienda hacer uso moderado del agua, evitar desperdicio, reparar las fugas en el suministro para evitar la pérdida del recurso. Se recomienda verificar la ubicación de los puntos eléctricos que se están dejando en muros para evitar reprocesos.

Firmas:

  
Residente obra

  
Residente Intendencia

Fecha: 13 de abril de 2021



Actividades: - Se instala panel impermeabilizado para cubierta del bloque 01.  
- Instalación de acero de refuerzo para tanque RC y columnas del bloque 02.  
- Instalación de perfiles para soporte de cubierta en el área de apoyo a la salud mental del bloque 02.  
- Instalación de bloque #5 para muros del área de depósito del bloque 01.  
- Se realizó caso general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra  
1 Residente Intendencia  
1 Maestro  
5 Oficiales  
1 Ornamentación  
13 Auxiliares  
1 Almacenero  
1 Celador



Equipo: Herramienta menor

Observaciones: Interventoría recomienda la verificación de la ubicación de los perfiles de cubierta, que cumplan con el diseño aprobado para evitar reprocesos. De igual forma se recomienda solicitar el material de cubierta ya que simultáneamente se puede instalar para mejorar el rendimiento de la obra. Ya que ingresó el material de RCI exterior se recomienda hacer el replanteo de las tuberías enterradas y así verificar el alcance del material en obra.

Firmas:  J. P. A.  Residente de Interventoría.  
Residente Obra c.

Fecha: 14 de abril de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).

Fecha: 15 de abril de 2024

Actividades: - Se instala panel impermeabilizado para cubiertas de bloque 01.

- Instalación de acero de refuerzo para tanque RCI y columnas del bloque 02.

- Instalación de perfiles para soporte de cubierta en el área de sala de espera del bloque 02.

- Se instala bloque #5 para muros del área del baño 8 y gabinete de área 4 en el bloque 02.

- Se realiza confirmación de terreno en el área entre el bloque 01 y el bloque 02.

- Se instala formaleta para dinteles del bloque 01 zona de laboratorio



Personal en obra:

- 1 Residente obra
- 1 Residente interventor
- 1 Maestro
- 5 Oficiales
- 1 Ornamentador
- 13 Auxiliares
- 1 Almacenera
- 1 Celador

Equipo: Herramienta menor  
Computador  
Equipo soldadura


Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).


Observaciones:

Interventoría recomienda hacer control de los niveles y alineaciones de las tuberías que se van a instalar, como son desagües se debe tener especial cuidado con la inclinación.

Revisando los diseños, se debe tener cuidado con los diferentes niveles de las capas de inspección para que la parte superior no quede por encima de los niveles de acabado.

Firmar:

  
Residente a Obra

  
Residente Interventoría

Fecha: 16 de abril de 2024

Actividades:

- Se instala paño impermeabilizado para muros cubiendo el bloque 01.
- Conformación de relleno para tanque de agua potable
- Instalación de concreto simple para solado de tanque de agua potable
- Se instala ladrillo común para muro doble de contención del relleno de tanque
- Instalación de bloque #5 para baño 8 del bloque 02.
- Se realiza localización y replanteo de caja de inspección para red sanitaria del bloque 02.



Personal en obra: 1 Residente obra  
 1 Residente interventoria  
 1 Maestro  
 5 Oficiales  
 13 Auxiliares  
 1 Ornamentación  
 1 Almacénista  
 1 Celador

Equipo: Herramientas - mano  
 Compresor  
 Equipo soldadura.


Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)


Observaciones: - Se evidencia un error en planos en los niveles de del cuarto eléctrico y los tanques de almacenamiento ya que en planta se encuentran a un mismo nivel pero en los planos estructurales y de cimentación se encuentran a distintos niveles. Por lo tanto es necesario la construcción de un muro en ladrillo que garantice la estabilidad del terreno que se encuentra a una altura mayor.

- Se realiza acta de autorización de intervención y uso de terreno con los propietarios de los terrenos colindantes con el terreno dispuesta para la obra y con el acompañamiento de la secretaría de planeación municipal y residente de interventoría.

De acuerdo al error en los niveles de tanques y cuarto eléctrico, la interventoría aprueba la construcción del muro de soporte del tanque tal y como se presentó en la propuesta hecha por el contratista, se recuerda que los cambios deben registrarse y quedar plasmados en los planos As built, se recomienda traspasar todos los diseños para evitar estas conjeturas a la hora de ejecutar las actividades, es importante verificar niveles y cruces de redes para evitar reprocesos.

Firmas:

  
 Residente Obra

  
 Residente Interventoría



Fecha: 17 de abril de 2024

Actividades: Se instala panel impermeabilizado para muro cubierta del bloque 01

- Instalación de bloque #5 para muros del área de depósito del bloque 02 y muro cubierta del bloque 03.
- Excavaciones para cajas de inspección para la red sanitaria del bloque 02.
- Instalación de grout para muros del bloque 02 y 03
- Instalación de ladrilla común para muro de confinamiento de material de relleno del área de tanques.
- Instalación de concreto simple de 200 psi para solados de las cajas de inspección.
- Relleno con material de atumado compactado para base de cajas de inspección.
- Ingreso de material (camillas- cerchas- tubería pvc - impermeabilizante).
- Instalación de perfiles para techo cubierta del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra

Equipo: Herramienta mano

1 Personal interventor

Mezcladora

1 Maestre

Compresor

6 Ofidatos

Equipo soldador

13 Auxiliares

1 Ornamentador

1 Almacenero

1 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Nublado). Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita proteger el material en patio ya que se acercan las lluvias y el material se encuentra expuesto. Se recomienda el ingreso de personal para paneles ya que hay más campo de acción y así poder disminuir los atrasos.

*[Firma]*  
Residente Obra

*[Firma]*  
Interventoría



Fecha: 10 de abril de 2020

Actividades: - Se instala punete impermeabilizado para muros cubierta del bloque 01.

- Instalación de bloque #3 para muros del área de depósito del bloque 02 y muros cubierta del bloque 03

- Se instala gratil para muros del bloque 02 y bloque 03.

- Se realizan excavaciones para cajas de inspección y tubería de la red sanitaria del bloque 01.

- Se funde concreto de 3000 psi para placa base de cajas de inspección.

- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa de cajas de inspección.

- Instalación de perfil para soporte de cubierta del bloque 02 (área parqueadero ambulancia)

- Instalación de arena para base de tubería sanitaria del bloque 01.

- Instalación de acero de refuerzo para tanque de agua potable

- Ingreso de material (6m<sup>3</sup> arena de canal)

Personal en obra: 1 Residente obra

1 Residente interventor

1 Maestro

6 Oficiales

13 Auxiliares

1 Ornamentador

1 Almacenista

1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Mezcladora

Compresor

Equipo soldadora


Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias - 7:30 pm - 4:45 pm)


Observaciones: Interventoría recomienda tener especial cuidado con la instalación de la estructura metálica de cubierta ya que empezaron las



lluvias, y se recomienda prudencia y cuidado para evitar choques eléctricos o inconvenientes, en lo posible mientras llueve se solicita no trabajar con el equipo eléctrico de soldadura. Nuevamente se recomienda hacer la revisión de los cruces de redes para evitar inconvenientes con los niveles.

Firmas:

  
Residente Obra

  
Residente Intendencia

Fecha: 19 de abril de 2024

- Actividades:
- Se instala parete impermeabilizado para muros cubierta del bloque 01
  - Instalación de bloque #15 para muros del área de depósito del bloque 01 y muro cubierta del bloque 03.
  - Se instala tubería sanitaria para red sanitaria del bloque 01
  - Se instala ladrillo común para caja de inspección de red sanitaria del bloque 01.
  - Se realizan excavaciones para red sanitario del bloque 01
  - Se hacen rellenos con arena de pona para red sanitaria del bloque 01.
  - Instalación de acero de refuerzo para tanque de agua potable del bloque 04.
  - Se instalan perfiles para soporte de cubierta del área de parqueadero de ambulancia del bloque 02
  - Se instala valla informativa
  - Ingreso de material (6m³ arena de pona - 12m³ arena lavada)

Personal en obra: 1 Residente Obra  
1 Residente Intendencia  
1 Maestro  
6 Oficiales  
13 Auxiliares  
1 Ornamentador  
1 Almacenera



Equipo: Herramienta menor - Equipo Soldadura - Compresor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 1:00 pm - 4:00 pm)

Observaciones: Interventoría solicita tener mayor control en la ejecución de las cajas de inspección sanitarias ya que al hacer la revisión se encontraron desniveles en las hiladas de ladrillo instaladas. Se solicita desaguar los diferentes espacios que presentan saturación de agua y de igual forma se solicita el aseo general de la obra. Se recomienda tener especial cuidado con la instalación de la estructura metálica durante las lluvias.

Es necesario la instalación de Niples adicionales para el funcionamiento del tanque RCI.

Firmas:

*[Firma]*  
Residente Obra.

*[Firma]*  
Residente Interventoría.

Fecha: 20 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de pañete impermeabilizado para muros externos de cubierta bloque 01

- Instalación de bloque #3 para muros del área de sala de espera del bloque 02 y muro cubierta del bloque 03.

- Se instala grata para muros del bloque 02 y bloque 03

- Se instala ladrillo común para cajas de inspección de red sanitaria del bloque 01.

- Instalación de tubería para red sanitaria del bloque 01

- Instalación de acero de refuerzo para tanque de agua potable.

- Se instala formaleta para tanque de RCI

- Instalación de perfiles para soporte de cubierta del bloque 01

- Instalación de Niples para tanque RCI.




Personal en obra: 1 Residente obra  
 1 Residente interventoria  
 1 Maestro  
 6 Oficiales  
 13 Auxiliares  
 1 Ornamentador  
 1 Almacenero  
 1 Celador


Equipo: Herramienta menor  
 Compresor  
 Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia 2:30 pm - 9:00 pm)

Observaciones: Interventoria recomienda al contratista allegar a obra el material de cubierta para que simultaneamente se vaya cubriendo y así permitir los trabajos en la parte interior. De igual forma se solicita aumentar las cuadrillas de pañete ya que hay campo de trabajo y se puede mejorar el rendimiento. Se solicita nuevamente proteger el material de acero que se encuentra en patio ya que los lluvias lo pueden deteriorar.

Firmas:

  
 Residente Obra.

  
 Residente Interventoria.

Fecha: 21 de abril de 2024

Actividades: - Se instala formaleta para tanque RC1  
 - Instalación de perfiles para soporte de cubierta en el área de toma de muestra g. del Blage or.

Personal en obra: 1 Residente Obra  
 1 Residente interventoria  
 1 Maestro  
 3 Oficiales  
 6 Auxiliares

1 Ornamentador  
 1 Almacenero  
 1 Celador





Equipo: Herramienta menor - Compresor - Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias tenues)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer control especialmente en los ajustes de la formaleta, debe quedar bien asegurada para evitar complicaciones en el momento de la fundida del tanque. Tener especial cuidado con el tratamiento de las perforaciones para las diferentes tuberías de los tanques. Se solicita asear la obra y mantenerla organizada, recoger los sobrantes y retirar rocas y despejar la obra.

Firmas:

  
Residente Obra

  
Residente Interventoría

Fecha: 22 de abril de 2024

Actividades: - Se instala paneles impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01  
- Instalación de bloque #5 para muros del área de depósito del bloque 02  
- Se instala gratil para muros del bloque 02  
- Se instala formaleta para tanque RC1  
- Instalación de acero de refuerzo para tanque de agua potable  
Se instalan periles para soporte de cubierta del área de archivo y catetería del bloque 01.  
- Ingreso de material (12 m<sup>3</sup> grava).

Personal en obra: 1 Residente obra

10 Auxiliares

1 Residente interventoría

1 Orinamentación

1 Maestro

1 Almacenera

6 Oficiales

1 Celador




Equipo: Herramienta man - Ompreior - Equipo Soldadora


Estado del tiempo: Mañana (Lluvias - 9:30 - 12:15)  
Tarde (Lluvia - 1:30 - 3:30).

Observaciones: Interventoría recomienda alistar los materiales para la fundida del tanque, tener clara la dosificación del aditivo para impermeabilizar el concreto del tanque, preparar y revisar el estado de los equipos y herramientas. Dejar el área de los sobrantes de formaleta. Después de revisar la armadura y encofrado del tanque Interventoría aprueba la fundida del tanque.

Interventoría recomienda iniciar actividades pendientes de inicio como el muro de contención y la cubierta y así dar paso a otras actividades y así disminuir los atrasos.

Firmas

  
Residente Obra

  
Presidente de Interventoría

Fecha: 23 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de panel impermeabilizado para muros cubierta del bloque 01.

- Se realiza mezcla de concreto de 4000 psi para tanque RCI (placa-base y muros).

- Se aplica Sikaplasto DM como aditivo para impermeabilizar y fluidificar concretos de tanque RCI

- Se instala perfiles para soporte de cubiertas del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente obra

1 Celador

1 Residente interventoría

1 Maestro

5 Oficiales

11 Auxiliares

1 Ornamentador

1 Almacenero



Equipo: Herramienta menor- Mezcladora- Vibrador eléctrico - Compresor  
Equipo de Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado - Lluvias 4:00pm-6:00pm)

Observaciones: Se toma muestras de concreto de placa y muros de  
Tangue PCI (#129 - #130 - #131)


- Se realiza comité de obra con la presencia de  
Alcalde municipal, Secretario de planeación, Gerente ESE La  
Uvita, Tesorera ESE La Uvita, Supervisión de obra,  
Interventoría de obra y Contratista de obra en donde  
se trataron distintas situaciones presentadas en la ejecución  
de la obra y se tomaron medidas para subsanarlas:


1. Ingreso a zona de refrigeradores de vacunas por medio  
de escalones ubicando en el área de vacunación.
2. Continuación de concreto ciclópeo para aislar la  
propiedad colindante "Cooprocantitas" del suelo orgánico del  
lote de la ESE centro de Salud La Uvita.

Interventoría recomienda hidratar continuamente  
el concreto del tangue de PCI, se debe  
hidratar cada 2 hrs x 7 días para lograr un  
buen curado.

De acuerdo a lo conversado, se solicita hacer  
las intervenciones propuestas en el comité en cuanto  
al ciclópeo para aislar el predio de "Cooprocantitas" y  
el ajuste en obra para el ingreso a refrigeración de  
vacunación. Se solicita de manera urgente el  
aseo de obra, mantener las circulaciones  
despejadas, retirar el material sobrante.

Se solicita el aumento de personal para  
actividades de pañete ya que el rendimiento es  
bajo y hay muchos muros para pañetar.  
Se recomienda dar inicio a la cubierta

  
Residente Interventoría

  
Residente Interventoría



Fecha: 24 de abril de 2024

- Actividades:
- Se instala panel impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01.
  - Instalación de bloque HFS para muros del área de barandas del bloque 02 y muro cubierta del bloque 03.
  - Se instala gral para muros del bloque 02 y 03.
  - Se instala acero de refuerzo para tanque de agua potable y columneta del bloque 02.
  - Se realizan excavaciones para concreto ciclopeo perimetral a la edificación (coprocantitas).
  - Se figura acero para refuerzo transversal de columneta del bloque 02.
  - Se instalan pilotes para soporte de cubiertas del área administrativa del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 Residente interventoría

1 Maestro

5 Oficiales

1 Ornamentador

12 Auxiliares

1 Almacenero

1 Celador


Equipos: Herramienta menor


Compresor

Equipos soldadora

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluevoso)

Observaciones: Interventoría recomendando hacer revisión del acero figurado para el tanque de agua potable para evitar reprocesos en la armadura. Se recomienda tener especial cuidado con las pendientes de las tuberías de desagües y la diferencia de nivel entre el tubo de ingreso y el de salida en las cajas de inspección.

  
Residente Obra

  
Residente de Interventoría



Fecha: 25 de abril de 2024

Actividades: Se instala pared impermeabilizada para muros exteriores del bloque 01 (zona administrativa)

- Instalación de bloque #5 para muros del área de bazar del bloque 02 y muro cubierta del bloque 03
- Se instala grilla para muros de los bloques 02 y 03
- Se instala acero de refuerzo para columnetas de muro cubierta del bloque 03 "Solón Múltiple"
- Se instala plástico negro para impermeabilizar muro perimetral edificación "Cooprocaminas"
- Se funde concreto de 3000 psi para columnetas de muro cubierta del bloque 03 y concreto ciclopeo relación 60/40 para aislamiento perimetral edificación "Cooprocaminas"
- Instalación de postes para soporte de cubierta del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente Obra

1 Residente Interventor

1 Maestro

5 Oficiales

1 Ornamentado

12 Auxiliares

1 Almacenista

1 Celador

Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - Vibrador eléctrico - Compresor  
Equipo soldadura


Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)


Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del bloque #3 (#132) y ciclopeo perimetral (#133)

Interventoría recomienda proteger material en patio y hacer la observación con respecto a la malla electrosoldada, si no se protege,



interventoría no aprobará su instalación.  
De igual manera se solicita mantener la obra debidamente aseada, mantener las circulaciones despejadas. Se solicita retirar las rocas que están cerca al lindero norte para abrir campo y mejorar el acopio de materiales. Se recomienda dar inicio a la actividad de cubierta.

  
Residente Obra

  
Residente Interventoría

Fecha: 26 de abril de 2024

Actividades: Instalación de panel impermeabilizado para muros exteriores del bloque a (zona administrativa)

- Se instala bloque #3 para muros del bloque a (escala de espera) y muro cubierta del bloque 03.
- Se instala grati para muros del bloque a y bloque 03.
- Se instala acero de refuerzo para coberturas muros cubierta del bloque 03.
- Instalación de perfiles para soporte de cubierta del bloque a (área de terminal).
- Instalación de acero de refuerzo tanque de agua potable.
- Ingreso de material (área de 12m<sup>2</sup>).


Personal en obra: 1 Residente obra  
1 Residente interventoría  
1 Maestro  
5 Obreros  
1 Dinamitero  
12 Auxiliares  
1 Almacenista  
1 Celador


Equipo: Herramienta menor  
Compresor  
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia 1:30 - 2:30).



Observaciones: Interventoría recomienda ampliar las cuadrillas para el pañete ya que se presenta atraso en esta actividad. Se ha notado rotación de personal que ha estado ejecutando los pañetes, tomar acciones correctivas al respecto ya que está afectando en rendimiento de la obra. Nuevamente se recomienda iniciar la actividad de cubierta ya que hay áreas en las que ya se pueda instalar.

  
Residente Obra

  
Residente Interventoría

Fecha: 27 de abril de 2024

Actividades: Instalación de panele impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01. (zona administrativa).

- Se instala bloque #5 para muros del bloque 01 (ala de espera) y muros cubierta del bloque 03.
- Se instala grout para muros del bloque 01 y bloque 03.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas de muro cubierta del bloque 03.
- Instalación de perfiles para soporte de cubierta del bloque 01 (ala tamada).
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla para columnetas de muro cubierta del bloque 03.

Personal en obra: 1 Residente obra  
1 Residente interventoría  
1 Maestro  
6 Oficiales  
1 Ornamentador  
12 Auxiliares  
1 Almacenista  
1 Celador


Equipo: Herramienta menor  
Mezcladora  
Vibrador eléctrico  
Compresor  
Equipo soldadora


Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (12:00 - 7:00 pm).



Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del bloque 03  
(Solon múltiple) #734

Intenventoria recomienda nuevamente despejar las áreas exteriores, sacar la roca, hacer limpieza, despejar las circulaciones. De igual manera se recomienda aumentar personal de pañetes, iniciar actividades en cubiertas. Dando el avance en las columnetas hay muros que ya se pueden pañetar, por favor atacar las actividades de pañete para mejorar el rendimiento.  
Se solicita proteger material en patio.

  
Residente Urbana

  
Residente Intenventoria

Fecha: 28 de abril de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 29 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de pañete para muros interiores del área de farmacia del bloque 01.

- Se instala bloque #5 para muros exteriores del área de sala de espera del bloque 01.

- Se instala grati para muros del bloque 01.

- Se instala acero de refuerzo para columnetas y vigas de amarre de muro cubierto del bloque 03.

- Instalación de portiles para soporte de cubierta del área de vacunación del bloque 01.

- Se instala formaleta para tanque de agua potable

- Se realizan excavaciones para tubería de 6" de Red contra incendios en la parte posterior del salon múltiple

- Ingreso de material, (72 m<sup>3</sup> grava).





Personal en obra: 1 Residente Obra  
 1 Residente Interventora  
 1 Maestro  
 8 Oficiales  
 12 Auxiliares  
 1 Ornamentador  
 1 Almacenista  
 1 Celador

Equipo: Herramienta menor  
 Compresor  
 Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventora recomienda tener especial cuidado con las escuadras y plomos del tanque de agua potable ya que no se aceptarán errores al respecto.

  
 Residente Obra.

  
 Residente Interventora.

Fecha: 30 de abril de 2024

Actividades: - Instalación de panel impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01 (ep 21).  
 - Se instala bloque #5 para muros exteriores del área de sala de espera del bloque 01.  
 - Se instala gratil para muros del bloque 01.  
 - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para viga de amarre de muro cubierta del bloque 02 "Sabiñ múltiple".  
 - Instalación de perfiles para soporte de cubierta del baño 8 del bloque 02.  
 - Se realizan excavaciones para tubería de 6" de Red contra incendios en la parte posterior del salón múltiple.

Personal en obra: 1 Residente Obra  
 1 Residente Interventora  
 1 Maestro  
 8 Oficiales

- 12 Auxiliares  
 - 1 Ornamentador  
 - 1 Almacenista  
 - 1 Celador




Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 2:00 - 3:00)


Equipo: - Herramienta manua - Computera - Equipo Soldadura - Mezcladora  
- Vibrador eléctrico

Observaciones: - Se toma muestra de concreto para una de amarré de  
muro cubierta del bloque us. #135

- Interventoría aprueba modificación en el trazado de la red contra incendio debido a que en el diseño esta se superpone con una caja de inspección de la red sanitaria. Se aclara que la modificación solo es el cambio de lugar de un acercho (Tee) en la zona de barras hacia el salón múltiple.

Interventoría de acuerdo al ajuste hecho al trazado aprobado para la línea de conducción de PCI, solicita se ajuste el diseño y se haga el plano record especificando el cambio. Este cambio se dio para evitar el cruce de la tubería con una caja de inspección sanitaria, se aclara que el cambio no afecta el funcionamiento de la red.

  
Residente de Interventoría



Residente de Interventoría



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Andres, JULIO ▾

mié, 3 abr, 11:16 a.m.



**Señores**

CEROM SAS

Cordial saludo

De acuerdo a lo conversado y solicitado, para completar los documentos que soportan el acta de mayores y menores cantidades, se debe adjuntar el Presupuesto general de la obra con el valor final proyectado, este presupuesto que fue enviado el jueves 28 de marzo, no cuenta con los soportes de la totalidad de cantidades, proyectadas, por tal razón se solicita subsanar las memorias de cantidades faltantes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

\*\*\*

# INFORME #8 SST DE CONTRATISTA CEROM



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa ▼

mié, 3 abr, 11:47 a.m.



—  
Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

Cordial saludo

Por este medio cumpliendo con las obligaciones de interventoría y después de revisado, se envía el informe SST del contratista Cerom SAS, para su conocimiento y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

---

**Un archivo adjunto** • Analizado por Gmail ⓘ





# INFORME DE OBRA #7 MES MARZO



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa ▼

mié, 3 abr, 11:56 a.m.



--

Señores

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE

Cordial saludo

Por este medio, cumpliendo con las obligaciones de interventoría y luego de revisar debidamente, se envía el INFORME #8 DE OBRA, para su conocimiento y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



# ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Gustavo ▾

📧 lun, 8 abr, 5:39 p.m.



—  
Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

Arq. Gustavo A Sarmiento V

Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía acta de mayores y menores cantidades de obra para su revisión y aprobación o en su defecto las observaciones pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

## **UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

---

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ





**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Gustavo, Andres, residenteinteruvita ▼

lun, 8 abr, 5:43 p.m.



Cordial saludo, se recuerda que estamos a la espera de la subsanación de las memorias de cantidades para poder dar aprobación al balance general y de igual forma dar trámite al acta de mayores y menores cantidades y al acta parcial 01.

avor confirmar el recibido del presente correo.

### UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

\*\*\*

—  
Señores

Cordial saludo

Favor confirmar el recibido del presente correo.

### UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA



# INVITACIÓN A COMITÉ 011 SEGUIMIENTO A OBRA

Recibidos x



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para JULIO, Gustavo, Empresa, Andres, JEYSON, mí ▾

lun, 8 abr, 5:53 p.m.



—  
Señores

CEROM DE COLOMBIA SAS

ING. ROBERTO MONTENEGRO

CONTRATISTA OBRA 2023-045

CC. ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE

Arq. Gustavo A Sarmiento V

Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

# Plazo de ejecución contratos de Obra e Interventoría



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo, Cco:mendidavid, Cco:arquipardop ▼

lun, 8 abr, 6:37 p.m.



Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

**Arq. Gustavo A Sarmiento V**

**Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

Acorde a oficios previos, así como de los diferentes comités y de las observaciones de los informes de interventoría, y dado que el plazo vigente de los contratos de obra 2023-045, cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ y de la interventoría de obra externa, vencen el próximo 27 de abril, es decir, menos de 19 días calendario, la interventoría nuevamente deja la alerta y la preocupación, dadas las siguientes motivaciones:

- Que, se inició el proceso de construcción y de interventoría de obra, el día 16 de agosto del año 2023.
- Que, los plazos inicialmente proyectados son de 05 meses , según la proyección de los contratos.
- Que, desde los primeros días, y acorde a lo indicado en comités técnicos, se evidenció que los diseños entregados deberían ser ajustados, por las condiciones principales de la arquitectura y estructura proyectada, en especial en los diseños de RCI y eléctricos, situación informada mediante oficios y conceptos técnicos.
- Que, se requirió a la entidad contratante, en este caso la ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, que se citara al proyectista, situación que fue abordada por la entidad con el municipio de La Uvita en el año 2023, sin que se tuviese respuesta formal.
- Que, se han solicitado los ajustes de los diseños, y en el año 2024, se solicitó por la entidad que se deban adelantar por el contratista de obra, quien generó las revisiones correspondientes a los diseños RCI, estando aún pendientes los diseños del componente eléctrico.
- Que, una vez se acepten por la entidad contratante, los ajustes a los diseños eléctricos y de RCI, se deben realizar las memorias de cantidades, análisis de precios unitarios no previstos, y estudios de mercado, para validar dichos precios, que tomarán tiempos no imputables a los procesos de obra, para revisión y aceptación de la entidad contratante.

# INFORME DE INTERVENTORÍA #8 MES DE MARZO

u

**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Gustavo, Empresa ▼

mar, 9 abr, 3:54 p.m.



—  
Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

**Arq. Gustavo A Sarmiento V**

**Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

Por este medio se envía informe de interventoría #8 correspondiente al mes de marzo, para su conocimiento y fines pertinentes.



**INFORME #8 MARZO INTERVENTORIA.pdf**

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA





**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Gustavo, JULIO, Andres ▾

lun, 8 abr, 6:20 p.m.

—  
Señores

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE

Arq. Gustavo A Sarmiento V

Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS

ING. ROBERTO MONTENEGRO

CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Por este medio se envía AVAL a los ajustes enviados por el contratista CEROM a los diseños de RED CONTRA INCENDIOS, para revisión y aprobación de la entidad contratante.

De igual manera se recuerda al contratista CEROM que estamos a la espera de los ajustes a los diseños ELÉCTRICOS, para poder dar aval a los mismos y no tener retrasos en la ejecución de las actividades.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

# CUENTA DE COBRO ANTICIPO CONTRATO 2023-047



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo ▾

mié, 10 abr, 3:15 p.m.



Señores

Señores

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE

Cordial saludo

Por este medio y dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato 2023-047, se envía cuenta de cobro del anticipo y certificación bancaria para su aprobación y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para JULIO, Gustavo, Andres ▾

mié, 10 abr, 4:02 p.m.

Cordial saludo respetado ingeniero, luego de revisar el balance enviado se tienen las siguientes observaciones:

7,02, la cantidad no está amarrado a la memoria y no coinciden las cantidades

TODO EL CAP 15: la cantidad no está amarrado a la memoria

CAP 17: la cantidad no está amarrado a la memoria y algunas cantidades no coinciden con la memoria

CAP 18: la cantidad no está amarrado a la memoria

CAP 19: la cantidad no está amarrado a la memoria

CAP 20: la cantidad no está amarrado a la memoria y algunas cantidades no coinciden con la memoria

CAP 21: Las memorias no coinciden ni en cantidad ni descripción

NP 7: No hay memoria de calculo de cantidades, la cantidad no está amarrada

Se solicita por favor corregir lo más pronto posible para poder dar el trámite respectivo.

### **UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

\*\*\*





**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para felipeperezpava@gmail.com ▾

📎 vie, 12 abr, 2:14 p.m.



Cordial saludo respetado ingeniero, por este medio se envía a usted los archivos (planos y memorias) enviadas por el contratista CEROM SAS, por favor revisar y dar concepto de aprobación o rechazo según corresponda.

Agradecemos de antemano su colaboración.

----- Forwarded message -----

De: **Andres Cepeda** <[andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)>

Date: jue, 21 mar 2024 a la(s) 10:48 a.m.

Subject: AJUSTE A LOS DICEÑOS RCI E.S.E. LA UVITA

To: <[utinteruvita@gmail.com](mailto:utinteruvita@gmail.com)>

# CONCEPTO TECNICO DE LOCALIZACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Recibidos x



A

**Andres Cepeda**

vie, 12 abr, 11:47 a.m.



Cordial saludo, Por medio de la presente adjunto concepto técnico de localización del tanque, dando respuesta a la inquietud presentada por parte de los usuario

U

**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

sáb, 13 abr, 10:01 a.m.



para JULIO, Gustavo, Andres ▾

Cordial saludo, por este medio se hacen las siguientes observaciones al documento enviado para que por favor se hagan los ajustes pertinentes:

1. El representante legal de U.T. INTERUVITA es ANDRES DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
2. El documento no está indicando el valor de las obras adicionales, o mayores cantidades de obra y/o items no previstos, se debe adjuntar el presupuesto de la propuesta a realizar y la afectación al presupuesto general de la obra.
3. Aclarar si se afecta en algo el diseño inicial del tanque o tanques, y cuarto eléctrico.
4. Definir la incidencia y/o afectación a la arquitectura general del proyecto dado que la ubicación de los tanques está cambiando de posición.

Además ésta interventoría recuerda al contratista CEROM S.A.S, que no aprueba mayores cantidades de obra o ejecución de actividades de ítems no previstos o variación en los diseños sin la aprobación de la entidad contratante mediante documento formal, el cual debe contener, soporte técnico y presupuestal.

Agradecemos su atención.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>  
para Empresa, Gustavo ▾

mar, 16 abr, 11:52 a.m. ☆ 😊 ↶ ⋮

--  
Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

**Arq. Gustavo A Sarmiento V**

**Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

Por este medio se envía OF-034- INT mediante el cual se solicita información acerca de la licencia de construcción del proyecto ESE NUEVO CENTRO DE SALUD LA UVITA-BOYACÁ

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA





# CITACIÓN A COMITE 012 PRESENCIAL 23 ABRIL DE 2024



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo, JULIO, JEYSON, Andres, planeacion, mendidavid

mar, 16 abr, 12:08 p.m.



Señores

CEROM DE COLOMBIA SAS

ING. ROBERTO MONTENEGRO

CONTRATISTA OBRA 2023-045

CC. ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE

Arq. Gustavo A Sarmiento V

Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

De acuerdo al comité anterior desarrollado, y de los acuerdos entre supervisión e interventoría se solicita desarrollo del comité técnico - #12 -, para el día martes 23 de ABRIL de 2024, de

# OF-035-INT RESPUESTA A OF 0.0.1.6 RESPUESTA A PRÓRROGA

Recibidos x



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo ▾

mié, 17 abr, 9:30 a.m.

--  
Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

**Arq. Gustavo A Sarmiento V**

**Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

Por este medio se envía OF-035-INT, en el que se da respuesta a su oficio 0.0.1.6. RESPUESTA SOLICITUD DE PRÓRROGA

Favor confirmar el recibido del presente correo.

## **UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

**3 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ



# OF-36-INT CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A UBICACIÓN DE LOS TANQUES



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>  
para Empresa, Gustavo, JULIO, Andres ▼

mié, 17 abr, 10:52 a.m.



—  
Señores

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE

Arq. Gustavo A Sarmiento V

Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS

ING. ROBERTO MONTENEGRO

CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Por este medio se envía OF-036-INT, por el que se emite concepto acerca de la ubicación de los tanques en la medianía con la edificación de corpocañitas.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA





**Andres Cepeda**

jue, 18 abr, 2:28 p.m.

Cordial saludo, Por medio de la presente adjunto el Ajuste a los Diseños Eléctricos para su revisión y aprobación. Quedo atento a cualquier inquietud, y espero



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

jue, 18 abr, 2:40 p.m.



para brayanlopezing ▾

Cordial saludo respetado ingeniero, por este medio se envía a usted los archivos (planos y memorias) de la ESE NUEVO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA BOYACÁ, enviadas por el contratista CEROM SAS, por favor revisar y dar concepto de aprobación o rechazo según corresponda.

Agradecemos de antemano su colaboración.

...

Señores

Cordial saludo

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

# ACTA DE COMITÉ 011



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>  
para Empresa, Gustavo, JULIO, JEYSON ▾

📧 vie, 19 abr, 11:46 a.m.



—  
Señores

CEROM DE COLOMBIA SAS  
ING. ROBERTO MONTENEGRO  
CONTRATISTA OBRA 2023-045

CC. ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA  
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE  
Arq. Gustavo A Sarmiento V  
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía acta de comité 011 del 11 de abril, para su revisión y aprobación u observaciones si las tienen.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

## UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo ▾

📧 sáb, 20 abr, 10:44 a.m.



--

Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

**Arq. Gustavo A Sarmiento V**

**Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

Por este medio se envía OF-037-INT, por el que se emite concepto al informe técnico y acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, presentado por el contratista, adjuntos a este correo.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA.



# OF-INT-038 OBSERVACIONES AL AJUSTE DEL DISEÑO ELÉCTRICO



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>  
para Empresa, Gustavo, JULIO, Andres ▾

📧 mar, 23 abr, 6:49 a.m. (hace 13 días)



—  
Señores

CEROM DE COLOMBIA SAS  
ING. ROBERTO MONTENEGRO  
CONTRATISTA OBRA 2023-045

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA  
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE  
Arq. Gustavo A Sarmiento V  
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía OF-INT-038 Observaciones al ajuste de los diseños eléctricos, para su conocimiento y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

# contrato prórroga 02 interventoria



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo ▼

📧 vie, 26 abr, 5:09 p.m. (hace 10 días)

Cordial saludo, por este medio se envia contrato Prorroga 2 Interventoria, para su conocimiento y fines pertinentes.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



# Solicitud de pago de anticipo contrato de interventoría

Recibidos x



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo, arquipardop ▾

lun, 29 abr, 4:10 p.m. (hace 7 días)



Señores

**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

**Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE**

**Arq. Gustavo A Sarmiento V**

**Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

De acuerdo a las condiciones iniciales presentadas y concertadas por las partes, respetuosamente se solicita el pago del contrato de interventoría 2023-047, y del modificadorio del contrato, realizado el 01 de agosto de 2023, y cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ, así:

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS (\$198.128.146) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE incluido IVA, que serán cancelados al contratista El contrato se cancelará mediante un anticipo del 20% del valor del contrato, el 70% restante, por avance de obra certificada al contrato de obra, a través de actas de recibo parcial mensual (mes vencido), previa amortización del anticipo, las cuales deben cumplir con lo establecido en el presente documento y contar con la aprobación previa por parte de la GERENCIA DE LA E.S.E., encargada del proyecto, el 10% restante se pagará con la suscripción del acta final y liquidación del contrato.

Al radicarse el documento de solicitud de pago, y certificado de la cuenta se ha cumplido con las condiciones pactadas, por tanto, se solicita su gentil colaboración a lo establecido en el acuerdo de voluntades, sin requerir adición de documentos.



**utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>

para Empresa, Gustavo ▼

📧 lun, 29 abr, 4:20 p.m. (hace 7 días)

--  
Señores**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA****Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE****Arq. Gustavo A Sarmiento V****Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita**

Cordial saludo

Ppr este medio se envía concepto emitido por la interventoría, avalando las pólizas entregadas por el contratista en cuanto a la Prórroga 02, para su revisión y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

**UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

# INFORMES MENSUALES CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos x



**JEYSON ROMERO**

para mí, residenteinteruvita ▾

📧 lun, 1 abr, 9:55 p.m.

Buenos días

A Continuación, adjunto el informe mensual de sst correspondiente al mes de Marzo para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO

Ingeniero Civil

Residente de obra

Cerom de Colombia SAS

---

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



# DOCUMENTACION ACTA PARCIAL NO.1

Recibidos x



A

**Andres Cepeda**

mié, 27 mar, 1:14 p.m.



Buenas Tardes, Por medio de la presente adjunto documentación de referencia para el trámite del Acta Parcial No.1. Agradezco la atención prestada, quedo atento

A

**Andres Cepeda**

para mí ▼

mar, 2 abr, 3:23 p.m.



Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto documento pendiente, que contiene los últimos resultados de los cilindros de concreto, esto para completar la documentación para el trámite en referencia.

Quedo atento a cualquier inquietud.



Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 1    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 2    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 3    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 4    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 5    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 6    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 7    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 8    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 9    | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 10   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 11   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 12   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 13   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 14   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 15   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 16   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 17   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 18   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 19   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 20   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 21   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 22   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 23   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 24   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 25   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 26   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 27   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 28   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 29   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 30   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 31   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 32   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 33   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 34   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 35   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 36   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 37   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 38   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 39   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 40   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 41   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 42   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 43   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 44   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 45   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 46   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 47   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 48   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 49   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 50   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 51   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 52   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 53   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 54   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 55   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 56   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 57   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 58   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 59   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 60   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 61   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 62   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 63   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 64   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 65   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 66   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 67   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 68   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 69   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 70   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 71   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 72   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 73   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 74   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 75   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 76   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 77   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 78   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 79   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 80   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 81   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 82   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 83   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 84   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 85   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 86   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 87   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 88   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 89   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 90   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 91   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 92   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 93   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 94   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 95   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 96   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 97   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 98   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 99   | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |
| 100  | ...         | ...    | ...      | ...            | ...         |



# SOLICITUD DE COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

Recibidos x



**Gustavo Adolfo Sarmiento V**

para mi ▼

mar, 9 abr, 4:19 p.m.



Ingeniero Jaime Pinzon,

Buenas tardes, atentamente le informo que aún no he recibido la copia de las actas de vecindad suscritas al comienzo de la obra, que solicite en la mañana de hoy. Agradezco su gestión ya que son necesarias para atender la solicitud de un vecino de la obra.

Cordialmente,

Arq Gustavo A Sarmiento v



Cel:319 269 50 95

# OF-INT- 033 AVAL A AJUSTES AL DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS

Recibidos x



**utinteruvita**

lun, 8 abr, 6:20 p.m.

— Señores ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE Arq. Gustavo A Sarmiento V Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita



**Gustavo Adolfo Sarmiento V**

mié, 10 abr, 1:22 p.m.



para magda, Empresa, mi ▼

Ingeniero Jaime Pinzon

Referencia, Aval a ajustes del diseño de red contra incendios.

En atención al aval mediante oficio INT- 033, atentamente solicito nos allegue el análisis técnico en el cual se especifique cuales son los ajustes propuestos y que aspectos del diseño entregado como parte de la documentación del contrato de obra se están ajustando a los requerimientos para cumplimiento de la norma correspondiente, con el fin de llevar a cabo la revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos.

Cordialmente,

Arq. Gustavo A Sarmiento V

Supervisor de interventoría

# Cantidades Balance General La Uvita

Recibidos x



**Andres Cepeda**

para mí, residenteinteruvita ▾

mar, 9 abr, 5:55 p.m.



Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto cantidades actualizadas de la proyección del **Balance General y Modificación de Cantidades No.02**, para el cual está pendiente el acoplamiento presupuestal de los diseños eléctricos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y a la totalidad del alcance del proyecto.

Quedo atento a cualquier inquietud.



BALANCE GENERAL M.CANTIDADES 02-ESE LA ...

Atentamente,

—  
*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*



# RESPUESTA SOLICITUD PRORROGA

Recibidos x

E

**Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado**

para mí, ceromlimitada@hotmail.com, magda, Gustavo ▾

mié, 10 abr, 4:07 p.m.



Traducir al español



Atentamente

**Andrea Catalina Pinzón Botia**  
**GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD**  
**LA UVITA**  
**TEL. 320-448-58-29.**

...

[Mensaje acortado] [Ver mensaje completo](#)

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA |                 |
| GERENTE GERENTE GERENTE                            |                 |
| GERENTE GERENTE GERENTE                            | GERENTE GERENTE |
| GERENTE GERENTE GERENTE                            | GERENTE GERENTE |

# SOLICITUD DE INTERVENCION DE PREDIO

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para alcaldía, mi eselauvita ▼

📧 vie, 12 abr, 6:11p.m.

Cordial saludo

Por medio de la presente, adjunto documento de solicitud de intervención de los predios aledaños para su respectivo trámite.

Atentamente,

—  
*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



# DERECHO DE PETICIÓN

Recibidos x

E

**Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado**

para ceromlimitada@hotmail.com, mi ▼

📧 lun, 15 abr, 8:34 a.m.



Traducir al español



Atentamente

**Andrea Catalina Pinzón Botia**  
**GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD**  
**LA UVITA**  
**TEL. 320-448-58-29.**

[Mensaje acortado] [Ver mensaje completo](#)

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



# CONCEPTO TECNICO, LOCALIZACION CUARTO DE TANQUES

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para mi, residenteinteruvita ▼

mar, 16 abr, 11:17 a.m.



Cordial saludo,

Por medio del presente adjunto **concepto técnico de localización del tanque**, esto para su respectiva revisión y aprobación.

Quedo atento a cualquier inquietud

Atentamente,

*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



# RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para cooprocantitas@gmail.com, mí, eselauvita ▾

jue, 18 abr, 7:16 a.m.



Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se adjunta la **respuesta al derecho de petición**, realizado el día 12 de Abril del presente año por parte de Cooprocantitas.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



# AJUSTE A LOS DISEÑOS ELECTRICOS E.S.E. LA UVITA

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para mí, residenteinteruvita ▾

jue, 18 abr, 2:28 p.m.



Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto el **Ajuste a los Diseños Eléctricos** para su revisión y aprobación.

Quedo atento a cualquier inquietud, y espero su pronta respuesta.

Atentamente,

—

*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

---

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



E

**Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado**

para mí, Gustavo ▾

 vie, 19 abr, 4:07 p.m.



Buenas tardes UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

envío acta de socialización de diseños de la construcción de la ese la cual el señor ex alcalde Ronald Cordero y su equipo socializaron al concejo Municipal en audiencia publica.  
adicionalmente adjunto la licencia de construccion entregada también por la administración Municipal.

Atentamente

**Andrea Catalina Pinzón Botia**  
**GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD**  
**LA UVITA**  
**TEL. 320-448-58-29.**

# PROGRAMACIÓN AJUSTADA A LOS 2 MESES DE PRORROGA SOLICITADA

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para mí, residenteinteruvita ▾

📧 vie, 19 abr, 5:26 p.m.



Cordial Saludo,

Por medio de la presente, adjunto **Programación de Obra y Flujo de Caja** ajustados a los 2 meses de prórroga solicitados.

Quedo atento a cualquier inquietud.

—  
*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



A

**Andres Cepeda**

para mí, residenteinteruvita ▾

vie, 19 abr, 12:18 p.m.



Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto documentos referencia, para su respectivo trámite, realizando el ajuste a las observaciones presentadas.

Agradezco su atención, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

*Andrés Camilo Cepeda Hernández**Ingeniero Civil**Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS**Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

6 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ





# DOCUMENTACION ACTA PARCIAL #1

Recibidos x



**Andres Cepeda**

para mí, residenteinteruvita ▾

lun, 22 abr, 2:49 p.m.



Buenas Tardes,

Por medio de la presente adjunto documentación de referencia ajustada, para el trámite del **Acta Parcial No.1**.



Documentos Acta Parcial 1 - Ajustados.zip

Agradezco la atención prestada, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

—  
*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

## RV: Prorroga 2 contrato obra e interventoria

Recibidos x

E

**Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado**

para mi, ceromlimitada@hotmail.com ▼

📧 mar, 23 abr, 4:11 p.m. (hace 13 días)

Buenas tardes

envío prorroga de loa contratos de obra e interventoría para revisión y posterior firma

Muchas gracias

Atentamente

**Andrea Catalina Pinzón Botia**

**GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD**

**LA UVITA**

**TEL. 320-448-58-29.**

---

De: Magda Johana Córdoba C. <[magdacorc12@gmail.com](mailto:magdacorc12@gmail.com)>

Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 7:33 p. m.

Para: Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado <[eselauvita@hotmail.com](mailto:eselauvita@hotmail.com)>; Gustavo Adolfo Sarmiento Villalobos <[arkitectgasv@gmail.com](mailto:arkitectgasv@gmail.com)>

Asunto: Prorroga 2 contrato obra e interventoria

Cordial saludo.



**Gustavo Adolfo Sarmiento V**

para magda, Empresa, mi ▾

jue, 25 abr, 2:28 p.m. (hace 11 días)



Dra. Catalina Pinzón  
Gerente ESE La Uvita

Asunto: Solicitud de prórroga para la ejecución de obra

Respetada Dra. Pinzón,

De manera atenta, me permito informar que, tras revisar el ajuste de la programación que fundamenta la solicitud de prórroga por dos meses, y basándome en el concepto técnico emitido en el oficio No. 35 de la interventoría adjunto a dicha programación, considero técnicamente viable la prórroga al contrato de obra solicitada por el constructor en términos de las actividades contractuales.

Es importante resaltar que la programación presentada como soporte a la solicitud, durante el desarrollo de la obra deberá ser objeto de ajustes continuos, en concordancia con el seguimiento de los rendimientos reales durante la ejecución de la obra y las observaciones pertinentes por parte de la interventoría. Esto es crucial para asegurar el cumplimiento de la programación establecida y para realizar los ajustes de contingencia necesarios una vez se aprueben las actividades no previstas, así como el acta de mayores y menores cantidades de obra, garantizando de esta manera la conclusión exitosa del proyecto según lo planeado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier comentario o aprobación respecto a esta solicitud.

Cordialmente,



# PRORROGA No.2 CONTRATO DE OBRA

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para eselauvita, mi ▼

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto **Prorroga No.2 del Contrato de Obra** firmada.

Agradezco su atención.

Atentamente,

*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

📧 vie, 26 abr, 2:04 p.m. (hace 10 días)

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ

|                                                                                   |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
|  |  | PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA        |  |
| CONTRATO No. 001-001                                                              |  | FECHA 21 DE ABRIL                          |  |
| CONTRATANTE: CEROM DE COLOMBIA SAS                                                |  | CONTRATADO: ANDRÉS CAMILO CEPEDA HERNÁNDEZ |  |
| OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA                                             |  | CANTIDAD: 1.000.000.000                    |  |
| MATERIAL: CEMENTO                                                                 |  | VALOR: 1.000.000.000                       |  |
| VALOR: 1.000.000.000                                                              |  | VALOR: 1.000.000.000                       |  |

## RV: Prorroga 2 contrato de obra e interventoría Modificada fecha final de convenio

Recibidos x



**Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado**

para mi, ceromlimitada@hotmail.com ▼

 vie, 26 abr, 2:53 p.m. (hace 10 días)



Cordial saludo.

Reenvio el documento corregido, por favor firmar lo antes posible para cargar al secop.

muchas gracias

Atentamente

**Andrea Catalina Pinzón Botia**  
**GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD**  
**LA UVITA**  
**TEL. 320-448-58-29.**

# PRORROGA No.2 DEL CONTRATO DE OBRA MODIFICADA - FIRMADA

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para eselauvita, mi ▼

📧 vie, 26 abr, 3:38 p.m. (hace 10 días)

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto **Prorroga No.2 del Contrato de Obra** modificada firmada.

Agradezco su atención.

Atentamente,

—  
*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ





## RADICADO DE POLIZAS PRORROGA 2

Recibidos x

A

**Andres Cepeda**

para mí, residenteinteruvita, jeyson.romero02 ▾

📧 lun, 29 abr, 2:30 p.m. (hace 7 días)



Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto el documento en referencia correspondiente al radicado de las pólizas de la prórroga No.2 .

Agradezco su atención.

Cordialmente,

—  
*Andrés Camilo Cepeda Hernández*

*Ingeniero Civil*

*Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS*

*Email: [andres.cepeda.59@gmail.com](mailto:andres.cepeda.59@gmail.com)*

---

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ

PDF

PDF

4. RADICADO PO...

E

**Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado**

para mi ▼

lun, 29 abr, 4:33 p.m. (hace 7 días)

Buenas tardes

agradezco cargar las pólizas al secop para ser validadas y aprobadas según correspondan

Atentamente

**Andrea Catalina Pinzón Botia**

**GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD**

**LA UVITA**

**TEL. 320-448-58-29.**



La Uvita, Marzo de 2024

**SEÑORES**  
**UNION TEMPORAL INTER UVITA**  
**R/L Andrés David Mendivelso Álvarez**  
**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**  
**NIT. 826002202-7**  
**R/L ANDREA CATALINA PINZON BOTIA**

**REFERENCIA: INFORME EJECUTIVO DE FLUJO DE CAJA**

Cordial saludo,

De manera atenta me permito entregar el Informe Ejecutivo de Flujo de Caja del **CONTRATO DE OBRA N° 2023-045 que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”**. En el cual, se relacionan los gastos de mano de obra, materiales y transportes, detallando la utilización de la totalidad del anticipo.

Atentamente,

**JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO**  
**R/L CEROM DE COLOMBIA SAS**  
**NIT 820.003.010-2**





## **INFORME EJECUTIVO DE FLUJO DE CAJA**

**CONTRATO DE OBRA N° 2023-045 DEL 11 DE JULIO DEL 2023**

**“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**  
**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**  
**NIT: 826002202-7**

**CONTRATISTA:**  
**CEROM DE COLOMBIA S.A.S**  
**NIT: 820.003.010-2**

**INTERVENTORIA**  
**UNION TEMPORAL INTER UVITA**  
**NIT:901.694.44-2**

**MARZO DE 2024**



## **TABLA DE CONTENIDO**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. INTRODUCCION .....               | 4 |
| 2. GENERALIDADES DEL CONTRATO ..... | 4 |
| 3. CUADRO RESUMEN.....              | 5 |
| 4. INVERSION DEL ANTICIPO.....      | 5 |





## 1. INTRODUCCION

La Junta Directiva de la ESE Centro de Salud La Uvita suscribió el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023-045, mediante convocatoria pública para la ejecución del proyecto el cual tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”. Con el fin de dar cumplimiento con las obligaciones contraídas para la ejecución del contrato de obra suscrito, la empresa CEROM DE COLOMBIA SAS, como contratista de obra, presenta a continuación el Informe Ejecutivo de Flujo de Caja con el fin de gestionar el pago del Acta Parcial No.1, relacionando los gastos de mano de obra, materiales y transportes, detallando la utilización de la totalidad del anticipo correspondiente a un valor de **\$732.569.085,8**

## 2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

|                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No:</b>                               | 2023-045 DE 11 DE JULIO DEL 2023                                                                                                           |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                          | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA<br>NIT No. 826002202-7                                                                                        |
| <b>OBJETO:</b>                                    | CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                               | CEROM DE COLOMBIA S.A.S.– NIT. 820.003.010-2<br>R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO<br>C.C. No. 74.363.121 expedida en Sutatenza – Boyacá |
| <b>INTERVENTOR:</b>                               | UNION TEMPORAL INTER UVITA - NIT:901.694.44-2<br>R/L ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ<br>C.C. 1.054.254.612                                 |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                | ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA - NIT. 826002202-7<br>R/L ANDREA CATALINA PINZON BOTIA                                                        |
| <b>SUPERVISOR EXTERNO:</b>                        | ARQ. GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS                                                                                                   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                        | TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$3.662.845.429)      |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                             | CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                                             |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>                        | 11 DE JULIO DE 2023                                                                                                                        |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>                      | 16 DE AGOSTO DE 2023                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:</b> | 16 DE ENERO DE 2024                                                                                                                        |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                               | TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$3.662.845.429)      |
| <b>FECHA DE PRORROGA No. 01</b>                   | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                    |
| <b>TIEMPO PRORROGA No. 01</b>                     | TRES (3) MESES                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01</b>                 | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                    |
| <b>PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01</b>                 | DIEZ (11) DIAS                                                                                                                             |
| <b>ACTA DE REINICIO No. 01</b>                    | 10 DE ENERO DE 2023                                                                                                                        |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                | 27 DE ABRIL DE 2023                                                                                                                        |
| <b>PLAZO TOTAL:</b>                               | OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                                              |





### 3. CUADRO RESUMEN

Partiendo de la compilación de los gastos y el plan de inversión del anticipo, a continuación, se presenta el cuadro resumen, en el cual se detallan los insumos, materiales, mano de obra, transporte de material, entre otros, que se muestran a continuación:

| INVERSIÓN DEL ANTICIPO |                                                        |                          |                          |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° ORDEN               | PROVEEDOR                                              | MATERIALES               | MANO DE OBRA             | TTE Y ALQUILER          |
|                        |                                                        | 64.7%                    | 24.6%                    | 10.7%                   |
| 1                      | MANO DE OBRA MES DE AGOSTO - FEBRERO                   |                          | \$ 180,410,067.00        |                         |
| 3                      | GYJ FERRETERIAS - ACERO DE REFUERZO FIGURADO           | \$ 80,527,974.00         |                          |                         |
| 5                      | GYJ FERRETERIAS - ACERO DE REFUERZO Y MALLA            | \$ 46,472,026.00         |                          |                         |
| 7                      | TRANSPORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS                       |                          |                          | \$ 35,522,647.00        |
| 8                      | TRANSPORTE DE MATERIAL (GRAVILLA, ARENA, CEMENTO, ...) |                          |                          | \$ 21,587,445.90        |
| 9                      | COMPRA DE MATERIAL AFIRMADO                            | \$ 67,616,140.00         |                          |                         |
| 10                     | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA                       | \$ 65,005,315.70         |                          |                         |
| 11                     | COMPRA DE CEMENTO                                      | \$ 124,051,968.00        |                          |                         |
| 12                     | COMPRA DE TOLETE Y MAMPOSTERIA                         | \$ 36,250,500.00         |                          |                         |
| 13                     | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS                       |                          |                          | \$ 21,001,950.00        |
| 14                     | COMPRA AGREGADOS (GRAVILLA Y ARENA)                    | \$ 54,123,052.20         |                          |                         |
|                        | <b>SUMATORIAS</b>                                      | <b>\$ 474,046,975.90</b> | <b>\$ 180,410,067.00</b> | <b>\$ 78,112,042.90</b> |
|                        | <b>TOTAL</b>                                           | <b>\$</b>                |                          | <b>732,569,085.80</b>   |

### 4. DESCRIPCION DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta la inversión del anticipo a continuación se presenta el resumen de gastos con respecto al 100% del anticipo, relacionando los porcentajes para cada uno de los ítems

**Materiales e Insumos:** En este capítulo se contempla la compra de materiales como:

- Cemento gris de uso general (Morteros)
- Compra de materiales granulares como afirmado
- Tejas de Zinc, tablas, puntilla alambre (Campamento)
- Vara rolliza, lona, alambre puntillas (Cerramiento Temporal)
- Cemento gris tipo estructural (Estructuras de Concreto y Solados)
- Gravilla de ¾" y ½" (Estructuras de Concreto, Solados)
- Arena lavada para estructuras de concreto y Solados
- Arena cernida (morteros)
- Acero de refuerzo de 60.000 PSI (según especificaciones técnicas)
- Alambre negro para amarre de acero
- Acero de refuerzo de mallas electrosoldadas (según especificaciones técnicas)
- Ladrillos en tolete para sobrecimientos y cajas de inspección
- Bloque No.5 para muros internos y externos



Esta compra de materiales, llega a un valor de **\$ 474.046.975** correspondiente a un **64.7%** del valor del anticipo.

**Mano de Obra:** En este capítulo se contempla la el valor de mano de obra entre los meses de Agosto de 2023 a Febrero de 2024, llegando a un valor de **\$180.410.067**, correspondiente a un **24.6%** del valor del anticipo.

**Transporte de Material y Alquiler:** En este capítulo se contempla el transporte y alquiler de materiales como:

- Transporte de Cemento Gris U/G y Estructural
- Tte. de materiales de afirmado
- Tte. de tejas de Zinc, tablas, puntilla alambre, vara rolliza, lona, alambre y otros materiales de ferretería
- Tte. de Gravilla de ¾" y ½" y Arena
- Tte. de Acero de refuerzo de 60.000 PSI, mallas electrosoldadas y alambre negro
- Tte. de Ladrillos en tolete y bloque No.5
- Alquiler de Maquinaria para nivelación de terreno (Retroexcavadora, Volquetas)
- Alquiler de Plancha Vibratoria para compactación
- Alquiler de Vibrador de concreto
- Alquiler de Andamio
- Alquiler de Formaleta para estructuras de concreto
- Alquiler de Martillo eléctrico

Este transporte y alquiler de material, llega a un valor de **\$ 78.112.042** correspondiente a un **10.7%** del valor del anticipo.

Contemplando lo anteriormente presentado, en el presente informe, se detallaron los insumos, materiales, mano de obra, transporte de material y alquileres, para lo que fue invertido el valor total del anticipo.

# PROGRAMACIÓN

[https://drive.google.com/file/d/1Y5l\\_0B\\_eF0dlFn0EiT4Um7sJqUgpCtfN/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Y5l_0B_eF0dlFn0EiT4Um7sJqUgpCtfN/view?usp=drive_link)





**CONVENIO:** 3488 del 2022 **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD LA UVITA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

**OBJETO:** CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

**CONTRATO:** 2023-045

**CONTRATISTA:** CEROM DE COLOMBIA SAS  
NIT: 820.003.010-2

**INTERVENTOR:** UNION TEMPORAL INTER UVITA  
**PLAZO:** 5 MESES



