



CUMPLIDO E INFORME SUPERVISIÓN CUARTO PAGO

CONTRATO No. 205 de 2023
Identificado en SECOP como
CO1.PCCNTR.5699596

Objeto	"Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional"
Contratante	NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Contratista	DISICO S.A.
NIT	860.074.186-9
Fecha de inicio	29 de diciembre de 2023
Valor Inicial	NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$9.975.347.600)
Valor adición	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO \$42.375.864,00
Valor total	DIEZ MIL DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$10.017.723.464)
Plazo Inicial de Ejecución	31 de diciembre de 2023
Plazo Final de Ejecución	30 noviembre de 2024

En cumplimiento del Contrato 205 de 2023, suscrito entre la Nación Consejo Superior de la Judicatura y DISICO S.A., se verificó la entrega de los siguientes documentos:

- Factura electrónica FEV7561 remitida por DISICO S.A, por valor de \$ 625.288.919,98
- Factura electrónica FEV7562 remitida por DISICO S.A, por valor de \$ 1.270.956.099,84
- Certificación del revisor fiscal sobre aportes parafiscales de la empresa DISICO S.A.
- Fotocopia tarjeta profesional del Revisor Fiscal.
- Certificación bancaria para pagos.
- Informe de Supervisión.
- Actas de ingreso a almacén de las Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a nivel nacional.
- Certificados de cumplimiento expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con firma del Director Seccional, Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional.
- Certificación de cumplimiento entrega de los equipos.
- Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato.



- Certificados de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Seccional.
- Certificación de cumplimiento, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos.
- Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.

Así pues, se autoriza el pago del 100% de las facturas FEV7561 por \$625.288.919,98 y FEV7562 por \$1.270.956.099,84 equivalentes al 40% y 50% del ingreso e instalación de los equipos (UPS Y AIRES ACONDICIONADOS) relacionados en estas dos (2) facturas, correspondiente al CUARTO PAGO, con base a la forma de pago estipulada en el *Anexo de Condiciones Contractuales*.

Se adjunta anexo Relación de los equipos entregados e instalados objeto de las facturas relacionadas.

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de 2024.

RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN
Director Administrativo
División de Servicios Tecnológicos

HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
Profesional Universitario
División de Servicios Tecnológicos
Supervisor



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS E INSTALADOS OBJETO DE LAS FACTURAS									
Seccional	Edificio/Juzgado	Valor ofertar por el interesado UPS IVA INCLUIDO	40%	50%	El cuarto necesita Aire Acondicionado o SI/NO	Capacidad BTU	Valor a ofertar por el interesado AIRES ACONDICIONADOS IVA INCLUIDO	40%	50%
Neiva	Sede Judicial	\$ 147.168.800	\$ 58.867.520	\$ 0	SI	18000	\$ 12.764.200	\$ 5.105.680	\$ 6.382.100
Neiva	Palacio de Justicia	\$ 147.168.800	\$ 58.867.520	\$ 73.584.400	SI	16000	\$ 12.243.000	\$ 4.897.200	\$ 6.121.500
Neiva	Palacio de Justicia	\$ 147.168.800	\$ 58.867.520	\$ 73.584.400	SI	16000	\$ 12.243.000	\$ 4.897.200	\$ 6.121.500
Neiva	Sede Judicial	\$ 147.168.800	\$ 58.867.520	\$ 73.584.400	SI	18000	\$ 12.764.200	\$ 5.105.680	\$ 6.382.100
Bogotá	Corte Suprema de Justicia	\$ 153.771.400	\$ 61.508.560	\$ 76.885.700	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Bogotá	Corte Suprema de Justicia	\$ 67.049.600	\$ 26.819.840	\$ 33.524.800	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Bogotá	Sede Anexo	\$ 153.771.400	\$ 61.508.560	\$ 76.885.700		N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Choco	Quibdo	\$ 71.468.600	\$ 28.587.440	\$ 35.734.300	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Bucaramanga	CAM	\$ 71.468.600	\$ 28.587.440	\$ 35.734.300	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Bucaramanga		\$ 71.468.600	\$ 28.587.440	\$ 35.734.300	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sincelejo	Chalan	\$ 71.468.600	\$ 28.587.440	\$ 35.734.300	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sincelejo	Since	\$ 71.468.600	\$ 28.587.440	\$ 35.734.300	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sincelejo	Betulia	\$ 71.468.600	\$ 28.587.440	\$ 35.734.300	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cundinamarca - Amazonas	Palacio de Justicia	\$ 112.370.900	\$ 44.948.360	\$ 56.185.450	SI	12000	\$ 8.757.800	\$ 3.503.120	\$ 4.378.900



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Seccional	Edificio/Juzgado	Valor ofertar por el interesado UPS IVA INCLUIDO	40%	50%	El cuarto necesita Aire Acondicionado o SI/NO	Capacidad BTU	Valor a ofertar por el interesado AIRES ACONDICIONADOS IVA INCLUIDO	40%	50%
Medellín	Centro de Servicios Judiciales	\$ 112.370.900		\$ 56.185.450		N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Pereira	Palacio de Justicia	\$ 255.372.300	N/A	\$ 127.686.150		N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Pereira	Centro Administrativo Municipal CAM	\$ 13.409.920	N/A	\$ 33.524.800	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Pereira	Alcaldía Municipal	\$ 67.049.600	N/A	\$ 33.524.800	SI	18000	\$ 12.764.200		\$ 6.382.100
Ibagué	Palacio de Justicia	\$ 184.245.000	N/A	\$ 92.122.500	SI	24000	\$ 13.294.300		
Bucaramanga	Alcaldía 5to piso	\$ 67.049.600	N/A	\$ 33.524.800	SI	12000		\$ 0	\$ 0
Villavicencio	Palacio de Justicia	\$ 59.017.300	N/A	\$ 29.508.650	No	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Popayán	Palacio Nacional Francisco de Paula Santander	\$ 153.771.400	N/A	\$ 76.885.700	NO	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Total 40%	\$ 625.288.919,98					
			total 50%	\$ 1.270.956.099,84					
			Total, a facturar	\$ 1.896.245.019,82					