



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

9

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Octubre de 2024
Resolución de Designación de Supervisor	Resolución número 0213 del 01 de octubre de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR: Depresión El Vergel - Florencia, PR 41+0742 - PR83+0537 Y Florencia - Puerto Rico, PR0+0000 - PR96+0763 EN UNA LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR 138,84 KM

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1876-2024			
CONTRATISTA:	INGESCOR LTDA		NIT:	812.002.469-5
CONFORMACIÓN:				
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3			
Fecha de Inicio:	16-jul-24	No. de Oficio:	2024S-VCAQ-046630	
Valor Inicial:	\$ 4.050.113.354,00			
Valor Adiciones:				
Valor Actual:	\$ 4.050.113.354,00			
Anticipo	N/A			
Anticipo Otorgado:	\$ 0,00			
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00			
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026			
Total Prórrogas:				
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
525724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.199.600	\$ 290.738.619	\$ 1.114.460.981
TOTAL				\$ 1.405.199.600	\$ 290.738.619	\$ 1.114.460.981



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

3

DE

9

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

**CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No.**

1599-2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ COOPPAZ

CONFORMACIÓN:

Objeto:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR 41+0742 - PR 83+0537 LOTE 2.

Fecha de Inicio:

11-jun-24

Valor Inicial:

\$ 2.103.901.684,00

Valor Adiciones:

\$ 0,00

Adición 1:

\$ 0,00

Valor Actual:

\$ 2.103.901.684,00

Anticipo Entregado:

\$ 0,00

Anticipo Amortizado:

\$ 0,00

Saldo por Amortizar:

\$ 0,00

Plazo Inicial:

Hasta el 31 de julio de 2026

Total prorrogas

0

Fecha de Fin:

Hasta el 31 de julio de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1030823	2024	21	C-2401-0600-103-51102D- 2401023-02	\$ 681.616.470	\$ 318.087.686,00	\$ 363.528.784



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

5

DE

9

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

La microempresa continúa adelantando las labores necesarias para poner al día indicadores que eran mas necesarios de atención y prioritarios como son rocería, limpieza de cunetas, limpieza de obras de arte, trabajos en encoles y descoles y parcheo, debido a que se estuvieron detenidas estas labores por 48 días por no tener contrato vigente en este lapso de tiempo.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	1591-2024
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD
CONFORMACIÓN:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 0+0000 - PR47+0000. LOTE 2.
Fecha de Inicio:	11-jun-24
Valor Inicial:	\$ 1.574.816.206,00
Valor Adiciones:	
Adición 1:	\$ 0,00
Valor Actual:	\$ 1.574.816.206,00
Anticipo Entregado:	\$ 0,00
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Total Prórrogas:	0
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

7

DE

9

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo la microempresa continúa adelantando las labores necesarias para poner al día indicadores que eran mas necesarios de atención y prioritarios como son rocería, limpieza de cunetas, limpieza de obras de arte, trabajos en encoles y descoles y parcheo, debido a que se estuvieron detenidas estas labores por 48 días por no tener contrato vigente en este lapso de tiempo.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	1594-2024
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL
CONFORMACIÓN:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR 96+0763. LOTE 7.
Fecha de Inicio:	11-jun-24
Valor Inicial:	\$ 1.591.347.193,00
Valor Adiciones:	
Adición 1:	\$ 0,00
Valor Actual:	\$ 1.591.347.193,00
Anticipo Entregado:	\$ 0,00
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

8

DE

9

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1030523	2024	20	C-2401-0600-103 - 51102D-2401023-02	\$ 515.757.273	\$ 240.686.726,00	\$ 275.070.547

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	\$ 33.800.000	\$ 583.818	\$ 34.383.818	\$ 34.383.818
Acta No. 2	\$ 50.700.000	\$ 875.727	\$ 51.575.727	\$ 85.959.545
Acta No. 3	\$ 50.700.000	\$ 875.727	\$ 51.575.727	\$ 137.535.272
Acta No. 4	\$ 50.700.000	\$ 875.727	\$ 51.575.727	\$ 189.110.999
Acta No. 5	\$ 50.700.000	\$ 875.727	\$ 51.575.727	\$ 240.686.726
		TOTAL	\$ 240.686.726	\$ 240.686.726

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 159.134.719	AB000068	11/06/2024	31/01/2027
Calidad del servicio	\$ 477.404.158	AB000068	31/07/2026	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 318.269.439	AB000068	11/06/2024	31/07/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 520.000.000	AB000069	11/06/2024	31/07/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

9

DE

9

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultades en la ejecución de indicadores de bacheo y parcheo con asfalto natural debido a que el INVIAS no ha podido adquirir este material a pesar que se han publicado tres convocatorias públicas en el Secop II para la compra de asfalto natural, todas ellas han resultado desiertas. Ante la urgencia de esta actividad, la labor se adelanta con fresado o residuos de asfalto natural que es único material con que se cuenta.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

PAULO CESAR RUALES CAICEDO

Supervisor de Contrato