



República de Colombia
Departamento de Córdoba

**Municipio de
Ciénaga de Oro**

Despacho del Alcalde
NIT: 800096746-1



Ciénaga de Oro, diciembre 26 de 2024

Señores

MINISTERIO DEL DEPORTE

Atn. Ing. José Albeiro Grisales Valencia.

Supervisor del convenio.

Av. Cra 68 No. 55 65

Bogotá D.C.

REF: Convenio interadministrativo 1048 de 2024.

Asunto: Solicitud modificación Clausula 3) Plazo de ejecución del Convenio.

Cordial saludo.

Por medio de la presente y teniendo en cuenta que el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) y el Ministerio del Deporte, suscribieron el convenio interadministrativo COID 1048 de 2024, cuyo objeto corresponde a: **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA"**, me permito solicitar respetuosamente modificar la Cláusula 3) Plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciembre de 2025, bajo las siguientes consideraciones:

Que el 24/12/2024 se suscribió el convenio interadministrativo No. COID-1048-2024.

Que el 26/12/2024 se suscribió el Acta de Inicio del convenio interadministrativo No. COID-1048-2024, con plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2024.

Que el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el 7/01/2025 publicará en la plataforma del Secop I, el proceso de licitación pública para la contratación de la obra, la cual contará con un plazo de ejecución de siete (07) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Que el municipio en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el 7/01/2025 publicará en la plataforma del Secop I, el Concurso de Mérito

Palacio Municipal Cra. 17 No. 5-13 Parque Principal

+604 756 86 77 - 756 97 81

www.cienagadeoro-cordoba.gov.co



República de Colombia
Departamento de Córdoba

**Municipio de
Ciénaga de Oro**

Despacho del Alcalde
NIT: 800096746-1



Abierto, para la contratación de la interventoría del proyecto derivado del convenio, el cual contará con un plazo de ejecución de siete (07) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Conforme a lo anterior y considerando que el tiempo del convenio pactado actualmente llega hasta el día 31 de diciembre de 2024, observamos que es insuficiente para culminar el cumplimiento del cronograma de los procesos de selección, ejecución y terminación de los contratos de obra e interventoría. En consecuencia, solicitamos respetuosamente modificar el plazo del convenio interadministrativo COID-1048-2024 en el sentido de concedernos una prórroga de este por el término de doce (10) meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025.

Esperamos que nuestra solicitud sea bien tomada por su honorable entidad, y podamos seguir contando con el apoyo irrestricto del MINISTERIO DEL DEPORTE, toda vez que garantizando la continuidad de la ejecución del convenio interadministrativo a través de la prórroga, se logra satisfacer las necesidades que dieron lugar a la suscripción del mismo.

Atentamente,

ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO

Alcalde Municipal de Ciénaga de Oro

Anexos:
Cronograma.

CRONOGRAMA PRÓRROGA AL CONVENIO COID-1048-2024													
REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO (CÓRDOBA) NIT. 800.096.746-1 SECRETARIA DE PLANEACION													
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA													
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA													
DATOS GENERALES													
Valor total del Convenio: \$10.257.482.084,00													
Duración: 2 meses (proceso de contratacion, apertura, evaluacion y adjudicación de contratos obra e interventoria) + 0,5 meses (legalizacion de contratos de obra e interventoria y aprobacion de poliza) + 0,5 meses (apropiación de estudios y diseños) + 7 meses (Ejecución de obra) = 10 meses													
ITEM	DESCRIPCION		ENERO / 2025.	FEBRERO / 2025.	MARZO / 2025.	ABRIL / 2025.	MAYO / 2025.	JUNIO / 2025.	JULIO / 2025.	AGOSTO / 2025.	SEPT / 2025.	OCT / 2025.	
1	PUBLICACIÓN PROCESOS OBRA E INTERVENTORÍA		07/01/2025 a 10/01/2025										
1	ADJUDICACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			24/02/2025 a 28/02/2025									
2	SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN CONTRATOS				10/03/2025								
3	APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				11/03/2025 a 31/03/2025								
4	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA							01/04/2025 a 31/10/2025					


Secretario de Planeación
Nombre: DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE