

Barranquilla, 15 de Noviembre de 2024

CIBQ-2024-049-E

SEÑORES

EDUBAR

Atn. JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ

Supervisor

Email: mejoramientodevivienda@edubar.com.co

Dirección: Vía 40 #73-290 Centro de Negocios Mix

Tel.: (605)4010434

Ciudad: Barranquilla

Ref.: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. MÓDULO II”

Asunto: Remisión de Prórroga de Módulo VIII

Estimados Ingenieros,

En virtud de las funciones que nos competen como interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera encargados de realizar el seguimiento, control y ejecución para llevar a término el objeto contratado el cual reza: “ **EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III.**” Por medio de la presente, esta Interventoría se permite remitir la solicitud de prórroga presentada por el contratista Consorcio Etapa III - SA-EDU-020-2024, en la cual se expone la necesidad de extender el plazo contractual por un periodo adicional de 6 meses.

Por este motivo se procede a evaluar los motivos presentados y atendiendo las justificaciones presentadas por el CONSORCIO ETAPA III, las cuales se detallan a continuación:

1. INTRODUCCIÓN

En calidad de Interventoría del contrato de obra N° SA-EDU-020-2024, manifestamos nuestra conformidad con la introducción presentada en el documento por el contratista.

La introducción presentada en el documento refleja de manera adecuada los objetivos del contrato, enfocados en la mejora de las condiciones de dignidad y calidad de vida de la población vulnerable en el Distrito de Barranquilla, así como las dificultades y contratiempos enfrentados durante la ejecución del proyecto.

El contratista ha expuesto de manera clara y ordenada:

1. **El objetivo del contrato:** Ejecutar el proyecto de mejoramiento de viviendas en diversas localidades.
2. **Las dificultades enfrentadas:** Los contratiempos que han afectado el progreso de las obras y provocado retrasos en el cronograma inicial.
3. **La necesidad de la prórroga:** Justificada por el impacto de los imprevistos en el avance de las actividades, y con el fin de garantizar la culminación satisfactoria del proyecto.

La interventoría avala el contenido de la introducción del informe, recomendando su incorporación como parte integral de la documentación justificativa de la solicitud de prórroga de seis (6) meses, presentada para el contrato en referencia.

2. LOCALIZACION

Validamos que la descripción geográfica y administrativa de Barranquilla, así como su distribución en cinco localidades según el Acuerdo Distrital No. 006 de 2006, está correctamente fundamentada y es relevante para contextualizar el desarrollo de las obras de mejoramiento de vivienda.

Adicionalmente, ratificamos que los barrios intervenidos corresponden a aquellos asignados por el Distrito a este módulo del programa, los cuales han sido validados y aprobados por esta Interventoría. Asimismo, confirmamos que las actividades principales contempladas en el desarrollo del proyecto son las estipuladas en los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y las Especificaciones Técnicas, las cuales también han sido revisadas y aprobadas por esta Interventoría como parte del alcance del contrato.

3. BALANCE FINANCIERO

En calidad de Interventoría del contrato de obra N° SA-EDU-017-2024, luego de la verificación correspondiente conforme con los datos financieros y de avance presentados en dicho informe, los cuales reflejan la situación actual del contrato.

La Interventoría aprueba las condiciones financieras hasta la fecha reportadas por el contratista de obra con respecto al cobro de las actas parciales:

Nº	ACTA	VALOR
1	Acta parcial de obra N° 1	\$ 581.595.735,60
2	Acta parcial de obra N° 2	\$ 430.811.656,00
3	Acta parcial de obra N° 3	\$ 344.649.324,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		24.448.561.482,54
VALOR FACTURADO		\$ 1.357.056.716,40
VALOR POR FACTURAR		\$ 23.091.504.766,14

Asimismo, estamos de acuerdo con lo referenciado por el contratista puesto que a corte 31 de octubre el contrato tiene un retraso del 3,45% teniendo en cuenta la reprogramación realizada de acuerdo al plan de contingencia y se debe tener en cuenta que el porcentaje por ejecutar es del 94.5% hasta el 31 de diciembre del 2024.

4. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- **Condiciones Climáticas Adversas**

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas que han impactado la ejecución del contrato, la interventoría manifiesta su aprobación y conformidad con lo expuesto, con base en los siguientes puntos:

- **Aumento significativo de las lluvias desde el 1 de junio de 2024:** Se reconoce que las condiciones anómalas registradas coinciden con la posible influencia del fenómeno de La Niña y el ciclo de huracanes en el mar Caribe, los cuales han intensificado las precipitaciones en la región.
- **Impacto en la infraestructura de la ciudad:** Se considera relevante el detalle de los daños ocasionados por lluvias torrenciales y fuertes vientos, especialmente en septiembre de 2024, afectando el suministro de energía en diversos sectores y provocando retrasos en el avance del proyecto.

La interventoría respalda la información proporcionada sobre este ítem, considerándolo una causa justificable para los retrasos acumulados en el cronograma. Por lo tanto, este factor será tenido en cuenta como una de las razones para avalar la solicitud de prórroga del plazo contractual.

- **Logística de transporte y entrega de materiales**

Reconocemos Interventoría que las intensas lluvias han dificultado considerablemente el acceso a los sitios de intervención, ya que muchas de las calles se inundan, lo que impide el tránsito tanto de vehículos como del personal necesario para la ejecución de las obras. Además, destacamos que muchas de las calles de los barrios asignados al módulo cuentan

con la malla vial en mal estado, lo que agrava aún más las condiciones de acceso y tránsito durante los días lluviosos.

Estas circunstancias, que están fuera del control del contratista, han afectado de manera directa la logística de entrega de materiales y el desarrollo fluido de las actividades programadas. Por lo tanto, damos nuestra aprobación a la justificación presentada sobre las dificultades logísticas derivadas de las condiciones climáticas y del estado de la infraestructura vial, las cuales justifican en parte la solicitud de prórroga presentada para asegurar la ejecución satisfactoria del proyecto

- ***Interrupciones en el suministro eléctrico***

En ocasión que a diversos factores externos el servicio eléctrico en las viviendas intervenidas han generado dificultades significativas en el desarrollo de las obras, al impedir el uso de herramientas eléctricas necesarias para la ejecución de las actividades programadas. Estas interrupciones, reportadas por la empresa de energía local, han impactado de manera directa la continuidad de los trabajos y, en algunos casos, han prolongado los tiempos de ejecución.

Como interventora reconocemos que estas situaciones, ajenas al control del contratista, representan un obstáculo operativo relevante que afecta el cumplimiento del cronograma establecido. Por lo tanto, aprobamos la justificación presentada en relación con las interrupciones en el suministro eléctrico, considerando que estas han tenido un impacto directo en el avance del proyecto y respaldan la solicitud de prórroga presentada.

- ***Obstáculos en el desplazamiento del personal***

Los paros, bloqueos y manifestaciones generados por los daños ocasionados por el clima, así como las demoras en la restauración del servicio eléctrico, han dificultado gravemente el desplazamiento del personal, la entrega de materiales y las visitas de campo necesarias para el levantamiento de datos. Estas situaciones, tal como lo describe el contratista de obra fuera del control del contratista, han tenido un impacto directo en la ejecución de las actividades programadas, retrasando el avance de los trabajos y dificultando el cumplimiento del cronograma.

Por este motivo, como interventoría entendemos que la falta de acceso a los sitios de trabajo y la interrupción en la circulación han afectado la disponibilidad del personal y el flujo adecuado de materiales, lo que justifica la solicitud de prórroga presentada para mitigar estos efectos y continuar con la ejecución del proyecto.

Finalmente, damos nuestra aprobación a las observaciones presentadas sobre los obstáculos en el desplazamiento del personal y complicaciones han influido directamente en el avance del proyecto.

- ***Aumento de los riesgos de seguridad:***

A lo largo del proyecto, se ha evidenciado que en muchos barrios vulnerables, las lluvias han incrementado los índices de criminalidad, lo que ha puesto en riesgo la seguridad del personal

y ha dificultado el acceso a las viviendas a intervenir. Esta situación ha afectado negativamente la protección durante las intervenciones, lo que representa un desafío significativo para la ejecución segura de las actividades programadas.

La inseguridad en estos sectores ha impactado directamente la disponibilidad y el bienestar del personal de trabajo, afectando la continuidad de las intervenciones. Por lo tanto, la Interventoría aprueba los argumentos expuestos por el contratista a la justificación presentada por el contratista sobre el aumento de los riesgos de seguridad, respaldando la solicitud de prórroga presentada para asegurar la protección adecuada del personal y la finalización exitosa del proyecto.

- ***Paro Nacional de Transportadores de Carga:***

Tras la revisión relacionada con los paros nacionales presentados, el desabastecimiento de materiales de construcción y materias primas generado por esta interrupción afectó no sólo los plazos de entrega de los insumos necesarios, sino que también aumentó considerablemente los costos logísticos asociados. Esta situación expuesta, se escapa al control del contratista, resultó en un retraso en la ejecución de las actividades planificadas y afectó la continuidad del proyecto.

Además de los retrasos en el suministro de materiales, la falta de acceso oportuno a los insumos aumentó las complicaciones logísticas, lo que obligó a tomar medidas adicionales para mitigar el impacto. Apreciamos las acciones tomadas por el contratista para minimizar estos efectos.

Por todo lo expuesto, damos nuestra total aprobación a la justificación presentada sobre los efectos del paro de transportadores de carga, respaldando así la solicitud de prórroga presentada. Reconocemos que este evento externo ha afectado de manera directa el progreso del proyecto y, por lo tanto, es necesario contar con tiempo adicional para garantizar la correcta finalización del contrato.

- ***Retrasos en la Disponibilidad de Materiales:***

De acuerdo a los grandes listados de beneficiarios candidatos a los mejoramientos de vivienda, la alta demanda de materiales en el mercado, especialmente aquellos que requieren un pedido con meses de anticipación, ha generado dificultades en la obtención oportuna de los insumos necesarios para el proyecto. A pesar de las previsiones tomadas y la planificación anticipada, los proveedores no han podido garantizar una disponibilidad constante de los materiales requeridos, lo que ha impactado directamente en el avance de las obras y ha ocasionado retrasos en la ejecución del cronograma.

Entendemos que, debido a la naturaleza del suministro y las fluctuaciones del mercado, estas dificultades no son imputables al contratista, y que su impacto ha sido significativo en el cumplimiento de los plazos establecidos. Por lo tanto, como interventoría damos nuestra aprobación a las observaciones presentadas respecto a los retrasos en la disponibilidad de materiales y respaldamos la solicitud de prórroga, reconociendo que estos problemas logísticos han influido en el progreso de las actividades.

- **Modificaciones en los Listados de Viviendas:**

Desde el inicio del contrato. Se han asignado viviendas al módulo de intervención, sin embargo, la constante actualización y modificación de los listados, incluyendo cambios en la información de los propietarios, direcciones y otros detalles de las viviendas, ha generado atrasos y ha requerido reprocesos. Estos cambios, que obligan a corregir la información en los formatos previamente diligenciados, han afectado la planificación inicial del proyecto.

Además, comprendemos que el levantamiento y presupuesto de viviendas que posteriormente fueron eliminadas de los listados ha representado un uso ineficiente de los recursos, tanto en términos de tiempo como de costos adicionales por desplazamiento. También es importante señalar que las viviendas identificadas como no aptas para la intervención han generado un desajuste en la ejecución de los trabajos.

La inclusión de la columna "PRIORIZADAS" en los listados ha alterado la logística del trabajo, ya que las cuadrillas deben modificar su planificación para dar preferencia a ciertas viviendas, lo que ha reducido la eficiencia y ha generado más demoras en el proceso de levantamientos.

Por lo tanto, damos nuestra aprobación a la justificación presentada por el contratista en relación con las modificaciones constantes en los listados de viviendas y respaldamos la solicitud de prórroga, reconociendo que estos imprevistos han afectado directamente el avance del proyecto y requieren tiempo adicional para garantizar su correcta ejecución.

- **Modificación en el Alcance de las Obras:**

La formalización de la primera acta de acuerdo de precios, realizada casi un mes después de la firma del acta de inicio, introdujo actividades no previstas como la instalación de barras de seguridad para personas con discapacidades, cableado eléctrico y el desmonte e instalación de láminas de cubierta. Estas adiciones, aunque necesarias para garantizar un mayor impacto social, han requerido la revisión y actualización de planos, presupuestos y documentación técnica, lo que ha alterado los cronogramas y ralentizado el ritmo de ejecución.

Estos ajustes han implicado esfuerzos adicionales por parte del contratista, incluyendo la reprogramación de actividades y la adaptación de recursos técnicos y financieros. Aunque estas modificaciones han generado retrasos, también son esenciales para cumplir con los estándares de calidad y atender de manera más efectiva las necesidades de las viviendas beneficiarias.

Dado el contexto y los hechos comprobados, la Interventoría manifiesta su conformidad y damos nuestra aprobación a la justificación presentada por el contratista en relación con la modificación en el alcance de las obras y respaldamos la solicitud de prórroga, considerando que estos ajustes son esenciales para el cumplimiento adecuado de los objetivos del contrato.

5. SOLICITUD DE PRÓRROGA A CONTRATO DE OBRA No.SA-EDU-020-2024

En calidad de Interventoría del contrato de obra N° SA-EDU-020-2024, manifestamos nuestra conformidad con la solicitud presentada por el contratista de prórroga del plazo contractual por un período adicional de seis (6) meses.

Reconocemos que los retrasos señalados en la solicitud, Balance Financiero, Condiciones Climáticas Adversas, Logística de transporte y entrega de materiales, Interrupciones en el suministro eléctrico, Obstáculos en el desplazamiento del personal, Aumento de los riesgos de seguridad, Paro Nacional de Transportadores de Carga, Retrasos en la Disponibilidad de Materiales, Modificaciones en los Listados de Viviendas, Modificación en el Alcance de las Obras han tenido un gran impacto en la ejecución del proyecto. Estos factores, aunque ajenos al contratista, han afectado el cumplimiento de los plazos establecidos y dificultado el avance según lo previsto.

Dado que el tiempo restante para la ejecución de las actividades es insuficiente para cumplir con el objeto y alcance del contrato, y con base en la justificación presentada, consideramos que la solicitud de prórroga es necesaria para garantizar la correcta finalización del proyecto con los estándares de calidad requeridos.

Por lo tanto, damos nuestra aprobación a la solicitud de prórroga y respaldamos la extensión del plazo contractualmente solicitado, con el compromiso de continuar trabajando de manera que se asegure la culminación de las obras en el proyecto.

Finalmente adjuntamos a este documento:

Anexo 1: CE3-056-2024: Solicitud de prórroga No. 1


Anexo 2: Informe de solicitud de prórroga No. 1

Anexo 3: PROGRAMACIÓN DE OBRA (Módulo VIII)- Prorroga No. 1

Anexo 4: Flujo de caja Prórroga No. 1

Quedamos atentos a la información solicitada

Agradeciendo su atención,



LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIENDAS BQ

Proyecto: Ing. Johana Zea.

Revisó: Ing. Gerald Mestra R.

Aprobó: Ing. Gerald Mestra R.



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

Barranquilla, 13 de noviembre de 2024.

CE3-056-2024

Señores

CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

LEONARDO ALFREDO PIEDRAHITA AMIN

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-020-2024 EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III (MODULO VIII).

ASUNTO: Solicitud de prórroga No. 1.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de contratistas del **Contrato de Obra No. SA-EDU-020-2024** con el fin de solicitar formalmente una prórroga de tiempo para la ejecución de las actividades previstas en el mencionado contrato, por un periodo adicional de 6 meses a partir de la fecha de finalización actual, es decir hasta el 30 de junio de 2025. Se adjunta a este documento Informe de justificación de solicitud de prórroga No. 1, programación de obra y flujo de caja correspondiente.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

ANDRES FELIPE SANCHEZ RICARDO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ETAPA III

Realizó	Shirley Callejas	Director del Proyecto
Aprobó	ANDRES FELIPE SANCHEZ RICARDO	Representante legal

conosrcioetapaiii@gmail.com
Barranquilla, Atl.



CONSORCIO ETAPA III
NIT: 901815299-1

INFORME DE JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE PRORROGA

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-020-2024

**EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA- ETAPA 3 (MODULO VIII)**

CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901.815.299-1

conosrcioetapaiii@gmail.com
Barranquilla, Atl.



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

Contenido

1. INTRODUCCION	4
2. LOCALIZACION	4
3. ALCANCE DEL PROYECTO	5
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS	9
4.1. DATOS DEL CONTRATO	10
5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	11
5.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	11
5.2. AVANCE DE OBRA	11
5.3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	12
5.3.1. Condiciones Climáticas Adversas:	12
5.3.2. Paro Nacional de Transportadores de Carga:	18
5.3.3. Retrasos en la Disponibilidad de Materiales:	20
5.3.4. Modificaciones en los Listados de Viviendas:	20
5.3.5. Modificación en el Alcance de las Obras:	21
6. SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA	22

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localidades de Barranquilla.	5
Ilustración 2 Porcentajes de avance programado VS avance ejecutado.	12
Ilustración 3 Días lluviosos durante el mes de mayo.	13
Ilustración 4 Días lluviosos durante el mes de junio.	13
Ilustración 5 Días lluviosos durante el mes de julio.....	13
Ilustración 6 Días lluviosos durante el mes de agosto.....	13
Ilustración 7 Días lluviosos durante el mes de septiembre.	14
Ilustración 8 Días lluviosos durante el mes de octubre.	14
Ilustración 9 Noticia vendaval presentado en barranquilla tomado de: Eltiempo.com	14
Ilustración 10 Noticia de interrupción del fluido eléctrico tomado de: Elheraldo.com	15
Ilustración 11 Noticia de manifestaciones y bloqueos en barranquilla tomado de: Wradio.com	16
Ilustración 12 Noticia de manifestaciones y bloqueos en barranquilla tomado de: Eltiempo.com	17
Ilustración 13 Noticia de manifestaciones y bloqueos en barranquilla tomado de: Elheraldo.com	17



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

Ilustración 14 Noticia de riesgos de seguridad en barrios vulnerables durante jornadas lluviosas tomado de: Eltiempo.com.....	18
Ilustración 15 Noticia Paro nacional de transportadores de carga tomado de: Elpais.com	19
Ilustración 16 Noticia Paro nacional de transportadores de carga tomado de: El espectador.com	20

TABLAS

Tabla 1 Datos del contrato de obra.	10
Tabla 2 Actas parciales de obra.	11
Tabla 3 Porcentajes de avance del programado y ejecutado	12
Tabla 4 Recuento de listados recibidos a corte de 31 de octubre.....	21



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

1. INTRODUCCION

El contrato de obra No. SA-EDU-020-2024, suscrito entre Edubar S.A. y el Consorcio Etapa III, tiene como objetivo ejecutar el proyecto de mejoramiento de viviendas en diversas localidades del Distrito de Barranquilla, enfocado en mejorar las condiciones de dignidad y calidad de vida de la población vulnerable. A lo largo de la ejecución del proyecto, se han presentado una serie de dificultades y contratiempos que han afectado el progreso de las obras, provocando retrasos en el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

Dado el impacto de estos imprevistos en el avance de las actividades, se considera necesario solicitar una prórroga para el contrato, con el fin de disponer de tiempo adicional para superar los obstáculos presentados y finalizar la obra de manera satisfactoria. Este informe tiene como objetivo exponer las causas que han generado los retrasos, así como las acciones correctivas adoptadas hasta el momento y las medidas propuestas para garantizar la finalización exitosa del proyecto, asegurando que se cumplan los objetivos encomendados y se optimicen los recursos disponibles.

2. LOCALIZACION

Barranquilla está localizada en el vértice nororiental del departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Tiene una extensión de 154 km², equivalentes al 4,5 % de la superficie del departamento del Atlántico. Según el Acuerdo Distrital No. 006 de agosto de 2006, Título I localidades de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se organiza en 5 localidades, así: Suroccidente, Metropolitana, Suroriente y Norte Centro Histórico. Las obras de mejoramiento de vivienda se desarrollarán en diferentes de estas localidades, estando la mayoría en Suroccidente, metropolitana y suroriente.



Ilustración 1 Localidades de Barranquilla.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN
PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN
PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND
EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3
PISO BAÑO Y VIVIENDA	
DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS	M2
PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS	ML
ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERIAL	M2
DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2
ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN
DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN



CONSORCIO ETAPA III
NIT: 901815299-1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN
TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND
REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML
SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	
ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2
ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML
DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
FILOS O CARTERA	ML



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML
SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML
CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3
ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG
PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2
DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND
ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS,	UND



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	
SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND
SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND
SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND
DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL
CERTIFICACIÓN RETIE	UND
SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	
SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND
SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL
LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND
ASEO GENERAL	M2

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS

El día 9 de abril de 2024 en la ciudad de Barranquilla, se suscribió el contrato de obra No. SA-EDU-020-2024, el 16 de mayo de 2024 en la ciudad de Barranquilla se suscribió el acta de inicio del contrato en mención.

Asimismo, se suscribió el contrato interadministrativo CD-12-2024-003 entre el distrito y EDUBAR S.A el cual tiene como objeto "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA", el día 23 de enero de 2024 se suscribió el acta de inicio y cuanta con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2024.

conosrcioetapaiii@gmail.com
Barranquilla, Atl.



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

4.1. DATOS DEL CONTRATO

Tabla 1 Datos del contrato de obra.

CONTRATO No:	SA-EDU-020-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETAPA III
NIT:	901.815.299-1
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA- ETAPA 3 (MODULO VIII) (MODULO VIII).
VALOR DEL CONTRATO:	\$24.448.561.482,54
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. SA-EDU-020-2024. presenta un valor total de \$24.448.561.482,54 este valor incluye IVA y demás tributos requeridos para el desarrollo del contrato. Las condiciones financieras del contrato de obra se encuentran de la siguiente manera:

Tabla 2 Actas parciales de obra.

Nº	ACTA	VALOR
1	Acta parcial de obra Nº 1	\$ 581.595.735,60
2	Acta parcial de obra Nº 2	\$ 430.811.656,00
3	Acta parcial de obra Nº 3	\$ 344.649.324,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		24.448.561.482,54
VALOR FACTURADO		\$ 1.357.056.716,40
VALOR POR FACTURAR		\$ 23.091.504.766,14

5.2. AVANCE DE OBRA

A continuación, se presentan los porcentajes de avance programados teniendo en cuenta que durante el mes de octubre se realizó reprogramación de las actividades de acuerdo al plan de contingencia enviado:

Ilustración 2 Porcentajes de avance programado VS avance ejecutado.




Tabla 3 Porcentajes de avance del programado y ejecutado

MESES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	0,18%	2,11%	11,10%	29,52%	44,32%	9,00%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	1,15%	2,37%	3,25%	4,14%	5,55%

A corte del 31 de octubre el contrato tiene un retraso del 3,45% teniendo en cuenta la reprogramación realizada de acuerdo al plan de contingencia y se debe tener en cuenta que el porcentaje por ejecutar es del 94,5% hasta el 31 de diciembre del 2024.

5.3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

5.3.1. Condiciones Climáticas Adversas:

Barranquilla presenta dos temporadas de lluvias al año, una a principios de año y otra que inicia en septiembre, coincidiendo con la posible ocurrencia del fenómeno de La Niña. Este fenómeno puede intensificar las precipitaciones, lo que, sumado al ciclo de huracanes en el mar Caribe, ha generado un incremento significativo de las lluvias desde el 1 de junio de 2024. En particular, durante el mes de septiembre, se registraron

lluvias torrenciales y fuertes vientos que causaron daños severos a la infraestructura de la ciudad, como la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas, afectando el suministro de energía en diversos barrios.




Ilustración 3 Días lluviosos durante el mes de mayo.



Ilustración 4 Días lluviosos durante el mes de junio.




Ilustración 5 Días lluviosos durante el mes de julio.




Ilustración 6 Días lluviosos durante el mes de agosto.

Septiembre						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	1 32° / 25°	2 32° / 25°	3 32° / 24°	4 32° / 23°	5 33° / 25°	6 33° / 23°
7 32° / 25°	8 32° / 25°	9 33° / 25°	10 32° / 25°	11 32° / 25°	12 32° / 25°	13 34° / 24°
14 33° / 25°	15 34° / 25°	16 34° / 25°	17 35° / 25°	18 33° / 25°	19 31° / 25°	20 31° / 24°
21 31° / 24°	22 32° / 24°	23 32° / 25°	24 31° / 24°	25 31° / 25°	26 31° / 25°	27 31° / 25°
28 32° / 24°	29 29° / 23°	30 30° / 24°				

Ilustración 7 Días lluviosos durante el mes de septiembre.

Octubre						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
		1 32° / 24°	2 32° / 24°	3 31° / 25°	4 29° / 24°	5 30° / 24°
6 29° / 23°	7 31° / 24°	8 29° / 24°	9 31° / 24°	10 29° / 25°	11 30° / 24°	12 31° / 24°
13 31° / 25°	14 30° / 24°	15 30° / 24°	16 30° / 24°	17 30° / 24°	18 31° / 24°	19 32° / 24°
20 30° / 24°	21 31° / 24°	22 30° / 24°	23 30° / 23°	24 29° / 25°	25 28° / 24°	26 29° / 24°
27 28° / 23°	28 28° / 23°	29 27° / 23°	30 31° / 23°	31 31° / 23°		

Ilustración 8 Días lluviosos durante el mes de octubre.



Videos| Fuerte vendaval azota a Barranquilla: lluvias intensas, cortes de energía y caída de árboles preocupan a los ciudadanos



Unidad de Barranquilla - FOTO: Cortes en Barranquilla

Aunque la situación en algunas zonas es bastante grave, hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial por parte de las autoridades sobre los daños.

Ilustración 9 Noticia vendaval presentado en barranquilla tomado de: Eltiempo.com

En consecuencia, con lo anterior, se han presentado variedad de dificultades a lo largo del desarrollo del proyecto, ya que se han ocasionado los siguientes inconvenientes:

5.3.1.1. Logística de transporte y entrega de materiales:

Las intensas lluvias han dificultado el acceso a los sitios de intervención, ya que muchas calles se inundan y esto impide el tránsito de vehículos y personal y también se debe tener en cuenta que muchas de las calles de los barrios asignadas a nuestro módulo cuentan con la malla vial en mal estado lo que también dificulta el acceso y el tránsito en los barrios en días lluviosos.

5.3.1.2. Interrupciones en el suministro eléctrico:

Las fallas en el servicio eléctrico en las viviendas intervenidas han impedido el uso de herramientas eléctricas, lo que ha afectado la continuidad de los trabajos. Las interrupciones, que pueden durar varios días, han sido reportadas por la empresa de energía local.



Ilustración 10 Noticia de interrupción del fluido eléctrico tomado de: Elheraldo.com



Problemas de orden público en Barranquilla y municipios del Atlántico por falta de energía

Bloqueos, suspensión de rutas de buses y retenciones de vehículos de la empresa Air-e se han registrado en el departamento



Estos son los cortes de energía de Atría del 19 al 21 de agosto

Últimas Noticias

Aplazan inicio del juicio contra tulleiro que llamó "gelimate" a Francia Márquez

Profesor asesinado en Perú por un sicario era primo de la presidenta Dina Boluarte

Director de Crédito Público de Ministra de Hacienda lanza alerta por proyecto de participaciones



Andrea Maestre

18/09/2022 10:22h CST

Barranquilla • Persisten los problemas de orden público derivados de la falta del suministro de energía por el vendaval del pasado lunes 16 de septiembre en los municipios del Atlántico.

Entre las situaciones que se han presentado durante la mañana de este miércoles, se registró la suspensión de una de las rutas de la empresa de transporte masivo de buses, Transmetro hacia el municipio de Soledad, por los bloqueos adelantados por la comunidad.

Debido a la falta del servicio, también se reportó la retención de un vehículo de la empresa de energía Air-e en jurisdicción de Malambo, Atlántico.

Ilustración 11 Noticia de manifestaciones y bloqueos en barranquilla tomado de: Wradio.com

5.3.1.3. Obstáculos en el desplazamiento del personal:

Los paros, bloqueos y manifestaciones debido a los daños ocasionados por el clima y las demoras en la restauración del servicio eléctrico, han dificultado el desplazamiento del personal, la entrega de materiales y las visitas de campo necesarias para el levantamiento de datos.



Ilustración 12 Noticia de manifestaciones y bloqueos en barranquilla tomado de: Eltiempo.com



Ilustración 13 Noticia de manifestaciones y bloqueos en barranquilla tomado de: Elheraldo.com

5.3.1.4. Aumento de los riesgos de seguridad:

En muchos barrios vulnerables, las lluvias han incrementado los índices de criminalidad, lo que ha puesto en riesgo la seguridad del personal, limitando el acceso a las viviendas y afectando la protección durante las intervenciones.



Ilustración 14 Noticia de riesgos de seguridad en barrios vulnerables durante jornadas lluviosas tomado de: Eltiempo.com

5.3.2. Paro Nacional de Transportadores de Carga:

Durante el mes de septiembre, el país experimentó un paro nacional de transportadores de carga, lo que generó un desabastecimiento significativo de materiales de construcción y materias primas. Esta interrupción en el suministro afectó gravemente la entrega de los insumos necesarios para la ejecución del proyecto, lo que no solo causó retrasos, sino que también incrementó los costos logísticos asociados.

América Colombia

WORLDWIDE NEWS | ECONOMÍA | POLÍTICA | DEPORTES | CULTURA | ENTRETENIMIENTO | OPINIÓN | ANÁLISIS | REPORTAJES | FOTOGRAFÍA

COMPARTELO

El paro de camioneros en Colombia se fortalece sin una salida a la vista: "Esto se va a espesar, va para largo"

En el tercer día de negociaciones entre el Gobierno y los líderes gremiales, todavía no hay un consenso sobre la aplicación gradual del alza al precio del combustible diésel



El paro de camioneros en Colombia se fortalece sin una salida a la vista. Los líderes gremiales exigen la aplicación gradual del alza al precio del combustible diésel. (Fotografía: A. GARCÍA / A. GARCÍA)



VALENTINA PARADA LUGO
Reportera de El País

Ilustración 15 Noticia Paro nacional de transportadores de carga tomado de: Elpais.com

Paro nacional de camioneros: en estos puntos se mantienen los bloqueos

Las diferentes manifestaciones en varias vías del país han afectado la normalidad de la movilidad y la comunicación entre ciudades.

Redacción Colombia
02 de septiembre de 2024 - 04:57 p.m.



Imagen de referencia. Paro de camioneros en diferentes vías del país.



Ilustración 16 Noticia Paro nacional de transportadores de carga tomado de: *Elespectador.com*

5.3.3. Retrasos en la Disponibilidad de Materiales:

Debido a la alta demanda de materiales, especialmente en el caso de enchapes, los pedidos deben realizarse con meses de anticipación. Sin embargo, en varias ocasiones los proveedores no han podido garantizar la disponibilidad constante de los materiales necesarios, lo que ha generado retrasos importantes en el avance de las obras.

5.3.4. Modificaciones en los Listados de Viviendas:

Desde el inicio del contrato, EDUBAR S.A. ha asignado viviendas al módulo de intervención, y hasta la fecha hemos recibido 11 listados con datos que incluyen cambios constantes en la información de los propietarios, dirección y otros detalles de las viviendas. Estos cambios han provocado atrasos debido a que se deben realizar reprocesos y corregir la información en todos los formatos previamente diligenciados. Además, hemos realizado levantamientos y presupuestos de viviendas



CONSORCIO ETAPA III

NIT: 901815299-1

que posteriormente fueron eliminadas de los listados. También se ha identificado un número considerable de viviendas no aptas para la intervención, lo que ha provocado el uso ineficiente de recursos, como tiempo y costos adicionales de desplazamiento.

La inclusión de la columna "PRIORIZADAS" en los listados también ha alterado la logística del trabajo, ya que las cuadrillas deben modificar su planificación para dar preferencia a ciertas viviendas, lo que ha reducido la eficiencia y ha generado más demoras en el proceso de levantamientos:

Tabla 4 Recuento de listados recibidos a corte de 31 de octubre.

N°	Fechas	Cantidad de viviendas
1	12/04/2024	519
2	19/04/2024	593
3	23/04/2024	593
4	02/05/2024	672
5	29/05/2024	500
6	19/06/2024	600
7	10/07/2024	624
8	13/08/2024	666
9	28/08/2024	781
10	09/09/2024	709
11	24/09/2024	818

5.3.5. Modificación en el Alcance de las Obras:

Casi un mes después de la firma del acta de inicio del contrato, se formalizó la primera acta de acuerdo de precios para actividades no previstas, lo que modificó el alcance de las intervenciones. Los nuevos ítems, que incluyen la instalación de barras de seguridad para personas con discapacidades, cableado eléctrico y el desmonte e instalación de láminas de cubierta, requirieron la actualización de los planos y presupuestos elaborados hasta esa fecha. Esta modificación ha implicado una reprogramación de las actividades y la actualización de la documentación técnica y financiera, lo que ha generado más demoras en la ejecución de las obras.



CONSORCIO ETAPA III
NIT: 901815299-1

6. SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA

En virtud de las diversas dificultades y contratiempos que han afectado el desarrollo del proyecto de mejoramiento de viviendas en nuestro modulo, se solicita formalmente una prórroga de seis meses al plazo originalmente estipulado en el contrato de obra No. SA-EDU-020-2024, extendiendo la fecha de finalización hasta el 30 de junio de 2025. Esta solicitud se fundamenta en los retrasos ocasionados por factores climáticos adversos imprevisibles a lo largo de la ejecución del contrato, interrupciones en el suministro eléctrico a causa de continuas lluvias torrenciales y vendavales en la ciudad, bloqueos de vías y paros que dificultan la logística y acceso a los barrios, la falta de disponibilidad de materiales y de materia prima para la ejecución de las obras, así como las constantes modificaciones en los listados de viviendas y el alcance de las obras.

A lo largo de la ejecución del proyecto, se han adoptado diversas medidas correctivas, como la reprogramación de actividades conforme al plan de contingencia entregado, sin embargo, los imprevistos mencionados han impactado significativamente los plazos inicialmente previstos. Con el fin de asegurar la finalización exitosa del proyecto y cumplir con los objetivos establecidos, es imperativo contar con tiempo adicional para solventar los atrasos acumulados y ejecutar el 94.5% restante de las actividades previstas.

Adjunto a esta solicitud, se presentarán el flujo de caja actualizado y la programación detallada de las actividades para el período extendido, con el propósito de garantizar una correcta ejecución de las obras en el nuevo plazo solicitado.

La prórroga solicitada permitirá superar los obstáculos presentados y concluir el proyecto de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos encomendados y beneficiando a la población vulnerable de Barranquilla.



CONSORCIO ETAPA III
NIT: 901815299-1

Atentamente,


ANDRÉS FELIPE SANCHEZ RICARDO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ETAPA III

Realizó	Shirley Callejas	Director del Proyecto
Aprobó	ANDRES FELIPE SANCHEZ RICARDO	Representante legal

[illegible]

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025	
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
80	VIVIENDA 72	12 días	lun 30/09/24	sáb 12/10/24	72	\$ 21.540.582,80																	
81	VIVIENDA 73	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	80CC+13 días	\$ 21.540.582,80																	
82	VIVIENDA 74	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
83	VIVIENDA 75	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
84	VIVIENDA 76	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
85	VIVIENDA 77	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
86	VIVIENDA 78	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
87	VIVIENDA 79	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
88	VIVIENDA 80	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
89	VIVIENDA 81	12 días	mar 15/10/24	lun 28/10/24	81CC	\$ 21.540.582,80																	
90	VIVIENDA 82	12 días	lun 21/10/24	sáb 2/11/24	89CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
91	VIVIENDA 83	12 días	lun 21/10/24	sáb 2/11/24	90CC	\$ 21.540.582,80																	
92	VIVIENDA 84	12 días	lun 21/10/24	sáb 2/11/24	90CC	\$ 21.540.582,80																	
93	VIVIENDA 85	12 días	lun 21/10/24	sáb 2/11/24	90CC	\$ 21.540.582,80																	
94	VIVIENDA 86	12 días	lun 21/10/24	sáb 2/11/24	90CC	\$ 21.540.582,80																	
95	VIVIENDA 87	12 días	lun 21/10/24	sáb 2/11/24	90CC	\$ 21.540.582,80																	
96	ETAPA 7 (APERTURA 35 VIVIENDAS) NOVIEMBRE	25 días	mar 5/11/24	mar 3/12/24		\$ 753.920.398,00																	
97	VIVIENDA 88	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	95FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
98	VIVIENDA 89	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
99	VIVIENDA 90	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
100	VIVIENDA 91	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
101	VIVIENDA 92	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
102	VIVIENDA 93	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
103	VIVIENDA 94	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
104	VIVIENDA 95	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
105	VIVIENDA 96	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
106	VIVIENDA 97	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
107	VIVIENDA 98	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
108	VIVIENDA 99	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
109	VIVIENDA 100	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
110	VIVIENDA 101	12 días	mar 5/11/24	lun 18/11/24	97CC	\$ 21.540.582,80																	
111	VIVIENDA 102	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
112	VIVIENDA 103	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
113	VIVIENDA 104	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
114	VIVIENDA 105	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
115	VIVIENDA 106	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
116	VIVIENDA 107	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
117	VIVIENDA 108	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
118	VIVIENDA 109	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	
119	VIVIENDA 110	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																	

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
120	VIVIENDA 111	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
121	VIVIENDA 112	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
122	VIVIENDA 113	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
123	VIVIENDA 114	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
124	VIVIENDA 115	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
125	VIVIENDA 116	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
126	VIVIENDA 117	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
127	VIVIENDA 118	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
128	VIVIENDA 119	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
129	VIVIENDA 120	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
130	VIVIENDA 121	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
131	VIVIENDA 122	12 días	mié 20/11/24	mar 3/12/24	110FC+1 día	\$ 21.540.582,80																
132	ETAPA 8 (APERTURA 78 VIVIENDAS) DICIEMBRE	15 días	mié 4/12/24	vie 20/12/24		\$ 1.680.165.458,40																
133	VIVIENDA 123	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
134	VIVIENDA 124	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
135	VIVIENDA 125	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
136	VIVIENDA 126	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
137	VIVIENDA 127	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
138	VIVIENDA 128	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
139	VIVIENDA 129	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
140	VIVIENDA 130	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
141	VIVIENDA 131	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
142	VIVIENDA 132	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
143	VIVIENDA 133	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
144	VIVIENDA 134	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
145	VIVIENDA 135	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
146	VIVIENDA 136	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
147	VIVIENDA 137	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
148	VIVIENDA 138	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
149	VIVIENDA 139	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
150	VIVIENDA 140	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
151	VIVIENDA 141	10 días	mié 4/12/24	sáb 14/12/24	131	\$ 21.540.582,80																
152	VIVIENDA 142	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
153	VIVIENDA 143	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
154	VIVIENDA 144	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
155	VIVIENDA 145	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
156	VIVIENDA 146	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
157	VIVIENDA 147	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
158	VIVIENDA 148	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
159	VIVIENDA 149	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025	
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
160	VIVIENDA 150	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
161	VIVIENDA 151	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
162	VIVIENDA 152	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
163	VIVIENDA 153	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
164	VIVIENDA 154	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
165	VIVIENDA 155	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
166	VIVIENDA 156	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
167	VIVIENDA 157	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
168	VIVIENDA 158	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
169	VIVIENDA 159	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
170	VIVIENDA 160	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
171	VIVIENDA 161	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
172	VIVIENDA 162	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
173	VIVIENDA 163	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
174	VIVIENDA 164	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
175	VIVIENDA 165	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
176	VIVIENDA 166	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
177	VIVIENDA 167	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
178	VIVIENDA 168	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
179	VIVIENDA 169	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
180	VIVIENDA 170	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
181	VIVIENDA 171	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
182	VIVIENDA 172	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
183	VIVIENDA 173	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
184	VIVIENDA 174	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
185	VIVIENDA 175	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
186	VIVIENDA 176	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
187	VIVIENDA 177	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
188	VIVIENDA 178	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
189	VIVIENDA 179	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
190	VIVIENDA 180	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
191	VIVIENDA 181	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
192	VIVIENDA 182	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
193	VIVIENDA 183	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
194	VIVIENDA 184	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
195	VIVIENDA 185	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
196	VIVIENDA 186	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
197	VIVIENDA 187	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
198	VIVIENDA 188	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
199	VIVIENDA 189	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
200	VIVIENDA 190	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◇

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

[

]

◆

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025				tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
201	VIVIENDA 191	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
202	VIVIENDA 192	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
203	VIVIENDA 193	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
204	VIVIENDA 194	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
205	VIVIENDA 195	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
206	VIVIENDA 196	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
207	VIVIENDA 197	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
208	VIVIENDA 198	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
209	VIVIENDA 199	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
210	VIVIENDA 200	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	151CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
211	ETAPA 9 (APERTURA 155 VIVIENDAS) ENERO	22 días	lun 6/01/25	jue 30/01/25		\$ 3.231.087.420,00																	
212	VIVIENDA 201	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	210FC+13 días	\$ 21.540.582,80																	
213	VIVIENDA 202	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
214	VIVIENDA 203	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
215	VIVIENDA 204	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
216	VIVIENDA 205	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
217	VIVIENDA 206	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
218	VIVIENDA 207	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
219	VIVIENDA 208	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
220	VIVIENDA 209	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
221	VIVIENDA 210	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
222	VIVIENDA 211	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
223	VIVIENDA 212	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
224	VIVIENDA 213	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
225	VIVIENDA 214	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
226	VIVIENDA 215	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
227	VIVIENDA 216	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
228	VIVIENDA 217	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
229	VIVIENDA 218	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
230	VIVIENDA 219	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
231	VIVIENDA 220	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
232	VIVIENDA 221	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
233	VIVIENDA 222	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
234	VIVIENDA 223	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
235	VIVIENDA 224	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
236	VIVIENDA 225	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
237	VIVIENDA 226	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
238	VIVIENDA 227	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
239	VIVIENDA 228	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	
240	VIVIENDA 229	10 días	lun 6/01/25	jue 16/01/25	212CC	\$ 21.540.582,80																	

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
282	VIVIENDA 271	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
283	VIVIENDA 272	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
284	VIVIENDA 273	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
285	VIVIENDA 274	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
286	VIVIENDA 275	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
287	VIVIENDA 276	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
288	VIVIENDA 277	10 días	lun 20/01/25	jue 30/01/25	287CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
289	VIVIENDA 278	10 días	lun 20/01/25	jue 30/01/25	288CC	\$ 21.540.582,80										▶						
290	VIVIENDA 279	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
291	VIVIENDA 280	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
292	VIVIENDA 281	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
293	VIVIENDA 282	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
294	VIVIENDA 283	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
295	VIVIENDA 284	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
296	VIVIENDA 285	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
297	VIVIENDA 286	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
298	VIVIENDA 287	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
299	VIVIENDA 288	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
300	VIVIENDA 289	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
301	VIVIENDA 290	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
302	VIVIENDA 291	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
303	VIVIENDA 292	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
304	VIVIENDA 293	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
305	VIVIENDA 294	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
306	VIVIENDA 295	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
307	VIVIENDA 296	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
308	VIVIENDA 297	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
309	VIVIENDA 298	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
310	VIVIENDA 299	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
311	VIVIENDA 300	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
312	VIVIENDA 301	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
313	VIVIENDA 302	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
314	VIVIENDA 303	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
315	VIVIENDA 304	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
316	VIVIENDA 305	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
317	VIVIENDA 306	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
318	VIVIENDA 307	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
319	VIVIENDA 308	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
320	VIVIENDA 309	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
321	VIVIENDA 310	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						
322	VIVIENDA 311	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80										▶						

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
323	VIVIENDA 312	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80																
324	VIVIENDA 313	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80																
325	VIVIENDA 314	10 días	lun 13/01/25	jue 23/01/25	249CC+6 días	\$ 21.540.582,80																
326	VIVIENDA 315	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	325CC+4 días	\$ 21.540.582,80																
327	VIVIENDA 316	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
328	VIVIENDA 317	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
329	VIVIENDA 318	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
330	VIVIENDA 319	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
331	VIVIENDA 320	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
332	VIVIENDA 321	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
333	VIVIENDA 322	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
334	VIVIENDA 323	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
335	VIVIENDA 324	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
336	VIVIENDA 325	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
337	VIVIENDA 326	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
338	VIVIENDA 327	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
339	VIVIENDA 328	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
340	VIVIENDA 329	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
341	VIVIENDA 330	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
342	VIVIENDA 331	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
343	VIVIENDA 332	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
344	VIVIENDA 333	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
345	VIVIENDA 334	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
346	VIVIENDA 335	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
347	VIVIENDA 336	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
348	VIVIENDA 337	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
349	VIVIENDA 338	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
350	VIVIENDA 339	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
351	VIVIENDA 340	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
352	VIVIENDA 341	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
353	VIVIENDA 342	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
354	VIVIENDA 343	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
355	VIVIENDA 344	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
356	VIVIENDA 345	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
357	VIVIENDA 346	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
358	VIVIENDA 347	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
359	VIVIENDA 348	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
360	VIVIENDA 349	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
361	VIVIENDA 350	10 días	vie 17/01/25	mar 28/01/25	326CC	\$ 21.540.582,80																
Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D Fecha: vie 15/11/24		Tarea	<div></div>	Resumen del proyecto	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>											
		División	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	solo duración	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso	<div></div>											
		Hito	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso manual	<div></div>											
		Resumen	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>													
Página 9																						

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
362	ETAPA 10 (APERTURA 100 VIVIENDAS) FEBRERO	30 días	mié 29/01/25	mar 4/03/25		\$ 2.154.058.280,00																
363	VIVIENDA 351	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
364	VIVIENDA 352	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
365	VIVIENDA 353	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
366	VIVIENDA 354	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
367	VIVIENDA 355	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
368	VIVIENDA 356	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
369	VIVIENDA 357	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
370	VIVIENDA 358	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
371	VIVIENDA 359	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
372	VIVIENDA 360	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
373	VIVIENDA 361	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
374	VIVIENDA 362	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
375	VIVIENDA 363	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
376	VIVIENDA 364	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
377	VIVIENDA 365	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
378	VIVIENDA 366	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
379	VIVIENDA 367	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
380	VIVIENDA 368	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
381	VIVIENDA 369	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
382	VIVIENDA 370	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
383	VIVIENDA 371	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
384	VIVIENDA 372	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
385	VIVIENDA 373	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
386	VIVIENDA 374	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
387	VIVIENDA 375	10 días	mié 29/01/25	sáb 8/02/25	361	\$ 21.540.582,80																
388	VIVIENDA 376	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
389	VIVIENDA 377	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
390	VIVIENDA 378	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
391	VIVIENDA 379	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
392	VIVIENDA 380	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
393	VIVIENDA 381	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
394	VIVIENDA 382	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
395	VIVIENDA 383	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
396	VIVIENDA 384	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
397	VIVIENDA 385	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
398	VIVIENDA 386	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
399	VIVIENDA 387	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
400	VIVIENDA 388	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
401	VIVIENDA 389	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
402	VIVIENDA 390	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
403	VIVIENDA 391	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
404	VIVIENDA 392	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
405	VIVIENDA 393	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
406	VIVIENDA 394	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
407	VIVIENDA 395	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
408	VIVIENDA 396	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
409	VIVIENDA 397	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
410	VIVIENDA 398	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
411	VIVIENDA 399	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
412	VIVIENDA 400	10 días	mar 4/02/25	vie 14/02/25	387CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
413	VIVIENDA 401	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
414	VIVIENDA 402	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
415	VIVIENDA 403	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
416	VIVIENDA 404	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
417	VIVIENDA 405	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
418	VIVIENDA 406	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
419	VIVIENDA 407	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
420	VIVIENDA 408	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
421	VIVIENDA 409	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
422	VIVIENDA 410	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
423	VIVIENDA 411	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
424	VIVIENDA 412	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
425	VIVIENDA 413	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
426	VIVIENDA 414	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
427	VIVIENDA 415	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
428	VIVIENDA 416	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
429	VIVIENDA 417	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
430	VIVIENDA 418	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
431	VIVIENDA 419	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
432	VIVIENDA 420	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
433	VIVIENDA 421	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
434	VIVIENDA 422	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
435	VIVIENDA 423	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
436	VIVIENDA 424	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
437	VIVIENDA 425	10 días	sáb 15/02/25	mié 26/02/25	412	\$ 21.540.582,80																
438	VIVIENDA 426	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
439	VIVIENDA 427	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
440	VIVIENDA 428	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
441	VIVIENDA 429	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
442	VIVIENDA 430	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
443	VIVIENDA 431	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
444	VIVIENDA 432	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
445	VIVIENDA 433	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
446	VIVIENDA 434	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
447	VIVIENDA 435	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
448	VIVIENDA 436	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
449	VIVIENDA 437	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
450	VIVIENDA 438	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
451	VIVIENDA 439	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
452	VIVIENDA 440	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
453	VIVIENDA 441	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
454	VIVIENDA 442	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
455	VIVIENDA 443	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
456	VIVIENDA 444	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
457	VIVIENDA 445	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
458	VIVIENDA 446	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
459	VIVIENDA 447	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
460	VIVIENDA 448	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
461	VIVIENDA 449	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
462	VIVIENDA 450	10 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	437CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
463	ETAPA 11 (APERTURA 100 VIVIENDAS) MARZO	25 días	mié 5/03/25	mié 2/04/25		\$ 2.154.058.280,00																
464	VIVIENDA 451	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
465	VIVIENDA 452	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
466	VIVIENDA 453	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
467	VIVIENDA 454	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
468	VIVIENDA 455	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
469	VIVIENDA 456	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
470	VIVIENDA 457	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
471	VIVIENDA 458	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
472	VIVIENDA 459	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
473	VIVIENDA 460	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
474	VIVIENDA 461	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
475	VIVIENDA 462	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
476	VIVIENDA 463	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
477	VIVIENDA 464	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
478	VIVIENDA 465	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
479	VIVIENDA 466	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
480	VIVIENDA 467	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
481	VIVIENDA 468	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
482	VIVIENDA 469	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
483	VIVIENDA 470	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
484	VIVIENDA 471	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
485	VIVIENDA 472	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
486	VIVIENDA 473	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
487	VIVIENDA 474	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
488	VIVIENDA 475	10 días	mié 5/03/25	sáb 15/03/25	462	\$ 21.540.582,80																
489	VIVIENDA 476	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
490	VIVIENDA 477	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
491	VIVIENDA 478	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
492	VIVIENDA 479	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
493	VIVIENDA 480	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
494	VIVIENDA 481	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
495	VIVIENDA 482	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
496	VIVIENDA 483	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
497	VIVIENDA 484	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
498	VIVIENDA 485	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
499	VIVIENDA 486	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
500	VIVIENDA 487	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
501	VIVIENDA 488	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
502	VIVIENDA 489	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
503	VIVIENDA 490	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
504	VIVIENDA 491	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
505	VIVIENDA 492	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
506	VIVIENDA 493	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
507	VIVIENDA 494	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
508	VIVIENDA 495	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
509	VIVIENDA 496	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
510	VIVIENDA 497	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
511	VIVIENDA 498	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
512	VIVIENDA 499	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
513	VIVIENDA 500	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	488CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
514	VIVIENDA 501	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
515	VIVIENDA 502	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
516	VIVIENDA 503	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
517	VIVIENDA 504	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
518	VIVIENDA 505	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
519	VIVIENDA 506	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
520	VIVIENDA 507	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
521	VIVIENDA 508	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
522	VIVIENDA 509	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
523	VIVIENDA 510	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
524	VIVIENDA 511	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
525	VIVIENDA 512	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
526	VIVIENDA 513	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
527	VIVIENDA 514	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
528	VIVIENDA 515	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
529	VIVIENDA 516	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
530	VIVIENDA 517	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
531	VIVIENDA 518	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
532	VIVIENDA 519	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
533	VIVIENDA 520	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
534	VIVIENDA 521	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
535	VIVIENDA 522	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
536	VIVIENDA 523	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
537	VIVIENDA 524	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
538	VIVIENDA 525	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	513CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
539	VIVIENDA 526	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
540	VIVIENDA 527	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
541	VIVIENDA 528	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
542	VIVIENDA 529	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
543	VIVIENDA 530	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
544	VIVIENDA 531	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
545	VIVIENDA 532	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
546	VIVIENDA 533	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
547	VIVIENDA 534	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
548	VIVIENDA 535	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
549	VIVIENDA 536	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
550	VIVIENDA 537	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
551	VIVIENDA 538	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
552	VIVIENDA 539	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
553	VIVIENDA 540	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
554	VIVIENDA 541	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
555	VIVIENDA 542	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
556	VIVIENDA 543	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
557	VIVIENDA 544	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
558	VIVIENDA 545	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
559	VIVIENDA 546	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
560	VIVIENDA 547	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
561	VIVIENDA 548	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
562	VIVIENDA 549	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
563	VIVIENDA 550	10 días	sáb 22/03/25	mié 2/04/25	538CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
564	ETAPA 12 (APERTURA 195 VIVIENDAS) ABRIL	25 días	jue 3/04/25	jue 1/05/25		\$ 4.200.413.646,00																
565	VIVIENDA 551	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
566	VIVIENDA 552	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
567	VIVIENDA 553	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
568	VIVIENDA 554	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
569	VIVIENDA 555	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
570	VIVIENDA 556	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
571	VIVIENDA 557	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
572	VIVIENDA 558	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
573	VIVIENDA 559	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
574	VIVIENDA 560	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
575	VIVIENDA 561	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
576	VIVIENDA 562	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
577	VIVIENDA 563	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
578	VIVIENDA 564	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
579	VIVIENDA 565	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
580	VIVIENDA 566	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
581	VIVIENDA 567	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
582	VIVIENDA 568	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
583	VIVIENDA 569	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
584	VIVIENDA 570	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
585	VIVIENDA 571	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
586	VIVIENDA 572	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
587	VIVIENDA 573	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
588	VIVIENDA 574	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
589	VIVIENDA 575	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
590	VIVIENDA 576	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
591	VIVIENDA 577	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
592	VIVIENDA 578	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
593	VIVIENDA 579	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
594	VIVIENDA 580	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
595	VIVIENDA 581	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
596	VIVIENDA 582	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
597	VIVIENDA 583	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
598	VIVIENDA 584	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
599	VIVIENDA 585	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
600	VIVIENDA 586	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
601	VIVIENDA 587	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
602	VIVIENDA 588	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
603	VIVIENDA 589	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
604	VIVIENDA 590	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
605	VIVIENDA 591	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
606	VIVIENDA 592	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
607	VIVIENDA 593	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
608	VIVIENDA 594	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
609	VIVIENDA 595	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
610	VIVIENDA 596	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
611	VIVIENDA 597	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
612	VIVIENDA 598	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
613	VIVIENDA 599	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
614	VIVIENDA 600	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	563	\$ 21.540.582,80																
615	VIVIENDA 601	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
616	VIVIENDA 602	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
617	VIVIENDA 603	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
618	VIVIENDA 604	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
619	VIVIENDA 605	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
620	VIVIENDA 606	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
621	VIVIENDA 607	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
622	VIVIENDA 608	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
623	VIVIENDA 609	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
624	VIVIENDA 610	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
625	VIVIENDA 611	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
626	VIVIENDA 612	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
627	VIVIENDA 613	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
628	VIVIENDA 614	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
629	VIVIENDA 615	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
630	VIVIENDA 616	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
631	VIVIENDA 617	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
632	VIVIENDA 618	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
633	VIVIENDA 619	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
634	VIVIENDA 620	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
635	VIVIENDA 621	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
636	VIVIENDA 622	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
637	VIVIENDA 623	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
638	VIVIENDA 624	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
639	VIVIENDA 625	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
640	VIVIENDA 626	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
641	VIVIENDA 627	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
642	VIVIENDA 628	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
643	VIVIENDA 629	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
644	VIVIENDA 630	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◇

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 16

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
645	VIVIENDA 631	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
646	VIVIENDA 632	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
647	VIVIENDA 633	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
648	VIVIENDA 634	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
649	VIVIENDA 635	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
650	VIVIENDA 636	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
651	VIVIENDA 637	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
652	VIVIENDA 638	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
653	VIVIENDA 639	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
654	VIVIENDA 640	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
655	VIVIENDA 641	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
656	VIVIENDA 642	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
657	VIVIENDA 643	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
658	VIVIENDA 644	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
659	VIVIENDA 645	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
660	VIVIENDA 646	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
661	VIVIENDA 647	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
662	VIVIENDA 648	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
663	VIVIENDA 649	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
664	VIVIENDA 650	10 días	mié 9/04/25	sáb 19/04/25	614CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
665	VIVIENDA 651	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
666	VIVIENDA 652	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
667	VIVIENDA 653	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
668	VIVIENDA 654	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
669	VIVIENDA 655	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
670	VIVIENDA 656	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
671	VIVIENDA 657	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
672	VIVIENDA 658	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
673	VIVIENDA 659	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
674	VIVIENDA 660	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
675	VIVIENDA 661	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
676	VIVIENDA 662	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
677	VIVIENDA 663	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
678	VIVIENDA 664	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
679	VIVIENDA 665	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
680	VIVIENDA 666	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
681	VIVIENDA 667	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
682	VIVIENDA 668	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
683	VIVIENDA 669	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
684	VIVIENDA 670	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
685	VIVIENDA 671	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◇

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

[

]

◆

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
686	VIVIENDA 672	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
687	VIVIENDA 673	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
688	VIVIENDA 674	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
689	VIVIENDA 675	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
690	VIVIENDA 676	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
691	VIVIENDA 677	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
692	VIVIENDA 678	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
693	VIVIENDA 679	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
694	VIVIENDA 680	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
695	VIVIENDA 681	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
696	VIVIENDA 682	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
697	VIVIENDA 683	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
698	VIVIENDA 684	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
699	VIVIENDA 685	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
700	VIVIENDA 686	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
701	VIVIENDA 687	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
702	VIVIENDA 688	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
703	VIVIENDA 689	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
704	VIVIENDA 690	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
705	VIVIENDA 691	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
706	VIVIENDA 692	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
707	VIVIENDA 693	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
708	VIVIENDA 694	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
709	VIVIENDA 695	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
710	VIVIENDA 696	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
711	VIVIENDA 697	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
712	VIVIENDA 698	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
713	VIVIENDA 699	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
714	VIVIENDA 700	10 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	664CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
715	VIVIENDA 701	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
716	VIVIENDA 702	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
717	VIVIENDA 703	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
718	VIVIENDA 704	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
719	VIVIENDA 705	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
720	VIVIENDA 706	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
721	VIVIENDA 707	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
722	VIVIENDA 708	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
723	VIVIENDA 709	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
724	VIVIENDA 710	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
725	VIVIENDA 711	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
726	VIVIENDA 712	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D Fecha: vie 15/11/24	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
727	VIVIENDA 713	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
728	VIVIENDA 714	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
729	VIVIENDA 715	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
730	VIVIENDA 716	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
731	VIVIENDA 717	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
732	VIVIENDA 718	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
733	VIVIENDA 719	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
734	VIVIENDA 720	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
735	VIVIENDA 721	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
736	VIVIENDA 722	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
737	VIVIENDA 723	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
738	VIVIENDA 724	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
739	VIVIENDA 725	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
740	VIVIENDA 726	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
741	VIVIENDA 727	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
742	VIVIENDA 728	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
743	VIVIENDA 729	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
744	VIVIENDA 730	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
745	VIVIENDA 731	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
746	VIVIENDA 732	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
747	VIVIENDA 733	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
748	VIVIENDA 734	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
749	VIVIENDA 735	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
750	VIVIENDA 736	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
751	VIVIENDA 737	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
752	VIVIENDA 738	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
753	VIVIENDA 739	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
754	VIVIENDA 740	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
755	VIVIENDA 741	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
756	VIVIENDA 742	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
757	VIVIENDA 743	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
758	VIVIENDA 744	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
759	VIVIENDA 745	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	714CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
760	ETAPA 13 (APERTURA 195 VIVIENDAS) MAYO	25 días	vie 2/05/25	vie 30/05/25		\$ 4.178.873.063,20																
761	VIVIENDA 747	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
762	VIVIENDA 748	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
763	VIVIENDA 749	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
764	VIVIENDA 750	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
765	VIVIENDA 751	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
766	VIVIENDA 752	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
767	VIVIENDA 753	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
768	VIVIENDA 754	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
769	VIVIENDA 755	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
770	VIVIENDA 756	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
771	VIVIENDA 757	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
772	VIVIENDA 758	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
773	VIVIENDA 759	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
774	VIVIENDA 760	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
775	VIVIENDA 761	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
776	VIVIENDA 762	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
777	VIVIENDA 763	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
778	VIVIENDA 764	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
779	VIVIENDA 765	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
780	VIVIENDA 766	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
781	VIVIENDA 767	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
782	VIVIENDA 768	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
783	VIVIENDA 769	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
784	VIVIENDA 770	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
785	VIVIENDA 771	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
786	VIVIENDA 772	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
787	VIVIENDA 773	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
788	VIVIENDA 774	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
789	VIVIENDA 775	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
790	VIVIENDA 776	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
791	VIVIENDA 777	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
792	VIVIENDA 778	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
793	VIVIENDA 779	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
794	VIVIENDA 780	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
795	VIVIENDA 781	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
796	VIVIENDA 782	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
797	VIVIENDA 783	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
798	VIVIENDA 784	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
799	VIVIENDA 785	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
800	VIVIENDA 786	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
801	VIVIENDA 787	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
802	VIVIENDA 788	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
803	VIVIENDA 789	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
804	VIVIENDA 790	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
805	VIVIENDA 791	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
806	VIVIENDA 792	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																
807	VIVIENDA 793	10 días	vie 2/05/25	mar 13/05/25	759	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN DE LA VIVIENDA

Fecha: vie 15/11/24

TareaResumen del proyecto

DivisiónTarea inactiva

HitoHito inactivo

ResumenResumen inactivo

Tarea manualsolo duración

Informe de resumen manualTareas externas

Resumen manualHito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 20

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
849	VIVIENDA 835	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
850	VIVIENDA 836	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
851	VIVIENDA 837	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
852	VIVIENDA 838	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
853	VIVIENDA 839	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
854	VIVIENDA 840	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
855	VIVIENDA 841	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
856	VIVIENDA 842	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
857	VIVIENDA 843	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
858	VIVIENDA 844	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
859	VIVIENDA 845	10 días	jue 8/05/25	lun 19/05/25	809CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
860	VIVIENDA 846	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
861	VIVIENDA 847	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
862	VIVIENDA 848	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
863	VIVIENDA 849	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
864	VIVIENDA 850	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
865	VIVIENDA 851	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
866	VIVIENDA 852	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
867	VIVIENDA 853	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
868	VIVIENDA 854	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
869	VIVIENDA 855	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
870	VIVIENDA 856	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
871	VIVIENDA 857	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
872	VIVIENDA 858	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
873	VIVIENDA 859	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
874	VIVIENDA 860	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
875	VIVIENDA 861	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
876	VIVIENDA 862	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
877	VIVIENDA 863	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
878	VIVIENDA 864	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
879	VIVIENDA 865	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
880	VIVIENDA 866	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
881	VIVIENDA 867	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
882	VIVIENDA 868	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
883	VIVIENDA 869	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
884	VIVIENDA 870	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
885	VIVIENDA 871	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
886	VIVIENDA 872	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
887	VIVIENDA 873	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
888	VIVIENDA 874	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
889	VIVIENDA 875	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◇

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 22

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
890	VIVIENDA 876	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
891	VIVIENDA 877	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
892	VIVIENDA 878	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
893	VIVIENDA 879	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
894	VIVIENDA 880	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
895	VIVIENDA 881	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
896	VIVIENDA 882	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
897	VIVIENDA 883	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
898	VIVIENDA 884	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
899	VIVIENDA 885	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
900	VIVIENDA 886	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
901	VIVIENDA 887	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
902	VIVIENDA 888	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
903	VIVIENDA 889	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
904	VIVIENDA 890	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
905	VIVIENDA 891	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
906	VIVIENDA 892	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
907	VIVIENDA 893	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
908	VIVIENDA 894	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
909	VIVIENDA 895	10 días	mié 14/05/25	sáb 24/05/25	859CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
910	VIVIENDA 896	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
911	VIVIENDA 897	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
912	VIVIENDA 898	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
913	VIVIENDA 899	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
914	VIVIENDA 900	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
915	VIVIENDA 901	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
916	VIVIENDA 902	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
917	VIVIENDA 903	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
918	VIVIENDA 904	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
919	VIVIENDA 905	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
920	VIVIENDA 906	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
921	VIVIENDA 907	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
922	VIVIENDA 908	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
923	VIVIENDA 909	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
924	VIVIENDA 910	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
925	VIVIENDA 911	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
926	VIVIENDA 912	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
927	VIVIENDA 913	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
928	VIVIENDA 914	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
929	VIVIENDA 915	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
930	VIVIENDA 916	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
931	VIVIENDA 917	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
932	VIVIENDA 918	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
933	VIVIENDA 919	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
934	VIVIENDA 920	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
935	VIVIENDA 921	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
936	VIVIENDA 922	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
937	VIVIENDA 923	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
938	VIVIENDA 924	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
939	VIVIENDA 925	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
940	VIVIENDA 926	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
941	VIVIENDA 927	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
942	VIVIENDA 928	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
943	VIVIENDA 929	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
944	VIVIENDA 930	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
945	VIVIENDA 931	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
946	VIVIENDA 932	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
947	VIVIENDA 933	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
948	VIVIENDA 934	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
949	VIVIENDA 935	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
950	VIVIENDA 936	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
951	VIVIENDA 937	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
952	VIVIENDA 938	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
953	VIVIENDA 939	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
954	VIVIENDA 940	10 días	mar 20/05/25	vie 30/05/25	909CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
955	ETAPA 14 (APERTURA 195 VIVIENDAS) JUNIO	30 días	lun 26/05/25	sáb 28/06/25		\$ 4.221.954.228,80																
956	VIVIENDA 940	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
957	VIVIENDA 941	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
958	VIVIENDA 942	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
959	VIVIENDA 943	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
960	VIVIENDA 944	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
961	VIVIENDA 945	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
962	VIVIENDA 946	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
963	VIVIENDA 947	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
964	VIVIENDA 948	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
965	VIVIENDA 949	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
966	VIVIENDA 950	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
967	VIVIENDA 951	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
968	VIVIENDA 952	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
969	VIVIENDA 953	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
970	VIVIENDA 954	10 días	lun 26/05/25	jue 5/06/25	954CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
1012	VIVIENDA 996	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1013	VIVIENDA 997	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1014	VIVIENDA 998	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1015	VIVIENDA 999	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1016	VIVIENDA 1000	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1017	VIVIENDA 1001	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1018	VIVIENDA 1002	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1019	VIVIENDA 1003	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1020	VIVIENDA 1004	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1021	VIVIENDA 1005	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1022	VIVIENDA 1006	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1023	VIVIENDA 1007	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1024	VIVIENDA 1008	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1025	VIVIENDA 1009	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1026	VIVIENDA 1010	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1027	VIVIENDA 1011	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1028	VIVIENDA 1012	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1029	VIVIENDA 1013	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1030	VIVIENDA 1014	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1031	VIVIENDA 1015	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1032	VIVIENDA 1016	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1033	VIVIENDA 1017	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1034	VIVIENDA 1018	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1035	VIVIENDA 1019	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1036	VIVIENDA 1020	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1037	VIVIENDA 1021	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1038	VIVIENDA 1022	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1039	VIVIENDA 1023	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1040	VIVIENDA 1024	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1041	VIVIENDA 1025	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1042	VIVIENDA 1026	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1043	VIVIENDA 1027	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1044	VIVIENDA 1028	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1045	VIVIENDA 1029	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1046	VIVIENDA 1030	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1047	VIVIENDA 1031	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1048	VIVIENDA 1032	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1049	VIVIENDA 1033	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1050	VIVIENDA 1034	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1051	VIVIENDA 1035	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1052	VIVIENDA 1036	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
1053	VIVIENDA 1037	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1054	VIVIENDA 1038	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1055	VIVIENDA 1039	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1056	VIVIENDA 1040	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	1006CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1057	VIVIENDA 1041	10 días	vie 6/06/25	mar 17/06/25	1056CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1058	VIVIENDA 1042	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1059	VIVIENDA 1043	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1060	VIVIENDA 1044	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1061	VIVIENDA 1045	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1062	VIVIENDA 1046	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1063	VIVIENDA 1047	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1064	VIVIENDA 1048	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1065	VIVIENDA 1049	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1066	VIVIENDA 1050	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1067	VIVIENDA 1051	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1068	VIVIENDA 1052	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1069	VIVIENDA 1053	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1070	VIVIENDA 1054	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1071	VIVIENDA 1055	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1072	VIVIENDA 1056	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1073	VIVIENDA 1057	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1074	VIVIENDA 1058	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1075	VIVIENDA 1059	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1076	VIVIENDA 1060	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1077	VIVIENDA 1061	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1078	VIVIENDA 1062	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1079	VIVIENDA 1063	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1080	VIVIENDA 1064	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1081	VIVIENDA 1065	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1082	VIVIENDA 1066	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1083	VIVIENDA 1067	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1084	VIVIENDA 1068	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1085	VIVIENDA 1069	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1086	VIVIENDA 1070	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1087	VIVIENDA 1071	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1088	VIVIENDA 1072	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1089	VIVIENDA 1073	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1090	VIVIENDA 1074	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1091	VIVIENDA 1075	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1092	VIVIENDA 1076	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1093	VIVIENDA 1077	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◇

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

[

]

◆

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025	
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	
1094	VIVIENDA 1078	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1095	VIVIENDA 1079	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1096	VIVIENDA 1080	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1097	VIVIENDA 1081	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1098	VIVIENDA 1082	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1099	VIVIENDA 1083	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1100	VIVIENDA 1084	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1101	VIVIENDA 1085	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1102	VIVIENDA 1086	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1103	VIVIENDA 1087	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1104	VIVIENDA 1088	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1105	VIVIENDA 1089	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1106	VIVIENDA 1090	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1107	VIVIENDA 1091	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1108	VIVIENDA 1092	10 días	jue 12/06/25	lun 23/06/25	1057CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1109	VIVIENDA 1093	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1110	VIVIENDA 1094	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1111	VIVIENDA 1095	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1112	VIVIENDA 1096	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1113	VIVIENDA 1097	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1114	VIVIENDA 1098	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1115	VIVIENDA 1099	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1116	VIVIENDA 1100	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1117	VIVIENDA 1101	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1118	VIVIENDA 1102	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1119	VIVIENDA 1103	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1120	VIVIENDA 1104	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1121	VIVIENDA 1105	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1122	VIVIENDA 1106	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1123	VIVIENDA 1107	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1124	VIVIENDA 1108	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1125	VIVIENDA 1109	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1126	VIVIENDA 1110	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1127	VIVIENDA 1111	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1128	VIVIENDA 1112	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1129	VIVIENDA 1113	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1130	VIVIENDA 1114	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1131	VIVIENDA 1115	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1132	VIVIENDA 1116	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1133	VIVIENDA 1117	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	
1134	VIVIENDA 1118	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																	

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D

Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 28

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
1135	VIVIENDA 1119	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1136	VIVIENDA 1120	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1137	VIVIENDA 1121	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1138	VIVIENDA 1122	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1139	VIVIENDA 1123	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1140	VIVIENDA 1124	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1141	VIVIENDA 1125	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1142	VIVIENDA 1126	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1143	VIVIENDA 1127	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1144	VIVIENDA 1128	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1145	VIVIENDA 1129	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1146	VIVIENDA 1130	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1147	VIVIENDA 1131	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1148	VIVIENDA 1132	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1149	VIVIENDA 1133	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1150	VIVIENDA 1134	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1151	VIVIENDA 1135	10 días	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	1108CC+5 días	\$ 21.540.582,80																
1152	FIN	0 días	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	1151	\$ 0,00													28/06/25			

Proyecto: 1. PROGRAMACIÓN D
Fecha: vie 15/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 29

FLUJO DE CAJA



Barranquilla, 26 de diciembre de 2024

Doctora

ANGELLY CRIALES ANIBAL

Representante Legal

EDUBAR S.A.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-020-2024 “EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VIII)”

Asunto: Solicitud de Prorroga N° 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar prorroga al contrato de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el día 13 de noviembre 2024 el contratista de obra CONSORCIO ETAPA III solicitó prorroga al contrato teniendo en cuenta que:

Condiciones climáticas: Se han venido presentado condiciones climáticas adversas debido al fenómeno de la niña, lo que ha ocasionado que las precipitaciones sean más constantes y por periodos prolongados durante el día. Se considera relevante el detalle de los daños ocasionados afectando el suministro de energía en diversos sectores y provocando retrasos en el avance del proyecto.

Logista de transporte y entrega de materiales: Las intensas lluvias han dificultado considerablemente el acceso a los sitios de intervención, ya que muchas de las calles se inundan, lo que impide el tránsito tanto de vehículos como del personal necesario para la ejecución de las obras. Además, destacamos que muchas de las calles de los barrios designados cuentan con la malla vial en mal estado, lo que agrava aún más las condiciones de acceso y tránsito durante los días lluviosos. Estas circunstancias, han afectado de manera directa la logística de entrega de materiales y el desarrollo fluido de las actividades programadas.

Interrupciones en el suministro eléctrico: En ocasión que a diversos factores externos el servicio eléctrico en las viviendas intervenidas ha generado dificultades significativas en el desarrollo de las obras, al impedir el uso de herramientas eléctricas necesarias para la ejecución de las actividades programadas. Estas interrupciones, reportadas por la empresa de energía, han impactado de manera directa la continuidad de los trabajos y, en algunos casos, han prolongado los tiempos de ejecución.

Obstáculos en el desplazamiento del personal: Los paros, bloqueos y manifestaciones generados por los daños ocasionados por el clima, así como las demoras en la restauración del servicio eléctrico, han dificultado gravemente el desplazamiento del personal, la entrega de materiales y las visitas de campo necesarias para el levantamiento de datos.

Aumento en los riesgos de seguridad: A lo largo del proyecto, se ha evidenciado que, en muchos barrios vulnerables, las lluvias han incrementado los índices de criminalidad, lo que ha puesto en riesgo la seguridad del personal y ha dificultado el acceso a las viviendas a intervenir. Esta situación ha afectado negativamente la ejecución durante las intervenciones, lo que representa un desafío significativo para la ejecución segura de las actividades programadas.

La inseguridad en estos sectores ha impactado directamente la disponibilidad y el bienestar del personal de trabajo.

Paro nacional de transportadores: Esta situación generó en los diferentes frentes de obra, retrasos en la llegada de materiales, razón por la cual se ha visto afectado el cronograma de actividades, debido a la escasez de algunos insumos como el enchape.

- Que el día 15 de noviembre de 2024 la interventoría CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ por medio de oficio No CIBQ-2024-049-E, luego de revisar y validar lo expuesto por el contratista, avala y solicita la ampliación del plazo contractual por seis (6) meses para la culminación con éxito el objeto del contrato de obra.

Por lo anterior, esta supervisión solicita que se realice prórroga al contrato de la referencia, por seis (6) meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2025, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el contrato principal, toda vez, que los soportes presentados por el Contratista justifican el tiempo solicitado para la terminación del proyecto.

Respaldo esta solicitud, adjunto los soportes que sustentan la necesidad de prórroga por parte del contratista de obra y el aval de la interventoría.

Cordialmente,


JUAN SEBASTIÁN SAMPER RUIZ

Asesor de Gerencia

Proyectó: Ing. Diana Romero – Subgerencia de Proyectos 

Revisó: Ing. Pedro Mora – Subgerencia de Proyectos