



Villavicencio- Meta, diciembre 23 del 2024.

Señores: Sena- Villavicencio.

Referencia: Solicitud de prórroga del contrato CO1.PCCNTR.7074168

Apreciado Sr. Ing. Jorge Zipa.

Cordial saludo.

Hacemos Solicitud de prórroga del contrato CO1.PCCNTR.7074168 en razón a motivos propios de fabricación, importación y transporte vía marítima de los equipos del invernadero para las sedes de escuela taladro de Villavicencio y la sede de Duitama.

Lo anterior se fundamenta en los siguientes hechos:

1. Teniendo en cuenta los cierres de actividades de fin de año en la casa matriz ubicada en Países Bajos, parte de nuestro equipo de ingenieros están en periodo de vacaciones, motivo por el cual solicitamos una ampliación en la fecha de entrega de los equipos de automatización, inicialmente establecidos en el cronograma, por tal motivo requerimos que se ajuste el cronograma enviado por un término adicional 45 días
2. Por otro lado, dados los tramites de importación, transporte marítimo, y nacionalización de los elementos que conforman los invernaderos contratados, se requiere un plazo adicional de 60 días lo anterior teniendo en cuenta que si bien a la fecha contamos con la estructura de los invernaderos para su armado cumpliendo con las etapas del cronograma, se estima contar con dicha tener la infraestructura del invernadero al término de la llegada de los equipos de monitoreo, ventilación y motorizado para su instalación y puesta en funcionamiento, para realizar la entrega de lo contratado a la entidad.

Por tal motivo, resulta indispensable se otorgue el plazo de prórroga solicitado, con la finalidad de dar cumplimiento a las condiciones del contrato CO1.PCCNTR.7074168.

Anexamos cronograma solicitado: Correo adjunto

Atte.

JUAN PEREZ ARANGO
GERENTE SUMINISTRO INTEGRAL DE PROYECTOS SAS