



Bogotá, 27 de noviembre de 2023

Doctor

**OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES**

Gerente de proyectos Férreos

Vicepresidencia de gestión contractual

**Agencia nacional de infraestructura**

Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2.

Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato VGCON 660 DE 2023 INTERVENTORÍA INTEGRAL, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR).

**Asunto:** Respuesta a su oficio 20233070421571, observaciones al informe de interventoría No.2 correspondiente al mes de septiembre.

Respetado Ingeniero.

Atendiendo las observaciones remitidas por correo electrónico los días 7 y 16 de noviembre, así como lo indicado en el oficio del asunto, nos permitimos remitir el presente comunicado dando respuesta una a una a las observaciones de la entidad y presentando la versión 2 del informe mensual de septiembre con los ajustes correspondientes.

**OBSERVACIÓN ANI:** *"1. Revisar Conforme al numeral "3.12.1.1A.I.U:" del anexo técnico del contrato de obra VE 639 del 2023, lo indicado en el informe de interventoría en el título "3.5 de obras complementarias", de la página 44 del informe. "Entre las actividades que llevan AIU, dentro del presente proceso se ha definido como administración – imprevistos y utilidad Máximo el 32%discriminado de la siguiente manera", el correcto es27%".*

**RESPUESTA:** La observación anterior se subsanó en la página 47 del informe mensual de septiembre de 2023 V.2, en el cual se acata y se consigna lo siguiente:

*“La propuesta económica aprobada por la entidad en el marco del proceso de contratación del contrato de obra adjudicado con numero VE-639-2023, discrimina los siguientes valores de AIU, para aplicar en las actividades correspondientes:*

- *Administración: 24,40%*
- *Imprevistos: 0,10%*
- *Utilidad: 2,50%”*

**OBSERVACIÓN ANI:** 2. *“En el título "3.4 OBRAS DE EMERGENCIA" de la página 41, revisar: "Para utilizar estos recursos, el Consorcio San Felipe Férreo, debe contar con la aprobación por parte de la Interventoría Consorcio Interventor Férreo AIGC y del supervisor ANI del contrato." es "CONSORCIO GIS RED FÉRREA"*

**RESPUESTA:** En atención a la observación anterior, en la página 44 del informe mensual de referencia se anexó lo siguiente:

*“...Para utilizar estos recursos, el Consorcio San Felipe Férreo, debe contar con la aprobación por parte de la Interventoría Consorcio Interventor Gis Red Férrea y del supervisor ANI del contrato...”.*

**OBSERVACIÓN ANI:** “3. Adjuntar **anexo** que soporte lo referenciado en el título "5.1.1 OPERACIÓN DE TRENES" de la página 81 a la 86.”.

**RESPUESTA:** En atención a la observación anterior, se adjunta anexo **K. LOGISTICO COMERCIAL**

**OBSERVACIÓN ANI:** “4. En las páginas 118, indica 639 y en la ilustración 44, de la página 193 y 14, por favor completar el número del contrato así: VE-639-2023.”

**RESPUESTA:** En respuesta a esta observación en la página 120 se consigna que:

*“...3. Tras revisión de la presentación allegada por el CSFF, la cual se utilizará para llevar a cabo las reuniones de socialización de inicio del proyecto de Obra VE-639-2023. ...”*

*“...7. El día 20 de septiembre, se llevó a cabo comité Ambiental de apertura al Contrato de Obra VE-639-2023, con la presencia del Contratista, Agencia Nacional de Infraestructura e Interventoría, en el que se trataron temas como: Presentación de los profesionales Ambientales...”*

En atención a esta observación en la página 195 se consigna que:

*"Ilustración 1: Proyección financiera programada contrato de obra VE-639 2023"*

En atención a esta observación en la página 17 se consigna que:

*"...Contrato de obra VE-639-2023, objeto de supervisión de esta Interventoría, con una cuantía de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA MCTE (\$71.715.321.740), incluido IVA y un plazo de ejecución de doce (12) meses..."*

En atención a esta observación en la página 194 se consigna que:

*"...Avance Financiero Contrato de Obra VE 639-2023 a 30 de septiembre de 2023..."*

No obstante lo anterior, encontramos que esta observación corresponde a una observación de forma y muy respetuosamente recomendamos a la entidad manejar este tipo de observaciones como "recomendaciones " que puedan ser atendidas en próximos informes.

**OBSERVACIÓN ANI:** *"5. En el título "2.3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA" de la página 24 y 25, se repite el siguiente párrafo: "Mediante la Resolución No. 20237030003985 del 04 de abril de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de contratación VJ-VE-LP-001-2023; adjudicado mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de julio de 2023, al oferente CONSORCIO SAN FELIPE FERREO con NIT 901.732.725-0 integrado por las empresas i CASTRO TCHERASSI S.A, identificada con NIT890.100.248– 8, INFRAESTRUCTURA COMSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 901443439-9 y COMSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900675223-7, representado legalmente por Jaime Ignacio Castro Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No.8.737.129 de Barranquilla.", se requiere ajustar."*

**RESPUESTA:** Se eliminó en la página 28 el párrafo repetido.

**OBSERVACIÓN ANI:** *"6. En la páginas 18, 19 y 227, expone (...) "borrador del acta parcial No. 02"(...),se aclara que debe ser sobreacta aprobada por las partes."*

**RESPUESTA:**

Entendemos que el objeto del informe mensual de interventoría tiene por objeto plasmar el estado del contrato al finalizar un periodo específico, así como evidenciar la gestión adelantada tanto por el contratista como la interventoría en dicho periodo.

Nos permitimos informar que, para el momento de generación y radicación del informe de interventoría del mes de septiembre versión 1, todavía se estaban adelantando mesas de trabajo

entre contratista e interventoría para depurar y ajustar la información del acta parcial de obra del mes de septiembre, en consecuencia se reportaron los datos correspondientes al borrador vigente.

Por solicitud de la entidad, y considerando que en la fecha de radicación de este oficio, es decir Noviembre del 2023 ya se cuenta con el acta de obra parcial del mes de septiembre conciliada y aprobada por contratista e interventoría, la información se modifica a lo largo del documento en la versión #2 del informe anexa al presente oficio.

No obstante lo anterior, dejamos la advertencia que esta situación se seguirá presentando a futuro mes a mes, ya que el proceso de validación del acta se realiza siempre y como es lógico, de manera posterior a la terminación del periodo, en consecuencia por motivos ajenos a esta interventoría, y considerando la responsabilidad que nos asiste de evaluar detalladamente las actas parciales de obra, en muchos casos será imposible conciliar la información de manera previa a la fecha de radicación del informe y por consiguiente la versión inicial del informe se planteará con los borradores revisados al momento de radicación del informe.

Una vez explicado lo anterior, a continuación explicamos las modificaciones hechas:

En las páginas 18,19,23 se subsana la observación y se consigna lo siguiente:

*“...NOTA: En la tabla 1 Ficha Técnica del contrato VE-639-2023 y en la tabla 2 Avance físico financiero del contrato VE-639-2023 se realiza corrección de % avance del contrato de obra con respecto al acta parcial No.2 de obra aprobado por la interventoría y radicada el 1 noviembre por medio del oficio CGRF-0076-1-23 con radicado ANI 20234091260532, por lo anterior a la fecha de presentación de la versión No 1 del informe mensual de interventoría no se contaba con el cierre de dicha acta por lo tanto se trabajó con el borrador que se contaba a la fecha...”*

En atención a esta observación en la página 231 se subsana la observación y se consigna lo siguiente:

*“...La facturación del contrato de obra VE 639 de 2023, presenta un porcentaje de ejecución acumulado del 4,81 % con respecto al valor del contrato inicial, que se refleja en el acta parcial No. 02 correspondiente al mes de septiembre de 2023, teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio San Felipe Férreo ha facturado a la fecha de corte del presente informe \$ 3.448.176.721,93 pesos m/cte...”*

**OBSERVACION ANI:** *“7.De acuerdo al anexo técnico del contrato de interventoría, en su numeral 15, hace falta en el informe como generalidades mínimas los siguientes soportes:*

- *8.Seguimiento de los ingresos férreos del corredor, recaudo y pago a la Agencia Nacional de Infraestructura. Por tanto, es necesario conocer en los **anexos** el estado de cuenta y estado financiero, cartera y registros de facturación en Excel.*

- 9.Copia del acta parcial de obra suscrita entre el contratista y la interventoría con 4.83% de avance. “

**RESPUESTA:** Se agrega anexo **J.INFORME FINANCIERO** el estado de cuenta y estado financiero, cartera y registros de facturación en Excel del corredor y el anexo **F.INFORME FISICO FINANCIERO** acta parcial de obra No.2 correspondiente al mes de septiembre de 2023.

**OBSERVACIÓN ANI:** “10.En la página 195 del título "10.2. RECAUDOS DEL CORREDOR (FINANCIERO), ante lo señalado por el párrafo "Al totalizar estos valores, el Consorcio San Felipe Férreo reporta un total adeudado por concepto de arrendamiento de inmuebles por \$ 1,326,951.07 al 30 de septiembre de 2023." se recomienda adelantarle pertinente en cumplimiento al artículo 2000 del código civil colombiano o, artículo 22 de la ley 820 de 2003. “

**RESPUESTA:** Los pagos de los arrendatarios se han realizado en su mayoría en manera oportuna. Se transmitirá la recomendación al contratista para que evalúe caso a caso el arrendamiento y pago oportuno de los inmuebles y en consecuencia de aplicación a lo estipulado en la ley. No se generan modificaciones en el informe

**OBSERVACIÓN ANI:** “11 En el título "11.1.2. INTERVENTORÍA" de la página 204, ajustar el nombre de la interventoría, ya que indican lo siguiente "(...) No.VE 660-2023 (...)", el contrato es VGCON-660-2023.”

**RESPUESTA:** En atención a esta observación en la página 207 se consigna que:

“...La Cláusula 26 del contrato de obra No.VGCON 660-2023, establece las Garantías a cargo del Consorcio Gis Red Férrea...”.

**OBSERVACIÓN ANI:** “En la Nota 16, de la página 79 y en la Tabla 41 de la página 137, ajustar el mes correspondiente al informe.”

**RESPUESTA:** En atención a esta observación en la página 81, se consigna que:

“...NOTA 16: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-321 ha estado operativa. Tiene pendiente instalar motor de aceleración y programar la computadora. A 30 de septiembre 2023 está operando manualmente en maniobras de izaje organizando los patios de Grecia...”.

En atención a esta observación en la página 142, se consigna que:

*“...Durante el periodo en evaluación, por parte del Contratista no se ejecutaron actividades socio ambientales generadoras de recursos económicos.*

| <b>MES/2023</b>            | <b>VALOR EJECUTADO</b>   |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>AGOSTO 2023</b>         | <b>\$ 0</b>              |
| <b>SEPTIEMBRE 2023</b>     | <b>\$ 0</b>              |
|                            |                          |
| <b>ACUMULADO FACTURADO</b> | <b>\$ 0</b>              |
| <b>SALDO POR FACTURAR</b>  | <b>\$ 624.000.000,00</b> |

*Tabla 1: Inversiones y costos Ambientales efectuados  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea”*

**OBSERVACIÓN ANI:** *“Se requiere que en la tabla 7.1.9. Cronograma de seguimiento ambiental se revisen las fichas PMA-F26- PMA-F29 Y PMA-F31, donde reportan no se cumple con la actividad, estas fichas son del área social, pero se reportan dentro de las actividades de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por lo que se requiere se informe porque no cumple y si ya están cumplimiento y mediante que mecanismo los culminaron a dar cumplimiento a esas actividades.”*

**RESPUESTA:** Dando respuesta a esta observación se consignó en la página 138 lo siguiente:

*“...7.1.9.1 PMA F26 -Socialización del proyecto.*

*En el mes de septiembre el área social del CSFF, realizó actividades de alistamiento para el comienzo de reuniones de inicio como: El cronograma de reuniones. 2. Las invitaciones con 10 días de anticipación para la ANI, 8 días comunidad. 3. La presentación de inicio y trámite de aprobación por ANI.*

*La presentación para las socializaciones de inicio del contrato VE-639- 2023 fue aprobada por parte de la oficina de comunicaciones ANI para su implementación de acuerdo a los parámetros de cobranding el 6 de octubre de 2023. En ese sentido el cronograma de socializaciones quedo estipulado para iniciar las reuniones a partir del 23 de octubre de 2023.*

*7.1.9.2 F29- Educación y prevención relacionada con la rehabilitación provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en caso de ser necesario)*

*Referente a este tema, el CSFF informa que para el mes de reporte no se realizaron actividades para este programa. En este sentido se solicitó al contratista a través del oficio CGRF 0053-1-23 con asunto Observaciones al Informe mensual de septiembre de 2023, informar a la interventoría el motivo por el cual no se habían presentado estas actividades.*

**7.1.9.3. PMA F31- Educación ambiental durante la operación.**

*En el informe mensual, el área social no reportó actividades formativas en relación a temas de capacitación ambiental dirigida a la comunidad de la variante Nare, debido a que el CSFF en su momento, informa dificultades presupuestales que afectan la logística para la implementación de la actividad.*

*A estas actividades se les ha hecho seguimiento y solicitado su realización a través de los siguientes oficios, así mismo durante los comités sociales con la participación de supervisor social ANI - Dr. Henry Baquero.*

- *Oficio CGRF-0018-1-23- Recomendaciones al informe mensual*
- *CGRF-0031-1-23 Obligaciones a ejecutar por el contratista – Anexo social y contrato general*
- *Oficio CGRF0053-1-23 Observaciones al informe mensual septiembre...”.*

Se remiten anexos tanto el documento informe mensual de interventoría #2 versión 2, así como los anexos correspondientes, no obstante, la información también puede descargarse en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1CZvImRW4183dKVVaVx1Dd2Eok6eZfVtf?usp=sharing>

Quedamos atentos a cualquier solicitud de información o aclaración que sea necesaria,

Cordialmente

LUISA  
FERNANDA  
BARRETO PARRA

Firmado digitalmente por  
LUISA FERNANDA  
BARRETO PARRA  
Fecha: 2023.11.27  
15:27:10 -05'00'

**LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**

Representante Legal

Consorcio GIS Red Férrea

Anexos: 235 folios y anexos en 2 archivos comprimidos

Generó: RSLD

Revisó: HARO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”.**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. VGCON 660 DE 2023**

**INFORME MENSUAL No. 02 Versión 2  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



Foto tomada de Ministerio de Transporte

**CONSORCIO GIS RED FÉRREA  
OCTUBRE – 2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

### CONTROL DE MODIFICACIONES

| Versión No. | Fecha           | Numeral Modificado             | Descripción de la Modificación                                         | Responsable |
|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1           | SEPTIEMBRE 2023 | N/A                            | Versión 1 del documento                                                | HOF         |
| 2           | NOVIEMBRE 2023  | 2.0                            | Se modifica el texto ajustando a acta parcial de obra                  | RSLD        |
|             |                 | 2.3                            | Se modifica el texto eliminando párrafo repetido                       | RSLD        |
|             |                 | 3.4                            | Se modifica el texto ajustando al Consorcio interventor GIS Red Férrea | RSLD        |
|             |                 | 3.5                            | Se modifica el texto ajustando el valor del AIU                        | RSLD        |
|             |                 | 4.4.                           | Se modifica el texto ajustando al periodo del presente informe         | RSLD        |
|             |                 | 7.1.4.1.1                      | Se modifica el texto completando el número del contrato                | RSLD        |
|             |                 | 7.1.9.1,<br>7.1.9.2<br>7.1.9.3 | Se anexa conceptos faltantes                                           | RSLD        |
|             |                 | 7.4                            | Se modifica el texto ajustando al periodo del presente informe         | RSLD        |
|             |                 | 10.1 ;                         | Se modifica el texto completando el número del contrato                | RSLD        |
|             |                 | 11.1.2                         | Se corrigió el número del contrato y el nombre del contratista         | RSLD        |
|             |                 | 14.0                           | Se modifica el texto ajustando a acta parcial de obra                  | RSLD        |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ELABORO:                                             | REVISÓ:                         | APROBÓ:                                    | FECHA:     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Responsables de la elaboración:                      | Dione Ashley Forero Vaca        | Humberto Obregón Franco                    | 27/11/2023 |
|                                                      | <i>Dione A. Forero V</i>        | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Ing. Especialista Mecánico con experiencia en Trenes | Jorge Luis Cuartas Ochoa        | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Abogado del proyecto                                 | Ofelia María Gómez Tovar        | <i>Ofelia María Gómez Tovar</i>            |            |
| Ingeniero Residente Técnico y Operativo 1            | Victor Manuel Carranza Perdomo  | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Ingeniero Residente Técnico y Operativo 2            | Carlos Eduardo Olarte Carreño   | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Ingeniero Ambiental 1                                | Juan Carlos Palacios            | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Ingeniero Ambiental 1                                | Beckmann Villalobos             | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Residente Social 1                                   | María Catalina Aristizábal Cure | <i>M<sup>te</sup> Catalina Aristizabal</i> |            |
| Residente Social 2                                   | Alix Cecilia Garcia             | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Logístico Comercial                                  | Juan Pablo Chaparro             | <i>[Signature]</i>                         |            |
| Especialista Financiero                              | Ricardo Acuña                   | <i>[Signature]</i>                         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

**Lista de verificación de requisitos para la facturación del contratista del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2023.**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHECK |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oficio de radicación                                                                                                                                                                                                                                                                       | OK    |
| Documento de aclaración de cantidades del acta parcial                                                                                                                                                                                                                                     | OK    |
| Factura de obra y factura de administración                                                                                                                                                                                                                                                | OK    |
| Acta parcial, resumen y actas de obra y administración                                                                                                                                                                                                                                     | OK    |
| Soportes de mantenimiento y conservación del corredor                                                                                                                                                                                                                                      | N. A. |
| <b>Soportes de administración conservación y mantenimiento del material rodante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puesta a punto, mantenimiento, repuestos, pinturas, servicios contratados para material rodante y carromotores</li> </ul>                                     | OK    |
| Soportes de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. A. |
| Soportes de atención de emergencias                                                                                                                                                                                                                                                        | OK    |
| Soportes de obras complementarias                                                                                                                                                                                                                                                          | N. A. |
| <b>Soportes de gastos de administración</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alquiler de vehículos</li> <li>• ACPM, Gasolina, Aceite, Filtros</li> <li>• Herramienta Menor</li> <li>• Gastos Administrativos</li> <li>• Gastos de Viaje</li> <li>• Equipo de Topografía</li> </ul> | OK    |
| <b>Soportes de control de tráfico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura alquiler de radios</li> </ul>                                                                                                                                                                       | OK    |
| <b>Soportes de vigilancia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura de vigilancia</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | OK    |
| Soportes de programas y actividades socio-ambientales                                                                                                                                                                                                                                      | N. A. |
| Planilla pagada de seguridad social del consorcio San Felipe Férreo                                                                                                                                                                                                                        | OK    |
| Certificado de aportes parafiscales con copia de la tarjeta profesional de los contadores que lo certifican                                                                                                                                                                                | OK    |
| Formato constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad                                                                                                                                                                                                           | OK    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## TABLA DE CONTENIDO

|       |                                                                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN.....                                                                                  | 17 |
| 2     | INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....                                                              | 19 |
| 2.1   | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....                                                                     | 24 |
| 2.2   | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....                                                                     | 25 |
| 2.3   | INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA .....                                                                 | 27 |
| 2.4   | FORMATO SIAC .....                                                                                 | 28 |
| 2.5   | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO.....                       | 29 |
| 3     | GESTIÓN TÉCNICA.....                                                                               | 33 |
| 3.1   | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN .....                                                                  | 33 |
| 3.1.1 | Trabajos De Alce, Nivelación y Alineación Mecanizada De La Vía Férrea..                            | 34 |
| 3.1.2 | TRABAJOS DE REGULADO, PERFILADO Y/O RECOLECCIÓN DE BALASTO MECANIZADO .....                        | 34 |
| 3.1.3 | Trabajos De Construcción de trinchos / muros guardabalasto .....                                   | 34 |
| 3.2   | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO .....                                                                 | 37 |
| 3.2.1 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO en el corredor ferreo dorada-CHIRIGUANÁ EJECUTADO EN septiembre ..... | 38 |
| 3.2.2 | Actividades De MANTENIMIENTO Consolidadas Tramo La Dorada – Chiriguaná .....                       | 41 |
| 3.3   | SEÑALIZACIÓN .....                                                                                 | 44 |
| 3.4   | OBRAS DE EMERGENCIA .....                                                                          | 44 |
| 3.5   | OBRAS COMPLEMENTARIAS .....                                                                        | 46 |
| 3.6   | ESTUDIOS Y DISEÑOS.....                                                                            | 48 |
| 3.7   | PERMISOS DE CRUCE .....                                                                            | 49 |
| 3.8   | CONTROL DE CALIDAD.....                                                                            | 51 |
| 4     | GESTIÓN TÉCNICA MATERIAL RODANTE .....                                                             | 51 |
| 4.1   | ESTADO GENERAL DE LOS EQUIPOS.....                                                                 | 51 |
| 4.1.1 | RECIBO Y REVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE.....                                   | 51 |
| 4.1.2 | ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL MATERIAL RODANTE.....                                | 52 |
| 4.2   | MANTENIMIENTO REALIZADO AL MATERIAL RODANTE .....                                                  | 54 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                     |

|       |                                                                                           |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3   | REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTUAL .....                                                        | 74  |
| 4.4   | CUADROS DE DISPONIBILIDAD .....                                                           | 79  |
| 5     | GESTIÓN logística Y COMERCIAL .....                                                       | 83  |
| 5.1   | OPERACIÓN DE TRENES.....                                                                  | 83  |
| 5.1.1 | Trenes De Carga INTERMODAL .....                                                          | 83  |
| 5.1.2 | TRENES DE PASAJEROS.....                                                                  | 86  |
| 5.2   | FACTURACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL SEPTIEMBRE .....                                          | 91  |
| 5.3   | GESTIÓN COMERCIAL .....                                                                   | 93  |
| 6     | GESTIÓN OPERATIVA .....                                                                   | 95  |
| 6.1   | CONTROL DE TRÁFICO.....                                                                   | 95  |
| 6.2   | DOCUMENTOS.....                                                                           | 96  |
| 6.3   | COMUNICACIONES .....                                                                      | 99  |
| 6.4   | CONTROL DE BLOQUEO POR RADIO .....                                                        | 101 |
| 6.5   | REGLAMENTACIÓN .....                                                                      | 101 |
| 6.6   | GEOGRAFÍA FERREA (ESTACIONES).....                                                        | 102 |
| 6.7   | PASOS A NIVEL .....                                                                       | 103 |
| 6.8   | DISPONIBILIDAD OPERATIVA.....                                                             | 105 |
| 6.9   | REGISTRO DE NOVEDADES EN LA OPERACIÓN REGIONAL .....                                      | 106 |
| 6.10  | ACCIDENTALIDAD / INCIDENTES / ACCIDENTES .....                                            | 108 |
| 7     | GESTIÓN AMBIENTAL .....                                                                   | 110 |
| 7.1   | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS AUTORIDADES<br>AMBIENTALES COMPETENTES .....    | 110 |
| 7.1.1 | ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP<br>6817                             | 110 |
| 7.1.2 | ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP<br>3365                             | 110 |
| 7.1.3 | VISITAS Y PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR<br>LA AUTORIDAD AMBIENTAL. .... | 111 |
| 7.1.4 | PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN LAS<br>FICHAS DEL PMA.....            | 111 |
| 7.1.5 | PERMISOS AMBIENTALES A TRAMITAR .....                                                     | 130 |
| 7.1.6 | CANTERAS DE MATERIAL .....                                                                | 134 |
| 7.1.7 | PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL .....                                             | 134 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

|       |                                                                                                                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1.8 | CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO.....                               | 134 |
| 7.1.9 | CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO EXPEDIENTE LAM3365. VARIANTE NARE. | 135 |
| 7.2   | RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AMBIENTAL TRAMITADA EN EL PERIODO .....                                              | 139 |
| 7.2.1 | CORRESPONDENCIA AMBIENTAL RECIBIDA .....                                                                            | 139 |
| 7.2.2 | CORRESPONDENCIA AMBIENTAL ENVIADA.....                                                                              | 139 |
| 7.3   | INVERSIONES Y COSTOS AMBIENTALES EFECTUADOS .....                                                                   | 140 |
| 7.4   | PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN EL ÁREA AMBIENTAL.....                                              | 140 |
| 7.5   | INFORMACIÓN SE CONSIDERE RELEVANTE PARA EL PERIODO .....                                                            | 141 |
| 7.5.1 | Reporte de Consumo Eléctrico .....                                                                                  | 141 |
| 7.5.2 | Reporte de consumo de Combustibles .....                                                                            | 141 |
| 7.5.3 | Reporte de consumo de Agua .....                                                                                    | 141 |
| 7.5.4 | Reporte de consumo de Papel .....                                                                                   | 141 |
| 8     | GESTIÓN SOCIAL .....                                                                                                | 142 |
| 8.1   | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO .....                                                                               | 144 |
| 8.1.1 | Atención de PQRS.....                                                                                               | 144 |
| 8.1.2 | Punto de atención al usuario .....                                                                                  | 148 |
| 8.2   | PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO                                                          | 149 |
| 8.3   | programa vinculaciòn de mano de obra.....                                                                           | 151 |
| 8.4   | INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....                                                                        | 155 |
| 8.5   | PROGRAMA MANEJO de Invasiones y daños a terceros .....                                                              | 158 |
| 8.6   | PROGRAMA APOYO CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL .....                                                             | 162 |
| 8.7   | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA.....                                  | 162 |
| 8.8   | CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO .....                                                                                   | 162 |
| 9     | GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....                                                                       | 165 |
| 9.1   | perfil sociodemografico .....                                                                                       | 165 |
| 9.1.1 | GENERALIDADES DE LAS CONDICIONES DE SALUD .....                                                                     | 166 |
| 9.2   | implementación del sgsst.....                                                                                       | 167 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                     |

|         |                                                                                 |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.2.1   | INDUCCIONES .....                                                               | 167 |
| 9.2.2   | CHARLAS DE SEGURIDAD.....                                                       | 167 |
| 9.2.3   | INSPECCIONES .....                                                              | 168 |
| 9.2.4   | CAPACITACIONES .....                                                            | 169 |
| 9.3     | INDICADORES MENSUALES DE ACCIDENTALIDAD Y HHT .....                             | 171 |
| 10      | DATOS OBRA .....                                                                | 171 |
| 9.3.1.  | Investigación de accidentes .....                                               | 171 |
| 9.3.2.  | Demandas laborales o por entidades .....                                        | 171 |
| 9.4.    | Personal contratado.....                                                        | 171 |
| 9.4.1.  | Personal a cargo de la administración .....                                     | 172 |
| 9.4.2.  | Personal Control de Tráfico .....                                               | 174 |
| 9.4.3.  | Paso nivelistas.....                                                            | 175 |
| 9.4.4.  | Caporales y carro motoristas .....                                              | 176 |
| 9.4.5.  | Auxiliares de via .....                                                         | 177 |
| 9.4.6.  | Personal de vigilancia.....                                                     | 183 |
| 10.     | GESTIÓN FINANCIERA .....                                                        | 188 |
| 10.1.   | ACTA DE COBRO DEL CONTRATISTA.....                                              | 193 |
| 10.2.   | RECAUDOS DEL CORREDOR (FINANCIERO) .....                                        | 196 |
| 11.     | GESTIÓN JURÍDICA .....                                                          | 200 |
| 11.1.   | estado garantías contractuales .....                                            | 200 |
| 11.1.1. | CONTRATISTA.....                                                                | 200 |
| 11.1.2. | INTERVENTORÍA .....                                                             | 207 |
| 11.2.   | QUERELLAS .....                                                                 | 208 |
| 11.2.1. | ESTADO DE LOS PROCESOS POLICIVOS .....                                          | 209 |
| 11.2.2. | QUERELLAS ACTIVAS POR ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPIO .....                          | 209 |
| 11.2.3. | ACCIONES PREVENTIVAS .....                                                      | 211 |
| 11.2.4. | GESTIÓN DE QUERELLAS EXISTENTES.....                                            | 211 |
| 11.2.5. | AUTOS Y CITACIONES:.....                                                        | 212 |
| 11.2.6. | solicitudes de reconocimientos de personería jurídica e impulso procesal<br>212 |     |
| 11.2.7. | REUNIONES.....                                                                  | 215 |
| 11.2.8. | SEGUIMIENTO A INVASIONES .....                                                  | 216 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

|         |                                                          |     |
|---------|----------------------------------------------------------|-----|
| 11.2.9. | RESTITUCIÓN DE OCUPACIONES ILEGALES CON QUERELLA .....   | 217 |
| 11.3.   | otras actividades .....                                  | 219 |
| 11.4.   | denuncias penales .....                                  | 219 |
| 12.     | INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....          | 220 |
| 12.1.   | INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO VGCON-660-2023..... | 220 |
| 12.1.1. | PLAZO DEL CONTRATO .....                                 | 221 |
| 12.1.2. | VALOR DEL CONTRATO.....                                  | 221 |
| 12.1.3. | BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....   | 221 |
| 12.2.   | RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.....                        | 222 |
| 12.2.1. | TALENTO HUMANO.....                                      | 222 |
| 12.2.2. | recursos físicos .....                                   | 223 |
| 12.3.   | recorridos .....                                         | 224 |
| 12.4.   | ANÁLISIS MATRICEZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA.....    | 225 |
| 12.4.1. | Matriz de riesgos del contrato VE-639-2023.....          | 225 |
| 13.     | ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES .....      | 227 |
| 14.     | CONCLUSIONES .....                                       | 228 |
| 15.     | RECOMENDACIONES .....                                    | 232 |
| 16.     | ANEXOS.....                                              | 235 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                     |

### RELACIÓN DE TABLAS

|           |                                                                                                                                  |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1   | Ficha Técnica del Contrato VE-639-2023.....                                                                                      | 23  |
| Tabla 2:  | Avance Físico Financiero General del Contrato VE-639-2023, La Dorada – Chiriguaná. ....                                          | 23  |
| Tabla 3:  | Tramos del Proyecto La Dorada – Chiriguaná.....                                                                                  | 24  |
| Tabla 4:  | Seguimiento De Avances Y Cumplimiento De Las Obligaciones Del Consorcio San Felipe Férreo Fuente: Consorcio Gis Red Férrea ..... | 32  |
| Tabla 5:  | Actividades Mantenimiento La Dorada – Chiriguaná .....                                                                           | 34  |
| Tabla 6:  | Relación muro guardabalasto sector Primavera.....                                                                                | 35  |
| Tabla 7:  | Relación muro guardabalasto sector Primavera.....                                                                                | 36  |
| Tabla 8:  | Actividades del 01 al 30 de septiembre 2023, Sector La Dorada - Barrancabermeja .....                                            | 39  |
| Tabla 9:  | Actividades consolidadas en todo el contrato Tramo La Dorada - Chiriguaná ....                                                   | 42  |
| Tabla 10: | Puntos críticos por subida del rio magdalena - Ramal Capulco .....                                                               | 46  |
| Tabla 11: | Tramites activos de permiso de ocupación temporal.....                                                                           | 50  |
| Tabla 12: | Listado de Locomotoras .....                                                                                                     | 53  |
| Tabla 13: | Listado de Carromotores.....                                                                                                     | 54  |
| Tabla 14: | Maquinaria y equipo de vía .....                                                                                                 | 54  |
| Tabla 15: | Mantenimiento realizado al material rodante – Del 01 al 30 de septiembre del 2023 .....                                          | 74  |
| Tabla 16; | Registro Fotográfico Mantenimientos al Material Rodante .....                                                                    | 78  |
| Tabla 17: | Tabla Estado del Material Rodante y Tractivo .....                                                                               | 79  |
| Tabla 18: | Disponibilidad del material rodante, a 30 septiembre 2023 .....                                                                  | 82  |
| Tabla 19: | Operación mensual de transporte de carga (Ton-neta), La Dorada – Chiriguaná año 2023.....                                        | 84  |
| Tabla 20: | Resumen de servicios comerciales, septiembre 2023.....                                                                           | 85  |
| Tabla 21: | Tiempos promedios de desplazamientos, septiembre 2023 .....                                                                      | 86  |
| Tabla 22: | Movimiento de pasajeros por rutas, septiembre 01 a 30 del 2023 .....                                                             | 87  |
| Tabla 23: | Convenciones de estaciones férreas.....                                                                                          | 88  |
| Tabla 24: | Histórico de pasajeros movilizados tramo Dorada – Chiriguaná, año 2013 a 2023 .....                                              | 89  |
| Tabla 25: | Inventario de los Radios que utiliza el Consorcio San Felipe férreo .....                                                        | 101 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                     |

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 26 operatividad en la geografía férrea.....                                                                               | 105 |
| Tabla 27: Registro Novedades en la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná,<br>Del 01 al 30 de septiembre – 2023 ..... | 107 |
| Tabla 28: Trazabilidad de Accidentabilidad Durante la Operación Regional, Tramo La<br>Dorada – Chiriguaná.....                  | 108 |
| Tabla 29: Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 6817 .....                                                   | 110 |
| Tabla 30 Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 3365 .....                                                    | 111 |
| Tabla 31 Listado de fichas Ambientales establecidas en el PMA .....                                                             | 112 |
| Tabla 32 Seguimiento PMA Expediente 6817-00.....                                                                                | 126 |
| Tabla 33 Seguimiento PMA Expediente LAM3365.....                                                                                | 130 |
| :Tabla 34Listado de Permisos Ambientales a Tramitar, durante ejecución del Contrato de<br>Obra VE-639-2023.....                 | 131 |
| Tabla 35 Permisos Ambientales proveniente de contratos anteriores objeto de cesión y/o<br>cambio de solicitante .....           | 133 |
| Tabla 36 Listado Canteras de Material .....                                                                                     | 134 |
| Tabla 37 Cronograma seguimiento actividades PMA.....                                                                            | 135 |
| Tabla 38: Cronograma seguimiento actividades PMA.....                                                                           | 137 |
| Tabla 39: Correspondencia ambiental y social recibida .....                                                                     | 139 |
| Tabla 40: Correspondencia Ambiental y Social Enviada .....                                                                      | 139 |
| Tabla 41: Inversiones y costos Ambientales efectuados .....                                                                     | 140 |
| Tabla 42: reporte de consumo eléctrico .....                                                                                    | 141 |
| Tabla 43: Reporte de consumo de Combustibles.....                                                                               | 141 |
| Tabla 44: Reporte de consumo de Agua.....                                                                                       | 141 |
| Tabla 45: Reporte de consumo de Papel .....                                                                                     | 141 |
| Tabla 46 Obligaciones contempladas en el apéndice técnico social Férreo.....                                                    | 143 |
| Tabla 47 Programas sociales referenciados en el PMA. ....                                                                       | 143 |
| Tabla 48: Consolidado de PQR .....                                                                                              | 147 |
| Tabla 49 ubicación de oficinas de atención al usuario .....                                                                     | 148 |
| Tabla 50: Indicadores Programas De Atención Al Usuario.....                                                                     | 148 |
| Tabla 51 Relación de capacitaciones del mes de septiembre. ....                                                                 | 150 |
| Tabla 52 Indicadores de educación y capacitación al personal.....                                                               | 151 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Tabla 53 Vinculación de mano de obra .....</i>                                                | <i>152</i> |
| <i>Tabla 54 Consolidado de vinculación de mano de obra. ....</i>                                 | <i>152</i> |
| <i>Tabla 55 Porcentaje de vinculación de mano de obra. ....</i>                                  | <i>153</i> |
| <i>Tabla 56 Porcentaje de vinculación de mano de obra.....</i>                                   | <i>154</i> |
| <i>Tabla 57 Indicadores de Vinculación de mano de obra.....</i>                                  | <i>155</i> |
| <i>Tabla 58 Actividades de información, divulgación y participación comunitaria .....</i>        | <i>157</i> |
| <i>Tabla 59 Indicadores de información y participación comunitaria.....</i>                      | <i>158</i> |
| <i>Tabla 60 Reportes de Invasión .....</i>                                                       | <i>161</i> |
| <i>Tabla 61 Reportes preventivos de invasión. ....</i>                                           | <i>162</i> |
| <i>Tabla 62 Indicadores de manejo de invasiones y daños a terceros .....</i>                     | <i>162</i> |
| <i>Tabla 63 Indicadores de manejo de invasiones y daños a terceros .....</i>                     | <i>164</i> |
| <i>Tabla 64. Perfil socio demográfico Mujeres .....</i>                                          | <i>165</i> |
| <i>Tabla 65. Inducciones Personal.....</i>                                                       | <i>167</i> |
| <i>Tabla 66. Charlas de Seguridad Realizadas .....</i>                                           | <i>168</i> |
| <i>Tabla 67. Inspecciones Realizadas.....</i>                                                    | <i>169</i> |
| <i>Tabla 68. Capacitaciones Realizadas .....</i>                                                 | <i>170</i> |
| <i>Tabla 69. Personal a cargo de la administración.....</i>                                      | <i>173</i> |
| <i>Tabla 70. Personal control de Tráfico .....</i>                                               | <i>175</i> |
| <i>Tabla 71. Paso nivelistas .....</i>                                                           | <i>175</i> |
| <i>Tabla 72. Caporales y Carro motoristas.....</i>                                               | <i>176</i> |
| <i>Tabla 73. Auxiliares de Vía .....</i>                                                         | <i>182</i> |
| <i>Tabla 74. Personal de Vigilancia.....</i>                                                     | <i>186</i> |
| <i>Tabla 75. Personal Contratado por el Consorcio San Felipe Férreo .....</i>                    | <i>187</i> |
| <i>Tabla 76. Resumen de movimientos presupuestales modificación No1 .....</i>                    | <i>188</i> |
| <i>Tabla 77. Resumen de movimientos presupuestales modificación No1 .....</i>                    | <i>190</i> |
| <i>Tabla 78: Avance Financiero Contrato de Obra VE 639-2023 a 30 de septiembre de 2023 .....</i> | <i>194</i> |
| <i>Tabla 79: Avance Financiero General Contrato, La Dorada – Chiriguaná .....</i>                | <i>195</i> |
| <i>Tabla 80. ingreso a favor de la ANI por concepto de arrendamientos .....</i>                  | <i>196</i> |
| <i>Tabla 81 ingresos reportados por arrendamientos.....</i>                                      | <i>197</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                     |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 82 Uso de Vía y Alquiler de Material Rodante .....              | 198 |
| Tabla 83: Póliza de Cumplimiento.....                                 | 200 |
| Tabla 84: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual .....      | 201 |
| Tabla 85: Póliza Todo Riesgo .....                                    | 203 |
| Tabla 86: Póliza de Cumplimiento.....                                 | 207 |
| Tabla 87: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual .....      | 207 |
| Tabla 88: Gestión Querellable .....                                   | 209 |
| Tabla 89: Querellas por administrador férreo .....                    | 211 |
| Tabla 90: Solicitudes de reconocimiento de personería jurídica.....   | 215 |
| Tabla 91: Datos Generales del Contrato de Interventoría .....         | 220 |
| Tabla 92: Datos Generales del Contrato de Interventoría .....         | 221 |
| Tabla 93: Personal de Interventoría del Consorcio GIS RED FÉRREA..... | 223 |
| Tabla 94: Recursos Logísticos.....                                    | 224 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                     |

## RELACIÓN DE ILUSTRACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1: Ubicación Geográfica del Proyecto, La Dorada – Chiriguaná.....                                                                                                                                                               | 26 |
| Ilustración 2: Izquierda, Vía colmatada, presenta pérdida total de balasto; Derecha, Erosión presentada en la corona del terraplén.....                                                                                                     | 35 |
| Ilustración 3: Izquierda, Construcciones invadiendo la franja de seguridad pérdida del material de balasto, afectación a la geometría del talud.; Derecha, Pérdida total del material de balasto, traviesas a la vista, vía colmatada. .... | 36 |
| Ilustración 4: Izquierda, Vía colmatada en la parte central, presenta pérdida y desprendimiento progresivo de balasto.; Derecha, Presenta perdida en el hombro. ....                                                                        | 37 |
| Ilustración 5: Izquierda, Perdida y desprendimiento del material de balasto se encuentra esparcido a varios metros del LI de la vía.; Derecha, Pérdida progresiva del material de balasto. ....                                             | 37 |
| Ilustración 6: Rocería Y Deshierbe Manual PK 202+060; Derecha, Limpieza de Alcantarillas PK 363+721.....                                                                                                                                    | 40 |
| Ilustración 7: Rocería y Deshierbe Manual PK 360+250; Derecha, Limpieza de Cunetas PK 267+240 .....                                                                                                                                         | 40 |
| Ilustración 8: Izquierda, Descarne de Vía PK 269+015; derecha, Limpieza de Alcantarillas PK 356+080 Fuente: Consorcio San Felipe Férreo.....                                                                                                | 41 |
| Ilustración 9: Alce-Alineación-Nivelación de Vía PK 246+400; Derecha, Recolección y Perfilado de Balasto PK 376+250 .....                                                                                                                   | 43 |
| Ilustración 10: Izquierda, Descope de Arboles PK 249+500; Derecha, Limpieza de Cunetas PK 359+130 Fuente: Consorcio San Felipe Férreo.....                                                                                                  | 43 |
| Ilustración 11: Izquierda, Recolección y Perfilado de Balasto PK 376+810; derecha, Retiro de Árbol en la vía PK 417+250 Fuente: Consorcio San Felipe Férreo .....                                                                           | 44 |
| Ilustración 12: Disponibilidad del material rodante en el tramo La Dorada - Chiriguaná ...                                                                                                                                                  | 82 |
| Ilustración 13: Porcentaje de carga por operador.....                                                                                                                                                                                       | 83 |
| Ilustración 14: Operación mensual de transporte de carga (Ton-neta), La Dorada – Chiriguaná, 2023. ....                                                                                                                                     | 84 |
| Ilustración 15: Distribución de carga * tipo de operación .....                                                                                                                                                                             | 86 |
| Ilustración 16: Pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná del 01 al 30 de septiembre 2023 .....                                                                                                                                             | 87 |
| Ilustración 17: % de dispersión de pasajeros por sector .....                                                                                                                                                                               | 88 |
| Ilustración 18: Total pasajeros transportados por día - FUENTE CSFF .....                                                                                                                                                                   | 88 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ilustración 19: Histórico de pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná año 2013 a 2018                                                                                                                                                | 89         |
| Ilustración 20: Histórico de pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná año 2019 a 2023                                                                                                                                                | 90         |
| Ilustración 21 Variación pasajeros movilizados Agosto vs Septiembre 2023.....                                                                                                                                                         | 90         |
| <i>Ilustración 22: Total facturación por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante - Fuente CSFF .....</i>                                                                                                                | <i>91</i>  |
| <i>Ilustración 23: Facturación uso de vía COOPSERCOL LTDA - Fuente CSFF.....</i>                                                                                                                                                      | <i>91</i>  |
| <i>Ilustración 24: Facturación uso de vía CNR - Fuente CSFF.....</i>                                                                                                                                                                  | <i>91</i>  |
| <i>Ilustración 25: Facturación uso de vía PRODECO - Fuente CSFF.....</i>                                                                                                                                                              | <i>92</i>  |
| <i>Ilustración 26: Facturación alquiler de plataformas CNR - Fuente CSFF .....</i>                                                                                                                                                    | <i>92</i>  |
| <i>Ilustración 27: Facturación alquiler de locomotoras CNR - Fuente CSFF.....</i>                                                                                                                                                     | <i>92</i>  |
| Ilustración 28: Centro de Control de Operaciones del Consorcio San Felipe Férreo .....                                                                                                                                                | 96         |
| Ilustración 29: Ferrobús – Transporte de pasajeros Estación San Juan.....                                                                                                                                                             | 96         |
| Ilustración 30: Formato – Registro de trenes en transito .....                                                                                                                                                                        | 97         |
| Ilustración 31: Formato – Hoja de movilización .....                                                                                                                                                                                  | 98         |
| Ilustración 32: Vista General Caseta Paso a Nivel Miraflores PK 443+086/105, Barrancabermeja .....                                                                                                                                    | 103        |
| Ilustración 33: Izquierda, vista Oeste-Este; derecha, vista Este-Oeste, y señalización vertical PN Miraflores PK 443+086/105, Barrancabermeja.....                                                                                    | 104        |
| Ilustración 34: Izquierda, vista Sur-Norte, PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja .....                                                                                                                                        | 104        |
| Ilustración 35: Izquierda, vista del soporte de la barrera de seguridad Nor-Orienta, No está la talanquera; derecha, Vista de la barrera de seguridad Sur-Occidental, no funciona. PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja ..... | 105        |
| Ilustración 36:Grafica de Accidentabilidad por Tipo de Novedad - % Acumulado.....                                                                                                                                                     | 109        |
| Ilustración 37: Ejecución Presupuestal social y Ambiental .....                                                                                                                                                                       | 140        |
| Ilustración 38 Consolidad de PQR general. ....                                                                                                                                                                                        | 144        |
| Ilustración 39 Capacitación personal vinculado al proyecto, área gestión social, en la Estación Grecia. ....                                                                                                                          | 150        |
| <i>Ilustración 40 Recorrido sector La primavera – Cimitarra. Fuente: Consorcio GIS Red Férrea. ....</i>                                                                                                                               | <i>157</i> |
| Ilustración 41: Perfil Socio demográficoFuente: Consorcio San Felipe Férreo .....                                                                                                                                                     | 165        |
| Ilustración 42.Condiciones de Salud .....                                                                                                                                                                                             | 166        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                     |

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ilustración 43: Accidentalidad durante las obras ejecutadas .....                                                         | 171        |
| Ilustración 44: Proyección financiera programada contrato de obra VE-639 2023 .....                                       | 195        |
| <i>Ilustración 45: registro fotográfico de la restitución adelantada por la Inspección de Policía de San Martín .....</i> | <i>218</i> |
| <i>Ilustración 46: ocupaciones ilegales con acción preventiva.....</i>                                                    | <i>218</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional tiene como objetivo, planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte del país, por lo anterior, el martes 4 de abril de 2023, La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, mediante la Resolución No. 20237030003985 abrió el proceso de contratación No. VJ-VE-LP-001-2023, cuyo objeto es: “EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”

El miércoles 27 de julio de 2023, mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de julio de 2023, la Entidad adjudicó al CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO con NIT 901.732.725-0, integrado por las empresas CASTRO TCHERASSI S.A., (70%), INFRAESTRUCTURA COMSA COLOMBIA S.A.S., (29%) y COMSA COLOMBIA S.A.S., (1%), el Contrato de obra VE-639-2023, objeto de supervisión de esta Interventoría, con una cuantía de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA MCTE (\$71.715.321.740), incluido IVA y un plazo de ejecución de doce (12) meses.

Teniendo en cuenta lo anterior, La Agencia, abrió un nuevo proceso licitatorio para realizar el control y la vigilancia del contrato mencionado; el proceso de contratación No. VJ-VGCON-CM-004 se le dio apertura mediante la Resolución No. 20237030007485 del 16 de junio de 2023, con el objeto de desarrollar LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”.

La ANI, a través de la resolución No.20237030009635 del 02 de agosto de 2023, adjudicó el proceso anterior al oferente Consorcio GIS Red Férrea con NIT 901740152-4, conformado por GIS EAP S.A.S., con un porcentaje de participación del 80% y GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L., con un porcentaje de participación del 20% con quien celebro el contrato de Interventoría No. VGCON-660 del 15 de agosto de 2023,

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |


con una cuantía de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$4.933.740.000), incluido IVA, y un plazo de ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual fue firmada por las partes el pasado miércoles 16 de agosto de 2023.

El siguiente informe tiene por objeto presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, los aspectos más relevantes de las actividades ejecutadas tanto por el Contratista como por de la Interventoría, en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná y sus ramales, en el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En el presente capítulo, se describe la información general del contrato VE-639-2023, recursos físicos disponibles para el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato de Obra</b>                     | VE-639-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objeto del Contrato</b>                  | Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace parte del corredor La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (Cesar) y ramales incluidos en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y atención de emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción General del Proyecto</b>     | El proyecto consiste en las "Obras de mantenimiento y conservación de la vía férrea en el tramo: La Dorada – Chiriguaná según lo establecen los apéndices técnicos. Así como su administración, vigilancia, señalización, control de tráfico, operación y demás actividades complementarias". Adicionalmente dentro de las actividades propias de este contrato se pretende realizar el mantenimiento de la infraestructura, el control de tráfico para el tráfico actual y futuro, la vigilancia a la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, conservación y vigilancia del material rodante, durante todo el periodo de duración del contrato. Este corredor corresponde a una sola línea férrea que cruza o pasa por los Departamentos de: Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. |
| <b>Localización General Corredor Férreo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                     |                                     |
| Longitud del Corredor:                                       |          | La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683): 521.20 Km<br>Grecia (PK 328+100) - Cabañas (PK 361+199): 33.10 Km.<br>Ramal Capulco (PK 597+394,08 CV sur–PK 598+253.54 CV norte–finalizando PK 601+976,20): Longitud 4.0 Km                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                                     |
| Fecha Adjudicación Contrato                                  |          | 10 de julio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                                     |
| Plazo inicial del contrato                                   | 12 meses | Fecha de firma del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 de julio de 2023                                       |                     |                                     |
|                                                              |          | Fecha firma acta de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 de agosto de 2023                                      |                     |                                     |
| Fecha de inicio del contrato                                 |          | 16 de agosto de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                     |                                     |
| Fecha terminación inicial del Contrato                       |          | 16 de agosto de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                     |                                     |
| Valor del Contrato inicial                                   |          | \$COP 71.715.321.740,00 incluido IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                     |                                     |
| Firma Contratista                                            |          | Consortio San Felipe Férreo<br>Castro Tcherassi S.A. (70%)<br>Infraestructura Comsa Colombia S.A.S (29%)<br>Comsa Colombia S.A.S (1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                     |                                     |
| % Avance Financiero del Contrato                             |          | A la fecha de corte del presente informe, el consorcio San Felipe Férreo entregó el acta parcial No. 02 correspondiente al mes de septiembre de 2023; el avance financiero se realizó con respecto a lo revisado con corte a 30 de septiembre de 2023, evaluado sobre el presupuesto inicial del contrato ajustado por el acta de modificación de cantidades No1, dicho lo anterior se estima un cierre financiero de 4,81%. |                                                           |                     |                                     |
| % Avance Físico del contrato                                 |          | A la fecha de corte del presente informe, el análisis del avance físico se realizó con base al acta parcial del mes de septiembre de 2023 reportada por el contratista y revisada por la interventoría, por lo anterior se tiene un avance físico de 4,81 %.                                                                                                                                                                 |                                                           |                     |                                     |
| Cuadro comparativo % programado fisico vs % ejecutado fisico |          | % PROGRAMADO FISICO Vs % EJECUTADO FISICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                     |                                     |
|                                                              |          | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                               | VALORES             | % SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|                                                              |          | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor acumulado fisico conforme a la programación vigente | \$ 3.780.905.711,63 | 5,27%                               |
|                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor acumulado fisico ejecutados                         | \$ 3.448.176.721,93 | 4,81%                               |
|                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                     |                                     |
| % Avance en tiempo                                           |          | 12,5 % con corte al 30 de septiembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                     |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 02</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                                   |                                                                       |                                |                                     |                                                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Avance financiero del Contrato de Obra VE-639-2023 corte a 30 de septiembre de 2023</b>        | <b>Avance financiero a 30 de septiembre de 2023</b>                   |                                |                                     |                                                    |                         |
|                                                                                                   | <b>ÍTEM</b>                                                           | <b>Presupuesto contractual</b> | <b>Ejecutado en septiembre 2023</b> | <b>Acumulado Ejecutado a 30 de septiembre 2023</b> | <b>Avance acumulado</b> |
|                                                                                                   | I - Mantenimiento y Conservación del Corredor                         | \$ 25.684.461.108              | \$ 405.115,55                       | \$ 816.859,00                                      | 0,003%                  |
|                                                                                                   | II - Administración Conservación y Mantenimiento del Material Rodante | \$ 6.022.440.945               | \$ 718.337,68                       | \$ 1.104.077,03.                                   | 0,02%                   |
|                                                                                                   | III - Señalización                                                    | \$ 441.645.669                 | \$ -                                | \$ -                                               | 0,00%                   |
|                                                                                                   | IV- Atención de Emergencias                                           | \$ 3.468.111.191               | \$ 89.232,50                        | \$ 89.232,50                                       | 0,003%                  |
|                                                                                                   | V - Obras Complementarias                                             | \$ 4.667.113.919               | \$ -                                | \$ -                                               | 0,00%                   |
|                                                                                                   | I - Gastos de Administración                                          | \$ 17.620.479.583,00           | \$1.220.363.987,64                  | \$1.627.353.179,20                                 | 9,24%                   |
|                                                                                                   | II - Otros Costos Directos                                            | \$ 1.468.856.329,50            | \$ 97.219.582,32                    | \$ 128.654.530,69                                  | 8,76%                   |
|                                                                                                   | III -Costos Reembolsables                                             | \$ 4.232.830.000,00            | \$ 1.380.899,80                     | \$ 7.782.162,08                                    | 0,18%                   |
|                                                                                                   | IV - Seguros y Póliza                                                 | \$ 5.472.616.996,07            | \$1.352.780.930,62                  | 1.352.780.930,62                                   | 25,00%                  |
|                                                                                                   | V - Vigilancia                                                        | \$ 2.636.766.000,00            | \$ 219.730.500,00                   | \$ 329.595.750,00                                  | 12,50%                  |
|                                                                                                   | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>\$ 71.715.321.740,00</b>    | <b>\$2.892.688.586,12</b>           | <b>\$3.448.176.721,93</b>                          | <b>4,81%</b>            |
| <b>Avance Físico Financiero del Contrato de Obra VE-639-2023 corte a 30 de septiembre de 2023</b> | <b>Avance físico-financiero a 30 de septiembre de 2023</b>            |                                |                                     |                                                    |                         |
|                                                                                                   | <b>ÍTEM</b>                                                           | <b>Presupuesto contractual</b> | <b>Ejecutado en septiembre 2023</b> | <b>Acumulado Ejecutado a 30 de septiembre 2023</b> | <b>Avance acumulado</b> |
|                                                                                                   | I - Mantenimiento y Conservación del Corredor                         | \$ 25.684.461.108              | \$ 405.115,55                       | \$ 816.859,00                                      | 0,003%                  |
|                                                                                                   | II - Administración Conservación y Mantenimiento del Material Rodante | \$ 6.022.440.945               | \$ 718.337,68                       | \$ 1.104.077,03.                                   | 0,02%                   |


INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

|                              |                      |                    |                    |        |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|
| III - Señalización           | \$ 441.645.669       | \$ -               | \$ -               | 0,00%  |
| IV- Atención de Emergencias  | \$ 3.468.111.191     | \$ 89.232,50       | \$ 89.232,50       | 0,003% |
| V - Obras Complementarias    | \$ 4.667.113.919     | \$ -               | \$ -               | 0,00%  |
| I - Gastos de Administración | \$ 17.620.479.583,00 | \$1.220.363.987,64 | \$1.627.353.179,20 | 9,24%  |
| II - Otros Costos Directos   | \$ 1.468.856.329,50  | \$ 97.219.582,32   | \$ 128.654.530,69  | 8,76%  |
| III -Costos Reembolsables    | \$ 4.232.830.000,00  | \$ 1.380.899,80    | \$ 7.782.162,08    | 0,18%  |
| IV - Seguros y Póliza        | \$ 5.472.616.996,07  | \$1.352.780.930,62 | \$1.352.780.930,62 | 25,00% |
| V - Vigilancia               | \$ 2.636.766.000,00  | \$ 219.730.500,00  | \$ 329.595.750,00  | 12,50% |
| TOTAL                        | \$ 71.715.321.740,00 | \$2.892.688.586,12 | \$3.448.176.721,93 | 4,81%  |

El presente análisis físico financiero se realizó en base al acta parcial del mes de septiembre de 2023 presentada por el Consorcio San Felipe Férreo referente al acta No. 02 radicada, sobre el presupuesto inicial del contrato, más el acta de modificación de cantidades No 1.

### Avance Financiero Corredor Férreo La Dorada - Chiriguaná



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                 |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principales Gestiones Realizadas a 30 de septiembre de 2023</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión y control de las actividades y/o rubros administrativos del contrato VE-639 de 2023.</li> <li>Supervisión y seguimiento de las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Consorcio San Felipe Férreo en el periodo.</li> <li>Seguimiento y control de revisión, reparación y el mantenimiento del material rodante.</li> <li>Control de tráfico en la operación de los trenes de pasajeros y comerciales.</li> <li>Verificación del cumplimiento de la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del corredor férreo.</li> <li>Revisión de la documentación y fichas producto del proceso de entrega y recibo del material rodante a cargo del Consorcio San Felipe Férreo.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 1 Ficha Técnica del Contrato VE-639-2023

Fuente: Elaboración propia

| Contrato VE-639 2023 | PLAZO 12 MESES | PROGRAMADO         |                     |             | EJECUTADO          |                    |              |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                      |                | PROG MES           | PROG ACUM           | % PROG ACUM | EJEC MES           | EJEC ACUMU         | % EJEC, ACUM |
| Contrato Inicial     | ago-23         | \$ 554.690.652,21  | \$ 554.690.652      | 0,77%       | \$ 555.488.135,81  | \$ 555.488.135,81  | 0,77%        |
|                      | sep-23         | \$3.226.215.059,42 | \$ 3.780.905.711,63 | 5,2721%     | \$2.892.688.586,12 | \$3.448.176.721,93 | 4,81%        |
|                      | oct-23         | \$3.621.176.713,84 | \$ 7.402.082.425    | 10,3215%    |                    |                    |              |
|                      | nov-23         | \$7.641.233.042,76 | \$ 15.043.315.468   | 20,9764%    |                    |                    |              |
|                      | dic-23         | \$8.403.654.236,76 | \$ 23.446.969.705   | 32,6945%    |                    |                    |              |
|                      | ene-24         | \$7.224.601.391,08 | \$ 30.671.571.096   | 42,7685%    |                    |                    |              |
|                      | feb-24         | \$6.853.619.710,87 | \$ 37.525.190.807   | 52,3252%    |                    |                    |              |
|                      | mar-24         | \$6.714.735.039,79 | \$ 44.239.925.847   | 61,6882%    |                    |                    |              |
|                      | abr-24         | \$6.615.208.180,74 | \$ 50.855.134.027   | 70,9125%    |                    |                    |              |
|                      | may-24         | \$6.504.796.763,42 | \$ 57.359.930.791   | 79,9828%    |                    |                    |              |
|                      | jun-24         | \$5.357.184.334,96 | \$ 62.717.115.126   | 87,4529%    |                    |                    |              |
|                      | jul-24         | \$4.762.005.315,41 | \$ 67.479.120.441   | 94,0930%    |                    |                    |              |
|                      | ago-24         | \$4.236.201.299,93 | \$ 71.715.321.740   | 100,0000%   |                    |                    |              |

Tabla 2: Avance Físico Financiero General del Contrato VE-639-2023, La Dorada – Chiriguana.

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

NOTA: En la tabla 1 y en la tabla 2 se realiza corrección de % avance del contrato de obra con respecto al acta parcial No.2 de obra aprobado por la interventoría y radicada el 1 noviembre por medio del oficio CGRF-0076-1-23 con radicado ANI 20234091260532, por lo anterior a la fecha de presentación de la versión No 1 del informe mensual de interventoría no se contaba con el cierre de dicha acta por lo tanto se trabajó con el borrador que se contaba a la fecha.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en cuestión consiste en la realización de las obras de “MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN LOS CORREDORES FERROVIARIOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”.

Para el cumplimiento de este contrato deben realizarse las actividades descritas en el Anexo 1 – Anexo técnico, el cual especifica que: “Dentro de las actividades propias para el Corredor Dorada – Chiriguaná y sus ramales, se pretende realizar el mantenimiento y conservación del corredor, el control de tráfico para el tráfico actual y futuro, operación de carga, vigilancia al corredor férreo los inmuebles entregados, así como la administración, conservación y vigilancia y mantenimiento del Material Rodante y señalización, el plazo de duración de estas actividades está previsto para doce (12) meses en este corredor”. De manera concomitante con la ejecución de las actividades descritas se adelantarán las labores de recibo de inventario de infraestructura, Material Rodante y bienes inmuebles. Adicionalmente debe adelantarse a partir de la suscripción del contrato, la obtención de las pólizas, y la obtención de habilitación y permiso de operación.

Este corredor corresponde a una sola línea férrea que cruza o pasa por cercanía de los municipios de: La Dorada, Sonsón, Puerto Triunfo, Cocorná, Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, San Alberto, La Esperanza, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya, Pailitas Tamalameque, Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná.

El tramo La Dorada - Chiriguaná tiene una extensión de 558.30 km, distribuido, tal como se presenta a continuación:

| TRAMO                                                                            | LONGITUD         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683)                                 | 521,20 km        |
| Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199)                                       | 33.10 Km         |
| Ramal Capulco (PK 598+240 CV sur – PK 598+520 CV norte – finalizando PK 601+976) | 4.00 Km          |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>558.30 Km</b> |

*Tabla 3: Tramos del Proyecto La Dorada – Chiriguaná  
Fuente: Apéndice técnico corredor férreo la dorada – Chiriguaná – ANI*

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

## 2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y Cesar. El tramo principal de este corredor férreo, cuenta actualmente con 521,2 Km de línea férrea desde la estación férrea México (PK201+502) en el municipio de la Dorada en Caldas, hasta la estación férrea de Chiriguaná en el Cesar (PK 722+683), además con 33,1 Km desde Puerto Berrío (PK 328+100) hasta Cabañas (PK 361+199) y 4 Km del ramal Puerto Capulco, ubicado entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. Este último ramal férreo se conecta con el río Magdalena en cercanía al municipio de Gamarra.

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 02




*Ilustración 1: Ubicación Geográfica del Proyecto, La Dorada – Chiriguana  
Fuente: Elaboración propia*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 2.3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Mediante la Resolución No. 20237030003985 del 04 de abril de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de contratación VJ-VE-LP-001-2023; adjudicado mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de julio de 2023, al oferente CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO con NIT 901.732.725-0 integrado por las empresas i CASTRO TCHERASSI S.A, identificada con NIT 890.100.248– 8, INFRAESTRUCTURA COMSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 901443439-9 y COMSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900675223-7, representado legalmente por Jaime Ignacio Castro Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No.8.737.129 de Barranquilla.

El tramo La Dorada – Chiriguaná, incluyendo el ramal Grecia – Cabañas y el Ramal Capulco, es administrado por el Consorcio San Felipe Férreo, cuyo plazo de ejecución inició el 16 de agosto de 2023 y concluirá el próximo el 15 de agosto de 2024; el contrato contempla la realización de las actividades de mantenimiento de la Infraestructura y mantenimiento y conservación del corredor férreo, el control del tráfico actual y futuro, la operación del transporte férreo de pasajeros y de carga, la señalización y la vigilancia de la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, conservación y vigilancia del material rodante que fueron puestos bajo custodia del Consorcio San Felipe Férreo y debidamente recibidos por este al inicio del contrato.

El contrato incluye un rubro de señalización, mediante el cual se realiza el suministro e instalación de señales verticales informativas y preventivas en diferentes puntos, según las necesidades del proyecto, a todo lo largo del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, debiéndose tener en cuenta lo dispuesto en el anexo 10 – especificaciones de señalización.

También se cuenta con el rubro de obras complementarias, bajo el cual deben realizarse las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la infraestructura entregada al Contratista o que estén encaminadas al beneficio de garantizar la operación ferroviaria o la construcción de infraestructura nueva, este rubro cuenta con un presupuesto especial para la atención de puentes, recursos que deben ser aplicados para la protección de riberas y estribos de algunos puentes, mantenimiento de pilotes, restitución de elementos, limpieza y pintura de las estructuras metálicas.

Además, se dispone de recursos para la atención de emergencias, “Entendiéndose por Emergencias, los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos estos, en los términos del artículo 64 del código civil, como consecuencia de terrorismo, ataque de terceros, guerras o eventos que alteren el orden público o desastres naturales que imposibiliten total o parcialmente la continuidad de la operación y/o la ejecución del contrato.”; para la utilización de estos recursos, el contratista debe contar con la aprobación por parte de la Interventoría y del supervisor del contrato.

Es importante recalcar que, en caso de requerirse alquiler de maquinaria especializada como camiones, retroexcavadoras, volquetas, planchones, etc., para actividades específicas, canoas para el retiro de empalizadas en puentes, se alquilarán previa

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

autorización de la Interventoría y se pagará contra la factura aprobada. Estos pagos se realizarán por el rubro de atención de emergencias.

Vale la pena resaltar, que, si en extrema urgencia y una vez agotados los recursos de las demás actividades del Contrato se requieren recursos para garantizar la operación y seguridad de la vía férrea, se podrán utilizar los recursos de este rubro, previa aprobación de la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea y del supervisor del Contrato.

## 2.4 FORMATO SIAC

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CÓDIGO</b>  | GCSP-F-149 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                      | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VERSIÓN</b> | 001        |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                      | SIAC 1- INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FECHA</b>   | 05/12/2014 |
| <b>Contrato No.:</b>                                                              |                                     | VE-639-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |
| <b>Nombre del Proyecto:</b>                                                       |                                     | Obras de mantenimiento y conservación del corredor Férreo La Dorada-Chiriguaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |
| <b>Descripción del proyecto:</b>                                                  |                                     | El proyecto consiste en la realización de las Obras de mantenimiento y conservación de la vía férrea en el tramo La Dorada - Chiriguaná, adicionalmente dentro de las actividades propias de este contrato se pretende realizar el mantenimiento y conservación del corredor, el control de tráfico para el tráfico actual y futuro, operación de pasajeros y de carga, vigilancia a la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, conservación y vigilancia del material rodante y señalización, durante la vigencia del contrato. |                |            |
| <b>Objeto:</b>                                                                    |                                     | Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace parte del corredor la dorada (caldas) - chiriguana (cesar) y ramales incluidos en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y atención de emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos.                                                                                                                              |                |            |
| <b>Contratista:</b>                                                               |                                     | CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |
| <b>Plazo Inicial:</b>                                                             |                                     | Doce (12) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |
| <b>Fecha de Adjudicación:</b>                                                     |                                     | 10 de julio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |
| <b>Fecha de Acta de Inicio:</b>                                                   |                                     | 16 de agosto de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |
| <b>Valor total Inicial:</b>                                                       |                                     | \$COP 71.715.321.740,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |
| <b>Longitud inicial</b>                                                           |                                     | Tramo La Dorada - Chiriguaná: 558.3 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |
| <b>Longitud adicional</b>                                                         |                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                   |                                     |                                                                                 |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                 | <b>CÓDIGO</b>  | GCSP-F-149 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                      | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | <b>VERSIÓN</b> | 001        |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                      | SIAC 1- INFORMACIÓN GENERAL                                                     | <b>FECHA</b>   | 05/12/2014 |
| <b>Fecha de Terminación Actualizada</b>                                           |                                     | 15 de agosto de 2024                                                            |                |            |

## 2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO

En desarrollo del cumplimiento del objeto del presente Contrato, el Contratista se compromete a ejecutar las siguientes obligaciones específicas que se describen a continuación:

- (1) Recibo y reversión de la Infraestructura y Material Rodante.
- (2) Administración del corredor.
- (3) Mantenimiento y conservación del corredor.
- (4) Control de tráfico.
- (5) Operación
- (6) Vigilancia
- (7) Administración, conservación y mantenimiento del material rodante
- (8) Atención de Emergencias
- (9) Programas y actividades socio – ambientales
- (10) Señalización
- (11) Obras complementarias (incluidos los puntos críticos en caso de presentarse)
- (12) Diseño
- (13) Presentar informes y cronogramas
- (14) Presentar los documentos requeridos para los trabajos

En relación con lo anterior, a continuación, se muestra una tabla con el seguimiento del avances y cumplimiento de las obligaciones del Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| OBLIGACIÓN                                                        | ESTADO    | FECHA APROBACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibo y reversión de la Infraestructura y material rodante       | Ejecución |                  | 15/09/2023           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.1                                     |
| Administración del Corredor                                       | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.2                                     |
| Mantenimiento y Conservación del corredor                         | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.3                                     |
| Control de Tráfico                                                | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.4                                     |
| Operación                                                         | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.5                                     |
| Vigilancia del corredor                                           | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.6                                     |
| Administración, conservación y mantenimiento del material rodante | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.7 y anexo técnico 9 material rodante. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 02</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| OBLIGACIÓN                                                                   | ESTADO                       | FECHA APROBACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atención de emergencias                                                      | En evaluación para su inicio | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.8.                                                                                                                                                        |
| Programas y actividades socio – ambientales                                  | Ejecución                    | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.9, anexo 7 apéndice ambiental y anexo 12 apéndice social.                                                                                                 |
| Señalización                                                                 | En evaluación para su inicio | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.10.                                                                                                                                                       |
| Obras complementarias (incluidos los puntos críticos en caso de presentarse) | En evaluación para su inicio | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.11.                                                                                                                                                       |
| Diseño                                                                       | En evaluación para su inicio |                  | 15/08/2024           | Fecha de vencimiento 15 de agosto 2024                                                                                                                                                                                                  |
| Presentar informes y cronogramas                                             | Ejecución                    | 16/08/2023       | 15/08/2024           | El Cronograma y Plan de Inversiones deberá entregarlo dentro de los primeros 15 Días de ejecución del Contrato y se ajustará mensualmente respecto del avance de las obras y facturación mensual. Se presentó Plan de Inversión inicial |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

| OBLIGACIÓN                                            | ESTADO    | FECHA APROBACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Presentar los documentos requeridos para los trabajos | Ejecución | 16/08/2023       | 15/08/2024           | Se ejecutan las actividades según lo descrito en el anexo técnico 1 numeral 3.15. |

*Tabla 4: Seguimiento De Avances Y Cumplimiento De Las Obligaciones Del Consorcio San Felipe Férreo*  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

### 3 GESTIÓN TÉCNICA

#### 3.1 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

Las actividades de Conservación de la infraestructura ferroviaria, vienen definidas en el contrato de obra y se ejecutan teniendo en cuenta el estado del corredor férreo, sus anexidades y edificaciones. En un trabajo conjunto Interventoría y Contratista definen los sectores donde se deben realizar estas actividades, estos sectores se definen teniendo en cuenta las necesidades de la vía priorizando los sectores que se consideren más críticos y realizando la evaluación del estado en que se encuentran las edificaciones como estaciones, bodegas, campamentos etc., para definirse las reparaciones pertinentes.

Al igual que las antes mencionadas, también están definidas como actividades de conservación los trabajos de alce nivelación y alineación mecanizada de la vía realizadas con el equipo Plasser BP 008 y los trabajos de regulado, perfilado y/o recolección de balasto mecanizado realizadas con el equipo Plasser RP 020. Al igual las actividades de las cuadrillas son programas y ejecutadas en los tramos de vía con mayor necesidades de este mantenimiento.

| Ítem                                                 | Descripción                                                                                | Unidad | Cantidad Inicial | Cantidad Ejecutada |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| <b>I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR</b> |                                                                                            |        |                  |                    |
| <b>1</b>                                             | Soldadura Aluminotérmica                                                                   | Unidad | 1.000,0          | -                  |
| <b>2</b>                                             | Suministro e instalación de riel perfil de 90 lb/yd (incluye sujeciones y transporte)      | ml-vía | 6.000,0          | -                  |
| <b>3</b>                                             | Suministro e instalación de sujeciones                                                     | Unidad | 130.000,0        | -                  |
| <b>4</b>                                             | Suministro e instalación de balasto (incluye el cargue, transporte y el riego)             | m3     | 36.000,0         | -                  |
| <b>5</b>                                             | Suministro e instalación de traviesas de concreto (Incluye sujeciones y placas de asiento) | Unidad | 1.667,0          | -                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| Ítem                                                 | Descripción                                                       | Unidad              | Cantidad Inicial | Cantidad Ejecutada |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR</b> |                                                                   |                     |                  |                    |
| 6                                                    | Reparaciones locativas y mantenimiento a las estaciones y bodegas | Global Reembolsable | 1,0              | -                  |
| 7                                                    | Rehabilitación y reparación de cambiavías existentes              | Global Reembolsable | 1,0              | -                  |
| 8                                                    | Construcción de trinchos / muros guardabalasto                    | ml                  | 2.000,0          | -                  |

*Tabla 5: Actividades Mantenimiento La Dorada – Chiriguaná  
Fuente: Reportado por el contratista con base al Acta Parcial No.2*

### 3.1.1 TRABAJOS DE ALCE, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN MECANIZADA DE LA VÍA FÉRREA

La actividad de alce, nivelación y alineación mecanizada, será realizada en este contrato mediante dos equipos Plasser, la Plasser BP 008 y la BP 011, ambos equipos contarán con el personal especializado requerido para su operación. Teniendo en cuenta lo anterior y debido a la iniciación del contrato y demás procesos administrativos requeridos por la empresa contratista, para el periodo de este informe no se ejecutó dicha actividad, ya que los equipos se encontraban averiados, se espera que, para el mes inmediatamente siguiente se ejecute esta actividad de gran importancia para garantizar el correcto funcionamiento de la vía férrea y la segura movilización de los vehículos férreos.

### 3.1.2 TRABAJOS DE REGULADO, PERFILADO Y/O RECOLECCIÓN DE BALASTO MECANIZADO

La actividad de regulado, perfilado y/o recolección de balasto mecanizado, serán realizadas en este contrato mediante dos equipos de Plasser, uno de ellos es el equipo Plasser RP 020, el otro equipo aún no está vinculado en el proyecto, pero se espera que el contratista lo vincule lo más pronto posible, ambos equipos contarán con el equipo de personal especializado que los operará, al igual que en el caso anterior, para el periodo de este informe no se ejecutó dicha actividad, puesto que la RP 020 se encontraba en talleres y como se mencionó antes, el otro equipo Plasser aún no se vincula al contrato. Se espera, que, para el mes siguiente, octubre, sí se ejecute esta actividad.

### 3.1.3 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS / MUROS GUARDABALASTO

En cumplimiento de sus funciones el CONSORCIO GIS RED FERREA y el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO realizaron visita a la vereda Primavera municipio de Cimitarra,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

desde el PK 37+100 al PK 337+555 de la vía férrea, con el fin de identificar en campo los sectores a priorizar y su longitud para la construcción de muro guardabalasto a ejecutar.

A continuación se ilustra los sectores priorizados y su longitud.

| MURO GUARDABLASTO SECTOR SUR  |    |    |           |          |        |
|-------------------------------|----|----|-----------|----------|--------|
| MGB SECTOR PRIMAVERA          | LD | LI | PK INICIO | PK FINAL | L(Mts) |
|                               |    | X  | 337+100   | 337+360  | 260    |
|                               | X  |    | 337+174   | 337+360  | 186    |
|                               |    | X  | 337+363   | 337+464  | 101    |
|                               | X  |    | 337+387   | 337+490  | 103    |
|                               |    | X  | 337+525   | 337+555  | 30     |
|                               | X  |    | 337+525   | 337+555  | 30     |
| Longitud MGB Sector Primavera |    |    |           |          | 710    |

Tabla 6: Relación muro guardabalasto sector Primavera

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el registro fotográfico del recorrido de campo en mención.



Ilustración 2: Izquierda, Vía colmatada, presenta pérdida total de balasto; Derecha, Erosión presentada en la corona del terraplén.

Fuente: Elaboración propia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |



*Ilustración 3: Izquierda, Construcciones invadiendo la franja de seguridad pérdida del material de balasto, afectación a la geometría del talud.; Derecha, Pérdida total del material de balasto, traviesas a la vista, vía colmatada.*

De igual forma en cumplimiento de sus funciones el CONSORCIO GIS RED FERREA y el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO realizaron visita al sector de PullPapel, donde se evidencia pérdida progresiva de balasto afectando la superestructura de la vía férrea. Debido a la erosión de la corona del terraplén las traviesas de concreto se encuentran a la vista. Durante esta visita se priorizaron los sitios a intervenir para la construcción de un muro guardabalasto, los cuales se muestran a continuación:

| Muro Guardabalasto sector Pull Papel |    |    |         |         |       |
|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-------|
| MGB sector Pull Papel                | LD | LI | Inicio  | Final   | L (m) |
|                                      |    | X  | 407+850 | 408+070 | 220   |
| Longitud MGB sector Pull Papel       |    |    |         |         | 220   |

*Tabla 7: Relación muro guardabalasto sector Primavera  
Fuente: Elaboración propia*

A continuación, se presenta el registro fotográfico del recorrido de campo en mención.

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 02



*Ilustración 4: Izquierda, Vía colmatada en la parte central, presenta pérdida y desprendimiento progresivo de balasto.; Derecha, Presenta perdida en el hombro.  
Fuente: Elaboración propia*



*Ilustración 5: Izquierda, Perdida y desprendimiento del material de balasto se encuentra esparcido a varios metros del LI de la vía.; Derecha, Pérdida progresiva del material de balasto.*

### 3.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades de Mantenimiento rutinario del corredor férreo son ejecutadas diariamente por las cuadrillas de que dispone el contratista en cada sede, cada una de estas cuadrillas se encarga de mantener en óptimas condiciones el sector de vía que les corresponde. Mediante recorridos semanales el contratista debe programar las actividades a realizar en la semana siguiente teniendo en cuenta el estado de la vía y priorizando los puntos críticos de mayor vulnerabilidad o riesgo de descarrilamientos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

Referente a lo antes mencionado es conveniente mencionar que la interventoría realiza recorridos semanales de verificación de vía para determinar puntos donde se requieran realizar estas actividades de conservación, así como verificar que las cuadrillas estén ejecutando con la técnica adecuada las actividades programadas.

A continuación, se describen las actividades que realizan las cuadrillas de Mantenimiento y Rocería en cada uno de los sectores, así mismo como la cantidad ejecutada por una de ellas durante el periodo del presente informe. Primero, se consignan las realizadas en el sector Dorada – Barrancabermeja, posteriormente las desarrolladas en el sector Barrancabermeja – Chiriguaná y por último el consolidado de todo el tramo La Dorada – Chiriguaná, esta información es suministrada por el contratista y verificada por la interventoría.

### 3.2.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CORREDOR FERREO DORADA-CHIRIGUANÁ EJECUTADO EN SEPTIEMBRE

En el periodo del 01 al 30 septiembre del 2023, las cuadrillas de conservación y rocería del sector Dorada – Chiriguaná, realizaron los trabajos que se relacionan a continuación:

| ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SECTOR DORADA-CHIRIGUANÁ |                                          |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|
| ÍTEM                                                                  | ACTIVIDADES                              | UND    | CANTIDAD |
| 1                                                                     | Alce, nivelación y alineación de vía     | ml     | 2433,00  |
| 2                                                                     | Apoyo en construcción de obra            | Glb    | 0,00     |
| 3                                                                     | Aseo General                             | Un     | 6,00     |
| 4                                                                     | Cambio Riel                              | ml     | 0,00     |
| 5                                                                     | Cambio/Colocación Eclisas                | Par    | 4,00     |
| 6                                                                     | Cambio/instalación Traviesas de madera   | Un     | 0,00     |
| 7                                                                     | Cambio/instalación Traviesas de concreto | Un     | 0,00     |
| 8                                                                     | Clasificación de traviesas en acopio     | Un     | 0,00     |
| 9                                                                     | Colocación Clips                         | Un     | 385,00   |
| 10                                                                    | Colocación Cupones                       | ml     | 6,00     |
| 11                                                                    | Conformación o reconstrucción de cunetas | m³     | 42,00    |
| 12                                                                    | Construcción Trinchos                    | ml     | 38,00    |
| 13                                                                    | Corrección Falsa Escuadra                | ml     | 0,00     |
| 14                                                                    | Corte de Riel                            | Und    | 0,00     |
| 15                                                                    | Desarme/arme Vía Ppal.                   | ml/vía | 0,00     |
| 16                                                                    | Descargue y acopio de material           | Glb    | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SECTOR DORADA-CHIRIGUANÁ |                                            |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| ÍTEM                                                                  | ACTIVIDADES                                | UND | CANTIDAD |
| 17                                                                    | Descarne Vía                               | ml  | 615,00   |
| 18                                                                    | Descope de árboles                         | Glb | 36,00    |
| 19                                                                    | Instalación de castillete                  | Un  | 0,00     |
| 20                                                                    | Instalación de postes kilométricos         | Un  | 0,00     |
| 21                                                                    | Instalación Tirafondos                     | Un  | 0,00     |
| 22                                                                    | Instalación Tornillos                      | Un  | 2,00     |
| 23                                                                    | Instalación Vigarriel                      | Un  | 1,00     |
| 24                                                                    | Inventario bienes muebles                  | Un  | 0,00     |
| 25                                                                    | instalación Jaula de traviesas             | Un  | 0,00     |
| 26                                                                    | Limpieza Alcantarillas                     | ml  | 784,40   |
| 27                                                                    | Limpieza Box Couvert                       | ml  | 0,00     |
| 28                                                                    | Limpieza Cunetas                           | ml  | 21502,00 |
| 29                                                                    | Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas | m³  | 0,00     |
| 30                                                                    | Limpieza/Descarne PN                       | ml  | 56,00    |
| 31                                                                    | Mantenimiento CV                           | Un  | 23,00    |
| 32                                                                    | Montaje CV                                 | Un  | 0,00     |
| 33                                                                    | Recolección y perfilado Balasto            | ml  | 4360,00  |
| 34                                                                    | Remoción Derrumbes                         | m³  | 40,60    |
| 35                                                                    | Regularización o nivelación de juntas      | Un  | 0,00     |
| 36                                                                    | Retiro de árboles en la vía                | Glb | 15,55    |
| 37                                                                    | Retiro Empalizada                          | m³  | 0,00     |
| 38                                                                    | Riego químico                              | Ha  | 0,00     |
| 39                                                                    | Rocería y deshierbe manual                 | Ha  | 101,34   |

*Tabla 8: Actividades del 01 al 30 de septiembre 2023, Sector La Dorada - Barrancabermeja  
Fuente: Reportado por el contratista*

A continuación, registro fotográfico de las actividades de Mantenimiento realizadas en el periodo del 01 al 30 septiembre del 2023, en el sector Dorada – Barrancabermeja.

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 02



*Ilustración 6: Rocería Y Deshierbe Manual PK 202+060; Derecha, Limpieza de Alcantarillas PK 363+721*



*Ilustración 7: Rocería y Deshierbe Manual PK 360+250; Derecha, Limpieza de Cunetas PK 267+240*  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |



*Ilustración 8: Izquierda, Descarne de Vía PK 269+015; derecha, Limpieza de Alcantarillas PK 356+080  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo*

### 3.2.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADAS TRAMO LA DORADA – CHIRIGUANÁ

Actividades consolidadas en todo el contrato de las cuadrillas de conservación, realizaron las actividades que se relacionan a continuación:

| ACTIVIDADES ACUMULADAS SECTOR DORADA-CHIRIGUANÁ |                                          |     |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|
| ÍTEM                                            | ACTIVIDADES                              | UND | CANTIDAD |
| 1                                               | Alce, nivelación y alineación de vía     | ml  | 2433,00  |
| 2                                               | Apoyo en construcción de obra            | Glb | 0,00     |
| 3                                               | Aseo General                             | Un  | 22,00    |
| 4                                               | Cambio Riel                              | ml  | 0,00     |
| 5                                               | Cambio/Colocación Eclisas                | Par | 6,00     |
| 6                                               | Cambio/instalación Traviesas de madera   | Un  | 0,00     |
| 7                                               | Cambio/instalación Traviesas de concreto | Un  | 0,00     |
| 8                                               | Clasificación de traviesas en acopio     | Un  | 0,00     |
| 9                                               | Colocación Clips                         | Un  | 385,00   |
| 10                                              | Colocación Cupones                       | ml  | 6,00     |
| 11                                              | Conformación o reconstrucción de cunetas | m³  | 42,00    |
| 12                                              | Construcción Trinchos                    | ml  | 38,00    |
| 13                                              | Corrección Falsa Escuadra                | ml  | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ACTIVIDADES ACUMULADAS SECTOR DORADA-CHIRIGUANÁ |                                            |        |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|
| ÍTEM                                            | ACTIVIDADES                                | UND    | CANTIDAD |
| 14                                              | Corte de Riel                              | Und    | 0,00     |
| 15                                              | Desarme/arme Vía Ppal.                     | ml/vía | 0,00     |
| 16                                              | Descargue y acopio de material             | Glb    | 0,00     |
| 17                                              | Descarne Vía                               | ml     | 632,00   |
| 18                                              | Descope de árboles                         | Glb    | 37,00    |
| 19                                              | Instalación de castillete                  | Un     | 0,00     |
| 20                                              | Instalación de postes kilométricos         | Un     | 0,00     |
| 21                                              | Instalación Tirafondos                     | Un     | 0,00     |
| 22                                              | Instalación Tornillos                      | Un     | 2,00     |
| 23                                              | Instalación Vigarriel                      | Un     | 1,00     |
| 24                                              | Inventario bienes muebles                  | Un     | 0,00     |
| 25                                              | instalación Jaula de traviesas             | Un     | 0,00     |
| 26                                              | Limpieza Alcantarillas                     | ml     | 784,40   |
| 27                                              | Limpieza Box Coulvert                      | ml     | 0,00     |
| 28                                              | Limpieza Cunetas                           | ml     | 21717,00 |
| 29                                              | Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas | m³     | 0,00     |
| 30                                              | Limpieza/Descarne PN                       | ml     | 56,00    |
| 31                                              | Mantenimiento CV                           | Un     | 28,00    |
| 32                                              | Montaje CV                                 | Un     | 0,00     |
| 33                                              | Recolección y perfilado Balasto            | ml     | 4360,00  |
| 34                                              | Remoción Derrumbes                         | m³     | 40,60    |
| 35                                              | Regularización o nivelación de juntas      | Un     | 0,00     |
| 36                                              | Retiro de árboles en la vía                | Glb    | 15,55    |
| 37                                              | Retiro Empalizada                          | m³     | 0,00     |
| 38                                              | Riego químico                              | Ha     | 0,00     |
| 39                                              | Rocería y deshierbe manual                 | Ha     | 101,34   |

Tabla 9: Actividades consolidadas en todo el contrato Tramo La Dorada - Chiriguaná  
Fuente: Reportado por el contratista

Las cantidades reportadas de las anteriores actividades de conservación para el corredor férreo Dorada - Chiriguaná verificadas y aprobadas por la interventoría; para mayor detalle Ver ANEXO A.1. ACTIVIDADES CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, y anexo A.2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <h1 style="text-align: center;">CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</h1> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                   |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |



*Ilustración 9: Alce-Alineación-Nivelación de Vía PK 246+400; Derecha, Recolección y Perfilado de Balasto PK 376+250*

*Fuente: Consorcio San Felipe Férreo*




*Ilustración 10: Izquierda, Descope de Arboles PK 249+500; Derecha, Limpieza de Cunetas PK 359+130*

*Fuente: Consorcio San Felipe Férreo*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |




*Ilustración 11: Izquierda, Recolección y Perfilado de Balasto PK 376+810; derecha, Retiro de Árbol en la vía PK 417+250 Fuente: Consorcio San Felipe Férreo*

### 3.3 SEÑALIZACIÓN

Para el desarrollo de esta actividad, el contrato contempla un rubro de señalización, mediante el cual se realizará el suministro e instalación de señales verticales informativas y preventivas a lo largo del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, en los sitios que autorice la Interventoría, Consorcio Gis Red Férrea, según las necesidades del proyecto y teniendo en cuenta la legislación del código de tránsito colombiano, la normativa vigente del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y el manual de señalización vial del Ministerio de Transporte, además de toda la reglamentación vigente sobre el tema.

### 3.4 OBRAS DE EMERGENCIA

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, dispone en el presupuesto oficial del contrato VE-639-2023 de un rubro con recursos para la atención de emergencias. Se entiende por Emergencias, “los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos estos, en los términos del artículo 64 del código civil, como consecuencia de terrorismo, ataque de terceros, guerras o eventos que alteren el orden público o desastres naturales que imposibiliten total o parcialmente la continuidad de la operación y/o la ejecución del contrato”.

Para utilizar estos recursos, el Consorcio San Felipe Férreo, debe contar con la aprobación por parte de la Interventoría Consorcio Interventor Gis Red Férrea y del supervisor ANI del contrato.

En extrema urgencia, una vez agotados los recursos de las demás actividades del Contrato se requieran recursos para garantizar la operación y seguridad de la vía férrea, se podrán utilizar recursos de este rubro, previa aprobación de la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea y el supervisor del Contrato.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

El Consorcio San Felipe Férreo y la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea inician la verificación de las afectaciones más relevantes, que se mencionan a continuación:

- Socavación del Rio Magdalena PK 307+750 y el PK 308+030

Históricamente durante la ejecución del contrato de obra VE-508 de 2021, se reportó un aumento en la rapidez con la que avanzaba la socavación del Rio Magdalena sobre la margen derecha de la vía férrea entre el PK 307+750 y el PK 308+030. En el sitio más próximo a la vía férrea, PK 308+000, en la actualidad la socavación se encuentra a 6,50 m, avanzando 7,90 m con respecto a la medición del mes de noviembre de 2022, de que se dispone históricamente. La Interventoría Gis Red Férrea retomando los reportes históricos referentes a esta emergencia, sugiere inspección de especialistas tanto del contratista como de la interventoría y de ser necesario, preventivamente modificar temporalmente el alineamiento actual de la vía, mientras se tiene un diseño definitivo que garantice una solución definitiva.

- Socavación del Rio Magdalena – Ramal Hacia Puerto Capulco

Revisando la información histórica de esta afectación se encontró que el Consorcio Ibines Férreo en el año 2018 realizo en este sitio en el Ramal Puerto Capulco una obra de protección mediante la construcción de un tablestacado entre los PK601+700/847 sobre la margen izquierda de la vía férrea, dicha obra se ejecutó con el objeto de recuperar el terraplén férreo, afectado por la socavación del Rio Magdalena.

Apelando nuevamente a la historia disponible, en septiembre del 2022 fue reportado que el Rio Magdalena aumentó su caudal y el oleaje arremetió con fuerza en la margen izquierda de la vía férrea, agravando el proceso erosivo en el punto donde se finalizó la obra de protección con el tablestacado, esto es hasta la entrada al puerto de COALCORP (Gamarra- Cesar), a la fecha que se informa de esta novedad el Rio Magdalena alcanzo su cota máxima, superando lo establecido como zona de protección y sobrepasando el terraplén y el tablestacado. La socavación en su punto más crítico, se encuentra a una distancia de 1,6 m del borde de la traviesa.

A la fecha de corte de este informe, no se evidencia avance en la afectación, pero continúa latente. Importante mencionar que además en el sitio existe una pantalla con piquetes de riel de 75 Lb/Yd y traviesas de concreto de segundo uso, como obra de protección, construida con la cuadrilla de mantenimiento, por un anterior contratista en el año 2.021.

En concordancia con lo anterior, la interventoría del Consorcio Gis Red Férrea realizo control a la socavación existente mediante la medición en aquellos puntos en los que existe una mayor cercanía entre el río Magdalena y la carrilera. Se establecieron 5 puntos de referencia, en los que se monitorea semanalmente la distancia existente desde el borde de la traviesa y el límite de la socavación causada por el río. Importante mencionar que durante el mes de septiembre del 2023 no hubo variación de las medidas, se mantienen estable ya que el Rio Magdalena no ha aumentado en gran medida su caudal, por lo tanto, no ha causado más socavación de esos puntos críticos.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| PUNTOS CRÍTICOS POR SUBIDA DEL RIO<br>MAGDALENA - RAMAL CAPULCO |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| PK                                                              | FECHA  | DISTANCIA |
|                                                                 |        | (M)       |
| PK 601+801                                                      | sep-23 | 1,9       |
| PK 601+805                                                      | sep-23 | 1,6       |
| PK 601+820                                                      | sep-23 | 2,6       |
| PK 601+835                                                      | sep-23 | 2,3       |
| PK 601+873                                                      | sep-23 | 2,57      |

Tabla 10: Puntos críticos por subida del río magdalena - Ramal Capulco

Nuevamente apelando a los registros históricos disponibles, en el mes de junio de 2023, se evidencio el asentamiento y formación de grietas en el terraplén a lo largo del tablestacado construida así como el desplazamiento de la tablestaca metálica de protección hincada al borde del terraplén. Conveniente mencionar que la zona limitada por las grietas antes mencionada presento un mayor asentamiento al registrado por en un registro fotográfico disponible de una anterior Interventoría que es presentado más adelante en este informe.

A todo lo anterior se hace referencia para obtener una visión del progreso de la afectación y de la importancia de establecerse una solución lo más definitiva posible de esta afectación, tomándose en cuenta que la carga férrea generada en Puerto Capulco es el región más importante de la carga movilizada en el tramo Dorada – Chiriguana.

En relación a el desplazamiento de la tablestaca, esta interventoría Consorcio Gis Red Férrea, efectúa, como ya se mencionó, seguimiento semanal del progreso de esta afectación.

### 3.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

En cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la suscripción de los contratos VE-639-2023 y VJ-VGCOR2023 y según lo estipulado en el capítulo 3.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS y el Anexo 16 del contrato de obra en relación en el periodo del presente informe se realizaron múltiples recorridos de campo conjuntos por parte de los CONSORCIOS SAN FELIPE FÉRREO, contratista y GIS RED FERREA, interventor, para inspeccionar y verificar el estado actual del corredor férreo y realizar inventario de las obras a ejecutar prioritariamente, inventario que se encuentra, a corte de este informe, en proceso de definición definitiva.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

Se catalogan como obras complementarias, aquellas que están relacionadas en el presupuesto oficial del contrato VE-639-2023, y las obras que deben ser priorizadas y evaluadas conjuntamente Interventoría y Contratista, para convenir los precios que aplicarán para su reconocimiento mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. La Agencia podrá ordenar obras complementarias y el contratista está obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarias para garantizar las condiciones de operación y la mitigación de riesgos.

La propuesta económica aprobada por la entidad en el marco del proceso de contratación del contrato de obra adjudicado con numero VE-639-2023, discrimina los siguientes valores de AIU, para aplicar en las actividades correspondientes:

- Administración: 24,40%
- Imprevistos: 0,10%
- Utilidad: 2,50%

El numeral **3.12.1.1.A.I.U** del anexo técnico del contrato de obra establece que “...Dentro de la administración irán incluidos todos los costos asociados a la administración de las obras, entre ellos director de obra, personal administrativo, profesionales y técnico que se emplearan exclusivamente para las actividades que llevan AIU, entre estos se encuentran obras complementarias (en caso dado puntos críticos), obras de emergencias, obras de señalización y Obras de Mantenimiento y conservación del corredor, que en general comprenderán todas las actividades en las cuales se esté pagando Administración.

Adicionalmente, la Administración contemplará los pagos que el contratista deberá realizar por concepto de la contribución especial en los contratos de obra pública y la estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia. Como cargo a la administración del AIU deberá tener mínimo el siguiente personal y recursos:

- Un director de obra
- Un ingeniero residente
- Un ingeniero auxiliar
- Una comisión de topografía.
- Dos inspectores
- Laboratorio de suelos
- Un vehículo

Además, el Contratista debe contar, con la disponibilidad de especialistas en las diferentes áreas requeridas en las obras, de modo que cuando se requiera, el Contratista esté en capacidad de dar soluciones efectivas a inconvenientes o imprevistos en las obras. Estos especialistas pueden ser de las siguientes áreas:

- 1 geólogo
- 1 Ing. Hidráulico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

- 1 Ing. Estructural
- 1 Ing. Geotecnista.
- 1 Ing. Ferroviario o especialista en vías férreas.

*Se aclara que el personal con cargo al A.I.U deberá ser diferente al personal que paga la ANI, con cargo a la administración del Contrato y que en ningún caso se aceptará que el personal por administración realice actividades que tienen AIU y que, en caso de presentarse esta situación, la entidad descontará el valor de la administración dentro de la actividad que tiene AIU. Finalmente, la entidad considera un 5% que serán dedicados para cubrir los imprevistos de las obras.”*

### 3.6 ESTUDIOS Y DISEÑOS

En caso de que se identifique por parte de la ANI o la Interventoría o el Contratista nuevos puntos críticos sobre el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, de acuerdo con la definición anterior, el Contratista deberá realizar los estudios y diseños de los nuevos puntos críticos a nivel de construcción para aprobación de la Interventoría, junto con el presupuesto, cronograma y precios unitarios.

Una vez identificado el punto crítico, la Interventoría junto con la ANI, definirán el plazo en el que el Contratista entregará el estudio del nuevo punto crítico, toda vez que el estudio dependerá de la complejidad y tamaño del mismo. El pago de estos diseños para obras nuevas y sus ejecuciones se pagarán con cargo al rubro OBRAS COMPLEMENTARIAS del presupuesto oficial.

**Cronograma y Plan de Inversiones** En caso de nuevos puntos críticos, el plazo de su ejecución se fijará por el Líder de Seguimiento del Contrato y la Interventoría y en ningún caso podrá ser superior a seis meses desde la identificación del punto crítico.

En todo caso el Contratista, para nuevos puntos críticos deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la operación de trenes. Una vez se firme el Acta de Inicio, el Contratista deberá entregar Cronograma y Plan de Inversiones detallado ajustado a los alcances físicos, tiempos de ejecución propuestos y a los recursos del Contrato, divididos para cada una de las actividades del Contrato, según el caso (asociados con momentos del Contrato)

i) Etapa de obras (obras complementarias, obras de atención de emergencias, Obras de Mantenimiento y conservación del corredor, intervención a puntos críticos en caso de presentarse)

ii) Etapa de mantenimiento de vía

iii) Etapa de control de tráfico

iv) Fechas de todos los informes y obligaciones descritas en los Anexos Técnicos y anexos

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

En el mes de septiembre de 2023 se realizó recorrido con especialistas de parte de los consorcios GIS RED FÉRREA y SAN FELIPE FÉRREO, con el fin de inspeccionar el estado actual del corredor férreo e identificar sitios críticos que requieren prioridad y mayor atención, dicho esto, el compromiso es consolidar la información y emitir informe en el que se indique los estudios y diseños a desarrollar.

### 3.7 PERMISOS DE CRUCE

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Emitió la Resolución 716 del 18 abril del 2015 con la cual:  *fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentren a cargo de la entidad.* Las entidades que deseen realizar un cruce de ocupación temporal, deberán gestionar la solicitud directamente en la plataforma de la ANI, siguiendo el instructivo que se emitió en la resolución antes mencionada; luego de eso, la empresa contratista en compañía con la interventoría evalúan la viabilidad del cruce y revisan la documentación de la empresa solicitantes, en caso de ser aprobado el cruce temporal el contratista y la interventoría deberán vigilar la ejecución de la obra en cuestión y así garantizar que se cumpla con lo establecido en el permiso.

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría solicitó a la Agencia la lista de los expedientes activos en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná a la fecha del inicio del contrato de Interventoría, luego de eso, la interventoría ha realizado seguimiento a los permisos activos informados por la ANI y a las nuevas solicitudes presentadas. En el mes de septiembre realizaron dos nuevas solicitudes de permiso de ocupación temporal, la primera realizada por la empresa TRANSFERPORT SAS, sobre una construcción de acceso férreo al Corredor Férreo Central a cargo del contratista San Felipe Férreo en las abscisas PK 592+769 al PK 594+195, sector Gamarra; la otra, realizada por la empresa GASORIENTE S.A E.S. P relacionada con una emergencia en el Municipio de Puente Sogamoso, a la anterior aun no le asignan expediente. A la fecha de este informe se encuentran activos ocho solicitudes de permiso de ocupación temporal en el tramo La Dorada – Chiriguana, enunciamos a continuación:

| RADICADO PADRE | PETICIONARIO                    | ESTADO DEL PERMISO                               | RESOLUCION     |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 20214090010842 | Mansarovar Energy Colombia Ltd. | Solicitud Concepto Concesionario-Interventoría 2 | Sin Resolución |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                       |                       |                                                          |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>20224090441672</b> | San Martin, Cesar     | Solicitud Alcance - Concepto Concesionario-Interventoría | Sin Resolución |
| <b>20224091456202</b> | CENS S.A. E.S.P.      | Solicitud Alcance - Concepto Concesionario-Interventoría | Sin Resolución |
| <b>20234090014652</b> | GASNACER S.A. E.S.P.  | Solicitud Alcance - Concepto Concesionario-Interventoría | Sin Resolución |
| <b>20234090192642</b> | GASNACER Sa E.S.P.    | Solicitud Alcance - Concepto Concesionario-Interventoría | Sin Resolución |
| <b>20234090365232</b> | GASNACER S.A E.S.P.   | Solicitud Concepto Concesionario-Interventoría 2         | Sin Resolución |
| <b>20234091070402</b> | TRANSFERPORT SAS      | Solicitud Concepto Concesionario-Interventoría 1         | Sin Resolución |
| <b>20234091021772</b> | GASORIENTE S.A E.S.P. | Solicitud Respuesta Sobre Situación De Riesgo            | Sin Resolución |

Tabla 11: Trámites activos de permiso de ocupación temporal  
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

En concordancia con lo anterior no está de más mencionar que, la interventoría continuará realizando seguimiento a estos expedientes, así como también, atenderá próximas solicitudes.

Para detalle de la información sobre los expedientes actualmente activos Ver ANEXO A.3 de Permisos de Cruce

### **3.8 CONTROL DE CALIDAD**

El contratista debe realizar el control de calidad pertinente en cada una de las obras próximas a ejecutar, realizar los ensayos que se requieran según los ítems de obra. Por parte de la interventoría se hará la gestión y el seguimiento para asegurar que se cumplan las normas y verificar que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad. Adicional a eso por parte de la interventoría también se realizarán los ensayos de laboratorio pertinentes, para comprobar la calidad de los materiales y las buenas prácticas en obra.

Como es bien sabido el proyecto está en su etapa de inicio, por esta razón hasta ahora se están definiendo las obras a ejecutar, por consiguiente, no se realizaron ensayos en el periodo evaluado.

## **4 GESTIÓN TÉCNICA MATERIAL RODANTE**

### **4.1 ESTADO GENERAL DE LOS EQUIPOS**

#### **4.1.1 RECIBO Y REVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE**

La función inicial del Consorcio San Felipe Férreo, fue la del recibo de la Infraestructura y del material rodante.

El Material Rodante que hace parte del parque es de 299 equipos, los cuales están clasificado entre operativos, no operativos, para rehabilitar y los irrecuperables (para estos últimos la interventoría recomienda la baja).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

A 30 de septiembre del 2023 dentro de estos equipos se encuentran cuatro (4) que aparecen tanto en los listados de CSFF y FENOCO, ellos son: 35659, 36009, 36306 y 71323. Es importante que la Agencia defina finalmente este tema.

#### 4.1.2 ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL MATERIAL RODANTE

La interventoría CONSORCIO GIS RED FEREA revisó las fichas técnicas diligenciadas por el anterior Consorcio SAN FELIPE FÉRREO, con el que se finalizó el contrato con la ANI. Con base en esta información y complementada con los registros históricos de las anteriores interventorías, se diligenció informe diagnóstico sobre el estado del equipo, colocando en las observaciones la fecha de la reparación realizada. Esto para conservar la trazabilidad del mantenimiento o reparación ejecutada.

A 30 de septiembre del 2023, el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO no ha presentado, para la firma de la interventoría, las fichas técnicas correspondientes para cada uno de los 299 equipos que hacen parte del parque. Una vez recibidas serán revisadas y firmadas por esta interventoría.

Para el presente período, del 1 al 30 de septiembre del 2023 el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, dispuso el personal autorizado en el contrato para desarrollar las labores de administración, conservación y mantenimiento del material rodante, específicamente para el mantenimiento de las locomotoras y el material remolcado (Góndolas, plataformas, vagones y tolvas). Igualmente se encuentran en el parque del Material Rodante un Pórtico marca AMECA y una Grúa a vapor que están fuera de operación.

Para los Carromotores, maquinaria amarilla y Equipo PLASSER, este personal no es suficiente, por lo que se deben buscar alternativas para la vinculación de al menos los siguientes mecánicos:

- Un mecánico de tracción de locomotoras
- Un Mecánico de frenos de aire
- Un mecánico para mantenimiento de Carromotores
- Un mecánico para equipos PLASSER.

Mientras se define la contratación de este personal de mecánicos, se deberá contratar con terceros el mantenimiento de los Carromotores, maquinaria amarilla y equipos PLASSER.

##### 4.1.2.1 Locomotoras

Locomotoras: Las locomotoras que hacen parte del parque son cinco (5) y su situación a 30 de septiembre del 2023 es la siguiente:

| ÍTEM | EQUIPO                           | N° VÍA | UBICACIÓN       | ESTADO    | OBSERVACIONES                                                                                                 |
|------|----------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Locomotor a marca GENERAL MOTORS | 1201   | Estación GRECIA | Operativa | En monitoreo por consumo de aceite en el motor diésel realizado en el mes de septiembre del 2023, se requirió |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|   |                                                 |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | modelo GR12                                     |      |                 |              | adicionar 50 galones de aceite al cárter del motor diésel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Locomotor a marca GENERAL MOTORS modelo GR12    | 1209 | Estación Grecia | No Operativa | Según el historial disponible esta fuera de operación desde el 6 de marzo del 2023. Está a la espera de que se realice el retorneo del perfil de rodadura o cambio del conjunto rueda-eje # 1, por tener medida de pestañas por debajo de la norma mínima de 15/16". A 30 de septiembre del 2023 no hay fecha establecida para esta reparación y su puesta al servicio de la operación. |
| 3 | Locomotor a marca GENERAL ELECTRIC modelo U10-B | 1010 | Estación Grecia | Operativa    | Estuvo operativa, del 1 al 30 de septiembre del 2023. Está en observación ya que requiere, a mediano plazo, el reemplazo del cableado de bajo voltaje del compartimiento eléctrico de control y reparación del compresor de aire para el sistema de freno neumático.                                                                                                                    |
| 4 | Locomotor a U10-B                               | 1028 | Estación Grecia | Operativa    | Aunque está operativa, continúan reportando exceso de humo negro en el escape del Motor Diesel a partir de la 7ª. Posición de aceleración.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Locomotor a GR12                                | 1223 | Grecia          | No Operativa | Recibida en mal estado, desmantelada y continúa en las mismas condiciones. El chasis y super estructura se encuentra en buenas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                             |

*Tabla 12: Listado de Locomotoras*  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

#### 4.1.2.2 Carromotores

La situación de los ocho (8) Carromotores es la siguiente:

| EQUIPO     | N° VÍA | ESTADO       | UBICACIÓN                                                                                                                                                           |
|------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carromotor | 409    | Operativo    | Asignada al sector de Zapatosa con litera 021.                                                                                                                      |
| Carromotor | 442    | Operativo    | Asignado al sector de Carare con litera 020. En seguimiento por reporte de ruido extraño en el eje cardán.                                                          |
| Carromotor | 539    | No Operativo | Está asignado al sector de San Rafael con litera 026. El 2 septiembre 2023, presentó daño en el Motor Diésel por lo que se determinó el reemplazo del motor por uno |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                 |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

|            |      |              |                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |              | nuevo NISSAN QD 32. A 30 septiembre 2023 está fuera de operación.                                                                                                                                 |
| Carromotor | 548  | No OPERATIVO | Operando en sector de Gamarra con litera 025. El 19 septiembre 2023 presentó recalentamiento y demasiado humo negro por el escape del Motor Diésel. A 30 septiembre 2023 está fuera de operación. |
| Carromotor | 567  | Operativo    | Opero en la Estación de La Argelia, con litera 022.                                                                                                                                               |
| Carromotor | 570  | Operativo    | Operando en Dorada (México) con litera 024.                                                                                                                                                       |
| Carromotor | 3010 | Operativo    | Operando en Barranca con litera 023.                                                                                                                                                              |
| Carromotor | 407  | Operativo.   | Operando en Grecia con la nueva litera 027.                                                                                                                                                       |

Tabla 13: Listado de Carromotores  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

| EQUIPO                               | OPERATIVO | NO OPERATIVO | INDETERMINADO |
|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Bateadora Plasser Beaver (BP-008)    | 0         | 1            | 0             |
| Bateadora Plasser 08-24 (BP-011)     | 0         | 1            | 0             |
| Retroexcavadora Tipo 320 (RC 320)    | 1         | 0            | 0             |
| Retroexcavadora Tipo 320 (RC 321)    | 1         | 0            | 0             |
| Retroexcavadora Tipo 320 (RC 324)    | 1         | 0            | 0             |
| Retrocargador 428 C (RC 428)         | 1         | 0            | 0             |
| Perfiladora Plasser PBR-400 (RP-019) | 0         | 1            | 0             |
| Perfiladora Plasser PBR-401 (RP-020) | 1         | 0            | 0             |
| Pórtico Ameca 31/12/12               | 0         | 1            | 0             |
| Grúa 15                              | 0         | 0            | 1             |
| TOTAL                                | 5         | 4            | 1             |

Tabla 14: Maquinaria y equipo de vía  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

## 4.2 MANTENIMIENTO REALIZADO AL MATERIAL RODANTE

| ÍTEM               | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO    | UBICACIÓN | ESTADO    | DESTINACIÓN   | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Locomotoras</b> |             |                  |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                  | 1010        | LOCOMOTORA U10 B | BARRANCA  | OPERATIVA | MANTENIMIENTO | El 11 sept 2023 se coloca tornillo faltante del turbo motor diésel. el 28 sept 2023 colocan amortiguador de caucho a soportes de los tubos de alta. el 29 sept 2023 se realiza aseo y limpieza al motor diésel y a la locomotora en general. se aplica 15 litros de inhibidor de corrosión al agua de refrigeración del motor diésel. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 02</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO    | UBICACIÓN         | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                  |                   |              |             | se envió muestra de aceite del motor diésel a laboratorio de mobil y reportan que tiene dilución y presencia de hierro en el aceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | 1028        | LOCOMOTORA U10B  | TREN DORA-SAN     | OPERATIVA    | OPERACIÓN   | El 5 septiembre 2023 se enderezó en grecia el estribo posterior lado izquierdo. el 6 sept 2023 el maquinista reporta excesivo humo negro por el escape del motor diésel en 8a. posición de aceleración. se procede a calibrar válvulas de admisión y escape. el 12 sept 2023 se corrige daño en velocímetro cambiando sensor del generador de pulsos y se corrige corto que daba falsa alarma por baja presión de aceite y se entregó a la operación el 14 sept 2023. |
| 3    | 1201        | LOCOMOTORA GR12U | CARARE            | OPERATIVA    |             | La locomotora continúa presentando alto consumo de aceite del motor diésel. el 24 de septiembre se adiciona 50 gls de aceite al motor diesel y se cambia una farola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | 1209        | LOCOMOTORA GR12U | CHIRIGUANA-MÉXICO | NO OPERATIVA |             | Fuera de operación dese el 6 marzo 2023 cancelada por tener pestaña del eje # 1 izquierdo por debajo de 15/16" fuera de norma. tiene instalado registrador de eventos y velocímetro. actualmente se encuentra en patios de estación grecia a la espera del retorneo de ruedas al eje # 1 que no se ejecutó en su momento por falta de presupuesto. a 30 septiembre del 2023 continúa fuera de operación por este concepto.                                            |
| 5    | 1223        | LOCOMOTORA GR12U | GRECIA            | NO OPERATIVA |             | Muy desmantelada – esta en las mismas condiciones de recibo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

| ÍTEM                | No.<br>INTERNO | NOMBRE EQUIPO | UBICACIÓN | ESTADO          | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>carromotores</b> |                |               |           |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                   | 407            | CARROMOTOR A6 | GRECIA    | OPERATIVO       |             | El 6 septiembre 2023 reportan alto nivel del aceite en el motor diésel, se hace prueba de viscosidad comparativa al aceite y se encontró muy alta. se determina realizar el cambio de aceite y filtro de aceite. se entregó al servicio de la operación el 12 septiembre del 2023.                                                                                                                                                                                            |
| 2                   | 409            | CARROMOTOR A6 | ZAPATOSA  | OPERATIVO       |             | Del 1 al 30 septiembre 2023 estuvo disponible para la operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                   | 442            | CARROMOTOR A6 | CARARE    | OPERATIVO       |             | El 18 sept 2023 presentó fractura del eje delantero. se desmontó el eje y se envió a reparación en la industria local. se le colocó inserto y se soldó. se probó alineación y concentricidad en torno ok. se hizo maquinado y se regresó para montaje en el carromotor. el 23 sept 2023 se instala nuevamente y se hacen pruebas de funcionamiento ok, quedando disponible para la operación. el 30 sept 2023 reportan ruido extraño en el eje cardan y queda en observación. |
| 4                   | 539            | CARROMOTOR A6 | GAMARRA   | NO<br>OPERATIVO |             | El 2 sept 2023 se descarta de la operación por presentar daño en el motor diésel. se traslada de san alberto a gamarra para diagnóstico. se encontraron rayaduras profundas en los cilindros de camisa, por lo que se optó por cambiar el motor diesel por uno nuevo. el motor diesel está en proceso de compra por bogotá. a 30 de septiembre del 2023 se encuentra fuera de operación.                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                       |
|------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 548         | CARROMOTOR A6 | BARRANCA  | NO OPERATIVO |             | El 19 sept 2023 reportan mal funcionamiento del motor diésel, presenta recalentamiento y excesivo humo negro por el escape. a 30 sept 2023 está fuera de operación. |
| 6    | 567         | CARROMOTOR A6 | GRECIA    | OPERATIVO    |             | Del 1 al 30 septiembre 2023 estuvo disponible para la operación.                                                                                                    |
| 7    | 570         | CARROMOTOR A6 | MÉXICO    | OPERATIVO    |             | Del 1 al 30 septiembre 2023 estuvo disponible para la operación.                                                                                                    |
| 8    | 3010        | CARROMOTOR A6 | BARRANCA  | OPERATIVO    |             | Del 1 al 30 septiembre 2023 estuvo disponible para la operación.                                                                                                    |

**góndolas**

|    |       |         |         |              |  |                                                                                                                                                                    |
|----|-------|---------|---------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 36009 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | <b>Aparece tambien en lista de fenoco. el 27 marzo 2020 se le quitan truques con sus respectivos ejes para otro equipo y queda montada en plataforma no.36306.</b> |
| 2  | 36401 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 3  | 36752 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 4  | 36807 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable. el 7 marzo 2023 se retira un enganche completo para instalarlo en plataforma 35198.                                                                 |
| 5  | 36820 | GÓNDOLA | GAMARRA | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 6  | 35538 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 7  | 35688 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 8  | 36719 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 9  | 36745 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |
| 10 | 36746 | GÓNDOLA | GRECIA  | NO OPERATIVA |  | Irrecuperable                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

| ÍTEM                                     | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO                    | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN        | Observaciones                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                       | 36754       | GÓNDOLA                          | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Irrecuperable                                                                                                                                            |
| 12                                       | 36780       | GÓNDOLA                          | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Irrecuperable                                                                                                                                            |
| 13                                       | 36781       | GÓNDOLA                          | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Irrecuperable                                                                                                                                            |
| 14                                       | 36830       | GÓNDOLA                          | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Irrecuperable                                                                                                                                            |
| 15                                       | 35198       | PLATAFORMA CONVERTIDA DE GÓNDOLA | GRECIA    | OPERATIVA    |                    | El 23 agosto del 2023 se realiza instalación de malacates y queda a la espera del aval de fenoco para transitar en el corredor chiriguana – santa marta. |
| 16                                       | 35707       | GÓNDOLA                          | MÉXICO    | NO OPERATIVA |                    | Para reparacion r2. el 20 dic 2021 se instala provisionalmente en truques de 25 tons.                                                                    |
| 17                                       | 35856       | GÓNDOLA                          | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Para reparacion r2. el 26 oct 21 se habilita como deposito de chatarra y se ubica frente a linea de la estación de grecia.                               |
| 18                                       | 35942       | GÓNDOLA                          | MÉXICO    | NO OPERATIVA |                    | Pendiente para reparacion r2                                                                                                                             |
| 19                                       | 36425       | GÓNDOLA                          | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Pendiente para reparacion r2                                                                                                                             |
| <b>góndolas convertidas a plataforma</b> |             |                                  |           |              |                    |                                                                                                                                                          |
| 1                                        | 36718       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                |
| 2                                        | 35679       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                |
| 3                                        | 36707       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                |
| 4                                        | 36711       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                |
| 5                                        | 36717       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | Del tren <b>dora-san</b> . operación normal.                                                                                                             |
| 6                                        | 36786       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | Del tren dora-san. operación normal.                                                                                                                     |
| 7                                        | 36806       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san. operación normal</b>                                                                                                                |
| 8                                        | 36843       | CONVERTIDA A PLATAFORMA          | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san</b> . operación normal.                                                                                                              |
| 9                                        | 3202        | GÓNDOLA                          | GRECIA    | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <h1 style="text-align: center;">CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</h1> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                   |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                          |
|------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 3220        | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Tiene cubierta adaptada                                                                |
| 11   | 36721       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 12   | 36809       | GÓNDOLA       | BARRANCA  | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 13   | 3207        | GÓNDOLA       | GRECIA    | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 14   | 36710       | GÓNDOLA       | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 15   | 36731       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 16   | 36732       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 17   | 36748       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 18   | 36766       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 19   | 36818       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 20   | 36306       | PLATAFORMA    | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Aparece tambien en listado propiedad de fenoco. tiene marcado un segundo numero 36036. |
| 21   | 3223        | GÓNDOLA       | GRECIA    | OPERATIVA    |             | En el mes operó normalmente                                                            |
| 22   | 36773       | GÓNDOLA       | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 23   | 3002        | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 24   | 3004        | GÓNDOLA       | GRECIA    | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 25   | 3230        | GÓNDOLA       | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 26   | 35685       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 27   | 35887       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere reparación                                                                    |
| 28   | 36728       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere reparación                                                                    |
| 29   | 36729       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 30   | 36751       | GÓNDOLA       | GRECIA    | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 31   | 36769       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 32   | 36772       | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 33   | 3001        | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |
| 34   | 3003        | GÓNDOLA       | GRECIA    | OPERATIVA    |             | En el mes opero normalmente                                                            |
| 35   | 3209        | GÓNDOLA       | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Requiere mantenimiento                                                                 |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

| ÍTEM                                           | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO           | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN        | Observaciones                             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 36                                             | 3210        | GÓNDOLA                 | GRECIA    | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente               |
| 37                                             | 3231        | GÓNDOLA                 | GAMARRA   | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente               |
| 38                                             | 36743       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | OPERATIVA    |                    | En el mes operó normalmente               |
| 39                                             | 35555       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 40                                             | 36031       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 41                                             | 36724       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 42                                             | 35701       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 43                                             | 36740       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 44                                             | 36713       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 45                                             | 36815       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 46                                             | 36744       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 47                                             | 36755       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente               |
| 48                                             | 36795       | GÓNDOLA                 | GAMARRA   | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente               |
| 49                                             | 36802       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | NO OPERATIVA |                    | Requiere mantenimiento                    |
| 50                                             | 36828       | GÓNDOLA                 | GRECIA    | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente               |
| 51                                             | 36812       | GÓNDOLA                 | GAMARRA   | OPERATIVA    |                    | En el mes opero normalmente               |
| <b>tolva granelera convertida a plataforma</b> |             |                         |           |              |                    |                                           |
| 1                                              | 37002       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b> operación normal |
| 2                                              | 37015       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 3                                              | 37020       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 4                                              | 37021       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 5                                              | 37023       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 6                                              | 37024       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 7                                              | 37026       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 8                                              | 37027       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 9                                              | 37028       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |
| 10                                             | 37037       | CONVERTIDA A PLATAFORMA | TREN CNR  | OPERATIVA    | APTA PARA DORA-SAN | De tren <b>dora-san.</b>                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM                         | No. INTERNO  | NOMBRE EQUIPO                 | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                           | 37004        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                           | 37006        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                           | 37007        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                           | 37009        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                           | 37010        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             | El 12 sept 2023 ingresa a nave de reparación. se sacan truques y se hace reconstrucción con soldadura de partes con desgaste fuera de norma en basculador y bastidor. se completan herrajes, se desinstalan platinas de fricción para reemplazarlas. |
| 16                           | 37013        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                           | 37014        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16                           | 37016        | TOLVA GRANELERA               |           | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>tolva tipo golondrina</b> |              |                               |           |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                            | 70501        | TOLVA TIPO GOLONDRINA         |           | NO OPERATIVA |             | Ubicada en puerto salgar                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                            | 70505        | TOLVA TIPO GOLONDRINA         |           | NO OPERATIVA |             | Ubicada en puerto salgar                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                            | 70520        | TOLVA 25 TONS TIPO GOLONDRINA |           | NO OPERATIVA |             | Ubicada en puerto salgar                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                            | 70521        | TOLVA 25 TONS TIPO GOLONDRINA |           | NO OPERATIVA |             | Ubicada en puerto salgar                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                            | 70522        | TOLVA 25 TONS TIPO GOLONDRINA |           | NO OPERATIVA |             | Ubicada en puerto salgar                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>tolvas balasteras</b>     |              |                               |           |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                            | <b>73012</b> | TOLVA BALASTERA               |           | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                            | <b>73031</b> | TOLVA BALASTERA               |           | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                            | <b>71365</b> | TOLVA BALASTERA               |           | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                            | <b>72111</b> | TOLVA BALASTERA               |           | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                            | <b>72118</b> | TOLVA BALASTERA               |           | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                            | <b>72128</b> | TOLVA BALASTERA               |           | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO   | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN   | Observaciones                                                                                                                                                                   |
|------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | 73100       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | Irrecuperable                                                                                                                                                                   |
| 8    | 70586       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | NO OPERATIVA |               | Descartada de la operación en enero 2021 por desgaste de guías de los truques y no tiene equipo neumático del sistema freno de aire.                                            |
| 9    | 71323       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | NO OPERATIVA |               | <b>Aparece también en lista propiedad de fenoco</b>                                                                                                                             |
| 10   | 71324       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 11   | 71327       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | Por registro histórico de interventoría anterior del 11 al 18 dic 2021 se realizó reparación con cambio de truques de 25 tons a truques de 35 tons. en el mes estuvo operativa. |
| 12   | 71330       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 13   | 71344       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 14   | 71346       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 15   | 71363       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 16   | 72105       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 17   | 72107       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 18   | 72117       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 19   | 72145       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    |               | Por registro histórico de interventoría anterior del 1 dic al 21 dic 2021 se realizó cambio de truques de 25 tons a truques de 35 tons. en el mes estuvo operativa.             |
| 20   | 72146       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                      |
| 21   | 72161       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    |               | Por registro histórico de interventoría anterior del 13 al 31 dic 2021 se hizo reparación con cambio de truques de 25 tons a truques de 35 tons. en el mes estuvo operativa.    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO   | UBICACIÓN | ESTADO           | DESTINACIÓN   | Observaciones                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | 72171       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | Por registro historico de interventoria anterior del 25 de enero al 12 febrero 2022 se hace reparacion con cambio de truques de adaptados de 25 tons por truques estabilizados de 35 tons. en el mes estuvo operativa. |
| 23   | 72180       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 24   | 73027       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 25   | 73028       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 26   | 73030       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 27   | 73035       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | Por registro historico de interventoria anterior del 8 al 31 de enero 2022 se hace reparacion con cambio de truques adaptados de 25 tons por truques estabilizados de 25 tons. en el mes estuvo operativa.             |
| 28   | 73036       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 29   | 73038       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 30   | 73048       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 31   | 73072       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 32   | 73073       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 33   | 73078       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 34   | 73083       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 35   | 73087       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 36   | 73088       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | <b>OPERATIVA</b> | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 37   | 73089       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 38   | 73092       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                                                                                                                                                             |
| 39   | 73099       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA        | MANTENIMIENTO | Por registro historico de interventoria anterior del 8 al19 enero 2022 se hace reparacion con cambio de truques adaptados de 25 tons por truques estabilizados de 35 tons. en el mes estuvo operativa.                 |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

| ÍTEM                           | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO   | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN   | Observaciones                                                                        |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                             | 73103       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 41                             | 73105       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 42                             | 73107       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 43                             | 73110       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 44                             | 73118       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 45                             | 73119       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 46                             | 72119       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 47                             | 71326       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | OPERATIVA    | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 48                             | 71328       | TOLVA BALASTERA | GRECIA    | NO OPERATIVA | MANTENIMIENTO | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 49                             | 71340       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 50                             | 71379       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 51                             | 72109       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 52                             | 72113       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 53                             | 72143       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | En el mes estuvo operativa                                                           |
| 54                             | 72156       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | No tiene yugos ni enganches.                                                         |
| 55                             | 73090       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | Recuperable cuando sea requerida para la operación                                   |
| 56                             | 73094       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | Recuperable cuando sea requerida para la operacion                                   |
| 57                             | 73113       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | El 27 de marzo 2020 se le quitan los 4 ejes y el palancaje de freno para otra tolva. |
| 58                             | 73114       | TOLVA BALASTERA |           | NO OPERATIVA |               | Recuperable                                                                          |
| <b>tolva de vuelco lateral</b> |             |                 |           |              |               |                                                                                      |
| 1                              | 74003       | TOLVA DE VUELCO |           | NO OPERATIVA |               | Requiere reemplazo del sistema de volteo hidráulico que tiene adaptado               |
| 2                              | 74005       | TOLVA DE VUELCO |           | NO OPERATIVA |               | Faltan cilindros de volteo neumático                                                 |
| 3                              | 74006       | TOLVA DE VUELCO |           | NO OPERATIVA |               | Faltan cilindros de volteo neumático                                                 |
| 4                              | 74011       | TOLVA DE VUELCO |           | NO OPERATIVA |               | Muy desmantelado el sistema de volteo neumático.                                     |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 02

| ÍTEM                           | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO         | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| <b>plataformas canadienses</b> |             |                       |           |              |             |               |
| 1                              | 4030        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 2                              | 4032        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 3                              | 4033        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 4                              | 4040        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 5                              | 4078        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 6                              | 4092        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 7                              | 4118        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 8                              | 4130        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 9                              | 4132        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 10                             | 4139        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 11                             | 4144        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 12                             | 4155        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 13                             | 4006        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 14                             | 4008        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 15                             | 4014        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 16                             | 4015        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 17                             | 4017        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 18                             | 4020        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 19                             | 4021        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 20                             | 4023        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 21                             | 4024        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 22                             | 4025        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 23                             | 4027        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |
| 24                             | 4029        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |               |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO         | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                          |
|------|-------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 25   | 4035        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 26   | 4042        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 27   | 4044        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 28   | 4047        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 29   | 4052        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 30   | 4054        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 31   | 4075        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 32   | 4076        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 33   | 4077        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 34   | 4080        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 35   | 4082        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 36   | 4086        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 37   | 4090        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 38   | 4093        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 39   | 4094        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 40   | 4108        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 41   | 4109        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 42   | 4110        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 43   | 4121        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 44   | 4136        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 45   | 4156        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 46   | 4164        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 47   | 4153        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 48   | 4154        | PLATAFORMA CANADIENSE |           | NO OPERATIVA |             |                                                        |
| 49   | 4004        | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoría anterior del 4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO         | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                       |           |              |             | enero al 1 feb 2022 se hace reparación mediante servicio contratado. en revisión de tren del 21 septiembre del 2023 se cambió colector de polvo y llave de incomunicar por presentar fisura abierta quedando operativa.                                                                 |
| 50   | 4012        | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 20 dic 2021 al 2 enero del 2022 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                   |
| 51   | 4013        | PLATAFORMA CANADIENSE | BARRANCA  | NO OPERATIVA |             | Tiene montado el pórtico ameca.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52   | 4016        | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53   | 4034        | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 4 enero al 1 feb 2022 se hace reparación mediante servicio contratado.                                                                                                                                                             |
| 54   | 4037        | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 24 enero al 1 feb 2022 se realizo reparacion mediante servicio contratado. en revisión de tren del 21 septiembre 2023 se detectó que pestaña de la rueda eje # 3 está cerca al Límite de condena de 15/16" y queda en observación. |
| 55   | 4046        | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 4 al 21 diciembre 2021 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                            |
| 56   | 4058        | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Por registro historico de interventoria anterior del 3 al 21 enero 2022 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                |
| 57   | 4074        | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interbventoria anterior del 4 al 21 diciembre 2021 se hizo                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 02</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM | No.<br>INTERNO | NOMBRE EQUIPO         | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                       |           |              |             | reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58   | 4091           | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 25 nov al 15 diciembre 2021 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                           |
| 59   | 4098           | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 2 enero al 14 enero 2022 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                              |
| 60   | 4106           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61   | 4111           | PLATAFORMA CANADIENSE | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 25 nov al 10 diciembre 2021 se hizo reparacion mediante servicio contratado. en revisión de tren del 21 septiembre del 2023 se detectó que la pestaña de la rueda derecha del eje #1 está cerca al límite de condena de 15/16" y queda en observación. |
| 62   | 4112           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63   | 4114           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64   | 4117           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 65   | 4122           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | OPERATIVA    |             | Adaptada para cargue de retros en julio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66   | 4126           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67   | 4127           | PLATAFORMA CANADIENSE | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 68   | 4131           | PLATAFORMA CANADIENSE | BARRANCA  | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 25 nov al 15 diciembre 2021 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM                                      | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO           | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69                                        | 4134        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 15 al 30 diciembre 2021 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                               |
| 70                                        | 4138        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 24 enero al 1 feb 2022 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                                |
| 71                                        | 4142        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 4 al 21 diciembre 2021 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                                |
| 72                                        | 4157        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 24 al 14 enero 2022 se hizo reparacion mediante servicio contratado.                                                                                                                                                                                   |
| 73                                        | 4158        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | Por registro historico de interventoria anterior del 3 al 21 enero 2022 se hace reparación mediante servicio contratado. el 1 feb 2022 se entrega repara y pintada lista para la operación. en revisión de tren del 21 septiembre 2023 se corrigió fuga de aire por acople de manguera y angular extremo b. |
| 74                                        | 4166        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GRECIA    | OPERATIVA    |             | Esta plataforma está adaptada para cargue de retros.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75                                        | 4172        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GRECIA    | NO OPERATIVA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 76                                        | 4175        | PLATAFORMA CANADIENSE   | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | En revisión de tren del 21 septiembre 2023 se soldó soporte a varilla de elevación del enganche extremo a.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>plataformas convencionales de 12 m</b> |             |                         |           |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                         | 4235        | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                         | 14692       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                         | 14957       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    | OPERATIVA    |             | El 23 agosto 2023 se realizó instalación de malacates y                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <h1 style="text-align: center;">CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</h1> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                   |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO           | UBICACIÓN | ESTADO           | DESTINACIÓN                    | Observaciones                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                         |           |                  |                                | quedó pendiente del aval de fenoco para transitar en el sector chiriguana a santa marta.                                                                                                                             |
| 4    | 35659       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    | NO OPERATIVA     |                                | <b>irrecuperable. aparece tambien en listado propiedad de fenoco.</b>                                                                                                                                                |
| 5    | 35706       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | 46809       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 7    | 46827       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 8    | 46945       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 9    | 46946       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 10   | 46948       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 11   | 47015       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | GRECIA    |                  |                                | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                        |
| 12   | 45607       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN        | <b>Según información histórica disponible de interventoría anterior es de tren dora-san y el 27 abril 2023 reportan que está de madrina con altura de enganche de 28" para enganchar con las locomotoras de cnr.</b> |
| 13   | 47095       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN        | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 14   | 47145       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN        | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 15   | 46426       | PLATAFORMA CONVENCIONAL |           | NO OPERATIVA     |                                |                                                                                                                                                                                                                      |
| 16   | 4246        | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | OPERATIVA        | APTA PARA EL TREN DORA-SAN     | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 17   | 35868       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA TREN DORA-SAN        | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 18   | 46472       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA TREN DORA-SAN        | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 19   | 46820       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN        | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 20   | 46869       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN        | De tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                            |
| 21   | 46872       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA EL TREN DORA-SAN     | Apta para tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                     |
| 22   | 46888       | PLATAFORMA CONVENCIONAL | TREN CNR  | <b>OPERATIVA</b> | <b>APTA PARA TREN DORA-SAN</b> | Apta para tren <b>dora-san</b> .                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM                               | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO            | UBICACIÓN    | ESTADO           | DESTINACIÓN                | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                                 | 46897       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | OPERATIVA        |                            | Apta para tren <b>dora-san.</b> el 30 mayo 2023 se hacen pruebas de frenado en grecia por reporte de fenoco. pruebas ok.                                                                                                                                   |
| 24                                 | 46916       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta para tren <b>dora-san.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 25                                 | 46919       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta para tren <b>dora-san.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 26                                 | 46928       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta para tren <b>dora-san.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 27                                 | 46934       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta tren <b>dora - san.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 28                                 | 46935       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta tren <b>dora - san.</b> el 30 mayo 2023 se hicieron pruebas de frenado por reporte de fenoco. pruebas ok.                                                                                                                                             |
| 29                                 | 46943       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA EL TREN DORA-SAN | Apta tren <b>dora - san.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 30                                 | 46955       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta para tren <b>dora-san.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 31                                 | 46960       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | <b>OPERATIVA</b> | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta para tren <b>dora-san.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 32                                 | 47218       | PLATAFORMA CONVENCIONAL  | TREN CNR     | OPERATIVA        | APTA PARA TREN DORA-SAN    | Apta para tren <b>dora-san.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>vagones carros caja</b>         |             |                          |              |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                  | 12354       | VAGÓN-CARROCAJA          | NO OPERATIVO |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                  | 14832       | VAGÓN-CARROCAJA          |              |                  |                            | Irrecuperable                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                  | 16147       | VAGÓN-CARROCAJA          | NO OPERATIVO |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                  | 16347       | VAGÓN-CARROCAJA          | NO OPERATIVO |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                  | 16774       | VAGÓN-CARROCAJA          | NO OPERATIVO |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>maquinaria y equipos de vía</b> |             |                          |              |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                  | BP 008      | BATEADORA PLASSER BEAVER | MÉXICO       | OPERATIVA        |                            | Del 12 al 30 de septiembre del 2023 estuvo en alistamiento se detectó ruido extraño en rodamientos del grupo de bateo lado derecho, los cuales se adquirieron nuevos. el 28 sept 2023 se inició su instalación y cambio de los rodamientos, se cambió gato |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO               | UBICACIÓN | ESTADO          | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                             |           |                 |             | de levante de vía lado derecho. se espera tenerla disponible para la operación en primera semana de octubre del 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | BP-011      | BATEADORA<br>PLASSER 08-24  | BARRANCA  | NO<br>OPERATIVA |             | <p>En el mes de septiembre se realizaron las siguientes intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenimiento a válvulas electro-neumáticas obstruidas internamente.</li> <li>- cambio diafragma a válvula de rebose.</li> <li>- cambio 5 mangueras del sistema hidráulico</li> <li>- cambio cilindro del sistema de levante y alineación.</li> <li>- aseo y limpieza en general</li> <li>- se sustituyeron conectores en mal estado.</li> <li>- se realizaron pruebas neumáticas y se desmontan para reparación los gatos hidráulicos con cambio de sellos.</li> <li>- se desmontó cuerpo de bateo para extraer rodamientos y cambio de sellos a cilindros hidráulicos.</li> <li>- se corrigió fugas al sistema neumático en válvula de paso en frenos delantero.</li> <li>- completan niveles de aceite hidráulico y refrigerante.</li> <li>- se hizo pruebas al sistema de alineación.</li> </ul> <p>se prevé tenerla disponible para la operación a finales del mes de octubre del 2023.</p> |
| 3    | RC-320      | RETROEXCAVADORA<br>TIPO 320 | CARARE    | OPERATIVA       |             | En el mes de septiembre del 2023 no tuvo actividades por mantenimiento. está operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

| ÍTEM                 | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO               | UBICACIÓN | ESTADO       | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    | RC-321      | RETROEXCAVADORA TIPO 320    | GRECIA    | OPERATIVA    |             | En el mes de septiembre del 2023 no tuvo actividades por mantenimiento. está operativa, aunque tiene pendiente la instalación del computador, del motor de aceleración.                         |
| 5                    | RC-324C     | RETROEXCAVADORA TIPO 320    | GAMARRA   | OPERATIVA    |             | El 14 sept 2023 se revisan fluidos en general, se completa nivel de refrigerante y de aceite hidráulico.                                                                                        |
| 6                    | RC 428      | RETROEXCAVADORA RC 428C     | GRECIA    | OPERATIVA    |             | Del 16 al 31 agosto 2023 estuvo disponible para la operación.                                                                                                                                   |
| 7                    | RP-019      | PERFILADORA PLASSER PBR-400 | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | Se recibió de la ANI fuera de operación y continúa igual                                                                                                                                        |
| 8                    | RP-020      | PERFILADORA PLASSER PBR-400 | GRECIA    | OPERATIVA    |             | Del 16 al 31 agosto 2023 estuvo disponible para la operación.                                                                                                                                   |
| 9                    | 001         | PÓRTICO AMECA 31/12/12      | BARRANCA  | NO OPERATIVO |             | Daño en motor. no tiene turbo. en las mismas condiciones de recibo.                                                                                                                             |
| 10                   | GRÚA 15     | GRÚA A VAPOR                | GRECIA    | NO OPERATIVA |             | En las mismas condiciones de recibo                                                                                                                                                             |
| <b>otros equipos</b> |             |                             |           |              |             |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                    | 020         | LITERA                      | CARARE    | OPERATIVA    |             | Opera con carromotor cm-442. el 7 septiembre 2023 se cambia tornillo a barra estabilizadora con arandela y tuerca de seguridad. se suelda igualmente refuerzo a platina del enganche posterior. |
| 2                    | 021         | LITERA                      | ZAPATOSA  | OPERATIVA    |             | Opera con carromotor cm-409. en el mes funcionó normalmente.                                                                                                                                    |
| 3                    | 022         | LITERA                      | GRECIA    | OPERATIVA    |             | Opera con carromotor cm-567. en el mes funcionó normalmente.                                                                                                                                    |
| 4                    | 023         | LITERA                      | BARRANCA  | OPERATIVA    |             | Opera con carromotor cm-3010. según información de anterior interventoría, el 20 feb 2023 quedó con adaptada con un eje convencional en reemplazo del eje housing.                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

| ÍTEM | No. INTERNO | NOMBRE EQUIPO | UBICACIÓN  | ESTADO    | DESTINACIÓN | Observaciones                                                                                                                               |
|------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 024         | LITERA        | MÉXICO     | OPERATIVA |             | Opera con carromotor cm - 570. en el mes funcionó normalmente.                                                                              |
| 6    | 025         | LITERA        | LEBRIJA    | OPERATIVA |             | Opera con carromotor cm - 548. en el mes funcionó normalmente.                                                                              |
| 7    | 026         | LITERA        | GAMARRA    | OPERATIVA |             | Opera con carromotor 539. tiene adaptado eje convencional en reemplazo del eje tipo housing.                                                |
| 8    | 027         | LITERA        | LA ARGELIA | OPERATIVA |             | Esta nueva litera se entregó el 24 febrero 2022. se marcó con el número 027 para conservar el consecutivo. asignada al carromotor 407. 407. |


*Tabla 15: Mantenimiento realizado al material rodante – Del 01 al 30 de septiembre del 2023  
Fuente: Elaboración propia*

### 4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTUAL

A continuación, se presenta registro fotográfico y el estado actual del material tractivo y remolcado como: plataformas, góndolas, tolvas, vagones y equipo de vía, a corte de septiembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02



En agosto 2023 se iniciaron trabajos para la instalación de la Bomba de traslado. En el mes de septiembre se realizaron las siguientes intervenciones: -

Mantenimiento a válvulas electro-neumáticas obstruidas internamente.

- Cambio Diafragma a válvula de rebose.

- Cambio 5 Mangueras del sistema hidráulico

- Cambio cilindro del sistema de levante y alineación.

- Aseo y limpieza en general

- Se sustituyeron conectores en mal estado.

- Se realizaron pruebas neumáticas y se desmontan para reparación los gatos hidráulicos con cambio de sellos.

- SE desmontó cuerpo de Bateo para extraer rodamientos y cambio de sellos a cilindros hidráulicos.

- Se corrigió fugas al sistema neumático en válvula de paso en frenos delantero.

- Completan niveles de aceite hidráulico y refrigerante.

- Se hizo pruebas al sistema de alineación.

Se prevé tenerla disponible para la operación a finales del mes de octubre del 2023.

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p>Tornillo instalado</p>   <p>Tornillo instalado</p> <p>Tornillo ausente</p>                                                                                                                                                                                         | <p>La Loc. 1010 se encuentra operativa. En el mes de septiembre del 2023 se colocó tornillo faltante al turbo derecho, hicieron correctivos menores para tenerla operativa. Esta locomotora requiere el reemplazo del cableado de bajo voltaje en el compartimiento eléctrico y reparación del compresor de aire.</p>                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La reguladora PLASSER RP-020 se encuentra en condiciones de operación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <p>La Loc. 1028 El 5 sept 2023 se endereza estribo posterior lado izquierdo. El 11 sept 2023 se calibran válvulas de admisión y escape del motor diésel. El 14 sept 2023 se revisan y completan fulles de aceite chumaceras y grasa a catalinas. Igualmente se reemplaza sensor del Generador de pulsos del circuito de velocímetros y corrigen corto por falsa alarma por baja presión aceite del Motor Diésel.</p> |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 02

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <p>Por registro histórico de anterior interventoría está fuera de operación desde el 6 marzo 2023 por tener pestaña del eje # 1 izquierdo por debajo de 15/16" fuera de norma. Tiene instalado REGISTRADOR DE EVENTOS y velocímetro. Actualmente se encuentra en patios de estación Grecia a la espera del cambio del eje o retorneo de ruedas al eje # 1.</p> |
|                                                                                           | <p>Carromotor CM-548: El 2 sept 2023 se termina armado del Motor Diésel mediante servicio contratado y se entrega operativo.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <p>Carromotor 442: El 15 sept 2023 lo ubican en Estación Grecia por daño en el Eje delantero y queda cancelado. El 23 sept-2023 se instala eje delantero que previamente se había retornado y mecanizado. Se hacen pruebas de operación OK.</p>                                                                                                                |
|    | <p>Carromotor CM-407: El 12 sept 2023 Se realiza cambio de aceite al Motor Diésel por presentar viscosidad muy alta, en prueba comparativa realizada. Se revisa y completa full de aceite a caja y transmisión. Queda operativo.</p>                                                                                                                           |
|                                                                                       | <p>Plataforma 35198 y plataforma 14957: a 30 septiembre 2023, pendientes por aval de FENOCO para transitar en sector Chiriguaná Santa Marta.</p>                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Del 12 al 30 de septiembre del 2023 estuvo en alistamiento se detectó ruido extraño en rodamientos del Grupo de bateo lado derecho, los cuales se adquirieron nuevos. El 28 sept 2023 se inició su instalación y cambio de los rodamientos, se cambió gato de levante de vía lado derecho. Se espera tenerla disponible para la operación en primera semana de octubre del 2023</p> |
|  | <p>La pajarita RC-428 se encuentra en condiciones de operación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Retroexcavadora RC-324: El 14 sept 2023 se revisan fluidos en general y se completa niveles de refrigerante y del aceite hidráulico.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

*Tabla 16; Registro Fotográfico Mantenimientos al Material Rodante  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de<br>Infraestructura                                                                                                                             | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 02                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 4.4 CUADROS DE DISPONIBILIDAD

|                                 | OPERATIVAS | NO OPERATIVAS REPARABLES | IRRECUPERABLES | TOTAL | DISPONIBILIDAD |
|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| LOCOMOTORAS                     | 3          | 2                        |                | 5     | 60%            |
| CARRMOTORES                     | 6          | 2                        |                | 8     | 75%            |
| GONDOLAS                        | 16         | 30                       | 12             | 58    | 41%            |
| TOLVAS + GONDOLAS GRANELERAS    |            | 8                        |                | 8     |                |
| TOLVAS GOLONDRINAS              |            | 5                        |                | 5     |                |
| TOLVAS BALASTERAS               | 38         | 11                       | 9              | 58    |                |
| TOLVA DE VUELCO LATERAL         |            | 4                        |                | 4     |                |
| PLATAFORMA CANADIENSE           | 18         | 46                       | 12             | 76    |                |
| PLATAFORMA CONVENCIONAL         | 40         |                          | 14             | 54    |                |
| VAGON CARRO CAJA                |            | 4                        | 1              | 5     | 50%            |
| MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE VIA | 5          | 4                        | 1              | 10    |                |
| LITERAS                         | 8          |                          |                | 8     | 100%           |
|                                 | 134        | 116                      | 49             | 299   | 65%            |

Tabla 17: Tabla Estado del Material Rodante y Tractivo  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

De acuerdo con el cuadro anterior, el 44.81% del material rodante se encuentra operativo, el 38,79% podría repararse y el 16,38% está inhabilitado con diagnóstico para dar de baja, para este último grupo es importante efectuar revisión más detallada para determinar que es o no es recuperable y si es posible aprovechar elementos típicos ferroviarios.

A continuación, se relaciona anotaciones sobre el estado de los equipos:

NOTA 1: Por información histórica disponible , se tiene conocimiento que el 24 de febrero del 2022 se entregó la fabricación una nueva litera que se identificó con el número 027. Con este nuevo equipo, se incrementó el parque del Material Rodante a 299 equipos.

NOTA 2: Igualmente por información histórica disponible se pudo establecer que se adelantó un programa de reparación a las plataformas convencionales de 12 mts, para completar inicialmente 38 aptas para la operación del tren DORA-SAN. Con la puesta en servicio, en el mes de julio del 2023, de las plataformas convencionales de 12 mts números 14957 y 35198, se incrementó el parque a 40 plataformas aptas para el tren DORA-SAN. A 30 de septiembre del 2023, estas dos (2) plataformas tienen pendiente el aval de Fenoco para transitar en el corredor férreo de Chiriguaná a Santa Marta.

NOTA 3: Con la conversión de la Góndola 35198 a plataforma convencional de 12 mts, en su momento, se disminuyó de 59 a 58 el parque de Góndolas comerciales.

NOTA 4: La Locomotora 1028, en septiembre del 2023 estuvo operativa, reportan presencia de humo negro por el escape del Motor Diésel. A 30 de septiembre del 2023 se encuentra en condiciones de operación.

NOTA 5: A la Locomotora 1010 en el mes de septiembre del 2023 se le realizaron mantenimientos correctivos para mantenerla operativa. Está pendiente por determinar el cambio del cableado de bajo voltaje al compartimiento eléctrico y la reparación del compresor.

NOTA 6: La Locomotora 1201 en el mes de septiembre del 2023 continúa presentando consumo anormal de aceite en el motor diésel. A 30 septiembre 2023 se encuentra operativa y en observación por el consumo de aceite.

NOTA 7: La Locomotora 1209, según historia de anterior interventoría, la locomotora descartada de la operación el 6 de marzo del 2023 por espesor pestaña del eje # 1 izquierdo por debajo del límite de norma que es 15/16". A 30 de septiembre 2023 continua fuera de operación.

NOTA 8: El carromotor 539 tiene adaptado sistema de freno neumático. El 2 septiembre del 2023 se canceló de la operación por presentar daño grave en el motor diésel, lo que determino el remplazo por un motor diésel nuevo. A 30 de septiembre del 2023 continua fuera de operación a la espera de la compra del motor nuevo.

NOTA 9: El carromotor 548 tiene adaptado el sistema de freno neumático. El 18 septiembre 2023 reportan mal funcionamiento del Motor Diesel, recalentamiento y humo negro por el escape, por lo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 02</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

que se hizo necesario desmontar la culata para diagnóstico. A 30 de septiembre del 2023 continua fuera de operación.

NOTA 10: El carromotor 567 según información de la anterior interventoría, el 1 de julio del 2023 se terminó la adaptación del freno neumático. En el mes de septiembre no tuvo intervenciones por mantenimiento.

NOTA 11: De los ocho (8) carromotores recibidos a 30 de septiembre del 2023 se encuentran sólo seis (6) en operación.

NOTA 12: Para la Bateadora PLASSER BP-011, por información de anterior interventoría, el 28 de julio del 2023 PLASSER entregó la NUEVA bomba de traslado con la referencia correcta. Se iniciaron trabajos para su instalación y puesta a punto. A 30 septiembre del 2023 se encuentra en un 90% de su reparación.

NOTA 13: La bateadora PLASSER BP-008 del 12 al 30 de septiembre del 2023 estuvo en mantenimiento y puesta a punto. Se detectó ruido extraño en los rodamientos del grupo de Bateo lado derecho por lo que se determinó el reemplazo de todos los rodamientos a este grupo de bateo. A 30 septiembre del 2023 está fuera de operación.

NOTA 14: La Reguladora PLASSER RP-020 está operativa. En el mes de septiembre del 2023 no tuvo intervenciones por mantenimiento.

NOTA 15: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-324 está operativa. El 14 de septiembre del 2023 se revisaron fluidos en general y se completó nivel del refrigerante al motor diésel y se completó full de aceite al sistema hidráulico.

NOTA 16: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-321 ha estado operativa. Tiene pendiente instalar motor de aceleración y programar la computadora. A 30 de septiembre 2023 está operando manualmente en maniobras de izaje organizando los patios de Grecia.

NOTA 17: En cuanto a las plataformas canadienses, continúan 18 de ellas en operación confiable de estas 18, la 4122 y la 4166 adaptadas para cargue de retroexcavadoras.

NOTA 18: La tolva granelera 37010 el 12 de septiembre del 2023 ingresa a nave de reparación y se atende con personal propio. Se sacan truques para reconstrucción con soldadura para sus partes con desgaste fuera de norma en el basculador y en los bastidores. Se completarán herrajes de freno y se cambiarán platinas de fricción. A 30 septiembre 2023 continua en reparación.

NOTA 19: A la Plataforma 46872, convencional de 12 mts que opera en el tren DORA-SAN, el 14 de septiembre del 2023 se le hizo prueba de frenado OK, se soldó volante del freno de mano y se reemplazó manguera de acople extremo B. A 30 septiembre del 2023 está operativa.

NOTA 20: A la Plataforma 46935, convencional de 12 mts que opera en el tren DORA-SAN, el 14 de septiembre del 2023 se le hizo prueba de frenado por solicitud de FENOCO con resultado OK. A 30 septiembre del 2023 está operativa.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 02</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

NOTA 21: A las plataformas canadienses 4004, 4037, 4158, 4111 y 4175 en revisión de tren del 21 de septiembre del 2023 se corrigieron daños menores para mantenerlas en operación. A 30 de septiembre del 2023 están operativas.

NOTA 22: Los vagones férreos números 36009, 36306, 71323 Y 35659 aparecen tanto en el inventario del Consorcio San Felipe Férreo como en el listado de inventario de FENOCO. SE RECOMIENDA A LA ANI DAR LA NECESARIA CLARIDAD AL RESPECTO.

NOTA 23: Las ocho (8) literas se encuentran operativas. A las literas 023 y 026 se les efectuó reemplazo de ejes y a 30 de septiembre del 2023 está pendiente continuar el programa para el cambio de ejes tipo Housing por eje convencionales a las otras literas.

| EQUIPOS                                                  | DISPONIBILIDAD |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| LITERAS                                                  | 100%           |
| MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE VÍA                          | 50%            |
| PLATAFORMAS, TOLVAS, GÓNDOLAS Y DEMÁS MATERIAL REMOLCADO | 41%            |
| CARROMOTORES                                             | 75%            |
| LOCOMOTORAS                                              | 60%            |

*Tabla 18: Disponibilidad del material rodante, a 30 septiembre 2023  
Fuente: Elaboración propia*




*Ilustración 12: Disponibilidad del material rodante en el tramo La Dorada - Chiriguaná  
Fuente: Elaboración propia*

Como se puede observar el índice de disponibilidad de las Locomotoras está en un 60%, este número se verá incrementado cuando se entregue operativa la locomotora 1209.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

## 5 GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

Dentro del marco del contrato VE-639-2023, como uno de sus principales objetivos es el mantener y aumentar la operación de carga en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná. Para este propósito, se establecieron ciertas condiciones logístico comerciales mediante el anexo técnico 1 que permitirán dar continuidad a la operación actual y a las mejoras necesarias para el cumplimiento contractual de la operación.

Este capítulo contiene tres secciones, la primera está relacionada con indicadores y datos relevantes de la operación segmentada por trenes de pasajeros y trenes de carga; la segunda contiene datos detallados de facturación y la tercera sección está enfocada en el análisis de la gestión con los generadores de carga. Para ambas secciones se presentan los datos y gestiones sobresalientes en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2023. La información suministrada en este capítulo está basada en los datos entregados por Consorcio San Felipe Férreo y los elementos de la interventoría en el acompañamiento del proceso.

### 5.1 OPERACIÓN DE TRENES

En esta sección, se describen los diferentes tipos de trenes que se requieren tanto en el avance de las labores de obra, como en la operación comercial de pasajeros y de carga. La información contenida permite observar el desarrollo de las diferentes áreas, haciendo un monitoreo desde el flujo físico y de información, que son de interés para la Agencia Nacional de Infraestructura.

#### 5.1.1 TRENES DE CARGA INTERMODAL

Durante el mes de septiembre se movizaron (8) ocho trenes de carga con recorrido la Dorada - Chiriguana, con un total de 9.511,91 toneladas, de las cuales 8.151,30 ton. corresponden a carbón transportado por el operador Prodeco y 1.360,61 a carga comercial transportada por CNR.




*Ilustración 13: Porcentaje de carga por operador*

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                 |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

A continuación, se detallan las cantidades de carga comercial transportadas durante lo corrido del año 2023 y su variación mes a mes:

| Mes/Año                      | Consumo masivo  | Mat. Prima Cerámica | Repuestos/ maquinaria/ Electrodo. | Café         | Producto Alimentos | Cemento       | Fertilizantes   | Carbón            | Total Carga Comercial (Tn) |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| ene-23                       | 286,32          | 710,98              | 0,00                              | 0,00         | 509,98             | 0,00          | 0,00            | 16094,58          | 17.601,86                  |
| feb-23                       | 1054,04         | 39,82               | 16,17                             | 0,00         | 227,24             | 0,00          | 0,00            | 28125,54          | 29.462,81                  |
| mar-23                       | 456,00          | 185,58              | 131,34                            | 0,00         | 358,09             | 0,00          | 0,00            | 20400,61          | 21.531,62                  |
| abr-23                       | 171,06          | 500,32              | 174,19                            | 0,00         | 97,06              | 128,00        | 514,04          | 20555,47          | 22.140,14                  |
| may-23                       | 888,66          | 297,77              | 0,00                              | 0,00         | 291,65             | 0,00          | 334,80          | 12104,16          | 13.917,04                  |
| jun-23                       | 943,41          | 138,74              | 0,00                              | 0,00         | 15,71              | 0,00          | 160,00          | 3964,66           | 5.222,52                   |
| jul-23                       | 528,23          | 225,86              | 0,00                              | 0,00         | 459,80             | 0,00          | 374,00          | 8017,84           | 9.605,73                   |
| ago-23                       | 113,24          | 160,30              | 5,00                              | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 8272,81           | 8.551,35                   |
| sep-23                       | 391,56          | 672,22              | 0,00                              | 98,45        | 0,00               | 0,00          | 198,40          | 8151,30           | 9.511,92                   |
| <b>Total Tipo Carga (Tn)</b> | <b>4.832,52</b> | <b>2.931,59</b>     | <b>326,70</b>                     | <b>98,45</b> | <b>1.959,53</b>    | <b>128,00</b> | <b>1.581,24</b> | <b>125.686,97</b> | <b>137.544,99</b>          |

Tabla 19: Operación mensual de transporte de carga (Ton-neta), La Dorada – Chiriguaná año 2023.

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea




Ilustración 14: Operación mensual de transporte de carga (Ton-neta), La Dorada – Chiriguaná, 2023.

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

Para este mes sigue siendo notoria la afectación que se ha presentado en el transcurso del presente año con el decrecimiento de la carga, pasando de 17.601 ton movilizadas en enero a 9.511 ton en el mes de septiembre. Esto significa que durante este periodo se ha disminuido la mercancía movilizada en un 45,96%; sin embargo, con respecto al mes anterior se presenta un incremento del 10,10% en el total de carga transportada.

| FECHA DE MOVILIZACION | CARGA TRANSPORTADA | GENERADOR     | TONELADAS       | BALANZA COMERCIAL |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2/09/2023             | Cerámica           | San Lorenzo   | 460,00          | Importación       |
| 2/09/2023             | Papel higiénico    | Familia       | 6,85            | Importación       |
| 4/09/2023             | Papel higiénico    | Familia       | 84,13           | Exportación       |
| 13/09/2023            | Carbón             | Minex         | 4.079,27        | Nacional          |
| 16/09/2023            | Fertilizantes      | Nitrofert     | 128,00          | Importación       |
| 16/09/2023            | Cerámica           | San Lorenzo   | 90,50           | Importación       |
| 16/09/2023            | Alimentos          | D1            | 104,42          | Importación       |
| 16/09/2023            | Consumo masivo     | Arcos dorados | 10,14           | Importación       |
| 17/09/2023            | Papel higiénico    | Familia       | 26,71           | Exportación       |
| 22/09/2023            | Carbón             | Minex         | 4.072,03        | Nacional          |
| 23/09/2023            | Cerámica           | San Lorenzo   | 121,72          | Importación       |
| 23/09/2023            | Alimentos          | D1            | 90,72           | Importación       |
| 23/09/2023            | Fertilizantes      | Nitrofert     | 70,40           | Importación       |
| 24/09/2023            | Papel higiénico    | Familia       | 68,58           | Exportación       |
| 24/09/2023            | Café               | Alma Café     | 98,45           | Exportación       |
| <b>TOTAL</b>          |                    | <b>7</b>      | <b>9.511,92</b> |                   |

Tabla 20: Resumen de servicios comerciales, septiembre 2023

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

En cuanto al tipo de operaciones comerciales en total se importaron 1.082,75 ton y se exportaron 277,87 ton; de otra parte , en el territorio nacional se movilizaron 8.151,3 ton.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |




*Ilustración 15: Distribución de carga \* tipo de operación*

En la siguiente tabla podremos examinar los tiempos promedios de desplazamiento definidos en minutos y en horas para un tren intermodal en su recorrido Chiriguana - La Dorada - Chiriguana y los tiempos promedios para el recorrido del tren carbonero entre Chiriguana - Puerto Capulco – Chiriguana.

| BALANZA COMERCIAL  | ROUNDTRIP (KM) | TIEMPO PROMEDIO ROUNDTRIP (MIN) | TIEMPO PROMEDIO ROUNDTRIP (H) |
|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Importación</b> | 521,45         | 1150                            | 19,17                         |
| <b>Exportación</b> | 521,45         | 1113                            | 18,55                         |
| <b>Nacional</b>    | 130,16         | 357                             | 5,95                          |

*Tabla 21: Tiempos promedios de desplazamientos, septiembre 2023*

*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

El detalle tren a tren presentado en el mes se puede observar en el anexo “ K LOGÍSTICO COMERCIAL” del informe

#### 5.1.2 TRENES DE PASAJEROS

El Consorcio San Felipe Férreo, sigue realizando el control y regulación de la movilización de los trenes de pasajeros que se encuentra a cargo de la empresa COOPSERCOL LTDA., en los sectores de Puerto Berrio - Barrancabermeja, Carare - Barrancabermeja y San Rafael - La Miel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |




*Ilustración 16: Pasajeros corredor La Dorada - Chiriguana del 01 al 30 de septiembre 2023*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

Entre el 1 y el 30 de septiembre fueron transportadas 5.184 personas en las diferentes estaciones: Barranca, Grecia, Carare, San Rafael, México y La Miel.

| RUTA                         | CANTIDAD DE PASAJEROS |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Barranca - Grecia</b>     | 3.089                 |
| <b>Barranca - San Rafael</b> | 90                    |
| <b>Barranca - Carare</b>     | 2.005                 |
| <b>Total</b>                 | <b>5.184</b>          |

*Tabla 22: Movimiento de pasajeros por rutas, septiembre 01 a 30 del 2023*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

Respecto al porcentaje de población movilizado en cada uno de los sectores, encontramos que un 60% (3.089 pasajeros) se trasladaron entre las estaciones de Grecia - Barranca - Grecia, lo cual nos indica que son las estaciones con mayor afluencia de pasajeros seguido del corredor Carare - Barranca - Carare con un total de 2.005 pasajeros transportados durante el mes de septiembre.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <h1 style="text-align: center;">CONSORCIO GIS RED FÉRREA</h1> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                               |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |




Ilustración 17: % de dispersión de pasajeros por sector  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

| BA:      | GR:    | KA:    | RL:        | MX:    | LL:     |
|----------|--------|--------|------------|--------|---------|
| Barranca | Grecia | Carare | San Rafael | México | La Miel |

Tabla 23:Convenciones de estaciones férreas




Ilustración 18:Total pasajeros transportados por día - FUENTE CSFF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

A continuación, se presenta el comportamiento del servicio de transporte de pasajeros desde enero del año 2013 hasta el mes de septiembre de 2023:

| MES          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ene.         | 6.130         | 6.696         | 6.895         | 6.591         | 7.234         | 6.524         | 6.548         | 6.408         | 3.515         | 5.735         | 5.667         |
| Feb.         | 5.702         | 5.241         | 5.069         | 4.516         | 5.626         | 6.479         | 6.683         | 4.633         | 3.035         | 5.571         | 3.517         |
| Mar.         | 7.800         | 6.250         | 5.587         | 5.651         | 7.121         | 7.843         | 6.221         | 4.218         | 4.200         | 5.730         | 4.164         |
| Abr.         | 7.089         | 6.398         | 5.259         | 5.036         | 6.075         | 6.743         | 5.308         | 0             | 1.766         | 4.521         | 4.807         |
| May.         | 7.823         | 7.177         | 5.847         | 5.908         | 5.845         | 5.991         | 6.161         | 0             | 0             | 4.966         | 4.196         |
| Jun.         | 6.534         | 6.506         | 5.827         | 6.059         | 5.896         | 4.218         | 6.374         | 0             | 0             | 4.988         | 4.862         |
| Jul.         | 7.152         | 7.044         | 6.561         | 6.267         | 7.788         | 5.048         | 5.853         | 0             | 0             | 5.515         | 5.634         |
| Ago.         | 4.156         | 5.224         | 6.223         | 5.772         | 7.717         | 5.693         | 6.404         | 0             | 0             | 5.462         | 5.128         |
| Sep.         | 6.130         | 4.959         | 5.452         | 5.735         | 7.031         | 6.400         | 6.111         | 0             | 522           | 5.262         | 5.184         |
| Oct.         | 4.193         | 6.098         | 5.789         | 7.057         | 6.763         | 6.852         | 6.693         | 1.494         | 4286          | 5.135         |               |
| Nov.         | 4.717         | 6.306         | 6.248         | 6.745         | 7.013         | 6.132         | 5.457         | 2.038         | 4693          | 5.323         |               |
| Dic.         | 6.830         | 7.662         | 8.070         | 8.138         | 6.758         | 8.880         | 6.900         | 3.567         | 5.498         | 6.281         |               |
| <b>TOTAL</b> | <b>74.256</b> | <b>75.561</b> | <b>72.827</b> | <b>73.475</b> | <b>80.867</b> | <b>76.803</b> | <b>74.713</b> | <b>22.358</b> | <b>27.515</b> | <b>64.489</b> | <b>43.159</b> |

Tabla 24: Histórico de pasajeros movilizados tramo Dorada – Chiriguana, año 2013 a 2023

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea




Ilustración 19: Histórico de pasajeros corredor La Dorada - Chiriguana año 2013 a 2018

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                       |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                     |




*Ilustración 20: Histórico de pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná año 2019 a 2023*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

En comparación con el mes de agosto del presente año, se presentó un incremento del 1.08% del total de pasajeros movilizados en el corredor.




*Ilustración 21 Variación pasajeros movilizados Agosto vs Septiembre 2023*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de<br>Infraestructura                                                                                                                             | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> | <br>Consortio GIS<br>Red Férrea |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                                                    |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                    |

## 5.2 FACTURACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL SEPTIEMBRE

A continuación, se presentan los datos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo referente a la facturación generada a cada uno de los operadores férreos (CNR, PRODECO y COOPSERCOL) por concepto de uso de vía y arrendamiento de material rodante:

- Datos consolidados de facturación septiembre 2023.

|  <b>FACTURACIÓN ANI OPERACIÓN COMERCIAL SEPTIEMBRE DE 2023</b> |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| OPERACIÓN                                                                                                                                       | CONCEPTO             | VALOR                |
| Cooperscol Ltda (pasajeros)                                                                                                                     | Uso de vía           | \$ 2.242.913         |
| CNR (Carga)                                                                                                                                     | Uso de vía           | \$ 4.843.228         |
|                                                                                                                                                 | Alquiler plataformas | \$ 5.822.622         |
|                                                                                                                                                 | Alquiler locomotoras | \$ 5.514.412         |
| Prodeco SA (Carga)                                                                                                                              | Uso de vía           | \$ 18.036.545        |
| <b>VALOR TOTAL A FACTURAR</b>                                                                                                                   |                      | <b>\$ 36.459.719</b> |

Ilustración 22: Total facturación por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante - Fuente CSFF

- Uso de vía COOPSERCOL LTDA - septiembre 2023

|  <b>CONSOLIDADO TRENES DE COOPSERCOL LTDA<br/>CALCULO USO DE VÍA<br/>sep-23</b> |                 |                 |                                      |          |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|
| RUTA                                                                                                                                                               | TOTAL SERVICIOS | TOTAL VEHÍCULOS | PROMEDIO<br>KILÓMETROS<br>RECORRIDOS | COCHE-KM | TARIFA<br>COCHE-KM | A COBRAR               |
| B/bermeja - Grecia - B/bermeja (vehículos pasajeros)                                                                                                               | 112             | 126             | 113,16                               | 14258    | \$ 79,20           | \$ 1.129.233,60        |
| B/bermeja - Grecia - B/bermeja (vehículos carga)                                                                                                                   | 0               | 50              | 115,00                               | 5750     | \$ 6,00            | \$ 34.500,00           |
| B/bermeja - Garcia Cadena - B/bermeja                                                                                                                              | 28              | 56              | 30,00                                | 1680     | \$ 79,20           | \$ 133.056,00          |
| Carare - B/bermeja - Carare                                                                                                                                        | 60              | 181             | 66,00                                | 11946    | \$ 79,20           | \$ 946.123,20          |
| <b>VALOR TOTAL USO DE VÍA</b>                                                                                                                                      |                 |                 |                                      |          |                    | <b>\$ 2.242.912,80</b> |

Ilustración 23: Facturación uso de vía COOPSERCOL LTDA - Fuente CSFF

- Uso de vía CNR - septiembre 2023

|  <b>COSTO USO DE VÍA - SEPTIEMBRE 2023</b> |                   |           |                  |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|
| FECHA                                                                                                                         | TRAMO             | DISTANCIA | CARGA MOVILIZADA | PRECIO UNITARIO | VALOR FACTURAR         |
| 2/09/2023                                                                                                                     | 723+450 - 202+000 | 521,45    | 474,42           | 6               | \$ 1.484.317,85        |
| 4/09/2023                                                                                                                     | 202+000 - 723+450 | 521,45    | 136,94           | 6               | \$ 428.444,18          |
| 16/09/2023                                                                                                                    | 723+450 - 202+000 | 521,45    | 371,13           | 6               | \$ 1.161.154,43        |
| 17/09/2023                                                                                                                    | 202+000 - 723+450 | 521,45    | 46,31            | 6               | \$ 144.890,10          |
| 23/09/2023                                                                                                                    | 723+450 - 202+000 | 521,45    | 305,85           | 6               | \$ 956.912,90          |
| 24/09/2023                                                                                                                    | 202+000 - 723+450 | 521,45    | 213,35           | 6               | \$ 667.508,15          |
| <b>VALOR TOTAL USO DE VÍA</b>                                                                                                 |                   |           |                  |                 | <b>\$ 4.843.227,60</b> |

Ilustración 24: Facturación uso de vía CNR - Fuente CSFF



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

- Cantidad de toneladas transportadas, km recorridos en el corredor férreo y días de alquiler de material rodante

**NOTA 1:** Por solicitud de la ANI y conforme al Contrato de Obra No. VE-639-2023 en su cláusula 11. Obligaciones específicas del contratista, romanito (iii) Operación ferroviaria sobre el corredor que establece:

*“(6) Cobrar la Tarifa de Uso de Infraestructura de acuerdo con la resolución No. 184 de 2009 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, a los operadores que hagan uso del corredor férreo y depositarla a la Agencia Nacional de Infraestructura.,*

Se emitió el oficio CGRF-0043-1-23 el día 17 de octubre del 2023, por parte de esta interventoría dirigido a la Agencia, en el que se valida el cumplimiento de las tarifas establecidas de uso de vía y alquiler de material rodante por el consorcio San Felipe Férreo, respecto a las condiciones establecidas en la resolución 184 de 2009 y el anexo técnico 1 del contrato de obra VE-639-2023.

**NOTA 2:** Por indicaciones de la ANI se le solicito al Consorcio San Felipe Férreo no facturar los ingresos por concepto de alquiler de material rodante, ni los ingresos por uso de vía, hasta previa revisión por parte de la interventoría y posterior aprobación de la ANI. Esto se dio a conocer en reunión sostenida el día 10-10-23 con los ingenieros Olimpo Chiquillo (Director de mantenimiento), Edwing Salamanca (Coordinador logístico) y el Dr. Daniel Patiño (Coordinador jurídico).

### 5.3 GESTIÓN COMERCIAL

Con el objetivo de brindar alcance en aspectos comerciales desde la interventoría, se planteó mediante el oficio número CGRF-0013- 1-23 del 21 de septiembre del 2023 dirigido al Consorcio San Felipe Férreo, las principales actividades que se deberán llevar a cabo en la gestión comercial y de mercadeo de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la ANI y sobre las cuales se establecerán los procesos de medición y seguimiento hacia el contratista:

*“En consecuencia, con la gestión que deberá llevar a cabo el contratista en los términos comerciales y logísticos propuestos, de acuerdo al numeral **13.3.1** se establecen las siguientes actividades:*

**Gestión comercial:**

- *Ejercer una gestión comercial permanente que involucre la búsqueda constante de clientes potenciales y estratégicos del ferrocarril.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

- *Entrevistar a generadores de carga estratégicos para entender detalladamente sus cadenas logísticas de transporte y analizar su posible cambio modal al ferrocarril.*
- *En adición a los generadores de carga, el contratista deberá involucrar a todos los actores que intervienen en la cadena logística de transporte intermodal que involucra al ferrocarril y buscar acuerdos comerciales con dichos actores para buscar eficiencias en economía y en la gestión general del transporte. Los actores, entre otros, que deberá contactar son las siguientes empresas u organismos: o Puertos de destino tanto de acceso directo por ferrocarril como por soluciones intermodales.*
  - ✓ *Puertos fluviales para hacer transferencias Tren – río o viceversa.*
  - ✓ *Operadores logísticos en puertos secos, plataformas logísticas y puertos marítimos.*
  - ✓ *Transportadores carreteros que ejecuten el transporte de los trayectos iniciales y finales cuando los orígenes o destinos no se logren con el ferrocarril.*
  - ✓ *Gobernantes locales, distritales y/o regionales.*
  - ✓ *Autoridades competentes.*
- *Identificar los puntos débiles del modo ferroviario en términos logísticos y realizar propuestas de solución a la ANI.*
- *Proponer una estructura tarifaria clara que permita a los generadores de carga identificar las conveniencias del modo. “*

Sin embargo, pese al envío de este oficio y tomando como precedente que el CSFF oficializó el ingreso de su Coordinador Comercial el día viernes 6 de octubre del 2023, a la fecha de elaboración de este informe la interventoría no recibió avance alguno en materia de gestión comercial.

De otra parte, el día 25 de septiembre del presente año, personal de logística de interventoría del Grupo GIS realizó inspección a la bodega IDEMA ubicada en la Dorada - Caldas (Estación de México), en la que se logró hacer el reconocimiento de las instalaciones y del personal que administra la operación de recibo, almacenamiento y despacho de mercancía. Durante el recorrido por la bodega, se tuvo el acompañamiento del operador logístico “ELOGIA”, con quien se pudo constatar que dicha compañía es quien se encarga del acercamiento comercial y de la atracción de clientes potenciales al transporte ferroviario en el corredor La Dorada – Chiriguana. Este contacto fue compartido con la ingeniera Luisa Fernanda Rojas (Asistente de la vicepresidencia de Gestión contractual) y mediante gestión directa de la ANI en conjunto con esta interventoría, se programó una reunión virtual para el día 02 de octubre del 2023 con el equipo comercial de ELOGIA a fin de conocer los objetivos comerciales - logísticos y alcance operacional de dicha compañía en el proyecto férreo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 6 GESTIÓN OPERATIVA

Mediante el contrato de obra VE 639 2023 la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, realizó la entrega de la Administración y Operación del Corredor Férreo La Dorada – Chiriguana al contratista CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, a partir del 16 de agosto de 2023. El Contratista inició labores de administración y tomó el control de la operación del corredor. VER ANEXO I: BITACORA DE OPERACIONES.

### 6.1 CONTROL DE TRÁFICO

El control de tráfico es una de las actividades más importantes en las operaciones ferroviarias ya que de esta depende la correcta circulación de los vehículos férreos a lo largo de la vía, y de igual manera garantiza que no hayan incidentes o accidentes en la operación. Para lograr esto, es de vital importancia que cada participante conozca con claridad las normas y procedimientos que deben seguirse para movilizar los trenes y demás vehículos que circulan por las vías férreas y de esta manera garantizar que se realice con seguridad, orden y eficiencia. las disposiciones vigentes en materia ferroviaria y vinculantes al modo férreo, son las descritas en el Reglamento de Operación de Trenes – ROT.

Para la ejecución de este contrato, la interventoría, verifica que el contratista cumpla con su obligación, realizar el control de tráfico y la operación férrea siguiendo las Especificaciones Técnicas de Operación; estas especificaciones nos indican que para que exista una operación férrea en régimen de seguridad y fiabilidad se debe contar un Centro de Control de Operaciones (CCO). El Consorcio San Felipe Férreo cuenta con un Centro de Control de Operaciones en las instalaciones de la Estación de Barrancabermeja, mediante este se supervisa y se garantiza el óptimo funcionamiento de los demás puntos de enlaces, los sitios fijos (estaciones y paso a nivel) y los que están en movimientos (vehículos férreos), al igual que con el personal humano involucrado en el evento (jefes de Estación, Auxiliares de Estación, Pasonivelistas y Operarios de los equipos férreos).

Por parte de la interventoría se efectúa revisión contaste a estos puntos, con la finalidad de verificar que estos enlaces se estén realizando de forma adecuada, y que los puntos de enlace estén dotados con los implementos necesarios de forma que se garantice la continuidad, eficiencia, permanencia y seguridad en la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, de igual manera se preste el servicio de control de tráfico para terceros operadores de carga o pasajeros, así como permitir el acceso de terceros operadores interesados en circular a lo largo del corredor férreo.

La agencia nacional de infraestructura en el Anexo 1 (Anexo Técnico), del contrato VE-639-2023 especifica que, *las operaciones ferroviarias y las actividades de control de tráfico se desarrollarán en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguana (PK 722+683); Puerto Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199); así como en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |



*Ilustración 28: Centro de Control de Operaciones del Consorcio San Felipe Férreo  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*



*Ilustración 29: Ferrobús – Transporte de pasajeros Estación San Juan  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

## 6.2 DOCUMENTOS

Para un adecuado funcionamiento del centro de control y los puntos de enlace, los movimientos de los vehículos férreos se registran en los documentos descritos a continuación, lo anterior con el fin realizar de manera óptima, eficiente y segura la operación ferroviaria.



INFORME DE INTERVENTORÍA 01

Pag 98 de 235

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

### 6.3 COMUNICACIONES

La regulación y control del tráfico férreo como se mencionó anteriormente, se realiza con el enlace entre el Centro de Control de Operaciones y todos los sitios fijos (estaciones y paso a nivel) y los vehículos férreos en movimiento (Carromotores, locomotoras, equipos especializados, etc.). El contratista Consorcio San Felipe Férreo, con el objeto de garantizar la apropiada comunicación entre los involucrados, contrato a la firma ANDITEL S.A. para que suministrara los equipos idóneos y prestara el servicio de comunicación necesarios para las Operaciones Férreas.

Los equipos que se utilizan para la comunicación de las operaciones férreas en el tramo La Dorada – Chiriguana son los siguientes:

- En La Dorada: Un radio base en la estación
- En La Miel: Un radio base.
- En Grecia: Dos radios base, uno para comunicarse en el tramo La Dorada-Grecia, y Cabañas, el segundo radio base para comunicarse con el Centro de Control y las estaciones y móviles en el tramo Grecia-Gamarra.
- En Cabañas: Un radio base.
- En San Juan: Un radio base.
- En Carare: Un radio base.
- En Pulpapel: Un radio base.
- En Barrancabermeja - Centro de Control: Un radio base y un radio portátil
- En Barrancabermeja - Paso a nivel: Un radio base.
- En García Cadena: Un radio base.
- En San Rafael de Lebrija: Un radio base.
- En Gamarra: Un radio base, para la comunicación en el tramo Gamarra – Grecia.
- En las antenas repetidoras: Colorados, el sol y Picachos, uno en cada una.

Actualmente tienen instalados radios móviles los carromotores números 407, 409, 442, 539, 567, 548, 570, 3010. Igualmente las locomotoras 1010, 1028, 1201 y 1209 y la bateadora BP-011 y reguladora RP-020.

La firma Anditel le presta igualmente el servicio de radiocomunicación a la empresa COOPSECOL Ltda., operando en las mismas frecuencias del Contratista, alquilándole radios portátiles para los carromotores de movilización de pasajeros.

A continuación, se ilustra el inventario de los equipos de ANDITEL S.A. a disposición del actual contratista, San Felipe Férreo.

| ÍTEM | UBICACIÓN       | MARCA | MODELO   | SERIE #           |
|------|-----------------|-------|----------|-------------------|
| 1    | Estación México | TAIT  | 19125207 | MÓVIL + Micrófono |
| 2    | Carro Motor 567 | TAIT  | 19270869 | MÓVIL + Micrófono |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

## INFORME DE INTERVENTORÍA 01

| ÍTEM | UBICACIÓN                         | MARCA | MODELO   | SERIE #           |
|------|-----------------------------------|-------|----------|-------------------|
| 3    | Carro motor 570                   | TAIT  | 19398297 | MÓVIL + Micrófono |
| 4    | Locomotora 1201                   | TAIT  | 19394284 | MÓVIL + Micrófono |
| 5    | Reguladora RP020                  | TAIT  | 19397831 | MÓVIL + Micrófono |
| 6    | Locomotora 1209                   | TAIT  | 19112775 | MÓVIL + Micrófono |
| 7    | Estación Grecia Radio             | TAIT  | 19398278 | MÓVIL + Micrófono |
| 8    | Estación Grecia Radio             | TAIT  | 19204735 | MÓVIL + Micrófono |
| 9    | Carro Motor 3010                  | TAIT  | 19146196 | MÓVIL + Micrófono |
| 10   | Estación Carare                   | TAIT  | 19625367 | MÓVIL + Micrófono |
| 11   | Estación Pulpapel                 | TAIT  | 19397733 | MÓVIL + Micrófono |
| 12   | Carro Motor 548                   | TAIT  | 19157309 | MÓVIL + Micrófono |
| 13   | Estación Gamarra                  | TAIT  | 19365626 | MÓVIL + Micrófono |
| 14   | Estación San Rafael de Lebrija    | TAIT  | 19398265 | MÓVIL + Micrófono |
| 15   | Bateadora BP 011                  | TAIT  | 19270864 | MÓVIL + Micrófono |
| 16   | Estación García Cadena            | TAIT  | 19270888 | MÓVIL + Micrófono |
| 17   | Paso Nivel Barranca (Miraflores)  | TAIT  | 19125226 | MÓVIL + Micrófono |
| 18   | Estación Barranca Portátil        | TAIT  | 25364210 | PORTÁTIL          |
| 19   | Estación San Juan De La Carrilera | TAIT  | 19157329 | MÓVIL + Micrófono |
| 20   | Carro Motor 539                   | TAIT  | 19022176 | MÓVIL + Micrófono |
| 21   | Estación Cabañas                  | TAIT  | 19125217 | MÓVIL + Micrófono |
| 22   | Carro Motor 409                   | TAIT  | 19391158 | MÓVIL + Micrófono |
| 23   | Carro Motor 442                   | TAIT  | 19397749 | MÓVIL + Micrófono |
| 24   | Locomotora 1028                   | TAIT  | 19397752 | MÓVIL + Micrófono |
| 25   | Estación Barranca                 | TAIT  | 19397758 | MÓVIL + Micrófono |
| 26   | Locomotora 1010                   | TAIT  | 19282735 | MÓVIL + Micrófono |
| 27   | Estación La Miel                  | TAIT  | 19398271 | MÓVIL + Micrófono |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM | UBICACIÓN               | MARCA | MODELO   | SERIE #           |
|------|-------------------------|-------|----------|-------------------|
| 28   | Carro Motor 181         | TAIT  | 19625333 | MÓVIL + Micrófono |
| 29   | Carro Motor P603        | TAIT  | 19394257 | MÓVIL + Micrófono |
| 30   | Carro Motor 6520        | TAIT  | 19397829 | MÓVIL + Micrófono |
| 31   | Carro Motor 6517        | TAIT  | 19397740 | MÓVIL + Micrófono |
| 32   | Carro Motor 6518        | TAIT  | 19625365 | MÓVIL + Micrófono |
| 33   | Portátil Barranca       | TAIT  | 25468053 | PORTÁTIL          |
| 34   | Estación Puerto Triunfo | TAIT  | 19394299 | MÓVIL + Micrófono |
| 35   | Carro Motor 407         | TAIT  | 19398266 | MÓVIL + Micrófono |

*Tabla 25: Inventario de los Radios que utiliza el Consorcio San Felipe férreo  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

El Consorcio San Felipe Férreo para la fecha del presente informe tiene en funcionamiento 35 radios, para la ejecución del contrato de obra VE-639-2023 se deben implementar 42 radios, 7 radios adicionales a los que ya está utilizando el contratista; estos siete radios, se plantea serán ubicados en tres estaciones próximas a habilitar y en dos quipos Plasser que ingresaran, uno de Alce, Nivelación y Alineación Mecanizada y otro de Regulado, Perfilado y/o Recolección de Balasto Mecanizado, estos dos serán adicionales a los que ya tiene activo el Consorcio San Felipe Férreo.

#### 6.4 CONTROL DE BLOQUEO POR RADIO

El corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar la movilización de vehículos férreos mediante el método de Control de Bloqueo por Radio, debido a que las estaciones que a la fecha están habilitadas no son las suficientes para implementar un CBR, adicional a lo antes mencionado, el sector entre la estación Gamarra y la estación Chiriguana no cuentan con la antena de comunicación (antena repetidora) necesaria para que los radios de comunicación puedan hacer conexión entre ellos. Debido a lo anterior, en este corredor férreo se ejecuta la operación ferroviaria con la implementación del método de Ordenes de Vía, el cual, es gestionado desde la unidad principal, Centro Control de Operaciones, haciendo enlace con los puntos fijos (estaciones y paso a niveles) y los puntos en movimiento (vehículos férreos en movimiento: Carromotores, locomotoras, equipos especializados, etc.).

#### 6.5 REGLAMENTACIÓN

El control y regulación del tráfico férreo se realizará teniendo en cuenta lo contenido en el Reglamento de Movilización de Trenes entregado por el Consorcio San Felipe Férreo y aprobado por la interventoría. Este reglamento deberá ser cumplido por todo el personal que interviene en la movilización de los vehículos férreos, tales como, Maquinistas De

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

Trenes, Ayudantes De Maquinistas, Ayudantes De Trenes, Jefes De Estación, Auxiliares De Estación, Pasonivelistas, Tecnólogos De Operación y demás participantes, de la misma forma deberá ser de total conocimiento e implementado por el recurso humano que realiza las actividades de mantenimiento y conservación de la vía férrea (caporales, ayudantes de vía, ingenieros, etc.). de igual manera también de ser de conocimiento de las personas involucradas en las obras civiles que se estén llevando a cabo en el corredor.

## 6.6 GEOGRAFÍA FERREA (ESTACIONES)

La movilización férrea, se realiza en los siguientes cantones operativos:

- La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683).
- Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199).
- Ramal de Puerto Capulco el cual se ubica entre las abscisas PK 598+202 (cambiavías sur) y PK 598+600 (cambiavías norte), y PK602+620 (final del ramal).

La movilización férrea de pasajeros se realiza en los siguientes cantones:

- Barrancabermeja (PK 443+160) – Carare (PK377+640).
- Barrancabermeja (PK 443+160) – Grecia (PK 328+729).

En los cantones mencionados, se ubican las siguientes estaciones férreas y sitios de control presenciales:

- México (PK 202+000).
- La Miel (PK 236+800)
- Grecia (PK 328+729).
- Cabañas (PK 362+650).
- San Juan (PK 355120).
- Carare (PK 377+640).
- Pulpapel (PK 407+890).
- Barrancabermeja (PK 443+160).
- Paso a nivel Barrancabermeja (PK 443+278).
- García Cadena (PK 473+278).
- San Rafael de Lebrija (PK 517+700).
- Gamarra (PK 605+300).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 6.7 PASOS A NIVEL

Este corredor férreo pasa por municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y Cesar. A lo largo de los 558.30 km se han asentado una gran cantidad de comunidades que cruzan de forma legal e ilegal la vía férrea. Para estos cruces existen los llamados Pasos a Nivel, que es conveniente precisar que solo uno de ellos está establecido legalmente, los demás son ilegales, hechos por las comunidades para facilitar su circulación, generando un riesgo para los transeúntes y la movilidad férrea. El Paso a Nivel de Miraflores ubicado en el extremo norte de los patios de la estación Barrancabermeja, es el único Paso a Nivel autorizado en el tramo La Dorada – Chiriguaná, cuenta con: semáforos, señalización vertical, UPS, tablero de control, timbre, baterías, aire acondicionado y demás elementos que garantizan su operación.

Con referencia a lo anterior se debe indicar que, en el periodo de esta vigencia, el Paso a Nivel Miraflores operó sin ninguna novedad, sus elementos están en buen funcionamiento y no debió realizarse ningún arreglo o reparación.



*Ilustración 32: Vista General Caseta Paso a Nivel Miraflores PK 443+086/105, Barrancabermeja  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 01



*Ilustración 33: Izquierda, vista Oeste-Este; derecha, vista Este-Oeste, y señalización vertical PN Miraflores PK 443+086/105, Barrancabermeja*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*



*Ilustración 34: Izquierda, vista Sur-Norte, PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |



*Ilustración 35: Izquierda, vista del soporte de la barrera de seguridad Nor-Orienta, No está la talanquera; derecha, Vista de la barrera de seguridad Sur-Occidental, no funciona. PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja*

*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

## 6.8 DISPONIBILIDAD OPERATIVA

Entre el 01 y el 30 de septiembre fueron transportadas 5.184 personas entre las diferentes estaciones del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, donde se presta este servicio

| ESTADO OPERACIÓN TRAMOS ADMINISTRACIÓN CONTRATO VE-639-2023 |              |                                 |                 |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| TRAMOS EN ADMINISTRACIÓN                                    | ESTADO       | OPERADORES<br>TRANSPORTE FÉRREO | TIPO            | LONGITUD<br>(Kms) | PORCENTAJE  |
| La Dorada (PK201+502) - Chiriguaná (PK722+683)              | En operación | CNR                             | Carga comercial | 521,18            | 93%         |
|                                                             |              | Prodeco SA                      | Carga comercial |                   |             |
|                                                             |              | Coopsercol Ltda.                | Pasajeros       |                   |             |
| Grecia (PK328+100) - Cabañas (361+199)                      | Inoperativo  |                                 |                 | 33,10             | 6%          |
| Ramal Capulco (PK597+394 - PK601+976)                       | En operación | Prodeco SA                      | Carga comercial | 4,58              | 1%          |
| <b>TOTAL</b>                                                |              |                                 |                 | <b>558,86</b>     | <b>100%</b> |

*Tabla 26 operatividad en la geografía férrea*

La operación comercial desarrollada por los operadores CNR S.A.S. y PRODECO S.A., tiene continuidad en el tramo concesionado a FENOCO S.A., hacia y/o desde los puertos del Río Córdoba y Puerto Nuevo, respectivamente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 6.9 REGISTRO DE NOVEDADES EN LA OPERACIÓN REGIONAL

La operación férrea en el tramo La Dorada – Chiriguaná durante el periodo del mes de septiembre del presente año, según la información suministrada por el contratista, acontecieron nueve (9) novedades, lo cual resulta preocupante, ya que de las nueve novedades un 55% ocurrieron por fallas mecánicas de los vehículos férreos, entre ellas, eje fracturado, daño de rodamiento y avería de caja de transmisión; es importante tener en cuenta que dichas fallas pudieron propiciar situaciones de gravedad; de igual manera con la información suministrada por el contratista se estableció que un 33% de las novedades ocurrieron por descarrilamientos de pequeña magnitud, tomando en cuenta que fueron involucradas solo una o dos ruedas de vehículos férreos pequeños, Motor y/o Remolque de pasajeros y carga; por último, la novedad más significativa del mes de septiembre del 2023, la colisión entre una locomotora al servicio del Consocio San Felipe Férreo y un vehículo particular que invade la margen de seguridad de la vía férrea, aunque el anterior evento pudo revestir una mayor gravedad, importante mencionar que durante el mismo no resultaron personas heridas.

El consorcio San Felipe Férreo siempre que se presenta un accidente por colisión, descarrilamiento, atropellamiento u otro evento de importancia es su obligación reportar, en forma inmediata, por medio electrónico todos los detalles del evento sucedido de forma preliminar previa a las investigaciones, tramites y atenciones realizadas.

El resumen de las novedades se relaciona en el siguiente cuadro:

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| No. | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINAL | HORA FINAL | TIEMPO DE DEMORAS | PK      | TREN   | UNIDAD   | NOVEDAD          | CAUSA                                                                             |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------|---------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 02/09/2023   | 9:20        | 02/09/2023  | 18:40      | 560               | 671+100 | GA 001 | 1028     | Colisión         | Vehículo tipo campero, invade margen de seguridad y colisiona con locomotora 1028 |
| 2   | 07/09/2023   | 16:35       | 07/09/2023  | 17:20      | 45                | 450+500 | 34316  | MP 181   | Daño MP 181      | Se le cae la cruceta del cardan al MP                                             |
| 3   | 08/09/2023   | 18:30       | 08/09/2023  | 20:15      | 105               | 440+250 | 34341  | MP 6518  | Daño MP 6518     | Presenta avería en la transmisión                                                 |
| 4   | 11/09/2023   | 11:30       | 11/09/2023  | 13:00      | 90                | 332+250 | 34340  | MP 181   | Daño MP 181      | Se le fractura el eje trasero izquierdo al MP                                     |
| 5   | 13/09/2023   | 8:30        | 13/09/2023  | 10:00      | 90                | 450+980 | BA 003 | Cm: 1001 | Daño Cm: 1001    | Se le daña el rodamiento trasero izquierdo                                        |
| 6   | 14/09/2023   | 15:00       | 14/09/2023  | 17:35      | 155               | 393+250 | 34313  | RC 001   | Descarrilamiento | Se descarrila la RC 001, rueda izquierda                                          |
| 7   | 14/09/2023   | 19:15       | 14/09/2023  | 20:10      | 55                | 430+500 | 34341  | MP 603   | Descarrilamiento | Se descarrila el MP 603, eje "A" las dos ruedas                                   |
| 8   | 14/09/2023   | 19:02       | 14/09/2023  | 20:20      | 78                | 407+901 | 34313  | RC 001   | Descarrilamiento | Se descarrila la RC 001, eje "B" las dos ruedas                                   |
| 9   | 15/09/2023   | 13:22       | 15/09/2023  | 14:15      | 53                | 372+750 | KA 003 | Cm: 442  | Daño Cm: 442     | Avería en caja de transmisión                                                     |
|     |              |             |             |            | 1231              |         |        |          |                  |                                                                                   |

Tabla 27: Registro Novedades en la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná, Del 01 al 30 de septiembre – 2023

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

\*cuando la novedad se presenta por fallas o daños en el material rodante el **tiempo de demoras** hace referencia al tiempo que el vehículo tardó en ser reparado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

## 6.10 ACCIDENTALIDAD / INCIDENTES / ACCIDENTES

El Centro de Control, es el departamento encargado de realizar la regulación y control del tráfico férreo, a través de una coordinación adecuada con los funcionarios que intervienen en dicha movilización como los son: jefes de estación, auxiliares de estaciones y Pasonivelistas; al mismo tiempo, esta labor depende del estricto cumplimiento e idoneidad del personal que interviene, una eficiente comunicación entre los involucrados y una total cobertura de los radios de comunicación. Adicional a lo anterior, es de suma importancia la implementación de un óptimo sistema de seguridad, y de una adecuada señalización vial, tanto en el paso a nivel autorizado, como en los no autorizados, así como también, la señalización de los trabajos que se ejecuten en el corredor vial, como lo son, la construcción de obras civiles e incluso los trabajos de las cuadrillas de conservación que realizan actividades en la vía. Es preciso mencionar que, de esta labor depende la seguridad en la operación de los trenes de pasajeros, de carga e incluso de los trenes de trabajo. En el periodo de este informe, mes de septiembre, se presentaron los siguientes eventos: una colisión entre una locomotora al servicio del Consorcio San Felipe Férreo y un vehículo particular, la anterior no dejó personas heridas, en el mismo periodo se presentaron tres descarrilamientos de pequeña magnitud.

En relación con lo antes mencionado, se relaciona a continuación los incidentes y/o accidentes que ocurrieron en el tramo Dorada – Chiriguaná, ocasionados por desperfectos propios de la vía o los vehículos férreos, al igual que, por la invasión por terceros del corredor, indicando lo ocurrido cada mes y el acumulado de cada incidente y/o accidente.

| MES    | COLISIÓN | DESCARRILAMIENTO | ATROPELLAMIENTO | HERIDOS | FALLECIDOS |
|--------|----------|------------------|-----------------|---------|------------|
|        | 25%      | 75%              | 0%              | 0%      | 0%         |
| ago-23 | 0        | 0                | 0               | 0       | 0          |
|        | 0%       | 0%               | 0%              |         |            |
| sep-23 | 1        | 3                | 0               | 0       | 0          |
|        | 25%      | 75%              | 0%              |         |            |
| TOTAL  | 25%      | 75%              | 0%              | 0       | 0          |

Tabla 28: Trazabilidad de Accidentabilidad Durante la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |




*Ilustración 36: Grafica de Accidentabilidad por Tipo de Novedad - % Acumulado*  
*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 7 GESTIÓN AMBIENTAL

El alcance de la gestión ambiental contractual comprende el cumplimiento de dos instrumentos de manejo y control Ambiental : la Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, por medio de la cual se otorga el Plan de Manejo Ambiental a FENOCO, cedido posterior y parcialmente a la ANI mediante Resolución 0299 de 28 de marzo de 2014, correspondiente al expediente LAM6817-00 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA; y la Licencia Ambiental otorgada por la ANLA a FENOCO, mediante Resolución 2098 de 16 de diciembre de 2005, cedida totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 2014, perteneciente al Expediente 3365, para la Construcción de la Variante Férrea en Puerto Nare. Además de las obligaciones establecidas en el Anexo 7 que hace parte integral del Contrato de obra pública y por lo tanto es vinculante para el Contratista, incluido con el fin de lograr un abordaje integral, oportuno y cuantificable del relacionamiento con el entorno y demás actividades tendientes a viabilizar de una manera sostenible, los objetivos del presente contrato.

### 7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES

A continuación, se reportan las obligaciones establecidas en la documentación ambiental del Contrato. Aclarando que, a la fecha y para este periodo hay actividades que no aplican para su respectiva ejecución. Tal como se referencia a continuación:

#### 7.1.1 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP 6817

Teniendo en cuenta lo establecido en el Apéndice Ambiental, la elaboración del Informe de cumplimiento Ambiental-ICA- por su periodicidad de entrega semestral, comprenderá el periodo establecido con corte al 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto y teniendo en cuenta lo referenciado anteriormente, para este periodo no aplica su elaboración, ni entrega por parte del CSFF.

| ICA  | PERIODO | RADICADO ANI | RADICADO ANLA | ESTADO |
|------|---------|--------------|---------------|--------|
| N. A | N. A    | N. A         | N. A          | N. A   |

Tabla 29: Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 6817

Fuente: Elaboración propia

#### 7.1.2 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP 3365

Referente a la elaboración del Informe de cumplimiento Ambiental-ICA- para este expediente, por su periodicidad de entrega trimestral, comprenderá el periodo establecido entre 01 de julio al 30 de septiembre de 2023. Aplicando su elaboración a partir del mes de

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

octubre de 2023, para su posterior entrega a la interventoría. Previa radicación ante la Agencia.

| ICA  | PERIODO | RADICADO ANI | RADICADO ANLA | ESTADO |
|------|---------|--------------|---------------|--------|
| N. A | N. A    | N. A         | N. A          | N. A   |

Tabla 30 Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 3365

Fuente: Elaboración propia

#### 7.1.3 VISITAS Y PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

Durante este periodo, no se realizó visita por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA. Por lo tanto, no fue procedente la aprobación de recursos y pagos al respecto.

#### 7.1.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN LAS FICHAS DEL PMA

A continuación, se relacionan los programas y fichas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, bajo los cuales se desarrollarán las diferentes actividades ambientales, producto de la ejecución del proyecto.

| MEDIO ABIÓTICO |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| PMF1           | CONTROL SEDIMENTOS ESTABILIDAD TALUDES Y TERRAPLENES |
| PMF2           | REVEGETALIZACIÓN                                     |
| PMF3           | SITIOS DE DEPÓSITOS PARA SOBRANTES DE EXCAVACIONES   |
| PMF4           | MANEJO DE CANTERAS                                   |
| PMF5           | MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS                           |
| PMF6           | MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS                          |
| MEDIO BIÓTICO  |                                                      |
| PMB1           | PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN.                            |
| GENERAL        |                                                      |
| PMG1           | SEÑALIZACIÓN                                         |
| PMG2           | GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| PMG3 | CONSERVACIÓN DEL CORREDOR FÉRREO |
|------|----------------------------------|

Tabla 31 Listado de fichas Ambientales establecidas en el PMA

#### 7.1.4.1 INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Dentro de las actividades ejecutadas por parte del contratista, relacionadas con la gestión ambiental del proyecto VE 639-2023, se describen a continuación las acciones realizadas por parte del Contratista durante el periodo.

##### 7.1.4.1.1 SEGUIMIENTO A FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXPEDIENTE 6817-00

| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------------|------|----|----------------------------------------|----|------|
| PMF1<br>CONTROL<br>SEDIMENTO<br>S<br>ESTABILIDA<br>D TALUDES<br>Y<br>TERRAPLEN<br>ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Como control de sedimento y estabilidad de taludes y terraplenes se realizaron las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th colspan="3">Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná</th></tr><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UND</th><th>CANTIDAD TOTAL</th></tr><tr><td>Limpieza de Cunetas</td><td>m</td><td>21.858</td></tr><tr><td>Limpieza de alcantarillas</td><td>m</td><td>784,4</td></tr><tr><td>Ejecución de Obras</td><td>un</td><td>0</td></tr><tr><td>Reconstrucción y conformación de cunetas</td><td>m³</td><td>26</td></tr><tr><td>Extracción y conformación de Derrumbes</td><td>m³</td><td>40,7</td></tr></table> | Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná |                |                                                               | ACTIVIDAD | UND                                                                                      | CANTIDAD TOTAL | Limpieza de Cunetas | m    | 21.858                                                        | Limpieza de alcantarillas                                                                             | m  | 784,4   | Ejecución de Obras | un                                      | 0  | Reconstrucción y conformación de cunetas | m³   | 26 | Extracción y conformación de Derrumbes | m³ | 40,7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                                                    | CANTIDAD TOTAL |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Limpieza de Cunetas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                                                      | 21.858         |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Limpieza de alcantarillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                                                      | 784,4          |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejecución de Obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un                                                     | 0              |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reconstrucción y conformación de cunetas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m³                                                     | 26             |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extracción y conformación de Derrumbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m³                                                     | 40,7           |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicadores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
| <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>MET A</th><th>FRECUE<br/>CIA</th><th>CUMPLIEN<br/>TO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(21.858 m de limpieza cunetas ejecutadas) / (21.858 m limpieza cunetas programadas) *100</td><td>90</td><td>Semestral</td><td>100%</td><td rowspan="3">Registros<br/>fotográficos<br/><br/>Reportes del área<br/>técnica</td></tr><tr><td>(784,4 m de limpieza de alcantarillas ejecutadas) / (784,4 m limpieza alcantarillas programadas) *100</td><td>90</td><td>Mensual</td><td>100%</td></tr><tr><td>(26 m3 reconstrucción y conformación de</td><td>90</td><td>Mensual</td><td>100%</td></tr></table> | MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MET A                                                  | FRECUE<br>CIA  | CUMPLIEN<br>TO                                                | REGISTRO  | (21.858 m de limpieza cunetas ejecutadas) / (21.858 m limpieza cunetas programadas) *100 | 90             | Semestral           | 100% | Registros<br>fotográficos<br><br>Reportes del área<br>técnica | (784,4 m de limpieza de alcantarillas ejecutadas) / (784,4 m limpieza alcantarillas programadas) *100 | 90 | Mensual | 100%               | (26 m3 reconstrucción y conformación de | 90 | Mensual                                  | 100% |    |                                        |    |      |
| MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRECUE<br>CIA                                          | CUMPLIEN<br>TO | REGISTRO                                                      |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
| (21.858 m de limpieza cunetas ejecutadas) / (21.858 m limpieza cunetas programadas) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Semestral                                              | 100%           | Registros<br>fotográficos<br><br>Reportes del área<br>técnica |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
| (784,4 m de limpieza de alcantarillas ejecutadas) / (784,4 m limpieza alcantarillas programadas) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mensual                                                | 100%           |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |
| (26 m3 reconstrucción y conformación de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mensual                                                | 100%           |                                                               |           |                                                                                          |                |                     |      |                                                               |                                                                                                       |    |         |                    |                                         |    |                                          |      |    |                                        |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                   | cunetas ejecutadas) / (26 m3 reconstrucción y conformación de cuentas programadas) *100                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |                                                         |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|----------|-------|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------|
|                                                                                   | (0 cantidad de obras ejecutadas/ 0 cantidad de obras a ejecutar) *100                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90         | Mensual               | 0%                                                      |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
|                                                                                   | (40,7 m3 de Extracción y conformación de derrumbes ejecutados) / (40,7 m3 de Extracción y conformación de derrumbes programados) *100                                                                                                                                                                                                            | 90         | Mensual               | 100%                                                    |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
|                                                                                   | Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, PMG1, PMG3 Registro fotográfico                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |                                                         |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
| PMF2<br>REVEGETALIZACIÓN                                                          | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades de revegetalización. Teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado las actividades constructivas, que ameriten su desarrollo.                                                                                                                                 |            |                       |                                                         |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
|                                                                                   | Indicador:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |                                                         |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
|                                                                                   | <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>MET A</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(m2 cobertura de vegetal recuperada) / (m2 de cobertura vegetal a recuperar) *100</td><td>80</td><td>Semestral</td><td>N.A para este periodo</td><td>Registros fotográficos<br/><br/>Reportes del área técnica</td></tr></table> |            |                       |                                                         |  | MEDICIÓN | MET A | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (m2 cobertura de vegetal recuperada) / (m2 de cobertura vegetal a recuperar) *100 | 80 | Semestral | N.A para este periodo |
| MEDICIÓN                                                                          | MET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO          | REGISTRO                                                |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
| (m2 cobertura de vegetal recuperada) / (m2 de cobertura vegetal a recuperar) *100 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semestral  | N.A para este periodo | Registros fotográficos<br><br>Reportes del área técnica |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
| PMF3<br>SITIOS DE DEPÓSITOS PARA SOBRANTES DE EXCAVACIONES                        | Durante este periodo, el Contratista en medio de las actividades de mantenimiento reportó 40,6 m3 de sedimentos producto de la extracción de derrumbes menores, sobrantes de tipo inerte y cobertura vegetal. Material reconfigurado dentro de la misma franja del corredor férreo, perteneciente al tramo La Dorada – Chiriguaná                |            |                       |                                                         |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |
|                                                                                   | Indicadores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |                                                         |  |          |       |            |              |          |                                                                                   |    |           |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                          | <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>META</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(40 m3 de material sobrante a acopiar) /m3 de material acopiado adecuadamente) *100</td><td>100</td><td>Mensual</td><td>100%</td><td rowspan="2">Registros fotográficos<br/><br/>Reportes del área técnica</td></tr><tr><td>(m3 de material sobrante a acopiar RCD) /m3 de material RCD acopiado adecuadamente) *100</td><td>10</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDICIÓN   | META                  | FRECUENCIA                                                                                 | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (40 m3 de material sobrante a acopiar) /m3 de material acopiado adecuadamente) *100 | 100        | Mensual      | 100%     | Registros fotográficos<br><br>Reportes del área técnica                   | (m3 de material sobrante a acopiar RCD) /m3 de material RCD acopiado adecuadamente) *100 | 10      | Mensual               | N.A para este periodo                                                                      |                                                  |     |         |                       |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| MEDICIÓN                                                                                 | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO          | REGISTRO                                                                                   |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |
| (40 m3 de material sobrante a acopiar) /m3 de material acopiado adecuadamente) *100      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensual    | 100%                  | Registros fotográficos<br><br>Reportes del área técnica                                    |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |
| (m3 de material sobrante a acopiar RCD) /m3 de material RCD acopiado adecuadamente) *100 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mensual    | N.A para este periodo |                                                                                            |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |
| PMF4<br>MANEJO DE CANTERAS                                                               | <p>Durante este periodo, el Contratista no reportó documentación minero Ambiental de ninguna cantera proyectada a utilizar. Dado que a la fecha no se han iniciado las actividades constructivas, ni el riego de Balasto, que amerite la entrega inmediata de la respectiva documentación. Una vez que se establezcan vínculos comerciales se allegará la documentación a lugar.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>META</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(m3 de material pétreo utilizado) /m3 de material pétreo a utilizar) *100</td><td>100</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td><td>Registro de Seguimiento y Monitoreo.<br/><br/>· Registros fotográficos, fílmicos y escritos.</td></tr><tr><td>(Canteras Autorizadas/ Canteras Utilizadas) *100</td><td>100</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td><td>· Entrega de la licencia ambiental y título minero</td></tr></table> |            |                       |                                                                                            |              | MEDICIÓN | META                                                                                | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (m3 de material pétreo utilizado) /m3 de material pétreo a utilizar) *100 | 100                                                                                      | Mensual | N.A para este periodo | Registro de Seguimiento y Monitoreo.<br><br>· Registros fotográficos, fílmicos y escritos. | (Canteras Autorizadas/ Canteras Utilizadas) *100 | 100 | Mensual | N.A para este periodo | · Entrega de la licencia ambiental y título minero |
| MEDICIÓN                                                                                 | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO          | REGISTRO                                                                                   |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |
| (m3 de material pétreo utilizado) /m3 de material pétreo a utilizar) *100                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensual    | N.A para este periodo | Registro de Seguimiento y Monitoreo.<br><br>· Registros fotográficos, fílmicos y escritos. |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |
| (Canteras Autorizadas/ Canteras Utilizadas) *100                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensual    | N.A para este periodo | · Entrega de la licencia ambiental y título minero                                         |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |
| PMF5<br>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS                                                       | <p><b>Residuos Sólidos e inertes:</b></p> <p>El CSFF reportó para este periodo la generación de residuos sólidos ordinarios generados en las estaciones y pasos a nivel, para los cuales se encuentran operativos los puntos ecológicos que cumplen con las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 24 y el Decreto 2981 de 2013.</p> <p>Estos puntos se ubican en las estaciones México, La Miel, Grecia, San Juan, Carare, Pulpapel, Barrancabermeja, García Cadena, San Rafael, Gamarra y Zapatosa. Para posibilitar su adecuada clasificación, efectuando su disposición a través de las empresas de servicios públicos de cada jurisdicción en los municipios que recorre la línea férrea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |                                                                                            |              |          |                                                                                     |            |              |          |                                                                           |                                                                                          |         |                       |                                                                                            |                                                  |     |         |                       |                                                    |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 01

Los residuos ordinarios generados por las diferentes cuadrillas fueron trasladados a las estaciones ubicadas en cercanías, para ser posteriormente recolectados.

Durante este periodo el CSFF, no reportó información concerniente a la disposición final de residuos ordinarios, por lo tanto, se lleva un acumulado de 0.187 Ton conforme a lo reportado el mes anterior, recolectado por la empresa Veolia.

### Residuos RCD y RESPEL.

Acorde a los referenciado en la ficha PMF5 manejo de desechos sólidos, algunas traviesas resultantes de la rehabilitación de la infraestructura y super estructura, que se encuentran almacenadas en sitios establecidos como acopios, los cuales se encuentran ubicados en inmediaciones y/o aledaños a las estaciones férreas, para ser reutilizadas en otras actividades inherentes al desarrollo del contrato, conforme a la necesidad que se tenga en las actividades de Rehabilitación, para este periodo no se reutilizaron traviesas. Estos Acopios se encuentran demarcados, dando cumplimiento al protocolo de Almacenamiento de elementos de segundo uso. Lo concerniente al RESPEL, que se encuentra en dichos acopios, traviesas de madera, cuya destinación es la disposición final adecuada, se encuentra en gestiones de programación para su retiro por parte de gestor autorizado, que cuente con su respectiva licencia Ambiental.

Durante este periodo, el CSSF no generó residuos RCD.

Los pocos desechos con características de peligrosidad generados en este periodo, fueron trasladados hasta las casetas RESPEL ubicadas en Grecia, Barrancabermeja y Gamarra, para copiarlos de forma adecuada hasta lograr un volumen óptimo de entrega

### Residuos Reciclables

Durante este periodo, el CSSF no reportó información referente a la generación de residuos reciclables.

### Residuos de deshierbe y rocería

La biomasa cortada para la limpieza del corredor férreo o rocería se ubicó en las zonas aledañas al corredor, sin obstruir las corrientes de agua o vías aledañas al corredor.

Durante este periodo se realizó la siguiente actividad.

| Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná |     |                |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Actividad                                              | Und | Cantidad Total |
| Rocería y deshierbe manual                             | Ha  | 105,24         |

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, PMG1, PMG3 Registro fotográfico

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                               | <p>A la fecha de corte del informe, se lleva un acumulado de 108,14 Ha referente a la actividad de rocería y deshierbe manual.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>MET A</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(Traviesas dispuestas) / (Traviesas a disponer) *100</td><td>75%</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td><td>Registro de Seguimiento y Monitoreo.</td></tr><tr><td>(Kg RESPEL dispuesto) / (Kg RESPEL a disponer) *100</td><td>75%</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td><td>Registros fotográficos, fílmicos y escritos.</td></tr><tr><td>(105,24 Ha de rocería realizadas) / (105,24 Ha de rocería programadas) *100</td><td>75%</td><td>Mensual</td><td>100%</td><td>Manifiestos de carga de residuos<br/>evaluación cualitativa de separación<br/><br/>Reportes del área técnica</td></tr></table>                         | MEDICIÓN   | MET A                 | FRECUENCIA                                                                                                | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (Traviesas dispuestas) / (Traviesas a disponer) *100                                          | 75% | Mensual | N.A para este periodo | Registro de Seguimiento y Monitoreo. | (Kg RESPEL dispuesto) / (Kg RESPEL a disponer) *100 | 75% | Mensual | N.A para este periodo | Registros fotográficos, fílmicos y escritos. | (105,24 Ha de rocería realizadas) / (105,24 Ha de rocería programadas) *100 | 75% | Mensual | 100% | Manifiestos de carga de residuos<br>evaluación cualitativa de separación<br><br>Reportes del área técnica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDICIÓN                                                                                      | MET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO          | REGISTRO                                                                                                  |              |          |                                                                                               |     |         |                       |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |
| (Traviesas dispuestas) / (Traviesas a disponer) *100                                          | 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensual    | N.A para este periodo | Registro de Seguimiento y Monitoreo.                                                                      |              |          |                                                                                               |     |         |                       |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |
| (Kg RESPEL dispuesto) / (Kg RESPEL a disponer) *100                                           | 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensual    | N.A para este periodo | Registros fotográficos, fílmicos y escritos.                                                              |              |          |                                                                                               |     |         |                       |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |
| (105,24 Ha de rocería realizadas) / (105,24 Ha de rocería programadas) *100                   | 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensual    | 100%                  | Manifiestos de carga de residuos<br>evaluación cualitativa de separación<br><br>Reportes del área técnica |              |          |                                                                                               |     |         |                       |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |
| PMF6<br>MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS                                                           | <p>Para el manejo adecuado de los residuos líquidos de las estaciones que se ubican en zona urbana, estas se encuentran conectadas al alcantarillado y las estaciones de las zonas rurales cuentan con sistemas de pozo séptico donde se almacenan las aguas residuales para ser succionadas y dispuestas adecuadamente. Durante este periodo, no se realizó mantenimiento a los sistemas sépticos. Debido a que estos no se encuentran colmatados</p> <p>Debido a la fecha de inicio de ejecución del contrato, no se han iniciado Obras, por lo tanto, no se cuenta con la presencia de baños móviles en campo.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>MET A</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(6 estaciones conectadas al alcantarillado) / (6 estaciones generando residuos líquidos) *100</td><td>100</td><td>Mensual</td><td>100%</td><td></td></tr></table> | MEDICIÓN   | MET A                 | FRECUENCIA                                                                                                | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (6 estaciones conectadas al alcantarillado) / (6 estaciones generando residuos líquidos) *100 | 100 | Mensual | 100%                  |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |
| MEDICIÓN                                                                                      | MET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO          | REGISTRO                                                                                                  |              |          |                                                                                               |     |         |                       |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |
| (6 estaciones conectadas al alcantarillado) / (6 estaciones generando residuos líquidos) *100 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensual    | 100%                  |                                                                                                           |              |          |                                                                                               |     |         |                       |                                      |                                                     |     |         |                       |                                              |                                                                             |     |         |      |                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                 |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (Gal residuos hidrocarburos tratados) /(Gal residuos hidrocarburos generados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                       | Mensual | N.A para este periodo | Certificado de succión periódicos.<br><br>Certificados de disposición<br><br>Registros fotográficos y filmicos |
|                                   | (baños portátiles en frentes de obra)/(baños portátiles requeridos) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                       | Mensual | N.A para este periodo |                                                                                                                |
|                                   | (1 Sistemas de tratamiento de aguas industriales implementados) /(1 Sistemas de tratamiento de aguas industriales requeridos) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                       | Mensual | 100                   |                                                                                                                |
| PMB1<br>PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN. | Durante este periodo, el CSFF acatando lo establecido en el Apéndice Ambiental, manifiesta que actualmente proyecta la realización de gestiones enmarcadas en la ejecución de los mantenimientos a las compensaciones forestales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por las autoridades ambientales y las secretarías de planeación municipal, con las cuales se han tramitado intervenciones arbóreas por gestión del riesgo, en inmediaciones del corredor férreo, tal como se detalla a continuación: La interventoría realizará seguimiento a esta situación, con el fin de dar inicio a la ejecución de estos mantenimientos. |                                                                           |         |                       |                                                                                                                |
|                                   | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción del Expediente                                                |         |                       | Cantidad de Individuos forestales por mantenimient                                                             |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compensación permiso de tala 033/22 del 30-03-2022-CAS                    |         |                       | 35                                                                                                             |
|                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compensación permiso de tala 093/22 del 26-07-2022-CAS                    |         |                       | 10                                                                                                             |
|                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compensación forestal Resolución 0490 21 – 09 -2022 CORPOCESAR            |         |                       | 146                                                                                                            |
|                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | compensación permiso de tala gestión de riesgo Cimitarra 03-02-2023       |         |                       | 50                                                                                                             |
|                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | compensación permiso de tala gestión de riesgo Barrancabermeja 14-12-2022 |         |                       | 9                                                                                                              |
|                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compensación permiso de tala gestión de riesgo Barrancabermeja 03-03-2022 |         |                       | 4                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                  | <table><tr><td>7</td><td>compensación permiso de tala gestión de riesgo Barrancabermeja 15-09-2021</td><td>5</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7          | compensación permiso de tala gestión de riesgo Barrancabermeja 15-09-2021 | 5                                                                                        |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|
| 7                                                                | compensación permiso de tala gestión de riesgo Barrancabermeja 15-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5          |                                                                           |                                                                                          |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
|                                                                  | <p>Es importante manifestar que es responsabilidad del Contratista, dar cumplimiento a estas obligaciones, fue por ello, y en atención a solicitud realizada por parte de la interventoría, que se presentó el cronograma de actividades y plan de inversión, donde se contempló la ejecución y asignación presupuestal de estas actividades, enmarcadas en el mantenimiento de las compensaciones referenciadas, proveniente de contratos anteriores, esto en cumplimiento de las Obligaciones establecidas en el Apéndice Ambiental.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>MET A</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(Árboles establecidos) / (Árboles a establecer) *100</td><td>100</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td><td>Registro de Seguimiento y Monitoreo.<br/><br/>Registros fotográficos, filmicos y escritos.</td></tr></table>                                                                                                 | MEDICIÓN   | MET A                                                                     | FRECUENCIA                                                                               | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (Árboles establecidos) / (Árboles a establecer) *100 | 100 | Mensual | N.A para este periodo | Registro de Seguimiento y Monitoreo.<br><br>Registros fotográficos, filmicos y escritos. |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
| MEDICIÓN                                                         | MET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO                                                              | REGISTRO                                                                                 |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
| (Árboles establecidos) / (Árboles a establecer) *100             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mensual    | N.A para este periodo                                                     | Registro de Seguimiento y Monitoreo.<br><br>Registros fotográficos, filmicos y escritos. |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
| PMG1 SEÑALIZACIÓN                                                | <p>Durante este período, el CSFF radicó vía correo electrónico ante la alcaldía de La Dorada Caldas notificación de instalación de valla informativa del contrato VE 639 2023 del corredor férreo La Dorada – Caldas, Chiriguaná - Cesar.</p> <p><i>Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 3 PMG1 - Señalización La Dorada DM-036-OPB-CSFF-2023</i></p> <p><b>Indicadores:</b></p> <table><tr><th>MEDICIÓN</th><th>MET A</th><th>FRECUENCIA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td>(Señales instaladas) / (Señales a instalar) *100</td><td>90</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td><td rowspan="3">Registros fotográficos filmicos<br/><br/>Reportes del área técnica y social</td></tr><tr><td>(Vallas y avisos instalados) / (Vallas y avisos a instalar) *100</td><td>90</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td></tr><tr><td>(Obras señalizadas) / (Obras que requieren señalización) *100</td><td>90</td><td>Mensual</td><td>N.A para este periodo</td></tr></table> | MEDICIÓN   | MET A                                                                     | FRECUENCIA                                                                               | CUMPLIMIENTO | REGISTRO | (Señales instaladas) / (Señales a instalar) *100     | 90  | Mensual | N.A para este periodo | Registros fotográficos filmicos<br><br>Reportes del área técnica y social                | (Vallas y avisos instalados) / (Vallas y avisos a instalar) *100 | 90 | Mensual | N.A para este periodo | (Obras señalizadas) / (Obras que requieren señalización) *100 | 90 | Mensual | N.A para este periodo |
| MEDICIÓN                                                         | MET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA | CUMPLIMIENTO                                                              | REGISTRO                                                                                 |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
| (Señales instaladas) / (Señales a instalar) *100                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mensual    | N.A para este periodo                                                     | Registros fotográficos filmicos<br><br>Reportes del área técnica y social                |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
| (Vallas y avisos instalados) / (Vallas y avisos a instalar) *100 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mensual    | N.A para este periodo                                                     |                                                                                          |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |
| (Obras señalizadas) / (Obras que requieren señalización) *100    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mensual    | N.A para este periodo                                                     |                                                                                          |              |          |                                                      |     |         |                       |                                                                                          |                                                                  |    |         |                       |                                                               |    |         |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                    |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Vallas con permiso s gestionados) / (Vallas con requerimiento de permiso) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 | Mensual                            | N.A para este periodo |  |
| PMG2<br>GESTIÓN Y<br>CONTROL<br>AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                    |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durante este periodo, y acatando lo establecido en el apéndice ambiental del Contrato de Obra VE-639 2023, además de los requerimientos emitidos por la interventoría, el Consorcio San Felipe Férreo elaboró y presentó los diferentes comunicados de presentación y socialización como nuevo administrador del corredor férreo ante las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales con competencia en el área de influencia directa del proyecto. Bajo los siguientes radicados: |    |                                    |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CORPORACION AUTONOMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>RADICADO CORPORACION</b>        |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15984 del 01-09-2023               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CDMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 14938 del 01-09-2023               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORPOCESAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 08680 del 01-09-2023               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORPOCALDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2023-EI-00015497 del 04-09-2023    |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 160ZF-COE2309-36689 del 04-09-2023 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORNARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | CE-14205-2023 del 13-09-2023       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORMAGDALENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2023-200-2631 del 28-09-2023       |                       |  |
| Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 4 PMG2 Oficios de presentación ante autoridades ambientales competentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                    |                       |  |
| Adicionalmente se llevaron a cabo las siguientes gestiones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                    |                       |  |
| 1 El día 12 de septiembre, mediante comunicado CGRF-0004-1-23, la interventoría solicitó al CSFF, información referente a la documentación con la cual el Consorcio San Felipe Férreo, formalizó su presentación ante las diferentes CAR, como nuevo administrador del corredor férreo. De igual manera, la trazabilidad referente a los radicados generados por estas mismas Corporaciones, donde se solicitó la cesión de los permisos ambientales proveniente de contratos anteriores. Además de dar inicio a los diferentes trámites encaminados a la obtención de los permisos Ambientales, necesarios y a lugar, acorde a las obras proyectadas a ejecutar. esto en cumplimiento del Anexo 7. Apéndice Ambiental. Dicho requerimiento, se realiza con el fin de dar celeridad a estos trámites, debido a la duración del proyecto, y a los tiempos establecidos por las Corporaciones, para el otorgamiento de los mismos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                    |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2 El día 13 de septiembre, mediante comunicado CGRF-0006-1-23, y con el fin de realizar adecuado seguimiento y control a la ejecución de las actividades socio ambientales, se solicitó al CSFF allegar el respectivo Cronograma de actividades y la proyección presupuestal detallada, donde se establezcan las tareas a ejecutar, bajo la asignación de recursos conforme a los \$ 624.000.000 establecidos. Esto en cumplimiento a lo establecido en el PMA, Apéndice Ambiental, Apéndice Social, y demás normatividad vigente y aplicable al proyecto. Ante lo solicitado por la interventoría, el CSFF allegó el día 18 de septiembre de 2023, comunicado DM-007-OPB-CSFF-2023 en respuesta de lo solicitado.</li> <li>3 Tras revisión de la presentación allegada por el CSFF, la cual se utilizará para llevar a cabo las reuniones de socialización de inicio del proyecto de Obra VE-639-2023. Se emitieron observaciones en el sentido de referenciar dentro de esta, los instrumentos de gestión ambiental aplicables al proyecto. Además de mencionar los trámites que se deberán gestionar ante las diferentes Corporaciones Ambientales, en desarrollo de las actividades contractuales. E incluir todas las fichas de manejo Ambiental, establecidas en el PMA. Una vez estas fueron atendidas por el Contratista, se dio aprobación al contenido de la presentación el día 22 de septiembre.</li> <li>4 Durante este periodo, se llevó a cabo la realización del informe mensual, correspondiente al mes septiembre de 2022.</li> <li>5 El día 19 de septiembre, la interventoría mediante comunicado CGRF-0007-1-23, reiteró al CSFF lo solicitado a través del comunicado CGRF-0004-1-23, estableciendo como fecha límite de entrega de la información concerniente a las actuaciones tendientes a la cesión de los diferentes expedientes ambientales provenientes de contratos anteriores y a las gestiones enmarcadas sobre cambio de solicitante, el día 19 de septiembre de 2023. De igual manera se solicitó la entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA-, listado preliminar de los permisos ambientales por el uso aprovechamiento o afectación de los recursos naturales requeridos para cumplir con el objeto del Contrato. y presencia inmediata del profesional ambiental faltante con base en el municipio de Barrancabermeja. estableciendo para ello fecha límite el 20 de septiembre de 2023.</li> <li>6 Durante este periodo, se solicitó al CSFF presentar programación ambiental semanal, los días viernes, ante ello el Contratista propuso la presentación de esta programación mensualmente. En respuesta, la interventoría manifestó no haber inconveniente alguno en caso de que se presente con esa periodicidad, siempre y cuando esta se cumpla, para de esta manera estar informados oportuna y periódicamente para programar y realizar el respectivo acompañamiento a lugar.</li> <li>7 El día 20 de septiembre, se llevó a cabo comité Ambiental de apertura al Contrato de Obra VE-639-2023, con la presencia del Contratista, Agencia Nacional de Infraestructura e Interventoría, en el que se trataron temas como: Presentación de los profesionales Ambientales, Cumplimiento Obligaciones Apéndice Ambiental, Desarrollo de Actividades Ambientales durante ejecución del Contrato de Obra, Cronograma y Proyección Presupuestal, Estado de los RESPEL, ante los requerimientos de la contraloría durante la ejecución del contrato anterior, Obligaciones Provenientes de Contratos Anteriores entre otros.</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>8 El día 21 de septiembre, tras revisión del informe mensual presentado por el Contratista, se emitieron observaciones referentes al seguimiento de los expedientes que vienen de contratos anteriores, además de tener en cuenta todos los lineamientos establecidos en el literal f, del numeral 10. Otras Obligaciones. Apéndice Ambiental, concerniente al contenido que debe llevar el informe.</p> <p>9 El día 21 de septiembre, se realizó visita conjunta a la estación Gamarra, donde se pudo verificar el punto de captación en el que se realizaron las pruebas de bombeo, de igual manera se verificó el área de acopio de rieles y traviesas, los que se encontraban señalizados. Se recomendó la recolección de los residuos peligrosos generados en la atención de un pequeño derrame de combustible que se había presentado. Finalmente se solicitó mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los puntos ecológicos, mediante la instalación de señalización informativa.</p> <p>10 El día 22 de septiembre, la interventoría mediante correo electrónico estableció los lineamientos generales Ambientales a tener en cuenta, previo al inicio de las Obras proyectadas a ejecutar, en cumplimiento del marco normativo en materia ambiental vigente y aplicable al proyecto, PMA y Apéndice Ambiental, tales como: Permisos Ambientales o certificados de gestión de riesgo Municipal donde se avale la ejecución de las obras, documentación ambiental, conforme lo establece la ley de la procedencia del agua a utilizar en la ejecución de las diferentes obras, punto ecológico, documentación de Licencia Ambiental y título minero de la cantera que suministrará el material pétreo, Documentación ambiental de empresa que suministrará baños portátil, documentación ambiental de las escombreras donde se dispondrá el material proveniente de las obras, entre otros suficientes y necesarios.</p> <p>11 Los días 25 y 26 de septiembre, el CSFF y la interventoría, realizaron recorrido conjunto desde las áreas Técnicas y Ambientales, con el fin de diagnosticar algunos PK en los cuales se ubican alcantarillas que actualmente presentan afectaciones y que por lo tanto requieren algún tipo de intervención, lo que conlleva a la gestión de permisos ambientales ante las diferentes Corporaciones Ambientales de la jurisdicción. En dicho recorrido se le solicitó al CSFF realizar los diferentes trámites a lugar con el fin de agilizar las gestiones tendientes a la obtención de los permisos, para posibilitar el inicio de las obras a ejecutar.</p> <p><b>MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES</b></p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el PMA Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, con relación a la periodicidad con que se deben ejecutar los monitoreos de calidad de aire, ruido y vibraciones en las Estaciones de México, Grecia, Carare, Barrancabermeja y Gamarra pertenecientes al corredor férreo, se informa que para el presente periodo no aplica a ejecución de dichas actividades de monitoreo por parte del CSFF. El próximo monitoreo en cumplimiento a las Obligaciones para este contrato, se proyecta ejecutar durante el mes de diciembre de 2023 como insumo necesario e importante para la elaboración del ICA 20.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| MEDICIÓN                                                                                      | MET<br>A | FRECUEN<br>CIA | CUMPLIMIEN<br>TO                                                       | REGISTRO                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7 Autoridades ambientales visitadas) /<br>(7 Autoridades ambientales en el<br>corredor) *100 | 90       | Mensual        | 100%<br>(Notificadas<br>por el nuevo<br>administrador<br>del corredor) | Registro de<br>Seguimiento y<br>Monitoreo.<br><br>Registros<br>fotográficos,<br>fílmicos y escritos.<br><br>Soportes<br>documentales<br>Informes de<br>monitoreo |
| (Permisos tramitados) /<br>(Permisos requeridos)<br>*100                                      | 90       | Mensual        | N.A para este<br>periodo                                               |                                                                                                                                                                  |
| (Permisos cerrados) /<br>(Permisos abiertos)<br>*100                                          | 90       | Mensual        | N.A para este<br>periodo                                               |                                                                                                                                                                  |
| (Monitoreo ejecutado) /<br>(Monitoreo requerido)<br>*100                                      | 100      | Semestral      | N.A para este<br>periodo                                               |                                                                                                                                                                  |

**SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES GENERALES PROVENIENTES DEL CONTRATO DE OBRA VE-508-2021.**

Conforme al numeral 17, correspondiente al Anexo Ambiental que hace parte del Contrato de Obra VE-639-2023. El CSFF presentó información concerniente a permisos ambientales objeto de cesión, y a gestiones enmarcadas en cuanto a solicitud de cambio de solicitante, lo cual se detalla a Continuación:

| PK                   | OBRA/LUGAR                                                         | CAR     | PERMISO<br>AMBIENTA<br>L                                 | RADICAD<br>O<br>CORPORA<br>CION | CESION O<br>CAMBIO DE<br>SOLICITANTE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 258+420              | Puente Tolones<br>- Protección con<br>bolsacretos<br>estribo norte | CORNARE | Ocupación<br>de Cauce                                    | En revisión<br>interna          | Cesión de<br>derechos                |
| 407+348 y<br>472+695 | Estación Pull<br>Papel y<br>Estación García<br>Cadena              | CAS     | Prospección y<br>exploración<br>de aguas<br>subterráneas | En revisión<br>interna          | Cambio de<br>Solicitante             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                        |             |                                                                                     |                |                                                                      |                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | 416+65<br>6 | Reparación<br>alcantarilla<br>colapsada                                             | CAS            | Aprovecha<br>miento<br>forestal<br>Auto 033<br>2022 Auto<br>093 2022 | 80.30.1690<br>5.2023                    | Cesión de<br>derechos    |
|                                                                                                                                        | 435+85<br>0 | Reparación y<br>Adecuación de<br>alcantarilla<br>colapsada                          | CAS            | Ocupación<br>de Cauce                                                | 80.30.1769<br>5.2023                    | Cambio de<br>Solicitante |
|                                                                                                                                        | 515+37<br>0 | Puente Lebrija<br>Sabana de<br>Torres<br>Santander -<br>Protección<br>estribo norte | CDMB           | Ocupación<br>de Cauce                                                | 15208                                   | Cambio de<br>Solicitante |
|                                                                                                                                        | 517+18<br>8 | Estación San<br>Rafael                                                              | CDMB           | Concesión<br>Aguas<br>Subterráneas                                   | En<br>complemen<br>to de<br>información | Cambio de<br>Solicitante |
|                                                                                                                                        | 528+87<br>1 | Puente el Hoyo<br>- protección con<br>bolsacretos<br>estribo norte                  | CORPOC<br>ESAR | Ocupación<br>de Cauce<br>Puente<br>Hoyo                              | En revisión<br>interna                  | Cambio de<br>Solicitante |
|                                                                                                                                        | 601+32<br>0 | Disipador de<br>energía                                                             | CORPOC<br>ESAR | Ocupación<br>de Cauce                                                | En revisión<br>interna                  | Solicitud de<br>cierre   |
|                                                                                                                                        | 604+78<br>0 | Estación<br>Gamarra                                                                 | CORPOC<br>ESAR | Concesión<br>Aguas<br>Subterráneas                                   | 08716<br>04/09/2023                     | Cambio de<br>solicitante |
|                                                                                                                                        | 680+34<br>0 | Estación<br>Zapatoza                                                                | CORPOC<br>ESAR | Concesión<br>Aguas<br>Subterráneas                                   | 09545 25<br>septiembre<br>2023          | Cesión de<br>derechos    |
| <p>Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 5 PMG2 Oficios de cesión de derechos y cambio de solicitantes permisos ambientales</p> |             |                                                                                     |                |                                                                      |                                         |                          |

INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.

INFORME DE INTERVENTORÍA 01

## CORPOCALDAS

Esta Corporación emitió el Auto No 2023-1631 del 25 de septiembre del 2023, por medio del cual se aprobaron las obras construidas en virtud de un permiso de ocupación de cauce ordenándose el archivo del expediente 500-04-2022-0021 cuyo titular es el CONSORCIO SAN FELIPE, anterior administrador del corredor férreo, a quien se le otorgó el permiso de Ocupación de Cauce mediante Resolución No 2023-0421 del 28 de febrero de 2023 para la ejecución de las Obras Hidráulicas requeridas en los PKs: 203+074, 203+328, 229+413 y 234+589.

*Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 6 PMG2 CORPOCALDAS Auto No 2023-1631 del 25 de septiembre del 2023*

En la tabla referenciada anteriormente, el CSFF no consideró la cesión de derechos ni cambio de solicitante conforme a las alcantarillas intervenidas en el PK 322+126 y PK 325+010, consideras en el Apéndice Ambiental para el respectivo trámite debido a que en oficio emitido por parte de CORANTIOQUIA mediante consecutivo 160ZF-COI2212-39178 del 30 de diciembre del 2022, se conceptuó lo siguiente: “Las obras de mantenimiento y reparación en los cruces transversales de la vía férrea, ubicados en los PK 325+010 y PK 322+126, se realizó sin generar algún tipo de afectación ambiental” Estas intervenciones no requirieron de permiso por parte de la autoridad ambiental, por tratarse de drenaje de aguas lluvias

*Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 7 PMG2 CORANTIOQUIA 160ZF-COI2212-39178 del 30 de diciembre del 2022.*

Conforme obligaciones adquiridas en la resolución 0490 del 21 de septiembre del 2022 el CSFF, registró las lecturas en el micromedidor instalado en el punto de captación de aguas subterráneas de la estación Zapatosa, como se muestra a continuación:

| FECHA      | HORA    | LECTURA(Lt) | DIFERENCIA |
|------------|---------|-------------|------------|
| 1/09/2023  | 6:00 am | 86.04       | 1,04       |
| 3/09/2023  | 6:00 am | 86.06       | 0,02       |
| 4/09/2023  | 6:00 am | 87          | 0,94       |
| 6/09/2023  | 6:00 am | 88.08       | 1,08       |
| 8/09/2023  | 6:00 am | 88.09       | 0,01       |
| 12/09/2023 | 6:00 am | 89          | 0,91       |
| 14/09/2023 | 6:00 am | 89.05       | 0,05       |
| 16/09/2023 | 6:00 am | 90          | 0,95       |
| 18/09/2023 | 6:00 am | 91          | 1          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |            |             |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 23/09/2023 | 6:00 am     | 92 | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 28/09/2023 | 6:00 am     | 93 | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 30/09/2023 | 6:00 am     | 94 | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                                                                                                                                 |            |             |    | 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 8 PMG2 Registro consumo de agua Estación Zapatosa                                        |            |             |    |        |
| En cumplimiento a los compromisos y obligaciones ambientales adquiridos por el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, se radicó ante la Agencia mediante consecutivos ANI 20234091001112 del 05 de septiembre, el informe de cumplimiento ambiental ICA 19 perteneciente al expediente LAM 6817 proyecto Red Férrea del Atlántico, periodo enero-junio de 2023. |                                                                                                                                       |            |             |    |        |
| Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 9 PMG2 Presentación ICA 19 EXP LAM 6817 e ICA 36 EXP LAM 3365                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |            |             |    |        |
| PMG3<br>CONSERVA<br>CIÓN DEL<br>CORREDOR<br>FÉRREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durante este periodo, el CSSF reportó la ejecución de las siguientes actividades, concerniente a la conservación del corredor férreo. |            |             |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuadro Resumen Actividades de Conservación ejecutadas                                                                                 |            |             |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                                                             |            | Totales mes |    | Unidad |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Construcción Trinchos                                                                                                                 |            | 38          |    | m      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descarne Vía                                                                                                                          |            | 615         |    | m      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descope de árboles                                                                                                                    |            | 36          |    | Glb    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Limpieza Alcantarillas                                                                                                                |            | 784,4       |    | m      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Limpieza Cunetas                                                                                                                      |            | 21502       |    | m      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mantenimiento CV                                                                                                                      |            | 23          |    | Un     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recolección y perfilado Balasto                                                                                                       |            | 4360        |    | m      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Remoción Derrumbes                                                                                                                    |            | 40,6        |    | m³     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Retiro de árboles en la vía                                                                                                           |            | 15,55       |    | Glb    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Retiro de troncos y ramas del corredor                                                                                                |            | 2           |    | Un     |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|  |  |                            |        |    |  |
|--|--|----------------------------|--------|----|--|
|  |  | Rocería y deshierbe manual | 101,34 | Ha |  |
|--|--|----------------------------|--------|----|--|

Tabla 32 Seguimiento PMA Expediente 6817-00

Fuente: Elaboración propia

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, PMG1, PMG3 Registro fotográfico

#### 7.1.4.2 SEGUIMIENTO A LAS FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXPEDIENTE LAM3365 VARIANTE NARE.

| FICHA                                                                    | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obras y Medidas de Mitigación                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PMA-F01 Control de zonas erosionables durante la construcción            | No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023. Dado que estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la Variante Nare.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PMA-F02 Control de zonas erosionables durante la operación               | Para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizaron recorridos con el propósito de identificar los taludes inestables. La verificación es continua y reportada por los maquinistas que operan en dicho tramo. Para este periodo, no se reportaron taludes en condiciones de inestabilidad, por tanto, no fue necesaria la construcción de trinchos u otras medidas de control para zonas erosionables. |
| PMA-F03 Remoción de derrumbes durante la construcción                    | No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023. Dado que estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la Variante Nare.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PMA-F04 Remoción de derrumbes durante la operación                       | Durante este periodo, el CSSF no reportó la presencia de derrumbes en la variante, por tanto, no fue necesaria la ejecución de actividades relacionadas con la ficha.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PMA-F05 Construcción de alcantarillas y pontones                         | Durante este periodo, el CSSF no realizó actividades concernientes a la construcción de alcantarillas y pontones, debido a que estas labores constructivas fueron realizadas en contratos anteriores. En lo que respecta a este contrato de obra VE-639-2023 en proceso la identificación de puntos críticos a intervenir.                                                                                                 |
| PMA-F06 Evaluación de alcantarillas y obras de arte durante la operación | Para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizaron recorridos en la variante con el propósito de identificar y evaluar el estado de alcantarillas y obras de arte. En proceso de evaluación.                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| FICHA                                                                                                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMA-F07 Manejo ambiental durante la construcción de puentes                                                   | No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023. Dado que estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la Variante Nare.                                                                                                                                                                                                                         |
| PMA-F08 Evaluación de puentes durante la operación                                                            | No Aplica, en el tramo correspondiente a la variante Nare, no se cuenta con puentes construidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PMA-F09 Limpieza de obras de arte durante la operación                                                        | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha, dado que no hubo necesidad de su realización.                                                                                                                                                                                                                                     |
| PMA-F10 Rocería y limpieza durante la operación                                                               | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PMA-F11 Manejo de los suelos orgánicos                                                                        | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha, dado que no se realizaron actividades rutinarias que involucren movimientos de tierra ni el levantamiento de descapote.                                                                                                                                                           |
| PMA-F12 Lineamientos generales para la disposición de sobrantes de corte                                      | En el presente periodo no se realizaron labores que generen sobrantes de corte, sin embargo, se tienen lineamientos generales para la disposición de derrumbes, para cuando estos se presenten.                                                                                                                                                                                          |
| PMA-F13 Lineamientos generales para la disposición de sobrantes o derrumbes durante la fase de mantenimiento. | En el presente periodo no se realizaron labores que generen sobrantes de excavación, y no se presentaron derrumbes sobre la vía. Sin embargo, se tienen lineamientos generales para la disposición del material producto derrumbes en el evento que llegaren a presentarse.                                                                                                              |
| PMA-F14 Aprovechamiento forestal doméstico o menor                                                            | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha. Debido a que no fue necesaria la intervención de individuos arbóreos.                                                                                                                                                                                                             |
| PMA-F15 Control de la contaminación atmosférica                                                               | Dentro del PMA esta ficha está dirigida al control de contaminación atmosférica, a través de la implementación de medidas de manejo ambiental en escombreras y los sitios de depósito para sobrantes de excavaciones, considerando que durante este periodo no se desarrollaron actividades asociadas a la utilización de estos sitios, no se reportan actividades dentro de esta ficha. |
| PMA-F16 Cruce oleoducto Ocesa y Colombia                                                                      | El paso de trenes de carga se efectúa semanalmente, los inspectores de vía y las cuadrillas realizan inspecciones para identificar novedades o alguna                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| FICHA                                                                | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | problemática en las zonas aledañas al punto de cruce como actividad de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medidas de Prevención                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PMA-F17 Extracción material en canteras                              | Para el presente periodo no se demandó material proveniente de canteras para rehabilitación y mantenimiento, ya que no se ejecutó ninguna actividad asociada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PMA-F18 Extracción materiales en fuentes aluviales                   | El contrato de Obra VE-639-2023, no contempla dentro de su programación, labores constructivas sobre la Variante Nare, que puedan generar una demanda de materiales en fuentes aluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PMA-F19 Extracción materiales en bancos de préstamo                  | En este periodo no se requirió de extracción de materiales en bancos de préstamos, toda vez que únicamente se han realizado labores de mantenimiento rutinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PMA-F20 Manejo de campamentos de personal                            | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha. Debido a que no fue necesario, ya que no se cuenta con campamentos en el sector de la variante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PMA-F21 Manejo ambiental de los campamentos transitorios             | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha. Debido a que no fue necesario, ya que no se cuenta con campamentos en el sector de la variante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PMA-F22 Medidas de manejo ambiental para el transporte de materiales | <p>Las implementaciones de medidas para el transporte de materiales sobre el corredor férreo se activaron desde el inicio del Contrato VE-639-2023; el transporte de carga que se viene presentando desde La Dorada hasta el Puerto de Santa Marta y Capulco de manera semanal dan comienzo a la reactivación del transporte ferroviario en este sector.</p> <p>El área de operación reporta para este mes el transporte de insumos desde y hacia el puerto de Santa Marta; el embalaje aprobado por el área ambiental se efectúa de modo abierto y por contenedor respectivamente para cada producto.</p> <p>Estas medidas de manejo anteriormente descritas disminuyen el impacto ambiental que dentro de los 4.1 kilómetros de variante Nare, mitigando el riesgo de fuga de material, particulado y lixiviación de líquidos, la totalidad de transporte para este periodo se ha realizado por container.</p> |
| PMA-F22A Señalización temporal en los frentes de trabajo             | Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades constructivas, sin embargo, se utilizaron señales preventivas de tránsito por el personal que permaneció en el corredor realizando labores de mantenimiento rutinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| FICHA                                                                                                                                                                                           | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de Compensación                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;">PMA-F23<br/>Revegetalización natural</p>                                                                                                                         | <p>A la fecha la variante Nare, cuenta con un avanzado desarrollo natural de las áreas revegetalizadas en anteriores contratos, evidenciando estabilización de los terrenos intervenidos; sin embargo, para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizan recorridos con el propósito de identificar y evaluar el estado de las zonas expuestas a factores erosivos. Para este periodo no se ejecutaron procesos de revegetalización,</p> |
| <p style="text-align: center;">PMA-F24 Empradización</p>                                                                                                                                        | <p>Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha, dado que no fue necesario realizar actividades de empradización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p style="text-align: center;">PMA-F25 Arborización paisajística</p>                                                                                                                            | <p>En el presente periodo no se realizaron actividades de arborización paisajística, considerando que no se requieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p style="text-align: center;">PMA-F25A<br/>Mantenimiento arborización paisajística</p>                                                                                                         | <p>En el presente periodo no se realizaron actividades de arborización paisajística, considerando que no se requieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan de Gestión Social                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;">PMA-F26 Socialización del proyecto</p>                                                                                                                           | <p>Durante este periodo, el Contratista no realizó actividades concernientes a la socialización del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p style="text-align: center;">PMA-F27 Contratación mano de obra</p>                                                                                                                            | <p>El personal del área de influencia directa vinculado al contrato vigente supera el umbral del 75% contemplado como mínimo en el plan de manejo ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p style="text-align: center;">PMA-F28 Sensibilización ambiental al contratista y trabajadores</p>                                                                                              | <p>Durante este periodo, el Contratista reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha. Realizando inducciones y socialización de las obligaciones ambientales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p style="text-align: center;">PMA-F29 Educación y prevención relacionada con la rehabilitación provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en caso de ser necesario)</p> | <p>Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p style="text-align: center;">PMA-F30 Rescate arqueológico</p>                                                                                                                                 | <p>Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha. Debido a que no se realizaron rescates arqueológicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| FICHA                                            | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMA-F31 Educación ambiental durante la operación | Durante este periodo, el Contratista reportó la ejecución de actividades concerniente a esta ficha. En este sentido se realizó Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato de Obra VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado                                                                                                                                                     |
| Plan de Supervisión y Control                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PMA-F32 Control de calidad del concesionario     | Para el Contrato de Obra VE-639-2023, contractualmente se cuenta con un residente ambiental y un residente social a cargo de ejercer las funciones de gestión y control del PMA LAM3365.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PMA-F33 Interventoría ambiental                  | Las labores socio ambientales serán desarrolladas bajo la supervisión de la Interventoría CONSORCIO GIS RED FÉRREA, quien cuenta con un residente ambiental y un residente social para efectuar el seguimiento al proyecto.                                                                                                                                                                                                                  |
| PMA-F34 Control de calidad durante la operación  | <p>Para la supervisión y control de calidad de los trabajos ambientales, la ANI ha delegado esta responsabilidad a la interventoría CONSORCIO GIS RED FÉRREA, quienes se encargarán de evaluar la ejecución de todos los trabajos ambientales y sociales a implementar en la obra.</p> <p>De igual manera, el Contratista se encarga de la ejecución de dichas actividades. a través de profesionales ambientales y sociales residentes.</p> |

Tabla 33 Seguimiento PMA Expediente LAM3365

Fuente: Elaboración propia

En cumplimiento a los compromisos y obligaciones ambientales adquiridos por el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, se radicó ante la Agencia mediante consecutivos ANI 20234091001142 del 05 de septiembre, el informe de cumplimiento ambiental ICA No 36 correspondiente al expediente LAM 3365 Construcción Variante Nare, periodo abril-junio de 2023.

Ver Anexo B Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 9 PMG2 Presentación ICA 19 EXP LAM 6817 e ICA 36 EXP LAM 3365

#### 7.1.5 PERMISOS AMBIENTALES A TRAMITAR

Dentro de las principales actividades desarrolladas por el Área Ambiental, y dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, Guía Ambiental para el subsector férreo, Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002, por medio de la cual se aprueba Plan de manejo Ambiental y demás normatividad vigente, se deben tramitar los permisos ambientales requeridos para las diferentes actividades constructivas en desarrollo del Contrato de Obra.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

A continuación, se presenta cuadro resumen, en el cual se establecerá el PK al que corresponde el sitio a intervenir y el tipo de permiso a tramitar. Estos permisos pueden ser susceptibles a cambios en el momento que se aprueben definitivamente los diseños.

Durante este periodo, el CSFF no allegó información referente a gestiones realizadas, enmarcadas en el trámite de Permisos Ambientales; más allá de solicitar cambio de solicitante, para algunos trámites provenientes de contratos anteriores. Pero que, a la fecha de corte de este informe, no han tenido continuidad para el respectivo otorgamiento del permiso.

#### 7.1.5.1 LISTADO DE PERMISOS AMBIENTALES A TRAMITAR, DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023

| PK  | OBRA - ACTIVIDAD | SOLICITUD DE PERMISO PARA INICIO DE OBRA POR GESTIÓN DE RIESGO | TRAMITE | GESTIONES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO | CORPORACIÓN AMBIENTAL | RADICADO INICIO TRÁMITE ANTE CORPORACIONES | OBSERVACIÓN |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
| N.A | N. A             | N. A                                                           | N. A    | N. A                                      | N. A                  | N. A                                       | N. A        |

:Tabla 34Listado de Permisos Ambientales a Tramitar, durante ejecución del Contrato de Obra VE-639-2023

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

#### 7.1.5.2 PERMISOS AMBIENTALES PROVENIENTE DE CONTRATOS ANTERIORES OBJETO DE CESIÓN Y/O CAMBIO DE SOLICITANTE

Durante este periodo, el CSFF allegó información referente a los expedientes sujetos de Cesión, y cambio de solicitante, además de algunos que se encuentra en revisión interna.

| PK       | OBRA - ACTIVIDAD                                          | TIPO DE PERMISO / ESTADO DEL TRÁMITE                                                                                                                   | AUTORIDAD AMBIENTAL | RADICADO CORPORACIÓN | CESIÓN Y/O CAMBIO DE SOLICITANTE |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 258+420  | Puente Tolones - Protección con bolsacretos estribo norte | Permisos de Ocupación de Cauce En trámite CORNARE - CE 173-11 DEL 26 de octubre del 2022 Respuesta radicado No CS10994-2022 del 27 de octubre del 2022 | CORNARE             | En revisión interna  | Cesión de derechos               |
| 416+656. | Reparación alcantarilla colapsada                         | Permiso de Aprovechamiento Forestal Otorgado-vigente                                                                                                   | CAS                 | 80.30.16905.2023     | Cesión de derechos               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                |                                                                                     |                                                                                                                                  |             |                                   |                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                     | Autorización<br>00033-22 del 30<br>de marzo                                                                                      |             |                                   |                          |
| <b>416+656</b> | Reparación<br>alcantarilla<br>colapsada                                             | Permiso de<br>Aprovechamiento<br>Forestal<br>Otorgado-vigente<br>Autorización Auto<br>No. 93/2022 del<br>26 de julio del<br>2022 | CAS         | 80.30.17695.2023                  | Cesión de<br>derechos    |
| <b>435+850</b> | Reparación y<br>Adecuación<br>de alcantarilla<br>colapsada.                         | Permiso de<br>Ocupación de<br>Cauce En trámite<br>Radicado CAS<br>80.30.15061.2022<br>Exp.                                       | CAS         | 80.30.17695.2023                  | Cambio de<br>Solicitante |
| <b>515+370</b> | Puente Lebrija<br>Sabana de<br>Torres<br>Santander -<br>Protección<br>estribo norte | Permiso de<br>Ocupación de<br>Cauce En trámite<br>Radicado 14137 1<br>septiembre 2022.                                           | CDMB.       | 15208                             | Cambio de<br>Solicitante |
| <b>517+188</b> | Concesión de<br>aguas<br>subterráneas.<br>Estación San<br>Rafael                    | Concesión de<br>Aguas<br>Subterráneas. En<br>trámite                                                                             | CDMB        | En complemento<br>de información. | Cambio de<br>Solicitante |
| <b>528+871</b> | Puente el<br>Hoyo -<br>protección<br>con<br>bolsacretos<br>estribo norte            | Permiso de<br>Ocupación de<br>Cauce En trámite<br>Radicado 6787<br>del 4 de agosto<br>del 2022                                   | CORPOCESAR  | En revisión<br>interna            | Cambio de<br>Solicitante |
| <b>601+320</b> | Disipador de<br>energía                                                             | Permiso de<br>Ocupación de<br>Cauce Otorgado-<br>vigente                                                                         | CORPOCESAR. | En revisión<br>interna            | Solicitud de<br>cierre   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|                |                                                                                    |                                                                       |            |                     |                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| <b>680+340</b> | Concesión de aguas subterráneas. Estación Zapatosa                                 | Concesión de Aguas Subterráneas Otorgado-vigente                      | CORPOCESAR | 08716 04/09/2023    | Cambio de Solicitante |
| <b>407+348</b> | Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas Estación Pull Papel     | Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas En trámite | CAS        | En revisión interna | Cambio de Solicitante |
| <b>604+780</b> | Tramite Concesión de aguas subterráneas Estación Gamarra                           | Concesión de Aguas subterráneas En trámite                            | CORPOCESAR | 08716 04/09/2023    | Cambio de Solicitante |
| <b>472+695</b> | Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas. Estación García Cadena | Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas En trámite | CAS        | En revisión interna | Cambio de Solicitante |

*Tabla 35 Permisos Ambientales proveniente de contratos anteriores objeto de cesión y/o cambio de solicitante*

*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

Ver Anexo B Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 5 PMG2 Oficios de cesión de derechos y cambio de solicitantes permisos ambientales

POC: Permiso de Ocupación de Cauce, PAF: Permiso de aprovechamiento forestal, PEPAS: Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas y PCAS: Permiso Concesión de aguas subterráneas

De igual manera, es importante manifestar que el Contratista deberá garantizar las gestiones tendientes al cierre de expedientes provenientes de los contratos VE313-2017 y VE 001-2019, tales como la Resolución de Aprovechamiento forestal No. 0594 del 19/06/2018 Modificada por la Resolución No. 0731 del 13/07/2018 por parte de CORPOCESAR y la Resolución No 0091 del 5 de abril de 2017 Cedida mediante Res. No. 0187 del 26 de julio de 2018. para Construcción de Obra Hidráulica Fluvial en el Rio Magdalena. Emitida por parte de CORMAGDALENA, que cumplieron con su respectiva Obligación, pero que a la fecha no se ha emitido pronunciamiento alguno respecto al archivo de los permisos. Referente a esto último esta interventoría oficiará al respecto al CSFF.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 7.1.6 CANTERAS DE MATERIAL

Referente al suministro de materiales granulares el contratista deberá remitir a la interventoría previo al inicio de ejecución de las Obras, los documentos que soporten la legalidad de las canteras a utilizar, para ello se requiere:

- Título minero y/o Contrato de concesión.
- Licencia Ambiental
- Permisos ambientales pertinentes o aplicables.

Durante este periodo, el Contratista no allegó información concerniente al numeral, debido a que no se ha establecido vínculo comercial con proveedores de material pétreo para la ejecución de las diferentes obras proyectadas a ejecutar.

| No.  | EMPRESA / TITULAR | TITULO MINERO | LICENCIA AMBIENTAL |      |      |
|------|-------------------|---------------|--------------------|------|------|
| N. A | N. A              | N. A          | N. A               | N. A | N. A |

*Tabla 36 Listado Canteras de Material*

*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

#### 7.1.7 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL

Durante este periodo el Contratista no dio cumplimiento a la Obligación establecida en el Apéndice Ambiental, concerniente a la presentación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA. Cuya fecha límite de entrega establecía el día 16 de septiembre de 2023.

Ante esta situación el CGRF, mediante comunicado CGRF-0007- 1-23 del 19 de septiembre de 2023 solicitó la presentación del documento en forme inmediata, de igual manera debido a que no se dio cumplimiento a esta fecha, en comité realizado el 20 de septiembre se reiteró lo solicitado, dado que a la fecha de corte de este informe el CSFF no ha entregado esta información se continuará con los procedimientos contemplados contractualmente para su obtención.

#### 7.1.8 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO

| CÓD.        | PROGRAMA                                                    | ago-23 | Sep-23 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>PMF1</b> | Control de sedimentos, estabilidad de taludes y terraplenes | C      | C      |
| <b>PMF2</b> | Revegetalización                                            | N. A   | N. A   |
| <b>PMF3</b> | Sitios de depósitos para sobrante de excavaciones           | N. A   | C      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CÓD.        | PROGRAMA                                                                     | ago-23 | Sep-23 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>PMF4</b> | Manejo de canteras                                                           | N. A   | N. A   |
| <b>PMF5</b> | Manejo de desechos sólidos                                                   | C      | C      |
| <b>PMF6</b> | Manejo de desechos líquidos                                                  | C      | C      |
| <b>PMB1</b> | Programa de arborización                                                     | C      | C      |
| <b>PMS1</b> | Información y participación comunitaria                                      | N.C    | C      |
| <b>PMS2</b> | Gestión social para el manejo de invasiones y prevención de daños a terceros | N.C    | C      |
| <b>PMS3</b> | Programa de empleo                                                           | C      | C      |
| <b>PMS4</b> | Programa Sensibilización ambiental para contratista y trabajadores           | N.C    | C      |
| <b>PMG1</b> | Señalización                                                                 | N. A   | N. A   |
| <b>PMG2</b> | Gestión y control ambiental                                                  | C      | C      |
| <b>PMG3</b> | Conservación del corredor férreo                                             | C      | C      |

*Tabla 37 Cronograma seguimiento actividades PMA*

*Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE N.A: NO APLICA

#### 7.1.9 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO EXPEDIENTE LAM3365. VARIANTE NARE.

| CÓD.           | PROGRAMA                                                   | ago-23 | Sep-23 |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>PMA-F01</b> | Control de zonas erosionables durante la construcción      | N. A   | N. A   |
| <b>PMA-F02</b> | PMA-F02 Control de zonas erosionables durante la operación | C      | C      |
| <b>PMA-F03</b> | Remoción de derrumbes durante la construcción              | N. A   | N. A   |
| <b>PMA-F04</b> | Remoción de derrumbes durante la operación                 | N. A   | N. A   |
| <b>PMA-F05</b> | Construcción de alcantarillas y pontones                   | N.A    | N.A    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CÓD.    | PROGRAMA                                                                                              | ago-23 | Sep-23 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| PMA-F06 | Evaluación de alcantarillas y obras de arte durante la operación                                      | C      | C      |
| PMA-F07 | Manejo ambiental durante la construcción de puentes                                                   | N.A    | N.A    |
| PMA-F08 | Evaluación de puentes durante la operación                                                            | N.A    | N.A    |
| PMA-F09 | Limpieza de obras de arte durante la operación                                                        | N.A    | N.A    |
| PMA-F10 | Rocería y limpieza durante la operación                                                               | N.A    | N.A    |
| PMA-F11 | Manejo de los suelos orgánicos                                                                        | N.A    | N.A    |
| PMA-F12 | Lineamientos generales para la disposición de sobrantes de corte                                      | N.A    | C      |
| PMA-F13 | Lineamientos generales para la disposición de sobrantes o derrumbes durante la fase de mantenimiento. | N.A    | C      |
| PMA-F14 | Aprovechamiento forestal doméstico o menor                                                            | N.A    | N.A    |
| PMA-F15 | Control de la contaminación atmosférica                                                               | N.A    | N.A    |
| PMA-F16 | Cruce oleoducto Orensa y Colombia                                                                     | C      | C      |
| PMA-F17 | Extracción material en canteras                                                                       | N.A    | N.A    |
| PMA-F18 | Extracciones materiales en fuentes aluviales                                                          | N. A   | N.A    |
| PMA-F19 | Extracciones materiales en bancos de préstamo                                                         | N. A   | N.A    |
| PMA-F20 | Manejo de campamentos de personal                                                                     | N. A   | N.A    |
| PMA-F21 | Manejo ambiental de los campamentos transitorios                                                      | N. A   | N.A    |
| PMA-F22 | Medidas de manejo ambiental para el transporte de materiales                                          | C      | C      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CÓD.            | PROGRAMA                                                                                                                                             | ago-23 | Sep-23 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>PMA-F22A</b> | Señalización temporal en los frentes de trabajo                                                                                                      | N.A    | N.A    |
| <b>PMA-F23</b>  | Revegetalización natural                                                                                                                             | C      | C      |
| <b>PMA-F24</b>  | Empradización                                                                                                                                        | N. A   | N.A    |
| <b>PMA-F25</b>  | Arborización paisajística                                                                                                                            | N. A   | N.A    |
| <b>PMA-F25A</b> | Mantenimiento arborización paisajística                                                                                                              | N. A   | N.A    |
| <b>PMA-F26</b>  | Socialización del proyecto                                                                                                                           | N.C    | N.C    |
| <b>PMA-F27</b>  | Contratación mano de obra                                                                                                                            | C      | C      |
| <b>PMA-F28</b>  | Sensibilización ambiental al contratista y trabajadores                                                                                              | N.C    | C      |
| <b>PMA-F29</b>  | Educación y prevención relacionada con la rehabilitación provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en caso de ser necesario) | N.C    | N.C    |
| <b>PMA-F30</b>  | Rescate arqueológico                                                                                                                                 | N. A   | N.A    |
| <b>PMA-F31</b>  | Educación ambiental durante la operación                                                                                                             | N.C    | N.C    |
| <b>PMA-F32</b>  | Control de calidad del concesionario                                                                                                                 | C      | C      |
| <b>PMA-F33</b>  | Interventoría ambiental                                                                                                                              | C      | C      |
| <b>PMA-F34</b>  | Control de calidad durante la operación                                                                                                              | C      | C      |

Tabla 38: Cronograma seguimiento actividades PMA  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE N.A: NO APLICA

A continuación, se relaciona los motivos por los cuales no se cumplieron las actividades conforme al plan de manejo ambiental aprobado expediente lam3365. variante Nare:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

#### 7.1.9.1 PMA F26 -Socialización del proyecto.

En el mes de septiembre el área social del CSFF, realizó actividades de alistamiento para el comienzo de reuniones de inicio como: El cronograma de reuniones. 2. Las invitaciones con 10 días de anticipación para la ANI, 8 días comunidad. 3. La presentación de inicio y trámite de aprobación por ANI.

La presentación para las socializaciones de inicio del contrato VE-639- 2023 fue aprobada por parte de la oficina de comunicaciones ANI para su implementación de acuerdo a los parámetros de cobranding el 6 de octubre de 2023. En ese sentido el cronograma de socializaciones quedo estipulado para iniciar las reuniones a partir del 23 de octubre de 2023.

#### 7.1.9.2 PMA F29- Educación y prevención relacionada con la rehabilitación provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en caso de ser necesario)

Referente a este tema, el CSFF informa que para el mes de reporte no se realizaron actividades para este programa. En este sentido se solicitó al contratista a través del oficio CGRF 0053-1-23 con asunto Observaciones al Informe mensual de septiembre de 2023, informar a la interventoría el motivo por el cual no se habían presentado estas actividades.

#### 7.1.9.3 PMA F31- Educación ambiental durante la operación.

En el informe mensual, el área social no reportó actividades formativas en relación a temas de capacitación ambiental dirigida a la comunidad de la variante Nare, debido a que el CSFF en su momento, informa dificultades presupuestales que afectan la logística para la implementación de la actividad.

A estas actividades se les ha hecho seguimiento y solicitado su realización a través de los siguientes oficios, así mismo durante los comités sociales con la participación de supervisor social ANI - Dr. Henry Baquero.

- Oficio CGRF-0018-1-23- Recomendaciones al informe mensual
- CGRF-0031-1-23 Obligaciones a ejecutar por el contratista – Anexo social y contrato general
- Oficio CGRF0053-1-23 Observaciones al informe mensual septiembre

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 7.2 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AMBIENTAL TRAMITADA EN EL PERIODO

Durante este periodo, no se allegaron comunicados Ambientales, provenientes de la Agencia, ni del Contratista.

### 7.2.1 CORRESPONDENCIA AMBIENTAL RECIBIDA

| Fecha recibida | Procedencia-Empresa         | Remitente                 | Asunto                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-09-2023     | Consortio San Felipe Férreo | Olimpo Chiquillo Olivieri | Respuesta a oficio CGRF-0006- 1-23. Solicitud Cronograma de Actividades y proyección Presupuestal Socio Ambiental |

Tabla 39: Correspondencia ambiental y social recibida  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

Durante este periodo, se generaron comunicados Ambientales dirigidos al Contratista.

### 7.2.2 CORRESPONDENCIA AMBIENTAL ENVIADA

| Consecutivo Radicado ANI | Radicado CGRF  | Fecha      | Dirigido A                  | Receptor                  | Cargo Destinatario        | Asunto                                                                                                            |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20234091040662           | CGRF-0004-1-23 | 12-09-2023 | Consortio San Felipe Férreo | Olimpo Chiquillo Olivieri | Director de Mantenimiento | Requerimiento Ambientales, ante Obligaciones establecidas en el Apéndice Ambiental.                               |
| 20234091044012           | CGRF-0006-1-23 | 13-09-2023 | Consortio San Felipe Férreo | Olimpo Chiquillo Olivieri | Director de Mantenimiento | Solicitud Cronograma de Actividades, y proyección Presupuestal Socio Ambiental                                    |
| 20234091066942           | CGRF-0007-1-23 | 19-09-2023 | Consortio San Felipe Férreo | Olimpo Chiquillo Olivieri | Director de Mantenimiento | Reiteración y nuevos requerimientos Ambientales ante Obligaciones establecidas en el Anexo 7. Apéndice Ambiental. |

Tabla 40: Correspondencia Ambiental y Social Enviada  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

### 7.3 INVERSIONES Y COSTOS AMBIENTALES EFECTUADOS

Durante el periodo en evaluación, por parte del Contratista no se ejecutaron actividades socio ambientales generadoras de recursos económicos.

| MES/2023            | VALOR EJECUTADO   |
|---------------------|-------------------|
| AGOSTO 2023         | \$ 0              |
| SEPTIEMBRE 2023     | \$ 0              |
| ACUMULADO FACTURADO | \$ 0              |
| SALDO POR FACTURAR  | \$ 624.000.000,00 |

Tabla 41: Inversiones y costos Ambientales efectuados  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea




Ilustración 37: Ejecución Presupuestal social y Ambiental  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

### 7.4 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN EL ÁREA AMBIENTAL

Durante este periodo, el Contratista no dio cumplimiento a la obligación relacionada con la entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA, cuyo plazo establecido en el apéndice es de 30 días posteriores a la firma del acta de inicio del contrato.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                 |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

## 7.5 INFORMACIÓN SE CONSIDERE RELEVANTE PARA EL PERIODO

Durante este periodo, el Contratista presentó las siguientes gestiones, enmarcadas en el consumo de recursos eléctricos, Combustibles, Agua y Papel.

### 7.5.1 REPORTE DE CONSUMO ELÉCTRICO

| AÑO  | MES        | CONSUMO EN KW | PROVEEDOR |
|------|------------|---------------|-----------|
| 2023 | Septiembre | 1035          | ESSA      |
|      |            | 10145         | EPM       |

Tabla 42: reporte de consumo eléctrico  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

Ver Anexo B Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 10 Consumo eléctrico septiembre

### 7.5.2 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

| Año  | Mes | Tipo Combustible | Litro   |
|------|-----|------------------|---------|
| 2023 | 09  | Diesel           | 78044,8 |

Tabla 43: Reporte de consumo de Combustibles  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

Ver Anexo B Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 11 Consumo de combustibles septiembre

### 7.5.3 REPORTE DE CONSUMO DE AGUA

| Año  | Mes | Origen                      | m3    |
|------|-----|-----------------------------|-------|
| 2023 | 09  | Acueducto                   | 222   |
|      |     | Concesión aguas subterránea | 1.091 |

Tabla 44: Reporte de consumo de Agua  
Fuente: Elaboración propia

Ver Anexo B Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 12 Consumo de agua septiembre

### 7.5.4 REPORTE DE CONSUMO DE PAPEL

| Año  | Mes | Tamaño | Gramaje (g/m2) | No Paquetes | Hojas por paquetes |
|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 2023 | 09  | Carta  | 75             | 11          | 500                |

Tabla 45: Reporte de consumo de Papel  
Fuente: Elaboración propia

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 8 GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se describen las actividades supervisadas por parte del área de interventoría social del Consorcio GIS Red Férrea, comprendidas entre el 1 al 30 de septiembre de 2023 y ejecutadas por parte del área social del Consorcio San Felipe Férreo, de acuerdo al plan de gestión social indicado en el apéndice técnico social férreo.

Las actividades presentadas por el área social del CSFF están relacionadas y se desarrollan de acuerdo a los siguientes programas.

| OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL APÉNDICE TÉCNICO SOCIAL FÉRREO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Gestión Social                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programas                                                                        | Aplicabilidad                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1- Atención a la comunidad                                                       | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2- Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto                    | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3- Vinculación de mano de obra                                                   | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4- Información y participación comunitaria                                       | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5- Manejo de invasiones y daños a terceros                                       | Aplica- si bien no está contemplado como programa dentro del apéndice, se ve la necesidad de implementarlo dados los antecedentes de construcciones aledañas a la franja de seguridad de la vía férrea, documentadas por parte del área social y jurídica del CSFF. |
| 6- Apoyo a la capacidad de gestión institucional                                 | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7- Capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8- Arqueología preventiva                                                        | Durante el periodo de reporte el contratista no incluyó actividades. Tiene pendiente notificar y argumentar a la ANI la no aplicación y que esta apruebe.                                                                                                           |
| 9- Cultura del corredor Férreo                                                   | Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10- Acompañamiento a la gestión socio predial                                    | Durante el periodo de reporte el contratista no incluyó actividades. Tiene pendiente notificar y                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL APÉNDICE TÉCNICO SOCIAL FÉRREO |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Gestión Social                                         |                                                                                                                                                           |
|                                                                | argumentar a la ANI la no aplicación y que esta apruebe.                                                                                                  |
| <b>11- Reasentamiento</b>                                      | Durante el periodo de reporte el contratista no incluyó actividades. Tiene pendiente notificar y argumentar a la ANI la no aplicación y que esta apruebe. |

*Tabla 46 Obligaciones contempladas en el apéndice técnico social Férreo*

Dentro del Alcance del Contrato está incluida la Variante Nare, que cuenta con Licencia Ambiental emitida por la ANLA bajo la Resolución 2098 de 16 de diciembre de 2005, cedida totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 2014 – Expediente 3365, para la Construcción de la Variante Férrea en Puerto Nare ~ Red Férrea del Atlántico.

El Contratista verificará la vigencia y aplicabilidad de las fichas de manejo contenidas en el **PMA**, y, por intermedio de la ANI, adelantará los ajustes a los que haya lugar a fin de que los programas **ambientales y sociales** cumplan con las disposiciones de la normativa ambiental y se ajusten a la realidad del proyecto, obras y actividades ejecutados en el marco del Contrato de Obra Pública.

A continuación, se relacionan los programas de los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico con los que cuenta el PMA, así:

| CODIGO                 | NOMBRE DEL PROGRAMA                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Gestión Social |                                                                                                                                                      |
| <b>PMA-F26</b>         | Socialización del proyecto                                                                                                                           |
| <b>PMA-F27</b>         | Contratación mano de obra                                                                                                                            |
| <b>PMA-F28</b>         | Sensibilización ambiental al contratista y trabajadores                                                                                              |
| <b>PMA-F29</b>         | Educación y prevención relacionada con la rehabilitación provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en caso de ser necesario) |
| <b>PMA-F30</b>         | Rescate arqueológico                                                                                                                                 |
| <b>PMA-F31</b>         | Educación ambiental durante la operación                                                                                                             |

*Tabla 47 Programas sociales referenciados en el PMA.*

Con la aplicación y seguimiento a los programas señalados en el apéndice técnico social, se da claramente cumplimiento a lo también contemplado y exigido en el PMA. rehabilitación – reconstrucción – conservación y operación de la red férrea del atlántico- DOCUMENTO CF-PMA-02, año 2000 los mencionados programas se implementan en las comunidades del área de influencia directa, a lo largo del corredor La Dorada (Caldas) – Chiriguana (Cesar) y ramales. Un total de 558.3 km.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

### 8.1.1 ATENCIÓN DE PQRS

De acuerdo a lo examinado por la interventoría, Consorcio GIS Red Férreo, se evidencia que se cuenta con un consolidado general de 10 PQR, 7 recepcionadas en el mes de agosto y 3 en el mes de septiembre, de estas las mencionadas siete han sido debidamente diligenciadas, tramitadas y cerradas. Las tres restantes se encuentran en proceso de atención, seguimiento y cierre.

A continuación, se representa gráficamente el consolidado de PQR con el respectivo número de cierres.




*Ilustración 38 Consolidad de PQR general.*

En la siguiente tabla, se relaciona el consolidado de PQRS notificadas por parte del CSFF a la fecha, las cuales fueron verificadas conforme a soportes adjuntados. Ver Anexo N°1 Programa de atención al usuario-PQRS. (28 folios).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CONSOLIDADO GENERAL DE PQR |           |                                                                |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |                    |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------|
| CODIGO                     | FECHA     | SOLICITANTE/LOCALIZACIÓN                                       | TIPO       | MEDIO   | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO  | FECHA LÍMITE | FECHA CIERRE | PROFESIONAL SOCIAL |
| PQRS DC 001                | 23-agt-23 | Edna Rocía Herrera/ Inspección Policía Simacota Yariguies      | Solicitud  | Escrito | Solicitud de dotación de elementos de oficina. <b>Respuesta:</b> se indica mediante un oficio que no se cuenta con el alcance contractual para atender este tipo de solicitudes                                                                                                 | Cerrada | 12-sep-23    | 5-sep-23     | Maryoris Jiménez   |
| PQRS DC 002                | 23-agt-23 | Pablo Antonio Correa/ Vereda Eloy Valenzuela, Sabana de Torres | Solicitud  | Escrito | Oferta de servicios técnicos para mantenimiento de la vía férrea. <b>Respuesta:</b> mediante un oficio se informa al peticionario que estas actividades son realizadas por las cuadrillas de rocería y mantenimiento y dicho personal se escoge de la zona de AID del proyecto. | Cerrada | 12-sep-23    | 5-sep-23     | Maryoris Jiménez   |
| PQRS DC 003                | 24-Agt-23 | Adriana María Herrera/ Barrio Grecia, Puerto Berrío            | Derivación | Escrito | Solicitud de respuesta a solicitud de verificación de ocupación de la franja de seguridad en el sector triángulo de inversión. <b>Respuesta:</b> Se informa que no es posible brindar información relacionada con procesos policivos a personas ajenas a las involucradas       | Cerrada | 13-sep-23    | 12-sep-23    | Katherine Zapata   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CONSOLIDADO GENERAL DE PQR |           |                                                         |           |         |                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                            |                    |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|--------------------|
| CODIGO                     | FECHA     | SOLICITANTE/<br>LOCALIZACIÓN                            | TIPO      | MEDIO   | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO  | FECHA LÍMITE | FECHA CIERRE               | PROFESIONAL SOCIAL |
| PQRS DC 004                | 25-Agt-23 | Yaqueline Toro/<br>JAC Vereda Mulas, Puerto Nare        | Solicitud | Escrito | Solicitud de reunión para tratar el tema de empleabilidad con la empresa de vigilancia.<br><b>Respuesta:</b> Se atiende la solicitud mediante espacio de reunión (07-sep-23), y se notifica del cumplimiento mediante oficio | Cerrada | 13-sep-23    | 07-sep-23<br><br>19-sep-23 | Katherine Zapata   |
| PQRS DC 005                | 25-Agt-23 | Diana Muñoz/<br>JAC Jardín, Puerto Berrío               | Solicitud | Escrito | Solicitud de un vagón férreo en comodato para adecuación y uso de la comunidad.<br><b>Respuesta:</b> Se indica mediante un oficio que el CSFF no tiene capacidad contractual para atender la solicitud                       | Cerrada | 14-sep-23    | 12-sep-23                  | Katherine Zapata   |
| PQRS DC 006                | 25-Agt-23 | Marcela Agudelo/<br>Enlace empleabilidad, Puerto Berrío | Solicitud | Escrito | Solicitud de reunión para revisión de certificados de territorialidad del municipio de Puerto Berrío.<br><b>Respuesta:</b> Mediante comunicación se programa espacio de reunión solicitada                                   | Cerrada | 14-sep-23    | 11-sep-23                  | Katherine Zapata   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CONSOLIDADO GENERAL DE PQR |           |                                                |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                                       |                    |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| CODIGO                     | FECHA     | SOLICITANTE/<br>LOCALIZACIÓN                   | TIPO      | MEDIO   | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO     | FECHA LÍMITE | FECHA CIERRE                          | PROFESIONAL SOCIAL |
| PQRS DC 007                | 29-sep-23 | Leily Jhoana Candela/ ICP                      | Solicitud | Escrito | Solicitud de información respecto a costos de transporte de carga. <b>Respuesta:</b> Mediante oficio se informa que el CSFF no cuenta con la información requerida, toda vez que no se cuenta con la habilitación para el servicio público de transporte férreo | Cerrada    | 19-sep-23    | Seguimiento<br><br>cierre<br>2-oct-23 | Maryoris Jiménez   |
| PQRS DC 008                | 15-sep-23 | Sonia Cortes Solano/ Gamarra, Cesar            | Solicitud | Escrito | Solicitud de arrendamiento de cafetería de la estación Gamarra                                                                                                                                                                                                  | En trámite | 5-oct-23     |                                       | Gwineth Sánchez    |
| PQRS DC 009                | 26-sep-23 | Uber Quiñonez/ San Rafael de Lebrija, Rionegro | Solicitud | Escrito | Solicitud de permiso y/o colaboración para realización de bazar ASOGASAR, ubicado en el barrio el ferrocarril.                                                                                                                                                  | En trámite | 17-oct-23    |                                       | Maryoris Jiménez   |
| PQRS DC 010                | 26-sep-23 | Uber Quiñonez/ San Rafael de Lebrija, Rionegro | Solicitud | Escrito | Solicitud de permiso y/o colaboración para realización de bazar ASOGASAR, ubicado en el barrio el ferrocarril.                                                                                                                                                  | En trámite | 17-oct-23    |                                       | Maryoris Jiménez   |

Tabla 48: Consolidado de PQR  
Fuente: información suministrada por el Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

### 8.1.2 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

De acuerdo a lo establecido en el apéndice social, en su numeral 5.2.2.1.4 Obligaciones Asociadas al Programa, el contratista instaló una oficina de atención al usuario en el Distrito de Barrancabermeja, Santander, y dos oficinas satélite ubicadas en Puerto Berrío-Antioquía, y Aguachica-Cesar, de la siguiente forma:

| OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO |                                                                              |                                   |                    |            |                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo de oficina                | Localización                                                                 | Dirección                         | profesional social | contacto   | Horarios de atención                                        |
| Oficina de atención Principal  | Barrancabermeja-Santander                                                    | Calle 53 #24-63 Barrio Galán      | Maryoris Jiménez   | 3188390189 | Lunes a viernes<br>8:00 am - 12:00 pm.<br>2:00 pm a 6:00 pm |
| Oficinas Satélite              | Puerto Berrio-Antioquia                                                      | Calle 47 # 6-36 Barrio EL Hoyo    | Katherine Zapata   | 3217219103 |                                                             |
|                                | Aguachica, Cesar                                                             | Cra. 35 a #6-43 Barrio Alto prado | Gwineth Sánchez    | 315450484  | sábados (virtual)<br>8:00 am a 12: 00 pm                    |
| Correo                         | <a href="mailto:notificaciones@csferreo.com">notificaciones@csferreo.com</a> |                                   |                    |            |                                                             |

Tabla 49 ubicación de oficinas de atención al usuario

Las oficinas se encuentran ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, tramo La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), en lugares de fácil acceso a la comunidad y con la dotación interna pertinente.

Al cierre del presente reporte el contratista no cuenta con los avisos informativos de punto de atención al usuario.

| INDICADORES PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO |                                 |                               |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de indicador                           | Tiempo medición de cumplimiento | Indicador                     | Cumplimiento                      |
| Porcentaje (%)                              | Mensual                         | PQRS recibidas/ atendidas*100 | 3 recibidas/3 atendidas<br>= 100% |

Tabla 50: Indicadores Programas De Atención Al Usuario  
Fuente: información suministrada por el Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 8.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO

Este programa se realizó verificación y acompañamiento a actividades dirigidas a capacitar en temas de manejo ambiental y social al personal vinculado al proyecto.

Se verificó el desarrollo de 7 capacitaciones durante el mes de septiembre, sobre generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social, de la cuales fueron beneficiados 216 trabajadores del CSFF. Ver Anexo N°2. *Educación y capacitación al personal vinculado*

### Relación de capacitaciones mes de septiembre

| N.º | FECHA      | TEMA                                                                                                                                              | Nº DE TRABAJADORES CAPACITADOS | GRUPO DE INTERÉS                                    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 21-sept-23 | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 16                             | Jefes de estación Dorada, Caldas-Chiriguana, Cesar. |
| 2   | 21-sept-23 | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 6                              | -Área mecánica CSFF, estación Grecia, Puerto Berrío |
| 3   | 22-sep-23  | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 37                             | -Cuadrillas estación Barrancabermeja, Santander.    |
| 4   | 25-sept-23 | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 48                             | -Cuadrillas estación Gamarra y Zapatosa, Cesar.     |
| 5   | 27-sep-23  | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 7                              | -Personal administrativo tramo sur                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| N.º   | FECHA      | TEMA                                                                                                                                              | Nº DE TRABAJADORES CAPACITADOS | GRUPO DE INTERÉS                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | 28-sept-23 | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 43                             | -Vigilantes Dorada, Caldas-Chiriguana, Cesar.                                       |
| 7     | 29-sep-23  | Capacitación sobre las generalidades técnicas del contrato VE-639 2023, obligaciones y planes de manejo del área social con el personal vinculado | 59                             | -Cuadrillas estaciones Grecia (Puerto Berrío) y La Argelia (Puerto Nare), Antioquía |
| Total |            |                                                                                                                                                   | 216                            |                                                                                     |

*Tabla 51 Relación de capacitaciones del mes de septiembre.*

Con el fin de verificar la implementación de las capacitaciones al personal vinculado al proyecto por parte del CSFF, la Interventoría realizó acompañamiento a la profesional social Katherine Zapata, el día 29 de septiembre a capacitación sobre generalidades técnicas del contrato, obligaciones y planes de manejo del área social, con personal vinculado a las cuadrillas de trabajo de mantenimiento y rocería de las estaciones Grecia (puerto Berrio) y Argelia (Puerto Nare) y el área mecánica.



*Ilustración 39 Capacitación personal vinculado al proyecto, área gestión social, en la Estación Grecia.*

*Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| INDICADORES PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL |                                                                      |              |                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indicador de Medición                                        | Medición                                                             | Cumplimiento | Valor Mínimo de Aceptación | Registros                                                       |
| Capacitación al personal                                     | 07 capacitaciones programadas/<br>07 capacitaciones ejecutadas*100   | 100%         | 100%                       | Registro de asistencia a capacitaciones, registros fotográficos |
|                                                              | 20 número de mujeres capacitadas/ 33 Número de mujeres contratadas   | 60.6%        | 70%                        |                                                                 |
|                                                              | 196 número de hombres capacitados/ 274 Número de hombres contratados | 71.5%        | 70%                        |                                                                 |

*Tabla 52 Indicadores de educación y capacitación al personal*

### 8.3 PROGRAMA VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

Mediante este programa se verifica el fomento y vinculación laboral de personas residentes en el área de influencia directa del proyecto. Así mismo se supervisa la oportunidad e inclusión laboral a personal de género femenino.

El proceso de convocatoria de personal residente en el área de influencia directa del proyecto, se realizó a través de las cajas de compensación familiar: COMFAMA, CONFA Y CAJASAN, en tramo sur, CAJASAN, en el tramo centro y COMFACESAR en tramo norte, lo que se ha verificado a través de los certificados de publicación de vacantes en mencionadas cajas de compensación.

#### 8.3.1 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

Para el mes de septiembre el CSFF reporta proceso de selección parcial de 2 vacantes para el cargo de auxiliares de vía, información que se respalda con el certificado de registro y publicación de vacante. (ver anexo. N°3 vinculación de mano de obra).

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA |            |                         |                 |          |                             |                   |                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| N°                          | FECHA      | CONVOCATORIA            | CARGO           | VACANTES | RESPONSABLE                 | ESTADO DE PROCESO | LOCALIZACIÓN    |
| 1                           | 06-sept-23 | 1626380238-1 COMFACESAR | Auxiliar de vía | 1        | Consortio San Felipe Férreo | Selección parcial | Gamarra, Cesar. |
| 2                           | 21-sept-23 | 1626380238-1 COMFACESAR | Auxiliar de vía | 1        | Consortio San Felipe Férreo | Selección parcial | Gamarra, Cesar. |

Tabla 53 Vinculación de mano de obra

Se contrasta la información de reporte de personal activo vinculado al proyecto, desglosando la cantidad de personas como mano de obra no calificada y calificada del área de influencia directa e indirecta en la siguiente tabla.

| Consolidado de vinculación de mano de obra<br>Contrato VE 639-2023- a corte de 30 de septiembre de 2023 |     |                 |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-------|
| Ítem                                                                                                    | CSF | Servicios ARCOM | CAXAR Ltda. | Total |
| N° de colaboradores general                                                                             | 54  | 208             | 45          | 307   |
| N° personal MONC                                                                                        | 3   | 140             | 0           | 143   |
| N° personal MONC- AID                                                                                   | 3   | 140             | 0           | 143   |
| N° personal MONC- All                                                                                   | 0   | 0               | 0           | 0     |
| N° personal MOC                                                                                         | 51  | 68              | 45          | 164   |
| N° personal MOC- AID                                                                                    | 36  | 65              | 45          | 146   |
| N° personal - All                                                                                       | 15  | 3               | 0           | 18    |
| N° Mujeres                                                                                              | 16  | 15              | 2           | 33    |
| N° Hombres                                                                                              | 38  | 193             | 43          | 274   |

Tabla 54 Consolidado de vinculación de mano de obra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

**Siglas:**

MONC: Mano de obra no calificada

MOC: mano de Obra calificada

AID: Área de influencia directa

All: Área de influencia indirecta

La anterior tabla nos muestra un total de 307 personas vinculadas al proyecto de las cuales 143 trabajadores se encuentran como MONC siendo todos del AID. En cuanto a la MOC se cuenta con un total de 164 colaboradores de los cuales 146 hacen parte del AID y solo 18 del All. Esto permite inferir que un 94% del personal vinculado al proyecto pertenece al área de influencia directa.

Se presenta el siguiente balance gráfico que incluye los porcentajes que permiten visibilizar los valores de cumplimiento requeridos para la vinculación de personal de MONC y MOC para la ejecución del Contrato VE 639-2023.

| Balance porcentual- Vinculación de mano de obra<br>Contrato VE 639-2023 – septiembre 2023 |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Ítem                                                                                      | Totales | Porcentajes |
| Nº total de colaboradores                                                                 | 307     | 100%        |
| Total, directos                                                                           | 54      | 17.6%       |
| Total, indirectos                                                                         | 253     | 82.4%       |
| Nº personal MONC                                                                          | 143     | 46.6%       |
| Nº personal MOC                                                                           | 164     | 53.4%       |
| Nº personal AID                                                                           | 289     | 94.1%       |
| Nº personal All                                                                           | 18      | 5.9%        |
| Nº Mujeres                                                                                | 33      | 10.7%       |
| Nº Hombres                                                                                | 274     | 89.3%       |

*Tabla 55 Porcentaje de vinculación de mano de obra.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

### 8.3.2 VINCULACIÓN DE PERSONAL IDENTIFICADO CON EL GÉNERO FEMENINO.

El apéndice técnico social férreo establece en el programa Vinculación de mano de obra, en el numeral 5.2.2.3.4 *Obligaciones*, “se debe generar las condiciones necesarias que permitan garantizar la vinculación de personal identificado con el género femenino. En los siguientes porcentajes mínimos: Preconstrucción 10%, Construcción: 10%, Operación y mantenimiento 30%. En este sentido se observó la dinámica de contratación de personal femenino evidenciando que:

En términos globales la participación de personal identificado con el género femenino del proyecto es de 10.7%, en concordancia con lo establecido en el apéndice técnico social férreo.

De 307 puestos de trabajo activos a corte del 30 de septiembre de 2023, 33 cargos fueron ocupados por mujeres y 274 por hombres.

El total de personal contratado para el desarrollo de labores operativas es 253, siendo 17 puestos ocupados por mujeres y 236 por hombres, lo que corresponde al 6.7% y 93.2%, respectivamente.

Sin embargo, en el área administrativa, se tiene que del 100% del personal contratado, para el caso 54 puestos, 16 están siendo ocupados por mujeres, frente a 30 ocupados por hombres. Lo que permite evidenciar un balance de 29.6% a 70.4%, respectivamente, así como se muestra en la siguiente tabla:

| Participación laboral femenina por áreas |     |       |
|------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Total, área administrativa</b>        | 54  | 100%  |
| <b>Mujeres administrativas</b>           | 16  | 29.6% |
| <b>Hombres administrativos</b>           | 38  | 70.4% |
| <b>Total, área operativa</b>             | 253 | 100%  |
| <b>Mujeres operativas</b>                | 17  | 6.7%  |
| <b>Hombres operativos</b>                | 236 | 93.2% |

*Tabla 56 Porcentaje de vinculación de mano de obra*

Adicionalmente, es importante destacar que del 100% de las mujeres contratadas, el 48.5% ocupa cargos clasificados como mano de obra calificada, y el 51.1% ocupa cargos de mano de obra no calificada.

La anterior información se referencia mediante soportes de territorialidad, base de datos de contratación de personal, registro consolidado de vinculación de mano de obra y soportes de afiliación a seguridad social que maneja el área de seguridad y salud en el trabajo.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

La Interventoría Consorcio GIS Red Férrea conoció el caso de una inconformidad manifiesta en la comunidad ubicada en la zona de la Estación San Rafael de Lebrija Municipio de Rio Negro – Santander, quienes hacen exigencias en cuanto a las condiciones de contratación que por el alcance del contrato no se pueden resolver a favor de los solicitantes. En este sentido se solicitó al CSFF un informe ejecutivo de las acciones y gestiones realizadas a fin de llegar a acuerdos con esta comunidad, toda vez que en la zona no se ha podido llevar a cabo procesos de contratación.

*Ver Anexo N°4. Resumen ejecutivo- Contratación personal San Rafael, Rionegro, Santander*

| INDICADORES VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA. |                    |                                                           |                            |              |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Indicador de Medición                    | Tiempo de Medición | Indicadores                                               | Valor Mínimo de Aceptación | Cumplimiento |
| <b>Contratación de mano de obra</b>      | Mensual            | 289 personas contratadas AID/ 307 personas vinculadas*100 | 75%                        | 94.1%        |
| <b>Contratación femenina</b>             | Mensual            | 33 mujeres contratadas/ 307 total de personal*100         | 10%                        | 10.7%        |

*Tabla 57 Indicadores de Vinculación de mano de obra*

#### **8.4 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa la interventoría supervisa el establecimiento de relaciones que permitan a comunicación bilateral entre los actores involucrados, integrando estrategias de comunicación de manera, individual y masiva. En este sentido se verifican actividades como: reuniones de inicio, contacto con comités de participación ciudadana, instalación de avisos informativos, uso de medios informativos digitales y físicos, recorridos de obra en atención a la comunidad, entre otros.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 8.4.1 INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

A continuación, se presentan las actividades de atención a la comunidad

| ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.<br>º                                                             | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUPO DE INTERÉS                                                                                                                                    |
| 1                                                                   | 08-sep-23  | Se realiza una visita de inspección socio jurídica a la Vereda Cabañas, con la finalidad de verificar posibles invasiones reportadas en el sector de la Estación y triángulo de inversión, durante la visita se recopilan los datos requeridos para los reportes correspondientes. | -Vereda Cabañas, Puerto Berrío<br><br>-CSFF                                                                                                         |
| 2                                                                   | 13-sept-23 | Socialización de proceso de vinculación laboral y requisitos de selección, propiciando la participación de mano de obra femenina en el cargo de vigilancia estación Santa Lucia, San Martin Cesar.                                                                                 | -Empresa de vigilancia CAXAR Ltda.<br><br>-Comunidad Pueblo Nuevo, San Martin, Cesar.<br><br>-Comunidad Santa Lucia, Aguachica, Cesar.<br><br>-CSFF |
| 3                                                                   | 13-sept-23 | Reunión con líder de empleabilidad municipal de Puerto Berrío para la atención de la PQRS DC 006, abordando el tema den revisión de territorialidad del personal contratado                                                                                                        | -Empleabilidad Puerto Berrío<br><br>-CSFF                                                                                                           |
| 4                                                                   | 15-sep-23  | Mesa de trabajo en Rionegro, Santander, para atención a problemática de empleabilidad en el corregimiento de San Rafael de Lebrija                                                                                                                                                 | -Secretaria de Gobierno<br><br>-Inspección de policía<br><br>-ARCOM<br><br>-CSFF                                                                    |
| 5                                                                   | 15-sep-23  | Reunión con la comunidad de San Rafael de Lebrija para adelantar proceso de vinculación laboral                                                                                                                                                                                    | -Comunidad San Rafael de Lebrija- Santander.<br><br>-Inspección de policía<br><br>-ARCOM<br><br>- CSFF                                              |
| 6                                                                   | 20-sept-23 | Atención a gestión documental para verificación de territorialidad personal operativo vinculado. Se anexan certificados de territorialidad                                                                                                                                         | -CSFF                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 7 | 28-sep-23  | Recorrido conjunto con Interventoría previo al inicio de obra de construcción de muro guarda balasto proyectado en la Vereda Primavera, Cimitarra, con la finalidad de verificar posibles afectaciones a la comunidad, y establecer el plan de manejo, acordando realizar una socialización con la comunidad (acta interventoría) | -Interventoría<br>-CSFF              |
| 8 | 29-sept-23 | Seguimiento a proceso jurídico de la JAC corregimiento La Estación donde se resuelve realizar nueva elección de miembros JAC. Posterior a ello se programa socialización de inicio de contrato.                                                                                                                                   | -ASOJUNTAS, Gamarra, Cesar.<br>-CSFF |

*Tabla 58 Actividades de información, divulgación y participación comunitaria*

La interventoría realiza acompañamiento a profesional técnico y social del CSFF con el objetivo de verificar afectación a la comunidad del sector la primavera de acuerdo a construcción de muro guardabalasto para estabilización de la vía férrea, evidenciar en campo los sectores priorizados y longitud de muro guardabalasto, observar las estructuras cercanas a la vía férrea y los cruces acondicionados por la comunidad. Actividad realizada el 28 de septiembre de 2023. Ver anexo 9 - acta de acompañamiento N.º 01. de interventoría social.

|                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                           |
| <p align="center"><i>Recorrido sobre el área de intervención</i></p>                | <p align="center"><i>Paso a niveles y/o cruces ilegales en vereda Primavera en inmediaciones al área de intervención.</i></p> |

*Ilustración 40 Recorrido sector La primavera – Cimitarra. Fuente: Consorcio GIS Red Férrea.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 8.4.2 REUNIONES DE INICIO.

Durante el mes de septiembre se realizó la gestión pertinente para el alistamiento y programación de las reuniones de inicio como: Realización de presentación de inicio la cual fue enviada para aprobación por parte de supervisor social de la ANI el día 25 de septiembre de 2023. También fue revisada y aprobada por área de comunicaciones de ANI, lo relacionado con el uso de la imagen corporativa. Finalmente, y en segunda versión se recibe programación de reuniones de inicio, para comenzar con la actividad la cuarta semana de octubre de 2023.

| INDICADORES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |                    |                                                                                              |                            |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Indicador de Medición                                  | Tiempo de Medición | Indicadores                                                                                  | Valor Mínimo de Aceptación | Tiempo de corrección |
| Actividades de socialización                           | Mensual            | 0 actividades de socialización programadas/<br>0 actividades de socialización ejecutadas*100 | 100%                       | 1 mes                |
| Redes sociales                                         | Mensual            | 04 número de publicaciones en redes sociales/ 04 publicaciones proyectadas*100               | 100%                       | 1 mes                |
| Campañas radiales                                      | Mensual            | 0 pautas emitidas/ 0 pautas contratadas*100                                                  | 100%                       | 1 mes                |

*Tabla 59 Indicadores de información y participación comunitaria*

### 8.5 PROGRAMA MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS

Este programa se implementa de manera concertada, dada la necesidad de supervisar, prevenir y mitigar posibles situaciones de invasiones sobre la franja de seguridad de la vía férrea y de esta manera proteger a la comunidad, las estructuras comunes y advertir a las autoridades competentes para que realicen las acciones pertinentes.

Las actividades del CSFF están enfocadas en articular acciones de seguimiento permanente y trabajo conjunto con el área jurídica para dar cumplimiento a la defensa jurídica del corredor férreo en el tramo La Dorada- Chiriguana, logrando establecer restituciones efectivas del espacio público que goza de protección constitucional.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 8.5.1 RESTITUCIONES SIN ACCIÓN JURÍDICA

Con el objetivo de realizar restituciones efectivas a corto plazo a lo largo del corredor férreo, los equipos socio jurídico del CSFF realizan recorridos e intervenciones conjuntas logrando procesos de defensa y protección del espacio, a través de la mediación y conciliación con los presuntos invasores o perturbadores de la infraestructura entregada en el Contrato, evitando de esta manera interponer acciones jurídicas para lograr restituciones a corto plazo.

En el periodo reportado el contratista no realizo restituciones sin acción jurídica.

#### 8.5.2 REPORTES DE INVASIÓN

Los reportes de invasión constituyen una herramienta de presentación formal de una invasión o perturbación que no fue posible restituir mediante acciones no jurídicas, y que requieren ser tramitados por el área jurídica mediante una querella, a fin de que se logre restituir el bien público a través de las entidades competentes para tal fin.

En el mes de septiembre el área social realizó 03 reportes de invasión, que fueron remitidos al área jurídica del Consorcio San Felipe férreo para la gestión pertinente.

| REPORTES DE INVASIÓN |             |                          |                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                   | COD         | FECHA                    | PK/<br>LOCALIZ<br>ACIÓN                                | TIPO DE<br>INVASIÓN   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01                   | RI-001-2023 | 21 de septiembre de 2023 | PK 361+486<br>Vereda Cabañas, Puerto Berrío, Antioquía | Construcción-Vivienda | <p>Se identifica una ocupación irregular de la franja de seguridad del Corredor férreo en la Vereda Cabañas del Municipio de Puerto Berrío, Antioquía, ubicado en la parte sur del triángulo de inversión del Ramal Cabañas, en el que terceros realizaron una intervención en la zona de seguridad del corredor férreo, adelantando la construcción irregular de una vivienda en materiales de ladrillos rojos y cemento, sin techo instalado ni pisos, de acuerdo con la apariencia de la construcción, se presume que se proyecta como un establecimiento comercial.</p> <p>Durante la visita de inspección realizada por el equipo socio jurídico del Consorcio San Felipe Férreo, no fue posible establecer contacto con los responsables de la construcción.</p> <p>De acuerdo con la verificación realizada en el plano de corredor férreo No. <b>PLANO GC PL 011</b>, la franja protegida del corredor en el PK 361+468 es de 20 metros en total, 10 metros a la derecha y 10 metros a la izquierda, y,</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    |             |       |                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |       |                                                      |                          | además, no se registra ninguna autorización para la existencia de la estructura objeto de este reporte, por lo tanto, esta acción se constituye en una ocupación ilegal e inadecuada de la franja y una afectación directa al corredor férreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02 | RI-002-2023 | 21-03 | Barrio Grecia, sector Los Cuervos, Puerto PK 326+850 |                          | <p>Se identifica una ocupación irregular de la franja de seguridad del Corredor férreo en el barrio Grecia, sector Los Cuervos del municipio de Puerto Berrío, Antioquía, ubicado en el margen derecho sentido sur a norte, en la cual, terceros realizaron una intervención en la zona de seguridad del corredor férreo, adelantando la construcción irregular de una vivienda tipo cambuche, en materiales de plástico, tejas de zinc y madera, la cual es habitada por el señor Víctor Herrera Valencia (tercera edad en condiciones precarias)</p> <p>De acuerdo con la verificación realizada en el plano de corredor férreo No. PLANO DC PL 035, la franja protegida del corredor en el PK 326+850 es de 15 metros en total, 10 metros a la derecha y 05 metros a la izquierda, y, además, no se registra ninguna autorización para la existencia de la estructura objeto de este reporte, por lo tanto, esta acción se constituye en una ocupación ilegal e inadecuada de la franja y una afectación directa al corredor férreo.</p> |
| 03 | RI-003-2023 | 21-03 | PK 377+304                                           | Construcción de vivienda | <p>En el PK 377+304 en el municipio de Puerto Parra – Santander, se registra una ocupación ilegal en la franja derecha del corredor férreo (sentido sur-norte), en el cual se encuentra una estructura de vivienda construida en madera, lona verde y techo en zinc.</p> <p>Según lo indica el plano de corredor férreo No. PLANO DC-PL 048, la franja protegida del corredor en este PK es de 8 metros costado derecho y 16 metros costado izquierdo, y no se registra ninguna autorización para la existencia de la irregularidad objeto de este reporte, por lo tanto, esta acción se constituye en una utilización inadecuada de esta franja y una afectación directa al corredor férreo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>La invasión registra las siguientes medidas:</p> <p><b>Distancia del eje de la vía:</b> 11 metros <b>Fondo:</b> 6 metros<br/> <b>Ancho:</b> 5,50 metros <b>Altura:</b> 3,20 metros<br/> aproximadamente</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabla 60 Reportes de Invasión*

Se evidencia efectivamente que los reportes diligenciados de invasiones relacionadas, en inmediaciones a la franja de seguridad del corredor férreo, cuentan con la información concerniente para la efectiva remisión al área jurídica para su posterior actuación legal y seguimiento de las acciones y resultados favorables en la defensa del bien público.

Ver Anexo N°6. P5 Manejo de invasiones y prevención de daños a terceros

#### 8.5.3 REPORTES PREVENTIVOS

Los reportes preventivos de invasión constituyen una alerta a las áreas jurídica y de mantenimiento, para así actuar de manera inmediata en apoyo con la fuerza pública a través de la instauración de acciones preventivas en aquellos casos donde se identifica una posible invasión o perturbación del corredor férreo y su franja de seguridad

En el periodo de informe el CSFF informó de 1 reporte preventivo de invasión, que fue direccionado al área jurídica del consorcio para la gestión pertinente.

Ver Anexo N°6. P5 Manejo de invasiones y prevención de daños a terceros

| REPORTES PREVENTIVOS DE INVASIÓN |                        |          |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º                              | COD                    | FECHA    | PK/<br>LOCALIZA<br>CIÓN | TIPO DE<br>INVASIÓN         | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                | RPI<br>-<br>001<br>-23 | 01-09-23 | PK<br>377+304           | Construcción<br>de vivienda | <p>Descripción de la invasión:</p> <p>En el PK 377+304 en el municipio de Puerto Parra – Santander, se registra una ocupación ilegal en la franja izquierda del corredor férreo (sentido nort-sur), en el cual se encuentra una estructura de vivienda construida en estacas de madera.</p> <p>Según lo indica el plano de corredor férreo No. PLANO <b>DC-PL 048</b>, la franja protegida del corredor en este PK es de 8 metros costado derecho y 16 metros costado izquierdo, y no se registra ninguna autorización para la existencia de la irregularidad</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>objeto de este reporte, por lo tanto, esta acción se constituye en una utilización inadecuada de esta franja y una afectación directa al corredor férreo.</p> <p>La invasión registra las siguientes medidas:</p> <p><b>Distancia del eje de la vía:</b> 6 metros <b>Fondo:</b> 4 metros <b>Ancho:</b> 6 metros <b>Altura:</b> 2,50 metros aproximadamente</p> <p>Coordenadas: <b>N:</b>6,65081° <b>W:</b>74,05414°</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 61 Reportes preventivos de invasión.

| INDICADORES DE MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS |                    |                                                                                |                            |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Indicador de Medición                                  | Tiempo de Medición | Indicadores                                                                    | Valor Mínimo de Aceptación | Tiempo de corrección |
| Restituciones sin acción jurídica                      | Mensual            | 0 restituciones sin acción jurídica/0 invasiones susceptible a restitución*100 | 100%                       | 1 mes                |
| Acciones preventivas                                   | Mensual            | 1 reportes preventivos/1 acciones preventivas radicadas*100                    | 100%                       | 1 mes                |
| Querellas                                              | Mensual            | 3 reportes de invasión/ 3 querellas instauradas*100                            | 100%                       | 1 mes                |

Tabla 62 Indicadores de manejo de invasiones y daños a terceros

## 8.6 PROGRAMA APOYO CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

El contratista no reportó actividades para este programa durante el mes de septiembre.

## 8.7 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA

El contratista no reportó actividades para este programa durante el mes de septiembre.

## 8.8 CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO

El contratista no reportó actividades para este programa durante el mes de septiembre.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

**OTRAS GESTIONES REALIZADAS DESDE INTERVENTORIA.**

| Fecha      | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/09/2023 | Se llevó a cabo comité de gestión social con profesionales sociales del CSFF, a fin de revisar y apoyar la construcción del Plan de Gestión Social a implementar para el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21/09/2023 | Se realiza revisión y observaciones a presentación para reunión de inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22/09/2023 | <p>Se realiza primera reunión de seguimiento a la gestión social con el acompañamiento de Supervisor ANI- Henry Baquero. Se deja constancia mediante acta de reunión comité social N1, Ver anexo N°8.</p> <p>Se da aprobación a valor para la elaboración de avisos informativos.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 25/09/2023 | Se envía por parte de interventoría social presentación de reunión de inicio a Supervisor social de la ANI y oficina de comunicaciones para aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26/09/2023 | Se realiza revisión de Plan de gestión social realizado por el contratista, se genera oficio con correcciones el cual es enviado a CSFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27/09/2023 | <p>Se remiten oficios con correcciones de ajustes al plan de gestión social y sugerencias para el informe mensual del contratista para aplicar en el mes de septiembre.</p> <p>Se oficia respuesta a solicitud de certificados de territorialidad MONC local Puerto Berrio, según PQR N06 recepcionada por CSFF, para seguimiento por parte de ANI.</p>                                                                                                                                          |
| 28/09/2023 | <p>Se da aprobación de compra de 60 sillas, para la implementación de los programas de atención a la comunidad, también la compra de Video Beam Epson Power Light E20 34000 Lumens, cantidad aprobada: 3 unidades.</p> <p>Se realiza acompañamiento a sector primavera- Municipio Cimitarra - Santander. Observación de afectación por construcción de muro guardabalasto. Se levanta acta N1 de acompañamiento.</p> <p>Se envía correo a CSFF solicitando la implementación de formatos ANI</p> |
| 29/09/2023 | <p>Se envía oficio respuesta para radicar observaciones de al cronograma mensual y plan de inversión social.</p> <p>Se recibe por parte del contratista social primera proyección de cronograma de reuniones de inicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Acompañamiento a charla sobre: Realizar presentación de las generalidades técnicas del contrato, obligaciones y planes de manejo del área social, con el personal vinculado a las cuadrillas de trabajo de mantenimiento y rocería de las estaciones Grecia (Puerto Berrío) y Argelia (Puerto Nare), y el área mecánica.</p> <p>solicitud de informe de gestión se ha venido adelantando y que acciones se tiene proyectada realizar en la Comunidad de San Rafael de Lebrija, para dar solución a la problemática que se está presentando en cuanto a condiciones de contratación.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabla 63Indicadores de manejo de invasiones y daños a terceros*

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 9 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 9.1 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

El Consorcio San Felipe Férreo cuenta con el siguiente perfil socio demográfico, para el periodo correspondiente al mes de septiembre.




Ilustración 41: Perfil Socio demográfico Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

| Distribución por perfiles |           |
|---------------------------|-----------|
| Auxiliares de vía         | 12        |
| Profesional social        | 3         |
| Profesional jurídico      | 3         |
| Profesional Ambiental     | 1         |
| Ingenieras auxiliares     | 2         |
| Inspectoras SST           | 4         |
| Servicios generales       | 3         |
| Conductora                | 1         |
| Auxiliar administrativa   | 3         |
| <b>Total</b>              | <b>32</b> |

Tabla 64. Perfil socio demográfico Mujeres

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

### 9.1.1 GENERALIDADES DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Por parte del Consorcio San Felipe Férreo, se llevan a cabo exámenes médicos ocupacionales, con el fin de identificar condiciones de salud de los trabajadores y de esa manera realizar las diferentes actividades de seguimiento. De acuerdo con ello, tenemos los siguientes resultados:




*Ilustración 42. Condiciones de Salud*

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

Teniendo en cuenta lo referenciado anteriormente, y como resultado de ese seguimiento el Contratista emite recomendaciones a los trabajadores con mayores recomendaciones de carácter osteomuscular, visual, auditivo y cardiovascular. El 95% de la población no presenta restricciones laborales específicas, el restante presenta recomendaciones laborales que se pueden observar en la ilustración. De acuerdo con estos resultados, los trabajadores son vinculados a los sistemas de vigilancia para monitoreo a su salud. Los cargos con mayor vinculación a dichos programas son: Maquinistas, Auxiliares de tren, conductores de camionetas, ayudante maquinista, ayudante de bateadora, operador bateadora, operador regulador, profesional administrativo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 9.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST

Durante este periodo el Consorcio San Felipe Férreo realizó gestiones de Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcadas en el cumplimiento del plan de trabajo anual, conforme a lo establecido en el SGSST. A continuación, se relacionan las diferentes actividades realizadas a lo largo del periodo.

### 9.2.1 INDUCCIONES

Durante este periodo, por parte del CSFF se llevó a cabo la realización de inducciones al personal contratista y al personal directo que se vinculó al proyecto. Ver Anexo de Seguridad Y salud en el Trabajo

| No | TEMA TRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MES        | ASISTENTES |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Inducción SST: Generalidades del Consorcio SFF, Objetivos en Seguridad, Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y deberes del sistema de riesgo Laboral, reporte e investigación de incidentes, políticas de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, COPASST, Plan de Emergencias, Factores de riesgo inherentes al cargo, aspectos e impactos Ambientales, procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, Análisis de trabajo seguro | septiembre | 46         |
| 2  | Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05-09-2023 | 1          |
| 3  | Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-09-2023 | 1          |
| 4  | Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12-09-2023 | 2          |

*Tabla 65. Inducciones Personal*

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

### 9.2.2 CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante este periodo, el Contratista realizó charlas de seguridad, orientadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales, previo al inicio de las actividades laborales, donde se analizan los posibles actos y condiciones inseguras, minimizando así los riesgos y peligros. Ver Anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

| No | TEMA TRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA      | ASISTENTES                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Protección de la Cabeza,<br/>Pausas Activas,<br/>Actos y condiciones inseguras,<br/>golpes de calor,<br/>fallar es parte del proceso,<br/>la higiene del sueño,<br/>los riesgos del ruido,<br/>protección de la piel,<br/>golpe de calor,<br/>primeros auxilios,<br/>inspección áreas de trabajo,<br/>efectos del consumo de alcohol,<br/>que son las charlas de seguridad,<br/>la planificación y la seguridad.<br/>Miedo al fracaso<br/>Higiene postural<br/>Percepción del riesgo<br/>Charlas preoperativas<br/>Problemas respiratorios<br/>La velocidad en los vehículos<br/>Que es un sistema de vigilancia<br/>epidemiológica<br/>Ausentismo laboral<br/>Conservación de la fauna y flora<br/>Enfermedad laboral o enfermedad común<br/>Brigada de emergencia<br/>Brigada de primeros auxilios<br/>Ahorro y uso eficiente del agua<br/>Riesgos frecuentes en el uso de las<br/>herramientas<br/>Prevención del estrés</p> | septiembre | Personal administrativo<br>del CSFF y cuadrillas<br>en general |

*Tabla 66. Charlas de Seguridad Realizadas*

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

### 9.2.3 INSPECCIONES

Se continuó con el desarrollo del programa de inspecciones planeadas, teniendo en cuenta las actividades operacionales que se desarrollan en cada uno de los frentes de trabajo. Lo cual se relaciona a continuación: Ver Anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| INSPECCIÓN                          | FECHA                                | LUGAR                                                                                                                       | HALLAZGOS                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preoperacionales camionetas EQZ 737 | Segunda semana del mes de septiembre | Aguachica                                                                                                                   | Amortiguadores delanteros estallados<br>Caucho de tijera derecha en mal estado                                        |
| Preoperacionales camionetas EQZ 737 | Tercera semana del mes de septiembre | Aguachica                                                                                                                   | Botiquín en mal estado, debido a ellos se cambió el respectivo botiquín.                                              |
| Extintores                          | 21-09-2023                           | Isla de combustible,<br>oficina administrativa,<br>cuadrilla mantenimiento,<br>cuadrilla de rocería<br><br>Estación Gamarra | Extintores en buen estado de acuerdo a soporte de inspección                                                          |
| Botiquines                          | 21-09-2023                           | Cuadrillas de Rocería y mantenimiento                                                                                       | Botiquines sin elementos necesarios, solo se encontraron curas, inmovilizadores, vendas de algodón y guantes de Látex |
| Preoperacionales camionetas KQV 060 | Septiembre                           | Barrancabermeja                                                                                                             | No se cuenta con planes de ruta ni mapas                                                                              |
| Preoperacionales camionetas JXW 395 | Septiembre                           | Berrio                                                                                                                      | Sin novedades                                                                                                         |
| Extintores                          | 20-09-2023                           | Guaje<br>oficina administrativa<br>Taller Mecánico<br>Oficina estación                                                      | Extintores en buen estado de acuerdo a soporte de inspección                                                          |
| Botiquines                          | 20-09-2023                           | Taller mecánico<br>estación Grecia                                                                                          | Botiquines sin la totalidad de los elementos necesarios, solo se encontraron gasas, vendas, baja lenguas y Alcohol    |
|                                     |                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                       |

Tabla 67. Inspecciones Realizadas

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

## 9.2.4 CAPACITACIONES

En el mes de septiembre de 2023, se llevó a cabo la realización de capacitaciones por parte de los profesionales SST del CSFF, con el fin de brindar conocimiento y de esa manera

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

mitigar la generación de accidentes, contribuyendo de esta manera a la creación de una cultura de la seguridad preventiva. Ver Anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo

| No | TEMA TRATADO                          | FECHA      | ASISTENTES | LUGAR        |
|----|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1  | Primeros Auxilios                     | 25-09-2023 | 51         | Tramo norte  |
| 2  | Primeros Auxilios                     | 28-09-2023 | 43         | Tramo centro |
| 3  | Primeros Auxilios-Primer respondiente | 29-09-2023 | 59         | Tramo sur    |
| 4  | Desarrollo Sostenible                 | 14-09-2023 | 11         | Tramo sur    |
| 5  | Desarrollo Sostenible                 | 20-09-2023 | 33         | Tramo sur    |
| 6  | Herramientas Manuales                 | 25-09-2023 | 36         | Tramo norte  |
| 7  | Herramientas Manuales                 | 25-09-2023 | 25         | Tramo sur    |
| 8  | Herramientas Manuales                 | 19-09-2023 | 11         | Tramo centro |
| 9  | Riesgo Físico                         | 25-09-2023 | 36         | Tramo norte  |
| 10 | Riesgo Físico                         | 25-09-2023 | 18         | Tramo sur    |
| 11 | Riesgo Físico                         | 19-09-2023 | 11         | Tramo centro |
| 12 | Sostenibilidad                        | 22-09-2023 | 23         | Tramo centro |
| 13 | Riesgo físico y herramientas manuales | 22-09-2023 | 23         | Tramo centro |

*Tabla 68. Capacitaciones Realizadas*

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

### 9.3 INDICADORES MENSUALES DE ACCIDENTALIDAD Y HHT

| CENTRO TRABAJO                                                      | # TRABAJADORES | HORAS TRABAJADAS (SEMANALES) | ACCIDENTES |        |          |         | JORNADAS PERDIDAS |                | ÍNDICE FRECUENCIA | ÍNDICE GRAVEDAD | ÍNDICE DE INCIDENCIA |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|--------|----------|---------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                     |                |                              | LEVES      | GRAVES | MORTALES | TOTALES | DÍAS NATURALES    | DÍAS LABORALES |                   |                 |                      |
| PERSONAL Administrativo                                             | 27             | 5076                         | 0          | 0      | 0        | 0       | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                    |
| PERSONAL OBRA                                                       | 27             | 5076                         | 0          | 0      | 0        | 0       | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                    |
| SUBCONTRATISTA                                                      | 257            | 48316                        | 0          | 0      | 0        | 0       | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                    |
| TOTAL OBRA                                                          | 311            | 58468                        | 0          | 0      | 0        | 0       | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                    |
| Nota: Se da cumplimiento a la ley 2101 de 2021 (47 horas semanales) |                |                              |            |        |          |         |                   |                |                   |                 |                      |

*Ilustración 43: Accidentalidad durante las obras ejecutadas*

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

#### 9.3.1. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Debido a que durante este periodo no se presentaron accidentes laborales no fue necesaria la realización de investigaciones.

#### 9.3.2. DEMANDAS LABORALES O POR ENTIDADES

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2023, la Interventoría evidenció que no se presentaron demandas, por lo tanto, no fue necesaria la realización de seguimiento.

#### 9.4. PERSONAL CONTRATADO.

Durante este periodo, el CSFF contó con el siguiente personal:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 9.4.1. PERSONAL A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN

|    | CEDULA     | NOMBRE                          | CARGO                       | TRAMO  |
|----|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | 13887602   | OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI       | DIRECTOR DE MANTENIMIENTO   | CENTRO |
| 2  | 1110538056 | BRIAN ANDRES ZAMORA DIAZ        | INGENIERO TERRITORIAL       | SUR    |
| 3  | 1096201397 | LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BELTRAN  | INGENIERO TERRITORIAL       | NORTE  |
| 4  | 1110534095 | MAIRA ALEJANDRA GARZON TOVAR    | AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA | SUR    |
| 5  | 1091681993 | JOSE MIGUEL LÁZARO ARÉVALO      | AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA | NORTE  |
| 6  | 1083016835 | HAYLEN NICOLE LUNA RAMIREZ      | INGENIERO AMBIENTAL         | SUR    |
| 7  | 1098717378 | LUIS GABRIEL HERNANDEZ REALES   | INGENIERO AMBIENTAL         | NORTE  |
| 8  | 1039700218 | LIZETH KATHERINE ZAPATA LUGO    | PROFESIONAL SOCIAL          | SUR    |
| 9  | 1063623098 | MARYORIS SOFIA FUENTES JIMENEZ  | PROFESIONAL SOCIAL          | CENTRO |
| 10 | 1096240122 | GWINETH CAROLINA SANCHEZ SORACA | PROFESIONAL SOCIAL          | NORTE  |
| 11 | 1129581808 | DANIEL ENRIQUE PATIÑO BERDUGO   | ABOGADO                     | CENTRO |
| 12 | 1063076801 | MARTHA GREGORIA RACERO HUMANEZ  | ABOGADO                     | SUR    |
| 13 | 1102372344 | DUPERLY QUIROZ CACERES          | ABOGADO                     | NORTE  |
| 14 | 71192667   | RONALDO GUTIERREZ ECHEVERRY     | ABOGADO                     | CENTRO |
| 15 | 91430695   | SANTIAGO ALBERTO MEJIA RUEDA    | TECNÓLOGO DE OPERACIONES    | CENTRO |
| 16 | 91299388   | MISAEAL BASABE PALLARES         | PROFESIONAL SST             | CENTRO |
| 17 | 11435546   | GERMAN BUITRAGO AVILA           | OPERADOR BATEADORA          | CENTRO |
| 18 | 91434558   | ELGAR HERNAN HERRERA LOAIZA     | OPERADOR REGULADORA         | CENTRO |
| 19 | 79539781   | CARLOS ALFREDO ZAPATA ROJAS     | TOPÓGRAFO                   | CENTRO |
| 20 | 91431480   | MANUEL SALVADOR PALACIO TORRES  | CADENERO                    | CENTRO |
| 21 | 91431293   | ARIEL NOCHE SANTANA             | CADENERO                    | CENTRO |
| 22 | 70140218   | YOHEN ALEXANDER ISAZA MORALES   | CADENERO                    | CENTRO |
| 23 | 71183746   | OMAR DARIO CANO RAMIREZ         | CONDUCTOR                   | SUR    |
| 24 | 91496411   | ROVINSON NUÑEZ ARIAS            | CONDUCTOR                   | NORTE  |
| 25 | 1062905762 | JOHANA VIDALES OROZCO           | CONDUCTOR                   | NORTE  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                               | CARGO                       | TRAMO  |
|----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 26 | 91438095   | WILLIAM CASTRO MORENO                | CONDUCTOR                   | CENTRO |
| 27 | 91427800   | FERNANDO ALVAREZ<br>MANJARRES        | CONDUCTOR                   | CENTRO |
| 28 | 12685145   | JAVIER DE JESÚS FEO<br>ALVARADO      | CONDUCTOR                   | SUR    |
| 29 | 88250029   | WILLIAM HUMBERTO POLO<br>MENDOZA     | ALMACENISTA                 | SUR    |
| 30 | 71189948   | WILMER ALEXANDER MUÑOZ<br>ROVIRA     | ALMACENISTA                 | SUR    |
| 31 | 11441715   | ALBERT WILSON LUNA ROBLES            | INGENIERO<br>MECÁNICO       | SUR    |
| 32 | 1082847365 | MAICON JOSE PERTUZ ORTEGA            | INGENIERO<br>ELECTRÓNICO    | SUR    |
| 33 | 1004161829 | TOMAS DAVID LÓPEZ SEVILLA            | MECÁNICO DIÉSEL             | SUR    |
| 34 | 72293429   | LEWIS ALFONSO NAVAS<br>CERVANTES     | MECÁNICO<br>ELECTRICISTA    | SUR    |
| 35 | 1039688635 | LUIS FELIPE CORREA ISAZA             | MECÁNICO DE MAT.<br>RODANTE | SUR    |
| 36 | 1039691213 | DIEGO ALEXANDER RESTREPO<br>GÓMEZ    | SOLDADOR                    | SUR    |
| 37 | 16500229   | CRISTÓBAL LONGA VALENCIA             | MAQUINISTA                  | CENTRO |
| 38 | 5725309    | JORGE ELIECER MENDOZA<br>BAEZ        | MAQUINISTA                  | CENTRO |
| 39 | 1096187926 | FERNANDO ZULUAGA<br>HERNANDEZ        | MAQUINISTA                  | CENTRO |
| 40 | 94421694   | ABELARDO TRUJILLO ZÚÑIGA             | AYUDANTE<br>MAQUINISTA      | CENTRO |
| 41 | 91218060   | PEDRO ELÍAS NORIEGA ORTIZ            | AYUDANTE<br>MAQUINISTA      | CENTRO |
| 42 | 91426476   | VICTOR MANUEL VELÁSQUEZ<br>LAMBRAÑO  | AYUDANTE<br>MAQUINISTA      | CENTRO |
| 43 | 13848172   | RODOLFO RUEDA RODRIGUEZ              | AUXILIAR DE TREN            | CENTRO |
| 44 | 10167631   | JESUS EDUARDO RAMIREZ<br>LEAL        | AUXILIAR DE TREN            | CENTRO |
| 45 | 1065894996 | CRISTIAN HUMBERTO PEREZ<br>FELIZZOLA | AUXILIAR DE TREN            | CENTRO |
| 46 | 8339527    | DAVID MERCADO MARTINEZ               | OPERADOR<br>RETROEXCAVADORA | CENTRO |
| 47 | 1039696156 | MAURICIO ROJAS ALVAREZ               | OPERADOR<br>RETROEXCAVADORA | CENTRO |
| 48 | 1054564110 | CRISTIAN FELIPE JARAMILLO            | ENCARGADO BODEGA<br>IDEMA   | MEXICO |

Tabla 69. Personal a cargo de la administración

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 9.4.2. PERSONAL CONTROL DE TRÁFICO

|    | CEDULA     | NOMBRE                           | CARGO            | TRAMO          |
|----|------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1  | 1039697050 | ANDRES EMILIO CASTAÑEDA GUZMÁN   | JEFE DE ESTACIÓN | GRECIA         |
| 2  | 91438717   | DIOVANNIS LOZANO ACUÑA           | JEFE DE ESTACIÓN | CARARE         |
| 3  | 91432349   | DOLFIS GONZALEZ PALLARES         | JEFE DE ESTACIÓN | PULLPAPEL      |
| 4  | 13571351   | EDER ARLEY DURAN MONROY          | JEFE DE ESTACIÓN | PULLPAPEL      |
| 5  | 91443108   | EFRÉN GONZALEZ PALLARES          | JEFE DE ESTACIÓN | LA MIEL        |
| 6  | 3587686    | HUMBERTO ALIRIO SUCERQUIA        | JEFE DE ESTACIÓN | CABAÑAS        |
| 7  | 3586926    | IVAN ARNULFO MÁRQUEZ MORENO      | JEFE DE ESTACIÓN | PUERTO TRIUNFO |
| 8  | 79125691   | JAIME ALFONSO CASTAÑEDA BARRIGA  | JEFE DE ESTACIÓN | PUERTO TRIUNFO |
| 9  | 71183551   | JAIRO IVAN ZAPATA NUÑEZ          | JEFE DE ESTACIÓN | GRECIA         |
| 10 | 91423486   | JAIRO RAFAEL ALVARADO CUEVA      | JEFE DE ESTACIÓN | PULL PAPEL     |
| 11 | 71181841   | JESUS ANTONIO RODRIGUEZ ABADÍAS  | JEFE DE ESTACIÓN | CARARE         |
| 12 | 91427834   | JOEL GONZALEZ PALLARES           | JEFE DE ESTACIÓN | LA MIEL        |
| 13 | 3587394    | JOHN JAIRO GAVIRIA OSORIO        | JEFE DE ESTACIÓN | SAN JUAN       |
| 14 | 3587785    | JOHN JUSTO AMAYA LONDOÑO         | JEFE DE ESTACIÓN | MÉXICO         |
| 15 | 91438052   | JUAN YOVANY BRIONIS CASTAÑEDA    | JEFE DE ESTACIÓN | SAN JUAN       |
| 16 | 91216466   | LUIS ALFONSO SANTAMARIA RESTREPO | JEFE DE ESTACIÓN | MÉXICO         |
| 17 | 91423746   | MANUEL ANTONIO JAIMES SILVA      | JEFE DE ESTACIÓN | CARARE         |
| 18 | 71181369   | RAFAEL ANGEL CASTAÑEDA BEDOYA    | JEFE DE ESTACIÓN | GRECIA         |
| 19 | 10172694   | SALVADOR RUIZ TORRES             | JEFE DE ESTACIÓN | MÉXICO         |
| 20 | 91438922   | ALEJANDRO JIMENEZ PAVA           | JEFE DE ESTACIÓN | GRECIA         |
| 21 | 91422596   | EUSTORGIO GONZALEZ MARTINEZ      | JEFE DE ESTACIÓN | BCABERMEJA     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                        | CARGO                | TRAMO          |
|----|------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 22 | 13883198   | JOAQUÍN ROMERO CARVAJALINO    | JEFE DE ESTACIÓN     | BCABERMEJA     |
| 23 | 13891272   | JUAN GUILLERMO HERRERA DURAN  | JEFE DE ESTACIÓN     | BCABERMEJA     |
| 24 | 91233995   | ÁLVARO SANTOS BERNAL          | JEFE DE ESTACIÓN     | GAMARRA        |
| 25 | 91435324   | CARLOS ARTURO BRAND MARTINEZ  | JEFE DE ESTACIÓN     | GARCIA CADENA  |
| 26 | 1096215828 | DARLYN FABRIZIO MORALES ULLOA | JEFE DE ESTACIÓN     | GARCIA CADENA  |
| 27 | 91217472   | JORGE WILSON MORALES DURAN    | JEFE DE ESTACIÓN     | GARCIA CADENA  |
| 28 | 1102360128 | LUIS ALFONSO SANTAMARIA AMADO | JEFE DE ESTACIÓN     | GAMARRA        |
| 29 | 91423435   | OMIS ANTONIO MARTINEZ         | JEFE DE ESTACIÓN     | GAMARRA        |
| 30 | 91322477   | EDILFONSO GARCIA BERRUECO     | AUXILIAR DE ESTACIÓN | PUERTO TRIUNFO |
| 31 | 1054566792 | JOSE ADONAY CAMACHO SANCHEZ   | AUXILIAR DE ESTACIÓN | LA MIEL        |
| 32 | 13644088   | GREGORIO BUENO REINA          | AUXILIAR DE ESTACIÓN | SAN RAFAEL     |
| 33 | 91463704   | HENRY AYALA GARZON            | AUXILIAR DE ESTACIÓN | SAN RAFAEL     |
| 34 | 91509726   | ORLANDO JIMENEZ SANCHEZ       | AUXILIAR DE ESTACIÓN | SAN RAFAEL     |
| 35 | 1098686382 | ORLANDO YESID PRADA PINZON    | AUXILIAR DE ESTACIÓN | SAN RAFAEL     |
| 36 | 13642660   | SAMUEL RAMIREZ NORIEGA        | AUXILIAR DE ESTACIÓN | GARCIA CADENA  |

Tabla 70. Personal control de Tráfico

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

#### 9.4.3. PASO NIVELISTAS

|   | CEDULA   | NOMBRE                       | CARGO           | TRAMO      |
|---|----------|------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 91442466 | EDGARDO JIMÉNEZ PLATA        | PASOANIVELISTAS | BCABERMEJA |
| 2 | 91444153 | JHON JAIME MARTÍNEZ ALVARADO | PASOANIVELISTAS | BCABERMEJA |
| 3 | 63469269 | SILFIDA DUDYS MONTERO GOMEZ  | PASOANIVELISTAS | BCABERMEJA |

Tabla 71. Paso nivelistas

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 9.4.4. CAPORALES Y CARRO MOTORISTAS

|    | CEDULA     | NOMBRE                                | CARGO                    | TRAMO      |
|----|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1  | 10172307   | LUIS ALBERTO QUICENO                  | CAPORAL ROCERÍA          | MÉXICO     |
| 2  | 10167413   | JOSE JOAQUÍN QUIÑONEZ                 | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | MÉXICO     |
| 3  | 1299500    | MARCO TULIO CAMACHO<br>SANCHEZ        | CARROMOTORISTA           | MÉXICO     |
| 4  | 91447606   | HEDINSON CALDERON<br>GOMEZ            | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | GAMARRA    |
| 5  | 5031075    | NELSON PELIZZOLA<br>RODRIGUEZ         | CAPORAL ROCERÍA          | GAMARRA    |
| 6  | 3234879    | LUIS FERNANDO PATIÑO<br>RICO          | CARROMOTORISTA           | GAMARRA    |
| 7  | 5790012    | NILSON DE JESUS OROZCO<br>VANEGAS     | CAPORAL ROCERÍA          | CARARE     |
| 8  | 10179485   | JHON JAIRO BEDOYA<br>CASTRILLÓN       | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | CARARE     |
| 9  | 70417050   | RODRIGO ANTONIO MURIEL<br>HOLGUÍN     | CARROMOTORISTA           | CARARE     |
| 10 | 71186117   | OVIDIO DE JESUS AGUDELO<br>MARIN      | CAPORAL ROCERÍA          | ARGELIA    |
| 11 | 71189099   | WILLIAN DE JESUS MARTINEZ<br>MANRIQUE | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | ARGELIA    |
| 12 | 10184487   | JOHN ALFREDO ZEA                      | CARROMOTORISTA           | ARGELIA    |
| 13 | 71988013   | JOBANY AGUDELO<br>MARTINEZ            | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | BCABERMEJA |
| 14 | 91437842   | ROBINSON OLGUIN OCHOA                 | CAPORAL ROCERÍA          | BCABERMEJA |
| 15 | 91443086   | ALEXANDER LEZCANO<br>GOMEZ            | CARROMOTORISTA           | BCABERMEJA |
| 16 | 1066093874 | LEIDER VALLE HERNANDEZ                | CAPORAL ROCERÍA          | ZAPATOSA   |
| 17 | 77101555   | YONIS ENRIQUE YANES<br>PEREZ          | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | ZAPATOSA   |
| 18 | 77100237   | URIEL FRANCISCO NARVÁEZ<br>NIÑO       | CARROMOTORISTA           | ZAPATOSA   |
| 19 | 2762765    | REYNALDO ARIAS<br>MOSQUERA            | CAPORAL ROCERÍA          | GRECIA     |
| 20 | 77165738   | YOBANY FABIAN GUARNIZO<br>ANDRADE     | CAPORAL<br>MANTENIMIENTO | GRECIA     |
| 21 | 93118530   | JAVIER GARCÍA MORENO                  | CARROMOTORISTA           | GRECIA     |

*Tabla 72. Caporales y Carro motoristas*

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 9.4.5. AUXILIARES DE VIA

| 1  | CEDULA     | NOMBRE                          | CARGO           | TRAMO      |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 2  | 5045275    | HECTOR MORENO CONTRERAS         | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 3  | 5031775    | LUIS ALBERTO ARMESTO RAMIREZ    | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 4  | 1732873    | GEREMIAS ROJAS DIAZ*            | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 5  | 1003041550 | ESNEIDER ANAYA AMAYA*           | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 6  | 5031434    | FERNANDO PEDROZO PALMA*         | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 7  | 5030525    | GERMAN ARMESTO PACHECO*         | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 8  | 5030771    | JOSE ANÍBAL MENESES NIÑO*       | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 9  | 5031374    | WILLINTON MENESES URRITIA*      | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 10 | 18919820   | WILSON CAÑAS BADILLO*           | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 11 | 5032744    | PEDRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ*    | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 12 | 1082963443 | JOSE LUIS PISCIOTTI VERGARA*    | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 13 | 1003041707 | JUAN JOSE RAMOS SIERRA*         | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 14 | 5030694    | ÁLVARO CONTRERAS ARMESTO*       | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 15 | 5030469    | JORGE LUIS MEJIA GIRALDO*       | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 16 | 10174258   | HECTOR MORENO GALVIS*           | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 17 | 1003041789 | CESAR ANDRES ORTIZ FELIPE*      | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 18 | 1003041124 | BRAYAN AUGUSTO BELEÑO LOPEZ*    | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 19 | 1062878499 | MANUEL PEDROZO BANDERA*         | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 20 | 1193539572 | NILSON CASTAÑEDA TORRES*        | AUXILIAR DE VIA | GAMARRA    |
| 21 | 91321312   | BENIGNO QUINTERO FRANCO         | AUXILIAR DE VIA | BCABERMEJA |
| 22 | 91430310   | BERNARDO ANTONIO GONZALEZ MARIN | AUXILIAR DE VIA | BCABERMEJA |
| 23 | 91424334   | ELIGIO ARENAS POLO              | AUXILIAR DE VIA | BCABERMEJA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO        | DE | TRAMO      |
|----|------------|--------------------------------|--------------|----|------------|
| 23 | 91448588   | FAGIL CAMPO CORTES             | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 24 | 91444237   | JOSE OMAR VILLAMIL SANCHEZ     | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 25 | 1096204120 | LEIDYS ARDILA CAMPO            | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 26 | 91443113   | ALEXANDER HERNANDEZ FERNANDEZ  | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 27 | 85474026   | OSWALDO BADILLO AYALA          | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 28 | 1095927925 | MÓNICA MANRIQUE                | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 29 | 1051744719 | YOBANYS BUSTAMANTE MEJIA       | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 30 | 91441070   | ELICEO RINCON CASTAÑEDA        | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 31 | 71451373   | JORGE ALBERTO ORREGO MURILLO   | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 32 | 13882207   | JORGE ELIECER GUERRERO MORENO  | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 33 | 71180674   | JOSE ANTONIO MEJIA GONZALEZ    | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 34 | 12515252   | WALTER CANTILLO CORDOBA        | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 35 | 91441863   | WILMER FERNANDO ABAUNZA VEGA   | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 36 | 91427642   | MAURICIO ROJAS TASCO           | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 37 | 96125632   | JOSE ISRAEL GIRALDO            | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 38 | 91446657   | JORGE EDUARDO SANTOS VILLAREAL | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 39 | 91434044   | AMAURO DAVID CASTRO            | AUXILIAR VÍA | DE | BCABERMEJA |
| 40 | 1003258540 | LUIS MIGUEL RIVERA COLMENARES  | AUXILIAR VÍA | DE | ZAPATOSA   |
| 41 | 19969520   | HENRY ROYERO CORREA            | AUXILIAR VÍA | DE | ZAPATOSA   |
| 42 | 85439344   | YIRIS SEGOVIA MENDOZA          | AUXILIAR VÍA | DE | ZAPATOSA   |
| 43 | 18973690   | OSVALDO TORRES DONADO          | AUXILIAR VÍA | DE | ZAPATOSA   |
| 44 | 19602071   | EFRAIN ANTONIO POLO JIMENEZ    | AUXILIAR VÍA | DE | ZAPATOSA   |
| 45 | 1067037509 | DIEGO ALEXANDER GOMEZ CARDILES | AUXILIAR VÍA | DE | ZAPATOSA   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                             | CARGO           | TRAMO    |
|----|------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 46 | 1064797563 | MIGUEL ANGEL MOJICA MEJIA          | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 47 | 6795728    | NÉSTOR DE JESUS RANGEL NAVARRA     | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 48 | 1066082539 | JOSE ISABEL SAMBRANO PADILLA       | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 49 | 1095910287 | OVER ENRIQUE PANESSO GOMEZ         | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 50 | 1003335083 | ALDRON DANILO MORA VILLARREAL      | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 51 | 1066092811 | MAINER RIZO GOMEZ                  | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 52 | 77018156   | VICTOR DONADO PALOMINO             | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 53 | 1067036867 | GILBERTO PASCUALES MONTESINOS      | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 54 | 1003335186 | MEIXNER ARMANDO PERALES MONTESINOS | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 55 | 12496209   | ANDRES ARRIETA GARCIA              | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 56 | 18971509   | VICENTE DÁVILA FLÓREZ              | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 57 | 1193101780 | DAVID ANTONIO PAREDES NAVARRO      | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 58 | 77140322   | DANIEL ALFONSO PABÓN YÉPEZ         | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 59 | 1003166513 | VICTOR HUGO CASTILLEJO ARCEO       | AUXILIAR DE VÍA | ZAPATOSA |
| 60 | 10174790   | HEDILBERRO AGUDELO OSPINA          | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 61 | 1054544983 | RODOLFO ORTIZ MORALES              | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 62 | 10173379   | SERGIO TAFUR GALLEG0               | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 63 | 6566222    | ALFREDO FERREIRA URIBE             | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 64 | 30390924   | ALBA MARÍA VELASCO                 | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 65 | 80865409   | ROBINSON MOSQUERA QUINTO           | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 66 | 1022445812 | SERGIO DAVID AHUMADA               | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 67 | 1054562414 | VILLA ZAMORA HAMMER ANTONIO        | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |
| 68 | 10185102   | SALGUERO GUTIERREZ LUIS ALFONSO    | AUXILIAR DE VÍA | MÉXICO   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                           | CARGO           | TRAMO   |
|----|------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 69 | 80750933   | RIOS GOMEZ MIGUEL ANGEL          | AUXILIAR VÍA DE | MÉXICO  |
| 70 | 1105788925 | RIOS ABADAN GABRIEL ANTONIO      | AUXILIAR VÍA DE | MÉXICO  |
| 71 | 1054559554 | RAMIREZ VILLA JUAN FELIPE        | AUXILIAR VÍA DE | MÉXICO  |
| 72 | 1003698376 | ALVAREZ SEPULVEDA LUIS ALFONSO   | AUXILIAR VÍA DE | MÉXICO  |
| 73 | 1007393923 | AGUDELO FERREIRA HAVINSON ERLEY  | AUXILIAR VÍA DE | MÉXICO  |
| 74 | 1007309654 | ANDRES CARDENAS GALEANO          | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 75 | 1039684122 | MOSQUERA LOAIZA GUSTAVO ANTONIO  | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 76 | 1001443349 | MARTINEZ HERNANDEZ ALLAN ELIAN   | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 77 | 1007511917 | GIAN CARLOS MADRID ORTIZ         | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 78 | 1147935066 | JOHN SEVASTIAN MORENO MAZO       | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 79 | 71481257   | ELKIN DE JESUS GIRALDO VÁSQUEZ   | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 80 | 3392570    | JOHN JAIRO POSADA PALACIOS       | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 81 | 10174258   | HECTOR MORENO GALVIS             | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 82 | 98504032   | HUMBERTO DE JESUS URIBE GRANDA   | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 83 | 1036130205 | ISAÍAS PALACIO ARANGO            | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 84 | 1001444370 | JESUS ADRIÁN MONTES AIZALES      | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 85 | 17293293   | JOSE ANGEL PEREZ HINESTROZA      | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 86 | 71482445   | LUIS JULIAN BUSTOS ARANGO        | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 87 | 1001443172 | JAIBER ALEXIS JIMENEZ GUZMÁN     | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 88 | 1054564913 | HEILITH YADIRA CAMPOS BARRERA    | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 89 | 21940394   | ALBA DOLLY BETANCURT AGUIRRE     | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 90 | 1007512208 | YEISON ALEXIS AGUDELO PEREZ      | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |
| 91 | 1036220860 | EDUARDO ALCIDES AGUIRREA HERRERA | AUXILIAR VÍA DE | ARGELIA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|     | CEDULA     | NOMBRE                           | CARGO           | TRAMO   |
|-----|------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 92  | 1036222839 | KELLINETH FANYHARY LOPEZ BARRERA | AUXILIAR DE VÍA | ARGELIA |
| 93  | 1039679196 | ALEJANDRO MORENO GONZALEZ        | AUXILIAR DE VÍA | ARGELIA |
| 94  | 92065115   | LEONEL BENITEZ LARA              | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 95  | 100711491  | RUEDA PALACIO SEBASTIAN          | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 96  | 103968145  | MONTOYA LUGO JUAN CAMILO         | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 97  | 71187962   | ARANGO MEDINA CARLOS ENRIQUE     | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 98  | 71184638   | AMADO DE JESUS DIAZ AGUDELO      | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 99  | 1039686500 | DEYBER ANDRES LONDONO BLANDON    | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 100 | 43657364   | MARÍA GRACIELA RUIZ MURIEL       | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 101 | 1003307395 | JOSE MANUEL POLO BEDOYA          | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 102 | 1034589957 | MIGUEL ENRIQUE FLÓREZ            | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 103 | 13565947   | YON FREDDY PALACIOS              | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 104 | 71191110   | JUAN CARLOS RESTREPO             | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 105 | 18761770   | RODOLFO ANTONIO MELENDRES PARRA  | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 106 | 71190059   | CARLOS ALBERTO RAVE PINTO        | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 107 | 71192152   | ALEXANDER DE JESUS VELEZ         | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 108 | 1039689180 | YESENIA MARCELA PRISCO ESCOBAR   | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 109 | 1039691347 | DIEGO LEON OSORIO DIAZ           | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 110 | 1039695368 | JAVIER ALONSO BARRERA MURIEL     | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 111 | 1039703777 | MARINELLA PÉREZ MUÑOZ            | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 112 | 1042092561 | MANUEL JOSE PAEZ GARCES          | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 113 | 1042212170 | EDISON ALBERTO COTERIO MONTOYA   | AUXILIAR DE VÍA | GRECIA  |
| 114 | 5789964    | ROSENDO SANTAMARIA               | AUXILIAR DE VÍA | CARARE  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|     | CEDULA     | NOMBRE                           | CARGO        | DE | TRAMO  |
|-----|------------|----------------------------------|--------------|----|--------|
| 115 | 5790014    | JOSE MIGUEL HERRERA              | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 116 | 1103672310 | PADILLA GARZON ESTEBAN           | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 117 | 13850296   | LOPEZ PULIDO LUIS ALBEIRO        | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 118 | 5789741    | ARANGO ORTIZ JOSE ORLANDO        | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 119 | 5790097    | OSMAN HUMBERTO MAZO CONTRERAS    | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 120 | 10783016   | LUIS FERNANDO VILORIA HERNANDEZ  | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 121 | 13791042   | JOSELIN PEÑA                     | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 122 | 98628557   | HECTOR ALFONSO CAICEDO VERGARA   | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 123 | 71188353   | IDELMAN DE JESUS URIBE ISAZA     | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 124 | 1103674532 | OMAIRA ALEJANDRA SERNA GOMEZ     | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 125 | 71186854   | ARCESIO GOMEZ MORENO             | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 126 | 71185768   | HUMBERTO ISAZA                   | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 127 | 5789869    | PEDRO SANCHEZ                    | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 128 | 71189259   | ALEXANDER DE JESUS PARRA ALVAREZ | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 129 | 1007731210 | NEYDER DUVAN BELEÑO MARTINEZ     | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 130 | 1103672325 | LUZ MARINA PEREZ GARZON          | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 131 | 1103673401 | LUZ MARY RODRIGUEZ OLAYA         | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 132 | 1103673524 | DANILO ANDRES FUENTES SUAREZ     | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |
| 133 | 5789934    | DIDIER EMILIO PEREZ MAZO         | AUXILIAR VÍA | DE | CARARE |

Tabla 73. Auxiliares de Vía

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 9.4.6. PERSONAL DE VIGILANCIA

|    | CEDULA     | NOMBRE                         | ESTACIÓN        | CARGO                | TRAMO  |
|----|------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 1  | 15310156   | EDGAR DE JESUS ZAPATA SANCHEZ  | ARGELIA         | VIGILANTE            | SUR    |
| 2  | 86055882   | IVAN ALONSO ARENAS LOAIZA      | ARGELIA         | VIGILANTE            | SUR    |
| 3  | 1051736840 | ALBANO BUSTAMANTE MEJIA        | BARRANCABERMEJA | VIGILANTE            | CENTRO |
| 4  | 91444647   | ANDRES CARRETERO BUSTOS        | BARRANCABERMEJA | VIGILANTE            | CENTRO |
| 5  | 13567385   | JESUS EMIRO CASTRILLÓN GALEANO | BARRANCABERMEJA | VIGILANTE            | CENTRO |
| 6  | 1053771037 | JUAN PABLO PEÑA ESPINOSA       | BARRANCABERMEJA | VIGILANTE            | CENTRO |
| 7  | 91427084   | LIBARDO SANDOVAL HERNANDEZ     | BARRANCABERMEJA | VIGILANTE            | CENTRO |
| 8  | 91427660   | VICTOR MANUEL LEGRO ANCISO     | BARRANCABERMEJA | VIGILANTE            | CENTRO |
| 9  | 1103673965 | JACINTO ANTONIO PRIETO GOMEZ   | CARARE          | VIGILANTE            | CENTRO |
| 10 | 1103672376 | JORGE ALBERTO MEZA PINTO       | CARARE          | VIGILANTE            | CENTRO |
| 11 | 1039693573 | ROJAS ANDRADE DUVIAN ESTEBAN   | CARARE          | VIGILANTE            | CENTRO |
| 12 | 1732958    | HORANGEL ÁLVAREZ MENESES       | GAMARRA         | VIGILANTE MOTORIZADO | NORTE  |
| 13 | 1062877573 | RUBEN CORTES MUÑOZ             | GAMARRA         | VIGILANTE MOTORIZADO | NORTE  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                            | ESTACIÓN | CARGO                | TRAMO  |
|----|------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------|
| 14 | 5030825    | JUAN ENRIQUE BARBOSA MARCONI      | GAMARRA  | VIGILANTE MOTORIZADO | NORTE  |
| 15 | 6900166    | MILSON RODRIGUEZ PEDROZO          | GAMARRA  | VIGILANTE            | NORTE  |
| 16 | 91420050   | JORGE ELIECER RESTREPO LLANOS     | GAMARRA  | VIGILANTE            | NORTE  |
| 17 | 5031747    | PEDRO RODRIGUEZ ARMESTO           | GAMARRA  | VIGILANTE            | NORTE  |
| 18 | 71190150   | ALBERT DE JESUS HENAO CASTRILLÓN  | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 19 | 71183207   | CARLOS ALBERTO BONILLA ECHAVARRIA | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 20 | 74358935   | GONZALO CRUZ SANDOVAL             | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 21 | 14137022   | HENRY LEONARDO CUEVAS CAICEDO     | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 22 | 1039701107 | JHEIMY ALEJANDRA ARISMENDI RAVE   | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 23 | 71186129   | JUAN GUILLERMO CRUZ MURILLO       | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 24 | 1039693153 | LUIS JOSE OYOLA NAVARRO           | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 25 | 71186762   | ORLANDO TAPIERO BARRETO           | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |
| 26 | 1039703936 | YULITZA URREA AGUIRRE             | GRECIA   | VIGILANTE            | CENTRO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                        | ESTACIÓN       | CARGO       | TRAMO         |
|----|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 27 | 1073324444 | BRANDON GUTIERREZ PALACIOS    | IDEMA          | VIGILANTE   | SUR           |
| 28 | 1054557874 | BAEZ BARBOSA OSCAR ANDRÉS     | IDEMA          | VIGILANTE   | SUR           |
| 29 | 1054554216 | OLIVEROS MENDEZ EDINSON       | IDEMA          | VIGILANTE   | SUR           |
| 30 | 10178495   | MAYCOL JAVIER SANCHEZ ISAZA   | MÉXICO         | VIGILANTE   | SUR           |
| 31 | 10173548   | ANSELMO BRAVO CRUZ            | MÉXICO         | VIGILANTE   | SUR           |
| 32 | 1022947658 | HEVER JULIAN SANCHEZ GALINDO  | MÉXICO         | VIGILANTE   | SUR           |
| 33 | 10179138   | JUAN CARLOS REYES             | MÉXICO         | VIGILANTE   | SUR           |
| 34 | 10176236   | LUIS ALBERTO SUACHE COLORADO  | MÉXICO         | VIGILANTE   | SUR           |
| 35 | 10175993   | OSCAR HERNAN MAHECHA          | MÉXICO         | VIGILANTE   | SUR           |
| 36 | 1036225933 | ANYELO TORRES                 | PUERTO TRIUNFO | VIGILANTE   | SUR           |
| 37 | 10181202   | OSWALDO NAVAS CLAVIJO         | PUERTO TRIUNFO | VIGILANTE   | SUR           |
| 38 | 91432551   | WILLIAM ARTURO ZAPATA ALFONSO | REGIONAL       | COORDINADOR | TODO EL TRAMO |
| 39 | 18924334   | YOVANIS PEREZ FELIZZOLA       | REGIONAL       | SUPERVISOR  | NORTE         |
| 40 | 1073969083 | RAFAEL LUCAS LOPEZ VIDAL      | REGIONAL       | SUPERVISOR  | NORTE         |
| 41 | 4539627    | WILSON ENRIQUE                | REGIONAL       | SUPERVISOR  | NORTE         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

|    | CEDULA     | NOMBRE                              | ESTACIÓN | CARGO      | TRAMO |
|----|------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
|    |            | CEBALLOS IBARRA                     |          |            |       |
| 42 | 98484707   | CARLOS ADAN SUAREZ VELÁSQUEZ        | REGIONAL | SUPERVISOR | NORTE |
| 43 | 71187399   | CARLOS ENRRIQUE ECHAVARRIA ARBOLEDA | REGIONAL | SUPERVISOR | NORTE |
| 44 | 1017237558 | SEBASTIAN ANDRES TORRES ECHAVARRIA  | REGIONAL | SUPERVISOR | NORTE |
| 45 | 19690447   | DEIBER GARCIA PALOMINO              | ZAPATOSA | VIGILANTE  | NORTE |
| 46 | 1066092641 | DIOMER VILLAREAL QUINTERO           | ZAPATOSA | VIGILANTE  | NORTE |
| 47 | 18973821   | HECTOR ALFONSO ROYERO LINARES       | ZAPATOSA | VIGILANTE  | NORTE |

Tabla 74. Personal de Vigilancia

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

Ver anexo D. Área SST

| PERSONAL                                          | CANTIDAD CONTRACTUAL* | CANTIDAD MES EN EVALUACIÓN | CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Director de Mantenimiento                         | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Ingeniero Territorial                             | 2                     | 2                          | CUMPLE       |
| Auxiliar Infraestructura                          | 2                     | 2                          | CUMPLE       |
| Operador reguladora y bateadora PLASSER & THEURER | 3                     | 2                          | NO CUMPLE    |
| Operador carromotor                               | 8                     | 7                          | NO CUMPLE    |
| Caporal                                           | 20                    | 14                         | CUMPLE       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| PERSONAL                                   | CANTIDAD CONTRACTUAL* | CANTIDAD MES EN EVALUACIÓN | CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Ayudante de vía                            | 160                   | 101                        | CUMPLE       |
| Topógrafo                                  | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Cadeneros                                  | 3                     | 3                          | CUMPLE       |
| Profesional SST                            | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Coordinador Comercial y Logístico          | 1                     | 0                          | NO CUMPLE    |
| Conductores                                | 6                     | 3                          | NO CUMPLE    |
| Maquinistas                                | 4                     | 3                          | NO CUMPLE    |
| Ayudantes maquinistas                      | 8                     | 6                          | NO CUMPLE    |
| Ingeniero Mecánico                         | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Almacenista                                | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Mecánicos                                  | 2                     | 2                          | CUMPLE       |
| Ayudantes                                  | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Soldador                                   | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Tecnólogo de Operaciones                   | 1                     | 1                          | CUMPLE       |
| Jefes de estación                          | 30                    | 29                         | NO CUMPLE    |
| Auxiliares de estación                     | 7                     | 6                          | NO CUMPLE    |
| Paso a nivel de Barrancabermeja (3 turnos) | 3.5                   | 3                          | NO CUMPLE    |
| Ingeniero Ambiental                        | 3                     | 2                          | CUMPLE       |
| Profesional Social                         | 3                     | 3                          | CUMPLE       |
| Abogados                                   | 4                     | 4                          | CUMPLE       |

Tabla 75. Personal Contratado por el Consorcio San Felipe Férreo

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 10. GESTIÓN FINANCIERA

En el mes de septiembre el Consorcio San Felipe Férreo solicitó ajustar el presupuesto de los siguientes rubros del Contrato, mediante el Acta Modificatoria No. 1:

### I. OBRAS COMPLEMENTARIAS

- V. Rubro Fijo para obras complementarias que surjan en el plazo contractual (ítem 12):** Se reducirá los recursos de este rubro que serán usados con el fin de complementar el valor correspondiente a la administración en los cargos, según la necesidad. Se reducirá en \$350.276.777,90; es decir 0,0700553555795137 global en cantidad respecto al total de este ítem.

### II. GASTOS DE ADMINISTRACION

- Personal:** Se aumentarán los recursos de este rubro con el fin de cubrir los cargos no previstos y que son necesarios para el desarrollo del proyecto.

| RESUMEN DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES MODIFICACIÓN N°1 |                                                      |        |                     |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| N°                                                     | ITEM                                                 | UNIDAD | DIFERENCIA DE COSTO | (+/-) |
| 1                                                      | Cadenero (sin F.M)                                   | mes    | \$ 78.174.000,00    | +     |
| 2                                                      | Encargado de bodega IDEMA (sin F.M)                  | mes    | \$ 34.084.575,00    | +     |
| 3                                                      | Operador de maquinaria amarilla (sin F.M)            | mes    | \$ 103.899.600,00   | +     |
| 4                                                      | Mecánicos (sin F.M)                                  | mes    | \$ 71.782.000,00    | +     |
| 5                                                      | Ayudantes (sin F.M)                                  | mes    | \$ 22.670.000,00    | +     |
| 6                                                      | Ingeniero electrónico (sin F.M)                      | mes    | \$ 56.536.875,00    | +     |
| 7                                                      | Paso a nivel de Barrancabermeja (3 turnos) (sin F.M) | mes    | \$ 10.060.000,00    | +     |

Tabla 76. Resumen de movimientos presupuestales modificación No1

- Cadenero: se adiciona la cantidad por mes de (50,50) cadeneros, cantidad que será ejecutada en todo el proyecto.
- Encargado de Bodega IDEMA: se adiciona la cantidad por mes de (10,50), con el ítem no previsto 1, y este colaborador es necesario para el control de las tractomulas, el control de alarmas, red contra incendios, y reporte de despachos.
- Operador de maquinaria amarilla: se adiciona la cantidad por mes de (31,50) con el ítem no previsto 2. Es el personal encargado de la operación de las (2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

retroexcavadoras de oruga y (1) retroexcavadora de llanta, y es usado para trabajos de mantenimiento en la vía como retiro de derrumbes, conformación de cunetas en tierra, y apoyo a el área mecánica con la manipulación de piezas de gran peso.

4. Mecánicos: se adiciona la cantidad por mes de (20,00) mecánicos. Para el mantenimiento de material rodante es necesario la adición de un mecánico de equipo frenos de aire y tracción, un mecánico experto en maquinaria amarilla, carromotores y literas.
5. Ayudante de mecánico: se adiciona la cantidad por mes de (10,00) ayudantes, ya que es necesario para brindar apoyo a los dos mecánicos adicionales.
6. Ingeniero electrónico: se adiciona la cantidad por mes de (11,50) con el ítem no previsto 3. Este cargo es necesario para realizar las revisiones de los componentes electrónicos de las locomotoras, bateadoras y reguladora al servicio de la ejecución.
7. Paso a nivel de Barrancabermeja: se adiciona la cantidad por mes de (5,0) Pasonivelistas para cubrir los relevos y mejorar la operación férrea.

2. **Alquiler de vehículos** Se realizará la adición de recursos para adicionar el vehículo con conductor al área mecánica que es necesaria para el desarrollo de las actividades de esta área. Se aumentará en \$48.037.050,00, es decir (9,00) en cantidad respecto al total de este ítem.

| Descripción                          | Recurso Acumulado | Recurso a Adicionar |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Alquiler de vehículo incl. conductor | \$432.333.450,00  | \$48.037.050,00     |

3. **Recibos (agua, energía) de estaciones y bodegas del corredor:** Debido a los altos requerimientos del pago de recibos de agua y energía se crea el ítem no previsto 4 para cubrir esta necesidad en las estaciones y bodegas.

| Descripción                                                  | Recurso Acumulado | Recurso a Adicionar |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Recibos (agua, energía) de estaciones y bodegas del corredor | \$240.000.000,00  | \$240.000.000,00    |

### III. GASTO REEMBOLSABLES

1. **Rubro Fijo Combustible para operación comercial (ACPM):** Será necesario realizar la redistribución de los recursos que no serán ejecutados, por valor de \$747.000.000 que representan la totalidad de este rubro. Debido a que no se podrá usar este recurso por la existencia de un tercer operador conforme al Anexo Técnico Capítulo 3 inciso 3.5.7 Combustible e incentivos para operación comercial: "Este incentivo se dará en la condición en la cual en el corredor La Dorada – Chiriguaná

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

exista un único operador ferroviario. Caso contrario no se dará el incentivo indicado anteriormente...”.

A continuación, se presenta el cuadro resumen que especifica cada uno de los ajustes realizados en la modificación N°1 se y detallan los movimientos de recursos:

| RESUMEN DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES MODIFICACIÓN N°1 |                                                                          |        |                     |       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| N°                                                     | ITEM                                                                     | UNIDAD | DIFERENCIA DE COSTO | (+/-) |
| 1                                                      | Rubro Fijo para obras complementarias que surjan en el plazo contractual | Unidad | \$ 350.276.777,90   | -     |
| 2                                                      | Cadenero ( sin F.M)                                                      | mes    | \$ 78.174.000,00    | +     |
| 3                                                      | Encargado de bodega idema ( sin F.M)                                     | mes    | \$ 34.084.575,00    | +     |
| 4                                                      | Operador de maquinaria amarilla ( sin F.M)                               | mes    | \$ 103.899.600,00   | +     |
| 5                                                      | Mecánicos ( sin F.M)                                                     | mes    | \$ 71.782.000,00    | +     |
| 6                                                      | Ayudantes (sin F.M)                                                      | mes    | \$ 22.670.000,00    | +     |
| 7                                                      | Ingeniero electrónico ( sin F.M)                                         | mes    | \$ 56.536.875,00    | +     |
| 8                                                      | Paso a nivel de Barrancabermeja (3 turnos)(sin F.M)                      | mes    | \$ 10.060.000,00    | +     |
| 9                                                      | Alquiler de vehículos ( sin F.M)                                         | mes    | \$ 48.037.050,00    | +     |
| 10                                                     | Recibos(agua, energía) de estaciones y bodegas del corredor ( sin F.M)   | mes    | \$ 240.000.000,00   | +     |
| 11                                                     | Rubro Fijo Combustible para operación comercial (ACPM)                   | global | \$ 747.000.000,00   | -     |

*Tabla 77. Resumen de movimientos presupuestales modificación No1*

A continuación, se presenta un resumen de la redistribución de los rubros solicitada por el contratista:

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| ÍTEM DE PAGO                                                                                                                                                              |        | VALOR MAYORES              | VALOR MENORES                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR+CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE                                                                          |        | \$ -                       | \$ -                         |
| RUBROS DE ATENCIÓN EMERGENCIAS+OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                                      |        | \$ -                       | \$ (350.276.777,90)          |
| SEÑALIZACIÓN BÁSICA DEL CORREDOR                                                                                                                                          |        | \$ -                       | \$ -                         |
| VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS                                                                                                                                               |        | \$ -                       | \$ (350.276.777,90)          |
| ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                            | 24,40% | \$ -                       | \$ (67.297.271,00)           |
| IMPREVISTOS                                                                                                                                                               | 0,10%  | \$ -                       | \$ (275.808,00)              |
| UTILIDAD DE OBRA                                                                                                                                                          | 2,50%  | \$ -                       | \$ (6.895.212,00)            |
| VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)                                                                                                                               |        | \$ -                       | \$ (1.310.090,00)            |
| SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA                                                                                                                                             |        | \$ -                       | \$ (351.586.867,90)          |
| VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO IVA + AIU)                                                                                                    |        | \$ -                       | \$ (351.586.867,90)          |
| SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN +PERSONAL DE TRIPULACIONES + PERSONAL CONTROL DE TRÁFICO + PERSONAL TALLERES GRECIA + PERSONAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES |        | \$ 377.207.050,00          | \$ -                         |
| FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                      |        | \$ 754.414.100,00          | \$ -                         |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (COMUNICACIONES + VIGILANCIA + ALQUILERES + OTROS GASTOS)                                                                                  |        | \$ 288.037.050,00          | \$ -                         |
| IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIO-AMBIENTAL                                                                                                                               |        | \$ -                       | \$ -                         |
| RUBRO GASTOS REEMBOLSABLES(COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTA MENOR + COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL + ESTUDIOS Y DISEÑOS)                                                |        | \$ -                       | \$ (747.000.000,00)          |
| SEGUROS Y PÓLIZA TODO RIESGO                                                                                                                                              |        | \$ -                       | \$ -                         |
| IVA ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                        |        | \$ 198.065.718,00          | \$ (141.930.000,00)          |
| VIGILANCIA INCLUYE IVA                                                                                                                                                    |        | \$ -                       | \$ -                         |
| TOTAL, COSTO PERSONAL Y DIRECTOS                                                                                                                                          |        | \$ 1.240.516.868,00        | \$ (888.930.000,00)          |
| <b>TOTAL, DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                |        | <b>\$ 1.240.516.868,00</b> | <b>\$ (1.240.516.868,00)</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

Quedando el presupuesto del Contrato de la siguiente manera:

| ÍTEM DE PAGO                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL                 | VALOR ACTUALIZADO           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR+CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE                                                                          | \$ 31.588.755.134,00        | \$ 31.588.755.134,00        |
| RUBROS DE ATENCIÓN EMERGENCIAS+OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                                      | \$ 8.455.188.243,00         | \$ 8.104.911.465,10         |
| SEÑALIZACIÓN BÁSICA DEL CORREDOR                                                                                                                                          | \$ 440.000.000,00           | \$ 440.000.000,00           |
| VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS                                                                                                                                               | \$ 40.483.943.377,00        | \$ 40.133.666.599,10        |
| ADMINISTRACIÓN 24,40%                                                                                                                                                     | \$ 7.778.017.468,00         | \$ 7.710.720.197,00         |
| IMPREVISTOS 0,10%                                                                                                                                                         | \$ 31.877.121,00            | \$ 31.601.312,00            |
| UTILIDAD DE OBRA 2,50%                                                                                                                                                    | \$ 796.928.019,00           | \$ 790.032.807,00           |
| VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)                                                                                                                               | \$ 151.416.324,00           | \$ 150.106.233,00           |
| SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA                                                                                                                                             | \$ 40.635.359.701,00        | \$ 40.283.772.832,10        |
| VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO IVA + AIU)                                                                                                    | \$ 40.635.359.701,00        | \$ 40.283.772.832,10        |
| SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN +PERSONAL DE TRIPULACIONES + PERSONAL CONTROL DE TRÁFICO + PERSONAL TALLERES GRECIA + PERSONAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES | \$ 7.026.355.800,00         | \$ 7.403.562.850,00         |
| FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                      | \$ 14.052.711.600,00        | \$ 14.807.125.700,00        |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (COMUNICACIONES + VIGILANCIA + ALQUILERES + OTROS GASTOS)                                                                                  | \$ 946.296.000,00           | \$ 1.234.333.050,00         |
| IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIO-AMBIENTAL                                                                                                                               | \$ 624.000.000,00           | \$ 624.000.000,00           |
| RUBRO GASTOS REEMBOLSABLES (COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTA MENOR + COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL + ESTUDIOS Y DISEÑOS)                                               | \$ 3.680.000.000,00         | \$ 2.933.000.000,00         |
| SEGUROS Y PÓLIZA TODO RIESGO                                                                                                                                              | \$ 4.598.837.811,82         | \$ 4.598.837.811,82         |
| IVA ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                        | \$ 4.541.350.628,25         | \$ 4.597.486.346,75         |
| VIGILANCIA INCLUYE IVA                                                                                                                                                    | \$ 2.636.766.000,00         | \$ 2.636.766.000,00         |
| TOTAL, COSTO PERSONAL Y DIRECTOS                                                                                                                                          | \$ 31.079.962.040,07        | \$ 31.431.548.908,57        |
| <b>TOTAL, DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                | <b>\$ 71.715.321.740,00</b> | <b>\$ 71.715.321.740,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

Luego de revisar el Acta de Modificación No. 1 y el documento complementario proporcionado por el Contratista, esta Interventoría evidenció que los ajustes realizados obedecen a una redistribución presupuestal que no afecta la estructura financiera del Contrato ni pone en riesgo su ejecución. Por el contrario, la distribución del rubro “Combustible para operación comercial” y la disminución del rubro “Obras complementarias” podría liberar la caja requerida para cubrir la mayor contratación de personal que garantice la óptima ejecución del proyecto.

Frente a la disminución del presupuesto para “Obras complementarias”, la Interventoría considera que ésta constituye solamente el 7% del monto inicialmente presupuestado, por lo que no se evidencia un riesgo de liquidez para este rubro. Sin embargo, se recomendó al Contratista optimizar la utilización de los recursos remanentes para el mismo. De igual forma, se le enfatizó que, al declinar el incentivo de combustible, no podrá ejecutar gastos que sean cobijados bajo dicho rubro durante el plazo restante del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que los ajustes se realizan con un trasfondo técnico, desde el punto de vista financiero no se evidencia una afectación presupuestal para la ANI ni el surgimiento de riesgos para el Contrato y se autorizó presentar la modificación solicitada ante la ANI.

### 10.1. ACTA DE COBRO DEL CONTRATISTA

Tanto A la fecha de cierre del presente informe, el Consorcio San Felipe Férreo ha radicado el acta No 02 correspondiente al mes de septiembre de 2023, el avance financiero se realizó con respecto al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 30 de septiembre de 2023 y tuvo en cuenta la modificación presupuestal realizada mediante el Acta de Modificación No. 1:

| Descripción                                                                                                                                                                        | Modificación N°1     | Acumulado Anterior | Ejecutado Presente Acta | Acumulado Actual | Ejecución % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Subtotal<br>Mantenimiento y Conservación del Corredor +<br>Conservación y Mantenimiento del Material Rodante +<br>Señalización + Atención a Emergencias +<br>Obras Complementarias | \$ 40.133.666.599,10 | \$ 794.512         | \$ 1.208.167,00         | \$ 2.002.679,00  | 0,005%      |
| TOTAL AIU 27%                                                                                                                                                                      | \$ 8.532.354.316,34  | \$ 168.912         | \$ 256.854,40           | \$ 425.766,40    |             |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)                                                                                                                                         | \$ 150.106.233,00    | \$ 2.971,60        | \$ 4.518,74             | \$ 7.490,34      | 0,005%      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| Descripción                                                                     | Modificación N°1     | Acumulado Anterior | Ejecutado Presente Acta | Acumulado Actual    | Ejecución % |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| <b>SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA</b>                                            | \$ 40.283.772.832,10 | \$ 797.483,60      | \$ 1.212.685,74         | \$ 2.010.169,34     | 0,005%      |
| <b>VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO IVA + A.I.U)</b> | \$ 40.283.772.832,10 | \$ 797.483,60      | \$ 1.212.685,74         | \$ 2.010.169,34     | 0,005%      |
| Subtotal Personal Administración                                                | \$ 7.403.562.850,00  | \$ 171.003.862,00  | \$ 512.757.978          | \$ 683.761.840      | 9,24%       |
| <b>Factor Multiplicador 2</b>                                                   | \$ 14.807.125.700,00 | \$ 342.007.724,00  | \$ 1.025.515.956        | \$ 1.367.523.680    | 9,24%       |
| <b>Subtotal Otros Costos Directos</b>                                           | \$ 1.234.333.050,00  | \$ 26.415.923,00   | \$ 81.697.128,00        | \$ 108.113.051,00   | 8,76%       |
| <b>Subtotal Costos Reembolsables</b>                                            | \$ 3.557.000.000,00  | \$ 5.379.212,00    | \$ 1.160.420,00         | \$ 6.539.632,00     | 0,18%       |
| <b>Seguros y Póliza Todo Riesgo</b>                                             | \$ 4.598.837.811,82  | \$ -               | \$ 1.136.790.698        | \$ 1.136.790.698,00 | 24,72%      |
| <b>VALOR IVA 19%</b>                                                            | \$ 4.597.486.346,75  | \$ 71.022.543,21   | \$ 426.581.198,38       | \$ 497.603.741,59   |             |
| <b>Vigilancia incl. IVA</b>                                                     | \$ 2.636.766.000,00  | \$ 109.865.250,00  | \$ 219.730.500,00       | \$ 329.595.750,00   | 12,50%      |
| <b>VALOR TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | \$ 31.431.548.908,57 | \$ 554.690.652,21  | \$ 2.891.475.900,38     | \$ 3.446.166.552,59 | 10,96%      |
| <b>VALOR TOTAL ACTA CORREDOR FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANÁ</b>                  | \$ 71.715.321.740,00 | \$ 555.488.135,81  | \$ 2.892.688.586,12     | \$ 3.448.176.721,93 | 4,83%       |
| <b>VALOR TOTAL ACTA</b>                                                         | \$ 71.715.321.740,00 | \$ 555.488.135,81  | \$ 2.892.688.586,12     | \$ 3.448.176.721,93 | 4,81%       |

Tabla 78: Avance Financiero Contrato de Obra VE 639-2023 a 30 de septiembre de 2023  
Fuente: Valor tomado acta parcial No 02 del mes de septiembre de 2023.

A continuación, se muestran los valores ejecutados mensualmente para el tramo La Dorada - Chiriguaná hasta el mes de septiembre de 2023 y su acumulado.

| Contrato VE-639 2023 | PLAZO 12 MESES | PROGRAMADO         |                     |             | EJECUTADO          |                    |              |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                      |                | PROG MES           | PROG ACUM           | % PROG ACUM | EJEC MES           | EJEC ACUMU         | % EJEC, ACUM |
| Contrato Inicial     | ago-23         | \$ 554.690.652,21  | \$ 554.690.652      | 0,77%       | \$ 555.488.135,81  | \$ 555.488.135,81  | 0,77%        |
|                      | sep-23         | \$3.226.215.059,42 | \$ 3.780.905.711,63 | 5,2721%     | \$2.892.688.586,12 | \$3.448.176.721,93 | 4,81%        |
|                      | oct-23         | \$3.621.176.713,84 | \$ 7.402.082.425    | 10,3215%    |                    |                    |              |
|                      | nov-23         | \$7.641.233.042,76 | \$ 15.043.315.468   | 20,9764%    |                    |                    |              |
|                      | dic-23         | \$8.403.654.236,76 | \$ 23.446.969.705   | 32,6945%    |                    |                    |              |
|                      | ene-24         | \$7.224.601.391,08 | \$ 30.671.571.096   | 42,7685%    |                    |                    |              |
|                      | feb-24         | \$6.853.619.710,87 | \$ 37.525.190.807   | 52,3252%    |                    |                    |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                 |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

| Contrato<br>VE-639<br>2023 | PLAZO<br>12<br>MESES | PROGRAMADO         |                   |             | EJECUTADO |            |              |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------|
|                            |                      | PROG MES           | PROG ACUM         | % PROG ACUM | EJEC MES  | EJEC ACUMU | % EJEC, ACUM |
|                            | mar-24               | \$6.714.735.039,79 | \$ 44.239.925.847 | 61,6882%    |           |            |              |
|                            | abr-24               | \$6.615.208.180,74 | \$ 50.855.134.027 | 70,9125%    |           |            |              |
|                            | may-24               | \$6.504.796.763,42 | \$ 57.359.930.791 | 79,9828%    |           |            |              |
|                            | jun-24               | \$5.357.184.334,96 | \$ 62.717.115.126 | 87,4529%    |           |            |              |
|                            | jul-24               | \$4.762.005.315,41 | \$ 67.479.120.441 | 94,0930%    |           |            |              |
|                            | ago-24               | \$4.236.201.299,93 | \$ 71.715.321.740 | 100,0000%   |           |            |              |

*Tabla 79: Avance Financiero General Contrato, La Dorada – Chiriguaná  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea.*




*Ilustración 44: Proyección financiera programada contrato de obra VE-639 2023  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea.*

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 10.2. RECAUDOS DEL CORREDOR (FINANCIERO)

Para el mes de agosto de 2023, el Consorcio San Felipe Férreo reportó la causación del siguiente ingreso a favor de la ANI por concepto de arrendamientos:

| Tercero                                                        | Periodo | Inmueble                 | Valor Facturado | IVA          | Valor facturado antes de Iva | Valor a Consignar a la ANI | Valor Por Pagar |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA                                   | ago-23  | ARRIENDO LOCAL COMERCIAL | \$ 78,976.00    | \$ 12,609.61 | \$ 66,366.39                 | \$ 66,366.39               | \$ 66,366.39    |
| SALVADOR RUIZ TORRES                                           | ago-23  | ARRIENDO VIVIENDA        | \$ 58,993.50    | \$ -         | \$ 58,993.50                 | \$ 58,993.50               | \$ 58,993.50    |
| SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA                                | ago-23  | ARRIENDO VIVIENDA        | \$ 67,262.00    | \$ -         | \$ 67,262.00                 | \$ 67,262.00               | \$ 67,262.00    |
| MELINTON ALVAREZ DIAZ                                          | ago-23  | ARRIENDO VIVIENDA        | \$ 62,668.50    | \$ -         | \$ 62,668.50                 | \$ 62,668.50               | \$ 62,668.50    |
| ZORAIDA TORRES OSORIO                                          | ago-23  | ARRIENDO LOCAL COMERCIAL | \$ 99,799.00    | \$ 15,934.29 | \$ 83,864.71                 | \$ 83,864.71               | \$ 83,864.71    |
| COOPERATI<br>VA DE<br>TRABAJO<br>ASOCIADOS<br>Y DE<br>SERVICIO | ago-23  | ARRIENDO LOCAL COMERCIAL | \$ 79,009.00    | \$ 12,614.88 | \$ 66,394.12                 | \$ 66,394.12               | \$ 66,394.12    |

Tabla 80. ingreso a favor de la ANI por concepto de arrendamientos

Mientras que para el mes de septiembre los ingresos reportados por arrendamientos fueron los siguientes:

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| Tercero                                               | Periodo | Inmueble                 | Valor Facturado | IVA          | Valor facturado antes de Iva | Valor a Consignar a la ANI | Valor Por Pagar |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA</b>                   | sep-23  | ARRIENDO LOCAL COMERCIAL | \$ 178.676,00   | \$ 28.528,10 | \$ 150.147,90                | \$ 150.147,90              | \$ 150.147,90   |
| <b>SALVADOR RUIZ TORRES</b>                           | sep-23  | ARRIENDO VIVIENDA        | \$ 133.467,00   | \$ -         | \$ 133.467,00                | \$ 133.467,00              | \$ 133.467,00   |
| <b>SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA</b>                | sep-23  | ARRIENDO VIVIENDA        | \$ 152.174,00   | \$ -         | \$ 152.174,00                | \$ 152.174,00              | \$ 152.174,00   |
| <b>MELINTON ALVAREZ DIAZ</b>                          | sep-23  | ARRIENDO VIVIENDA        | \$ 141.782,00   | \$ -         | \$ 141.782,00                | \$ 141.782,00              | \$ 141.782,00   |
| <b>ZORAIDA TORRES OSORIO</b>                          | sep-23  | ARRIENDO LOCAL COMERCIAL | \$ 225.786,00   | \$ 36.049,87 | \$ 189.736,13                | \$ 189.736,13              | \$ 189.736,13   |
| <b>COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE SERVICIO</b> | sep-23  | ARRIENDO LOCAL COMERCIAL | \$ 178.750,00   | \$ 24.655,18 | \$ 154.094,82                | \$ 154.094,82              | \$ 154.094,82   |

Tabla 81 ingresos reportados por arrendamientos

Al totalizar estos valores, el Consorcio San Felipe Férreo reporta un total adeudado por concepto de arrendamiento de inmuebles por \$ 1,326,951.07 al 30 de septiembre de 2023.

Por su parte, por concepto de Uso de Vía y Alquiler de Material Rodante el consorcio reportó los siguientes ingresos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ANI</b><br><small>Agencia Nacional de Infraestructura</small>                                                                                                                                      | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> | <br><b>GIS EAP</b><br><small>Consortio GIS Red Férrea</small> |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                 |                                                                                                                                                  |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                  |

| Tercero                           | Periodo | Concepto                     | Valor Facturado  | IVA            | Valor bruto     | Valor a Consignar a la ANI | Valor Por PAGAR  |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| CI PRODECO S.A.                   | ago-23  | Uso de Vía                   | \$ 18,305,412.14 | \$ -           | \$18,305,412.14 | \$18,305,412.14            | \$ 18,305,412.14 |
| COOPSERCOL (RP)                   | ago-23  | Uso de Vía                   | \$ 1,207,562.40  | \$ -           | \$ 1,207,562.40 | \$ 1,207,562.40            | \$ 1,207,562.40  |
| COOPSERCOL (RC)                   | ago-23  | Uso de Vía                   | \$ 4,140.00      | \$ -           | \$ 4,140.00     | \$ 4,140.00                | \$ 4,140.00      |
| COLOMBIAN NATURAL RESOURCES - CNR | ago-23  | Uso de Vía                   | \$ 1,108,967.72  |                | \$ 1,108,967.72 | \$ 1,108,967.72            | \$ 1,108,967.72  |
| COLOMBIAN NATURAL RESOURCES - CNR | ago-23  | Alquiler de Material Rodante | \$ 4,624,214.00  | \$ 738,319.88  | \$ 3,885,894.12 | \$ 3,885,894.12            | \$ 3,885,894.12  |
| CI PRODECO S.A.                   | sep-23  | Uso de Vía                   | \$ 18,036,544.54 | \$ -           | \$18,036,544.54 | \$18,036,544.54            | \$ 18,036,544.54 |
| COOPSERCOL (RP)                   | sep-23  | Uso de Vía                   | \$ 2,208,412.80  | \$ -           | \$ 2,208,412.80 | \$ 2,208,412.80            | \$ 2,208,412.80  |
| COOPSERCOL (RC)                   | sep-23  | Uso de Vía                   | \$ 34,500.00     | \$ -           | \$ 34,500.00    | \$ 34,500.00               | \$ 34,500.00     |
| COLOMBIAN NATURAL RESOURCES - CNR | sep-23  | Uso de Vía                   | \$ 4,843,227.60  | \$ -           | \$ 4,843,227.60 | \$ 4,843,227.60            | \$ 4,843,227.60  |
| COLOMBIAN NATURAL RESOURCES - CNR | sep-23  | Alquiler de Material Rodante | \$ 11,337,034.00 | \$1,810,114.67 | \$ 9,526,919.33 | \$ 9,526,919.33            | \$ 9,526,919.33  |
| <b>Total</b>                      |         |                              |                  |                | \$59,161,580.64 | \$59,161,580.64            | \$59,161,580.64  |

Tabla 82 Uso de Vía y Alquiler de Material Rodante

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

En este sentido, el total adeudado por concepto de uso de vía y material rodante con corte al 30 de septiembre es de \$59,161,580.64. Al totalizar ambos conceptos (arrendamientos y uso de vía y alquiler de material rodante), el total adeudado asciende a \$60,488,531.70.

Vale la pena resaltar que, a la fecha de elaboración del presente informe, estos ingresos no han sido facturados a los terceros correspondientes ni han sido transferidos a la ANI, por lo que constituyen cuentas por pagar por el Contratista a favor de la entidad.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 11. GESTIÓN JURÍDICA

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó y suscribió con el Consorcio San Felipe Férreo el contrato de obra No.VE-639 de 2023 del 27 de Julio de 2023, mediante la resolución No 20237030008215 del 10 de Julio de 2023, cuyo objeto consiste: *“el contratista se obliga con la agencia nacional de infraestructura a ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace parte del corredor la dorada (caldas) - chiriguana (cesar) y ramales incluidos en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y atención de emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos”*.

El valor del contrato se estableció en **SETENTA Y UN MIL MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$71.715.321.740)**, incluido IVA y por un plazo de doce (12) meses contados a partir del acta de inicio.

El capítulo tiene como propósito destacar los aspectos más significativos de las actividades realizadas en la gestión jurídica por el Consorcio San Felipe Férreo.

A continuación, se describen las actividades:

### 11.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relacionan las pólizas iniciales del contrato de obra VE-639-2023:

#### 11.1.1. CONTRATISTA

La Cláusula 30 del contrato de obra No.VE 639-2023, establece las Garantías a cargo del Consorcio San Felipe Férreo:

##### 11.1.1.1. Póliza de Cumplimiento No.85-44-101123054:

| COMPAÑÍA SEGUROS<br>DEL ESTADO Póliza de<br>Cumplimiento No.85-44-<br>101123054 Anexo 1 | COBERTURA  |            | VALOR ASEGURADO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
|                                                                                         | DESDE      | HASTA      |                     |
| Cumplimiento del Contrato                                                               | 27-07-2023 | 15-02-2025 | \$14,343,064,348,00 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales                                                | 27-07-2023 | 15-08-2027 | \$3,585,766,087,00  |
| Estabilidad y calidad de las obras                                                      | 5 años*    |            | \$12,190,607,910,00 |
| Correcto funcionamiento                                                                 | 5 años*    |            | \$14,343,064,348,00 |

Tabla 83: Póliza de Cumplimiento  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

La póliza de cumplimiento se encuentra aprobada en el Secop II.

*\*De acuerdo con las aclaraciones de la póliza de cumplimiento, este amparo inicio vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo mediante el presente anexo se modifica las (sic) vigencias de los amparos de cumplimiento del contrato y pago de salarios y prestaciones según fecha de inicio 16 de agosto de 2023.*

*La vigencia de los amparos de calidad y correcto funcionamiento y estabilidad y calidad de la obra, es a partir de acta de entrega y recibo a satisfacción de las obras.*

Mediante radicado No. CGRF-0001-1-23 del 8 de septiembre de 2023, el Consorcio Interventor solicitó la actualización de la póliza de cumplimiento de acuerdo con el acta de inicio del contrato de obra No.VE 639 de 2023. De igual manera, a través del oficio CGRF-0014-1-23 del 22 de septiembre de 2023, radicado ANI No. 20234091097132 del 26-09-2023, se requirió la actualización de la garantía.

Esta póliza se encuentra en la carpeta de anexos en la siguiente ruta:

Anx/E. AREA JURÍDICO/Soportes /Pólizas del contrato de obra/

11.1.1.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BQ-100019649

| SEGUROS MUNDIAL BQ-100019649 Anexo 2          | COBERTURA  |            | VALOR ASEGURADO    |
|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                               | DESDE      | HASTA      | Anexo 2            |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | 23-07-2023 | 16-08-2024 | \$8.000.000.000.00 |

Tabla 84: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

El Consorcio San Felipe Férreo entregó la actualización de la póliza de responsabilidad civil extracontractual a través del anexo No.2, conforme con la fecha del acta de inicio del contrato de obra No. VE-639-2023.

11.1.1.3. Garantía de Responsabilidad Civil Contractual de Servicio de Transporte Férreo de Pasajeros

El Contratista en el evento en que decida prestar el servicio de transporte férreo de pasajeros, lo notificará a la ANI y deberá obtener una garantía de responsabilidad civil contractual, la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente en materia de transporte, Decreto 1079 de 2015”.

La empresa COOPSERCOL LTDA, identificada con el NIT 829.003.409-,1 presta el servicio público de pasajeros por vía férrea en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. En el marco del citado numeral, el Consorcio SFF presentó con el informe mensual del mes de

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

septiembre de 2023, la póliza de Accidentes Personales Colectivos No. 15-61-1000000907, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Este Consorcio Interventor realizó la revisión de la vigencia de la póliza No. 15-61-1000000907 de acuerdo con lo señalado en el anexo 14 del contrato de obra y el artículo 2.2.4.2.5 del Decreto 1079 de 2015, así:

Vigencia: 31 de diciembre de 2023.

**Tabla de amparos póliza RCC y Accidentes Personales Colectivos**

| Decreto 1079 de 2015<br>artículo 2.2.4.2.5<br><br>Amparos | Póliza de accidentes<br>Personales Colectivos<br><br>Amparos     | Valores Asegurados  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Muerte</b>                                             | Muerte accidental                                                | \$ 3.756.480.000.00 |
| <b>Incapacidad total y permanente</b>                     | Auxilio funerario por muerte accidental                          | \$ 129.000.000.00   |
| <b>Incapacidad temporal</b>                               | Invalidez accidental y desmembración a consecuencia de accidente | \$ 3.756.480.000.00 |
| <b>Gastos médicos y de hospitalización</b>                | Gastos médicos por accidentes                                    | \$129.000.000.00    |

**Nota:** este Consorcio no se realizó revisión de los valores asegurados teniendo en cuenta que este requisito no se exige en el artículo 2.2.4.2.5 del Decreto 1079 de 2015.

Así las cosas, si bien se precisa que el amparo de incapacidades que exige el artículo 2.2.4.2.5 del Decreto 1079 de 2015 no se incluyó en la póliza de accidentes personales colectivos, se observó que el Ministerio de Transporte determinó a través de la 20233040009885 del 3 de marzo de 2023 (permiso de operación) que la citada póliza cumple con los requisitos establecidos en Título 4 Transporte Férreo, Capítulo 2 Habilitación y Operación del Decreto 1079 de 2015, por lo que esta Interventoría recomienda a la Agencia Nacional de Infraestructura, acogerse a la aprobación ya emitida por el ente rector que regula la materia.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                 |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |

#### 11.1.1.4. Póliza Todo Riesgo No.2855

| CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A: PÓLIZA No.<br>2855 (ANEXO 0) | COBERTURA  |            | VALOR ASEGURADO      |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | Desde      | Hasta      |                      |
| <b>SECCION 1</b>                                         | 16/08/2023 | 16/08/2023 |                      |
| <b>Superestructura</b>                                   |            |            | \$5.924.682.000.00   |
| <b>Infraestructura</b>                                   |            |            | \$762.642.000.000.00 |
| <b>Propiedad, planta y equipos</b>                       |            |            | \$92.002.787.000.00  |
| <b>SECCION 2 - OBRAS A REALIZAR EL CSFF</b>              | 16/08/2023 | 16/08/2023 | \$ 44.068.619.297    |
| <b>SECCIÓN 3 - MATERIAL RODANTE</b>                      | 16/08/2023 | 16/08/2023 | \$ 52.241.651.163    |

Tabla 85: Póliza Todo Riesgo  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea

Mediante radicado No. CGRF-0001-1-23 del 8 de septiembre de 2023, el Consorcio Interventor solicitó al Consorcio San Felipe Férreo los ajustes de la póliza todo riesgo, conforme con los requisitos establecidos en el anexo 14 “Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos”, siendo los siguientes:

“(…)

1. Deberá figurar en la póliza como asegurado / beneficiario, en lo que se relacione con el contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
2. Comprobante de pago emitido por la aseguradora emisora de la póliza.
3. Remitir cotizaciones de mercado.
4. Ajustar en la carátula de la póliza la transcripción que pide el anexo 14 sobre la cláusula aclaratoria de las “Actividades de rehabilitación, mantenimiento y/o reparación (pág.3 de la póliza)”, ya que se evidencia que no se encuentra transcrito según se requiere por la ANI.

"Se deberá incluir en la carátula de la póliza la siguiente cláusula aclaratoria:

“Actividades de rehabilitación, mantenimiento y/o reparación

Sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 6 de la sección VI del condicionado general de la póliza – Conservación del Estado del Riesgo y del literal p) del numeral 1 de la sección V - Exclusiones, la presente cláusula se extiende a amparar todas las actividades constructivas no contempladas al inicio de la vigencia de la póliza, al igual que cualquier otro trabajo de obra física que se realice por orden, contrato o bajo control del Asegurado, incluyendo materiales, herramientas, maquinaria, insumos, en los cuales exista interés asegurable del Asegurado, que se desarrollen durante la vigencia de la póliza, las cuales se

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

*incluirán automáticamente en la SECCIÓN II; obligándose el Asegurado a reportar en la póliza las obras y a pagar la prima que corresponda desde la iniciación de las obras, hasta el vencimiento de la póliza, para lo cual deberá demostrar a la ANI el pago de la prima, mediante el correspondiente comprobante emitido por la aseguradora”. (negrilla fuera de texto).*

5. *En la sección III de la póliza no se evidenció la incorporación de los siguientes textos:*

*-El numeral 3.2.3. VALOR ASEGURADO del anexo 14: “3.2.3. VALOR ASEGURADO PARA EFECTOS DEL ESTABLECIMIENTO DEL VALOR ASEGURADO EN LA SECCIÓN III DE LA PÓLIZA, LA CUAL AMPLIA LA DEFINICIÓN ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN VI, VALOR DE REPOSICIÓN, ÍTEM 3.2.3 SECCIÓN III, SE INCLUYE EL MATERIAL RODANTE, EQUIPO Y MAQUINARÍA, PARA LO CUAL, SE TOMARÁ COMO VALOR ASEGURADO DE ESTOS BIENES LA SIGUIENTE DEFINICIÓN EN LA PÓLIZA, PARA LOS DEMÁS BIENES, EL VALOR ASEGURABLE, SE SEGUIRÁ CONTEMPLANDO ACORDE A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA SECCIÓN I”.*

*-La cláusula de demérito del anexo 14: DEMERITO: EN CASO DE SINIESTRO POR PÉRDIDA PARCIAL O PÉRDIDA TOTAL, LA LIQUIDACIÓN DE DAÑOS O PÉRDIDAS AMPARADAS SE HARÁ SIN TENER EN CUENTA LA APLICACIÓN DE DEPRECIACIONES POR USO O DEMÉRITOS POR USO, POR LO TANTO, LA LIQUIDACIÓN DE PÉRDIDAS COMPRENDERÁ EL VALOR DE LAS REPARACIONES A VALOR DE REPOSICIÓN, REEMPLAZO O VALOR A NUEVO Y EL VALOR DE LAS PÉRDIDAS TOTALES SE INDEMNIZARÁ AL VALOR ADMITIDO. ESTA CONDICIÓN TIENE APLICABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA SECCIÓN III DE LA PÓLIZA.*

*6. Incluir las líneas férreas que hacen parte del corredor: Chiriguaná (PK 722+683) – La Dorada (PK 201+502) 521,2 Km; Puerto Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199) 33,1 Km; Ramal Capulco 4 Km. TOTAL 558,3 KM.*

*En relación con los valores de la sección 2 (obras a realizar) consideramos necesario se indique el cálculo del valor que se estimó para la sección II, por valor de \$44.068.619.297. Respecto a la sección 3 (material rodante), solicitamos se informe el cálculo del valor, con el fin de verificar este valor.*

*(...)”.*

El CSFF respondió la solicitud de ajustes de la póliza todo riesgo, mediante correo electrónico del 06-09-2023, por el cual puso en copia a la interventoría el correo electrónico dirigido a la aseguradora solicitando los ajustes a la Aseguradora Chubb Seguros.

De igual manera, mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2023, el área jurídica del CSFF, informó el trámite adelantado ante la aseguradora atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

*“En cuanto al cálculo del valor asegurado de la sección II, me permito informar que se trata, como consta en la póliza, de un valor estimado que se encuentra sujeto a ajustes, dependiendo de lo que se defina como Obras a realizar una vez estas sean identificadas y aprobadas por el contratante con acompañamiento de la Interventoría.*

*Así, encontramos que si bien es cierto que el valor asegurado de la sección II en la póliza supera lo señalado para las obras en el presupuesto presentado, esto en realidad no representa un inconveniente significativo toda vez que, debido a la necesidad de aprobación por parte de los reaseguradores, resultaría menos complejo disminuir el valor asegurado, que aumentarlo en caso de que las obras a realizar resultaren ser mayor a lo establecido inicialmente. Así mismo, al momento de ajustar el valor asegurado para ajustarlo a la realidad de las obras que efectivamente sean requeridas y la complejidad de las mismas, el valor de la prima sería igualmente ajustado. Sin embargo, en caso de requerirse, se puede proceder con el ajuste preliminar del valor asegurado.*

*De igual forma, no se puede perder de vista que este valor estimado no incrementa el valor de la prima por encima de lo establecido en el presupuesto oficial que hizo parte de la oferta económica presentada.*

*Así mismo, nos permitimos manifestar que, con relación al cálculo del valor asegurado de la Sección III, este valor no es el resultante de un cálculo realizado por Consorcio San Felipe Férreo, toda vez que, por experiencia en contratos anteriores, debido a que el valor establecido para el material rodante como un todo no se encuentra expresamente establecido en el anexo 14; el valor asegurado que se ha tenido en cuenta para esta sección III es un estimado que se viene aceptado por la ANI desde hace más de 3 años”.*

El 12 de septiembre de 2023, la Interventoría adelantó una reunión con el apoyo de la supervisión técnico y financiero de la ANI, con el fin de conocer los antecedentes del valor asegurable de la sección III de la póliza todo riesgo.

El 21 de septiembre de 2023, el CSFF presentó en el comité de obra con participación de la ANI e Interventoría el cálculo del valor asegurable, por valor de \$50.391.370.955,500 e informó las inconsistencias encontradas en la elaboración del cálculo:

- *“Establecen un valor asegurable para las plataformas convencionales (\$78.067.500,00) y otro distinto para las plataformas de 12 metros (\$70.614.656,00); cuando es el mismo tipo de vehículo férreo (la plataforma convencional tiene 12 metros de longitud).*
- *No registra el valor asegurable para las tolvas tipo golondrina.*
- *No registra el valor asegurable para las literas.*
- *No registra el valor asegurable para las plataformas que se convirtieron de carros caja o vagones, por lo cual se tomó el valor de las plataforma convencional.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

- *No registra el valor asegurable para las plataformas que se convirtieron de góndolas, por lo cual se tomó el valor de las plataforma convencional.*
- *No registra el valor asegurable para las plataformas que se convirtieron de tolvas graneleras, por lo cual se tomó el valor de las plataforma convencional”.*

Así mismo, comunicó el estado del trámite de los ajustes de la póliza todo riesgo ante la Aseguradora Chubb Seguros de Colombia S.A.

De igual manera, esta interventoría reiteró la solicitud de los ajustes mediante el oficio No. CGRF-0014-1-23 del 22 de septiembre de 2023 y radicado ANI No. 20234091097132 del 26-09-2023, con un plazo perentorio de tres (3) días contados a partir de su recibo.

Mediante correo electrónico del 28 de septiembre de 2023, el CSFF informó los requerimientos de la Aseguradora Chubb Seguros y Reaseguradora relacionados con conocer los valores desagregados de la Sección I que corresponde a Equipos, Estructura y Superestructura e informó como fecha de entrega de los ajustes de la póliza todo riesgo para el 4 de octubre de 2023.

El Consorcio San Felipe Férreo conforme con el literal c) del anexo 14 del contrato de obra, presentó dentro de los 15 siguientes a la suscripción acta de inicio del contrato, la póliza Todo Riesgo No. 2855 de la compañía CHUBB- Anexo 0, la cual se encuentra vigente desde el 16 de agosto del 2023 hasta el 16-08-2024 con cobertura en valores asegurables para las 3 secciones, así:

**VALOR ASEGURABLE: Sección I:** Bienes Existentes COP \$ 860.570.469.000 Se incluyen Vías, puentes.

| ITEM                        | Valor Asegurable             |
|-----------------------------|------------------------------|
| Superestructura             | \$ 5.924.682.000,00          |
| Infraestructura             | \$ 762.643.000.000,00        |
| Propiedad, plantas y equipo | \$ 92.002.787.000,00         |
| Material rodante            | \$ 52.241.651.163,00         |
| <b>Total</b>                | <b>\$ 912.812.120.163,00</b> |

**Sección II:** COP \$ 44.068.619.297 Valor estimado de las actividades de construcción a realizar.

**Sección III:** COP \$ 52.241.651.163.

De manera que, pese a los requerimientos efectuados por esta Interventoría al corte del informe mensual, no se han remitido los ajustes requeridos en las condiciones exigidas, generando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de obra VE 639-2023, así como de las disposiciones contenidas en el anexo 14 “*Garantías y mecanismos de coberturas de riesgos*”. Por lo que, una vez se venza el plazo estimado de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

entrega, siendo el 4 de octubre de 2023, sin que se reciba los ajustes, se dará inicio a activar los mecanismos sancionatorios contemplados en la cláusula 26 del contrato de obra VE.639-2023.

#### **“Cláusula 26. Multas Y Sanciones**

*Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las Multas o Sanciones que se detallan en el numeral 2 Eventos Generadores de Multas” y el numeral 3 Eventos Generadores de Sanciones. de la presente Cláusula, cuya imposición se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en el numeral 4 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. de la presente Cláusula. En aplicación del principio “non bis in idem”, en ningún caso se podrá imponer una Sanción al Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese impuesto una Multa”.*

#### **11.1.2. INTERVENTORÍA**

La Cláusula 26 del contrato de obra No.VGCON 660-2023, establece las Garantías a cargo del Consorcio Gis Red Férrea:

##### **11.1.2.1. Póliza de cumplimiento No. NB-100276931**

| Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento No. NB-100276931 Anexo 2 | COBERTURA  |            | VALOR ASEGURADO    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                                                 | DESDE      | HASTA      |                    |
| <b>Cumplimiento del Contrato</b>                                | 16-08-2023 | 16-02-2025 | \$1.973.496.000,00 |
| <b>Pago de Salarios y Prestaciones Sociales</b>                 | 16-08-2023 | 16-08-2027 | \$690.723.600,00   |
| <b>Calidad del servicio</b>                                     | 16-08-2024 | 16-08-2029 | \$493.374.000,00   |

*Tabla 86: Póliza de Cumplimiento  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

##### **11.1.2.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-10067145**

| Seguros Mundial Póliza RCE No. NB-10067145 Anexo 2 | COBERTURA  |            | VALOR ASEGURADO                          |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
|                                                    | DESDE      | HASTA      |                                          |
| <b>Póliza RCE</b>                                  | 16-08-2023 | 16-08-2024 | HASTA \$2.000.000.000,00<br>según amparo |

*Tabla 87: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 11.2. QUERELLAS

El área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo en virtud del contrato de obra No.VE-639 de 2023, tiene obligaciones puntuales referentes a la defensa jurídica de la Infraestructura férrea. Estas son las siguientes:

La cláusula Once - Obligaciones específicas del Contratista - Obligaciones de seguimiento del anexo clausulado del contrato No. VE 639 de 2023, que desarrolla las obligaciones específicas, prevé lo siguiente: “(...) Adicional a las obligaciones contenidas en el numeral (i) de la presente Cláusula, el Contratista deberá efectuar el seguimiento y control de la Infraestructura Férrea asignada, para lo cual deberá realizar las siguientes actividades:

“Realizar la identificación física de las ocupaciones ilegales que se encuentran a lo largo del corredor férreo al inicio y al final del Contrato, mediante planos, registros fotográficos y videos. En la actividad de inicio, la entidad entregará copia de la información recibida del Contrato Anterior de inventarios detallados.

Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, cuáles de ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado.

Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas.

Interponer las querellas respectivas ante el órgano jurisdiccional competente en el evento que no se hayan iniciado.

Continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el Contratista se hará cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas, de acuerdo con los Anexos 13.

Realizar el acompañamiento jurídico en las querellas que se interpongan con posterioridad a la entrega del corredor férreo para lo cual deberá hacerse cargo de la vigilancia, seguimiento y control respectivo.

Reportar de manera mensual a la ANI el estado de las ocupaciones nuevas y las existentes, indicando el estado de cada una.

Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las actividades realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos que se iniciaron y aquellos que se encuentren en curso, en virtud del seguimiento y defensa jurídica de la infraestructura férrea (...).”

Según lo previsto en el capítulo 3.14 sobre “Informes y cronogramas” del Apéndice técnico corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, “El Contratista deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura – Vicepresidencia Ejecutiva- Grupo Interno de Trabajo Férreo: (...) vii) Descripción de la gestión realizada respecto a las querellas del corredor, así como la actualización de los planos de las invasiones del corredor férreo indicando la abscisa y el área invadida”.

Con base en las anteriores obligaciones contractuales se detallan las siguientes actividades:

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 11.2.1. ESTADO DE LOS PROCESOS POLICIVOS

El Consorcio San Felipe Férreo realizó la revisión del inventario de querellas policivas entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura:

| <b>GESTIÓN QUERELLABLE CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO AGOSTO DE 2023</b> |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ENTREGADOS POR LA ANI                                                 | 1963         |
| <b>PROCESOS ACTIVOS POR ADMINISTRACIÓN</b>                            |              |
| CONSORCIO IBINES FÉRREO                                               | 715          |
| FENOCO                                                                | 293          |
| UTFC                                                                  | 271          |
| CONSORCIO IBINES                                                      | 656          |
| CONSORCIO SAN FELIPE                                                  | 236          |
| CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO                                           | 3            |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2.174</b> |
| <b>PROCESOS ARCHIVADOS POR ADMINISTRADOR</b>                          |              |
| CONSORCIO IBINES FÉRREO                                               | 7            |
| FENOCO                                                                | 0            |
| UTFC                                                                  | 28           |
| CONSORCIO IBINES                                                      | 2            |
| CONSORCIO SAN FELIPE                                                  | 2            |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>39</b>    |

*Tabla 88: Gestión Querellable  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo*

#### 11.2.2. QUERELLAS ACTIVAS POR ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPIO

A continuación, se relacionan los procesos que se encuentran activos a la fecha en los municipios que comprenden el corredor férreo que de La Dorada conduce a Chiriguaná, así como aquellos a los cuales les ha sido designado el conocimiento de procesos por impedimento de los funcionarios o despachos titulares. Así mismo, se evidencia la distribución de las querellas interpuestas por cada uno de los administradores del corredor férreo en su momento.

| MUNICIPIO | FENOCO | UTFC | CS IBINES FÉRREO | CONSORCIO IBINES | CONSORCIO SAN FELIPE | CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO | TOTAL |
|-----------|--------|------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| LA DORADA | 33     | 18   | 12               | 24               | 7                    |                             | 94    |
| SONSÓN    | 0      | 8    | 3                | 0                | 1                    |                             | 12    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| MUNICIPIO        | FENOCO | UTFC | CS IBINES<br>FÉRREO | CONSOR<br>CIO<br>IBINES | CONSOR<br>CIO SAN<br>FELIPE | CONSORCIO<br>SAN FELIPE<br>FÉRREO | TOTAL |
|------------------|--------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| PUERTO TRIUNFO   | 13     | 26   | 12                  | 49                      | 12                          |                                   | 112   |
| PUERTO NARE      | 30     | 5    | 58                  | 16                      | 2                           |                                   | 111   |
| PUERTO BERRIO    | 45     | 17   | 361                 | 39                      | 6                           | 2                                 | 470   |
| CIMITARRA        | 35     | 61   | 20                  | 29                      | 10                          |                                   | 155   |
| PUERTO PARRA     | 6      | 55   | 13                  | 1                       | 25                          | 1                                 | 101   |
| SIMACOTA         | 0      | 0    | 45                  | 2                       | 0                           |                                   | 47    |
| BARRANCABERMEJA  | 94     | 24   | 37                  | 394                     | 15                          |                                   | 564   |
| PUERTO WILCHES   | 2      | 2    | 14                  | 4                       | 57                          |                                   | 79    |
| SABANA DE TORRES | 0      | 2    | 7                   | 3                       | 3                           |                                   | 15    |
| RIONEGRO         | 2      | 3    | 6                   | 0                       | 0                           |                                   | 11    |
| LA ESPERANZA     | 0      | 0    | 35                  | 0                       | 2                           |                                   | 37    |
| SAN ALBERTO      | 0      | 0    | 13                  | 3                       | 1                           |                                   | 17    |
| SAN MARTIN       | 3      | 5    | 46                  | 63                      | 15                          |                                   | 132   |
| AGUACHICA        | 3      | 2    | 2                   | 16                      | 8                           |                                   | 31    |
| GAMARRA          | 17     | 11   | 4                   | 11                      | 13                          |                                   | 56    |
| LA GLORIA        | 1      | 2    | 2                   | 0                       | 7                           |                                   | 12    |
| PELAYA           | 2      | 3    | 5                   | 0                       | 3                           |                                   | 13    |
| PAILITAS         | 3      | 7    | 2                   | 1                       | 12                          |                                   | 25    |
| TAMALAMEQUE      | 3      | 6    | 0                   | 1                       | 14                          |                                   | 24    |
| CURUMANÍ         | 1      | 6    | 2                   | 0                       | 11                          |                                   | 20    |
| CHIRIGUANÁ       | 0      | 3    | 9                   | 0                       | 3                           |                                   | 15    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| MUNICIPIO                                                | FENOCO | UTFC | CS IBINES<br>FÉRREO | CONSOR<br>CIO<br>IBINES | CONSOR<br>CIO SAN<br>FELIPE | CONSORCIO<br>SAN FELIPE<br>FÉRREO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| CHIMICHAGUA                                              | 0      | 5    | 0                   | 0                       | 8                           |                                   | 13    |
| PAILITAS<br>TAMALAMEQUE<br>(COMPARTIDAS<br>JURISDICCIÓN) | 0      | 0    | 7                   | 0                       |                             |                                   | 7     |
| RIO DE ORO                                               |        |      |                     |                         | 1                           |                                   | 1     |
| <b>TOTAL</b>                                             | 293    | 271  | 715                 | 656                     | 236                         | 3                                 | 2.174 |

Tabla 89: Querellas por administrador férreo  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo

### 11.2.3. ACCIONES PREVENTIVAS

El Consorcio San Felipe Férreo, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales respecto con a la defensa y protección del corredor férreo, ha implementado procedimientos de socialización jurídica, en coadyuvancia con las áreas social y técnica del Consorcio, con el fin de mitigar las perturbaciones e invasiones al corredor por parte de particulares y de las distintas administraciones municipales. Dentro de mencionados procedimientos, encontramos las siguientes actividades:

- AP-001-2023: PK 377+304; municipio de Puerto Parra; ocupación ilegal en la franja izquierda del corredor férreo (sentido norte-sur), en el cual se encuentra una estructura de madera para una posible vivienda nueva.

### 11.2.4. GESTIÓN DE QUERELLAS EXISTENTES

El Consorcio San Felipe Férreo, tiene dentro de sus obligaciones, continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el Contratista se hará cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas, de acuerdo con el inventario de querellas entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

#### 11.2.5. AUTOS Y CITACIONES:

El 22 de septiembre de 2023, el área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo recibió la notificación de un auto de suspensión de audiencia e inspecciones oculares que se tenía programada para el día 26 de septiembre, relacionadas con los procesos policivos CI-M1-QR-0196-2020 PK 332+975 (Rad. 9072) CI-M1-QR-0212-2020 PK 333+094 (Rad. 9066), fijando nueva fecha 16 de noviembre, donde se llevará a cabo audiencia e inspección ocular.

El 28 de septiembre de 2023, el área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo recibió un auto admisorio de querella policiva presentada CSF-QR-048-2023, Rad. 9230-22. La inspección de policía del municipio de Cimitarra resolvió admitir querella policiva por presunta realización de actividades que afectan el comportamiento contrario a la posesión y mera tenencia de bienes de uso público, por hechos de perturbación en el PK 349+119 al 349+510, consistente en cerramiento, fijando fecha para audiencia el día 23 de nov de 2023.

El 28 de septiembre de 2023, el área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo fue notificado del auto admisorio de querella policiva presentada CSF-QR-049-2023, Rad. 9231-22. La inspección de policía del municipio de Cimitarra resolvió admitir querella policiva por presunta realización de actividades que afectan el comportamiento contrario a la posesión y mera tenencia de bienes de uso público, por hechos de perturbación en el PK 354+000 al 354+145, vereda San Juan, consistente en cerramiento, fijando fecha para audiencia el día 23 de nov de 2023.

El CSFF recibió dentro de la Querella CSF-QR-126-022, el auto de fecha 17 de agosto de 2023 por medio del cual se reprograma audiencia pública, fijando fecha para el 17 de octubre de 2023 a las 10:00 a.m.

El 15 de septiembre de 2023 se recibió dentro de la Querella CSF-QR-126-022 el auto N° 0009 del 14 de septiembre de 2023, por medio del cual se reprograma audiencia pública, fijando fecha para el 17 de octubre de 2023 a las 10:00 a.m.

El 15 de septiembre de 2023 el CSFF recibió dentro de la Querella CSF-QR-085-023 citación a la audiencia el 20 de septiembre de 2023 a las 09:30 a.m. en la Vereda el Marqués.

#### 11.2.6. SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTOS DE PERSONERÍA JURIDICA E IMPULSO PROCESAL

El área jurídica radicó ante las inspecciones de policía y alcaldías donde reposan las querellas policivas, solicitud de reconocimiento de apoderado judicial dentro de las querellas policivas de restitución del espacio público del corredor férreo propiedad de la Nación e impulso procesal, en el cual se relacionó los procesos policivos. A continuación, se detalla la actividad realizada:

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CONSECUTIVO          | ASUNTO                                                                                                                                                                       | DIRIGIDO A:                      | MUNICIPIO     | RADICADO<br>FECHA DE<br>RADICACIÓN |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| JU-002-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal querellas administradores FENOCO, UTFC, CIF, CI Y CSF.                                                          | Inspección central de Policía    | Cimitarra     | Enviado por correo<br>25-09-2023   |
| JU-003-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal querellas administradores FENOCO, UTFC, CIF, CI Y CSF.                                                          | Inspección central de Policía    | Puerto Berrio | Rad. 2023104050<br>21-09-2023      |
| JU-005-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento personería jurídica e impulso procesal dentro de las querellas policivas interpuestas por anteriores administradores férreos FN, UTFC, CIF y CI. | Inspección Central de Policía    | Pailitas      | 21-09-2023                         |
| JU-006-OPB-CSFF-2023 | Solicitudes de reconocimiento personería jurídica e impulso procesal <b>CONSORCIO SAN FELIPE CSF-QR-038-022 PK 671+096.</b>                                                  | Inspección Central de Policía    | Pailitas      | 21-09-2023                         |
| JU-008-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal querellas administradores FENOCO, UTFC, CIF. Y CI                                                               | Secretario General y de Gobierno | Gamarra       | 22-09-2023                         |
| JU-009-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-001-022                                                                                         | Inspección Central de Policía    | Gamarra       | 22-09-2023                         |
| JU-010-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-002-022                                                                                         | Inspección Central de Policía    | Gamarra       | 22-09-2023                         |
| JU-011-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-004-022                                                                                         | Inspección Central de Policía    | Gamarra       | 22-09-2023                         |
| JU-012-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-005-022                                                                                         | Inspección Central de Policía    | Gamarra       | 22-09-2023                         |
| JU-013-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-006-022                                                                                         | Inspección Central de Policía    | Gamarra       | 22-09-2023                         |
| JU-014-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-090-022                                                                                         | Inspección Central de Policía    | Gamarra       | 22-09-2023                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |

| CONSECUTIVO          | ASUNTO                                                                                          | DIRIGIDO A:                             | MUNICIPIO | RADICADO<br>FECHA DE<br>RADICACIÓN              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| JU-015-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-109-022            | Inspección Central de Policía           | Gamarra   | 22-09-2023                                      |
| JU-022-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-110-022 PK 594+430 | Inspección Central de Policía           | Gamarra   | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-023-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-111-022 PK 596+240 | Inspección Central de Policía           | Gamarra   | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-024-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-003-022 PK 607+060 | Inspección Central de Policía           | Gamarra   | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-025-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-011-022 PK 632+355 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-026-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-089-022 PK 624+421 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-027-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-091-022 PK 627+730 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-028-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-093-022 PK 633+950 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |
| JU-029-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-093-022 PK 636+607 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por<br>correo electrónico |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CONSECUTIVO          | ASUNTO                                                                                          | DIRIGIDO A:                             | MUNICIPIO | RADICADO<br>FECHA DE<br>RADICACIÓN           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| JU-030-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-094-022 PK 637+120 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por correo electrónico |
| JU-031-OPB-CSFF-2023 | Solicitud de reconocimiento de personería e impulso procesal Querella CSF-QR-118-022 PK 627+730 | Subsecretario de Justicia y Convivencia | La Gloria | 28-09-2023<br>enviado por correo electrónico |

*Tabla 90: Solicitudes de reconocimiento de personería jurídica  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo*

#### 11.2.7. REUNIONES

El 21 de septiembre de 2023, el CSFF llevó a cabo reunión en el despacho de la inspección municipal del municipio de Puerto Berrio, por el cual solicitó avance en los procesos policivos, así como también informó acerca de nuevas ocupaciones en la vereda cabañas. La inspección de policía programará visita en campo a la vereda cabañas e iniciará las acciones correspondientes.

El 13 de septiembre de 2023 El CSFF realizó una reunión de socialización en el PK 445+390 por ocupación temporal de franja de retiro, con personal de la firma CENIT quien tiene a su cargo el mantenimiento en diversos tramos del oleoducto.

El 15 de septiembre de 2023 el CSFF realizó reunión en el municipio de Rionegro de Santander con la Secretaria de Gobierno Municipal, Inspectora Rural de Policía de San Rafael (Corregimiento de Rionegro – Santander), área social del consorcio San Felipe Férreo, Con el propósito de coadyuvar frente a la negativa de la Comunidad de permitir el inicio de labores de la mano de obra de la zona hasta tanto se acceda al pliego de condiciones propuesto por la comunidad.

El 15 de septiembre de 2023 el CSFF realizó una reunión en el Corregimiento de San Rafael, con líderes comunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal. Dentro de la cual el área social y Jurídica del Consorcio San Felipe Férreo, solicitaron el inicio a los protocolos de vinculación.

El 19 de septiembre de 2023 el CSFF realizó una mesa de trabajo con la Inspectora de policía de Sabana de Torres y el profesional jurídico del CSFF, con el fin de socializar el contrato VE No.639-2023 y las obligaciones contractuales relacionadas con la defensa jurídica de la infraestructura férrea, así mismo se estableció necesidad de organizar los expedientes que reposan en el despacho de la inspección y avanzar con la programación de diligencias procedimentales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

El 25 de septiembre de 2023 el área jurídica del CSFF realizó una capacitación a los trabajadores de Servicios ARCOM de las cuadrillas de rocería y mantenimiento de Barrancabermeja, en la cual se socializó la normatividad frente a la protección jurídica del corredor férreo como bien de uso público, las obligaciones contractuales, y la necesidad de reportar las invasiones que surjan en el corredor que permitan interponer las diferentes con prontitud las acciones jurídicas pertinentes.

El 20 de septiembre de 2023 el CSFF realizó una mesa de trabajo con la Inspectora rural de la vereda el Marqués, jurisdicción de Rio de Oro-Cesar, miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, comunidad del cruce de Puerto Patiño y la profesional jurídica del CSFF, con el fin de socializar el contrato VE 639-2023 y las obligaciones contractuales relacionadas a la defensa jurídica de la infraestructura férrea, así mismo miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, comunidad del cruce de Puerto Patiño aprovecharon el espacio para requerir al CSFF una mesa técnica con las siguientes entidades: ANI, Agencia Nacional de Tierras, Alcaldías de Rio de Oro y Aguachica, Defensoría de pueblo, Personerías municipales, Unidad de Víctimas, Ministerio de Transporte, Interventoría GIS Férreo, debido a que manifiestan que varios de los querellados por los anteriores administradores férreos son sujetos de reparación colectiva por vía judicial ante el Tribunal superior de justicia y paz, por lo que consideran necesario que las diferentes instituciones escuchen a las partes y busquen alternativas para la protección de los derechos.

#### 11.2.8. SEGUIMIENTO A INVASIONES

El 01 de septiembre de 2023 miembros del Consorcio San Felipe Férreo en compañía de funcionarios de la ANI y de la Interventoría en recorrido a la vía férrea evidenciaron que dentro de la zona de seguridad del corredor férreo miembros de la empresa Plan Vial del Cesar se encontraban realizando adecuaciones en el carreteable dentro de la zona de seguridad de la vía férrea en los PK 569+250 jurisdicción de Aguachica y San Martín-Departamento del Cesar, en el que se relacionan las evidencias. Por lo anterior, mediante radicado JU-016-OPB-CSFF-2023, el área jurídica del CSFF radicó un derecho de petición, por el cual solicitó la intervención o regulación de paso a nivel ubicados en jurisdicción del municipio de Pailitas. Así mismo, mediante oficio No. JU-004-OPB-CSFF-2023, el CSFF solicitó al Consorcio Infraestructura Plan Vial del Cesar, solicitud de información sobre trámites gestionados ante la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, por las obras adelantadas que interceptan la vía férrea referente al plan de lo urbano a lo rural en el departamento del Cesar.

El 02 de septiembre de 2023 el área jurídica del CSFF acudió al PK 671+100 en el paso a nivel "Totumito" jurisdicción del municipio de Pailitas-Cesar, debido al accidente entre la Locomotora 1028 servicio GA 001 que se dirigía hacia la Estación Chiriguaná y el vehículo camioneta marca Trupper de placas OYL 320 que invadió la vía férrea ocasionando el accidente y causando daños a los vehículos. Sobre el particular, el CSFF radicó el derecho de petición No. JU-017-OPB-CSFF-2023 del 25 de septiembre de 2023 dirigido al Alcalde

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

Municipal, con el fin de implementar controles y sanciones por invasión a la vía férrea y ocupación indebida de la línea férrea con prácticas ilegales de transporte de pasajeros y carga. De igual manera, mediante oficio JU-016-OPB-CSFF-2023 del 16 de septiembre de 2023, le solicitó a la entidad territorial la Intervención o regulación de paso a nivel ubicado en jurisdicción del municipio de Pailitas.

#### 11.2.9. RESTITUCIÓN DE OCUPACIONES ILEGALES CON QUERELLA

El Consorcio San Felipe Férreo informó la restitución de un bien público ubicado en el PK 569+981, en atención al desarrollo de una audiencia previa audiencia realizada el 12-09-2023 (querella CSF-QR-010-022), que había sido invadido por las señoras Marlene Lara y Johana Carolina Aguilar.

A continuación, el registro fotográfico de la restitución adelantada por la Inspección de Policía de San Martín:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <h1 style="text-align: center;">CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</h1> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                   |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |



*Ilustración 45: registro fotográfico de la restitución adelantada por la Inspección de Policía de San Martín*

#### 11.2.10. RESTIRUCIÓN DE OCUPACIONES ILEGALES CON ACCIÓN PREVENTIVA

En el PK 377+304 en el municipio de Puerto Parra – Santander, se registró una ocupación ilegal en la franja izquierda del corredor férreo (sentido norte-sur), en el cual se encontraba una estructura de madera para una posible vivienda nueva. El CSFF interpuso una acción preventiva AP-001-2023 de fecha 01-09-2023.

A continuación, el registro fotográfico de la restitución adelantada:




*Ilustración 46: ocupaciones ilegales con acción preventiva*

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

### **11.3. OTRAS ACTIVIDADES**

El 21 de septiembre de 2023, el área jurídica del CSFF apoyó a la inspección de policía del municipio de Cimitarra en entrega de citaciones para audiencia pública que se realizaría el día 26 de septiembre en los PKS 332+975 Y 333+094, Puerto Olaya.

### **11.4. DENUNCIAS PENALES**

Mediante radicado no. 2023083100389 asignado por la fiscalía general – Barrancabermeja - nuc 680816000136202314925 del 01 de septiembre de 2023, el csff radicó una denuncia penal por el hurto de 6.851 sujeciones deenik tipo clip, pk 444+750 al 446+100, pk 455+000 al 456+000, pk 454+000 al 455+000, pk 453+000 al 454+000, pk 452+000 al 453+000, pk 451+000 al 452+000.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. |                                     |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORÍA 01                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

## 12. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el presente capítulo, se describe la información general del contrato VGCON-660-2023, el talento humano y los recursos físicos disponibles para el desarrollo de las actividades propias de la Interventoría.

### 12.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO VGCON-660-2023

Mediante la Resolución No. 20237030007485 del 16 de junio de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de licitación VJ-VGCON-CM-004; adjudicado mediante la Resolución No. 20237030009635 del 02 de agosto de 2023, al oferente CONSORCIO GIS RED FERREA con NIT 901.740.152-4, integrado por las empresas GIS EAP S.A.S., con una participación del 80% y GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L., con una participación del 20%, con quien celebró el contrato de Interventoría No. VGCON-660 del 15 de agosto de 2023.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>                     | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS". |
| <b>Contratista Interventoría:</b>  | <b>CONSORCIO GIS RED FÉRREA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contrato No.:</b>               | VGCON 660 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor Inicial del contrato:</b> | \$ 4.933.740.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plazo Inicial:</b>              | Doce (12) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de Iniciación:</b>        | 16 de agosto de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Plazo de terminación:</b>       | 16 de agosto de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forma de Pago:</b>              | Actas mensuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anticipo entregado:</b>         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla 91: Datos Generales del Contrato de Interventoría  
Fuente: Consorcio GIS RED FÉRREA

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</b> |                                     |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA 01</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

#### 12.1.1. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El acta de inicio se firmó entre las partes el miércoles 16 de agosto de 2023.

#### 12.1.2. VALOR DEL CONTRATO.

El valor del contrato es por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.933.740.000, equivalentes a \$ 4.253,22 SMMLV para el año de suscripción del contrato, suma que se discrimina de la siguiente manera: La suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.146.000.000), por concepto de costo básico de la interventoría, y la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ( \$ 787.740.000), por concepto de IVA (19%), de acuerdo con la oferta económica presentada por la Interventoría.

#### 12.1.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| periodo      | valor presupuestado<br>IVA Incluido | Valor real<br>ejecutado IVA<br>INCLUIDO | Valor<br>Facturado IVA<br>Incluido | Facturas<br>Pagadas |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ago-23       | \$ 205.572.500,00                   | \$ 74.470.993,67                        | \$ 0,00                            | \$ 0,00             |
| sep-23       | \$ 411.145.000,00                   | \$ 328.916.000,00                       | \$ 0,00                            | \$ 0,00             |
| oct-23       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| nov-23       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| dic-23       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| ene-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| feb-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| mar-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| abr-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| may-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| jun-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| jul-24       | \$ 411.145.000,00                   |                                         |                                    |                     |
| ago-24       | \$ 205.572.500,00                   |                                         |                                    |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 4.933.740.000,00</b>          | <b>\$ 403.386.993,67</b>                | <b>\$ 0,00</b>                     | <b>\$ 0,00</b>      |

Tabla 92: Datos Generales del Contrato de Interventoría

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

*Fuente: Consorcio GIS RED FÉRREA*

Nota: El valor estimado ejecutado para los meses de agosto y septiembre mostrado en esta tabla, corresponde a valores estimados calculados a partir del personal aprobado y disponible en el contrato. Este valor será ajustado y depurado de común acuerdo con la Agencia una vez se cuente con la aprobación por parte de la Entidad del informe mensual de agosto, del presente informe y de las actas de pago de interventoría correspondiente a los meses de agosto y septiembre.

## 12.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se hace una breve descripción de los recursos con que cuenta el Consorcio GIS RED FÉRREA, para el desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

### 12.2.1. TALENTO HUMANO

A partir de la firma del Acta de Inicio, el Consorcio GIS RED FÉRREA cuenta con el talento humano clave requerido en los Términos de Referencia correspondientes al Concurso de Méritos que dio origen al Contrato de Interventoría VGCON-660 del 15 de agosto de 2023, y que adelanta las funciones objeto del mencionado contrato.

A continuación, se presenta el cuadro con la planta del personal de campo, a la fecha de corte del presente informe, para la supervisión del proyecto:

| Cantidad | Descripción                                      | Nombre                          | Dedicación |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1        | Director de Interventoría                        | Humberto Obregón Franco         | 100%       |
| 1        | Coordinador Técnico y Operativo                  | Dione Ashley Forero Vaca        | 100%       |
| 1        | Especialista mecánico con experiencia en trenes. | Jorge Luis Cuartas Ochoa        | 100%       |
| 1        | Especialistas en Geotecnia                       | Jaime Echeverría Rodríguez      | 50%        |
| 1        | Especialista en Hidráulica                       | Natalia García López            | 30%        |
| 1        | Especialista en Estructura                       | Humberto Arroyave Franco        | 20%        |
| 1        | Especialista en Comunicaciones                   | William Medina Vera             | 20%        |
| 1        | Especialista Financiero                          | Ricardo A. Acuña                | 50%        |
| 1        | Abogado de Proyecto                              | Ofelia María Gómez Tovar        | 100%       |
| 1        | Ingeniero Residente Técnico y Operativo          | Víctor Manuel Carranza Perdomo  | 100%       |
| 1        | Ingeniero Residente Técnico y Operativo          | Carlos Eduardo Olarte Carreño   | 100%       |
| 1        | Residente Ambiental                              | Juan Carlos Palacios            | 100%       |
| 1        | Residente Ambiental                              | Beckmann Villalobos             |            |
| 1        | Residente Social                                 | María Catalina Aristizábal Cure | 100%       |
| 1        | Residente Social                                 | Alix Cecilia García Acevedo     | 100%       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

| Cantidad | Descripción                         | Nombre                            | Dedicación |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1        | Logístico Comercial (operaciones)   | Juan Pablo Chaparro Vargas        | 100%       |
| 1        | Profesional de apoyo ANI            | Carol Tatiana Delgado Moreno      | 100%       |
| 1        | Carromotorista                      | Luis Mendriz Martínez             | 100%       |
| 1        | Ingeniero Residente Auxiliar        | Luisa Fernanda Sanguino Cañizares | 100%       |
| 1        | Ingeniero Residente Auxiliar        | Roger Segundo Luna Donado         | 100%       |
| 1        | Mecánico con experiencia en trenes  | Jorge Luna León                   | 100%       |
| 1        | Eléctrico con experiencia en trenes | Edrisney Álvarez Ballesteros      | 100%       |
| 1        | Topógrafo                           | Luis Felipe Sarmiento             | 100%       |
| 1        | Cadenero                            | Saul Antonio Zapata Núñez         | 100%       |
| 1        | Cadenero                            | John Jairo Chávez Badillo         | 100%       |
| 1        | Inspector                           | Ramiro De Jesús Morales           | 100%       |
| 1        | Inspector                           | Salvador Bernal                   | 100%       |
| 1        | Asistente administrativo            | Lida Marcela Andrade Ortega       | 100%       |
| 1        | Conductor                           | Jhon Fredy Yepes Idárraga         | 100%       |
| 1        | Conductor                           | Gilberto Antonio Holguín Castaño  | 100%       |
| 1        | Conductor                           | Yesid Jaime García                | 100%       |
| 1        | Carromotorista                      | Carlos Herneys Quiñones Pérez     | 100%       |
| 1        | Carromotorista                      | Luis Mendriz Martínez             | 100%       |

Tabla 93: Personal de Interventoría del Consorcio GIS RED FÉRREA  
Fuente: Elaboración propia

### 12.2.2. RECURSOS FÍSICOS

La Interventoría proporcionó los recursos físicos necesarios para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Estos recursos incluyen los siguientes aspectos:

Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato VGCON-660-2023, el Consorcio GIS RED FÉRREA cuenta con los recursos logísticos necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato de Interventoría, contando con una sede principal en Bogotá, ubicada en la calle 26 No. 69 D-91 oficina 605 torre peatonal, una sede en Puerto Berrio (Antioquia), ubicada en la Calle 51 No 2-35, Barrio Centro y otra en Aguachica (Cesar) ubicada en la calle 7 No 34-17, barrio Alto Prado.

Para la movilización del personal en el tramo La Dorada – Chiriguaná, se cuenta con tres (3) vehículos tipo camioneta, dos (2) en Puerto Berrio y uno (1) en Aguachica y dos (2) carro-motores ubicados en las estaciones de Barrancabermeja y Gamarra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                     |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |

| CONCEPTO                                   | CANTIDAD / UNIDAD |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Computadores portátiles                    | 6                 |
| Computadores de mesa                       | 12                |
| Vehículo 1 JER504, Puerto Berrio           | 1                 |
| Vehículo 2 JEW889, Puerto Berrio           | 1                 |
| Vehículo 3 ERK131, Aguachica               | 1                 |
| Carro-motores                              | 2                 |
| Celulares                                  | 1                 |
| Estación total CYGNUS 2LS                  | 1                 |
| Nivel de precisión TOPCOM AT-B4            | 1                 |
| GPS GARMIN MAP64X                          | 1                 |
| Oficina en Bogotá                          | 1                 |
| Oficina en Puerto Berrio                   | 1                 |
| Oficina en Aguachica                       | 1                 |
| Impresoras (Scanner - Copias)              | 2                 |
| Internet Bogotá, Puerto Berrio y Aguachica | Mensual           |
| Papelería - Elementos oficina              | Mensual           |

*Tabla 94: Recursos Logísticos*  
Fuente: Elaboración Consorcio GIS RED FÉRREA.

### 12.3. RECORRIDOS

El equipo de topografía realiza levantamiento topográfico el día 12 de septiembre del 2023 en el PK444+500, cambia vías norte del triángulo de inversión, debido a que en ese punto se ha evidenciado la necesidad de un muro guarda balasto.

Los días 13 y 14 de septiembre del presente año, el equipo de topografía realizo medición de gálibos en los siguientes puentes: PK442+961 PT Las Camalias, PK465+179 PT Sogamoso, y PK375+714 PT Carare, al igual que en el Paso Elevado del PK441+042.

En cumplimiento de sus funciones el CONSORCIO GIS RED FERREA y el CONSORCIO SAN FELIPE FERREO el día 13 de septiembre se realizaron visita al sector de PullPapel, donde se evidencia pérdida progresiva de balasto afectando la superestructura de la vía férrea. Debido a la erosión de la corona del terraplén las traviesas de concreto se encuentran a la vista.

En cumplimiento de sus funciones el CONSORCIO GIS RED FERREA y el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO realizaron visita a la vereda Primavera municipio de Cimitarra, desde el PK 37+100 al PK 337+555 de la vía férrea, con el fin de identificar en campo los sectores a priorizar y su longitud para la construcción de muro guardabalasto a ejecutar.

Se realiza recorrido en carromotor el día 20 de septiembre del presente año, para realizar la inspección al tramo del corredor férreo entre las estaciones Gamarra y Barrancabermeja, esto con el fin de establecer sitios dónde se hacen necesarias la ejecución de obras para la estabilización tanto de la infraestructura como de la superestructura férrea y así garantizar el tránsito normal de los servicios férreos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

Debido a una empalizada de gran magnitud en el PT La Colorada PK424+002, el 25 de septiembre el personal de topografía se dirigió al lugar y realizó el respectivo levantamiento topográfico.

Los días 25 y 26 de septiembre de 2023 se realizaron recorridos entre La Dorada -Puerto Triunfo y Puerto – Grecia, con el fin de identificar y priorizar obras para estudios y diseños.

EL día 26 de septiembre del 2023 se ejecuta recorrido en carromotor, en sentido Norte – Sur, desde la Estación Gamarra hasta la Estación Chiriguana, con el propósito de inspección el corredor férreo, verificar el estado de la vía férrea y los puntos donde se necesita mantenimiento, en especial, determinado los sectores donde se requiere con urgencia actividades como: Alce - Nivelación y Alineación, Tratamiento de Juntas, Rocería y Descope. Además de lo antes mencionado, se determinaron sitios dónde se hacen necesarias la ejecución de obras para la estabilización tanto de la Infraestructura como de la Superestructura Férrea y así garantizar el tránsito normal de los servicios férreos.

Por parte de la empresa GASORIENTE S.A.S se recibe invitación para realizar visita de inspección, sobre solicitud de permiso de cruce que está efectuando ante la ANI, por motivo de una emergencia presentada en el municipio de Puente Sogamoso, dicha reunión se realiza el día 27 de septiembre del 2023 en el punto de la emergencia. El mismo día se efectúa visita de inspección a la Estación Barrancabermeja y al Paso a Nivel Miraflores.

El equipo de topografía realiza levantamiento topográfico el día 27 de septiembre del 2023 en el PK407+850, donde se ha detectado la necesidad de la posible construcción de una obra de contención, muro guarda balasto.

## 12.4. ANÁLISIS MATRICEZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, en cumplimiento de las obligaciones y/o funciones el CONSORCIO GIS RED FERREA realiza análisis de las matrices de riesgos de los contratos con número VE-639-2023

### 12.4.1. MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO VE-639-2023

De acuerdo al periodo de ejecución del presente informe mensual no se evidencia una materialización de riesgo con respecto a aquellos riesgos con probabilidad media, que corresponden a los riesgos constructivos a cargo del contratista respecto a este informe mensual, en razón a que no se ha iniciado la ejecución de actividades de obra.

De la mano con lo anteriormente mencionado, respecto a los permisos y/o Licencias Ambientales no se ha adelantado documentación debido a que aún no se ejecutan actividades de obra

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

Riesgos asociados al área social identificados en la matriz.

- Solicitudes de Intervenciones, por parte de la Autoridad Gubernamental, en bienes declarados Patrimonio Cultural.
- Riesgo político-social, Riesgo Fuerza mayor no asegurable. Riesgo que se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, entre otros.

Las anteriores son riesgos identificados concordantes con la naturaleza del proyecto y si bien cuentan con una probabilidad baja de ocurrencia , se recomienda en el caso de riesgo público mantener un constante monitoreo de entorno y de medios a fin de contar con una alerta y prever situaciones que puedan poner en riesgo la infraestructura pública y la integridad física de los colaboradores que desarrollan actividades en campo.

El contrato de obra No.VE 639-2023 se encuentra suscrito y las pólizas fueron presentadas por el CSFF (cumplimiento, RCE, todo riesgo y RCC). En relación con la póliza todo riesgo No.2588, se encuentra en proceso de ajustes por parte del contratista para dar cumplimiento con los requisitos del literal c) del anexo 14 del contrato VE 639-2023, so pena de activar los mecanismos de sanciones y multas; en todo caso, dicha garantía se encuentra vigente hasta el 16 de agosto de 2024 y con las coberturas para cada una de las secciones que la componen, lo que implica que hay un cubrimiento en caso de ocurrencia de siniestros. Durante el periodo no evidenciaron eventos de siniestro del cual se derive afectación de las garantías y/o pagos a cargo de las aseguradoras. Como mecanismo de acción Consorcio Gis Red Férrea ha realizado múltiples requerimientos en los cuales estable plazos perentorios al Consorcio San Felipe Férreo, para que este subsane este pendiente, así como se relaciona en el anexo E. Área Jurídica.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                     |

### **13. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES**

A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido observaciones por parte de la Agencia Nacional de infraestructura del informe mensual correspondiente del 16 al 31 de agosto de 2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 14. CONCLUSIONES

### ÁREA TÉCNICA

- Con la gran mayoría de las cuadrillas de conservación, rocería y deshierbe manual, completas, los trabajos de conservación y mantenimiento de la vía y el corredor férreo han tenido un gran repunte, ello no obstante a que el carromotor de la cuadrilla de Gamarra, estuvo varado desde el 22 de septiembre hasta el final del mes lo que impidió que el personal pudiera desplazarse hacia frentes de trabajo diferentes a los patios y sitios cercanos a la estación Gamarra.
- En la estación San Rafael de Lebrija, no se pudo contratar al personal de trabajadores de las cuadrillas de conservación, deshierbe y rocería, debido a las exigencias de la comunidad, que no han sido, ni deben ser aceptadas por el consorcio San Felipe Férreo, pues se consideran un inadmisibles chantaje, por consiguiente el cantón correspondiente a las cuadrillas de dicha sede, esto es: desde el PK493+000 al PK 567+000, a la fecha, está desatendido en los trabajos de conservación y mantenimiento.
- Es conveniente precisar que el carromotor que movilizará al personal de esas cuadrillas, cuando se logren conformar, se encuentra varado en los patios de la estación Gamarra y hasta el final del mes no había sido reparado, así, que en caso de que se llegue más adelante a un acuerdo con la comunidad para la selección del personal de cuadrillas, no van a tener transporte ferroviario para desplazarse a los lugares de trabajo.
- Otro asunto que incide en el rendimiento de la labores de las cuadrillas, es la carencia de herramientas y equipos menores en óptimas condiciones, la mayoría de ellos, motosierras, guadañadoras, corta setos o podadoras, se encuentran en muy malas condiciones de funcionamiento, lo cual conlleva a que el Consorcio San Felipe Férreo realice la compra de estos equipos, así como de grupos de bateo manual para nivelación de la vía, en vista de que las bateadoras mecanizadas existentes, BP 008 y BP 011, no ofrecen las garantías requeridas para adelantar un trabajo continuo y duradero, debido a la obsolescencia en las que se encuentran, igual sucede con la reguladora RP020 existente.

### ÁREA MECÁNICA - MATERIAL RODANTE

La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-321 que fue, según registro histórico de anterior interventoría, entregada reparada el 24 de marzo del 2023, está en la estación de Grecia y solo opera manualmente. A 30 de septiembre del 2023 continua pendiente la instalación del motor de aceleración, montar y programar el computador y reemplazo del pasador del STICK.

La Bateadora PLASSER BP-008 el 12 septiembre 2023 se le inició su puesta a punto y se encontró que los rodamientos del grupo de bateo Lado derecho están en mal estado, por lo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

que se procedió a su cambio, se espera tenerla disponible para la operación en la segunda semana del mes de octubre del 2023.

Para la Bateadora PLASSER BP-011, según registro el registro histórico disponible, la bomba de traslado fue entregada en julio 2023. A 30 de septiembre del 2023 el proceso de reparación y puesta a punto está en un 80%.

La reguladora PLASSER RP-020 está operando con normalidad y en el mes de septiembre del 2023 estuvo disponible para la operación

El Carromotor CM-539: Presentó daño grave en el motor diésel por lo que se determinó reemplazarlo por uno nuevo. Se adelantó el proceso de adquisición del motor diésel y se espera tenerlo operativo a finales del mes de octubre del 2023.

El Carromotor CM-548: El 19 de septiembre del 2023 se descarta de la operación por presentar recalentamiento y humo negro en el escape del motor diésel. Se determinó el cambio del Bloque del Motor, el cual a 30 de septiembre del 2023 se encuentra en proceso de adquisición.

Para el tren DORA-SAN se tienen disponibles 40 plataformas convencionales de 12 mts con TWIST LOCK y Malacates instalados. Las plataformas 14947 y 35198 recién rehabilitadas están pendientes de inspección por parte de Fenoco S.A. para así dar autorización de su tránsito en el corredor Chiriguaná-Santa Marta.

En proceso la adaptación de un compresor de aire para habilitar el frenado neumático de los carromotores en operacion.

Las ocho (8) literas se encuentran operando y están asignadas a cada uno de los carromotores. Las literas están encasilladas para realizar el reemplazo de los ejes tipo Housing, por ejes convencionales.

#### ÁREA AMBIENTAL

- El CSFF, durante este periodo, no presentó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA, por lo tanto, no ha dado cumplimiento a la Obligación establecida en el Apéndice Ambiental, la cual ordena la entrega del documento en un plazo de 30 días posterior a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. Es importante precisar que la interventoría ha realizado seguimiento a esta situación, motivo por el cual se ha oficializó al Contratista mediante comunicado CGRF-0007-1-23 del 19 de septiembre y comité realizado el 20 de septiembre del año en curso, estableciendo plazos, que a la fecha de corte de este informe no han sido cumplidos.
- El CSFF, formalizó su presentación ante las diferentes corporaciones Ambientales como nuevo administrador del corredor férreo, en representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, con lo cual se puede proceder con la realización de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

trámites, enmarcados en la cesión de los permisos ambientales provenientes de contratos anteriores, y en las gestiones concernientes a cambio de solicitante. Además de trámites de permisos Ambientales necesarios y a lugar en desarrollo del Contrato de Obra VE-639-2023.

#### ÁREA SOCIAL

Es relevante que el contratista remita a la interventoría la planeación de actividades semanal a fin de poder realizar los acompañamientos correspondientes en pro de verificar que las actividades se ejecuten a cabalidad y con la calidad que requieren las obligaciones consignadas en el apéndice técnico social férreo.

La implementación de los formatos de registro de actividades de la ANI son un requerimiento de la agencia al que se debe dar cumplimiento.

Las acciones de reportes preventivos de invasión deben contar con un seguimiento constante que permita conocer resultados frente a las acciones informativas y de tipo legal que se ejecutan. La finalidad es contar con un mecanismo eficiente que garantice la salvedad y respeto a la franja de seguridad del corredor férreo.

Todos los programas cuentan con actividades específicas de obligatorio cumplimiento, es importante que, en el caso de que no se ejecuten, exista una justificación que respalde este incumplimiento, lo que debe ser referenciado en el informe mensual.

Teniendo como referencia y guía el apéndice técnico social férreo, que direcciona la consecución de las actividades, debe ser un documento apoyo que contribuya a mejorar la organización entre las profesionales sociales al momento de planear y ejecutar la labor social en los diferentes escenarios y comunidades a lo largo del corredor vial férreo objeto de intervención.

#### ÁREA FINANCIERA

- La facturación del contrato de obra VE 639 de 2023, presenta un porcentaje de ejecución acumulado del 4,81 % con respecto al valor del contrato inicial, que se refleja en el acta parcial No. 02 correspondiente al mes de septiembre de 2023, teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio San Felipe Férreo ha facturado a la fecha de corte del presente informe \$ 3.448.176.721,93 pesos m/cte.

#### ÁREA JURÍDICA

- El Consorcio San Felipe Férreo se encuentra en el proceso de radicación de los memoriales para radicar las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica e impulsos procesales de las querellas policivas ante las autoridades competentes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA<br/>TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,<br/>AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR<br/>FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                     |

- De otro lado, el área jurídica del consorcio San Felipe Férreo continúa ejerciendo la defensa jurídica del corredor férreo, presentando las querellas policivas, acciones preventivas o ampliaciones a invasiones que se evidencien en la franja de seguridad del corredor férreo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

## 15. RECOMENDACIONES

### ÁREA TÉCNICA

- Resolver cuanto antes la situación existente en la estación San Rafael de Lebrija, con el fin de vincular cuanto antes al personal necesario para las cuadrillas de rocería y deshierbe manual, como las de mantenimiento de la vía para posibilitar la ejecución de los trabajos de mantenimiento rutinario lo más pronto posible puesto que, se van a completar algo más de mes y medio, en vigencia de esta interventoría, que no se atienden esas labores en el cantón correspondiente a la mencionada estación (PK493+000 al PK 567+000).
- Antes de pretender realizar cualquier riego de balasto en aquellos tramos que lo ameriten, es necesario que las cuadrillas de conservación hagan el descarte de la vía donde esta se encuentre colmatada y así mismo el deshierbe manual y la rocería respectiva, pues de no hacerlo, el balasto nuevo se va a contaminar. En aquellos sitios poblados no es conveniente hacer riego de balasto, pues el mismo es hurtado para fines no propios de la vía férrea.
- En la actualidad existen tramos extensos de vía que tienen suficiente balasto y en consecuencia es necesario adelantar los trabajos de alce, nivelación y alineación y regulado de balasto, una vez se adelante dicha actividad, se analizará la necesidad o no de hacer un nuevo riego para conformar el perfil definitivo de la vía. Los trabajos con la bateadora se deben iniciar en el sector norte tramo aferente a la estación de Zapatosa, donde existe una longitud considerable de vía con riel de 75 lb/yd eclipsada, el cual tiene un alto tráfico de servicios férreos.
- En las juntas eclipsadas, dejadas para respiro de la LBS, en los accesos a puentes, cambiavías, pasos a nivel y en aquellos tramos donde no se ha efectuado el alivio de tensiones, es necesario realizar el aprieto y complemento de los pernos faltantes, puesto que son puntos críticos de la carrilera que, de no estar convenientemente asegurados, pueden ocasionar la ocurrencia de un accidente férreo.
- En las traviesas de muchos puentes se advierte la presencia de comején, por lo que se hace necesario que el contratista inicie una campaña de fumigación de las traviesas eliminando los nidos de esos insectos ya que esta tipo de plagas acortan la vida útil de las traviesas.
- En la bodega sur de la estación Barrancabermeja, existe un stock de 1033 traviesas para cambiavías de diferentes longitudes, teniendo en cuenta que los trenes multimodales realizan maniobras en los patios de las estaciones de México, Grecia y Barrancabermeja, es conveniente que el contratista, bien sea por administración directa, empleando las cuadrillas de mantenimiento, inicie el cambio de las traviesas que se encuentran en malas condiciones, para evitar la ocurrencia de cualquier accidente ferroviario en los aparatos de cruce. De no poder hacerse con el personal de mantenimiento, es necesario que subcontrate la instalación de dichas traviesas,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

por otra parte, esas traviesas inmunizadas y acopiadas, están expuestas a la acumulación de excretas de las palomas que cunden en las bodegas.

- Con respecto a las palomas, también es necesario que el contratista haga una campaña para su erradicación, especialmente en las bodegas de México, Grecia, Carare, Barrancabermeja, García Cadena, San Rafael de Lebrija y la bodega occidental de la estación Gamarra, en vista de que las excretas de las palomas, son nocivas para la salud, debido a los ácaros que proliferan en ellas eliminando un posible foco de enfermedades en quienes con ocasión de los trabajos de vía las frecuentan al retirar materiales y herramientas.
- Actualmente, las cuadrillas de mantenimiento, conservación, rocería y deshierbe manual del contratista, trabajan en turnos alternados los fines de semana, así, las del tramo sur descansan y las del tramo norte trabajan, teniendo en cuenta que existe movimiento de trenes multimodales los fines de semana, es conveniente reorganizar esta disposición del personal para que dos de las cuatro cuadrillas de cada tramo estén trabajando y disponibles siempre, facilitando de esta manera la atención de cualquier accidente ferroviario que llegare a presentarse en cualquier sector de la vía.

#### ÁREA MECÁNICA - MATERIAL RODANTE

Se recomienda ante las necesidades apremiantes encontrar alternativas para completar la planta de personal de mecánicos necesarios para el mantenimiento del Material Rodante, cuando menos en los siguientes cargos:

- Un mecánico de Tracción de Locomotoras
- Un mecánico de Frenos de Aire
- Un Mecánico para Carromotores.
- Un mecánico para equipos PLASSER

NOTA: Con este nuevo personal se podrán realizar mantenimientos rutinarios que usualmente se realizaban mediante servicios contratados.

En la estación de Grecia se recomienda la construcción de una cubierta para sitio del mantenimiento de vagones férreos (Plataformas, Tolvas balasteras, Góndolas comerciales, entre otros).

Se recomienda igualmente reemplazar el surtidor de combustible de la Estación de Grecia, en razón a que el actual ya es obsoleto y sus registros y marcaciones no son confiables.

#### ÁREA AMBIENTAL

- Durante este mes, y tras recorrido realizado a los diferentes frentes proyectados a intervenir, se recomendó al CSFF, iniciar con los diferentes trámites encaminados a la obtención de los diferentes permisos Ambientales necesarios y a lugar, previo a

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                                        |                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                     |

la ejecución de las Obras, que requieran algún permiso Ambiental, con el fin de mitigar retrasos que se puedan presentar al momento del otorgamiento de los permisos, acorde a los tiempos establecidos por las Corporaciones, esto en cumplimiento a las Obligaciones establecidas en el Apéndice Ambiental

- Se recomienda al CSFF, considerar dentro de la proyección presupuestal la asignación de recursos, para lo correspondiente a la visita ANLA Expediente 3365, dado que esta es una obligación contractual, al estar sujeta de visita por parte de la Autoridad Ambiental.

#### ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Se recomienda al contratista, implementar indicadores de gestión dentro de los informes mensuales
- Se recomienda al contratista, implementar soportes correspondientes a registros fotográficos de cada actividad
- Se recomienda al contratista que se mencionen las actividades obligatorias a ejecutar dentro del programa SST, así no se haya llevado a cabo ninguna actividad en el periodo.

#### ÁREA JURÍDICA

- Se recomienda a la Agencia Nacional de Infraestructura recomendar al equipo de estructuración de la entidad, que para posteriores contratos de obra pública evalúe las condiciones de valores asegurables de la sección I y III de la póliza todo riesgo, como quiera que se ha evidenciado que las reaseguradoras requieren conocer los valores desglosados de la infraestructura y superestructura, con el fin de evaluar si existe infraseguro o supraseguro y que sirvan de base para la revisión del ajustador en caso de un siniestro. De igual manera, se evidenció por parte del área técnica, que la Sección III de Material Rodante, presenta inconsistencias donde no se registra el valor para algunos equipos.
- El Consorcio San Felipe Férreo acordó la presentación de los ajustes de la póliza todo riesgo No.2855 para el 04 de octubre de 2023, por lo que una vez se cumpla este plazo perentorio, y se evalúe su falta de envío, esta interventoría activará el mecanismo de sanciones y multas estipulado en la cláusula 26 del contrato de obra VE 639-2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p align="center"><b>CONSORCIO GIS RED<br/>FÉRREA</b></p> |  |
| <p align="center">INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ.</p> |                                                           |                                                                                     |
| <p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA 01</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                     |

## 16. ANEXOS

- A. AREA TECNICA
- B. AREA AMBIENTAL
- C. AREA SOCIAL
- D. AREA SST
- E. AREA JURIDICO
- F. INFORME FÍSICO FINANCIERO
- G. CORRESPONDENCIA
- H. MATRICES DE RIESGOS, OBRA EINTERVENTORIA
- I. BITACORA OPERACIONES
- J. INFORME FINANCIERO
- K. LOGISTICO COMERCIAL