

ALCANCE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD CPAMSGIR GIRÓN - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144			
DATOS DEL PROYECTO:					
1.2. DEPARTAMENTO	SANTANDER				
1.3. MUNICIPIO	GIRON				
1.4. No. CONTRATO DE OBRA	2240102				
1.5. CONSTRUCTOR	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE SAS				
1.6. No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2240122				
1.7. INTERVENTOR	CONSORCIO CUBO				
1. DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO MARCO:					
1.1. CONVENIO MARCO	216144				
1.8. SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS				
1.9. GERENCIA DE UNIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1				
1.10. GERENTE DE CONVENIO	MILDRED CARVAJAL MONTAÑEZ				
2. INFORMACIÓN FINANCIERA:					
INFORMACIÓN DEL PROYECTO		DESEMBOLSADO	%	POR DESEMBOLSAR	%
2.1. INTERVENTORÍA	107.322.562,01	45.804.502,88	43%	61.518.059,13	57%
2.2. OBRA	454.408.557,75	301.664.221,91	66%	152.744.335,84	34%
VALOR TOTAL	561.731.119,76	347.468.724,79	62%	214.262.394,97	38%
3. EJECUCIÓN FÍSICA:					
3.1. ESTADO DE OBRA	TERMINADO	3.4. % AVANCE DE OBRA		100,00%	
3.2. FECHA INICIO OBRA	5/08/2024	3.5. % PROGRAMADO		100,00%	
3.3. FECHA TERMINACIÓN OBRA	20/11/2024	3.6. % DIFERENCIA		0,00%	
4. OBSERVACIONES					
Se suscribio acta de terminación el 20/11/2024, con actividades pendientes por finalizar y entregar (para suscripción del F-GG-16, el 16/12/2024) OK CUMPLIDO					

Corte Información: 13 de diciembre de 2024