

ALCANCE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA - A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 216144			
DATOS DEL PROYECTO:					
1.2. DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA				
1.3. MUNICIPIO	ROLDANILLO				
1.4. No. CONTRATO DE OBRA	2240138				
1.5. CONSTRUCTOR	CONSORCIO INTER AYS 2024				
1.6. No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2240146				
1.7. INTERVENTOR	CONSORCIO INTER INPEC				
1. DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO MARCO:					
1.1. CONVENIO MARCO	216144				
1.8. SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS				
1.9. GERENCIA DE UNIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1				
1.10. GERENTE DE CONVENIO	MILDRED CARVAJAL MONTAÑEZ				
2. INFORMACIÓN FINANCIERA:					
INFORMACIÓN DEL PROYECTO		DESEMBOLSADO	%	POR DESEMBOLSAR	%
2.1. INTERVENTORÍA	72.447.429,26	25.963.066	36%	46.484.363,61	64%
2.2. OBRA	422.986.020,00	131.389.760	31%	291.596.260,00	69%
VALOR TOTAL	495.433.449,26	157.352.826	32%	338.080.623,61	68%
3. EJECUCIÓN FÍSICA:					
3.1. ESTADO DE OBRA	TERMINADO	3.4. % AVANCE DE OBRA		100,00%	
3.2. FECHA INICIO OBRA	30/09/2024	3.5. % PROGRAMADO		100,00%	
3.3. FECHA TERMINACIÓN OBRA	14/12/2024	3.6. % DIFERENCIA		0,00%	
4. OBSERVACIONES					
En proceso de liquidación					

Corte Información: 13 de diciembre de 2024