

INFORME SEMANAL

Semana Número: 9

Del: 23 de diciembre de 2024

Al: 29 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE: SINCELEJO

SUPERVISOR: ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


		SEMANAL		ACUMULADO				SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)		51,78%		87,98%				Obra Física Ejecutada (%)		87,00%	
Valor básico de la Obra		\$ 100.505.186,60		\$ 170.769.531,04				Valor básico de la Obra		137.073.701,77	



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ areas comunes.



Comentario: Suministro e instalacion de cielo raso.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma 
	Nombre : JOSE PADILLA
	Matrícula No.: