



I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	05		
Contrato N°	LP-017-2024			
Nombre del Supervisor	VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X		Otro:	
Nombre del contratista	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A S			
Identificación del contratista	NIT 901151039-2			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL AUDITORIO DE LUIS GUILLERMO HENAO PÉREZ			
Plazo	Hasta el 8 de Febrero de 2025			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202402085	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	25/06/2024	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202408260	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	06/09/2024	
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 7.472.760.971		
	Adición 1	\$ 1.025.990.630		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 8.498.751.601		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
12/09/2024	31/12/2024			
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2025
Cumplimiento	SEGURO DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los	SEGURO DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2025





bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	SEGURO DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	31-12-2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101060277	29-08-2024	31-12-2024
Otros				
4. EJECUCION DEL CONTRATO				
	Descripción		Valor	
	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$7.472.760.971	
	Adición No. 1		\$1.025.990.630	
	Adición No. 2		\$	
	Adición No. 3		\$	
	Valor Total del contrato		\$8.498.751.601	
	Porcentaje del Anticipo	%	\$	
	Porcentaje del Pago anticipado	7.83%	\$ 664.550.237,82	
	Valor Ejecutado del Contrato		\$ 8.498.751.601	
	Valor por ejecutar		\$	
	Valor a pagar en el presente Informe		\$ 664.550.237,82	
	No. Factura o Cuenta de Cobro		BQ-563	

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, que dio inicio el 11 de septiembre de 2024.

Obligación Contractual	Producto
MODERNIZACIÓN AUDITORIO	Se finalizo en un 100% las obras de modernización de auditorio entre los cuales está la Re potencialización del aire acondicionado, obra civil para subwoofer, cableado eléctrico, cableado estructurado de CCTV y redes cableadas y Wifi, montaje de estructuras para iluminación, tratamiento acústico en tarima, instalación de sonido profesional.
OBRA CIVIL ESPACIOS FABRICA DE CULTURA	Se finalizo en un 100% las obras de mejora de infraestructura de los espacios salón multipropósito, estudio de grabación y taller



	de confecciones, salón de prototipado y Auditorio.
MODERNIZACION GENERAL FABRICA DE CULTURA	Se finalizó al 100% la instalación de cableado estructurado para redes WiFi, redes cableadas y el sistema de seguridad CCTV en toda la infraestructura. Asimismo, se completó en su totalidad la instalación de los dispositivos, alcanzando el 100% del cubrimiento total planteado
DOTACION TECNOLOGICA Y ADECUACIONES.	Se completó la adquisición de materiales y equipos tecnológicos, en el marco de la innovación y modernización de los procesos formativos que se llevan a cabo en la Fábrica de Cultura. Se logró la adquisición del 100% de los elementos requeridos según los lineamientos establecidos por el contratante..

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: registro fotográfico de las actividades objeto del contrato; evidencias legales de compras y adquisiciones como facturas, cuentas de cobro, etc.; soportes documentales del proceso como actas, inventarios, reportes de procesos y avances.

Todas estas evidencias han sido incluidas en el informe de gestión al que acompaña este documento.

Las evidencias y soportes en este informe corresponden al 100% del pago total del contrato.

VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 14 días del mes de Febrero de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 8647588
Valmiro Fernando Narváez Goenaga

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 22.550.789
Lyda Margarita Vasquez Ortiz