

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL								No . 10			
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:											
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 1,944,547.77		\$ 45,800,698.77		\$ 3,869,770.98		\$ 49,670,469.75
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	\$ 15,313			7.50	\$ 114,847.50			7.50	\$ 114,847.50
1.2	Desmante de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 19,220			200.61	\$ 3,855,724.20			200.61	\$ 3,855,724.20
1.3	Desmante de sanitarios (Incluye trasiego y disposición final)	UND	\$ 33,566			1.00	\$ 33,566.00			1.00	\$ 33,566.00
1.4	Desmante de puertas en madera	UND	\$ 36,403			23.00	\$ 837,269.00			23.00	\$ 837,269.00
1.7	Desmante de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	\$ 35,254			78.00	\$ 2,749,812.00			78.00	\$ 2,749,812.00
1.8	Desmante y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 37,548			41.09	\$ 1,542,847.32			41.09	\$ 1,542,847.32
1.9	Desmante y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2.5 m x1.63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	\$ 121,586			8.00	\$ 972,688.00			8.00	\$ 972,688.00
1.10	Desmante de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 28,517			66.53	\$ 1,897,236.01			66.53	\$ 1,897,236.01
1.12	Desmante de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	\$ 29,965			102.00	\$ 3,056,430.00			102.00	\$ 3,056,430.00
1.13	Desmante Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 1,655			1564.50	\$ 2,589,247.50			1564.50	\$ 2,589,247.50
1.15	Desmante de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 31.067			592.74	\$ 18,414,538.63	24.12	\$ 749,336.04	616.86	\$ 19,163,874.67
1.16	Desmante de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 48,556			156.47	\$ 7,597,557.32			156.47	\$ 7,597,557.32
1.17	retiro de impermeabilización actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	\$ 16,479					82.74	\$ 1,363,472.46	82.74	\$ 1,363,472.46
1.18	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 18,835		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 26,335					36.94	\$ 972,814.90	36.94	\$ 972,814.90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 24,767	36.20	\$ 896,525.77	36.20	\$ 896,525.77	1.22	\$ 30,215.74	37.42	\$ 926,741.51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 13,408					56.23	\$ 753,931.84	56.23	\$ 753,931.84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	\$ 29,240			6.65	\$ 194,387.52			6.65	\$ 194,387.52
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 13,632	27.25	\$ 371,472.00	27.25	\$ 371,472.00			27.25	\$ 371,472.00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL								No . 10			
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:											
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1.27	Mantenimiento y limpieza de viga canal incluye tela asfáltica,emulsion asfáltica y pintura aluomol.		\$ 91,633								
1.28	Desmonte, reinstalacion y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornillería, ajuste de base y herrajes)	UND	\$ 338,275	2.00	\$ 676,550.00	2.00	\$ 676,550.00			2.00	\$ 676,550.00
2	IMPERMEABILIZACIONES				\$ 8,136,754		\$ 8,136,754.01		\$ 442,534.50		\$ 8,579,288.51
2.1	Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalacion. Incluye equipos y accesorios)	M2	\$ 98,341	82.74	\$ 8,136,754.01	82.74	\$ 8,136,754.01	4.50	\$ 442,534.50	87.24	\$ 8,579,288.51
3.	MAMPOSTERÍA				\$ 0.00		\$ 435,384.17		\$ 59,596.81		\$ 494,980.98
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalacion. Incluye mortero de pega)	M2	\$ 65,491			6.65	\$ 435,384.17	0.91	\$ 59,596.81	7.56	\$ 494,980.98
4	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO				\$ 0.00		\$ 402,365.83				\$ 402,365.83
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalacion. Incluye perfilera, frescaca, malla, cinta papel, cinta metalica filos, pintura)	M2	\$ 129,793			2.31	\$ 299,821.83			2.31	\$ 299,821.83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalacion. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metalica filos, pintura)	M	\$ 120,640			0.85	\$ 102,544.00			0.85	\$ 102,544.00
5.	ALISTADO DE PISOS , POLLOS								\$ 2,071,647.71		\$2,071,647.71
5.1	Suministro e instalacion de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelacion, pendiente requeridos)	\$	54,791.00					37.81	\$ 2,071,647.71	37.81	\$ 2,071,647.71
6.	PAÑETES								\$ 570,248.65		\$ 570,248.65
6.1	Suministro e instalacion de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	\$	36,849.00					14.10	\$ 519,570.90	14.10	\$ 519,570.90
6.3	Suministro y aplicacion de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	\$	21,565.00					2.35	\$ 50,677.75	2.35	\$ 50,677.75
7.	CIELO RASOS				\$ 60,198,097.96		\$ 60,198,097.96		\$ 6,633,780.66		\$ 66,831,878.62
7.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalacion. Incluye perfilera, malla, cinta papel, pintura)										
7.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Houser Douglas o similar. (Suministro e instalacion. Incluye perfilera, accesorios)										
7.3	Ventana de inspeccion en cielo raso DryWall. (Suministro e instalacion. Incluye perforacion, perfilera, refuerzos, marco, tapa requeridos)										
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalacion. Incluye perfilera, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	M2	108342.00	555.63	\$ 60,198,097.96	555.63	\$ 60,198,097.96	61.23	\$ 6,633,780.66	616.86	\$ 66,831,878.62

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL								No . 10			
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
7.5	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilera, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UND	\$ 100,942								
8.	ESTUCO Y PINTURA				\$ 0.00		\$ 2,354,555.79		\$ 2,174,480.00		\$ 4,529,035.79
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 18,450			127.62	\$ 2,354,555.79			127.6182	\$ 2,354,555.79
8.2	Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 14,014								
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 17,650					123.20	\$ 2,174,480.00	123.20	\$ 2,174,480.00
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 19,374								
8.5	Suministro y aplicación de Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 23,103								
9.	ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 5,384,810.54		\$ 5,384,810.54		\$ 8,667,847.30		\$ 14,052,657.84
9.1	Piso en ceramica antideslizante (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	\$ 137,243								
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	\$ 106,315	36.20	\$ 3,848,432.90	36.20	\$ 3,848,432.90	40.45	\$ 4,300,441.75	76.65	\$ 8,148,874.65
9.8	Piso en cerámica Pizarra madera o similar(Suministro e instalación , incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M2	\$ 113,398								
9.9	Guardacscoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	\$ 49,433	31.08	\$ 1,536,377.64	31.08	\$ 1,536,377.64	88.35	\$ 4,367,405.55	119.43	\$ 5,903,783.19
10.	CUBIERTA				\$ 35,678,576.640		\$ 35,678,576.6400		\$ 0.000		\$ 35,678,576.6400
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tubería 3 x 1 1/2 cal 18, perfilera en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico tejido en masa Sunacryl Schamber ->370, con soportes en tubo de 1"	M2	\$ 497,748.00	71.68	\$ 35,678,576.64	71.68	\$ 35,678,576.64		\$ 0.00	71.68	\$ 35,678,576.64
13.	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS				\$ 6,774,911.00		\$ 6,774,911.00		\$ 1,139,696.00		\$ 7,914,607.00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL								No . 10			
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:											
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm. incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta (metodos de Apertura remota. Con huella dactilar. Con código de seguridad. Con tarjeta RFID. Código temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	UN	\$ 2,471,279	1.00	\$ 2,471,279.00	1.00	\$ 2,471,279.00		\$ 0.00	1.00	\$ 2,471,279.00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm. incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2									
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm. incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	M2	\$ 537,954	8.00	\$ 4,303,632.00	8.00	\$ 4,303,632.00		\$ 0.00	8.00	\$ 4,303,632.00
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	UN	\$ 569,848					2.00	\$ 1,139,696.00	2.00	\$ 1,139,696.00
14.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES				\$ 0.00		\$ 45,126.00		\$ 0.00		\$ 45,126.00
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	\$ 45,126			1.00	\$ 45,126.00		\$ 0.00	1.00	\$ 45,126.00
15.	INSTALACIONES HIDRAULICAS								\$ 34,832.00		\$ 34,832.00
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	\$ 34,832					1.00	\$ 34,832.00	1.00	\$ 34,832.00
16.	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 0.00		\$ 530,625.60		\$ 0.00		\$ 530,625.60
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	\$ 36,849			14.40	\$ 530,625.60			14.40	\$ 530,625.60
17	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 38,901,740.00		\$ 84,701,964.71		\$ 0.00		\$ 84,701,964.71
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	\$ 159,473			110.00	\$17,542,030.00			110.00	\$17,542,030.00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN	\$ 120,813				\$0.00				\$0.00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	\$ 159,473	115.00	\$18,339,395.00	115.00	\$18,339,395.00			115.00	\$18,339,395.00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	\$ 178,803	115.00	\$20,562,345.00	115.00	\$20,562,345.00			115.00	\$20,562,345.00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL								No . 10			
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
17.8	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UN	\$ 165,909							0.00	\$0.00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metálica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	\$ 98,119			124.09	\$12,175,586.71			124.09	\$12,175,586.71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	\$ 16,141			830.00	\$13,397,030.00			830.00	\$13,397,030.00
17.11	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6	M	\$ 6,029							0.00	\$0.00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 16,141			108.00	\$1,743,228.00			108.00	\$1,743,228.00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 18,847			50.00	\$942,350.00			50.00	\$942,350.00
17.14	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1-1/2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 27,352								
20	NO PREVISTOS				\$96,267,080.40		\$96,267,080.40		\$100,057,767.00		\$196,324,847.40
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	\$ 145,746.00	39.45	\$ 5,749,679.70	39.45	\$5,749,679.70			39.45	\$5,749,679.70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	\$ 124,362.00	17.03	\$ 2,117,714.56	17.03	\$2,117,714.56			17.03	\$2,117,714.56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	\$ 1,509,419.00	1.00	\$ 1,509,419.00	1.00	\$1,509,419.00			1.00	\$1,509,419.00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	\$ 448,016.00	1.00	\$ 448,016.00	1.00	\$448,016.00			1.00	\$448,016.00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multímetro, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	\$ 7,448,112.00	1.00	\$ 7,448,112.00	1.00	\$7,448,112.00			1.00	\$7,448,112.00
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitos de iluminación normales y reguladas	UN	\$ 30,048.00	45.00	\$ 1,352,070.00	45.00	\$1,352,070.00			45.00	\$1,352,070.00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	\$ 10,110.00	4230.00	\$ 42,765,300.00	4230.00	\$42,765,300.00			4230.00	\$42,765,300.00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoría 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	\$ 159,385.00	115.00	\$ 18,329,275.00	115.00	\$18,329,275.00			115.00	\$18,329,275.00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de polisocianurato (PisAlum)	M2	\$ 354,386.00			0.00	\$0.00	279.00	\$ 98,873,694.00	279.00	\$98,873,694.00
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	\$ 35,881.00			0.00	\$0.00	33.00	\$ 1,184,073.00	33.00	\$1,184,073.00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL						No . 10					
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
NP.13	Suministro e instalación de ductería de aire acondicionado, lamina galvanizada con aislamiento en yumbolon plateado	M2	\$ 313,535.00			0.00	\$0.00			0.00	\$0.00
NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	\$ 116,351.00	107.70	\$ 12,531,002.70	107.70	\$12,531,002.70		\$ 0.00	107.70	\$12,531,002.70
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscaada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	\$ 39,308.00	102.18	\$ 4,016,491.44	102.18	\$4,016,491.44		\$ 0.00	102.18	\$4,016,491.44

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL						No . 10					
CONTRATO No: BGA-044-2024		FECHA INICIO: 27/09/2024		FECHA FIN INICIAL: 26/12/2024							
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN: 20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL: 26/03/2025							
NIT 901863382-1											
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001: 4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000					
OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 253,286,518.32		\$ 346,710,951.42		\$ 125,722,201.61		\$ 472,433,153.03
	ADMINISTRACIÓN	20%			\$ 50,657,304.00		\$ 69,342,190.00		\$ 25,144,440.00		\$ 94,486,631.00
	IMPREVISTOS	1%			\$ 2,532,865.00		\$ 3,467,110.00		\$ 1,257,222.00		\$ 4,724,331.00
	UTILIDAD	5%			\$ 12,664,326.00		\$ 17,335,548.00		\$ 6,286,110.00		\$ 23,621,658.00
	TOTAL AIU	26%			\$ 65,854,495.00		\$ 90,144,848.00		\$ 32,687,772.00		\$ 122,832,620.00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			\$ 2,406,221.94		\$ 3,293,754.12		\$ 1,194,360.90		\$ 4,488,115.02
	COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 321,547,235.26		\$ 440,149,553.54		\$ 159,604,334.51		\$ 599,753,888.05
	COSTO TOTAL DE OBRA + SUMINISTROS				\$ 411,725,252.00		\$ 530,327,570.28		\$ 159,604,334.51		\$ 689,931,904.79
	AVANCE SEMANAL (%)				21.22%		27.34%		8.23%		35.56%
<div><div> Alexander Ramirez Marquez Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v</div><div> Ingeniero Residente Interventoria JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE</div></div>				SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
19	OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD	VR. UNITARIO CONTRACTUAL								
19.1	Juego de 2 Sillones de Exterior 1,80x 0,9 m con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura.	UN	\$ 13,434,350.00								
19.2	Sillon de exterior sin brazos de 0,9x 0,9 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura, Mesas de centro con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	\$ 3,479,400.00								
19.3	Mesa de centro para exterior 0,9x0,6 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm soldada, totalmente pulida y pintada con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	\$ 2,512,900.00								
19.4	Mesa para exterior de 180 x 90 cm, con superficie en tableros de WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger. Estructura en aluminio acabada con pintura poliéster electrostática de color a escoger. Altura 75cm. Niveladores en las patas.	UN	\$ 5,895,650.00								
19.5	Sillas para exterior con estructura de aluminio, herraje de unión exclusivo y tornillería en acero inoxidable sin soldaduras. Terminado de la estructura en pintura electrostática color a escoger Tapones en ABS inyectados de alta resistencia con Sling importado americano tipo malla con recubrimiento sintético de alta resistencia en color a escoger con protección U.V.	UN	\$ 1,159,800.00								
19.6	Carretera Tipo Vitrina Magnética de 150x100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o título, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	UN	\$ 1,614,055.00								

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL						No . 10					
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
19.7	Juego Bandera de 1,50 x 1,10 m incluye bandera para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.35 m, asta desarmable de 2 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satén pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarrar de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	\$ 592,877.00								
19.8	Juego Bandera de 2,38 m x1,45 m incluye bandera para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.50 m, asta desarmable de 3 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satén pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarrar de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	\$ 756,511.00								
19.9	Banderas para exterior, material impermeable (Tempestad), doble faz con agarraderas, costuras reforzadas. Medidas de 3 x 2 metros.	UN	\$ 536,729.00								
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN	\$ 5,315,750.00								
19.11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera	UN	\$ 4,832,500.00								
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	\$ 4,059,300.00								
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	\$ 2,416,250.00								
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0.9x0.6x0.4	UN	\$ 918,175.00								
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	\$ 434,925.00								
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tpo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	\$ 4,059,300.00								
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tpo magistrado de 1.50 m x 1.2m	UN	\$ 2,107,252.00								
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN	\$ 468,753.00								
19.19	Silla tipo presidencial	UN	\$ 628,225.00								
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	\$ 4,155,950.00								
19.21	Parasol telescópico de 3x2m con estructura 100% inoxidable	UN	\$ 7,828,650.00								
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	\$ 106,315.00								
19.23	Letras para aviso de entrada principal en Aluminio de altura 12 cm	UN	\$ 77,320.00								

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA							
INFORME SEMANAL								No . 10			
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024	
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN:		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025	
NIT		901863382-1									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		FECHA PRORROGA No001:		4/03/2025		VALOR CONTRATO (Incluye iva)		\$ 1,940,000,000	
OBJETO:		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD									

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 02 DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
19.24	Placa en bronce de 0.50 X0.50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	\$ 1,623,720.00								
19.25	Placa en Aluminio de 0.50 X0.50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	\$ 1,063,150.00								
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w y 110 capacidad >22 lts	UN	\$ 2,416,250.00								
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubalex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 4,662,798.00	1.00	\$ 4,662,798.00	1.00	\$4,662,798.00		\$ 0.00	1.00	\$4,662,798.00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubalex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 6,704,518.00	2.00	\$ 13,409,036.00	2.00	\$13,409,036.00		\$ 0.00	2.00	\$13,409,036.00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubalex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 14,427,003.00	4.00	\$ 57,708,012.00	4.00	\$57,708,012.00		\$ 0.00	4.00	\$57,708,012.00
IVA				19%							



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1,15. Desmante de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	CANTIDAD:	24.12

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CUARTO DE RACK	3.00	2.31		6.93		M2	6.93
BIBLIOTECAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1.63	0.76			4.00	M2	4.96
BIBLIOTECA PASILLO MAGISTRADOS	0.78	1.76		1.37		M2	1.37
BIBLIOTECA OFICINA DE PRESIDENTE CONSEJO	0.77	1.77		1.36		M2	1.36
AREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6.36	1.50				M2	9.50
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		24.12





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	Retiro de impermeabilización actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	CANTIDAD:	82.74

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PISO TERRAZA 5TO PISO	7.00	1.73				M2	12.11
	12.30	5.10				M2	62.73
	6.27	1.26				M2	7.90
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		82.74





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1.19. Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	CANTIDAD:	36.94

AREA O LUGAR	LARGO	ANCHO	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	(M)	(M)					
TERRAZA 5TO PISO	12.37	2.76				M2	34.14
	1.40	2.00				M2	2.80
						M2	-
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		TOTAL	36.94





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1.2. Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	CANTIDAD:	1.22

AREA O LUGAR	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑO OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	0.54	1.06				M2	0.57
	0.61	1.06				M2	0.65
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		TOTAL	1.22





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M
ITEM:	1.21 Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	CANTIDAD:	56.23

AREA O LUGAR	LONGITU D (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO S	UNIDAD	TOTAL
TERRAZA 5TO PISO	56.23					M	56.23
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		TOTAL	56.23





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES	UNIDAD:	M2
ITEM:	2.1. Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastc smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	CANTIDAD:	4.50

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MEDIA CAÑA TERRAZA 5TO PISO	56.23	0.08				M2	4.50
Aproxima Resultado a : 2 Decimales						TOTAL	4.50





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5ºPISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA		UNIDAD:	M2
ITEM:	3.10	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	CANTIDAD:	0.91

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMEN TOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO MESON EN GRANITO	0.55	0.83				2.00	m2	0.91
Aproxima Resultado a :					2 Decimales		TOTAL	0.91



Observaciones:



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024
-------	---	-------------	--------------

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO		ALISTADO DE PISOS , POLLOS				UNIDAD:	M2
ITEM:		5.1. Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)				CANTIDAD:	37.81
AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MURO MESON EN GRANITO	1.63	0.54				M2	0.87
MORTERO TERRAZA 5TO PISO	12.37	2.76				M2	34.14
	1.40	2.00				M2	2.80
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		37.81



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PAÑETES	UNIDAD:	M2
ITEM:	6.1. Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	CANTIDAD:	14.10

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MURO MESON EN GRANITO	0.55	0.83			4.00	M2	1.83
	0.12	1.40			2.00	M2	0.34
MURO OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE	3.06	0.88			2.00	M2	5.39
	1.43	2.29			2.00	M2	6.55
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		14.10





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PAÑETES	UNIDAD:	M2
ITEM:	6.3. Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	CANTIDAD:	2.35

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Puerta oficina presidente	2.04	0.25				M2	0.51
	2.04	0.14				M2	0.29
	0.10	1.10				M2	0.11
Puerta oficina vicepresidente	2.04	0.10				M2	0.20
	2.04	0.20				M2	0.41
	0.10	1.10				M2	0.11
Puerta oficina secretaria presidente a pasillo	2.04	0.15				M2	0.31
	2.04	0.15				M2	0.31
	0.10	1.10				M2	0.11
Palacio Justicia							
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		2.35





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5º PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CIELO RASO	UNIDAD:	M2
ITEM:	7.4. Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilera, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	CANTIDAD:	61.23

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PASILLO MAGISTRADOS	0.78	1.76		1.37		M2	1.37
BIBLIOTECA OFICINA DE PRESIDENTE CONSEJO	0.77	1.77		1.36		M2	1.36
CUARTO DE RACK	3.00	2.31		6.93		M2	6.93
OFICINA RECEPCION	2.25	1.90		4.28		M2	4.28
PASILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6.35	7.45		47.29		M2	47.29
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		61.23





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD:	M2
ITEM:	8.3. Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	CANTIDAD:	123.20

AREA O LUGAR				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS				
OFICINA MAGISTRADO PALACIO DE JUSTICIA	3.80	4.48	2.10			M2	14.92
	3.80	4.48	2.10		2.00	M2	29.85
	3.80	4.48				M2	17.02
	3.80	3.50				M2	13.30
	3.80	3.50				M2	13.30
	3.80	4.58				M2	17.40
	3.80	4.58				M2	17.40
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		123.20





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	9.7. Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	CANTIDAD:	40.45

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO S	UNIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	1.77	0.77				M2	1.36
BUITRON OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	2.16	0.77				M2	1.66
BUITRON OFICINA VICEPRESIDENTE CONSEJO	2.17	0.96				M2	2.08
BUITRON SALA DE JUNTAS	2.16	0.96				M2	2.07
BIBLIOTECA PASILLO MAGISTRADOS	1.76	0.78				M2	1.37
BUITRON PASILLO MAGISTRADOS	2.16	0.76				M2	1.64
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	2.16	0.77			3.00	M2	4.99
BIBLIOTECA OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	1.59	0.77			4.00	M2	4.90
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	2.14	0.74				M2	1.58
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	2.14	0.77				M2	1.65
BUITRON OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	2.64	0.92				M2	2.43
	1.10	0.92				M2	1.01
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	0.62	0.92				M2	0.57
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	1.79	0.92				M2	1.64
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	2.76	0.92				M2	2.54
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	2.83	0.92				M2	2.60
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	1.84	0.92				M2	1.69
BUITRON OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	3.33	0.92				M2	3.06
BUITRON OFICINA DIRECTOR	2.17	0.73				M2	1.58
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		TOTAL	40.45





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	UNIDAD:	M
ITEM:	9.9. Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	CANTIDAD:	88.35

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	3.31					m	3.31
BUITRON OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	3.70					m	3.70
BUITRON OFICINA VICEPRESIDENTE CONSEJO	4.09					m	4.09
BUITRON SALA DE JUNTAS	4.08					m	4.08
BIBLIOTECA PASILLO MAGISTRADOS	3.32					m	3.32
BUITRON PASILLO MAGISTRADOS	3.68					m	3.68
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	3.70				3.00	m	11.10
BIBLIOTECA OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	3.13				4.00	m	12.52
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	3.62					m	3.62
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CD	3.68					m	3.68
BUITRON OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	4.48					m	4.48
	2.94					m	2.94
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	2.46					m	2.46
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	3.63					m	3.63
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	4.60					m	4.60
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	4.67					m	4.67
BUITRON OFICINAS ADM. RAMA JUDICIAL CI	3.68					m	3.68
BUITRON OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	5.17					m	5.17
BUITRON OFICINA DIRECTOR	3.63					m	3.63
Aproxima Resultado a : 2 Decimales				TOTAL			88.35





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	UNIDAD:	UND
ITEM:	13.6 suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	CANTIDAD:	2.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PUERTA PRINCIPAL OFICINAS MAGISTRADOS					1.00	UN	1.00
PUERTA PRINCIPAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL					1.00	UN	1.00
Aproxima Resultado a : 2 Decimales				TOTAL			2.00





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	15.2 Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	CANTIDAD:	1.00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PISO TERRAZA 5TO PISO					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		1.00





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	NP 11 Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	CANTIDAD:	279.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL	1.10	6.30				M2	6.93
	1.10	4.15				M2	4.57
	1.10	5.50				M2	6.05
	1.30	1.70				M2	2.21
	1.50	1.40				M2	2.10
	1.70	1.40				M2	2.38
	1.80	3.70				M2	6.66
	2.10	5.03				M2	10.56
	2.10	7.00				M2	14.70
	1.10	2.35				M2	2.59
	1.20	4.23				M2	5.08
	1.50	2.63				M2	3.95
	1.84	1.37				M2	2.52
	2.02	4.70				M2	9.49
	2.20	3.70				M2	8.14
	2.90	4.30				M2	12.47
	1.00	7.00				M2	7.00
PASILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE JUNTAS CUARTO DE RACK	0.78	3.17				M2	2.47
	1.76	2.60				M2	4.58
	1.36	4.30				M2	5.85
PASILLO RECEPCION	1.31	1.24				M2	1.62
	2.00	4.90				M2	9.80
	1.76	5.40				M2	9.50
	2.20	5.00				M2	11.00
	3.60	1.30				M2	4.68
	1.70	0.70				M2	1.19
	1.20	7.10				M2	8.52
	2.40	8.70				M2	20.88
	2.94	2.30				M2	6.76
	3.58	3.40				M2	12.17
	2.40	7.60				M2	18.24





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	UNIDAD:	UN
ITEM:	NP 12 Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	CANTIDAD:	33.00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO S	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL					16.00	UN	16.00
OFICINA DE MAGISTRADO					17.00	UN	17.00
							-
							-
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		33.00





DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL	No . 11
-----------------	---------

CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPE	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025
NIT	901863382-1	FECHA PRORR	4/03/2025		
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	VALOR CONTRATO (incluye iva)	\$ 1.940.000.000		

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 1.944.547,77		\$ 45.800.698,77		\$ 3.869.770,98		\$ 49.670.469,75		\$ 0,00		\$ 49.670.469,75
1,1	Suministro e instalación de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1,5, puertas y accesorios	M	\$ 15.313			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50
1,2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 19.220			200,61	\$ 3.855.724,20			200,61	\$ 3.855.724,20			200,61	\$ 3.855.724,20
1,3	Desmonte de sanitarios (Incluye trasiego y disposición final)	UND	\$ 33.566			1,00	\$ 33.566,00			1,00	\$ 33.566,00			1,00	\$ 33.566,00
1,4	Desmonte de puertas en madera	UND	\$ 36.403			23,00	\$ 837.269,00			23,00	\$ 837.269,00			23,00	\$ 837.269,00
1,7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	LN	\$ 35.254			78,00	\$ 2.749.812,00			78,00	\$ 2.749.812,00			78,00	\$ 2.749.812,00
1,8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1,20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 37.548			41,09	\$ 1.542.847,32			41,09	\$ 1.542.847,32			41,09	\$ 1.542.847,32
1,9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	LN	\$ 121.586			8,00	\$ 972.688,00			8,00	\$ 972.688,00			8,00	\$ 972.688,00
1,10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1,20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 28.517			66,53	\$ 1.897.236,01			66,53	\$ 1.897.236,01			66,53	\$ 1.897.236,01
1,12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	LN	\$ 29.965			102,00	\$ 3.056.430,00			102,00	\$ 3.056.430,00			102,00	\$ 3.056.430,00
1,13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 1.655			1564,50	\$ 2.589.247,50			1564,50	\$ 2.589.247,50			1564,50	\$ 2.589.247,50
1,15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 31.067			592,74	\$ 18.414.538,63	24,12	\$ 749.336,04	616,86	\$ 19.163.874,67		\$ 0,00	616,86	\$ 19.163.874,67
1,16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 48.556			156,47	\$ 7.597.557,32			156,47	\$ 7.597.557,32			156,47	\$ 7.597.557,32
1,17	retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	\$ 16.479			0,00		82,74	\$ 1.363.472,46	82,74	\$ 1.363.472,46		\$ 0,00	82,74	\$ 1.363.472,46
1,19	Demolición mortero de pisos e=+5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 26.335			0,00		36,94	\$ 972.814,90	36,94	\$ 972.814,90		\$ 0,00	36,94	\$ 972.814,90
1,20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 24.767	36,20	\$ 896.525,77	36,20	\$ 896.525,77	1,22	\$ 30.215,74	37,42	\$ 926.741,51		\$ 0,00	37,42	\$ 926.741,51
1,21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	\$ 13.408			0,00		56,23	\$ 753.931,84	56,23	\$ 753.931,84		\$ 0,00	56,23	\$ 753.931,84
1,22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	\$ 29.240			6,65	\$ 194.387,52			6,65	\$ 194.387,52			6,65	\$ 194.387,52
1,26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	\$ 13.632	27,25	\$ 371.472,00	27,25	\$ 371.472,00			27,25	\$ 371.472,00			27,25	\$ 371.472,00



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL				No . 11	
CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPE	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025
NIT	901863382-1	FECHA PRORR	4/03/2025		
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	VALOR CONTRATO (Incluye iva)	\$ 1.940.000.000		
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1.28	Desmonte, reinstalacion y Mantenimiento de puerta de vidrio (Incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UND	\$ 338.275	2,00	\$ 676.550,00	2,00	\$ 676.550,00			2,00	\$ 676.550,00			2,00	\$ 676.550,00
2	IMPERMEABILIZACIONES				\$ 8.136.754		\$ 8.136.754,01		\$ 442.534,50		\$ 8.579.288,51		\$ 0,00		\$ 8.579.288,51
2.1	Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalacion. Incluye equipos y accesorios)	M2	\$ 98.341	82,74	\$ 8.136.754,01	82,74	\$ 8.136.754,01	4,50	\$ 442.534,50	87,24	\$ 8.579.288,51		\$ 0,00	87,24	\$ 8.579.288,51
3.	MAMPOSTERIA				\$ 0,00		\$ 435.384,17		\$ 59.596,81		\$ 494.980,98		\$ 0,00		\$ 494.980,98
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalacion. Incluye mortero de pega)	M2	\$ 65.491			6,65	\$ 435.384,17	0,91	\$ 59.596,81	7,56	\$ 494.980,98		\$ 0,00	7,56	\$ 494.980,98
4	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO				\$ 0,00		\$ 402.365,83				\$ 402.365,83				\$ 402.365,83
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frecaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalacion. Incluye perfileria, frescas, malla, cinta papel, cinta metalica filos, pintura)	M2	\$ 129.793			2,31	\$ 299.821,83			2,31	\$ 299.821,83			2,31	\$ 299.821,83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<30 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalacion. Incluye perfileria, malla, cinta papel, cinta metalica filos, pintura)	M	\$ 120.640			0,85	\$ 102.544,00			0,85	\$ 102.544,00			0,85	\$ 102.544,00
5.	ALISTADO DE PISOS , POLLOS								\$ 2.071.647,71		\$2.071.647,71		\$ 0,00		\$2.071.647,71
5.1	Suministro e instalacion de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelacion, pendiente requeridos)	\$	54.791,00			0,00		37,81	\$ 2.071.647,71	37,81	\$ 2.071.647,71		\$ 0,00	37,81	\$ 2.071.647,71
6.	PAÑETES								\$ 570.248,65		\$ 570.248,65		\$ 0,00		\$ 570.248,65
6.1	Suministro e instalacion de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	\$	36.849,00			0,00		14,10	\$ 519.570,90	14,10	\$ 519.570,90		\$ 0,00	14,10	\$ 519.570,90
6.3	Suministro y aplicacion de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	\$	21.565,00			0,00		2,35	\$ 50.677,75	2,35	\$ 50.677,75		\$ 0,00	2,35	\$ 50.677,75
7.	CIELO RASOS				\$ 60.198.097,96		\$ 60.198.097,96		\$ 6.633.780,66		\$ 66.831.878,62		\$ 0,00		\$ 66.831.878,62
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalacion. Incluye perfileria, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	M2	108342,00	555,63	\$ 60.198.097,96	555,63	\$ 60.198.097,96	61,23	\$ 6.633.780,66	616,86	\$ 66.831.878,62		\$ 0,00	616,86	\$ 66.831.878,62
8.	ESTUOCO Y PINTURA				\$ 0,00		\$ 2.354.555,79		\$ 2.174.480,00		\$ 4.529.035,79		\$ 0,00		\$ 4.529.035,79
8.1	Suministro y aplicacion de Estuoco plastico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 18.450			127,62	\$ 2.354.555,79			127,62	\$ 2.354.555,79			127,62	\$ 2.354.555,79
8.3	Suministro y aplicacion de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	\$ 17.650			0,00		123,20	\$ 2.174.480,00	123,20	\$ 2.174.480,00		\$ 0,00	123,20	\$ 2.174.480,00
9.	ENCHAPES Y ACABADOS				\$5.384.810,54		\$5.384.810,54		\$8.667.847,30		\$14.052.657,84		\$13.386.590,78		\$27.439.248,62
9.2	Suministro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboscado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalacion , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	\$ 152.514			0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	87,09	\$ 13.282.444,26	87,09	\$ 13.282.444,26



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL

No . 11

CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPE	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025
NIT	901863382-1	FECHA PRORR	4/03/2025		
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	VALOR CONTRATO	\$ 1.940.000.000		
		(incluye iva)			

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
9.7	Piso en cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	\$ 106.315	36,20	\$ 3.848.432,90	36,20	\$ 3.848.432,90	40,45	\$ 4.300.441,75	76,65	\$ 8.148.874,65		\$ 0,00	76,65	\$ 8.148.874,65
9.9	Guardacoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	\$ 49.433	31,08	\$ 1.536.377,64	31,08	\$ 1.536.377,64	88,35	\$ 4.367.405,55	119,43	\$ 5.903.783,19		\$ 0,00	119,43	\$ 5.903.783,19
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	\$ 85.366			0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,22	\$ 104.146,52	1,22	\$ 104.146,52
10.	CUBIERTA				\$ 35.678.576,640		\$ 35.678.576,6400		\$ 0,000		\$ 35.678.576,6400		\$ 0,000		\$ 35.678.576,64
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante. Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfilera en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrilico tejido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	\$ 497.748,00	71,68	\$ 35.678.576,64	71,68	\$ 35.678.576,64		\$ 0,00	71,68	\$ 35.678.576,64		\$ 0,00	71,68	\$ 35.678.576,64
13.	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS				\$ 6.774.911,00		\$ 6.774.911,00		\$ 1.139.696,00		\$ 7.914.607,00		\$ 0,00		\$ 7.914.607,00
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital bioelectrica para puerta de vidrio (métodos de Apertura remota, Con huella dactilar, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Código temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	UN	\$ 2.471.279	1,00	\$ 2.471.279,00	1,00	\$ 2.471.279,00		\$ 0,00	1,00	\$ 2.471.279,00		\$ 0,00	1,00	\$ 2.471.279,00
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	M2	\$ 537.954	8,00	\$ 4.303.632,00	8,00	\$ 4.303.632,00		\$ 0,00	8,00	\$ 4.303.632,00		\$ 0,00	8,00	\$ 4.303.632,00
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	UN	\$ 569.848			0,00		2,00	\$ 1.139.696,00	2,00	\$ 1.139.696,00		\$ 0,00	2,00	\$ 1.139.696,00
14.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES				\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	\$ 45.126			1,00	\$ 45.126,00		\$ 0,00	1,00	\$ 45.126,00		\$ 0,00	1,00	\$ 45.126,00
15.	INSTALACIONES HIDRAULICAS								\$ 34.832,00		\$ 34.832,00		\$ 0,00		\$ 34.832,00
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	\$ 34.832			0,00		1,00	\$ 34.832,00	1,00	\$ 34.832,00		\$ 0,00	1,00	\$ 34.832,00
16.	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 0,00		\$ 530.625,60		\$ 0,00		\$ 530.625,60		\$ 0,00		\$ 530.625,60
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	\$ 36.849			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL				No . 11	
CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPE	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025
NIT	901863382-1	FECHA PRORR	4/03/2025		
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	VALOR CONTRATO (Incluye iva)	\$ 1.940.000.000		
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
17	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 38.901.740,00		\$ 84.701.964,71		\$ 0,00		\$ 84.701.964,71		\$ 13.168.617,00		\$ 97.870.581,71
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 0 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchado 3x14 AWG THWNN LSZH	LN	\$ 159.473			110,00	\$17.542.030,00			110,00	\$17.542.030,00			110,00	\$17.542.030,00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	LN	\$ 120.813			0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	109,00	\$13.168.617,00	109,00	\$13.168.617,00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	LN	\$ 159.473	115,00	\$18.339.395,00	115,00	\$18.339.395,00			115,00	\$18.339.395,00			115,00	\$18.339.395,00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	LN	\$ 178.803	115,00	\$20.562.345,00	115,00	\$20.562.345,00			115,00	\$20.562.345,00			115,00	\$20.562.345,00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metálica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	\$ 98.119			124,09	\$12.175.586,71			124,09	\$12.175.586,71			124,09	\$12.175.586,71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	\$ 18.141			830,00	\$13.397.030,00			830,00	\$13.397.030,00			830,00	\$13.397.030,00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 16.141			108,00	\$1.743.228,00			108,00	\$1.743.228,00			108,00	\$1.743.228,00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 18.847			50,00	\$942.350,00			50,00	\$942.350,00			50,00	\$942.350,00
20	NO PREVISTOS				\$96.267.080,40		\$96.267.080,40		\$100.057.767,00		\$196.324.847,40		\$0,00		\$196.324.847,40
NP.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijación y soporte.	M	\$ 145.746,00	39,45	\$ 5.749.679,70	39,45	\$5.749.679,70			39,45	\$5.749.679,70			39,45	\$5.749.679,70
NP.2	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijación y soporte.	M	\$ 124.352,00	17,03	\$ 2.117.714,56	17,03	\$2.117.714,56			17,03	\$2.117.714,56			17,03	\$2.117.714,56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 lave transferencia, protecciones de rie trifasicas 3x40, barras y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	\$ 1.509.419,00	1,00	\$ 1.509.419,00	1,00	\$1.509.419,00			1,00	\$1.509.419,00			1,00	\$1.509.419,00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	\$ 448.016,00	1,00	\$ 448.016,00	1,00	\$448.016,00			1,00	\$448.016,00			1,00	\$448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multímetro, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	\$ 7.448.112,00	1,00	\$ 7.448.112,00	1,00	\$7.448.112,00			1,00	\$7.448.112,00			1,00	\$7.448.112,00

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL							No . 11							
CONTRATO No:		BGA-044-2024		FECHA INICIO:		27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:		26/12/2024				
CONTRATISTA :		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPE		20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:		26/03/2025				
NIT		901863382-1		FECHA PRORF		4/03/2025								
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR		VALOR CONTRATO		\$ 1.940.000.000								
				(Incluye iva)										
OBJETO:														
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD														



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL

No . 11

CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPE	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025
NIT	901863382-1	FECHA PRORR	4/03/2025		
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	VALOR CONTRATO (incluye iva)	\$ 1.940.000.000		

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR

Alexander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v

JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE
Ingeniero Residente Interventoria

Ing. Residente de Obra, Consorcio IReestructura ASv			SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE				
19	OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD	VR. UNITARIO CONTRACTUAL												
NP.14	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubalex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 4.662.798,00	1,00	\$ 4.662.798,00	1,00	\$4.662.798,00		\$ 0,00	1,00	\$4.662.798,00		\$ 0,00	1,00	\$4.662.798,00
NP.15	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubalex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 6.704.518,00	2,00	\$ 13.409.036,00	2,00	\$13.409.036,00		\$ 0,00	2,00	\$13.409.036,00		\$ 0,00	2,00	\$13.409.036,00
NP.16	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubalex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 14.427.003,00	4,00	\$ 57.708.012,00	4,00	\$57.708.012,00		\$ 0,00	4,00	\$57.708.012,00		\$ 0,00	4,00	\$57.708.012,00
IVA						19%			\$0,00		\$75.779.846,00		\$0,00		\$75.779.846,00
									\$0,00		\$14.398.170,74		\$0,00		\$14.398.170,74
									\$0,00		\$90.178.016,74		\$0,00		\$90.178.016,74
											</				



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	9.2. Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	CANTIDAD:	87,09

AREA O LUGAR	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PISO TERRAZA 5TO PISO	7,00	1,73				M2	12,11
	12,30	5,10				M2	62,73
	6,27	1,26				M2	7,90
MEDIA CAÑA TERRAZA 5TO PISO	54,35	0,08				M2	4,35
Aproxima Resultado a : 2 Decimales					TOTAL		87,09



OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	9.1.2 Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye win)	CANTIDAD:	1,22

AREA O LUGAR	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑO OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	0,54	1,06				M2	0,57
	0,61	1,06				M2	0,65
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		TOTAL	1,22



OBSERVACIONES:



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	17.5 Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y	CANTIDAD:	109,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA					6,00	UN	6,00
PASILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL					9,00	UN	9,00
OFICINA 5					8,00	UN	8,00
ARCHIVO					4,00	UN	4,00
OFICINA 3					16,00	UN	16,00
OFICINA 4					9,00	UN	9,00
OFICINA 2					6,00	UN	6,00
OFICINA 1					7,00	UN	7,00
OFICINA SECRETARIA DIRECTOR					6,00	UN	6,00
OFICINA DIRECTOR					6,00	UN	6,00
PASILLO RECEPCION					8,00	UN	8,00
PASILLO MAGISTRADOS					5,00	UN	5,00
OFICINA VICEPRESIDENTE CONSEJO					6,00	UN	6,00
OFICINA SALA JUNTAS					6,00	UN	6,00
OFICINA PRESIDENTE CONSEJO					5,00	UN	5,00
OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE					2,00	UN	2,00
CUARTO DE RACK					2,00	UN	2,00
OFICINA DE RECEPCION					1,00	UN	1,00
Aproxima Resultado a :						TOTAL	109,00



OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

CONTRATO No

BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales	
DICIEMBRE																																	
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																															
ANDRES VARGAS	Maestro de obra	0	0	0	1	1	0	1	0	0		1	1	1	1																	7	
LUIS CELIS	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																	12	
ISAID NIÑO QUIHAY	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																	12	
DEYBI DIAZ	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																	12	
DEYBI MONROY	Auxiliar de obra													1	1																		
HUGO JAIMES	Auxiliar de obra													1	1																		
LEONARDO HERRERA	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	0	0																	11	
ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	Auxiliar Electrico	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	0	0																	11	
EDUIW FLORES	Instalador toldos	1		1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0																	8	
ALEJANDRO CALDERON	Instalador toldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0																	0	
RONALD	TÉCNICO AIRES	0	0	0	0	0	0	1	1	1		0	0	0	0																	3	
JUAN DAVID	TÉCNICO AIRES	0	0	0	0	0	0	1	1	1		1		0	0																	4	
MILTON	TÉCNICO AIRES (ductero)	0	0	0	0	0	0	1	1	1		1	0	1	1																	6	
JAIME PRADA	Instalador Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0																	0	
ALVEIRO SANCHES	Instalador Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0																	0	
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente	1	1	0	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1																	11	
VIVIANA RAMIREZ	Siso	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																	12	
TOTAL		8	7	3	9	9	7	12	11	11	0	10	8	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109

Observaciones:

INFORME SEMANAL					No. 12	
CONTRATO No: BGA-044-2024		FECHA INICIO: 27/09/2024		FECHA FIN INICIAL: 26/12/2024		
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA SUSPENSIÓN: 20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL: 26/03/2025		
NIT 901863382-1		FECHA PRORROGA No001: 4/03/2025				
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR						
OBJETO:						
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD		VALOR CONTRATO (incluye iva)		\$ 1.940.000.000,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACU MU	ACUM EN VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 1.944.547,77		\$ 45.800.699,77		\$ 3.869.770,98		\$ 49.670.469,75		\$ 0,00		\$ 49.670.469,75		\$ 0,00		\$ 49.670.469,75
1.1	Suministro e instalación de Cerroamiento provisional en polidémico. Incluye postes cada 1,5, puertas y accesorios	M	\$ 15.313			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 19.220			200,61	\$ 3.855.724,20			200,61	\$ 3.855.724,20			200,61	\$ 3.855.724,20			200,61	\$ 3.855.724,20
1.3	Desmonte de sanitarios (Incluye trabajo y disposición final)	UND	\$ 33.566			1,00	\$ 33.566,00			1,00	\$ 33.566,00			1,00	\$ 33.566,00			1,00	\$ 33.566,00
1.4	Desmonte de puertas en madera	UND	\$ 36.403			23,00	\$ 837.269,00			23,00	\$ 837.269,00			23,00	\$ 837.269,00			23,00	\$ 837.269,00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trabajo y disposición final)	LN	\$ 35.254			78,00	\$ 2.749.812,00			78,00	\$ 2.749.812,00			78,00	\$ 2.749.812,00			78,00	\$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1,20 m de altura. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 37.548			41,09	\$ 1.542.847,32			41,09	\$ 1.542.847,32			41,09	\$ 1.542.847,32			41,09	\$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m. (Incluye trabajo y disposición final)	LN	\$ 121.596			8,00	\$ 972.688,00			8,00	\$ 972.688,00			8,00	\$ 972.688,00			8,00	\$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1,20 m. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 28.517			66,53	\$ 1.897.236,01			66,53	\$ 1.897.236,01			66,53	\$ 1.897.236,01			66,53	\$ 1.897.236,01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trabajo y disposición final)	LN	\$ 29.965			102,00	\$ 3.056.430,00			102,00	\$ 3.056.430,00			102,00	\$ 3.056.430,00			102,00	\$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a mil de tubería o canalita. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 1.650			1564,50	\$ 2.589.247,50			1564,50	\$ 2.589.247,50			1564,50	\$ 2.589.247,50			1564,50	\$ 2.589.247,50
1.15	Desmonte de Cielo Basso. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 31.067			592,74	\$ 18.414.538,63	24,12	\$ 749.330,04	616,86	\$ 19.163.874,67			616,86	\$ 19.163.874,67			616,86	\$ 19.163.874,67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección +- 0,70 X 0,35 M. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 48.558			156,47	\$ 7.597.557,32			156,47	\$ 7.597.557,32			156,47	\$ 7.597.557,32			156,47	\$ 7.597.557,32
1.17	retiro de impermeabilización actual por medio manual hasta dejar el sustrato libre y limpio. (Incluye equipo, trabajo y disposición final)	M2	\$ 16.479			0,00		82,74	\$ 1.363.472,46	82,74	\$ 1.363.472,46			82,74	\$ 1.363.472,46			82,74	\$ 1.363.472,46
1.19	Demolición mortero de pisos a +-5cm. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 26.335			0,00		36,94	\$ 972.814,90	36,94	\$ 972.814,90			36,94	\$ 972.814,90			36,94	\$ 972.814,90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 24.767	36,20	\$ 896.525,77	36,20	\$ 896.525,77	1,22	\$ 30.215,74	37,42	\$ 926.741,51			37,42	\$ 926.741,51			37,42	\$ 926.741,51
1.21	Demolición de mediacorte en mortero. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 13.408			0,00		56,23	\$ 753.931,84	56,23	\$ 753.931,84			56,23	\$ 753.931,84			56,23	\$ 753.931,84
1.22	Demolición muros en mampostería a +-15cm. (Incluye acabados, trabajo y disposición final)	M2	\$ 29.240			6,65	\$ 194.387,52			6,65	\$ 194.387,52			6,65	\$ 194.387,52			6,65	\$ 194.387,52
1.24	Escarificado de pavitos. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 13.632	27,25	\$ 371.472,00	27,25	\$ 371.472,00			27,25	\$ 371.472,00			27,25	\$ 371.472,00			27,25	\$ 371.472,00
1.26	Desmonte, reinstalación y Mantenimiento de puerta de vidrio (Incluye suministro de tornillería, alfiler de base y herrajes)	UND	\$ 338.275	2,00	\$ 676.550,00	2,00	\$ 676.550,00			2,00	\$ 676.550,00			2,00	\$ 676.550,00			2,00	\$ 676.550,00
2	IMPERMEABILIZACIONES				\$ 8.136.754		\$ 8.136.754,01		\$ 442.534,50		\$ 8.579.288,51		\$ 0,00		\$ 8.579.288,51		\$ 0,00		\$ 8.579.288,51
2.1	Tratamiento e instalación externa de impermeabilización con Mortero cemento Recompuesto de arena clasificada (peso de 50kg +/- 2 mm) tipo regularizado con + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzo en cables de anclaje (suministro e instalación, incluye equipo y accesorios)	M2	\$ 98.341	82,74	\$ 8.136.754,01	82,74	\$ 8.136.754,01	4,50	\$ 442.534,50	87,24	\$ 8.579.288,51			87,24	\$ 8.579.288,51		\$ 0,00	87,24	\$ 8.579.288,51
3	MAMPONTERIA				\$ 0,00		\$ 435.384,17		\$ 69.596,81		\$ 494.980,98		\$ 0,00		\$ 494.980,98		\$ 0,00		\$ 494.980,98
3.1	Muro canteado No-A. (Suministro e instalación, incluye mortero de pega)	M2	\$ 65.491			6,65	\$ 435.384,17	0,91	\$ 59.596,81	7,56	\$ 494.980,98			7,56	\$ 494.980,98		\$ 0,00	7,56	\$ 494.980,98



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL					No. 12	
CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024	
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPENSIÓN:	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025	
NIT	901863382-1	FECHA PRORROGA No001:	4/03/2025			
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR					
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CAUDALES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD					
	VALOR CONTRATO (incluye iva)	\$ 1.940.000.000,00				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR
4	CONSTRUCCIÓN LUVANA EN BICO				\$ 0.00		\$ 402.365,83				\$ 402.365,83				\$ 402.365,83				\$ 402.365,83
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo Roccafort) y acabado en pintura Vialto tipo 1 a 3 mmns. (Suministro e instalación, incluye perfilera, Roccafort, Roccos, malla, cinta papel, cinta metálica fillos, juntas)	M2	\$ 129.793			2,31	\$ 299.821,83			2,31	\$ 299.821,83			2,31	\$ 299.821,83			2,31	\$ 299.821,83
4.2	Divisorio para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho=80 cm, con acabado en pintura Vialto tipo 1 a 3 mmns. (Suministro e instalación, incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica fillos, juntas)	M	\$ 120.640			0,85	\$ 102.544,00			0,85	\$ 102.544,00			0,85	\$ 102.544,00			0,85	\$ 102.544,00
5	ALISTADO DE PISOS , POLLOS								\$ 2.071.647,71		\$2.071.647,71		\$ 0.00		\$2.071.647,71		\$ 0.00		\$2.071.647,71
5.1	Suministro e instalación de Afranido piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fandalá, nivelación, perfilado requeridos)	M2	\$ 54.791,00			0,00		37,81	\$ 2.071.647,71	37,81	\$ 2.071.647,71			37,81	\$ 2.071.647,71		\$ 0.00	37,81	\$ 2.071.647,71
6	PARETES								\$ 570.248,65		\$ 570.248,65		\$ 0.00		\$ 570.248,65		\$ 0.00		\$ 570.248,65
6.1	Suministro e instalación de Paredes tipo muros 1:3 (Incluye fillos y dilataciones)	M2	\$ 36.849,00			0,00		14,10	\$ 519.570,90	14,10	\$ 519.570,90			14,10	\$ 519.570,90		\$ 0.00	14,10	\$ 519.570,90
6.3	Suministro y aplicación de Resaca general paredes (Incluye fillos y dilataciones)	M2	\$ 21.565,00			0,00		2,35	\$ 50.677,75	2,35	\$ 50.677,75			2,35	\$ 50.677,75		\$ 0.00	2,35	\$ 50.677,75
7	CIELO RABOS				\$ 60.198.097,96		\$ 60.198.097,96		\$ 6.633.780,66		\$ 66.831.878,62		\$ 0.00		\$ 66.831.878,62		\$ 0.00		\$ 66.831.878,62
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de elección (Suministro e instalación, incluye perfilera, estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	108342,00	555,63	\$ 60.198.097,96	555,63	\$ 60.198.097,96	61,23	\$ 6.633.780,66	616,86	\$ 66.831.878,62			616,86	\$ 66.831.878,62		\$ 0.00	616,86	\$ 66.831.878,62
8	ESTUCCO Y PINTURA				\$ 0.00		\$ 2.354.555,79		\$ 2.174.480,00		\$ 4.529.035,79		\$ 0.00		\$ 4.529.035,79		\$ 0.00		\$ 4.529.035,79
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/fachadas. (Incluye equipos, fillos y dilataciones)	M2	\$ 18.450			127,62	\$ 2.354.555,79			127,6182	\$ 2.354.555,79			127,6182	\$ 2.354.555,79			127,618	\$ 2.354.555,79
8.3	Suministro y aplicación de Putos muros Vialto tipo 1 a 3 mmns. (Incluye equipos, fillos y dilataciones)	M2	\$ 17.650			0,00		123,20	\$ 2.174.480,00	123,20	\$ 2.174.480,00			123,20	\$ 2.174.480,00		\$ 0.00	123,20	\$ 2.174.480,00
9	ENCHAPES Y ACABADOS				\$5.384.810,54		\$5.384.810,54		\$8.667.847,30		\$14.052.657,64		\$13.386.590,78		\$27.439.248,82		\$3.09		\$27.439.248,82
9.2	Suministro e instalación de enchape tipo marmol con pegamento deformable el + embagillado en mortero para juntas clase C12F7W4 (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	\$ 152.514			0,00				0,00		87,09	\$ 13.282.444,26	87,09	\$ 13.282.444,26			87,09	\$ 13.282.444,26
9.7	Piso en cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	\$ 106.315	36,20	\$ 3.848.432,90	36,20	\$ 3.848.432,90	40,45	\$ 4.300.441,75	76,65	\$ 8.148.874,65		\$ 0.00	76,65	\$ 8.148.874,65			76,65	\$ 8.148.874,65
9.9	Quadracocha en Cerámica. (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M	\$ 49.433	31,08	\$ 1.536.377,64	31,08	\$ 1.536.377,64	88,35	\$ 4.367.405,55	119,43	\$ 5.903.783,19		\$ 0.00	119,43	\$ 5.903.783,19			119,43	\$ 5.903.783,19
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye wip)	M2	\$ 85.368			0,00				0,00		1,22	\$ 104.146,52	1,22	\$ 104.146,52			1,22	\$ 104.146,52
10	CUBIERTA				\$ 35.678.576,640		\$ 35.678.576,6400		\$ 0.000		\$ 35.678.576,6400		\$ 0.000		\$ 35.678.576,6400		\$ 0.000		\$ 35.678.576,6400
10.1	Suministro e instalación de todo tipo de fajas, incluye conectores metálicos tubería 3 x 1 1/2 cal 1/8, perfilera en aluminio arquitectónico y soporte en lana americana 100% Acrílico sellado en masas Hancey Schlumberger +300, con soporte en tubo de 1"	M2	\$ 407.748,00	71,68	\$ 35.678.576,64	71,68	\$ 35.678.576,64			71,68	\$ 35.678.576,64		\$ 0.00	71,68	\$ 35.678.576,64			71,68	\$ 35.678.576,64
11	CERRADURAS, VOROS Y ESPEJOS				\$ 6.774.911,00		\$ 6.774.911,00		\$ 1.139.696,00		\$ 7.914.607,00		\$ 0.00		\$ 7.914.607,00		\$ 84.603.952,44		\$ 92.518.559,44
12.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tipo de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (modelo de Apertus control). Con handle de seguridad. Con vidrio MPD, Cuidado temporal) anti-bombing de máximo 1.20 con espes, como de otros y herramientas necesarias para su correcta instalación	UN	\$ 2.471.279	1,00	\$ 2.471.279,00	1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00
12.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en extructor para la parte superior e inferior y perfilado anti-bombing de máximo 1.20 con espes, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	\$ 333.723			0,00				0,00						202,98	\$ 67.739.094,54	202,98	\$ 67.739.094,54


INFORME SEMANAL					No. 12	
CONTRATO No:	BGA-044-2024	FECHA INICIO:	27/09/2024	FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024	
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA SUSPENSIÓN:	20/12/2024	FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025	
NIT	901863382-1	FECHA PRORROGA No001:	4/03/2025			
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR					
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD					
	VALOR CONTRATO (incluye iva)	\$ 1.940.000.000,00				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE			
				CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con pernos roscados y tornillos en acero, cerradura tipo palo de paloma y tipo de puerta al piso con alfombrado de moqueta 1,20 cm espesor, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	\$ 537.664	8,00	\$ 4.303.632,00	8,00	\$ 4.303.632,00			8,00	\$ 4.303.632,00			8,00	\$ 4.303.632,00	31,35	\$ 16.864.857,90	39,35	\$ 21.168.489,90
13.6	Suministro e instalación de banquetas hidráulicas, incluye regato para caja y todo lo necesario para su correcta instalación	LN	\$ 969.848			2,00	\$ 1.139.696,00	2,00	\$ 1.139.696,00			2,00	\$ 1.139.696,00			2,00	\$ 1.139.696,00		
14.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES			\$ 0,00	\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 45.126,00
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	LN	\$ 45.126			1,00	\$ 45.126,00			1,00	\$ 45.126,00		\$ 0,00	1,00	\$ 45.126,00			1,00	\$ 45.126,00
15.	INSTALACIONES HIDRAULICAS						\$ 34.832,00		\$ 34.832,00		\$ 0,00		\$ 34.832,00		\$ 0,00		\$ 34.832,00		\$ 34.832,00
15.2	Regulador plástico de 1/2" (Reemplazo e instalación)	LN	\$ 34.832			1,00	\$ 34.832,00	1,00	\$ 34.832,00		\$ 0,00	1,00	\$ 34.832,00		\$ 0,00	1,00	\$ 34.832,00		\$ 34.832,00
16.	INSTALACIONES SANITARIAS			\$ 0,00	\$ 530.625,60		\$ 0,00		\$ 530.625,60		\$ 0,00		\$ 530.625,60		\$ 0,00		\$ 530.625,60		\$ 530.625,60
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria, incluye revisiones y desague con sonda.	M	\$ 36.849			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60
17.	INSTALACIONES ELECTRICAS			\$ 38.901.740,00	\$ 84.701.964,71		\$ 0,00		\$ 84.701.964,71		\$ 13.168.617,00		\$ 97.870.581,71		\$ 0,00		\$ 97.870.581,71		
17.4	Suministro, transporte e instalación de calada para iluminación 100 v, incluye caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mm de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mm de ducto conducto ec40 0 1/2", cableja acero tipo hembra 15 A, cableja acero tipo macho 15 A, 1 set de cable encauchado 3x14 AWG THWNN LSZH	LN	\$ 159.473			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrado 600x60 cm, 40 w, 4500 K, incluye marco soporte, elemento de fijación y fijación de la lámpara	LN	\$ 120.813			109,00	\$ 13.168.617,00			109,00	\$ 13.168.617,00			109,00	\$ 13.168.617,00			109,00	\$ 13.168.617,00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Termocorteable 100 v, incluye 3 mm de cable Cu 3x12 AWG THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	LN	\$ 159.473	115,00	\$ 18.339.395,00	115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 100 v, incluye 3 mm de cable Cu 3x12 AWG THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	LN	\$ 178.803	115,00	\$ 20.562.345,00	115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00
17.8	Suministro, transporte e instalación de Cauda metálica 12x7 cm, en pintura electrostática blanca, con separador, incluye elemento de fijación y soporte	M	\$ 98.119			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x12 AWG THWNN LSZH	M	\$ 16.141			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conducto ec40 - 40 1/2" incluye soporte, chum metálico a techo, uniones, templador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 16.141			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conducto ec40 - 40 1/2" incluye soporte, chum metálico a techo, uniones, templador, soldadura y accesorio terminal.	M	\$ 18.847			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00
20	NO PREVISTOS			\$ 996.267.080,40	\$ 996.267.080,40		\$ 100.057.767,00		\$ 196.324.847,40		\$ 0,00		\$ 196.324.847,40		\$ 0,00		\$ 196.324.847,40		
NP.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo metal de 20 x 60 cm, incluye elementos de fijación y soporte.	M	\$ 140.246,00	39,45	\$ 5.749.679,70	39,45	\$ 5.749.679,70			39,45	\$ 5.749.679,70			39,45	\$ 5.749.679,70			39,45	\$ 5.749.679,70
NP.2	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo metal de 20 x 60 cm, incluye elementos de fijación y soporte.	M	\$ 124.302,00	17,03	\$ 2.117.714,56	17,03	\$ 2.117.714,56			17,03	\$ 2.117.714,56			17,03	\$ 2.117.714,56			17,03	\$ 2.117.714,56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 1500VA (incluye gabinete de 2000 lras transferencia, protección de sobrecargas 3x40, bandeja y accesorio para su correcta funcionamiento)	LN	\$ 1.509.419,00	1,00	\$ 1.509.419,00	1,00	\$ 1.509.419,00			1,00	\$ 1.509.419,00			1,00	\$ 1.509.419,00			1,00	\$ 1.509.419,00
NP.4	Trabajo de acomodo de alimentación de UPS de 10 lras a tablero de distribución principal	LN	\$ 448.016,00	1,00	\$ 448.016,00	1,00	\$ 448.016,00			1,00	\$ 448.016,00			1,00	\$ 448.016,00			1,00	\$ 448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2 100lras con dos organizadores verticales, 4 bandejas portables de rack, dos medidores, 1 bandeja patch panel y bandeja plana para sistema puente barra.	LN	\$ 7.448.112,00	1,00	\$ 7.448.112,00	1,00	\$ 7.448.112,00			1,00	\$ 7.448.112,00			1,00	\$ 7.448.112,00			1,00	\$ 7.448.112,00

INFORME SEMANAL					No. 12	
CONTRATO No:	BGA-044-2024					
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FECHA INICIO:	27/09/2024		FECHA FIN INICIAL:	26/12/2024
NIT	901863382-1	FECHA SUSPENSIÓN:	20/12/2024		FECHA FIN ACTUAL:	26/03/2025
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	FECHA PRORROGA No001:	4/03/2025			
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASI COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD			VALOR CONTRATO (incluye iva)	\$ 1.940.000.000,00	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE			
				CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT. EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
NP 8	Suministro de 10 automatas de 1 a 20 Anqs. enchufados para circuito de telefonos normales y regulados	UN	\$ 30.046,00	45,00	\$ 1.352.070,00	45,00	\$ 1.352.070,00			45,00	\$ 1.352.070,00			45,00	\$ 1.352.070,00			45,00	\$ 1.352.070,00
NP 9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, 1.020,1 categorías 6A	M	\$ 10.110,00	4230,00	\$ 42.765.300,00	4230,00	\$ 42.765.300,00			4230,00	\$ 42.765.300,00			4230,00	\$ 42.765.300,00			4230,00	\$ 42.765.300,00
NP 10	Suministro, transporte e instalación de Saldo voz y datos Categoría 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoría 6A, parchado del cable y marcación	UND	\$ 159.385,00	115,00	\$ 18.329.275,00	115,00	\$ 18.329.275,00			115,00	\$ 18.329.275,00			115,00	\$ 18.329.275,00			115,00	\$ 18.329.275,00
NP 11	Suministro e instalación de ductos de aire acondicionado (PVC) de 100mm	M	\$ 354.360,00					279,00	\$ 98.873.694,00	279,00	\$ 98.873.694,00		\$ 0,00	279,00	\$ 98.873.694,00		\$ 0,00	279,00	\$ 98.873.694,00
NP 12	Soporte metálico para ductos de sistema de aire acondicionado	UN	\$ 35.881,00					33,00	\$ 1.184.073,00	33,00	\$ 1.184.073,00		\$ 0,00	33,00	\$ 1.184.073,00		\$ 0,00	33,00	\$ 1.184.073,00
NP 13	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubata y cable control para sistemas de aire acondicionado de hasta 36.000 BTU	M	\$ 116.251,00	107,70	\$ 12.531.002,70	107,70	\$ 12.531.002,70		\$ 0,00	107,70	\$ 12.531.002,70		\$ 0,00	107,70	\$ 12.531.002,70		\$ 0,00	107,70	\$ 12.531.002,70
NP 14	Suministro e instalación de equipo de refuerzo para fijación de ductos en sitio temporal de 10cm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1/2 con vuerla vacada de 1/8 doble barra y anclaje para fijación	M	\$ 39.558,00	102,18	\$ 4.016.491,44	102,18	\$ 4.016.491,44		\$ 0,00	102,18	\$ 4.016.491,44		\$ 0,00	102,18	\$ 4.016.491,44		\$ 0,00	102,18	\$ 4.016.491,44
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 263.286.618,32		\$ 346.710.951,42		\$ 125.722.201,61		\$ 472.433.153,03		\$ 26.555.207,78		\$ 498.988.360,81		\$ 84.603.952,44		\$ 583.592.313,25
ADMINISTRACION				20%	\$ 50.657.304,00		\$ 69.342.190,00		\$ 25.144.440,00		\$ 94.486.631,00		\$ 5.311.042,00		\$ 99.797.672,00		\$ 16.920.790,00		\$ 116.718.463,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.532.865,00		\$ 3.467.110,00		\$ 1.267.222,00		\$ 4.734.331,00		\$ 268.562,00		\$ 4.989.883,00		\$ 846.540,00		\$ 5.836.922,00
UTILIDAD				0%	\$ 12.664.326,00		\$ 17.335.648,00		\$ 6.286.110,00		\$ 23.621.658,00		\$ 1.327.760,00		\$ 24.949.418,00		\$ 4.230.189,00		\$ 29.179.616,00
TOTAL AUI				20%	\$ 65.894.495,00		\$ 90.144.048,00		\$ 32.687.772,42		\$ 122.832.619,79		\$ 6.904.364,02		\$ 21.997.028,00		\$ 3.953.529,00		\$ 25.950.557,00
IVA SOBRE UTILIDAD				10%	\$ 2.406.221,94		\$ 3.293.754,12		\$ 1.194.360,90		\$ 4.488.115,02		\$ 252.274,40		\$ 4.740.389,42		\$ 503.737,82		\$ 5.244.127,64
COSTO TOTAL DE OBRA					\$ 321.847.235,26		\$ 440.149.553,54		\$ 159.604.334,51		\$ 599.753.887,84		\$ 33.711.836,18		\$ 648.095.618,57		\$ 107.404.716,06		\$ 740.870.441,29
COSTO TOTAL DE OBRA + SUMINISTROS					\$ 411.725.252,00		\$ 530.327.570,28		\$ 159.604.334,51		\$ 689.931.904,58		\$ 33.711.836,18		\$ 738.273.635,31		\$ 107.404.716,06		\$ 831.048.458,03
AVANCE SEMANAL (%)					#DIV/0!		27,34%		8,23%		35,56%		1,74%		37,95%		5,54%		42,84%


Alexander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Infraestructura A&V


JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE
Ingeniero Residente Interventoria

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VL. UNITARIO CONTRACTUAL	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE			
NP 14	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU Incluye tubería cobre aislada en rubata, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 4.662.798,00	1,00	\$ 4.662.798,00	1,00	\$ 4.662.798,00			1,00	\$ 4.662.798,00			1,00	\$ 4.662.798,00			1,00	\$ 4.662.798,00
NP 15	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU Incluye tubería cobre aislada en rubata, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 6.704.518,00	2,00	\$ 13.409.036,00	2,00	\$ 13.409.036,00			2,00	\$ 13.409.036,00			2,00	\$ 13.409.036,00			2,00	\$ 13.409.036,00
NP 16	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tubería cobre aislada en rubata, bomba condensadora y base para condensadora	UN	\$ 14.427.012,00	4,00	\$ 57.708.012,00	4,00	\$ 57.708.012,00			4,00	\$ 57.708.012,00			4,00	\$ 57.708.012,00			4,00	\$ 57.708.012,00
IVA				10%															
					COSTO DIRECTO		\$75.779.846,00		COSTO DIRECTO		\$75.779.846,00		COSTO DIRECTO		\$75.779.846,00		COSTO DIRE		\$75.779.846,00
					IVA (10%)		\$14.398.170,74		IVA (10%)		\$14.398.170,74		IVA (10%)		\$14.398.170,74		IVA (10%)		\$14.398.170,74
					COSTO TOTAL		\$90.178.016,74		COSTO TOTAL		\$90.178.016,74		COSTO TOTAL		\$90.178.016,74		COSTO TOTL		\$90.178.016,74



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	13.3 suministro e instalacion de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye cnapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	CANTIDAD:	31,35

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PUERTAS EN DIVISIONES DE VIDRIO	0,90	2,29	8,00		10,00	M2	12,61
OFICINA RECEPCION	0,79	1,98				M2	1,56
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	1,08	2,07				M2	2,23
OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	1,08	2,05				M2	2,21
	1,04	2,05				M2	2,14
OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	1,05	2,05				M2	2,14
OFICINA VICEPRESIDENTE CONSEJO	1,05	2,06				M2	2,16
OFICINA SALA DE JUNTAS	0,96	2,05				M2	1,96
OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE CONSEJO	1,06	2,05				M2	2,17
	1,06	2,05				M2	2,17
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		31,35



OBSERVACIONES:



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	13.2 Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	CANTIDAD:	202,98

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL	83,70	2,30				M2	192,52
DIVISION DE OFICINA EN MURO	5,55	1,66				M2	9,21
DIVISION INTERIOR NICHOS	0,93	0,67				M2	0,62
	0,93	0,17				M2	0,08
	0,78	0,56				M2	0,44
	0,78	0,30				M2	0,12
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		TOTAL	202,98



OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

CONTRATO No

BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales
NOVIEMBRE																																
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																														
ANDRES VARGAS	Maestro de obra	0	0	0	1	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	1	1		1	1											12
LUIS CELIS	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											17
DEYBI DIAZ	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											17
DEIBY MONROY	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											17
HUGO JAIMES	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											18
EDUIW FLORES	Instalador toldos	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	0											16
RONALD	TÉCNICO AIRES	0	0	0	0	0	0	1	1	1		0	0	0	0	1	1	1		1	1											8
MILTON	TÉCNICO AIRES (ductero)	0	0	0	0	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											12
JAIME PRADA	Instalador Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	1											1
ALVEIRO SANCHES	Instalador Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1		1	1											9
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente	1	1	0	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											16
VIVIANA RAMIREZ	Siso	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1											17
TOTAL		7	6	2	8	8	6	10	9	9	0	10	10	10	10	11	11	11	0	11	11											160

Observaciones:

INFORME SEMANAL												No. 13			
CONTRATO No: BCA-044-2024		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		FECHA INICIO: 27/09/2024		FECHA SUSPENSIÓN: 20/12/2024		FECHA PRORROGA No001: 4/03/2025		FECHA FIN INICIAL: 26/12/2024		FECHA FIN ACTUAL: 26/03/2025			
CONTRATISTA: NIT 90186382-1		FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR													
REPRESENTANTE LEGAL:															
OBJETO:		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5º PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-82, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN REDES ADJUDICALES DE OCHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD		VALOR CONTRATO (Incluye Iva)		\$ 1.940.000.000									

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 13 DEL 03 FEBRERO AL 09 DE FEBRERO 2025			
				CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT ACUMU	ACUM EN VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 1.944.547,77		\$ 45.800.693,77		\$ 3.889.776,98		\$ 49.670.469,75		\$ 0,00		\$ 49.670.469,75		\$ 0,00		\$ 49.670.469,75		\$ 0,00		\$ 49.670.469,75
1.1	Entendido e instalación de Cercoanteo provisional en poliductos. Incluye postes cada 1,5, puertas y accesorios	M	\$ 10.312			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50			7,50	\$ 114.847,50
1.2	Diseño de distancias de Oficina. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 19.220		200,61		\$ 3.855.724,20		200,61		\$ 3.855.724,20		200,61		\$ 3.855.724,20		200,61		\$ 3.855.724,20		200,61		\$ 3.855.724,20
1.3	Diseño de cerramientos (Incluye trabajo y disposición final)	LIND	\$ 33.566		1,00		\$ 33.566,00		1,00		\$ 33.566,00		1,00		\$ 33.566,00		1,00		\$ 33.566,00		1,00		\$ 33.566,00
1.4	Diseño de puertas en madera	LIND	\$ 9.403		23,00		\$ 837.269,00		23,00		\$ 837.269,00		23,00		\$ 837.269,00		23,00		\$ 837.269,00		23,00		\$ 837.269,00
1.7	Diseño de tornillos (Incluye trabajo y disposición final)	LN	\$ 30.254		78,00		\$ 2.749.812,00		78,00		\$ 2.749.812,00		78,00		\$ 2.749.812,00		78,00		\$ 2.749.812,00		78,00		\$ 2.749.812,00
1.8	Diseño y retiro de rieles tipo en madera 11 hasta 1,20 m de altura. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 37.548		41,09		\$ 1.542.847,32		41,09		\$ 1.542.847,32		41,09		\$ 1.542.847,32		41,09		\$ 1.542.847,32		41,09		\$ 1.542.847,32
1.9	Diseño y retiro de baldosas en madera mediana aprox 2,5 m x1,03 m. (Incluye trabajo y disposición final)	LN	\$ 121.586		8,00		\$ 972.688,00		8,00		\$ 972.688,00		8,00		\$ 972.688,00		8,00		\$ 972.688,00		8,00		\$ 972.688,00
1.10	Diseño de revestimiento en madera sobre muro 11 hasta 1,20 m. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 28.517		66,53		\$ 1.897.236,01		66,53		\$ 1.897.236,01		66,53		\$ 1.897.236,01		66,53		\$ 1.897.236,01		66,53		\$ 1.897.236,01
1.12	Diseño de puntos eléctricos. (Incluye tubería trabajo y disposición final)	LN	\$ 29.865		102,00		\$ 3.056.430,00		102,00		\$ 3.056.430,00		102,00		\$ 3.056.430,00		102,00		\$ 3.056.430,00		102,00		\$ 3.056.430,00
1.13	Diseño Cable UTP Equivalente a ut de tubería e canalado. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 1.025		1564,50		\$ 2.589.247,50		1564,50		\$ 2.589.247,50		1564,50		\$ 2.589.247,50		1564,50		\$ 2.589.247,50		1564,50		\$ 2.589.247,50
1.15	Diseño de Cable Baco. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 31.057		590,74		\$ 18.414.538,63	24,12	\$ 749.338,04		\$ 19.163.874,67		616,86		\$ 19.163.874,67		616,86		\$ 19.163.874,67		616,86		\$ 19.163.874,67
1.16	Diseño de ductería Arco Acordado/curva Sección +- 0,70 X 0,35 M. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 46.585		156,47		\$ 7.597.557,32		156,47		\$ 7.597.557,32		156,47		\$ 7.597.557,32		156,47		\$ 7.597.557,32		156,47		\$ 7.597.557,32
1.17	Retiro de impermeabilización actual por medio manual hasta dejar el material plano y limpio. (Incluye trabajo, trabajo y disposición final)	M2	\$ 10.479		82,74		\$ 1.363.472,46		82,74		\$ 1.363.472,46		82,74		\$ 1.363.472,46		82,74		\$ 1.363.472,46		82,74		\$ 1.363.472,46
1.18	Demolición muros de piso en 5cm. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 26.393		36,94		\$ 972.814,90		36,94		\$ 972.814,90		36,94		\$ 972.814,90		36,94		\$ 972.814,90		36,94		\$ 972.814,90
1.20	Demolición de enchufes Planchero. (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 24.767	36,20	\$ 896.525,77	36,20	\$ 896.525,77	1,22	\$ 30.216,74	37,42	\$ 926.741,51		37,42		\$ 926.741,51		37,42		\$ 926.741,51		37,42		\$ 926.741,51
1.21	Demolición de medicantes en metros. (Incluye trabajo y disposición final)	M	\$ 13.438				\$ 0,00	56,23	\$ 753.931,84	56,23	\$ 753.931,84		56,23		\$ 753.931,84		56,23		\$ 753.931,84		56,23		\$ 753.931,84
1.22	Demolición muros en manzanillas en 15cm. (Incluye acrílicos, trabajo y disposición final)	M2	\$ 29.240		6,65		\$ 194.387,52		6,65		\$ 194.387,52		6,65		\$ 194.387,52		6,65		\$ 194.387,52		6,65		\$ 194.387,52
1.24	Escarificado de pavimentos (Incluye trabajo y disposición final)	M2	\$ 13.032	27,25	\$ 371.472,00	27,25	\$ 371.472,00	27,25	\$ 371.472,00	27,25	\$ 371.472,00		27,25		\$ 371.472,00		27,25		\$ 371.472,00		27,25		\$ 371.472,00
1.26	Demolición, remediación y Mantenimiento de puerta de vidrio (Incluye suministro de herrajes, ayuda de mano y herrajes)	LIND	\$ 328.273	2,00	\$ 676.550,00	2,00	\$ 676.550,00		2,00		\$ 676.550,00		2,00		\$ 676.550,00		2,00		\$ 676.550,00		2,00		\$ 676.550,00
2	INFORMACIONES				\$ 6.136.754		\$ 9.136.754,01		\$ 442.534,50		\$ 9.579.288,51		\$ 0,00		\$ 9.579.288,51		\$ 0,00		\$ 9.579.288,51		\$ 0,00		\$ 9.579.288,51
2.1	Asesoría y consultoría técnica de diagnóstico/evaluación con Métodos constructivos/evaluación de calidad/estado/daño/prevención de Ruido + C (en tipo diagnóstico, asesor + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzo en carbón de activado/elementos e instalación, incluye trabajo y accesorios)	M2	\$ 98.341	82,74	\$ 8.136.754,01	82,74	\$ 8.136.754,01	4,50	\$ 442.534,50	87,24	\$ 8.579.288,51		87,24		\$ 8.579.288,51		87,24		\$ 8.579.288,51		87,24		\$ 8.579.288,51
3	MANO DE OBRA				\$ 0,00		\$ 435.384,17		\$ 59.596,81		\$ 494.980,98		\$ 0,00		\$ 494.980,98		\$ 0,00		\$ 494.980,98		\$ 0,00		\$ 494.980,98
3.1	Mano de Obra No. 4 (Elementos e instalación, incluye material de pago)	M2	\$ 65.461			6,65	\$ 435.384,17	0,91	\$ 59.596,81	7,56	\$ 494.980,98		7,56		\$ 494.980,98		7,56		\$ 494.980,98		7,56		\$ 494.980,98
4	CONSTRUCCIÓN LUNARIA EN BICO				\$ 0,00		\$ 402.365,83		\$ 402.365,83		\$ 402.365,83		\$ 0,00		\$ 402.365,83		\$ 0,00		\$ 402.365,83		\$ 0,00		\$ 402.365,83
4.1	Mano de Obra No. 4 (en tipo, con aislamiento acústico interior (tipo Rensol) y acabado en pintura Verde tipo 1 a 3 meses. (Elementos e instalación, incluye perfilado, Encuentro, malla, cinta prep, cinta malla de fibra, pintura)	M2	\$ 128.763			2,31	\$ 299.821,83		2,31		\$ 299.821,83		2,31		\$ 299.821,83		2,31		\$ 299.821,83		2,31		\$ 299.821,83
4.2	Obra para mano de Obra No. 4 (en tipo, con aislamiento acústico interior (tipo Rensol) y acabado en pintura Verde tipo 1 a 3 meses. (Elementos e instalación, incluye perfilado, malla, cinta prep, cinta malla de fibra, pintura)	M	\$ 120.860			0,85	\$ 102.544,00		0,85		\$ 102.544,00		0,85		\$ 102.544,00		0,85		\$ 102.544,00		0,85		\$ 102.544,00
5	AJUSTO DE PISOS, PISILLOS						\$ 2.071.647,71		\$ 2.071.647,71		\$ 2.071.647,71		\$ 0,00		\$ 2.071.647,71		\$ 0,00		\$ 2.071.647,71		\$ 0,00		\$ 2.071.647,71
5.1	Revestimiento e instalación de Alfombra piso en montón 13 x4 cm. (Incluye distancias, fardos, instalación, productividad requerida)	M2	\$ 94.791				\$ 2.071.647,71	37,81	\$ 2.071.647,71	37,81	\$ 2.071.647,71		37,81		\$ 2.071.647,71		37,81		\$ 2.071.647,71		37,81		\$ 2.071.647,71
6	PARETES						\$ 570.248,65		\$ 570.248,65		\$ 570.248,65		\$ 0,00		\$ 570.248,65		\$ 0,00		\$ 570.248,65		\$ 0,00		\$ 570.248,65
6.1	Revestimiento e instalación de Paredes tipo muro 13 (Incluye fibra y distancias)	M2	\$ 36.840				\$ 519.570,90	14,10	\$ 519.570,90	14,10	\$ 519.570,90		14,10		\$ 519.570,90		14,10		\$ 519.570,90		14,10		\$ 519.570,90
6.2	Revestimiento e aplicación de Bases general pinto (Incluye fibra y distancias)	M2	\$ 21.552				\$ 50.677,75	2,35	\$ 50.677,75	2,35	\$ 50.677,75		2,35		\$ 50.677,75		2,35		\$ 50.677,75		2,35		\$ 50.677,75



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL

No. 13

CONTRATO No: BCA-044-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V NIT: 901863382-1 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	FECHA INICIO: 27/09/2024 FECHA SUSPENSIÓN: 20/12/2024 FECHA PRORROGA No001: 4/03/2025	FECHA FIN INICIAL: 26/12/2024 FECHA FIN ACTUAL: 26/03/2025
---	---	---

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRETERA 11 No. 34-82, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN REDES JUDICIALES DE OCA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

VALOR CONTRATO (incluye iva) \$ 1.940.000.000

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DE DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 11 DEL 9 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 12 DEL 16 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 13 DEL 03 FEBRERO AL 09 DE FEBRERO 2025			
				CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR
7.	CELO RADIOS				\$ 60.198.097,96		\$ 60.198.097,96		\$ 6.633.780,66		\$ 66.831.878,62		\$ 0,00		\$ 66.831.878,62		\$ 0,00		\$ 66.831.878,62		\$ 0,00		\$ 66.831.878,62
74	Cable coaxial PVC 10 mm cable de elevación (Sistemas e instalaciones, incluye perfilado, estructura y todo lo necesario para correcta instalación.)	M2	\$ 108,362	555,63	\$ 60.198.097,96	555,63	\$ 60.198.097,96	61,23	\$ 6.633.780,66	616,86	\$ 66.831.878,62			616,86	\$ 66.831.878,62			616,86	\$ 66.831.878,62			616,86	\$ 66.831.878,62
8.	INTERRUPTOR				\$ 0,00		\$ 2.394.899,79		\$ 2.174.480,00		\$ 4.529.039,79		\$ 0,00		\$ 4.529.039,79		\$ 0,00		\$ 4.529.039,79		\$ 0,00		\$ 4.529.039,79
8-1	Suministro y aplicación de Pintas plásticas en metales (Incluye: pintura, mano y diluyente)	M2	\$ 16.400		137,62		\$ 2.354.555,79		127,62		\$ 2.354.555,79			127,62	\$ 2.354.555,79			127,62	\$ 2.354.555,79			127,62	\$ 2.354.555,79
8-2	Suministro y aplicación de Pintas metales Veda tipo 1 a 3 metros (Incluye: pintura, mano y diluyente)	M2	\$ 17.600						123,20	\$ 2.174.480,00	123,20			123,20	\$ 2.174.480,00			123,20	\$ 2.174.480,00			123,20	\$ 2.174.480,00
9.	ENCHUFES Y CABLEADOS				\$ 5.384.810,54		\$ 5.384.810,54		\$ 6.887.847,30		\$ 14.062.657,84		\$ 13.386.599,78		\$ 27.439.248,62		\$ 0,00		\$ 27.439.248,62		\$ 0,00		\$ 27.439.248,62
9-2	Suministro e instalación de enchufes tipo modular con tapa Plástico distribuidor y/o empalmado (conector para panel clase CEEF) en Chatarres e instalaciones, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M2	\$ 102,514									87,09	\$ 13.282.444,26	87,09	\$ 13.282.444,26			87,09	\$ 13.282.444,26			87,09	\$ 13.282.444,26
9-7	Piso económico (Suministro e instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M2	\$ 108,315	36,20	\$ 3.948.432,90	36,20	\$ 3.948.432,90	40,45	\$ 4.300.441,75	76,65	\$ 8.148.874,65			76,65	\$ 8.148.874,65			76,65	\$ 8.148.874,65			76,65	\$ 8.148.874,65
9-9	Conductores en Chatarres (Suministro e instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M	\$ 49,432	31,08	\$ 1.536.377,04	31,08	\$ 1.536.377,04	89,35	\$ 4.367.405,55	119,43	\$ 5.903.783,19			119,43	\$ 5.903.783,19			119,43	\$ 5.903.783,19			119,43	\$ 5.903.783,19
9-12	Cableado para conductores (Suministro e instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: mano)	M2	\$ 65,368									1,22	\$ 104.146,52	1,22	\$ 104.146,52			1,22	\$ 104.146,52			1,22	\$ 104.146,52
10.	CUBIERTA				\$ 35.678.576,640		\$ 35.678.576,6400		\$ 0,000		\$ 35.678.576,6400		\$ 0,000		\$ 35.678.576,6400		\$ 0,000		\$ 35.678.576,6400		\$ 0,000		\$ 35.678.576,6400
10-1	Suministro e instalación de cables tipo flexibles, incluye: estructura metálica (cableado) y 1/2 cal 18, perfilado en aluminio anodizado y cableado en base aluminio (100% aluminio) (Suministro e instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M2	\$ 497.740	71,68	\$ 35.678.576,64	71,68	\$ 35.678.576,64			71,68	\$ 35.678.576,64			71,68	\$ 35.678.576,64			71,68	\$ 35.678.576,64			71,68	\$ 35.678.576,64
15.	CERRADURA, VOROS Y ESPEROS				\$ 6.774.911,00		\$ 6.774.911,00		\$ 1.139.696,00		\$ 7.914.607,00		\$ 0,00		\$ 7.914.607,00		\$ 84.603.952,44		\$ 82.516.559,44		\$ 27.088.447,26		\$ 119.607.006,70
15-1	Suministro e instalación de puentes de eficacia en cables tipo cable de 10 mm, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	LN	\$ 2.471.279	1,00	\$ 2.471.279,00	1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00			1,00	\$ 2.471.279,00
15-2	Suministro e instalación de puentes de eficacia en cables tipo cable de 10 mm, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M2	\$ 333,723											202,98	\$ 67.739.094,54	202,98	\$ 67.739.094,54			202,98	\$ 67.739.094,54		
15-3	Suministro e instalación de puentes de eficacia en cables tipo cable de 10 mm, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M2	\$ 107,894	8,00	\$ 4.303.632,00	8,00	\$ 4.303.632,00			8,00	\$ 4.303.632,00			31,35	\$ 16.864.857,90	39,35	\$ 21.168.489,90			39,35	\$ 21.168.489,90		
15-4	Conductores e instalación de cables tipo cable de 10 mm, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	LN	\$ 959,960					2,00	\$ 1.139.696,00	2,00	\$ 1.139.696,00			2,00	\$ 1.139.696,00			2,00	\$ 1.139.696,00			2,00	\$ 1.139.696,00
15-9	Placa para el cableado (Suministro e instalación)	M2	\$ 75,774															357,49	\$ 27.088.447,26	357,49	\$ 27.088.447,26		
16.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES				\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00		\$ 0,00		\$ 45.126,00
16-1	Refrigerador Sanitario electrónico.	LN	\$ 45,126			1,00	\$ 45.126,00			1,00	\$ 45.126,00			1,00	\$ 45.126,00			1,00	\$ 45.126,00			1,00	\$ 45.126,00
16-2	INSTALACIONES HIDRAULICAS								\$ 34.832,00		\$ 34.832,00		\$ 0,00		\$ 34.832,00		\$ 0,00		\$ 34.832,00		\$ 0,00		\$ 34.832,00
16-2	Registro plumbico de 1/2" (Suministro e instalación)	LN	\$ 34,832					1,00	\$ 34.832,00	1,00	\$ 34.832,00			1,00	\$ 34.832,00			1,00	\$ 34.832,00			1,00	\$ 34.832,00
16-3	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 0,00		\$ 630.625,60		\$ 0,00		\$ 630.625,60		\$ 0,00		\$ 630.625,60		\$ 0,00		\$ 630.625,60		\$ 0,00		\$ 630.625,60
16-3	Mantenimiento de la red sanitaria, incluye: mano de obra, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M	\$ 36,849			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60			14,40	\$ 530.625,60
17.	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 38.901.740,00		\$ 84.701.964,71		\$ 0,00		\$ 84.701.964,71		\$ 13.168.617,00		\$ 97.870.581,71		\$ 0,00		\$ 97.870.581,71		\$ 0,00		\$ 97.870.581,71
17-1	Suministro, transporte e instalación de cables para distribución 110V e incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	LN	\$ 158,473			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00			110,00	\$ 17.542.030,00
17-2	Suministro, transporte e instalación de panel tipo cuadro 400V con, 400 V, 4000 K, incluye: mano de obra, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	LN	\$ 120,873				\$ 0,00				\$ 0,00	100,00	\$ 13.168.617,00	109,00	\$ 13.168.617,00			109,00	\$ 13.168.617,00			109,00	\$ 13.168.617,00
17-3	Suministro, transporte e instalación de cables Transmisiones 110V e incluye: 7 mm de cable C/a 3x12 AWG 100% NYN L324, con mano de obra y pago.	LN	\$ 158,473	115,00	\$ 18.339.395,00	115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00			115,00	\$ 18.339.395,00
17-7	Suministro, transporte e instalación de cables Transmisiones 110V e incluye: 7 mm de cable C/a 3x12 AWG 100% NYN L324, con mano de obra y pago.	LN	\$ 179,803	115,00	\$ 20.562.345,00	115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00			115,00	\$ 20.562.345,00
17-8	Suministro, transporte e instalación de Cables metálicos 12x7 con, empalmes electroconductor, incluye: mano de obra, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M	\$ 98,119			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71			124,09	\$ 12.175.586,71
17-10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x12 AWG 100% NYN L324	M	\$ 16,141			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00			830,00	\$ 13.397.030,00
17-12	Suministro, transporte e instalación de cable conducto tipo 40 - 10/14" incluye: mano de obra, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M	\$ 16,141			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00			108,00	\$ 1.743.228,00
17-15	Suministro, transporte e instalación de cable conducto tipo 40 - 10/14" incluye: mano de obra, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación, incluye: pago: mano, incluye: pintura, mano y diluyente y todo lo necesario para correcta instalación.)	M	\$ 16,847			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00			50,00	\$ 942.350,00



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL

No. 13

CONTRATO No: BCA-044-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V NIT: 901863882-1 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	FECHA INICIO: 27/09/2024 FECHA SUSPENSIÓN: 20/12/2024 FECHA PRORROGA No001: 4/03/2025	FECHA FIN INICIAL: 26/12/2024 FECHA FIN ACTUAL: 26/03/2025
OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-82, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN RESES JUDICIALES DE OCHO MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD		
VALOR CONTRATO (incluye iva) \$ 1.940.000.000		

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNIT.	SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2024				SEMANA 13 DEL 03 FEBRERO AL 09 DE FEBRERO 2025			
				CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR
10	NO MANTIENE				\$96.267.880,40		\$96.267.880,40		\$100.567.767,00		\$100.324.847,40		\$0,00		\$196.324.847,40		\$0,00		\$196.324.847,40		\$0,00		\$196.324.847,40
101	Mantenimiento, transporte e instalación de bandeja tipo metal de 60 x 4 cm. Incluye abastecimiento de Espuma y espuma.	M	\$ 145.740	39,45	\$ 5.749.679,70	39,45	\$5.749.679,70			39,45	\$5.749.679,70			39,45	\$5.749.679,70			39,45	\$5.749.679,70			39,45	\$5.749.679,70
102	Mantenimiento, transporte e instalación de bandeja tipo metal de 60 x 4 cm. Incluye abastecimiento de Espuma y espuma.	M	\$ 124.362	17,03	\$ 2.117.714,56	17,03	\$2.117.714,56			17,03	\$2.117.714,56			17,03	\$2.117.714,56			17,03	\$2.117.714,56			17,03	\$2.117.714,56
103	Mantenimiento, transporte e instalación de bandeja tipo metal para CPU tipo 10 x 16 cm. Incluye abastecimiento de 3000 Hojas de papel, abastecimiento de material de oficina, tinta, papel y material para la conexión de computadores.	UN	\$ 1.509.419	1,00	\$ 1.509.419,00	1,00	\$1.509.419,00			1,00	\$1.509.419,00			1,00	\$1.509.419,00			1,00	\$1.509.419,00			1,00	\$1.509.419,00
104	Transporte de acueducto de abastecimiento de CPU de 10 cm a la oficina de administración principal.	UN	\$ 448.016	1,00	\$ 448.016,00	1,00	\$448.016,00			1,00	\$448.016,00			1,00	\$448.016,00			1,00	\$448.016,00			1,00	\$448.016,00
105	Mantenimiento, transporte e instalación de rack de 40 x 10 cm con dos compartimientos verticales. Incluye abastecimiento de rack, dos unidades. Incluye cable para y cable plano para conexión de dispositivos.	UN	\$ 7.448.112	1,00	\$ 7.448.112,00	1,00	\$7.448.112,00			1,00	\$7.448.112,00			1,00	\$7.448.112,00			1,00	\$7.448.112,00			1,00	\$7.448.112,00
106	Instalación de abastecimiento de 1 x 10 cm, abastecimiento para conexión de dispositivos verticales y horizontales.	UN	\$ 30.246	45,00	\$ 1.362.070,00	45,00	\$1.362.070,00			45,00	\$1.362.070,00			45,00	\$1.362.070,00			45,00	\$1.362.070,00			45,00	\$1.362.070,00
107	Mantenimiento, transporte e instalación de Cable CPU 1.50m, categoría 6E.	M	\$ 10.110	4230,00	\$ 42.765.300,00	4230,00	\$42.765.300,00			4230,00	\$42.765.300,00			4230,00	\$42.765.300,00			4230,00	\$42.765.300,00			4230,00	\$42.765.300,00
107-01	Mantenimiento, transporte e instalación de Bandeja metal y cable Categoría 6E, incluye: cable Categoría 6E, bandeja, cable, tornillos, 1 metro de cable CPU categoría 6E, abastecimiento del cable y su conexión.	UNO	\$ 159.385	115,00	\$ 18.329.275,00	115,00	\$18.329.275,00			115,00	\$18.329.275,00			115,00	\$18.329.275,00			115,00	\$18.329.275,00			115,00	\$18.329.275,00
107-02	Mantenimiento e instalación de abastecimiento de para abastecimiento de la publicación (PUB) de	M2	\$ 254.365					279,00	\$ 98.873.694,00		\$98.873.694,00			279,00	\$98.873.694,00			279,00	\$98.873.694,00			279,00	\$98.873.694,00
107-03	Ingeniería de diseño para la instalación de la oficina de administración.	UN	\$ 30.581					33,00	\$ 1.194.073,00		\$1.194.073,00			33,00	\$1.194.073,00			33,00	\$1.194.073,00			33,00	\$1.194.073,00
107-04	Mantenimiento e instalación de abastecimiento de cable para conexión de dispositivos en la oficina de administración. Incluye: cable para conexión de dispositivos, cable para conexión de dispositivos, cable para conexión de dispositivos.	M	\$ 116.351	107,70	\$ 12.531.002,70	107,70	\$12.531.002,70		\$ 0,00	107,70	\$12.531.002,70			107,70	\$12.531.002,70			107,70	\$12.531.002,70			107,70	\$12.531.002,70
107-05	Mantenimiento e instalación de abastecimiento de cable para conexión de dispositivos en la oficina de administración. Incluye: cable para conexión de dispositivos, cable para conexión de dispositivos, cable para conexión de dispositivos.	M	\$ 30.308	102,18	\$ 4.016.491,44	102,18	\$4.016.491,44		\$ 0,00	102,18	\$4.016.491,44			102,18	\$4.016.491,44			102,18	\$4.016.491,44			102,18	\$4.016.491,44
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 293.286.518,32		\$ 346.710.951,42		\$ 126.722.291,61		\$ 472.433.183,03		\$ 26.686.287,78		\$ 498.988.360,81		\$ 84.663.982,44		\$ 983.992.313,25		\$ 27.088.447,26		\$ 616.680.760,51
ADMINISTRACIÓN					\$ 69.667.304,00		\$ 69.342.190,00		\$ 25.144.440,00		\$ 94.488.631,00		\$ 5.311.542,00		\$ 99.797.672,00		\$ 16.920.790,00		\$ 116.718.463,00		\$ 5.417.689,00		\$ 122.136.152,00
IMPUESTOS				20%	\$ 5.632.888,00		\$ 3.487.110,00		\$ 1.287.223,00		\$ 4.724.333,00		\$ 1.266.682,00		\$ 4.989.983,00		\$ 1.636.922,00		\$ 278.864,00		\$ 5.586.897,00		\$ 8.586.897,00
UTILIDAD				1%	\$ 12.664.328,00		\$ 17.335.848,00		\$ 6.286.110,00		\$ 23.621.688,00		\$ 1.327.780,00		\$ 24.949.418,00		\$ 4.230.198,00		\$ 1.364.422,00		\$ 29.179.616,00		\$ 39.314.038,00
TOTAL IVA				20%	\$ 45.864.498,00		\$ 90.144.848,00		\$ 32.487.773,42		\$ 122.632.619,79		\$ 4.904.354,82		\$ 120.738.973,61		\$ 21.587.520,80		\$ 7.542.999,60		\$ 168.770.997,50		\$ 5.881.487,22
IVA SOBRE UTILIDAD				10%	\$ 2.408.221,94		\$ 3.293.744,12		\$ 1.194.360,90		\$ 4.488.116,02		\$ 262.274,40		\$ 4.750.389,42		\$ 803.737,62		\$ 5.644.127,94		\$ 287.346,18		\$ 5.931.474,12
COSTO TOTAL DE OBRA					\$ 321.547.235,26		\$ 440.149.553,54		\$ 159.804.334,51		\$ 599.763.987,84		\$ 33.711.836,18		\$ 646.095.614,57		\$ 107.404.718,06		\$ 748.870.441,29		\$ 34.388.782,44		\$ 775.259.224,73
COSTO TOTAL DE OBRA + SUMINISTROS					\$ 411.728.282,00		\$ 530.327.970,28		\$ 159.804.334,51		\$ 699.591.904,58		\$ 33.711.836,18		\$ 736.273.635,31		\$ 107.404.718,06		\$ 831.048.458,03		\$ 34.388.782,44		\$ 865.437.241,47
AVANCE SEMANAL (%)					21,22%		27,34%		8,23%		35,96%		1,74%		37,95%		5,54%		42,84%		1,77%		44,91%

Ingeniero Residente
Interventoría
JENCY JULIANA MARTÍNEZ OVALLE

Alexander Restrepo Martínez
Ing. Residente de Obra, Contrato de Infraestructura A&V

SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE			SEMANA 10 DEL 2 DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2024			SEMANA 11 DEL 9 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024			SEMANA 12 DEL 16 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2024			SEMANA 13 DEL 03 FEBRERO AL 09 DE FEBRERO 2025							
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VAL. UNITARIO CONTRACTUAL	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR	CANT. EJECUT.	TOTAL	CANT. ACUMU.	ACUM. EN VALOR
101-01	Mantenimiento e instalación de 10 BATERÍAS. Incluye: batería, cable, conexión, tornillos, conectores y base para conectores.	UN	\$ 4.662.798,00	1,00	\$ 4.662.798,00	1,00	\$4.662.798,00			1,00	\$4.662.798,00			1,00	\$4.662.798,00			1,00	\$4.662.798,00
101-02	Mantenimiento e instalación de 10 BATERÍAS. Incluye: batería, cable, conexión, tornillos, conectores y base para conectores.	UN	\$ 113.409.036,00	2,00	\$ 113.409.036,00	2,00	\$13.409.036,00			2,00	\$13.409.036,00			2,00	\$13.409.036,00			2,00	\$13.409.036,00
101-03	Mantenimiento e instalación de 10 BATERÍAS. Incluye: batería, cable, conexión, tornillos, conectores y base para conectores.	UN	\$ 57.708.012,00	4,00	\$ 57.708.012,00	4,00	\$57.708.012,00			4,00	\$57.708.012,00			4,00	\$57.708.012,00			4,00	\$57.708.012,00
IVA																			
												</							



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"

CONTRATO No

BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	13.9 Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	CANTIDAD:	357,49

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	NUMERO DE CARAS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL	83,70	2,30				M2	192,52
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL SEGUNDA CARA	32,74	2,30				M2	75,29
PUERTAS EN DIVISIONES DE VIDRIO	0,90	2,90	2,00		10,00	M2	52,20
OFICINA RECEPCION	0,79	1,98	2,00			M2	3,13
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	1,08	2,07	2,00			M2	4,46
OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	1,08	2,05	2,00			M2	4,43
	1,04	2,05	2,00			M2	4,28
OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	1,05	2,05	2,00			M2	4,27
OFICINA VICEPRESIDENTE CONSEJO	1,05	2,06	2,00			M2	4,32
OFICINA SALA DE JUNTAS	0,96	2,05	2,00			M2	3,93
OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE CONSEJO	1,06	2,05	2,00			M2	4,34
	1,06	2,05	2,00			M2	4,34
Aproxima Resultado a :				2 Decimales	TOTAL		357,49



OBSERVACIONES:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

CONTRATO No

BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales
FEBRERO																																
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																														
ANDRES VARGAS	Maestro de obra			0	1	1	1	1	1	1																						6
LUIS CELIS	Auxiliar de obra			0	1	1	1	1	1	1																						6
DEYBI MONROY	Auxiliar de obra			0	1	1	1	1	1	1																						6
DEIBY DIAZ	Auxiliar de obra			0	1	1	1	1	1	1																						6
ANDRES CASTRO	Tecnico Electricista			0	0	0	0	0	0	0																						0
ARLEY URREA ORTIZ	Tecnico Electricista			0	0	0	0	0	0	0																						0
ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	Auxiliar Electrico			0	0	0	0	0	0	0																						0
EDUIW FLORES	Instalador toldos			0	0	0	0	0	0	0																						0
ALEJANDRO CALDERON	Instalador toldos			0	0	0	0	0	0	0																						0
RONALD	TÉCNICO AIRES			0	0	0	0	1	1	1																						3
JUAN DAVID	TÉCNICO AIRES			0	0	0	0	1	1	1																						3
MILTON	TÉCNICO AIRES (ductero)			0	0	0	0	1	1	1																						3
JAIME PRADA	Instalador Vidrio			0	0	0	0	0	0	0																						0
ALVEIRO SANCHES	Instalador Vidrio			0	0	0	0	0	0	0																						0
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente			0	1	1	1	1	1	1																						6
VIVIANA RAMIREZ	Siso			0	1	1	1	1	1	1																						6
TOTAL				0	6	6	6	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45

Observaciones: