

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Acta de seguimiento No. 5 – Cto 20232711	
FECHA: 16/02/2024	HORA: 09:00 A.M.	LUGAR: Reunión virtual

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Leidy Carolina Rangel Dueñas	SDM / Subdirección de semaforización
Otto Aldemar Medina	CONDETER S.A.S. / Director de Consultoría
Yeison Ibáñez Guerrero	CONDETER S.A.S. / Contratista



2. ORDEN DEL DÍA
1. Estado de los diseños presentados en el contrato.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>A la fecha, en el avance del contrato se han presentado el diseño de trece (13) intersecciones en sus diferentes versiones. En este momento, los diseños están así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KR 61G X CL 67B S (P1483) - V0: En poder de CONSULTOR desde el 12/02/2024. • KR 50 X CL 5C (P1644) - V0: En poder de CONSULTOR desde el 02/12/2023. El consultor continuo en el análisis de la información de la factibilidad enviada de acuerdo al DTS y evaluación de las alternativas planteadas. • KR 27 X CL 8 X CL 7 (P1544 - P1579) - V1: En poder de CONSULTOR desde el 09/01/2024. Están atendiendo las observaciones. posterior a la mesa de trabajo del 16/01/2024 • KR 5 X CL 16 (P1224) - V0: En poder de SDM desde el 08/02/2024. • KR 80 X CL 10 (P1255) - V0: En poder de SDM desde el 30/01/2024. • TV 42 X CL 4A (P1007) - V0: En poder de SDM desde el 23/01/2024. • AV LA ESPERANZA (AC 24) X KR 46 (P1432) - V1: En poder de CONSULTOR desde el 01/02/2024. • KR 69F X CL 23C (P1154) - V1: En poder de CONSULTOR desde el 01/02/2024. <p>Sobre la comunicación en el cambio de las condiciones de operación de la intersección KR 108 X CL 17 (P1156), ya fue asignada al Ing. Ronal y se realizará las verificaciones pertinentes en terreno y documentación.</p> <p>Se tiene cuatro (4) intersecciones con diseños aprobados a la fecha. El avance optimo del contrato es de 13,33%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV CIUDAD DE CALI (AK 104) X CL 135A (P1564) - V3: En poder de APROBADO desde el 09/02/2024. Se solicitó ajuste de rótulo por cambio de Subdirectora Técnica de Semaforización - Ing. Nathaly Patiño. • KR 24 X CL 18 SUR (P662) - V3: En poder de APROBADO desde el 09/02/2024. Aprobada • KR 19 X CL 3 SUR (P010) - V3: En poder de APROBADO desde el 09/02/2024. Aprobada • KR 78J X CL 59 SUR (P1334) - V3: En poder de APROBADO desde el 09/02/2024. Aprobada <p>El consultor tiene seis (6) intersecciones para atención de observaciones de diseño y la SDM tiene tres (3) intersecciones de diseño para revisión y concepto.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Acta de seguimiento No. 5 – Cto 20232711		
FECHA: 16/02/2024	HORA: 09:00 A.M.	LUGAR: Reunión virtual

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Verificar y atender las observaciones remitidas y tratadas en los conceptos y/o mesas de trabajo anteriores, para cada diseño particular.	CONDETER S.A.S.	-

APROBADO	
 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	 CONDETER S.A.S.