

SEGUIMIENTO A REUNIONES

→ Hoy		3-7 de Febrero de 2025		Semana laboral		Filtrar		Reunirse ahora		Nuevo evento		Nuevo calendario		
3 Lunes		4 Martes		5 Miércoles		6 Jueves		7 Viernes						
6 AM														
7 AM										VERIFICACION MATRIZ ACTUALIZADA Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ				
8 AM														
9 AM		REUNIÓN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHANNA CRUZ		Temas Equipo técnico Reunión de Microsoft Teams ROSALUCINA FUENTES VEGA										
10 AM		Revisión matriz SGR Reunión de Microsoft Teams IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ		Seguimiento Proyecto Paicol - Huila Reunión de Microsoft Teams ANGELICA MARIA PACHECO LOSADA										
11 AM				POLIGONOS KMZ Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHA										
12 PM														
1 PM														
2 PM		Revisión matriz SGR Reunión de Microsoft Teams IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ				SHAREPOINT - BASE DE INFROMACION BACHUP IVAN Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ								
3 PM														
4 PM										SEGUMIENTO PROYECTOS EN EJECUCION Reunión de Micros				
5 PM														

	10 Lunes	11 Martes	12 Miércoles	13 Jueves	14 Viernes
8 AM					
9 AM	REUNIÓN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHANNA CRUZ SOCIALIZACION DE ASIGNACION DE Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHANNA CRUZ RO			Ruta proyecto ocad Reunión de Microsoft Teams SINDY LORENA RAMIREZ PERDOMO	
10 AM	PLAN DE ACCION Y MATRIZ DE RIESGO Reunión de Microsof			Aracataca, Asignación Paz Reunión de Microsoft Teams IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ Mesa Técnica Proyecto Construcción Alumbrado Reunión de Microsoft Teams ALBEIRO ANTONIO PORRAS	
11 AM				Rev. Proyectos Reunión de Microsoft Teams IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ	
12 PM					
1 PM					
2 PM	Temas Equipo técnico Reunión de Microsoft Teams ROSALUCINA FUENTES VEGA		POWER VIEW Reunión de Microsoft Teams IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ		
3 PM					
4 PM					
5 PM			Seguimiento proyectos ejecucion Reunión de Microsoft Team		
6 PM					
7 PM					

SEGUIMIENTO A INFORMACION ENVIADA

Outlook

Search

HomeViewHelp

New mailEmpty folderArchiveReportSweepMove toReplyReply allForwardQuick steps

Folders

Bandeja de entrada

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados

Correo no deseado

Notas

1. ESTRUCTURACION

2. AJUSTES

3. SEGUIMIENTO

4. COM. ENERGETICAS

5. CUENTAS COBRO

2023

2024

5.1. COMISIONES

6. MATRICES

7. MESAS TECNICAS

8. CAPACITACIONES

9. DOC APOYO

9.1 NEON

9.2. VARIOS

9.3 CRUCE USUARIOS

9.4 PROYECTO TIPO

Archivo

ARGO

Historial de conversaciones

Search Folders

Archivo local:IVAN DARIO ORTE...

Go to Groups

Elementos enviados

SelectFilterBy Date

To	Subject	Sent
Yesterday		
> ☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ; LUIS EDGAR P...	Informe de actividades Mes de Febrero	Wed 8:49 AM
> ☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ; LUIS EDGAR P...	Cuenta de cobro de Febrero 2025 - GG...	Wed 8:48 AM
> ☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ; IVAN DARIO ...	INFORMACION PRPOYECTO PUERTO A...	Wed 8:38 AM
Last week		
> ☐ LUIS FERNANDO LINARES PULIDO	mesa tecnica proyecto de sabana de to...	Fri 2/21
This month		
> ☐ LUIS EDGAR PENA ZUNIGA	Verificación de Usuarios Proyecto Puert...	Fri 2/14
☐ RAFAEL DAVID FONSECA CIFUENTES; LUIS FERNAND...	Revisión Preliminar No.2 a subsanacion...	Fri 2/14
☐ ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ	Revisión Preliminar No.2 Monterrey C...	Thu 2/13
☐ LUIS EDGAR PENA ZUNIGA	Iniciativa A.PAZ. Aracataca - Magdalena	Thu 2/13
> ☐ LUIS FERNANDO LINARES PULIDO	Rev. Proyectos No preview is available.	Thu 2/13
> ☐ cardenas_andres_@outlook.com	Seguimiento proyectos ejecucion No ...	Wed 2/12
> ☐ DIEGO FERNANDO GOMEZ CARO; VIVIANA PAOLA L...	VALIDACION DE 10 USUARIOS IPSE, EL ...	Wed 2/12
☐ PAULA MONTANEZ SALDANA	IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ ha compar...	Wed 2/12
☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ; IVONNE JOHA...	MATRIZ SGR 10-02-2025 Cordial Salu...	Mon 2/10
> ☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ; ANGELA ...	PAA 2025 No preview is available.	Mon 2/10
> ☐ LUIS FERNANDO LINARES PULIDO	Subsanaciones Proyecto Fotovoltaico S...	Fri 2/7
☐ LUIS EDGAR PENA ZUNIGA	Aracataca, Asignación Paz No preview...	Thu 2/6
☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ	IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ ha compar...	Thu 2/6
☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ	IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ ha compar...	Thu 2/6
☐ LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	Solicitud de la determinación de proce...	Thu 2/6
☐ LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	Solicitud de la determinación de proce...	Thu 2/6
☐ LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	Solicitud de la determinación de proce...	Thu 2/6
> ☐ VIVIANA PAOLA LOZANO BUITRAGO; LUIS EDGAR PE...	Cuenta de cobro No.2-IVAN ORTEGA-G...	Wed 2/5
> ☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA; DIANA ALEJANDRA DE...	Cuenta de cobro de Enero 2025 - GGC-...	Tue 2/4
☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ	IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ ha compar...	Mon 2/3

Outlook

Search

HomeViewHelp

New mailEmpty folderArchiveReportSweepMove toReplyReply allForwardQuick steps

Folders

Bandeja de entrada

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados

Correo no deseado

Notas

1. ESTRUCTURACION

2. AJUSTES

3. SEGUIMIENTO

4. COM. ENERGETICAS

5. CUENTAS COBRO

2023

2024

5.1. COMISIONES

6. MATRICES

7. MESAS TECNICAS

8. CAPACITACIONES

9. DOC APOYO

9.1 NEON

9.2. VARIOS

9.3 CRUCE USUARIOS

9.4 PROYECTO TIPO

Archivo

ARGO

Historial de conversaciones

Search Folders

Archivo local:IVAN DARIO ORTE...

Go to Groups

Elementos enviados

SelectFilterBy Date

To	Subject	Sent
☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ	↔ IVAN DARIO ORTEGA ORTIZ ha compar...	Mon 2/3
> ☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ	🔗 CUENTA DE COBRO 2 CONTRATO GGC ...	Mon 2/3
☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA	🔗 Validación cuenta de cobro del mes de ...	Mon 2/3
> ☐ JANNY LIZETH VILLALOBOS ORTIZ	🔗 Base Mensual Proyectos – Gesproy SGR...	Mon 2/3
☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ	🔗 Cuenta de cobro - diciembre 2024 GGC...	Mon 2/3
> ☐ VIVIANA PAOLA LOZANO BUITRAGO; KAREN LOREN...	🔗 Formato Cuenta de Cobro DIEGO GOM...	Mon 2/3
> ☐ VIVIANA PAOLA LOZANO BUITRAGO; KAREN LOREN...	🔗 Cuenta de cobro enero Ivonne Cruz GG...	Mon 2/3
☐ VIVIANA PAOLA LOZANO BUITRAGO	🔗 Cuenta de Cobro mes de Enero JUAN T...	Mon 2/3
> ☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA; ARIEL MARTINEZ GIRA...	🔗 INFORME MENSUAL No. 1 - ARIEL MAR...	Mon 2/3
> ☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA; LUIS EDGAR PENA ZU...	🔗 Revisión cuenta Enero 2025 Contrato G...	Mon 2/3
Last month		
☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA	🔗 Informe Final UPME LEWISTON PALACI...	Fri 1/31
> ☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA; DIANA ALEJANDRA DE...	🔗 Cuenta de cobro de Diciembre 2024 - ...	Fri 1/31
☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA	🔗 Validación cuenta de cobro del mes de ...	Fri 1/31
> ☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA	🔗 Informe de actividades Mes de Enero 2...	Fri 1/31
> ☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ; LEONARD...	↔ 🔗 CUENTA DE COBRO 1 CONTRATO GGC ...	Fri 1/31
☐ ROSALUCINA FUENTES VEGA	🔗 Validación cuenta de cobro del mes de ...	Fri 1/31
> ☐ FABIAN ERNESTO RODRIGUEZ CARRILLO; JUAN SEBA...	📧 Revisión matriz SGR No preview is ava...	Fri 1/31
> ☐ IVONNE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ; NATALIA CAR...	📧 Revisión matriz SGR No preview is ava...	Fri 1/31
> ☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ; LUIS FERNAND...	🔗 Documentos para cuenta enero 2025 G...	Fri 1/31
> ☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ	🔗 CUENTA DE COBRO 2 CONTRATO GGC ...	Fri 1/31
> ☐ LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	↔ 🔗 Cuenta de cobro enero Ivonne Cruz C...	Fri 1/31
> ☐ NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ	🔗 CUENTA DE COBRO 9 CONTRATO GGC ...	Fri 1/31
> ☐ ZAYRA MABEL SANCHEZ HERNANDEZ	↔ 🔗 Informe de actividades Mes de Enero 2...	Fri 1/31
> ☐ LUIS MIGUEL LEON GIL	🔗 Informe de actividades - Cuenta de cob...	Fri 1/31
> ☐ LEIDY CAROLINA ACEVEDO CELIS	🔗 Backup contrato GGC 750 DE 2024_Leid...	Fri 1/31
> ☐ JORGE LUIS CARRION MAHECHA	🔗 Cuenta de cobro Enero Cordial Salud...	Thu 1/30

INFORMACION BASICA											ESTRUCTURACIÓN		Comentarios estructuración	EJECUCION	SEGUIMIENTO EJECUCION
Nº.	BPN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (kW)	Nº. Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración	Comentarios ejecución	Estado ejecución	Comentarios ejecución
1	2022024750022	Magdalena	Guamal, San Sebastián de Buena Vista, Santa Bárbara de Pito	Construcción De Sistemas Del Energía Solar Fotovoltaica En Zonas No Interconectadas De La Subregión Sur Del Departamento Del Magdalena	Asignación para la Inversión Regional 40%	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,20	255	\$ 5.248.461.128	En identificación	N.A.	Pendiente definir si continuará con la estructuración		
2	2024810650088	Arauca	Arauca	Construcción De Alambro Público Solar Autoclíntico En Los Centros Poblados De Aguachica, El Oasis Y La Paz Del Municipio De Aguachica, Departamento De Arauca	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alambro Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 3.071.205.200	En estructuración	Medio	Saldo 2023: \$ 1.238.837.682, Asignación 2024: \$ 1.843.241.537 El 03/02/24 se emitió CTUS por parte de la UPME en el cual se advierten varias cosas relacionadas con el diseño, cumplimiento del RETAP y temas presupuestales. Se realiza mesa técnica el 28.02.25. Actualmente se hacen ajustes del diseño, especialmente por la autonomía de 36 horas. Pendiente definir fecha de posible		
3	2023003030057	Nariño	Tupamires, Sapogues, Pujalén	Subsidio A Los Costos De La Conexión Domiciliaria De Gas Para Usuarios De Menores Ingresos En El Departamento De Nariño	Asignación para la Inversión Regional 40%	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	5245	\$ 10.001.351.030	Sin gestión	N.A.	Se encuentran haciendo acuerdos con la gubernación con el fin de saber si se encuentran interesados en el proyecto durante la nueva administración.		
4	2023003030059	Nariño	Barbacacas, El Peñol, La Llanada	Subsidio A Derechos De Conexión E Instalación Interna A Los Usuarios Del servicio De Gas Por Redes En Los Municipios De Barbacacas, Cauca	Asignación para la Inversión Regional 40%	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	6360	\$ 11.705.779.040	Sin gestión	N.A.	Se encuentran haciendo acuerdos con la gubernación con el fin de saber si se encuentran interesados en el proyecto durante la nueva administración.		
5	SN BPN	Antioquia	Amalfi	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.				En identificación	N.A.	>19/02/2025: el viernes 24 de febrero los nuevos consultores hicieron la presentación del proyecto al municipio, sin embargo, manifestaron que hasta que la ET no realice el primer pago no harán la entrega/liberación de la documentación, el día sábado los formularios pasaron la cuenta de cobro y se encuentra en proceso de pago. >12/02/2025: la ET se comprometió a entregar la documentación el 19/02/2025.		
6	2024130420004	Bolívar	Arenal Del Sur	Suministro e instalación de equipos para la puesta en marcha de la emisora institucional servicio público de radiodifusión sonora de interés público de la estación en frecuencia modulada (FM) en el municipio de Arenal Departamento De Bolívar	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,02	1	\$ 549.490.512	En estructuración	Medio	18/02/2025: Se recibe primer concepto con observaciones por parte de MinTIC el 11/01/2025. A la espera de poder agendar mesa técnica con este ministerio. 30/02/2025: A la espera de primer concepto de MinTIC, fecha probable en la primera semana del mes de febrero de 2025. 07/01/2025: Se solicita primer concepto de viabilidad a MinTIC el 19/12/2024. A la		
7	2021176620004	Caldas	Samaná	Modernización Del Alambro Público En La Vía Que Comunica La Vereda Rancho Largo Con El Municipio De Samaná	Asignación para la Inversión regional 60%	Alambro Público convencional	Otro A.P SN	0,00	1	\$ 2.742.329.92	En estructuración	Bajo	28/01/2024: El municipio no sabe si continuará con la estructuración del proyecto. 23/12/2023: Concepto con observaciones.		
8	2024650200031	Casanare	Aguazul	Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía Guadalupe - sector Matapalo del municipio de Aguazul Casanare	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alambro Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 5.294.058.561	En estructuración	Medio	21/01/2024: Anterior se emitió el día 16 de enero de la ET el concepto integrado de viabilidad emitido por el Min Transporte. Aún persisten observaciones por subanular. El ET está adelantando las subanuncias. 15/01/2025: Anterior se recibieron las observaciones de UPME al proyecto. Se remiten a la ET para adelantar subanuncias, mientras se espera el concepto.		
9	2024000030017	Nariño	Barbacacas	Optimización y modernización del sistema alambroado público en los barrios en zona rural del municipio de Barbacacas, departamento de Nariño	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alambro Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,01	876	\$ 1.051.293.803	En estructuración	Medio	>18/02/2025 + C/ por UPME "No favorable" el día 14/02. La consultoría está adelantando las subanuncias pertinentes y se proyecta cerrar el día 20/02. >11/02/2025 + Et día 27/01 la ET cargó y solicitó viabilidad integrada a UPME, se espera que esta viabilidad sea favorable para el día 15/02/25. >28/02/2025 + Et día 27/01 la ET cargó y solicitó viabilidad integrada a UPME, se espera que esta viabilidad sea favorable para el día 15/02/25.		
10	2024131600308	Bolívar	Catagaito	Construcción del microcarretero para el centro poblado Medio San Juan del municipio de Catagaito - Bolívar	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 1.993.945.386	En estructuración	Medio	30/01/2025: ET se encuentra trabajando en las subanuncias. 18/12/2024: Se venían las observaciones con la ET emitidas por MinVivienda, Se espera que el día 15/01/2025 se tengan la totalidad de las subanuncias. 11/12/2024: Concepto de Min Vivienda con observaciones, se realizó una mesa técnica el 12/12/2024 con la ET para verificar el estado de las subanuncias.		
11	2024156400204	Boyacá	Samaná	Mejoramiento de la vía la capilla mediante la construcción de placa hulla en la vereda salamanca municipio de Samaná Boyacá	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alambro Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 814.748.959	En estructuración	Medio	Mintransporte envió concepto el 20/11 con observaciones pertinentes, se realizaron mesa técnica los días 19/12 y 27/12, se encuentr en subanular y enviará documentos a revisión previa del MME.		
12	2024155627026	Boyacá	San Luis De Gaceno	Modernización del alambroado publico a través de la transformación de energía solar en el municipio de San Luis De Gaceno	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alambro Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 552.249.979	En estructuración	Medio	22/01/2025 UPME emitió concepto NO FAVORABLE Se solicitó viabilidad a UPME el 23/12.		
13	2024257920042	Boyacá	Tasco	Construcción plaza de ferias en el municipio de Tasco Boyacá	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 568.102.941	En estructuración	Bajo	El municipio envió documentos a revisión el 18/11, se envió fecha de revisión el 28/11/2024.		
14	SN BPN	Huila	Alpe	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.		5	-	En identificación	N.A.	>13/02/2025: El secretario de Planeación informa que están trabajando en una iniciativa innovadora para producción de bioenergías con vienes de pirandú, manifiesta necesitan un tiempo para organizar la parte técnica del proyecto y llevar a cabo termas la estructuración. >10/02/2025: Vía llamada telefónica el Secretario de Planeación informa que están	20/06/2024: Se realizó MT con la ET, el municipio no tiene información de sus proyectos, quedó el compromiso de hacer en el mes de agosto municipio la información.	
15	2024410003082	Huila	Neiva	Construcción de vivienda de interés Prioritario (VIP) en Siles Piroja en áreas rurales dispersas en el municipio de Neiva - Huila	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,07	21	\$ 2.445.516.273	En estructuración	Bajo	>14/02/2025: Compromiso enviar el listado de usuarios 2024.29/11/2024.>10/12/2025: se agendará mesa técnica para revisión del proyecto el 26/12/2025. >05/02/2025: Vía llamada telefónica la entidad informa que se encuentra organizando la información de los hogares postulados para diligenciar el formato "Listado de usuarios 2024 - 2026", fecha límite de entrega 07/02/2025. >08/02/2025: No se conocen avances en la estructuración del proyecto. 30/02/2025: ET manifiesta estar ya trabajando en la estructuración de la iniciativa. Tienen algunos inconvenientes con el grupo de formularios al cierre del 2024. 11/12/2024: Aún sin constar avances por parte de la ET. 18/12/2024: A la espera de que la ET presente la documentación técnica de la		
16	SN BPN	Magdalena	Angrait	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.		5	-	En identificación	N.A.	19/02/2025: No se conocen avances en la estructuración del proyecto. 30/01/2025: ET se encuentra trabajando en las subanuncias pendientes de Min Educación. 20/01/2025: Se remite correo con las observaciones pendientes de subanular por parte de OCAD Paz para priorizar y aprobar. 28/12/2024: Proceso con concepto de viabilidad favorable. A la espera de sesión de OCAD Paz para priorizar y aprobar. 21/12/2024: Diego, se envía concepto de viabilidad		
17	2024471800039	Magdalena	Ciénaga (Magdalena)	Remediación Yo Reparaciones Locativas En La Institución Educativa De Siberia En El Municipio De Ciénaga Magdalena	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,09	1	\$ 1.399.004.11	En estructuración	Medio	19/02/2025: No se conocen avances de la iniciativa. >18/12/2024: El Distrito se encuentra trabajando en la estructuración del proyecto. >11/12/2024: El Distrito se encuentra trabajando en el proyecto, a la espera de respuesta por parte de la UPME el estado del predo. >04/12/2024: ET y UPME se encuentran revisando el estado del predo y las		
18	2024608010039	Santander	Barancabermeja	Implementación De Energía Alternativa Fotovoltaica Para Las Viviendas No Interconectadas De Los Corregimientos El Centro, San Rafael De Chauri, Y Ciénaga Del Opón Del Distrito De Barancabermeja	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,07	133	\$ 4.232.675.843	Aprobado	N.A.	30/01/2025: No se conocen avances de la iniciativa. 18/12/2024: ET continúa en la estructuración del proyecto. 11/12/2024: ET se cuenta con equipo de estructuración, avanzando en la iniciativa. 06/12/2024: Se identificó la iniciativa de autogeneración de energía en infraestructura deportiva. >19/02/2025 + Verificación de requisitos. ONP CUMPLE. Proyecto a la espera de ser otorgado la próxima sesión de OCAD Paz. >26/01/2025 + La VR emitida por el ONP "NO CUMPLE" el día 26/12. Se envía correo electrónico a la ET para poder subanular las observaciones. Se espera realizar MT el día 16/01. A la espera de cargar la carta de respuesta por parte del MME.	En contratación	30/01/2025: Proyecto aprobado en la sesión 76 de OCAD Paz.
19	SN BPN	Santander	Barancabermeja	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.		5	-	En identificación	N.A.	>18/12/2024: No se conocen avances de la iniciativa. >18/12/2024: El Distrito se encuentra trabajando en la estructuración del proyecto. >11/12/2024: El Distrito se encuentra trabajando en el proyecto, a la espera de respuesta por parte de la UPME el estado del predo. >04/12/2024: ET y UPME se encuentran revisando el estado del predo y las		
20	SN BPN	Santander	Landsuri	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.		5	\$ 451.982.523	En identificación	N.A.	30/01/2025: No se conocen avances de la iniciativa. 18/12/2024: ET continúa en la estructuración del proyecto. 11/12/2024: ET se cuenta con equipo de estructuración, avanzando en la iniciativa. 06/12/2024: Se identificó la iniciativa de autogeneración de energía en infraestructura deportiva. >19/02/2025 + Verificación de requisitos. ONP CUMPLE. Proyecto a la espera de ser otorgado la próxima sesión de OCAD Paz. >26/01/2025 + La VR emitida por el ONP "NO CUMPLE" el día 26/12. Se envía correo electrónico a la ET para poder subanular las observaciones. Se espera realizar MT el día 16/01. A la espera de cargar la carta de respuesta por parte del MME.		
21	2021130100391	Putumayo	Mosco	Implementación Soluciones Fotovoltaicas Individuales Para Usuarios Rurales Ubicados En El Municipio De Mosco	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,09	84	\$ 3.500.467.246	En estructuración	Alto	>11/12/2024: Restricción de saldos a la ET a través de oficio emitido por el grupo de reglas del MME. >28/12/2024: A la espera de presentar nueva iniciativa para los recursos del IP.		
22	SN BPN	Putumayo	Mosco	Implementación de alambroado público con sistemas de energía solar fotovoltaica en el municipio de Mosco, departamento del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas			\$ 1.451.647.222	Sin gestión	N.A.	20/02/2025: este proyecto no lo va a reanudar la ET. 24/09/2024: A la fecha sin confirmar su actualización y continuidad. 11/08/2024: en reunión virtual el municipio informa que retomará el proyecto, sin embargo no tiene aun la firma de de financiación. 11/05/2024: En mesa presencia con el alcalde en el MME informo el interés de continuar con el proyecto		
23	2019130100435	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	Construcción Infraestructura Eléctrica Para Las Comunidades De Santa Isabel, Cerro Cuadrado, La Sabana Y La Mercedes En Santa Rosa Del Sur	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otro SN	0,51	119	\$ 2.805.601.872	En estructuración	Bajo	24/09/2024: A la fecha sin confirmar su actualización y continuidad. 24/07/2024: la ET solo tiene interés por aldea de adelantar trabajo con un único proyecto. 11/05/2024: En mesa presencia con el alcalde en el MME informo el interés de continuar con el proyecto		
24	2019130100438	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	Construcción Infraestructura Eléctrica Para Las Comunidades De Santa Isabel, Cerro Cuadrado, La Sabana Y La Mercedes En Santa Rosa Del Sur	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otro SN	0,97	211	\$ 4.068.997.214	Sin gestión	N.A.	21/11/2024: Proyecto, en verificación con Dip favorable pendiente		
25	2019130100440	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	Construcción De Infraestructura Eléctrica Para Las Comunidades De Medio Pato Bonto Palmer Bajo Y Palmer Alto Ubicados En El Municipio De Santa Rosa Del Sur	Asignación para la paz 3ra Convocatoria	Sistema Interconectado Nacional	Otro SN	0,96	203	\$ 6.239.446.650	Sin gestión	Alto	CTUS 07/02/2024: INFORME: Proyecto en aval actualizado, se va solicitar CTUS. 24/09/2024: Informe: El proyecto cumple con la viabilidad de OCAD PAZ. LISTO PARA SOLICITAR EL CTUS. la ET está pendiente en solicitar. 05/09/2024: Proyecto que debe subanular sobre las condiciones habilitantes de la convocatoria		

INFORMACION BASICA										ESTRUCTURACIÓN			EJECUCIÓN		SEGUIMIENTO EJECUCION	
NO.	SPIN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	No. Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración	Comentarios estructuración	Estado ejecución		Comentarios ejecución
26	2020130100471	Meta	Vista Hermosa	Construcción Y Complementación De Redes Eléctricas Venedas Puente Esperanza Margen Derecha, Cafa Viento, Buena Aires, Albana Y El Palmer Del Municipio De Vista Hermosa	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,57	197	\$ 3.235.552.939	Sin gestión	N.A.	Proyecto sin actualización en SUAPP 21/07/2021			
27	2020130100869	Norte De Santander	El Tarra	Construcción Para La Electrificación Rural Por Medio De Redes Eléctricas En La Zona Rural Del Municipio Del El Tarra, Norte De Santander	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,21	291	\$ 5.629.936.966	En estructuración	Bajo	(17-2-2026 Se mantiene sin modificación desde su viabilización en OCAD el 24-03-2022)			
28	2020130100870	Norte De Santander	El Carmen	Construcción Para La Electrificación Rural Por Medio De Redes Eléctricas En La Zona Rural Del Municipio De El Carmen, Norte De Santander	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,32	255	\$ 5.773.058.612	Sin gestión	N.A.	24/09/2024 A la fecha sin confirmar su actualización y continuidad... El formulador informa al ritmo de poder presentar actualizada la información en la próxima convocatoria			
29	2020130100833	Cauca	Santander De Quilichao	Ampliación De La Cobertura De Energía Eléctrica A Usuarios Del Sector Rural Por Medio De La Construcción De Redes Eléctricas En Diferentes Venedas Del Municipio De Santander De Quilichao	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,11	870	\$ 19.268.476.177	Sin gestión	N.A.	24/09/2024 En comunicación con el secretario de planeación informa que no van a presentar este proyecto a la convocatoria 2, ya tienen proyecto de otros sectores... 24/07/2024, Informe en comunicación con el secretario de sistema informa que van a reformar. 8/10/2023 última información cargada en suapp, sin actualización por parte de la ET			
30	2020130101200	Meta	La Macarena	Construcción De Soluciones Fotovoltaicas Individuales Para Viviendas Rurales En Las Zonas No Interconectadas Fase II Del Municipio De La Macarena	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,79	714	\$ 22.219.729.408	En estructuración	Medio	20/02/2025 CAMBIO DE FORMULADOR. EN ESPERA DE AGENDAR MESA TECNICA. 18/12/2024 CTUS Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP NO FAVORABLE 26/12/2024 ENTIDAD SOLICITA CTUS Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP 21/12/2024 CTUS Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP NO FAVORABLE 18/10/2024 LA ENTIDAD ESTA SOLICITANDO AL DNP EL CAMBIO DE PROYECTO TIPO			
31	2024130100493	Magdalena	Santa Marta	Implementación Proyecto Piloto De Soluciones Individuales De Energía Renovable Para Viviendas Rurales En Zonas No Interconectadas Del Distrito De Santa Marta - Magdalena	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,44	320	\$ 11.068.863.709	En estructuración	Alto	26-2-2025 En verificación CTUS por IPSE probable respuesta el 14-3-2025. Se envía a la ET para la derogación respectiva 29-1-2025 Se carga proyecto normal, cubriendo el tema de proyecto tipo. Hay nueva versión y cambia el IDPO 2020130101381 a este 5-12-2024 Hay CTUS no favorable del DNP del 2-12-2024			
32	2020130101197	Putumayo	Orto	Implementación De Sistemas Fotovoltaicos En Ventres Veredas Y Dos Caballeros Indígenas Del Municipio De Orto Departamento Del Putumayo	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,20	264	\$ 7.437.587.476	En estructuración	Medio	25/02/2025 Se adelanta Mesa Técnica con ET, IPSE y DNP, se aclaran observaciones de Ficha de Concepto del 28-02-2024 y se establece compromiso de subanuncios para el 30 de Marzo. Se reafirma intención de presentar el proyecto en la 3ra convocatoria de A.Paz 19/12/2023 La ET aun no define si presentará el proyecto en la siguiente convocatoria			
33	2020130101527	Putumayo	Orto	Implementación De Sistemas Fotovoltaicos En Siete Venedas Un Caballo Y Un Riaguero Del Municipio De Orto Departamento Del Putumayo	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,11	144	\$ 4.235.882.231	En estructuración	Medio	25/02/2025 Se adelanta Mesa Técnica con ET, IPSE y DNP, se aclaran observaciones de Ficha de Concepto emitida el 4-Feb-2025. Se reafirma intención de presentar el proyecto en la 3ra convocatoria de A.Paz. Se aclara que la derogación del proyecto se realizó por petición de la ET. 17/02/2025 La ET del OCAD PAC devuelve el proyecto a la ET. 08/02/2025 No envíos de verificación de verificación con la entidad territorial para ver si están interesados en el proyecto.			
34	2020130101980	Valle Del Cauca	Buenaventura	Implementación Proyecto Piloto De Soluciones Individuales De Energía Renovable Para Viviendas Rurales En Zonas No Interconectadas Del Distrito De Buenaventura	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	1,18	738	\$ 27.266.737.801	En estructuración	Bajo	2-12-2024 Se solicita concepto se espera salga favorable proyecto tiene 4 Observaciones. 07/09/2024 JUAN. Concepto con 7 observaciones de IPSE. Proyecto con CTUS favorable sin recursos me lo puede presentar a la convocatoria puesto que no fueron incidencias determinantes			
35	2020130102003	Arauca	Fortul	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De 47 Venedas Del Municipio De Fortul Departamento De Arauca	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	1,80	535	\$ 18.262.532.137	Sin gestión	N.A.	24/09/2024 A la fecha sin confirmar su actualización y continuidad..... última información cargada 9/10/2021			
36	2020130102314	Cesar	Becerril	Construcción De Redes Eléctricas En Media Y Baja Tensión En Las Venedas Las Pifas - Santa Cecilia - Cartagena - Guapira - Santa Fe - Tancuyito La Loma Del Municipio De Becerril En El Departamento Del Cesar	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,53	134	\$ 6.521.044.092	Sin gestión	N.A.	24/09/2024 A la fecha sin confirmar su actualización y continuidad..... última información cargada 9/10/2021			
37	2020130102544	Sucre	Toluvejo	Construcción Del Sistema De Distribución De Gas - Conexiones Y Redes Internas Natural Doméstico Por Red Para Los Corregimientos De Varanovia La Esperanza Y La Siria Municipio De Toluvejo Sucre	Asignación para la paz	GAS Distribución	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos (GAS)	0,00	776	\$ 2.863.559.549	Sin gestión	N.A.	El proyecto se cambia la fuente de financiación			
38	2021130100593	Cauca	Cajibío	Construcción de Redes Eléctricas MT y ET en las diferentes venedas en el Municipio de Cajibío	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	3,43	387	\$ 29.807.929.962	Sin gestión	N.A.	La última información cargada por la ET en SUAPP es desde 8/07/2022, sin actualización			
39	2021130100839	Caqueta	Puerto Rico (Capatá)	Construcción De Soluciones Individuales Fotovoltaicas En Vivienda Rural Dispersa En El Municipio De Puerto Rico Departamento De Caquetá	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,12	156	\$ 6.062.197.676	En estructuración	Bajo	26/02/2025 Sin respuesta de la secretaria, no hay interés hasta fecha. 27/10/2024 NOME. No hay quejas de la información, sin utilidad de CTUS 24/09/2024 La ET envía en otro formato la lista de usuarios deben ajustar y enviar 24/09/2024 La ET comunicación se programa en mesa técnica para el día 25/09/2024 se envía formato de usuarios, pendiente envío de la información... para hacer un seguimiento de la información y de la información de los usuarios. Se realiza un acercamiento con la entidad territorial informan que se va a hacer la próxima semana para el día de forma revisión			
40	2021130100875	Bolívar	Zamborano	Construcción De Soluciones Individuales Fotovoltaicas En Vivienda Rural Dispersa En El Municipio De Zamborano Departamento De Bolívar	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,11	134	\$ 1.860.761.612	Sin gestión	N.A.	> 18/02/2025 « La construcción proyecto MT el día 24/02 para revisar las subanuncios al C.I. de Min. Educación. » 14/02/2025 « Min. Educación emitió C.I. "No Favorable" el día 27/01. La ET está subanunciando y se proyecta MT. para el día 15/02. » 28/01/2025 « Min. Educación emitió C.I. "No Favorable" el día 27/01. La ET está sin información actualizada 4/02/2025			
41	202486200055	Putumayo	Orto	Construcción Polideportivo Cubierto Para Escuela Rural Mita El Naranjo Municipio De Orto Departamento Del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		1	\$ 1.766.346.070	En estructuración	Medio	> 18/02/2025 « La construcción proyecto MT el día 24/02 para revisar las subanuncios al C.I. de Min. Educación. » 14/02/2025 « Min. Educación emitió C.I. "No Favorable" el día 27/01. La ET está subanunciando y se proyecta MT. para el día 15/02. » 28/01/2025 « Min. Educación emitió C.I. "No Favorable" el día 27/01. La ET está sin información actualizada 4/02/2025			
42	2021130100955	Cauca	Caloto	Ampliación Del Servicio Eléctrico Mediante La Construcción De Estructuras Eléctricas De MT Y BT Montaje De Subestación De Distribución En Las Diferentes Venedas Municipio De Caloto. Departamento Del Cauca	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,11	818	\$ 13.685.648.856	Sin gestión	Bajo	20/02/2025 SE TIENE PROGRAMADA MESA TECNICA MME EL 24/02/2025 06/02/2025 MESA TECNICA MME. EN ESPERA DE SUBANUNCIONES 26/12/2024 ENTIDAD SOLICITA CTUS IPSE Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP 15/12/2024 CTUS IPSE Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP NO FAVORABLE			
43	2021130101102	Meta	Vista Hermosa	Construcción Integral De Soluciones Individuales Fotovoltaicas Para La Generación De Energía Eléctrica En Vivienda Rural Dispersa Del Municipio De Vista Hermosa En El Departamento De Meta	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,34	421	\$ 7.746.840.197	En estructuración	Medio	11/02/2025 MESA TECNICA DE APOYO MME. RADICACION EL 21/02/2025 05/02/2025 MESA TECNICA DE APOYO IPSE. EN ESPERA DE SUBANUNCIONES 18/12/2024 CTUS IPSE Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP NO FAVORABLE			
44	2021130101487	Sucre	Los Palmitos	Suministro E Instalación De Sistema De Autogeneración Eléctrica Con Tecnología Solar Fotovoltaica En Viviendas Rurales No Interconectadas Del Municipio De Los Palmitos, Sucre	Asignación para la paz-3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,08	77	\$ 2.631.378.929	En estructuración	Alto	07/10/2024 JUAN. Esta en revisión concepto sale el 07-10, se espera favorable, y en verificación de requisitos. 14/09/2024 Proyecto subanunciado, diligencie dentro de la convocatoria 2 de asignación para la paz Bienes 2023-2024.			
45	2021130102150	Caquetá	Cartagena Del Charrá	Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Cartagena Del Charrá Departamento Del Caquetá	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,18	235	\$ 5.436.637.707	Aprobado	N.A.	20/02/2025 El proyecto continúa se encuentran actualizando los valores se estima que se envíe a concepto la siguiente semana. El proyecto sale pendiente se realiza mesa técnica con UPME el 11 de Abril donde se realizan algunos cambios se plasma el 15 de Abril el realizar una mesa interna	En contratación		
46	2021130102285	Bolívar	Carmen De Bolívar	Instalación Redes De Gas Natural En Área Rural Del Municipio De El Carmen De Bolívar	Asignación para la paz	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	1889	\$ 13.754.358.710	En estructuración	Alto	última información actualizada 3/05/2023			
47	2023130100502	Caquetá	La Montañita	Construcción De Redes Eléctricas De Media Y Baja Tensión Con Montaje De Subestaciones En Puesto En Zona Rural Del Municipio De La Montañita En El Departamento Del Caquetá	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,54	263	\$ 8.213.411.005	Sin gestión	N.A.	16/09/2024 SIN COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD PARA CONVOCATORIA 13/02/2025 CTUS UPME Y VERIFICACION DE REQUISITOS DNP NO FAVORABLE			
48	2023130100968	Tolima	Roblanco	Modernización A Tecnología Led Del Alumbrado Público En Diferentes Sectores De La Zona Rural Del Municipio De Roblanco	Asignación para la paz	Alumbrado Público comunal	Otra-A.P-SIN	0,00	1	\$ 986.239.279	Sin gestión	N.A.	Se realiza nuevamente contacto con el formulador y la entidad territorial donde se les informa que debían presentar el proyecto a convocatoria.			
49	2023130100873	Nariño	Ricuarte (Nariño)	Subido A Los Cerros De La Concepción Y La Red Interna De Gas Para Usuarios De Menores ingresos En El Municipio De Ricuarte Departamento De Nariño	Asignación para la paz	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	1637	\$ 3.137.503.078	En estructuración	Bajo	29/02/2024 EL PROYECTO SERIA PRESENTADO A FAER. 02/03/2024 CONCEPTO DE VIABILIDAD NO FAVORABLE.			
50	2023130101007	Caquetá	Balón De Los Andagóes	Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión Con Montaje De Subestaciones Tipo Poste Para La Zona Rural De Los Municipios De El Dorado Y Balón De Los Andagóes En El Departamento Del Caquetá	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,15	139	\$ 2.812.867.905	Sin gestión	N.A.				

INFORMACION BASICA										ESTRUCTURACIÓN		COMENTARIOS ESTRUCTURACIÓN		ERRORES	SEGUIMIENTO ERRORES	
NO.	SPIN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	No. Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración	Comentarios estructuración	Estado ejecución		Comentarios ejecución
76	202423670034	Córdoba	Buenavista (Córdoba)	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa hulla en el corregimiento de Villa Fátima municipio de Buenavista - Córdoba	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	TEI con Sistema de Iluminación FNCER	Otra FNCER	0,00	1	\$ 2.225.637.459	En estructuración	Bajo	MinTransporte emitió Ficha No FAVORABLE el 08/08 con insumo de MinEnergía. El municipio se encuentra subsanando observaciones.			
77	2024234170046	Córdoba	Lorica	Instalación de acometidas medición y red interna de gas por redes para el centro poblado Maza de Caña en el municipio de Loricla departamento de Córdoba	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00		\$ 506.228.000,00	En estructuración	Bajo	Se emitió Ficha de revisión el 06/09 con observaciones, se encuentra en subsanaciones por parte del formulador.			
78	2024235000017	Córdoba	Moñitos	Mejoramiento De La Movilidad Urbana Mediante Pavimento En Concreto Hidráulico Y Andenes Peatonales Con Monitores A Traves De Cámaras De Energía Fotovoltaica Para La Transición Energética Sostenible En El Municipio De Moñitos	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	TEI para cámaras de seguridad		0,00		\$ 1.104.983.094	En estructuración	Medio	El municipio cargó subsanaciones el 24/10, MinTransporte emitió CTUS con insumo de MinEnergía y MinFogaje el 19/11. Se realizó mesa técnica el 27/12, el municipio se encuentra subsanando observaciones.			
79	SN 8796	Córdoba	Montebiano	Granja agropecuaria	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Generador Distribuido Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Se envió la simulación al correo del municipio y conforme a los compromisos de la mesa técnica técnica realizada el 18/10, radicarón el estudio simplificado de conexión para revisión, conforme a la respuesta de AFNIA.			
80	202470200020	Sucre	Coloso	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en zonas rurales de Coloso	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,03	101	\$ 564.142.804	Aprobado	N.A.	Se solicitó concepto el 24/10 al UPME. Fecha máxima 13/11. Se encuentra en viabilidad fecha máxima 26/11	En contratación		
81	2024702100036	Sucre	Corozal	Construcción de sistemas Fotovoltaica para el suministro de energía eléctrica en entidades públicas del municipio de Corozal Sucre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,10	5	\$ 1.704.154.435	En estructuración	Bajo	21/02/2025. Se carga información de proyecto en SUPP de acuerdo con las acciones presentadas en la mesa técnica del 14/02/2025. 20/02/2025. A la fecha no hay información cargada. 16/01/2025. Se realiza mesa de trabajo con la Subdirección de Normas y se agenda con el compromiso de enviar subsanaciones al proyecto, para revisión y posterior cargue para verificación de la viabilidad. 30/01/2025. No se conocen avances de la iniciativa. 18/12/2024. El continuo trabajo en las subsanaciones, se espera que el 10/12/2024 se envíe información técnica al regulo de reglas del MME. 11/12/2024. El se encuentra trabajando en las subsanaciones del primer concepto de viabilidad. 08/02/2025 EN PLATAFORMA SUPP EL PROYECTO ESTA EN ACTUALIZACIÓN 06/12/2024 SE ESPERA CARGUE DE LA INFORMACION EL DIA 10/12/2024 26/12/2024 EN SUBSANACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 02/10/2024 CTUS UPME NO FAVORABLE			
83	2024702130002	Sucre	El Roble	Modernización y optimización del Sistema de Alcantarado público en el casco urbano y los corregimientos de San Francisco y Cayo de Palma del municipio de El Roble	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alcantarado Publico con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,01	0	\$ 1.173.264.540	En estructuración	Medio	28/11/2024 CTUS UPSE Y VERIFICACION DE REQUISITOS DMP FAVORABLE 14/11/2024 SOLICITUD DE CTUS PRELIMINAR UPSE. RESPUESTA 29/11/2024 12/12/2024 CTUS PRELIMINAR UPSE NO FAVORABLE 09/10/2024 FECHA DE REVISION Y MESA TECNICA DE APOYO REGULAR	En contratación		
84	2024702350026	Sucre	Galeras	Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas Rurales Del Municipio De Galeras Departamento De Sucre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,01	10	\$ 273.811.884	Aprobado	N.A.	El municipio no ha remitido información respecto al avance de la iniciativa.			
85	2023706780019	Sucre	San Benito Abad	Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas Rurales Del Municipio De San Benito De Abad Sucre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,00		\$ 304.181.193	En estructuración	Bajo	El municipio emitió documentos del proyecto y fue enviada fecha de revisión 01 al 28/08. Se realizó mesa técnica el 28/10 para aclarar dudas. A espera de que envíen documentos subsanados.			
86	2023236820090	Córdoba	San José de Uré	Mejoramiento de la Red Vial Rural Mediante La Construcción De Pavimento Hidráulico En La Vía San José De Uré - La Ciguapa Del Municipio De San José De Uré Córdoba	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	TEI con Sistema de Iluminación FNCER	Otra FNCER	0,00	1	\$ 1.302.411.615	En estructuración	Bajo	El municipio emitió documentos del proyecto y fue enviada fecha de revisión 01 al 28/08. Se realizó mesa técnica el 28/10 para aclarar dudas. A espera de que envíen documentos subsanados.			
87	2024238550007	Córdoba	Valencia	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIO DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 1.213.879.264	En estructuración	Bajo	Se solicitó viabilidad a UPME el 25/11. UPME emitió CTUS con concepto no favorable. Se realizó mesa técnica el 28/01/2025.			
88	2024121980038	Huila	Garzón	Mejoramiento y adecuación del parque del barrio San Pablo 1 del municipio de Garzón, Huila	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Vivienda,Ciudad y Territorio	NS	0,00		\$ 653.836.057	Viabilizado pero no Aprobado	Medio	> 11/11/2024: Proyecto a la espera de ser aprobado en OCAD Paz. > 28/11/2024: A la espera de concepto de viabilidad por parte de Ministerio de Vivienda calificado el 27/11/2024.	14/08/2024: Se envió correo electrónico a la entidad solicitando una mesa técnica para hacer seguimiento a los proyectos que están en ejecución, revisar las iniciativas y estructuración de proyectos de la vigencia.		
89	2024707710001	Sucre	Sucre	Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas Rurales De Sucre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,02	22	\$ 614.395.683	Aprobado	N.A.	02/12/2024 CTUS UPSE Y VERIFICACION DE REQUISITOS DMP FAVORABLE 14/11/2024 SOLICITUD DE CTUS PRELIMINAR UPSE. RESPUESTA 29/11/2024 12/12/2024 CTUS PRELIMINAR UPSE NO FAVORABLE 09/10/2024 FECHA DE REVISION Y MESA TECNICA DE APOYO REGULAR	En contratación		
90	2020130101186	Córdoba	Terralta	Construcción Instalación E Implementación De Soluciones De Energía Sostenibles Consistentes En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales Para Generar Electricidad Para Usos Rurales Dispersos En Las 296 Tierras Córdoba	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,49	667	\$ 12.104.035.036	Viabilizado	N.A.	CTUS FAVORABLE DEL 26/01/2023. 12/08/2024 SE ENVIA NOTIFICACION PARA POSTULACION A LA CONVOCATORIA PAZ 14/08/2024 EL ALCALDE MUNICIPAL INFORMA QUE EL PROYECTO ESTA EN GESTION DEL UPSE PARA SER APROBADO POR LA FUENTE DE FINANCIACION OTRAS POR IMPUESTOS A DESARROLLAR POR ECOPETROL.			
91	2020130101132	Antioquia	Sogamos	Apoyo Y Contribución Para La Instalación De Celdas Fotovoltaicas Para Las Comunidades De Zona No Interconectadas Del Municipio De Sogamos Antioquia	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,42	299	\$ 8.911.671.952	Viabilizado	N.A.	24/08/2024... proyecto fue estado negativo por el OCDA PAZ en recursos... PROYECTO PENDIENTE LA CITACION A OCAD			
92	2021130100540	Putumayo	Puerto Asís	Construcción Integral De Soluciones Individuales Fotovoltaicas Para La Generación De Energía Eléctrica En Vivienda Rural Dispersa Del Municipio De Puerto Asís En El Departamento De Putumayo	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,50	458	\$ 15.579.201.157	Sin gestión	N.A.	7/02/2025: Proyecto ARCHIVADO NO VABLE. 13/12/2024: Proyecto no aprobado en sesion No. 76. 07/09/2024: DMSO: Concepto del 5 de octubre favorable, ya tiene verificación de requisitos de junio. 05/09/2024: Proyecto que cumple con las condiciones habilitantes en la convocatoria 2			
93	2021130101192	Caquetés	Bello de Los Andes	Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión Con Montaje De Subestaciones Tipo Poste Para La Zona Rural Del Municipio De Francisco Y Bello De Los Andes En El Departamento Del Caquetá	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra SN	0,26	329	\$ 4.678.303.387	Viabilizado	N.A.	CONCEPTO DE VIABILIDAD CTUS FAVORABLE DEL 10/04/2025. ACTUALIZACION CTUS FAVORABLE DEL 16/05/2024. EN COMUNICACION RECIBIDA EL 05/07/2024 POR PARTE DE ELECTROCAQUETA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL FORMADOR DEL 02/06/2024. HA DECIDIDO RETIRAR Y SUSPENDIR EL ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO EMITIDO.			
94	20221301010084	Antioquia	Sogamos y Remedios	Instalación De Celdas Fotovoltaicas Para Las Comunidades De Zonas No Interconectadas De Los Municipios De Remedios Y Sogamos Del Departamento Antioquia	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,29	350	\$ 9.544.045.018	Viabilizado	N.A.	PROYECTO PENDIENTE LA CITACION A OCAD			
95	20221301001005	Bolívar	Cartagallo	Construcción Redes De Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores Para La Electrificación Rural De Las Viviendas La Fortuna, Maribá Y Alto Limón Del Municipio De Cartagallo	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra SN	0,32	174	\$ 6.394.356.556	Aprobado	N.A.	21/11/2024: IMA. Proyecto listo para ser citado a OCAD PAZ. 16/09/2024: Proyecto actualizado, elegible dentro de la convocatoria 2 de asignación para la paz dentro 2023-2024. 05/09/2024: Proyecto que debe subsanar sobre las condiciones habilitantes de la	En contratación		
	20231301010004	Putumayo	Puerto Guzmán	Implementación De Gas Licuado De Petróleo (G.L.P.) Por Redes, Para El Municipio De Puerto Guzmán Vuelta El Trebol Departamento Del Putumayo Puerto Guzmán	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	501	\$ -	Viabilizado	N.A.	Se retiró el proyect por cambio en el alcance			
97	20231301010079	Bolívar	Simón	Construcción Red Doméstica Para La Conexión De Las Viviendas A La Infraestructura De Redes De El Área Al Sur del Municipio Del Servicio Público Doméstico De Gas Combustible Residencial En Los Centros Poblados Del Municipio De Simón	Asignación para la paz 3ra. Convocatoria	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	1600	\$ 2.219.932.000	Viabilizado	Alto	20/02/2024 Se realizó reunión con el municipio el 14 de febrero donde continuaron interacciones se encuentran actualizando el cargo de conexión. 21/11/2024 Proyecto está en evaluación se espera salida favorable 07/10/2024: JUNE. Se realizó a revisión CTUS, se están actualizando certificaciones. 16/09/2024: Proyecto subanulado, elegible dentro de la convocatoria 2 de asignación para la paz dentro 2023-2024.			
98	2024704000004	Sucre	La Unión	Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas Rurales De La Unión	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,03	69	\$ 1.855.338.610	Aprobado	N.A.	El 7 de noviembre se emitió CTUS favorable por parte del sector, se proyectan los oficios de presentación y cumplimiento del MME.	En contratación		
99	2017002200072	Cesar	San Diego	Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión Para La Electrificación Rural De La Parroquia El Tiro En El Municipio De San Diego, Departamento Del Cesar	Asignaciones Directas	Sistema Interconectado Nacional	Otra SN	0,11	57	\$ 1.816.407.348	Aprobado	N.A.		Terminado	11/01/2023 José - El contratista ya entregó toda la información requerida al municipio quien debía pasar ese trámite de legalización ante el OR. Estamos solicitando el acta de recibir el certificado RETE. 14/11/2022 José - El contratista ya cuenta con el RETE y va a entregar toda la documentación a la entidad para que continúe el proyecto con AFNIA. 10/09/2023 José - El contrato cede con los señores acobaleros, en la actualidad el RETE ya lo tenemos el correo del acobalero.	
100	2019000020073	Archipiélago De San Andrés	Providencia Y Santa Catalina	Generación Sostenible De Energía Limpia Santa Catalina Verde, Municipio De Providencia	Asignación para la inversión regional 60%	Autogenerador Colectivo	Comunidades Energéticas	0,24	5192	\$ 8.724.683.156	Aprobado	N.A.		Terminado		PROYECTO TERMINADO - APROBADO EN 2020

[illegible]

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTRUCTURACIÓN		Comentarios estructuración	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EJECUCIÓN	
Nº.	BPN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	No. Usuarios	Valor total	Estado actual			Nivel estructuración	Estado ejecución
275	2020130101486	Guaviare	San José Del Guaviare y el Retorno	Construcción De Redes Eléctricas En Media Y Baja Tensión En 16 Venedas Del Municipio De San José Del Guaviare Y 33 Venedas Del Municipio De El Retorno Departamento Del Guaviare	Asignación para la Inversión Regional 40%	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	1,92	859	\$ 24.843.771.592	Aprobado	N.A.		En ejecución	24/11/2024 SUSPENDIDO POR ORDEN PÚBLICA... HASTA 10-03/2025
276	20211301010077	Putumayo	Puerto Asís	Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión En La Vereda Tanque Municipios De Puerto Asís Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,34	298	\$ 3.168.352.149	Aprobado	N.A.		Suspendido	10/07/2025: IVAN: Proyecto aún en suspenso, se han desarrollado diferentes mesas técnicas con todos los actores involucrados, actualmente la EEBP realiza un estudio para mejorar las condiciones de sus redes y poder dar una factibilidad positiva, adicionalmente colocaron un recurso de reposición ante la CREI para mejorar los indicadores SAFI y SADI. El ajuste ha manifestado que el contratista 30/10/2024: Debido a la no factibilidad del servicio el municipio decide iniciar LIBERACIÓN DE RECURSOS, se ha buscado el comercializador del servicio en esta facultad, se han realizado algunos estudios técnicos y se han realizado algunos estudios de factibilidad. 9/12/2024 Juan Viegas: Proyecto en verificación de actas por parte de la interventoría, posible entrega enero - 03/03/2025. Proceso con Parques Nacionales ya se realizó, se tienen aproximadamente 300 usuarios ya con el servicio. A la espera de la información de actas por parte de la interventoría.
277	20211301010081	Magdalena	Fundación	Implementación De Sistemas Autónomos De Generación De Energía Solar Fotovoltaica Para La Integración De La Segunda Etapa De Viviendas En Las Zonas Rurales No Interconectadas Del Municipio De Fundación	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,41	559	\$ 10.290.660.938	Aprobado			Terminado	25/07/2024: Proyecto finalizando ejecución, se encuentran esperando calificar una actividad con Parques Nacionales y reportarla finalización del proyecto.
278	20211301010109	Caquetá	Morelia	Construcción De Redes De Distribución De Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores En Pesta De Zona Rural Del Municipio De Morelia Del Departamento Del Caquetá	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,14	75	\$ 1.325.046.476	Aprobado	N.A.		Terminado	11/09/2024: Proyecto EN LIBERACIÓN DE RECURSOS, se encuentran en proceso de elaboración de la información de actas por parte de la interventoría, se han realizado algunos estudios técnicos y se han realizado algunos estudios de factibilidad. 21/01/2024 IVAN: Aún no se realiza el cambio del transformador, en esta semana se entregará uno transformadores para hacer el reemplazo. 05/12/2023 Iván: Se reprogramó el cambio del transformador de 250A para el día 7/12/2023. 27/11/2023 IVAN: Proyecto energizado en un 98%, el 01/12 se realiza el cambio de un transformador de 500A para tener el proyecto al 100%. Procedente acta final hasta hacer el cambio.
279	20211301012799	Bolívar	Cartagena	Construcción Redes De Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores Para La Electrificación Rural De Las Viviendas Diamante - Miraflores - Las Grutas Del Municipio De Cartagena	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,41	236	\$ 5.932.813.416	Aprobado	N.A.		Suspendido	7/05/2024: El municipio remite información del ajuste para revisión preliminar antes de enviar a ST 30/04/2024: El asesor del banco informa que se encuentra terminado de ajustar algunos aspectos para presentarlo, esperan remitir la información al finalizar la semana 8/04/2024: Se realiza mesa técnica en donde se dan orientaciones sobre la presentación del ajuste y se comprometen a enviar la información al finalizar la semana.
280	20211301012770	Putumayo	Puerto Asís	Construcción De Redes Eléctricas De Media Y Baja Tensión Para La Vereda La Danta En El Municipio De Puerto Asís Departamento Del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,16	207	\$ 1.146.071.091	Aprobado	N.A.		Suspendido	> 27/01/2024 + la ET informa que la suscripción de actas a la red de la empresa de energía en no suministrar la energía a esta zona, no se cuenta con la factibilidad de suministro. 30/10/2023: Debido a la no factibilidad del servicio el municipio decide iniciar LIBERACIÓN DE RECURSOS, se ha buscado el comercializador del país vecino pero no ha sido factible, y también hacer inversión por parte de las autoridades para hacer inversión por obra por impactos. > En MT del jueves 22/08/2024 la ET informa que se notifica a la firma Contratista de obra, sobre el concepto de no factibilidad a la solicitud de estudio de factibilidad del servicio, en ese caso, se informa que el proyecto está suspendido, desde el 11/04/2023 118 meses de suspensión de la obra.
281	20211301012140	Putumayo	San Miguel (Putumayo)	Implementación De Sistema De Energía Solar Fotovoltaica En La Zona Rural Del Municipio De San Miguel Departamento Del Putumayo	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,20	238	\$ 6.456.691.245	Aprobado	N.A.	APROBADO EN OCAD 02/7/2024	En contratación	
282	2021077781330	Sucumb	Sucumb	Implementación Del Sistema Fotovoltaico De Paneles Solares Para El Acueducto Urbano Del Municipio De Sucumb Departamento De Sucumb	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Comunidades Energéticas	0,07	9129	\$ 651.448.439	Aprobado	N.A.		Terminado	EN EJECUCION AVANCE FISICO 100%
283	20211301012430	Putumayo	Puerto Asís	Ampliación De Redes De Baja Y Media Tensión En La Vereda 603 Del Municipio De Puerto Asís Departamento Del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,19	125	\$ 1.060.893.029	Aprobado	N.A.		Suspendido	> 27/02/2025 + la ET informa que están esperando al contratista, presente la actualización de precios, para realizar la reprogramación y esperar la fecha de acta de remisión. Se proyecta MT con el secretario de infraestructura del municipio. 30/10/2024: Proyecto ya con remisión, el ajuste a la supervisión aún está en terminación bilateral, el contratista ya presentó el cronograma, pendiente aprobación por parte de interventoría, se genera prorrateo por 3 meses (17/03/2025). > En MT del jueves 22/08/2024, la ET informa que se encuentra en trámite la terminación bilateral del Contrato de ajuste a la Supervisión para este Contrato de obra, para lo cual como se va a contratar al nuevo Profesional de Atención al Cliente del contrato, se considera la...
284	20221301010189	Santander	Galán	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Real Y Construcción Del Parque Unal El Coraon En El Municipio De Galán Santander	Fompet	TEI con Sistema de Iluminación FNCER	Otra-FNCER	0,01	2945	\$ 819.087.971	Aprobado	N.A.		Terminado	Proyecto aprobado en Sesión 64 del CCAD FAN y EJECUCION Suministro e instalación de lámparas led tipo S 43.363.368.21-08-24 08-24 El secretario de planeación informa que a la fecha se da por finalizado el proyecto y al estar del día envían las actas de terminación del proyecto.
285	20221301010251	Guaviare	Calamar (Guaviare)	Instalación De Soluciones Energéticas Para Beneficiar A Viviendas En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Calamar	Fompet	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,23	280	\$ 2.153.502.034	Aprobado	N.A.	24/09/2024 Proyecto pendiente la contratación, está en los tiempos precontractuales -proyecto aprobado OCAD 14/2/2024	En ejecución	
286	20231301010196	Putumayo	Puerto Caicedo	Implementación De Sistema De Generación De Energía Solar Para El Mejoramiento De La Calidad De Vida De Las Comunidades En Áreas Dispersas No Interconectadas Del Municipio De Puerto Caicedo Putumayo	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,23	250	\$ 6.766.841.859	Aprobado	N.A.	APROBADO EN OCAD 01/07/2024	En contratación	
287	202340030356	La Guajira	Riohacha	Optimización Y Expansión De Redes Eléctricas De Media Y Baja Tensión En Comunidades Rurales Del Distrito De Riohacha	Asignaciones Directas	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,16	164	\$ 3.104.571.347	Aprobado	N.A.		En ejecución	11/12/2024 Nacy: pendiente envío de actas128/02/2024 Según Geoproy tiene el 68,87% de ejecución físico
288	2023N00000002	Bolívar	Cartagena	Construcción De Pisos Profundos En La Vereda De Pía 2 Del Distrito De Cartagena De Indias	Asignaciones Directas	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00	1	\$ 250.000.000	Aprobado	N.A.		Terminado	El asesor de la corporación informa que el proyecto se encuentra terminado pero le están haciendo el cambio de un cableado que se dañó, pero tanto los pozos como los sistemas fotovoltaicos ya se encuentran construidos y su operación está a cargo de la junta administradora de la vereda Pía 2
289	2024B000010102	Arauca	Arauca	Mejoramiento de la infraestructura educativa a través de la implementación de sistemas de energía fotovoltaica para promover el mejor uso de los recursos energéticos en diferentes instituciones educativas del municipio de Arauca Departamento de Arauca	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,20	4	\$ 3.302.191.245	En estructuración	Medio	Saldo 2023: \$ 1.887.776.655; Asignación 2024: \$ 2.880.578.809 El ajuste en la generación de 4.11, con un total de 240 kW. El 27/11/24 UPME envía ficha no favorable. El 20/02/25 se consulta y envía correo a la E.T. que se compromete a agilizar la formalización.		El municipio se encuentra revisando las En Identificación para finanzas con recursos IP.
290	SIN BPN	Boyacá	Corrales	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00	5	\$ -	En identificación	N.A.			El municipio se encuentra revisando las En Identificación para finanzas con recursos IP.
291	SIN BPN	Arauca	Tame	Construcción de vía sector Corrales con alumbrado público con FNCER, municipios de Tame, Arauca	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	5	\$ 2.821.000.000	En identificación	N.A.	Saldo 2023: \$ 1.887.776.655; Asignación 2024: \$ 1.818.886.742 La E.T. está estructurando un proyecto tal, sin embargo, debe cumplir con los lineamientos del IP, para lo cual se incluye alumbrado público con FNCER. Como iniciativa paralela se busca la formación de zonas políticas integrales con FNCER, se envía correo y consulta E.T. el 20/02/25, quedando pendiente reunión.		El municipio emitió documentos a revisión el 23/12 los cuales están incompletos, sin embargo se encuentran revisión con apoyo a la focalización, de parte de Juan Torres. El municipio emitió documentos a revisión el 23/12 los cuales están incompletos, sin embargo se encuentran revisión con apoyo a la focalización, de parte de Juan Torres.
292	202115572089	Boyacá	Puerto Boyacá	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CON CONTENIDOS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZON DEL PUERTO BOYACÁ Boyacá	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,00	5	\$ 8.217.969.218	En estructuración	Medio	22/01/2025 se realizó mesa técnica de revisión de la ficha para aclarar observaciones y avanzar con las subestimaciones. 20/01/2025 IPSE envía ficha de revisión del proyecto.		Se realizó mesa técnica el día 11/04 donde se presentaron 4 En Identificación por parte del municipio y se le dieron orientaciones de cómo incluir la TEI dentro de cada uno para que decida que proyecto presentar.
293	SIN BPN	Boyacá	Rágora	Mejoramiento del acueducto departamental del centro poblado La Candalaria, mediante la construcción de la cubierta de la cancha múltiple, en el municipio de Rágora	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00	5	\$ 1.115.973.872	En identificación	N.A.			El municipio se encuentra revisando las En Identificación para finanzas con recursos IP.
294	SIN BPN	Boyacá	Salvavidor	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00	5	\$ -	En identificación	N.A.			El municipio se encuentra revisando las En Identificación para finanzas con recursos IP.
295	SIN BPN	Boyacá	Socha	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00	5	\$ -	En identificación	N.A.			Se realizó a mesa técnica para orientaciones iniciales para formulación del proyecto, luego de presentar el PND.
296	SIN BPN	Boyacá	Socotá	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00	5	\$ -	En identificación	N.A.			El municipio se encuentra revisando las En Identificación para finanzas con recursos IP.
297	SIN BPN	Boyacá	Segamoso	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00	5	\$ -	En identificación	N.A.			Se realizó mesa técnica el 10/04 donde se dieron orientaciones para formular el proyecto, a espera de confirmación si se agendarán esa En Identificación o el vivero con paneles solares.
298	SIN BPN	Boyacá	Tópaga	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00	5	\$ -	En identificación	N.A.			

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTRUCTURACIÓN			EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EJECUCIÓN	
Nº.	BPN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	Nº Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructurado		Comentarios ejecución	Comentarios ejecución
29	SIN BPN	La Guajira	Barrancas	Construcción de Granja Solar de 1,5MW	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Generador Distribuido Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 6.517.168.914	En identificación	N.A.		> 18/02/2025: ET continúa con las subanuncaciones. Se encuentran a la espera de la aprobación del punto de conexión por parte de ARE. Se espera para confirmar mesa técnica para ampliar la granja de 3MW ya que informan que van a confirmar con recurso privado otra granja en el mismo predio. > 28/02/2025: ET continúa con las subanuncaciones. Se encuentran a la espera de la aprobación del punto de conexión por parte de ARE.	
30	SIN BPN	Casanare	Hato Corozal	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		13/01/2025: Anterior a ET continúa en el proceso de estructuración. No se tiene fecha prevista para la entrega. Saldo 2023: \$ 226.233.104, Asignación 2024: \$ 339.362.256 El Secretario de Planeación informó el 19 de noviembre de 2024, que la ET presentará iniciativa de "Mejoramiento de infraestructura de los parques 20 de julio y Aeropuerto	
31	SIN BPN	Casanare	Maní	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		13/01/2025: Anterior a ET continúa en el proceso de estructuración. No se cuenta con una fecha estimada para la presentación. Saldo 2023: \$ 430.345.036, Asignación 2024: \$ 615.217.525 De acuerdo a lo informado por el Secretario de Planeación, se está estructurando el proyecto "Reemplazo y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión y	
32	SIN BPN	Casanare	Montenegro	Construcción Alumbado Público Fotovoltaico Tipo Off-Grid, Para Luminarias Stand Alone En las Veredas Guafá, Betón Del Llano Y Palo Negro Del Municipio De Montenegro Casanare	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 463.448.758	En identificación	N.A.		13/02/2025: Se envía correo a ET con observaciones revisión preliminar No.2 para ajuste. 23/02/2025: Anterior a ET remitió la información del proyecto ajustado y está siendo revisado por el Ing Juan Ortega de MME en el componente técnico. Se pretende realizar una mesa de trabajo con apoyo sin tener las observaciones.	
33	SIN BPN	Casanare	Orosco	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		13/01/2025: Anterior a ET continúa en la estructuración del proyecto. No cuenta aún con una fecha estimada para la presentación. 09/12/2024: En reunión con el Sr. Alcalde, se informó sobre la realización de un proyecto denominado "Construcción de vivienda campesina en el área rural del municipio de Orocué". Se contempla la inclusión de sistema de iluminación fotovoltaico	
34	SIN BPN	Casanare	Paz De Ariporo	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		13/01/2025: Anterior a ET continúa en la estructuración del proyecto. No cuenta aún con una fecha estimada para la presentación. Saldo 2023: \$ 795.733.177, Asignación 2024: \$ 1.148.584.765 En reunión con la Secretaría de Planeación el 19 de noviembre, se indicó que se está	
35	2024802630043	Casanare	Pore	Construcción e implementación con Fuentes de Suministro renovables en la localidad del parque recreativo San José primera etapa municipio de Pore, departamento de Casanare	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00		\$ 1.140.621.947	En estructuración	Bajo		23/01/2025: Anterior a ET realizó las subanuncaciones tanto a las observaciones realizadas por Min Vivienda como los comentarios dados por MME. Se realizó el cargo de la información subanunciada el día 23 de enero solicitando nuevamente concepto. 15/01/2025: Anterior a ET se recibió el concepto negativo por parte de Min Vivienda. Se	
36	20201330100174	Chocó	Riosucio (Chocó)	Ampliación Del Servicio De Energía Eléctrica A Las Comunidades De Los Casques Comunitarios Del Río Saloya, Cacarcia Y Pedregalita Manizaba, Y La Optimización Con La Construcción De Una Subestación De Mayor Capacidad En El Municipio De Riosucio, Departamento Del Chocó	Asignación para la paz	Sistema Interconectado Nacional	Otro SIN	0,27	2658	\$ 10.033.898.263	Sin gestión	N.A.		NO SE CUENTA CON PUNTAJE MÍNIMO PARA SER CLASIFICADO EN CONVOCATORIAS DE OCAD PAZ (UBICACIÓN DEL SECTOR Y SIN EN IDENTIFICACIÓN DE TONANTE Y DINAMADORA)	
37	202013301011294	Nariño	Los Andes De Sotomayor	Instalación De Soluciones Energéticas Para Beneficiar A Vivienda En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Los Andes Sotomayor Nariño	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,70	227	\$ 4.165.789.947	Sin gestión	N.A.		CTUS NO FAVORABLE DEL 20/10/2023. PROYECTO NO ELIGIBLE POR DNP EL DÍA 15/12/2023. NO SE CUENTA CON PUNTAJE MÍNIMO PARA SER CLASIFICADO EN CONVOCATORIAS DE OCAD PAZ (UBICACIÓN DEL SECTOR Y SIN EN IDENTIFICACIÓN DE TONANTE Y DINAMADORA)	
38	202013301013906	Chocó	Bogaja	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Bogaja	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	1,53	2074	\$ 41.612.258.301	Sin gestión	N.A.		EN MESA TÉCNICA CON SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EL DÍA 20/10/2024 INDICA QUE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS NO ESTÁN DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DADO POR EXPERIENCIAS ANTERIORES DE MAL FUNCIONAMIENTO. ESTÁ A LA ESPERA DE UN PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRAN FORMULANDO CON	
39	202113301013808	Guaviare	Calamar (Guaviare)	Implementación de Soluciones Energéticas Para Vivienda Rural En Los Municipios De San José El Retorno Y Calamar Departamento Del Guaviare	Asignación para la paz	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,19	428	\$ 8.560.000.000	Sin gestión	N.A.		CTUS NO FAVORABLE DEL 11/10/2023. PROYECTO NO ELIGIBLE POR DNP EL DÍA 15/12/2023. EN ESPERA DE SUBANUNCACIONES POR PARTE DE LA ET NO FUE POSTULADO A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	
39	202213301010544	Meta	Leguiza	Instalación De Soluciones Energéticas Para Beneficiar A Vivienda En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Leguiza, Departamento Del Meta	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,21	237	\$ 4.908.600.275	Sin gestión	N.A.		CTUS NO FAVORABLE DEL 02/02/2023 Se remite a la Dirección de Energía el 20/08/2023.	
311	SIN BPN	Cauca	Buenos Aires	En identificación (Alumbado público Zona Rural)	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		>25/02/2025: APC Por medio de correo electrónico se envió documentación con los requisitos necesarios para la presentación del proyecto. El municipio se encuentra revisando las En Identificación para financiación con recursos JP.	
312	SIN BPN	Antioquia	Andes	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.		>19/02/2025: Se fase MP al día 17 de febrero para resolver dudas del proyecto surgidas a parte de la PR del 12/02/2025. A la fecha el municipio está cotizando con empresas certificadas de RETAP para incluir este valor dentro del proyecto e identificar si es viable que el proyecto se desarrolle en las zonas como se tiene contemplado	
313	2024050400043	Antioquia	Anorí	Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas no interconectadas en el municipio de Anorí	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,04	33	\$ 888.000.804	En estructuración	Medio		>19/02/2025: El proyecto fue cargado a SIUPP y enviado a viabilidad el día 18 de febrero de 2025 >12/02/2025: la ET se comprometió a realizar el cargo el 14/02/2025 >20/12/2025: Se comparte primer concepto de viabilidad con la ET, a la espera de que sea cargado en SIUPP.	
314	SIN BPN	Cauca	Guapi	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00		\$ 1.029.897.801	En identificación	N.A.		27/01/2025 Se envió correo solicitando mesa técnica al municipio, dado que no enviaron muchos documentos a revisión. El municipio envió proyecto para revisión, con apoyo de Juan Torres, se envió la ficha de revisión el 24/01.	
315	SIN BPN	Cauca	Suárez	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Se realizará mesa técnica el 05/09 para dar orientaciones en la formulación del proyecto, teniendo en cuenta las comunidades beneficiarias.	
316	2024198090047	Cauca	Timbiquí	INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERACTIVO PARA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y CONTRIBUCIÓN DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MUNICIPIO DE TIMBUIQUÍ, ALCALDÍA Y HOSPITAL	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,13	2	\$ 1.005.948.382	En estructuración	Medio		13/01/2025: UPMI envió concepto con observaciones. A espera de realizar mesa técnica. El proyecto fue enviado a viabilidad el 02/12, UPMI envió CTUS con observaciones.	
317	20242705001258	Chocó	Atrato	Instalación de sistemas fotovoltaicos para alumbrado público en zona rural del municipio de Atrato Chocó	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 1.122.806.463	En estructuración	Medio		16/01/2024: UPMI envió concepto no favorable, se encuentra en subanuncaciones. El proyecto se encuentra en viabilidad Entidad Nacional, a espera de concepto	
318	SIN BPN	Chocó	Dagaldi	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO AUTOSOSTENIBLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DAGUADO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 769.494.490	En identificación	N.A.		Se envió ficha de revisión el 14/11 y se realizó mesa técnica el 19/11 aclarando las dudas de la ficha, a espera de los documentos subanunciados.	
319	2024271800010	Chocó	Certagui	Implementación de un sistema de alumbrado público autosostenible mediante el aprovechamiento de la energía solar en el municipio Certagui en los barrios Chofa el Cielo y La Vela en el departamento del Chocó	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00		\$ 648.677.100	En estructuración	Bajo		El proyecto se encuentra en viabilidad Entidad Nacional, a espera de concepto venir al 05/01	
320	SIN BPN	Chocó	Idmuna	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		La ET hará el levantamiento de usuarios para posteriormente realizar taller.	
321	SIN BPN	Chocó	Usóo	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		04/09/2024: se hace contacto con el municipio, sin embargo indican que aun no tienen definida alguna iniciativa.	
321	SIN BPN	Chocó	Usóo	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		04/09/2024: No se logra hacer contacto.	
321	SIN BPN	Chocó	Usóo	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Se realiza Escuela de Formación II en la TEI el 14/03 para brindarles las orientaciones respecto a la Resolución 46775 de 2023 para incluir la Transición energética justa en los objetivos y fines del IP. Están enviando las iniciativas para definir el proyecto a	
322	2022274250002	Chocó	Medio Atrato	Construcción de los Sistemas Fotovoltaicos Individuales en 13 Veredas de la Zona Rural del Municipio del Medio Atrato Departamento del Chocó	Asignación para la paz 3ra Convocatoria	En identificación	N.A.	0,15	436	\$ 7.789.123.385	En identificación	Bajo		17/02/2024 MESA TÉCNICA DE APOYO MME. EN ESPERA DE SUBANUNCACIONES 04/09/2024: el municipio se encuentra realizando actividades de consultoría. Va a comenzar con topografía, estudio de suelos. Se encuentran a la espera de los productos de diseño estructural.	

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTRUCTURACIÓN		Comentarios estructuración	Ejecución	SEGUIMIENTO EJECUCIÓN	
Nº.	BPM	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	Nº Usuarios	Valor total	Estado actual	Mval estructuración		Estado ejecución	Comentarios ejecución
323	SIN BPM	Chocó	Nóvita	Sin identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros		RN/D			\$ -	En identificación	N.A.	Se realiza Escuela de Formación P en la TE1 al \$4030 para brindarles las orientaciones respecto a la Resolución 40775 de 2023 para incluir la Transición energética justa en los objetivos y fines del IP.		
324	SIN BPM	Chocó	Quibdó	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Se realiza comunicación con el municipio para relacionamiento, dándole las recomendaciones para acceder al recurso, brindando las orientaciones respecto a la Resolución 40775 de 2023 para incluir la Transición energética justa en los objetivos y fines del IP e incluirlo a las capacidades que se realizaron de manera virtual al OJO.		
325	2024276000127	Chocó	Rio Quilo	Implementación de un sistema de alumbrado público automatizable mediante el aprovechamiento de la energía solar en los corregimientos de villa conto y san luis del municipio de Rio Quilo	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ 543.216,03	En estructuración	Bajo	El municipio subsume y cargó información a SUAPP. Pendiente confirmar BPM para revisar el estado de la subidita.		
326	2025278300001	Chocó	Unión Panamericana	Soluciones individuales: solares fotovoltaicas en el municipio de Unión Panamericana	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 961.473,48	En identificación	N.A.	Se envió listado de usuarios a revisión de IPSE, donde se encontraron usuarios convalidado y se evidencia que hay prestación de servicio por medio de redes en algunas viviendas.		
327	SIN BPM	Antioquia	Brisaño (Antioquia)	Suministro De Energía A Partir De Focer Para Instituciones Rurales, hospital y Alcaldía Municipal Del Municipio De Brisasño	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 859.612,323	En identificación	N.A.	>10/02/2025: El municipio se encuentra haciendo ajustes en el presupuesto, se les solicitó corregir las cotizaciones dado que presentaban unas ordenes de internet con valores en euros y dólares. Adicionalmente, se el proyecto está a la espera del certificado de disponibilidad de conexión por parte del operador de red. >12/02/2025: ya se encuentra estructurado el presupuesto		
328	SIN BPM	Antioquia	Buriticá	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>10/02/2025: El día 10/02/2025 se tuvo reunión presencial con el alcalde del municipio y el asesor para definir el tipo de iniciativa, donde el alcalde descartó la inversión del recurso en proyectos de comunidades energéticas dado que todo el municipio se encuentra dentro del SIN, de la misma manera descartó la inversión del recurso actual en proyectos nuevos y definió la iniciativa de proyecto de comunidades energéticas.		
329	SIN BPM	Antioquia	Cáceres	Suministro de energía a partir de FNER para la generación autónoma del servicio de energía en la infraestructura de la aldea del municipio de Cáceres.	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 969.335,09	En identificación	N.A.	>10/02/2025: El municipio controló nuevos formularios a inicios de febrero del 2025. Los nuevos consultores se encuentran trabajando en las observaciones enviadas en la FR enviada en diciembre de 2024. Se tiene el compromiso con la ET de enviar documentos para revisión el 24/02/2025 >12/02/2025: la ET se comprometió a enviar la información para revisión el 14/02/2025.		
330	SIN BPM	Antioquia	Caucasia	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>10/02/2025: El municipio inició un nuevo proyecto dado que no se pudo realizar el desembargo del Palacio Municipal. Se tiene proyectada la primera entrega del proyecto para el día 24/02/2025. >12/02/2025: la ET se comprometió a enviar la información para primera revisión el 14/02/2025.		
331	SIN BPM	Antioquia	Dabeiba	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>10/02/2025: reunión presencial con la Secretaria de Planeación el 13/02/2025 donde la ET manifestó que el alcalde finalmente tomó la decisión de desarrollar el proyecto fortaleciendo hacia comunidades energéticas. Actualmente el municipio está sacando un costo unitario (costo por vivienda) para definir el número de usuarios y de igual manera definir quienes podrán ser beneficiarios. Se espera que el trabajo social en		
332	2023052500008	Antioquia	El Bague	Transformación Tecnológica Y Fortalecimiento De Capacidades Técnicas Ambientales Y Salud Empresarial, Para Fomentar La Eliminación Del Uso De Mercurio Y Mejorar La Recuperación De Oro En Los Mineros De Subsistencia En El Municipio De El Bague	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Minería	Districto Minero para la paz en zonas de alta presencia de la minería informal	0,00	0	\$ 1.526.275,200	Aprobado	N.A.	>10/02/2025: A la espera de ET confirmación con el proyecto o esperar a que sea desagregado automáticamente. >07/01/2025: Proyecto aprobado a la espera de desagregación y aceptación de ejecutor >10/12/2024: Prospecta a la espera de ser citada a OCAD Paz. >21/11/2024: Proyecto se encuentra viable a la espera de OCAD para ser priorizado	En contratación	>13/02/2025: El proyecto se encuentra en contratación.
333	SIN BPM	Antioquia	El Bague	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>10/02/2025: El formulador se encuentra estructurando el proyecto, se tiene el compromiso de entregar los documentos para revisión el 08/02/2025 >12/02/2025: sin avance en la estructuración >10/01/2025: El formulador retomará nuevamente interés en los recursos de incentivo a la producción, a la espera de conocer la iniciativa.		
334	SIN BPM	Aldébar	Baranquilla	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	>10/01/2025: No se han definido los detalles de avance en la estructuración del proyecto. >10/01/2025: No se ha definido la iniciativa por parte de la ciudad. >07/01/2025: A la espera de que la ciudad defina la alternativa. >11/12/2024: A la espera de que la ciudad defina la alternativa. >04/12/2024: No se ha logrado establecer la iniciativa por parte de la ciudad. >04/12/2024: Se realiza mesa técnica con la ciudad donde se espera que se implemente		
335	2024853200035	Casanare	San Luis De Palenque	Implementación de sistemas solares fotovoltaicos: individuales en zonas rurales no interconectadas en el municipio de San Luis De Palenque, Casanare	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	30,00	44	\$ 1.777.034,600	En estructuración	Alto	>10/01/2025: Anterior, se envió información sobre capacidades necesarias para incluir en el presupuesto. Se está aún ajustando por parte de la ET y de acuerdo con lo informado por el Secretario de Planeación, estos ajustes serán completados el día 24 de enero. >15/01/2025: Anterior, se envió concepto negativo por parte de la Entidad Nacional. Se		
336	SIN BPM	Casanare	Trinidad	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	>13/01/2025: Anterior, La ET continúa en la estructuración del proyecto. Se han realizado 2 mesas técnicas para esperar este proceso. >28 Nov 2024: Anterior, En reunión celebrada con la Ing Carmen Ofelia Cebal, se informó que el Municipio se encuentra adelantando los estudios para presentar el proyecto "Construcción redes eléctricas: Barrio Villa Luna y La Felicidad" Se les informó que el		
337	2021130001071	Bolívar	Cartagena	Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en la comunidad de Tierra Baja del municipio de Cartagena de Indias	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 3.319.045,462	En estructuración	Bajo	>10/02/2025: Se cargó la versión del proyecto año 2025 en el mismo Bpm del año 2021. Se realizó primer concepto de viabilidad a Ministerio de Deporte. >10/01/2025: La ciudad se encuentra finalizando las cotizaciones para cargar un nuevo presupuesto y solicitar primer concepto de viabilidad a Min Deporte. >03/01/2025: Se envió comunicación a la ciudad respecto al tema del componente		
338	2024501230087	Meta	Cabuyaro	Ampliación del servicio de alumbrado público mediante la implementación de sistemas fotovoltaicos en el sector El Viro en el municipio de Cabuyaro	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	0	\$ 2.275.659,903	En estructuración	Bajo	Sabdo 2023: 5.930.263.961, Auguración 2024: 5.3.365.395.942 La E.T. cargo info y solicita concepto que es emitido el 18-01-25 con múltiples observaciones sobre el diseño y presupuesto que es muy poco oportuno.		
339	2024503380005	Meta	Guañal (Meta)	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GUAAÑAL - META	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN	0,00	60	\$ 2.027.481,305	En estructuración	Bajo	A la fecha la E.T. no ha entregado subanuncios con base en recomendaciones del G.R. Compromiso para el 07-03-25 El 12-03-24 se envió ficha no. 01 de revisión del G.R. El 17-03-24 se hace mesa técnica para socializar la ficha de revisión, en la cual se recomienda ajustar el presupuesto respecto a rendimientos, cotizaciones y diagnóstico		
340	SIN BPM	Meta	Puerto Ipepe	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Sabdo 2023: 5.543.882.510, Auguración 2024: 5.842.823.705 La E.T. no ha confirmado En identificación a financiar a pesar de la asesoría y recomendaciones del grupo de regulas		
341	2024200130070	Cesar	Agustín Codazzi	Mejoramiento de calles en pavimento rígido e iluminación fotovoltaica en el casco urbano del municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	TEI con Sistemas de Iluminación FNER	Otra-FNER			\$ 2.330.498,000	En estructuración	Bajo	>10/02/2025: No se conoce el estado real de las subanuncios. >10/01/2025: ET continúa trabajando en las subanuncios. >11/12/2024: ET continúa trabajando en las subanuncios del proyecto. >04/12/2024: No se evidencia carga de subanuncios por parte de la ET al SUAPP, se continúa con la comunicación para validar el estado de las subanuncios.		
342	2024200450048	Cesar	Beveril	Mejoramiento en pavimento rígido e implementación de fotovoltaicos y obras de mitigación de la vin que conecta la cabecera municipal con el sistema de acueducto del municipio de Beveril departamento del Cesar	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	TEI con Sistemas de Iluminación FNER	Otra-FNER			\$ 12.598.588,032	En estructuración	Bajo	>10/02/2025: Se solicita segundo concepto de viabilidad a Ministerio de Transporte el 05/02/2025. UPME se promueve con observaciones como concepto de apoyo a Min Transporte. >10/01/2025: ET continúa trabajando en las subanuncios. >11/12/2024: ET continúa trabajando en las subanuncios del proyecto.		
343	SIN BPM	Cesar	Chirigana	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>10/02/2025: Se realiza mesa técnica con la ET en la semana del 10/02/2025 al 14/02/2025. Se dan las nociones generales de un proyecto de autogeneración. >10/01/2025: A la espera de conocer la iniciativa final por parte de la ET. >07/01/2025: Se realiza mesa técnica con la ET el 21-12-2024. Se continúa de iniciativa por proyectos de autogeneración en infraestructura pública.		
344	SIN BPM	Cesar	La Jague De Bico	Grampa Solar	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	Generador Distribuido Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ -	En identificación	N.A.	>10/02/2025: Equipo de Comunidades Energéticas del MME se encuentra estructurando el proyecto para la ET. >10/01/2025: ET se encuentra trabajando en un proyecto de grampa solar. >11/12/2024: ET aún no define la iniciativa en que utilizará el recurso del IP. Reiteración de saldos.		
345	2024230000052	Córdoba	Canalete	INSTALACIÓN DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL GUINOL, EL TOMATE, PÓRRICO, SOTO VINO, EL LAGÓN, LA ORTIZA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00		\$ 631.176,000	En estructuración	Bajo	Se emitió concepto NO FAVORABLE de UPME, el municipio se encuentra subanunciando, se realizará mesa técnica para aclarar dudas.		
346	SIN BPM	Córdoba	Cenoté	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Comunicación con el Asesor quien dice que no se ha definido la destrucción del recurso. Dice que presentó al Secretario de Planeación, teniendo en cuenta que ya se hizo la asignación 2024.		
347	SIN BPM	Córdoba	Chimá	En identificación	Inversión a la producción – 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Comunicación con un Formulario externo quien indica que el Alcalde le pidió ponerla al frente del tema. Dice que la intención es retomar el proyecto del parque de la administración anterior, incluyendo el componente de alumbrado con paneles fotovoltaicos.		

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTRUCTURACIÓN		Comentarios estructuración	ERRORES	SEGUIMIENTO ERRORES
Nº.	BPN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	Nº. Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración	Estado ejecución	Comentarios ejecución
348	202423102008	Córdoba	Chirí	COFINANCIACIÓN DE SUBSIDIOS AL CARGO POR CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DEL SERVIDO DE GAS DOMICILIARIO PARA USUARIOS ESTRATO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE CHIRÍ, CORDOBA.	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	GAS Distribución	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos (GAS)	0,00		\$ 277.585.888	En estructuración	Bajo		Se emitió carpeta para cargar en SUPP y solicitud de concepto a UPME.
349	SIN BPN	Córdoba	La Apartada	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Comunicación con el Secretario de Planeación quien indica que la idea es trabajar un proyecto de acueducto urbano. Dice que aún no comienza la formulación.
350	SIN BPN	Córdoba	Los Córdoba	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		En visita realizada al municipio se conversó con el Alcalde y el Secretario de Planeación quienes indican que esperan la nueva asignación para definir la En Identificación a trabajar, aunque se muestran inclinados hacia los acueductos rurales con energía solar.
351	SIN BPN	Córdoba	Montiel	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL COLEGIO SAN PEDRO CLAVER, EN ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE MOMI, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,03	1	\$ -	En identificación	N.A.		20/02/2025 EN ELABORACION DEL MGA. Se realizó mesa técnica el 17/02 donde se realizaron observaciones a la MGA, documento técnico, certificaciones sectoriales y componente eléctrico, se espera recibir información el día 29/02.
352	SIN BPN	Córdoba	Montaria	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Comunicación con la Asesora quien indica que siguen trabajando en los documentos. Dice que espera se pueda citar la mesa técnica de revisión antes de finalizar el mes.
353	SIN BPN	Meta	Villavicencio	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Saldo 2023: \$ 744.299.999, Asignación 2024: \$ 1.116.959.999. Se realizó mesa técnica el 17 de ago con el director de planeación municipal, a quien se le volvió a exponer los posibles proyectos de inversión. Se comprometen a revisar diseños existentes para implementar TDS en poliductos y autogeneración en escuelas. A la fecha no han identificado posibilidades de invertir en el sector
354	2024540990031	Norte De Santander	Bochalema	Implementación de Sistema de Energía Solar Fotovoltaica en la Zona Rural del Municipio de Bochalema Norte de Santander	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,03	30	1.193.961.493,00	En estructuración	Alto		Saldo 2023: \$ 477.584.598,00, Asignación 2024: \$ 716.376.896. No se ha cargado CTUS a SUPP un embargo, se concierne observaciones sobre un usuario, precios altos y documentos del ACM, que actualmente están siendo submatados para cargar a más tardar el 28/02/25.
355	SIN BPN	Norte De Santander	Cúcuta	Implementación de sistema de autogeneración de energía para las instituciones educativas Mariátegui Almagó y Pablo Cornejo León en la ciudad de Cucuta, Norte de Santander	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,16	2	\$ 1.264.016.166	En identificación	N.A.		Saldo 2023: \$ 505.406.466, Asignación 2024: \$ 758.409.700 (124 de octubre se hacen visitas a los colegios con la E.T. y actualmente se cuenta con el visto bueno de CENL para ambos colegios, por lo cual se la E.T. adelanta formularios, certificaciones y presupuesto.
356	2024542390026	Norte De Santander	Durania	Remoción y cambio de las luminarias del casco urbano del municipio de Durania Norte de Santander	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con PNEER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,01	1	\$ 1.126.742.462	En estructuración	Medio		Se emite CTUS el 27-12-24, y el 20/02/2025 con observaciones nuevas por parte de UPME sobre presupuestos, sostenibilidad y algunas incongruencias entre documentos técnicos. Se adelanta sustitución por la E.T.
357	SIN BPN	Norte De Santander	El Zulia	Autogeneración para el hospital municipal del municipio de El Zulia, Norte de Santander	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,08	1	\$ 1.140.118.990	En identificación	N.A.		Saldo: 450.721.413,54, Asignación 2024: \$ 676.045.477. Saldo 2023: \$ 456.047.596, Asignación 2024: \$ 684.071.594. Se realiza mesa técnica con el alcalde y equipo formular los días 22 y 25 de octubre, donde se validan aspectos, hacen recomendaciones y queda a la espera de terminar el diseño estructural e iniciar la carpeta civil en el presupuesto. No se ha cumplido la entrega de la info. por parte del alcalde al cual se le consulta reiteradamente por el cumplimiento de la E.T.
358	SIN BPN	Norte De Santander	San Cayetano (Norte De Santander)	Implementación de energía solar para el edificio de la alcaldía	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Saldo: \$ 399.620.684,34, Impulse P FUNC. Asignación 2024: \$ 380.732.353. Se genera reunión el 21-02-25 para nuevamente explicar oportunidades de inversión del IP
359	SIN BPN	Norte De Santander	Sardinata	Implementación de energía solar para petrocineros municipal de Sardinata	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,03	1	\$ 1.012.560.000	En identificación	N.A.		Se solicitó ampliación de la factibilidad de servicio a 40w a CENL, se genera radicar al operador el diseño en un plazo de 15 días (06/03/25). Saldo 2023: \$ 405.024.024, Asignación 2024: \$ 607.536.036
360	SIN BPN	Norte De Santander	Tibú	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		Mesa técnica en diciembre de 2024, se mantiene la iniciativa de autogeneración para la alcaldía y se adiciona para las empresas de servicios. Queda pendiente que la E.T. compile y emita la primera versión. Aprox. 31/03/25. Saldo 2023: \$ 543.291.271, Asignación 2024: \$ 814.936.907
361	SIN BPN	Sucre	Buenavista (Sucre)	Panels solares acueducto	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,06	1	\$ -	En identificación	N.A.		3/02/2025. En proceso de creación de MGA. 12/12/2024. El alcalde manifiesta continuar con el proyecto del acueducto. Y se emite certificado de AFMA.
362	SIN BPN	Sucre	Camito	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		El municipio inició la formulación un proyecto de gas domiciliario.
363	2024636150034	Santander	Rionegro (Santander)	Implementación de gas natural por redes para la vereda Coronada municipio de Rionegro, Santander	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos			\$ 1.079.362.959	En estructuración	Medio		19/02/2025: Se emite a solicitud de concepto de viabilidad. 30/01/2025: Se recibe nuevo concepto de viabilidad con observaciones por parte de UPME el 27/01/2025. En Submatados. 07/01/2025: A la espera de concepto de viabilidad por parte de UPME. 16/02/2024: Se emite nuevo concepto de viabilidad a UPME el 13/02/2024. 14/02/2025: Se envía correo a ET con observaciones de submatados para ajuste. 07/02/2025: Se reciben submataciones ET para revisión preliminar por MME. 30/01/2025: Aún no se cargan las submataciones por parte de la E.T. 27/12/2024: Se espera que la ET cargue las submataciones al SUPP el 27/12/2024. 16/12/2024: Se emite primer concepto de viabilidad por parte de UPME el 17/12/2024. El municipio está revisando el tipo de proyecto en el que se invertirán los recursos asignados.
364	2024680500295	Santander	Sabana De Torres	Sistema Fotovoltaico De 118 Kw Para Paneles Solares, Inversores, Tableros De Protección, Armarios Eléctricos Y Arriero Para la Estación De Bombeo Del Acueducto Del Municipio De Sabana De Torres, Santander Sabana De Torres	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,12	1	\$ 1.856.265.511	En estructuración	Alto		16/12/2024: Se emite primer concepto de viabilidad por parte de UPME el 17/12/2024. El municipio está revisando el tipo de proyecto en el que se invertirán los recursos asignados.
365	SIN BPN	Sucre	Coveñas	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		El municipio está revisando el tipo de proyecto en el que se invertirán los recursos asignados.
366	SIN BPN	Sucre	Guaranda	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		El municipio está revisando el tipo de proyecto en el que se invertirán los recursos asignados.
367	SIN BPN	Sucre	Los Palmitos	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		28/11/2024 El municipio inició la formulación de un proyecto fotovoltaico para el sistema de bombeo del Acueducto.
368	SIN BPN	Sucre	Majagual	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		El municipio está revisando el tipo de proyecto en el que se invertirán los recursos asignados.
369	SIN BPN	Sucre	Monroa	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		El municipio inició la formulación de un proyecto fotovoltaico para el sistema de bombeo del Acueducto.
370	2024002700181	Sucre	Ovejas	Construcción De Soluciones Fotovoltaicas Para Los Pisos 13 Y 15 Del Acueducto Municipal De Ovejas Sucre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,21	2	\$ 2.147.890.988	En estructuración	Medio		02/12/2024 SOLICITUD DE CTUS UPME. RESPUESTA 18/12/2024. 28/12/2024 El municipio inició la formulación de un proyecto fotovoltaico para el sistema de bombeo del Acueducto.
371	SIN BPN	Sucre	Palmito	En Identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En Identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.		El municipio manifiesta que está a la espera de la certificación de usuarios por parte de AFMA.
372	2025002700001	Sucre	Sampulá	Construcción de soluciones fotovoltaicas para el suministro de energía eléctrica en entidades públicas del municipio de Sampulá Sucre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,05	1	\$ 1.141.648.535	En estructuración	Medio		13/02/2025 CTUS Y FICHA DE VERIFICACIÓN DRP NO FAVORABLE. 14/02/2025: El proyecto ya con financiado con recursos de la Gobernación de Sucre. El día 14 de enero se emite a solicitud de concepto entidad nacional por parte de la Gobernación. En revisión de la UPME.

INFORMACIÓN BÁSICA											ESTRUCTURACIÓN		Comentarios estructuración	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EJECUCIÓN	
Nº.	BFN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	Nº Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración		Estado ejecución	Comentarios ejecución	
373	SIN BFN	Sucumbi	San Juan de Betulia	Construcción de soluciones fotovoltaicas para el suministro de energía eléctrica en entidades públicas del municipio de San Juan de Betulia, Sucre	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,03	1	\$ -	En identificación	Medio	18/02/2025 REUNIA TÉCNICA DE APOYO MM. EN ESPERA DE SUBANUNCIONES. El municipio no ha remitido información respecto al avance de la En identificación.			
374	SIN BFN	Sucumbi	San Marcos	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	El municipio iniciará la formulación de un proyecto fotovoltaico para la sede de la alcaldía e instituciones educativas			
375	SIN BFN	Sucumbi	San Orosio	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	El municipio iniciará la formulación de un proyecto fotovoltaico.			
376	SIN BFN	Sucumbi	San Pedro (Sucre)	Panels solares alcaldía municipal	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	3/02/2025. El 23/01/25 se envió revisión preliminar, pendiente subanunciones. 28/11/2024 El municipio no ha remitido información respecto al avance de la En identificación. 19/12/2024. Se realiza mesa técnica con la ET para socializar observaciones. 20/12/2024. Se envía correo electrónico a la ET con el resultado de las.			
377	SIN BFN	Sucumbi	Santiago De Tolú	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	El municipio está revisando el tipo de proyecto en el que se invertirán los recursos asignados.			
378	SIN BFN	Sucumbi	Sincalajo	Instalación de paneles solares en la alcaldía	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Se reagendó mesa técnica para el martes 05/11. Se realiza mesa técnica el 05/11. En subsección ET			
379	SIN BFN	Tolima	Chaparral	Optimización de la PTAP con la construcción de PCH	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	PCH 2N1	Municipios y Territorios Energéticos		1	\$ 1.309.084,67	En identificación	N.A.	>11/02/2025: El Secretario de Planeación informó que el municipio se encuentra estructurando un proyecto de autogeneración para la alcaldía, que no continuará con la PCH, pero le pronto el este recibiendo el cargo y espera poder agendar una reunión la próxima semana para brindar información más concreta del proyecto. >05/02/2025: Comunicación vía telefónica con el nuevo Secretario de Planeación, >18/02/2025: No se tiene novedad, se espera que esta semana se espere el idp y pendiente de los ajustes de la consultoría. >14/02/2025: El asesor de regalias informó que aún no se realizan los ajustes al proyecto, están a espera que el consultor los entregue el producto final, adicional a ello están pendientes de que haciendo espere idp de reforzamiento del proyecto.			
380	202473212020	Tolima	Cayama	Construcción electrificación rural en las veredas Deyane Pomeroy y La Esmeralda 1 y 2 en el municipio de Cayama	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistema Interconectado Nacional	Otro SIN			\$ 775.369,70	En estructuración	Medio	>18/02/2025: Se realizó MT al municipio socializó el ajuste realizado al proyecto se hicieron recomendaciones y observaciones al documento entregado; se agendó MT para el 27/02/2025. >11/02/2025: La entidad no presentó los ajustes del proyecto como se había acordado, se solicitó nuevo agendamiento para el 30/02/2025 a las 3:00pm.			
381	SIN BFN	Tolima	Libano	Instalación de sistemas integrados de energía solar fotovoltaica autoconsumible en escenarios deportivos y en la PTAP del municipio de Libano	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		1	\$ 488.164,024	En identificación	N.A.	>10/02/2025: Se realizó mesa técnica en donde presentaron los ajustes realizados al componente estructural en revisión anterior, quedó pendiente la revisión del presupuesto del proyecto y la inga los encargados no asistieron, se programa mesa técnica para la próxima semana, pendiente definir la fecha. >13/02/2025: Se realizó mesa técnica en donde se revisó el componente estructural del proyecto. Se agendó reunión para el 20/02/2025.			
382	SIN BFN	Tolima	Melgar	Construcción de sistemas individuales de energía solar fotovoltaica en la zona urbana para inmuebles del municipio de Melgar	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas			\$ -	En identificación	N.A.	>18/02/2025: El Secretario de Planeación programó la reunión agendada para el día 16/02/2025. >22/02/2025: Mesa técnica presentación del proyecto por parte de la consultoría, se agendó reunión para revisar los ajustes el 19 de febrero. >16/02/2025: Se envió correo a la ET solicitando información de los proyectos que			
383	SIN BFN	Tolima	Ortega	Optimización y modernización de Alumbrado Público.	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con PACH	Comunidades Energéticas (A.P.)			\$ -	En identificación	N.A.	>13/02/2025: El asesor de regalias informó que se encuentran realizando los estudios previos para contratar los estudios complementarios; se espera esto quede concluido en el mes de febrero. >10/02/2025: El consultor solicitó mesa técnica para el día 13/02/2024; presentará los avances del proyecto.			
384	SIN BFN	Tolima	Piedras	Optimización de la PTAP veredal con PACER	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ -	En identificación	N.A.	>17/02/2025: Toda vez el consultor no presenta avances de los diseños; el asesor de regalias está gestionando un espacio con el Secretario de Planeación para poder presentar el tema. >10/02/2025: La entidad comunica que se encuentran en estructuración que todavía no han consolidado la información, están a espera de los estudios y diseños que el			
385	SIN BFN	Tolima	Prado	Proyecto de Gasificación rural	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	GAS Distribución	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos (GAS)			\$ -	En identificación	N.A.	El municipio no participó en ninguno de los Encuentros P-TEI que se han realizado. En el mes de enero se realizó mesa, donde se conversó con el Alcalde y el Secretario de Planeación, pero previo a la definición del Taller y hablando principalmente del proyecto aprobado en diciembre.			
386	SIN BFN	Córdoba	Planeta Rica	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	El municipio envió documentos por correo electrónico el día 26/11, se envió ficha de revisión de regalias el 26/12			
387	SIN BFN	Córdoba	Pueblo Nuevo	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA CUATRO EDUCACIONES INSTITUCIONALES Y UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - COCORA.	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 1.478.472,141	En estructuración	Bajo	El proyecto se encuentra en revisión por parte del Grupo de Regalias del MM.			
388	SIN BFN	Córdoba	Puerto Escondido	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMILIARIO MEDIANTE SUBSIDIO AL DERECHO DE CONEXIÓN A LOS ESTRATOS 1 Y 2 PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MUJERES Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEPARTAMENTO DE COCORA	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	GAS Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00		\$ 1.318.045,55	En estructuración	Bajo	Se envió ficha de revisión de parte del grupo de regalias, se realizó mesa técnica el martes 26/01/2025.			
389	2024235800163	Córdoba	Puerto Libertador	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA CEE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR DONDE NABO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN GOMEZ PELAEZ DEL MUNICIPIO DE Puerto Libertador	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 2.594.489,724	En estructuración	Medio	El Secretario de Planeación y su Asesor de Regalias asistieron al tercer Encuentro P-TEI, realizado de forma virtual el 12/05.			
390	SIN BFN	Córdoba	Purísima	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Comunicación con el Secretario de Planeación quien indica que no se ha definido aún ninguna En identificación. Financiar con el recurso. Dice que espera que la priorización comience después de dejar listo el tema del Plan de Desarrollo.			
391	SIN BFN	Córdoba	Sahagún	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Comunicación con el Alcalde quien da ruidos al tema del proyecto, preguntando más bien por los nuevos recursos a asignar.			
392	SIN BFN	Córdoba	San Andrés de Sotavento	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	> 11/02/2025 + se ET informe que están adelantando la iniciativa de electrificación rural en la comunidad indígena nuevo amanecer. Están adelantando actualización de APO y obtener el APO por parte de la empresa de energía. > 27/01/2025 + se ET informe que están adelantando la iniciativa de electrificación rural en la comunidad indígena nuevo amanecer. Están adelantando actualización de documentos de estudio de factibilidad y presupuesto de inversión para la ejecución del proyecto.			
393	SIN BFN	Córdoba	Puerto Asis	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	Se envió ficha de revisión el 18/11, a espera de subanunciones del municipio.			
394	2025236720005	Córdoba	San Antero	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO PEATONAL CUBIERTO DEL BARRIO OMBERO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00	0	\$ 660.000,000	En estructuración	Bajo	Comunicación con el Secretario de Planeación quien indica que están a la espera de la nueva asignación para definir la identificación a trabajar con el recurso P.			
395	SIN BFN	Córdoba	Tierralta	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	La Secretaría de Planeación asistió al tercer Encuentro P-TEI, realizado de forma virtual el 12/05.			
396	SIN BFN	Córdoba	Tuchín	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Realizarán estudios y diseños con AD para financiar ejecución con P.			
397	SIN BFN	Cundinamarca	Cucunubá	En identificación	Inversión a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.				

INFORMACION BASICA										ESTRUTURACIÓN		ERUCCION		SEGUIMIENTO ERUCCION	
No.	BPM	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad Instalada (MW)	No. Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración	Comentarios estructuración	Estado ejecución	Comentarios ejecución
38	SN BPM	Cundinamarca	Guachetá	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	El proyecto se retira		
39	SN BPM	Cundinamarca	Lenguaque	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	El municipio se encuentra revisando las En Identificación para finanzas con recursos IP.		
40	SN BPM	Cundinamarca	Sutatausa	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	Comunicación con el asesor del municipio, quien dice que siguen trabajando en PMO por lo que se enfocarán en IP a partir del mes de abril.		
41	SN BPM	Cundinamarca	Tausa	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	Se realizó mesa técnica el 3/03 para darles orientaciones en la formulación del proyecto.		
42	SN BPM	Valle Del Cauca	Buenaventura	Soluciones individuales solares fotovoltaicas en la comunidad de el Río Cajambre	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	Se emitió ficha de revisión el 22/11 con observaciones, se encuentra en subanuncios por parte del formulador.		
43	SN BPM	Quindío	Filandia	Construcción de A.P. con FNCER 7 km	Asignación para la inversión con FNCER 40%	Alumbrado Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,00	1	\$ -	En identificación	N.A.	(5-6-2024) Se encuentran en diseño		
44	2024052840206	Antioquia	Frontino	Construcción de iluminación y renovación enfocada en energías renovables y limpias en la I.E. Gabriela White en el corregimiento de Nublar del municipio de Frontino Antioquia	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,15	1	\$ 1.674.572.699	En estructuración	Bajo	>19/02/2025: Se realizó el cargo a SUPP el día 17/02/2025. Sin embargo, antes de realizar la delegación de vitalidad se encontraron numerosas observaciones por lo que actualmente el MME se encuentra realizando un PI adicional. Se espera una vez se tenga la ficha tener una reunión con la secretaria de planeación para definir como se hará la cofinanciación del proyecto.		
45	SN BPM	Antioquia	Girardota	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>19/02/2025: Se tuvo reunión presencial el día 12/02/2025 con el secretario de infraestructura, planeación y ambiental, y el diseñador para dar guía sobre los pasos a seguir para la formulación del proyecto. Esta actualidad se cuenta con el sello electorero y se están adelantando las verificaciones civil y el trámite con CPM para la disponibilidad de conexión, así como la estructuración del presupuesto.		
46	2024054950004	Antioquia	Nechí	Construcción de pista de patinaje implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechí departamento de Antioquia	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 3.589.543.346	En estructuración	Bajo	>19/02/2025: actualizé el proyecto y encuentro en Mideporte, se realizó gestión para que está excluido en crecimiento de la parte del oferta asesor de planeación de Mideporte. Adicionalmente se tuvo reunión presencial con la alcaldesa donde se contempló y fue aprobado por ella iniciar la formulación de un nuevo proyecto del		
47	SN BPM	Antioquia	Puerto Barrio	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>19/02/2025: No se ha logrado tener comunicación con el municipio. > 30/01/2025: A la espera de que consultores entreguen la información técnica del proyecto. > 18/12/2024: Se realizó mesa técnica el 26/12/2024 para conocer avances en la estructuración del proyecto por parte de la ET.		
48	202405050069	Antioquia	Puerto Nare	Implementación de alumbrado eficiente para la revitalización del espacio público urbano en la calle 49 entre carreras 1 y 2 de la cabecera municipal de Puerto Nare	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)			\$ 467.549.620	En estructuración	Medio	>19/02/2025: El municipio se encuentra trabajando en las subanuncios de la ficha emitida por Mideporte. > 30/01/2025: ET se encuentra trabajando en las subanuncios del proyecto. > 20/01/2025: Se recibe concepto de Mideporte el día 15/01/2025, ET se encuentra trabajando en las subanuncios.		
49	SN BPM	Antioquia	Remedios	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>19/02/2025: El día de hoy, el asesor de reglas tendrá reunión con el alcalde para aprobar el listado de beneficiarios y asesorar al proyecto. > 30/01/2025: No se conocen avances en su estructuración. > 18/12/2024: A la espera de certificado de EM donde se menciona que no será objeto de exoneración los usuarios a beneficiar.		
40	SN BPM	Antioquia	Santo Domingo	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	>19/02/2025: El día 18/02/2025 el asesor diseñador realizó visita en campo para obtener datos e iniciar la formulación. > 30/01/2025: No se conocen avances en su estructuración. > 18/12/2024: ET continúa en estructuración del proyecto. > 04/12/2024: La comunicación con la ET es ininterrumpida. Se espera que el		
41	2024057360006	Antioquia	Segovia	Instalación de Celdas Solares Para Los Diferentes Equipamientos Urbanos, Edificios y Espacios Públicos Del Municipio De Segovia, Departamento De Antioquia	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,10	1	\$ 1.631.167.155	En estructuración	Bajo	>19/02/2025: Los formuladores se encuentran adelantando las subanuncios de la FR emitida por MME y se espera una segunda entrega por a revisión el día 21/02/2025 >12/02/2025: está en revisión de la última ficha emitida por MME > 30/01/2025: No se conocen avances en su estructuración. > 18/12/2024: ET continúa en las subanuncios de las observaciones emitidas por		
42	2024131880009	Bolívar	Cicaco	Implementación de unidades productivas piscícolas en estrompos de gobernanza y polio de engorde con energía fotovoltaica en zonas dispues en el municipio de Cicaco	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 424.266.047	Aprobado	N.A.	07/01/2024: A la espera de designación y aceptación de asesor 04/12/2024: Presenta a la espera de ser citada a CCMO Pae 28/11/2024: Proyecto con concepto de viabilidad favorable. A la espera de sesión de CCMO Pae para presentación y aprobación. 21/11/2024: Envío de concepto de viabilidad el día 23 de Noviembre - A espera de	En contratación	> 20/01/2025: Proyecto se encuentra en contratación por parte de la ET.
43	2024057900057	Antioquia	Tarazá	Construcción de sistemas de energía no convencionales con paneles solares fotovoltaicos en instituciones educativas del municipio de Tarazá Antioquia	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,07	2	\$ 1.300.000,00	En estructuración	Bajo	>19/02/2025: El día 24/02/2025 se tendrá MT para aclarar dudas con el municipio respecto a la ficha emitida por la UPMF. El equipo formulador se encuentra adelantando las subanuncios. >12/02/2025: se envió a la ET concepto emitido por UPMF. >18/02/2025: Aclar. Tódo concepto el 5 de febrero a la ET todo mesa técnica con el		
44	SN BPM	Antioquia	Turbo	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	>19/02/2025: El municipio emitió documento para revisión. Se tiene proyectado enviar FR a 21/02/2025 > 30/01/2025: ET continúa en la estructuración del proyecto. > 18/12/2024: Se espera que el día 20/12/2024 se envíe proyecto por parte de la ET para revisión preliminar del grupo de reglas del MME.		
45	2024056930057	Antioquia	Yondó	Modernización De Sistema De Alcantarillado En El Municipio De Yondó	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,51	2	\$ 3.799.236.586	En estructuración	Medio	>19/02/2025: Se tuvo MT el día 17 de febrero para resolver dudas del proyecto surgidas a partir de la FR del emitido por la UPMF. El día de ayer el municipio envió los documentos subanuncios, sin embargo se pidió enviar todo el proyecto para realizar una revisión integral del proyecto. > 30/01/2025: Las subanuncios se encuentran en revisión por parte del grupo de reglas del MME. >19/02/2025: El municipio cambió de asesor de reglas, y debieron iniciar un proyecto de transformación misma actualmente se encuentra estructurando el proyecto y se tiene proyectada la primera entrega para el 21/02/2025 >12/02/2025: van a estructurar un proyecto menor > 30/01/2025: En proceso de establecer contacto con la ET.		
47	SN BPM	Atlántico	Sabanalarga (Atlántico)	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	30/01/2025: A la espera del envío de información por parte de la ET. 07/01/2025: A la espera de envío de información técnica por parte de la ET. 11/12/2024: A la espera de envío de la información técnica por parte de la ET el día 12/12/2024. 14/12/2024: Se solicita a la ET enviar información técnica y presupuesto del proyecto,		
48	SN BPM	Bolívar	Córdoba (Bolívar)	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	30/01/2025: No se ha logrado identificar iniciativa por parte de la ET. 18/12/2024: No se ha logrado definir iniciativa por parte de la ET. 04/12/2024: No se ha logrado definir iniciativa por parte de la ET. 28/11/2024: No se ha logrado establecer iniciativa por parte de la ET. 11/12/2024: Se han hecho mesas de trabajo de IP. No se ha definido proyecto por		
49	2023134580054	Bolívar	Montevisto	Construcción De Sistemas Individuales De Energía Solar Fotovoltaica En La Zona Rural De Montevisto	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,03	32	\$ 800.381.142	En estructuración	Medio	19/02/2025: Se solicita concepto integrado de viabilidad al 14/02/2025, a la espera de dicho concepto. 30/01/2025: ET finaliza las subanuncios y se encuentran en revisión del PSE. 07/01/2025: Se recibe concepto de viabilidad con observaciones el 26/12/2024. La ET se encuentra en proceso de subanuncios.		
40	SN BPM	Bolívar	Norol	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,00		\$ -	En identificación	N.A.	19/02/2025: A la espera de que la ET retome la estructuración del proyecto. 30/01/2025: No se conocen avances en la estructuración del proyecto. 07/01/2025: la ET continuará con la estructuración del proyecto. 18/12/2024: ET continúa en la estructuración del proyecto. Comunicación intermitente.		
421	2024136700069	Bolívar	San Pablo (Bolívar)	Implantación de infraestructura de autogeneración a pequeña escala mediante uso de sistema solares fotovoltaicos destinados a la eficiencia energética del Palacio Municipal y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado infraestructura a cargo del municipio de San Pablo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		2	\$ 486.662.043	En estructuración	Bajo	30/01/2025: No se conocen avances en la subanuncios de las observaciones. 30/12/2024: Grupo de reglas del MME envió ficha de observaciones y se remite a la ET en proceso de subanuncios. 18/12/2024: ET envía información técnica del proyecto. En revisión por parte del grupo de reglas del MME.		
422	2024137440070	Bolívar	Sinoli	Implementación de sistemas de generación de energía mediante celdas fotovoltaicas destinados al abastecimiento energético de: El palacio municipal Biblioteca municipal y casa de cultura puntos críticos de atención a la población del municipio de Sinoli.	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		3	\$ 567.628.676	En estructuración	Bajo	> 30/01/2025: Continúan en la estructuración del proyecto para poder cargar a SUPP y solicitar primer concepto de viabilidad. > 07/01/2025: No se ha validado primer concepto de viabilidad. 18/12/2024: Se espera que se haga cargo del proyecto el 23/12/2024. Continúan a la espera del permiso de conexión por parte del Operador de Red.		

INFORMACION BASICA											ESTRUCTURACIÓN		Comentarios estructuración	ERECUCIÓN	SEGUIMIENTO ERECUCCION	
Ns.	BPN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (MW)	Nro. Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración		Estado ejecución		Comentarios ejecución
423	2024127800002	Bolívar	Talagá Nuevo	Implementación De Energías Renovables En La Carcha Multiple y Zona De Recreación En La Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Talagá Viejo Sede Principal	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)		5	\$ 879.395.410	En estructuración	Bajo	19/02/2025: Se solicita segundo concepto de viabilidad a Ministerio de Educación el 11/02/2025. A la espera de dicho concepto. 30/03/2025: Continúan con las subconsultas del proyecto. 20/03/2024: La ET y el equipo de estructuración retoma las subconsultas del proyecto.			
424	SN BPN	Caldas	Manizales	Formulación y Monitoreo Para La Actividad De Minería De Subsolos En El Rio Chocoma	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Minería	Districto Minero para la paz en zonas de alta prevalencia de la minería informal		5	\$ 247.440.464	En identificación	N.A.				
425	201200110001	Cesar	Aguachica	CONSTRUCCIÓN DE ALUAS CON SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO LEÓN MUÑOCA IDEE EDUCATIVA SABERIA VIVIANA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 1.571.801.387	En estructuración	Bajo				
426	201420200001	Cesar	El Paso	Construcción del sistema solar fotovoltaico para autoconsumo en la E.E. Santa Rufina Trespasados del corregimiento La Loma municipio El Paso Departamento del Cesar	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,09	1	\$ 1.199.968.605	En estructuración	Bajo		19/02/2025: Se comparte con la ET observaciones técnicas por parte del grupo de reglas para continuar con la actualización del proyecto. 30/03/2025: los formularios aún no avanzan en el proyecto para hacer cargo en el SUFP. 11/12/2024: A la espera de que los formularios del proyecto terminen los ajustes y		
427	SN BPN	Cesar	Rio De Oro	Implementación De Sistemas Autónomos De Generación De Energía Solar Fotovoltaica Para La Erogación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Rio De Oro, Departamento Del Cesar	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 860.000.000	En identificación	N.A.		19/02/2025: Se espera que el 28/02/2025 se realice envío del proyecto para una nueva revisión, posteriormente cargar al SUFP. 30/03/2025: A la espera de información técnica para poder cargar a SUFP. 07/03/2025: Se realiza mesa técnica con la ET el día 27/12/2024 para revisar las observaciones de la información técnica enviada el día 29/12/2024.		
428	SN BPN	Cesar	San Alberto	Implementación De Sistema Solar Fotovoltaico En (2022) Instituciones Educativas, Primero De Abril (19.83 Kwp) y Villa Fanny (26.61 Kwp) Del Municipio De San Alberto, Correo Electrónico De Adaptación Al Cambio Climático, Uso Eficiente De La Energía Y Aprovechamiento Social Del Conocimiento Ambiental En Niños, Niñas Y Adolescentes	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 470.267.228	En identificación	N.A.		19/02/2025: ET se encuentra ajustando las observaciones enviadas desde grupo de reglas. A la espera de conocer los ajustes. 30/03/2025: ET envía nuevamente correo con información técnica el 2/03/2025 para ser revisada por el grupo de Reglas, posteriormente se hará cargo a SUFP. 07/03/2025: Se realiza mesa técnica con la ET el día 26/12/2024 para revisar las observaciones de la información técnica enviada el día 29/12/2024.		
429	SN BPN	Cesar	San Martín (Cesar)	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.		19/02/2025: Continúan avanzando en las subconsultas y la estructuración metodológica para cargar al SUFP. 30/03/2025: Continúan avanzando en las subconsultas y la estructuración metodológica para cargar al SUFP. 20/03/2025: ET ya se encuentra organizando el proyecto según los requisitos del SGR		
430	2014415180005	Huila	Paicol	Construcción alumbrado público vía caja de agua Paicol	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)			\$ 1.112.199.350	En estructuración	Bajo		>29/02/2025: Se realizó mesa técnica en donde se resolvieron inquietudes del segundo concepto emitido por UPME, se programó primer MT el 28 de febrero. 19/02/2025: Se agenda mesa técnica para revisión de conceptos emitidos por la UPME para el día 20/02/2025 - 10:00 am. También se les compartió cotización de la luminaria de la referencia que cumple con el RETE.		
431	SN BPN	Huila	Palermo	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.		>29/02/2024: Esta semana no fue posible la comunicación con este municipio. 12/02/2025: Esta semana no fue posible la comunicación con este municipio. 05/02/2025: Esta semana se pudo establecer comunicación con el municipio. 15/02/2025: Se envía correo a la ET solicitando información de los proyectos que		
432	2014117970027	Huila	Tesalia	Implementación de sistemas fotovoltaicos para alumbrado público en cinco (5) parques del municipio de Tesalia	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,02	5	\$ 1.120.313.648	En estructuración	Medio		> 28/02/2024: A la espera de verificar el envío formal de solicitud de concepto de viabilidad a UPME. 21/02/2025: Se realizó mesa de apoyo con CNP y se cargó el proyecto. 14/02/2024: La ET solicitó mesa de ayuda a CNP para revisar el problema que tienen con la plataforma SUFP y así poder cargar el proyecto.		
433	SN BPN	Huila	Yaguará	Construcción De Vivienda Rural En El Sitio Progreso Con Suministro De Energía Mediante Paneles Solares	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas			\$ 1.503.868.273	En identificación	N.A.		>17/02/2025: Ya finalizada reunión con el asesor de reglas, informo que agenda una reunión la próxima semana con el alcalde para presentar el proyecto y el formato de la convocatoria. 07/02/2025: En reunión con asesor de reglas del municipio, presenté justificación para cambio de proyecto, quedó de agendar una reunión con el alcalde para este mes.		
434	201444000070	La Guajira	Dibulla	Instalación y Puesta En Funcionamiento De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas Interconectadas A La Red (On Grid) En E.S. Hospital Santa Teresa De Jesús De Anda Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria De Mingoy y Palacios Municipios En El Municipio de Dibulla	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		3	\$ 1.900.000.000	En estructuración	Medio		> 18/02/2025 + se proyecta MT para el día 20/02, para revisar las observaciones del concepto. 11/02/2025 + La Vi. fue emitida el día 04/02 a la ET. Se proyecta MT el día 13/02 para revisar las observaciones del concepto por UPME. 16/02/2025 + A espera de la emisión de la viabilidad integral, solicitud de la información técnica y el formato de la convocatoria. 18/02/2025 + se construye se complementa a enviar información técnica el día 20/02 de las subconsultas al Jdo concepto de UPME. 16/02/2025 + se envía segundo concepto de viabilidad por parte de UPME el día 19/12/2024. Se están revisando las subconsultas con la ET. 28/01/2025 + se envía segundo concepto de viabilidad por parte de UPME al día 29/01. 18/02/2025 + El ST informa que proyectan ir la oficina a revisar el tema de estructuración.		
435	2014130100443	La Guajira	El Molino	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica 26w en la comunidad de Barrios y La Esperanza, en el municipio de St. Molino, La Guajira	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,02	14	\$ 396.520.234	En estructuración	Medio		> 16/02/2025 + se realiza mesa técnica con la ET donde se revisan los detalles del proyecto el día 17/12. Donde se les sugirió actualizar precios y se les envió Check List para presentación de proyectos. Se envía correo electrónico reiterando validos.		
436	SN BPN	La Guajira	Hatomano	Autogeneración para palacio municipal	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ -	En identificación	N.A.		> 18/02/2025 + se realiza informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 11/02/2024 + se realiza MT el día 23/01 para revisar las observaciones de la MGA. Se encuentran validando las observaciones. 28/01/2024 + se realiza MT el día 23/01 para revisar las observaciones de la MGA.		
437	2014445600052	La Guajira	Mamare (La Guajira)	Implementación de un sistema de Autogeneración Fotovoltaico a Pequeña Escala MPE para la aldea del municipio de Mamare, La Guajira	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,06	1	\$ 1.137.278.893	En estructuración	Medio		> 18/02/2025 + se construye informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 16/02/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día 13/12/2024. Se proyecta MT el día 18/02 para revisar la fecha técnica. 28/01/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día		
438	2014440010072	La Guajira	Riohacha	Suministro e instalación de un sistema de autogeneración eléctrica mediante energía solar fotovoltaica en la institución educativa Dencil Escobar del Distrito de Riohacha	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,10	1	\$ 1.349.387.058	En estructuración	Medio		> 18/02/2025 + A espera de confirmación de MT para revisar las subconsultas al C.I. 11/02/2025 + C.I. "No Favorable" por PSE el día 15/01. Se espera la revisión por parte de UPME en MT el día 21/01. 28/01/2025 + C.I. "No Favorable" por PSE el día 15/01. Se espera la revisión por parte de UPME en MT el día 21/01.		
439	2014446470121	La Guajira	Uribea	Construcción de estaciones fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica en viviendas rurales, Apartado del municipio de Uribea	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,13	145	\$ 4.139.503.331	En estructuración	Medio		19/02/2025: Se sostiene mesa de trabajo con la ET el 18/02/2025 y el 19/02/2025 donde se define que el proyecto será organizado técnicamente para disminuir las labores de campo y mejorar la eficiencia del proyecto. 30/03/2025: A la espera de agendar mesa técnica para conocer las modificaciones a la revisión y revisar respecto a la fecha de concepto de UPME. 03/03/2025: Haciendo plan que continúan a la espera de la asignación de los recursos del banco 2025-2026. 20/03/2025: Manifestan que seguirán con el proyecto de conexiones intracomunitaria de que, a la espera de la misma asignación de recursos para asumir el número de usuarios. 19/02/2025: Sin respuesta por parte de la ET. 30/03/2025: Sin respuesta por parte de la ET. 20/03/2025: Haciendo nuevo contacto con el secretario de planeación de la ET para establecer la nueva iniciativa. 07/03/2025: A la espera de que la ET defina la iniciativa de inversión. 11/12/2024: Continuamos a la espera del listado de usuarios para su validación.		
440	2014475500056	Magdalena	Plato	Construcción De Sistema Fotovoltaico Para Las Instalaciones Del Palacio Municipal De Plato Magdalena	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,10	1	\$ 1.198.373.717	En estructuración	Bajo		> 18/02/2025 + se construye informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 16/02/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día 13/12/2024. Se proyecta MT el día 18/02 para revisar la fecha técnica. 28/01/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día		
441	SN BPN	Magdalena	Santa Marta	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.		> 18/02/2025 + se construye informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 16/02/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día 13/12/2024. Se proyecta MT el día 18/02 para revisar la fecha técnica. 28/01/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día		
442	SN BPN	Magdalena	Situmayo	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.		> 18/02/2025 + se construye informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 16/02/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día 13/12/2024. Se proyecta MT el día 18/02 para revisar la fecha técnica. 28/01/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día		
443	SN BPN	Nariño	Ipsales	Construcción De Plaza De Mercado en centro poblado con FNER	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00		\$ 473.261.179	En identificación	N.A.		> 18/02/2025 + se construye informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 16/02/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día 13/12/2024. Se proyecta MT el día 18/02 para revisar la fecha técnica. 28/01/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día		
444	2014036210057	Nariño	Roberto Payán	Modernización Y Optimización Del Sistema De Alumbrado Público Mediante Luminarias Fotovoltaicas En El Corregimiento De San Antonio Municipio De Roberto Payán Departamento De Nariño	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,02	1	\$ 938.212.437	En estructuración	Bajo		> 18/02/2025 + se obtiene concepto de viabilidad no oficial con observaciones por parte de UPME el día 13/01. ET se encuentra trabajando en las subconsultas y se proyecta cargar el día 07/02/25. 28/01/2025 + se obtiene concepto de viabilidad no oficial con observaciones por parte de UPME el día 13/01. ET se encuentra trabajando en las subconsultas y se proyecta cargar el día 07/02/25. 28/01/2025 + se envía ficha preliminar del GR "Con Observaciones" el día 27/01. Se comparte con la ET y están subiendo para poder proyectar MT el día 27/01. 28/02/2025 + se envía ficha preliminar del GR "Con Observaciones" el día 27/01. Se comparte con la ET y están subiendo para poder proyectar MT el día 10/01. 28/01/2025: ET tiene el proyecto cargado en SUFP el día 21/12. La ET informa que		
445	SN BPN	Nariño	Santa Barbara (Nariño)	Sistema de generación de energía solar fotovoltaica conectado a la red de 36,1 kw, en aldea municipio Santa Barbara de la comuna, Nariño.	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00	1	\$ 418.578.582	En identificación	N.A.		> 18/02/2025 + se proyecta MT para el día 19/02, para revisar las subconsultas al concepto integral. 11/02/2025 + Se realizó MT con la consultoría del proyecto, donde se ampliaron las observaciones de la ficha emitida por UPME. Se espera que para el día 12/05 envíen las subconsultas para su debida revisión. 18/02/2025 + ET envía nuevamente correo con información técnica para ser revisada por el grupo de Reglas, posteriormente se hará cargo a SUFP. 07/03/2025: Se realiza mesa técnica con la ET el día 26/12/2024 para revisar las observaciones de la información técnica enviada el día 29/12/2024.		
446	2014528350191	Nariño	Tumaco	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en el centro administrativo municipal en el distrito de San Andrés de Tumaco departamento de Nariño	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNER	Comunidades Energéticas (A.P.)		1	\$ 1.244.267.684	En estructuración	Bajo		> 18/02/2025 + se proyecta MT para el día 19/02, para revisar las subconsultas al concepto integral. 11/02/2025 + Se realizó MT con la consultoría del proyecto, donde se ampliaron las observaciones de la ficha emitida por UPME. Se espera que para el día 12/05 envíen las subconsultas para su debida revisión. 18/02/2025 + ET envía nuevamente correo con información técnica para ser revisada por el grupo de Reglas, posteriormente se hará cargo a SUFP. 07/03/2025: Se realiza mesa técnica con la ET el día 26/12/2024 para revisar las observaciones de la información técnica enviada el día 29/12/2024.		
447	SN BPN	Putumayo	Puerto Cabeldo	En identificación	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.		> 18/02/2025 + se construye informe que quepa trabajando en las subconsultas del concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el día 07/03. 16/02/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día 13/12/2024. Se proyecta MT el día 18/02 para revisar la fecha técnica. 28/01/2025: Se obtiene primer concepto de viabilidad con observaciones el día		

INFORMACIÓN BÁSICA										ESTRUCTURACIÓN			ERECCIÓN		SEGUIMIENTO ERECCIÓN	
Nº.	BPN	Departamento	Municipio	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Tipo de proyecto	Prioridad Estratégica	Capacidad instalada (kW)	Nº Usuarios	Valor total	Estado actual	Nivel estructuración	Comentarios estructuración	Estado ejecución		Comentarios ejecución
448	SIN BPN	Putumayo	San Miguel (Putumayo)	En identificación	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	> 14/02/2025 + En MT, la ET informe que la iniciativa es la construcción de un polideportivo con cubierta y con autogeneración tanto en el interior como en el exterior. Se comprometerá a entregar los informes técnicos al día 25/02.			
449	2023868850201	Putumayo	Valle Del Guazare	Implementación De La Tercera Fase Del Subsidio Al Derecho De Conexión A La Red De Gas Doméstico De Usuarios De Estratos 1 Y 2 En El Casco Urbano Valle Del Guazare	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	Gas Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos	0,00	587	\$ 900.000,00	Viabilizado	N.A.	< El proyecto sale aprobado Por UPME el 15 de noviembre a la espera de DCAD, se exigen recursos el 27 de Diciembre de 2023 por CCAD.			
450	2024868850055	Putumayo	Villagarzon	Implementación de alumbrado público en sistemas de energía solar fotovoltaica en el municipio de Villagarzon departamento del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Alumbrado Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)		1	\$ 1.677.594.680	En estructuración	Medio	> 05/08/2024 + Se emite correo electrónico, informado la disposición de los recursos.			
451	2024868880559	Santander	San Vicente De Chucuri	Implementación de gas natural por redes para las veredas Esmeralda Campo Hermoso Narayotto Palma y Palencia en el municipio de San Vicente de Chucuri	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	Gas Conexiones	Gestión y aumento eficiente de reservas y producción de hidrocarburos			\$ 8.057.564.349	En estructuración	Medio	> 18/02/2025 + Se emitió v.o. por parte de UPME el día 14/02 "No favorable". Se proyecta MT para el día 28/02, para revisar las observaciones al concepto.			
452	SIN BPN	Santander	Simacota	En identificación	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	En identificación	N.A.			\$ -	En identificación	N.A.	> 14/02/2025 + Se submite v.o. al día 30/01. Se espera emisión por parte de UPME el día 04/02.			
453	2024236750204	Córdoba	San Bernardo del Viento	Instalación de planta de energía fotovoltaica en la cubierta individual del palacio municipal del municipio de San Bernardo del viento cordoba.	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,02	1	\$ 506.899.066	En estructuración	Medio	> 26/11/2025 + En MT con la ET informan que el día 29/01, solicitan la viabilidad económica del proyecto.			
454	2024403200500	La Guajira	Albania (La Guajira)	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 039 KW PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Asignaciones Directas Anticipo SIN	Generador Distribuido Colectivo	Comunidades Energéticas	0,99	1300	\$ 8.009.148.820	Aprobado	N.A.	10/02/2025: Se solicita tener concepto de viabilidad a UPME.			
455	20339000510003	Bolívar	Cartagena	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL CONJUNTO COMUNITARIO DE PLAYA BLANCA BAJO CARTAGENA DE INDAG	Asignaciones Directas	Autogenerador Colectivo	Comunidades Energéticas	0,99	200	\$ 550.000.000	Aprobado	N.A.	07/01/2025: A la espera de segundo concepto de viabilidad por parte de UPME.			
456	2024523900021	Nariño	La Tola	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIOS SOLARES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA TOLA.	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	Alumbrado Público convencional	Otro A.P SIN	0,99	3035	\$ 1.993.813.094	Aprobado	N.A.	30/12/2024: No se conocen avances en la estructuración.			
457	2024004100022	Hulla	Rivera	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO POR BOMBO ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA PARA LA VEREDA LOS MESTIZOS SECTOR LÍQUIDA DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HULLA	Asignaciones Directas	Alumbrado Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,99	258	\$ 3.366.610.670	Aprobado	N.A.	18/12/2024: ET se encuentra validando las observaciones emitidas por el grupo de reglas del MME.			
458	2024534730051	Nariño	Mosquera (Nariño)	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	Autogenerador Colectivo	Comunidades Energéticas	0,99	779	\$ 908.008.000	Aprobado	N.A.	04/12/2024: ET remite nueva información técnica del proyecto. Alumbrado público con			
459	2024257200004	Cundinamarca	Junín	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTÓNOMO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR CON TECNOLOGÍA LED EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN CUNDINAMARCA	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	Alumbrado Público con FNCER	Comunidades Energéticas (A.P.)	0,99	5234	\$ 2.010.907.801	Aprobado	N.A.	06/02/2025 MESA TÉCNICA MME. EN ESPERA DE SUBANACIONES			
460	SIN BPN	Tolima	Purificación	Optimización asfáltico interveredal, veredas Matroño, Cedrito y Damas, municipio de Purificación, Tolima.	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos			\$ 2.370.475.358	En identificación	N.A.	04/12/2024: ET remite nueva información técnica del proyecto. Alumbrado público con			
461	2023850100004	Casanare	Aguazul	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Con La Respectiva Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Centro Poblado Turia 3 Del Municipio De Aguazul Casanare	Asignaciones Directas	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	8,88	1	\$ 5.603.337.344	Aprobado	N.A.	18/12/2024: ET remite nueva información técnica del proyecto. Alumbrado público con			
462	2023850100002	Casanare	Aguazul	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Con La Respectiva Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Centro Poblado Llano Lindo Del Municipio De Aguazul Casanare	Asignaciones Directas Anticipo SIN	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	7,40	1	\$ 6.259.536.061	Aprobado	N.A.	04/12/2024: ET remite nueva información técnica del proyecto. Alumbrado público con			
463	2022005850040	Casanare	Trinidad	Construcción Parque Lineal Corazón Del Llano Y Obras Complementarias Dentro Del Casco Urbano Del Municipio De Trinidad Departamento De Casanare	Asignaciones Directas	TEI con Sistemas de Iluminación FNCER	Otro FNCER	3,66	0	\$ 8.202.366.484	Aprobado	N.A.	18/12/2024: ET remite nueva información técnica del proyecto. Alumbrado público con			
464	2024850010001	Casanare	Yopal	Mejoramiento y rehabilitación de la vía Matapartano sector calle 11 hasta Sabá - Casanare, del municipio de Yopal, departamento de Casanare	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros	TEI con Sistemas de Iluminación FNCER	Otro FNCER	N.A.	1	\$ 11.618.157.195	En estructuración	Medio	20/02/2025 MESA TÉCNICA DE APOYO UPME. EN ESPERA DE SUBANACIONES			
465	SIN BPN	Córdoba	San Carlos (Córdoba)	Sin gestión	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros					\$ -	Sin gestión		> 12/02/2025: Próxima mesa técnica el 21/02/2025.			
466	SIN BPN	Córdoba	San Pelayo	Sin gestión	Incentivo a la producción - 80% rendimientos financieros					\$ -	Sin gestión		> 02/02/2025: Via llamada telefónica al asesor de reglas, informa que se encuentra en estructuración el proyecto una vez haya estado solicitada una mesa técnica.			
467		Norte De Santander	El Tarra	Instalación De Soluciones Energéticas Para Beneficio A Viviendas En Zona No Interconectadas de la Zona Rural Del Municipio De El Tarra, Norte De Santander	Asignación para la paz 3ra Convocatoria	Sistema Interconectado Nacional			102	\$ 30.000.000.000	En identificación	N.A.	> 21/01/2025: Se realizó mesa técnica en donde la entidad presentó el proyecto que está estructurando.			
468	20211301011272	Norte De Santander	San Calisto	Implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para usuarios rurales ubicados en el municipio de San Calisto del Departamento de Norte de Santander	Asignación para la paz 3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fотовoltáicos	Comunidades Energéticas		390	\$ 10.903.369.160	En estructuración	Alto	20/02/2025: Hay intenes en presentación de un proyecto fotovoltaico para la Convocatoria No 1			
469	20211301012398	Norte De Santander	Comerción	Implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para usuarios rurales ubicados en el Municipio de Comerción del Departamento de Norte de Santander	Asignación para la paz 3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fотовoltáicos	Comunidades Energéticas	0,25	281	\$ 8.594.484.702	En identificación	N.A.	24-2-2025: Se realiza reunion con la ET. El 20 de febrero cargaron nueva información para que el IPSE descargue el CTUS correspondiente.			
470	20241301010484	Magdalena	Araucataca	Implementación sistemas fotovoltaicos en las zonas rurales del municipio de Araucataca Magdalena	Asignación para la paz 3ra Convocatoria	Sistemas Individuales Solares Fотовoltáicos	Comunidades Energéticas	0,30	275	\$ 7.650.826.299	En identificación	N.A.	17/02/2025: Se emite el preliminar para verificación de la ET			