

Carepa-Antioquia, febrero 20 de 2025.

Ingeniera
OSCAR ADOLFO ACEVEDO CASTRO
Sub director de Vías Regionales.
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS.

Referencia: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1048 DE 2021 CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL”

Asunto: Solicitud de prórroga Convenio N0. 1048 de 2021

Cordial saludo.

El pasado 30 de diciembre de 2024, se suscribió prórroga al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021 – AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COLOMBIA RURAL, hasta el próximo 28 de febrero de 2025, esto, dado a que se presentaron situaciones de fuerza mayor antrópicas que no permitieron el normal avance y culminación de las obras en los plazos previstos.

Las precipitaciones en la zona de Urabá han sido intensas, existiendo graves afectaciones a las vías, inundaciones, movimientos en masas en algunos sectores lo cual ha generado la caída de puentes (*Puente largo de 70 ml*), dejando incomunicados algunos sectores rurales de nuestro municipio, por lo que la

administración se vio obligado a declarar “URGENCIA MANIFESTA en el municipio de CAREPA - ANTIOQUIA, a raíz de la CALAMIDAD PUBLICA originada por la OLA INVERNAL de la PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS” mediante decreto No. 092 del 26 de abril de 2024, situación que aun hoy en día no se ha superado.

Algunos de los estragos causados por la ola invernal son:

- La caída de el “Puente Largo”, a raíz de una avalancha por desprendimiento de una montaña sobre el rio. *(Este caso fue puesto en conocimiento de la UNGRD” para la reposición del puente de 70 metros de longitud, sin embargo a la fecha no se ha podido realizar afectado a más de 7000 familias de dos municipios y dos departamentos.).*
- Perdida de Banca en diferentes sectores rurales del municipio.
- Desbordamiento de ríos, lo cual causa inundaciones en el sector rural.
- Lluvias seguidas lo cual dificulta el aprovisionamiento de material pétreo para las obras de infraestructura.

Como es de conocimiento del Instituto nacional de Vías INVIAS, el municipio, suscribió el Contrato de Administración delegada No. 007 de 2023 con la Empresa Para el Desarrollo Urbano Rural y Hábitat – “EDURHA”, y cuyo objeto es la ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado “Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores viales en el municipio de Carepa” en el marco del convenio interadministrativo suscrito con el INVÍAS No. 1048 de 2021 modificado mediante adición no. 02 de 2022, el cual a su vez suscribió el contrato de obra No. 076 DE 2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA”

Teniendo en cuenta las razones anteriores, mediante oficio del 17 de diciembre de 2024, la Empresa Para el Desarrollo Urbano Rural y Hábitat – “EDURHA” Necoclí, solicitó una suspensión para el Convenio Interadministrativo CI-007-2023 y del

contrato de obra 076-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 FASE II hasta el 28 de febrero de 2025. Por las razones de fuerza mayor antes descritas.

De igual manera, en las reuniones virtuales y presenciales del 07 y 19 de febrero de 2025 el subdirector de Vías Regiones del INVIAS informó sobre la falta de recursos para la financiación de la interventoría ejercida por el CONSORCIO INTERVENTOR ANT. El cual a su vez informo que para la terminación de las obras se requieren al menos 10 meses más de plazo de ejecución.

Por lo anterior, de manera respetuosa en aras de solicito prorrogar el convenio 1048 de 2021, hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



AGAPITO MURILLO PALACIOS

Alcalde Municipio de Carepa-Antioquia.

FUNCIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Secretario de Planeación	Piterson trelez urueta	
Revisó	Asesor jurídico	Jhonatan Rocha	
Aprobó	Secretario de despacho		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA

27

02

2025

(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 1048 DE 2021
(Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CAREPA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2248 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR ATN

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 31/07/2022
(Indique el plazo del convenio principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2021/07/13
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	30-12-2021	CLÁUSULA PRIMERA: redistribuir los recursos de la CLAUSULA TERCERA del convenio asignados a la vigencia 2022 - PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente convenio exceda la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras.

PRÓRROGAS:

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	14-07-2022	31-07-2022	31-12-2022
2	12-12-2022	31-12-2022	31-12-2023
3	27-12-2023	31-12-2023	31-12-2024
4	31-12-2024	31-12-2024	28-02-2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		27	02	2025
		(Día / Mes / Año)		

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025.....
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:\$ 6.902.000.000..... 50% EN SMMLV:\$ 3640.....
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1.	12-11-2021	52.973.431.426,00	11487
2.	18-8-2022	22.000.000.000,00	5087

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:\$ 81.875.431.426,00.....
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 20 de febrero de 2025 el Municipio de Carepa - Antioquia solicita prorrogar el plazo contractual del Convenio No. 1048 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al alcance del contrato de obra 076-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 FASE II derivado del convenio INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL, por medio del presente, nos permitimos informar que:

Las precipitaciones en la zona de Urabá han sido intensas, existiendo graves afectaciones a las vías, inundaciones, movimientos en masas en algunos sectores lo cual ha generado la caída de puentes (Puente largo de 70 ml), dejando incommunicados algunos sectores rurales de nuestro municipio, por lo que la administración se vio obligado a declarar "URGENCIA MANIFESTA" en el municipio de CAREPA - ANTIOQUIA, a raíz de la CALAMIDAD PÚBLICA originada por la OLA INVERNAL de la PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS, mediante decreto No. 092 del 26 de abril de 2024, situación que aún hoy en día no se ha superado.

Algunos de los estragos causados por la ola invernal son:

- La caída de el "Puente Largo", a raíz de una avalancha por desprendimiento de una montaña sobre el río. (Este caso fue puesto en conocimiento de la UNGRD, para la reposición del puente de 70 metros de longitud, sin embargo, a la fecha no se ha podido realizar afectado a más de 7000 familias de dos municipios y dos departamentos.).
- Perdida de Banca en diferentes sectores rurales del municipio.
- Desbordamiento de ríos, lo cual causa inundaciones en el sector rural.
- Lluvias seguidas lo cual dificulta el aprovisionamiento de material pétreo para las obras de infraestructura.

La alta complejidad en el diseño de las alternativas que cumplan con los estándares necesario para garantizar la estabilidad a futuro de las obras propuestas las cuales contemplan estudios y diseños de obras de contención en sitios críticos de la vía Piedras Blancas y pavimentación de los tramos de vía en los sitios críticos.

Teniendo en cuenta las razones anteriores, mediante oficio del 17 de diciembre de 2024, la Empresa Para el Desarrollo Urbano Rural y Hábitat - "EDURHA" Necoclí, solicitó ampliar la suspensión hasta el 30 de abril para el contrato de obra 076-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 FASE II. Por las razones de fuerza mayor antes descritas.

De igual manera, en las reuniones virtuales y presenciales del 07 y 19 de febrero de 2025 el subdirector de Vías Regionales del INVIA informó sobre la falta de recursos para la financiación de la interventoría ejercida por el CONSORCIO INTERVENTOR ANT. El cual a su vez informó que para la terminación de las obras se requieren al menos 10 meses más de plazo de ejecución.

Como ya lo hemos manifestado anteriormente, en aras de que se puedan ejecutar las obras de manera satisfactoria la administración municipal de Carepa está dispuesta a contemplar asumir el costo de la interventoría para la vigencia fiscal 2025 ya que actualmente no contamos con disponibilidad presupuestal.

Por lo anterior no se logrará ejecutar las obras en el plazo actual. Por lo tanto, vemos la necesidad de prorrogar el convenio hasta el 31 de diciembre de 2025.

- MUNICIPIO DE CAREPA

Convenio 1048 de 2021.

Nº. SECOP: DC-CD-CIN-041-2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.

FECHA DE INICIO: 13/07/2021

VALOR INICIAL: 6.902.000.000

ADICIÓN No.1: 52.973.431.426

ADICIÓN No.2: 22.000.000.000

VALOR ACTUAL: 81.875.431.426

PRORROGA 1: 31/12/2022

PRORROGA 2: 31/12/2023

PRORROGA 3: 31/12/2024

PRORROGA 3: 31/12/2024

PRORROGA 4: 28/02/2025

PLAZO ACTUAL: Hasta el 28/02/2025.

SUSPENSIONES: N/A

ESTADO: EN EJECUCIÓN

- CONTRATO DE OBRA DERIVADO FASE I
- No. de contrato de obra: 013-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA.

FECHA DE INICIO: 09/03/2022

VALOR INICIAL: 58.084.795.443

VALOR ACTUAL: 58.084.795.443

PRORROGA 1: 15/12/2023

PLAZO ACTUAL: Hasta el 15/12/2023.

SUSPENSIONES: N/A

OBRAS TERMINADAS AL 100%.

- CONTRATO DE OBRA DERIVADO FASE II

Contrato de obra: 076 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA
FECHA DE INICIO: 13/09/2023
VALOR INICIAL: 21.997.115.085
PRORROGA 1: 15/04/2024
PRORROGA 2: 31/07/2024
PRORROGA 3: 20/10/2024
PRORROGA 4: 31/12/2025
SUSPENSIONES: 1: hasta 27 de febrero de 2025
PLAZO ACTUAL: Hasta el 28/02/2025

Porcentaje ejecutado 25% versus programado 95%.
Porcentaje financiero ejecutado 17% versus programado 90%.

Actividades pendientes de ejecución Pavimentación y obras de contención en 4 puntos crítico de Carepa: vereda Piedras Blancas.

El convenio tuvo una adición presupuestal de \$22.000.000.000, que no fueron adicionados al contrato de obra No 013 de 2022 fase I, por tal razón el municipio procedió a realizar el correspondiente proceso de licitación del contrato de obra derivado 076 DE 2023, en la actualidad el plazo del contrato de obra no es suficiente y no se ejecutaran las metas físicas debido a la complejidad de las obras que contempla el contrato, que son estudios y diseños de obras de contención en sitios críticos de la vía Piedras Blancas y pavimentación de vías rurales.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Construcción de pavimento rígido, 3 muros

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: _____		Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Valor Total	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

Hasta el mes de enero
(mes anterior a la presente solicitud)

de 2025
(año)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

la obra presenta un avance físico ejecutado del 25%

(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 95%.

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$19.506.642.598 ..
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: \$3.950.310.627
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 81.875.431.426,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor Girado (Incluido IVA) a: noviembre de 2023
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

\$ 81.875.431.426,00

Último mes facturado: N/A
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

ROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No registra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
FECHA		27	02	2025	
		(Día / Mes / Año)			
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD					
(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)					
TECNICA: Se requiere ampliar el plazo del convenio, hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la meta física establecida en el contrato de obra derivado del convenio No. 1048 de 2021, la alta complejidad en el diseño de las alternativas que cumplan con los estándares necesario para garantizar la estabilidad a futuro de las obras propuestas las cuales contemplan estudios y diseños de obras de contención en sitios críticos de la vía Piedras Blancas y pavimentación de los tramos de vía en los sitios críticos. Por lo anterior se solicita ampliar el plazo vigente del convenio y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras, el recibo y liquidación del contrato de obra que conlleva a poder realizar las actuaciones administrativas de recibo y liquidación del convenio interadministrativo.					
JURIDICA: Corresponde al cumplimiento de lo establecido en el clausulado del convenio así: CLASULA DECIMA SEXTA: MODIFICACION, ADICION O PRORROGA. El presente convenio interadministrativo podrá ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes, de conformidad con las normas legales. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2025 para finalizar la meta física programada y la ejecución de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. La supervisión acompañara el seguimiento a la continuidad de las obras del Ente Territorial.					
FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación) Esta prórroga no requiere adición de recursos. además, el INVIAS efectuó el trámite del desembolso por el valor total del convenio por la suma de \$ 81.875.431.426,00 y la fecha no se registran desembolsos pendientes.					
PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud) N.A					
AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica) N.A					
OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA: (Si aplica) El municipio mediante Oficio de fecha 30 de noviembre de 2023 garantiza que realizará el trámite presupuestal de reserva del recurso.					
OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica) Oficio de fecha 20 de diciembre de 2024 por medio del cual el municipio solicita la prórroga del convenio.					
Notas: 1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones. 2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones. 3. Es responsabilidad del Supervisor presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.					
 Nombre: AGAPITO MURILLO PALACIOS Alcalde MUNICIPIO DE CAREPA		 Firma Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA Supervisor del Convenio INVIAS			
 Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA Vo.Bo. Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Director Territorial INVIAS		 Vo.Bo. Nombre: NELSON MAUEL ROJAS MORALES Gestor Técnico de Proyecto INVIAS			
		 Vo.Bo. Nombre: CRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERON Abogado Unidad Ejecutora INVIAS			
		 Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO Firma Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No. 2520259853			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.					

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Convenio: 1048 de 2021

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL..

Se marca con una (X)

APLICATIVO	ACTUALIZADO	
	SI	NO APLICA
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.


Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de febrero año 20245

 Firmado digitalmente
por ACEVEDO
CASTRO OSCAR
RODOLFO

Nombre: Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Ordenador del Pago
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: Luis Guillermo Torres Hernández
Coordinador del Proyecto
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: Nelson Manuel Rojas Morales
Gestor del Proyecto
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

RP 1048-2021 Carepa emi.pdf

RP 1048-2021 Carepa emi.pdf

Entidad

RP 1048-21.pdf

Entidad

Conv 1048-2021 Carepa.pdf

RP 1048-2021 Carepa emi.pdf

Entidad

X

del Contrato

trato

Modificación

Tipo de modificac

49

Modificar el contrato

0

Modificar el contrato

11

Modificar el contrato

18

Modificar el contrato

18

Modificar el contrato

12

Modificar unilateralm

Documentos de la modificación

Documento

Nombre del documento

Detalle

documentos convenio 1048-2021.pdf

documentos convenio 1048-2021.pdf

(detalle)

MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1048-2021.pdf

MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1048-2021.pdf

(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 365 hasta 366.

⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 4 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).

➕ El documento MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1048-2021.pdf fue cambiado.

Reconocido por el proveedor JONNAN ALEXIS CERQUERA 27-12-2023 11:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

OS

contrato

Fecha de emisión

que cumplan con los criterios de búsqueda específico

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal SERGIO ANDRES SILVA FORERO 20-12-2023 18:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 20-12-2023 18:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Esta

Cancelar

Buscar resultados (Buscar resultados por)

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de

Mostrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DC-CD-CIN-041-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Presentación de oferta	21/05/2021 11:25 AM (UTC -5 horas)	-



Número de Contrato: 1048 Fecha: 13 de julio de 2021

Contratista: MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	SOPORTE ACEPTACION CONVENIO EN SECOP 2
4	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 117021
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	VIGENCIAS FUTURAS
6	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO
7	CERTIFICACION BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 831-000005-73 DE BANCOLOMBIA
8	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 480521
9	AUTORIZACION DE PAGO	DESEMBOLSO MUNICIPIO
10	ORDEN DE INICIACION	SRT 35983
11	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TECNICO
12	RESOLUCION	RES: 2294 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONVENIO
13	RESOLUCION	RES: 3472 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONVENIO
14	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	SE SOLICITA ADICION POR VALOR DE \$52.973.431.426
15	OFICIO	DEO 6861 DESIGNACION GESTOR DE PROYECTO
TOTAL ANEXOS		15

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2529861
Número del Contrato	1048-2021
Versión del contrato	3
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL
Tipo	Otro
Fecha de inicio del contrato:	13/07/2021 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/07/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	☒ Sí ☐ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Identificación Entidad contratante



INVIAS

COLOMBIA, Bogotá



Información del Proveedor contratista



MUNICIPIO DE CAREPA

COLOMBIA, Carepa



Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
MUNICIPIO DE CAREPA	Bancolombia	Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JONNAN ALEXIS CERQUERA **Fecha de aprobación:** 9/06/2021 2:24:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Catalina Téllez Posada **Fecha de aprobación:** 10/06/2021 11:06:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_2529861_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_2529861_En ejecución](#)

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Número del proceso	DC-CD-CIN-041-2021
Título del proceso	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Descripción	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL
Duración del contrato	13 (Meses)
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Título de la oferta	
Tipo	Otro
Cuantía del contrato	59.875.431.426 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
------------------	----	---

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐ Sí ☒ No
--------------------------	--

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point		
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá		
País	COLOMBIA		
Departamento	Distrito Capital de Bogotá		
Municipio	Bogotá		
Dirección:	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point		
Código postal:	118942		
	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	red vial terciaria a cargo del MUNICIPIO (Mejoramiento de vías con pavimento rígido en el municipio de Carepa)

Bienes y Servicios

1	CO1.PCCNTR.2529861						
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Prec	
1	72141100	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	1,00	UN	6.902.000.000,00	59.875,4:	

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CONVENIO CAREPA 1048 DE 2021 04 06 2021.pdf	CONVENIO CAREPA 1048 DE 2021 04 06 2021.pdf

Información presupuestal

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Ordenador del Gasto	Catalina Téllez Posada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35195494
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	Catalina Téllez Posada	10/06/2021 11:06:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Sí ☒ No
Destinación del gasto	Inversión	
Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN		59.875.431.426
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI		0
Sistema General de Regalias - SGR		0
Recursos Proprios (Alcaldías y Gobernaciones)		0
Recursos de Crédito		0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)		0
Total		59.875.431.426
Código BPIN	2019011000005	Año de vigencia 2021
Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☒ Sí ☐ No	

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comp
☐	117021	CDP	Con Compromiso	14.800.000.000 COP	400.000.000
☐	10421	VigenciaOrdinary	Tramitada	252.967.825.537 COP	6.502.000.000
		Saldo de CDP	14.800.000.000 COP		
		Saldo de vigencias futuras	252.967.825.537 COP		
		Saldo total a comprometer			
		Última consulta a SIIF	Exito		
		Fecha de consulta SIIF	4/06/2021 5:14 PM		

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a
☐	480521	Presupuestal (CDP)	-	No validado	400.000.000 COP	400.000.000 COP	Sin docum
		Saldo de compromisos CDP	400.000.000 COP				
		Saldo de compromisos AVF	0 COP				
		Saldo total comprometido					
		Última consulta a SIIF	Error				
		Fecha de consulta SIIF	23/07/2021 2:45 PM				

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ANEXO TECNICO CONV 1048-2021 Carepa DNP.pdf	ANEXO TECNICO CONV 1048-2021 Carepa DNP.pdf
RP 1048-21.pdf	RP 1048-21.pdf
SRT35983 Orden Inicio Conv 1048-2021 Carepa.pdf	SRT35983 Orden Inicio Conv 1048-2021 Carepa.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación
CO1.CTRMOD.7090092	Modificar unilateralmente el contrato	12/11/2021 8:39 PM (UTC -5 horas)	12/11/2021 10:00 PM (UTC -5 horas)
CO1.CTRMOD.7458588	Modificar el contrato	29/12/2021 7:29 PM (UTC -5 horas)	30/12/2021 12:37 PM (UTC -5 horas)

Avance
Total

Vigencia

Rango
Fechas

18127

Selección de Objetos:

Objeto

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA NO PDET

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA NO PDET

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA_NO PDET

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO ANTIOQUIA NO PDET

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE TAMESIS ANTIOQUIA_NO PDET

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE VALPARAISO ANTIOQUIA NO PDET

COLOMBIA RURAL-INTERV- VÍAS TERCARIAS-ANTIOQUIA GRUPO 5-NO-PDET

COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA - NO PDET

MUNICIPIO DE PEÑOL DPTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL

MUNICIPIO DE YARUMAL DPTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL

MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS DPTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL

MUNICIPIO DE LA CEJA DPTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO DPTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL

<

Selección...

Supervisor

ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO

Codigo BPIN

2019011000005

Imputación

2402-0600-12

Departamento

ANTIOQUIA

Sector

.

Contrato

1048-2021

Total Programado

69.875.431.426,00

Comentarios

Ver/Agregar Comentario

Alerta

Selección vigencia...

1 /07/2022

Programado

1 /07/2022

Ejecutado

Programado

ejecutado

Alertas

Control Reserva

Recursos	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	CONVENIC	KM de vías	Mant-Period	Mant. Rutir	KM PLACA
2021	REC 2021	SRT	13/07/2021	31/12/2022	51.860.390.143,00						
2022	REC 2022	SRT	13/07/2021	31/12/2022	8.015.041.283,00						
2022	ADICION REC 2022	SRT	1/07/2022	1/07/2022	10.000.000.000,00		1,00				

Anticipo Programado 0,00

Anticipo Amortizado 0,00

Agregar

Eliminar

Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en 18.015.041.283

Cronograma

-18.015.041.283