



FRENTE DE OBRA:

CALLE 50 B ENTRE KR 3s Y 4s

Registro fotografico



<div></div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div>			
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	7	PERIODO:	1/11/2024 A 30/11/2024
BARRIO	7 DE ABRIL	VIA	CALLE 50 B ENTRE KR 3s Y 4s
<div><div>30 nov 2024 10:43:31 a. m.</div></div>			
PANORAMICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
<div><div>19 jun 2024 3:40:13 p. m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA		
<div><div>19 jun 2024 4:01:21 p. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	TRITURADO DE 3/4" , TUBERIA NOVAFORT 8", TEES 8 X 6"		

<div><p>21 jun 2024 10:41:43 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p></div>	
ACTIVIDAD:	CAJAS DE REGISTRO
<div><p>22 jun 2024 1:15:07 p. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p></div>	
ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
<div><p>25 jun 2024 6:58:22 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</p></div>	
ACTIVIDAD:	DOMICILIARIAS EN TUBERIA NOVAFORT 6"

<div><div></div><div></div></div>	
ACTIVIDAD:	CAMARA DE INSPECCION
<div></div>	
ACTIVIDAD:	ACUEDUCTO, TUBERIA PEAD 110 mm Y ACOMETIDA TUBERIA PEAD 20 mm
<div></div>	
ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO SUBRASANTE



ACTIVIDAD:

BASE EN SUELO CEMENTO



ACTIVIDAD:

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39



ACTIVIDAD:

BORDILLOS Y ANDENES



FRENTE DE OBRA:

CALLE 50 B ENTRE KR 4s Y 5s

Registro fotografico



<div></div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div>			
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	7	PERIODO:	1/11/2024 A 30/11/2024
BARRIO	7 DE ABRIL	VIA	CALLE 50 B ENTRE KR 4s Y 5s
<div></div>			
PANORAMICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
<div></div>			
ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA		



8 jul 2024 10:34:24 a. m.
#37 D 51 Carrera 4 Sur
Metropolitana
Barranquilla
Atlántico

ACTIVIDAD:

TRITURADO DE 3/4" , TUBERIA NOVAFORT 8", TEES 8 X 6"



27 jul 2024 10:59:20 a. m.
4565 Calle 50
Metropolitana
Barranquilla
Atlántico



25 jul 2024 2:50:47 a. m.
4794 Carrera 66 Sur
Los Corales
Barranquilla
Atlántico

ACTIVIDAD:

CAJAS DE REGISTRO



ACTIVIDAD:

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO



ACTIVIDAD:

DOMICILIARIAS EN TUBERIA NOVAFORT 6"

<div><div><p>23 jul 2024 3:13:32 p. m. #37 D 51 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div><div><p>25 jul 2024 2:59:09 p. m. 11 Sur 26 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div><div><p>25 jul 2024 3:09:52 p. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div></div>	
ACTIVIDAD:	ACUEDUCTO, TUBERIA PEAD 110 mm Y ACOMETIDA TUBERIA PEAD 20 mm
<div><div><p>24 oct 2024 8:59:51 a. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div><div><p>28 oct 2024 10:16:08 a. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div></div>	
ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO SUBRASANTE
<div><p>30 nov 2024 14:48:14 a. m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div>	
ACTIVIDAD:	BASE EN SUELO CEMENTO



FRENTE DE OBRA:

PARQUE EL MILAGRO

CONSTRUCCION BOX COULVERT

Registro fotografico



<div><div><div>CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA SA</div></div><div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div></div>			
CONTRATO DE OBRA:		No. SA-EDU-009-2024	
CONTRATISTA:		CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA	
INTERVENIENTE:		CONSORCIO DS	
INFORME No.		7	
PERIODO:		1/11/2024 A 30/11/2024	
PARQUE:		EL MILAGRO	
<div><div><div>10°56'0.615"N 74°47'35.612"W Barranquilla Remark: Módulo 4 Network time is not synchronized Local: 8 oct. 2024 9:45:09 a. m. GMT-05:00</div></div><div><div>10°56'0.705"N 74°47'35.395"W Barranquilla Remark: Módulo 4 Network: 8 oct. 2024 9:47:44 a. m. GMT-05:00 Local: 8 oct. 2024 9:47:44 a. m. GMT-05:00</div></div><div><div>10°56'0.645"N 74°47'35.618"W Barranquilla Remark: Módulo 4 Network: 11 oct. 2024 9:09:06 a. m. GMT-05:00 Local: 11 oct. 2024 9:09:06 a. m. GMT-05:00</div></div></div>			
ACTIVIDAD:		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	
<div><div>Remark: Módulo 4 Network: 8 oct. 2024 11:56:49 a. m. GMT-05:00 Local: 8 oct. 2024 11:56:49 a. m. GMT-05:00</div></div>			
ACTIVIDAD:		EXCAVACION MECANICA	
<div><div><div>Local: 19 oct. 2024 7:15:34 a. m. GMT-05:00</div></div><div></div></div>			
ACTIVIDAD:		DEMOLICION DE MUROS	



ACTIVIDAD:

BOMBEO MECANICO



ACTIVIDAD:

PIEDRA CIMENTO PARA ESTABILIZACION



ACTIVIDAD:

SOLADO



ACTIVIDAD:

ACERO DE REFUERZO



ACTIVIDAD:

CONCRETO 4000 PSI



ACTIVIDAD:

CONCRETO LOSA SUPERIOR, BOX COULVERT TERMINADO



FRENTE DE OBRA:

AV CIRCUNVALAR

SECTOR ENTRE Av. LA CORDIALIDAD - KR 38 (sentido Sur - Norte)

Registro fotografico



<div><div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div></div>			
CONTRATO DE OBRA	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	7	PERIODO	1/11/2024 A 30/11/2024
VIA	AV. CIRCUNVALAR	SECTOR	Av. LA CORDIALIDAD - KR 38 (S-N)
<div><div></div><div></div></div>			
ACTIVIDAD:	CORTE Y EXCAVACIONES		
<div><div></div><div></div></div>			
ACTIVIDAD:	FUGA DE AGUA Y FALLOS, SECTOR FRENTE AL PARQUE SAN PEDRO		
<div><div></div><div></div></div>			
ACTIVIDAD:	SUELO CEMENTO Y COMPACTACION		
<div><div></div><div></div></div>			
ACTIVIDAD:	FRESADO		



FRENTE DE OBRA:

CALLE 50 B ENTRE KR 2s Y 3s

Registro fotografico



<div><div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div></div>			
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	7	PERIODO:	1/11/2024 A 30/11/2024
BARRIO	7 DE ABRIL	VIA	CALLE 50 B ENTRE KR 2s Y 3s
PANORAMICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
<div><div>4 oct 2024 10:58:11 a. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA		
<div><div><div>4 oct 2024 12:34:15 p. m. 3 sur 54 Calle 49 Ciudadela 20 de Julio Barranquilla Atlántico Altitud: 0.7 m Velocidad: 0.6 km/h Número de índice: 1857</div></div><div><div>29/10/2024 2:26:45 p. m. 50c-41 Carrera 1 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div></div>			
ACTIVIDAD:	TRITURADO DE 3/4" , TUBERIA NOVAFORT 8", TEES 8 X 6"		
<div><div>31/10/2024 4:57:49 p. m. 55c-37 Carrera 2a Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	CAJAS DE REGISTRO		