



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	7

Ingeniera

PATRCIA INES MORALES

Subdirectora de la Red Vías Regionales

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	DEL 1 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021</i>
-------------------	--

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
CAREPA	1048-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 59.323.716.074,00	13/07/2021	31/07/2022	MUNICIPIO DE CAREPA	22.6KM - 15 km Rural 7km Urbana
YARUMAL	1214-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 3011.000.000	13/07/2021	31/07/2022	EL CEDRO -MEDIA LUNA 34km	2.5 KM placa huella



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	7

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
ENTRERRIOS	970-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 40.741.000,00	13/07/2021	31/07/2022	ZANCUDO- EL TORURO 14,23KM	12 KM Asfalto
GUADALUPE	961-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 14.100.000,00	13/07/2021	31/07/2022	LA BOMBA- GUANTEROS 7Km	5 KM
TOTAL			\$ 110.922.925,546				42.10 Km

INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDO S	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
CAREPA	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
YARUMAL	34	N/A	32.989.811,00		N/A	2	N/A	N/A	N/A
ENTRERRIOS	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUADALUPE	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			\$						



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	7

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPREENDEDORE S	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
		TOTAL							

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 1697-2021								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
CAREPA	Contrato 001-2022	Consorcio Vías Carepa	\$ 58.084.795.443, 00	10 MESES	09/03/2022	N/A	31/12/2022	4,08	0,0
YARUMAL	LP-009-2021	Consorcio Vial 3M	\$ 2.891.586.103,0 0	4 meses	29/03/2022	N/A	31/07/2022	0	
ENTRERRIOS	Contrato 001-2022	Consorcio Circunvalar Entrerrios	\$ 39.946.544,00	12 meses	9/03/2022	N/A	31/07/2022	12,67	3,64
GUADALUPE			\$			N/A	31/07/2022		
			\$110.922.925,5 46						
		TOTAL							

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE CONVENIO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	7

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2248 δε 2021		
CONTRATISTA:		NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021		
Fecha de Inicio:	23 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	\$ 3.521.469.510,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	\$ IVA incluido		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	3.695.090,18		
Saldo por Amortizar:	227.283.768,74		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	5 meses		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CAREPA YARUMAL ENTRERRIOS GUADALUPE	1075521	54 nación	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	\$3.521.469.510	73.180.384,33	\$ 3.448.289.126
TOTAL				\$3.521.469.510		3.448.289.126



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	7

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
ACTA 1	\$ 4.233.451,92	\$ 804.355,86	\$ 5.037.807,78	\$ 5.037.807,78
ACTA 2	\$15.319.123,82	\$2.910.633,53	\$18.229.757,35	\$18.229.757,35
ACTA 3	\$41.943.545,55	\$7.969.273,65	\$49.912.819,20	\$49.912.819,20

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

1. GARANTIAS INICIALES

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$352.146.951		15/10/2021	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.760.734.755		3/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 704.293.902		15/10/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	\$ 1056.440.853		15/12/2021	31/07/2027



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	7

2. GARANTIAS PRORROGA # 1

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$352.146.951,00		23/02/2022	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.760.734.755,00		23/02/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$704.293.902,00		23/02/2023	31/07/2025
Calidad del Servicio	\$1.056.440.853,00		31/07/2022	31/07/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- En este periodo hay un municipio que falta por impartir orden de inicio, porque no se han adjudicado, Guadalupe en proceso de licitatorio.

ASPECTOS TÉCNICOS.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	7

- Se realizan actividades de excavación e instalación de tubería novafort de 36" con cama y atraque de triturado y lleno de compactado en obras transversales existentes en las abscisas desde la (k0+285) a la (k9+114). se realiza instalación de acero y vaciado de concreto en abscisas (k1+859) y (k1+986). también se realizan corte de taludes y ampliación de vía con excavadora.
- Se realiza perfilación de taludes y ampliación de de vía con excavaciones. excavación de poceta y cabezotes. instalación y figuración de acero para losa y llave, vaciado de concreto en losa y y llave
- Se realiza reunión grupo 8 interventoría, municipio Yarumal y El contratista solicita contemplar la propuesta de pavimento flexible y no placa huella.
- Se realizó reunión Contratista, interventoría, municipio y Invias definición y reemplazo de alcantarillas , posterior a ello se realiza visita de verificación
- Pendiente por adjudicar municipio de Guadalupe.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Se remite oficio al municipio de Guadalupe solicitando de razón del por qué no se ha adjudicado el contrato dado que ya esta corriendo la interventoría.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Revisión de hojas de vida de profesionales propuestos por los municipios.
- Revisión de presupuestos de obra.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- En desarrollo de las actividades iniciales del contrato de Yarumal se realizó una visita solicitada para verificar la solicitud de cambio de estructura echa por contratista correspondientes para la ejecución del tramo del corredor a través del programa "COLOMBIA RURAL".

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones con los contratistas en la territorial Antioquia G8 reiterando compromisos dado que la fecha aún no se ha cumplido algunos, también se realizó revisión y aprobación de los informes semanales y mensuales.

Cordialmente,

JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA

Profesional especializado
Territorial Antioquia