

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	3
Contrato N°		CD-EDU-0130-2025	
Nombre del Supervisor		JUAN SAMPER RUIZ	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otro:
Nombre del contratista	JEAN PAUL D'AMATO CASTILLO		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN, CONSTRUCCION, CONSERVACION, ADECUACIÓN, PREPARACION, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL".		
Plazo	Hasta el treinta (30) de junio de 2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$	20.812.000
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$	20.812.000
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
24-01-2025	30-06-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio			
Cumplimiento			
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones			
Responsabilidad Civil Extracontractual			
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 20.812.000	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 20.812.000	
Porcentaje del Anticipo	%	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 3.630.000	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 9.922.000	
No. Factura o Cuenta de Cobro		003	

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
 Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT: 800.091.140-4



OS

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.


Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyar en el diligenciamiento de fichas diagnósticas.	Apoyó en el diligenciamiento de fichas diagnósticas.
Brindé apoyo en la evaluación de la infraestructura.	Brindó apoyo en la evaluación de la infraestructura.
Presenté oportunamente reporte de condiciones especiales.	Presentó oportunamente reporte de condiciones especiales.
Apoyé a EDUBAR S.A. en la elaboración de presupuesto.	Apoyó a EDUBAR S.A. en la elaboración de presupuesto.
Brindé apoyo en la formulación de soluciones técnicas a las condiciones presentadas.	Brindó apoyo en la formulación de soluciones técnicas a las condiciones presentadas
Presenté reporte de ejecución semanal.	Presentó reporte de ejecución semanal.
Realicé apoyo y acompañamiento en la presentación de diagnóstico por colegio.	Realizó apoyo y acompañamiento en la presentación de diagnóstico por colegio.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: **FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES No. 3**

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2025.

JUAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de MARZO de 2025.



JUAN SAMPER RUIZ
ASESOR DE GERENCIA