

 Municipio de La Estrella		ACTA CONJUNTA DE TERMINACION	
Código: FO-SJ-12		Versión:01	Fecha de Aprobación: 04-02-2009

CONTRATO N°	10032022021 del 12 de noviembre de 2021
CLASE	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
INTERVINIENTES	Municipio de La Estrella EMPRESA DE PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.E.S.P.- GEN +S.A E.S.P. Nit 900251423-3
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON TECNOLOGÍA LED Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS Y ASOCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTIOQUIA LED.
VALOR:	INICIAL: \$13.445.866.055,00 VALOR ADICIONAL: \$95.386.283,00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	Del 15 de diciembre de 2022, amplía plazo en tres meses y quince (15) días calendario hasta el 31 de marzo de 2023.
SUSPENSIÓN N° 1	Dos (2) meses entre el 3 de marzo y el dos (2) de mayo.
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N°1	Dos (2) meses entre el 3 de mayo y el dos (2) de julio de 2023.
PRORROGA N° 2 SUSPENSIÓN N°1	Un (1) mes, entre el 3 de julio y el dos (2) de agosto de 2023.
SUSPENSIÓN N°3 SUSPENSIÓN N°1	Un (1) mes, entre el 3 de agosto y el dos (2) de septiembre de 2023.
PRORROGA N° 4 SUSPENSIÓN N°1	Un (1) mes, entre el 3 de septiembre y el dos (2) de octubre de 2023.
ACTA DE REANUDACIÓN	Se reanuda el convenio el 2 de octubre de 2023
OTROSI DE ADICIÓN DE VALOR	Se adicionan valor de \$ 95.386.283 el 21 de octubre.
PRORROGA DE PLAZO N° 2	Se adiciona plaza a partir del 26 de octubre en un mes y 19 días.
FECHA DE REINICO	4 de octubre de 2023
PRÓRROGA N°2	Del 26 de octubre de 2023, amplía un plazo en un (1) mes y diecinueve (19) días calendario, hasta el 15 de diciembre de 2023.
TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de La Estrella y EMPRESA DE PROMOCIÓN Y GNERACIÓN DE ENERGÍA S.A.E.S.P.-GEN +S.A E.S.P. Nit 900251423-3 se celebró el Contrato 10032022021 del 12 de noviembre de 2021, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON TECNOLOGÍA LED Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS Y ASOCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTIOQUIA LED", por un valor de \$13.445.866.055 y un plazo de DOCE (12) meses.
- Que los dineros para garantizar la ejecución del convenio 10032022021 del 12 de noviembre de 2021 serán apropiados mediante el acuerdo N° 013 del 29 de octubre de 2021 "POR MEDIO EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LAS VIGENCIAS FISCALES COMPRENDIDAS ENTRE 2022 AL 2031 PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA Y SE CONCEDEN OTRAS AUTORIZACIONES".

 Municipio de La Estrella	ACTA CONJUNTA DE TERMINACION	
Código: FO-SJ-12	Versión:01	Fecha de Aprobación: 04-02-2009

- Que el registro Presupuestal N°139 por valor de \$538.243.595 fue expedido el 4 de enero de 2023 y el contrato fue suscrito por las partes el 16 de diciembre de 2021, se publicó en el Secop, cumpliendo así los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que en el año 2024 se constituyó el registro presupuestal N° 5558 el 24 de junio, por valor de 1.828.812.927, constituyéndose así la garantía de pago de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo 013 del 26 de octubre de 2021 y que por tratarse de pignoración de recursos año a año se constituirán las garantías para darle cumplimiento a los pagos pactado con el IDEA.
- Que de acuerdo con la cláusula QUINTA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, la cual fue el 16 de diciembre de 2021 suscrita entre contratista y municipio.
- Que el día 15 de diciembre de 2022 se inició el período de prórroga de 3 meses y quince días hasta el 31 de marzo de 2024.
- Que hizo acta de suspensión del convenio el 3 de marzo de 2023y se hicieron 4 actas de ampliación de suspensión relacionadas en el encabezado de esta acta, hasta el 2 octubre de 2023 día en el que se hizo la reanudación del convenio, para luego firmar una ampliación de plazo hasta el 15 de diciembre de 2023.
- Que el día 21 de octubre de 2023 mediante la legalización del compromiso presupuestal 10432 se suscribió la adición de valor N° uno (1) por un valor de \$95.386.283,00.
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor del convenio.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta la información reportada las partes,

ACUERDAN:

- Dar terminado el Contrato 10032022021 del 12 de noviembre de 2021, cuyo objeto fue "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON TECNOLOGÍA LED Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS Y ASOCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTIOQUIA LED"
 - No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista y su liquidación se hará una vez sean aprobadas las obras por Empresas Públicas de Medellín, en lo correspondiente a legalización de transformadores ubicados en la variante a Caldas
- Se firma electrónicamente en el Secop II.

PROYECTARON	Charlie Echavarría y Elidio Seguro Montoya. Ingenieros de apoyo Obras Públicas.
VTO BUENO DE LA JURIDICA	Luis Alfonso Barrera Sossa. Asesor físico Externo.