

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 0            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-051 |
| ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA                                    |         | FECHA: 24/Jul/2019    |

Entre los suscritos, MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ, en calidad de supervisor saliente y OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ nueva supervisor designado respectivamente, para el Convenio Interadministrativo No. 2579 de 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el municipio de Iza, teniendo en cuenta que la supervisora asignada sale a periodo de vacaciones, nos hemos reunido hoy 19/03/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO</b>                      | <b>2579 DE 2024</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE CONVENIO</b>                                           | 5 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO</b>                      | MUNICIPIO DE IZA                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR</b>                                                       | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$75.000.000,00) M/CTE.                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO</b>                                                       | TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO                                                                                 |
| <b>OBJETO</b>                                                      | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                                        | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                        |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>                              | 0%                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                          | 0%                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA</b> | \$67'500.000,00                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA PROYECTADA</b>                                            | 16 DE SEPTIEMBRE de 2025                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 0            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-051 |
| ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA                                    |         | FECHA: 24/Jul/2019    |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |  |  |         |    |      |    |    |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|----|------|----|----|------|--|
| DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |  |  |         |    |      |    |    |      |  |
| ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                   |  |  |         |    |      | NO |    |      |  |
|                                                                                                                          | VALOR                                                                                                                                                                                |  |  | PLAZO   |    |      |    |    |      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |  |  | 6 meses |    |      |    |    |      |  |
| CESIONES HASTA LA FECHA                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                   |  |  |         |    |      | NO |    |      |  |
|                                                                                                                          | A NOMBRE DE:                                                                                                                                                                         |  |  |         |    |      | X  |    |      |  |
| INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)                                                        | Informe de Supervisión No. 1                                                                                                                                                         |  |  | 19      | 9  | 2024 | 18 | 10 | 2024 |  |
|                                                                                                                          | Informe de Supervisión No. 2                                                                                                                                                         |  |  | 19      | 10 | 2024 | 18 | 11 | 2024 |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |  |  |         |    |      |    |    |      |  |
| SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso) | NO SE HA REALIZADO PAGOS                                                                                                                                                             |  |  |         |    |      |    |    |      |  |
| INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)                                            | AUNNQUE EL CONVENO SE ENCUENTRA VIGENTE Y REINICIADO DESDE EL MES DE MARZO, EL MUNICIPIO NO HA ENTREGADO INFORME DE INICIO DE ACTIVIDADES DE PARCHEO, NI DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR . |  |  |         |    |      |    |    |      |  |
| ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO                                               | NO APLICA, SIN INICIAR                                                                                                                                                               |  |  |         |    |      |    |    |      |  |

Con el fin de continuar vigilando que el Convenio Interadministrativo No. 2579 de 2024 se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 0            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-051 |
| ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA                                    |         | FECHA: 24/Jul/2019    |

| <b>DOCUMENTO</b>                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá                                       |
| Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá                                                        |
| Estudios Previos                                                                                               |
| Propuesta y/o carta de aceptación o intención                                                                  |
| Pliego de condiciones y/o anexo técnico                                                                        |
| Evaluación de la propuesta                                                                                     |
| Copia del convenio                                                                                             |
| Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros) |


Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP II, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del convenio, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diez y nueve (19) días del mes de marzo de 2025.

Firmas,



**MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ**  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



**OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ**  
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE BOYACA

