



INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

1. INFORMACIÓN GENERAL

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
16/12/2024	Agosto-Diciembre	JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE	LUIS ALEJANDRO MEDINA FRANCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato N.º	SA-MC-02-2024	Tipo Prestación: MENOR CUANTÍA	Convenio N.º:	N/A	Tipo.: OBRA
OBJETO: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, la Actualización y Mantenimiento al Sistema de detección de Incendios del Palacio de Justicia de Pereira - Risaralda"					
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
256.227.011	282.266.470	14/06/2024	4 meses y 15 días	29/07/2024	13/12/2024

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N.º	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	2024	6524	03-04-2024	276.778.654
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	2024	22124	09-26-2024	26.039.461

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N°	Fecha	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Valor
55-44-101081492	18/06/2024	12624	2024-06-14	256.227.011
55-44-101081492	29/07/2024	28324	2024-10-15	26.039.461
Modificaciones al Contrato				
	N	Fecha	Tiempo	Valor
Adición	1	15/10/2024		26.039.461
Prórroga	1	15/10/2024	45 días	
Información Financiera				
Valor Total de Contrato y/o Convenio		\$ 282.266.472		% Anticipo: N/A
Pagos			Amortización	
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	Soporte
05/08/2024	Abono a cuenta	53.5%	\$137'061.749,50	FE-334
19/12/2024	Abono a cuenta	46.5%	\$145'204.721,00	FE-375



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES PACTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. (ANEXO 5 FIRMADO)	N/A	N/A
Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el proceso en las especificaciones técnicas del proceso. Realizar la obra y entregar los bienes instalados en los sitios señalados y ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas, descritas en la información general del proyecto detalladas en el anexo correspondiente, contenido en el proceso de selección y de acuerdo con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el Contratista.	El contratista ha realizado el suministro conforme con lo establecido en las especificaciones técnicas del proceso	N/A
Entregar el cronograma estimado de obra al interventor o supervisor durante los 15 días calendario siguientes a la firma del contrato.	El contratista entregó el cronograma estimado de obra a tiempo y de acuerdo con la necesidad	N/A
EL CONTRATISTA, antes de la ejecución de cada apartado del proyecto, verificará el cumplimiento de la normativa vigente y justificará técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los estudios técnicos y/o especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El costo será asumido por EL CONTRATISTA y reflejado en los gastos de Administración.	El contratista ha verificado la normativa vigente	N/A
Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento	N/A	N/A
Contar con el personal solicitado en los estudios previos, el contrato y los anexos técnicos del estudio previo, con la dedicación requerida y pactada. Esta obligación será revisada por el interventor o supervisor en cada una de las etapas contractuales.	Se ha contado con el personal solicitado en los estudios previos	N/A
Dar cumplimiento estricto a las disposiciones desarrolladas en la Resolución N.º 4386 del 09 de octubre de 2018 “Por el cual se crea e implementa el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTE” expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato, se vinculen o contraten personas extranjeras.	N/A	N/A
Someter al concepto previo del interventor o supervisor, cualquier modificación o cambio que éste considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.	N/A	N/A
Reparar y Responder por cualquier daño que ocurra en la obra, por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. De	No se han presentado daños en obra	N/A



igual forma debe corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos entregados y especificaciones respectivas.		
Realizar los trámites requeridos con el propósito de obtener las licencias, permisos y conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Los costos asociados con estos trámites de licencias y permisos están a cargo del Contratista.	N/A	N/A
El contratista deberá llevar una memoria diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el interventor o supervisor y adicionalmente debe estar foliada. (Si aplica).		N/A
Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de esta, será practicada directa y unilateralmente por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda.	N/A	N/A
Acatar las órdenes que le imparta por escrito y con copia a la Entidad, el interventor o supervisor. No obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al interventor o supervisor con copia a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura antes de proceder a ejecutar dichas órdenes. En caso contrario, responde solidariamente con el interventor o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor o supervisor, éste le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones exigiendo su cumplimiento. Si la notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor o supervisor comunica dicha situación a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, para que tome las medidas que considere necesarias	N/A	N/A



2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL.

2.1 Seguimiento Administrativo.

Se revisó el expediente electrónico del contrato verificando que cumple con la normativa aplicable se revisaron las garantías.

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Value	Issuer	End date	State
CO1.WRT.14588416	ComplianceContract	Contrato de seguro	413.738.208,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/09/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detail
CO1.WRT.14547603	Seriousness	-	27.677.895,40 COP	-	9 días para terminar (12/09/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detail

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.14588416

Referencia de la garantía

Estado Aprobada

Justificación ☒ ComplianceContract
☒ ComplianceWages
☒ ComplianceServiceQuality
☒ ComplianceGoodsQuality
☒ CivilLiability

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 55-44-101081492

Tomador JOHON LOPEZ / INGE&SERVICE

Beneficiario RAMA JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PEREIRA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
ComplianceContract	25.822.701,10 COP	14/01/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ComplianceWages	25.822.701,10 COP	14/09/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ComplianceServiceQuality	51.245.402,20 COP	14/09/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ComplianceGoodsQuality	51.245.402,20 COP	25/09/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
CivilLiability	280.000.000,00 COP	14/09/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
☐ POL 55-44-101081492 - Cumplimiento.pdf	POL 55-44-101081492 - Cumplimiento.pdf	Descargar	Detalle
☐ POL 55-40-101039848 -RC.pdf	POL 55-40-101039848 -RC.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE 23/09/2024 8:12 PM (UTC -5 horas)

[Cancelar](#)



2.2 Seguimiento Técnico.

Se pudo determinar que fue totalmente necesario llevar a cabo e implementar el cumplimiento de los criterios fundamentales que plantea la normativa NFPA 72 “Alarmas Contra Incendio y NFPA 101 “Código de Seguridad Humana”. Como lo fue solicitado por el palacio de justicia de Pereira mediante el proceso SA-MC-02-2024. Donde finalmente se llevó a cabo el respectivo proyecto realizando una actualización y mantenimiento del sistema previo, añadiendo nuevos equipos, cableado y demás, como fue descrito en la propuesta y se da garantías de su adecuado funcionamiento, brindado así seguridad y resguardo para todos los usuarios de sus instalaciones. Cabe resaltar que es de vital importancia realizar el respectivo mantenimiento preventivo a estos sistemas como mínimo cada 3 meses en cuanto a inspecciones visuales, y pruebas funcionales anualmente, para respaldar las garantías que brinda este sistema y su óptimo funcionamiento.

2.3 Seguimiento Financiero.

✓ Seguimiento Financiero y Contable.

CDP	RPC	Fecha de Registro	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Documento Soporte
6524	12624	2024-06-14	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	256.227.011	119.165.261,5	JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE	SA-MC-02-2024
22124	28324	2024-07-29	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	26.039.461	26.039.461	JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE	SA-MC-02-2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Pereira – Risaralda



INGE & SERVICE
ELECTRONICIDAD A
COMUNICACIONES

INGE & SERVICE
LOPEZ PEÑARETE JOHON JAVIER
NIT. 10132045-4

CR 16 62 02 LC 2 TO 4 URB TORRES DE SAN MATEO, PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA
Tel. 3218119928
Persona Natural - Responsable de IVA
Actividad económica Principal 4321

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


FECHA DE GENERACIÓN: 2024-12-11

Tipo de Operación: 09 - AU

Autorización DIAN: 1876480554464 del 24-12-10

Rango Autorizado: FE 370 al FE 500

Vigencia: 2024-12-10 al 2025-06-10



CVE: A2899615558634553667-0064471964481028148477131440779467046427676440412000031045186406 - www.pajudica.gov.co UUT0215a-09-108-4636-9175-7944400451 Fecha generación: 2024-12-11 21:50:41 Factu Electrónica: 2024-12-11 21:50:41

CLIENTE/ADQUIRENTE: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA
IDENTIFICACIÓN: (NIT) 800165940-9
TIPO CONTRIBUYENTE: PERSONA JURÍDICA

DIRECCIÓN: CRA. 7A - CALLE 41, PALACIO DE JUSTICIA, PEREIRA, RISARALDA
TEL./MÓVIL: +576063147657
CORREO: siihacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	VLR. UNID.	IMPUESTOS	VLR. TOTAL	
1	2076	U-UTILIDAD 5%	94	1,00	6.002.675,53	IVA 19,00%	1.140.508,35	7.143.183,88
2	2096	INSTAL_FIRE-INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	94	1,00	120.053.510,54	IVA 0,00%	0,00	120.053.510,54
3	2074	A-ADMINISTRACIÓN 15%	94	1,00	18.008.026,58	IVA 0,00%	0,00	18.008.026,58

UNIDAD DE MEDIDA (U/M): x3.00 94=Unidad
TOTAL UNIDADES = 3.00 - TOTAL LINEAS = 3

Pago #1
Forma Contado
Medio Consignación bancaria

NOTAS:

►: Favor no efectuar Retenciones, somos Régimen Simple de tributación, según Artículo 911 del Estatuto Tributario Motivo de emisión: #527-01-02-020-SA-MC-02-2024jmrfraper@cendoj.ramajudicial.gov.co\$.

SUBTOTAL:	\$144.064.212,65
- Descuentos bienes/servicios:	\$0,00
+ Recargos bienes/servicios:	\$0,00
TOTAL BRUTO:	\$144.064.212,65
IVA 19% (Imp. al valor agregado)	1.140.508,35
IVA 0% (Imp. al valor agregado)	0,00
TOTAL IMPUESTOS:	\$1.140.508,35
TOTAL NETO:	\$145.204.721,00
TOTAL:	\$145.204.721,00
- Total Anticipos:	\$0,00
TOTAL A PAGAR:	\$145.204.721,00

CR 16 62 02 LC 2 TO 4 URB TORRES DE SAN MATEO
Pereira, Risaralda
Colombia

JOHONLOPEZ@gmail.com
3218119928

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
#7 - DECLARAR EN TERRITORIO AUTÓNOMO





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Pereira – Risaralda


EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002.

CERTIFICO

Que: LOPEZ PEÑARETE JOHON JAVIER identificado con NIT: 10.132.045 - 4, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

En constancia firmo en Pereira a los 28 días de Octubre del 2024



HUMBERTO PIZARRO OJEDA
CC 14.990.359 DE CALI
CONTADOR PÚBLICO M.P. 7897 - T



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Pereira – Risaralda

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.950.359
PIZARRO OJEDA
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES

[Firma]
Pereira



FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1953
FLORIDA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 8+ M
ESTATURA G.S RH SEXO
27-MAY-1974 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 2400100 00143081 M 0014990359-20081227 0008806710A 1 4540005792

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

7897-T
HUMBERTO
PIZARRO OJEDA
C.C. 14990359
RESOLUCION INSCRIPCION 1450 FECHA 26/11/1982
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE *[Firma]*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 15235



[Firma]
Firma del Titular

68799

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	NOVENO SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARE	F. PRESELECCION	ACT. E.C.O.	TIPO DE EMPRESA	
CC 1512215	0	NOVENO SOCIAL	0	0	ARE SURA 14-11	UNICA	4321	Ratada	
MUNICIP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXHIBIT DE PARAFISCACIONES		
06-1	CALLE 40 NO 104 TORRES SAN ANATOLIO		311619638		JOHNLONCELO@OTMAIL.COM		5		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PERSELECCIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2024-08	2024-10	2024-10-2	0	2024-10-20	10000 LOS GUINCHOS	100000	100000	3.280.400	30,360
AFILIADOS	RET. DE PAGO (PBA)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
0	31077953	2024-05-10	Pagada						

EMPLEADO									
N	C	EMPLEADO	SALUD	NOVENO SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARE	F. PRESELECCIÓN	NÚM. E.C.O.
1	CC 18308270	CAROL EMERSON VOTON JETTES	1.180.000	2	0	0	0	0	0
2	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
3	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
4	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
5	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
6	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
7	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
8	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
9	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
10	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
11	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
12	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
13	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
14	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
15	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
16	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
17	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
18	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
19	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
20	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
21	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
22	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
23	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
24	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
25	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
26	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
27	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
28	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
29	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
30	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
31	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
32	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
33	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
34	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
35	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
36	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
37	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
38	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
39	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
40	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
41	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
42	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
43	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
44	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
45	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
46	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
47	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
48	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
49	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
50	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
51	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
52	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
53	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
54	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
55	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
56	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
57	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
58	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
59	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
60	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
61	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
62	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
63	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
64	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
65	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
66	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
67	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
68	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
69	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
70	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
71	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
72	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
73	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
74	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
75	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
76	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
77	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
78	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
79	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
80	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
81	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
82	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
83	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
84	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
85	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
86	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
87	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
88	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
89	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
90	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
91	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
92	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
93	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
94	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
95	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
96	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
97	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
98	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
99	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0
100	CC 16033810	CAROLINA VILLARREAL	1.180.000	2	0	0	0	0	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	NOVENO SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARE	F. PRESELECCIÓN	ACT. E.CO	TIPO DE EMPRESA	
CC 18308270	0	NOVENO SOCIAL	0	0	ARE SURA 14-11	UNICA	4321	Ratada	
MUNICIP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXHIBIT DE PARAFISCACIONES		
06-1	CALLE 40 NO 104 TORRES SAN ANATOLIO		311619638		JOHNLONCELO@OTMAIL.COM		5		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PERSELECCIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2024-08	2024-10	2024-10-2	0	2024-10-20	10000 LOS GUINCHOS	100000	100000	3.280.400	30,360
AFILIADOS	RET. DE PAGO (PBA)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
0	31077953	2024-05-10	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PERSELECCIÓN	IBC SALUD	IBC NOVENO SOCIAL	IBC CLASE	IBC CÓDIGO
10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFIP (Administradoras: 2)				8	1.712.000	0	18.500	0	1.730.500
FORVENS	230301	800224808	8	4	880.000	0	9.500	0	889.500
PROTECCIÓN	230301	800228739	0	4	832.000	0	9.000	0	841.000
EPS (Administradoras: 4)				8	428.000	0	4.908	0	432.908
SANTAS	EPF506	800251440	6	8	600	0	32.600	0	632.600
SALUD TOTAL	EPF502	800130907	4	3	188.000	0	1.900	0	190.000
ENTRADA	EPF510	800088762	2	2	200	0	2.200	0	2.400
SOEPS	EPF518	800061157	2	2	104.000	0	1.200	0	105.200
ARIP (Administradoras: 1)				8	877.100	0	7.300	0	884.400
VAL. SURTA	14-11	880007590	5	8	877.100	0	7.300	0	884.400
CCP (Administradoras: 1)				8	428.000	0	4.600	0	432.600
COMPANIAS RISAIPALD	CCF44	891480000	1	8	428.000	0	4.600	0	432.600
Gran Total					3.245.100	0	35.300	0	3.280.400



SOI PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10132045
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JOHON JAVIER LOPEZ PENARETE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO: RISARALDA		
DIRECCIÓN:	CALLE 63 14-40 BOSQUES DE TELÉFONO: 3377140		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - OTRO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4570485044		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0		DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990395139	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCIÓN	1		\$ 208.000
SUBTOTAL:				1	\$ 208.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EFS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 162.500
SUBTOTAL:				1	\$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 31.700
SUBTOTAL:				1	\$ 31.700

VALOR SIN MORA:	\$ 402.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 402.200

2024/10/18 12:22 PM USUARIO: SOI - CC1004751662 PÁGINA 1 DE 1



2.4 Seguimiento Jurídico.

Se verificó que el contrato que la ejecución del contrato se está realizando de acuerdo a lo contratado y a la normativa aplicable.

2.5 SEGUIMIENTO AMBIENTAL


Realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato

TODAS LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 10 DEL PROCESO

2.6 Anexos

- 1 Factura FE-375 - Acta Final - Fire - PJPei 2024.pdf
- 2 Acta y Preacta Final (Cto SA MC 02 2024) - Final.pdf
- 3 Informe No. 02 - Actividades Complementarias Sistema de Detección de Incendio.pdf
- 4 Acta de Recibo - SA-MC-02-2024 - ACTUALIZACION INCENDIOS - Firmado.pdf
- 5 Certificado Parafiscales y Seguridad social.pdf

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre.:	LUIS ALEJANDRO MEDINA FRANCO
Cargo.:	DSAJ-Supervisor delegado por la Unidad