

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 18

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO</p> <p>Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL”</p> <p>Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021”.</p> <p>Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.</p>
Periodo:	Del 1 del mes de septiembre de 2024 al 30 del mes de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 18

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA Terciaria que intercomunica a los corregimientos de Jaraquiel (Margen Occidental), Martinica y Leticia, del Municipio de Montería

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	<ul style="list-style-type: none"> • NIO GRUPP S.A.S • MONTEVERTE INGENIEROS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS 		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 3.700.000.000		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 46.988.271.830,00		
ANTICIPO	\$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 14.096.481.549		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 11.618.734.505,60		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2.477.882.043,40		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022)		
PRÓRROGA 3:	3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024)		
PRÓRROGA 4:	2 meses (suscrita el 6 de septiembre de 2024)		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 18

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22002687	2022	8	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	\$ 8,288,721,830	\$ 8,288,721,830.00	
22002686	2022	64-9	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	\$ 38,700,000,000	\$ 24,603,383,451.00	
22002687R	2023	1.3.3.11.05	RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	\$ 8,288,721,830		
22002686R	2023	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 24,603,383,451.00		
	2024			\$ 1.742.052.834,00		\$ 1.742.052.834,00
24001349	2024	1.3.3.11.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	\$ 14.394.928.486,00		\$ 5,682,102,997.80
TOTAL				\$ 46,988,721,830	\$ 32,892,105,281.00	\$ 7,424,155,831.80

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No 8	\$ 2,346,330,086.00	\$ 0.00	\$ 703,899,025.80	\$ 1,642,431,060.20

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 1 al 31 de octubre de 2024, para el periodo 24, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 50.607.575.510,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 38.415.759.023,00	75,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 40.605.091.720,00	80,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 60.842.320,00	74,98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 40.665.934.040,00	80,23%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	18

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 14.096.616.549,00
Amortizado	\$ 11.618.734.505,60
Saldo	\$ 2.477.882.043,40

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 75,91%

Meta física ejecutada 80,23%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25/10/2024	9

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDA CION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	18

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 6/10/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 6/10/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ *

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 5.068.872.183,00	400043591 – 14	06/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 14.096.533.540,92	400043591 – 14	06/09/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.137.744.366,00	400043591 – 14	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	\$15.206.616.549,00	400043591 – 14	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	\$18.795.488,73	400043591 – 14	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 2.534.436.061,50	400043590-12	09/09/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 18

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-101-24	2/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	INSTALACIÓN DE POSTES PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA
CII196-103-24	7/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicacion de comunicados del Consortio Interventor Invias 196 generados a 04 de octubre de 2024
CII196-104-24	15/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta y Traslado de Solicitudes en Comunicados CMR-163-2024 "Solicitud de Tiempo Adicional para ejecución de obras correspondientes al Adicional No 1" y CMR-164-2024 "Afectación Ejecución de Actividades Época Invernal"
CII196-105-24	17/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración de compromisos comité de obra No. 31 del 26/09/2024
CII196-106-24	22/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Aval Solicitud De Prórroga No. 3 Al Convenio 1966 De 2021 Municipio De Montería en respuesta al comunicado D.A 216-2024 - 2024E-VUVRAZ-103990
CII196-107-24	22/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a radicados 2024S-VBOG- 065274, 2024S-VBOG-065281, 2024S- VBOG- 071574 y 2024S-VBOG-072123
CII196-108-24	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de Prórroga al Contrato de Interventoría

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	18

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-071574	3/10/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-069005 del 26/07/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-158-2024	3/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 27 de septiembre al 03 de octubre de 2024.
2024S-VBOG-072123	3/10/2024	INVIAS	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-077101 del 15/08/2024. Remision Informe de Estado Ambiental No. 7. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
C.E SIM-2659-2024	4/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de reunión - POSTES PARA FIBRA OPTICA.
CMR-159-2024	4/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: RELACIÓN PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE
CII196-102-24	4/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
CMR-160-2024	8/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Solicitud de Revisión por parte de Especialista Hidráulico para cambio de Sección Obras de drenaje a ejecutar Adicional No 1 entre el K12+000 – K18+000
2024S-VCOR-073394	8/10/2024	INVIAS	CIERRE OPERACIONES FINANCIERAS VIGENCIA 2024
2024S-VBOG-065274	9/10/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-072077 del 02/08/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-161-2024	10/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 04 al 10 de octubre de 2024.
CMR-162-2024	11/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Observación sobre baños portátiles en área del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 18

CMR-163-2024	11/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Solicitud de Tiempo Adicional para ejecución de obras correspondientes al Adicional No 1
C.I SIM-1053-2024	11/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de acompañamiento de Guardianes de tránsito en corredor vial de Leticia.
CMR-164-2024	15/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Afectación Ejecución de Actividades Época Invernal
CMR-166-2024	18/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME DE CALIDAD
CMR-167-2024	21/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 11 al 20 de octubre de 2024.
Consecutivo No.202471314658	11/10/2024	AFINIA	Petición No. 202460260486
CMR-168-2024	23/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ACTA DE OBRA N°8
2024E-VUVRAZ-105694	23/10/2024	INVIAS	Oficio CII196 106 24 Aval Solicitud De Prorroga No. 3 Al Convenio 1966 De 2021 Municipio De Montería
D.A 216-2024	17/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud de prórroga No. 3
2024E-VUVRAZ-103990	10/10/2024	INVIAS	D.A 216 2024 SOLICITUD DE PRORROGA No. 3
CMR-169-2023	24/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024
CMR-170-2024	26/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024.
CMR-171-2024	26/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe social del periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024.
CMR-172-2024	28/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Justificación y Soportes Gastos por concepto de IMPREVISTOS CONTRATO LP-SPM-015-2022 AL ACTA DE OBRA No 8
2024E-VUVRAZ-106712	25/10/2024	INVIAS	CII196 108 24 Solicitud de Prorroga al contrato de Interventoría 974 2022
CMR-173-2024	31/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 21 al 27 de octubre de
C.E.SIM-2836-2024	31/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Constitución de reservas presupuestales Convenio N° 1966 de 2021.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	18

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	974 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	<ul style="list-style-type: none"> • CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S 		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN N:	\$ 400,000,000.00		
VALOR ACTUAL:	\$ 4,193,330,846.00		
ANTICIPO	\$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 414.622.400,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	18

ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 414.622.400,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	1.
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	30/12/2023
Reinicio No. 1	03/01/2024
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Modificación Contractual No. 3	Se modifica la fecha de terminación de acuerdo al reinicio
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 250,000,000	\$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,560,000,000	\$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,983,330,846	\$ 565,645,458.00
2024	63224	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00
TOTAL						\$ 4,193,330,846.00	\$ 1,321,792,698.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
24	oct-24	\$ 152,311,368.00	\$ 28,939,160.00	\$ 181,250,528.00	\$ 0.00	\$ 181,250,528.00
TOTALES		\$ 2,864,652,029.00	\$ 544,283,887.00	\$ 3,408,935,916.00	\$ 414,622,400.00	\$ 3,408,935,916.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 24 de fecha 1 al 31 de septiembre para el período 23 el contrato de interventoría reporta un avance de 77,19%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	\$ 3.407.219.096,00	81,25%
Total, inversión ejecutada:	\$ 3.408.935.916,00	81,29%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	4000432640	12/5/2022	31/7/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	18

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 0	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 2	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 2	12/5/2022	4/6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 2	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 2	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 3	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 3	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 3	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 3	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 5	1/11/2022	5/2/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 5	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 5	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 5	5/8/2024	5/8/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 6	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 6	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 6	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 6	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	18

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

28/05/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-101-24	2/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	INSTALACIÓN DE POSTES PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA
CII196-103-24	7/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicacion de comunicados del Consorcio Interventor Invias 196 generados a 04 de octubre de 2024
CII196-104-24	15/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta y Traslado de Solicitudes en Comunicados CMR-163-2024 "Solicitud de Tiempo Adicional para ejecución de obras correspondientes al Adicional No 1" y CMR-164-2024 "Afectación Ejecución de Actividades Época Invernal"
CII196-105-24	17/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración de compromisos comité de obra No. 31 del 26/09/2024
CII196-106-24	22/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Aval Solicitud De Prórroga No. 3 Al Convenio 1966 De 2021 Municipio De

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	18

			Montería en respuesta al comunicado D.A 216-2024 - 2024E-VUVRAZ-103990
CII196-107-24	22/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a radicados 2024S-VBOG-065274, 2024S-VBOG-065281, 2024S-VBOG-071574 y 2024S-VBOG-072123
CII196-108-24	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de Prórroga al Contrato de Interventoría

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-071574	3/10/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-069005 del 26/07/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-158-2024	3/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 27 de septiembre al 03 de octubre de 2024.
2024S-VBOG-072123	3/10/2024	INVIAS	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-077101 del 15/08/2024. Remision Informe de Estado Ambiental No. 7. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
C.E SIM-2659-2024	4/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de reunión - POSTES PARA FIBRA OPTICA.
CMR-159-2024	4/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: RELACIÓN PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 18

CII196-102-24	4/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
CMR-160-2024	8/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Solicitud de Revisión por parte de Especialista Hidráulico para cambio de Sección Obras de drenaje a ejecutar Adicional No 1 entre el K12+000 – K18+000
2024S-VCOR-073394	8/10/2024	INVIAS	CIERRE OPERACIONES FINANCIERAS VIGENCIA 2024
2024S-VBOG-065274	9/10/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-072077 del 02/08/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-161-2024	10/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 04 al 10 de octubre de 2024.
CMR-162-2024	11/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Observación sobre baños portátiles en área del proyecto.
CMR-163-2024	11/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Solicitud de Tiempo Adicional para ejecución de obras correspondientes al Adicional No 1
C.I SIM-1053-2024	11/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de acompañamiento de Guardianes de tránsito en corredor vial de Leticia.
CMR-164-2024	15/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Afectación Ejecución de Actividades Época Invernal
CMR-166-2024	18/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME DE CALIDAD
CMR-167-2024	21/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 11 al 20 de octubre de 2024.
Consecutivo No.202471314658	11/10/2024	AFINIA	Petición No. 202460260486
CMR-168-2024	23/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ACTA DE OBRA N°8
2024E-VUVRAZ-105694	23/10/2024	INVIAS	Oficio CII196 106 24 Aval Solicitud De Prorroga No. 3 Al Convenio 1966 De 2021 Municipio De Montería
D.A 216-2024	17/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud de prórroga No. 3
2024E-VUVRAZ-103990	10/10/2024	INVIAS	D.A 216 2024 SOLICITUD DE PRORROGA No. 3
CMR-169-2023	24/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	18

CMR-170-2024	26/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024.
CMR-171-2024	26/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe social del periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024.
CMR-172-2024	28/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Justificación y Soportes Gastos por concepto de IMPREVISTOS CONTRATO LP-SPM-015-2022 AL ACTA DE OBRA No 8
2024E-VUVRZ-106712	25/10/2024	INVIAS	CII196 108 24 Solicitud de Prorroga al contrato de Interventoría 974 2022
CMR-173-2024	31/10/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 21 al 27 de octubre de
C.E.SIM-2836-2024	31/10/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Constitución de reservas presupuestales Convenio N° 1966 de 2021.

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se registran novedades respecto al periodo anterior.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 18

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se registran novedades respecto al periodo anterior.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Reiteración al contratista que se debe hacer la recolección de residuos forestales al terminar la actividad de poda.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato.

Cordialmente,



**LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 18