

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	---	---

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023



**PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU**

Bogotá D.C., Septiembre de 2024

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023	7
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO	4
1.2 ALCANCE DEL CONTRATO.....	4
1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.....	5
1.3.1. DEPARTAMENTO DEL HUILA	5
1.4 CONVOCATORIAS EN PROCESO.....	6
1.5 CONVOCATORIAS ADJUDICADAS	6
1.6 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....	6
1.7 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....	6
2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS.....	7
2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.....	7
2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023	7
2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023	7
2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	11
2.1.4.1 REPORTE DE SUMINISTROS REALIZADOS A LA FECHA.....	11
2.1.4.2 ORDENES DE SERVICIOS EMITIDAS	11
2.1.4.3 GESTIÓN AMBIENTAL.....	13
2.1.4.4 AVANCE EN OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	13
2.1.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ..	15
2.2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA	16
2.2.1 CONTRATO DE OBRA PAF-ATINVIAS-O-038-2024.....	17
2.2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATINVIAS-I-030-2024.....	19
2.2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	20
2.2.3.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:.....	20
2.2.3.2 AVANCE EN OBRA (ACTIVIDADES EJECUTADAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:	21
2.2.3.3 ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	22
2.2.3.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA:	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tramos propuestos Departamento del Huila.....	5
Tabla 2 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023.....	7
Tabla 3 Información Contrato de prestación de servicios No. 002-2023.....	7
Tabla 4 Garantías contrato 002-2023	9
Tabla 5 Garantías Acta de Inicio 002-2023.....	10
Tabla 6 Información contractual 001-2023.....	10
Tabla 7 Garantías contrato No 001-2023.....	11
Tabla 8 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023	11
Tabla 10 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira	16
Tabla 11 Información Contrato de Obra 002 de 2024	17
Tabla 12 Garantías Contrato de Obra No. 002 de 2024.....	18
Tabla 13 Garantías Acta de inicio No. 002 de 2024	18

Tabla 14 Información Contrato de Interventoría 001 de 2024	19
Tabla 15 Garantías Contrato de Interventoría No. 001 de 2024	20
Tabla 16 Garantías Acta de inicio No. 001 de 2024	20
Tabla 17 Items no previstos Departamento del Cauca	21
Tabla 18 Avances metas Departamento del Cauca	22
Tabla 19 Registro fotográfico Departamento del Cauca	23

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

El día 26 de junio de 2023 fue aprobado en SECOP II el contrato interadministrativo 2282 de 2023, el cual tiene, entre otras la siguiente información general:

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.
Fecha de Inicio del Contrato:	07 de julio de 2023
Fecha de Terminación Inicial del Contrato:	31 de diciembre de 2023
Cuantía Inicial del Contrato:	CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$53.420.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER NIT: 800.096.329-1
Modificación 1	Prórroga hasta el 30 de junio de 2024
Modificación 2	Prórroga hasta el 31 de agosto de 2024
Modificación 3	Adición por \$1.300.000.000
	Prórroga hasta el 30 de marzo de 2025
Cuantía del Contrato:	CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$54.720.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.

1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

Según lo establecido en la Cláusula Segunda – Alcance del contrato 2282 de 2023, el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos se contempla para las actividades necesarias a ejecutar en los proyectos priorizados por las comunidades y que sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, en los siguientes departamentos:

- La Guajira: Según lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure.
- Cauca: En las vías priorizadas por las comunidades CRIC conforme con las mesas de concertación realizadas en el año 2019. Presupuestos de las vigencias de 2023 y 2024 priorizados por el Ministerio de Transporte.
- Huila: Atención del corredor Palermo – San Luis.

1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Para el presente periodo se adelantan las gestiones respectivas para lograr la estructuración de los proyectos derivados, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:

1.3.1. Departamento del Huila

En lo relacionado con el avance de la estructuración de los documentos, mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2024, se remitieron al INVÍAS para revisión y observaciones los Estudios Previos Versión 0 del proyecto a desarrollar en el corredor Palermo – San Luis, departamento del Huila, con el fin de realizar la contratación de las obras mediante convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal del sector.

En correo electrónico del 26 de agosto de 2024, INVIAS remite los presupuestos base con los cuales se van a definir los alcances por cada una de las juntas; de conformidad con lo indicado por el Instituto, los convenios solidarios se desarrollarán con las siguientes veredas, en los tramos propuestos a continuación —los cuales son susceptibles de modificaciones—:

VEREDAS	PR INICIAL	PR FINAL
ALELUYAS	K19+300	K19+650
PIRABANTE	K19+760	K20+000
VERSALLES	K23+400	K26+900
PIÑUELO	K28+000	K29+110
COROZAL	K30+900	K31+230
PALMAR	K32+840	K33+300
SAN LUIS	K35+100	K35+667

Tabla 1 Tramos propuestos Departamento del Huila

El día 30 de agosto de 2024 se realizó reunión presencial con las comunidades aledañas del corredor Palermo – San Luis en el departamento del Huila con participación del Instituto, donde Findeter resolvió las principales inquietudes de la población frente a la participación de las juntas en la ejecución de los mejoramientos viales y los documentos que deben allegar para la validación jurídica, con el fin de dar celeridad a la suscripción de los convenios solidarios.

En correo electrónico del 09 de septiembre de 2024 se envían al INVIAS para revisión y observaciones, los siete (7) paquetes con los documentos de estructuración correspondientes a cada junta, que contienen los estudios previos, anexo técnico, matriz de riesgos, certificados de reconocimiento, RUT, entre otros, junto con los presupuestos estimados para las intervenciones en cada vereda.

1.4 CONVOCATORIAS EN PROCESO

Durante el periodo reportado, no se encuentran convocatorias en proceso en el marco del contrato interadministrativo.

1.5 CONVOCATORIAS ADJUDICADAS

En el periodo del informe, no se adjudicaron procesos en el marco del contrato interadministrativo

1.6 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se anexa minuta contrato interadministrativo 2282 de 2023.

MODIFICACIÓN No. 1

Fecha de suscripción:	7 de julio de 2023
Base de la modificación:	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo No. 2282 del 2023, desde el desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

MODIFICACIÓN No. 2

Fecha de suscripción:	28 de junio de 2024.
Base de la modificación	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo No. 2282 del 2023, desde el desde el 30 de junio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024.

MODIFICACIÓN No. 3

Fecha de suscripción:	30 de agosto de 2024.
Base de la modificación	CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo No. 2282 del 2023, desde el desde el 30 de junio de 2024 hasta el 30 de marzo de 2025. CLAUSULA TERCERA: Adición de los recursos para la Asistencia técnica de Findeter por el valor de \$1.300.000.000,00.

1.7 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Para el periodo del presente informe, no se presentan reportes de suspensión o ampliación de suspensión al contrato interadministrativo 2282 de 2023.

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en ejecución con el siguiente avance:

2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023

Partes	Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas 830.087.443-4
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento de la Guajira, en atención de la sentencia T-302-2017, en relación con la efectividad de los derechos constitucionales de las comunidades Wayuu.
Valor	Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE (\$ 29.394.357.464,00)
Fecha de Inicio	12 de enero de 2024
Fecha de Terminación	12 de enero de 2025
Plazo	Doce (12) meses

Tabla 2 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023

Nota: Para el presente convenio no se hicieron exigibles pólizas para ninguna de las partes.

2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023

Objeto del contrato	Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira
Contratista	Transportadora y Comercializadora Tapia S.A.S.
NIT	900.634.378-4
Plazo	Doce (12) Meses
Valor	Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos (\$1.866.008.839,00) M/CTE
Tipo de contrato	Prestación de Servicios
Interventoría	CONSORCIO INTER-VIAS 2023
Fecha suscripción	29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio	12 de enero de 2024
Fecha de terminación	12 de enero de 2025

Tabla 3 Información Contrato de prestación de servicios No. 002-2023

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	---	---

Alcance inicial

El alcance del proyecto que tiene por objeto “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, corresponde a las actividades que deberá ejecutar, para garantizar la ejecución de las actividades, adquisición y entrega de bienes logísticos y/o servicios y/o suministros, sin limitarse a ello, tales como:

- Suministro de materiales granulares de construcción: material de recebo, grava, arena, afirmado, material de terraplén, entre otros.
- Suministro de materiales de construcción: cemento, agua, acero, alambre, tableros de encofrado, alineadores, distanciadores, puntales, vigas de aluminio, vigas de madera, entre otros.
- Suministro de herramientas y equipo menor: vibrocompactador manual, pulidora, cizalla, carretillas, martillos, palustres, hidrolavadora, paladragas, flexómetros, cincel, mazos, alicates, seguetas, serruchos, puntillas, taladros, entre otros.
- Suministro de elementos de señalización: señales, barreras, conos reflectivos, paletas, pare/siga, cinta de seguridad, entre otros.
- Suministro de combustibles, grasas y lubricantes: ACPM, grasa de litio, aceite de motor, gasolina, líquidos refrigerantes, aceite de transmisión, entre otros.
- Suministro de repuestos para maquinaria: Filtro de combustible, filtro de aire primario y secundario, filtro de aceite motor, filtro aceite hidráulico, filtro de aire acondicionado, cuchillas, baterías, llantas entre otros.
- Suministro de elementos de protección personal: cascos, guantes, gafas de seguridad, tapa oídos, botas de seguridad, overoles, chalecos, entre otros.
- Suministro de elementos de oficina: computador, impresoras, cartuchos de tinta, resmas de papel, internet, carpetas, entre otros.
- Suministro e instalación de elementos de campamento: vallas, carpas, mesas, sillas, planta eléctrica, polisombras, estibas, intercomunicadores, extintores, botiquines,
- Gestionar los ensayos de laboratorio que se requieran.
- Servicios de alimentación, refrigerios y agua, entre otros.
- Servicios de transporte de carga aérea.
- Servicios de transporte terrestre para transporte de materiales y/o movilización de personal.
- Servicios de alquiler de instalaciones (ejemplo: carpas) o arrendamientos de áreas para la localización de los campamentos
- Contratación de personal profesional, especialistas, técnicos y/o tecnólogos en cualquier materia.
- Servicios de hoteles.
- Suministro de tiquetes aéreos.
- Suministros de comida, materiales, insumos y demás elementos que se puedan requerir en el marco de la ejecución del contrato.
- Servicio de alquiler de vehículos, máquinas y equipos.

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	---	---

- Servicios de impresión y plotter, papelería, implementos para oficina y estampado de materiales.
- Instalaciones con dotación.
- Servicios de personal logístico y de dotación para eventos.
- Servicios de maquinaria para: cargue y descargue de material, acarreo de material, demoliciones de material, excavación de material.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
154655	Nacional de Seguros	Cumplimiento	29/12/2023 29/06/2025	\$559.802.651,70	09/01/2024	11/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	29/12/2023 29/12/2027	\$ 186.600.883,90		
		Calidad del Servicio	29/12/2024 29/12/2029	\$559.802.651,70		
		Calidad del Bien	29/12/2023 29/06/2025	\$559.802.651,70		

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
154654	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	29/12/2023 29/12/2024	\$ 186.600.883,00	09/01/2024	11/01/2024

Tabla 4 Garantías contrato 002-2023

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
155353	Nacional de Seguros	Cumplimiento	12/01/2024 12/07/2025	\$559.802.651,70	19/01/2024	25/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 12/01/2028	\$ 186.600.883,90		
		Calidad del Servicio	12/01/2025 12/01/2030	\$559.802.651,70		
		Calidad del Bien	12/01/2024 12/01/2030	\$559.802.651,70		

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
155354	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/01/2024 12/01/2025	\$ 186.600.883,00	19/01/2024	25/01/2024

Tabla 5 Garantías Acta de Inicio 002-2023

2.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001-2023

OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del convenio interadministrativo de cooperación con el ejército nacional para la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos estratégicos y de la prestación de los servicios de operador logístico en vías regionales, en atención de la sentencia T-302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira
Contratista	CONSORCIO INTER-VIAS 2023
NIT	800.159.998-0
PLAZO	Catorce (14) Meses
VALOR	Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos (\$1.324.481.746,00) M/CTE
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
SUPERVISOR	Cesar Oswaldo Castro León
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	12 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de marzo de 2025

Tabla 6 Información contractual 001-2023

Alcance inicial

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable, ambiental entre otros, al operador logístico y a las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional a través del Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
96-45-101082509	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	07/12/2023 07/09/2025	\$397.344.523.90	13/12/2023	28/12/2023

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	---	---

		Salarios y Prestaciones Sociales	07/12/2023 07/02/2029	\$ 132.449.174.60		
		Calidad del Servicio	07/02/2025 07/12/2025	\$ 397.344.523.90		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
96-40-101065783	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/12/2023 07/02/2025	\$132.448.174.60	13/12/2023	28/12/2023

Tabla 7 Garantías contrato No 001-2023

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
96-45-101082509	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	12/01/2024 12/09/2025	\$ 397.344.523,80	18/01/2024	19/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 14/03/2028	\$ 132.448.174,60		
		Calidad del Servicio	12/03/2025 15/03/2030	\$ 397.344.523,80		

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
96-40-101065783	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/12/2023 07/02/2025	\$ 132.448.174,60	18/01/2024	19/01/2024

Tabla 8 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional, con el suministro de elementos por parte del operador logístico, las cuales fueron reportadas por la interventoría mediante los informes semanales No: 28, 29, 30, 31, 32 y 33.

2.1.4.1 Reporte de suministros realizados a la fecha.

Para el presente informe no se contrató a ningún personal por parte del operador logístico.

2.1.4.2 Ordenes de servicios emitidas

Solicitud No. 1: 14.000 galones de combustible

Estado: ejecutado.

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

Solicitud No. 2: Especialistas y Equipo Profesional

Estado: El 15 de agosto se realizó contratación de dos profesionales abogada e ingeniera como apoyo para la consecución de los permisos con la corporación.

Solicitud No. 3: Repuestos, combustible, grasas y lubricantes.

Estado: Parcialmente ejecutado. Se realiza la entrega de los insumos requeridos, cotizados y adquiridos por el operador.

Solicitud No. 4: EPP, Señalización, Campamentos

Estado: Completada.

Solicitud No. 5: Equipos y papelería

Estado: Completada.

Solicitud No. 6: Herramienta y equipo menor

Estado: Completada.

Solicitud No. 7: Solicitud atención servicios técnicos.

Estado: Se ha generado orden de servicio de las atenciones presentadas por los servicios técnicos ejecutados mensualmente.

Solicitud No. 8: Repuestos, combustible, grasas y lubricantes.

Estado: Completado. Se entregaron elementos de acuerdo con la orden de servicio 14 y orden de servicio 17.

Solicitud N. 9: Profesional Ambiental

Estado: Ejecutado. Se encuentra en el proceso de permisos con la autoridad ambiental.

Solicitud No. 10: Solicitud Comisión Topográfica

Estado: Se encuentra en ejecución de los trabajos de levantamientos topográficos en las diferentes vías.

Solicitud No. 11: Solicitud Especialista En Diseño Geométrico De Vías

Estado: Completado. Se iniciaron actividades 13/06/2024.

Solicitud No. 12: Solicitud Agua potable para frentes de obra.

Estado: Aprobado

Solicitud No. 13: Adquisición de materiales.

Estado: Parcialmente ejecutado. Se generó orden de servicio para la adquisición de los materiales de obra.

Solicitud No. 14: Solicitud Agua para riego de material terraplén.

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

Estado: Parcialmente ejecutado. Se realizaron observaciones a la solicitud tramitada por el operador logístico.

Solicitud No. 15: Solicitud pruebas de exploración geotécnica de capacidad de las subrasantes.
Estado: En ejecución

Solicitud No. 18: Solicitud de repuestos de camioneta.
Estado: En ejecución

Solicitud No. 19: Solicitud de Accesorios Topográficos.
Estado: Se gestiona orden de servicio.

Solicitud No. 20: Solicitud No. 2 de combustible (14.000 gl)
Estado: Parcialmente ejecutado.

Solicitud No. 21: Contratación de maestros de obra.
Estado: A la espera de aclarar las observaciones tramitadas por el operador logístico.

Solicitud No. 22: Contratación Profesional Técnico y Profesional Jurídico.
Estado: Completado. Contratados

Solicitud No. 23: Solicitud de cotización e impresión de las vallas para el proyecto
Estado: Tramitado a la espera de cotizaciones.

2.1.4.3 Gestión ambiental

Se priorizaron 3 permisos de ocupación de cauces y corresponden a los necesarios para las vías Sabana, Panamá y Arenalito, actualmente se trabaja en el informe técnico para pasar a edictos por parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira. Adicionalmente, se trabaja en los otros trámites con la documentación para las otras obras para las vías a intervenir.

2.1.4.4 Avance en obra en el departamento de La Guajira

Riohacha

VÍA CUCURUMANA -KAYETAMANA-WAYETAMANA:

Se realizó el despliegue de personal y equipos para el nuevo frente el día 2 de agosto de 2024.

Se ha realizado la conformación de 400 m del cimiento y núcleo del terraplén. Se están realizando actividades de conformación de corona con un avance de 350 m, con la siguiente maquinaria:



VÍA DISTRITO DE RIOHACHA CALLE 40 VIA ACUEDUCTO -MATITAS -LOS MORENOS

El 26 de agosto se socializó con la comunidad beneficiada y se explicaron las obras a ejecutar:



Maicao

VÍA KM 42 COMUNIDAD USHULU:

Se realizó despliegue de personal y equipos para frente de obra, una vez se realizó la socialización con las comunidades el día 18 de agosto de 2024:



Manaure

VÍA AMAICHON:

Se realizó despliegue de personal y equipos para nuevo frente de obra el día 5 de agosto de 2024.

Se ha realizado la conformación de 530 m del cimiento y núcleo del terraplén. Se realizaron actividades de conformación de corona en un avance de 400 m.

Debe construirse una obra de drenaje en el K0+150.



Uribia

Vía Puerto López - Wachtawali: Se ha realizado la entrega de material de terraplén de 47 m3.

2.1.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

RIOHACHA	
	
Vía Cucurumana – Punta Sierra	Trabajos vía Cucurumana
URIBIA	

Tabla 9 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira

Los contratos de obra e interventoría iniciaron el 25 de julio de 2024 y se tiene el siguiente avance:

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

2.2.1 CONTRATO DE OBRA PAF-ATINVIAS-O-038-2024

OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento de vías regionales y construcción de obras menores de drenaje en el departamento del Cauca.
Contratista	UNION TEMPORAL VIAS REGIONALES DEL CAUCA: Transportadora y comercializadora tapia S.A.S. - NIT 900.634.378 - 4: 50% Orlando Edmundo Revelo Villota – C.C. 12.976.085: 30% Germán Yanza Narváez – C.C. 76.320.973: 20%
PLAZO	Ocho (8) meses
VALOR	Doce mil novecientos dieciocho millones quinientos un mil trescientos cuarenta y seis pesos (\$12.918.501.346) M/CTE
TIPO DE CONTRATO	Obra
INTERVENTOR:	SERVINC S.A.S.
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	25 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de marzo de 2025

Tabla 10 Información Contrato de Obra 002 de 2024

Alcance inicial

El alcance del proyecto que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, corresponde a cada una de las actividades que deberá ejecutar el futuro contratista en los sectores priorizados de los Municipios de Popayán, Totoró, Silvia, Santander de Quilichao, Páez, Morales, Inzá, La Vega, La Sierra y El Tambo, las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato:

- Revisión, ajuste y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños del mantenimiento de infraestructura vial y/o placa huellas y/o pavimento rígido y/o construcción de obras menores de drenaje.
- Mantenimiento de la infraestructura vial.
- Ejecución de placa huellas y/o pavimento rígido.
- Construcción de obras menores de drenaje.
- Gestión Ambiental.
- Gestión Social.

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato de obra – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
BQ-100087531	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	20/06/2024 20/08/2025	\$3.875.550.403,80	26/06/2024	05/07/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	20/06/2024 20/02/2028	\$ 1.291.850.134,60		
		Calidad del Servicio	20/02/2025 20/02/2028	\$ 7.500.000		
		Estabilidad de la obra	20/02/2025 20/02/2030	\$3.868.050.403,80		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
BQ-100023807	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/07/2024 20/02/2025	\$1.291.850.134,60	26/06/2024	05/07/2024

Tabla 11 Garantías Contrato de Obra No. 002 de 2024

Garantías contrato de obra – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
BQ-100087531	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	25/07/2024 24/09/2025	\$3.875.550.403,80	01/08/2024	12/09/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	25/07/2024 26/03/2028	\$ 1.291.850.134,60		
		Calidad del Servicio	27/02/2025 20/02/2028	\$ 7.500.000		
		Estabilidad de la obra	23/03/2025 27/03/2030	\$3.868.050.403,80		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
BQ-100023807	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	25/07/2024 27/03/2025	\$1.291.850.134,60	01/08/2024	12/09/2024

Tabla 12 Garantías Acta de inicio No. 002 de 2024

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
---	--	---

Para el presente informe se dio inicio con la etapa de Revisión, Ajuste y/o Complementación y/o Elaboración de Estudios y Diseños. Así mismo, se inició la etapa de ejecución desde el 26 de agosto de 2024.

2.2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATINVIAS-I-030-2024

OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría integral técnica administrativa financiera contable social ambiental y jurídica al mantenimiento de vías regionales y construcción de obras menores de drenaje en el departamento del Cauca
Contratista	SERVINC S.A.S.
NIT	800.252.997-0
PLAZO	Diez (10) meses
VALOR	Mil sesenta y siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta pesos (\$1.067.435.950,00) M/CTE
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	25 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de mayo de 2025

Tabla 13 Información Contrato de Interventoría 001 de 2024

Alcance inicial

El alcance del proyecto que tiene por objeto la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, el cual corresponde a cada una de las actividades que deberá ejecutar el contratista de interventoría, con el fin de garantizar que el contratista de obra cumpla sus obligaciones contractuales y ejecutar el alcance del proyecto.

El alcance comprende la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica de las siguientes actividades, las cuales no limitan a la Interventoría para el cumplimiento del alcance del contrato:

- Interventoría a la revisión, ajuste y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños del mantenimiento de infraestructura vial y/o placa huellas y/o pavimento rígido y/o construcción de obras menores de drenaje.
- Interventoría al Mantenimiento de la infraestructura vial.
- Interventoría a la Ejecución de placa huellas y/o pavimento rígido.
- Interventoría a la Construcción de obras menores de drenaje.
- Interventoría a la Gestión Ambiental.
- Interventoría a la Gestión Social.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
NB-100327703	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	17/06/2024 17/10/2025	\$320.230.785	18/062024	24/06/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	17/06/2024 17/04/2028	\$ 106.743.595		
		Calidad del Servicio	17/04/2025 17/04/2030	\$ 320.230.785		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
NB-100082376	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	17/06/2024 17/10/2025	\$106.743.595	18/062024	24/06/2024

Tabla 14 Garantías Contrato de Interventoría No. 001 de 2024

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
NB-100327703	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	25/07/2024 25/11/2025	\$320.230.785	06/08/2024	12/08/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 14/03/2028	\$106.743.595		
		Calidad del Servicio	12/03/2025 15/03/2030	\$320.230.785		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
96-40-101065783	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	25/07/2024 25/05/2025	\$106.743.595	06/08/2024	12/08/2024

Tabla 15 Garantías Acta de inicio No. 001 de 2024

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

2.2.3.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

A continuación, se presenta el alcance de las obras por frente de trabajo ejecutadas por el contratista UNIÓN TEMPORAL VÍAS DEL CAUCA y la interventoría SERVINC S.A.S., conforme a lo establecido en los estudios y diseños suministrados. Cada frente de trabajo ha sido planificado de acuerdo con las

especificaciones técnicas y los criterios definidos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, asegurando la correcta ejecución de las actividades y el óptimo aprovechamiento de los recursos.

Como resultado de la revisión de los estudios y diseños, se identificaron los siguientes ítems no previstos, los cuales aún no han sido formalizados, ya que se está a la espera de una definición, decisión y postura por parte del Invias. Es preciso indicar que gran parte de estos no previstos fueron inicialmente considerados por la consultoría de los estudios y diseños; sin embargo, fueron eliminados durante la formulación del proyecto. Las modificaciones necesarias serán debidamente incorporadas en beneficio del proyecto, siempre con el fin de cumplir con las condiciones técnicas requeridas.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP1	TERRAPLENES, MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO	m3	\$ 239,965.48
NP2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	\$ 1,693.00
NP3	CONCRETO HIDRÁULICO - MR 4 MPA PARA BANDAS ALERTADORAS	m2	\$ 399,397.00
NP4	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE DRENAJE F'C 28 MPA.	m3	\$ 1,306,951.00
NP5	COLCHOGAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	\$ 517,254.57
NP6	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR	m2	\$ 15,717.00
NP7	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	\$ 285,462.00
NP8	Tubería de plástico tipo PVC de diámetro 100 mm (4")	ml	\$ 51,902.75
NP9	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	\$ 73,379.00
NP10	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	u	\$ 13,900.00
NP11	DEFENSA METÁLICA	m	\$ 1,492,210.00
NP12	SECCIÓN FINAL	u	\$ 67,416.00
NP13	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	m2	\$ 24,111.00

Tabla 16 Ítems no previstos Departamento del Cauca

2.2.3.2 AVANCE EN OBRA (ACTIVIDADES EJECUTADAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

Para el presente informe las actividades ejecutadas fueron reportadas por la interventoría mediante los informes semanales No: 2, 3, 4, 5 y 6.

Se dio inicio con las reuniones semanales del componente social, en donde se presentó el equipo de trabajo, se trazaron los lineamientos generales y se crearon los compromisos. Se terminó el chequeo de topografía de los tramos del proyecto.

El contratista presentó el resultado presupuestal de los estudios y diseños, donde manifiesta requerir un adicional para el cumplimiento del alcance del contrato. La interventoría solicitó el análisis del presupuesto para efectuar la revisión y validación de la información y se confirma la necesidad de un adicional de acuerdo con la revisión realizada.

La supervisión por parte de Findeter solicitó hacer una mesa de trabajo con interventoría y resultado de esa reunión organizar una presentación más detallada de forma que INVIAS pueda comprender el trabajo realizado, adicionalmente se pidió presentar unas propuestas con referencia a la intervención incluida una con solo el valor del presupuesto contractual.

Se revisaron los presupuestos para la ejecución de obras de los diferentes sectores viales. Se presentaron tres opciones para la ejecución de obras, también se discutió el impacto de las propuestas del contratista en los plazos de ejecución del proyecto, así como el impacto de los permisos ambientales en los tiempos y costos del proyecto.

Se indicó verificar nuevamente las cantidades de obra en compañía de INVIAS, Adicionalmente, se solicitó a la interventoría iniciar con la gestión del inicio de obra.

Se se desarrolló una reunión con INVIAS, Findeter e interventoría con el objetivo de revisar el presupuesto, el balance de obra y evidenciar las decisiones de INVIAS en la formulación del proyecto. Como resultado de esta reunión, se pudo evidenciar la visión de INVIAS en la elaboración del presupuesto de obra, en donde se priorizó la economía sobre los diseños, basándose en los lineamientos de la Cartilla de Colombia Rural, así mismo, el INVIAS manifestó haber asumido a criterio y experiencia de obras similares, el ajuste al presupuesto inicialmente entregado por la consultoría de la Gobernación de Cauca. Para mayor claridad, se pidió hacer una comparativa entre los diseños, particularmente de las alcantarillas, versus las obras hidráulicas consideradas en las cartillas del INVIAS. Interventoría menciona la importancia de conocer detalladamente como se calculó por parte del INVIAS el presupuesto oficial del contrato de obra, toda vez que se identificaron ausencias de cantidades y actividades para el desarrollo de las obras de acuerdo con los estudios y diseños entregados por la Entidad y a las evaluaciones de los especialistas tanto de obra como de interventoría.

2.2.3.3 ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMACIÓN									
DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZA	FIN	ESTUDIOS Y DISEÑOS					
MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	24.5 días	jun 25/07/24	sáb 24/08/24	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA	2.5 días	jun 25/07/24	sáb 27/07/24						
SECTOR I. MUNICIPIO DE PÁEZ Y MUNICIPIO DE INZÁ	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	9 días	mié 14/08/24	sáb 24/08/24						
SECTOR II. MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	16 días	jun 5/08/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	16 días	jun 5/08/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	16 días	jun 5/08/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	14 días	mié 7/08/24	sáb 24/08/24						
SECTOR III. MUNICIPIO DE POPAYÁN - MUNICIPIO DE SILVIA - MUNICIPIO	22 días	jun 29/07/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	22 días	jun 29/07/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	22 días	jun 29/07/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	18 días	vie 2/08/24	sáb 24/08/24						
SECTOR IV. MUNICIPIO DE LA SIERRA - MUNICIPIO DE LA VEGA	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	9 días	mié 14/08/24	sáb 24/08/24						
EJECUCIÓN									
DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZA	FIN	ESTUDIOS Y DISEÑOS					
MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	24.5 días	jun 25/07/24	sáb 24/08/24	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA	2.5 días	jun 25/07/24	sáb 27/07/24						
SECTOR I. MUNICIPIO DE PÁEZ Y MUNICIPIO DE INZÁ	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	9 días	mié 14/08/24	sáb 24/08/24						
SECTOR II. MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	16 días	jun 5/08/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	16 días	jun 5/08/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	16 días	jun 5/08/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	14 días	mié 7/08/24	sáb 24/08/24						
SECTOR III. MUNICIPIO DE POPAYÁN - MUNICIPIO DE SILVIA - MUNICIPIO	22 días	jun 29/07/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	22 días	jun 29/07/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	22 días	jun 29/07/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	18 días	vie 2/08/24	sáb 24/08/24						
SECTOR IV. MUNICIPIO DE LA SIERRA - MUNICIPIO DE LA VEGA	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Topografía y Geometría	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Suelos y Geotecnia	11 días	jun 12/08/24	sáb 24/08/24						
Revisión de diseños (Especialistas)	9 días	mié 14/08/24	sáb 24/08/24						

Topografía	Entrega Parcial
Geotecnia	Revisión de Interventoría
Revisión E&D	Entrega Final

Tabla 17 Avances metas Departamento del Cauca

2.2.3.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

	
Topografía Avirama	Topografía Lame
	
Topografía El Paraiso	Topografía Rio Chiquito
	
Topografía Santa Barbara	Topografía Vitonco

Tabla 18 Registro fotográfico Departamento del Cauca

Cordialmente,



LUIS FERNANDO MONTENEGRO
GESTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023

Elaboró: Arq. Cesar Oswaldo Castro León - Profesional de Proyectos – Gerencia de Transporte y Movilidad
Ing. Carolina Páez Calvo – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad
Arq. Jennifer Alejandra Valenzuela López – Profesional de Apoyo - Gerencia de Transporte y Movilidad
Arq. Marco Antonio Barros – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad
Adm. David Ronaldo Quiñones Cabezas – Profesional Administrativo – Gerencia de Transporte y Movilidad

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol  @findeter  findeter  @findetercol  linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co