

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	20

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN JOSÉ OYOLA SOLER
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL” Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021”. Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de febrero de 2024 al 29 del mes de febrero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	20

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20,658 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT:	800096734-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 16/11/2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP SVR
VALOR INICIAL:	\$ 38.700.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 11.989.216.271.00		
ADICIÓN 1:	\$ 11.989.216.271.00		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 50.689.216.271		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 20

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • MONTEVERTE INGENIEROS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 46.988.271.830,00		
ANTICIPO	\$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 14.096.481.549		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 7,211,296,190.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 6,885,320,359.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	07 meses		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22002687	2022	8	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	\$ 8,288,721,830	\$ 8,288,721,830.00	
22002686	2022	64-9	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	\$ 38,700,000,000	\$ 24,603,383,451.00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	4	DE	20

22002687R	2023	1.3.3.11.05	RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	\$ 8,288,721,830		\$ 1,742,052,834.00
22002686R	2023	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 24,603,383,451.00		\$ 14,323,694,672.00
TOTAL				\$ 46,988,721,830	\$ 32,892,105,281.00	\$ 16,065,747,506.00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No hay en este periodo				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 1 al 29 de febrero de 2024, para el periodo 16, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 46.874.649.025,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 28,115,722,042.00	60.30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 28.568.157.831,00	61,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 118.657.920,00	33,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 28.686.815.751,00	<u>61,05%</u>

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$ 14.096.616.549,00
Amortizado	\$ 7.211.296.190,00
Saldo	\$ 6.885.320.359,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	20

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 60,06%

Meta física ejecutada 61,05%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
		No hay en este periodo

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDA CION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	20

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
			No hay en el periodo

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 8/03/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 16/02/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X*

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 4,698,872,183.00	400043591 – 11	01/11/2022	5/7/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 14,096,616,549.00	400043591 – 11	01/11/2022	5/7/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9,397,744,366.00	400043591 – 11	01/11/2022	5/1/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 14,096,616,549.00	400043591 – 11	05/01/2024	5/01/2029
Calidad	\$ 18,252,696.00	400043591 - 11	05/01/2024	5/01/2029

* Al corte del informe no se han presentado la actualización de garantías de acuerdo a la prórroga No. 2

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 2,349,436,091.50	400043590-9	01/11/2022	05/01/2024

* Al corte del informe no se han presentado la actualización de garantías de acuerdo a la prórroga No. 2

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	20

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	No hay en ese periodo				

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMR-014-2024	1/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-012-24: OBSERVACIONES REVISIÓN DE APU'S PROPUESTOS PARA COMPENSACIÓN AMBIENTAL
CMR-015-2024	2/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 27 de enero al 02 de febrero de 2024.
CMR-016-2024	3/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.
CMR-017-2024	3/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-011-24 de Apremio por incumplimiento ambiental.
CMR-018-2023	5/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Información importante sobre lavados de los camiones mezcladores de concreto.
CMR-019-2024	5/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-010-24 de Atención inmediata a irregularidades en el manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y almacenamiento de materiales de construcción en la obra.
CMR-020-2024	5/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de Plan de compensación forestal en cumplimiento de la RESOLUCIÓN No. 269 de 21 de noviembre de 2022.
C.E SIM-122-2024	1/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de cumplimiento de obligaciones SST contractuales.
C.E SIM-186-2024	9/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Designación apoyo a la supervisión a los contratos de obra y/o consultoría,
CMR-021-2024	9/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 03 al 09 de febrero de 2024.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	20

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMR-022-2024	13/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL 22 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2024
2024S-VBOG-007032	13/02/2024	INVIAS	Citación a reunión de los contratos de interventoría en ejecución en marco programa Colombia Rural en el Departamento de Córdoba
CMR-023-2024	16/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RETROEXCAVADORA
CMR-024-2024	16/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 10 al 16 febrero de 2024.
CMR-025-2024	19/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Invitación Comité de Participación Comunitaria
D.A 037	15/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE MODIFICACION AL VALOR DEL CONVENIO EN REFERENCIA
CMR-026-2024	21/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos forestales durante 17 y 18 de febrero de 2024.
2024E-VUVRAZ-012859	14/02/2024	INVIAS	OFICIO CII196 016 24 Radicación Informe Trimestral No. 5. Componentes Ambiental y Social
TGM-071-2024	21/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
CMR-027-2024	23/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-015-24: Solicitud De Actividades E Implementación De Acciones Correctivas.
CMR-028-2024	23/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	REITERACIÓN IMPORTANCIA ADECUADO LAVADOS DE CARROS MIXER
CMR-029-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST ENERO – FEBRERO 2024
CMR-030-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME SOCIAL PERIODO DEL 20 DE ENERO – 20 DE FEBRERO
CMR-031-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 17 al 23 febrero de 2024.
CMR-032-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de enero al 20 de febrero de 2024.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	20

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMR-033-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe de calidad del período del 21 de enero al 20 de febrero de 2024.
CMR-034-2024	29/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RETROEXCAVADORA

CORRESPONDENCIA ENVIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-013-24	2/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Entrega de Acta de Fijación de Precios Unitarios No Previstos No. 3 Firmada con sus respectivos soportes
CII196-014-24	2/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a escrito C.E SIM-122-2024
CII196-015-24	8/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud De Actividades E Implementación De Acciones Correctivas
CII196-016-24	13/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Informe Trimestral No. 5. Componentes Ambiental y Social
CII196-017-24	13/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Citación a reunión de los contratos de interventoría en ejecución en marco programa Colombia Rural en el Departamento de Córdoba - Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 y su Contrato de obra Derivado No. LP-SPM-015-2022
CII196-018-24	15/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Remisión comunicada 2024S-VBOG-007348 - Citación a reunión de los convenios en ejecución en marco programa Colombia Rural en el Departamento de Córdoba
CII196-020-24	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a comunicado D.A. 037 del 15 de febrero de 2024 – Solicitud de Modificación al Valor del Convenio en referencia 2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	20

CORRESPONDENCIA ENVIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-021-24	22/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Entrega de informe y formatos ambientales de febrero de 2024 y anexos
CII196-022-24	26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNION DE SEGUIMIENTO No. 9
CII196-019-24	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Autorización desembolso cuenta de ahorro.
CII196-023-24	27/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Actividad Sin Notificación: Manejo De Residuos Forestales

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 20

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	974 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3.793.330.846		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 3.793.330.846		
ANTICIPO	\$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 338.214.157,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 76.408.243,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Modificación Contractual No. 3	Se modifica la fecha de terminación de acuerdo al reinicio		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 05 de agosto de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	2	DE	20

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 250,000,000	\$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,560,000,000	\$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12		NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,983,330,846	\$ 1,911,830,830.00
TOTAL						\$ 3,793,330,846	\$ 1,911,830,830.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
16	feb-24	\$ 112,183,400.00	\$ 21,314,846.00	\$ 133,498,246.00	\$ 22,436,680.00	\$ 111,061,566.00
TOTALES		\$ 1,610,165,830.00	\$ 305,931,509.00	\$ 1,916,097,339.00	\$ 338,158,157.00	\$ 1,992,561,582.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 16 de fecha 1 al 29 de febrero para el período 16 el contrato de interventoría reporta un avance de 61,05%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	\$ 2.268.830.974,55	59,81%
Total, inversión ejecutada:	\$ 2.126.670.228,00	56,06%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No hay en este periodo	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	20

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
			No hay en este periodo

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 0	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 0	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 0	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 0	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 2	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 2	12/5/2022	4/6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 2	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 2	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 3	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 3	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 3	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 3	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 5	1/11/2022	5/2/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	20

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 5	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 5	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 5	5/8/2024	5/8/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 11/01/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMR-014-2024	1/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-012-24: OBSERVACIONES REVISIÓN DE APU'S PROPUESTOS PARA COMPENSACIÓN AMBIENTAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	20

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMR-015-2024	2/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 27 de enero al 02 de febrero de 2024.
CMR-016-2024	3/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.
CMR-017-2024	3/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-011-24 de Apremio por incumplimiento ambiental.
CMR-018-2023	5/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Información importante sobre lavados de los camiones mezcladores de concreto.
CMR-019-2024	5/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-010-24 de Atención inmediata a irregularidades en el manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y almacenamiento de materiales de construcción en la obra.
CMR-020-2024	5/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de Plan de compensación forestal en cumplimiento de la RESOLUCIÓN No. 269 de 21 de noviembre de 2022.
C.E SIM-122-2024	1/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de cumplimiento de obligaciones SST contractuales.
C.E SIM-186-2024	9/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Designación apoyo a la supervisión a los contratos de obra y/o consultoría,
CMR-021-2024	9/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 03 al 09 de febrero de 2024.
CMR-022-2024	13/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL 22 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2024
2024S-VBOG-007032	13/02/2024	INVIAS	Citación a reunión de los contratos de interventoría en ejecución en marco programa Colombia Rural en el Departamento de Córdoba
CMR-023-2024	16/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RETROEXCAVADORA
CMR-024-2024	16/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 10 al 16 febrero de 2024.
CMR-025-2024	19/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Invitación Comité de Participación Comunitaria

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	20

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
D.A 037	15/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE MODIFICACION AL VALOR DEL CONVENIO EN REFERENCIA
CMR-026 - 2024	21/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos forestales durante 17 y 18 de febrero de 2024.
2024E-VUVRAZ-012859	14/02/2024	INVIAS	OFICIO CII196 016 24 Radicacion Informe Trimestral No. 5. Componentes Ambiental y Social
TGM-071-2024	21/02/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
CMR-027-2024	23/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-015-24: Solicitud De Actividades E Implementación De Acciones Correctivas.
CMR-028-2024	23/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	REITERACIÓN IMPORTANCIA ADECUADO LAVADOS DE CARROS MIXER
CMR-029-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST ENERO – FEBRERO 2024
CMR-030-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME SOCIAL PERIODO DEL 20 DE ENERO – 20 DE FEBRERO
CMR-031-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 17 al 23 febrero de 2024.
CMR-032-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del periodo del 21 de enero al 20 de febrero de 2024.
CMR-033-2024	24/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe de calidad del periodo del 21 de enero al 20 de febrero de 2024.
CMR-034-2024	29/02/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RETROEXCAVADORA

CORRESPONDENCIA ENVIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-013-24	2/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Entrega de Acta de Fijación de Precios Unitarios No Previstos No. 3 Firmada con sus respectivos soportes

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	20

CORRESPONDENCIA ENVIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-014-24	2/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a escrito C.E SIM-122-2024
CII196-015-24	8/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud De Actividades E Implementación De Acciones Correctivas
CII196-016-24	13/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Informe Trimestral No. 5. Componentes Ambiental y Social
CII196-017-24	13/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Citación a reunión de los contratos de interventoría en ejecución en marco programa Colombia Rural en el Departamento de Córdoba - Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 y su Contrato de obra Derivado No. LP-SPM-015-2022
CII196-018-24	15/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Remisión comunicada 2024S-VBOG-007348 - Citación a reunión de los convenios en ejecución en marco programa Colombia Rural en el Departamento de Córdoba
CII196-020-24	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a comunicado D.A. 037 del 15 de febrero de 2024 – Solicitud de Modificación al Valor del Convenio en referencia 2.
CII196-021-24	22/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Entrega de informe y formatos ambientales de febrero de 2024 y anexos
CII196-022-24	26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNION DE SEGUIMIENTO No. 9
CII196-019-24	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR	Autorización desembolso cuenta de ahorro.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	20

CORRESPONDENCIA ENVIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
		INVIAS 196 Interventoría	
CII196-023-24	27/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Actividad Sin Notificación: Manejo De Residuos Forestales

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron novedades relevantes en el periodo

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el periodo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Pendiente expedición de registros presupuestales vigencia 2024

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Interventoría envía oficio CII196-015-24 el 08/02/2024 en el cual se solicita actividades e implementación de acciones correctivas al contratista, desde el área ambiental se solita:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	20

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el periodo


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría en los diferentes aspectos en el desarrollo del contrato.

Cordialmente,


 LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		1	DE 20