

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	20

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

MARY LORENA SAYAGO BOTELLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL” Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021”. Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de septiembre de 2024 al 30 del mes de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 20

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • MONTEVERTE INGENIEROS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 3.700.000.000		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 46.988.271.830,00		
ANTICIPO	\$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 14.096.481.549		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 10.914.835.479,80		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 3.181.781.069,20		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022)		
PRÓRROGA 3:	3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024)		
PRÓRROGA 4:	2 meses (suscrita el 6 de septiembre de 2024)		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 20

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22002687	2022	8	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	\$ 8,288,721,830	\$ 8,288,721,830.00	
22002686	2022	64-9	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	\$ 38,700,000,000	\$ 24,603,383,451.00	
22002687R	2023	1.3.3.11.05	RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	\$ 8,288,721,830		
22002686R	2023	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 24,603,383,451.00		
	2024			\$ 1.742.052.834,00		\$ 1.742.052.834,00
24001349	2024	1.3.3.11.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	\$ 14.394.928.486,00		\$ 5,682,102,997.80
TOTAL				\$ 46,988,721,830	\$ 32,892,105,281.00	\$ 7,424,155,831.80

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 23 de fecha 1 al 30 de septiembre de 2024, para el periodo 23, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 46.874.649.025,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 37.623.516.541,00	74,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 39.065.688.248,00	77,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 60.842.320,00	74,98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 39.126.530.568,00	77,19%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	20

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 14.096.616.549,00
Amortizado	\$ 10.914.835.479,80
Saldo	\$ 3.181.781.069,20

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 74,34%

Meta física ejecutada 77,19%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDA CION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	20

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ°	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
6/10/2024	No 4	prorroga	Aprobado
6/10/2024	No 1	Adición	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 6/10/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 6/10/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐ *

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 5.068.872.183,00	400043591 – 14	06/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 14.096.533.540,92	400043591 – 14	06/09/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.137.744.366,00	400043591 – 14	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	\$15.206.616.549,00	400043591 – 14	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	\$18.795.488,73	400043591 – 14	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 2.534.436.061,50	400043590-12	09/09/2024	31/12/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	20

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E SIM-2324-2024	4/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Reiteración solicitud de reubicación de postes- Alcance oficio C.E SIM-1198-2024 de 24 de mayo de 2024.
CMR-143-2024	5/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 25 de agosto al 04 de septiembre de 2024.
CII196-095-24	6/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNION DE SEGUIMIENTO
CMR-144-2024	5/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE PAGO DE FACTURA FEA 3817 DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE.
CMR-145-2023	9/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a radicado 20242106725 del 25/06/2024 de acuerdo a requerimientos del AUTO No. 16204 del 22 de septiembre de 2023.
CMR-146-2024	9/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RELACIÓN PERSONAL DEL MES DE AGOSTO
2024EE0173013	12/09/2024	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Convocatoria Dialogo Social Participativo Contrato de Obra Pública LP-SPM-015-2022. En su respuesta cite 2024EE0173013
2024S-VCOR-064637	12/09/2024	INVIAS	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DOCUMENTACION INTERVENTORIA 974-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	20

2024S-VCOR-064655	12/09/2024	INVIAS	Asunto: SEÑORES CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
2024S-VCOR-065185	13/09/2024	INVIAS	Solicitud Información documentación municipio de Monteria Auditoria contraloría Solicitud información de convenios suscritos en el marco del programa Colombia Rural para cumplir con el requerimiento de la contraloría general de la Republica.
2024S-VBOG-065281	13/09/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-052846 Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-052846 del 13/06/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
TGM-1591-2024	16/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
CMR-147-2024	16/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 05 al 12 de septiembre de 2024.
CMR-148-2024	16/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta Oficio CII196-096-24 – Solicitud De Presentación Urgente De Plan De Contingencia Para Recuperar El Atraso De Ejecución Del Cronograma De Actividades De Obra
2024S-VBOG-065274	17/09/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-072077 del 02/08/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-149-2024	20/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 13 al 20 de septiembre de 2024.
CMR-150-2024	23/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Reprogramación de Obra No 9 – Adicional No 1 y Prórroga No 4
C.E SIM-2502-2024	20/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Alcance al oficio No. C.E SIM-1826-2024 - Remisión de Certificados de Registro Presupuestal.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	20

C.E SIM-1826-2024	19/07/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Remisión de Certificado de disponibilidad presupuestal
TGM-1613-2024	23/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-151-2024	24/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024
CMR-152-2024	25/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024.
CMR-154-2024	26/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 21 al 26 de septiembre de 2024.
CMR-155-2024	27/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe de calidad del periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024.
CMR-156-2024	30/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Advertencia sobre trabajo de Instalación de postes para redes de uso final desconocido a lo largo del corredor vial
20242112569	25/09/2024	CVS CORDOBA	Notificación de requerimientos asociado al Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante la Resolución No. 3-0516 del 09 de marzo de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-096-24	13/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud De Presentación Urgente De Plan De Contingencia Para Recuperar El Atraso De Ejecución Del Cronograma De Actividades De Obra
CII196-097-24	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración sobre gestión de residuos forestales tras actividades de poda aérea por parte de Afinia S.A.S. E.S.P.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	20

CII196-098-24	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de entrega de informe y formatos ambientales de septiembre de 2024 y anexos
CII196-099-24	23/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	REITERACION A SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN, HINCADOS EN LA VÍA JARAQUIEL – MARTINICA – LETICIA A LA ALTURA DE LA FINCA EL PARAISO CON NIC DE REFERENCIA 10349
CII196-100-24	23/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Programación de Obra Ajustada Acorde Prórroga No. 4 a 31 de diciembre de 2024 y Adición No. 1.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 20

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	974 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN N:	\$ 400,000,000.00		
VALOR ACTUAL:	\$ 4,193,330,846.00		
ANTICIPO	\$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1.		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2024		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
Modificación Contractual No. 3	Se modifica la fecha de terminación de acuerdo al reinicio		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	11	DE	20

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 250,000,000	\$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,560,000,000	\$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,983,330,846	\$ 921,792,698.00
2024	63224	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00
TOTAL						\$ 4,193,330,846.00	\$ 1,321,792,698.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
23	sep-24	\$ 148,287,460.00	\$ 28,174,617.00	\$ 176,462,077.00	\$ 0.00	\$ 176,462,077.00
	TOTALES	\$ 2,712,340,661.00	\$ 515,344,727.00	\$ 3,227,685,388.00	\$ 414,622,400.00	\$ 3,227,685,388.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 23 de fecha 1 al 30 de septiembre para el período 23 el contrato de interventoría reporta un avance de 77,19%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	\$ 3.343.931.479,00	79,74%
Total, inversión ejecutada:	\$ 3.259.455.116,00	77,73%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	20

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	4000432640	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	4000432640	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	4000432642	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	4000432642	12/5/2022	4/6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	4000432642	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	4000432642	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	4000432643	1/11/2022	31/1/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	20

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 3	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 3	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 3	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 5	1/11/2022	5/2/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 5	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 5	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 5	5/8/2024	5/8/2029
Cumplimiento	\$ 379.333.084,60	400043264 6	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 414.622.400,00	400043264 6	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 758.666.169,20	400043264 6	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	\$1.137.999.253,80	400043264 6	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
28/05/2024**

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE
DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUE STA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTA DO ACTU AL	FECHA AUDIEN CIA	OBSERVACIO NES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	20

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E SIM-2324-2024	4/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Reiteración solicitud de reubicación de postes- Alcance oficio C.E SIM-1198-2024 de 24 de mayo de 2024.
CMR-143-2024	5/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 25 de agosto al 04 de septiembre de 2024.
CII196-095-24	6/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNION DE SEGUIMIENTO
CMR-144-2024	5/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE PAGO DE FACTURA FEA 3817 DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE.
CMR-145-2023	9/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a radicado 20242106725 del 25/06/2024 de acuerdo a requerimientos del AUTO No. 16204 del 22 de septiembre de 2023.
CMR-146-2024	9/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RELACIÓN PERSONAL DEL MES DE AGOSTO
2024EE0173013	12/09/2024	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Convocatoria Dialogo Social Participativo Contrato de Obra Pública LP-SPM-015-2022. En su respuesta cite 2024EE0173013
2024S-VCOR-064637	12/09/2024	INVIAS	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DOCUMENTACION INTERVENTORIA 974-2022
2024S-VCOR-064655	12/09/2024	INVIAS	Asunto: SEÑORES CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	20

2024S-VCOR-065185	13/09/2024	INVIAS	Solicitud Información documentación municipio de Monteria Auditoria contraloría Solicitud información de convenios suscritos en el marco del programa Colombia Rural para cumplir con el requerimiento de la contraloría general de la Republica.
2024S-VBOG-065281	13/09/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-052846 Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-052846 del 13/06/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
TGM-1591-2024	16/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
CMR-147-2024	16/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 05 al 12 de septiembre de 2024.
CMR-148-2024	16/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta Oficio CII196-096-24 – Solicitud De Presentación Urgente De Plan De Contingencia Para Recuperar El Atraso De Ejecución Del Cronograma De Actividades De Obra
2024S-VBOG-065274	17/09/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-072077 del 02/08/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-149-2024	20/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 13 al 20 de septiembre de 2024.
CMR-150-2024	23/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Reprogramación de Obra No 9 – Adicional No 1 y Prórroga No 4
C.E SIM-2502-2024	20/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Alcance al oficio No. C.E SIM-1826-2024 - Remisión de Certificados de Registro Presupuestal.
C.E SIM-1826-2024	19/07/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Remisión de Certificado de disponibilidad presupuestal

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	20

TGM-1613-2024	23/09/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-151-2024	24/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024
CMR-152-2024	25/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024.
CMR-154-2024	26/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 21 al 26 de septiembre de 2024.
CMR-155-2024	27/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe de calidad del período del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024.
CMR-156-2024	30/09/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Advertencia sobre trabajo de Instalación de postes para redes de uso final desconocido a lo largo del corredor vial
20242112569	25/09/2024	CVS CORDOBA	Notificación de requerimientos asociado al Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante la Resolución No. 3-0516 del 09 de marzo de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-096-24	13/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud De Presentación Urgente De Plan De Contingencia Para Recuperar El Atraso De Ejecución Del Cronograma De Actividades De Obra
CII196-097-24	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración sobre gestión de residuos forestales tras actividades de poda aérea por parte de Afinia S.A.S. E.S.P.
CII196-098-24	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS	Solicitud de entrega de informe y formatos ambientales de septiembre de 2024 y anexos

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	20

		196 Interventoría	
CII196-099-24	23/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	REITERACION A SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN, HINCADOS EN LA VÍA JARAQUIEL – MARTINICA – LETICIA A LA ALTURA DE LA FINCA EL PARAISO CON NIC DE REFERENCIA 10349
CII196-100-24	23/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Programación de Obra Ajustada Acorde Prórroga No. 4 a 31 de diciembre de 2024 y Adición No. 1.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realizó adición del contrato de obra por valor de 3.700 millones, con el fin de construir obras de drenaje hasta el km 18, con sus respectivos accesos y garantizar

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 20

transitabilidad del corredor entre el km 12 y el km 18, de acuerdo con lo planteado por el contratista y avalado por la interventoría

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realizó visita de obra en el marco de la Auditoria de cumplimiento del programa Colombia Rural que adelanta la Contraloría General de la República al Instituto Nacional de Vías.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se realiza mesa de trabajo el día 26/09/2024 con acta de reunión No. 75, con la participación de representantes del área ambiental de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Montería, el contratista de obra (CMR), la interventoría (CII196), y subdirección de sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en la cual se buscó revisar y coordinar las responsabilidades ambientales del ente territorial en relación con los actos administrativos vinculados al proyecto, así como asegurar su correcta gestión en el Plan de Inversión Ambiental y avanzar en la aprobación de los informes ambientales trimestrales pendientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN NÚMERO 136 de 25 DE SEPTIEMBRE de 2024

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	20

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato.

Cordialmente,


 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		1	DE 20