

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 16

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Junio – julio de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 del 29 de OCTUBRE del 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR:

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE TRANSP.) CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LA CARRETERA: OCAÑA - ALTO DEL POZO PR 00+0000 AL PR 69+0000, RUTA 7008. EN LOS SIGUIENTES PRs: **TAPAHUECOS COOP. EL TARRA** PR45+0743, PR45+0350, PR45+0150, PR45+0843, PR43+0800, PR41+0350, PR39+0880, PR39+0120, PR38+0950, PR38+0660 ; **TAPAHUECOS COOP. OPLAMAR** PR18+0180, PR17+0664, PR18+0400, PR16+0050, PR23+0927, PR23+0020, PR31+0236, PR29+0210, PR28+0970, PR28+0789, PR27+0875; **PARCHEOS** PR37+0692, PR36+0320, PR35+0120, PR35+0113, PR35+0050, PR29+0250, PR29+0215, PR28+0390, PR10+0380, PR10+0370, PR10+0320 Y PR02+0300

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1803 DEL 31-05-2023		
CONTRATISTA:	FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.	NIT:	830143733-5
Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 EN LA CARRETERA OCAÑA - ALTO DEL POZO, COD 7008, DEL PRO+0000 AL PR 69+0000, A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA		
Fecha de Inicio:	16 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio:	DT-OCA 34240
Valor Inicial:	\$ 88.940.600,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	\$ 88.940.600,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 16

Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	DOS MESES
Fecha de Fin:	15 AGOSTO DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO
600823	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 88.940.600,00
TOTAL			\$ 88.940.600,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO N/A

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

1.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$88.940.600,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	\$0,00	0
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	\$88.940.600,00	100

1.4.1. ANTICIPO: N/A

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

% Básico programado acumulado: 100,00 %
 % Básico ejecutado acumulado: 100,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 16

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
....			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ o NO ☒

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS SURAMERICANA				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$8.894.060,00	3655084-0 del 09/06/2023	31/05/2023	31/07/2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$17.788.120,00	3655084-0 del 09/06/2023	31/05/2023	31/01/2024
Calidad del servicio	\$17.788.120,00	3655084-0 del 09/06/2023	31/05/2023	31/06/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	16

Póliza de RC y RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000,00	0914160-3	31/05/2023	31/07/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 16

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2428 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES	NIT:	804.002.667-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA NIT 800.172.033-2 PARTICIPACIÓN 60% INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S. NIT 900.235.041-6 PARTICIPACIÓN 40%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODULO1, GRUPO 1.		
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-OCA 55093 DEL 26/12/2019
VALOR INICIAL:	\$ 1.914.298.772,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 761.419.903,00		
ADICIÓN 1:	\$275.914.152,00		
ADICIÓN 2:	\$193.225.874,00		
ADICIÓN 3:	\$292.279.877,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 2.675.718.675,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Trecientos Setenta (370) días calendarios		
PRÓRROGA 1:	12 DE AGOSTO DE 2022		
PRÓRROGA 2:	21 DE AGOSTO DE 2022		
PRÓRROGA 3:	23 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 4:	23 DE MARZO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	31 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		6	DE 16

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1254019	2019	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 108.410.602,00	\$ 71.879.441,00	\$ 36.531.161,00
1254019	2019	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 108.410.602,00	\$ 36.531.161,00	\$ 0,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 30.095.987,00	\$ 632.768.800,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 49.967.148,00	\$ 582.801.652,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 67.817.148,00	\$ 514.984.504,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 49.967.148,00	\$ 465.017.356,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 62.080.158,00	\$ 402.937.198,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 61.296.543,00	\$ 341.640.655,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 59.738.833,00	\$ 281.901.822,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 54.273.758,00	\$ 227.628.064,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 54.304.103,00	\$ 173.323.961,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 53.879.273,00	\$ 119.444.688,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 54.830.083,00	\$ 64.614.605,00
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 57.164.220,40	\$ 7.450.384,60

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 16

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
168720	2020	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 662.864.787,00	\$ 7.450.384,60	\$ 0,00
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 49.909.352,80	\$ 652.734.744,20
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 56.964.538,40	\$ 595.770.205,80
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 57.288.732,48	\$ 538.481.473,32
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 57.371.511,26	\$ 481.109.962,06
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 57.715.334,39	\$ 423.394.627,67
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 59.333.231,02	\$ 364.061.396,65
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 58.679.990,40	\$ 305.381.406,25
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 64.894.817,40	\$ 240.486.588,85
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 55.715.460,85	\$ 184.771.128,00
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 65.036.393,14	\$ 119.734.734,86
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 70.217.687,40	\$ 49.517.047,46
226321	2021	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 702.644.097,00	\$ 49.517.047,46	\$ 0,00
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 12.853.682,36	\$ 427.525.603,64

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 16

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 61.209.385,45	\$ 366.316.218,09
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 62.018.019,03	\$304.298.119,16
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 61.680.575,04	\$242.617.624,12
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 62.121.995,03	\$ 180.495.629,91
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 69.778.540,02	\$ 110.717.089,07
238822	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 440.379.286,00	\$ 61.400.925,04	\$ 49.316164,03
924422	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 275.914.152,00	\$ 63.911.825,04	261.318.490,99
924422	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 275.914.152,00	\$ 81.130.704,24	180.187.786,74
924422	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 275.914.152,00	\$ 61.896.186,03	118.291.600,71
924422	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 275.914.152,00	\$ 68.515.801,43	\$ 49.775.799,30
924422	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 275.914.152,00	\$ 47.746.765,59	\$ 2.029.033,70
1342777	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 193.225.874,00	\$ 78.572.836,44	\$ 116.682.071,26
1342777	2022	PROPIOS	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 193.225.874,00	\$ 64.810.838,04	\$ 51.871.233,22
272823	2023	Nación	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$292.279.877,00	\$63.846.193,87	\$280.304.916,35

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 16

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272823	2023	Nación	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$292.279.877,00	\$72.794.354,14	\$207.510.562,21
272823	2023	Nación	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$292.279.877,00	\$ 68.473.893,77	\$139.036.668,44
272823	2023	Nación	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$292.279.877,00	\$72.468.645,14	\$66.568.023,30
272823	2023	Nación	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$292.279.877,00	\$66.559.662,15	\$8.361,15
					\$ 2.675.710.313,86	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 43 del mes de julio de 2023	\$ 55.932.489,20	\$ 10.627.172,95		\$ 66.559.662,15

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 45 de fecha 01/08/2023 para el período del 1 al 30 de junio de 2023 el contrato reporta un avance de 99.99% y:

1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 2.675.710.313,86 99.99%
Total, inversión ejecutada: \$ 2.675.710.313,86 99.99%

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
09/08/2023	43

1.2. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 16

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.3. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101314816 Anexo No.13	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$267.571.876,50	21-44-101314816 Anexo No.13	16/12/2019	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$353.143.735,00	21-44-101314816 Anexo No.13	16/12/2019	31/07/2026
Calidad del Servicio	\$802.715.602,50	21-44-101314816 Anexo No.13	23/12/2022	23/06/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN 3 Y PRORROGA No.6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
21/03/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 16

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A**

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
....					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
COINT-INV-2428-1571-2023	04/07/2023	CIRO ANTONIO LOBO ORTEGA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION.
COINT-INV-2428-1572-2023	04/07/2023	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA.
COINT-INV-2428-1573-2023	04/07/2023	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO).
COINT-INV-2428-1574-2023	04/07/2023	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION
COINT-INV-2428-1575-2023	04/07/2023	GUSTAVO ADOLFO BLANCO NIÑO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.
COINT-INV-2428-1576-2023	04/07/2023	INTENTENDENTE POLICIA WALTER SURMAY PEREZ	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA
COINT-INV-2428-1577-2023	04/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión de Actas de Obra No. 44 de las Microempresas de Trabajo Asociado Caliservicios.
COINT-INV-2428-1578-2023	04/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe semanal.
COINT-INV-2428-1579-2023	05/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión de Actas de Obra No. 44 de la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra.
COINT-INV-2428-1580-2023	05/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión de Actas de Obra No. 44 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 16

COINT-INV-2428-1581-2023	05/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión de Actas de Obra No. 44 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Oplamar.
COINT-INV-2428-1582-2023	05/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe trimestral del administrador vial Grupo 1.
COINT-INV-2428-1583-2023	07/07/2023	LUIS ANDRES REYES VILLALBA	Reiteración Solicitud entrega de documentos oficio COINT-INV-2428-1556-2023 del 20/06/2023 y Suministro de material y equipos. CTO 1803-2023 "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-25 EN LA CARRETERA OCAÑA - ALTO DEL POZO, COD 7008, DEL PR0+0000 AL PR 69+0000, A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA"
COINT-INV-2428-1584-2023	07/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión de Acta de Costos No. 42.
COINT-INV-2428-1585-2023	11/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe semanal.
COINT-INV-2428-1586-2023	11/07/2023	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Informes Ambientales periodo de abril a junio de 2023
COINT-INV-2428-1587-2023	12/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta DT-OCA 35761 de fecha 23-06-2023. Petición Bomberos Ocaña con Radicado en INVIAS Nos. 58818 del 15-06-2023
COINT-INV-2428-1588-2023	14/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta solicitud mediante correo electrónico de fecha de fecha 28/06/2023. Informe Técnico ubicación vivienda Sra. LAUDITH SOFIA DUARTE CORONEL. Demanda interpuesta en contra del INVIAS.
COINT-INV-2428-1589-2023	14/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta solicitud mediante correo electrónico de fecha de fecha 29/06/2023. Informe Técnico ubicación vivienda Sra. ERIKA SANGUINO QUINTERO. Demanda interpuesta en contra del INVIAS.
COINT-INV-2428-1590-2023	15/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta DT-OCA 368531 de fecha 28-06-2023. Petición Roberto Mozo con Radicado en INVIAS Nos. 61342 del 23-06-2023
COINT-INV-2428-1591-2023	17/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Solicitud Adición No.4 y Prorroga No.6 contrato No.1978 de 2019 "MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7008 OCAÑA ALTO DEL POZO, PR07+0000 – PR38+0000".

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 16

COINT-INV-2428-1592-2023	17/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Solicitud Adición No.4 y Prorroga No.6 contrato No.1968 de 2019 "MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR43+0000 – PR54+0787 Y 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR0+0000-PR7+0000".
COINT-INV-2428-1593-2023	17/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Solicitud Adición No.4 y Prorroga No.6 contrato No.1983 de 2019 "MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7008 OCAÑA ALTO DEL POZO, PR38+0000 – PR69+0000"
COINT-INV-2428-1594-2023	17/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión carpetas Administración Vial Grupo 1 Contrato No. 2428 de 2019.
COINT-INV-2428-1595-2023	17/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Solicitud Adición No.4 y Prorroga No.6 contrato No.1984 de 2019 "MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE-CONVENCIÓN, PR0+0000-PR33+0000"
COINT-INV-2428-1596-2023	18/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe trimestral Versión 2 del periodo Abril a junio de 2023 – Administración Vial G1
COINT-INV-2428-1597-2023	18/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión carpetas No. 13 de cada Microempresa
COINT-INV-2428-1598-2023	18/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe semanal.
COINT-INV-2428-1599-2023	25/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe semanal.
COINT-INV-2428-1600-2023	26/07/2023	CIRO ANTONIO LOBO ORTEGA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCIÓN.
COINT-INV-2428-1601-2023	26/07/2023	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA.
COINT-INV-2428-1602-2023	26/07/2023	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO).

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 16

COINT-INV-2428-1603-2023	26/07/2023	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION
COINT-INV-2428-1604-2023	26/07/2023	GUSTAVO ADOLFO BLANCO NIÑO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.
COINT-INV-2428-1605-2023	26/07/2023	INTENTENDENTE POLICIA WALTER SURMAY PEREZ	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA
COINT-INV-2428-1606-2023	26/07/2023	DOUGLAS BUSTOS DUQUE	Informe Accidentalidad Junio de 2023.
COINT-INV-2428-1606-2023	26/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta oficio DT OCA 42269 con fecha 24/17/2023. Proyección respuesta al oficio con radicado INVIAS No. 70685 de fecha 21/07/2023 remitido por José Mauricio Velásquez.
COINT-INV-2428-1607-2023	27/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta DT-OCA 42261 de fecha 24/07/2023. Informe Policía Vial No. 027 con Radicado en INVIAS Nos. 70477 de fecha 19/07/2023
COINT-INV-2428-1608-2023	27/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta solicitud mediante correo electrónico de fecha de fecha 29/06/2023. Informe Técnico ubicación vivienda Sr. PABLO HELI RIOS GALVIS. Demanda interpuesta en contra del INVIAS.
COINT-INV-2428-1609-2023	28/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	RESPUESTA DT-OCA 26688 DE FECHA 12/05/2022 Y RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL 17/05/2022 REPORTE DE ACTIVIDAD DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO EN LAS VÍAS MES DE JULIO DE 2023.
COINT-INV-2428-1610-2023	31/07/2023	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Remisión Informe semanal.
190.1695-SMT	05/07/2023	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Respuesta a solicitud
Nº A10025693787	04/07/2023	LEONARDO MORENO BONILLA	Dejando a disposición el IPAT
DT-OCA 39207	10/07/2023	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Participación proceso de fortalecimiento de competencias en seguridad vial
DT-OCA 38163	05/07/2023	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Nuevo Instructivo Uniformes
Oficio Nº 000087/	04/07/2023	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Información accidentalidad carretera nacional 70NS01 la Ondina – Llano Grande – Convención
Oficio Nº 319 S.T.T.I.P. - 140	04/07/2023	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Informe accidentalidad del mes de junio de 2023 en el municipio de Abrego

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	15	DE	16

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato en etapa de ejecución. Tramitada Acta de costos No. 43 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023.

En el mes de junio se realizó un comité de obra, donde se acordaron los siguientes temas, Documentación a entregar por parte del contratista según el anexo técnico, Programación de suministro mezcla asfáltica

En el mes de julio se realizó un comité de obra, donde se acordaron los siguientes temas, la verificación de avance de suministro de mezcla asfáltica

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODULO 1, GRUPO 1.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	16	DE	16

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

...

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

MP No. 54202-099505 NTS

Director Territorial Ocaña