

|                                                                                   |                                                        |  |  |  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CODIGO:<br>FOR-GB-016        |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                           |  |  |  | VERSIÓN: 04                  |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISION                                 |  |  |  | Vigente desde:<br>23/08/2023 |

|                 |    |                               |            |
|-----------------|----|-------------------------------|------------|
| INFORME NÚMERO: | 23 | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) | 22/04/2025 |
|-----------------|----|-------------------------------|------------|

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                                                                                             |                                         |                       |                |                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:                                                                   | CONTRATO                                | NÚMERO:               | 1784           | FECHA :<br>(dd/mm/aa)                                         | 27/08/2021                             |
| No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)                                                       | N/A                                     | FECHA ORDEN DE COMPRA | N/A            | No. PROCESO SECOP II                                          | SECOP II: LPO-2021-043                 |
| CONTRATISTA O COOPERANTE:<br>(Adicione filas si es necesario)                               | CONSORCIO VIAL CHAPARRAL                |                       |                | NIT:                                                          | 901.506.619-5                          |
| VALOR INICIAL:                                                                              | \$                                      | 46.209.359.460,00     | PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  |                                        |
| CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:<br>(Adicione filas si es necesario)                              | 2299/20/05/2021 - 2015/27/04/2021       |                       |                | RP(S) INICIAL / VIGENCIA:<br>(Adicione filas si es necesario) | 10848/05/10/2021 - -10849/05/10/2021 - |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:<br>(Adicione filas si es necesario) | JULIO CESAR GALLO ORTIZ                 |                       |                | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:     | RESOLUCIÓN No. 004                     |
| CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:                                                          | direccion.infraestructura@tolima.gov.co |                       |                |                                                               |                                        |
| FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL:<br>(dd/mm/aa)                           | 12/10/2021                              |                       |                | FECHA INICIACION:<br>(dd/mm/aa)                               | 26/10/2021                             |

**1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN**

|                        |     |      |     |
|------------------------|-----|------|-----|
| CONTRATISTA CEDENTE    | N/A | NIT: | N/A |
| CONTRATISTA CESIONARIO | N/A | NIT: | N/A |

**1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)**

|                                                                                |                                      |     |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar) | BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO |     | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA |
| PAGO GASTOS DE COMISIÓN                                                        | N/A                                  | N/A | N/A                                                                     |
| PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN                 | N/A                                  | N/A | N/A                                                                     |
| PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:                                                  | N/A                                  | N/A | N/A                                                                     |
| OTROS:                                                                         | N/A                                  | N/A | N/A                                                                     |

**1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)**

|                             |               |                            |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL       | NIT:          | POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
| INGECON S.A                 | 822.000.138-1 | 25%                        |
| ANDCOL SAS                  | 901.524.202-9 | 25%                        |
| CONSTRUCTORA FG SA          | 800.209.530-3 | 25%                        |
| JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ | 79946569      | 25%                        |

**2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)**

**2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI aplica)**  
(Adicione filas si es necesario)

|                                                              |                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO<br>SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN)<br>NÚMERO: | NÚMERO<br>IDENTIFICADOR<br>SECOP II | FECHA<br>(dd/mm/aaaa) | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE LEGALIZACION<br>(dd/mm/aaaa) |
| N/A                                                          | CO1.CTRMOD.<br>6792742              | 15/10/2021            | ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021                                                                                                                                                                                 | N/A                                   |
| ACTA ADICIONAL<br>N°001                                      | CO1.CTRMOD.<br>8145504              | 21/04/2022            | SE REQUIERE ADICIONAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN TRES MESES                                                                                                                                                                                              | N/A                                   |
| ACTA ADICIONAL<br>N°002                                      | CO1.CTRMOD.<br>8787257              | 21/07/2022            | LA SECRETARIA EJECUTORA SOLICITA MODIFICACION, PARA PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN SEIS (6) DÍAS CALENDARIO, PARA UN PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (9) MESES Y SEIS (6) DIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE JULIO DE 2022 | N/A                                   |
| N/A                                                          | CO1.CTRMOD.<br>8908427              | 4/08/2022             | SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICATORIA CON EL FIN DE CORRER EL RELOJ EN LA FECHA DE TERMINACION DEL ACTO CONTRACTUAL                                                                                                                                     | N/A                                   |

|                                                 |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ACTA ADICIONAL N°003                            | CO1.CTRMOD. 8918677  | 5/08/2022           | La Secretaría ejecutora remite solicitud de prórroga por 148 días calendario, quedando como plazo total de ejecución de 9 meses y 5 días; y fecha de finalización el 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A        |
| ACTA ADICIONAL N°004                            | CO1.CTRMOD. 9167012  | 23/11/2022          | ACTA ADICIONAL No 004 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26/03/2023 |
| ACTA ADICIONAL N°005                            | CO1.CTRMOD. 9802923  | 23/11/2022          | Que por error de digitación en la minuta del ACTA ADICIONAL N° 004 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 se omitió incluir la descripción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual es el siguiente:                                                                                                                                                                                                                  | N/A        |
| ACTA N° 6 ACLARATORIA AL ACTA MODIFICATORIA N°5 | CO1.CTRMOD. 9890066  | 30/11/2022          | Que por error de digitación en el ACTA MODIFICATORIA N° 05 DEL CONTRATO N°. 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 en 01) MODIFICATORIA no se afectaron de manera correcta los Certificados de Disponibilidad Presupuestal                                                                                                                                                                                                                         | N/A        |
| N/A                                             | CO1.CTRMOD. 9929073  | 2/12/2022           | SE HACE NECESARIA LA PRESENTE MODIFICATORIA, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ADICION ANTERIOR, NO SE REFLEJO EL VALOR TOTAL A AFECTAR EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.                                                                                                                                                                                                                                            | N/A        |
| ACTA ADICIONAL N°007                            | CO1.CTRMOD. 11312028 | 29/05/2023          | SE REQUIERE PRORROGAR EN DOS MESES EL PLAZO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A        |
| RESOLUCIÓN 154                                  |                      | 15/05/2023          | Por medio del cual se sustituye la imputacion presupuestal del contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/05/2023 |
| ACTA ADICIONAL N°008                            | CO1.CTRMOD. 12021823 | 28/07/2023          | SE REQUIERE ADICIONAR EN DOS (2) MESES EL PRESENTE CONTRATO SE ANEXA SOLICITUD, ACTA DE INVIAS Y ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A        |
| ACTA No. 8 Modificatoria                        | CO1.CTRMOD. 12232576 | 10/08/2023          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MODIFICA FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A        |
| ACTA NO. 10 Aclaratoria                         | CO1.CTRMOD. 12688131 | 22/09/2023          | Aclárese que el número del acta de fecha 10 de agosto de 2023 por medio de la cual se modificó la forma de pago del presente contrato es la N°9.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A        |
| ACTA NO. 11 PRORROGA                            | CO1.CTRMOD. 12796035 | 27/09/2023          | Desmontaje y traslado de estructuras metálicas:El contrato de obra incluye el apartado contractual titulado "CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, Ítem 4: Desmontaje y traslado de estructuras                                                                                                                                                                                                                                              | N/A        |
| ACTA NO. 12 PRORROGA                            | CO1.CTRMOD. 13297150 | 31/10/2023          | SE REQUIERE PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/10/2023 |
| ACTA NO. 13                                     | CO1.CTRMOD. 13805846 | 30/11/2023          | SE REQUIERE PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A        |
| ACTA NO. 14                                     | CO1.CTRMOD. 14255624 | 28/12/2023          | El ordenador y el supervisor solicitan prorrogar en 3 meses y adicionar \$3.152.777.269,79 teniendo como fecha próxima de finalizacion el 31 de marzo de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/01/2024 |
| ACTA NO. 15                                     | CO1.CTRMOD. 14288189 | 29/12/2023          | Que por error en la elaboración del acta No. 014 prorroga No. 0010 y adición al contrato de obra No. 1784 del 27 de agosto de 2021, se transcribió de forma incorrecta el valor a adicionar, por ello se hace necesario, aclarar que el valor a adicionar corresponde a TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$3.152.777.269,79) | N/A        |
| N/A                                             | CO1.CTRMOD. 15476122 | 6/05/2024           | Se ajusta fecha de Terminación, según acta de reinicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A        |
| ACTA NO. 16                                     | CO1.CTRMOD. 16037221 | 5/07/2024           | secretaria ejecutora realiza prorroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A        |
| ACTA NO. 17                                     | CO1.CTRMOD. 16518050 | 30/08/2024          | secretaria de infraestructura realiza prorroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A        |
| ACTA NO. 18                                     | CO1.CTRMOD. 16814321 | 30/09/2024          | INFRAESTRUCTURA,REALIZA ADICION Y PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/09/2024 |
| Acta N. 19                                      | CO1.CTRMOD. 16819013 | 30/09/2024          | ite como NIT 900.505.619-5, siendo el correcto NIT 901.505.619-5. Por lo tanto, se solicita realizar la ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A        |
| Acta N. 20                                      | CO1.CTRMOD. 17849491 | CO1.CTRMOD.17849491 | SE REALIZO PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A        |
| Acta N. 21                                      | CO1.CTRMOD. 18499281 | 14/03/2025          | SE REALIZA PRORRIGA DE 15 DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A        |
| RESOLUCIÓN 231                                  |                      | 21/10/2024          | Por medio del cual se sustituye la imputacion presupuestal del contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/10/2024 |
| RESOLUCIÓN No. 004                              |                      | 13/01/2025          | Reasignacion de supervision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13/01/2025 |

**2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**  
(Adicione filas si es necesario)

| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP                | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ACTA ADICIONAL N°001                                   | CO1.CTRMOD. 8145504           | 21/04/2022         |                               | 3 MESES                       |                         | 21/04/2022                         |
| ACTA ADICIONAL N°002                                   | CO1.CTRMOD. 8787257           | 21/07/2022         |                               | 6 DÍAS CALENDARIO             |                         | 21/07/2022                         |
| ACTA ADICIONAL N°003                                   | CO1.CTRMOD. 8918677           | 5/08/2022          |                               | 148 DIAS CALENDARIO           |                         | 5/08/2022                          |
| ACTA ADICIONAL N°004                                   | CO1.CTRMOD. 9167012           | 21/11/2022         | \$ 11.063.040.907,84          | 5 MESES                       | 16806/7060 y 16808/5376 | 21/11/2022                         |
| ACTA ADICIONAL N°007                                   | CO1.CTRMOD. 11312028          | 29/05/2023         | \$ -                          | 2 MESES                       |                         | 24/11/2022                         |
| RESOLUCIÓN 154                                         |                               | 15/05/2023         | \$ -                          |                               | 5891 y 3694             | 15/05/2023                         |
| ACTA ADICIONAL N°008                                   | CO1.CTRMOD. 12021823          | 28/07/2023         | \$ -                          | 2 MESES                       |                         | 28/07/2023                         |
| ACTA NO. 11 PRORROGA                                   | CO1.CTRMOD. 12796035          | 27/09/2023         | \$ -                          | 1 MES Y 3 DIAS                |                         | 27/09/2023                         |
| ACTA NO. 12 PRORROGA                                   | CO1.CTRMOD. 13297150          | 31/10/2023         | \$ -                          | 1 MES                         |                         | 31/10/2023                         |
| ACTA NO. 13 PRORROGA                                   | CO1.CTRMOD. 13805846          | 30/11/2023         | \$ -                          | 1 MES Y 1 DIA                 |                         | 30/11/2023                         |

|                                      |                         |                         |    |                  |                   |                                                            |            |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ACTA NO. 14<br>PRORROGA Y<br>ADICION | CO1.CTRMOD.<br>14255624 | 28/12/2023              | \$ | 3.152.777.269,79 | 3 MESES           | CDP'S 7785,<br>7786, 7787 Y<br>RP'S 16998,<br>16999, 17000 | 30/01/2024 |
| ACTA NO. 16                          | CO1.CTRMOD.<br>16037221 | 5/07/2024               |    |                  | 2 MESES           |                                                            | N/A        |
| ACTA NO. 17                          | CO1.CTRMOD.<br>16518050 | 30/08/2024              |    |                  | 23 DIAS           |                                                            | N/A        |
| ACTA NO. 18                          | CO1.CTRMOD.<br>16814321 | 30/09/2024              | \$ | 8.888.861.501,13 | 3 MESES Y 1 DIA   | CDP 4678 Y RP<br>11063                                     | 21/10/2024 |
| RESOLUCIÓN 231                       |                         | 21/10/2024              | \$ | -                | -                 | 13614 y 13615                                              | 21/10/2024 |
| Acta N. 20                           | CO1.CTRMOD.<br>17849491 | CO1.CTRMOD.178<br>49491 |    |                  | 2 MESES Y 15 DIAS |                                                            | N/A        |
| Acta N. 21                           | CO1.CTRMOD.<br>18499281 | 45730                   |    |                  | 15 DIAS           |                                                            | N/A        |

| 2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario) |              |                                |  |                                       |              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| FECHA SUSPENSIÓN<br>(dd/mm/aaaa)                                        | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA<br>(dd/mm/aaaa) |  | FECHA<br>REINICIACIÓN<br>(dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA<br>(dd/mm/aaaa) |
| 29/07/2022                                                              | N°01         | 29/07/2022                     |  | 3/08/2022                             | N°01         | 3/08/2022                      |
| 29/01/2024                                                              | N°02         | 29/01/2024                     |  | 6/05/2024                             | N°02         | 6/05/2024                      |

| 3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)                                                                                                                                                                      | NO                                                                      | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR:<br>(Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) | N/A                                                                                         |
| ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)                                                                                                                                                                                 | NO                                                                      | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:                                                      | PAGO POR PERÍODOS                                                                           |
| PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:                                                                                                                                                                             | 01-11-2024 al 22-03-2025                                                |                                                                                                            | MUNICIPIO DONDE SE<br>EJECUTÓ EL CONTRATO:                                                  |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL<br>ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)                                                                                                                | N/A                                                                     |                                                                                                            | FECHA COMPROBANTE DE<br>ENTRADA A ALMACÉN O<br>CERTIFICACIÓN DEL<br>ALMACENISTA: (dd/mm/aa) |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A<br>FACTURAR (adicione filas si es necesario)                                                                                                                    | FEV-26                                                                  |                                                                                                            | FECHA FACTURA O<br>DOCUMENTO SOPORTE A<br>NO OBLIGADOS A<br>FACTURAR: (dd/mm/aa)            |
| VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el<br>período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario) |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                             |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:                                                                                                                                                                                         | Planilla Juan Camilo Silva: 7953986234, 79946569,<br>79946569, 79946569 |                                                                                                            | MES DE<br>COTIZACIÓN:                                                                       |
| FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL<br>REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:                                                                                                                                              | 07/04/2025                                                              |                                                                                                            | MES DE<br>COTIZACIÓN:                                                                       |
| SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO<br>EL RESPECTIVO SOPORTE                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                             |
| ES PENSIONADO:                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                     |                                                                                                            | N/A                                                                                         |
| ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                     | SOPORTE QUE ACREDITA,<br>NÚMERO Y FECHA                                                                    | N/A                                                                                         |
| NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y<br>TIEMPO COTIZADO:                                                                                                                                                           | N/A                                                                     |                                                                                                            | N/A                                                                                         |

| 4. INFORMACIÓN CONTABLE                                                                                            |                                                                                                         |                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO                 |                                                                                                         |                  |                                       |
| NOMBRE DE LA OBRA:                                                                                                 | OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAPARRAL<br>- RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" |                  | VÍA DE<br>SEGUNDO<br>ORDEN:           |
| CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:                                                                             | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO                                                                         |                  | SI                                    |
|                                                                                                                    | CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                  | VALOR                                 |
|                                                                                                                    | MANTENIMIENTO                                                                                           |                  | VALOR                                 |
|                                                                                                                    |                                                                                                         |                  | \$ 60.425.177.637,63                  |
|                                                                                                                    |                                                                                                         |                  | \$ -                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                                         |                  | \$ -                                  |
| 4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)                   |                                                                                                         |                  |                                       |
| CONCEPTO                                                                                                           | VALOR                                                                                                   |                  | DOCUMENTO SOPORTE                     |
| TERRENO                                                                                                            | \$ -                                                                                                    |                  | N/A                                   |
| EDIFICACIÓN                                                                                                        | \$ -                                                                                                    |                  | N/A                                   |
| MEJORAS                                                                                                            | \$ -                                                                                                    |                  | N/A                                   |
| OTROS                                                                                                              | \$ -                                                                                                    |                  | N/A                                   |
| 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)                |                                                                                                         |                  |                                       |
| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL<br>(CÓDIGO PRESUPUESTAL)                                                               | No. RP PARA SIAF                                                                                        | No. RP PARA SPGR | VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO |
| 03 - 38.24.2402.0600.01 - 2.3.2.02.02.005 - 0531                                                                   | 11063                                                                                                   |                  | \$4.840.291.986,50                    |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:                                                                                         |                                                                                                         |                  | \$ 4.840.291.986,50                   |
| 4.4 VALOR PRESENTE PAGO                                                                                            |                                                                                                         |                  |                                       |
| (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |                                                                                                         |                  |                                       |
| VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)                                                                              |                                                                                                         |                  | \$ 4.840.291.986,50                   |
| (-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO                                                  |                                                                                                         |                  | \$ -                                  |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO                                                                                   |                                                                                                         |                  | \$ 4.840.291.986,50                   |
| (+/-) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO                                                                    |                                                                                                         |                  | \$ -                                  |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO                                                                                          |                                                                                                         |                  | \$ 4.840.291.986,50                   |

| 4.5 BALANCE DEL ANTICIPO                                                                                           |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |    |      |
| VALOR PRESENTE ANTICIPO                                                                                            | \$ | -    |
| VALOR ANTICIPOS ANTERIORES                                                                                         | \$ | -    |
| VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES                                                                               |    | \$ - |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO                                                                          |    | \$ - |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR                                                                                      |    | \$ - |
| SUMAS IGUALES                                                                                                      | \$ | -    |

| 4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO                                                                                    |    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |    |                      |
| VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO                                                                                     | \$ | -                    |
| VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES                                                                                  | \$ | 13.862.807.838,00    |
| VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES                                                                               |    | \$ 13.862.807.838,00 |
| VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO                                                                               |    | \$ -                 |
| VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR                                                                                      |    | \$ -                 |
| SUMAS IGUALES                                                                                                      | \$ | 13.862.807.838,00    |

| 4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO                                                               |    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |    |                      |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL                                                                                         | \$ | 46.209.359.460,00    |
| ADICIONES O DISMINUCIONES                                                                                          | \$ | 23.104.679.678,76    |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO                                                                               |    | \$ 13.862.807.838,00 |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS                                                                                         |    | \$ 47.143.539.949,52 |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO                                                                                          |    | \$ 4.840.291.986,50  |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL                                                                                         |    | \$ 3.467.399.364,74  |
| SUMAS IGUALES                                                                                                      | \$ | 69.314.039.138,76    |


  

| 4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE                        |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|
| (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos) |    |      |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL                                            | \$ | -    |
| ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR                                    | \$ | -    |
| ANTICIPO CANCELADO                                                    |    | \$ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS                                            |    | \$ - |
| VALOR PRESENTE PAGO                                                   |    | \$ - |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL                                            |    | \$ - |
| SUMAS IGUALES                                                         | \$ | -    |

| 5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO                                              |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO) |                      |                        |
| NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA                                                                                   | TIPO CUENTA BANCARIA | NUMERO CUENTA BANCARIA |
| BANCOLOMBIA                                                                                                 | CUENTA CORRIENTE     | 69000002008            |

| 6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.</p> <p>Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.</p> |                                                                                     |
| NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JULIO CESAR GALLO ORTIZ                                                             |
| FIRMA(s):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"