



		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTIÓN AMBIENTAL		Formato 15 Versión 4 Fecha 6/05/2022	
Informe No 9 Contrato de obra	Periodo 1/01/2025 al 31/01/2025 SA EDU-016-2024 Contratista	Proyecto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III MODULO IV UT VIVIENDAS 2024			
1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
	Foto 1 Kit De Emergencia Frente Las Flores		Foto 2 Kit De Emergencia Frente 7 de Abril		Foto 3 Inspeccion de Extintor Multiproposito
	Foto 4 Inspeccion de Primeros Auxilios		Foto 5 Inspeccion de Pulidora Manual		Foto 6 Inspeccion de taladro
	Foto 7 Charla de SST en Campo		Foto 8 Charla de SST en Campo		Foto 9 Charla de SST en Campo
	Foto 10 Charla en uso del kit de emergencia		Foto 11 Charla en uso del kit de emergencia		Foto 12 Charla en uso del kit de emergencia
	Foto 13 Seguimiento de uso adecuado de EPP		Foto 14 Inspeccion de taladro		Foto 15 Inspeccion de taladro

					
Foto 16	Disposición de punto ecológico	Foto 17	Bodega de almacenamiento de materiales de construcción	Foto 18	Bodega de almacenamiento de materiales de construcción
					
Foto 19	Generación de residuos aprovechables- botellas PET	Foto 20	Generación de residuos aprovechables - cartón	Foto 21	Generación de envases vacíos de estuco y pintura
					
Foto 22	Generación retales de PVC	Foto 23	Realización de charlas en temas ambientales	Foto 24	Realización de charlas en temas ambientales
					
Foto 25	Recolección de RCD - antes	Foto 26	Recolección de RCD - despues	Foto 27	Retiro de RCD - antes
					
Foto 28	Retiro de RCD - despues	Foto 29	Aprovechamiento de RCD	Foto 30	Aprovechamiento de RCD
					
Foto 31	Cubrimiento de material petreo	Foto 32	Cubrimiento de RCD	Foto 33	Realización de mezcla dentro de la vivienda

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS												
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL												
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS												
No	Peligros identificados			Nivel de Riesgo		Controles Aplicados						
1	Lesiones osteomusculares por sobrecarga o manipulación inadecuada de Cargas.			300		IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES Y PAUSAS ACTIVAS.						
2	QUIMICO - INHALACIÓN DE POLVOS AL TRANSITAR POR LA OBRA			300		DOTAR DE MASCARILLAS TIPO COPA Y CAPACITACIÓN EN RIESGO QUIMICO						
3	DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS, PIEDRAS, VARILLA, TUBOS, FORMALETAS EN EL ÁREA DE TRABAJO			450		CAPACITAR EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS A NIVEL Y DESNIVEL, IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO						
4	DE SEGURIDAD-LOCATIVO ESCOMBROS, VARILLAS, FORMALETAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS			150		CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS, MANEJO DEL AUTOCUIDADO, SEÑALIZAR LUGAR DONDE ESTÉ EL PELIGRO						
5	DE SEGURIDAD-PÚBLICO ROBOS, A MANO ARMADA			100		CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE RIESGO PÚBLICO, SEGUIMIENTO PREVENTIVO A LOS CONTROLES EXISTENTES						
6	DE SEGURIDAD- ELÉCTRICO CABLES CON ENERGÍA			100		CAPACITAR EN AUTOCUIDADO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO INSPECCIONES DE APARATOS Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS						
Riesgo promedio dentro de la obra				260								
No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra											
1	INSPECCIÓN KIT DE EMERGENCIA FRENTE LAS FLORES											
2	INSPECCIÓN KIT DE EMERGENCIA FRENTE SIETE DE ABRIL											
2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2024											
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
U.T. VIVIENDAS 2024	9	9	12	12	12	14	14	13	12			
J.S. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	2	4	4	4	4	4	5	5	5			
JST PROYECT SAS	1	1	1	1	2	2	2	2	1			
FQ TECNOLOGIAS	0	0	0	0	0	0	11	12	0			
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RYD SAS	16	0	0	0	0	12	10	8	9			
GRUPO EMPRESARIA ASOCIADOS A&F	0	0	36	0	0	0	0	0	0			
INVERSIONES CAMPO Y PEÑA	0	0	0	6	6	0	0	0	0			
CONSTRUCARIBE JJ SAS	0	0	22	16	0	0	0	0	0			
ESTRUCTURA DE LA COSTA JTA SAS	0	0	9	9	0	0	0	0	0			
GAJUGAL INGENIERIA SAS	4	0	8	9	8	0	0	0	0			
VÁSTAGO CONSTRUCCIONES SAS	0	0	8	16	9	8	5	0	0			
GRAGER INTEGRAL S.A,S	0	0	0	0	13	12	0	0	0			
EDUARDO AMARANTO	0	0	0	0	8	0	0	0	0			
MANWALLER S.A.S	0	0	0	0	12	0	0	0	0			
BRAYAN RUA	0	0	0	0	16	0	0	0	0			
ERIKA HERNANDEZ	0	0	0	0	14	7	4	4	13			
A.G.J.ACABADOS S.A.S.	0	0	0	0	20	17	16	14	9			
AGROCONSTRUCCIONES	0	0	0	0	14	10	0	0	0			
CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	0	0	0	9	36	36	35	28	9			
PAREJO CONSTRUCCIONES SABANA GRANDE SAS	0	0	0	0	6	0	0	0	0			
REDES & TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	4	0	0			
S&T INGENIERIA Y CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	5	6			
LOGISTICA INTEGRAL DNC	0	0	0	0	0	19	11	8	2			
ULTRATEK S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
AM SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
Total empleados en el proyecto	32	14	100	82	180	141	117	99	73			
Total horas hombre de exposición	7680	3360	24000	164	360	282	234	198	146			
Horas hombre acumulada	7680	11040	9600000	53792	259200	159048	109512	78408	42632			0
2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha			Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable
15	1	2025	Charla corta		Uso adecuado de EPPP					4		Manuel Sarmiento
28	1	2025	Charla corta		Uso del kit de emergencia					9		Manuel Sarmiento
15	1	2025	Inducción		Personal nuevo SST					6		Manuel Sarmiento
17	1	2025	Inducción		Personal nuevo SST					1		Manuel Sarmiento

[illegible]

20-25-01-2025	7 de abril	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
7-11-01-2025	7 de abril	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
13-18-01-2025	7 de abril	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria	Manuel Samiento										
13-18-01-2025	7 de abril	Fundicion de concreto en plantilla de pisos de salas, baños, alcobas- fundicion de concreto en meson de la cocina	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	7 de abril	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
20-25-02-2025	7 de abril	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	7 de abril	Fundicion de concreto en plantilla de pisos de salas, baños, alcobas- fundicion de concreto en meson de la cocina	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	7 de abril	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	7 de abril	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	7 de abril	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
13-18-01-2025	Las Flores	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	Las Flores	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	Las Flores	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
27-31-01-2025	Las Flores	Fundicion de concreto en plantilla de pisos de salas, baños, alcobas- fundicion de concreto en meson de la cocina	Manuel Samiento										
20-25-01-2025	Las Flores	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria	Manuel Samiento										
20-25-01-2025	Las Flores	Fundicion de concreto en plantilla de pisos de salas, baños, alcobas- fundicion de concreto en meson de la cocina	Manuel Samiento										
20-25-01-2025	Las Flores	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli	Manuel Samiento										
Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura													
Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Comendaciones Médico							
La empresa UT VIVENDAS 2024 no realizó actividades en altura en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 31 de ENERO de 2025													
Permisos de trabajo de alto riesgo													
Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado								
La empresa UT VIVENDAS 2024 no realizó actividades en altura en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 31 de ENERO de 2025													
Entrega de elementos de seguridad													
Elemento		Unidad	Cantidad	Observaciones									
Botas		Par	1	Nuevo ingreso del mes enero del año 2025									
Guantes		Par	0										
Gafas		Und	0										
Camisas		Und	2	Nuevo ingreso del mes enero del año 2025									
Pantalón		Und	2	Nuevo ingreso del mes enero del año 2025									
Tapa bocas		Und	0										
Inspecciones y observaciones													
Fecha		Lugar	Inspeccion Herramientas, Equipos y Maquinaria		Hallazgos								
20 25	1	2025	Las flores	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
20 25	1	2025	Las flores	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
27 31	1	2025	Las flores	inspeccion de herramientas menores	N/A								
27 31	1	2025	Las flores	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
27 31	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
27 31	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
27 31	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
27 31	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
7 11	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
7 11	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
13 18	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
13 18	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
13 18	1	2025	7 de abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
27 31	1	2025	7 de abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
7 11	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
7 11	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
13 18	1	2025	7 de abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
13 18	1	2025	7 de abril	inspeccion de pulidoras manual	N/A								
7 11	1	2025	7 de abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
13 18	1	2025	7 de abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
20 25	1	2025	7 de abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
7 11	1	2025	Las flores	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
13 18	1	2025	7 de Abril	Inspeccion de herramientas menores	N/A								
7 11	1	2025	7 de Abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
13 18	1	2025	7 de Abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
20 25	1	2025	7 de Abril	Inspeccion de Taladro	N/A								
9. COPASST y/o Vigía													
Cantidad de reuniones ejecutadas		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Novedades		N/A	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO							
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA							
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. VIVIENDAS	Razón social	U.T. VIVIENDAS	Razón social	U.T. VIVIENDAS	Razón social	U.T. VIVIENDAS
Salud Total	5	Colfondos	0	Sura	12	Comfamiliar	12
Sura	1	Porvenir	10				
Nueva EPS	1	Colpensiones	1				
Mutual Ser	1	Proteccion	1				
Sanitas	4						
TOTAL	12	TOTAL	12	TOTAL	12	TOTAL	12
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA
Salud Total	2	Porvenir	3	Sura	5	Comfamiliar	5
Sura	2	Proteccion	2				
Nueva EPS	1						
Sanitas	0						
TOTAL	5	TOTAL	5	TOTAL	5	TOTAL	5
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	JST Project S.A.S	Razón social	JST Project S.A.S	Razón social	JST Project S.A.S	Razón social	JST Project S.A.S
Salud Total	0	Porvenir	0	Sura	1	Combarranquilla	1
Sura	1	Proteccion	1				
Nueva EPS	0						
Mutual Ser	0						
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	Razón social	CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	Razón social	CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	Razón social	CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80
Salud Total	1	Porvenir	2	axal colpatria	9	Combarranquilla	9
caja copi	1	Proteccion	2				
Nueva EPS	4	colpensiones					
Mutual Ser	1	colfondos					
sura	1	No cotiza Extranjero	4				
coosalud	1	No cotiza Edad	1				
sanitas							
famisanar							
TOTAL	9	TOTAL	9	TOTAL	9	TOTAL	9
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	LOGISTICA INTEGRAL DNC	Razón social	LOGISTICA INTEGRAL DNC	Razón social	LOGISTICA INTEGRAL DNC	Razón social	LOGISTICA INTEGRAL DNC
Nueva Eps		Porvenir	2	SURA	2	comfamiliar	0
Sura	2	Colfondos					
Famisanar		Colpensiones					
Cajacopi		proteccion					
Salud total							
coosalud							
Mutual Ser							
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	0
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ
Nueva Eps	3	Porvenir	6	SURA	13	comfamiliar	0
Salud total	1	Colfondos	1				
Coosalud	0	Colpensiones	1				
Mutual Ser	4	proteccion	3				
Eps Sura	2	No cotiza Edad	2				
famisanar	1						
caja copi	2						
TOTAL	13	TOTAL	13	TOTAL	13	TOTAL	0
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	AGJ ACABADOS SAS	Razón social	AGJ ACABADOS SAS	Razón social	AGJ ACABADOS SAS	Razón social	AGJ ACABADOS SAS
Nueva Eps	2	Porvenir	4	SURA	9	comfamiliar	0
Salud total	1	Colfondos	1				
Sura Eps	2	Colpensiones	1				
Mutual Ser	4	proteccion	3				
Sanitas							
Coosalud							
caja copi							
TOTAL	9	TOTAL	9	TOTAL	9	TOTAL	0
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	S&T INGENIERIA Y CONSULTORIA	Razón social	S&T INGENIERIA Y CONSULTORIA	Razón social	S&T INGENIERIA Y CONSULTORIA	Razón social	S&T INGENIERIA Y CONSULTORIA

Nueva Eps	0	Porvenir	4
Salud total	2	Colfondos	1
Sura	1	Colpensiones	1
Mutual Ser	0	proteccion	0
Sanitas	2		
cajacopi	1		
TOTAL	6	TOTAL	6
EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	ULTRATECK SAS	Razón social	ULTRATECK SAS
Nueva Eps	0	Porvenir	0
Salud total	1	Colfondos	0
Sura	0	Colpensiones	0
Mutual Ser	0	proteccion	1
Sanitas	0		
cajacopi	0		
TOTAL	1	TOTAL	1
EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	AM SOLUCIONES DE INGENIERIA	Razón social	AM SOLUCIONES DE INGENIERIA
Nueva Eps	0	Porvenir	4
Salud total	2	Colfondos	1
Sura	1	Colpensiones	1
Mutual Ser	0	proteccion	0
Sanitas	2		
cajacopi	1		
TOTAL	6	TOTAL	6
EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	PROTECCION Y SEGURIDAD R&D	Razón social	PROTECCION Y SEGURIDAD R&D
Nueva Eps	6	Porvenir	5
Salud total	2	Colfondos	1
Sura	0	Colpensiones	0
Mutual Ser	1	proteccion	2
Coosalud	0	No cotiza	1
Famisanar	0		
cajacopi	0		
TOTAL	9	TOTAL	9

Axal Colpatria	6
TOTAL	6
A.R.L.	
Razón social	ULTRATECK SAS
Colmena	1
TOTAL	1
A.R.L.	
Razón social	AM SOLUCIONES DE INGENIERIA
Positiva	6
TOTAL	6
A.R.L.	
Razón social	PROTECCION Y SEGURIDAD R&D
seguros bolivar	9
TOTAL	9

comfamiliar	6
TOTAL	6
CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	ULTRATECK SAS
comfamiliar	1
TOTAL	1
CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	AM SOLUCIONES DE INGENIERIA
comfamiliar	6
TOTAL	6
CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	PROTECCION Y SEGURIDAD R&D
comfamiliar	0
TOTAL	0

2.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de días perdidos por AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Severidad accidentalidad	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de días por Incapacidad laboral o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Enfermedad común														
Ausentismo por Causa Medica		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRÁFICO														
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 01 - 31)	Mes 5 (Sep 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Señales Preventivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Informativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
EN EL PERIODO DE INFORME NO HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PMT, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA														
2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecánica	Recolección y Transporte RCD						
Frentes de obra	CAMONETA - ESTACAS	THX 371	2012	JAC	LJ11KRCD1C1001136	3/06/2025	24/06/2025	N/A						
Frentes de obra	CAMONETA - ESTACAS	JOW 226	2021	JAC	LJ11KRCD7ML102313	15/10/2025	21/10/2025	N/A						
Frentes de obra	VOLQUETA - PLATÓN	PBC 651	1992	CHEVROLET	CM006012	14/11/2025	13/11/2025	N/A						
Frentes de obra	CAMÓN - PLATÓN	SPS 735	2008	CHEVROLET	9GDP7HLC48B007841	7/11/2025	22/02/2025	N/A						
Frentes de obra	CAMÓN - VOLCO	QHL 016	2007	CHEVROLET	9G0V7H4C47B005783	31/07/2025	27/03/2025	N/A						
Frentes de obra	VOLQUETA - PLATÓN	SWP 148	2009	INTERNATIONAL	3HTWYAH799N078033	30/01/2025	8/02/2025	N/A						
Frentes de obra	VOLQUETA - PLATÓN	KDJ 317	1966	INTERNATIONAL	S1844S66595	20/06/2025	08/07/2025	SI						
Frentes de obra	CAMIÓN - VOLTEO	XKD 617	1968	DODGE	N/D	15/11/2025	9/02/2025	N/A						
Frentes de obra	MOTOCARRO - PICO	451 ABS	2024	CERONTE	9GFHCM203RG03280	11/10/2025	N/A	N/A						
Frentes de obra	MOTOCARRO - PICO	456 ABS	2024	CERONTE	9GFHCM05RGH09443	15/10/2025	N/A	N/A						
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS														
3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES														
3.1.1 FUENTES DE MATERIALES														
No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental				Vigencia		Titulo minero					
1	Material petreo	Sindy Salcedo Corpas	Licencia Ambiental Resolución 566 de 2013 la cual modifica la Resolución 71 del 25 de febrero de 2013, otorgada por la CRA				31/08/2010 - 30/08/2040		Certificado registro minero: KH5-14071					
3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)														
No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental				Vigencia		Entidad otorgante					
1	Triple A	Gestor RCD	Resolución CRA No 643 de 2022, por medio de la cual se autoriza la actividad de recepción, almacenamiento y/o aprovechamiento interno de residuos de construcción y demolición – RCD				N/A		Corporación Autonoma Regional del Atlantico					
2	Cemento Argos S.A.	Gestor RCD	Resolución CRA No 701 de 2021, por medio de la cual se acepta la inscripción para la gestión integral de RCD para el desarrollo de actividades de almacenamiento y disposición final RCD en la Cantera El Triunfo (Titulo minero 9334AC1 y 9334C18669)				N/A		Corporación Autonoma Regional del Atlantico					
3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)														
Tipo de permiso		Acto Administrativo Ambiental					Entidad otorgante		Medida compensatoria					
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PERMISOS, CONSESIONES, AUTORIZACIONES, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA														
3.1.4 AUTORIZACIONES PMT														
No de permiso		Vía a cerrar									Fecha de vencimiento			
EN EL PERIODO DE INFORME NO SE REGISTRARON AUTORIZACIONES EN PMT, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA														
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS														
TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 1 - 31)	Mes 5 (Sept 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Residuos Ordinarios (Kg)		628	57	22	83	67	93	102	87	64	53			
Reciclables	Papel (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Cartón (Kg)	125	0	0	8	26	23	21	27	9	11			
	Retales PVC (Kg)	19	0	0	3	6	0	0	7	2	1			
	Pasta (kg)	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0			
	Poda de Arboles (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Peligrosos SP&L	Acetles (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Envases	70	0	0	0	10	6	9	16	6	23			

Residuos REI	(Kg)												
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aguas Residuales Domésticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD													
Factor de Expansión de Excavación			Factor de Expansión de Demolición										
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 1 - 31)	Mes 5 (Sept 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	396	2	0	73	134	73	45	32	17	21			
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón yeso (drywall), entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	136	0	0	73	35	0	0	14	7	7			
Volumen Reutilizado	260	1.5	0	0	99	73	45	18	10	14			
3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS													
TIPO DE MATERIAL	TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 1 - 31)	Mes 5 (Sept 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Arena (m3)	699	15	0	80	82	83	180	104	40	115			
Triturado (m3)	405	11	0	64	33	65	80	64	16	72			
Relleno (m3)	24	0	0	8	8	0	0	8	0	0			
Cemento (und)	33757	144	0	1061	2680	4163	4720	6245	6928	7816			
Pegante baldosa x 25 kg (und)	31166	39	0	2391	2415	3030	3893	6692	7350	5356			
Baldosa x caja (m2)	63782	24	0	1998	5817	6847	8362	13169	14655	12910			
Boquilla x 2 kg (und)	4096	10	0	567	398	406	470	737	748	760			
Enchape x caja (m2)	44706	24	0	1369	4595	5406	6720	8395	8908	9289			
Estuco x galón (und)	28134	43	0	295	1880	3399	3569	5832	6132	6984			
Pintura x galón (und)	6124	25	0	127	554	446	715	1282	1425	1550			
Sika 1 x kg (kg)	9852	20	0	398	2315	2315	2315	2315	174	0			
Soldadura líquida x 1/4 galón (und)	1303	38	0	11	236	236	242	273	267	0			
Bloque (und)	76829	422	0	1659	5633	9928	10365	16644	15085	17093			
Listón - tabla (und)	2627	4	0	110	299	363	468	530	720	133			
Malla electrosoldada (und)	3350	10	0	112	649	466	532	673	235	673			

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS													
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 1 - 31)	Mes 5 (Sept 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Cantidad de puntos de acopio de materiales	3	1	0	3	3	5	5	3	4	3			
Humectación (m³3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de vehículos en obra	8	1	0	13	11	9	13	9	8	10			
Cantidad de Vehículos con Tecnomecanica y SOAT	8	1	0	13	11	9	13	9	8	10			
Cantidad de Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA													
Tipo de Especie	TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 1 - 31)	Mes 5 (Sept 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Árboles sembrados	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Tala de Arboles	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Poda de Arboles	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Compensación	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Descripción: EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA											
3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES													
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Mayo 03 - 31)	Mes 2 (Junio 1 - 30)	Mes 3 (Julio 1 - 31)	Mes 4 (Agosto 1 - 31)	Mes 5 (Sept 1 - 30)	Mes 6 (Oct 1 - 31)	Mes 7 (Nov 1 - 30)	Mes 8 (Dic 1 - 31)	Mes 9 (Ene 1 - 31)	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Consumo de Agua (m³3)	14	36	15	6	7	16	9	10	10	17			
Consumo de Energia Electrica (Kw)	685	0	1664	350	151	1681	152	156	897	1112			
Cantidad de actas del prestador del servicio de baño	7	1	0	7	10	10	11	9	7	7			
Cantidad de Aseos a baños portatiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Puntos Ecológicos	3	1	0	3	5	5	5	3	4	3			

3.8 INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL																									
INDICADORES		TOTAL		AÑO 2024																					
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	mes 1 (Mayo 03 - 31)	mes 2 (Junio 1 30)	Mes 3 (Julio 1 31)	mes 4 (Agosto 1 - 31)	mes 5 (Sept 1 - 30)	mes 6 (Oct 1 31)	mes 7 (Nov 1 - 30)	mes 8 (Dic 1 31)	mes 9 (Ene 1 - 31)	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22
Manejo de emisión de material particulado y ruido	N° de vehículos inspeccionados	74	8,2	1	0	13	11	9	13	9	8	10													
	N° de vehículos ingresados a los frentes de obra	74	8,2	1	0	13	11	9	13	9	8	10													
	Inspección de vehículos			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo de residuos de construcción y demolición - RCD	Cantidad de RCD aprovechados por terceros	396	44	1,5	0	73	134	72,5	44,5	32	17	21													
	Cantidad de RCD generados	396	44	1,5	0	73	134	72,5	44,5	32	17	21													
	Gestión de RCD			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo de residuos convencionales y peligrosos	Cantidad de residuos aprovechables generados	147	16	0	0	12	43	23	21	27	9	12													
	Cantidad de residuos ordinarios generados	628	70	57	22	83	67	93	102	87	64	53													
	Manejo de residuos sólidos			0%	0%	14%	64%	25%	21%	31%	18%	23%													
Manejo del recurso hídrico y energético	N° de inspecciones realizadas	14	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2													
	N° de inspecciones programadas	14	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2													
	Manejo de agua y luz					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo de materiales de construcción	m3 de material petreo utilizado	1127	125	25,4	0	152	123	148	260	176	56	187													
	m3 de material petreo certificado	1127	125	25,4	0	152	123	148	260	176	56	187													
	Material petreo certificado			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo de residuos líquidos producto de la utilización de baños	N° de contratos de prestación de utilización del baño realizados	62	7	1	0	7	10	10	11	9	7	7													
	N° de contratos de prestación y utilización del baño programados	62	7	1	0	7	10	10	11	9	7	7													
	Actas prestación del baño			100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Instalación, funcionamiento y mantenimiento de campamentos	N° de acciones desarrolladas	33	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4													
	N° de acciones a ejecutar	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4													
	Funcionamiento del campamento			75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas	N° de convenios creados	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0													
	N° de convenios necesarios	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0													
	Mantenimientos a vehículos						100%																		

SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	1
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	1
SST-3	Registros de ATS	1
SST-4	Certificados de trabajos en altura	0
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	1
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	1
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	1
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	1
SST-9	Registro fotográfico	0
SST-10	Otros anexos	(Especificar cual)

AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	3
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	3
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	7
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	0
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	1
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	10
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	0
AMB-8	Inventario forestal	0
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	3
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	1

Firma 
Nombre Maria Jose Fontalvo Mora
Responsable del área ambiental
Contratista

Firma 
Nombre Manuel Sarmento Sierra
Responsable del área SST
Contratista

Firma 
Nombre William Hernandez
Responsable del área ambiental
Interventoría

Firma 
Nombre Luz Stella Serrano
Responsable del área SST
Interventoría