

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo		Contrato		Etapas Contrato		Fecha Informe		Periodo Informe	
Departamento		Municipio		Comité		Número acta		Número de proyectos	
Contratista		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato									
Alcance del Contrato									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción		Fecha acta de inicio		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					
Cronograma									
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	04-02-2025	18-02-2025	%0,96	%0				
Etapas 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	08-02-2025	19-03-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	20-03-2025	03-04-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	04-04-2025	16-04-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	17-04-2025	27-04-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio	28-04-2025	04-05-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	05-05-2025	24-05-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	25-03-2025	10-04-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	11-04-2025	25-04-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	16-04-2025	28-04-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	29-04-2025	09-05-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10-05-2025	16-05-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	17-05-2025	05-07-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	17-04-2025	05-06-2025	%0,78	%0				
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	06-06-2025	10-06-2025	%0,78	%0				

Cronograma															
Categoría		Descripción		Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance					
Etapa 1		Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)		11-06-2025		15-06-2025		%0,78		%0					
Etapa 1		Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)		13-06-2025		27-06-2025		%0,78		%0					
Etapa 1		Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		13-06-2025		27-06-2025		%0,78		%0					
Etapa 1		Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		27-06-2025		11-07-2025		%0,78		%0					
Etapa 2		Avance de obra del 10%		12-07-2025		29-09-2025		%12		%0					
Etapa 2		Avance de obra del 40%		30-09-2025		11-11-2025		%12		%0					
Etapa 2		Avance de obra del 60%		29-11-2025		28-12-2026		%12		%0					
Etapa 2		Avance de obra del 80%		29-12-2026		27-01-2026		%12		%0					
Etapa 2		Acta de recibo de obras		28-01-2026		26-02-2026		%12		%0					
Etapa 2		Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.		27-02-2026		05-04-2026		%10		%0					
Etapa 3		Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		06-04-2026		07-05-2026		%5		%0					
Etapa 3		Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.		08-05-2026		10-06-2026		%5		%0					
Etapa 3		Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.		11-06-2026		04-07-2026		%5		%0					
Fecha de terminación del contrato				Fecha para liquidación contrato				Termino legal para liquidación							
Número de otrosíes				Suspendido				Desde							
Resumen trámites jurídicos del contrato															
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle											
Número de usuarios contratados				Número de usuarios replanteo actual				Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%		Avance contrato real		%		Retraso contrato		%					
Avance obra proyectado		%		Avance de obra real		%		Retraso obra		%					
Ultimo informe Constratista				Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar – último informe							
Pagos Efectuados Al Contrato															
Avance Financiero		%		Valor Total del Contrato				Valor Total Pagado							
Detalle de los pagos efectuados al contrato															
Fecha		Número de acta		Descripción				Valor		Estado					

Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
EL OR YA TUVO CAPACITACION Y A LA FECHA NO HA CARGADO EL AVANCE, DURANTE SEGUIMIENTO SE EVIDENCIÓ QUE DESDE INTERKONT NO SE HABIA ASIGNADO EL CONTRATO A GENSA, ACTUALMENTE SE TRAMITÓ LA ASIGNACIÓN Y SE ESPERA EL CARGUE DE INFORMACION CUANTO ANTES POR PARTE DEL OR, DURANTE REUNION DE SEGUIMIENTO EL OR MANIFESTO HABER INICIADO EL PROCESO DE CONTRATACION DE OBRA LO CUAL VA CONTRA EL CRONOGRAMA Y LAS ACTUUVDADES YA ESTABLECIDAS POR ENDE SE LE RECORDO LO ALMACENADO EN EL CONTRATO Y QUE EL ORDEN DE ACTIVIDADES SE DEBE EJECUTAR SEGUN LA JERARQUIA DE ACTIVIDADES, LO ANTERIOR TODA VEZ QUE PRIMERO SE DEBEN GESTIONAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA.	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato creado en Avanzame, se espera reporte del OR a partir del proximo mes, se realiza el primer desembolso del contrato	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo