

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1               |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1               | DE 3 |

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASUNTO:</b>  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| <b>PERIODO:</b> | Abril de 2025                                                           |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER– CONTRATO 4440 DE 2024**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.” |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | 4440-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NIT:</b>           | 800.096.329-1                        |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                      |
| <b>Objeto:</b>              | “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA” |                       |                                      |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | 31 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>No. de Oficio:</b> | 2024S-VBOG-100660<br>31-diciembre-24 |
| <b>Valor Inicial:</b>       | \$74.657.705.140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Valor Adiciones:</b>     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Adición 1:</b>           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Adición 2:</b>           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Valor Actual:</b>        | \$74.657.705.140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Anticipo Entregado:</b>  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Anticipo Amortizado:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Saldo por Amortizar:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Plazo Inicial:</b>       | 31 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                      |
| <b>Prorroga No. 1</b>       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Prorroga No. 2</b>       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Total, Prórrogas:</b>    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |
| <b>Fecha de Fin:</b>        | 30 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | RECURSO | RUBRO                            | VALOR REGISTRO             | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|--------------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1235824      | 10      | C-2402-0600-16-51102A-2402018-02 | \$62.528.875.444,00        | \$0,00          | \$0,00         |
| 1235824      | 10      | C-2402-0600-16-51102A-2402021-02 | \$12.128.829.696,00        | \$0,00          | \$0,00         |
| <b>TOTAL</b> |         |                                  | <b>\$74.657.705.140,00</b> | <b>\$ 0,00</b>  | <b>\$0,00</b>  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1               |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 2               | DE 3 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN                                             | VALOR BÁSICO | VALOR AMORTIZACIÓN | IVA | VALOR FACTURADO |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----|-----------------|
| A la fecha no se han tramitado actas de obra ni ajustes |              |                    |     |                 |

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | VALOR PACTADO |
|------------|------|------------------|---------------|
| N/A        |      |                  |               |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | REPROGRAMACIÓN |
|------------|----------------|
| N/A        |                |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        |          |

**ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA DE AMPLIACIÓN No. |
|------------|------------------------|
| N/A        |                        |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|-----|---------|----------------------|
| N/A          |     |         |                      |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento: 33-44-101257953 Anexo 0 |                 |                         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                          | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                  |                 |                         | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                                        | 481,452,764.40  | 0                       | 27/12/2024 | 27/02/2027 |
| Calidad del servicio                                                                             | 481,452,764.40  | 0                       | 27/12/2024 | 27/12/2028 |
| Pagos de salarios,<br>prestaciones sociales<br>legales e indemnizaciones<br>laborales            | 240,726,382.20  | 0                       | 27/12/2024 | 27/06/2029 |

**Observación:** N/A

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No.                                                                                                                                                        | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| Durante el presente mes se han cruzado correos electrónicos correspondientes a la revisión del proceso de estructuración de Plateado-Argelia, con SPI y Findeter. |       |              |        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |         |                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|---|
|  | <p>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br/><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br/><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b></p> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | VERSIÓN | 1               |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | PÁGINA  | 3               | DE | 3 |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No.                                     | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| No se tuvo correspondencia interna durante el mes |       |              |        |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

- ✓ PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

Se informa que, durante el presente mes no se presentan inconvenientes, así mismo, durante el transcurso de abril se tramitaron los siguientes documentos:

1. Se revisan estudios previos y anexos técnicos para el proceso de mejoramiento y mantenimiento periódico del tramo Plateado- Argelia.
2. Por parte de SPI se realiza la entrega a Findeter de los Estudios y Diseños del tramo antes referido
3. Se remite por parte de tesorería el formato de exención de cuentas al ministerio para su aprobación.
4. Se realizan mesas de trabajo para articular las entidades en territorio
5. Se realizan las mesas de trabajo semanal para revisar avances a la estructuración
6. Se espera salir a proceso de licitación a más tardar la segunda semana de mayo.



Firmado digitalmente por  
ACEVEDO CASTRO  
OSCAR RODOLFO

**Oscar Rodolfo Acevedo Castro**  
Supervisor del Contrato Interadministrativo 4440-2024