

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

Bogotá D.C., mayo 05 de 2025

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
Atn. EFRAIN GARZÓN RODRÍGUEZ
Supervisor contrato 01028062024
Coordinador Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

REFERENCIA: CONTRATO COMPRAVENTA NO. 01028062024

ASUNTO: Solicitud Prórroga No. 2 - seguimiento cumplimiento plazo contractual.

Cordial Saludo,

De conformidad con la mesa de trabajo realizada el pasado 30 de abril de 2025 y de acuerdo con la ejecución y plazo contractual, me permito manifestar lo siguiente:

A la fecha el contrato presenta una ejecución reportada del 30% correspondientes a 75 aires acondicionados efectivamente instalados y pagados por la entidad, no obstante para la facturación correspondiente al pago No. 3 se cuenta con acta de recibo y entrega satisfacción de 54 aires acondicionados correspondientes a las regionales de Nariño y Putumayo, por lo que la instalación se encuentra discriminada de la siguiente manera:

REGIONAL	CANTIDAD DE EQUIPOS	EQUIPOS EN SITIO A LA FECHA	EQUIPOS INSTALADOS A LA FECHA	EQUIPOS PENDIENTES POR INSTALAR
AMAZONAS	14	0	0	14
ARAUCA	11	11	11	0
CAQUETA	65	11	11	54
CASANARE	14	14	14	0
CAUCA	16	13	13	3
CHOCO	18	0	0	18
GUANIA	3	3	3	0
GUAVIARE	6	6	6	0
NARIÑO	25	18	20	7
PUTUMAYO	49	29	29	20
VAUPES	8	0	8	8
VICHADA	18	0	18	18
CANTIDAD DE EQUIPOS	247		129	142

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

El virtud de lo anterior, los 142 equipos de aire acondicionado pendientes por instalar, corresponden a las siguientes infraestructuras:

REGIONAL	NOMBRE SEDE DONDE ESTAN PENDIENTE POR INSTALAR	CANT DE EQUIPOS X INSTALAR
AMAZONAS	Regional	4
	CZ	10
CAQUETA	Florencia2	54
CAUCA	CENTRO ZONAL NORTE / SANTANDER DE QUILICHAO	3
CHOCO	CENTRO ZONAL ISTMINA	1
	UNIDAD PUERTO MELUK	4
	CENTRO ZONAL - BAHIA SOLANO	5
	CENTRO ZONAL RIOSUCIO	4
	CENTRO ZONAL TADÓ	2
	SEDE REGIONAL CHOCÓ	2
NARIÑO	CENTRO ZONAL REMOLINO	1
	CENTRO ZONAL BARBACOAS NUEVO	6
PUTUMAYO	SEDE REGIONAL PUTUMAYO	1
	CENTRO ZONAL PUERTO ASIS	13
	ULA DE PUERTO LEGUIZAMO	6
VAUPES	Regional Vaupés	8
VICHADA	CENTRO ZONAL PTO CARREÑO	6
	REGIONAL VICHADA	12
CANTIDAD DE EQUIPOS		142

Teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 15 de mayo de 2025 y que se encuentran pendientes por instalar ciento cuarenta y dos (142) aires acondicionados, la UNION TEMPORAL solicita prorroga por un tiempo de dos (2) meses, es decir hasta el quince (15) de julio de 2025, justificado en lo siguiente:

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

1. Durante el periodo desde el mes de enero al mes de abril de 2025 se presentaron múltiples afectaciones a la movilidad terrestre en los departamentos de Cauca, y Nariño, impactando directamente en el transporte de mercancías y generando retrasos logísticos en la regionales, lo cual se evidencia de la siguiente manera:

REGIONAL CAUCA:

- Bloqueos intermitentes en la vía Panamericana por parte de comunidades campesinas debido al mal servicio de energía (febrero-abril).

Actualizado 06 May 2025 15:32

Hable con el programa

Orden Público POPAYÁN

Jóvenes indígenas protestan con bloqueos en la vía Panamericana en Cauca

Los manifestantes rechazan la ola de violencia en sus territorios y realizan un plantón en Pescador, Caldono.



HACIENDA

Gobierno logró acuerdo con indígenas para levantar bloqueos en vía Panamericana

miércoles, 2 de abril de 2025

f x in GUARDAR

Anuncio de levantamiento de bloqueos

Foto: La FM



Agregue a sus temas de interés

Bloqueos

Vía Panamericana

Administre sus temas

Integrantes de las comunidades indígenas informaron que las vías estarán totalmente despejadas después del mediodía

BÁRBARA ANDREINA OROZCO OSTOS

Después de dos días de bloqueos en la vía Panamericana del Cauca, finalmente las autoridades gubernamentales **llegaron a un acuerdo con las comunidades indígenas para levantar estas manifestaciones que obstaculizaban la movilidad.**

El anuncio lo hizo el secretario de Agricultura del Cauca, Jorge Alberto Macías quien confirmó que después del diálogo por fin llegaron a un consenso con las comunidades de Páez e Inzá. "Hemos trabajado desde el día de ayer para lograr objetivos y trazarnos metas y realizar actividades cumplibles para nuestra gente", dijo.

Por su parte, un integrante de la comunidad indígena informó que van a trabajar en los acuerdos definidos con las autoridades, señaló que los van a trabajar en mesas técnicas que instalarán en las próximas horas, al mismo tiempo aseveró que su intención desde la comunidad es transmitir tranquilidad a la población y aseguró que no van a tomar nuevas acciones. **"Todo estará normal después del mediodía".**

Aunque levantaron los bloqueos, aun las vías cuentan con obstáculos, **esto confirma la versión de los indígenas que aseguran que ya para la tarde las vías estarán despejadas.**

En las redes sociales usuarios reportan que hay restricción en el tránsito de la vía Pablo de Lagos por obstáculos en la carretera.

f x in GUARDAR

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

- Derrumbes en el km 41 de la vía Panamericana, con paso restringido y cierres totales algunos días, afectando la movilidad de carga.

COLOMBIA >

Se reabre el tránsito en la vía Panamericana en Pasto después de 15 días de cierre por deslizamiento

El Inviás informó que, luego de quince días cerrado, se habilitó el paso en el corredor Pasto – Mojarras, pero con restricciones



Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

26 Mar, 2025 12:09 p.m. 00



Guardar



Jhon Jairo González Benral, director encargado del Inviás, entregó detalles de la apertura del corredor Pasto – Mojarras - crédito Inviás

El Instituto Nacional de Vías (Inviás) anunció la reapertura parcial de la vía Panamericana en Pasto, tras quince días de cierre debido a un deslizamiento de tierra ocurrido el 13 de marzo.

A través de la resolución 00860 del 25 de marzo de 2025, se habilita el paso en el corredor Pasto – Mojarras, pero con restricciones.

Ahora puede seguirnos en [Facebook](#) y en nuestro [WhatsApp Channel](#).

El tránsito se realizará a un solo carril en los puntos de mayor complejidad, ubicados en los kilómetros 41, 55 y 58, entre las 07:00 a. m. y las 17:00 p. m.



PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

Vías

Vía Panamericana: Invías anuncia decisión sobre el cierre total que mantenía en importante tramo del corredor

Desde este 26 de marzo se habilita el paso, pero solo entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.

Redacción Semana

26 de marzo de 2023, 3:47 a. m.



Había cierre total. / Foto: El País

Ya empezaba a haber preocupación por posible desabastecimiento y efectos sobre la productividad del transporte de carga, luego de 12 días de cierre de un importante tramo de la vía Panamericana, en donde se produjo un deslizamiento que obligó al cierre total del paso por el corredor Pasto-Mojarras.

Por ello, el anuncio que hizo el Invías, según el cual, fue expedida la resolución para la apertura, solo en horario diurno, trae algo de alivio a los transportadores.

El director (e) del Invías, Jhon Jairo González Bernal, señaló que la medida implica que se mantiene el cierre total nocturno y se procede a la habilitación del paso diurno, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.

 Jhon Jairo González Bernal, director General (e) del Invías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Empieza la recta final de la investigación contra la campaña de Petro en el CNE: magistrados dan traslado para alegatos de conclusión
2. Álvaro Leyva revela segunda 'explosiva' carta contra Gustavo Petro: "Llegó la hora de revisar su permanencia en la Presidencia"
3. Piden a Efraín Cepeda poner a consideración del Senado propuesta

REGIONAL NARIÑO

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

- Bloqueo de la vía Tumaco-Pasto por obras de mantenimiento iniciadas desde el mes de enero de 2025 .



Alcaldía Distrital
de San Andrés de Tumaco

COMUNICADO DE PRENSA 002

Cierre total de vía Tumaco – Pasto en el Puente de Agua Clara por obras de mantenimiento.

Tumaco, Nariño, 20 de enero de 2025.

La Alcaldía Distrital de Tumaco, a través de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio PROTUMACO, informan a la comunidad que, gracias al apoyo y la comprensión brindados en días pasados, se logró la aplicación de la primera capa de rodadura en material UHPC en uno de los carriles del puente de Agua Clara, el cual conecta a Tumaco con la ciudad de Pasto (Nariño).

Con el firme propósito de continuar avanzando en el mantenimiento y la seguridad vial, informamos que se llevarán a cabo **nuevos cierres totales de la vía**, específicamente en el puente de Agua Clara, para realizar esta misma actividad en el carril restante.

Debido a la magnitud de la maquinaria pesada necesaria para estos trabajos, será imprescindible efectuar **cierres completos de la vía durante 12 horas** en las siguientes fechas:

- **Miércoles 22 de enero de 2025:** desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves 23 de enero de 2025.
- **Jueves 23 de enero de 2025:** desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes 24 de enero de 2025.

Nota importante: Si los trabajos se concluyen en la primera jornada, el cierre programado para el jueves 23 de enero no se llevará a cabo. La comunidad será informada oportunamente sobre cualquier cambio en la programación.

Solicitamos a la comunidad su comprensión y colaboración, así como especial atención a estos horarios para garantizar un cierre eficiente y seguro del tránsito vehicular.

Agradecemos de antemano su apoyo para el desarrollo exitoso de esta obra que permitirá una mejor movilidad de la región.

Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco

Telefax: (2) 727 12 01

Correo: alcaldia@tumaco-narino.gov.co

Página web: www.tumaco-narino.gov.co

Dirección: Calle 11 con Carrera 9 esquina – Edificio Municipal

Página 1 | 1

www.tumaco-narino.gov.co

- Cierre en la vía Tumaco -Pasto por protestas por comunicados indígenas. Cocaleras:

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

POLÍTICA

Reabren vía Tumaco – Pasto tras acuerdo con comunidades del PNIS

JUEVES, 1 MAYO, 2025 LEAVE A COMMENT



Spread the love



El alcalde del municipio de Tumaco, Félix Henao, y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, visitaron este miércoles en la noche la zona de bloqueo de la vía Tumaco – Pasto, para formalizar la reapertura de la vía, luego de alcanzar un acuerdo con los manifestantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

[Nariño Nariño turismo](#)

- Puede leer [Sigue el bloqueo en la vía Tumaco – Pasto: campesinos reclaman cumplimiento del PNIS](#)

Gracias a un proceso de diálogo que contó con el acompañamiento del Ministerio Público, las partes firmaron un acta administrativa que garantiza la ejecución de **170 mil millones de pesos** a partir del 15 de mayo, destinados al desarrollo de las comunidades involucradas.

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

Comunidades afro de Tumaco anuncian bloqueo de la vía al mar en Nariño

La protesta se eleva contra los incumplimientos del programa de sustitución de Cultivos ilícitos que afectan a 14.000 familias.

Por: Alejandro Rosero Montenegro

Publicado: 5 de marzo de 2025, 9:28 AM | Actualizado: 5 de marzo de 2025, 9:28 AM

Compartir:   



La vía al mar en Nariño será cerrada por comunidades negras.

Foto: Cortesía Comunidad sector de Carretera

Los consejos comunitarios del Pacífico Nariñense anunciaron que desde este miércoles adelantarán una protesta contra los incumplimientos del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) cerrando el paso en la vía que comunica a Pasto con la Tumaco.

Lo anterior porque **esperan respuestas efectivas del Gobierno Nacional** a los compromisos adquiridos en movilizaciones anteriores. José Restituto Vallecilla, es el representante legal del Consejo Comunitario del Río Rosario, quien asumió la vocería del acto de protesta, explicó las razones para iniciar el bloqueo.



Le puede interesar: Tercer día de bloqueos en paro de arrozeros: productores exigen soluciones inmediatas

"Es un acto de protesta donde buscamos que se respeten los acuerdos

Últimas noticias

Colombia

El billete colombiano por el que coleccionistas pagan más de 10 millones de pesos: ¿Cuál es?

04 de Mayo de 2025



Caribe

Lotería Sinuano Noche HOY, resultados de este lunes 5 de mayo de 2025: números ganadores

06 de Mayo de 2025



Colombia

Resultados de la lotería CHONTICO día hoy, LUNES 5 de mayo: números ganadores

05 de Mayo de 2025



Opinión

El Rey Pelé: columna de opinión

30 de Diciembre de 2022



UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

Finalmente, para la **Regional Chocó** se han tenido inconvenientes con el despacho de los equipos debido a que las transportadora que se han negado a llevar los equipos ya que las vías de acceso se encuentran cerradas

La Gobernación y el sector transporte buscan soluciones ante bloqueo en vía Pereira – Chocó

[Inicio](#) > La Gobernación y el sector transporte buscan soluciones ante bloqueo en vía Pereira – Chocó

Compartir

Buscar

La Gobernación y el sector transporte buscan soluciones ante bloqueo en vía Pereira – Chocó

- Las exigencias de la comunidad embera katío son del resorte del gobierno nacional; la Confederación Colombiana de Transportadores recomienda suspender el envío de vehículos hacia el Chocó.

Pereira, 12 de febrero 2025. La Gobernación de Risaralda, en coordinación con representantes del sector transporte, trabaja en la búsqueda de soluciones para el



MIS PREGUNTAS

CON ROBERTO POMBO

DOMINGO
10:30 A.M.

CARACOL
RADIO

W
RADIO

EP
AMÉRICA

CARACOL
PODCAST

Bloqueo de la vía Medellín-Quibdó sector 18- Foto de Publinoticias El Carmen de Atrato, Chocó y suroeste Antioqueño



— Valeria Suárez Montoya 07/03/2025 - 6:45 h COT

Antioquia • La Gobernación del Chocó manifestó su rechazo a los bloqueos en la vía Quibdó-Medellín, los cuales han sido sostenidos por diferencias internas entre grupos de una misma comunidad indígena. A pesar de los esfuerzos de mediación por parte de la Administración Departamental, con el apoyo de la Procuraduría y la Contraloría, no se ha logrado un acuerdo que permita la reapertura de la carretera.

Inicialmente, los manifestantes argumentaron que el cierre de la vía se debía a presuntas irregularidades en la documentación de un contrato. No obstante, el Ministerio del Interior,

Le puede interesar:

- > Con 403 proyectos disponibles, arranca




Ll
de
de

Au
pr
mi

13:


UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024





Las anteriores situaciones generaron retrasos en la entrega de las mercancías, aumento en los costos logísticos y tiempos adicionales en transporte; circunstancias ajenas a la voluntad de la Unión temporal.

Adicional a lo anterior, han habido circunstancias que se presentan en las infraestructuras del ICBF que también retrasan la ejecución de las actividades correspondientes a la instalación de los aires acondicionados, caso tal es lo ocurrido en el Centro Zonal Tumaco en donde al momento de la instalación se encontraron afectaciones eléctricas que tuvieron que ser atendidas por la UT:

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024



UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024



Es de relevancia manifestar, que para la presentación de esta solicitud ya se emitieron las ordenes de compra correspondientes a los aires acondicionados faltantes por instalación; en este sentido, el fabricante confirmó el trámite de despacho de los equipos a las diferentes regionales y a la fecha ya se encuentran en su totalidad los de Nariño.

Adicional a lo anterior, se han realizado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

SEDES REGIONAL VICHADA .

Los 11 equipos de 12.000 VTU se encuentran en la zona para la correspondiente instalación, el (1) equipo de 36.000 VTU y los 3 equipos de 60.000 VTU se encuentran en trámite de transporte. Se espera su llegada la segunda semana de mayo dado que se transportarán por avión para evitar circunstancias vía terrestre.

SEDES REGIONAL VAUPES

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

Los equipos serán despachados por avión la segunda semana de mayo, con el fin de iniciar su instalación.

SEDES REGIONAL AMAZONAS..

Se efectuó el primer ingreso del personal técnico asignado a las sedes, conformado por una cuadrilla local, con el objetivo de garantizar acompañamiento técnico continuo (24/7) durante el período de garantía de los equipos, en caso de requerirse soporte inmediato.

Durante esta visita inicial, se evidenció que la capacidad instalada del sistema eléctrico de la sede no es adecuada para soportar la carga total requerida por los equipos de climatización, particularmente durante el encendido simultáneo. Esta condición es crítica, considerando tanto las fluctuaciones en el suministro eléctrico de la región como la necesidad de operación concurrente de los equipos, dada la exigente condición climática de la zona.

En consecuencia, el día 6 de mayo se culminó la revisión eléctrica con el acompañamiento de funcionarios del ICBF, con el propósito de efectuar las mediciones definitivas, lo que nos indicó el material que debe ser remitido vía avión a la Regional.

El despacho de los equipos previamente adquiridos mediante orden de compra al fabricante se realizará en la segunda semana de mayo, utilizando transporte aéreo. Esta decisión responde a las restricciones logísticas actuales, ya que las empresas transportadoras han informado que las rutas fluviales presentan riesgos debido a bloqueos y posibles actos de hurto por parte de grupos armados al margen de la ley.

El uso de transporte aéreo, además de garantizar la seguridad de la carga, permitirá una mayor celeridad en la entrega y puesta en marcha de los equipos, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

SEDES REGIONAL CHOCO.

Se realiza la puesta en sitio de los equipos de aire acondicionado en la segunda semana de mayo una vez se obtenga la guía, así mismo, se realizarán actividades de inspección e inicio de instalación en la segunda, para esto se solicitó una inspección eléctrica y a la fecha de acuerdo a conocimiento de los funcionarios del ICBF, se manifestó que en dichas sedes existen unas complicaciones con respecto al tema eléctrico y lo ideal para la UT es ingresar a realizar las instalaciones con el conocimiento de las cargas por sede y que no se presente ninguna afectación a nivel eléctrico como ha ocurrido en los demás centros zonales y en la planeación de ejecución de actividades.

SEDES REGIONAL CAQUETA.

En atención al avance de las actividades correspondientes a las acometidas eléctricas y de tubería en el Centro Zonal Florencia 2, nos permitimos presentar el siguiente informe de cumplimiento, conforme a los cronogramas establecidos contractualmente:

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

1. Piso 4:

Las actividades correspondientes a las acometidas eléctricas y de tubería fueron culminadas el día 20 de abril de 2025. No obstante, a la fecha no se ha realizado la intervención del cielo raso por parte del contratista de obra, a pesar de haber sido identificada dicha necesidad por parte de la Entidad en mesas de trabajo con la supervisión.

En consecuencia, se remite el informe de entrega del área, la cual se encuentra debidamente limpia y con todos los puntos de conexión sin afectaciones en la infraestructura, a efectos de su preservación hasta tanto se proceda con la instalación de los equipos de aire acondicionado.

2. Piso 3:

En la fecha, se realiza la entrega formal de las acometidas eléctricas y de tubería, adjuntando el respectivo reporte de culminación. Se remite igualmente el acta de entrega del área en condiciones óptimas, garantizando la integridad de los puntos de conexión y la limpieza del espacio, para su conservación hasta la instalación de los equipos de climatización.

3. Pisos 2 y 1:

Las actividades correspondientes se ejecutarán durante la presente semana, con fecha estimada de finalización el 11 de mayo de 2025, dando así por concluida la intervención en la sede regional.

Cabe resaltar que, si bien las actividades a cargo de la Unión Temporal (UT) se han desarrollado conforme al cronograma establecido para esta sede, no se evidencia un avance proporcional en las obras complementarias por parte del contratista de obra civil, situación que impide la programación de instalación de los equipos (manejadoras y condensadoras) de acuerdo con la distribución previamente aprobada.

Adicionalmente, a la fecha no se ha definido una entrega formal de las áreas intervenidas, lo cual imposibilita la programación logística para el despacho e instalación de los equipos de aire acondicionado.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la ampliación del plazo contractual por el término de dos (2) meses, es decir hasta el 15 de julio de 2025, con el fin de culminar la instalación de los equipos de aire acondicionado a nuestro cargo.

Para los efectos correspondientes se adjunta cronograma de actividades para el periodo en mención.

Reiteramos el compromiso que tiene la Unión temporal para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024

Quedamos atentos a sus comentarios y respuesta.

Cordialmente,



ANA CAROLINA ROMERO CAMARGO

Representante legal

UINON TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024.

Copia: Aseguradora Solidaria, garantía N° 460-47-9940000080175