

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 20

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022503

Consecutivo :	000000000022503	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/12/2024 10:01:25 a. m.	Valor :	\$ 2.505.376.633,00
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	PAGO DE COSTO DIRECTO CORTE OBRA 07 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS07		
Valor en Letras	DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DE BOGOTA			
Numero :		Consignar :	12/11/2024	
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216 -2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	\$ 0,00	\$ 2.505.376.633,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$ 2.505.376.633,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CHS07	\$ 2.505.376.633,00				

DETALLE DE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE	\$ 81.106.398,00
RETEICA	\$ 20.276.600,00
RETEIVA	\$ 0,00
OTRAS	\$ 304.148.992,00



ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 20592

Fecha Doc Pagos /Fact invent 4 de diciembre de 2024

Nro.Factura/Cta. Cobro CHS07

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8005

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 07 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS07

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 4.055.319.899,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 1.144.411.276,00
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO, CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 101.382.997,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 202.765.995,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 81.106.398,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 20.276.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 2.505.376.633,00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

OBLIGACION

Consecutivo : 8005
Fecha : 04/12/2024
Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
Documento: CHS07

Estado : Confirmando

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 07 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS07

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
583	972	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - gastos de operacion y produccion	\$ 4.055.319.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.055.319.899,00
Total Obligacion :						\$ 4.055.319.899,00			\$ 4.055.319.899,00



FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
NIT: 901811999-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA
Persona Jurídica
CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. +57 316 6473982
Email, contabilidad@construccionesaldia.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094830 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT:	800006850
Dirección:	CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	6017309230
Email:	gerencia@hmgy.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	
Total de Líneas: 4	

CHSO7					
COP Colombia, Pesos					
14:18:14-05:00					
03/12/2024 14:18:16					
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2024	--	--	--


#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 7 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$3.168.218.671,00				0,00	\$3.168.218.671,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$633.643.734,00				0,00	\$633.643.734,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$95.046.560,00				0,00	\$95.046.560,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$158.410.934,00				0,00	\$158.410.934,00

Notas: Valor a amortizar \$ 1.144.411.275,50	Subtotal:	\$4.055.319.899,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cuatro mil cincuenta y cinco millones trescientos diecinueve mil ochocientos noventa y nueve pesos) CUFE: 33a49cd7f1c18aac43df256875dc2153eae3c4ef0bee7bf12a03683ad8afa2b04c362c5d0f85f6f367f59cf54cbae1	Total:	\$4.055.319.899,00

Firma Digital: g0uwTUMsPwLlabb3KtYH5UMYXmTWcLGzuo0HfKVbnWxFnNVWixlGOMxZLIDHeQI
0DyYHf0lnt+HY05MG8IHuIGCCLEFX+7uOIZ2M7SbuJvZ
mCDXQnIIBy4pIp+GqY5LbAeUGIL0VlQndCg9ht2eyIUBQ4sPb1cZjv638gTfPZldcC20IENFn G4XSL0vowmBc8fc2dK0jv5x1Qb+lgRy0pX
cKEnVN3wz0BLqmTOCw2Q4w510ZKV kAcsLZ0R0RCD0pmSxKlCejkwo1KDKel+KjVGAcrdWJQZ4wvIMz9/SQGjYgIXZz wERIDa7S6GaJlWx4oVW
Eyy4z

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CORTE DE OBRA

No. 7

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDA MARCA) EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ILCU 1216 DE 2023.
INTERVENITORIA:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
COMPONENTE OBRA CIVIL														
1.1 DESCAPOTE AMAQUINA E=0.20 M														
1.1	DESCAPOTE AMAQUINA E=0.20 M	m2	17080.00	\$ 1,859.00	\$ 31,751,720.00	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00	15138.22	\$ 28,141,950.98	\$	-	15138.22	\$ 28,141,950.98
1.2 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M														
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	m2	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
1.3 RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)														
1.3	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	4499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	3935.94	\$ 43,494,440.43	\$	-	3935.94	\$ 43,494,440.43
1.4 CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.83 M														
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.83 M	ml	524.00	\$ 55,222.00	\$ 28,936,328.00	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.00	488.79	\$ 26,991,961.38	\$	-	488.79	\$ 26,991,961.38
1.5 CAMPAMENTO 18 M2														
1.5	CAMPAMENTO 18 M2	un	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	5.00	\$ 12,075,755.00	\$	-	5.00	\$ 12,075,755.00
1.6 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN														
1.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m2	6990.16	\$ 11,007.00	\$ 76,915,534.00	6,990.16	\$ 11,007.00	\$ 83,231,835.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.6-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)														
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.6-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	16813.34	\$ 20,198.00	\$ 339,636,237.00	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00	6708.04	\$ 135,488,991.92	\$	-	6708.04	\$ 135,488,991.92
2.2 BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMACIÓN)														
2.2	BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMACIÓN)	m3	2660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	11.86	\$ 732,485.46	\$	-	11.86	\$ 732,485.46
2.3 BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMACIÓN)														
2.3	BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMACIÓN)	m3	10296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.1 PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA DE 70CM CON CASQUETE DE ISOPOR, CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.1	Placa de entrepiso aligerada de 70 cm con casqueto de isopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - Formaleta metálica	ml	17754.00	\$ 659,800.00	\$ 11,714,089,200.00	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00	17676.20	\$ 11,662,756,760.00	\$	-	17676.20	\$ 11,662,756,760.00
3.2 DEMOLICIÓN CAJEZAS DE PILOTES														
3.2	DEMOLICIÓN CAJEZAS DE PILOTES	m3	192.00	\$ 412,215.00	\$ 79,145,280.00	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00	192.00	\$ 79,145,280.00	82.68	\$ 34,081,936.20	274.68	\$ 113,227,216.20
3.3 PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA DE TANQUES SUBTERRÁNEOS E=40CM CON CASQUETE DE ISOPOR, EN CONCRETO DE 4000 PSI - FORMALETA METÁLICA - NO INCLUYE REFUERZO														
3.3	Placa aligerada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con casqueto de isopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	95.49	\$ 29,692,615.50	\$	-	95.49	\$ 29,692,615.50
3.4 DADOS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 24.5 MPA (3500 PSI) - NO INCLUYE REFUERZO														
3.4	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPA (3500 psi) - No incluye refuerzo	m2	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	137.11	\$ 29,224,036.73	\$	-	137.11	\$ 29,224,036.73
3.5 DADOS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 24.5 MPA (3500 PSI) - NO INCLUYE REFUERZO														
3.5	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPA (3500 psi) - No incluye refuerzo	m3	1103.44	\$ 819,693.00	\$ 904,482,044.00	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 985,303,774.00	377.12	\$ 309,122,624.16	785.92	\$ 644,237,213.35	1163.07	\$ 953,360,337.51
3.6 ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.6	Zapatas en concreto de 4000 psi (no incluye refuerzo)	m3	26.76	\$ 741,866.00	\$ 19,852,334.00	26.76	\$ 741,866.00	\$ 19,852,334.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.7 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye refuerzo)	m3	35.76	\$ 659,011.00	\$ 23,566,233.00	35.76	\$ 659,011.00	\$ 23,566,233.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.8 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.8	Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No incluye refuerzo)	m2	926.36	\$ 759,453.00	\$ 700,462,362.00	1,204.02	\$ 759,453.00	\$ 914,396,601.00	89.63	\$ 68,069,772.39	874.89	\$ 664,369,484.40	964.43	\$ 732,439,256.79
3.9 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI E=15 CM (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.9	Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo)	m2	1939.00	\$ 126,948.00	\$ 246,132,177.00	1,178.48	\$ 126,948.00	\$ 149,605,908.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.10 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 4000 PSI E=10 CM (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.10	Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye refuerzo)	m2	188.40	\$ 85,225.00	\$ 16,056,390.00	188.40	\$ 85,225.00	\$ 16,056,390.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.11 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI - PLATAFORMA E=10CM (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.11	Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataforma E=10cm (No incluye refuerzo)	m2	4361.51	\$ 77,161.00	\$ 336,538,473.00	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.12 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA DE 4000 PSI PARA TANQUES Y PTAR (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.12	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)	m3	49.30	\$ 798,481.00	\$ 39,365,113.00	49.30	\$ 798,481.00	\$ 39,365,113.00	47.61	\$ 38,015,680.41	\$	-	47.61	\$ 38,015,680.41
3.13 DILATACIÓN EN PLACA DE CONTRAPISO CON DISCO DE CORTE DIAMANTADO (SECCIÓN DIRECTA ESTRUCTURAL)														
3.13	Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado (sección directa estructural)	ml	4863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.14 MUR EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA TANQUES Y PTAR (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.14	Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo) - formaleta metálica	m3	133.35	\$ 897,214.00	\$ 119,670,403.00	133.38	\$ 897,214.00	\$ 119,670,403.00	106.86	\$ 95,876,288.04	\$	-	106.86	\$ 95,876,288.04
3.15 LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA DE 70CM CON CASQUETE DE ISOPOR, CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.15	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casqueto de isopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	11980.21	\$ 294,900.00	\$ 3,523,963,929.00	11,980.21	\$ 294,900.00	\$ 3,523,963,929.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.16 COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI A LA VISTA - FORMALETA METÁLICA - NO INCLUYE REFUERZO														
3.16	Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	161.69	\$ 1,226,136.00	\$ 198,253,930.00	161.69	\$ 1,226,136.00	\$ 198,253,930.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.17 COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 6000 PSI COLOR GINGER 14B A LA VISTA - FORMALETA METÁLICA - NO INCLUYE REFUERZO														
3.17	Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 14B a la vista - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	912.00	\$ 1,581,925.00	\$ 1,442,715,600.00	912.00	\$ 1,581,925.00	\$ 1,442,715,600.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.18 FACELERA MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.18	Facelera maciza en concreto de 4000 psi (No incluye refuerzo)	m3	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.19 MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, BOMBAS, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCL. REFUERZO) FORMALETA EN MADERA MODELADA SEGÚN PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA Y HASTA LAS CUADRAS DE 7.8' PARA FORMAR DILATACIÓN EN CARAS EXPUESTAS.														
3.19	Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común (incluye suministro, formaleta, bombas, colocación y curado, no incl. refuerzo) Formaleta en madera modelada según planimetría arquitectónica y hasta las cuadradas de 7.8' para formar dilatación en caras expuestas.	m3	573.52	\$ 1,267,606.00	\$ 726,997,393.00	573.52	\$ 1,267,606.00	\$ 726,997,393.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.20 LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA DE 70CM CON CASQUETE DE ISOPOR, CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO GRIS Y TORTA INFERIOR EN COLOR GINGER 14B (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.20	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casqueto de isopor, concreto de 4000 psi premezclado gris y torta inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3277.89	\$ 372,214.00	\$ 1,220,676,548.00	2,620.24	\$ 372,214.00	\$ 986,457,018.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.21 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI COLOR GINGER 14B PARA ANILLO PERIMETRAL E INTERIOR DE LOSAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA														
3.21	Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 14B para anillo perimetral e interior de losas de entrepiso y cubierta	m3	1503.15	\$ 1,367,995.00	\$ 2,056,301,684.00	1,503.15	\$ 1,367,995.00	\$ 2,056,301,684.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.22 COLUMNAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PARA CUARTOS TÉCNICOS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES - FORMALETA METÁLICA - (NO INCLUYE REFUERZO)														
3.22	Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye refuerzo)	m3	30.20	\$ 1,130,292.00	\$ 34,134,818.00	30.20	\$ 1,130,292.00	\$ 34,134,818.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.23 LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA DE 11'-6.5CM CON CASQUETE DE ISOPOR, CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO Y TORTA INFERIOR EN COLOR GINGER 14B (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.23	Losa de entrepiso aligerada de 11'-6.5cm con casqueto de isopor, concreto de 4000 psi premezclado y torta inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	340.98	\$ 365,042.00	\$ 124,472,021.00	340.98	\$ 365,042.00	\$ 124,472,021.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.24 COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 7000 PSI COLOR GINGER 14B A LA VISTA - FORMALETA METÁLICA - NO INCLUYE REFUERZO														
3.24	Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	357.00	\$ 1,648,161.00	\$ 588,393,477.00	357.00	\$ 1,648,161.00	\$ 588,393,477.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.25 LOSA DE ENTREPISO MACIZA E=25CM EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO - GRAVA FINA (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.25	Losa de entrepiso maciza E=25cm en concreto de 4000 psi premezclado - grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	693.15	\$ 188,597.00	\$ 130,726,011.00	693.15	\$ 188,597.00	\$ 130,726,011.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.26 LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA DE 11'-6.5CM CON CASQUETE DE ISOPOR, CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO GRAVA FINA (NO INCLUYE REFUERZO) - FORMALETA METÁLICA														
3.26	Losa de entrepiso aligerada de 11'-6.5cm con casqueto de isopor, concreto de 4000 psi premezclado grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3047.13	\$ 283,397.00	\$ 863,547,501.00	3,047.13	\$ 283,397.00	\$ 863,547,501.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.27 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO - FORMALETA METÁLICA - NO INCLUYE REFUERZO														
3.27	Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	46.66	\$ 1,197,478.00	\$ 55,874,323.00	46.66	\$ 1,197,478.00	\$ 55,874,323.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.28 PLACA AÉREA MACIZA E=10CM EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - FORMALETA METÁLICA - NO INCLUYE REFUERZO														
3.28	Placa aérea maciza E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	847.67	\$ 109,297.00	\$ 92,647,788.00	847.67	\$ 109,297.00	\$ 92,647,788.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
3.29 VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE MUROS PARAPETO EN BLOQUE (INC. ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLES)														
3.29	Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros parapeto en bloque (inc. Acero de refuerzo según detalles)	m3	16.20	\$ 1,197,267.00	\$ 19,395,725.00	16.20	\$ 1,197,267.00	\$ 19,395,725.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
4.1 ACERO PARA MUR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (CONCRETO)														
4.1	ACERO PARA MUR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (CONCRETO)	kg	2,343,171.17	\$ 6,803.00	\$ 15,940,593,470.00	2,343,171.17	\$ 6,803.00	\$ 15,940,593,470.00	639678.86	\$ 4,351,735,284.58	268,341.84	\$ 1,825,529,337.52	908207.70	\$ 6,177,264,822.10
4.2 RETIROZADO VALLA ELECTROSOLDADA														
4.2	RETIROZADO VALLA ELECTROSOLDADA	kg	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	1363.27	\$ 15,177,284.91			1363.27	\$ 15,177,284.91
4.3 ACERO FIGURADO 37000 PSI														
4.3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -
4.4 ACERO PARA MUR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (CONCRETO)														
4.4	ACERO PARA MUR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (CONCRETO)	kg	2,343,171.17	\$ 6,803.00	\$ 15,940,593,470.00	2,343,171.17	\$ 6,803.00	\$ 15,940,593,470.00	639678.86	\$ 4,351,735,284.58	268,341.84	\$ 1,825,529,337.52	908207.70	\$ 6,177,264,822.10
4.5 RETIROZADO VALLA ELECTROSOLDADA														
4.5	RETIROZADO VALLA ELECTROSOLDADA	kg	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	1363.27	\$ 15,177,284.91			1363.27	\$ 15,177,284.91
4.6 ACERO FIGURADO 37000 PSI														
4.6	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	0.00	\$ -	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRAHISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTES:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
5.1	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambos caras, estructura base 9 calibres 24 a 41cm de separación, incluye aislante termoacústico fresaca de 2,5" o similar. (No incluye pintura)	m2	11788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,799.00	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,799.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.2	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambos caras, estructura base 9 calibres 24 a 41cm de separación, incluye aislante termoacústico fresaca de 2,5" o similar. (No incluye pintura) - METRO LINEAL	ml	1212.20	\$ 104,048.00	\$ 126,126,986.00	1,212.20	\$ 104,048.00	\$ 126,126,986.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.3	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambos caras, doble estructura base 6 a 41cm de separación, para espesor total de 15cm, incluye aislante termoacústico fresaca de 2,5" o similar. - No incluye pintura.	m2	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.4	DOVELA, GROUTING 3500 PSI	ml	3726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00	3,726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL, E=0.15 M	m2	3776.85	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00	3,776.85	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.6	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL, 0.15 M (LINEAL)	ml	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.7	Suministro e instalación de Muro en bloque de concreto calado cuadrado 19x19x10 (incluye refuerzo en grilla 2"Ømm cada 3 hiladas en sentido horizontal)	m2	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.8	ANCLAJE 12" L=50CM	un	1696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00	1,696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.9	ACERO FIGURADO 60500 PSI	kg	3601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00	3,601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.10	Suministro e instalación de Muro en estructura liviana base 9 calibres 24 cada 41cm, una cara en superboard 10mm y una cara en panel aislante ranurado DOWLS DRI16 color Oltine mediterráneo o equivalente, incluye aislante termoacústico fresaca de 2,5" o similar.	m2	1444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00	1,444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.11	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en línea CR Cal 20 para tornate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio, incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.	m2	1091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00	1,091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.12	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en línea CR Cal 20 para tornate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio, incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero, Aluminio 750mm	ml	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.13	Suministro e instalación de Perfil tubular rectangular 90x50x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado horizontalmente dentro de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	1167.60	\$ 54,533.00	\$ 63,672,731.00	1,167.60	\$ 54,533.00	\$ 63,672,731.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.14	Suministro e instalación de Perfil tubular cuadrado 90x90x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado verticalmente, fijado a placa de concreto con platina y tornillos, incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	837.20	\$ 74,956.00	\$ 62,552,283.00	837.20	\$ 74,956.00	\$ 62,552,283.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.15	Suministro e instalación de Refuerzo para mampostería con dos varillas perfiladas de 4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal	ml	6902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00	6,902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.16	Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm en concreto de 3000 psi, acabado a la vista acabado con formaleta en tableros de encañonamiento vertical (No incluye refuerzo)	m3	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.17	Suministro e instalación de Malla en piedra porfírica similar "E" - 4cm x 4cm	m2	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.0	RECURSIVOS													
6.1	RECUBRIMIENTOS													
6.1.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1-3, E=0.04	m2	1299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00	1,299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.2	ALISTADO PISOS 1-3, E=0.04	m2	14412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00	14,412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.3	Suministro e instalación de AP-09 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Oltine o similar apoyada sobre niveladores en adosquin de 10x20x6cm con pega en mortero, apoyo en escuinas y mitad de luz	m2	3041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00	3,041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.4	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción en fachada A=5cm	ml	36.00	\$ 1,293,875.00	\$ 46,519,500.00	36.00	\$ 1,293,875.00	\$ 46,519,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.5	Suministro e instalación de AP-01 Acabado de piso vinílico e=2 mm, en PVC homogéneo flexible, para alto tráfico, antistático, fungicida, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo soldada, colocación sobre superficie lisa y nivelada, color según planimetría arquitectónica. (Incluye media calza en vinilo)	m2	12497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,931,620.00	12,497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,931,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.6	Suministro e instalación de AP-03 Acabado de piso vinílico conductor e=2 mm, en vinil conductor flexible, junta termo soldada, adhesivo conductor, con cable a tierra con lámina de cobre, color según planimetría arquitectónica. (Incluye media calza en vinilo)	m2	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.7	Suministro e instalación de AP-10 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Oltine o similar pegadas sobre placa entripio	m2	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.8	Suministro e instalación de AP-05 Acabado de piso cerámico 0.30 x 0.60 m Vancouver tipo de corona o similar, juntas selladas, colocación a nivel sin rebaltes entre las piezas.	m2	1317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00	1,317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.9	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción preapareada A=5cm	ml	222.00	\$ 1,219,997.00	\$ 270,839,334.00	222.00	\$ 1,219,997.00	\$ 270,839,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.10	Suministro e instalación de AP-06 Acabado de losas de concreto, esmalado y pulido con endurecedor de cuarzo	m2	2233.77	\$ 35,381.00	\$ 79,033,016.00	2,233.77	\$ 35,381.00	\$ 79,033,016.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.11	Suministro e instalación de Sistema de junta de construcción en neopreno de 5cm complementado con flange y ángulo de 2"	ml	302.40	\$ 987,474.00	\$ 298,612,138.00	302.40	\$ 987,474.00	\$ 298,612,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.12	Suministro e instalación de AP-05 Piso conformado por piezas de madera tece de 8x6x18mm curada e impermeabilizada, instalada sobre perfiles aluminio cuadradas de 1-1/4" separación cada 40cm fijados con ángulo de acero con anticorrosivo	m2	437.56	\$ 282,926.00	\$ 123,797,101.00	437.56	\$ 282,926.00	\$ 123,797,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.13	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción preapareada A=5cm	ml	120.00	\$ 703,727.00	\$ 84,447,240.00	120.00	\$ 703,727.00	\$ 84,447,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.14	Suministro e instalación de AP-07 Acabado de piso vinílico de disposición estática e=2 mm, en PVC homogéneo flexible, antistático, fungicida, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo soldada, empalmado eléctrico, conexión a tierra con lámina de cobre, color según planimetría arquitectónica.	m2	136.68	\$ 251,074.00	\$ 34,316,794.00	136.68	\$ 251,074.00	\$ 34,316,794.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.15	Suministro e instalación de Pedidos de escalera en concreto prefabricado en sitio (1,35x1.40 x 0.35 x 0.04) y descansa en concreto curado y pulido, contiene película endurecedora antideslizante color gris, ref. "redtop" (asfalto) o equivalente, incluye cinta antideslizante	un	425.00	\$ 103,690.00	\$ 44,068,250.00	425.00	\$ 103,690.00	\$ 44,068,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "DINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ITCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
6.2	ZOCALOS Y GUARDAJESCOBAS													
6.2.1	Suministro e instalación de Moficanta en mortero impermeabilizado 1:3	ml	10931.14	\$ 15,014.00	\$ 164,120,136.00	10931.14	\$ 15,014.00	\$ 164,120,136.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.2.2	Suministro e instalación de Zocalo en concreto de 10x5cm para muros livianos (line viastagos en acero de 3/8" cada 20cm para anclaje)	ml	5465.57	\$ 24,313.00	\$ 132,884,403.00	5465.57	\$ 24,313.00	\$ 132,884,403.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.2.3	Suministro e instalación de Ripocera media cña en caucho para remate de vinilo contra ventanera de fachada (incluye elementos de fijación, y demás elementos para su correcta instalación)	ml	7998.17	\$ 12,189.00	\$ 97,489,694.00	7998.17	\$ 12,189.00	\$ 97,489,694.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7	PAÑETE DE L. Muros													
7.1	PAÑETE LISO	u	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	3004.74	\$ 27,558.00	\$ 82,804,625.00	3004.74	\$ 27,558.00	\$ 82,804,625.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	253.65	\$ 17,169.00	\$ 4,354,917.00	253.65	\$ 17,169.00	\$ 4,354,917.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.1.3	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	3200.44	\$ 22,935.00	\$ 73,402,091.00	3200.44	\$ 22,935.00	\$ 73,402,091.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.1.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	73.43	\$ 14,430.00	\$ 1,059,595.00	73.43	\$ 14,430.00	\$ 1,059,595.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.2	ESTUCOS													
7.2.1	ESTUCO	m2	7878.78	\$ 9,890.00	\$ 77,921,134.00	7878.78	\$ 9,890.00	\$ 77,921,134.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3	PINTURAS													
7.3.1	FILLOS O DILATACIONES S MURO	ml	1095.50	\$ 9,393.00	\$ 10,290,032.00	1095.50	\$ 9,393.00	\$ 10,290,032.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3.2	Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica ultra acid urtano o equivalente, color blanco	m2	2252.43	\$ 16,411.00	\$ 36,964,629.00	2252.43	\$ 16,411.00	\$ 36,964,629.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3.3	Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica alta acrílica o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	15951.74	\$ 12,543.00	\$ 200,082,675.00	15951.74	\$ 12,543.00	\$ 200,082,675.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3.4	Suministro e instalación de Pintura para muros antibacterial lavable biocicada o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	4274.02	\$ 11,667.00	\$ 49,864,991.00	4274.02	\$ 11,667.00	\$ 49,864,991.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3.5	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos acrílica ultra acid urtano o equivalente, color blanco	m2	1517.98	\$ 17,995.00	\$ 27,316,050.00	1517.98	\$ 17,995.00	\$ 27,316,050.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3.6	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos acrílica alta acrílica o similar, color según planimetría arquitectónica.	m2	8728.35	\$ 14,127.00	\$ 123,305,400.00	8728.35	\$ 14,127.00	\$ 123,305,400.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3.7	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos antibacterial lavable biocicada o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	3587.90	\$ 13,252.00	\$ 47,546,851.00	3587.90	\$ 13,252.00	\$ 47,546,851.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4	ENCHAPES Y RECURRIMIENTOS													
7.4.1	Suministro e instalación de AM-01 enchape en piedra multa crema o equivalente, e=2 cm, con sellador hidrógeno para exteriores, anclado con pegabiliz factada o equivalente, en piezas de 1,20m de largo ancho variable, según planimetría arquitectónica.	m2	1085.85	\$ 244,499.00	\$ 265,489,239.00	1085.85	\$ 244,499.00	\$ 265,489,239.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4.2	Suministro e instalación de AM-02 AM-11 Suministro e instalación de laminas de alto impacto IPC	m2	1306.00	\$ 221,325.00	\$ 289,050,450.00	1306.00	\$ 221,325.00	\$ 289,050,450.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4.3	Suministro e instalación de AM-03 Enchape cerámico 0.30x0.60m Vancouver hielo o similar. Colocación a nivel sin resacas entre las piezas, arranque del enchape desde nivel del piso terminado.	m2	6253.07	\$ 80,923.00	\$ 506,017,184.00	6253.07	\$ 80,923.00	\$ 506,017,184.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4.4	Suministro e instalación de AM-10 enchape en mármol azul dark o similar E=1.5cm en 40 x junta perdida, anclado con pegabiliz factada, según diseño arquitectónico.	m2	174.08	\$ 277,649.00	\$ 48,333,138.00	174.08	\$ 277,649.00	\$ 48,333,138.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4.5	Suministro e instalación de Protectores esqueros de pepar 13x1.9cm de 90° x1.2m	un	1769.00	\$ 54,771.00	\$ 96,396,960.00	1769.00	\$ 54,771.00	\$ 96,396,960.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4.6	Suministro e instalación de Guardas empuja de 13 cm con sistema de clips (incluye terminal guardacarril y rcones)	ml	732.40	\$ 127,030.00	\$ 93,036,772.00	732.40	\$ 127,030.00	\$ 93,036,772.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.4.7	Suministro e instalación de Enchape en vidrio espejo de 5mm fijado a muros de concreto mediante chapetas y pegamento	m2	543.71	\$ 105,182.00	\$ 57,188,505.00	543.71	\$ 105,182.00	\$ 57,188,505.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.5	CIELOS													
7.5.1	Suministro e instalación de Cielo raso en laminas de yeso de 1.2" incluye arimate termocautico fresada de 3.5" o equivalente, perforaciones y morturas para luminarias. No incluye pintura (fijación)	m2	13852.23	\$ 64,784.00	\$ 897,402,868.00	13852.23	\$ 64,784.00	\$ 897,402,868.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.5.2	Suministro e instalación de Mediacanta plástica PVC 6 cm para cielo rasos (incluye elementos de fijación)	ml	10056.00	\$ 21,109.00	\$ 212,272,104.00	10056.00	\$ 21,109.00	\$ 212,272,104.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.5.3	Suministro e instalación de Dilatación plástica en Z para cielo rasos en remate contra muro	ml	8127.00	\$ 7,526.00	\$ 61,163,802.00	8127.00	\$ 7,526.00	\$ 61,163,802.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.5.4	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo de cielo raso para fijación de cortinas divisorias con oncha y anillos de cuerda.	ml	752.00	\$ 10,420.00	\$ 7,835,840.00	752.00	\$ 10,420.00	\$ 7,835,840.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.5.5	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo en cielo raso para fijación de ventanas y divisiones a vigas o losa de concreto uniformado por tubo estructural rectangular de 90x90x2.0mm de 1.8m con acabado en pintura estalite y fido por medio de pernos de anclaje.	ml	6014.65	\$ 89,411.00	\$ 537,775,871.00	6014.65	\$ 89,411.00	\$ 537,775,871.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.5.6	Apertura de vanos en cielo raso para instalación de luminarias en sitios definidos en diseño eléctrico	un	3371.00	\$ 15,953.00	\$ 53,777,563.00	3371.00	\$ 15,953.00	\$ 53,777,563.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8	REPOSICION DE ENCLAVES ALUMINIOS													
8.1	ACCESORIOS													
8.1.1	Suministro e instalación de Moción en Concreto pulido A=0.32 y faldón de 0.41m soportado en estructura metálica conformada por ángulo de 1-1/2" x 3-16 anclada a pared	ml	24.00	\$ 326,005.00	\$ 7,824,120.00	24.00	\$ 326,005.00	\$ 7,824,120.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8.1.2	Suministro e instalación de Secador de manos automatico en acero inoxidable Pomez	un	6.00	\$ 1,032,480.00	\$ 6,194,880.00	6.00	\$ 1,032,480.00	\$ 6,194,880.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8.1.3	Suministro e instalación de Dispensador de jabon liquido de moción pino giratorio en acero inoxidable de 6" de largo	un	24.00	\$ 254,660.00	\$ 6,111,840.00	24.00	\$ 254,660.00	\$ 6,111,840.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8.1.4	Suministro e instalación de Dispensador de jabon vertical de pared en acero inoxidable	un	216.00	\$ 259,480.00	\$ 56,047,680.00	216.00	\$ 259,480.00	\$ 56,047,680.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8.1.5	DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	m2	360.00	\$ 937,948.00	\$ 337,661,280.00	360.00	\$ 937,948.00	\$ 337,661,280.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CONDICIONARENA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1617-1216 DE 2023.
INTERVENIENTES:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
K.1.6	Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable abalable en forma de "L" para baños PMR	un	174.00	\$ 388,445.00	\$ 67,589,430.00	174.00	\$ 388,445.00	\$ 67,589,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.7	Suministro e instalación de Barra recta 24" en acero inoxidable empotrada a muro	un	392.00	\$ 196,845.00	\$ 77,163,240.00	392.00	\$ 196,845.00	\$ 77,163,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.8	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable para rollo estándar.	un	150.00	\$ 186,570.00	\$ 27,985,500.00	150.00	\$ 186,570.00	\$ 27,985,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.9	Suministro e instalación de Barra de seguridad en L, piso pared reforzada	un	187.00	\$ 338,445.00	\$ 63,289,215.00	187.00	\$ 338,445.00	\$ 63,289,215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.10	Suministro e instalación de Espéculo recubrimiento en placa de 5mm espesor, sistema flotado	m2	464.40	\$ 195,871.00	\$ 90,962,492.00	464.40	\$ 195,871.00	\$ 90,962,492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.11	Suministro e instalación de Divisiones para ornateo en acero inoxidable de 90x50cm	un	14.00	\$ 489,220.00	\$ 6,849,080.00	14.00	\$ 489,220.00	\$ 6,849,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.12	Suministro e instalación de ornal antibacterial color blanco con grifería válvula push cuerpo expuesto refe. "085621061"	un	18.00	\$ 599,736.00	\$ 10,795,248.00	18.00	\$ 599,736.00	\$ 10,795,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.13	Suministro e instalación de taza en porcelana sanitaria, 64.4 x 36.8 x 36.5 cm. color blanco, entrada posterior, refe. "bálico" con grifería antivandálica	un	246.00	\$ 1,351,726.00	\$ 332,401,596.00	246.00	\$ 1,351,726.00	\$ 332,401,596.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.14	Suministro e instalación de lavamanos exterior en acero inoxidable, (32 cm)	un	29.00	\$ 267,393.00	\$ 7,754,397.00	29.00	\$ 267,393.00	\$ 7,754,397.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.15	Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana sanitaria color blanco, 505 x 560 x 150 para azulejo o similar	un	209.00	\$ 551,193.00	\$ 115,199,337.00	209.00	\$ 551,193.00	\$ 115,199,337.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.16	Suministro e instalación de Silla abatible en acero inoxidable para ducha	un	101.00	\$ 512,426.00	\$ 51,755,026.00	101.00	\$ 512,426.00	\$ 51,755,026.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.17	Suministro e instalación de ducha teléfono antivandálico completa	un	117.00	\$ 563,829.00	\$ 65,967,993.00	117.00	\$ 563,829.00	\$ 65,967,993.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.18	Suministro e instalación de Grifería lavamanos tipo push	un	340.00	\$ 293,360.00	\$ 99,742,400.00	340.00	\$ 293,360.00	\$ 99,742,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.19	Suministro e instalación de lavaplatos acero inoxidable 0.50m x 0.35m, incluye grifería cuello cone en acero inoxidable, sifón botella y canastilla en acero inoxidable	un	143.00	\$ 504,975.00	\$ 72,211,425.00	143.00	\$ 504,975.00	\$ 72,211,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.20	Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de pedal	un	99.00	\$ 996,221.00	\$ 98,625,879.00	99.00	\$ 996,221.00	\$ 98,625,879.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.21	Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de rodilla	un	15.00	\$ 2,265,321.00	\$ 33,979,815.00	15.00	\$ 2,265,321.00	\$ 33,979,815.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.22	Suministro e instalación de Póster lava trapeo en fibra de vidrio con pintura epoxica	un	73.00	\$ 364,101.00	\$ 26,579,373.00	73.00	\$ 364,101.00	\$ 26,579,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.23	Suministro e instalación de Blanca en madera tece con estructura en tuberia cuadrada de acero inoxidable 0.47 x 1 x 0.46 mts. refe. "barcelona"	m2	39.00	\$ 1,058,201.00	\$ 41,269,839.00	39.00	\$ 1,058,201.00	\$ 41,269,839.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.24	Suministro e instalación de Candeleros metálicos de 45x45	un	134.00	\$ 178,483.00	\$ 23,916,722.00	134.00	\$ 178,483.00	\$ 23,916,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.25	Suministro e instalación de Cortinas divisorias entre camillas de 11-2.89 con riel superior	m2	752.00	\$ 289,600.00	\$ 217,328,000.00	752.00	\$ 289,600.00	\$ 217,328,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.26	Suministro e instalación de Blackout (incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	2220.00	\$ 138,763.00	\$ 308,053,860.00	2220.00	\$ 138,763.00	\$ 308,053,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.27	Suministro e instalación de Caneca de cuerpo cilíndrico en acero inoxidable y acabado satinado con base antideslizante de 12 litros	un	153.00	\$ 175,950.00	\$ 26,920,350.00	153.00	\$ 175,950.00	\$ 26,920,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.28	Suministro e instalación de Cortina ducha en tela antifrío hospitalaria (incluye cortinero, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	237.60	\$ 130,840.00	\$ 31,087,584.00	237.60	\$ 130,840.00	\$ 31,087,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.29	Suministro e instalación de recipiente para residuos en acero inoxidable de 12 lt. anclado a muro con tapa, anillo y chapa. 49 x 31 x 13 cms. refe. "096050901"	un	99.00	\$ 305,187.00	\$ 30,213,513.00	99.00	\$ 305,187.00	\$ 30,213,513.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.30	Suministro e instalación de Cambiador horizontal para heces	un	6.00	\$ 1,991,941.00	\$ 11,951,646.00	6.00	\$ 1,991,941.00	\$ 11,951,646.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.31	Suministro e instalación de Lavamanos de pedal redondo en Aluminio soporte circular para piso (UCIS)	un	16.00	\$ 1,225,021.00	\$ 19,600,336.00	16.00	\$ 1,225,021.00	\$ 19,600,336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.1.32	Suministro, instalación y certificación de punto de anclaje tipo	un	72.00	\$ 206,603.00	\$ 14,875,416.00	72.00	\$ 206,603.00	\$ 14,875,416.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
8.2 BLINDAJE PARA EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA														
K.2.1	Medición ambiental previa de EMI-VIB	un	1.00	\$ 16,952,438.40	\$ 16,952,438.00	1.00	\$ 16,952,438.40	\$ 16,952,438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.2	Suministro e instalación de Blindaje de RF tamaño estándar modular de aluminio (hasta 35 M2)	m2	1.00	\$ 183,137,563.00	\$ 183,137,563.00	1.00	\$ 183,137,563.00	\$ 183,137,563.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.3	Suministro e instalación de Blindaje magnético pasivo en todos y paredes	m2	1.00	\$ 303,859,378.00	\$ 303,859,378.00	1.00	\$ 303,859,378.00	\$ 303,859,378.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.4	Suministro e instalación de Techo Quench (terra interno y externo)	un	1.00	\$ 101,971,406.00	\$ 101,971,406.00	1.00	\$ 101,971,406.00	\$ 101,971,406.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.5	Suministro e instalación de Kit de terminación "brazo en mano" con iluminación led	un	1.00	\$ 82,193,577.00	\$ 82,193,577.00	1.00	\$ 82,193,577.00	\$ 82,193,577.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.6	Suministro e instalación de Blindaje acústico (puertas, ventanas y ductos para el ambiente de resonancia magnética)	un	1.00	\$ 31,850,011.00	\$ 31,850,011.00	1.00	\$ 31,850,011.00	\$ 31,850,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.7	Suministro e instalación de Cielo backlight para el ambiente de resonancia magnética	un	1.00	\$ 12,842,747.00	\$ 12,842,747.00	1.00	\$ 12,842,747.00	\$ 12,842,747.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.8	Suministro e instalación de Ventana backlight para el ambiente de resonancia magnética	un	1.00	\$ 14,383,876.00	\$ 14,383,876.00	1.00	\$ 14,383,876.00	\$ 14,383,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.9	Suministro e instalación de Iluminador LED perimetral de color para el ambiente de resonancia magnética	un	1.00	\$ 6,164,519.00	\$ 6,164,519.00	1.00	\$ 6,164,519.00	\$ 6,164,519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.2.10	Suministro e instalación de Mueble para bobinas y accesorios para el ambiente de resonancia magnética.	un	1.00	\$ 17,979,845.00	\$ 17,979,845.00	1.00	\$ 17,979,845.00	\$ 17,979,845.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
8.3 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA														
K.3.1	Suministro e instalación de Luminaria exterior tipo bolido	un	51.00	\$ 1,222,521.00	\$ 62,338,371.00	51.00	\$ 1,222,521.00	\$ 62,338,371.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.3.2	Suministro e instalación de Luminaria exterior para sala en aluminio led 5000k 40w 1x1000mm x 1000mm (sin montaje de 4.0m de longitud)	un	20.00	\$ 1,988,513.00	\$ 39,772,260.00	20.00	\$ 1,988,513.00	\$ 39,772,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.3.3	Suministro e instalación de Luminaria exterior en aluminio led 5000k 40w 1x1000mm x 1000mm (sin montaje de 4.0m de longitud)	un	176.00	\$ 610,921.00	\$ 107,520,096.00	176.00	\$ 610,921.00	\$ 107,520,096.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1 VENTANAS														
K.9.1	Suministro e instalación de Sistema de fachada en piezas prefabricadas de concreto color GINGER (4.1L medidas 385x500mm con soportes en varilla de acero para fijación a vigas acorazadas (según diseño arquitectónico)	un	4860.00	\$ 510,379.00	\$ 2,480,441,940.00	4860.00	\$ 510,379.00	\$ 2,480,441,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
K.9.2	Suministro e instalación de Malla anexo moquiqueiro en PVC en cara interna de persiana de aluminio de fachada	m2	2205.40	\$ 50,889.00	\$ 112,215,331.00	2205.40	\$ 50,889.00	\$ 112,215,331.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2014
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1000 1216 DE 2013.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
9.1.3	Suministro e instalación de V-001 Sistema de fachada en ventana fija, dintel en persiana de aluminio ALN 315 y ventana proyectante intermedia en sistema 3831	m2	6013.27	\$ 719,290.00	\$ 4,323,284.978.00	6013.27	\$ 719,290.00	\$ 4,323,284.978.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.4	Suministro e instalación de V-002 Ventana fija en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 conformado por perfiles horizontales, en vertical junta viva	m2	600.04	\$ 476,000.00	\$ 285,619,040.00	600.04	\$ 476,000.00	\$ 285,619,040.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.5	Suministro e instalación de V-003 Persiana de aluminio conformada por perfiles de aluminio de 19mm X 38mm ALN 315, instalación en sentido vertical acabado color negro	m2	935.32	\$ 175,000.00	\$ 163,681,000.00	935.32	\$ 175,000.00	\$ 163,681,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.6	Suministro e instalación de V-004 Divisiones en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	1390.90	\$ 554,000.00	\$ 770,558,600.00	1390.90	\$ 554,000.00	\$ 770,558,600.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.7	Suministro e instalación de V-005 Divisiones en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	52.33	\$ 580,589.00	\$ 30,392,222.00	52.33	\$ 580,589.00	\$ 30,392,222.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.8	Suministro e instalación de V-006 Ventana corrediza en estructura de aluminio y vidrio laminado 3+3 sobre mobiliario y puentes de trabajo	m2	154.50	\$ 325,000.00	\$ 50,112,500.00	154.50	\$ 325,000.00	\$ 50,112,500.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.9	Suministro e instalación de V-007 Ventana fija de aluminio y vidrio laminado 4+4, sobre mobiliario y puentes de trabajo	m2	57.22	\$ 295,000.00	\$ 16,879,900.00	57.22	\$ 295,000.00	\$ 16,879,900.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.10	Suministro e instalación de V-008 División fija de aluminio y vidrio laminado 4+4 II 2.10m incluye franja opalizada tipo sandblasting hasta H= 1.10m	m2	505.68	\$ 602,000.00	\$ 304,419,360.00	505.68	\$ 602,000.00	\$ 304,419,360.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.11	Suministro e instalación de V-009 División fija de aluminio y vidrio laminado 4+4 II 2.95m incluye franja opalizada tipo sandblasting hasta H= 1.10m	m2	110.04	\$ 602,000.00	\$ 66,244,080.00	110.04	\$ 602,000.00	\$ 66,244,080.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.12	Suministro e instalación de V-010 Ventana fija en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 II 1.80m	m2	52.00	\$ 295,000.00	\$ 15,340,000.00	52.00	\$ 295,000.00	\$ 15,340,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.1.13	Suministro e instalación de V-011 Ventana fija en persiana de aluminio ALN 315, instalación en sentido horizontal, acabado natural	m2	386.30	\$ 290,000.00	\$ 112,027,000.00	386.30	\$ 290,000.00	\$ 112,027,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2	PUEBTAS													
9.2.1	Suministro e instalación de P-001 Puerta sencilla entambrada pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros, (interna)	m2	442.16	\$ 954,676.00	\$ 422,119,540.00	442.16	\$ 954,676.00	\$ 422,119,540.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.2	Suministro e instalación de P-002 Puerta sencilla entambrada pivotante, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros, (interna)	m2	954.14	\$ 805,926.00	\$ 768,966,234.00	954.14	\$ 805,926.00	\$ 768,966,234.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.3	Suministro e instalación de P-003 Puerta sencilla entambrada pivotante, acabado una cara en melaminico blanco Ref. Pintura Aspetica (externa) una cara en melaminico blanco Ref. Pintura Aspetica	m2	100.92	\$ 805,926.00	\$ 81,334,052.00	100.92	\$ 805,926.00	\$ 81,334,052.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.4	Suministro e instalación de P-005 Puerta sencilla entambrada corrediza, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros, (interna)	m2	337.89	\$ 754,548.00	\$ 254,954,224.00	337.89	\$ 754,548.00	\$ 254,954,224.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.5	Suministro e instalación de P-006 Puerta sencilla pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	113.82	\$ 725,000.00	\$ 82,519,500.00	113.82	\$ 725,000.00	\$ 82,519,500.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.6	Suministro e instalación de P-007 Puerta doble pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	69.02	\$ 725,000.00	\$ 50,039,500.00	69.02	\$ 725,000.00	\$ 50,039,500.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.7	Suministro e instalación de P-008 Puerta corrediza de cuatro nares en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4, dos nares fijas y dos nares corredizas	m2	333.21	\$ 685,000.00	\$ 228,248,850.00	333.21	\$ 685,000.00	\$ 228,248,850.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.8	Suministro e instalación de P-009 Puerta abatible cortafuego, acabado metalico color gris	m2	52.52	\$ 1,142,608.00	\$ 60,009,772.00	52.52	\$ 1,142,608.00	\$ 60,009,772.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.9	Suministro e instalación de P-010 Puerta sencilla abatible metalica con visor a 1.40m, acabado metalico color blanco	m2	28.71	\$ 550,860.00	\$ 15,815,191.00	28.71	\$ 550,860.00	\$ 15,815,191.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.10	Suministro e instalación de P-011 Puerta doble abatible metalica con visor a 1.40m, Acabado color blanco	m2	44.66	\$ 565,860.00	\$ 25,271,308.00	44.66	\$ 565,860.00	\$ 25,271,308.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.11	Suministro e instalación de P-013 Puerta sencilla en estructura y persiana de aluminio	m2	46.98	\$ 820,860.00	\$ 38,564,003.00	46.98	\$ 820,860.00	\$ 38,564,003.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.12	Suministro e instalación de P-014 Suministro e instalación de puerta corrediza de medidas 6.20 metros de ancho x 2.20 metros de alto. Convidada un tubular 10x4 o 8x4 calibre 18 como marco, entubada según modelo a escoger, con tubulares horizontales o verticales o bandejas en calibre 18m, Incluye rol en el piso donde se va a desplazar la puerta, rodillos inferiores y guías superiores, pintada al duc con anticorrosivo y pintura final a elección. Incluye motor con sistema de cremallera para apertura automática	un	2.00	\$ 15,777,100.00	\$ 31,554,200.00	2.00	\$ 15,777,100.00	\$ 31,554,200.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.13	Suministro e instalación de P-015 Puerta sencilla entambrada corrediza, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros, (interna)	m2	15.33	\$ 903,298.00	\$ 13,847,538.00	15.33	\$ 903,298.00	\$ 13,847,538.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.14	Suministro e instalación de P-016 Puerta triple corrediza en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	22.19	\$ 685,000.00	\$ 15,200,150.00	22.19	\$ 685,000.00	\$ 15,200,150.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.15	Suministro e instalación de P-017 Puerta doble entambrada pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros, (interna)	m2	64.89	\$ 954,676.00	\$ 61,948,926.00	64.89	\$ 954,676.00	\$ 61,948,926.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.16	Suministro e instalación de P-018 Puerta doble entambrada pivotante, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros, (interna)	m2	234.67	\$ 805,926.00	\$ 189,126,654.00	234.67	\$ 805,926.00	\$ 189,126,654.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.17	Suministro e instalación de P-019 Puerta doble entambrada pivotante, acabado una cara en melaminico blanco Ref. Pintura Aspetica (externa) una cara en melaminico blanco Ref. Pintura Aspetica	m2	83.81	\$ 805,926.00	\$ 67,544,658.00	83.81	\$ 805,926.00	\$ 67,544,658.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.18	Suministro e instalación de P-020 Puerta doble abatible metalica con visor a 1.40m, Acabado color gris	m2	30.06	\$ 565,860.00	\$ 17,009,752.00	30.06	\$ 565,860.00	\$ 17,009,752.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.19	Suministro e instalación de P-022 Puerta doble pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	6.00	\$ 725,000.00	\$ 4,350,000.00	6.00	\$ 725,000.00	\$ 4,350,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.20	Suministro e instalación de P-023 Puerta Abatible cortafuego, acabado metalico color negro	m2	10.35	\$ 1,142,608.00	\$ 11,825,993.00	10.35	\$ 1,142,608.00	\$ 11,825,993.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.2.21	Suministro e instalación de P-024 Puerta en lamina metalica acabado metalico color gris	m2	26.25	\$ 420,000.00	\$ 11,025,000.00	26.25	\$ 420,000.00	\$ 11,025,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3	OTROS													
9.3.1	Suministro e instalación de Escalera metalica exterior con pava en concreto, ancho 1.50m	m2	25.20	\$ 2,974,509.00	\$ 74,957,627.00	25.20	\$ 2,974,509.00	\$ 74,957,627.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.2	Suministro e instalación de Pasarela perimetral en malla expandida ENR75 o equivalente con marco en ángulo de acero de 1-1/2"	m2	461.70	\$ 735,833.00	\$ 339,743,330.00	461.70	\$ 735,833.00	\$ 339,743,330.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
9.3.3	Suministro e instalación de Escaleras interiores en estructura metálica y piso en concreto prefabricados en sitio. Ancho: 1,70m	m2	48.00	\$ 1,579,176.00	\$ 75,806,448.00	48.00	\$ 1,579,176.00	\$ 75,806,448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.4	Suministro e instalación de Cerramiento en tubo estructural cuadrado de 25x25x2.0mm inclinado soldado a perfil estructural rectangular de 250x100x5.0mm. Incluye banca en madera TCA soportada en doble perfil PHR 355x10x3.0mm y cuernón pino de 2"x8"cm a piso. Altura total del cerramiento H: 1.85M	m2	435.40	\$ 1,125,821.00	\$ 490,182,463.00	435.40	\$ 1,125,821.00	\$ 490,182,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.5	Suministro e instalación de Puente - Pasarela técnica exterior A=1.50m	m2	25.00	\$ 1,297,870.00	\$ 32,446,750.00	25.00	\$ 1,297,870.00	\$ 32,446,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.6	Suministro e instalación de Hierada para exteriores, conformada por tubo redondo de 2" en horizontal con embudo interno soldado a planitas de 1/2" de 4cm de ancho ancladas lateralmente a placa con	m2	266.00	\$ 200,005.00	\$ 53,201,330.00	266.00	\$ 200,005.00	\$ 53,201,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.7	CERRAMIENTO MALLA ENLABONADA C/ 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	m2	364.00	\$ 137,298.00	\$ 49,976,472.00	364.00	\$ 137,298.00	\$ 49,976,472.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.8	PLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA C/L 22. DS: 30	m2	3986.00	\$ 31,606.00	\$ 125,981,516.00	3986.00	\$ 31,606.00	\$ 125,981,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.9	Suministro e instalación de AP-11 PISO CONFORMADO POR REJILLA ESTRUCTURAL TROQUELEADA, PRENSADA Y SOLDADA CON DENTADO ANTIDESLIZANTE	m2	1108.64	\$ 583,431.00	\$ 646,814,944.00	1108.64	\$ 583,431.00	\$ 646,814,944.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.10	Suministro e instalación de Pasamanos escaleras interiores en tubo redondo de 2" anclado a pared	m2	286.00	\$ 174,431.00	\$ 49,887,266.00	286.00	\$ 174,431.00	\$ 49,887,266.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.11	Suministro e instalación de Cerramiento - Pasamanos en vidrio templado 10mm con estructura en acero inoxidable para puentes ascensores	m2	222.81	\$ 950,000.00	\$ 211,669,500.00	222.81	\$ 950,000.00	\$ 211,669,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.12	Suministro e instalación de Cerramiento - Banca en madera leica sobre durmientes en tubo mueble cuadrado de 2" x 1.5mm soportes en tubo estructural cuadrado de 50x50x2.0mm, base en doble perfil PHR 355x10x3.0mm y cuernón pino de 2"x8"cm a piso. Según detalle arquitectónico	m2	86.80	\$ 869,361.00	\$ 75,460,533.00	86.80	\$ 869,361.00	\$ 75,460,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.13	Suministro e instalación de AP-15 Junta transitable en lumina de alfajor E: 4mm A=30cm con marco en ángulo de 2"	m2	58.50	\$ 149,130.00	\$ 8,725,275.00	58.50	\$ 149,130.00	\$ 8,725,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.14	Suministro e instalación de Plancha en lumina galvanizada con ángulo de 1" fijada a vigas de plataforma, bajo placas prefabricadas	m2	247.10	\$ 86,841.00	\$ 21,458,411.00	247.10	\$ 86,841.00	\$ 21,458,411.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.3.15	Suministro e instalación de Pasamanos escaleras interiores en tubo redondo de 2" anclado a piso	m2	178.80	\$ 196,486.00	\$ 35,131,697.00	178.80	\$ 196,486.00	\$ 35,131,697.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.4	MUCHILLOS													
9.4.1	Suministro e instalación de muchilos en estructura metálica y madera melamínica con mezon superior en piedra caliza travertina gris y mezon inferior en melamina blanca gris, según diseño arquitectónico. (MB - 01)	m2	139.88	\$ 2,883,167.00	\$ 403,297,400.00	139.88	\$ 2,883,167.00	\$ 403,297,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.4.2	Suministro e instalación de muebles en estructura metálica y madera melamínica con mezon superior en piedra caliza travertina gris y mezon inferior en melamina blanca gris, según diseño arquitectónico. (MB - 02)	m2	153.28	\$ 3,964,391.00	\$ 607,661,852.00	153.28	\$ 3,964,391.00	\$ 607,661,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.4.3	Suministro e instalación de mueble MB-03 compuesto por mezon inferior en madera melamínica RH con puertas y entrepaños en melamina, cubierta en acero inoxidable con pocka y mezon superior en madera melamínica RH con puertas y entrepaños en melamina. (MB-03)	m2	420.88	\$ 4,835,038.00	\$ 2,034,970,793.00	420.88	\$ 4,835,038.00	\$ 2,034,970,793.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.5	BLINDAJE													
9.5.1	Suministro e instalación de Blindaje de muros en lumina de pino de 2 mm. Con terminados en drywall y pintura.	m2	330.11	\$ 1,430,000.00	\$ 472,057,300.00	330.11	\$ 1,430,000.00	\$ 472,057,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.5.2	Suministro e instalación de Puerta plomada de 2.16 m x 2.40 m, blindada en lumina de pino de 2 mm, elaborada con estructura interna en pino, embornerada con triplets con terminados en melamínico.	un	2.00	\$ 11,25,382.00	\$ 22,507,640.00	2.00	\$ 11,25,382.00	\$ 22,507,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.5.3	Suministro e instalación de Puerta plomada de 0.96 m x 2.40 m, blindada en lumina de pino de 2 mm, elaborada con estructura interna en pino, embornerada en triplets con terminados en melamínico	un	2.00	\$ 4,944,614.00	\$ 9,889,228.00	2.00	\$ 4,944,614.00	\$ 9,889,228.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
9.5.4	Suministro e instalación de Ventana plomada de 125 cm x 95 cm elaborada en lumina cold rolled subiere 18 y cuadro marco en lumina de pino	un	2.00	\$ 21,720,000.00	\$ 43,440,000.00	2.00	\$ 21,720,000.00	\$ 43,440,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
10	TEPENTE													
10.1	Suministro e instalación de Maquinaria en vidrio laminado templado 4 - 3 mm en módulos de 1,8x1,8m, soportado por estructura en acero, dimensiones según diseño arquitectónico y estructural	m2	686.44	\$ 1,585,830.00	\$ 1,090,636,465.00	686.44	\$ 1,585,830.00	\$ 1,090,636,465.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
10.2	Suministro e instalación de AP-12 Mortero Portlandado aligerado con cavos de isopor e impermeabilizado con mantillo sintético litavac 20cm	m2	4674.26	\$ 115,726.00	\$ 540,933,413.00	4674.26	\$ 115,726.00	\$ 540,933,413.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
10.3	Suministro e instalación de Caseros de isopor perdido para aligeramiento	m3	580.00	\$ 191,012.00	\$ 110,786,960.00	580.00	\$ 191,012.00	\$ 110,786,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
10.4	Suministro e instalación de Impermeabilización tipo cubierta verde, conformado por geotextil, lumina drenante y perfil de remate	m2	1160.00	\$ 80,480.00	\$ 93,356,800.00	1160.00	\$ 80,480.00	\$ 93,356,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
10.5	Suministro e instalación de sistema tubular de iluminación natural conformado por dos kit 330DS y cuatro kit M74DS volutas o equivalente incluye ductos de extensión, barbuj domo, prima, codos, curvas uniones y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.00	\$ 92,830,752.00	\$ 92,830,752.00	1.00	\$ 92,830,752.00	\$ 92,830,752.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
10.6	Suministro e instalación de Toldos en lana con estructura tubular, fijados a strax de concreto	m2	241.15	\$ 644,084.00	\$ 156,609,025.00	241.15	\$ 644,084.00	\$ 156,609,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
11	TRABAJO DE MANO DE OBRERO													
11.1	REPLANTEO MANUAL DE CEMENTOS	m2	10240.00	\$ 4,340.00	\$ 46,489,600.00	10240.00	\$ 4,340.00	\$ 46,489,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
11.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H: 0.6-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2312.80	\$ 61,761.00	\$ 144,076,061.00	2312.80	\$ 61,761.00	\$ 144,076,061.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
11.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m3	2301.00	\$ 148,265.00	\$ 341,157,765.00	2301.00	\$ 148,265.00	\$ 341,157,765.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
11.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m3	1008.00	\$ 169,069.00	\$ 170,421,552.00	1008.00	\$ 169,069.00	\$ 170,421,552.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
11.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	m3	361.50	\$ 985,261.00	\$ 356,171,852.00	361.50	\$ 985,261.00	\$ 356,171,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12	PANTALLA DE PROTECCION CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS													
12.1	ACOMETIDA													

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA Nro. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.1.1	Suministro e instalación de TUBERÍA POLIPROPILENO 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	ML	64.00	\$ 172,056.00	\$ 11,011,584.00	64.00	\$ 172,056.00	\$ 11,011,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.2	ACCESORIO POLIPROPILENO 3"	UN	48.00	\$ 55,651.00	\$ 2,671,248.00	48.00	\$ 55,651.00	\$ 2,671,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.3	Suministro e instalación de MANOMETRO 200 PSI Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	\$ 78,941.00	\$ 78,941.00	1.00	\$ 78,941.00	\$ 78,941.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.4	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	3.00	\$ 415,230.00	\$ 1,245,690.00	3.00	\$ 415,230.00	\$ 1,245,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.5	Suministro e instalación de FLOTADOR MECÁNICO 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	\$ 278,560.00	\$ 278,560.00	1.00	\$ 278,560.00	\$ 278,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.6	Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	\$ 498,560.00	\$ 498,560.00	1.00	\$ 498,560.00	\$ 498,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.7	Suministro e instalación de INSTALACION ACOMETIDA 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	1.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.8	Suministro e instalación de MEDIDOR TOTALIZADOR 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	\$ 2,456,230.00	\$ 2,456,230.00	1.00	\$ 2,456,230.00	\$ 2,456,230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.1.9	Suministro e instalación de CAJA EN MANPOSTERÍA MEDIDOR 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	1.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2	CUANTO DE BOMBAS AGUA POTABLE													
12.2.1	Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	18.00	\$ 265,320.00	\$ 4,775,760.00	18.00	\$ 265,320.00	\$ 4,775,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.2	Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	14.00	\$ 62,154.00	\$ 870,156.00	14.00	\$ 62,154.00	\$ 870,156.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.3	ACCESORIO H.G. 1 1/2"	UN	14.00	\$ 112,360.00	\$ 1,573,040.00	14.00	\$ 112,360.00	\$ 1,573,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.4	ACCESORIO H.G. 1 1/2"	UN	16.00	\$ 11,292.00	\$ 180,512.00	16.00	\$ 11,292.00	\$ 180,512.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.5	Suministro e instalación de FLOTADOR MECÁNICO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 715,250.00	\$ 1,430,500.00	2.00	\$ 715,250.00	\$ 1,430,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.6	Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 247,150.00	\$ 494,300.00	2.00	\$ 247,150.00	\$ 494,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.7	Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 985,620.00	\$ 2,956,860.00	3.00	\$ 985,620.00	\$ 2,956,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.8	Suministro e instalación de BRIDA ACERO ROSCAR ANSI 150 c" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	6.00	\$ 125,920.00	\$ 751,920.00	6.00	\$ 125,920.00	\$ 751,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.9	Suministro e instalación de JUNTA DE EXPANSIÓN BORRACHA 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 715,240.00	\$ 2,145,720.00	3.00	\$ 715,240.00	\$ 2,145,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.10	Suministro e instalación de VALVULA DE PIE BRONCE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 496,560.00	\$ 997,120.00	2.00	\$ 496,560.00	\$ 997,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.11	Suministro e instalación de UNIÓN UNIVERSAL 1/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 110,230.00	\$ 330,690.00	3.00	\$ 110,230.00	\$ 330,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.12	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	\$ 615,230.00	\$ 3,076,150.00	5.00	\$ 615,230.00	\$ 3,076,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.13	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 254,120.00	\$ 762,360.00	3.00	\$ 254,120.00	\$ 762,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.14	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 3" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 178,560.00	\$ 178,560.00	1.00	\$ 178,560.00	\$ 178,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.15	Suministro e instalación de COPA EXCENTRICA 6"X 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 289,650.00	\$ 579,300.00	2.00	\$ 289,650.00	\$ 579,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.16	PINTURA ESMALTE 6"	ML	18.00	\$ 89,560.00	\$ 1,612,080.00	18.00	\$ 89,560.00	\$ 1,612,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.17	PINTURA ESMALTE 1 1/2"	ML	14.00	\$ 4,367.00	\$ 61,138.00	14.00	\$ 4,367.00	\$ 61,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.18	Suministro e instalación de NIPLES PASAMURO 1/4"X 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	6.00	\$ 623,010.00	\$ 3,738,060.00	6.00	\$ 623,010.00	\$ 3,738,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.19	Suministro e instalación de SOPORTE AL PINO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 165,230.00	\$ 330,460.00	2.00	\$ 165,230.00	\$ 330,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2014
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° JCCT-1216 DE 2023.
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.2.20	Suministro e instalación de SOPORTE AL PINO 1 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 42,186.00	\$ 84,372.00	2.00	\$ 42,186.00	\$ 84,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.2.21	Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	6.00	\$ 9,649.00	\$ 57,894.00	6.00	\$ 9,649.00	\$ 57,894.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3	RED AGUA POTABLE Y AGUA RECYCLADA													
12.3.1	Suministro e instalación de TUBERIA PEAD DE 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	136.00	\$ 87,713.00	\$ 11,928,968.00	136.00	\$ 87,713.00	\$ 11,928,968.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.2	ACCESORIO PEAD DE 4"	UN	17.00	\$ 202,157.00	\$ 3,436,669.00	17.00	\$ 202,157.00	\$ 3,436,669.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.3	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	725.00	\$ 172,056.00	\$ 124,740,600.00	725.00	\$ 172,056.00	\$ 124,740,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.4	ACCESORIO POLIPROPILENO 3"	UN	544.00	\$ 55,651.00	\$ 30,274,144.00	544.00	\$ 55,651.00	\$ 30,274,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.5	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO RDE-21 1-1/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	21.00	\$ 24,890.00	\$ 522,690.00	21.00	\$ 24,890.00	\$ 522,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.6	ACCESORIO POLIPROPILENO 1-1/4"	UN	16.00	\$ 17,243.00	\$ 275,888.00	16.00	\$ 17,243.00	\$ 275,888.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.7	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	2984.00	\$ 18,960.00	\$ 56,576,640.00	2984.00	\$ 18,960.00	\$ 56,576,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.8	ACCESORIO POLIPROPILENO 1"	UN	2387.00	\$ 8,996.00	\$ 21,473,452.00	2387.00	\$ 8,996.00	\$ 21,473,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.9	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	539.00	\$ 14,560.00	\$ 7,847,840.00	539.00	\$ 14,560.00	\$ 7,847,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.10	ACCESORIO POLIPROPILENO 3/4"	UN	593.00	\$ 6,890.00	\$ 4,085,770.00	593.00	\$ 6,890.00	\$ 4,085,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.11	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	4087.00	\$ 9,856.00	\$ 40,281,472.00	4087.00	\$ 9,856.00	\$ 40,281,472.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.3.12	ACCESORIO POLIPROPILENO 1/2"	UN	4905.00	\$ 4,812.00	\$ 23,602,860.00	4905.00	\$ 4,812.00	\$ 23,602,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4	RED AGUA CALIENTE													
12.4.1	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	30.00	\$ 248,844.00	\$ 7,465,320.00	30.00	\$ 248,844.00	\$ 7,465,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.2	ACCESORIO POLIPROPILENO 4"	UN	40.00	\$ 168,935.00	\$ 6,757,400.00	40.00	\$ 168,935.00	\$ 6,757,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.3	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	725.00	\$ 172,056.00	\$ 124,740,600.00	725.00	\$ 172,056.00	\$ 124,740,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.4	ACCESORIO POLIPROPILENO 3"	UN	580.00	\$ 55,651.00	\$ 32,277,580.00	580.00	\$ 55,651.00	\$ 32,277,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.5	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	415.00	\$ 14,560.00	\$ 6,042,400.00	415.00	\$ 14,560.00	\$ 6,042,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.6	ACCESORIO POLIPROPILENO 3/4"	UN	456.00	\$ 6,890.00	\$ 3,141,840.00	456.00	\$ 6,890.00	\$ 3,141,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.7	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	1193.00	\$ 9,856.00	\$ 11,758,208.00	1193.00	\$ 9,856.00	\$ 11,758,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.4.8	ACCESORIO POLIPROPILENO 1/2"	UN	1432.00	\$ 4,812.00	\$ 6,890,784.00	1432.00	\$ 4,812.00	\$ 6,890,784.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.5	VALVULAS													
12.5.1	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	770.00	\$ 38,997.00	\$ 30,027,690.00	770.00	\$ 38,997.00	\$ 30,027,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.5.2	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	22.00	\$ 51,240.00	\$ 1,127,280.00	22.00	\$ 51,240.00	\$ 1,127,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.5.3	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	312.00	\$ 178,560.00	\$ 55,710,720.00	312.00	\$ 178,560.00	\$ 55,710,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.5.4	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-1/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	\$ 226,620.00	\$ 1,133,100.00	5.00	\$ 226,620.00	\$ 1,133,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.5.5	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	15.00	\$ 254,120.00	\$ 3,811,800.00	15.00	\$ 254,120.00	\$ 3,811,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.5.6	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	7.00	\$ 306,283.00	\$ 2,143,981.00	7.00	\$ 306,283.00	\$ 2,143,981.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRIA													
12.6.1	Suministro e instalación de PUNTO A.P. DI CHA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	112.00	\$ 48,665.00	\$ 5,450,480.00	112.00	\$ 48,665.00	\$ 5,450,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.2	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAMANOS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	425.00	\$ 48,665.00	\$ 20,682,625.00	425.00	\$ 48,665.00	\$ 20,682,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SAN LUIS SOMACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUBIEN MARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° HCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACT. ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACT. ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.6.3	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAPLATOS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	\$ 48,665.00	\$ 243,325.00	5.00	\$ 48,665.00	\$ 243,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.4	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVADORA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 48,665.00	\$ 145,995.00	3.00	\$ 48,665.00	\$ 145,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.5	Suministro e instalación de PUNTO A.F. SANITARIO (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	243.00	\$ 48,665.00	\$ 11,825,595.00	243.00	\$ 48,665.00	\$ 11,825,595.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.6	Suministro e instalación de PUNTO A.F. ORINAL (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	14.00	\$ 48,665.00	\$ 681,310.00	14.00	\$ 48,665.00	\$ 681,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.7	Suministro e instalación de PUNTO A.F. POCETA DE ASEO (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	64.00	\$ 48,665.00	\$ 3,114,560.00	64.00	\$ 48,665.00	\$ 3,114,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.8	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAPES (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 48,665.00	\$ 145,995.00	3.00	\$ 48,665.00	\$ 145,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.9	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVABOS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	\$ 48,665.00	\$ 243,325.00	5.00	\$ 48,665.00	\$ 243,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.6.10	Suministro e instalación de PUNTO A.F. CALDERA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	\$ 175,000.00	\$ 875,000.00	5.00	\$ 175,000.00	\$ 875,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.7	RED AGUA CALIENTE													
12.7.1	Suministro e instalación de PUNTO A.C. DUCHA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	112.00	\$ 52,650.00	\$ 5,896,800.00	112.00	\$ 52,650.00	\$ 5,896,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.7.2	Suministro e instalación de PUNTO A.C. CALDERA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	1.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.8	SOPORTES													
12.8.1	ABRAZADERA DE 1" A 1"	UN	2865.00	\$ 7,520.00	\$ 21,544,800.00	2865.00	\$ 7,520.00	\$ 21,544,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.8.2	ABRAZADERA DE 3" A 6"	UN	300.00	\$ 10,250.00	\$ 3,075,000.00	300.00	\$ 10,250.00	\$ 3,075,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9	MONTAJE DE APARATOS													
12.9.1	DUCHA	UN	112.00	\$ 58,576.00	\$ 6,560,512.00	112.00	\$ 58,576.00	\$ 6,560,512.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.2	LAVAMANOS	UN	425.00	\$ 58,576.00	\$ 24,894,800.00	425.00	\$ 58,576.00	\$ 24,894,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.3	LAVAPLATOS	UN	5.00	\$ 58,576.00	\$ 292,880.00	5.00	\$ 58,576.00	\$ 292,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.4	SANITARIO	UN	243.00	\$ 65,230.00	\$ 15,850,890.00	243.00	\$ 65,230.00	\$ 15,850,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.5	ORINAL	UN	14.00	\$ 58,576.00	\$ 820,064.00	14.00	\$ 58,576.00	\$ 820,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.6	LAVADORA	UN	3.00	\$ 58,576.00	\$ 175,728.00	3.00	\$ 58,576.00	\$ 175,728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.7	LAVAPES	UN	3.00	\$ 58,576.00	\$ 175,728.00	3.00	\$ 58,576.00	\$ 175,728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.8	LAVABOS	UN	5.00	\$ 58,576.00	\$ 292,880.00	5.00	\$ 58,576.00	\$ 292,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.9	POCETA	UN	64.00	\$ 58,576.00	\$ 3,748,864.00	64.00	\$ 58,576.00	\$ 3,748,864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.9.10	CALENTADOR	UN	5.00	\$ 1,500,000.00	\$ 7,500,000.00	5.00	\$ 1,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.10	EQUIPOS													
12.10.1	MONTAJE EQUIPO DE INCENDIO	UN	1.00	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	1.00	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.10.2	MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN	UN	1.00	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	1.00	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.11	OBRAS COMPLEMENTARIAS													
12.11.1	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	UN	1.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	1.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.11.2	PLANOS RECORD	UN	36.00	\$ 250,000.00	\$ 9,000,000.00	36.00	\$ 250,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.11.3	DEINSPECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UN	1.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	1.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.11.4	LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE E INCENDIO	UN	1.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	1.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.12	REDES ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS													
12.12.1	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	96.00	\$ 38,560.00	\$ 3,701,760.00	96.00	\$ 38,560.00	\$ 3,701,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.12.2	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	714.00	\$ 47,332.00	\$ 33,795,048.00	714.00	\$ 47,332.00	\$ 33,795,048.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.12.3	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 8" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	488.00	\$ 60,791.00	\$ 29,666,008.00	488.00	\$ 60,791.00	\$ 29,666,008.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.12.4	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 10" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	122.00	\$ 92,598.00	\$ 11,296,956.00	122.00	\$ 92,598.00	\$ 11,296,956.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.13	SALIDAS SANITARIAS													
12.13.1	DUCHA	UN	112.00	\$ 73,171.00	\$ 8,195,152.00	112.00	\$ 73,171.00	\$ 8,195,152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.13.2	LAVAMANOS	UN	425.00	\$ 77,783.00	\$ 33,057,775.00	425.00	\$ 77,783.00	\$ 33,057,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CONDAMARCA) EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCV-1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.13.3	SANITARIO	UN	243.00	\$ 85,792.00	\$ 20,847,456.00	243.00	\$ 85,792.00	\$ 20,847,456.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.13.4	ORDINAL	UN	14.00	\$ 77,783.00	\$ 1,088,962.00	14.00	\$ 77,783.00	\$ 1,088,962.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.13.5	LAVAPLATOS	UN	3.00	\$ 77,783.00	\$ 233,349.00	3.00	\$ 77,783.00	\$ 233,349.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.13.6	LAVABOS	UN	3.00	\$ 73,171.00	\$ 219,513.00	3.00	\$ 73,171.00	\$ 219,513.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.13.7	POCETA	UN	64.00	\$ 77,783.00	\$ 4,978,112.00	64.00	\$ 77,783.00	\$ 4,978,112.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.13.8	SIFON DE 2"	UN	146.00	\$ 63,322.00	\$ 9,245,012.00	146.00	\$ 63,322.00	\$ 9,245,012.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.13.9	REJILLAS CAPTACION ALL CUBIERTA	UN	42.00	\$ 63,354.00	\$ 2,661,288.00	42.00	\$ 63,354.00	\$ 2,661,288.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14	RED AGUAS RESIDUALES, GRINES Y LLUVIAS													
12.14.1	Suministro e instalación de TUBERIA PVC 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	1400.00	\$ 14,876.00	\$ 20,826,400.00	1400.00	\$ 14,876.00	\$ 20,826,400.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.2	ACCESORIO PVC 2"	UN	1260.00	\$ 7,569.00	\$ 9,536,940.00	1260.00	\$ 7,569.00	\$ 9,536,940.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.3	Suministro e instalación de TUBERIA PVC 3" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	256.00	\$ 20,981.00	\$ 5,371,136.00	256.00	\$ 20,981.00	\$ 5,371,136.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.4	ACCESORIO PVC 3"	UN	205.00	\$ 13,089.00	\$ 2,683,245.00	205.00	\$ 13,089.00	\$ 2,683,245.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.5	Suministro e instalación de TUBERIA PVC 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	2927.00	\$ 27,508.00	\$ 80,515,916.00	2927.00	\$ 27,508.00	\$ 80,515,916.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.6	ACCESORIO PVC 4"	UN	1756.00	\$ 20,709.00	\$ 36,365,004.00	1756.00	\$ 20,709.00	\$ 36,365,004.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.7	Suministro e instalación de TUBERIA PVC 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	441.00	\$ 48,941.00	\$ 21,582,981.00	441.00	\$ 48,941.00	\$ 21,582,981.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.8	ACCESORIO PVC 6"	UN	264.00	\$ 86,701.00	\$ 22,889,064.00	264.00	\$ 86,701.00	\$ 22,889,064.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.9	Suministro e instalación de TUBERIA PVC 8" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	816.00	\$ 9,913.00	\$ 8,089,008.00	816.00	\$ 9,913.00	\$ 8,089,008.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.10	Suministro e instalación de TUBERIA PVC 10" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	110.00	\$ 19,322.00	\$ 2,125,420.00	110.00	\$ 19,322.00	\$ 2,125,420.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.14.11	Suministro e instalación de CODO 4" - SIFONEX (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	58.00	\$ 65,230.00	\$ 3,783,340.00	58.00	\$ 65,230.00	\$ 3,783,340.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.15	ISOPORTES													
12.15.1	ABRAZADERA DE 1-1/2" A 2"	UN	672.00	\$ 9,782.00	\$ 6,573,504.00	672.00	\$ 9,782.00	\$ 6,573,504.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.15.2	ABRAZADERA DE 3" A 6"	UN	1360.00	\$ 10,250.00	\$ 13,940,000.00	1360.00	\$ 10,250.00	\$ 13,940,000.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.16	CONSTRUCCIONES EN MAESTRERIA Y CONCRETO													
12.16.1	Suministro e instalación de CAJA DE INSPECCION 60X60 (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	51.00	\$ 562,301.00	\$ 28,677,351.00	51.00	\$ 562,301.00	\$ 28,677,351.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.16.2	Suministro e instalación de SI MADERO (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	19.00	\$ 498,560.00	\$ 9,472,640.00	19.00	\$ 498,560.00	\$ 9,472,640.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.16.3	Suministro e instalación de CONEXIONES DOMICILIARIAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 7,500,000.00	\$ 15,000,000.00	2.00	\$ 7,500,000.00	\$ 15,000,000.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.16.4	Suministro e instalación de POZO DE INSPECCION (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 3,256,214.00	\$ 6,512,428.00	2.00	\$ 3,256,214.00	\$ 6,512,428.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.17	MOVIMIENTOS DE TIERRAS													
12.17.1	EXCAVACION	M3	1046.00	\$ 20,482.00	\$ 21,424,172.00	1046.00	\$ 20,482.00	\$ 21,424,172.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.17.2	RELLENO CON RECIBO	M3	1010.00	\$ 86,520.00	\$ 87,385,200.00	1010.00	\$ 86,520.00	\$ 87,385,200.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.17.3	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	1046.00	\$ 33,700.00	\$ 35,250,200.00	1046.00	\$ 33,700.00	\$ 35,250,200.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18	CUARTO DE BOMBAS INCENDIO													
12.18.1	Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	6.00	\$ 182,540.00	\$ 1,095,240.00	6.00	\$ 182,540.00	\$ 1,095,240.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.2	ACCESORIOS 6"	UN	4.00	\$ 102,560.00	\$ 410,240.00	4.00	\$ 102,560.00	\$ 410,240.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.3	Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	12.00	\$ 56,399.00	\$ 676,308.00	12.00	\$ 56,399.00	\$ 676,308.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.4	ACCESORIOS 2"	UN	9.00	\$ 32,429.00	\$ 291,861.00	9.00	\$ 32,429.00	\$ 291,861.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.5	Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	12.00	\$ 26,390.00	\$ 316,680.00	12.00	\$ 26,390.00	\$ 316,680.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.6	ACCESORIOS 3/4"	UN	6.00	\$ 4,960.00	\$ 29,760.00	6.00	\$ 4,960.00	\$ 29,760.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.7	Suministro e instalación de TUBERIA CU TL DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	12.00	\$ 28,805.00	\$ 345,660.00	12.00	\$ 28,805.00	\$ 345,660.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.8	ACCESORIOS CU TK 1/2"	UN	8.00	\$ 4,547.00	\$ 36,376.00	8.00	\$ 4,547.00	\$ 36,376.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
12.18.9	Suministro e instalación de VALVULAS KEY G" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 2,023,097.00	\$ 6,069,291.00	3.00	\$ 2,023,097.00	\$ 6,069,291.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACILA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACILA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCV 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSORCIO
HOSPITALARIO
SOACILA 2024

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACILA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.18.10	Suministro e instalación de VALVULA CHEQUEZ 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 879,709.00	\$ 879,709.00	1.00	\$ 879,709.00	\$ 879,709.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.11	Suministro e instalación de VALVULA ALIVIO 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 664,152.00	\$ 664,152.00	1.00	\$ 664,152.00	\$ 664,152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.12	Suministro e instalación de JUNTA ACERO INOXIDABLE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	\$ 556,869.00	\$ 1,113,738.00	2.00	\$ 556,869.00	\$ 1,113,738.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.13	Suministro e instalación de VALVULA OS & Y UCLFM DE 2-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 1,600,139.00	\$ 1,600,139.00	1.00	\$ 1,600,139.00	\$ 1,600,139.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.14	Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO UCLFM DE 2-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 707,233.00	\$ 707,233.00	1.00	\$ 707,233.00	\$ 707,233.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.15	Suministro e instalación de SENSOR DE FLUJO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 717,795.00	\$ 717,795.00	1.00	\$ 717,795.00	\$ 717,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.16	Suministro e instalación de VALVULA DE DOLA 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 154,827.00	\$ 154,827.00	1.00	\$ 154,827.00	\$ 154,827.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.17	Suministro e instalación de SOPORTES 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	8.00	\$ 14,245.00	\$ 113,960.00	8.00	\$ 14,245.00	\$ 113,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.18	Suministro e instalación de SOPORTES 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	8.00	\$ 11,038.00	\$ 88,304.00	8.00	\$ 11,038.00	\$ 88,304.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.18.19	Suministro e instalación de LAMINA ANTIVORTEX (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 247,655.00	\$ 247,655.00	1.00	\$ 247,655.00	\$ 247,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19	RIFD INCENDIO													
12.19.1	Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	330.00	\$ 173,960.00	\$ 57,406,800.00	330.00	\$ 173,960.00	\$ 57,406,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.2	ACCESORIO PEAD FM DE 6"	UN	21.00	\$ 836,210.00	\$ 17,560,410.00	21.00	\$ 836,210.00	\$ 17,560,410.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.3	Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM DE 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	175.00	\$ 81,250.00	\$ 14,218,750.00	175.00	\$ 81,250.00	\$ 14,218,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.4	ACCESORIO PEAD FM DE 4"	UN	50.00	\$ 298,560.00	\$ 14,928,000.00	50.00	\$ 298,560.00	\$ 14,928,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.5	Suministro e instalación de SIAMESA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 1,425,650.00	\$ 1,425,650.00	1.00	\$ 1,425,650.00	\$ 1,425,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.6	Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 725,320.00	\$ 725,320.00	1.00	\$ 725,320.00	\$ 725,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.7	Suministro e instalación de VALVULA 6" - CAJA PARA VALVULA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	\$ 1,152,640.00	\$ 3,457,920.00	3.00	\$ 1,152,640.00	\$ 3,457,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.8	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 03/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	538.00	\$ 31,248.00	\$ 16,811,424.00	538.00	\$ 31,248.00	\$ 16,811,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.9	ACCESORIO 0 3/4" CPVC BM	UN	503.00	\$ 25,148.00	\$ 12,649,444.00	503.00	\$ 25,148.00	\$ 12,649,444.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.10	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 01" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	3212.00	\$ 43,932.00	\$ 141,109,584.00	3212.00	\$ 43,932.00	\$ 141,109,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.11	ACCESORIO 0 1" CPVC BM	UN	2409.00	\$ 49,519.00	\$ 119,291,271.00	2409.00	\$ 49,519.00	\$ 119,291,271.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.12	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 01-1/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	902.00	\$ 59,671.00	\$ 53,823,242.00	902.00	\$ 59,671.00	\$ 53,823,242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.13	ACCESORIO 0 1-1/4" CPVC BM	UN	676.00	\$ 60,182.00	\$ 40,683,032.00	676.00	\$ 60,182.00	\$ 40,683,032.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.14	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 01-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	215.00	\$ 75,651.00	\$ 16,264,965.00	215.00	\$ 75,651.00	\$ 16,264,965.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.15	ACCESORIO 0 1-1/2" CPVC BM	UN	198.00	\$ 75,414.00	\$ 14,931,972.00	198.00	\$ 75,414.00	\$ 14,931,972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.16	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 0 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	2784.00	\$ 103,789.00	\$ 288,948,576.00	2784.00	\$ 103,789.00	\$ 288,948,576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.17	ACCESORIO 0 2" CPVC BM	UN	1948.00	\$ 103,831.00	\$ 200,314,758.00	1948.00	\$ 103,831.00	\$ 200,314,758.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.18	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A793 SCH 10 01-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	235.00	\$ 56,230.00	\$ 13,214,050.00	235.00	\$ 56,230.00	\$ 13,214,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.19	ACCESORIO 0 1-1/2" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	210.00	\$ 41,580.00	\$ 8,731,800.00	210.00	\$ 41,580.00	\$ 8,731,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.20	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A793 SCH 10 0 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	215.00	\$ 74,951.00	\$ 16,114,465.00	215.00	\$ 74,951.00	\$ 16,114,465.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.21	ACCESORIO 0 2" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	150.00	\$ 52,690.00	\$ 7,903,500.00	150.00	\$ 52,690.00	\$ 7,903,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.22	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A793 SCH 10 0 2-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	320.00	\$ 89,650.00	\$ 28,688,000.00	320.00	\$ 89,650.00	\$ 28,688,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
12.19.23	ACCESORIO 0 2-1/2" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	240.00	\$ 68,960.00	\$ 16,550,400.00	240.00	\$ 68,960.00	\$ 16,550,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2021.
INTERVENIENDA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA Nro.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.19.24	Suministro e instalación de TUBERÍA AC ASTM-A793 SCH 10 O 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	359.00	\$ 102,562.00	\$ 36,819,758.00	359.00	\$ 102,562.00	\$ 36,819,758.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.25	ACCESORIO O 4" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	288.00	\$ 98,560.00	\$ 28,385,280.00	288.00	\$ 98,560.00	\$ 28,385,280.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.26	Suministro e instalación de SPRINKLER K=11 (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1486.00	\$ 82,140.00	\$ 122,060,040.00	1486.00	\$ 82,140.00	\$ 122,060,040.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.27	Suministro e instalación de SOPORTES 1" UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	931.00	\$ 8,025.00	\$ 7,471,275.00	931.00	\$ 8,025.00	\$ 7,471,275.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.28	Suministro e instalación de SOPORTES 1-1 4" UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	261.00	\$ 8,950.00	\$ 2,335,950.00	261.00	\$ 8,950.00	\$ 2,335,950.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.29	Suministro e instalación de SOPORTES 1-1 2" UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	\$ 9,202.00	\$ 92,020.00	10.00	\$ 9,202.00	\$ 92,020.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.30	Suministro e instalación de SOPORTES 2" UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	807.00	\$ 10,058.00	\$ 8,116,806.00	807.00	\$ 10,058.00	\$ 8,116,806.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.31	Suministro e instalación de SOPORTES 2-1 2" UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	8.00	\$ 12,140.00	\$ 97,120.00	8.00	\$ 12,140.00	\$ 97,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.32	Suministro e instalación de SOPORTES 4" UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	104.00	\$ 13,210.00	\$ 1,373,840.00	104.00	\$ 13,210.00	\$ 1,373,840.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.33	Suministro e instalación de SOPORTE SINGORISISTENTE DE 4 VÍAS UL/PM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	11.00	\$ 315,230.00	\$ 3,467,530.00	11.00	\$ 315,230.00	\$ 3,467,530.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.34	Suministro e instalación de PUNTOS PARA ROCIADORES K=11.2 (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1486.00	\$ 67,580.00	\$ 100,423,880.00	1486.00	\$ 67,580.00	\$ 100,423,880.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.35	MONTAJE ROCIADOR	UN	1486.00	\$ 16,050.00	\$ 23,850,300.00	1486.00	\$ 16,050.00	\$ 23,850,300.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.36	Suministro e instalación de ESTACION DE PRUEBA Y DRENAJE (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	4.00	\$ 3,965,230.00	\$ 15,860,920.00	4.00	\$ 3,965,230.00	\$ 15,860,920.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.37	Suministro e instalación de CAJILLA PARA TOMA DE BOMBEROS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	26.00	\$ 1,425,690.00	\$ 37,067,940.00	26.00	\$ 1,425,690.00	\$ 37,067,940.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.38	Suministro e instalación de TOMA DE BOMBEROS + EXTINTOR (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	26.00	\$ 321,490.00	\$ 8,462,740.00	26.00	\$ 321,490.00	\$ 8,462,740.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.19.39	Suministro e instalación de extintor tipo ABC de 20lb con soporte de piso	UN	165.00	\$ 147,757.00	\$ 24,379,905.00	165.00	\$ 147,757.00	\$ 24,379,905.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20	RED DE GAS													
12.20.1	Suministro e instalación de TUBERÍA PE ALPE 1/2 mm (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	198.00	\$ 56,230.00	\$ 11,133,540.00	198.00	\$ 56,230.00	\$ 11,133,540.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.2	ACCESORIO PE ALPE 1/2 mm	UN	80.00	\$ 27,540.00	\$ 2,203,200.00	80.00	\$ 27,540.00	\$ 2,203,200.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.3	Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	99.00	\$ 5,689.00	\$ 563,211.00	99.00	\$ 5,689.00	\$ 563,211.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.4	Suministro e instalación de VALVULA PARA GAS DE 1 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	\$ 79,560.00	\$ 795,600.00	10.00	\$ 79,560.00	\$ 795,600.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.5	Suministro e instalación de PUNTO DE GAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	\$ 52,140.00	\$ 521,400.00	10.00	\$ 52,140.00	\$ 521,400.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.6	Suministro e instalación de MONTAJE APARATO DE GAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	\$ 61,230.00	\$ 612,300.00	10.00	\$ 61,230.00	\$ 612,300.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.7	Suministro e instalación de REGULADOR (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 395,620.00	\$ 395,620.00	1.00	\$ 395,620.00	\$ 395,620.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.8	Suministro e instalación de CAJILLA PARA MEDIDORES DE GAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 215,230.00	\$ 215,230.00	1.00	\$ 215,230.00	\$ 215,230.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
12.20.9	Suministro e instalación de MEDIDORES (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	\$ 415,230.00	\$ 415,230.00	1.00	\$ 415,230.00	\$ 415,230.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
13	EQUIPOS GASES MEDICINALES													
13.1	EQUIPOS GASES MEDICINALES													
13.1.1	Suministro e instalación de central de aire comprimida Cuádruples (Incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque, válvulas, tablero eléctrico y tuberías de interconexión) 20HP 185 scfm	UN	1.00	\$ 437,940.00	\$ 437,940.00	1.00	\$ 437,940.00	\$ 437,940.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
13.1.2	Central de vacío Cuádruples (Incluye tanque de vacío, tanque, tuberías de interconexión, manómetro y tablero eléctrico) 257 scfm, 151IP	UN	1.00	\$ 437,940.00	\$ 437,940.00	1.00	\$ 437,940.00	\$ 437,940.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
13.2	TUBERÍA DE COBRE PARA GASES MEDICINALES													
13.2.1	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	3913.00	\$ 95,662.00	\$ 374,325,406.00	3913.00	\$ 95,662.00	\$ 374,325,406.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CONDIVIALMARCAS EN DESARROLLO DEL CONVENTO MARCO N° 1621 DE 2023.
INTERVENITORIA	CONSORCIO RES.SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE NOACILA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
13.2.2	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	2987.00	\$ 132,937.00	\$ 397,082,819.00	2987.00	\$ 132,937.00	\$ 397,082,819.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.3	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 1" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	967.00	\$ 132,937.00	\$ 128,550,079.00	967.00	\$ 132,937.00	\$ 128,550,079.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.4	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 1 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	431.00	\$ 185,542.00	\$ 79,968,602.00	431.00	\$ 185,542.00	\$ 79,968,602.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.5	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 1 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	241.00	\$ 238,462.00	\$ 57,469,342.00	241.00	\$ 238,462.00	\$ 57,469,342.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.6	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	204.00	\$ 340,837.00	\$ 69,530,748.00	204.00	\$ 340,837.00	\$ 69,530,748.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.7	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 2 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	74.00	\$ 415,597.00	\$ 30,754,178.00	74.00	\$ 415,597.00	\$ 30,754,178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.8	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 3" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	221.00	\$ 426,097.00	\$ 94,167,437.00	221.00	\$ 426,097.00	\$ 94,167,437.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.2.9	Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases medicinales 4" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	252.00	\$ 678,097.00	\$ 170,880,444.00	252.00	\$ 678,097.00	\$ 170,880,444.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3	VÁLVULAS DE SERVICIO TIPO CUATRO TORNILLOS								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.1	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	242.00	\$ 201,531.00	\$ 48,770,502.00	242.00	\$ 201,531.00	\$ 48,770,502.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.2	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	28.00	\$ 177,486.00	\$ 4,969,608.00	28.00	\$ 177,486.00	\$ 4,969,608.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.3	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	26.00	\$ 189,876.00	\$ 4,936,776.00	26.00	\$ 189,876.00	\$ 4,936,776.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.4	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	13.00	\$ 246,576.00	\$ 3,205,488.00	13.00	\$ 246,576.00	\$ 3,205,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.5	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	9.00	\$ 345,066.00	\$ 3,105,594.00	9.00	\$ 345,066.00	\$ 3,105,594.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.6	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	8.00	\$ 480,516.00	\$ 3,844,128.00	8.00	\$ 480,516.00	\$ 3,844,128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.7	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 2 1/2" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	4.00	\$ 523,160.00	\$ 2,092,640.00	4.00	\$ 523,160.00	\$ 2,092,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.8	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 3" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	3.00	\$ 608,914.00	\$ 1,826,742.00	3.00	\$ 608,914.00	\$ 1,826,742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.3.9	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 4" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	2.00	\$ 841,716.00	\$ 1,683,432.00	2.00	\$ 841,716.00	\$ 1,683,432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.4	CAJAS DE VÁLVULAS PARA GASES MEDICINALES								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.4.1	Suministro e instalación de Caja de válvulas para dos gases con manómetros (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	16.00	\$ 987,528.00	\$ 15,800,448.00	16.00	\$ 987,528.00	\$ 15,800,448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
13.4.2	Suministro e instalación de Caja de válvulas para tres gases con manómetros (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	23.00	\$ 1,321,792.00	\$ 30,444,800.00	23.00	\$ 1,321,792.00	\$ 30,444,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.1.1	Suministro e instalación de cable 3x2 ACSR para provisional obra	ML	300.00	\$ 47,376.00	\$ 14,212,800.00	300.00	\$ 47,376.00	\$ 14,212,800.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.2	Suministro e instalación de poste de 12 metros, 510 Kg, incluye 3 aisladores de 24kV para cruceta, cruceta metálica de hasta 2.5 metros, 2 diagonales metálicas en varilla y demás accesorios según la norma IAE202.	UND	6.00	\$ 2,527,313.00	\$ 15,163,878.00	6.00	\$ 2,527,313.00	\$ 15,163,878.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.3	Suministro e instalación de subestación aérea de 75 kVA, incluye poste de cruceta de 12 metros, 1050 kg, 3 aisladores de 24kV, 2 crucetas metálicas de 2.4 metros, 3 diagonales metálicas en ángulo de 3/16"x2.2 metros, 3 fusibles duales de 10 amperios, 3 DPS de 12kV, cortacortinas de cableado 100A 15kV, bajante para puesta a tierra y demás accesorios según la norma CTE502-1	UND	1.00	\$ 29,553,225.00	\$ 29,553,225.00	1.00	\$ 29,553,225.00	\$ 29,553,225.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.4	Suministro e instalación de cable 1x3x4.0 + 1x3.0 + 1x1.0 THHN Cu para acometida de provisional obra	ML	8.00	\$ 425,107.00	\$ 3,400,856.00	8.00	\$ 425,107.00	\$ 3,400,856.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.5	Suministro e instalación de cubierta IMC de 3" para bajante de acometida en baja tensión a medidor	ML	6.00	\$ 226,128.00	\$ 1,356,768.00	6.00	\$ 226,128.00	\$ 1,356,768.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.6	Suministro e instalación de equipo de medida semidirecta de acuerdo a requerimientos del operador de red para consumo de red provisional obra, incluye canalización en baja tensión desde bajante, inhibidor, protección de 3x200A, transformadores de corriente 200A, obra civil de acuerdo a la norma IAE202-1	UND	1.00	\$ 2,868,785.00	\$ 2,868,785.00	1.00	\$ 2,868,785.00	\$ 2,868,785.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.7	Suministro e instalación de tablero general de distribución para provisional obra, incluye protección	UND	1.00	\$ 2,724,971.00	\$ 2,724,971.00	1.00	\$ 2,724,971.00	\$ 2,724,971.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.8	Suministro e instalación de tablero móvil de obra, incluye protección	UND	4.00	\$ 1,839,063.00	\$ 7,356,252.00	4.00	\$ 1,839,063.00	\$ 7,356,252.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.9	Suministro e instalación de cable 1x3x2.0 + 1x2.0 + 1x1.0 THHN AL para móviles de provisional obra	ML	150.00	\$ 280,041.00	\$ 42,006,150.00	150.00	\$ 280,041.00	\$ 42,006,150.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.10	Adecuación de poste de 12 metros de 510kg para iluminación perimetral, incluye brazo, caja de bornes para demoras fotoceldas como indica la norma IAE202-1, cinta flex metálica y varilla de puesta a tierra	UND	6.00	\$ 1,634,748.00	\$ 9,808,488.00	6.00	\$ 1,634,748.00	\$ 9,808,488.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.11	Suministro e instalación de cable múltiples 3x35 mm ² AL THHN licuada para iluminación perimetral	ML	150.00	\$ 28,457.00	\$ 4,268,550.00	150.00	\$ 28,457.00	\$ 4,268,550.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.1.12	Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público de 90 W, incluye fotocelda	UND	6.00	\$ 776,091.00	\$ 4,656,546.00	6.00	\$ 776,091.00	\$ 4,656,546.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.2	RED DE MEDIA TENSION													
14.2.1	Suministro e instalación de caja de inspección en mampostería tipo CS280 para años vehiculares de acuerdo con la norma codensa con marco y tapa	UND	3.00	\$ 7,050,602.00	\$ 21,151,806.00	3.00	\$ 7,050,602.00	\$ 21,151,806.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.2.2	Suministro e instalación tendido canalización eléctrica subterránea tubería PVC tipo ducto eléctrico DB 4 x 6" PVC, incluye excavación, relleno, de a la norma CS217	ML	200.00	\$ 363,534.00	\$ 72,706,800.00	200.00	\$ 363,534.00	\$ 72,706,800.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.2.3	Suministro e instalación de cable XLPE aluminio 3x185mm ² 15kV aislamiento 100%, incluye pruebas VLF	ML	653.00	\$ 266,637.00	\$ 174,113,961.00	653.00	\$ 266,637.00	\$ 174,113,961.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.2.4	Suministro e instalación de terminales promoldeados para cable XLPE 350 (3 unidades)	RTO	12.00	\$ 498,933.00	\$ 5,987,436.00	12.00	\$ 498,933.00	\$ 5,987,436.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.2.5	Suministro e instalación de caja de inspección en mampostería tipo CS270 codensa con marco y tapa 16x13x30.5	UND	1.00	\$ 4,894,785.00	\$ 4,894,785.00	1.00	\$ 4,894,785.00	\$ 4,894,785.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3	CELLOS Y BOVEDA TRANSFORMADOR													
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA USO INTERIOR 15 kV, incluye demas accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a CTS 508	UND	2.00	\$ 19,110,759.00	\$ 38,221,518.00	2.00	\$ 19,110,759.00	\$ 38,221,518.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.2	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE MEDIDA DE MIT SP6, incluye 3 transformadores de corriente 200:5 A clase 0.5, 3 transformadores de potencial 11400/120 V clase 0.5 y demas accesorios de acuerdo a la norma IAE25	UND	2.00	\$ 27,948,673.00	\$ 55,897,346.00	2.00	\$ 27,948,673.00	\$ 55,897,346.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.3	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE SECCIONAMIENTO (ENTRADA O SALIDA) CON SECCIONADOR BAJO CARGA USO INTERIOR minima 15 Kv	UND	8.00	\$ 16,042,388.00	\$ 128,339,104.00	8.00	\$ 16,042,388.00	\$ 128,339,104.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.4	Suministro e instalación, pruebas de aislamiento, corto circuito y VLF, puesta en marcha de celda protección con interruptor de potencia y configuración de Relé 50/51 celda SF6 24kV estándar	UND	2.00	\$ 97,013,443.00	\$ 194,026,886.00	2.00	\$ 97,013,443.00	\$ 194,026,886.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.5	Instalación, pruebas y puesta en marcha de transformador trifásico de 1.25 MVA 11.4KV - 280V Tipo seco Clase F, Factor K=12 incluye instalación de la celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	\$ 6,753,462.00	\$ 6,753,462.00	1.00	\$ 6,753,462.00	\$ 6,753,462.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.6	Instalación, pruebas y puesta en marcha de transformador trifásico de 1 MVA 11.4KV - 280V Tipo seco Clase F, Factor K=12 incluye instalación de la celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	\$ 6,753,462.00	\$ 6,753,462.00	1.00	\$ 6,753,462.00	\$ 6,753,462.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.7	Suministro e instalación de puerta de celosa doble hoja según CTS548, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UND	4.00	\$ 6,074,406.00	\$ 24,297,624.00	4.00	\$ 6,074,406.00	\$ 24,297,624.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.8	Suministro e instalación de lámina de alfiler de 6mm de espesor 1x3 metros	UND	4.00	\$ 1,481,458.00	\$ 5,925,832.00	4.00	\$ 1,481,458.00	\$ 5,925,832.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.9	Construcción de estaca para media tensión de 40x60 cm	ML	10.00	\$ 79,067.00	\$ 790,670.00	10.00	\$ 79,067.00	\$ 790,670.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.10	Construcción de estaca para baja tensión de 50x50 cm	ML	40.00	\$ 109,112.00	\$ 4,364,480.00	40.00	\$ 109,112.00	\$ 4,364,480.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.3.11	Instalación, pruebas y puesta en marcha de Transformador Baja 150kVA, clase II tipo seco para Indígenas Diáspora, incluye instalación de celda y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	\$ 1,564,757.00	\$ 1,564,757.00	1.00	\$ 1,564,757.00	\$ 1,564,757.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.4	INSTALACION DE SISTEMA DE RESPALDO													
14.4.1	Instalación y puesta en marcha de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1000KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de S con termomanchillo SEI	UND	1.00	\$ 12,110,538.00	\$ 12,110,538.00	1.00	\$ 12,110,538.00	\$ 12,110,538.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SANJA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SANJA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SANJA "CUNDAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1001 1216 DE 2023.
INTERVENITORIA:	CONSORCIO RED SANJA

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SANJA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.4.2	Instalación y puesta en marcha de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1250KW efectiva en fogata, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termonegible SE2	UND	1.00	\$ 11,879,861.00	\$ 11,879,861.00	1.00	\$ 11,879,861.00	\$ 11,879,861.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.4.3	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito crítico 1 de 300 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos, monitoreable IP	UND	2.00	\$ 14,433,715.00	\$ 28,867,430.00	2.00	\$ 14,433,715.00	\$ 28,867,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.4.4	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito crítico aislado salas de parto, capacidad de 30 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	1.00	\$ 4,126,843.00	\$ 4,126,843.00	1.00	\$ 4,126,843.00	\$ 4,126,843.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.4.5	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito vital DATA CENTER, capacidad 20 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	1.00	\$ 3,096,843.00	\$ 3,096,843.00	1.00	\$ 3,096,843.00	\$ 3,096,843.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.4.6	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito vital Pisos 1-9, capacidad 10 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	6.00	\$ 3,096,843.00	\$ 18,581,058.00	6.00	\$ 3,096,843.00	\$ 18,581,058.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5	APANTALLAMIENTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIACIÓN													
14.5.1	Suministro e instalación de kit de punta espadada de apantallamiento incluye punta Franklin al 100 cm base para sistema de captación sin perforación	UND	36.00	\$ 287,382.00	\$ 10,345,752.00	36.00	\$ 287,382.00	\$ 10,345,752.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.2	Suministro e instalación de interconexión con conductor alambreado de aluminio de 98 mm ² 50mm2 en área de cubierta y anillos de interconexión (incluye soportes, junta de dilatación, conector en cruz)	ML	590.00	\$ 45,771.00	\$ 26,174,050.00	590.00	\$ 45,771.00	\$ 26,174,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.3	Suministro e instalación de bajante natural de apantallamiento en accesorio de amarrar a estructura, incluye, caja de derivación conector paralelo y etiqueta de prevención	UND	23.00	\$ 1,122,648.00	\$ 25,820,904.00	23.00	\$ 1,122,648.00	\$ 25,820,904.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.4	Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cruz de 5.8"x 2.4m, incluye caja de inspección de 3000 cm, 2m de cable 20 cu y demás elementos para su correcta operación	UND	74.00	\$ 573,247.00	\$ 42,420,278.00	74.00	\$ 573,247.00	\$ 42,420,278.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.5	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 para equipotenciación de bajantes y malla de puesta a tierra	ML	568.00	\$ 76,418.00	\$ 43,405,424.00	568.00	\$ 76,418.00	\$ 43,405,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.6	Suministro e instalación de conexión exterior varilla acable calibre #2/0 awg, incluye y suministro de molde fundente y demás accesorios	UND	14.00	\$ 72,702.00	\$ 1,017,828.00	14.00	\$ 72,702.00	\$ 1,017,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.7	Suministro e instalación de varilla de cobre de 5/8", 2.44 metros, enterrada en el suelo sin caja de inspección	UND	12.00	\$ 288,620.00	\$ 3,463,440.00	12.00	\$ 288,620.00	\$ 3,463,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.8	Suministro e instalación de barraje de tierra	UND	4.00	\$ 458,849.00	\$ 1,835,396.00	4.00	\$ 458,849.00	\$ 1,835,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.5.9	Suministro e instalación de 147 metros de cable #2/0 desnudo para mallas de puesta a tierra a 9.6 metros de profundidad	UND	4.00	\$ 7,356,993.00	\$ 29,427,972.00	4.00	\$ 7,356,993.00	\$ 29,427,972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6	TABLEROS Y PROTECCIONES													
14.6.1	Suministro e instalación de tablero de fabricación especial TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 1 Subestación 1, con certificación relé barraje trifásico, neutro y tierra, djs clase I-II para tablero general de distribución (TGD 1) con totalizador 4000 A 200V, Protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar	UND	1.00	\$ 353,634,148.00	\$ 353,634,148.00	1.00	\$ 353,634,148.00	\$ 353,634,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.2	Suministro e instalación de tablero de fabricación especial TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 2 Subestación 2, con certificación relé barraje trifásico, neutro y tierra, djs clase I-II para tablero general de distribución (TGD 2) con totalizador 4000 A 200V, Protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar	UND	1.00	\$ 352,435,242.00	\$ 352,435,242.00	1.00	\$ 352,435,242.00	\$ 352,435,242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.3	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-PLAT, TE1-P5, TCI-PLAT, TCI-P5, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	4.00	\$ 5,759,548.00	\$ 23,038,192.00	4.00	\$ 5,759,548.00	\$ 23,038,192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.4	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-P4, TE1-P7, TE1-P8, TE1-P9 INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	4.00	\$ 3,241,198.00	\$ 12,964,792.00	4.00	\$ 3,241,198.00	\$ 12,964,792.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.6	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-P6, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	\$ 3,672,508.00	\$ 3,672,508.00	1.00	\$ 3,672,508.00	\$ 3,672,508.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.7	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-TERRAZA, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	\$ 6,918,669.00	\$ 6,918,669.00	1.00	\$ 6,918,669.00	\$ 6,918,669.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.8	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P2, TE2-P9 INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	2.00	\$ 3,591,066.00	\$ 7,182,132.00	2.00	\$ 3,591,066.00	\$ 7,182,132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.9	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P4, TE2-PLAT INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	2.00	\$ 5,131,452.00	\$ 10,262,904.00	2.00	\$ 5,131,452.00	\$ 10,262,904.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.10	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P6-7, 8-9, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	4.00	\$ 3,109,458.00	\$ 12,437,832.00	4.00	\$ 3,109,458.00	\$ 12,437,832.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.11	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE3-PLAT, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	\$ 10,136,359.00	\$ 10,136,359.00	1.00	\$ 10,136,359.00	\$ 10,136,359.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.12	Suministro e instalación de banco de condensadores de 180 VAr de 5 pasos, incluye regulador, equipos de protección y de maniobra	UND	1.00	\$ 40,633,026.00	\$ 40,633,026.00	1.00	\$ 40,633,026.00	\$ 40,633,026.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.13	Suministro e instalación de banco de condensadores de 140 VAr de 5 pasos, incluye regulador, equipos de protección y de maniobra	UND	1.00	\$ 29,005,191.00	\$ 29,005,191.00	1.00	\$ 29,005,191.00	\$ 29,005,191.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TPC2-3 FISO 3	UND	1.00	\$ 6,006,464.00	\$ 6,006,464.00	1.00	\$ 6,006,464.00	\$ 6,006,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TPC2-4 FISO 4	UND	1.00	\$ 7,826,423.00	\$ 7,826,423.00	1.00	\$ 7,826,423.00	\$ 7,826,423.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS 200V - In 80 A - Ics 25kA	UND	6.00	\$ 6,018,566.00	\$ 36,111,396.00	6.00	\$ 6,018,566.00	\$ 36,111,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS 200V - In 40 A - Ics 25kA	UND	6.00	\$ 3,630,629.00	\$ 21,783,774.00	6.00	\$ 3,630,629.00	\$ 21,783,774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATANTE:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CENDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENORIA:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO				
			CANTIDAD	V/R	UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL		
14.6.18	Suministro e instalacion de tablero de linea comercial de 18 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	28.00	\$	1,141,756.00	\$	31,569,168.00	28.00	\$	1,141,756.00	\$	31,569,168.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.19	Suministro e instalacion de tablero de linea comercial de 24 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	19.00	\$	1,208,011.00	\$	22,952,209.00	19.00	\$	1,208,011.00	\$	22,952,209.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.20	Suministro e instalacion de tablero de linea comercial de 30 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	4.00	\$	1,897,579.00	\$	7,590,316.00	4.00	\$	1,897,579.00	\$	7,590,316.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.21	Suministro e instalacion de tablero de linea comercial de 36 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	3.00	\$	1,364,143.00	\$	4,092,429.00	3.00	\$	1,364,143.00	\$	4,092,429.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.22	Suministro e instalacion de tablero de linea comercial de 42 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	4.00	\$	1,990,834.00	\$	7,963,336.00	4.00	\$	1,990,834.00	\$	7,963,336.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.23	Suministro e instalacion de tablero de aislamiento 10kV a salas de entrega, incluye relé de alarma de fallo de aislamiento	UND	6.00	\$	90,388,120.00	\$	542,328,720.00	6.00	\$	90,388,120.00	\$	542,328,720.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.24	Suministro e instalacion de tablero de aislamiento 5kV a sala de parte incluye relé de alarma de fallo de aislamiento	UND	5.00	\$	50,310,464.00	\$	251,552,320.00	5.00	\$	50,310,464.00	\$	251,552,320.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.25	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de 250 A y caja de derivacion hasta 250A	UND	1.00	\$	4,985,678.00	\$	4,985,678.00	1.00	\$	4,985,678.00	\$	4,985,678.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.26	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de 200 A y caja de derivacion hasta 200A	UND	2.00	\$	4,409,521.00	\$	8,819,042.00	2.00	\$	4,409,521.00	\$	8,819,042.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.27	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de 150 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	5.00	\$	2,794,639.00	\$	13,973,195.00	5.00	\$	2,794,639.00	\$	13,973,195.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.28	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de regulable de 100 a 125 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	7.00	\$	3,057,749.00	\$	21,404,243.00	7.00	\$	3,057,749.00	\$	21,404,243.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.29	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de regulable de 80 a 100 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	1.00	\$	2,510,244.00	\$	2,510,244.00	1.00	\$	2,510,244.00	\$	2,510,244.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.30	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de regulable de 64 a 80 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	15.00	\$	2,646,058.00	\$	39,690,870.00	15.00	\$	2,646,058.00	\$	39,690,870.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.31	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de regulable de 60 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	3.00	\$	2,646,058.00	\$	7,938,174.00	3.00	\$	2,646,058.00	\$	7,938,174.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.32	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de regulable de 50 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	1.00	\$	2,361,289.00	\$	2,361,289.00	1.00	\$	2,361,289.00	\$	2,361,289.00	\$	-	0.00	\$	-
14.6.33	Suministro e instalacion de derivacion de electro barra, incluye líbreaker de regulable de 32 a 40 A y caja de derivacion hasta 160A	UND	25.00	\$	2,498,598.00	\$	62,464,950.00	25.00	\$	2,498,598.00	\$	62,464,950.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7	CANALIZACIONES PRINCIPALES																
14.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE TGD1 A UPS 100 KVA EN 303° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$	338,605.00	\$	1,693,025.00	5.00	\$	338,605.00	\$	1,693,025.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 100 KVA A TGD1 EN 303° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$	338,605.00	\$	1,693,025.00	5.00	\$	338,605.00	\$	1,693,025.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TCI-P1 EN 103° EN 103° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$	158,693.00	\$	952,158.00	6.00	\$	158,693.00	\$	952,158.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TCI-P1 EN 103° EN 103° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	21,601.00	\$	151,207.00	7.00	\$	21,601.00	\$	151,207.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TCI-P2 EN 101° EN 101° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	34,132.00	\$	238,924.00	7.00	\$	34,132.00	\$	238,924.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TCI-P3 EN 103° EN 103° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	156,773.00	\$	1,097,411.00	7.00	\$	156,773.00	\$	1,097,411.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TCI-P4 EN 101° EN 101° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	34,132.00	\$	238,924.00	7.00	\$	34,132.00	\$	238,924.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TCI-P5 EN 101° EN 101° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	34,132.00	\$	238,924.00	7.00	\$	34,132.00	\$	238,924.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TCI-P6 EN 101° EN 101° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	55,754.00	\$	390,278.00	7.00	\$	55,754.00	\$	390,278.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TCI-P7 EN 101° EN 101° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	50,065.00	\$	350,455.00	7.00	\$	50,065.00	\$	350,455.00	\$	-	0.00	\$	-
14.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TCI-P8 EN 101° EN 101° ENCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$	51,150.00	\$	358,050.00	7.00	\$	51,150.00	\$	358,050.00	\$	-	0.00	\$	-

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 3216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA Nro. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC1-P9 EN 103-1-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7,00	\$ 51,150.00	\$ 358,050.00	7,00	\$ 51,150.00	\$ 358,050.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TV1- PLATAFORMA EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	\$ 21,504.00	\$ 172,032.00	8,00	\$ 21,504.00	\$ 172,032.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P1 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P2 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV1-P3 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV1-P4 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV1-P5 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV1-P6 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV1-P7 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV1-P8 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV1-P9 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P10 A TV1-P10 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6,00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A TE-AA-09 EN 204" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	25,00	\$ 443,757.00	\$ 11,093,925.00	25,00	\$ 443,757.00	\$ 11,093,925.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A TE-GM-01 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40,00	\$ 147,268.00	\$ 5,890,720.00	40,00	\$ 147,268.00	\$ 5,890,720.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A TE-GM-01 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40,00	\$ 147,268.00	\$ 5,890,720.00	40,00	\$ 147,268.00	\$ 5,890,720.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A TGM-01 EN 103" INC SELLOS CORTAFUJOS, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5,00	\$ 379,853.00	\$ 1,899,265.00	5,00	\$ 379,853.00	\$ 1,899,265.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A TGM-02 EN 103" INC SELLOS CORTAFUJOS, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5,00	\$ 379,853.00	\$ 1,899,265.00	5,00	\$ 379,853.00	\$ 1,899,265.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD2 A T-A-RES1 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	26,00	\$ 93,533.00	\$ 2,431,858.00	26,00	\$ 93,533.00	\$ 2,431,858.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A T-A-LLUV EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35,00	\$ 93,100.00	\$ 3,258,500.00	35,00	\$ 93,100.00	\$ 3,258,500.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A T-A-POT EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35,00	\$ 147,556.00	\$ 5,164,460.00	35,00	\$ 147,556.00	\$ 5,164,460.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
14.7.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TGD1 A T-PAR EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35,00	\$ 292,310.00	\$ 10,230,850.00	35,00	\$ 292,310.00	\$ 10,230,850.00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDA MARGA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TODI A T-CALDERA EN 101° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	\$ 33,783.00	\$ 1,182,405.00	35.00	\$ 33,783.00	\$ 1,182,405.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TODI A T-CALDERA EN 101° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	25.00	\$ 33,818.00	\$ 845,450.00	25.00	\$ 33,818.00	\$ 845,450.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TE1-PLATAFORMA EN 101° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	\$ 213,848.00	\$ 2,138,480.00	10.00	\$ 213,848.00	\$ 2,138,480.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	\$ 54,373.00	\$ 543,730.00	10.00	\$ 54,373.00	\$ 543,730.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE1-P1 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 56,660.00	\$ 283,300.00	5.00	\$ 56,660.00	\$ 283,300.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE1-P2 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 56,660.00	\$ 283,300.00	5.00	\$ 56,660.00	\$ 283,300.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE1-P3 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 57,596.00	\$ 287,980.00	5.00	\$ 57,596.00	\$ 287,980.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE1-P4 EN 102° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-P4 A TE-AA-06 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 55,754.00	\$ 390,278.00	7.00	\$ 55,754.00	\$ 390,278.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE1-P5 EN 101° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 161,382.00	\$ 806,910.00	5.00	\$ 161,382.00	\$ 806,910.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TV1-P5 A TE-AA-05 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 55,754.00	\$ 390,278.00	7.00	\$ 55,754.00	\$ 390,278.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TV1-P5 A TE-AA-09 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	23.00	\$ 52,552.00	\$ 1,208,696.00	23.00	\$ 52,552.00	\$ 1,208,696.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE1-P6 EN 101-12° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 57,596.00	\$ 287,980.00	5.00	\$ 57,596.00	\$ 287,980.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-P6 A TE-AA-10 EN 101° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	\$ 33,899.00	\$ 508,485.00	15.00	\$ 33,899.00	\$ 508,485.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE1-P7 EN 102° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-P7 A TE-AA-12 EN 101-14° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	\$ 50,132.00	\$ 751,980.00	15.00	\$ 50,132.00	\$ 751,980.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE1-P8 EN 102° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-P8 A TE-AA-14 EN 101-14° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	\$ 50,132.00	\$ 751,980.00	15.00	\$ 50,132.00	\$ 751,980.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-P9 EN 102° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00	5.00	\$ 310,104.00	\$ 1,550,520.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-P9 A TE-AA-16 EN 101-14° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	\$ 50,132.00	\$ 751,980.00	15.00	\$ 50,132.00	\$ 751,980.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-TERRAZA EN 101° EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 289,474.00	\$ 1,736,844.00	6.00	\$ 289,474.00	\$ 1,736,844.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE NALU'D SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P1 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	45.00	\$ 50,067.00	\$ 2,253,015.00	45.00	\$ 50,067.00	\$ 2,253,015.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P2 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	45.00	\$ 50,067.00	\$ 2,253,015.00	45.00	\$ 50,067.00	\$ 2,253,015.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P3 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	45.00	\$ 50,067.00	\$ 2,253,015.00	45.00	\$ 50,067.00	\$ 2,253,015.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P1 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	50.00	\$ 39,969.00	\$ 1,998,450.00	50.00	\$ 39,969.00	\$ 1,998,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P2 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	11.00	\$ 41,222.00	\$ 453,442.00	11.00	\$ 41,222.00	\$ 453,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TE-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	\$ 28,016.00	\$ 280,160.00	10.00	\$ 28,016.00	\$ 280,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TE1-TERRAZA A TERRAZA T1-PP10 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	30.00	\$ 21,009.00	\$ 630,270.00	30.00	\$ 21,009.00	\$ 630,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE TGD2 A UPS 300 KVA EN 303" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 310,302.00	\$ 2,172,114.00	7.00	\$ 310,302.00	\$ 2,172,114.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 300 KVA A TGD2 EN 303" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 310,302.00	\$ 2,172,114.00	7.00	\$ 310,302.00	\$ 2,172,114.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C/A TGD2 A TC2-PLATAFORMA EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	\$ 292,310.00	\$ 10,230,850.00	35.00	\$ 292,310.00	\$ 10,230,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P1 A TC2-P1 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	6.00	\$ 21,729.00	\$ 130,374.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C/A BREAKER 1-P2 A TC2-P2 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C/A BREAKER 1-P3 A TC2-P3 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 289,474.00	\$ 1,736,844.00	6.00	\$ 289,474.00	\$ 1,736,844.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TC2-P1 A TC2-P3 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 385,032.00	\$ 2,310,192.00	6.00	\$ 385,032.00	\$ 2,310,192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-PARTO A UPS 30KVA EN 101-1/2" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	\$ 44,204.00	\$ 176,816.00	4.00	\$ 44,204.00	\$ 176,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 30KVA A T-BYPS-PARTO EN 101-1/2" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	\$ 44,204.00	\$ 176,816.00	4.00	\$ 44,204.00	\$ 176,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TC2-P3 A T-BYPS-PARTO EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	3.00	\$ 61,892.00	\$ 185,676.00	3.00	\$ 61,892.00	\$ 185,676.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 1 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	12.00	\$ 33,950.00	\$ 407,400.00	12.00	\$ 33,950.00	\$ 407,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 2 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	\$ 33,899.00	\$ 508,485.00	15.00	\$ 33,899.00	\$ 508,485.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 3 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	21.00	\$ 33,841.00	\$ 710,661.00	21.00	\$ 33,841.00	\$ 710,661.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 4 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	25.00	\$ 33,818.00	\$ 845,450.00	25.00	\$ 33,818.00	\$ 845,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
INTERVENTORIA:	CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENTO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA														
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTO 3 EN 101° ENT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	\$ 34,001.00	\$ 340,010.00	10.00	\$ 34,001.00	\$ 340,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TPC2-P4 EN 104° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 289,474.00	\$ 1,736,844.00	6.00	\$ 289,474.00	\$ 1,736,844.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A TPC2-P4 EN 101-12° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q1 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	19.00	\$ 33,856.00	\$ 643,264.00	19.00	\$ 33,856.00	\$ 643,264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q1 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q1 A T-QUIROFANO 1 EN 101° ENT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q2 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	20.00	\$ 33,848.00	\$ 676,960.00	20.00	\$ 33,848.00	\$ 676,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q2 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q2 A T-QUIROFANO 2 EN 101° ENT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q3 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	30.00	\$ 33,798.00	\$ 1,013,940.00	30.00	\$ 33,798.00	\$ 1,013,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q3 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q3 A T-QUIROFANO 3 EN 101° ENT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q4 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31.00	\$ 33,794.00	\$ 1,047,614.00	31.00	\$ 33,794.00	\$ 1,047,614.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q4 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q4 A T-QUIROFANO 4 EN 101° ENT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q5 EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40.00	\$ 33,772.00	\$ 1,350,880.00	40.00	\$ 33,772.00	\$ 1,350,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 101° INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1000 1216 DE 2023.
INTERVENIDORA:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q5 EN 101* INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q5 A T-QUIROFANO 5 EN 101* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q6 EN 101* INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	41.00	\$ 33,770.00	\$ 1,384,570.00	41.00	\$ 33,770.00	\$ 1,384,570.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 101* INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q6 EN 101* INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00	5.00	\$ 19,915.00	\$ 99,575.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q6 A T-QUIROFANO 6 EN 101* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER A TC2-P3 102* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 306,644.00	\$ 1,839,864.00	6.00	\$ 306,644.00	\$ 1,839,864.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC2-P6 EN 101-14* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC2-P7 EN 101-14* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC2-P8 EN 101-14* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC2-P9 EN 101-14* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T02E A TV2-PLATAFORMA EN 101* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	\$ 33,783.00	\$ 1,182,405.00	35.00	\$ 33,783.00	\$ 1,182,405.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T02E A T-BY-COM EN 101-14* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	64.00	\$ 46,811.00	\$ 2,995,904.00	64.00	\$ 46,811.00	\$ 2,995,904.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TBYPASS-COM A UPS 20 KVA EN 101-14* INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	\$ 59,200.00	\$ 118,400.00	2.00	\$ 59,200.00	\$ 118,400.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE UPS 20 KVA A TBYPASS-COM EN 101-14* INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	\$ 59,200.00	\$ 118,400.00	2.00	\$ 59,200.00	\$ 118,400.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TBYPASS-COM A T-COM EN 101-14* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	\$ 59,200.00	\$ 118,400.00	2.00	\$ 59,200.00	\$ 118,400.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P1 EN 103-4* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 103-4* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 103-4* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 103-4* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.7.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV2-P5 EN 103-4* EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CONFINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1007 1216 DE 2023.
INTERVENORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.117	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-76 A TV2-P6 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00		\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P7 A TV2-P7 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P8 A TV2-P8 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P9 A TV2-P9 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	5.00	\$ 21,909.00	\$ 109,545.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.121	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T002 A TRAF0 175 EN 204" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	54.00	\$ 431,836.00	\$ 23,319,144.00	54.00	\$ 431,836.00	\$ 23,319,144.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.122	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T002 A TRAF0 175 EN 204" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	\$ 519,707.00	\$ 2,078,828.00	4.00	\$ 519,707.00	\$ 2,078,828.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T03-PLAT A T-RX EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	34.00	\$ 52,099.00	\$ 1,771,366.00	34.00	\$ 52,099.00	\$ 1,771,366.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.124	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T03-PLAT A T-TOMOGRAFO EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 161,382.00	\$ 806,910.00	5.00	\$ 161,382.00	\$ 806,910.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.125	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T03-PLAT A T-RESONADOR EN 202" PVC SUBTERRANEA INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 274,437.00	\$ 1,372,185.00	5.00	\$ 274,437.00	\$ 1,372,185.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T002 A T5-AA-02 EN 101-1-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	19.00	\$ 47,758.00	\$ 907,402.00	19.00	\$ 47,758.00	\$ 907,402.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T002 A T5-AA-03 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P1 A TV2-P1 EN 101-1-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T02-P2 A T03-P2 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.131	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.132	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P4 A T5-AA-05 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.133	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P4 A T5-AA-04 EN 101-1-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	11.00	\$ 48,737.00	\$ 536,107.00	11.00	\$ 48,737.00	\$ 536,107.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 158,693.00	\$ 952,158.00	6.00	\$ 158,693.00	\$ 952,158.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.135	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P3 A T5-AA-07 EN 101-1-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.136	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.7.137	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE C.A.A BREAKER 1-P6 A TV2-P6 EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA MIXTA DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (C/UNDA MARCA) EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICLU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO RLD SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P6A T2-AA-11 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A T22-P7 EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P7 A T2-AA-13 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A T22-P8 EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	6.00	\$ 56,522.00	\$ 339,132.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P8 A T2-AA-15 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A T22-P9 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-P9 EN 101-1-2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	6.00	\$ 50,674.00	\$ 304,044.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A T2-AA-17 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	6.00	\$ 34,204.00	\$ 205,224.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	5.00	\$ 34,306.00	\$ 171,530.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	\$ 34,458.00	\$ 137,832.00	4.00	\$ 34,458.00	\$ 137,832.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	\$ 339,127.00	\$ 1,356,508.00	4.00	\$ 339,127.00	\$ 1,356,508.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 288,889.00	\$ 1,966,223.00	7.00	\$ 288,889.00	\$ 1,966,223.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 111,027.00	\$ 777,189.00	7.00	\$ 111,027.00	\$ 777,189.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T22-P9 A T2-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	\$ 195,726.00	\$ 1,370,082.00	7.00	\$ 195,726.00	\$ 1,370,082.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.7.162	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo ducto cerrado de 30x10 cm, galvanizada en caliente	ML	2883.00	\$ 285,652.00	\$ 824,106,620.00	2883.00	\$ 285,652.00	\$ 824,106,620.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8. ACONEXIONES Y ALIMENTADORES														
14.8.1	Suministro e instalación de Electrobarra EBI SE1 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Transformador hasta Cuerpo de tableros de transferencia	ML	7.00	\$ 12,246,828.00	\$ 85,727,796.00	7.00	\$ 12,246,828.00	\$ 85,727,796.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.2	Suministro e instalación de Electrobarra EBI SE1 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Planta hasta Cuerpo de tableros de transferencia	ML	10.00	\$ 12,604,887.00	\$ 126,048,870.00	10.00	\$ 12,604,887.00	\$ 126,048,870.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.3	Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EBI RAMAL EQUIPOS SCP 2000A AI (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	109.00	\$ 3,454,762.00	\$ 376,569,058.00	109.00	\$ 3,454,762.00	\$ 376,569,058.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.4	Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EBI RAMAL VITAL MR 400A AI (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	109.00	\$ 1,387,335.00	\$ 151,219,515.00	109.00	\$ 1,387,335.00	\$ 151,219,515.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.5	Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EBI RAMAL CRITICO SCP 1000A AI (3F+N+PE Casing-ISOATED GROUND) desde Tablero de transferencia a piso y	ML	109.00	\$ 2,000,715.00	\$ 218,077,935.00	109.00	\$ 2,000,715.00	\$ 218,077,935.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.6	Suministro e instalación de Electrobarra EBI SE2 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Transformador hasta Cuerpo de tableros de transferencia	ML	10.00	\$ 11,897,347.00	\$ 118,973,470.00	10.00	\$ 11,897,347.00	\$ 118,973,470.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.7	Suministro e instalación de Electrobarra EBI SE2 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Planta hasta Cuerpo de tableros de transferencia	ML	12.00	\$ 11,404,208.00	\$ 136,850,496.00	12.00	\$ 11,404,208.00	\$ 136,850,496.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.8	Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EBI RAMAL EQUIPOS SCP 2000A AI (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	105.00	\$ 3,622,266.00	\$ 380,337,930.00	105.00	\$ 3,622,266.00	\$ 380,337,930.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.9	Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EBI RAMAL VITAL MR 400A AI (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	88.00	\$ 1,454,425.00	\$ 127,989,400.00	88.00	\$ 1,454,425.00	\$ 127,989,400.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENITORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.10	Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EH10 RAMAL CRITICO SCT 1000A AL (3F+N+PE Casing+ISOLATED GROUND) desde Tablero de transferencia a piso 3	ML	88.00	\$ 2,892,185.00	\$ 254,512,280.00	88.00	\$ 2,892,185.00	\$ 254,512,280.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A UPS 380 KVA EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 2,300,115.00	\$ 11,500,575.00	5.00	\$ 2,300,115.00	\$ 11,500,575.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 380 KVA A TGD1 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 2,300,115.00	\$ 11,500,575.00	5.00	\$ 2,300,115.00	\$ 11,500,575.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P1 A TC1-1 PLATAFORMA EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 348,277.00	\$ 2,089,662.00	6.00	\$ 348,277.00	\$ 2,089,662.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P2 A TC1-P1 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 32,250.00	\$ 225,750.00	7.00	\$ 32,250.00	\$ 225,750.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P3 A TC1-P2 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 55,975.00	\$ 391,825.00	7.00	\$ 55,975.00	\$ 391,825.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P3 A TC1-P3 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 350,912.00	\$ 2,456,384.00	7.00	\$ 350,912.00	\$ 2,456,384.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P4 A TC1-P4 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 55,975.00	\$ 391,825.00	7.00	\$ 55,975.00	\$ 391,825.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P5 A TC1-P5 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 55,975.00	\$ 391,825.00	7.00	\$ 55,975.00	\$ 391,825.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P6 A TC1-P6 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 171,824.00	\$ 1,202,768.00	7.00	\$ 171,824.00	\$ 1,202,768.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P7 A TC1-P7 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 106,473.00	\$ 745,311.00	7.00	\$ 106,473.00	\$ 745,311.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P8 A TC1-P8 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 111,559.00	\$ 780,913.00	7.00	\$ 111,559.00	\$ 780,913.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P9 A TC1-P9 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 111,559.00	\$ 780,913.00	7.00	\$ 111,559.00	\$ 780,913.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-PLATA A TV1-1 PLATAFORMA EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	8.00	\$ 28,573.00	\$ 228,584.00	8.00	\$ 28,573.00	\$ 228,584.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P2 A TV1-P1 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P2 A TV1-P2 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P3 A TV1-P3 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P4 A TV1-P4 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P5 A TV1-P5 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P6 A TV1-P6 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P7 A TV1-P7 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P8 A TV1-P8 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P9 A TV1-P9 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE C.A.A BREAKER 1-P10 A TV1-P10 EN 1x3F+3-0-1N+0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-GM-60 EN 2x3F+2-50-1N+2-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	\$ 1,157,740.00	\$ 34,732,200.00	30.00	\$ 1,157,740.00	\$ 34,732,200.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-GM-61 EN 1x3F+4-0-1N+4-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 409,689.00	\$ 20,484,450.00	50.00	\$ 409,689.00	\$ 20,484,450.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-GM-62 EN 1x3F+4-0-1N+4-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 409,689.00	\$ 20,484,450.00	50.00	\$ 409,689.00	\$ 20,484,450.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-A RESI EN 1x3F+2-0-1N+2-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	\$ 274,108.00	\$ 10,964,320.00	40.00	\$ 274,108.00	\$ 10,964,320.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-A LIAV EN 1x3F+2-0-1N+2-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	\$ 274,108.00	\$ 8,223,240.00	30.00	\$ 274,108.00	\$ 8,223,240.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-A POT EN 1x3F+3-0-1N+3-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	\$ 339,547.00	\$ 13,581,880.00	40.00	\$ 339,547.00	\$ 13,581,880.00	\$	-	\$	-	0.00	\$
14.8.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-PTR EN 1x3F+1-0-1N+1-0-1T+0 Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	\$ 252,398.00	\$ 10,095,920.00	40.00	\$ 252,398.00	\$ 10,095,920.00	\$	-	\$	-	0.00	\$

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A T-RC1 EN 1x3F+10-1N+0-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	\$ 26,152.00	\$ 915,320.00	35.00	\$ 26,152.00	\$ 915,320.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A T-CALDERA EN 1x3F+10-1N+0-1T+12) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	26.00	\$ 27,578.00	\$ 717,028.00	26.00	\$ 27,578.00	\$ 717,028.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TE1-PLATAFORMA EN 1x3F+4-0-1N+4-0-1T+6) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 443,205.00	\$ 2,216,025.00	5.00	\$ 443,205.00	\$ 2,216,025.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	10.00	\$ 165,173.00	\$ 1,651,730.00	10.00	\$ 165,173.00	\$ 1,651,730.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE1-P1 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 165,503.00	\$ 827,515.00	5.00	\$ 165,503.00	\$ 827,515.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE1-P2 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 165,503.00	\$ 827,515.00	5.00	\$ 165,503.00	\$ 827,515.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE1-P3 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 163,333.00	\$ 816,665.00	5.00	\$ 163,333.00	\$ 816,665.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE1-P4 EN 1x3F+1-0-1N+1-0-1T+6) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 252,194.00	\$ 1,260,970.00	5.00	\$ 252,194.00	\$ 1,260,970.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-P4 A TE-AA-06 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	36.00	\$ 162,719.00	\$ 5,857,884.00	36.00	\$ 162,719.00	\$ 5,857,884.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE1-P5 EN 1x3F+3-0-1N+3-0-1T+6) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 344,587.00	\$ 1,722,935.00	5.00	\$ 344,587.00	\$ 1,722,935.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TV1-P5 A TE-AA-08 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	\$ 164,916.00	\$ 7,421,220.00	45.00	\$ 164,916.00	\$ 7,421,220.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TV1-P5 A TE-AA-09 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	55.00	\$ 162,733.00	\$ 8,950,315.00	55.00	\$ 162,733.00	\$ 8,950,315.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE1-P6 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 165,503.00	\$ 827,515.00	5.00	\$ 165,503.00	\$ 827,515.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-P6 A TE-AA-10 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	\$ 49,787.00	\$ 2,240,415.00	45.00	\$ 49,787.00	\$ 2,240,415.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE1-P7 EN 1x3F+1-0-1N+1-0-1T+6) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 262,957.00	\$ 1,314,785.00	5.00	\$ 262,957.00	\$ 1,314,785.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-P7 A TE-AA-11 EN 1x3F+6-1N+6-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 74,627.00	\$ 3,731,350.00	50.00	\$ 74,627.00	\$ 3,731,350.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE1-P8 EN 1x3F+10-1N+10-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 262,957.00	\$ 1,314,785.00	5.00	\$ 262,957.00	\$ 1,314,785.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-P8 A TE-AA-14 EN 1x3F+6-1N+6-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 74,627.00	\$ 3,731,350.00	50.00	\$ 74,627.00	\$ 3,731,350.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-P9 EN 1x3F+1-0-1N+1-0-1T+6) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 262,957.00	\$ 1,314,785.00	5.00	\$ 262,957.00	\$ 1,314,785.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-P9 A TE-AA-16 EN 1x3F+6-1N+6-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 81,137.00	\$ 4,056,850.00	50.00	\$ 81,137.00	\$ 4,056,850.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-TERRAZA EN 1x3F+250-1N+250-1T+6) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 602,611.00	\$ 3,615,666.00	6.00	\$ 602,611.00	\$ 3,615,666.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ACEN-CAM1 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 49,731.00	\$ 2,486,550.00	50.00	\$ 49,731.00	\$ 2,486,550.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ACEN-CAM2 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 49,731.00	\$ 2,486,550.00	50.00	\$ 49,731.00	\$ 2,486,550.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ACEN-CAM3 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 49,731.00	\$ 2,486,550.00	50.00	\$ 49,731.00	\$ 2,486,550.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASC-PPAS-P1 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 48,566.00	\$ 2,428,300.00	50.00	\$ 48,566.00	\$ 2,428,300.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASC-PPAS-P2 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 48,566.00	\$ 2,428,300.00	50.00	\$ 48,566.00	\$ 2,428,300.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TE-AA-18 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	10.00	\$ 31,733.00	\$ 317,330.00	10.00	\$ 31,733.00	\$ 317,330.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TE2-TERRAZA TI-PP10 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	\$ 49,937.00	\$ 1,498,110.00	30.00	\$ 49,937.00	\$ 1,498,110.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A UPS 300 KVA EN 1x3F+350-1N+350-1N+1-0) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 2,227,961.00	\$ 15,595,727.00	7.00	\$ 2,227,961.00	\$ 15,595,727.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 300 KVA A TODI EN 1x3F+350-1N+350-1N+1-0) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 2,227,961.00	\$ 15,595,727.00	7.00	\$ 2,227,961.00	\$ 15,595,727.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A TC2-PLATAFORMA EN 1x3F+10-1N+10-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	\$ 254,712.00	\$ 8,914,920.00	35.00	\$ 254,712.00	\$ 8,914,920.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TC2-P1 EN 1x3F+10-1N+10-1T+10) C/LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATADORA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1214 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA Nro. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC2-P2 EN 1x3F+4-1N+4-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 99,219.00	\$ 595,314.00	6.00	\$ 99,219.00	\$ 595,314.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TPC2-P3 EN 1x3F+2S0-1N+2S0-1T+8) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 589,273.00	\$ 3,535,638.00	6.00	\$ 589,273.00	\$ 3,535,638.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A TC2-P3 EN 1x3F+2-0-1N+2-0-1T+8) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 277,406.00	\$ 1,664,436.00	6.00	\$ 277,406.00	\$ 1,664,436.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A T-BYPS-PARTO EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	22.00	\$ 160,654.00	\$ 3,534,388.00	22.00	\$ 160,654.00	\$ 3,534,388.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A UPS 30KVA EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	\$ 161,329.00	\$ 645,316.00	4.00	\$ 161,329.00	\$ 645,316.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 30KVA A T-BYPS-PARTO EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	\$ 161,329.00	\$ 645,316.00	4.00	\$ 161,329.00	\$ 645,316.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 1 EN 1x3F+10-1N+10-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	22.00	\$ 27,659.00	\$ 608,498.00	22.00	\$ 27,659.00	\$ 608,498.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 2 EN 1x3F+10-1N+10-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	27.00	\$ 27,562.00	\$ 744,174.00	27.00	\$ 27,562.00	\$ 744,174.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 3 EN 1x3F+8-1N+8-1T+02) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	31.00	\$ 49,921.00	\$ 1,547,551.00	31.00	\$ 49,921.00	\$ 1,547,551.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 4 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	\$ 49,864.00	\$ 1,745,240.00	35.00	\$ 49,864.00	\$ 1,745,240.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 5 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	\$ 49,765.00	\$ 2,239,425.00	45.00	\$ 49,765.00	\$ 2,239,425.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TPC2-P4 EN 1x3F+500-1N+500-1T+6) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 1,046,353.00	\$ 5,231,765.00	5.00	\$ 1,046,353.00	\$ 5,231,765.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A TC2-P4 EN 1x3F+2-1N+2-1T+8) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	\$ 167,838.00	\$ 671,352.00	4.00	\$ 167,838.00	\$ 671,352.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q1 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	19.00	\$ 50,237.00	\$ 954,503.00	19.00	\$ 50,237.00	\$ 954,503.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q1 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1 A T-QUIROFANO 1 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q2 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	20.00	\$ 50,196.00	\$ 1,003,920.00	20.00	\$ 50,196.00	\$ 1,003,920.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q2 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2 A T-QUIROFANO 2 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q3 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	\$ 49,937.00	\$ 1,498,110.00	30.00	\$ 49,937.00	\$ 1,498,110.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q3 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3 A T-QUIROFANO 3 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q4 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	31.00	\$ 76,962.00	\$ 2,385,822.00	31.00	\$ 76,962.00	\$ 2,385,822.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q4 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4 A T-QUIROFANO 4 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.8.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q5 EN 1x3F+8-1N+8-1T+10) Co LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	\$ 76,852.00	\$ 3,074,080.00	40.00	\$ 76,852.00	\$ 3,074,080.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDIN MARCA* EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1214 DE 2013.
INTERVENIENTOS	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESINTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECCADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.R.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q5 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5 A T-QUIROFANO 5 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.108	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-QUIROFANO 6 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	41.00	\$ 76,843.00	\$ 3,150,563.00	41.00	\$ 76,843.00	\$ 3,150,563.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q6 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	2.00	\$ 57,171.00	\$ 114,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6 A T-QUIROFANO 6 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER A TC2-P5 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 260,305.00	\$ 1,561,830.00	6.00	\$ 260,305.00	\$ 1,561,830.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC2-P6 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 101,389.00	\$ 608,334.00	6.00	\$ 101,389.00	\$ 608,334.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC2-P7 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 101,389.00	\$ 608,334.00	6.00	\$ 101,389.00	\$ 608,334.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC2-P8 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	3.00	\$ 101,839.00	\$ 305,517.00	3.00	\$ 101,839.00	\$ 305,517.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC2-P9 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 101,389.00	\$ 608,334.00	6.00	\$ 101,389.00	\$ 608,334.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.117	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TV2-PLATAFORMA EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	\$ 49,864.00	\$ 1,745,240.00	35.00	\$ 49,864.00	\$ 1,745,240.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T-BY-COM EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	60.00	\$ 103,704.00	\$ 6,222,240.00	60.00	\$ 103,704.00	\$ 6,222,240.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPASS-COM A UPS 20 KVA EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 106,179.00	\$ 530,895.00	5.00	\$ 106,179.00	\$ 530,895.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 20 KVA A T-BYPASS-COM EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 106,179.00	\$ 530,895.00	5.00	\$ 106,179.00	\$ 530,895.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.121	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPASS-COM A T-COM EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 106,179.00	\$ 530,895.00	5.00	\$ 106,179.00	\$ 530,895.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.122	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P1 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.124	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.125	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.126	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV2-P5 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV2-P6 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV2-P7 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.129	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV2-P8 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.130	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV2-P9 EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.131	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T2-PLAT EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	38.00	\$ 414,272.00	\$ 15,742,336.00	38.00	\$ 414,272.00	\$ 15,742,336.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.132	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T2-PLAT EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	54.00	\$ 1,949,986.00	\$ 105,299,244.00	54.00	\$ 1,949,986.00	\$ 105,299,244.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.133	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T2-PLAT A T2-PL EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	\$ 683,863.00	\$ 2,735,452.00	4.00	\$ 683,863.00	\$ 2,735,452.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T2-PLAT A T2-PL EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	\$ 165,390.00	\$ 8,269,500.00	50.00	\$ 165,390.00	\$ 8,269,500.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.135	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T2-PLAT A T2-PL EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	34.00	\$ 641,861.00	\$ 21,823,274.00	34.00	\$ 641,861.00	\$ 21,823,274.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.136	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T2-PLAT A T2-PL EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	9.00	\$ 169,549.00	\$ 1,525,941.00	9.00	\$ 169,549.00	\$ 1,525,941.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.137	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T2-PLAT EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	70.00	\$ 92,706.00	\$ 6,489,420.00	70.00	\$ 92,706.00	\$ 6,489,420.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
14.R.138	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T2-PLAT EN 1x3F+PE-1N+8-1T+10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 81,356.00	\$ 406,780.00	5.00	\$ 81,356.00	\$ 406,780.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE	EMPRESA MUNICIPAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CENTRO AMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023
INTERVENIENTOS	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.139	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE2-P1 EN 1x(3F+4-1N+4-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 105,407.00	\$ 737,849.00	7.00	\$ 105,407.00	\$ 737,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.140	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE2-P2 EN 1x(3F+2-1N+2-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 162,702.00	\$ 1,138,914.00	7.00	\$ 162,702.00	\$ 1,138,914.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.141	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P2 A TASC-PP2 EN 1x(3F+8-1N+8-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 47,980.00	\$ 335,860.00	7.00	\$ 47,980.00	\$ 335,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.142	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE2-P3 EN 1x(3F+2-0-1N+2-0-1T+9) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 276,194.00	\$ 1,933,358.00	7.00	\$ 276,194.00	\$ 1,933,358.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-05 EN 1x(3F+8-1N+8-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	29.00	\$ 49,955.00	\$ 1,448,695.00	29.00	\$ 49,955.00	\$ 1,448,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.144	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-04 EN 1x(3F+4-1N+4-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	59.00	\$ 103,707.00	\$ 6,118,713.00	59.00	\$ 103,707.00	\$ 6,118,713.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.145	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE2-P4 EN 1x(3F+4-0-1N+4-0-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 421,238.00	\$ 2,948,666.00	7.00	\$ 421,238.00	\$ 2,948,666.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.146	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-07 EN 1x(3F+6-1N+6-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	46.00	\$ 83,313.00	\$ 3,832,398.00	46.00	\$ 83,313.00	\$ 3,832,398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.147	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE2-P5 EN 1x(3F+2-1N+2-1T+8) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 169,654.00	\$ 1,187,578.00	7.00	\$ 169,654.00	\$ 1,187,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.148	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE2-P6 EN 1x(3F+2-1N+2-1T+8) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 169,654.00	\$ 1,187,578.00	7.00	\$ 169,654.00	\$ 1,187,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.149	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P6 A TE-AA-11 EN 1x(3F+10-1N+10-1T+12) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	55.00	\$ 26,032.00	\$ 1,431,760.00	55.00	\$ 26,032.00	\$ 1,431,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.150	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE2-P7 EN 1x(3F+2-1N+2-1T+8) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 169,654.00	\$ 1,187,578.00	7.00	\$ 169,654.00	\$ 1,187,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.151	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P7 A TE-AA-13 EN 1x(3F+16-1N+16-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	\$ 27,391.00	\$ 1,232,595.00	45.00	\$ 27,391.00	\$ 1,232,595.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.152	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE2-P8 EN 1x(3F+2-1N+2-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 195,034.00	\$ 1,365,238.00	7.00	\$ 195,034.00	\$ 1,365,238.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.153	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P8 A TE-AA-15 EN 1x(3F+10-1N+10-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 28,125.00	\$ 140,615.00	5.00	\$ 28,125.00	\$ 140,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.154	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE2-P9 EN 1x(3F+2-0-1N+2-0-1T+6) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 322,107.00	\$ 1,932,642.00	6.00	\$ 322,107.00	\$ 1,932,642.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.155	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P9 A TE2-P9 EN 1x(3F+4-1N+4-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 107,577.00	\$ 753,039.00	7.00	\$ 107,577.00	\$ 753,039.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.156	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P9 A TE-AA-17 EN 1x(3F+10-1N+10-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	6.00	\$ 29,052.00	\$ 174,312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.157	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P9 A TASC PAS 1 EN 1x(3F+10-1N+10-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	5.00	\$ 29,436.00	\$ 147,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.158	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TE2-P9 A TASC CAM 1 EN 1x(3F+8-1N+8-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	5.00	\$ 52,521.00	\$ 262,605.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.159	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A BANCO DE CONDENSADORES DE 140KVAR EN 2x(3F+4-0-1N+4-0-1N+1-0) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	\$ 898,014.00	\$ 5,388,084.00	6.00	\$ 898,014.00	\$ 5,388,084.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.160	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A BANCO DE CONDENSADORES DE 140KVAR EN 3F+500-1N+500-1T+2-0) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 1,036,681.00	\$ 7,256,767.00	7.00	\$ 1,036,681.00	\$ 7,256,767.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.161	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A PLATAFORMA TABLERO EXTERIORES EN (3F+6-1N+6-1T+10) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 84,981.00	\$ 594,867.00	7.00	\$ 84,981.00	\$ 594,867.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.8.162	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TODI A PLATAFORMA TABLERO RESERVA EN (3F+1-0-1N+1-0-1T+8) Cu LSIF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	\$ 254,170.00	\$ 1,779,190.00	7.00	\$ 254,170.00	\$ 1,779,190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9 ILUMINACION INTERIOR														
14.9.1	Suministro e instalacion de salida para luminaria interior, incluye caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 2 pines, 2 metros de cable EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSIF, 0.8 metros de cable cauchado 3x12 Cu y demas elementos para su correcta instalacion	UND	3599.00	\$ 156,074.00	\$ 547,663,666.00	3599.00	\$ 156,074.00	\$ 547,663,666.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.2	Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia, incluye caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 2 pines, 2 metros de tuberia EMT 3/4", 27 metros de cable #12 Cu LSIF, 0.8 metros de cable cauchado 3x12 Cu y demas elementos para su correcta instalacion	UND	698.00	\$ 296,835.00	\$ 207,190,830.00	698.00	\$ 296,835.00	\$ 207,190,830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.3	Suministro e instalacion de salida para luminaria a prueba de explosiones, incluye, 4 metros de tuberia N/C 3/4", 15 metros de cable #12 Cu LSIF y demas elementos para su correcta instalacion de areas clasificadas	UND	4.00	\$ 509,902.00	\$ 2,039,608.00	4.00	\$ 509,902.00	\$ 2,039,608.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.4	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL1, 1220X300X95 CON MARCO LED 4x2200lm	UND	24.00	\$ 661,409.00	\$ 15,873,816.00	24.00	\$ 661,409.00	\$ 15,873,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.5	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL2, 610X610X95 CON MARCO LED 4x1100lm	UND	47.00	\$ 687,545.00	\$ 30,994,615.00	47.00	\$ 687,545.00	\$ 30,994,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.6	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL3, 300X300X95 CON MARCO KIT LED 2-3R11T 1700lm	UND	43.00	\$ 457,169.00	\$ 19,658,267.00	43.00	\$ 457,169.00	\$ 19,658,267.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.7	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL4, 300X300X95 CON MARCO KIT LED 2-3R11T 1100lm	UND	396.00	\$ 446,997.00	\$ 177,016,812.00	396.00	\$ 446,997.00	\$ 177,016,812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.9.8	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL5, 1220X300X95 CON MARCO LED 4x1100lm	UND	42.00	\$ 667,134.00	\$ 28,019,628.00	42.00	\$ 667,134.00	\$ 28,019,628.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 100-1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.9.9	Suministro e instalación de luminaria TIPO 11, 605x605x60 CON MARCO LED 2x2200 Lm	UND	277.00	\$ 433,976.00	\$	120,211.352.00	277.00	\$ 433,976.00	\$	120,211.352.00	\$	-	\$	-
14.9.10	Suministro e instalación de luminaria TIPO 12, 1210X1060X30 CON MARCO - 2 1R2FT 2200Lm 13.3W	UND	488.00	\$ 424,500.00	\$	207,156,000.00	488.00	\$ 424,500.00	\$	207,156,000.00	\$	-	\$	-
14.9.11	Suministro e instalación de luminaria TIPO VE, 605X605X75 CON MARCO KIT LED 4-1R2FT 1100Lm	UND	136.00	\$ 650,369.00	\$	88,450,184.00	136.00	\$ 650,369.00	\$	88,450,184.00	\$	-	\$	-
14.9.12	Suministro e instalación de luminaria TIPO V62, 605X605X75 CON MARCO KIT LED 4-1R2FT 2200Lm	UND	37.00	\$ 433,976.00	\$	16,057,112.00	37.00	\$ 433,976.00	\$	16,057,112.00	\$	-	\$	-
14.9.13	Suministro e instalación de luminaria TIPO IT, 1260X120X21 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 3200Lm	UND	179.00	\$ 403,522.00	\$	72,230,438.00	179.00	\$ 403,522.00	\$	72,230,438.00	\$	-	\$	-
14.9.14	Suministro e instalación de luminaria TIPO IT2, 1260X120X21 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 3200Lm	UND	179.00	\$ 383,555.00	\$	68,636,345.00	179.00	\$ 383,555.00	\$	68,636,345.00	\$	-	\$	-
14.9.15	Suministro e instalación de luminaria TIPO S1, 180x55 LED-MIDCIRCULAR 1826 Lm	UND	160.00	\$ 234,734.00	\$	37,557,440.00	160.00	\$ 234,734.00	\$	37,557,440.00	\$	-	\$	-
14.9.16	Suministro e instalación de luminaria TIPO S2, LED-MIDCIRCULAR 1207 Lm	UND	1431.00	\$ 197,405.00	\$	282,486,555.00	1431.00	\$ 197,405.00	\$	282,486,555.00	\$	-	\$	-
14.9.17	Suministro e instalación de luminaria TIPO S3, LED-MIDCIRCULAR 1207 Lm	UND	14.00	\$ 621,835.00	\$	8,705,690.00	14.00	\$ 621,835.00	\$	8,705,690.00	\$	-	\$	-
14.9.18	Suministro e instalación de luminaria TIPO H2, 610X1060X80 COLGAR 4X5200LM	UND	14.00	\$ 778,666.00	\$	10,901,324.00	14.00	\$ 778,666.00	\$	10,901,324.00	\$	-	\$	-
14.9.19	Suministro e instalación de luminaria TIPO CT, 205X215 SOBREPONER BALASTA ELECTRÓNICA GS 20w	UND	42.00	\$ 317,193.00	\$	13,322,106.00	42.00	\$ 317,193.00	\$	13,322,106.00	\$	-	\$	-
14.9.20	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 200lm 11lr - Interruptor	UND	375.00	\$ 395,298.00	\$	148,236,750.00	375.00	\$ 395,298.00	\$	148,236,750.00	\$	-	\$	-
14.9.21	Suministro e instalación de luminaria de emergencia Antipánico 200lm 11lr - Interruptor	UND	115.00	\$ 454,438.00	\$	52,260,370.00	115.00	\$ 454,438.00	\$	52,260,370.00	\$	-	\$	-
14.9.22	Suministro e instalación de luminaria de emergencia Descanso 200lm 11lr - Sobrepone	UND	55.00	\$ 395,298.00	\$	21,741,390.00	55.00	\$ 395,298.00	\$	21,741,390.00	\$	-	\$	-
14.9.23	Suministro e instalación de EMERGENCIA SALIDA 90 E, 360X185X45 SOBREPONER (Circuito Independiente)	UND	13.00	\$ 165,812.00	\$	2,155,556.00	13.00	\$ 165,812.00	\$	2,155,556.00	\$	-	\$	-
14.9.24	Suministro e instalación de DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V REMOTO (Circuito Independiente)	UND	16.00	\$ 359,913.00	\$	5,758,608.00	16.00	\$ 359,913.00	\$	5,758,608.00	\$	-	\$	-
14.9.25	Suministro e instalación de DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V INSTALADO EN IT100 AQW 2X3200	UND	47.00	\$ 359,913.00	\$	16,915,911.00	47.00	\$ 359,913.00	\$	16,915,911.00	\$	-	\$	-
14.9.26	Suministro e instalación DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V INSTALADO EN IT100 AQW 5X3200	UND	77.00	\$ 360,163.00	\$	27,732,551.00	77.00	\$ 360,163.00	\$	27,732,551.00	\$	-	\$	-
14.9.27	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye caja de paso galvanizada 5800, tapa ciega, 2 presostopas, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embudada en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSJHF, interruptor sencillo y demás elementos para su correcta instalación	UND	787.00	\$ 100,729.00	\$	79,273,723.00	787.00	\$ 100,729.00	\$	79,273,723.00	\$	-	\$	-
14.9.28	Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embudada en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSJHF, interruptor doble y demás elementos para su correcta instalación	UND	44.00	\$ 99,896.00	\$	4,395,424.00	44.00	\$ 99,896.00	\$	4,395,424.00	\$	-	\$	-
14.9.29	Suministro e instalación de salida para interruptor conmutable, incluye caja de paso galvanizada 5800, tapa ciega, 2 presostopas, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embudada en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSJHF, interruptor conmutable y demás elementos para su correcta instalación	UND	80.00	\$ 97,040.00	\$	7,763,200.00	80.00	\$ 97,040.00	\$	7,763,200.00	\$	-	\$	-
14.9.30	Suministro e instalación de salida para sensor de presencia de largo alcance, incluye caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" en tubo, 15 metros de cable #12 Cu LSJHF, sensor de presencia y demás elementos para su correcta instalación	UND	218.00	\$ 192,483.00	\$	41,961,294.00	218.00	\$ 192,483.00	\$	41,961,294.00	\$	-	\$	-
14.9.31	Suministro e instalación de salida para sensor de presencia de largo alcance, incluye caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería EMT 3/4" en tubo, 15 metros de cable #12 Cu LSJHF, sensor de largo alcance y demás elementos para su correcta instalación	UND	53.00	\$ 429,461.00	\$	22,761,433.00	53.00	\$ 429,461.00	\$	22,761,433.00	\$	-	\$	-
14.10. ILUMINACIÓN EXTERIOR														
14.10.1	Suministro e instalación de luminaria L1J2 8525 Lm	UND	19.00	\$ 3,085,415.00	\$	58,622,885.00	19.00	\$ 3,085,415.00	\$	58,622,885.00	\$	-	\$	-
14.10.2	Suministro e instalación de Caja de Tipo CS-274 Para alumbrado Público	UND	15.00	\$ 1,996,270.00	\$	29,944,050.00	15.00	\$ 1,996,270.00	\$	29,944,050.00	\$	-	\$	-
14.10.3	Suministro e instalación de Red de Canalización de ductos en 202"	MIL	291.00	\$ 40,156.00	\$	11,685,396.00	291.00	\$ 40,156.00	\$	11,685,396.00	\$	-	\$	-
14.10.4	Suministro e instalación de Alimentador perimetral de Red de Iluminación exterior en 2x6-1x6-1x6 Al	MIL	500.00	\$ 20,912.00	\$	10,456,000.00	500.00	\$ 20,912.00	\$	10,456,000.00	\$	-	\$	-
14.10.5	Suministro e instalación de poste metálico de 9 metros de altura, incluye insula, brazo de 1.5 metros para luminaria obra civil y demás adecuaciones para su correcto funcionamiento	UND	15.00	\$ 1,975,583.00	\$	29,633,745.00	15.00	\$ 1,975,583.00	\$	29,633,745.00	\$	-	\$	-
14.11. TOMACORRIENTES														
14.11.1	Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de Cielo, incluye caja de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSJHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	232.00	\$ 136,575.00	\$	31,685,400.00	232.00	\$ 136,575.00	\$	31,685,400.00	\$	-	\$	-
14.11.2	Suministro e instalación de salida para Toma en capsaleta, incluye caja de paso galvanizada 2400, troquel, 3 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubo EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSJHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	1862.00	\$ 94,350.00	\$	175,679,700.00	1862.00	\$ 94,350.00	\$	175,679,700.00	\$	-	\$	-
14.11.3	Suministro e instalación de salida para Toma en muro, incluye caja de paso galvanizada 2400, 3 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubo EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSJHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	1201.00	\$ 98,200.00	\$	117,938,200.00	1201.00	\$ 98,200.00	\$	117,938,200.00	\$	-	\$	-
14.11.4	Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de suelo, incluye caja de paso galvanizada 2400, 2 presostopas, 5 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubería EMT 3/4", 18 metros de cable #12 Cu LSJHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	92.00	\$ 152,132.00	\$	13,996,144.00	92.00	\$ 152,132.00	\$	13,996,144.00	\$	-	\$	-
14.11.5	Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifásica en piso, incluye 6 metros de tubería PVC 3/4" subterránea, 24 metros de cable 3x10LSJHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	8.00	\$ 431,485.00	\$	3,451,880.00	8.00	\$ 431,485.00	\$	3,451,880.00	\$	-	\$	-

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRAFIESTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICU V 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.11.6	Suministro e instalación de salida para tomacorriente trifásica en piso, incluye 6 metros de tubería PVC 3-4" subterránea, 24 metros de cable 3x8 LSHP, caja 2400 galvanizada, devolvedores de rozete y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	\$ 707,879.00	\$ 707,879.00	1.00	\$ 707,879.00	\$ 707,879.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.7	Suministro e instalación de tomacorriente normal grado comercial	UND	1400.00	\$ 15,736.00	\$ 22,030,400.00	1400.00	\$ 15,736.00	\$ 22,030,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.8	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI grado comercial	UND	345.00	\$ 64,288.00	\$ 22,179,360.00	345.00	\$ 64,288.00	\$ 22,179,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.9	Suministro e instalación de tomacorriente regulada grado comercial	UND	220.00	\$ 32,091.00	\$ 7,060,220.00	220.00	\$ 32,091.00	\$ 7,060,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.10	Suministro e instalación de tomacorriente regulada grado hospitalario	UND	9.00	\$ 40,851.00	\$ 367,659.00	9.00	\$ 40,851.00	\$ 367,659.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.11	Suministro e instalación de tomacorriente grado hospitalario	UND	1655.00	\$ 50,871.00	\$ 84,191,505.00	1655.00	\$ 50,871.00	\$ 84,191,505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.12	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI grado hospitalario	UND	53.00	\$ 206,374.00	\$ 10,937,822.00	53.00	\$ 206,374.00	\$ 10,937,822.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.13	Suministro e instalación de tomacorriente 1.5-20R	UND	36.00	\$ 37,330.00	\$ 1,343,880.00	36.00	\$ 37,330.00	\$ 1,343,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.14	Suministro e instalación de tomacorriente 600 VAC 50A	UND	1.00	\$ 524,186.00	\$ 524,186.00	1.00	\$ 524,186.00	\$ 524,186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.15	Suministro e instalación de salida para tomacorriente 1.5-30R	UND	12.00	\$ 115,564.00	\$ 1,386,768.00	12.00	\$ 115,564.00	\$ 1,386,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
14.11.16	Suministro e instalación de canalota metálica perimetral 12x5 inc. trapezoides, conductor de seguridad	ML	600.00	\$ 99,538.00	\$ 59,722,800.00	600.00	\$ 99,538.00	\$ 59,722,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15. VALVULAS Y PRUEBAS DE VALVULAS														
15.1	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías O 4" on/off-Chiller	UN	4.00	\$ 6,690,292.00	\$ 26,761,168.00	4.00	\$ 6,690,292.00	\$ 26,761,168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.2	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías 4" proporcional Bypass	UN	1.00	\$ 6,690,292.00	\$ 6,690,292.00	1.00	\$ 6,690,292.00	\$ 6,690,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.3	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 1 1/2" on/off	UN	1.00	\$ 1,742,897.00	\$ 1,742,897.00	1.00	\$ 1,742,897.00	\$ 1,742,897.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.4	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 1 1/2" on/off	UN	3.00	\$ 1,642,897.00	\$ 4,928,691.00	3.00	\$ 1,642,897.00	\$ 4,928,691.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.5	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 1" on/off-Fan Coil	UN	5.00	\$ 981,265.00	\$ 4,906,325.00	5.00	\$ 981,265.00	\$ 4,906,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.6	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 3/4" on/off-Fan Coil	UN	16.00	\$ 681,265.00	\$ 10,900,240.00	16.00	\$ 681,265.00	\$ 10,900,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.7	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 1 1/2" on/off-Fan Coil	UN	28.00	\$ 631,265.00	\$ 17,675,420.00	28.00	\$ 631,265.00	\$ 17,675,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.8	Suministro, instalación y pruebas de Sensor de flujo en tubería 4"-Chiller	UN	1.00	\$ 2,684,265.00	\$ 2,684,265.00	1.00	\$ 2,684,265.00	\$ 2,684,265.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.9	Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa O 4"-chiller	UN	10.00	\$ 612,285.00	\$ 6,122,850.00	10.00	\$ 612,285.00	\$ 6,122,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.10	Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa O 2 1/2"	UN	8.00	\$ 482,285.00	\$ 3,858,280.00	8.00	\$ 482,285.00	\$ 3,858,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.11	Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa O 2"	UN	4.00	\$ 432,285.00	\$ 1,729,140.00	4.00	\$ 432,285.00	\$ 1,729,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.12	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1 1/2"-aislamiento una	UN	2.00	\$ 432,285.00	\$ 864,570.00	2.00	\$ 432,285.00	\$ 864,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.13	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1 1/4"-aislamiento una	UN	6.00	\$ 432,285.00	\$ 2,593,710.00	6.00	\$ 432,285.00	\$ 2,593,710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.14	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1"-aislamiento Fan coil	UN	10.00	\$ 110,479.00	\$ 1,104,790.00	10.00	\$ 110,479.00	\$ 1,104,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.15	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 3/4"-aislamiento Fan coil	UN	32.00	\$ 90,479.00	\$ 2,895,328.00	32.00	\$ 90,479.00	\$ 2,895,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.16	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1/2"-aislamiento Fan coil	UN	56.00	\$ 85,479.00	\$ 4,786,824.00	56.00	\$ 85,479.00	\$ 4,786,824.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.17	Suministro, instalación y pruebas de Válvula automática de purga de aire para inversión en tubería O 1 1/2"	UN	8.00	\$ 146,115.00	\$ 1,168,920.00	8.00	\$ 146,115.00	\$ 1,168,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.18	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 4"	UN	1.00	\$ 1,471,990.00	\$ 1,471,990.00	1.00	\$ 1,471,990.00	\$ 1,471,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.19	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 2"	UN	1.00	\$ 825,990.00	\$ 825,990.00	1.00	\$ 825,990.00	\$ 825,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.20	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 1 1/2"	UN	1.00	\$ 725,990.00	\$ 725,990.00	1.00	\$ 725,990.00	\$ 725,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.21	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 1"	UN	5.00	\$ 675,990.00	\$ 3,379,950.00	5.00	\$ 675,990.00	\$ 3,379,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.22	Suministro, instalación y pruebas de válvula de filtro tipo Y O 4"-chiller	UN	2.00	\$ 525,990.00	\$ 1,051,980.00	2.00	\$ 525,990.00	\$ 1,051,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.23	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1 1/2"-una	UN	1.00	\$ 145,990.00	\$ 145,990.00	1.00	\$ 145,990.00	\$ 145,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.24	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1 1/4"-una	UN	3.00	\$ 145,990.00	\$ 437,970.00	3.00	\$ 145,990.00	\$ 437,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.25	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1"-una fan coil	UN	5.00	\$ 102,990.00	\$ 514,950.00	5.00	\$ 102,990.00	\$ 514,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.26	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 3/4"-fan coil	UN	16.00	\$ 75,990.00	\$ 1,215,840.00	16.00	\$ 75,990.00	\$ 1,215,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.27	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1/2"-fan coil	UN	28.00	\$ 75,990.00	\$ 2,127,720.00	28.00	\$ 75,990.00	\$ 2,127,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.28	Suministro, instalación y pruebas de Termómetros O-100C; Escala 9"-Termopon	UN	4.00	\$ 756,990.00	\$ 3,027,960.00	4.00	\$ 756,990.00	\$ 3,027,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.29	Suministro, instalación y pruebas de Termo parot-fan coil para sensor de temperatura	UN	106.00	\$ 156,990.00	\$ 16,640,940.00	106.00	\$ 156,990.00	\$ 16,640,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.30	Suministro, instalación y pruebas de Manómetros - 0 - 100 PSIG - Caratula 4", Sifon y válvula	UN	6.00	\$ 224,153.00	\$ 1,344,918.00	6.00	\$ 224,153.00	\$ 1,344,918.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.31	Suministro, instalación y pruebas de Manómetros - 0 - 100 PSIG - Caratula 2", Sifon y válvula(Fan coil)	UN	106.00	\$ 134,153.00	\$ 14,220,218.00	106.00	\$ 134,153.00	\$ 14,220,218.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.32	Suministro, instalación y pruebas de válvula de compuerta O 4"	UN	2.00	\$ 1,478,153.00	\$ 2,956,306.00	2.00	\$ 1,478,153.00	\$ 2,956,306.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.33	Suministro, instalación y pruebas de termostato compensacion Bae-Net	UN	53.00	\$ 1,140,315.00	\$ 60,436,695.00	53.00	\$ 1,140,315.00	\$ 60,436,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.34	Suministro, instalación y pruebas de Tanque de expansión 20 Gal y accesorios	UN	1.00	\$ 11,016,215.00	\$ 11,016,215.00	1.00	\$ 11,016,215.00	\$ 11,016,215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
15.35	Suministro, instalación y pruebas de Separador de aire vertical 187.4 gpm y accesorios	UN	1.00	\$ 10,158,595.00	\$ 10,158,595.00	1.00	\$ 10,158,595.00	\$ 10,158,595.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
Tuberías de agua fría														
15.36	Suministro, instalación y pruebas de Tubería acero sh 40 aislada para agua fría 104"-incluye aislamiento	ML	30.00	\$ 153,653.00	\$ 4,609,590.00	30.00	\$ 153,653.00	\$ 4,609,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023
INTERVENIENTE	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
15.37	Suministro, instalación y pruebas de tubería acero en 40' anclada para agua fría ø 1.2" incluye anclamiento	ML	6.00	\$ 69,653.00	\$	417,918.00	6.00	\$ 69,653.00	\$	417,918.00	-	-	0.00	\$ -
15.38	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1"	ML	109.00	\$ 348,973.00	\$	38,038,057.00	109.00	\$ 348,973.00	\$	38,038,057.00	-	-	0.00	\$ -
15.39	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1"	ML	297.00	\$ 265,813.00	\$	78,946,461.00	297.00	\$ 265,813.00	\$	78,946,461.00	-	-	0.00	\$ -
15.40	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1.2"	ML	12.00	\$ 248,425.00	\$	2,981,100.00	12.00	\$ 248,425.00	\$	2,981,100.00	-	-	0.00	\$ -
15.41	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 2"	ML	84.00	\$ 219,653.00	\$	18,450,852.00	84.00	\$ 219,653.00	\$	18,450,852.00	-	-	0.00	\$ -
15.42	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1.2"	ML	343.00	\$ 147,043.00	\$	50,729,835.00	343.00	\$ 147,043.00	\$	50,729,835.00	-	-	0.00	\$ -
15.43	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1.4"	ML	124.00	\$ 132,653.00	\$	16,448,972.00	124.00	\$ 132,653.00	\$	16,448,972.00	-	-	0.00	\$ -
15.44	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1"	ML	296.00	\$ 103,653.00	\$	30,681,288.00	296.00	\$ 103,653.00	\$	30,681,288.00	-	-	0.00	\$ -
15.45	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1.4"	ML	511.00	\$ 92,653.00	\$	49,198,743.00	511.00	\$ 92,653.00	\$	49,198,743.00	-	-	0.00	\$ -
15.46	Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado para agua fría ø 1.2"	ML	730.00	\$ 89,653.00	\$	65,446,690.00	730.00	\$ 89,653.00	\$	65,446,690.00	-	-	0.00	\$ -
Conductos en línea galvanizada														
15.47	Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 24	M2	11304.00	\$ 85,692.00	\$	968,662,368.00	11304.00	\$ 85,692.00	\$	968,662,368.00	-	-	0.00	\$ -
15.48	Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 22	M2	66.00	\$ 90,692.00	\$	5,985,672.00	66.00	\$ 90,692.00	\$	5,985,672.00	-	-	0.00	\$ -
15.49	Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 20	M2	101.00	\$ 95,692.00	\$	9,664,892.00	101.00	\$ 95,692.00	\$	9,664,892.00	-	-	0.00	\$ -
15.50	Suministro instalación y pruebas de aislamiento termico conductos	M2	3276.00	\$ 56,915.00	\$	186,453,540.00	3276.00	\$ 56,915.00	\$	186,453,540.00	-	-	0.00	\$ -
Difusores y rejillas de suministro														
Difusor de suministro tipo por desplazamiento														
15.51	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro de flujo lineal 48"x12"	UN	66.00	\$ 4,243,907.00	\$	280,097,862.00	66.00	\$ 4,243,907.00	\$	280,097,862.00	-	-	0.00	\$ -
Difusor de suministro tipo cono														
15.52	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo cono DIAM 14"	UN	16.00	\$ 488,307.00	\$	7,812,912.00	16.00	\$ 488,307.00	\$	7,812,912.00	-	-	0.00	\$ -
15.53	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo cono DIAM 12"	UN	17.00	\$ 474,307.00	\$	8,063,219.00	17.00	\$ 474,307.00	\$	8,063,219.00	-	-	0.00	\$ -
15.54	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo cono DIAM 10"	UN	66.00	\$ 460,307.00	\$	30,380,262.00	66.00	\$ 460,307.00	\$	30,380,262.00	-	-	0.00	\$ -
15.55	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo cono DIAM 8"	UN	4.00	\$ 452,307.00	\$	1,809,228.00	4.00	\$ 452,307.00	\$	1,809,228.00	-	-	0.00	\$ -
Difusor de cuatro vías con dâmpner														
15.56	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro 4 vías con dâmpner 9"N9"	UN	1.00	\$ 158,682.00	\$	158,682.00	1.00	\$ 158,682.00	\$	158,682.00	-	-	0.00	\$ -
15.57	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro 4 vías con dâmpner 6"N6"	UN	57.00	\$ 124,107.00	\$	7,074,099.00	57.00	\$ 124,107.00	\$	7,074,099.00	-	-	0.00	\$ -
Rejillas de retorno														
15.58	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble alca con dâmpner 24"x12"	UN	2.00	\$ 243,485.00	\$	486,970.00	2.00	\$ 243,485.00	\$	486,970.00	-	-	0.00	\$ -
15.59	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble alca con dâmpner 20"x10"	UN	5.00	\$ 182,107.00	\$	910,535.00	5.00	\$ 182,107.00	\$	910,535.00	-	-	0.00	\$ -
15.60	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble alca con dâmpner 18"x18"	UN	11.00	\$ 243,107.00	\$	2,674,177.00	11.00	\$ 243,107.00	\$	2,674,177.00	-	-	0.00	\$ -
15.61	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble alca con dâmpner 15"x6"	UN	1.00	\$ 140,307.00	\$	140,307.00	1.00	\$ 140,307.00	\$	140,307.00	-	-	0.00	\$ -
15.62	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble alca con dâmpner 12"x6"	UN	2.00	\$ 116,107.00	\$	232,214.00	2.00	\$ 116,107.00	\$	232,214.00	-	-	0.00	\$ -
15.63	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble alca con dâmpner 9"N6"	UN	4.00	\$ 105,107.00	\$	420,428.00	4.00	\$ 105,107.00	\$	420,428.00	-	-	0.00	\$ -
Rejillas de retorno - extracción														
15.64	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de extracción porta filtro dâmpner 12X12	UN	13.00	\$ 155,107.00	\$	2,016,391.00	13.00	\$ 155,107.00	\$	2,016,391.00	-	-	0.00	\$ -
15.65	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 16"x12"	UN	3.00	\$ 274,207.00	\$	822,621.00	3.00	\$ 274,207.00	\$	822,621.00	-	-	0.00	\$ -
15.66	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 24"x12"	UN	1.00	\$ 195,017.00	\$	195,017.00	1.00	\$ 195,017.00	\$	195,017.00	-	-	0.00	\$ -
15.67	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 24"x18"	UN	2.00	\$ 268,937.00	\$	537,874.00	2.00	\$ 268,937.00	\$	537,874.00	-	-	0.00	\$ -
15.68	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 20"x12"	UN	12.00	\$ 177,692.00	\$	2,132,304.00	12.00	\$ 177,692.00	\$	2,132,304.00	-	-	0.00	\$ -
15.69	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 18"x10"	UN	1.00	\$ 164,107.00	\$	164,107.00	1.00	\$ 164,107.00	\$	164,107.00	-	-	0.00	\$ -
15.70	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 16"x12"	UN	5.00	\$ 155,747.00	\$	778,735.00	5.00	\$ 155,747.00	\$	778,735.00	-	-	0.00	\$ -
15.71	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 16"x10"	UN	6.00	\$ 149,107.00	\$	894,642.00	6.00	\$ 149,107.00	\$	894,642.00	-	-	0.00	\$ -
15.72	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 14"x12"	UN	6.00	\$ 148,107.00	\$	888,642.00	6.00	\$ 148,107.00	\$	888,642.00	-	-	0.00	\$ -
15.73	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 14"x10"	UN	17.00	\$ 138,107.00	\$	2,347,819.00	17.00	\$ 138,107.00	\$	2,347,819.00	-	-	0.00	\$ -
15.74	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 14"x6"	UN	11.00	\$ 115,107.00	\$	1,266,177.00	11.00	\$ 115,107.00	\$	1,266,177.00	-	-	0.00	\$ -
15.75	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 12"x10"	UN	1.00	\$ 150,107.00	\$	150,107.00	1.00	\$ 150,107.00	\$	150,107.00	-	-	0.00	\$ -
15.76	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 12"x8"	UN	3.00	\$ 119,107.00	\$	357,321.00	3.00	\$ 119,107.00	\$	357,321.00	-	-	0.00	\$ -
15.77	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 10"x10"	UN	2.00	\$ 121,107.00	\$	242,214.00	2.00	\$ 121,107.00	\$	242,214.00	-	-	0.00	\$ -
15.78	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 10"x8"	UN	8.00	\$ 113,107.00	\$	904,856.00	8.00	\$ 113,107.00	\$	904,856.00	-	-	0.00	\$ -
15.79	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 8"x6"	UN	90.00	\$ 98,107.00	\$	8,829,630.00	90.00	\$ 98,107.00	\$	8,829,630.00	-	-	0.00	\$ -
15.80	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dâmpner 8"x4"	UN	213.00	\$ 91,107.00	\$	19,405,791.00	213.00	\$ 91,107.00	\$	19,405,791.00	-	-	0.00	\$ -
Perforaciones de toma de aire de descarga de aire														
15.81	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 46"x32"	UN	1.00	\$ 813,107.00	\$	813,107.00	1.00	\$ 813,107.00	\$	813,107.00	-	-	0.00	\$ -
15.82	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 46"x30"	UN	2.00	\$ 765,107.00	\$	1,530,214.00	2.00	\$ 765,107.00	\$	1,530,214.00	-	-	0.00	\$ -
15.83	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 46"x26"	UN	1.00	\$ 671,107.00	\$	671,107.00	1.00	\$ 671,107.00	\$	671,107.00	-	-	0.00	\$ -
15.84	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 44"x30"	UN	5.00	\$ 734,107.00	\$	3,670,535.00	5.00	\$ 734,107.00	\$	3,670,535.00	-	-	0.00	\$ -
15.85	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 46"x24"	UN	1.00	\$ 606,107.00	\$	606,107.00	1.00	\$ 606,107.00	\$	606,107.00	-	-	0.00	\$ -
15.86	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 38"x14"	UN	6.00	\$ 306,107.00	\$	1,836,642.00	6.00	\$ 306,107.00	\$	1,836,642.00	-	-	0.00	\$ -
15.87	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 38"x12"	UN	5.00	\$ 269,967.00	\$	1,349,835.00	5.00	\$ 269,967.00	\$	1,349,835.00	-	-	0.00	\$ -
15.88	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 32"x12"	UN	5.00	\$ 242,107.00	\$	1,210,535.00	5.00	\$ 242,107.00	\$	1,210,535.00	-	-	0.00	\$ -
15.89	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 26"x10"	UN	4.00	\$ 226,107.00	\$	904,428.00	4.00	\$ 226,107.00	\$	904,428.00	-	-	0.00	\$ -
15.90	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 26"x26"	UN	2.00	\$ 460,807.00	\$	921,614.00	2.00	\$ 460,807.00	\$	921,614.00	-	-	0.00	\$ -
15.91	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dâmpner 22"x12"	UN	4.00	\$ 385,107.00	\$	1,540,428.00	4.00	\$ 385,107.00	\$	1,540,428.00	-	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA NRO. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
15.92	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 18"N12"	LN	2.00	\$ 333,107.00	\$ 666,214.00	2.00	\$ 333,107.00	\$ 666,214.00						
15.93	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 14"N12"	LN	5.00	\$ 292,107.00	\$ 1,460,535.00	5.00	\$ 292,107.00	\$ 1,460,535.00						
15.94	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 14"N10"	LN	14.00	\$ 254,107.00	\$ 3,557,498.00	14.00	\$ 254,107.00	\$ 3,557,498.00						
15.95	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 12"N6"	LN	17.00	\$ 176,107.00	\$ 2,993,819.00	17.00	\$ 176,107.00	\$ 2,993,819.00						
15.96	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 8"N3"	LN	1.00	\$ 132,107.00	\$ 132,107.00	1.00	\$ 132,107.00	\$ 132,107.00						
15.97	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 8"N6"	LN	3.00	\$ 133,107.00	\$ 405,321.00	3.00	\$ 133,107.00	\$ 405,321.00						
15.98	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dumper 8"N4"	LN	4.00	\$ 106,107.00	\$ 424,428.00	4.00	\$ 106,107.00	\$ 424,428.00						
Tableros eléctricos														
15.99	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-00	LN	1.00	\$ 18,348,974.00	\$ 18,348,974.00	1.00	\$ 18,348,974.00	\$ 18,348,974.00						
15.100	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-01	LN	1.00	\$ 19,348,974.00	\$ 19,348,974.00	1.00	\$ 19,348,974.00	\$ 19,348,974.00						
15.101	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-02	LN	1.00	\$ 19,348,974.00	\$ 19,348,974.00	1.00	\$ 19,348,974.00	\$ 19,348,974.00						
15.102	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-03	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.103	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-04	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.104	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-05	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.105	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-06	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.106	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-07	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.107	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-08	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.108	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-09	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.109	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-10	LN	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00	1.00	\$ 17,348,974.00	\$ 17,348,974.00						
15.110	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-11	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.111	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-12	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.112	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-13	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.113	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-14	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.114	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-15	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.115	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-16	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.116	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-17	LN	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00	1.00	\$ 14,348,974.00	\$ 14,348,974.00						
15.117	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-18	LN	1.00	\$ 5,648,974.00	\$ 5,648,974.00	1.00	\$ 5,648,974.00	\$ 5,648,974.00						
Sistema de control centralizado														
Sistema de control centralizado - protocolo abierto, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.														
15.118	Suministro e instalación de Cable de control	LN	17.00	\$ 1,478,265.00	\$ 25,130,505.00	17.00	\$ 1,478,265.00	\$ 25,130,505.00						
15.119	Suministro e instalación de PLC 16 (Rin-Soft) Principal	LN	47.00	\$ 4,096,060.00	\$ 192,514,820.00	47.00	\$ 4,096,060.00	\$ 192,514,820.00						
15.120	Suministro e instalación de Red on-off	LN	130.00	\$ 295,178.00	\$ 38,373,140.00	130.00	\$ 295,178.00	\$ 38,373,140.00						
15.121	Suministro e instalación de Cable de control y accesorios	LN	300.00	\$ 34,544.00	\$ 10,363,200.00	300.00	\$ 34,544.00	\$ 10,363,200.00						
15.122	Suministro e instalación de tubería ENT 1/4"	LN	2700.00	\$ 37,741.00	\$ 101,900,700.00	2700.00	\$ 37,741.00	\$ 101,900,700.00						
15.123	Suministro e instalación de sensor presión manométrica último fanonil	LN	1.00	\$ 564,632.00	\$ 564,632.00	1.00	\$ 564,632.00	\$ 564,632.00						
15.124	Suministro e instalación de sensor temperatura en abeto	LN	55.00	\$ 181,653.00	\$ 9,990,915.00	55.00	\$ 181,653.00	\$ 9,990,915.00						
15.125	Suministro e instalación de Presostato diferencial presión aire-filtros	LN	117.00	\$ 168,853.00	\$ 19,755,801.00	117.00	\$ 168,853.00	\$ 19,755,801.00						
15.126	Suministro e instalación de switch de corriente	LN	130.00	\$ 212,632.00	\$ 27,642,160.00	130.00	\$ 212,632.00	\$ 27,642,160.00						
15.127	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico (presurización)	LN	11.00	\$ 433,938.00	\$ 4,773,318.00	11.00	\$ 433,938.00	\$ 4,773,318.00						
15.128	Suministro e instalación de Sistema de control centralizado Programación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento	LN	1.00	\$ 61,395,894.00	\$ 61,395,894.00	1.00	\$ 61,395,894.00	\$ 61,395,894.00						
SISTEMA DE COMUNICACIÓN														
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6/A PARA CÁMARA DE VIGILANCIA DE VIDEO, INCLUYE JACK, CABLE, PATCHCORD	UND	262.00	\$ 470,663.22	\$ 123,313,762.00	262.00	\$ 470,663.22	\$ 123,313,762.00						
16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6/A PARA CÁMARA DE VIGILANCIA DE VIDEO, INCLUYE JACK, CABLE, PATCHCORD	UND	262.00	\$ 470,663.22	\$ 123,313,762.00	262.00	\$ 470,663.22	\$ 123,313,762.00						
16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE CAT 6/A PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE, PATCHCORDS LONG HASTA 90ML	UND	6.00	\$ 1,062,422.29	\$ 6,374,534.00	6.00	\$ 1,062,422.29	\$ 6,374,534.00						
16.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6/A PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE, PATCHCORDS LONG HASTA 45 ML	UND	775.00	\$ 521,909.30	\$ 404,479,705.00	775.00	\$ 521,909.30	\$ 404,479,705.00						
16.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL ANGULADO 48 PUERTOS	UND	5.00	\$ 934,833.15	\$ 4,674,266.00	5.00	\$ 934,833.15	\$ 4,674,266.00						
16.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL PLANO 24 PUERTOS	UND	48.00	\$ 457,332.11	\$ 21,951,941.00	48.00	\$ 457,332.11	\$ 21,951,941.00						
16.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 48RU DE 80X100 cm, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES, BARRAJE	UND	2.00	\$ 5,177,582.35	\$ 10,355,165.00	2.00	\$ 5,177,582.35	\$ 10,355,165.00						
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 42RU DE 80X80 cm, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES, BARRAJE	UND	9.00	\$ 1,983,874.42	\$ 17,854,870.00	9.00	\$ 1,983,874.42	\$ 17,854,870.00						
16.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2RU	UND	49.00	\$ 403,724.32	\$ 19,792,492.00	49.00	\$ 403,724.32	\$ 19,792,492.00						
16.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE GD-01 Y GD-02	UND	1.00	\$ 7,393,484.07	\$ 7,393,484.07	1.00	\$ 7,393,484.07	\$ 7,393,484.07						
16.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA VERTICAL CON 20 TOMAS CORRIENTES 5-15R LONGITUD DE CABLE DE 3.05 ENTRADA DE 100-120V Y SALIDA DE 120V	UND	2.00	\$ 2,221,562.14	\$ 4,443,124.00	2.00	\$ 2,221,562.14	\$ 4,443,124.00						
16.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL CON 6 TOMAS CORRIENTES 5-15R SALIDA DE 120V	UND	18.00	\$ 639,384.11	\$ 11,508,914.00	18.00	\$ 639,384.11	\$ 11,508,914.00						
16.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CAPA 3, 24 PUERTOS 10G SFP+, ADMINISTRABLE CON FUENTE REDUNDANTE	UND	2.00	\$ 26,839,404.07	\$ 53,678,808.00	2.00	\$ 26,839,404.07	\$ 53,678,808.00						
16.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 12-48 APILABLE 20 PUERTOS 10G/100G SFP+, 4 PUERTOS 10G SFP+, PoE+ 360W	UND	54.00	\$ 5,293,839.07	\$ 285,867,310.00	54.00	\$ 5,293,839.07	\$ 285,867,310.00						
16.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE STACK	UND	49.00	\$ 1,092,333.39	\$ 53,524,336.00	49.00	\$ 1,092,333.39	\$ 53,524,336.00						

[illegible]

CONSTRUCT

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHILA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHILA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHILA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
16.10.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACION DATOS - CONTROLADORES DE ACCESO	UND	15.00	\$ 400,007.21	\$ 6,000,108.00	15.00	\$ 400,007.21	\$ 6,000,108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.10.2	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO	UND	9.00	\$ 592,667.21	\$ 5,334,005.00	9.00	\$ 592,667.21	\$ 5,334,005.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11 INFRAESTRUCTURA														
16.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENT 1/4", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15921.00	\$ 25,640.55	\$ 408,223,225.00	15921.00	\$ 25,640.55	\$ 408,223,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENT 1", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1259.00	\$ 41,159.76	\$ 51,820,138.00	1259.00	\$ 41,159.76	\$ 51,820,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENT 1-1/2", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	143.00	\$ 76,229.62	\$ 11,053,295.00	143.00	\$ 76,229.62	\$ 11,053,295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENT 2", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	65.00	\$ 195,998.03	\$ 12,739,873.00	65.00	\$ 195,998.03	\$ 12,739,873.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS	ML	112.00	\$ 18,062.02	\$ 2,022,946.00	112.00	\$ 18,062.02	\$ 2,022,946.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 4 DUCTOS PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30.00	\$ 234,749.00	\$ 7,042,470.00	30.00	\$ 234,749.00	\$ 7,042,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO IM X IM EN ANDEN, CON FILTRO Y TAPA	UN	2.00	\$ 7,048,950.40	\$ 14,097,901.00	2.00	\$ 7,048,950.40	\$ 14,097,901.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 20x6 cm	ML	1354.00	\$ 102,938.07	\$ 139,378,148.00	1354.00	\$ 102,938.07	\$ 139,378,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 30x6 cm	ML	357.00	\$ 139,384.04	\$ 49,760,101.00	357.00	\$ 139,384.04	\$ 49,760,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 40x6 cm	ML	124.00	\$ 179,203.21	\$ 22,232,358.00	124.00	\$ 179,203.21	\$ 22,232,358.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALITA PERMETRAL	ML	384.00	\$ 67,393.14	\$ 25,878,966.00	384.00	\$ 67,393.14	\$ 25,878,966.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL	ML	1806.00	\$ 7,259.12	\$ 13,109,963.00	1806.00	\$ 7,259.12	\$ 13,109,963.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 2X22 SISTEMA DE SEGURIDAD	ML	8118.00	\$ 8,709.12	\$ 70,700,603.00	8118.00	\$ 8,709.12	\$ 70,700,603.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACION	ML	1055.00	\$ 9,940.03	\$ 10,486,758.00	1055.00	\$ 9,940.03	\$ 10,486,758.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO UTP 6 LECTORIAS SISTEMA DE ACCESO	ML	460.00	\$ 12,849.04	\$ 5,910,560.00	460.00	\$ 12,849.04	\$ 5,910,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS - DETECTORES	ML	9752.00	\$ 17,189.02	\$ 167,627,334.00	9752.00	\$ 17,189.02	\$ 167,627,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
16.11.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS - SIRENAS Y PUNTES AUXILIARES	ML	1728.00	\$ 19,039.06	\$ 32,899,495.00	1728.00	\$ 19,039.06	\$ 32,899,495.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
NP ITEMS NO PREVISTOS														
NP.01	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40" RAZON PARA BASES	M3				33.37	\$ 461,627.00	\$ 15,404,493.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
NP.02	RAZON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUDIRASANTE	M3				65.53	\$ 100,484.00	\$ 6,584,716.52	65.53	\$ 6,584,716.52	\$ -	\$ -	65.53	\$ 6,584,716.52
NP.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2				187.22	\$ 11,117.00	\$ 2,081,325.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
NP.04	PROTECCION TEMPORAL DE TALUD CON MORTERO Y REFORZADA CON MALLA TRIPLE TORNION	M2				445.90	\$ 127,019.00	\$ 56,637,772.00	445.90	\$ 56,637,772.00	\$ -	\$ -	445.90	\$ 56,637,772.00
NP.05	GEODREN PLANAR H-2.0 M D-100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML				104.00	\$ 160,500.00	\$ 16,692,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NP.06	GEODREN VIAL H-1.0 M D-100MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML				52.00	\$ 94,718.00	\$ 4,925,336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NP.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE DE BASE BITUMINOSA PARA MUROS EXTERIORS DE TANQUE SUBTERRANEO	M2				262.60	\$ 96,001.00	\$ 25,209,863.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A	VALOR COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION - COMPONENTE OBRA CIVIL				\$	105,345,522,547.00			\$	105,345,522,547.00	\$ 16,989,063,701.00		\$	20,157,382,371.00
B	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				\$	29,637,586,312.00			\$	29,637,586,312.00	\$ 4,756,937,835.00		\$	5,644,039,063.00
	ADMINISTRACION	0.20	\$	21,169,704,509.00	0.20	\$	21,169,704,509.00	\$	3,397,812,740.00	\$ 633,643,734.00		\$	4,031,456,474.00	
	IMPREVISTOS	0.03	\$	3,175,435,676.00	0.03	\$	3,175,435,676.00	\$	509,671,911.00	\$ 95,046,560.00		\$	604,718,471.00	
	UTILIDAD	0.05	\$	5,292,426,127.00	0.05	\$	5,292,426,127.00	\$	849,453,184.00	\$ 158,410,934.00		\$	1,007,864,118.00	
	VALOR TOTAL		\$	135,495,108,859.00		\$	135,495,108,859.00	\$	21,746,001,835.00	\$ 4,055,319,899.00		\$	25,801,321,434.00	

COMPONENTE EQUIPOS FIJOS														
17.1	Suministro instalacion y puesta en marcha de Accesorios camilleros 01-02-03, 17 PERSONAS, 11 Paradas doble entrada 1275kg, 13KVA, 208-3-60	UN	3.00	\$ 483,093,750.00	\$ 1,449,281,250.00	3.00	\$ 483,093,750.00	\$ 1,449,281,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
17.2	Suministro instalacion y puesta en marcha de Accesorios camilleros 04-11 PERSONAS, 10 Paradas doble entrada 825kg, 13KVA, 208-3-60	UN	1.00	\$ 702,633,613.00	\$ 702,633,613.00	1.00	\$ 702,633,613.00	\$ 702,633,613.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
17.3	Suministro instalacion y puesta en marcha de Accesorios Pasajeros 01-02, 11 PERSONAS, 11 Paradas doble entrada 1050kg, 8KVA, 208-3-60	UN	2.00	\$ 324,174,096.00	\$ 648,348,192.00	2.00	\$ 324,174,096.00	\$ 648,348,192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
17.4	Suministro instalacion y puesta en marcha de Accesorios 11 PERSONAS, 3 paradas 1050kg, 8KVA, 208-3-60	UN	1.00	\$ 262,770,049.00	\$ 262,770,049.00	1.00	\$ 262,770,049.00	\$ 262,770,049.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
17.5	Suministro instalacion y puesta en marcha de Accesorios montacargas, 11 PERSONAS, 10 Paradas doble entrada 825 kg, 8KVA, 208-3-60	UN	1.00	\$ 322,807,177.00	\$ 322,807,177.00	1.00	\$ 322,807,177.00	\$ 322,807,177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CINDIN MARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCV-2216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
17.6	Suministro e instalación de duplicadores para uso metéorológico, con capacidad de 2.300kg. Funcionamiento de pulsación directa con velocidad de 4m/min. altura Requerida máxima: Camioneta-Camioneta: 4.20m. Camioneta (primer paso): Vehículo: 3.70m. Vehículo-Vehículo: 3.20m. (sin altura).	UN	12.00	\$ 21,919,384.00	\$ 263,031,408.00	12.00	\$ 21,919,384.00	\$ 263,031,408.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18. EQUIPO DE PLANTA ELÉCTRICA														
18.1	Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1000KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 9" con termo escogible SEI.	UND	1.00	\$ 930,264,838.00	\$ 930,264,838.00	1.00	\$ 930,264,838.00	\$ 930,264,838.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.2	Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1250KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termo escogible SEI.	UND	1.00	\$1,109,642,765.00	\$ 1,109,642,765.00	1.00	\$1,109,642,765.00	\$ 1,109,642,765.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.3	Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico 1 de 300 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye baterías con autonomía para 5 minutos, monitorizable IP.	UND	2.00	\$ 473,845,671.00	\$ 947,691,342.00	2.00	\$ 473,845,671.00	\$ 947,691,342.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.4	Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico aislado sala de parto, capacidad de 30 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitorizable IP.	UND	1.00	\$ 71,704,636.00	\$ 71,704,636.00	1.00	\$ 71,704,636.00	\$ 71,704,636.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.5	Suministro de UPS ON LINE para circuito vital DATACENTER, capacidad 20 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitorizable IP.	UND	1.00	\$ 51,364,927.00	\$ 51,364,927.00	1.00	\$ 51,364,927.00	\$ 51,364,927.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.6	Suministro de UPS ON LINE para circuito vital Fluo 1-9, capacidad 10 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitorizable IP.	UND	6.00	\$ 28,421,210.00	\$ 170,527,260.00	6.00	\$ 28,421,210.00	\$ 170,527,260.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.7	Suministro de transformador trifásico de 1.25 MVA 11,4KV - 208V Tipo seco Clase F Factor K-13 incluye celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	\$ 192,403,506.00	\$ 192,403,506.00	1.00	\$ 192,403,506.00	\$ 192,403,506.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.8	Suministro de transformador trifásico de 1 MVA 11,4KV - 208V Tipo seco Clase F Factor K-13 incluye celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	\$ 184,980,516.00	\$ 184,980,516.00	1.00	\$ 184,980,516.00	\$ 184,980,516.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
18.9	Suministro de Transformador Baja 150kVA, clase II 208/380 V, tipo seco para Imágenes Diagnósticas, incluye celda y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	\$ 27,135,825.00	\$ 27,135,825.00	1.00	\$ 27,135,825.00	\$ 27,135,825.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
19. EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE, PRENSAMBLADO CONFORMADO POR 4 BOMBAS DE 4.74 lps @ 66.74 MCA CADA UNA PARA SUCCIÓN NEGATIVA CON MOTOR ELÉCTRICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA														
19.1	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE, PRENSAMBLADO CONFORMADO POR 4 BOMBAS DE 4.74 lps @ 66.74 MCA CADA UNA PARA SUCCIÓN NEGATIVA CON MOTOR ELÉCTRICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA	UN	1.00	\$ 85,960,000.00	\$ 85,960,000.00	1.00	\$ 85,960,000.00	\$ 85,960,000.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
19.2	EQUIPO DE INCENDIO CERTIFICADO ULFM PRENSAMBLADO CON BOMBA LIDER TIPO TURBINA VERTICAL PARA SUCCIÓN NEGATIVA CON PUNTO DE OPERACION DE 750 gpm @ 194 psi incluye MOTOR DIESEL, incluye BOMBA JOCKEY CON MOTOR ELECTRICU PARA PUNTO DE TRABAJO DE 10 gpm @ 204 psi	UN	1.00	\$ 590,000,000.00	\$ 590,000,000.00	1.00	\$ 590,000,000.00	\$ 590,000,000.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
19.3	PLANTA DE TRATAMIENTO ABAD PARA UN CAUDAL DE 0.23 lps CON TRATAMIENTO PRELIMINAR, TANQUE HOMOGENIZADOR Y REACTORES AEROBICOS, incluye PROCESO DE FILTRADO POR SISTEMA DE FILTRACION MAS OXIDACION, CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE DESCARGA CONFORME A LA RES 631 DE 2019	UN	1.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	1.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
19.4	EQUIPO CENTRAL DE CALENTAMIENTO CONFORMADO POR 2 TANQUES DE 950 GALONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 6mm CON ANILAMIENTO EN POLIURETANO, incluye 2 CALDERAS CON CAPACIDAD DE 250 KW CADA UNA, incluye SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA	UN	1.00	\$ 250,000,000.00	\$ 250,000,000.00	1.00	\$ 250,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
20. EQUIPO DE CENTRAL DE AIRE COMPRESO Cuadruplex - BACKUP (incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque, válvulas, tuberías, tuberías y tuberías de interconexión) 201P 185 scfm. (Incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado.														
20.1	Suministro de central de aire comprimido Cuadruplex - BACKUP (incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque, válvulas, tuberías, tuberías y tuberías de interconexión) 201P 185 scfm. (Incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado.	UN	1.00	\$1,148,220,193.00	\$ 1,148,220,193.00	1.00	\$1,148,220,193.00	\$ 1,148,220,193.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
20.2	Suministro de Central de vacío Cuadruplex - BACKUP (incluye bomba de vacío, tanque, tuberías de interconexión, manómetros y tuberías eléctricas) 257 scfm, 151P. (Incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado.	UN	1.00	\$ 943,257,862.00	\$ 943,257,862.00	1.00	\$ 943,257,862.00	\$ 943,257,862.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21. CENTRAL DE ENFRIAMIENTO (El friador de agua tipo paquete condensación por aire)														
21.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de CHILLER ROTR. Btu/h, 194.1 GPM, CFM, Inch C.A., 73760 w. HP, 290 A., 208-3-60	UN	2.00	\$ 213,363,386.00	\$ 426,730,772.00	2.00	\$ 213,363,386.00	\$ 426,730,772.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de BAF-01 02 03-04, 62.4 GPM, CFM, 1607T Inch C.A., 10 HP, 32.2 A., 208-3-60	UN	4.00	\$ 37,372,649.00	\$ 149,490,596.00	4.00	\$ 37,372,649.00	\$ 149,490,596.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
UNIDADES MANEJADORAS														
21.3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UNIA-CW-01, 84.060 Btu/h, 16.5 GPM, 4100 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 12 A, MERV 8-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 48,197,290.00	\$ 48,197,290.00	1.00	\$ 48,197,290.00	\$ 48,197,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.4	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UNIA-CW-02, 22 16800 Btu/h, 3.56 GPM, 1090 CFM, 0.7 Inch C.A., 3.8 HP, 8.8 A, MERV 8-13, 208-3-60	UN	2.00	\$ 71,097,290.00	\$ 142,194,580.00	2.00	\$ 71,097,290.00	\$ 142,194,580.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.5	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UNIA-CW-03, 34000 Btu/h, 6.6 GPM, 2800 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11.8 A, MERV 8-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 34,197,290.00	\$ 34,197,290.00	1.00	\$ 34,197,290.00	\$ 34,197,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.6	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UNIA-CW-04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 2250 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 9.8 A, MERV 8-13, 208-3-60	UN	1.00	\$ 35,497,290.00	\$ 35,497,290.00	1.00	\$ 35,497,290.00	\$ 35,497,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.7	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UNIA-CW-05, 24450 Btu/h, 4.88 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV 8-13, 208-3-60	UN	1.00	\$ 31,497,290.00	\$ 31,497,290.00	1.00	\$ 31,497,290.00	\$ 31,497,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.8	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UNIA-CW-06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.8 HP, 8.8 A, MERV 8-13, 208-3-60	UN	1.00	\$ 33,697,290.00	\$ 33,697,290.00	1.00	\$ 33,697,290.00	\$ 33,697,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACILA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACILA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCV 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACILA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.9	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-07, 14400 l/hu/h, 2.88 GPM, 1900 CFM, 0.6 l/h C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60	UN	1.00	\$ 32,597,290.00	\$ 32,597,290.00	1.00	\$ 32,597,290.00	\$ 32,597,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.10	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-08/09 10'11"12'13'14'15'16, 14400 l/hu/h, 2.88 GPM, 1900 CFM, 0.6 l/h C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60	UN	9.00	\$ 37,497,290.00	\$ 337,475,610.00	9.00	\$ 37,497,290.00	\$ 337,475,610.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.11	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-17, 18700 l/hu/h, 3.74 GPM, 1900 CFM, 0.6 l/h C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60	UN	1.00	\$ 37,097,290.00	\$ 37,097,290.00	1.00	\$ 37,097,290.00	\$ 37,097,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.12	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-18, 45500 l/hu/h, 9.1 GPM, 2500 CFM, 0.7 l/h C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV-8-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 38,797,290.00	\$ 38,797,290.00	1.00	\$ 38,797,290.00	\$ 38,797,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.13	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-19, 52000 l/hu/h, 10.4 GPM, 3900 CFM, 0.7 l/h C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV-8-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 43,297,290.00	\$ 43,297,290.00	1.00	\$ 43,297,290.00	\$ 43,297,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.14	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-20, 27000 l/hu/h, 5.4 GPM, 1600 CFM, 0.6 l/h C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 35,097,290.00	\$ 35,097,290.00	1.00	\$ 35,097,290.00	\$ 35,097,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.15	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-21, 90100 l/hu/h, 18.02 GPM, 3400 CFM, 0.7 l/h C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV-8-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 49,697,290.00	\$ 49,697,290.00	1.00	\$ 49,697,290.00	\$ 49,697,290.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
UNIDADES HIDRONICAS									\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.16	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-01, 14700 l/hu/h, 2.94 GPM, 900 CFM, 0.6 l/h C.A., w, 0.5 HP, 0.2 A, MERV 4, 208-1-60	UN	1.00	\$ 5,652,398.00	\$ 5,652,398.00	1.00	\$ 5,652,398.00	\$ 5,652,398.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.17	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-5000 HTU-IL 5000 l/hu/h, 1 GPM, 250 CFM, 0.3 l/h C.A., 0 w, 0.38 HP, 0.7 A, MERV 4, 208-1-60	UN	2.00	\$ 5,352,398.00	\$ 10,704,796.00	2.00	\$ 5,352,398.00	\$ 10,704,796.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.18	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-6000 HTU-IL 6000 l/hu/h, 1.2 GPM, 400 CFM, 0.3 l/h C.A., 37 w, 0.4 A, 208-1-60	UN	4.00	\$ 5,352,398.00	\$ 21,409,592.00	4.00	\$ 5,352,398.00	\$ 21,409,592.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.19	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-9000 HTU-IL 9000 l/hu/h, 1.8 GPM, 250 CFM, 0.3 l/h C.A., 77 w, 0.36 A, 208-1-60	UN	14.00	\$ 6,452,398.00	\$ 90,333,572.00	14.00	\$ 6,452,398.00	\$ 90,333,572.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.20	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-9500 HTU-IL 9500 l/hu/h, 1.9 GPM, 600 CFM, 0.3 l/h C.A., 37 w, 1 HP, 0.9 A, MERV 4, 208-1-60	UN	8.00	\$ 6,452,398.00	\$ 51,619,184.00	8.00	\$ 6,452,398.00	\$ 51,619,184.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.21	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-12000 HTU-IL 2.4 GPM, 700 CFM, 0.3 l/h C.A., 37 w, 1 HP, 0.4 A, 208-1-60	UN	3.00	\$ 4,552,398.00	\$ 13,657,194.00	3.00	\$ 4,552,398.00	\$ 13,657,194.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
Ventilación mecánica (unidad de ventilación de suministro, incluye filtros)									\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.22	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-5000 CPM 0.8 l/h C.A., 3 HP, 11.3 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.61X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.23	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-2100 CPM, 0.6 l/h C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 13, 208-3-60, 0.594X1.570.92 m, 101 Kg	UN	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.24	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1900 CPM, 0.7 l/h C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.584X1.520.92 m, 101 Kg	UN	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.25	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1510 CPM, 0.6 l/h C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV13, 208-3-60, 0.432X1.365X0.768 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 14,765,060.00	\$ 14,765,060.00	1.00	\$ 14,765,060.00	\$ 14,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1450 CPM, 0.7 l/h C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.553 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200 CPM, 0.6 l/h C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100 CPM, 0.7 l/h C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.553 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500 CPM, 0.6 l/h C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60, 0.582X2.85X0.381 m, 27 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
Unidad de ventilación de presurización									\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-P-10000 CPM, 0.7 l/h C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60, 1.318X1.318X0.899 m, 159 Kg	UN	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
Unidad de ventilación de extracción									\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300 CFM, 0.8 l/h C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.818X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5250 CFM, 0.7 l/h C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-13, 208-3-60, 0.752X1.37-0.59.752 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4520 CFM, 0.7 l/h C.A., 5 HP, 11 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.6 l/h C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.711X1.543X1.48 m, 124 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.8 l/h C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.66 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.36	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3800 CFM, 0.8 l/h C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-4, 208-3-60, 0.55X1.492X0.997 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2021
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDI MARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.37	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3300 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.38	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700 CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.330X0.92 m, 103 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.39	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2400 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.330X0.92 m, 103 Kg	UN	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.40	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.483X1.492X0.483 m, 88 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.41	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 208-3-60, 0.584X1.330X0.584 m, 82 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.42	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1800 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.584X1.330X0.584 m, 82 Kg	UN	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.43	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.486 m, 55 Kg	UN	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.44	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.683X1.305X0.6 m, 114 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.45	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60, 0.432X1.365X0.765 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.46	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.47	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-39, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.48	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.49	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.50	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM, 6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.51	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-600 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.52	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-500-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.53	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.54	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.380X0.61X0.381 m, 25 Kg	UN	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.55	VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VCE-300 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, 208-1-60, 0.885X0.516X0.904 m, 93 Kg	UN	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.56	VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA ATMOSFERAS CORROSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 21 Kg	UN	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable (ojos de volumen variable con resistencias incluye modulo controlador y sensor de temperatura)								\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.57	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 1300 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.58	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1300, 1300 CFM/R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.59	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1200, 1200 CFM, R1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.60	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-850, 850 CFM, R800 w, 4.8 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.61	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM/R 600 w, 3.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo controlador y sensor de temperatura								\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.62	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.63	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-570, 570 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -
21.64	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$	-	\$	-	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CENDINAMARCA) EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICC-U 1216 DE 2023.
INTERVENORIA:	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 7 - CORTE DE OBRA NRO. 7



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA																	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 7		VALOR ACUMULADO				
			CANTIDAD	V/R	UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R	UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	
21.65	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-400, 400 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	3.00	\$	4,265,000.00	\$	12,795,180.00	3.00	\$	4,265,000.00	\$	12,795,180.00	\$	-	\$	-	
21.66	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	2.00	\$	3,765,000.00	\$	7,530,120.00	2.00	\$	3,765,000.00	\$	7,530,120.00	\$	-	\$	-	
21.67	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	4,565,000.00	\$	4,565,000.00	1.00	\$	4,565,000.00	\$	4,565,000.00	\$	-	\$	-	
21.68	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-100, 100 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	3.00	\$	2,865,000.00	\$	8,595,180.00	3.00	\$	2,865,000.00	\$	8,595,180.00	\$	-	\$	-	
	Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye modulo controlador y sensor de presión												\$	-	\$	-	
21.69	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-950, 950 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	4,265,000.00	\$	4,265,000.00	1.00	\$	4,265,000.00	\$	4,265,000.00	\$	-	\$	-	
21.70	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-800, 800 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	4,265,000.00	\$	4,265,000.00	1.00	\$	4,265,000.00	\$	4,265,000.00	\$	-	\$	-	
21.71	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-600, 600 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	2.00	\$	3,965,000.00	\$	7,930,120.00	2.00	\$	3,965,000.00	\$	7,930,120.00	\$	-	\$	-	
21.72	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	3,765,000.00	\$	3,765,000.00	1.00	\$	3,765,000.00	\$	3,765,000.00	\$	-	\$	-	
21.73	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	2.00	\$	3,765,000.00	\$	7,530,120.00	2.00	\$	3,765,000.00	\$	7,530,120.00	\$	-	\$	-	
21.74	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	3,765,000.00	\$	3,765,000.00	1.00	\$	3,765,000.00	\$	3,765,000.00	\$	-	\$	-	
21.75	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	2.00	\$	3,765,000.00	\$	7,530,120.00	2.00	\$	3,765,000.00	\$	7,530,120.00	\$	-	\$	-	
21.76	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	2.00	\$	4,465,000.00	\$	8,930,120.00	2.00	\$	4,465,000.00	\$	8,930,120.00	\$	-	\$	-	
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	4,465,000.00	\$	4,465,000.00	1.00	\$	4,465,000.00	\$	4,465,000.00	\$	-	\$	-	
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	4.00	\$	4,465,000.00	\$	17,860,240.00	4.00	\$	4,465,000.00	\$	17,860,240.00	\$	-	\$	-	
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	1.00	\$	4,265,000.00	\$	4,265,000.00	1.00	\$	4,265,000.00	\$	4,265,000.00	\$	-	\$	-	
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w., 24VAC, 0.46X0.63X0.4 m	UN	2.00	\$	3,565,000.00	\$	7,130,120.00	2.00	\$	3,565,000.00	\$	7,130,120.00	\$	-	\$	-	
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA 1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$	14,826,950.00	\$	192,750,350.00	13.00	\$	14,826,950.00	\$	192,750,350.00	\$	-	\$	-	
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-1900 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$	2,806,030.00	\$	19,642,210.00	7.00	\$	2,806,030.00	\$	19,642,210.00	\$	-	\$	-	
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$	2,806,030.00	\$	2,806,030.00	1.00	\$	2,806,030.00	\$	2,806,030.00	\$	-	\$	-	
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS					\$	13,663,738,313.00		\$	13,663,738,313.00	\$	-	\$	-	\$	-	
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS					0.10	\$	1,366,373,831.30	0.10	\$	1,366,373,831.30	\$	-	\$	-	\$	-
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E)						\$	15,030,112,144.00		\$	15,030,112,144.00	\$	-	\$	-	\$	-
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+F)						\$	150,516,221,003.00		\$	150,516,221,003.00	\$	21,746,001,535.00	\$	4,055,319,899.00	\$	25,801,321,434.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	150,516,221,003.00
VALOR OBRA EJECUTADA	\$	21,801,321,434.00
SALDO POR EJECUTAR	\$	124,714,899,569.00
VALOR PRESENTE ACTA	\$	4,055,319,899.00
VALOR ANTECIPLO	\$	42,475,677,567.03
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA 28.22%	\$	1,144,411,275.50
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$	2,910,906,623.50

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
Contratista

CONSORCIO RED SALUD SUR
REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO ROJAS PISEROS
Interventor

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JORGE ENSIQUE PEDRAZA
Supervisor



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACIONES PARAFISCALES



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACION CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., Noviembre 30 de 2024.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 98 #70-91 Oficina 403
Teléfono: 3681175-7598421 Celular 3148111538
Ciudad: Bogotá D.C – Cundinamarca
Email: proyectosc@construccionesaldia.com – gerencia@arcoping.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1019570310	9476655005	E	2024/11/26	2024/11/01	BANCOOMEVA S.A.	0	\$10,942,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	Ingre	retir	dece	tpp	ta	p	sp	cor	v	sin	ige	ums	vac	avph	ct	lt	mp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL - OBRA SOACHA (14 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (14 Afiliados)																																												
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)																																												
1	CC	1007645954	ANGARITA DERLY										X							23020	3	\$130,424	\$20,900	EPS002	3	\$130,424	\$0	CCF24	3	\$130,424	\$0	14-11	3	\$130,424	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$20,900			
2	CC	1007645954	ANGARITA DERLY										X							23020	27	\$1,198,261	\$191,800	EPS002	27	\$1,198,261	\$48,000	CCF24	27	\$1,198,261	\$48,000	14-11	27	\$1,198,261	6.960%	\$83,400	27	\$0	\$0	SI	\$371,200			
3	CC	3119265	CASTILLO ANDRES										X							23030	30	\$1,383,370	\$221,400	EPS002	30	\$1,383,370	\$55,400	CCF24	30	\$1,383,370	\$55,400	14-11	30	\$1,383,370	6.960%	\$96,300	30	\$0	\$0	SI	\$428,500			
4	CC	52038035	ENCISO MARIA										X							25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,000			
5	CC	52038035	ENCISO MARIA										X							25-14	29	\$1,320,254	\$211,300	EPS002	29	\$1,320,254	\$52,900	CCF24	29	\$1,320,254	\$52,900	14-11	29	\$1,320,254	6.960%	\$91,900	29	\$0	\$0	SI	\$409,000			
6	CC	1010236788	GALO GERALDINE										X							25-14	1	\$116,667	\$18,700	EPS008	1	\$116,667	\$0	CCF24	1	\$116,667	\$0	14-11	1	\$116,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$18,700			
7	CC	1010236788	GALO GERALDINE										X							25-14	29	\$3,383,334	\$541,400	EPS008	29	\$3,383,334	\$135,400	CCF24	29	\$3,383,334	\$135,400	14-11	29	\$3,383,334	6.960%	\$235,500	29	\$0	\$0	SI	\$1,047,700			
8	CC	1193465607	MONCADA ANDRES																	23030	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	SI	\$774,000			
9	CC	79996120	MORA PAUL										X							23030	30	\$1,394,674	\$223,200	EPS002	30	\$1,394,674	\$55,800	CCF24	30	\$1,394,674	\$55,800	14-11	30	\$1,394,674	6.960%	\$97,100	30	\$0	\$0	SI	\$431,900			
10	CC	1072598731	GRIVELA ADRIANA																	23030	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	6.960%	\$118,400	30	\$0	\$0	SI	\$526,400			
11	CC	1045166802	POLO DARIO										X							23030	30	\$1,466,739	\$234,700	EPS002	30	\$1,466,739	\$58,700	CCF24	30	\$1,466,739	\$58,700	14-11	30	\$1,466,739	6.960%	\$102,100	30	\$0	\$0	SI	\$454,200			
12	CC	52158379	POYEDA ANDREA	X																23030	30	\$8,600,000	\$1,462,000	EPS005	30	\$8,600,000	\$344,000	CCF24	30	\$8,600,000	\$344,000	14-11	30	\$8,600,000	6.960%	\$598,600	30	\$0	\$0	SI	\$2,748,600			
13	CC	3131225	RICAUARTE LUIS										X							25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400			
14	CC	3131225	RICAUARTE LUIS																	25-14	28	\$1,586,667	\$253,900	EPS017	28	\$1,586,667	\$63,300	CCF24	28	\$1,586,667	\$63,300	14-11	28	\$1,586,667	6.960%	\$110,500	28	\$0	\$0	SI	\$491,400			
15	CC	93444539	RIVAS JOSE								X									25-14	3	\$137,836	\$22,100	EPS037	3	\$137,836	\$5,600	CCF24	3	\$137,836	\$0	14-11	3	\$137,836	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$27,700			
16	CC	93444539	RIVAS JOSE										X							25-14	27	\$1,274,566	\$204,000	EPS037	27	\$1,274,566	\$51,000	CCF24	27	\$1,274,566	\$51,000	14-11	27	\$1,274,566	6.960%	\$83,800	27	\$0	\$0	SI	\$394,800			
17	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO										X							23030	1	\$133,334	\$21,400	EPS005	1	\$133,334	\$0	CCF24	1	\$133,334	\$0	14-11	1	\$133,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$21,400			
18	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO																	23030	29	\$3,866,667	\$618,700	EPS005	29	\$3,866,667	\$154,700	CCF24	29	\$3,866,667	\$154,700	14-11	29	\$3,866,667	6.960%	\$269,200	29	\$0	\$0	SI	\$1,197,300			
19	CC	1019109512	TORO MARIA											X						23020	2	\$168,889	\$27,100	EPS002	2	\$168,889	\$6,800	CCF24	2	\$168,889	\$0	14-11	2	\$168,889	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$33,900			
20	CC	1019109512	TORO MARIA																	23020	28	\$3,546,667	\$567,500	EPS002	28	\$3,546,667	\$141,900	CCF24	28	\$3,546,667	\$141,900	14-11	28	\$3,546,667	6.960%	\$246,900	28	\$0	\$0	SI	\$1,098,200			
21	CC	1045716994	TORRES ALEXIS										X							23030	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,000			
22	CC	1045716994	TORRES ALEXIS										X							23030	29	\$1,340,037	\$214,500	EPS002	29	\$1,340,037	\$53,700	CCF24	29	\$1,340,037	\$53,700	14-11	29	\$1,340,037	6.960%	\$93,300	29	\$0	\$0	SI	\$415,200			
Total Afiliados(14)																								\$35,421,721	\$5,754,500			\$35,421,721	\$1,398,900			\$35,421,721	\$1,383,000			\$35,421,721	\$2,406,000			\$0	\$0			\$10,942,400



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
NT 90811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA	B - MENOS DE 200 COLTANTES	OSBA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA, CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Perseion Salud	Pago	Planilla	Planilla	2024/11/26	2024/11/01	BANCOOMEXA S.A.	Dias Mora 0	\$10,942,400
2024-10	2024-11	1019570310	9476655005	E				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	dv	VALORES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,754,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,272,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$3,674,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCFZ4	860,066,942	7	14	\$807,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$2,406,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$2,406,000
NUBEYA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$0
SAUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$1,383,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$1,398,900
TOTAL					\$10,942,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINEARES PACHON
APELLIDOS

NIDYA ADRIANA
NOMBRES

Nidya Adriana Lineares P

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1981**
GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.66
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1507600-39129991-F-0035533001-20050520

02413 05140N 02 157780151

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIDYA ADRIANA

LINARES PACHECO

C.C. 35531001

RESOLUCION INSCRIPCION 749

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

196067

184762


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 543 34 50 o devolvérnosla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 3A - 2º Bogota D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F 6 7 1 6 4 6 8 4 3 E 7 7 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado