

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	05 /																																													
Contrato N°		CD-EDU-0137-2025 /																																														
Nombre del Supervisor		JUAN SAMPER RUIZ																																														
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																																
Tipo de contrato		Prestación de Servicios <input checked="" type="checkbox"/> X		Otro:																																												
Nombre del contratista		EMERSON LANCHEROS MELO																																														
Objeto del contrato		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. DURANTE LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. /																																														
Plazo		Hasta el 30 de junio de 2025 /																																														
Valor del contrato	Contrato Inicial		\$ 22.933.333 /																																													
	Adición 1		\$																																													
	Adición 2		\$																																													
	Adición 3		\$																																													
	Total		\$ 22.933.333 /																																													
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)																																												
06-02-2025 /		30-06-2025 /																																														
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																																
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																													
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																																												
Calidad del servicio																																																
Cumplimiento																																																
Anticipo																																																
Pago anticipado																																																
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																																
Salarios y prestaciones																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual																																																
Otros																																																
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> <th colspan="2">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td colspan="2">\$ 22.933.333 /</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 1</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 2</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 3</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total del contrato</td> <td colspan="2">\$ 22.933.333 /</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>\$</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor a Pagar en el Presente Informe</td> <td colspan="2">\$ 4.000.000 /</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td colspan="2">\$ 18.933.333 /</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td colspan="2">05 /</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción		Valor		Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 22.933.333 /		Adición No. 1		\$		Adición No. 2		\$		Adición No. 3		\$		Valor Total del contrato		\$ 22.933.333 /		Porcentaje del Anticipo	\$	\$		Porcentaje del Pago anticipado	\$	\$		Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 4.000.000 /		Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 18.933.333 /		No. Factura o Cuenta de Cobro		05 /	
Descripción		Valor																																														
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 22.933.333 /																																														
Adición No. 1		\$																																														
Adición No. 2		\$																																														
Adición No. 3		\$																																														
Valor Total del contrato		\$ 22.933.333 /																																														
Porcentaje del Anticipo	\$	\$																																														
Porcentaje del Pago anticipado	\$	\$																																														
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 4.000.000 /																																														
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 18.933.333 /																																														
No. Factura o Cuenta de Cobro		05 /																																														



Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyar en la formulación de proyectos, planeación del proyecto y recursos	Apoyé en la formulación de proyectos, planeación del proyecto y recursos
Apoyar en la realización el alistamiento de las actividades de inspección y verificación de acometidas eléctricas teniendo en cuenta lo establecido conforme a la norma retie	Apoyé en la realización el alistamiento de las actividades de inspección y verificación de acometidas eléctricas teniendo en cuenta lo establecido conforme a la norma retie
Apoyar en las actividades de inspección verificación de todos los equipos eléctricos mecánicos en colegios, sedes de la alcaldía, escenarios deportivos y cualquier otra locación que el supervisor requiera	Apoyé en las actividades de inspección verificación de todos los equipos eléctricos mecánicos en colegios, sedes de la alcaldía, escenarios deportivos y cualquier otra locación que el supervisor requiera
Asistir a reuniones programadas por EDUBAR S.A relacionadas con el objeto del proyecto	Asistí a reuniones programadas por EDUBAR S.A relacionadas con el objeto del proyecto
Apoyar en la realización registro fotográfico de las instalaciones eléctricas, mecánicas o electromecánicas que se encuentren con alteraciones o en mal estado en colegios, sedes de la alcaldía, escenarios deportivos y cualquier otra locación que el supervisor requiera	Apoyé en la realización registro fotográfico de las instalaciones eléctricas, mecánicas o electromecánicas que se encuentren con alteraciones o en mal estado en colegios, sedes de la alcaldía, escenarios deportivos y cualquier otra locación que el supervisor requiera
Cumplir con las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Cumplí con las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: INFORME DE ACTIVIDADES No.5 ✓

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el período correspondiente al mes de MAYO de 2025. ✓

JUAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de MAYO de 2025. ✓



JUAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR