



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 31/03/2025

MES DE INFORME: Marzo

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	324-SUBAFIN-2024		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL MUELLE OCEANOGRÁFICO UBICADO EN BNL01, CONSISTENTE EN: ANÁLISIS DEL ESTUDIO PATOLÓGICO REALIZADO EN 2021, DESARROLLO DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, VULNERABILIDAD SÍSMICA, PROLONGACIÓN DEL MUELLE 10 MTS Y PROPUESTA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O NUEVA CONSTRUCCIÓN ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI S.A.S.		
NIT / C.C:	901.183.827-7		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12/11/2024	FECHA DE INICIO:	28/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	16/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	11/03/2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 107.100.000,00	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	CCESP MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO		
DEPENDENCIA:	JEFE DE SEÑALIZACIÓN MARITIMA DEL CARIBE		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
INVERSIÓN	C-1504-0100-8-1013B-1504008-02		\$ 107.100.000,00
	VALOR TOTAL		\$ 107.100.000,00

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito



anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	RESERVA PRESUPUESTAL	16/12/2024	N/A	N/A	SE REALIZA UNA RESERVA PRESUPUESTAL, CON UNA PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 14 DE FEBRERO 2025
2.	SUSPENSIÓN	07/03/2025	N/A	N/A	SE REALIZA SUSPENSIÓN AL CONTRATO HASTA EL 06 DE ABRIL DEL 2025

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CIENTO SIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$107.100.000)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	\$ 107.100.000,00	\$	\$ 107.100.000,00
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$ 107.100.000,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 430-47-994000068494 Anexo: 4

Compañía: Aseguradora Solidaria

Fecha de Aprobación: 20/02/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	28/11/2024	11/07/2025	\$ 21'420.000,00
Anticipo o Pago Anticipado				\$
CALIDAD (De los bienes o servicios)	5	28/11/2024	11/03/2028	\$ 5'355.000,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				\$



Salarios y Prestaciones Sociales	20	28/11/2024	11/03/2026	\$ 21'420.000,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				\$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____

Anexo: _____ Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			\$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2024	57624 01/10/2024	\$ 127.139.200	N/A	226724 11/12/2024	\$ 107.100.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL MUELLE OCEANOGRÁFICO UBICADO EN BNL01, CONSISTENTE EN: ANÁLISIS DEL ESTUDIO PATOLÓGICO REALIZADO EN 2021, DESARROLLO DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, VULNERABILIDAD SÍSMICA, PROLONGACIÓN DEL MUELLE 10 MTS Y PROPUESTA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O NUEVA CONSTRUCCIÓN ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EL CUAL INCLUYE: • REVISIÓN Y AJUSTE	1	• NO SE RECIBIERON MAS ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA	MARZO

**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-057 v05



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

	PATOLOGÍA AÑO 2021 • ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS O NUEVOS (AMPLIACIÓN DEL MUELLE EN 10MTS) • INGENIERÍA DE DETALLE • CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS • PROGRAMACIÓN DE OBRA • TRAMITE LICENCIAS Y PERMISOS ADEMÁS EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR ALCANCE AL ANEXO TÉCNICO DETALLADO.			
--	--	--	--	--

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 27% del anexo técnico detallado.

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 “Supervisión Contractual” y 84 “Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

INFORMACION TÉCNICA RECIBIDA POR LA SUPERVISIÓN HASTA LA FECHA:

- Informe Documentación Preliminar 2021.
- Informe Técnico Estado Actual Muelle Oceanográfico BNL01.
- Informe de Patología.
- Informe de Geotecnia.
- Informe de Vulnerabilidad.
- Memoria Diseño de Reforzamiento.



5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							0 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 107.100.000,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$
TOTAL VALOR PAGADO	\$
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$
SALDO	\$ 107.100.000,00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI S.A.S frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El contratista durante el presente mes no ha enviado más informes como parte de las actividades del entregable único del objeto contractual. Se realiza reunión con el contratista el 04/03/25 con el fin de exponer las actividades del contrato recibidas hasta el momento y las faltantes, para lo cual, el ordenador del gasto propone la suspensión del contrato por 30 días calendario, con el fin que se pueda revisar técnicamente los informes entregados y que el contratista presente un plan de acción para el cumplimiento de las actividades faltantes, ya que este último está asumiendo que no debe entregar más, incumpliendo así el objeto contractual.



8. ANEXOS AL INFORME:

- 03/03/2025 Oficio contratista: Respuesta comunicado 572020500011 MD-DIMAR-SUBAFIN-GINREDCE
- 03/03/2025 Oficio contratista: posible desequilibrio económico.
- 04/03/2024 Acta 003 comité seguimiento a contrato.
- 06/03/2025 Oficio supervisor: suspensión contrato 324-SUBAFIN-2024, de acuerdo requerimiento oficio contratista No. AYU- 324-2024-030.
- 07/03/2025 Suspensión del contrato: 30 días calendario.
- 21/03/2024 Acta 004 comité seguimiento a contrato.

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

CCESP MANUEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ MORENO

1098676310

SUPERVISOR DE CONTRATO

324-SUBAFIN-2024

jefgsemac@dimar.mil.co