

	ACTA DE REUNION Nº.001	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 2

Nombre del Evento:	Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 084 de 2023
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°084 de 2023	Fecha: 26/08/2024
	Lugar: virtual
	Hora de Inicio: 9.30 a.m.
	Hora de Final: 10:30 a.m.

Agenda:

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de los asistentes.
3. Socialización de los avances de obra
4. Compromisos.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yuri Paulin Hurtado	Supervisora de Obra	Corpoguajira
Angelica Patricia Mendoza	Supervisor de interventoría	Corpoguajira
María Concepción Deluque	Residente	Asociación Asopagua
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

el día lunes 26 de agosto de la anualidad en curso, se dio inicio al comité virtual de seguimiento a las actividades del contrato de obra 084 de 2023, donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionados.

En el comité se puso en conocimiento del contratista las discrepancias que existen entre las dimensiones de la propuesta económica y el brochure presentado por el proveedor que proporcione la asociación Asopagua para la construcción de las estufas.

Una vez detectadas las variaciones en las dimensiones el contratista de obra se compromete a verificar si el proveedor puede suministrar los insumos y los materiales tal y como se presentan en la propuesta económica.

Por otro lado, la asociación Asopagua manifiesta que, si se llegase a presentar que en el mercado no se logren conseguir insumos de las dimensiones contenida en la propuesta técnica y en los términos de referencia, sería necesario un ajuste por parte de la entidad.

Por su parte, la interventoría exhorta al contratista por la falta de entrega de la programación de obra, y el avance semanal para lo cual el contratista se comprometió a remitir los días viernes

	ACTA DE REUNION Nº.001	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 2

y lunes tal y como estaba especificado en el oficio No.1 emitido por la interventoría el día 10 de julio de 2024.

Sin ser más, la supervisión y la interventoría quedan al pendiente de las averiguaciones del contratista de obra, como mecanismo de análisis para dar solución a esta situación y proceder a la comprar de insumos para dar avance a las actividades contractuales.

Finalmente se acuerdan los siguientes compromisos:

COMPROMISO		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Verificación de insumos con las dimensiones contenidas en la propuesta económica a proveedores.	Asociación Asopagua	
entrega los viernes y los lunes de la programación de actividades y avances semanales.	Asociación Asopagua	

Se cierra el acta con 2 folios

