

# ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. FDLBU-OP-196-2018, cuyo objeto es: “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS”, en los siguientes términos:

| Información General del Contrato                              |                        |                       |      |                      |                                  |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------------|----------------------------------|------|
| Contrato                                                      |                        | No: FDLBU-OP-196-2018 |      |                      | Fecha de suscripción: 27/12/2018 |      |
| Contratista:                                                  | MONTAJES DE MARCA S.A. |                       |      | NIT / C.C: 811022617 |                                  |      |
| Fecha de inicio:                                              |                        | 4/01/2019             |      |                      |                                  |      |
| Valor Total del Contrato:                                     |                        | \$ 157.802.617        |      |                      |                                  |      |
| Fecha de terminación:                                         |                        | 17/06/2019            |      |                      |                                  |      |
| Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):                  |                        | 30/08/2019            |      |                      |                                  |      |
| Garantía: 100091977                                           |                        |                       |      |                      |                                  |      |
| Tipo                                                          | Desde                  |                       |      | Hasta                |                                  |      |
|                                                               | DD                     | MM                    | AAAA | DD                   | MM                               | AAAA |
| Cumplimiento del contrato                                     | 27/12/2018             |                       |      | 27/09/2019           |                                  |      |
| Prestaciones Sociales                                         | 27/12/2018             |                       |      | 27/03/2022           |                                  |      |
| Calidad del servicio                                          | 27/02/2019             |                       |      | 27/03/2020           |                                  |      |
| Calidad y correcto funcionamiento                             | 27/12/2018             |                       |      | 27/03/2022           |                                  |      |
| Responsabilidad civil extracontractual N° M-100014348 anexo 1 | 04/01/2019             |                       |      | 27/03/2019           |                                  |      |
| Garantía No. 100091977 ANEXO 3                                |                        |                       |      |                      |                                  |      |
| Tipo                                                          | Desde                  |                       |      | Hasta                |                                  |      |
|                                                               | DD                     | MM                    | AAAA | DD                   | MM                               | AAAA |
| Cumplimiento del contrato                                     | 17/04/2019             |                       |      | 17/12/2019           |                                  |      |
| Prestaciones Sociales                                         | 17/04/2019             |                       |      | 17/6/2022            |                                  |      |
| Calidad del servicio                                          | 17/06/2019             |                       |      | 17/6/2020            |                                  |      |
| Calidad y correcto funcionamiento                             | 17/04/2019             |                       |      | 17/6/2022            |                                  |      |
| Responsabilidad civil extracontractual N° M-100014348 anexo 4 | 17/04/2019             |                       |      | 17/06/2019           |                                  |      |
| -Observaciones:                                               |                        |                       |      |                      |                                  |      |

1. Estado: en ejecución
2. Se evidencian 6 modificaciones en la plataforma SECOP II
  - Modificación 1: se publica acta de inicio
  - Modificación 2: se realiza prórroga por 5 meses
  - Modificación 3: se realiza suspensión del convenio por el término de 30 días, contados a partir del 27 de marzo de 2020 y hasta el 26 de abril de 2020.
  - modificación: 4: se realiza ampliación del plazo de suspensión desde el 27 de abril de 2020 hasta el 10 de septiembre de 2020
  - Modificación 4: se realiza reactivación del convenio el día 11 de septiembre
  - Modificación 5: se realiza reactivación del convenio a partir del 11 de septiembre de 2020
  - Modificación 6: teniendo en cuenta el acta de reinicio de convenio se modifica la fecha de terminación, siendo esta el 22 de enero de 2021
  - Modificación 7: se realiza prórroga por el termino de 6 meses teniendo como fecha de terminación el día 22 de julio de 2021.
3. Se registran 7 pagos en la plataforma SECOP II, los cuales se encuentran aprobados y pagados.
4. El contrato cuenta con acta de liquidación de fecha 30 de agosto de 2019 la cual se encuentra cargado en el numeral 7- ejecución del contrato.

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                   | Fecha de recepción                 | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar  | Estado    |
|------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| Pago 001   | 7045              | 12/04/2019 11:07 AM (UTC -5 horas) | 15/04/2019 12:00 AM (UTC -5 horas) | 23.525.633 COP           | 30.808.127 COP            | 30.808.127 COP | Pagado    |
| Pago 002   | 7062              | 1/06/2019 11:43 AM (UTC -5 horas)  | 4/06/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)  | 70.032.036 COP           | 83.338.123 COP            | 83.338.123 COP | Rechazado |
| Pago 003   | 7063              | 1/06/2019 11:45 AM (UTC -5 horas)  | 14/05/2019 12:00 AM (UTC -5 horas) | 15.161.287 COP           | 19.853.704 COP            | 19.853.704 COP | Pagado    |
| Pago 004   | 7086              | 14/06/2019 11:08 AM (UTC -5 horas) | 14/05/2019 12:00 AM (UTC -5 horas) | 28.194.335 COP           | 33.551.259 COP            | 33.551.259 COP | Pagado    |
| Pago 005   | 7076              | 7/06/2019 11:32 AM (UTC -5 horas)  | 14/05/2019 12:00 AM (UTC -5 horas) | 33.987.701 COP           | 40.445.364 COP            | 40.445.364 COP | Pagado    |
| Pago 006   | 7135              | 22/08/2019 1:23 PM (UTC -5 horas)  | 9/09/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)  | 2.256.491 COP            | 2.954.876 COP             | 2.954.876 COP  | Pagado    |
| Pago 007   | 7136              | 22/08/2019 1:23 PM (UTC -5 horas)  | 9/09/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)  | 16.427.919 COP           | 19.549.224 COP            | 19.549.224 COP | Pagado    |
| Pago 008   | 7137              | 22/08/2019 1:23 PM (UTC -5 horas)  | 9/09/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)  | 8.941.222 COP            | 10.640.054 COP            | 10.640.054 COP | Pagado    |

Balance de pagos y Balance de entregas

|                                    |                    | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:              | 157.802.617,00 COP | -                        | -                      |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP           | 0%                       | -                      |
| Valor de las entregas              | 0,00 COP           | 0%                       | -                      |
| Valor facturado:                   | 157.802.608,00 COP | 100%                     | -                      |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP           | 0%                       | -                      |
| Valor pagado:                      | 157.802.608,00 COP | 100%                     | -                      |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP           | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP           | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de ejecución:      | 9,00 COP           | 0%                       | -                      |
| Valor pendiente de entrega:        | 157.802.617,00 COP | 100%                     | -                      |


Plataforma SECOP II Contrato **FDLBU-OP-196-2018**, numeral 7- Ejecución del contrato

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple ☐

No cumple ☐

Para efectos de lo anterior se suscribe a los 04/06/2025.

  
**ANDREA MELISSA MORALES CANO**  
Alcaldesa local de Barrios Unidos

Elaboró: Andrés Mauricio Orozco González - Abogado Contratista FDLBU

Revisó: Hugo Ferney Pineda Niño - Abogado Contratista FDLBU

Yaned Patricia Cuestas Álvarez- Abogada del FDLBU

Aprobó: Iván Darío Gómez Henao – Abogado Líder contratación