

|                                                                                                                |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 2</b>            |
|                                                                                                                |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-038</b> |
| <b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>                                                                                    |                | <b>FECHA: 19/Abr/2023</b>    |

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No: <u>  1  </u> |                                                                                                |
| FECHA PRESENTE ACTA:  | 12 de mayo de 2025                                                                             |
| CONTRATO No:          | 4586 DE 2024                                                                                   |
| CONTRATISTA:          | EMPRESA GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. - GASUR S.A. ESP<br>R/L: JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ |
| SUPERVISOR:           | JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUJA                                                                  |

OBJETO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, PARA EL MUNICIPIO DE SOATA, VEREDAS HATILLO Y MOLINOS, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| VALOR:                     | \$ 569.998.800,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:        | 13 DÍAS            |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL: | 26 DE MAYO DE 2025 |

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO:** Que mediante acta No.   1   de fecha   26 de Diciembre de 2024   fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.   4586/2024  

**SEGUNDO:** Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados; según comunicación del 8/05/2025, presentada por GASUR SAS ESP.

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del contrato N°.   4586 / 2024   a partir del   12   de   MAYO   de   2025  .

**SEGUNDO:** El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

**TERCERO:** El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

**CUARTA.** El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

**QUINTA.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

  
 CONTRATISTA  
**JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ**

  
 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR  
**JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUJA**