

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A

UBICACIÓN: N/A

OBSERVACIONES: N/A

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI

PERMISO MINERO: SI

PERMISO MINERO: SI

NO

NO

NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

NO

NO

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESION DE AGUAS:

OCUPACION DE CAUCES:

VERTIMENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBRA

INTER

20

23

11

8

9

15

20

20

40

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

CONTRATO MTO RUTINARIO: Calle 14 #10-09 Curumaní (Cm14)

CONTRATO AMV: CONJUNTO RESIDENCIAL DON CLEMENTE ETAPA II CASA 4a MANZANA 6

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALES APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo realizaron las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la programación que semanalmente envía la AMV/G2 a las cooperativas; actividades como rocería, limpieza de berna, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura, y tapa huecos con asfalto en frío, además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario, entre el PR13+0200 - PR24+0200. RN4901 MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 1 junio (domingo) llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT. ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMV/G2 realizó la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento. EVENTUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día miércoles 28 de mayo se presentó la caída de un árbol en el PR31+0290 el cual fue atendido por la cooperativa. El día jueves 29 de mayo se presentaron bloqueos en el PR41+0750 debido a las protestas pacíficas realizadas por la comunidad. El flujo vehicular se vio afectado, pero el paso era permitido por periodos de tiempo. El día sábado 31 de mayo se presentó cierre de la vía en el pr 29+900 esto debido a manifestaciones por orden publico en el sector. El martes 27 de mayo, aproximadamente a las 5:30 p. m., se registró un siniestro vial en el PR11+500, margen izquierda de la vía, donde un vehículo tipo turbo camión, placas TGM822, que se desplazaba en sentido San Roque – Valledupar, sufrió el estallido de una llanta delantera, lo que provocó su volcamiento. No se reportaron personas heridas, solo daños materiales. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No reportaron atropellamiento de fauna durante la semana. OTROS: El día sábado 31 de mayo realizaron actividades de embellecimiento , ornato y tapa huecos en el tramo responsable de la cooperativa. El día lunes 26 de mayo asistieron a la capacitación mensual, tema de "control de incendios" ESTADO DEL TIEMPO: Durante la semana se contó con condición climática normal, sin lluvias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERNA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y TAPA HUECOS EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADEMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ, PR 0+0000 - PR50+0000, SECTOR PROGRAMADO PR13+0200 - PR24+0200.

PR13+0200

PR24+0200

PR0+0000

PR50+0000

RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ, PR 0+0000 - PR50+0000, SECTOR EJECUTADO PR13+0200 - PR24+0200.

PR13+0200

PR24+0200

PR0+0000

PR50+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO













CAPACITACION MENSUAL "CONTROL DE INCENDIOS" Y TAPA HUECOS EN EL PR18+0600 RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ.

EVENTUALIDAD CAIDA DE ARBOL EN EL PR28+0220 Y LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR31+0290. RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR16+0460 Y LIMPIEZA DE SEÑALIZACION EN EL PR14+0470. RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-090-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZARA LA INSPECCION DEL ESTADO DE LAS VIAS Y LA REVISION DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERIA, LIMPIEZA DE BERNA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCION DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMAS, ASI MISMO SE EJECUTARAN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMIENDE LA DIRECCION TERRITORIAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: NOHORA MARIA ROJAS VERA

Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAAIS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FUENTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL:	ZONAS DE DEPÓSITO:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
			DISPONIBLE NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL:	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
			NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
				Ocupación de CAUCES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
				VERTIMENTOS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
				EMISSIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
				OTROS (Especificar cual):	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: N/A				OBSERVACIONES: N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: N/A
ESTADO:	N/A	

V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr> <tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>20</td><td>23</td></tr> <tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>8</td></tr> <tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>9</td><td>15</td></tr> <tr><td></td><td>20</td><td>20</td></tr> </table>	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	23	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	8	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	15		20	20	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CONTRATO MTO RUTINARIO: Calle 4 No. 11 – 06, Barrio Centro San Diego, Cúcuta _____ CONTRATO AMV: CONJUNTO RESIDENCIAL DON CLEMENTE ETAPA II CASA 4a MANZANA 6 _____	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	23															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	8															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	15															
	20	20															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 40.																	

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A	OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
N/A	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo realizaron las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la programación que semanalmente envía la AMVG2 a las cooperativas; actividades como rocería, limpieza de berra, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura y tapa huecos con asfalto en frío, además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario, entre el PR63+0200 - PR74+0200.

MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 1 de junio (domingo) llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT.

ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realizó la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento.

EVENTUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día jueves 29 de mayo se presentaron bloqueos en Casacera debido a las protestas pacíficas realizadas por la comunidad. El bloqueo fue presentado desde las 4:00 am. El flujo vehicular se vio afectado, pero el paso era permitido por periodos de tiempo.

ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No reportaron atropellamiento de fauna durante la semana.

OTROS: El día sábado 31 de mayo realizaron actividades de embellecimiento y ornato en el tramo responsable de la cooperativa.



El día lunes 26 de mayo asistieron a la capacitación mensual, el tema de "control de incendios"

ESTADO DEL TIEMPO: El día sábado 31 de mayo se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche, durante el resto de la semana se contó con condición climática normal, sin lluvias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO RO CERÍA, LIMPIEZA DE BERRA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y PINTURA DE POSTES DE REFERENCIA EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADÉMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADÉMÁS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-IN-15 del Manual de Interventoría.



CAPACITACIÓN MENSUAL "CONTROL DE INCENDIOS"



ACTIVIDADES DE RO CERÍA EN EL PR62+0000 Y PODA DE ÁRBOLES EN EL PR62+0970 EN LA RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ.



ACTIVIDADES DE TAPA HUECOS EN EL PR74+0200 Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN EL PR60+0200 EN LA RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-090-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO RO CERÍA, LIMPIEZA DE BERRA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMIENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.	<div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <i>[Signature]</i> FIRMA: NOMBRE: NICHORA MARIA ROJAS VERA Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS </div>
---	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO	MEPR-MNI-INV-15-PR-3
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	

FECHA		02/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL CESAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL
DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR SEMANA No.: 49 del 26/05/2025 al 01/06/2025 Último Informe Semanal: NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 4901 SAN ROQUE – LA PAZ, PR98+0000 – PR140+0000"
LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
N/A

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PERMANENTEMENTE A LO LARGO DE LA VÍA, QUE TIENE COMO FINALIDAD PRINCIPAL LA PRESERVACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE ALTERACIONES O DE DAÑOS Y, EN LO POSIBLE, CONSERVANDO LAS CONDICIONES QUE TENÍA DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO.
EN ESTE SENTIDO, SE CONSIDERA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, COMO UNA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REALIZAR UN CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN VÍAS PAVIMENTADAS Y/O NO PAVIMENTADAS, CON EL FIN DE MANTENER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA TRANSTABILIDAD EN LA VÍA, REALIZADAS CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA. DICHAS ACTIVIDADES HACEN PARTE DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO, Y SON REALIZADAS DIRECTAMENTE CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS DE CODAZZI - CODTRASCODAZZI				INTERVENTOR: CONSORCIO ALFA			
INTEGRANTES: N/A				INTEGRANTES: VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U. / EDGAR FELIPE ACOSTA			
CONTRATO No. 1988 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 1.366.384.784,00		CONTRATO No. 1988 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 4.990.584.396,00	
FECHA DE INICIO: 24/06/2024		VALOR ADICIONES: \$		FECHA DE INICIO: 27/06/2024		VALOR ADICIONES: \$	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026		VALOR ACUMULADO: \$ 1.366.384.784,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026		VALOR ACUMULADO: \$ 4.990.584.396,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026		\$		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026		VALOR ANTICIPO: \$	
		\$				VALOR AMORTIZADO: \$	
		\$				SALDO POR AMORTIZAR: \$	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 442.849.876	\$ 569.620.269	\$ 354.914.619
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 442.849.876	\$ 72.999.687	\$
	SALDO DE VIGENCIA	\$	\$ 496.620.582	\$ 354.914.619
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.729.802.802	\$ 1.956.767.694	\$ 1.304.013.900
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1.404.678.800	\$	\$
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 325.124.002	\$ 1.956.767.694	\$ 1.304.013.900

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORIA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.343.184.307,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.404.678.800,00 26,15%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 465.849.563,00 34,09%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.404.678.800,00 28,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 465.849.563,00 34,09%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 465.849.563,00 34,09%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 465.849.563,00 34,09%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ %		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ %		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	2025-VUVRAZ-045999	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	2025-VUVRAZ-045934
PERIODO FACTURADO:	05/25	PERIODO FACTURADO:	05/25
VALOR FACTURA:	\$ 42.385.022,00	VALOR FACTURA:	\$ 129.158.631,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
Observaciones:		Observaciones:	

ANTICIPOS		INDICADOR IIC	ANTICIPOS		
Otorgado \$	N/A		Otorgado \$	N/A	
Amortizado \$	N/A		Amortizado \$	N/A	
Saldo \$	N/A	En el mes:	N/A	Saldo \$	N/A
		Acumulado:	N/A		

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% Avance o Atrazo Físico %

Meta Física Ejecutada % 100%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	KM	42			Prog	10			10	24%
					Ejec	10			10	24%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).



TRAMO Y/O SECTOR 1: RN 4901 SAN ROQUE – LA PAZ, PR98+0000 – PR140+0000 LOTE 4. TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	
HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Celular o radio teléfono, Cámara Fotográfica, Cáscaca (50 galones), Escalera de Tijera, Kit de elementos de seguridad industrial (EPI), Juego de llaves de boca fija, Juego de llaves de estrella, Malla de protección removible para rocería	1 DE CADA UNO	
	Apisonadores, Cortarramas, Flexómetro, Llaves de tubo de 24", Muecas, Martillos, Palantries, Rastrillos, Regaderas	2 DE CADA UNO	
	Azadones, Báltes, Barras, Carretilas, Cíncelos, Picas,	3 DE CADA UNO	
	Hachas, Señales temporales SP38 con el texto "Obiertos en la vía".	4 DE CADA UNO	
	Barretones, Brochas, Escobas, Guadalladores, Machetes	5 DE CADA UNO	
	Cepillos de cinta (de mano), Cepillos largos de barner, Palas	10 DE CADA UNO	
	Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ----- NO ----- LICENCIA AMBIENTAL: SI ----- NO ----- OBSERVACIONES: N/A					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- LICENCIA AMBIENTAL: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- CONCESIÓN DE AGUAS: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- VERTIENTES: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- EMISIONES: SI ----- NO ----- N/A ----- X ----- OTROS (Especificar cual): SI ----- NO ----- N/A ----- X -----				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
ESTADO: N/A					OBSERVACIONES: N/A				
V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 20 23 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11 8 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9 15 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 20 20			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----- No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----- DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ----- CONTRATO MTO RUTINARIO: CALLE 11 # 14-92 AGUSTIN CORDERO "CESAR" CONTRATO AMV: CONJUNTO RESIDENCIAL DON CLEMENTE ETAPA II CASA 4a MANZANA 6				OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 40									
VI. GESTIÓN PRELIAL									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PRELIALES APROBADAS: N/A AVALUOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A					OBSERVACIONES: N/A				
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD									
N/A									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo realizaron las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la programación que semanalmente envía la AMV/G2 a las cooperativas, actividades como rocería, limpieza de berma, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de bordillos, recolección de basura y pintura de bordillos, además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario, entre el PR102+0000 - PR114+0000 MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 1 de junio (domingo) llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT. ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMV/G2 realizó la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento. EVENTUALIDAD Y/O SINISTROS: El día jueves 29 de mayo se presentaron bloqueos a nivel nacional debido a las protestas pacíficas realizadas por la comunidad. El flujo vehicular se vio afectado, pero el paso era permitido por periodos de tiempo. El martes 27 de mayo se registró un siniestro vial en el PR131+0070, margen derecha de la vía, donde estuvieron involucrados una camioneta tipo ambulancia, placas TAU494, que se desplazaba en sentido San Roque - La Paz, y una volqueta color blanco, placas XMC930, que se encontraba varada sobre la margen derecha de la calzada. Según información de testigos recopilada por la cooperativa de mantenimiento rutinario del sector, el siniestro ocurrió cuando la ambulancia colisionó contra la volqueta, la cual no contaba con señalización. La hipótesis probable fue la falta de señales en vehículo varado. Como resultado, se registraron tres personas heridas y una fallecida, esta última durante su traslado al centro asistencial. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No reportaron atropello de fauna durante la semana. OTROS: El día sábado 31 de mayo realizaron actividades de embellecimiento y ornato en el tramo responsable de la cooperativa. El día lunes 26 de mayo asistieron a la capacitación mensual, tema de "control de incendios" ESTADO DEL TIEMPO: El día 26 de mayo se presentaron lluvias moderadas. Durante el resto de la semana se contó con condición climática normal, sin lluvias.									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y PINTURA DE POSTES DE REFERENCIA EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO. ADemás DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADemás DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ. PR 98+0000 - PR140+0000, SECTOR PROGRAMADO PR102+0000 - PR114+0000  </div> <div style="text-align: center;"> RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ. PR 98+0000 - PR140+0000, SECTOR EJECUTADO PR102+0000 - PR114+0000  </div> </div>									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  CAPACITACIÓN MENSUAL "CONTROL DE INCENDIOS" </div> <div style="text-align: center;">  ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN EL PR103+0520 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR </div> <div style="text-align: center;">  ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE BERMAS EN EL PR103+520 Y PINTURA DE BORDILLOS EN EL 112+0000 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR </div> </div>									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso, LP-DEO-SGI-090-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de interventoría.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMIENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.					DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div style="text-align: center;">  NOMBRE: NCHORA MARIA ROJAS VERA Matricula Profesional No.: 54202-19326 CNTS </div>				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del IVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial									

FUENTES DE MATERIALES				IV. GESTIÓN AMBIENTAL																					
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE NO	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ X _____																					
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI	NO																						
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																						
		PERMISO MINERO: SI	NO																						
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																						
OBSERVACIONES: N/A				OBSERVACIONES: N/A																					
<p style="text-align: center;">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</p> ESTADO: N/A																									
<p style="text-align: center;">V. GESTIÓN SOCIAL</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>18</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 5px;"> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ CONTRATO MTO RUTINARIO: Calle 19 No. 19C – 24, Barrio Los Cacicques Valledupar CONTRATO AMV: CONJUNTO RESIDENCIAL DON CLEMENTE ETAPA II CASA 4a MANZANA 6 </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">OBSERVACIONES:</td> </tr> </table>								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>18</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	23	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	8	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	15	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	20	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ CONTRATO MTO RUTINARIO: Calle 19 No. 19C – 24, Barrio Los Cacicques Valledupar CONTRATO AMV: CONJUNTO RESIDENCIAL DON CLEMENTE ETAPA II CASA 4a MANZANA 6	OBSERVACIONES:
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>18</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	23	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	8	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	15	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	20	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ CONTRATO MTO RUTINARIO: Calle 19 No. 19C – 24, Barrio Los Cacicques Valledupar CONTRATO AMV: CONJUNTO RESIDENCIAL DON CLEMENTE ETAPA II CASA 4a MANZANA 6	OBSERVACIONES:								
	OBRA	INTER																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	23																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	8																							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	15																							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	20																							
<p style="text-align: center;">VI. GESTIÓN PREDIAL</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">OBSERVACIONES: N/A</td> </tr> </table>								TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A	OBSERVACIONES: N/A																
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A	OBSERVACIONES: N/A																								
<p style="text-align: center;">VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</p> N/A																									
<p style="text-align: center;">VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</p> ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo realizaron las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la programación que semanalmente envía la AMVG2 a las cooperativas; actividades como rocería, limpieza de berna, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje y recolección de basura, además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario, entre el PR10+0500 - PR18+0000. MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 1 de junio (domingo) llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT. ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realizó la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento. EVENTUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día miércoles 28 de mayo se presentaron bloqueos a nivel nacional debido a las protestas pacíficas realizadas por la comunidad. El flujo vehicular se vio afectado, pero el paso era permitido por periodos de tiempo. El viernes 30 de mayo, aproximadamente a las 2:00 p.m., se registró un siniestro vial en el PR27+0185 de la Ruta 8004A, margen derecha de la vía, donde se vio involucrada una camioneta Toyota TX, color gris, placas LWX358, que se desplazaba en sentido Valledupar – San Juan. Según versiones de testigos recolectados por la AMV, el siniestro ocurrió cuando el conductor intentó esquivar un camión (que hoy del lugar) que salía de una vía lateral derecha, lo que provocó la pérdida de control y la salida de la camioneta de la calzada. La hipótesis probable fue no respetar la prelación y exceso de velocidad. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: El día miércoles 28 de mayo se presentó el atropellamiento de fauna, un conejo en el PR8+0010. OTROS: El día sábado 31 de mayo realizaron actividades de embellecimiento y ornato en el tramo responsable de la cooperativa El día lunes 26 de mayo se realizó la capacitación mensual, tema de "control de incendios" ESTADO DEL TIEMPO: Durante la semana se contó con condición climática normal, sin lluvias.																									
<p style="text-align: center;">IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</p> ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCEERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTECALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO DEMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADMÓAS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.																									
<p style="text-align: center;">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>RUTA NACIONAL 8004A VIDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR33+0000, SECTOR PROGRAMADO PR10+0500 - PR18+0000.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>RUTA NACIONAL 8004A VIDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR33+0000, SECTOR EJECUTADO PR10+0500 - PR18+0000.</p> </div> </div>																									
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-01-15 del Manual de Interventoría.																									
<p style="text-align: center;">XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <small>28 may 2025 10:03:49 a.m. Swiss ghd E- 6022090 N1109270 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small> </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <small>27 may 2025 10:37:39 a.m. Swiss ghd E- 6077920 N1109170 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small> </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <small>28 may 2025 10:12:11 a.m. Swiss ghd E- 6069920 N1109010 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small> </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <small>28 may 2025 10:02:44 a.m. Swiss ghd E- 6069920 N1109010 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small> </td> </tr> </table>								 <small>28 may 2025 10:03:49 a.m. Swiss ghd E- 6022090 N1109270 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>	 <small>27 may 2025 10:37:39 a.m. Swiss ghd E- 6077920 N1109170 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>	 <small>28 may 2025 10:12:11 a.m. Swiss ghd E- 6069920 N1109010 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>	 <small>28 may 2025 10:02:44 a.m. Swiss ghd E- 6069920 N1109010 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>														
 <small>28 may 2025 10:03:49 a.m. Swiss ghd E- 6022090 N1109270 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>	 <small>27 may 2025 10:37:39 a.m. Swiss ghd E- 6077920 N1109170 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>	 <small>28 may 2025 10:12:11 a.m. Swiss ghd E- 6069920 N1109010 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>	 <small>28 may 2025 10:02:44 a.m. Swiss ghd E- 6069920 N1109010 Valledupar cooperativa asociada 8004A</small>																						
<p style="text-align: center;">CAPACITACIÓN MENSUAL “CONTROL DE INCENDIOS”</p>																									
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES DE TAPA HUECOS EN EL PR8+0250 Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN EL PR9+0990</p> <p style="text-align: center;">RN8004A VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN.</p>																									
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUÑETAS EN EL PR6+0000 Y RECOLECCIÓN DE BASURAS</p> <p style="text-align: center;">RN8004A VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN.</p>																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-090-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos de interventoría																									
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCEERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTECALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <div style="text-align: right;"> Firma: Nombre: JOHANA MARIA ROJAS VERA Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS </div> </td> </tr> </table>								<p style="text-align: center;">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCEERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTECALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.	<p style="text-align: center;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <div style="text-align: right;"> Firma: Nombre: JOHANA MARIA ROJAS VERA Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS </div>																
<p style="text-align: center;">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCEERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTECALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.	<p style="text-align: center;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <div style="text-align: right;"> Firma: Nombre: JOHANA MARIA ROJAS VERA Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS </div>																								

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial