

 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>				ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				VR. DEL CONTRATO:		\$ 78.946.496.118,00	
				VALOR ADICION		\$ 18.840.000.000,00	
				VR. TOTAL DEL CONTRATO		\$ 97.786.496.118,00	
CONTRATO OBRA:		1586 DEL 2023		CONTROL DE PÓLIZAS			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA					
IDENTIFICACION CONTRATISTA		Nit 901.774.297 - 1		AMPARO		VALOR ASEGURADO	
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERAPURE		Cumplimiento		\$ 9.778.649.611,80	
IDENTIFICACION INTERVENIOR		Nit 901.846.652		Salarios y prest.		\$ 4.889.324.805,90	
ENTIDAD CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		Estabilidad y Calidad de la Obra		\$ 19.557.299.223,60	
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE CAYACA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		Responsabilidad Civil		\$ 4.889.324.806,00	
PLAZO:		12 meses		Observaciones: 1. Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.			
FECHA INICIO:		25 de julio de 2024					
PERIODO PRESENTE ACTA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					


**GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA**

CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS		HITOS 5 - 34 - 35 - 36 - 38 - 7 - 39 - 40 - 41 - 43				ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR				
ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERALES - INVIAS		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR						
		ART	PART																			
CAP I: PRELIMINARES																						
1.1	202	201 - 13		Demolicion De Estructuras	m²	770,00	\$	204.713,60	\$	157.629.472,00	770,00	\$	157.629.472,00	90,72	\$	18.570.755,00	345,76	\$	70.782.325,00	424,24	\$	86.847.147,00
1.2	202	201 - 13		Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	m²	218.280,00	\$	302,90	\$	66.117.009,00	218.280,00	\$	66.117.009,00	20.000,00	\$	6.058.000,00	93.224,72	\$	28.237.767,00	125.055,28	\$	37.879.242,00
1.3				Remocion De Cercas Alambre	ml	26.194,00	\$	3.009,50	\$	78.830.843,00	26.194,00	\$	78.830.843,00	4.000,00	\$	12.038.000,00	7.685,00	\$	23.128.008,00	16.509,00	\$	55.702.836,00
Subtotal									\$ 302.577.324,00		\$ 302.577.324,00		\$ 36.666.755,00		Subtotal		\$ 122.148.100,00		\$ 180.429.225,00			
CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS																						
2.1	210,8	210 - 13		Excavacion Sin Clasificar de la explanación y Canales	m³	137.536,00	\$	19.615,70	\$	2.697.864.915,00	137.536,00	\$	2.697.864.915,20	31.177,00	\$	611.558.679,00	76.843,93	\$	1.507.341.559,00	60.692,37	\$	1.190.523.356,00
2.2	900,8	900 - 13		Transporte de material proveniente de la excavacion De La Explanación Y Canales	m³	90.491,00	\$	19.958,90	\$	1.806.100.820,00	90.491,00	\$	1.806.100.819,90	40.530,10	\$	808.936.213,00	99.896,72	\$	1.993.828.580,00	(9.405,72)	\$	(187.727.760,00)
2.3	230,8	230 - 13		Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometria INV 311 - 22	m³	60.833,00	\$	116.347,40	\$	7.077.761.384,00	60.833,00	\$	7.077.761.384,20	-	\$	-	41.132,21	\$	4.785.625.817,00	19.709,79	\$	2.292.135.567,00
2.4	231,8	231 - 13		Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coextruida para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m²	203.000,00	\$	13.128,70	\$	2.665.126.100,00	203.000,00	\$	2.665.126.100,00	37.200,00	\$	488.387.640,00	131.037,00	\$	1.720.345.462,00	71.963,00	\$	944.780.638,00
2.5	PAT - 2		PART 2	Suministro y colocación de relleno con material material proveniente de la excavación	m³	50.369,00	\$	33.709,00	\$	1.697.888.621,00	50.369,00	\$	1.697.888.621,00	-	\$	-	-	\$	-	50.369,00	\$	1.697.888.621,00
2.6	320,8	230 - 13		Suministro y colocación de subbase granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	m³	50.662,00	\$	363.776,40	\$	18.429.639.977,00	50.662,00	\$	18.429.639.976,80	9.300,00	\$	3.383.120.520,00	36.799,96	\$	13.386.957.151,00	13.862,04	\$	5.042.682.826,00
2.7				Suministro y colocación de base granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	m³	30.398,00	\$	383.253,00	\$	11.650.124.694,00	30.398,00	\$	11.650.124.694,00	5.339,98	\$	2.046.561.937,00	21.839,95	\$	8.370.227.354,00	8.558,05	\$	3.279.897.340,00
Subtotal									\$ 46.024.506.511,00		\$ 46.024.506.511,10		\$ 7.338.564.989,00		Subtotal		\$ 31.764.325.923,00		\$ 14.260.188.580,00			
CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																						
3.1				Suministro e instalación de emulsión asfáltica (Imprimación)	m²	203.000,00	\$	6.784,70	\$	1.377.294.100,00	203.000,00	\$	1.377.294.100,00	-	\$	-	35.599,84	\$	241.534.248,00	167.400,16	\$	1.135.759.852,00
3.2	500,8	500 - 13		Suministro y colocación de concreto asfáltico MDC -19 para carpeta de rodadura	m²	15.199,00	\$	1.548.860,30	\$	23.541.127.700,00	15.199,00	\$	23.541.127.699,70	-	\$	-	2.669,99	\$	4.135.438.647,00	12.529,01	\$	19.405.689.053,00
Subtotal									\$ 24.918.421.800,00		\$ 24.918.421.799,70		\$		Subtotal		\$ 4.378.972.895,00		\$ 20.541.448.905,00			
CAP IV: OBRAS DE DRENAJE																						
4.1				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10.5 Mpa. E = 5 cm	m²	1.663,00	\$	44.890,30	\$	74.652.569,00	1.663,00	\$	74.652.568,90	137,93	\$	6.191.495,00	988,23	\$	44.361.941,00	674,77	\$	30.290.628,00
4.2	640,8	640 - 13		Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	kg	131.141,00	\$	9.761,70	\$	1.280.159.100,00	131.141,00	\$	1.280.159.099,70	8.875,43	\$	86.639.305,00	67.554,93	\$	659.450.925,00	63.586,07	\$	620.708.175,00
4.3	630,8	630 - 13		Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	m³	1.348,00	\$	1.051.906,70	\$	1.417.970.232,00	1.348,00	\$	1.417.970.231,60	97,89	\$	102.974.197,00	489,05	\$	514.438.601,00	858,95	\$	903.531.631,00
4.4				Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	m	1.056,00	\$	75.791,30	\$	80.035.613,00	1.056,00	\$	80.035.612,80	32,48	\$	2.461.701,00	152,48	\$	11.556.657,00	903,52	\$	68.478.955,00
4.5				Suministro e instalación de geodren para laterales de box culvert, incluye tubería perforada en PVC D = 6"	m	408,00	\$	215.485,40	\$	87.918.043,00	408,00	\$	87.918.043,20	-	\$	-	-	\$	-	408,00	\$	87.918.043,00
4.6	PART - 4		PART 4	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para construcción de cunetas E = 8 cm	m²	1.021,00	\$	804.330,80	\$	821.221.747,00	1.021,00	\$	821.221.746,80	-	\$	-	-	\$	-	1.021,00	\$	821.221.747,00
4.7				Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	und	19,00	\$	26.736.411,00	\$	507.991.809,00	19,00	\$	507.991.809,00	6,00	\$	160.418.466,00	22,70	\$	606.916.530,00	(3,70)	\$	(96.924.721,00)
Subtotal									\$ 4.269.949.113,00		\$ 4.269.949.112,00		\$ 358.685.164,00		Subtotal		\$ 1.836.724.654,00		\$ 2.433.224.458,00			
CAP V: ESTRUCTURA DE PUENTE																						
5.1	630,8	630 - 13		Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para puente	m³	661,00	\$	1.121.211,00	\$	741.120.471,00	661,00	\$	741.120.471,00	-	\$	-	-	\$	-	661,00	\$	741.120.471,00
5.2				Suministro e instalación de neopreno de 35 x 40x9 cm	und	8,00	\$	117.226,20	\$	937.810,60	8,00	\$	937.810,60	-	\$	-	-	\$	-	8,00	\$	937.810,60
5.3				Suministro e instalación de Tope Sismico de 45 x 45 cm	und	4,00	\$	603.479,50	\$	2.413.918,00	4,00	\$	2.413.918,00	-	\$	-	-	\$	-	4,00	\$	2.413.918,00
5.4				Acero de refuerzo PDR-60, fy= 4200 kg/cm2 - Para puente	kg	39.113,00	\$	9.764,30	\$	381.911.066,00	39.113,00	\$	381.911.065,90	-	\$	-	-	\$	-	39.113,00	\$	381.911.066,00
5.5				Suministro e instalación de tirandas en tubular cuadrado según planos de diseño	m	40,00	\$	721.004,70	\$	28.840.188,00	40,00	\$	28.840.188,00	-	\$	-	-	\$	-	40,00	\$	28.840.188,00
5.6				Suministro e instalación de Cortagiro en tubería PVC de 4" según plano estructural	und	8,00	\$	22.518,60	\$	180.148,00	8,00	\$	180.148,00	-	\$	-	-	\$	-	8,00	\$	180.148,00
Subtotal									\$ 1.155.403.602,00		\$ 1.155.403.601,30		\$		Subtotal		\$		\$ 1.155.403.602,00			
CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE																						
6.1	700,8	700 - 13		Línea de demarcación con pintura en frío	m	65.484,00	\$	2.936,70	\$	192.306.863,00	65.484,00	\$	192.306.862,80	18.000,00	\$	52.860.600,00	29.483,82	\$	86.585.134,00	36.000,18	\$	105.721.729,00
6.2				Suministro e instalación de tacha reflectiva	und	5.460,00	\$	10.208,90	\$	55.740.594,00	5.460,00	\$	55.740.594,00	1.023,00	\$	10.443.705,00	2.457,00	\$	25.083.267,00	3.003,00	\$	30.657.327,00
6.3		710 - 13		Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)	und	93,00	\$	784.319,90	\$	72.941.751,00	93,00	\$	72.941.750,70	22,00	\$	17.255.038,00	35,00	\$	27.451.197,00	56,00	\$	45.490.554,00
6.4	700,8	700 - 13		Suministro e instalación de señalización informativa "LOCALIZACION"	und	3,00	\$	1.061.075,60	\$	3.183.227,00	3,00	\$	3.183.226,80	-	\$	-	1,00	\$	1.061.076,00	2,00	\$	2.122.151,00
6.5				Suministro e instalación de poste de kilometraje	und	22,00	\$	563.140,50	\$	12.389.091,00	22,00	\$	12.389.091,00	6,00	\$	3.378.843,00	10,00	\$	5.631.405,00	12,00	\$	6.757.888,00
6.6				Suministro e instalación informativa de Dirección	und	1,00	\$	1.059.051,50	\$	1.059.052,00	1,00	\$	1.059.051,50	-	\$	-	-	\$	-	1,00	\$	1.059.052,00
6.7				Suministro e instalación de defensa metálica	m	4.235,00	\$	192.769,20	\$	816.377.562,00	4.235,00	\$	816.377.562,00	390,71	\$	75.316.854,00	1.925,00	\$	371.080.710,00	2.310,00	\$	445.296.852,00
6.8				Suministro e instalación de captafaros	und	574,00	\$	21.249,80	\$	12.197.385,00	574,00	\$	12.197.385,20	92,00	\$	1.954.982,00	284,00	\$	6.034.943,00	290,00	\$	6.162.442,00
6.9				Suministro e instalación de Señal preventiva Delineador de curva SP-75	und	472,00	\$	621.692,50	\$	293.438.880,00	472,00	\$	293.438.880,00	127,00	\$	78.954.948,00	214,00	\$	133.942.195,00	258,00	\$	160.396.665,00
Subtotal									\$ 1.459.634.380,00		\$ 1.459.634.384,00		\$ 240.164.970,00		Subtotal		\$ 655.969.927,00		\$ 803.664.458,00			
CAP VII: HITOS NO PREVISTOS																						
NP-01				Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con normas INVIAS	m³	-	\$	119.600,00	\$	-	39.954,99	\$	4.778.616.409,48	7.322,12	\$	875.725.736,00	24.466,18	\$	2.926.154.888,00	15.488,81	\$	1.852.461.522,00
NP-02				Suministro y colocación de Geomalla para sobreebanchos de vía	m²	-	\$	13.128,70	\$	-	43.654,00	\$	573.120.269,80	8.000,00	\$	105.029.600,00	31.654,00	\$	415.575.870,00	12.000,00	\$	157.544.400,00
NP-03				Suministro y compactación de material granular requerido para la conformación de los sobreebanchos de la vía	m³	-	\$	368.075,79	\$	-	10.477,00	\$	3.856.330.000,84	1.920,00	\$	706.705.507,00	7.596,96	\$	2.796.257.017,00	2.880,04	\$	1.060.072.984,00
NP-04				Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	m²	-	\$	1.818.894,02	\$	-	5.075,00	\$	9.230.887.154,88	-	\$	-	1.355,79	\$	2.496.028.324,00	3.719,21	\$	6.784.848.831,00
NP-05				Suministro e instalación de Box culvert con secciones variables desde 1 hasta 2 metros	und	-	\$	26.736.411,00	\$	-	15,00	\$	401.046.165,00	-	\$	-	8,00	\$	213.891.288,00	7,00	\$	187.154.877,00
Subtotal									\$		\$ 16.840.000.000,00		\$ 1.687.460.843,00		\$		\$ 8.817.917.387,00		\$ 10.022.082.614,00			