



GOBERNACION DEL MAGDALENA

NIT: 800103920-6

ORDEN DE PAGO

Estado: Aprobado

Vigencia Fiscal: 2025

Tipo de orden:

Orden de Pago No.

Proveedor

983

Lugar y Fecha: SANTA MARTA 07-03-2025 Obligación SPGR: 4625
Tipo de Orden: Proveedor
Pagado a: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA. NIT/C.C.: 901774297-1
Documento:
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL #8 DEL CONTRATO #1586, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPTO DEL MAGD.

Documentos

Fuente: FN Nro. Fue. FE 10 Per. Fue. 202503
Nro. CxP: 2664 Tipo CxP: 78 CONTRATO CONSTRUCCION OBRA - PROY INVERSION

Valor Bruto: 4,859,988,857.06

Imputación Presupuestal

Registros	Rubro Presupuestal	Descripción	Valor
202501-250040	00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-732	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	4,859,988,857.06
Total Presupuesto:			4,859,988,857.06

Descuentos y otros				Afectación Contable			
		Valores	%	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
Valor Bruto		4,859,988,857.06		24400401	0.00	43,739,900.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Valor IVA:		0.00		24403502	0.00	48,599,889.00	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Base Gravable		4,859,988,857.06		24403504	0.00	48,599,889.00	ESTAMPILLA PRO DEPORTES
Deducciones				24072201	0.00	97,199,777.00	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
Retencion - Contratos	4,859,988,857.06	97,199,777.00	2.0	24072202	0.00	97,199,777.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
Pro Deporte Y Recreacion 1%	4,859,988,857.06	48,599,889.00	1.0	24362601	0.00	97,199,777.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Procultura 2%	4,859,988,857.06	97,199,777.00	2.0	24403501	0.00	97,199,777.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA
Prohospital Universitario	4,859,988,857.06	97,199,777.00	2.0	24403503	0.00	145,799,666.00	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
Prodesarrollo 1%	4,859,988,857.06	48,599,889.00	1.0	24070301	0.00	242,999,443.00	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Probienestar Adulto Mayor 3%	4,859,988,857.06	145,799,666.00	3.0	24010201	0.00	3,941,450,962.06	PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fondo Seguridad Ciudadana 5%	4,859,988,857.06	242,999,443.00	5.0	54230201	4,859,988,857.06	0.00	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
Refundacion Unimagdalena 2%	4,859,988,857.06	97,199,777.00	2.0	TOTALES			4,859,988,857.06 4,859,988,857.06
Reteica 9 X Mil	4,859,988,857.06	43,739,900.00	0.9				
Total Deducciones		918,537,895.00					
Anticipos / Amortizaciones		0.00					
Valor Neto Ctas Por Pagar		3,941,450,962.06					

PAGADO
FIRMA

17 3 MAR 2025

9:21 pm
10 MAR 2025
Atend R

HERNANDEZ CAÑATE YESSIKA
DECRETO 0100 DEL 24/03/2020
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

RUIZ GOMEZ ALFONSO MIGUEL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205
CONTADOR PUBLICO - T.P. 93699-T

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHaruiz ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-4:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4625	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.859.988.857,06	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.859.988.857,06	Saldo x Ordenar:	4.859.988.857,06
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	918.537.895,00	Valor Neto:			3.941.450.962,06	Nro. Compromiso:	4025	Nro. Cdp:	4025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31 547

TERCERO

Identificacion:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro Estado: Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	4725	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-03-07				
Total:						4.859.988.857,06	0,00	4.859.988.857,06	4.859.988.857,06

Objeto:	
---------	--

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHaruiz ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-4:16 p. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-03-07	Generada	4.859.988.857,06	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.859.988.857,06	2,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	43.739.900,00	43.739.900,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	4.859.988.857,06	5,000 %	242.999.443,00	242.999.443,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	48.599.889,00	48.599.889,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	145.799.666,00	145.799.666,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	48.599.889,00	48.599.889,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHyhernanc

YESSIKA HERNANDEZ CAÑATE

Unidad ó Subunidad

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-08-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192679825	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-13	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.859.988.857,06	Valor Deducciones:	918.537.895,00	Valor Neto:	3.941.450.962,06
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.859.988.857,06	Valor Deducciones	918.537.895,00	Valor Neto	3.941.450.962,06	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------------	-------------------	----------------	------------	------------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901774297	Razón Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					Fecha:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA / 00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	4.859.988.857,06	0,00	4.859.988.857,06			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REDTEGRADO
2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURIDICAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00	
2-01-05-01-88	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	43.739.900,00	43.739.900,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	6,000 %	242.999.443,00	242.999.443,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	48.599.889,00	48.599.889,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	145.799.666,00	145.799.666,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	97.199.777,00	97.199.777,00	
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	48.599.889,00	48.599.889,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-47000 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-03-07	4.859.988.857,06	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaruiz ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-4:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	4725	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	4025	Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	4.859.988.857,06	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	4.859.988.857,06	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO							
Identificación:	801774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
8	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdrangell
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05 9:51 a. m.
DENIS RANGEL LOZANO
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4025	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	27.812.293.591,56		Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.812.293.591,56	Saldo a Obligar:	27.812.293.591,56	
TERCERO									
Identificacion:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			Modio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	85448338	Nombre:	CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR		Cargo:	GOBERNADOR			
CAJA MENOR									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	1588	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-11-21
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	13823	Compromiso:	35923	Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0500-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	2025-01-27	27.812.293.591,56	0,00		
Total:						27.812.293.591,56	0,00	27.812.293.591,56	27.812.293.591,56

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL OPTO DEL MAGD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	27.812.293.591,56	27.812.293.591,56	NINGUNO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025


CRP Número
250040
CDP
250040

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE Documento Desconocido NUMERO		DE FECHA
A NOMBRE DE: 901774297	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.	
OBJETO:		
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPTO DEL MAGD.		
SOLICITANTE: ACOSTA GUERRA CAMILO ANDRES		

Rubro	Nombre	Valor
00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-	Mejoramiento De La Via Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80 - 02 En El Corregimiento De Apure; En El Departamento Del Magdalena	27,812,293,591.56
Total:		27,812,293,591.56

732	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	27,812,293,591.56
-----	---	-------------------

Dado en Santa Marta a los 27 días del mes de enero del 2025


VILLA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



Reporte compromiso para el giro "Comprobante" Usuario Solicitante: MHDrangeil DENIS RANGEL LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-9:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 13925 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	13925	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	18.840.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.840.000.000,00	Saldo x Obligar:	18.840.000.000,00		
Identificación:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	85470323	Nombre:	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ			Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	DOCUMENTO SOPORTE			Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-11-21
Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1224	Compromiso:	17524	Obligación:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-G600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-01-27	18.840.000.000,00	0,00		
					Total:	18.840.000.000,00	0,00	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00	NINGUNO		

Infelice J. J. J.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025


CRP: Número
250139
CDP
250139

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE Documento Desconocido NUMERO		DE FECHA
A NOMBRE DE: 901774297		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.
OBJETO:		
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS		

Rubro	Nombre	Valor
00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-	Mejoramiento De La Via Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80 - 02 En El Corregimiento De Apure; En El Departamento Del Magdalena	18,840,000,000.00
Total:		18,840,000,000.00

732	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	18,840,000,000.00
-----	---	-------------------

Dado en Santa Marta a los 27 días del mes de enero del 2025


VILLA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205

ORDEN DE PAGO

**CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL)**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

800103920-8

13-11-2024

240611

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2024**

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02006

CÓDIGO BPIN: 2023000020028

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO APURE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA BPIN 2023000020028

POR VALOR 18,840,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
10-4-1.3.3.1.24.2.8-928	Mejoramiento De La Vía Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80-02 En El Corregimiento De Apure; En El Dpto. Del Magd Bpin 2023000020028	18,840,000,000.00

928 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SSF

18,840,000,000.00

VILLA ORTIZ ARLENE

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205

Gobernación del Magdalena

06/03/2025 11:31 Folios: 160 Anexos: 0

Remite: Señores CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA

Destinatario: AREA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD

Asunto: CTA 08 CTO 1586-23 CONSORCIO VIAS
UNIVERSAL MAGDALENA



R-2025-06365

Recibido



Reporte Certificado

de Disponibilidad Presu

uestal Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunida
Ejecutora Solicitante

MHdrangell

02-47000

DENIS RANGEL LC

DEPARTAMENTO DE

ANO

L MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13 11: a. m.

El suscrito		to Jefe de Presupuesto		ERTIFICA que existe a:		apiación presupuestal c		ponible y libre de afect		ción en los siguientes *		ms de afectación de g		tos*			
Número		1224		Fecha Regis		s: 2024-11-13		Unidad / Subun		id: 02-47000 DEP,		TAMENTO DEL MAGDALE					
Vigencia		Presupuestal Actual		Estado:		Generado		Tipos		Gasto							
Valor In		al: 18		Valor Total		10.000.000,00		eraciones:		0,00 Valor Actual:		18.840.000		00,00 Saldo x Compromet			
SOLICITUD DE C		IFICADO DE DISPONIBIL		D PRESUPUESTAL		Número:		Modalidad de		CIÓN DE ADQUISICIÓN O		BIENES Y SERVICIOS					
Número		1324		Fecha Regis		s: 2024-11-13		Unidad / Subun		id: 02-47000 DEP,		TAMENTO DEL MAGDALE					
Proviene		Agencia Anterior:		NO		CDP:		Compromiso:				Obligación:					
DE		AGENCIA		CON CATALOGO DE DA		OR		ITEM PARA AFECTA		ANDE GASTO		DETALLE DE		BIENES			
02-47000 DEPART MAGDAL		AMENTO DEL IA		00AR-2400 DE LA VIA CHIBOLO CORREGIO DEPARTA		800-2023-00002-0028 MEK JE COMUNICA EL MUNICI IN LA RUTA NACIONAL 60 ENTO DE APURE; EN EL NTO DEL MAGDALENA		AMIENTO O DE 2 EN EL		Nación		47000		CSF		O	
Objeto:		MEJORAM		ITO DE LA VIA QUE COM		CA EL MUNICIPIO DE CHI		LO CON LA RUTA NACION		.80-02 EN EL CORREGIMI		TO DE APURE, EN EL DEP		TAMENTO DEL MAGDALE			

Firma Responsable

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Certificado No. **918**
 Fecha de Vencimiento **31/12/2023**
 Prórrogas **0**
 Fecha de Expedición: **25 ago. 2023**

Vigencia Fiscal: **2023**

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIDIOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA." CODIGO HPIN No 2023000020028

Solicitante: CAMILO ACOSTA GUERRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Tran 03 - 3 - 2402069-23 2 1 1 1 3 2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Libre Disposición 20 - Ingresos Corrientes de Libre Disposición	30.670.635.386,00
04 - 3 - 2402069-23 2 1 1 1 3 2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Libre Disposición 20 - Ingresos Corrientes de Libre Disposición	4.797.387.068,00
04 - 3 - 2402069-23 2 1 1 1 3 2 - 47	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Desembolsos Extraordinarios 47 - Puntos Recaudatorios Anuales de Restricción	15.000.966.036,00
04 - 3 - 2402069-23 2 1 1 1 3 2 - 903	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Desembolsos Extraordinarios 903 - Donaciones	109.824.772,00
3 - 2402069-23 2 2 2 5 42 - 20	Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil Recursos Propios-Libre Disposición 20 - Ingresos Corrientes de Libre Disposición	2.027.582.567,00
TOTAL CERTIFICADO		52.606.395.829,00

Rita Hernández de Herrera
RITA HERNANDEZ DE HERRERA
 Profesional Especializado

**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**

NIT. 800103920-6


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **906**
Fecha de Vencimiento **31/12/2024**
Prórrogas **0**
Fecha de Expedición: **25 ago. 2023**

Vigencia Fiscal: **2.023**

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA* BPIN 2023000020028
Solicitante: CAMILO ACOSTA GUERRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Asignaciones Y Distribuciones Del S 10-4 - 1.3.3.1.24.2.8 - 928	Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure; en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028 Recurso de la Nación-Destinación Específica 928 - Sistema General de Regalías - SSF	30.355.683.882,00
TOTAL CERTIFICADO		30.355.683.882,00


RITA HERNÁNDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmhernan RITA MARIA HERNANDEZ DE HERRERA
Unidad 6 Subunidad 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-8:19 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes: "Ítem de afectación de gastos"

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	30.355.683.882,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.355.683.882,00
		Saldo x Comprometer:	30.355.683.882,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13923	Fecha Registro:	2023-08-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2023-08-25				
					Total:	30.355.683.882,00	0,00	30.355.683.882,00	30.355.683.882,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DPTO DEL MAGD. BPIN 2023000020028
---------	--

Firma Responsable

REGISTRO PRESUPUESTAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2024

243073
CDP
240611

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CO-1586-2023- DE FECHA 21/11/2024

A NOMBRE DE: 901774297 CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

Rubro	Nombre	Valor
Gastos de Inversión		
10-4-1.3.3.1.24.2.8-928	Mejoramiento De La Vía Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80-02 En El Corregimiento De	18,840,000,000.00
Total:		18,840,000,000.00

928 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SSF

18,840,000,000.00

Dado en Santa Marta a los 25 días del mes de noviembre del 2024


VILLA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



SPGR

Sistema de Presupuesto y
Control de Gastos

Reporte compromiso para el giro "Comprometido"

Usuario Solicitante: MHdrar
Unidad ó Subunidades Ejecutora: 02-4700
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-25 9:15 a. m.

DENIS RA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Con base en el DP No: 1224 de fecha 2024-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:	
Numero: 17524	Fecha Registro: 2024-11-25
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Generado
Valor Inicial: 18.840.000,00	Valor Total Operacional: 0,00
Identificación: 90177	Razon Social: CONSORCIO VIAS UNIFICADAS
Numero: 11680002	Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Identificación: 8547	Nombre: RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Identificación:	Fecha de Registro:
Proviene Vigencia anterior: NO	CDP:
DEPENDENCIA: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	POSICION: 00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
FUENTE: Nación	RECURSO: AR47000
SITUACION: CSF	FECHA OPERACION: 2024-11-25
Valor Inicial: 18.840.000,00	Valor Operacional: 0,00
Valor Actual: 18.840.000,00	Saldo X Obligar: 18.840.000,00
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	PLAN DE PAGOS: CANCELACION PARA LA INVERSION DEPARTAMENTOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	POSICION DE PAGO: SGR-AIRO ASIGNACION REGISTRO
Valor a Pagar: 18.840.000,00	Saldo por Obligar: 18.840.000,00
Linea de Pago: NINGUNO	



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
NIT. 800103920-6
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **8439**

Fecha de Compromiso: 14 de diciembre de 2023

Vigencia: 2.023

Beneficiario CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Nit: 901774297 - 1

Con Formalidades Plenas

No. C.D.P. : 906

Fecha de Expedición del C.D.P.: 25 de agosto de 2023

Tipo de Compromiso Obras

Contrato: 1586 Fecha: 21/11/2023 Vence: 31/12/2024

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Asignaciones Y Distribuciones Del Sistema General De Regalias - Sgr-Administración, See, Inversión Y Ahorro Para La Estabilización De La Inversión Del Sgr 10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.8 - 928	Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure; en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028 Recurso de la Nación-Destinación Específica 928 - Sistema General de Regalias - SSF	27.812.293.591,56
Total Compromisos		\$27.812.293.591,56

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$27.812.293.591,56
Valor Total Prog.	\$27.812.293.591,56

Rita Hernández de Herrera
RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

Elaboró: MARIA MOSQUERA



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
NIT. 800103920-6
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 8440

Fecha de Compromiso: 14 de diciembre de 2023

Vigencia: 2.023

Beneficiario CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Nit: 901774297 - 1

Con Formalidades Plenas

No. C.D.P.: 918

Fecha de Expedición del C.D.P.: 25 de agosto de 2023

Tipo de Compromiso Obras

Contrato: 1586 Fecha: 14/12/2023 Vence: 31/12/2023

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Transporte		30.670.635.386,00
03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinación	4.797.387.068,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinación	15.000.966.036,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Destinación Específica 47 - Rentas Reasignadas Acuerdo de Reestructuración	109.824.772,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 903	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Destinación Específica 903 - Donaciones	555.389.264,44
04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.2.5.42 - 20	Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil Recurso Propio-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinación	
Total Compromisos		\$51.134.202.526,44

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$51.134.202.526,44
Valor Total Prog.	\$51.134.202.526,44

RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

Elaboró: MARIA_MOSQUERA

**CONTRATO SECOP COMPLETO (QUE APAREZCA
TODA LA INFORMACION, SUPERVISION,
MODIFICACIONES SI HAY, INFORMACION DE
POLIZAS)**

[Búsqueda](#)[Mis procesos](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Buscar...](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato****1 Información general**[Cancelar](#)[Evaluación de la Entidad Estatal](#)

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Resumen

4 Documentos del Proveedor

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.11705929

5 Documentos del contrato

Número del contrato CO-1586-2023

6 Información presupuestal

Versión del contrato 2

7 Ejecución del Contrato

Objeto del contrato
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL
MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02
EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. CONSORCIO VIAS
UNIVERSAL MAGDALENA

8 Modificaciones del Contrato

Tipo de contrato Obra

9 Incumplimientos

Fecha de inicio del contrato 15/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del
contrato 15/07/2025 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Duración del contrato 12 Meses

Tiempo adiciones en días 0 días

Estado del contrato En ejecución

Liquidación ☒ SI ☐ NoObligaciones Ambientales ☒ SI ☐ NoObligaciones Pos Consumo ☒ SI ☐ NoReversión ☒ SI ☐ No**Entidad Estatal****GOBERNACION DEL MAGDALENA**


0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Santa Marta

**Proveedor Seleccionado****CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Santa Marta

**Aprobación del contrato****Aprobador – Proveedor**

Aprobado por: **Jose Ernesto Quiroga Pertuz** Fecha de aprobación: 21/11/2023 8:37:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO** Fecha de aprobación: 21/11/2023 9:58:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5572513_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5572513_En ejecución

Información del objeto

Licitación pública (Obra pública)

Tipo de proceso

Unidad de contratación SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Contratación LP-016-2023 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Título de la oferta oferta consorcio vías universal

Cuantía del contrato 97.786.496.118,00 COP



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Documentos Tipo

4 Documentos del Proveedor

Documentos Tipo SI Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

5 Documentos del contrato

Sector: Infraestructura de transporte

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Sentencia T-302 de 2017

8 Modificaciones del Contrato

Contrato asociado a las órdenes

9 Incumplimientos

Impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 SI No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los mitos del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado SI No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? SI No

Garantías por lotes, grupos o etapas SI No

Seriedad de la oferta SI No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento SI No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,000000 Fecha de vigencia (desde) 21/11/2023 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Pago de salarios

% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 21/11/2023 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/11/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (21/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/11/2029 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual SI No

No, de SMMLV 2000

Fecha límite

para entrega de garantías: 30/11/2023 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (21/12/2024 10:38:10 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.15756409	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	34.235.273.641,30 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/07/2030 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.15714758	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.889.324.806,80 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.15714553	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	34.225.273.641,30 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/07/2030 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	

CO1.WRT.14914914	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	3.947.324.806,00 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/06/2025 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14914572	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	27.631.273.641,30 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/06/2030 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle

12

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ SI ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 1C No 16-15	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Ref. Artículo

Código UNSPSC

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Incluya el precio como lo ir
la Entidad E
97.766.496.

9 Incumplimientos

1

72141100

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE
COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO
CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL
CORREGIMIENTO DE APURE EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

1,00

UNI

97.766.496.118,00

97.766.496.

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

[Búsqueda](#) | [Mis procesos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

[Cancelar](#)

<

[Evaluación de la Entidad Estatal](#)

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Documentos de certificación

4 Documentos del Provee...

No se seleccionaron documentos.

5 Documentos del contrato

[Cancelar](#)

<

[Evaluación de la Entidad Estatal](#)

>

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

→

Menú

→

Administración de contratos

→

Ver contrato

1

Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2

Condiciones

VER CONTRATO

3

Bienes y servicios

Documentos del contrato

4

Documentos del Proveedor

Descripción

Nombre del documento

Detalle

5

Documentos del contrato



CLAUSULAS ADICIONALES.pdf

CLAUSULAS
ADICIONALES.pdf

(detalle)

6

Información presupuestal



SOPORTES CONTATO ADICIONAL APURE - CHIBOLO.rar

SOPORTES CONTATO
ADICIONAL APURE -
CHIBOLO.rar

(detalle)

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato



cdp 240611.pdf

cdp 240611.pdf

(detalle)

9

Incumplimientos



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 VIA
APURE-CHIVOLO.pdf

CONTRATO ADICIONAL
N°001 AL CONTRATO
DE OBRA N°CO-1586-
2023 VIA APURE-
CHIVOLO.pdf

(detalle)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Saldo total comprometido

Última consulta a SIF

Fecha de consulta SIF -



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escriptorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Modificación del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.17308205	Modificar el contrato	20/11/2024 5:30 PM (UTC -5 horas)	20/11/2024 6:03 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver Detalle

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Incumplimientos al Contrato

4 Documentos del Proveedor

Tipo

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

Valor

Estado

5 Documentos del contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

CLAUSULAS ADICIONALES

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

En Santa Marta, entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de **JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN** nombrado mediante Decreto 0062 del 01 febrero de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra **JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ**, identificado con C. C. No. 7.599.706 de Pivjay – Magdalena, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificado tributariamente con el NIT: 901774297-1 y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, SUSCRITO POR FIRMA ELECTRONICA, las partes se regirán por el CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II, más las siguientes **CLÁUSULAS ADICIONALES: CLÁUSULA 1. OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA° CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO:** El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de LP-016-2023, **CLÁUSULA 3. VALOR:** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 78.946.496.118,00). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. **CLÁUSULA 4. FORMA DE PAGO** El pago será por Precio Global Fijo, incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas. Se pagará por cada hito constructivo terminado y recibido a satisfacción por interventoría y entidad contratante. No habrá ningún tipo de Anticipo o pago anticipado para la construcción de la obra. **PARAGRAFO PRIMERO:** el precio total del contrato incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el **CONTRATISTA** para la cumplida ejecución del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Departamento no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el **CONTRATISTA** en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS:** Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre de la licitación, y siempre y cuando en los Datos de la licitación o en la Minuta del Contrato no se establezca algo diferente. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato acorde a los documentos publicados en el proceso de selección.

NOTA 1: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. **NOTA 2:** Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista. **CLAUSULA 5.** CDP: La suma que se encuentra amparada en los CDP:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor a comprometer
906	25 de agosto de 2023	\$30.355.683.882	\$27.812.293.591,56
918	25 de agosto de 2023	\$52.606.395.829	\$51.134.202.526,44

CLAUSULA 6. PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 7. SUPERVISOR: La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. b) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. c) Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. d) Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. e) Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

obligaciones que se deriven del objeto del contrato. f) Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente..

CLAUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a) Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. b) Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. **CLAUSULA 9.**

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista deberá: a. Cumplir con las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y extranjero y las reglamentarias de las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan. b. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa c. Responder por la buena calidad del servicio contratado d. Acatar las indicaciones del Supervisor durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales e. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos de él Contratante en concordancia con la normatividad vigente. f. Colaborar con el Contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se le impartan y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse. g. En caso de retrasos en la ejecución de la obra atribuible al contratista, deberá implementar cuadrillas en horas nocturnas para lograr justar la ejecución con el cronograma. h. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por –fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o –hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Contratante y a las demás autoridades competentes para que se tomen las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. i. Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato. j. Salvaguardar la confidencialidad de la documentación e información que por razón de sus funciones posea y que involucren o pertenezcan al Contratante. k. Instalar valla informativa metálica de en los sitios donde se adelantan las obras, con el fin de informar a la comunidad acerca de los tiempos de ejecución, empresa constructora, tipo de obra a realizar entre otros, previa concertación con el supervisor del contrato. **CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATANTE:** Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. b) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. c) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. d) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52.

CLAUSULA 13. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLAUSULA 14. CADUCIDAD: En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 15. MULTAS: Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 2 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los párrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro: Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: **Causales:** 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. **Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. **Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. **Parágrafo 2.** El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. **Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que ampare los siguientes riesgos:

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez (10%) por ciento del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) por ciento del valor del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.	Veinte (20%) por ciento del valor del contrato
RCE	Durante la ejecución del contrato.	Cinco (5%) por ciento del valor del contrato

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. **CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 19. CESIONES:** EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante. **CLAUSULA 20. INDEMNIDAD:** EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librárá totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda pérdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. **CLAUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. **CLAUSULA 23. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la cual tendrá la fecha que se disponga en la plataforma SECOP II y para su ejecución, la expedición del registro presupuestal correspondiente, aprobación de garantías, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera. **CLAUSULA 24. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el CDP respectivo. **CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA 26. AUSENCIA DE PRESTACIONES:** Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con EL DEPARTAMENTO y es el único responsable de la prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor determinado en la Cláusula Tercera de este contrato. **CLAUSULA 27. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que cumple con los aportes a los Sistemas Generales de

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CLAUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA 29. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. **CLAUSULA 30. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:** El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 31. IMPUESTOS:** Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. **CLAUSULA 32. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como lugar de ejecución el municipio en el Chibolo - Magdalena y como domicilio contractual la ciudad de Santa Marta - Magdalena. **CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesta en el SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II.

EL PRESENTE CLAUSULADO SE ENTENDERÁ SUSCRITO MEDIANTE FIRMA DE MENSAJES DE DATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
NIT	901.774.297-1
REPRESENTANTE LEGAL N° DE IDENTIFICACION	JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ C. C. No. 7.599.706 de Pivijay – Magdalena
VALOR	SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 78.946.496.118,00) M/CTE
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°800.103.920-6 en calidad de **JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN** delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra **JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ**, identificado con C.C. No. 7.599.706 de Pivijay – Magdalena, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificado tributariamente con el NIT: 901.774.297-1, integrado por **PAVIMENTO UNIVERSAL S.A** representado legalmente por **JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI**, identificado con cedula de ciudadanía N° 72.194.034, con una participación del 35%, **ByP CONSTRUCCIONES S.A.S** representado legalmente por **CHESMAN HOBGET BARROS PIMIENTA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.745.081, con una participación del 45%, **EQUIPO UNIVERSAL S.A** representado legalmente por **JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI**, identificado con cedula de ciudadanía N° 72.194.034, con una participación del 10% y **SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO** representado legalmente por **PIEDAD JIMENA ARENAS GRANADA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 51.708.379, con una participación del 10% y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar este contrato adicional, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

cuyo fundamento y justificación se encuentra consignado en los documentos anexos que forman parte del presente documento.

Que una vez iniciada la ejecución de la obra contratada, se evidenciaron algunos temas técnicos que debían ser objeto de revisión y verificación, lo cual condujo a que el contratista presentara solicitud indicando dentro del mismo, justificaciones técnicas que argumentan la generación de hitos constructivos nuevos o no previstos dentro del diseño y que derivan en el presupuesto, para lo cual presentó escrito en fecha 7 de octubre 2024 dirigido al interventor manifestando, (...) *Una vez suscrita acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, se procedió en conjunto con la supervisión del proyecto a realizar la verificación de las actividades y cantidades contractuales, encontrando así, que el departamento del Magdalena adelantó estudios y diseños, y contrató la ejecución del proyecto que contempla el mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el corregimiento de Apure para intervenir 21,8 km en total, sin embargo, una vez realizado el levantamiento topográfico, revisión de estudios y diseños iniciales, y adicionalmente con la elaboración de ensayos en campo y estudios adicionales a los suministrados contractualmente, se evidenció la necesidad de incluir hitos no previstos correspondientes a sobreanchos de material granular, geomalla, estructura de pavimento y material seleccionado requerido para garantizar la calidad y estabilidad de la obra y cumplir con el objeto contratado a cabalidad. Así mismo, durante la ejecución del proyecto, se evidenció un deterioro tanto funcional como estructural de algunas estructuras hidráulicas existentes, lo que plantea una serie de desafíos en el proceso constructivo de pavimentación en curso y las normativas vigentes establecidas en el reglamento técnico de saneamiento básico e INVIAS para la construcción de la vía. Ante esta situación, se decidió llevar a cabo una inspección exhaustiva de las estructuras hidráulicas y realizar un inventario en todos los hitos a intervenir. El objetivo principal de estas acciones fue prevenir la aparición de situaciones similares en el futuro y garantizar la conformidad de la infraestructura vial. En consecuencia, y si bien, el objeto contractual está específicamente enfocado en la construcción de pavimento, se hace evidente la necesidad de abordar ciertas actividades adicionales que, aunque no estuvieron inicialmente contempladas en el proyecto, son esenciales para asegurar en éste punto de la ejecución del contrato tanto la continuidad, funcionalidad y la durabilidad de los tramos viales incluidos en esta iniciativa como lo son los hitos no previstos que se detallan a continuación junto con su justificación técnica, para que sean tenidos en cuenta y reconocidos por la entidad. (...) A continuación, se detallan estas actividades adicionales: NP 01 Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS. Se justifica por el retiro del ítem "2.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN", puesto que el material extraído de la excavación no cumple con las condiciones mínimas requeridas para ser utilizado como relleno para la conformación de la vía. Dado que la calidad del material es insuficiente y no cubre la necesidad requerida para la estructura de la vía, se ha decidido descartarlo*



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

y reemplazarlo con material adecuado proveniente de cantera. Por lo tanto, se requiere agregar este hito no previsto, para garantizar el cumplimiento de la necesidad, la calidad y la estabilidad de la obra en las mismas condiciones contratadas. La inclusión del hito no previsto NP-01 es esencial para cumplir con las exigencias técnicas del proyecto. Este permite asegurar la calidad del relleno, evitando problemas futuros en la infraestructura de la vía. **NP 02 Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía. - NP 03 Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía.** Estos hitos no previstos se justifican debido a que, para la conformación de la estructura del terraplén de la vía, es necesario tener en cuenta el volumen de material que se requiere en los sobreanchos de esta, ya que para levantarla 1.20 m de acuerdo con la norma, es necesario realizar un sobreancho con talud de 1 x 2, y así garantizar la estabilidad del terraplén, esto quiere decir que, por cada metro levantado, se requiere dos metros de ancho adicional de la corona de la vía... Teniendo en cuenta que la vía tiene 21.8 km, el volumen requerido corresponderá a 10.614 metros cúbicos de material granular... Así mismo, en aras de cumplir con lo establecido en los diseños y garantizar la calidad del proyecto, se hace necesario agregar en este sobreancho la colocación de la geomalla. Este insumo se hace indispensable de instalar puesto que, de acuerdo con el informe de pavimento suministrado por la entidad contratante en el apartado 9.5 la geomalla va a garantizar una superficie de apoyo estable para la futura estructura del pavimento y los vehículos que transiten sobre la vía (norma INVIAS 233 del 2022)... Adicionalmente es importante mencionar que la geomalla va a funcionar como refuerzo y va a ayudar a disipar los esfuerzos en el relleno que puedan afectar la estructura del pavimento. **NP 04 Suministro y colocación de sobre carpeta Asfáltica (2.5 cm).** De lo anterior se concluye que, acorde con el conteo vehicular realizado y las continuas visitas al tramo vial realizadas en todo el año 2024, se evidencia claramente que el tráfico considerado en los diseños iniciales NO es el mismo que circula hoy y por tanto el parámetro principal de diseño de pavimentos cambia, aumentando de 0.5 millones a 0.75 millones de ejes equivalentes y hace necesario mayores espesores de carpeta asfáltica, a fin de poder dotar una estructura que soporte los esfuerzos y deformaciones reales del tráfico circundante y de las proyecciones de aumento socioeconómico propias del sitio del proyecto... La estructura de pavimento planteada por la entidad NO cumple y NO es la adecuada para soportar las cargas impuestas por el tráfico de esta vía en la actualidad ni en el periodo de diseño previsto de 10 años... Esta consultoría recomienda contemplar un NEE de 0.75 E6, consistente con el tráfico actual y proyecciones de mayor flujo vehicular, dando como resultado la siguiente estructura de asfalto. Cabe resaltar que se ajustaron en mejor forma las proyecciones de crecimiento de la zona... De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para garantizar la durabilidad y funcionalidad de la vía se hace necesario la inclusión del hito no previsto "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA (2.5 CM)", con el fin de complementar la estructura de pavimento actual y cumplir con los parámetros de diseño del especialista, teniendo en cuenta el



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

tráfico promedio diario actualizado (TPD) y las proyecciones del tráfico atraído. **NP 05 Suministro e instalación de Box Culvert con secciones variables desde 1 hasta 2 metros** La inclusión del hito no previsto NP-05 se hace necesaria ya que, tras la adjudicación del proceso licitatorio, este consorcio realizó un inventario de verificación patológica de las estructuras existentes, en la cual se identificó un deterioro acelerado en 15 estructuras... Como parte de esta inspección, se detectaron una variedad de patologías estructurales tales como (agrietamientos, Scaling, Erosión, Abrasión y en algunos casos presencia de acero expuesto) en las estructuras hidráulicas que forman parte de la vía que comunica al municipio de Chibolo con el corregimiento de Apure... Dichas estructuras no cumplen con los requerimientos técnicos (secciones, caudales y anchos de vía) tanto desde el punto de vista estructural como el hidráulico. Asimismo, se concluyó que no están en capacidad de asegurar el flujo adecuado del agua a futuro, lo que representa un riesgo significativo tanto para la vía como para las comunidades circundantes. Ante esta situación, este consorcio informa que se debe realizar la inclusión de 15 Box Culvert, actividades que se requieren para garantizar la calidad y estabilidad de la obra en ejecución.

Que la Interventoría CONSORCIO INTER APURE - CIA manifestó el 15 de octubre de 2024 (...)
JUSTIFICACIÓN: *La solicitud en mención nace mediante la revisión conjunta entre contratista de obra e interventoría, de los estudios y diseños iniciales entregados por la entidad contratante, a través de la elaboración de ensayos actualizados en campo, estudios recientes de tránsito, inspección exhaustiva de las obras de drenaje existentes que abarcan el componente hidráulico del proyecto y los ajustes complementarios a los diseños de pavimento y al diseño geométrico de vías suministrados contractualmente, a partir de lo cual, surgió la necesidad de incluir hitos no previstos correspondientes a sobreanchos de material granular, geomalla, estructura de pavimento, obras de drenaje y material seleccionado requerido para garantizar la calidad y estabilidad de la obra, y dar cumplimiento a la normativa vigente y las especificaciones técnicas del INVIAS. Sumado a lo anterior, mediante el comité de obra N° 06 realizado el 11 de septiembre de 2024 en las instalaciones físicas de la oficina del contratista de obra con acompañamiento del Gobernador del Magdalena, secretario de infraestructura, supervisora de obra y ente contratista e interventoría, y en los comités de obra N° 01 y 02 con especialistas de obra e interventoría realizados de forma presencial y virtual los días 20 de agosto y 02 de octubre de 2024 respectivamente (Anexo 02 y 03), se llegó a un acuerdo por todas las partes presentes en el comité en reconocer la necesidad imperante de abordar ciertas actividades adicionales que, aunque no estuvieron inicialmente contempladas en el proyecto, son esenciales para asegurar en la ejecución del contrato tanto la continuidad, funcionalidad y la durabilidad del tramo vial intervenido, a partir de lo cual, se instituye contemplar la asignación de nuevos recursos para los hitos no previstos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual del contrato (...). (...) De igual forma, la presente interventoría dentro de sus funciones de*



**CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2023**

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA**

seguimiento y control, como actividad preliminar se llevó a cabo los ensayos de CBR para evaluar la capacidad portante y la caracterización de los suelos de la subrasante en cinco abscisas contiguas del tramo vial que conecta el municipio de Apure y el corregimiento de Apure, tal como se relaciona en el ANEXO 04. RESULTADOS CBR – INTEVENTORIA 5 ABCISAS.(...)

Que la Interventoría concluye ante la solicitud del contratista (...) que se ha revisado y aprobado cada uno de los ajustes a realizar al proyecto y que se requieren para garantizar la ejecución, estabilidad y alcance del mismo. Así mismo se certifica, que el presente ajuste cuenta con todos los estudios técnicos, diseños y memoria de cantidades de obra que soportan las modificaciones y el valor adicional presentado en la solicitud de ajuste, por lo tanto, y en base a los documentos soportes que hacen parte integral de la presente justificación, la interventoría externa emite concepto positivo y avala el ajuste del proyecto con la respectiva adición presupuestal requerida. (...) (...) La entidad de interventoría externa ha llevado a cabo una exhaustiva revisión y análisis de cada una de las modificaciones propuestas para el presupuesto de obra. Estas modificaciones se consideran de vital importancia ya que desempeñan un papel fundamental en la garantía de la ejecución integral y exitosa del alcance del proyecto. El proceso de revisión realizado por la entidad de interventoría ha sido meticuloso y minucioso, abarcando aspectos técnicos, financieros y normativos. Cada modificación ha sido evaluada en términos de su coherencia con los objetivos del proyecto, su alineación con las normativas vigentes y su impacto en el rendimiento general de la obra y se deja constancia de que el contratista de obra con el adicional requerido en mención y los ítems no previstos viabilizados cuenta con las garantías de dar cumplimiento total al objeto y al alcance del contrato de obra N°1586 de 2023. Bajo este entendido, y evidenciando los ítems no previstos presentados y soportados por la parte contratista, esta interventoría considera que es oportuna y conveniente la inclusión de dicha adición por un valor de \$18.840.000.000,00; lo anterior, con el fin de que la Gobernación del Departamento del Magdalena, adelante las respectivas acciones administrativas a que haya lugar, tales como: Incorporar las actividades no previstas en el numeral 01 del presente documento. Generar la adición al contrato de obra por un valor de DIECHIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE \$18.840.000.000,00. Una vez expuesta lo anterior, esta interventoría muy respetuosamente solicita a la entidad contratante se evalúe la posibilidad de modificar el contrato de obra 1586-2023 en aras de garantizar la estabilidad, funcionalidad y cumplimiento de los estudios y diseños del proyecto intervenido. (...)

Que el Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato, a través de oficio de fecha 19 de noviembre de 2024, indicó (...) se solicita iniciar formalmente la elaboración del Modificatorio en valor y publicación en el SECOP, por lo cual relaciona los hitos no previstos en el contrato No. 1586 del 2023 con su respectivo soporte documental (...) (...) El NP-01 se justifica debido



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

a que inicialmente se había contemplado para la ejecución del proyecto el uso de material de relleno proveniente de excavaciones. Los NP-02 y NP-03 se justifican debido a la necesidad de garantizar y asegurar la estabilidad y durabilidad de la estructura del terraplén de la vía. Puesto que para elevar la vía 1.20 metros, es esencial asegurar su estabilidad mediante un sobreebanco con talud de 1:1. Esto implica añadir un sobreebanco a la corona de la vía por cada metro de elevación. Para la longitud total de 21.8 km de la vía, se requieren 10,614 metros cúbicos de material granular adicional, que permitan cumplir con estas especificaciones estructurales y asegurar una base sólida. El NP-04 se justifica a la necesidad de garantizar la durabilidad y funcionalidad de la capa de rodadura con el fin de complementar la estructura de pavimento actual y cumplir con los parámetros de diseño del especialista, teniendo en cuenta el tráfico promedio diario actualizado (TPD) y las proyecciones del tráfico atraído. El NP-05 se hace necesaria ya que, tras la adjudicación del proceso licitatorio, el consorcio hizo una verificación de las estructuras existentes, en la cual se identificó un deterioro acelerado en 15 estructuras. Como parte de esta inspección, se detectaron una variedad de patologías estructurales tales como (agrietamientos, Scaling, Erosión, Abrasión y en algunos casos presencia de acero expuesto) en las estructuras hidráulicas que forman parte de la vía que comunica al municipio de Chibolo con el corregimiento de Apure. Así las cosas, se genera el aval por parte de la supervisión del contrato, y, en consecuencia, se solicita la Modificación al contrato No. CO-1586-2023, de acuerdo con las consideraciones técnicas antes expuestas.(...)

Que el Consejo de Estado al respecto en la sala de lo contencioso administrativo - Sección Tercera - Subsección B - Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo- Radicación Número: 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823), manifiesta (...) Sobre el particular, en sentencia de 29 de abril de 1999 esta Corporación sostuvo que pactar la forma de pago a precio global no comporta el desconocimiento del derecho del contratista a reclamar por las falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en el proceso de selección o en el contrato, La sentencia adujo: "(...) Del contrato de obra pública suscrito entre las partes se derivan obligaciones recíprocas es un contrato, al decir de algunos doctrinantes sinalagmático perfecto en los cuales las partes se sujetan al cumplimiento de obligaciones recíprocas que constituyen, respecto a cada una de ellas, el equivalente de la prestación recibida.

El contrato de obra pública esta cobijado por el principio de la ecuación financiera, definida por el autor argentino Osvaldo Máximo Bezzi como "una relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato sobre un conjunto de obligaciones de éste, considerados equivalentes". Afirma el mismo autor que este razonamiento encuentra su apoyo en "el carácter conmutativo del contrato de obra pública, en el que las obligaciones que se asumen las partes son ciertas y apreciables en su significación económico social, en el acto mismo en el que se perfecciona



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

al contrato" o, como lo afirma la doctrina francesa "El contrato es conmutativo cuando la ventaja que cada una de las partes obtiene del contrato es susceptible de ser evaluada por ellas en el momento de la conclusión del acto: (...)

La sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A - Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez - radicación: 47001-03-000-1993-3570-01, indicó:

(...) Como puede advertirse del conjunto de disposiciones legales relacionadas con la regulación del precio del contrato de obra pública, el valor del contrato en la modalidad de precio global, puede sufrir modificaciones o ajustes, con origen en el contrato mismo por aplicación de los ajustes pactados a previa modificación de la obra contratada, por la vía de la modificación contractual, en la forma como se describe a continuación: (...)

(...) ii) Tratándose del contrato de obra a precio global, la modificación de la obra contratada, bien sea en la cantidad o en sus especificaciones, incide en el valor del contrato pactado y por lo tanto debe incorporarse al contrato mediante una modificación contractual, que tiene por objeto precisamente incluir los nuevos ítems o cantidades para la ejecución de la misma obra y la determinación de su valor, con la consecuencia de una adición al precio del contrato.

La adición del valor del contrato ha sido permitida por la ley de contratación estatal con unos límites en cuanto al objeto y valor de la adición, así como en el procedimiento de la modificación contractual, lo cual va de la mano con al principio de la planeación y la normativa relacionada con la ejecución del presupuesto público, toda vez que la adición del contrato debe constituir una situación excepcional si se tiene en cuenta que antes de la contratación la entidad estatal debió definir la obra y las apropiaciones presupuestales requeridas y a la vez, el proponente que decidió participar en el proceso contractual, estudio y definió una oferta de precio de acuerdo con el análisis de sus costos, en forma tal que el objeto y el precio así definidos y acordados, no deberían sufrir variaciones atípicas dentro un escenario normal de ejecución.

No obstante, si bien se exige que los presupuestos públicos asignados a una contratación se basen en estudios previos que permitan estimar la totalidad de los ítems de obra y sus valores, sin variaciones de importancia y se espera también que el contratista presente la oferta con base en el análisis de todos los costos en que deberá incurrir para cumplir con el contrato, asumiendo por lo tanto un ales normal de ejecución contractual, se ha reconocido que al momento mismo de la ejecución del contrato pueden advertirse o registrarse circunstancias ajenas al control de las partes



**CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2023**

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA**

que justifiquen variar la calidad o cantidad de las materiales, para adecuar la obra a las necesidades reales y conseguir la debida ejecución de la misma, lo cual puede dar lugar a la modificación del contrato mediante la adición de obra o del plazo contractual. (...)

La adición solicitada se encuentra de conformidad con el inciso 2 del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dado que no supera el 50% del valor inicial expresado este en SMLMV, la cual asciende a la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$18.840.000.000.00) M/L.

El valor a adicionar cuenta con respaldo presupuestal No. 240611 del 13 noviembre de 2024, expedido por el área de Presupuesto.

De acuerdo a lo expuesto, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- ADICIONESE a la CLAUSULA TERCERA - valor del contrato prementado la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$18.840.000.000.00) M/L; el valor aquí indicado cuenta con respaldo presupuestal No. 240611 del 13 noviembre de 2024. Siendo el valor total la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/L (\$97.786.496.118,00).

CLAUSULA SEGUNDA.- Modifíquese la Clausula Cuarta del contrato, denominada FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Gobernación del Magdalena pagará al contratista el valor estipulado en el contrato, de la siguiente forma: Hitos de Pago: El 100% del valor del contrato se pagará de conformidad con las actas de obra ejecutada, aprobadas por la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo con la entrega a satisfacción de los siguientes hitos de obra totalmente terminados. No se harán pagos de actividades realizadas en frentes de trabajo que no estén terminados al 100%, entendiendo por frente de trabajo a los hitos (Secuencia constructiva) de avance que serán definidos a continuación.



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

HITOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PAGO
K0+000 - K2+000			
Hito 1	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 2	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 24	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 25	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreebanchos de vía	0,05%
Hito 25	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreebanchos de la vía	0,30%
Hito 27	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 28	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K2+001 - K4+000			

Hito 3	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 4	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 29	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 30	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreebanchos de vía	0,05%
Hito 31	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreebanchos de la vía	0,30%
Hito 32	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 33	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K4+001 - K6+000			

Hito 5	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 6	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 34	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 35	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreebanchos de vía	0,05%
Hito 36	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreebanchos de la vía	0,30%
Hito 37	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 38	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K6+001 - K8+000			
Hito 7	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Hito 8	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 39	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 40	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 41	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 42	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 43	NP05	Suministro e instalación de Box coulvert prefabricado 1x1	0,03%
K8+001 - K10+000			
Hito 9	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 10	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 44	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 45	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
K10+001 - K12+000			
Hito 11	1	Cap I: Preliminares	4,87%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
	5	Cap V: Estructuras de puente	
Hito 12	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Hito 49	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 50	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 51	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 52	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 53	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K12+001 - K14+000			
Hito 13	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 14	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 54	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 55	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 56	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
K14+001 - K16+000			
Hito 15	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 16	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 59	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%



Governación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Hito 60	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 61	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 62	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,09%
Hito 63	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K16+001 - K18+000			
Hito 17	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 18	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 64	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 65	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 66	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 67	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,09%
Hito 68	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%

K18+001 - K20+000			
Hito 19	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 20	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 69	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 70	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 71	NP03		0,30%



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

		Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	
Hito 72	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 73	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K20+001 - K21+827			
Hito 21	1	Cap I: Preliminares	4,40%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 22	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 74	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 75	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 76	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 77	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 78	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K0+000 - K21+827			
Hito 79	7	Liquidación	10%

CLAUSULA TERCERA.- Inclusión de CDP, Se incluye a la cláusula 5° del contrato de obra N°CO-1586-2023 el CDP No. 240611 del 13 noviembre de 2024.

CLAUSULA CUARTA.- Hacen parte integral de este contrato adicional Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Terraplenes), Acta de comité de especialistas N°01, Acta de comité de especialistas N°06, Anexo de estudios de suelos, Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Base granular), Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Box Culvert), Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Pavimentos asfálticos), documento remitido por el contratista Consorcio Vías Universal Magdalena – anexos técnicos a solicitud de inclusión de hitos y/o actividades no previstas, documento remitido por el contratista Consorcio Inter Apure de fecha 15 de octubre de 2024, concepto técnico de especialista de fecha 11 de octubre de 2024, presupuesto, documento remitido por el contratista Consorcio Vías Universal Magdalena – anexos técnicos a solicitud de inclusión de hitos y/o actividades no previstas de fecha 7 de octubre de 2024, informe de hidrología hidráulica, Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Geomallas), análisis de precios unitarios, documento remitido por Secretaría de Infraestructura de 19 de noviembre de 2024, Cdp 240611 del 13 noviembre de 2024.



**CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2023**

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA**

CLAUSULA QUINTA.- Ampliación de Garantía, el contratista se obliga a ampliar en valor los amparos estipulados en la Cláusula Diecisiete del Contrato de Obra No. CO-1586-2023.

CLAUSULA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato Adicional 001 queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del contrato de obra N°CO-1586-2023 y sus Anexos que no fueron objeto de modificación a través del presente documento, y el contratista acepta integralmente las condiciones aquí previstas.

CLAUSULA OCTAVA.- SALVEDADES: Las partes manifiestan que la presente modificación no generará costos adicionales a los reconocidos en el presente acuerdo por el Departamento del Magdalena, por concepto de ítems no previstos, mayor permanencia, con lo cual se zanján los costos en los que incurra el contratista en la ejecución del mismo quedando reconocidos con el presente contrato adicional, en consecuencia el contratista renuncia a cualquier reclamación sobre el objeto de este acuerdo y declara que con el presente no se afecta el equilibrio económico del contrato.

ACTA DE INICIO



ACTA DE INICIO

CONTRATO No: CO-1586-2023	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
VALOR:	SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE LEGAL (\$78.946.496.118)
SUPERVISOR DESIGNADO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Magdalena


En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), entre las personas, **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.629.011 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, por una parte, y por la otra, **LUIS ALBERTO VILLARREAL YANET**, identificado con C.C. No. 1.018.488.590, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO INTER-APURE** en calidad de **INTERVENTORIA**, y **JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ**, identificado con C.C. No. 7.599.706 de Pivjay, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificado tributariamente con el NIT: 901.774.297-1 en calidad de **CONTRATISTA** hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato CO-1586-2023 teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos ejecución:

Número y fecha del registro presupuestal: 8439 de 14 de diciembre del 2023 y 8440 de 14 de diciembre del 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticinco días del mes de julio del 2024.


EFRAIN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATISTA DE OBRA


LUIS ALBERTO VILLARREAL YANET
CONSORCIO INTER-APURE
INTERVENTORIA

POLIZAS

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		7272 / 1	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/05/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2029.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 007272 / 001	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 05000727200011BOG202406131341083 Bando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 28 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informando que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 908.425,00	COP 10.000,00	COP 174.501,00	COP 1.092.926,00	13/07/2024	
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					


CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA


Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1058 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresados en la cartula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley Internacional Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85


MARIA YOLANDA ARDILA SUAREZ
PRESIDENTE
Firma Autorizada


EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y DATA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01052022-1347-P-05-CUES07-0001 Y 01052022-1347-PIB-05-CUES07-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-38
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-6S
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

serviciocliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/06/2024, VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACIÓN - LAS 0HS DEL 21/11/2029.	POLIZA / ENDOSO 7272 / 1
Tel. 3005166935		NUMERO DE FACTURA	05 - 007272 / 001

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PROLONGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE ABURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
 SLP CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%
 PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
 EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%
 SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/AN LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,80
 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/03/2025
 Prima de la Cobertura : COP 3908.425.001

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.247.324.805,90
 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/11/2027

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.709.299.223,60
 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2024, hasta las 0 hs del 21/11/2029

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 03052033-1347-P-05-CURS01-0001 y 03052033-1347-UP-05-CURS06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5-88	Calle 7 Sur No. 42-70	Carrera 51 B No. 80-58	Carrera 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio Difransa,	Edificio Fórum,	Smart Office Center,	Edificio Metropolitán,	Ed. World Trade Center Pacific Mall,
Piso 3	oficina 2501	oficina 410	oficina 1314	oficina 1813
PBX 601-3572727	PBX 604 3222707	PBX 605 3187620	PBX 607 6898099	PBX 601 3572727 Ext 4477/78

serviciocliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

COMADOR INSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Tel: 3005166935		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES POLIZA / ENDOSO 7272 / 1	
ASEGURADO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Tel: 4381144		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/06/2024 VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/11/2029. NUMERO DE FACTURA 05 - 007272 / 001	
MODIFICACION CON VALOR		BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Tel: 4381144	
		CODIGO DE VERIFICACION : 05000727200011200202406131343083 Este cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 661 del 10 de agosto de 2022 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia Informamos que mediante el correo electrónico certificad@polizasuniversal.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.	
PRIMA COP 908.425,00	GASTOS DE EMISION COP 10.000,00	IVA COP 174.501,00	PRIMA TOTAL COP 1.092.926,00
		VENGIMIENTO PAGO 13/07/2024	

INTERMEDIARIO:
SARAU S.A.

CLAVE: COMPROBANTE DE SEGURO CLAVE: 108101

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	POLIZA / ENDOSO 7272 / 1
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/08/2021.	
	VIGENCIA INICIACION: LAS OHS DEL 11/06/2024. VIGENCIA DE TERMINACION: LAS OHS DEL 21/11/2029.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 007272 / 001

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLIZA.
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. Y CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORRECIAMIENTO DE ADURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
 PAP CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481555-6 PARTICIPACIÓN 45%
 PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
 EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109379-7 PARTICIPACIÓN 10%
 SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191930-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,60
 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/01/2025
 Prima de la Cobertura : COP 4908.425.000

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.334.805,90
 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/11/2027

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.769.299.223,60
 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2024, hasta las 0 hs del 21/11/2029

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT.900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5-88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42-70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80-58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45-45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A-65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMPROBANTE DE PAGO**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA**

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

Berkley International Seguros

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	7272 / 1
Referencia de Pago	0000050072772001		
Valor Total a Pagar: \$	1.092.926,00		
Fecha límite de pago	13/07/2024		

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URS ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleySegurosPlus.htm>

Para efectuar su pago en efectivo o en cheque puede acercarse a cualquier oficina del Banco de Bogotá.

- CUENTE -

COMPROBANTE DE PAGO**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA**

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

Berkley International Seguros


TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	7272 / 1

Detalle del Pago en Cheque

Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	0000050072772001
Valor Total a Pagar: \$	1.092.926,00
Fecha límite de pago	13/07/2024

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998/24754(8020)0000050072772001(3902)00000109292600(06)20240713

- BANCO -

Berkley International Seguros Colombia S.A. NIT-900.814.916-1Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 2	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 07/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS DIAS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS DIAS DEL 25/06/2030.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0072772 / 000	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200028BOG202408021153279 Bando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 601 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informando que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /	
INTERMEDIARIOS : JARGO S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se exhiban con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Régimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransá,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	7272 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Tel: 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2030.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 007272 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS CENAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT:900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- **COP 7.894.649.611,80**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/10/2025

Prima de la Cobertura : COP \$

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.324.805,90

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/06/2028

Prima de la Cobertura : COP \$

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- **COP 15.789.299.223,60**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2025, hasta las 0 hs del 25/06/2030

Prima de la Cobertura : COP \$

CODIGO DE PRODUCTO Y FUZA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03032032-1347-P-03-COTAS07-0001 y 03032032-1347-NTP-03-COTAS06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A - NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 2	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/06/2024; VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2030.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0072772 / 000	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200028BOG202408021153279 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta C01 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /	
INTERMEDIARIOS : JARGO S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 106101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARÍN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Teléf. 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2030.	
		NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000
CARATULA			
FOR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. FOR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA" CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45% PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35% EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10% SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10% ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S : CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,80 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/10/2025 Prima de la Cobertura : COP 44 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.324.805,90 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/06/2028 Prima de la Cobertura : COP 33 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.789.299.223,60 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2025, hasta las 0 hs del 25/06/2030 Prima de la Cobertura : COP 44			

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 4	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.			
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/07/2030.			
NIT: 9017742971		Teléf. 3005166935		NUMERO DE FACTURA	
				05 - 0072772 / 000	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
CRA 1C NO. 16-15		CRA 1C NO. 16-15			
SANTA MARTA		SANTA MARTA			
MAGDALENA		MAGDALENA			
NIT: 8001039206		Teléf. 4381144		NIT: 8001039206	
				Teléf. 4381144	
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION :			
		050007277200042BOG202411281724237			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP	0,00	COP	0,00	COP	0,00
				PRIMA TOTAL	
				COP 0,00	
				VENCIMIENTO PAGO	
				/ /	
INTERMEDIARIOS :					
JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE				EL TOMADOR	

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601-3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 4
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA ANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.	
Teéf. 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 25/11/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 02/08/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 9.778.649.611,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/11/2025

Prima de la Cobertura : COP %

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No.5- 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42- 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80- 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45- 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A- 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 4
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000
Teléf. 3005166935		

CARATULA

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 4.889.324.805,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/07/2028
Prima de la Cobertura : COP %

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 19.557.299.223,60
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 25/07/2030

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CURS07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CURS06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 322707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	---	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 4	
ARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.			
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/07/2030.			
NIT: 9017742971		Teléf. 3005166935		NUMERO DE FACTURA	
ASEGURADO				05 - 0072772 / 000	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CRA 1C NO. 16-15		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
SANTA MARTA		CRA 1C NO. 16-15			
MAGDALENA		SANTA MARTA			
NIT: 8001039206		MAGDALENA			
Teléf. 4381144		NIT: 8001039206			
Teléf. 4381144					
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION :			
		050007277200042BOG202411281724237			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	0,00	COP	0,00	COP	0,00
				PRIMA TOTAL	
				COP 0,00	
				VENCIMIENTO PAGO	
				/ /	
INTERMEDIARIOS :					
JARGU S.A.					
CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada					
EL TOMADOR					

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601-3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mail,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4471/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 4
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA ANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000
Teléf. 3005166935		

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 25/11/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 02/08/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 9.778.649.611,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/11/2025

Prima de la Cobertura : COP %

CONTINUA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 4
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000
Teléf. 3005166935		

CARATULA

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 4.889.324.805,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/07/2028
Prima de la Cobertura : COP %

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 19.557.299.223,60
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 25/07/2030

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707


Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIOLADO
JUNTA ASESORA FINANCIERA
DE COLOMBIA

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 0	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 000	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		TERCEROS AFECTADOS			
NEGOCIO NUEVO		CODIGO DE VERIFICACION : 060002115800001BOG202312011800129 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	11.841.974,00	COP	10.000,00	COP	2.251.875,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	14.103.849,00	31/12/2023			
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-000I y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601-3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604-3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605-3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607-6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601-3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
Teléf. 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%
SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN A LOS TERCEROS AFECTADOS INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.

SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

NOTA: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

SE ACEPTA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT-900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601-3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
Telef. 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 3.947.324.806,00

Predios Labores y Operaciones(PL0), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A. NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
NIT: 9017742971	Teléf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-IT-P-06-RCG007

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A. NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
Teléf. 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

=====

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

=====

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

=====

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 3.947.324.806,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 3.947.324.806,00

**** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:**

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:**

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:**

- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00
- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
NIT: 9017742971	Telef. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

**** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:**

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 30.000.000,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
Teléf. 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

CLAUSULAS Y ANEXOS :

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-ST-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601-3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
Teléf. 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARATULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-HT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA		
BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.		
VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.		
NIT: 9017742971	Teéf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA
		06 - 0021158 / 000

CARATULA

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NZ-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601-3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1



No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 0

Referencia de Pago	060021158000
Valor Total a Pagar: \$	14.103.849,00
Fecha límite de pago	31/12/2023

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URL ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm>


Para efectuar su pago en efectivo o en cheque puede acercarse a cualquier oficina del Banco de Bogotá.

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1



No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 0

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	060021158000
Valor Total a Pagar: \$	14.103.849,00
Fecha límite de pago	31/12/2023

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998724754(8020)060021158000(3902)00001410384900(96)20231231

- BANCO -

CLAUSULA PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

ANEXO QUE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE
SEGURO DE XXXXXXXX NO. XXXXX

TOMADOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASEGURADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A CONJUNTAMENTE CON LAS COCOMPAÑIAS AQUÍ INDICADAS, PERO LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

COMPAÑIAS	%	VR ASEGURADO	VR PRIMA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A (LÍDER)	X0%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX
COASEGURADOR 1	X1%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX
COASEGURADOR 2	X2%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX
TOTAL	100%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
FIRMA AUTORIZADA

COASEGURADOR 1
FIRMA AUTORIZADA

COASEGURADOR 2
FIRMA AUTORIZADA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BOGOTÁ A LOS XXXXXXX (XX) DÍAS DE XXXX DE 20XX

Fecha Inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
01/08/2023	1347	P	06	000000RCGCUEST02	0001
01/08/2023	1347	NTP	06	0000000000RCGO07	0001



Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+571) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | Nit: 900.814.916-1

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
Telef. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CONDICIONES PARTICULARES

=====

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

=====

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Estimado Cliente:

Con el objetivo de suministrar en forma previa a la expedición de una póliza de seguro de Berkley International Seguros Colombia S.A. (en adelante, "Berkley"), información cierta, suficiente, clara y oportuna sobre el producto de seguros que se propone adquirir de Berkley y particularmente para: (a) dotarlo de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones respecto del producto que se propone adquirir, (b) facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado respecto del producto que se propone adquirir, y, (c) propender porque conozca los derechos y las obligaciones que rigen el producto a ser adquirido, Berkley le informa lo siguiente:

1- Derechos y Obligaciones

Los derechos y obligaciones que le corresponden como consumidor financiero respecto del producto de seguros a ser prestado por Berkley, se encuentran contenidos en el clausulado de la póliza de seguros que deberá ser entregada por el intermediario (agente o agencia) que le ofreció el producto de seguro, antes de su vinculación a la compañía de seguros, documento que también podrá ser descargado de la página web de Berkley www.berkley.com.co

2- Cobertura, Exclusiones y Garantías

Las coberturas, exclusiones, garantías y condiciones particulares del producto de seguros a ser prestado por Berkley, se encuentran contenidas en la póliza de seguros que deberá ser entregada por el intermediario (agente o agencia) que le ofreció el producto de seguro, antes de su vinculación a la compañía de seguros.

Todos los consumidores financieros podrán consultar y conocer, en cualquier momento, las cláusulas generales de los productos de seguros ofrecidos por Berkley en el mercado, las cuales se encuentran a disposición del público en la página web de Berkley: www.berkley.com.co

3- Servicios de Intermediación

- Alcance de los Servicios de Intermediación.

Conforme el contrato de agente independiente de seguros o de agencia colocadora de seguros suscrito entre el intermediario (agente o agencia según corresponda) y Berkley, el servicio de intermediación que presta el intermediario de seguros comprende:

- Ofrecer y promover la celebración y renovación de contratos de seguros, en los ramos que Berkley tenga autorizados.
- Efectuar las gestiones de cobranza del valor de las primas que correspondan a Berkley, asegurando que los pagos correspondientes se realicen mediante consignación en la cuenta establecida por Berkley o mediante cheque girado exclusivamente a nombre de Berkley.
- Representar a Berkley ante el tomador, asegurado o beneficiario en los asuntos que expresamente Berkley la faculte.

b- Forma de Vinculación Contractual con Berkley, Autorización para Comercializar Productos de Seguros de Berkley e inscripción en el Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros - SUCIS

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT-900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51-B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

El intermediario (agente o agencia) se vinculó a Berkley como intermediario autorizado para ofrecer y promover los productos de seguros de Berkley mediante un contrato de agente independiente de seguros o de agencia colocadora de seguros, según corresponda.

Con el objetivo de verificar la autorización de Berkley para comercializar sus productos de seguro, así como la idoneidad del intermediario de seguro (agente o agencia) a través del cual le fue ofrecido un producto de seguro de Berkley, usted podrá verificar que dicha persona (natural o jurídica) se encuentra inscrita en el SUCIS, a través de los siguientes enlaces: www.berkley.com.co/nuestros-intermediarios-pnv/ o en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co/SUCISWeb/faces/reporte/consultaSUCIS.xhtml Así mismo, en caso de cualquier inquietud podrá contactar a la Vicepresidencia Comercial de Berkley al teléfono (1) 3572727 Ext. 4450 o 4421.

c- Responsabilidad del Intermediario

El intermediario (agente o agencia) responderá por todos los daños y perjuicios ocasionados a Berkley (directamente o por sus trabajadores o personal vinculado en el caso de la agencia), por la incursión en las conductas prohibidas, por la inejecución total o parcial de sus obligaciones o por el incumplimiento de las políticas establecidas por Berkley. En todo caso, conforme el artículo 2.30.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, las actuaciones de los intermediarios (agentes y agencias) autorizados por Berkley para promover sus productos de seguros obligarán a Berkley, mientras se encuentren vinculados a ésta.

4- Los Costos asociados al Producto y su Comercialización

Los costos asociados al producto de seguros que adquiere de Berkley, que corresponde a la prima total a pagar, se encuentran disponibles en la cotización que le es entregada por el intermediario (agente o agencia). En todo caso, el costo asociado a la comercialización del producto deberá ser informado por el intermediario previo a la entrega de la cotización. En caso de tener cualquier inquietud relacionada con los costos asociados al producto, Usted podrá contactar a Berkley.

5- Procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la Reclamación de un Siniestro.

El procedimiento, plazo y la documentación requerida por Berkley para cualquier reclamación de un siniestro, según la póliza afectada que corresponda; podrá ser informado por el intermediario (agencia o agente) o verificado en la página web de Berkley www.berkley.com.co

6- Canales para formular Peticiones, Quejas o Reclamos.

Nuestras Oficinas:

Bogotá:

Cra. 7 No. 71.21 Torre B Of. 1002 PBX (1) 357 2727

Medellín:

Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 2501 PBX (4) 4322707

Barranquilla:

Cra. 51B No. 80.58 Of. 410 PBX (5) 3187620

Línea Nacional:

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5- 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42- 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80- 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45- 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A- 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

01 8000 122727

E-mail:

servicioalcliente@berkley.com.co

Página Web:

www.berkley.com.co

Defensor del Consumidor Financiero:

José Federico Ustáriz González y/o Bertha García Meza

Cra. 11A No. 96-51 of. 203 Ed. Oficity Tel (1) 610 81 61

E-mail: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com

Superintendencia Financiera:

Sitio Web:

www.superfinanciera.gov.co

E-Mail:

super@superfinanciera.gov.co.

Página Web:

<https://www.superfinanciera.gov.co/FormuleSuQueja/faces/registro/registro.xhtml>**Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1****Bogotá**

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,

Piso 3

PBX 601-3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,

oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,

oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitano,

oficina 1314

PBX 607-6898099

Cali


Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,

oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 1	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 000	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		BENEFICIARIO			
PRORROGA DE VIGENCIA		TERCEROS AFECTADOS			
		CODIGO DE VERIFICACION : 060002115800018BOG20240802115359+ Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 031 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /	
INTERMEDIARIOS : JARGO S.A.					
CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 pero esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada			 EL TOMADOR		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARTINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
NIT: 9017742971	Tel: 3005166935	
	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023, DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

EXTENSION GLOBAL DE VIGENCIA : DEL 25/06/2024 AL 25/06/2025.-

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APÚRE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%
SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN A LOS TERCEROS AFECTADOS INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.

SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

NOTA: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01012023-1347-P-06-ACCUBET02-0001 Y 01012023-1347-M-P-06-ACCUB7

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024; VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	05 - 0021158 / 000
Tel. 3005166935		

CARATULA

OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

SE ACEPTA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALAS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 3.947.324.806,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-BOGOTEST02-0001 y 01082023-1347-P-06-BOGOT07

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501.
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000
Tel: 3005166935		

CARATULA

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de aviones y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGCUSTO2-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-PCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Tel: 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA PÓLIZA:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 3.947.324.806,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 3.947.324.806,00

**** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:**

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:**

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGISTRO-0601 Y 01082023-1347-NT-P-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 357 2727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 322 2707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 318 7620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 689 8099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 357 2727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARTINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	Numero de FACTURA	06 - 0021158 / 000
Tel: 3005166935		

CARATULA

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:**

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

**** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:**

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 30.000.000,00

CLAUSULAS Y ANEXOS :

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y RUTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGCUESTO2-0001 Y 01082023-1347-NT-P-06-REGC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Teléfono: 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS O EPIDEMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y HOJA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RECULST02-0002 y 01082023-1347-ET-P-06-ACC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TONADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 1	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.			
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.			
NIT: 9017742971		Teléfono: 3005166935		NUMERO DE FACTURA	
				06 - 0021158 / 000	

CARÁTULA

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARÁTULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y HOJA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGUCUSV02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-REGUC07

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000
CONDICIONES PARTICULARES			
===== DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PRINCIPAL: NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com SUPLENTE: NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. =====			

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 2	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 002	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		TERCEROS AFECTADOS			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 060002115800025BOG202411250959123 Tanto cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta CFI del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 1.734.312,00	COP 10.000,00	COP 331.419,00	COP 2.075.731,00	25/12/2024	
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes, IVA Régimen Común, Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA QUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada			 EL TOMADOR		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calí Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
Teléf. 3005166935		VIGENCIA INICIACIÓN - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACIÓN - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL SEGUN ACTA DE INICIO

DESDE 25/07/2024 HASTA 25/07/2025

SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA : CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN A LOS TERCEROS AFECTADOS INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.

SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

NOTA: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RECUBIST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-REC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002
Telef. 3005166935		

CARATULA

BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

SE ACEPTA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PAIS Y JURISDICCION:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 4.889.324.806,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-REGG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/05/2025.	
NIT: 9017742971	Tel: 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LÍMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA PÓLIZA:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 4.889.324.806,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RECURSOS-0001 y 01082023-1347-SY-P-06-RC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	Teléf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002
CARATULA			
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 4.889.324.806,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: EN PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE. • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.466.797.442 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.466.797.442 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.466.797.442 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.466.797.442 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: • OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.466.797.442 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.466.797.442 DEDUCIBLES APLICABLES : ** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS: EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 30.000.000,00			
CONTINUA			

COSEJO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGUESTO2-0001 y 01082023-1347-ET-P-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
Teléf. 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

CLAUSULAS Y ANEXOS :

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EXCLUSIONES

ADemás DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DESIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCOEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCGCO37

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5- 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42- 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80- 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45- 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A- 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
--	---	--	--	---

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARTINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
Tel. 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADemás DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARÁTULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-REGC07

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Calí
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACIÓN - LAS 0HS DEL 13/11/2024,	
NIT: 9017742971		VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
Teléf. 3005166935		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES:

ADÉMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: dafensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: dafensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGCVST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-REGCVST

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.



TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 2

Referencia de Pago	0000060021158002
Valor Total a Pagar: \$	2.075.731,00
Fecha límite de pago	25/12/2024

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URL ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm>

Para efectuar su pago en efectivo o en cheque puede acercarse a cualquier oficina del Banco de Bogotá.


- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.



TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 2

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	0000060021158002
Valor Total a Pagar: \$	2.075.731,00
Fecha límite de pago	25/12/2024

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998724754(8020)0000060021158002(3902)00000207573100(96)20241225

- BANCO -

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Calí
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

VIGILADO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA: BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
Teléf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002
CONDICIONES PARTICULARES		
CONSTE QUE SE AUMENTA/N LA/S SUMA/S ASEGURADA/S: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALS ASEGURADOS : AMPARO BASICO----- COP 4.889.324.806,00 SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE: TERRITORIALIDAD: Colombia PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS: 30 días contados a partir de la emisión de la póliza		
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO		
PRINCIPAL: NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com		
SUPLENTE: NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com		
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.		

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

ACTA DE APROBACION DE POLIZAS

FECHA: 17/06/2024
CONSECUTIVO: 000000000009736

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00072772 Endoso 0001 fue expedida el 13 de JUNIO de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGENCIA: Desde 11/06/2024
Hasta 21/11/2029

LIMITE ASEGURADO: COP 27.631.273.641,30.

VALOR PRIMA: COP 918.425,00

IVA: COP 174.501,00

PRIMA TOTAL: COP 1.092.926,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 17 días del mes de JUNIO de 2024.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 0 Financiera de Colombia Informamos que mediante el correo o cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre

 Berkley

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

**Constancia de Verificación de
Garantía Única de Cumplimiento**

En Santa Marta, D.T.C.H., a los 17 días del mes de JUNIO del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUÑO
Jefe Oficina Contratación

FECHA: 17/06/2024
CONSECUTIVO: 000000000003226

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00021158 Endoso 0000 fue expedida el 01 de DICIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 3.947.324.806,00

VIGENCIA: Desde 21/11/2023
Hasta 21/11/2024

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGI

Dando cumplimiento a lo estipulado en la
Financiera de Colombia informamos que
cualquier requerimiento orientado a abso



Berkley International Seguros Co

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

Constancia de Verificación de

**Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 17 días del mes de JUNIO del año 2024,
la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060
del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial
de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía
única presentada por el contratista: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandro P. E.

FECHA: 03/12/2024
CONSECUTIVO: 000000000012411

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00072772 Endoso 0004 fue expedida el 28 de NOVIEMBRE de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGENCIA: Desde 25/07/2024
Hasta 25/07/2030

LIMITE ASEGURADO: COP 34.225.273.641,30

VALOR PRIMA: COP 0,00

IVA: COP 0,00

PRIMA TOTAL: COP 0,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMB

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta Financiera de Colombia informamos que mediante el correo cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sob

 **Berkle**

Berkley International Seguros Colombia S. A.


Línea Nacional 01 8000 12 7272 | servicioalcliente@t

**Constancia de Verificación de
Garantía Única de Cumplimiento**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 3 días del mes de DICIEMBRE del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, para amparar el contrato N° **CO-1586-2023**.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO


JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra Rdz Franco

FECHA: 27/11/2024
CONSECUTIVO: 000000000004120

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00021158 Endoso.0002 fue expedida el 25 de NOVIEMBRE de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 4.889.324.806,00

VIGENCIA: Desde 13/11/2024
Hasta 25/06/2025

Firma:

BERKLEY INTER

**Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 27 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra R. F.

Dando cumplimiento a:
Financiera de Colomb
cualquier requerimien

ncia
itar

JS

Supervisión y
VIGILADO

Berkley Inter

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA



Gobernación del MAGDALENA

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
N° Contrato y Fecha	Contrato de obra 1586 del 2023 ✓
Nombre del Contratista	Consortio vías universal Magdalena ✓
N° de Identificación	Nit 901.774.297 – 1 ✓
Objeto del Contrato	Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el corregimiento de Apure, en el departamento del Magdalena. ✓
Valor del Contrato	Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento dieciocho pesos \$ 78.946.496.118,00 ✓
Valor Adicional del Contrato	Dieciocho mil ochocientos cuarenta millones de pesos \$ 18.840.000.000,00 ✓
Valor Total del Contrato	Noventa y siete mil setecientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento dieciocho pesos \$ 97.786.496.118,00 ✓
Valor de Honorarios periodo.	Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos con Seis Centavos \$ 4.859.988.857,06 ✓
N° Pago / N° de informe:	Octavo Pago ✓
N° CDP	N° 906 del 25 de agosto del 2023 ✓ N° 918 del 25 de agosto del 2023 ✓
N° CRP	N° 8439 del 14 de diciembre del 2023 ✓ N° 8440 del 14 de diciembre del 2023 ✓
Plazo del Contrato	Doce (12) meses. ✓
Fecha del Acta de Inicio	Veinticinco (25) de julio del 2024 ✓
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Efraín Vargas Corvacho (secretario de infraestructura) ✓
A. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y/O CONTRATOS ADICIONALES	
N° de modificación	001 ✓
Tipo de modificación (adición –prórroga)	Contrato Adicional ✓
Valor adicionado	Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos \$ 18.840.000.000,00 ✓
CDP de la adición	N° 240611 del 13 de noviembre del 2024 ✓
CRP de la adición	N° 243073 del 25 de noviembre del 2024 ✓
Tiempo prorrogado	No Aplica



B. POLIZAS (SI APLICA)		
N° de Póliza	Póliza CUM N° 72772 ✓	Póliza RCE N° 21158 ✓
Nombre de la Aseguradora	Berkley International Seguros Colombia S.A ✓	
Fecha de Póliza	13-Jun-2024 ✓ 2-Agos-2024 ✓ 28-Nov-2024 ✓	01-Dic-2023 ✓ 2-Agos-2024 ✓ 25-Nov-2024 ✓
Acto Administrativo de Aprobación	17-Jun-2024 ✓ 03-Dic-2024 ✓	17-Jun-2024 ✓ 27-Nov-2024 ✓
C. ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO <i>(Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)</i>	
Se cumplieron las actividades de los HITOS 9 - 44 - 45 - 46		
1.	Demolición De Estructuras	
2.	Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	
3.	Remoción De Cercas Alambre	
4.	Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	
5.	Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	
6.	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 – 22	
7.	Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coextruida para separación de suelos de subrasante y capas granulares	
8.	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	
9.	Suministro y colocación de base-granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	
10.	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10.5 Mpa, E = 5 cm	
11.	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	
12.	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	
13.	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	
14.	Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	
15.	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	
16.	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	
17.	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	



D. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Nº de planilla	Anexo certificado de aportes parafiscales ✓		
Concepto de pago	Entidad	Fecha de pago	Valor de pago

E. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la Secretaría de Hacienda Departamental.
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

F. ANEXOS

Se anexa informe técnico.

Santa Marta, Veintisiete (27) días del mes de febrero de 2025 ✓

FIRMA CONTRATISTA	<i>J. Quiroga Pertierra</i> ✓
Nº IDENTIFICACIÓN	7599706 ✓

INFORME DE SUPERVISOR



FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

A. INFORMACIÓN GENERAL

N° Contrato y Fecha	Contrato de Obra 1586 del 2023, ✓
Nombre del Contratista	Consorcio Vías Universal Magdalena ✓
N° de identificación	Nit 901.774.297 – 1 ✓
Objeto del Contrato	Mejoramiento de la Vía que Comunica el Municipio de Chibolo con la Ruta Nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Departamento del Magdalena. ✓
Valor del Contrato	Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ciento Dieciocho Pesos \$ 78.946.496.118,00 ✓
Valor Adicional del Contrato	Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos \$ 18.840.000.000,00 ✓
Valor Total del Contrato	Noventa y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ciento Dieciocho Pesos \$ 97.786.496.118,00 ✓
Valor de Honorarios periodo.	Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos con Seis Centavos \$ 4.859.988.857,06 ✓
N° Pago / N° de informe:	Octavo Pago ✓
N° CDP	N° 906 del 25 de agosto del 2023 ✓ N° 918 del 25 de agosto del 2023 ✓
N° CRP	N° 8439 del 14 de diciembre del 2023 ✓ N° 8440 del 14 de diciembre del 2023 ✓
Plazo del Contrato	Doce (12) meses. ✓
Fecha del Acta de Inicio	Veinticinco (25) de julio del 2024 ✓
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Efraín Vargas Corvacho (Secretario de infraestructura) ✓

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y/O CONTRATOS ADICIONALES

N° de modificación	001 ✓
Tipo de modificación (adición – prórroga)	Contrato Adicional ✓
Valor adicionado	Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos \$ 18.840.000.000,00 ✓
CDP de la adición	N° 240611 del 13 de noviembre del 2024 ✓



Gobernación del MAGDALENA

CRP de la adición	Nº 243073 del 25 de noviembre del 2024/	
Tiempo prorrogado	No Aplica	
C. POLIZAS (SI APLICA)		
Nº de Póliza	Póliza CUM Nº 72772 /	Póliza RCE Nº 21158/
Nombre de la aseguradora	Berkley International Seguros Colombia S.A/	
Fecha de Póliza	13-Jun-2024/ 2-Agos-2024/ 28-Nov-2024/	01-Dic-2023/ 2-Agos-2024 / 25-Nov-2024/
Acto Administrativo de Aprobación	17-Jun-2024/ 03-Dic-2024 /	17-Jun-2024/ 27-Nov-2024/
D. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)	VERIFICADO (Establecer si cumple o no)
Se cumplieron las actividades de los HITOS 9 - 44 - 45 - 46		
1.	Demolición De Estructuras	Si
2.	Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	Si
3.	Remoción De Cercas Alambre	Si
4.	Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	Si
5.	Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	Si
6.	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 – 22	Si
7.	Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coextruida para separación de suelos de subrasante y capas granulares	Si
8.	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	Si
9.	Suministro y colocación de base-granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	Si
10.	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10.5 Mpa, E = 5 cm	Si
11.	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	Si
12.	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	Si
13.	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	Si
14.	Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	Si
15.	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	Si
16.	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	Si



Gobernación del MAGDALENA

17.	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	Si	
ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades	X	
3.	Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en su respectiva carpeta contractual.	X	
4.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo N° 8 del 01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025.			
La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta a los Veintisiete (27) días del mes de febrero de 2025.			
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO		 EFRAÍN VARGAS CORVACHO Secretario de Infraestructura	

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CERTIULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.598.706

QUINTA DEPUTAZ

APellidos

JOSE ERNESTO

Nombre



Handwritten signature: Quintana



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1979

PIVIJAY
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

23-ABR-1987 PIVJAY

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Handwritten: 23-ABR-1987 PIVJAY

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-210000-00129435-M-0007598706-20081118

0000307352A 1

4000000120

RUT ACTUALIZADO COMPLETO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141058655829



(415)7707212489984(8020) 000014105865582 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 7 4 2 9 7 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Magdalena

40. Ciudad/Municipio

Santa Marta

0 0 1

41. Dirección principal

CL 24 2 66 OF 901 ED CAMARA DE COMERCIO SANTA MARTA

42. Correo electrónico

consorcioViasuniversal2023@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 5 1 6 6 9 3 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 1 1 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

1

2

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por Ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARROS PIMIENTA CHESMAN HOBETT

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058655829



(415)7707212489984(8020) 000014105865582 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 7 4 2 9 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3 0 8 1 1

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 3 0 8 1 1

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 3 0 8 1 1

81. Hasta

2 0 2 4 1 2 1 5

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 1 2 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058655829



(415)7707212489984(8020) 000014105865582 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 7 4 2 9 7

1

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 1		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 5 9 9 7 0 6		
104. Primer apellido QUIROGA	105. Segundo apellido PERTUZ	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres ERNESTO
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 1		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 1 3 7 4 5 0 8 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARROS	105. Segundo apellido PIMIENTA	106. Primer nombre CHESMAN	107. Otros nombres HOBBET
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		141058655829	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 7 7 4 2 9 7 1		1		Impuestos y Aduanas de Santa Marta	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 3 1 8 9 0 1 1 3 5 5 1		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres	
119. Razón social PAVIMENTO UNIVERSAL S.A.		120. Valor capital del socio		121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 3 1 9 0 0 4 8 1 9 5 5		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres	
119. Razón social B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.		120. Valor capital del socio		121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 3 1 9 0 0 1 9 1 9 2 0		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres	
119. Razón social SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S.		120. Valor capital del socio		121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 3 1 8 9 0 1 0 9 2 7 9		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres	
119. Razón social EQUIPO UNIVERSAL S.A.		120. Valor capital del socio		121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres	
119. Razón social		120. Valor capital del socio		121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro	

CERTIFICACION BANCARIA



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTA MARTA, MAGDALENA, 29/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO VIAS** 
UNIVERSAL MAGDALENA con NIT 901.774.297-1 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

116800028387 


Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

CUENTA DE COBRO O FACTURA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764073598746 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2026-06-24


CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Nit 901774297

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 5.00 X 1000

CLIENTE				GOBERNACION DEL MAGDALENA				POR CONCEPTO DE							
NIT		800103920 6						ACTA PARCIAL DE OBRA No 8 MEJORAMIENTO DE LA VÍA							
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA					
Cra. 1c #16-04, Comuna 2		Santa Marta								RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE					
		ADUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA													
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
27/02/2025				26/03/2025				CHIRLY PAOLA GONZALEZ SOCARRAS				Credito			
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total					
1	41309501	Servicio de Obra (Administración 22%, Imprevistos 3% , Utilidad 5%)			1	Und.	4.859.988.857	0%	0	4.859.988.857					
Total líneas o ítems: 1							SUBTOTAL				4.859.988.857,06				
Valor en Letras CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE							DESCUENTO				0				
							IVA				0				
							TOTAL DE LA OPERACIÓN				4.859.988.857,06				
							RETEFUENTE				0				
							RETEIVA				0				
							RETEICA				0				
							TOTAL MENOS RETENCIONES				4.859.988.857,06				



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2025 18:17:39

CL 24 2 66 OF 901 ED CAMARA DE COMERCIO SANTA MARTA Teléfono 3005166935 Santa Marta

Correo Electrónico contabilidad@bypconstrucciones.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 20cc2b278db47f6baff1dd657de6103c31d182067faf0675a7cf05cca6b83da16984b7f6fd7a31a1087ea1726d9ac403 - Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2025 9:00:13 a.m.



CONSORCIO
Vías Universal Magdalena



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA: 1586 DEL 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

IDENTIFICACION CONTRATISTA: NÚ 901.774.297 - 3

INTERVENIOR: CONSORCIO INTERAPURE

IDENTIFICACION INTERVENIOR: NÚ 901.848.652

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

PLAZO: 12 meses

FECHA INICIO: 25 de Julio de 2024

PERIODO PRESENTE ACTA: 01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025

VR. DEL CONTRATO: \$ 78.846.498.118,00

VR. VALOR ADICION: \$ 18.840.000.000,00

VR. TOTAL DEL CONTRATO: \$ 87.786.498.118,00

CONTROL DE PÓLIZAS

Seguro de Cumplimiento: \$ 9.778.649.611,89

Seguro de Salario y prestaciones: \$ 4.689.324.805,90

Seguro de Entidad y Calidad de la Obra: \$ 19.557.299.223,60

Seguro de Responsabilidad Civil: \$ 4.689.324.805,90

Observaciones:
1. Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 HITOS 9-44-45-46		ACUMULADO A LA FECHA		SALDO POR EJECUTAR			
ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERALES - INVIAS	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
		ART	PART														
CAP I: PRELIMINARES																	
1.1	202	201-13		Demolicion De Estructuras	m²	770,00	\$ 204.713,60	770,00	\$ 157.629.472,00	92,93	\$ 19.024.716,00	255,03	\$ 52.211.569,00	514,95	\$ 105.417.803,00		
1.2	202	201-13		Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	m²	218.280,00	\$ 302,90	218.280,00	\$ 66.117.009,00	12.000,00	\$ 3.634.800,00	73.224,72	\$ 22.179.767,00	145.058,28	\$ 43.937.242,00		
1.3				Remocion De Cercas Alambre	ml	26.194,00	\$ 3.009,50	26.194,00	\$ 78.830.843,00	810,00	\$ 2.437.695,00	3.685,00	\$ 11.090.008,00	22.509,00	\$ 67.740.836,00		
Subtotal							\$ 302.577.324,00		\$ 302.577.324,00		\$ 25.097.231,00	Subtotal	\$ 85.483.344,00		\$ 217.095.981,00		
CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS																	
2.1	210.8	210-13		Excavacion Sin Clasificar de la explanación Y Canales	m³	137.536,00	\$ 19.615,70	137.536,00	\$ 2.697.864.915,20	14.385,00	\$ 282.171.845,00	45.666,63	\$ 895.782.080,00	91.869,37	\$ 1.802.082.035,00		
2.2	900.8	900-13		Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	m³	90.491,00	\$ 19.958,90	90.491,00	\$ 1.806.100.819,90	18.700,50	\$ 373.281.409,00	59.366,62	\$ 1.184.892.387,00	31.124,38	\$ 621.208.453,00		
2.3	230.8	230-13		Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometría INV 311-22	m³	60.833,00	\$ 116.347,40	60.833,00	\$ 7.077.761.384,20	8.150,00	\$ 1.064.578.710,00	41.132,21	\$ 4.785.625.817,00	19.700,79	\$ 2.292.135.567,00		
2.4	231.8	231-13		Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coestrudal para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m²	203.000,00	\$ 13.128,70	203.000,00	\$ 2.665.126.100,00	19.600,00	\$ 244.393.820,00	93.837,00	\$ 1.231.957.822,00	109.163,00	\$ 1.433.268.278,00		
2.5	PAT-2		PART 2	Suministro y colocación de relleno con material material proveniente de la excavación	m³	50.369,00	\$ 33.709,00	50.369,00	\$ 1.697.888.621,00	-	\$ -	-	\$ -	50.369,00	\$ 1.697.888.621,00		
2.6	320.8	230-13		Suministro y colocación de subbase granular clase B, INV 320-13 (incluye colocación, extendido y compactación)	m³	50.662,00	\$ 363.776,40	50.662,00	\$ 18.429.639.878,00	4.650,00	\$ 1.691.560.260,00	27.499,96	\$ 10.003.836.631,00	23.162,04	\$ 8.425.603.346,00		
2.7				Suministro y colocación de base granular clase B, INV 330-13 (incluye colocación, extendido y compactación)	m³	30.309,00	\$ 383.253,00	30.309,00	\$ 11.650.124.694,00	2.790,00	\$ 1.069.275.870,00	16.499,98	\$ 6.323.663.417,00	13.898,02	\$ 5.326.459.277,00		
Subtotal							\$ 46.024.506.511,00		\$ 46.024.506.511,10		\$ 4.725.021.914,00	Subtotal	\$ 24.423.760.934,00		\$ 21.598.745.577,00		
CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																	
3.1				Suministro e instalación de emulsión asfáltica (impregnación)	m²	203.000,00	\$ 6.784,70	203.000,00	\$ 1.377.294.100,00	-	\$ -	-	\$ -	203.000,00	\$ 1.377.294.100,00		
3.2	500.8	500-13		Suministro y colocación de concreto asfáltico MDC-19 para carpeta de rodadura	m³	15.199,00	\$ 1.548.860,30	15.199,00	\$ 23.541.127.700,00	-	\$ -	-	\$ -	15.199,00	\$ 23.541.127.700,00		
Subtotal							\$ 24.918.421.800,00		\$ 24.918.421.799,70		\$ -	Subtotal	\$ -		\$ 24.918.421.800,00		
CAP IV: OBRAS DE DRENAJE																	
4.1				Suministro y colocación de adoquín para nivelación en concreto de 10.5 Mpa, E=5 cm	m²	1.663,00	\$ 44.899,30	1.663,00	\$ 74.652.568,90	160,91	\$ 7.223.410,00	850,31	\$ 38.170.447,00	812,70	\$ 36.482.122,00		
4.2	640.8	640-13		Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	kg	131.141,00	\$ 9.761,70	131.141,00	\$ 1.280.159.100,00	23.939,30	\$ 223.688.257,00	58.679,49	\$ 572.811.620,00	72.461,51	\$ 707.347.479,00		
4.3	630.8	630-13		Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	m³	1.348,00	\$ 1.051.806,70	1.348,00	\$ 1.417.970.232,00	112,21	\$ 118.034.977,00	391,16	\$ 411.464.403,00	956,84	\$ 1.006.505.828,00		
4.4				Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	m	1.056,00	\$ 75.791,30	1.056,00	\$ 80.035.612,80	24,00	\$ 1.818.991,00	120,00	\$ 9.094.956,00	836,00	\$ 70.840.657,00		
4.5				Suministro e instalación de geotextil para laterales de box culvert, incluye tubería perforada en PVC D=6"	m	408,00	\$ 215.495,40	408,00	\$ 87.918.043,00	-	\$ -	-	\$ -	408,00	\$ 87.918.043,00		
4.6	PART-4		PART 4	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para construcción de cunetas E=8 cm	m³	1.021,00	\$ 804.330,80	1.021,00	\$ 821.221.746,80	-	\$ -	-	\$ -	1.021,00	\$ 821.221.747,00		
4.7				Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	und	19,00	\$ 26.736.411,00	19,00	\$ 507.991.809,00	7,00	\$ 187.154.877,00	16,70	\$ 446.498.064,00	2,30	\$ 61.493.745,00		
Subtotal							\$ 4.269.949.113,00		\$ 4.269.949.112,00		\$ 847.920.812,00	Subtotal	\$ 1.478.039.450,00		\$ 2.791.909.621,00		
CAP V: ESTRUCTURA DE PUENTE																	
5.1	630.8	630-13		Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para puente	m³	661,00	\$ 1.121.211,00	661,00	\$ 741.120.471,00	-	\$ -	-	\$ -	661,00	\$ 741.120.471,00		
5.2				Suministro e instalación de neopreno de 35 x 40 X3 cm	und	8,00	\$ 117.228,20	8,00	\$ 937.809,60	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 937.810,00		
5.3				Suministro e instalación de Tope Sísmico de 45 x 45 cm	und	4,00	\$ 603.479,50	4,00	\$ 2.413.918,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 2.413.918,00		
5.4				Acero de refuerzo PDR-60, fy=4200 kg/cm2 - Para puente	kg	39.113,00	\$ 9.764,30	39.113,00	\$ 381.911.066,00	-	\$ -	-	\$ -	39.113,00	\$ 381.911.066,00		
5.5				Suministro e instalación de Barandas en tubular cuadrado según planos de diseño	m	40,00	\$ 721.004,70	40,00	\$ 28.840.188,00	-	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 28.840.188,00		
5.6				Suministro e instalación de Cortagolera en tubería PVC de 4" según plano estructural	und	8,00	\$ 22.518,60	8,00	\$ 180.348,80	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 180.349,00		
Subtotal							\$ 1.158.403.602,00		\$ 1.155.403.603,30		\$ -	Subtotal	\$ -		\$ 1.155.403.602,00		
CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE																	
6.1	700.8	700-13		Línea de demarcación con pintura en frío	m	65.484,00	\$ 2.836,70	65.484,00	\$ 192.306.863,00	-	\$ -	-	\$ -	65.484,00	\$ 192.306.863,00		

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de mayo del 2023 a 20 de febrero del 2023

ELABORÓ CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE CIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORRECTORIO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA
INTERVENIENTOR	CONSORCIO INTER APURÉ
MT O C.C.	901.774.297 - 1
MT O C.C.	901.246.652-1
CONTRATO DE OBRA N°	1580 DEL 2023

CAPÍTULO	CAP 1 PRELIMINARES	ITEM	1.1	Demarcación De Estructuras	UNID.	m3	UBICACIÓN	VIA CIBOLO - APURÉ
----------	--------------------	------	-----	----------------------------	-------	----	-----------	--------------------

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

HITO 3 - (K9+000 - K10+000)

Demarcación alcantarilla existente 36" - K9+254

Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)
					DI interior	DI exterior		
Losa interior	K9+254	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00	1.08
Guarnición	K9+254	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00	0.08
Altopos	K9+254	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	4.00	2.58
Muros laterales	K9+254	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00	1.08
Muros tuberia	K9+254	1.00	1.00	0.20	1.00	0.80	2.00	0.08
Tubería	K9+254	7.20	1.57	0.20	1.00	0.80	1.00	1.07

Demarcación alcantarilla existente 36" - K9+425

Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)
					DI interior	DI exterior		
Losa interior	K9+425	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00	1.08
Guarnición	K9+425	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00	0.08
Altopos	K9+425	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	4.00	2.58
Muros laterales	K9+425	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00	1.08
Muros tuberia	K9+425	1.00	1.00	0.20	1.00	0.80	2.00	0.08
Tubería	K9+425	7.20	1.57	0.20	1.00	0.80	1.00	1.07

Demarcación alcantarilla existente 36" - K9+550

Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)
					DI interior	DI exterior		
Losa interior	K9+550	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00	1.08
Guarnición	K9+550	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00	0.08
Altopos	K9+550	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	4.00	2.58
Muros laterales	K9+550	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00	1.08
Muros tuberia	K9+550	1.00	1.00	0.20	1.00	0.80	2.00	0.08
Tubería	K9+550	7.20	1.57	0.20	1.00	0.80	1.00	1.07

Demarcación Box Culvert existente 1m x 1m - K9+948

Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Cantidad	Volumen (m³)
Losa superior o inferior	K9+948	7.00	1.00	0.20	2.00	2.80
Muros	K9+948	7.00	1.40	0.20	2.00	3.82
Altopos	K9+948	1.20	1.10	0.20	4.00	1.08
Guarnición	K9+948	1.40	0.20	0.20	2.00	0.11



14/02/2025 5:09:41 PM

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MARIEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Firma
JAIRO ENRIQUE RUÍZ BOLAÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.G.	901.774.297 - 1			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.G.	801.846.652-1			
				CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023	

CAPÍTULO	CAP I: PRELIMINARES	ÍTEM	1.2	Desmorte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	UNID.	m2	UBICACIÓN		Via Chibolo - Apure			
mar ene 14, 2025 10:43a. m. 68° E Via Sin Nombre Tenerife Madalena Chibolo-Apure ENTRADA VÍA BANDA DE VOLUNTARIOS DOM U-213				Descripción	Localización		Longitud	Ancho	Espesor	Cantidad	Area (m²)	
				HITO 21 - (K21+827 - K20+000)								
				Desmorte y limpieza	K20+000,00	K21+827,94	1.827,94	3,62	N/A	2,00	13.224,72	
				HITO 19 - (K20+000 - K18+000)								
				Desmorte y limpieza	K18+000,00	K20+000,00	2.000,00	3,00	N/A	2,00	12.000,00	
				HITO 17 - (K18+000 - K16+000)								
				Desmorte y limpieza	K16+000,00	K18+000,00	2.000,00	3,00	N/A	2,00	12.000,00	
				HITO 15 - (K16+000 - K14+000)								
				Desmorte y limpieza	K14+000,00	K16+000,00	2.000,00	3,00	N/A	2,00	12.000,00	
				HITO 13 - (K14+000 - K12+000)								
				Desmorte y limpieza	K12+000,00	K14+000,00	2.000,00	3,00	N/A	2,00	12.000,00	
				HITO 9 - (K8+000 - K10+000)								
				Desmorte y limpieza	K8+000,00	K10+000,00	2.000,00	3,00	N/A	2,00	12.000,00	
TOTAL EJECUTADO								73.224,72				
PAGADO ACTAS ANTERIORES								61.224,72				
TOTAL								12.000,00				

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA						
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA						
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025						
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1			CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAPURE	NIT O C.C.	901.846.652-1				

CAPÍTULO	CAP E PRELIMINARES	ÍTEM	1.3	Remoción De Cercas Alambre	UNID.	ml	UBICACIÓN	Via Chiboto - Apure		
mar, ene 14, 2025 09:53 a. m. 213° SW Vía Sin Nombre Tenerife Magdalena Via Chibolo-Apure Número de índice: 41 				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						2.875,00
				RITO 9 - (K8+000 - K10+000)						
				Descripción	Localización		Longitud	Lado	Cantidad	Metros (ml)
				Remoción de cercas	K8+500,00	K9+310,00	810,00	izquierdo	1,00	810,00
OBSERVACIONES:				TOTAL EJECUTADO						3.685,00
				PAGADO ACTAS ANTERIORES						2.875,00
				TOTAL						810,00

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652-1		

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2.1	Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	UNED.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure					
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho prom (m)	Espesor prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)			
				HITO 21 - (K21+827 - K20+000)									
				Excavación	K20+000,00	K21+827,00	Ver cartera topografica anexa					10.267,08	
				HITO 19 - (K20+000 - K18+000)									
				Excavación	K18+000,00	K20+000,00	Ver cartera topografica anexa					6.098,55	
				HITO 17 - (K18+000 - K16+000)									
				Excavación	K16+000,00	K18+000,00	Ver cartera topografica anexa					4.520,00	
				HITO 15 - (K16+000 - K14+000)									
				Excavación	K14+000,00	K16+000,00	Ver cartera topografica anexa					4.068,00	
				HITO 13 - (K14+000 - K12+000)									
				Excavación	K12+000,00	K14+000,00	Ver cartera topografica anexa					6.328,00	
				HITO 9 - (K8+000 - K10+000)									
				Excavación	K8+000,00	K10+000,00	Ver cartera topografica anexa					14.385,00	
TOTAL EJECUTADO										45.666,63			
PAGADO ACTAS ANTERIORES										31.281,63			
TOTAL										14.385,00			

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652-1		

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2.2	Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
				Descripción	Localización	Volumen material (m³)	Expansión	Cantidad	Volumen (m³)	
				HITO 21 - (K21+827 - K20+000)						
				Transporte material	K20+000,00 K21+827,00	10.267,08	1,30	1,00	13.347,21	
				HITO 19 - (K20+000 - K18+000)						
				Transporte material	K18+000,00 K20+000,00	6.098,55	1,30	1,00	7.928,11	
				HITO 17 - (K18+000 - K16+000)						
				Transporte material	K16+000,00 K18+000,00	4.520,00	1,30	1,00	5.878,00	
				HITO 15 - (K16+000 - K14+000)						
				Transporte material	K14+000 K16+000	4.068,00	1,30	1,00	5.288,40	
				HITO 13 - (K14+000 - K12+000)						
				Transporte material	K12+000 K14+000	6.328,00	1,30	1,00	8.226,40	
				HITO 9 - (K8+000 - K10+000)						
				Transporte material	K8+000 K10+000	14.385,00	1,30	1,00	18.700,50	
OBSERVACIONES:				TOTAL EJECUTADO						59.366,62
				PAGADO ACTAS ANTERIORES						40.666,12
				TOTAL						18.700,50

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE


Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	MIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	MIT O C.C.	901.846.652-1			

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2,3	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 - 22	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
	Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espe sor (m)	Volumen (m³)	
	HITO 21 - (K21+827 - K20+000)							
	Mejoramiento	K20+000,00	K21+827,00	Ver cartera topografica anexa			8.495,55	
	HITO 19 - (K20+000 - K18+000)							
	Mejoramiento	K18+000,00	K20+000,00	Ver cartera topografica anexa			6.098,52	
	HITO 17 - (K18+000 - K16+000)							
	Mejoramiento	K16+000,00	K18+000,00	Ver cartera topografica anexa			7.984,62	
	HITO 15 - (K16+000 - K14+000)							
	Mejoramiento	K14+000,00	K16+000,00	Ver cartera topografica anexa			3.665,07	
	HITO 13 - (K14+000 - K12+000)							
	Mejoramiento	K12+000,00	K14+000,00	Ver cartera topografica anexa			5.738,46	
	HITO 9 - (K8+000 - K10+000)							
	Mejoramiento	K8+000,00	K10+000,00	Ver cartera topografica anexa			9.150,00	
	TOTAL EJECUTADO							41.132,21
	PAGADO ACTAS ANTERIORES							31.982,21
TOTAL							8.150,00	

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
		ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1589 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ÍTEM	2.4	Suministro y colocación de Geomalla Biadex Coextruída para separación de suelos de subrasante y capas granulares	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure				
	Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)		Espesor (m)		Area (m2)	
	HITO 21 - (K21+827 - K20+000)											
	Geomalla		K20+000,00	K21+827,00	1.827,00		9,30		N/A		16.991,10	
	HITO 19 - (K20+000 - K18+000)											
	Geomalla		K18+000,00	K20+000,00	203,00		9,30		N/A		2.445,90	
	HITO 17 - (K18+000 - K16+000)											
	Geomalla		K16+000,00	K18+000,00	2.000,00		9,30		N/A		18.600,00	
	HITO 15 - (K16+000 - K14+000)											
	Geomalla		K14+000	K16+000	2.000,00		9,30		N/A		18.600,00	
	HITO 13 - (K14+000 - K12+000)											
	Geomalla		K12+000	K14+000	2.000,00		9,30		N/A		18.600,00	
	HITO 9 - (K8+000 - K10+000)											
	Geomalla		K8+000	K10+000	2.000,00		9,30		N/A		18.600,00	
	TOTAL EJECUTADO											
PAGADO ACTAS ANTERIORES												75.237,00
TOTAL												18.600,00

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRÓ ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025

ELABORÓ

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.848.852-1		

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2,6	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, DNV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure	
		Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
	HITO 21 - (K21+827 - K20+000)								
	Subbase granular	K20+000,00	K21+827,94	1.827,94	9,30	0,25	4.249,96		
	HITO 19 - (K20+000 - K18+000)								
	Subbase granular	K18+000,00	K20+000,00	2.000,00	9,30	0,25	4.650,00		
	HITO 17 - (K18+000 - K16+000)								
	Subbase granular	K16+000,00	K18+000,00	2.000,00	9,30	0,25	4.650,00		
	HITO 15 - (K16+000 - K14+000)								
	Subbase granular	K14+000	K16+000	2.000,00	9,30	0,25	4.650,00		
	HITO 13 - (K14+000 - K12+000)								
	Subbase granular	K12+000	K14+000	2.000,00	9,30	0,25	4.650,00		
	HITO 9 - (K8+000 - K10+000)								
	Subbase granular	K8+000	K10+000	2.000,00	9,30	0,25	4.650,00		
	OBSERVACIONES:	TOTAL EJECUTADO							27.499,96
	PAGADO ACTAS ANTERIORES							22.849,96	
	TOTAL							4.650,00	

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.848.652-1		

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2.7	Suministro y colocación de base-granular clase B, INV 330-13 (incluye colocación, extendido y compactación)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure				
				Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)		
				HITO 21 - (K21+827 - K20+800)								
				Base granular	K20+000,00	K21+827,94	1.827,94	9,30	0,15	2.549,98		
				HITO 19 - (K20+000 - K18+000)								
				Base granular	K18+000,00	K20+000,00	2.000,00	9,30	0,15	2.790,00		
				HITO 17 - (K18+000 - K16+000)								
				Base granular	K16+000,00	K18+000,00	2.000,00	9,30	0,15	2.790,00		
				HITO 15 - (K16+000 - K14+000)								
				Base granular	K14+000	K16+000	2.000,00	9,30	0,15	2.790,00		
				HITO 13 - (K14+000 - K12+000)								
				Base granular	K12+000	K14+000	2.000,00	9,30	0,15	2.790,00		
				HITO 9 - (K8+000 - K10+000)								
Base granular	K8+000	K10+000	2.000,00	9,30	0,15	2.790,00						
OBSERVACIONES:				TOTAL EJECUTADO							16.499,98	
				PAGADO ACTAS ANTERIORES							13.709,98	
				TOTAL							2.790,00	


OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE


Firma
JAIRÓ ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES				 CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		
DEPARTAMENTO	MAGDALENA							
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652					
CAPÍTULO	CAP IV. OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4.1	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10.5 Mpa, E = 5 cm	UNID.	m2	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						689,39
		HITO 8 - (K8+000 - K10+000)						
		Alcantarilla 36" - K8+254						
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	
		Solado cuerpo alcantarilla	K8+254	12,00	1,40	N/A	16,80	
		Solado encofe y descofe		2,75	2,25	N/A	6,19	
		Alcantarilla 36" - K8+425						
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	
		Solado cuerpo alcantarilla	K8+425	12,00	1,40	N/A	16,80	
		Solado encofe y descofe		2,75	2,25	N/A	6,19	
		Alcantarilla 36" - K8+550						
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	
		Solado cuerpo alcantarilla	K8+550	12,00	1,40	N/A	16,80	
		Solado encofe y descofe		2,75	2,25	N/A	6,19	
		Alcantarilla 36" - K8+946						
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	
		Solado cuerpo alcantarilla	K8+946	12,00	1,40	N/A	16,80	
		Solado encofe y descofe		2,75	2,25	N/A	6,19	
		Alcantarilla 36" - K9+030						
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	
		Solado cuerpo alcantarilla	K9+030	12,00	1,40	N/A	16,80	
		Solado encofe y descofe		2,75	2,25	N/A	6,19	
		Alcantarilla 36" - K9+057						
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	
		Solado cuerpo alcantarilla	K9+057	12,00	1,40	N/A	16,80	
		Solado encofe y descofe		2,75	2,25	N/A	6,19	

Alcantarilla 36" - K9+505					
Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)
Solado cuerpo alcantarilla	K9+505	12,00	1,40	N/A	16,80
Solado encoche y descoche		2,75	2,25	N/A	6,19
TOTAL EJECUTADO					850,31
PAGADO ACTAS ANTERIORES					689,39
TOTAL					150,91


OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA



Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE



Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN




GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES




DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025	ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORRECTORIO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297-1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652-1		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,2	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	UNID.	kg	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES								34.740,20




Concreto ciclopeo
40% piedra ciclopeo
60% concreto f'c=21Mpa

HITO 9 - (K8+000 - K10+000)								
Box Culvert 3m x 1,5m - K9+921								
Elemento	Descripción	Acero No	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (Kg)
Guardarruedas	Fleje guarda rueda	3/8	2,00	1,30	61,00	210,60	0,56	117,94
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	4,00	84,80	1,56	147,89
Viga solera	Fleje guarda rueda	3/8	2,00	1,20	34,00	81,60	0,56	45,70
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	6,80	6,00	79,20	1,56	123,55
Muros	Refuerzo Transversal #1	5/8	2,00	2,30	60,00	276,00	1,56	430,56
	Refuerzo Transversal #2	5/8	2,00	4,00	60,00	480,00	1,56	748,80
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	20,00	474,00	1,56	739,44
Piso	Refuerzo Transversal #3	5/8	2,00	4,40	60,00	528,00	1,56	823,68
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	23,00	545,10	1,56	850,36
Tapa box	Refuerzo Transversal #3	5/8	2,00	4,40	60,00	528,00	1,56	823,68
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	23,00	545,10	1,56	850,36
Solera atizada	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	6,66	2,00	26,72	1,56	41,68
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	6,54	2,00	26,16	1,56	40,81
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	6,41	2,00	25,64	1,56	40,00
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	6,28	2,00	25,12	1,56	39,19
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	6,14	2,00	24,56	1,56	38,31
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	6,01	2,00	24,04	1,56	37,50
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,88	2,00	23,52	1,56	36,69
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,74	2,00	22,96	1,56	35,82
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,61	2,00	22,44	1,56	35,01
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,48	2,00	21,92	1,56	34,20
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,34	2,00	21,36	1,56	33,32
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,21	2,00	20,84	1,56	32,51
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	5,08	2,00	20,32	1,56	31,70
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	4,94	2,00	19,76	1,56	30,83
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	4,81	2,00	19,24	1,56	30,01



Concreto ciclopeo
40% piedra ciclopea
60% concreto $f'c=21\text{Mpa}$



Concreto ciclopeo
40% piedra ciclopea
60% concreto $f'c=21\text{Mpa}$ $f'c=14\text{ Mpa}$

Solado de limpieza $e=8\text{cm}$

SECCION B-B'
GEOMETRIA DE BOX
SIN ESCALA

Solera aletas

Refuerzo Transversal	5/8	2,00	4,88	2,00	18,72	1,56	29,20
Refuerzo Transversal	5/8	2,00	4,54	2,00	18,16	1,56	28,33
Refuerzo Longitudinal	5/8	2,00	2,80	4,00	22,40	1,56	34,94
Refuerzo Longitudinal	5/8	2,00	2,20	4,00	17,60	1,56	27,46
Refuerzo Longitudinal	5/8	2,00	1,80	4,00	12,80	1,56	19,97
Refuerzo Longitudinal	5/8	2,00	1,00	4,00	8,00	1,56	12,48
Refuerzo Longitudinal	5/8	4,00	3,40	23,00	312,00	1,56	487,97
Refuerzo vertical(sin Gancho)	5/8	4,00	0,64	2,00	5,12	1,56	7,69
Refuerzo vertical(sin gancho)	5/8	4,00	0,77	2,00	6,16	1,56	9,61
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,00	2,00	16,00	1,56	24,96
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,13	2,00	17,04	1,56	26,58
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,28	2,00	18,08	1,56	28,20
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,39	2,00	19,12	1,56	29,83
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,51	2,00	20,08	1,56	31,32
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,64	2,00	21,12	1,56	32,95
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,77	2,00	22,16	1,56	34,57
Refuerzo vertical	5/8	4,00	2,90	2,00	23,20	1,56	36,19
Refuerzo vertical	5/8	4,00	3,03	2,00	24,24	1,56	37,81
Refuerzo vertical	5/8	4,00	3,29	2,00	26,32	1,56	41,06
Refuerzo vertical	5/8	4,00	3,10	10,00	128,40	1,56	197,18
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	1,08	2,00	8,64	1,56	13,48
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	1,39	2,00	11,12	1,56	17,35
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	1,70	2,00	13,60	1,56	21,22
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	2,01	2,00	16,08	1,56	25,08
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	2,37	2,00	18,96	1,56	29,56
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	2,64	2,00	21,12	1,56	32,95
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	2,94	2,00	23,52	1,56	36,89
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	3,25	2,00	26,00	1,56	40,56
Refuerzo Horizontal	5/8	4,00	3,44	4,00	55,04	1,56	85,98

Pontón 28m x 3,4m x 10m - K9+101

Elemento	Descripción	Acero No.	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (Kg)
Guardarrueda	Fleje guarda rueda	3/8	2,00	1,30	81,00	210,80	0,56	117,94
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	4,00	64,80	1,56	147,89
Viga solera	Fleje guarda rueda	3/8	2,00	1,20	19,00	45,60	0,56	25,54
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	3,35	8,00	40,20	1,56	62,71
Muros	Refuerzo Transversal #1	5/8	2,00	1,80	60,00	216,00	1,56	336,96
	Refuerzo Transversal #2	5/8	2,00	3,40	60,00	408,00	1,56	636,48
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	16,00	379,20	1,56	591,55
Piso	Refuerzo Transversal #3	5/8	2,00	1,80	60,00	228,00	1,56	355,68
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	10,00	237,00	1,56	369,72
Tapa box	Refuerzo Transversal #3	5/8	2,00	1,90	60,00	228,00	1,56	355,68
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,85	10,00	237,00	1,56	369,72
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	3,40	2,00	13,60	1,56	21,22
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	3,26	2,00	13,04	1,56	20,34
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	3,13	2,00	12,52	1,56	19,53
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	3,00	2,00	12,00	1,56	18,72
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	2,68	2,00	11,44	1,56	17,85
	Refuerzo Transversal	5/8	2,00	2,73	2,00	10,92	1,56	17,04

Solera alistas	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	2.50	2.00		10.77	1.56	16.22
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	2.46	2.00		9.04	1.56	15.35
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	2.33	2.00		8.32	1.56	14.64
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	2.20	2.00		6.80	1.56	13.73
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	2.06	2.00		8.24	1.56	12.85
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	1.93	2.00		7.72	1.56	12.04
	Refuerzo Longitudinal	5/8	2.00	1.82	4.00		12.96	1.56	20.22
	Refuerzo Longitudinal	5/8	2.00	1.02	4.00		8.16	1.56	12.73
	Refuerzo Longitudinal	5/8	2.00	0.40	4.00		3.20	1.56	4.96
	Refuerzo Longitudinal	5/8	4.00	2.22	10.00		88.00	1.56	138.53
Solera alistas	Refuerzo vertical(en Gancho)	5/8	4.00	0.48	2.00		3.84	1.56	5.99
	Refuerzo vertical(en gancho)	5/8	4.00	0.83	2.00		5.04	1.56	7.86
	Refuerzo vertical(en gancho)	5/8	4.00	0.79	2.00		6.32	1.56	8.86
	Refuerzo vertical	5/8	4.00	2.04	2.00		16.32	1.56	25.46
	Refuerzo vertical	5/8	4.00	2.20	2.00		17.60	1.56	27.46
	Refuerzo vertical	5/8	4.00	2.36	2.00		18.88	1.56	28.45
	Refuerzo vertical	5/8	4.00	2.51	2.00		20.08	1.56	31.32
	Refuerzo vertical	5/8	4.00	2.67	2.00		21.36	1.56	33.32
	Refuerzo vertical	5/8	4.00	2.75	6.00		66.00	1.56	102.96
	Refuerzo horizontal	5/8	4.00	0.56	2.00		4.48	1.56	6.99
Solera alistas	Refuerzo Horizontal	5/8	4.00	0.81	2.00		6.48	1.56	10.11
	Refuerzo Horizontal	5/8	4.00	1.07	2.00		8.56	1.56	13.35
	Refuerzo Horizontal	5/8	4.00	1.33	2.00		10.64	1.56	16.60
	Refuerzo Horizontal	5/8	4.00	1.56	2.00		12.72	1.56	19.84
	Refuerzo Horizontal	5/8	4.00	1.84	2.00		14.72	1.56	22.96
	Refuerzo Horizontal	5/8	4.00	2.10	2.00		16.80	1.56	26.21
	Elemento	Descripción	Acero No	Cantidad necesaria estructura	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (kg)
	Guardarrueda	Peje guarda rueda	3/8	2.00	1.30	81.00	210.60	0.86	117.94
		Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	11.86	4.00	64.80	1.56	147.89
		Peje guarda rueda	3/8	2.00	1.20	64.00	128.00	0.86	72.68
Vigas solera	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	10.55	6.00		128.80	1.56	197.50
	Refuerzo Transversal #1	5/8	2.00	2.30	61.00		280.60	1.56	437.74
	Refuerzo Transversal #2	5/8	4.00	4.00	61.00		676.00	1.56	1,052.64
	Refuerzo longitudinal	5/8	3.00	11.85	20.00		711.00	1.56	1,109.16
	Refuerzo Transversal #3	5/8	2.00	8.65	61.00		682.30	1.56	1,378.59
	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	11.85	44.00		1,042.00	1.56	1,628.77
	Refuerzo Transversal #3	5/8	2.00	8.65	51.00		882.30	1.56	1,378.59
	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	11.85	44.00		1,042.00	1.56	1,628.77
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	8.86	2.00		34.84	1.56	54.04
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	8.79	2.00		35.16	1.56	54.85
Plato	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	8.82	2.00		35.68	1.56	55.69
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	8.96	2.00		36.74	1.56	56.53
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	8.19	2.00		36.76	1.56	57.35
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	9.32	2.00		37.20	1.56	58.19
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	9.45	2.00		37.80	1.56	58.97
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	9.53	2.00		38.32	1.56	59.78
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	9.71	2.00		38.84	1.56	60.59
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	9.84	2.00		39.36	1.56	61.40
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	9.97	2.00		39.88	1.56	62.21
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	10.10	2.00		40.40	1.56	63.02
Solera alistas	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	10.23	2.00		40.92	1.56	63.84
	Refuerzo Transversal	5/8	2.00	10.36	2.00		41.44	1.56	64.65

Observaciones:

MUROS ALETAS

Reinazo Transversal	5/8	2.00	10.48	2.00		41.88	1.56	65.48
Reinazo Longitudinal	5/8	2.00	0.53	4.00		4.24	1.56	8.84
Reinazo Longitudinal	5/8	2.00	1.13	4.00		9.04	1.56	14.10
Reinazo Longitudinal	5/8	2.00	1.73	4.00		13.84	1.56	21.56
Reinazo Longitudinal	5/8	2.00	2.33	4.00		18.64	1.56	28.88
Reinazo Longitudinal	5/8	4.00	2.90	44.00		510.40	1.56	788.22
Reinazo vertical (sin gancho)	5/8	4.00	0.74	2.00		5.92	1.56	8.24
Reinazo vertical	5/8	4.00	1.05	2.00		15.00	1.56	24.34
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.08	2.00		18.84	1.56	25.96
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.20	2.00		17.00	1.56	27.48
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.33	2.00		18.84	1.56	29.08
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.45	2.00		19.60	1.56	30.56
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.57	2.00		20.56	1.56	32.07
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.68	2.00		21.52	1.56	33.57
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.81	2.00		22.48	1.56	35.07
Reinazo vertical	5/8	4.00	2.93	2.00		23.44	1.56	36.57
Reinazo vertical	5/8	4.00	3.06	2.00		24.48	1.56	38.18
Reinazo vertical	5/8	4.00	3.18	2.00		25.44	1.56	38.69
Reinazo vertical	5/8	4.00	3.28	8.00		78.88	1.56	123.18
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	0.72	2.00		6.76	1.56	8.99
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	1.04	2.00		8.32	1.56	12.88
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	1.37	2.00		10.88	1.56	17.10
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	1.70	2.00		13.60	1.56	21.22
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	2.04	2.00		16.32	1.56	25.46
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	2.38	2.00		18.88	1.56	29.45
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	2.69	2.00		21.52	1.56	33.57
Reinazo Horizontal	5/8	4.00	2.84	4.00		47.04	1.56	73.38
TOTAL EJECUTADO								
59,879.49								
PAGADO ACTAS ANTERIORES								
34,740.20								
TOTAL								
23,059.30								

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MASOALEMA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JARED ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.848.652-1		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4.3	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	UMED.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES								278,95
HITO 9 - (K8+000 - K10+000)								
Box Culvert 3m x 1,5m - K9+021								
Descripción	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)			
Losa inferior y superior	12,00	4,50	0,25	2,00	27,00			
Muros	12,00	2,00	0,25	2,00	12,00			
Guardamuela	4,50	0,25	0,25	2,00	0,56			
Solera	2,75	5,64	0,25	2,00	7,76			
Tacon dentado	6,78	0,30	0,15	2,00	0,61			
Aleta - rectángulo inferior	2,63	0,31	0,25	4,00	0,81			
Aleta - rectángulo lateral	2,25	0,88	0,25	4,00	1,97			
Aleta - triángulo central	2,83	0,84	0,25	4,00	2,21			
Ciclopeo - Cuerpo box	12,00	4,50	0,30	1,00	16,20			
Ciclopeo - encofe y descofe	2,75	5,64	0,30	2,00	9,31			
Ponion 20m x 3,4m x 10m - K9+101								
Descripción	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)			
Losas superior	20,00	3,40	0,25	1,00	17,00			
Guardamuela	2,00	0,20	0,25	2,00	0,20			
Solera	2,75	2,25	0,25	2,00	3,09			
Tacon dentado	3,50	0,30	0,15	2,00	0,32			
Aleta - rectángulo inferior	2,25	0,19	0,25	4,00	0,43			
Aleta - rectángulo lateral	1,31	0,56	0,25	4,00	0,73			
Aleta - triángulo central	1,69	0,66	0,25	4,00	1,11			
Ciclopeo - Cuerpo box	12,00	2,00	0,30	1,00	7,20			
Ciclopeo - encofe y descofe	2,25	2,75	0,30	2,00	3,71			

Terreno Natural

Solado de limpieza e=8cm

SECCION B-B'
GEOMETRIA DE BOX
SIN ESCALA


Concreto ciclopeo
40% piedra ciclopeo
60% concreto f'c=21Mpa f'c=14 Mpa

OBSERVACIONES:	TOTAL EJECUTADO	391,18
	PAGADO ACTAS ANTERIORES	278,85
	TOTAL	112,21

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA


Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE


Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO		MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	
FECHA		01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
CONTRATISTA		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C. 901.774.297 - 1
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C. 901.848.552-1
CONTRATO DE OBRA N°		1588 DEL 2023	




CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,4	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	UNID.	m	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure			
					HITO 21 - (K21+827 - K20+000)						
					Box Culvert 1,5m x 1,5m - K20+605						
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)
					Cinta PVC box 2m x 1m	K20+605	12,00	N/A	N/A	2,00	24,00
					HITO 19 - (K20+000 - K18+000)						
					Box Culvert 1,5m x 1,5m - K19+828						
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)
					Cinta PVC box 2m x 1m	K19+828	12,00	N/A	N/A	2,00	24,00
					HITO 17 - (K18+000 - K16+000)						
					Box Culvert 4 m x 2 m (Doble) - K17+627						
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)
					Cinta PVC box 4m x 2m doble	K17+627	12,00	N/A	N/A	2,00	24,00
					HITO 15 - (K16+000 - K14+000)						
					Box Culvert 3 m x 1,5 m - K14+918						
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)
Cinta PVC box 3m x 1,5m	K14+918	12,00	N/A	N/A	2,00	24,00					
HITO 9 - (K8+000 - K10+000)											
Box Culvert 3m x 1,5m - K9+821											
Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)					
Cinta PVC box 3m x 1,5m	K14+918	12,00	N/A	N/A	2,00	24,00					
OBSERVACIONES:					TOTAL EJECUTADO		120,00				
					PAGADO ACTAS ANTERIORES		96,00				
					TOTAL		24,00				

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRÓ ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES				 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>		
DEPARTAMENTO		MAGDALENA						
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA		01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025						
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1589 DEL 2023	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O.C.C.	901.848.652-1			
CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,7	Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero		UNID.	und	
 21 ene 2025 4:33:15 p. m. 9.9900N 74.5743W Vía Sin Nombre Chibolo Magdalena CVUM TRAMO 8		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES					9,70	
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	
		HITO 9 - (K8+000 - K10+000)						
		Alcantarilla 36" - K8+254						
		Instalación de alcantarilla	K8+254	N/A	N/A	N/A	1,00	
		Alcantarilla 36" - K8+425						
		Instalación de alcantarilla	K8+425	N/A	N/A	N/A	1,00	
		Alcantarilla 36" - K8+550						
		Instalación de alcantarilla	K8+550	N/A	N/A	N/A	1,00	
		Alcantarilla 36" - K8+946						
		Instalación de alcantarilla	K8+946	N/A	N/A	N/A	1,00	
		Alcantarilla 36" - K9+030						
		Instalación de alcantarilla	K9+030	N/A	N/A	N/A	1,00	
		Alcantarilla 36" - K9+057						
		Instalación de alcantarilla	K9+057	N/A	N/A	N/A	1,00	
Alcantarilla 36" - K9+505								
Instalación de alcantarilla	K9+505	N/A	N/A	N/A	1,00			
TOTAL EJECUTADO						16,70		
PAGADO ACTAS ANTERIORES						9,70		
TOTAL						7,00		
OBSERVACIONES:								
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA								



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652-1		

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ÍTEM	NP-01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	UNID.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure			
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)		
				HITO 74 - (K21+827 - K20+000)							
				Mejoramiento	K20+000,00	K21+827,00	Ver cartera topográfica anexa				3.879,65
				HITO 69 - (K20+000 - K18+000)							
				Mejoramiento	K18+000,00	K20+000,00	Ver cartera topográfica anexa				2.708,81
				HITO 64 - (K18+000 - K16+000)							
				Mejoramiento	K16+000,00	K18+000,00	Ver cartera topográfica anexa				2.862,00
				HITO 59 - (K16+000 - K14+000)							
				Mejoramiento	K14+000,00	K16+000,00	Ver cartera topográfica anexa				2.544,00
				HITO 54 - (K14+000 - K12+000)							
				Mejoramiento	K12+000,00	K14+000,00	Ver cartera topográfica anexa				2.694,79
				HITO 44 - (K8+000 - K10+000)							
				Mejoramiento	K8+000,00	K10+000,00	Ver cartera topográfica anexa				2.455,00
OBSERVACIONES:											
				TOTAL EJECUTADO						17.144,06	
				PAGADO ACTAS ANTERIORES						14.689,06	
				TOTAL						2.455,00	

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 90-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1		CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.848.852-1			

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ÍTEM	NP-02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	UNID.	m2	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA




**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES POR
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CON LA
DOCUMENTACION RESPECTIVA**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ identificado con 7.599.706 en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA** identificada con NIT 901.774.297-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 27 días del mes de Febrero de 2025.



JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ
C.C. 7.599.706
Representante Legal
CONOSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA



[illegible]

3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CC	04579621	REINALDO	25-14	30	\$1,500,000	\$400,000	EP5010	1,500,000	\$100,000	CCF33	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$1	\$774,000
35	CC	04579621																		
36	CC	1143141720																		
37	CC	0051009154																		
38	CC	0910852																		
39	CC	100493062																		
40	CC	100493062																		
41	CC	7232793																		
42	CC	0917333																		
43	CC	0916948																		
44	CC	079658970																		
45	CC	7236676																		
46	CC	1193037027																		
47	CC	1952517																		
48	CC	079658267																		
49	CC	55232310																		
50	CC	7173549																		
51	CC	0918332																		
52	CC	079666426																		
53	CC	079658493																		
54	CC	102035872																		
55	CC	103028930																		
56	CC	079656179																		
57	CC	100497400																		
58	CC	079657897																		
59	CC	079653975																		
60	CC	74181961																		
61	CC	1004993117																		
62	CC	079657211																		
63	CC	100492539																		
64	CC	19518466																		
65	CC	19518942																		
66	CC	113106688																		
67	CC	1004178926																		
68	CC	1192764141																		
69	CC	079656553																		
70	CC	74323159																		
71	CC	0917315																		
Total	Afiliados (70)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901774297	1	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-65	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite
2024-12	2025-01	1214135788	9480201482	E	2025/01/24	2025/01/23	BANCO DAVIVIENDA			
										\$44,669,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$23,246,000	\$0	\$0	\$23,246,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,286,500	\$0	\$0	\$2,286,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,078,800	\$0	\$0	\$1,078,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$15,758,700	\$0	\$0	\$15,758,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$4,122,000	\$0	\$0	\$4,122,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$9,933,500	\$0	\$0	\$9,933,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	\$9,933,500	\$0	\$0	\$9,933,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$5,731,200	\$0	\$0	\$5,731,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	70	\$5,731,200	\$0	\$0	\$5,731,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				70	\$5,758,700	\$0	\$0	\$5,758,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	37	\$2,478,600	\$0	\$0	\$2,478,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$129,000	\$0	\$0	\$129,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$260,600	\$0	\$0	\$260,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$535,600	\$0	\$0	\$535,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$1,111,800	\$0	\$0	\$1,111,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$645,800	\$0	\$0	\$645,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
TOTAL				70	\$44,669,400	\$0	\$0	\$44,669,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901774297	1	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA,	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1178072739	9478794690	E	2024/12/23	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	15	\$46,882,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación			Nombre			Ing	ret	ide	luc	tdp	tap	vsp	cor	vst	kin	lge	lma	vac	exp	vtt	fri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193144276	ACUÑA LAURA												X									230301	30	\$2,728,261	\$436,600	EP5002	30	\$2,728,261	\$109,200	CCF33	30	\$2,728,261	\$109,200	14-11	30	\$2,728,261	\$189,900	30	\$0	\$0	SI	\$844,900
2	CC	1079654125	ACUÑA LUZ		X										X							X		25-14	18	\$847,826	\$135,700	ESSC24	18	\$847,826	\$34,000	CCF33	18	\$1,197,906	\$48,000	14-11	18	\$847,826	\$59,100	18	\$0	\$0	SI	\$276,800
3	CC	1079660628	AGUILAR BREINER																					230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5041	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
4	CC	1082976750	AGUILAR KAREN												X									230301	30	\$2,863,225	\$458,200	EP5037	30	\$2,863,225	\$114,600	CCF33	30	\$2,863,225	\$114,600	14-11	30	\$2,863,225	\$199,300	30	\$0	\$0	SI	\$886,700
5	CC	1081906919	ALFARO LUIS												X									230301	30	\$1,373,478	\$219,600	ESSC07	30	\$1,373,478	\$95,000	CCF33	30	\$1,373,478	\$55,000	14-11	30	\$1,373,478	\$95,600	30	\$0	\$0	SI	\$425,400
6	CC	1079659044	ANAYA ABIC												X									231001	30	\$1,413,043	\$226,100	EP5041	30	\$1,413,043	\$56,600	CCF33	30	\$1,413,043	\$56,600	14-11	30	\$1,413,043	\$98,400	30	\$0	\$0	SI	\$437,700
7	CC	1004093450	ANAYA JORGE												X									230301	30	\$1,367,826	\$218,900	ESSC24	30	\$1,367,826	\$54,800	CCF33	30	\$1,367,826	\$54,800	14-11	30	\$1,367,826	\$95,300	30	\$0	\$0	SI	\$423,800
8	CC	1079654158	ANAYA YUBERLIS												X									230201	30	\$1,384,783	\$221,600	ESSC24	30	\$1,384,783	\$55,400	CCF33	30	\$1,384,783	\$55,400	14-11	30	\$1,384,783	\$96,400	30	\$0	\$0	SI	\$428,800
9	CC	19516915	ANDRADE EDWIN												X									230301	30	\$1,384,783	\$221,600	ESSC24	30	\$1,384,783	\$55,400	CCF33	30	\$1,384,783	\$55,400	14-11	30	\$1,384,783	\$96,400	30	\$0	\$0	SI	\$428,800
10	CC	1085008551	ANDRADE SERGIO												X									230301	30	\$1,401,739	\$224,300	ESSC24	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF33	30	\$1,401,739	\$56,100	14-11	30	\$1,401,739	\$97,600	30	\$0	\$0	SI	\$434,100
11	CC	1079657622	ARAGON ROMARIO																					230301	30	\$4,000,000	\$640,000	ESSC07	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
12	CC	1004497419	ARIZA MANUEL												X									230301	30	\$1,413,043	\$226,100	EP5041	30	\$1,413,043	\$56,600	CCF33	30	\$1,413,043	\$56,600	14-11	30	\$1,413,043	\$98,400	30	\$0	\$0	SI	\$437,700
13	CC	72244421	ARWELLA CARLOS																					230301	30	\$5,500,000	\$935,000	EP5002	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF33	30	\$5,500,000	\$220,000	14-11	30	\$5,500,000	\$382,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,757,600
14	CC	1079654258	ARRIETA VICTOR												X									230301	30	\$1,384,783	\$221,600	EP5041	30	\$1,384,783	\$55,400	CCF33	30	\$1,384,783	\$55,400	14-11	30	\$1,384,783	\$96,400	30	\$0	\$0	SI	\$428,800
15	CC	19518696	BARRIOS ALEXANDER																					230301	30	\$5,500,000	\$935,000	EP5002	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF33	30	\$5,500,000	\$220,000	14-11	30	\$5,500,000	\$382,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,757,600
16	CC	1004298517	BARRIOS MARTHA																					230301	30	\$4,000,000	\$640,000	ESSC24	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
17	CC	1079656237	BUELVIAS BEN	X																				230201	11	\$476,667	\$76,300	ESSC24	11	\$476,667	\$19,100	CCF33	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$33,200	11	\$0	\$0	SI	\$147,700
18	CC	1079657375	BUELVIAS JOQUIE												X									230201	30	\$1,311,304	\$209,900	ESSC24	30	\$1,311,304	\$92,500	CCF33	30	\$1,311,304	\$92,500	14-11	30	\$1,311,304	\$91,300	30	\$0	\$0	SI	\$406,200
19	CC	1079654314	CHAMORRO JESUS												X									230301	30	\$1,390,435	\$222,500	ESSC24	30	\$1,390,435	\$55,700	CCF33	30	\$1,390,435	\$55,700	14-11	30	\$1,390,435	\$96,600	30	\$0	\$0	SI	\$430,700
20	CC	1079655050	CONTRERAS CLARIDCE												X									25-14	30	\$1,384,783	\$221,600	ESSC24	30	\$1,384,783	\$55,400	CCF33	30	\$1,384,783	\$55,400	14-11	30	\$1,384,783	\$96,400	30	\$0	\$0	SI	\$428,800
21	CC	12686169	CONTRERAS IDALDO												X									230301	30	\$1,401,739	\$224,300	EP5037	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF33	30	\$1,401,739	\$56,100	14-11	30	\$1,401,739	\$97,600	30	\$0	\$0	SI	\$434,100
22	CC	1193037814	CUADRADO ERICK												X									230301	30	\$1,401,739	\$224,300	ESSC24	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF33	30	\$1,401,739	\$56,100	14-11	30	\$1,401,739	\$97,600	30	\$0	\$0	SI	\$434,100
23	CC	19517428	DE ARCO EDGAR												X									230301	30	\$1,610,870	\$257,600	ESSC24	30	\$1,610,870	\$64,500	CCF33	30	\$1,610,870	\$64,500	14-11	30	\$1,610,870	\$112,200	30	\$0	\$0	SI	\$499,000
24	CC	1079659898	DE LA HOZ ANDRES												X									230201	30	\$1,401,739	\$224,300	ESSC24	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF33	30	\$1,401,739	\$56,100	14-11	30	\$1,401,739	\$97,600	30	\$0	\$0	SI	\$434,100
25	CC	1079654632	DELGADO DIEGO												X									230301	30	\$1,841,848	\$294,700	EP5041	30	\$1,841,848	\$73,700	CCF33	30	\$1,841,848	\$73,700	14-11	30	\$1,841,848	\$128,200	30	\$0	\$0	SI	\$570,300
26	CC	1079661711	DELGADO ROBERTO												X									230301	30	\$2,971,920	\$475,600	ESSC24	30	\$2,971,920	\$118,900	CCF33	30	\$2,971,920	\$118,900	14-11	30	\$2,971,920	\$206,900	30	\$0	\$0	SI	\$920,300
27	CC	1081923119	ESCOBAR LISSETH																					230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5037	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
28	CC	1004497292	FERNANDEZ LUIS												X									230201	30	\$3,015,399	\$482,500	EP5041	30	\$3,015,399	\$120,700	CCF33	30	\$3,015,399	\$120,700	14-11	30	\$3,015,399	\$209,900	30	\$0	\$0	SI	\$993,800
29	CC	1005604340	FLOREZ JUAN		X										X							X		25-14	30	\$1,373,478	\$219,600	EP5041	30	\$1,373,478	\$55,000	CCF33	30	\$1,619,696	\$64,800	14-11	30	\$1,373,478	\$95,600	30	\$0	\$0	SI	\$435,200
30	CC	1079662166	GALVAN DAVIDSON												X									230301	30	\$1,418,696	\$227,000	EP5041	30	\$1,418,696	\$56,800	CCF33	30	\$1,418,696	\$56,800	14-11	30	\$1,418,696	\$98,800	30	\$0	\$0	SI	\$439,400
31	CC	19519044	GAMARRA DEIBI												X									230201	30	\$1,401,739	\$224,300	ESSC24	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF33	30	\$1,401,739	\$56,100	14-11	30	\$1,401,739	\$97,600	30	\$0	\$0	SI	\$434,100
32	CC	1079661612	GAMARRA JORGE												X									230301	30	\$1,597,826	\$255,700	EP5041	30	\$1,597,826	\$64,000	CCF33	30	\$1,597,826	\$64,000	14-11	30	\$1,597,826	\$111,300	30	\$0	\$0	SI	\$495,000
33	CC	19518776	GAMARRA MARTIN												X									230301	30	\$1,814,325	\$290,300	EP5041	30	\$1,814,325	\$72,600	CCF33	30	\$1,814,325	\$72,600	14-11	30	\$1,814,325	\$126,300	30	\$0	\$0	SI	\$561,800

35	CC	1043758160	JORGE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	----	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901774297	1	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1178072739	9478794690	E	2024/12/23	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	15	\$46,882,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	\$24,112,200	\$234,500	\$0	\$24,346,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,279,500	\$22,200	\$0	\$2,301,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,454,400	\$14,200	\$0	\$1,468,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$16,084,600	\$156,300	\$0	\$16,240,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$4,293,700	\$41,800	\$0	\$4,335,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$10,352,600	\$100,600	\$0	\$10,453,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	\$10,352,600	\$100,600	\$0	\$10,453,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$5,990,800	\$58,200	\$0	\$6,049,000	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	73	\$5,990,800	\$58,200	\$0	\$6,049,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				73	\$5,975,200	\$58,500	\$0	\$6,033,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,500	\$600	\$0	\$53,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$220,000	\$2,200	\$0	\$222,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	39	\$2,597,100	\$25,300	\$0	\$2,622,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$119,400	\$1,200	\$0	\$120,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$100,000	\$1,000	\$0	\$101,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$267,000	\$2,600	\$0	\$269,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$471,500	\$4,600	\$0	\$476,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$1,208,300	\$11,800	\$0	\$1,220,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$719,400	\$7,000	\$0	\$726,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$220,000	\$2,200	\$0	\$222,200	
TOTAL				73	\$46,430,800	\$451,800	\$0	\$46,882,600	

FORMATO DEL SIA

Resumen Información del Contrato



Información Básica

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPT DEL MAGDALENA				
Valor:	Valor Inicial: \$78.946.496.118,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$78.946.496.118,00				
Nombre o Código:	1586-2023	Modalidad de Selección:	LICITACIONES PÚBLICAS		
Procedimiento / Causal:	LICITACIÓN PÚBLICA	Tipo de Contrato:	Contrato de Obra		
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2023/12/14	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2023/12/14		
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2024/12/13	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):			
Plazo de Ejecución:	365 Día(s)	Año de Suscripción:	2023		
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No		
Estado actual del contrato:	RENDIDO EXTEMPORANEO		Novedades del contrato:		
Fecha de rendición Extemporanea	2024/03/06		Fecha(s) de Rendición Modificada(s):		
El contrato ya fue auditado?	NO		Fecha(s) de Auditoria:		
ⓘ Atención! El contrato tiene un plazo igual a: 2años + 6meses a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones: • Documentos Fase Postcontractual • Liquidación • Terminación • Ejecución(Solo Entes de Control) Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA ⓘ Atención! Contrato celebrado con Presupuesto SGR.					

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20-Autopistas, carreteras, calles	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20-Autopistas, carreteras, calles	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47-Autopistas, carreteras, calles	2023	Departamentales	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 003-Autopistas, carreteras, calles	2023	Otros	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.2.5.42 - 20-Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.6 - 928-Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPN-202300020028	2023/2024	Nación SGR	Inversión	Infraestructura Vial	\$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	906	2023/08/25	10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.8 - 928 - Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apura, en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028	\$30.355.683.882,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534178&lanxa=102046125&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20 - Autopistas, carreteras, calles	\$30.670.635.386,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534129&lanxa=102046075&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.5.42 - 20 - Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil	\$2.027.582.567,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534148&lanxa=102046094&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47 - Autopistas, carreteras, calles	\$15.000.966.036,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534135&lanxa=102046081&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 903 - Autopistas, carreteras, calles	\$109.824.772,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534138&lanxa=102046084&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20 - Autopistas, carreteras, calles	\$4.797.387.068,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534131&lanxa=102046077&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Total C.D.P.s:				\$82.962.079.711,00	\$0,00	\$0,00	

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	8440	2023/12/14	\$30.670.635.386,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534464&lanxa=102046457&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$4.797.387.068,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534510&lanxa=102046515&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$15.000.966.036,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534550&lanxa=102046562&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$109.824.772,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534586&lanxa=102046606&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$555.389.264,44	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534646&lanxa=102046666&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8439	2023/12/14	\$27.812.293.591,56	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=71534847&lanxa=102046902&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Total R.P.s:				\$78.946.496.118,00	\$0,00	\$0,00

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

901774297 CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Contratista 2024/02/29

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

1065649693 CAMILO ACOSTA GUERRA

Interno 2024/02/29

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2023/12/14	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2024/02/29
2023/12/14	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2024/02/29
2024/12/13	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2024/02/29
2023/07/21	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación Q (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.4929516&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2024/02/29

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN (PUBLICACIÓN)(AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓN(AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DE CONDICIONES	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	0 1 ▾	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	0 1 ▾	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	0 1 ▾	Requerido

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUERIDO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	3	Requerido
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	2	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	8	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	8	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	8	Requerido
Contractual Registro Contratación	Prórrogas, adiciones, otros	1	Informativo

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:

\$0,00

Agregar Adición Publicada después de Fecha Terminación

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórroga Publicada después de Fecha Terminación

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:

\$0,00

Agregar Adición/Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Cesión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Otrosí Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Suspensión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Reinicio Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

▼ Traza del contrato

RENDIDO EXTEMPORANEO MARZO 6 DE 2024

USR: Rafael Martínez

VERIFICADO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8439 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 906 - 2023/08/25 - \$30.355.683.882,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$2.027.582.567,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "CDP 918 - 2023/08/25 - \$109.824.772,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL"

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "CDP 918 - 2023/08/25 - \$15.000.966.036,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL"

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "CDP 918 - 2023/08/25 - \$4.797.387.068,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL"

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "CDP 918 - 2023/08/25 - \$30.670.635.386,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL"

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "VINCULACION DEL CDP(918 - 2023/08/25 - \$4.797.387.068,00) ELIMINADA"

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "CDP 918 - 2023/08/25 - \$30.670.635.386,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL"

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "VINCULACION DEL CDP ELIMINADA"

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: "VINCULACION DEL CDP ELIMINADA"

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP (8439) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP (918) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP (8440) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP (8440) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP (8440) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$14.998.966.036,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP (8440) ELIMINADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Marzo de 2024

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 918 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'SUPERVISOR CAMILO ACOSTA GUERRA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CONTRATISTA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$2.027.582.567,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$109.824.772,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$14.998.966.036,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8439 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$4.797.387.068,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$30.670.635.386,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 906 - 2023/08/25 - \$30.355.683.882,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.5.42 - 20: Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 903: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 47: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 20: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 20: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.6 - 928: Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028 >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Febrero, de 2024

Cerrar