

|                                                  |                               |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA |                               |  |
| CÓDIGO: C-F-04                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                                                                                    |
| VERSIÓN: 07                                      |                               | Página 1 de 2<br>07/03/2024                                                        |

**INFORME No. 2**

|                      |                                                                                                                                                      |          |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| CONTRATO:            | 746                                                                                                                                                  | DEL AÑO: | 2023          |
| CONTRATISTA:         | ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.                                                                                                                  | NIT No.: | 900.505.216-7 |
| OBJETO:              | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE RAMPA Y CUBIERTS PARA EL AREA DE COCINA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. |          |               |
| PERIODO DEL INFORME: | DICIEMBRE 20 DE 2023 A MARZO 15 DE 2024                                                                                                              |          |               |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | FECHA DE INFORME  | SALDO          | FACTURA |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------|
| 320.151.118,00     | 143.578.847,00  | DICIEMBRE DE 2023 | 176.572.271,00 | FEV- 54 |
|                    | 176.566.464,00  | MARZO DE 2024     | 5.807,00       | FEV- 58 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 746 DE 2023**

**HACE CONSTAR:**

Que: **ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S**, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023, Y EL QUINCE (15) DE MARZO DE 2024**, REALIZO EL **MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE RAMPA Y CUBIERTA PARA EL ÁREA DE COCINA** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

El supervisor del contrato permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indica el Líder de Mantenimiento de la institución en certificación emitida por el Acta de Recibo Final, el Informe Final de Obra con Registro Fotográfico, y la Memoria de Cálculo de Cantidades de Obra, documentos que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración de este informe.

| PERSONA NATURAL                   |                                                      |           | PERSONA JURÍDICA                                                                       |        |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DOCUMENTO                         | CUMPLE                                               | NO CUMPLE | DOCUMENTO                                                                              | CUMPLE | NO CUMPLE |
| PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 9461486626<br>9464276045<br>7919018776<br>7911607039 |           | FACTURA                                                                                | X      |           |
| .CUENTA DE COBRO                  |                                                      |           | CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA                                                          | X      |           |
| INFORME DE ACTIVIDADES            |                                                      |           | CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | X      |           |
|                                   |                                                      |           | INFORME DE ACTIVIDADES                                                                 |        |           |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD


|                                                  |                        |               |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA |                        |               |  |
| CÓDIGO: C-F-04                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN | Página 2 de 2 |                                                                                    |
| VERSIÓN: 07                                      |                        | 07/03/2024    |                                                                                    |

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 176.566.464.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia se firma para efectos de pago. Tunja, Marzo de dos mil veinticuatro (2024).

  
**OSCAR ARGELIO CELY AVILA**  
 Supervisor Contrato

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaría Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.