

Junta de Acción Comunal Corregimiento Manglar
NIT:811.019.291-2
Cel: 3117580933



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONVENIO SOLIDARIO No. 005 DE 2025

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MANGLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA FILO DEL MEDIO, CUAJARON, CIENAGA Y EN CUMPLIMIENTO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000002209.”

CONTRATISTA:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MANGLAR
NIT: 811.019.291-2

REPRESENTANTE LEGAL:
LUIS HORACIO USUGA CAMPO
CC 3.486.425

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE GIRALDO – ANTIOQUIA
NIT: 890.983.786

FECHA:
25 DE JULIO DE 2025
GIRALDO-ANTIOQUIA



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETO	4
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICO.....	4
3. LOCALIZACIÓN.....	5
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	6-7
4. PRESUPUESTO GENERAL.....	8
5. ACTA PARCIAL.....	9
5.1 ENTREGA DE MANGUERA POLIETILENO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA COMUNIDAD	10-11
5.2 (ITEM 1) EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN MINIMO DE 0.70m DE PROFUNDIDAD PARA INSTALACIÓN DE MANGERA.....	12-15
5.3 INTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 2n PARA ACUEDUCTO	16-19
5.4 LLENO CON MATERIAL DE SITIO EN ACUEDUCTO INSTALADO DE SECCIÓN 0,70 X 0,30.....	20
6. RESULTADOS.....	21
7. IMPACTO COMUNITARIO.....	22
8. CONCLUSIONES.....	23



1. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados finales del Convenio Solidario No. 005 de 2025, ejecutado entre el Municipio de Giraldo y la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Manglar. La ejecución se realizó entre el 4 y el 19 de julio del año 2025, con el objetivo de mejorar el sistema de acueducto en las veredas Filo del Medio, Cuajaron y Ciénaga.

Todas las actividades contempladas en las especificaciones técnicas fueron ejecutadas con éxito, cumpliendo con los lineamientos técnicos, administrativos y comunitarios establecidos. La intervención contribuyó a mejorar el acceso al agua potable y fortalecer la infraestructura básica de las zonas rurales priorizadas.




2. OBJETO

Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal del corregimiento Manglar para el mejoramiento del acueducto de la vereda Filo del Medio, Cuajaron, Ciénaga y en cumplimiento Giraldo social e Incluyente 2024-2027 202500000002209.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Ejecutar Excavación necesaria, con el fin de preparar adecuadamente el terreno para la instalación de la nueva tubería, asegurando la protección y funcionalidad del sistema de acueducto.
- Instalar la manguera de polietileno, con el propósito de optimizar el transporte del agua potable, garantizar su calidad y mejorar la cobertura del servicio en las veredas Filo del Medio, Cuajaron y Ciénaga.
- Realizar el relleno de las zanjas con material del sitio, asegurando la compactación adecuada del terreno y la estabilidad estructural de la tubería, lo que contribuye a prolongar la vida útil del sistema y reducir riesgos de fallas o fugas.
- Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales beneficiadas, al facilitar el acceso continuo y seguro al agua potable, un derecho fundamental que impacta directamente en la salud, la seguridad alimentaria, la higiene y el bienestar general de las familias.
- Fortalecer la participación comunitaria en la gestión del recurso hídrico, promoviendo la apropiación del sistema por parte de los habitantes, su corresponsabilidad en el mantenimiento y la vigilancia de la infraestructura, así como la generación de conciencia sobre el uso racional del agua.
- Contribuir al desarrollo social y económico del territorio, mediante la generación de empleo local, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la ejecución transparente de recursos públicos en proyectos que responden a necesidades reales de la población.

3. LOCALIZACIÓN



La ejecución se desarrolló en las veredas Filo del Medio, Cuajaron y Ciénaga del municipio de Giraldo, Antioquia. Estas zonas rurales cuentan con población dispersa que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder a un servicio de agua potable continuo y seguro.

Aproximadamente 70 habitantes



Aproximadamente 270 habitantes



VEREDA CIENAGA

Aproximadamente 130 habitantes



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA									
MUNICIPIO DE GIRALDO									
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ACUEDUCTO EN CORREGIMIENTO DE MANGLAR, MUNICIPIO DE GIRALDO-ANTIOQUIA									
PRESUPUESTO GENERAL									
No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						
1	1			Excavacion en material comun minimo de 0.70 m de profundidad para instalacion de manguera	m	400.00	\$ 8,705	\$ 3,482,000	
2	2			Instalacion de manguera de polietileno de 2" para acueducto	m	400.00	\$ 1,393	\$ 557,200	
3	3			Lleno con material de sitio en acueducto instalado de seccion 0,70 x 0,30	m	400.00	\$ 10,135	\$ 4,054,000	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								\$ 8,093,200	
% ADMINISTRACION							20%	\$ 1,618,640	
%IMPREVISTOS								\$ 0	
% UTILIAADES								\$ 0	
SUBSIDIO AL DIGNATARIO								\$ 288,160	
VALOR TOTAL DE OBRA								\$ 10,000,000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO								\$ 10,000,000	

ACTA DE AVANCE DE OBRA NUMERO 1											
CONVENIO SOLIDARIO No. CS 005- 2025											
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MANGLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA FILO DEL MEDIO, CUAJARON, CIENAGA Y EN CUMPLIMIENTO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000002209."											
FECHA:	JULIO 04 DEL 2025										
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRALDO-ANTIOQUIA NIT. 890983786-7											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MANGLAR NIT. 811.019.291-2											
INTERVENTOR:											
CONTRACTUAL						MODIFICATORIA FINAL		ACTA 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	CONSTRUCCION DE VIAS										
1	Excavacion en material comun minimo de 0.70 m de profundidad para instalacion de manguera	M	400,0	\$ 8.705,00	\$ 3.482.000,00	400,00	\$ 3.482.000,00	400,00	\$ 3.482.000,00	400,00	\$ 3.482.000,00
2	Instalacion de manguera de polietileno de 2" para acueducto	M	400,0	\$ 1.393,00	\$ 557.200,00	400,00	\$ 557.200,00	400,00	\$ 557.200,00	400,00	\$ 557.200,00
3	Lleno con material de sitio en acueducto instalado de seccion 0,70 x 0,30	M	400,0	\$ 10.135,00	\$ 4.054.000,00	400,00	\$ 4.054.000,00	400,00	\$ 4.054.000,00	400,00	\$ 4.054.000,00
Subtotal					\$ 8.093.200,00		\$ 8.093.200,00	Subtotal	\$ 8.093.200,00		\$ 8.093.200,00
Subtotal Obra					\$ 8.093.200,00	Subtotal Obra	\$ 8.093.200,00	Subtotal Obra	\$ 8.093.200,00	Subtotal Obra	\$ 8.093.200,00
	Administración			20,00%	\$ 1.618.640,00	20,00%	\$ 1.618.640,00		\$ 1.618.640,00		\$ 1.618.640,00
	Imprevistos			0,00%	\$ -	0,00%	\$ -		\$ -		\$ -
	Utilidad			0,00%	\$ -	0,00%	\$ -		\$ -		\$ -
	AIU			20,00%	\$ 1.618.640,00	20,00%	\$ 1.618.640,00		\$ 1.618.640,00		\$ 1.618.640,00
	SUBSIDIO AL DIGNATARIO			\$ 288.160,00		\$ 288.160,00	\$ 288.160,00		\$ 288.160,00		
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			\$ 10.000.000,00	ST OBRAS	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00		
								100,00%		100,00%	

5. 1 ENTREGA DE MANGUERA POLIETILENO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA COMUNIDAD





5.2 (ITEM 1) EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN MINIMO DE 0.70m DE PROFUNDIDAD PARA INSTALACIÓN DE MANGERA.

DURANTE LA INTERVENCIÓN



DURANTE Y DESPUES DE LA INTERVECIÓN



DURANTE Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN





5.3 INTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 2n PARA ACUEDUCTO.

DURANTE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN




DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



**5.4 LLENO CON MATERIAL DE SITIO EN ACUEDUCTO INSTALADO DE
SECCIÓN 0,70 X 0,30**



DESPUES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUES DE LA INTERVENCIÓN





6 RESULTADOS

- Se ejecutó con éxito la intervención de 400 metros lineales en cada una de las actividades principales, logrando una mejora sustancial en el sistema de acueducto de las veredas Filo del Medio, Cuajaron y Ciénaga.
- Se fortaleció la infraestructura de abastecimiento de agua, permitiendo una conducción más eficiente y continua del recurso hídrico, reduciendo filtraciones, pérdidas y fallas recurrentes del sistema anterior.
- Se amplió la cobertura y mejoró la presión del agua, beneficiando a un mayor número de hogares y permitiendo un acceso más estable y digno al servicio.
- Se garantizó la participación activa de la comunidad en las fases de ejecución, vigilancia y verificación de las actividades, fortaleciendo los lazos sociales y la confianza en los procesos colaborativos entre la administración municipal y las Juntas de Acción Comunal.
- Se incentivó el uso responsable del recurso hídrico, mediante la apropiación comunitaria del sistema y la concientización sobre la importancia de su cuidado, mantenimiento y sostenibilidad.
- Se mejoraron las condiciones de higiene y salud pública, al permitir el acceso a agua potable de manera más constante, lo que incide directamente en la prevención de enfermedades de origen hídrico, especialmente en niños y adultos mayores.
- Se cumplieron los objetivos técnicos, financieros y sociales del convenio, demostrando capacidad organizativa y ejecución transparente por parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Manglar.



7 IMPACTO COMUNITARIO

La ejecución del Convenio Solidario No. 005 de 2025 ha generado un impacto significativo en diversos aspectos sociales, sanitarios y organizativos de las veredas beneficiadas. A continuación, se detallan los principales efectos positivos del proyecto:

- **Salud pública:** El acceso a agua potable redujo significativamente el riesgo de enfermedades de origen hídrico, especialmente en niños y adultos mayores.
- **Organización comunitaria:** La Junta de Acción Comunal lideró activamente el proyecto, fortaleciendo su capacidad de gestión, liderazgo y ejecución de recursos públicos.
- **Participación y apropiación:** La comunidad fue protagonista en el proceso, generando sentido de pertenencia, vigilancia ciudadana y compromiso con el cuidado del sistema de acueducto.
- **Transparencia y confianza:** La correcta ejecución del convenio demuestra que la articulación entre lo público y lo comunitario puede dar resultados reales, eficientes y sostenibles.


8 CONCLUSIONES

El Convenio Solidario No. 005 de 2025 fue ejecutado satisfactoriamente por la Junta de Acción Comunal del corregimiento Manglar, cumpliendo con los objetivos técnicos, comunitarios y sociales establecidos.

Las actividades se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas y dentro del tiempo previsto, logrando una mejora significativa en el sistema de acueducto que beneficia directamente a aproximadamente 70 habitantes de la vereda Filo del Medio, 270 habitantes de la vereda Cuajaron y 130 habitantes de la vereda Ciénaga, para un total estimado de más de 470 personas impactadas positivamente.

El proyecto fortaleció la organización comunitaria, promovió la participación activa de la población y generó beneficios reales en términos de salud, calidad de vida y cohesión social. La articulación entre la comunidad y la administración municipal demostró que es posible avanzar en el desarrollo rural con transparencia, compromiso y responsabilidad compartida.

Atentamente,



LUIS HORACIO USUGA CAMPO
CC 3.486.425
PRESIDENTE JAC CORREGIMIENTO MANGLAR